

वार्षिक प्रगति फाराम											
१. आ.व.:	२०८१/०८२				८. यस अवधीको खर्च				304.63		
२. बजेट उपशिर्षक नं.	३०८०३१२७				क) आन्तरिक :				१) नेपाल सरकार		
३. मन्त्रालय :	उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ										
४. विभाग:	जलश्रोत तथा सिंचाइ										
५. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम:	कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना मोरंग								२) संस्था		
६. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:	श्री रञ्जनराज भट्टराई								३) जनसहभागिता		
७. यस अवधिको बजेट रु. (लाखमा)	घघघघघ				ख) वैदेशिक						
क) आन्तरिक	१) नेपाल सरकार: ३९५.१००								२) अनुदान		
	२) संस्था:										
ख) वैदेशिक	१०. शुरु देखि यस अवधी सम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)				77.12%						
	१) ऋण ११. वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधीको तुलनामा)				100%						
	२) अनुदान:										
ग) दातृ संस्था:					रकम रु लाखमा						
क्र.सं.	कार्यक्रम (ACTIVITY) विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			यस अवधि सम्मको		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	१०	११	१२	१३	१४	१५
अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू											
	एकिकृत नदी बेसिन कार्यक्रम										
११.४.१५ .१०७३	हङ्ग्रायो खोला सिक्रेटार सिंचाई आयोजना, अरुण गापा-७, सिक्रेटार भोजपुर	k =z=	०	०	०	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
११.४.१५ .११०८	महालक्ष्मि नपा ७ हुदै वडा नं ५ माझगाउँ जोडने लक्ष्मिखोला तल्लो कुलो सिंचाई योजना धनकुटा	k =z=	100.00	१२.६६	५०	१००	12.66	१००	४८.७०	97.40%	
११.४.१५ .११३०	बान्ताङ्पा छोकुला सिरान कुलो टेम्केमैयुङ गापा ०५ भोजपुर	k =z=	0.00	०.	०	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
११.४.१५ .११३१	नाखाम सिचाई योजना दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी १०, खोटाङ	k =z=	100.00	६.३३	२५	0.00	०	0.00%	0.00	0.00%	
११.४.१५ .११५४	शेरा बडारा सिचाई योजना मदाने ०४ गुल्मी	k =z=	0.00	०.	०	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
११.४.१५ .११५०	गोप्लेबारि डुम्रिबोटे बितलभ सिंचाई कुलो मर्मत दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ०४ खाल्ले खोटाङ	k =z=	100.00	५.०६	२०	१००	5.06	100.00%	१८.७३	93.65%	
११.४.१५ .११५६	टुवाखोला ओडारे सिंचाई कुलो खोटेहाङ ८ खोटाङ	k =z=	100.00	७.५१	३०	१००	7.59	100.00%	२७.२१	90.70%	
११.४.१५ .११७२	सावाखोला देखि भोर्मा माजिटार पक्की कुलो सिंचाई योजना बराहपोखरी १ खोटाङ	k =z=	100.00	१२.६६	५०	100.00	12.66	100.00%	४८.५८	97.16%	

वार्षिक प्रगति फाराम											
१. आ.व.:		२०८१/०८२							८. यस अवधीको खर्च		304.63
२. बजेट उपशिर्षक नं.		३०८०३१२७							क) आन्तरिक :		
३. मन्त्रालय :		उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाइ							१) नेपाल सरकार		
४. विभाग:		जलश्रोत तथा सिंचाइ									
५. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम:		कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना मोरंग									
६. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:		श्री रञ्जनराज भट्टराई							२) संस्था		
									३) जनसहभागिता		
७. यस अवधिको बजेट रु. (लाखमा)		घघघघ							ख) वैदेशिक		
क) आन्तरिक		१) नेपाल सरकार: ३९५।००							२) अनुदान		
		२) संस्था:									
		१०.शुरु देखि यस अवधी सम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)							77.12%		
ख)वैदेशिक		१) ऋण ११.बितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधीको तुलनामा)							100%		
		२) अनुदान:									
ग) दातृ संस्था:									रकम रु लाखमा		
क्र.सं.	कार्यक्रम (ACTIVITY) विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			यस अवधि सम्मको		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	१०	११	12	१३	१४	१५
११.४.१५ .११७४	सावाखोला भुडेबगर देखी जरूवापानी खेतसम्म पक्कि कुलो सिंचाई योजना बराहपोखरी-१ खोटाङ्ग	k =z=	100.00	५.०६	२०	100.00	5.06	100.00%	१८.१९	90.95%	
११.४.१५ .१२०६	थामडाँडा दुधकोशी कदुवा लिफ्ट सिंचाई योजना, हलेशी तुवाचुङ नपा-1 खोटाङ	k =z=	0.00	०.	0.00	0.00	0.00	०.००%	0.00	0.00%	
११.४.१५ .१८५	अरुण लिण्डेवगर लिफ्ट सिंचाइ योजना, भोजपुर	k =z=	100.00	१.२७	५	100.00	1.27	100.00%	4.74	94.80%	
११.४.१५ .१८७	कुमालटार लिफ्ट सिंचाइ योजना, भोजपुर	k =z=	0.00	०.	०	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
११.४.१५ .१८४	साततारे अरुण लिफ्ट सिंचाइ योजना, संखुवासभा	k =z=	100.00	४८.१	१९०	100.00	48.10	100.00%	133.74	70.39%	
११.४.१५ .१८६	वरगाछी रानागाउँ लिफ्ट सिंचाइ योजना, संखुवासभा	k =z=	100.00	१.२७	५	100.00	1.27	100.00%	4.74	94.80%	
क)	पूँजीगतखर्च तर्फको जम्मा		900.00	100.00	395.00	800.00	-	-	304.63	77.12%	
ख)	चालु खर्च तर्फको जम्मा		0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00%	
	पूँजीगत तथा चालु खर्चको जम्मा		900.00	100.00	395.00	800.00	-	-	304.63	77.12%	
	कुल जम्मा (क+ख)		900.00	100.00	395.00	800.00	-	-	304.63	77.12%	
वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशत						88.89%					
वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत						77.12%					
वित्तीय प्रगति कम हुनुको कारणहरु						1. भौगोलिक विकटता भएको 2. ठेक्का प्रक्रियामा गएको साततारे अरुण लिफ्ट सिंचाइ योजनामा निर्माण व्यवसायीले ४३% कम रकम कबोल गरि ठेक्का सम्झौता भएको					
तयार गर्ने:						आयोजना/कार्यालय प्रमुख					
रखत र मिति:						दस्तखत र मिति:					