

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समष्टिगत प्रगति विवरण

(आयोजना शुरु भएदेखि आ.व.२०८२।८३ सम्म)

क्र.सं.	राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नाम	आयोजना शुरु आ.व.	आयोजना सम्पन्न हुने आ.व.	आयोजना लागत अनुमान (रु.करोडमा)		आयोजना शुरु भएदेखि आ.व. २०८१/८२ सम्मको समष्टिगत प्रगति			आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति				आयोजना शुरु भएदेखि आ.व.२०८२/८३ सम्मको समष्टिगत प्रगति			कैफियत
				शुरु लागत अनुमान	संगोषित लागत अनुमान	कुल खर्च (रु.करोडमा)	समष्टिगत वित्तीय प्रगति(%)	समष्टिगत भौतिक प्रगति(%)	वार्षिक विनियोजन (रु.करोडमा)	वार्षिक बजेट खर्च (रु.करोडमा)	वष वित्तीय प्रगति % मा (समष्टिगत लक्ष्यको तुलनामा)	वष भौतिक प्रगति %मा (समष्टिगत लक्ष्यको तुलनामा)	कुल खर्च (रु.करोडमा)	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	
(क)	निर्माणधिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना															
१	महाकाली सिंचाइ आयोजना	२०६३/६४	२०८७/८८	३५०२.६४	३५०२.६४	९२९.२२	२६.५३	२६.६५	१५१.६२	१४२.४४	४.०७	४.३५	१०७१.६६	३०.६	३१	
२	रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना	२०६६/६७	२०८७/८८	१२३७.७५	२८७८.२१	२०५८.५६	७१.५	७१.९२	२१४.४९	७७.६५	२.६९	२.८८	२१३२.९८	७३.३७	७४.८	
३	बबई सिंचाइ आयोजना	२०४५/४६	२०८५/८६	२८७.३९	२६६९.३३	१५८१.२५	५९.२३	७२.७६	२४४.६५	२४०.१६	८.९९	९.२१	१८२१.४१	६८.२३	८१.९७	
४	भेरी-बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना	२०६८/६९	२०८७/८८	१६४३	३३१९.६६	१७७७.९	५३.५६	६२.३२	२०२.९७	१५१.७६	४.५७	४.६८	१९२९.६६	५८.१३	६७	
५	सिक्टा सिंचाइ आयोजना	२०६१/६२	२०८९/९०	४६१९.३९	५२८९.१	२२९१.५१	४३.३३	४४.२३	१५७.७५	१४१.६२	२.६८	६.७७	२४३३.१३	४६	५१	
६	सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना	२०७६/७७	२०८९/९०	४९४२.३१	६१६५.२२	१६५०.२८	२६.७७	३६.८३	८९.४४	३०.८२	०.५	०.९८	१६८१.१	२७.२८	३७.८१	
७	बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना	२०८२/८३	२०९२/९३	४०६००	४०६००	४२६५	१०.५	१५	४६.६३	१५.२९	०.०४	१.५५	४२८०	१०.५४	१६.५५	
८	मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (विद्युत प्रसारण आयोजना)	२०७४/७५	२०८५/८६	*६३००	*७४७०	०.००	११.२७	११.२७	१,१३५.७१	८४२.६४	६.९७	६.९७	१,८२४.१८	१८.२४	१८.२४	*लागत अनुमान रकम अमेरिकी डलर लाखमा
९	पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना	(प्रस्तावित) सन् २०२५	(प्रस्तावित) सन् २०३०	*१३२०	*१३२०								कार्यान्वयन शुरु नभएको।			*लागत अनुमान रकम अमेरिकी डलर करोडमा
१०	राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना (राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम)	२०७१/०७२	२०९३/९४	२४९७०.१९	२४९७०.१९	१६४२.९९	६.३५	६.५५	८०.३९	३६.११	६.४९	६.७	१६४२.९९	६.४९	६.७	आ.व. ०७४/७५- ०९३/९४ सम्म २० वर्षे गुरुयोजना
११	मेलम्ची खानेपानी आयोजना (प्रथम चरण)	२०५५/०५६	२०८६/०८७	१७००	३७६८.६९	३०८९.७३	८१.९८	९८.६२	४३.०२	२५.०३	०.६७	०.८५	३११४.७६	८२.६५	१९९.४७	'२०७८ जेठ सम्मको।२०७८ असार १ गतेको बाढीको कारण हेडवर्क्स क्षतिग्रस्त भएको।
११.१	काठमाण्डौ उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (दोश्रो)	२०७५/०७६	२०८५/०८६	३८४३		१४५.७२	३.७९	४.३८	२३७.७१	४४.८७	१८.८९	१८.८९	१९०.६२	४.९५	५.३५	
१२	पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना	२०६४/०६५	२०८४/८५	३३३६	८४३३	७११०	८४.३१	८१.७३	३३१.६६	२४९.३१	२.९५	२.९५	७३५८.८८	८७.२६	८४.६८	
१३	हुलाकी राजमार्ग आयोजना	२०६६/६७	२०८६/८७	४७२४	१०१९३	६९७.६९	६८.९६	७२.७९	४०९.८८	३०९.३	३.०३	२.६२	७३३८.८	७१.९९	७५.४१	
१४	उत्तर दक्षिण (कोशी) सडक योजना	२०६५/६६	२०८५/८६	११९३	१६२०	६६८	४१.२५	४५	६१.०६	६०.४७	३.७३	४	७२८	४४.९८	४९	
१५	उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोर	२०६७/६८	२०८८/८९	३०५७	३५००	२२१२.२४	६३.२१	६७.१९	१५६.२४	१३७.५	३.९३	४.०४	२३४९.७४	६७.१४	७१.२३	
१६	उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडोर	२०६९/७०	२०८९/९०	१८६६.१९	२९००	२८७.०२	९.९	१२	९७.०३२	६१.४६	१.७१	१	३३६.८३	११.६१	१३	

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समष्टिगत प्रगति विवरण

(आयोजना शुरु भएदेखि आ.व.२०८२।८३ सम्म)

क्र.सं.	राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नाम	आयोजना शुरु आ.व.	आयोजना सम्पन्न हुने आ.व.	आयोजना लागत अनुमान (रु.करोडमा)		आयोजना शुरु भएदेखि आ.व. २०८१/८२ सम्मको समष्टिगत प्रगति			आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति				आयोजना शुरु भएदेखि आ.व.२०८२/८३ सम्मको समष्टिगत प्रगति			कैफियत
				शुरु लागत अनुमान	संशोधित लागत अनुमान	कुल खर्च (रु.करोडमा)	समष्टिगत वित्तीय प्रगति(%)	समष्टिगत भौतिक प्रगति(%)	वार्षिक विनियोजन (रु.करोडमा)	वार्षिक बजेट खर्च (रु.करोडमा)	थप वित्तीय प्रगति % मा (समष्टिगत लक्ष्यको तुलनामा)	थप भौतिक प्रगति % मा (समष्टिगत लक्ष्यको तुलनामा)	कुल खर्च (रु.करोडमा)	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	
१७	पूर्व पश्चिम विध्युतीय रेलमार्ग (काकरभिट्टा गङ्गा चौकि) ९.२५ कि मि	२०६६/६७	एकिन नभएको	७०६२	१०१७००	२३९५	३.४५	३.५	२७२	७७.८२	०.०८	०.१	३३७३	३.५३	३.६	वर्दिवास निजगढ खण्ड ७०कि.मि. को निर्माण कार्य भइरहेको।
१८	काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना	०७३/७४	२०८३/८४	२१३९५	२११९३	८०५४	४४.००	४२.१३	१६८९	१२१३	६.६३	६.५९	९२६८	५०.६३	४८.७२	२०८३ चैत्र मसान्त (April २०२७) रहेकोमा समयवधि थप स्वीकृतिको लागि प्रक्रियाअगाडि बढाइएको
१९	दोस्रो पूर्ण क्षमताको बैकल्पिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (प्रस्तावित निजगढ)	२०७१/७२				१३६.७७	०	०	२१.०६				१३६.७७			पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्य नभएको।
२०	पशुपति क्षेत्र विकास कोष	२०७०/७१	निरन्तर	१२७.	२२७.	२१	८२	९५	२२.९१		५१	९८	११.६५	८४.४८	९८.३३	
२१	लुम्बिनी विकास कोष	२०३४/३५	२०८३	५५५	१३२६	८३१	६६	८९	४१.०९	४१.०९	३.०९	१.५	९१६	६९.०७	९०.५	
२२	मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी, काठमाण्डौ	२०८०/०८१	२०८४/८५	७४९.२४	७४९.२४	१९.२३	४.५८	७.००	२०	०	०	०	१९.२३	४.५८	७.००	स्रोत सुनिश्चतता सहित बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान पश्चात ३ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने।
२३	गिरीजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, विराटनगर	२०८०/०८१	२०८४/८५	३६४.६३	३६४.६३				१६	०	०	०		०.२१	०.१	स्रोत सुनिश्चतता सहित बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान पश्चात २.५ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने ।
२४	गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला	२०८१/८२	एकिन नभएको	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	भरतपुर महानगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने।
(ख)	सम्पन्न भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना															
१	माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना	२०६७/६८	२०७७/७८	३५२९	४९००								सम्पन्न			२०७८ भाद्रदेखि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन शुरु भएको।
२	पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कास्की	२०७३/७४	२०७९/८०	२२००	०	२१७५.६५	९२.१०	१००.००	४५.०७	०	०	०	२१७५.६५	९२.१०	१००	२०७९ पुस १६देखि व्यवसायिक उडान शुरु भएको।
३	गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना , भैरहवा	२०७१/७२	२०७८/७९	६८२	०	६८२	१००	१००	०	०	१००	०	६८२	१००	१००	२०७९ जेष्ठ २ देखि व्यवसायिक उडान शुरु भएको।

स्रोत: आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयहरु।