

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
कोशी प्रदेश, इटहरी, नेपाल



वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. २०८०/८१

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
कोशी प्रदेश, ईटहरी, नेपाल

आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक वित्तीय प्रगति				
रकम रु. हजारमा				
सि. नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८०/८१ को		हालसम्मको प्रगति (प्रतिशत)
		वार्षिक बजेट	हालसम्मको खर्च	
(क)	पूँजिगत तर्फ	२३९५००	५७३६७	२३.९५%
(ख)	चालु तर्फ	२९७३०	१६,२५०.७१३	५४.६६%
	कुल जम्मा (चालु + पूँजिगत)	२६९२३०	७३६१७.७	२७.३४%

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पर्वधार निर्देशनालय

कोशी प्रदेश: इटहरी, नेपाल

बहुवर्षिय सडकपुलहरूको प्रगति अवस्था

जम्मा : गान्नायात पर्वधार निर्देशनालय, कोशी प्रदेश, ईटहरी, नेपाल

आ.व. २०८०/८१ को		प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था (प्रतिशत)				पुलको किसिम	लम्बाई/स्पान (मी.)	कैफियत
वार्षिक विनियोजित बजेट	वार्षिक खर्च रकम	वित्तीय (०८०/८१)	भौतिक (शुरुदेखि हालसम्मको)	Foundation निर्माण गर्ने कार्य	Substructure निर्माण गर्ने कार्य	सुपर-स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने कार्य	पुल निर्माण सम्पन्न			
प्रदेश तर्फ										
अरुण खोला पुल, कुरुलेघाट (हिले भन्ज्यांग चम्पे यांगपा)	२००००.०००	०.०००	०%							श्रोत सुनिश्चितताको लागि पेश भएको
कुरुलेघाट जैनपुर सडक)	१५०००.०००	०.०००	०%							श्रोत सुनिश्चितताको लागि पेश भएको
दिक्चुवा नर्सरी निबुवाटार सडकपुल, खोटांग	२००००.०००	०.०००	०%							श्रोत सुनिश्चितताको लागि पेश भएको
अँघेरीघाट पक्की पुल, भोजपुर	२५०००.०००	०.०००	०%							श्रोत सुनिश्चितताको लागि पेश भएको
अरुण नदी पुल, तम्बेवसी, संखुवासभा	१८०००.०००	०.०००	०%							श्रोत सुनिश्चितताको लागि पेश भएको
अरुण खोला पुल, अखुवाटार, धनकुटा	३००००.०००	१९२५३.३०७	६४%	१२%	१००	९०		Steel truss	९०.०००	Left, right abutment and wing wall को कार्य सकेको। VO=.....
दुधकोशी नदी पुल, चुहार उदयपुर र भोजपुर सिमा	३००००.०००	६०२०.५१०	२०%	२३%	५०	२०		Prestress	१४६.०००	Left Girder सम्मको कार्य सकेको।
तमोर नदी पुल, तेह्रथुम र पाँचथर	२४०००.०००	१९२६८.०४७	८०%	४४%	१००	१००			९३.१००	Left abutment's Right abutment and pier सम्मको काम सकेको। River Training को कार्य भइरहेको।
दुधकोशी नदी पुल, बालिम जुबुबादे, सोलुखुम्बु										सम्पन्न
तमोर नदी पुल, लिखिबम खिजेनिम, ताप्लेजुंग	१००००.०००	७१९४.३८२	७२%	१००%				RCC T-beam	५६.०००	
जम्मा (प्रदेश तर्फ)	१६९५००.०००	५१७३६.२४६	३१%		२५०.०००	२४०.०००	१००		३८५.१००	