





कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय, सुनसरी

आ.व. २०८२/०८३
बार्षिक प्रगति समिक्षा

०७ र ०८ श्रावण, २०८३

प्रस्तुतकर्ता
जीतेन्द्र कुमार कर्ण
कार्यालय प्रमुख (ब.सि.डि.ई.)



वित्तीय प्रगति (सारांश)

आ.व. २०८२/०८३ को बार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

				रकम रु. हजारमा
क्र.सं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८२/०८३ को		वित्तीय प्रगति (प्रतिशत)
		वार्षिक बजेट	बार्षिक खर्च	
(क)	पूँजिगत तर्फ	६९८,३७०.०८	३८३,१९७.५४	५४.८७%
(ख)	चालु तर्फ	२३,०४९.००	१४,५४६.४४	६३.११%
कुल जम्मा (चालु + पूँजिगत)		७२१,४१९.०८	३९७,७४३.९८	५५.१३%




बार्षिक अवधिसम्मको शीर्षकगत वित्तीय प्रगति विवरण



रकम रु हजारमा

सि.नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८२/०८३		बार्षिक अवधिको प्रगति (प्रतिशत)		ब.उ.शी.नं.
		वार्षिक विनियोजन	बार्षिक अवधिको खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	
(क)	पूँजिगत तर्फ					
१	संघ समपुरक अनुदान	३०,०००.००	०.००	०.००		३३७००१४०४
२	संघ विशेष अनुदान	१२,७००.००	५,०९४.२६	४०.११		३१४०००१२४
३	संघ सशर्त अनुदान	१६,०००.००	५,७१८.७६	३५.७४		३३७९११४२४
४	प्रदेश सरकार	६३९,६७०.०८	३७२,३८४.५२	५८.२२	५५.१३%	३३७०११०४४,५४,३३७००१४१४,३३७०१०१२४
	पूँजिगत जम्मा	६९८,३७०.०८	३८३,१९७.५४	५४.८७%		
(ख)	चालु तर्फ					
१	प्रदेश सरकार	२३,०४९.००	१४,५४६.४४	६३.११		३३७०१०१२३
कुल जम्मा (चालु+पूँजिगत)		७२१,४१९.०८	११२,८४८.६७	५५.१३		
समष्टिगत वित्तीय प्रगति (%)				५५.१३%		




आ.व. २०८२/८३ को हालसम्मको भौतिक उपलब्धी विवरण
(सडक पूर्वाधार तर्फ)

जिल्ला	सडक निर्माण सम्पन्न भएका (कि.मी.)-समष्टीगत						बहुवर्षिय सडक निर्माण सम्पन्न		मो.पु. संख्या	झो.पु. संख्या	टयाक (कि.मी.)
	मर्मत	ग्रावेल	कच्ची	(RCC/ PCC)	सोलिङ्ग	कालोपत्रे	संख्या	लम्बाई (कि.मी.)			
सुनसरी		१६.८८	-	४.६१	-	२.२४	१.०	८.२	१.०	१.०	-
जम्मा		१६.८८	-	४.६१	-	२.२४	१.०	८.२	१.०	१.०	-



आ.व. २०८२/८३ को हालसम्मको भौतिक उपलब्धी विवरण (शहरी विकास तथा भवन तर्फ)




क्र.सं.	सरकारी भवन संख्या	सामुदायिक भवन संख्या	सभा हल संख्या	अन्य भवन	धार्मिक पूर्वाधार संख्या	विद्यालय पूर्वाधार संख्या	कबर्ड हल संख्या	खेल मैदान संख्या	शहरी सडक शहरी सडक (कि.मी.)				अन्य शहरी पूर्वाधार
									ग्रावेल	कालोपत्रे	ढलान	ब्लक	
१	३	२७	-	६	-	-	१०	-			१.०		

* अन्य भवन अन्तर्गत : प्रतिष्ठान भवन, संग्राहलय भवन, फाउन्डेसन भवन, समूह भवन, पुस्तकालय भवन आदि ।


* शहरी सडक अन्तर्गत : ग्रावेल, कालोपत्रे, सडक ढलान, मार्ग आदि ।

* अन्य शहरी पूर्वाधार अन्तर्गत : प्रवेशद्वार निर्माण, नाला तथा ढल, एकीकृत वस्ती, कल्भर्ट निर्माण, टायल/ब्लक बिछ्याउने, छट घाट, पार्क, बस पार्क आदि ।




बहुवर्षिय आयोजनाहरू (निर्माणाधीन) को विवरण रकम रू हजारमा

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	कुल ठेक्का रकम (V.O. सहित)	हालसम्मको खर्च	शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति (%)		सम्झौता मिति	ठेक्का को अन्तिम म्याद	यस आ.व.को बजेट (अन्तिम)	यस आ.व.को खर्च	कैफियत
					भौतिक	वित्तिय					
१	ईटहरी १४ ठोकापुल- शुक्रबारे हाँट - गढी गा.पा.१ धनपुरी- दुहवी -इनरुवा सडक, सुनसरी	सुनसरी	237,635.55	241,023.54	100%	100%	2076-06-24	2082-10-24	64,600.00	60,681.91	सम्पन्न
२	बसन्तपुर नहर - भुटाहा बजार सडक, सुनसरी	सुनसरी	111,908.95	58,706.993	53%	62%	2078-09-06	2083-03-22	11,550.00	5,462.332	



बहुवर्षिय आयोजनाहरू (निर्माणाधीन) को विवरण रकम रु हजारमा

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	कुल ठेक्का रकम (V.O. सहित)	हालसम्मको खर्च	शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति (%)		सम्झौता मिति	ठेक्का को अन्तिम म्याद	यस आ.व.को बजेट (अन्तिम)	यस आ.व.को खर्च	कैफियत
					भौतिक	वित्तीय					
५	दतकिच्चा खोला पुल ,राम धुनी ९,	सुनसरी	62,866.49	66,081.038	100%	100%	2076-11-22	2082-08-29	2,490.00	2,192.69	सम्पन्न
६	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, झुम्काको कार्यालय भवन निर्माण, झुम्का	सुनसरी	16711.546	1732.90	10.3%	12%	2082-06-31	2084-05-06	20,000.00	5,303.57	




बहुवर्षिय आयोजनाहरू (निर्माणाधीन) को विवरण रकम रु हजारमा

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	कुल ठेक्का रकम (V.O. सहित)	हालसम्मको खर्च	शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति (%)		सम्झौता मिति	ठेक्का को अन्तिम म्याद	यस आ.व.को बजेट (अन्तिम)	यस आ.व.को खर्च	कैफियत
					भौतिक	वित्तीय					
७	बिज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसको प्रशासनिक भवन निर्माण, हतिसार, धरान	सुनसरी	18,952.66	10,225.55	54%	55%	2082-07-02	2084-05-05	20,000.00	12,653.28	
८	कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर आयोजना	सुनसरी	336,061.21	287,459.52	85.5%	88%	2077-03-26	2083-06-25	59,129.00	32,433.67	




रुग्ण आयोजनाहरूको विवरण



रकम रु हजारमा

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	कुल ठेक्का रकम (V.O. सहित)	हालसम्मको खर्च	सम्झौता मिति	ठेक्काको अन्तिम म्याद	भौतिक प्रगति (%)	रुग्ण हुनुको कारण	कार्यालयबाट भएको पहल	हालको अवस्था
१	धरान १५ निरज बस्ति - हर्दिया- पेलपुर- ढाडे- कन्यापोखारी सडक सुनसरी	सुनसरी	398767.94	217441.43	2076-06-15	2082-03-30	55%	निर्माण ब्यावसायीको बेवास्ता	पटक पटक पत्राचार गरि ताकेता गरेको	अलपत्र
२	महेन्द्रनगरको बांगे- हल्दिया-कालाबंजर- तिनकुने-भलुवा चौरी- धरान सडक, सुनसरी	सुनसरी	402783.77	316054.76	2076-05-12	2081-03-30	79%	निर्माण ब्यावसायीको बेवास्ता	पटक पटक पत्राचार गरि ताकेता गरेको	अलपत्र
३	देवि गाउ सिरान लेदुवा मोटर पुल धरान -५ (सडक पुल), सुनसरी	सुनसरी	13880.30	4889.301	2077-04-08	2081-03-30	36%	निर्माण ब्यावसायीको बेवास्ता	पटक पटक पत्राचार गरि ताकेता गरेको	अलपत्र




सालवसाली आयोजनाहरूको सारांश विवरण

विवरण	कुल स्वीकृत आयोजना संख्या	कुल विनियोजित बजेट	कुल सम्झौता रकम	सम्पन्न भएका संख्या	अधूरा रहेका संख्या	सम्पन्न हुन बाँकी कामको दायित्व	कैफियत
सडक	132	294,150.00	253,767.50	91	41	71,776.84	Black Top नभएको
कल्भर्ट	2.0	25,000.00	21,000.00	1	1	9512.00	
भवन	40.0	70,655.08	54445.891	38	2	16,219.189	
विपद्का योजना	4.0	-	-	-	-	-	
जम्मा	178.0	389805.08	329,213.391	130	44	97,508.029	



बेरुजुको अवस्था र राजश्वको विवरण




-रकम रू हजारमा

क्र.सं.	बेरुजुको विवरण	जम्मा बेरुजु रकम (०७५/७६- ०८१/८२)	फर्छ्यौट भएको बेरुजुको रकम	फर्छ्यौट हुन बाँकी रकम	फर्छ्यौट प्रतिशत	समस्या	समाधान का प्रयास	कैफियत
१	नियमित गर्नुपर्ने							
२	पेशकी बेरुजु							
३	असुल गर्नुपर्ने							
	कुल जम्मा							

चालु आ.व.मा राजश्व संकलन रकम:



आयोजनासँग संबन्धित फोटोहरु कोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर,



देवी गाउ सिरान्को लेदुवा खोला पक्की पुल निर्माण










Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



धन्यवाद