

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
२०८२



आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम



कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन, सुर्खेत

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
२०८२

प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्री श्री यामलाल कडेलज्यूको मन्तव्य सारांश

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा यहाँहरूले मलाई आमन्त्रण गरी भाग लिन पाएकोमा हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयगत समस्या समाधान बैठकबाट यस मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा भए गरेका क्रियाकलापहरू तथा चुनौतीहरूको बारेमा पनि मलाई जानकारी हासिल भयो। कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयको उत्तिकै महत्व भएपनि अझ तत्काल काम देखिने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने काम भएकाले स्वाभाविक रूपमा यस मन्त्रालयको प्रगतिको बारेमा सरोकारवाला सबैलाई बढी चासो हुने गर्दछ।

यहाँ प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका कार्यालयहरूको समग्र प्रगति सन्तोषजनक भएपनि अझै जनतालाई नजिकबाट सेवा प्राप्तिको अनुभूति दिलाउन थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशलाई खर्च कम गर्ने प्रदेशको रूपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ। यो भाष्य हटाउन हामीले अझ बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले भरमग्दुर प्रयास गर्दागर्दै पनि गत आ.व.मा दायित्व सृजना भएका तर चालू आ.व.मा बजेट विनियोजन नभएका आयोजनाहरू सुर्खेत लगायत केही जिल्लाहरूमा रहेको पाइयो। त्यसको समाधानका लागि यस मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्रीज्यू र सचिवज्यूसँग बसेर बृहत छलफल गरी समाधान निकाल्नुपर्ने देखिन्छ। विकास प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक पक्षसँग जोडिएको हुँदा यस तथ्यलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ।

आफूले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालय भएकोले विकासको प्रत्यक्ष दायित्व यहाँका माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यू लगायत सबै कर्मचारीले वहन गर्नुपर्दछ। प्रगति समीक्षामा धेरै समय बिताउने तर समीक्षाबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्ययोजना बनाई लागु नगर्ने शैलीलाई बदल्नुपर्दछ। विकास प्रकृयागत चरणमा हुने भएकाले सामूहिक प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ। खर्चको मापन गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै रूपमा हुने भए पनि खर्च देखाउने प्रवृत्ति यथार्थपरक हुनुपर्दछ। स्वाभाविक रूपमा बजेट राशि यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा उल्लेखनीय भएकोले जिल्लामा काम गर्ने प्रतिकूलता त धेरै छन, तथापी जनप्रतिनिधिहरूसँग सौहार्द्धपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी स्थानीयको मन जित्रे गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मौखिक आदेशको पालना गर्दा नीति, नियम र कानूनको उल्लंघन हुन सक्ने भएकाले राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि छलफल, समन्वय जस्ता विषयलाई प्रभावकारी बनाई भुमिकालाई अर्थपूर्ण बनाउनु पर्दछ। हाम्रो मुख्य सन्तुष्टि भनेकै जनसमर्थन हो। पछिल्लो

समय प्रकृयागत समस्या नरहे तापनि नतिजामा आधारित कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन। यसको सुधारको लागि आजैदेखि आफूलाई सोधकर्ताको रूपमा अघि बढाई प्राथमिकताका साथ प्रकृया, प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजानु पर्दछ। आजैदेखि कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ सूचना प्रवाह गर्ने र सोका लागि मन्त्रालयबाट आयोजना अन्तर्गतका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुहोला। स्वीकृत कार्यक्रमको अधिनमा रही कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सो कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजनाहरू संचालनको क्रममा आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना श्रावण भित्र सम्पूरकका आयोजनाहरूमा टेन्डर गरी सक्ने, स्रोत सुनिश्चितताका लागि श्रावण महिना भित्रै कार्य गर्ने, भाद्र महिनाभित्र मन्त्रालय भित्रका रु. १ करोड सम्मका आयोजनामा टेण्डर गरिसक्ने, सबै आयोजनामा दशैँअघि नै बोलपत्र आव्हान गरिसक्ने, हिमाली जिल्लाहरूमा निर्माणको कार्य मङ्सिर सम्ममा तीव्र बनाउने गरी कार्य गर्नुपर्दछ।

प्रशासनिक जनशक्ति बढी र प्राविधिक जनशक्ति कम रहेको कारण प्रदेशमा संगठन र व्यवस्थापन गर्नु जरूरी देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशले संगठन संरचनाका सम्बन्धमा प्राप्त गरेको प्रतिवेदन प्रशासन सुधारको एक मार्गदर्शन हुन सक्छ तथापि यसको कार्यान्वयन सरोकारवालाकै समन्वयमा हुने भएकाले यहाँहरूको रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गरिने नै छ। कर्मचारीको हक, हित र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्दै सङ्गठन संरचना हेरफेर हुन जरूरी छ।

हाल देखिएको बजेट खर्च गर्न रमाउने र नतिजामा उत्कृष्टता कम हुने शैलीलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ। निर्माण व्यवसायीकै ढिला सुस्तिले कार्य ढिला हुन गएको भन्ने बेहोराको प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएका छन्, तसर्थ निर्माण व्यवसायीहरू आफु मातहतमा रहने भएकाले उनीहरूसँग अझ बढी प्रभावकारी समन्वय गर्ने जिम्मा सम्बन्धित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको हो। सोतर्फ समेत ध्यान दिन जरूरी छ। ठेकामा रहेको निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काममा लगाउने, सुरुदेखिनै व्यवसायीलाई कामप्रति संलग्न गराउने जिम्मा पूर्वाधार कार्यालयहरूकै भएकाले सोतर्फ पहल हुन जरूरी छ। कामका आधारमा व्यवसायीको मूल्यांकन गरी प्रोत्साहन र कारवाही प्रकृयालाई आवश्यकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। समस्या वास्तविकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने र सोको समाधानमा मन्त्रालयस्तर तथा कार्यालयस्तर जुनसुकै भएपनि एकरूपता हुनुपर्दछ।

कार्य गर्दा कसैको निर्देशनका आधारमा मात्र नभई नीति नियम र कानुन मापदण्डका आधारमा गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सोका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग पर्याप्त समन्वय र सहकार्य गरी आफूले गरेका कामहरूको जानकारी दिने र सहज वातावरण सिर्जना गर्ने गरि काम गर्नुहोला। जनता आवास कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाको अपनत्व कायम हुन नसकेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्ने र

खरका छाना भएका घर विस्थापन अभियानलाई समेत प्रभावकारी बनाउँदै जानु पर्दछ। तुईन विस्थापन गर्ने संघ सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप आवश्यकताका आधारमा यस अभियानलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्दछ।

ट्रायल सेन्टरको अभावका कारण वार्षिक करोडौं राजश्व बाहिर गएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ। सोको समाधानका लागि मन्त्रालयको सक्रिय पहल कदमी आवश्यक देखिन्छ। यसको लागि आफूले पनि पहल गरिरहेको तथा आवश्यक परे अझै पहल गर्न तैयार नै छु। यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन जारी भैसकेको र यातायात व्यवस्था नियमावली तयारीको क्रममा रहेकाले रुट पर्मिट लगायत यातायात क्षेत्रका कानुनी जटिलताहरू विस्तारै सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु।

अन्त्यमा, आजको वार्षिक प्रगति समिक्षामा प्रस्तुत भएका विषयका सकारात्मक पक्षलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरीहरूलाई समाधान गर्न यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सकारात्मक पहल जरुरी देखिन्छ। प्रगति हासिल गर्न सहयोग गर्ने मन्त्रालय परिवार तथा सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै चालू आ.व.मा अझै राम्रो प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

२०८२ साउन ९ गते, शुक्रवार

प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मा. श्री शेरबहादुर बुढा ज्यूको मन्तव्य सारांश

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आ.व. २०८१/०८२ को प्रगति समीक्षा बैठकमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । विकास जटिल प्रकृया हो र यो प्रकृयागत हुने गर्दछ। तसर्थ यससँगै सुशासनलाई पनि अघि बढाउनु पर्दछ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै योजना प्रकृयालाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सशर्त समपूरक अनुदानका आयोजनाहरूमा केही बढी समस्या भएको थियो। निर्माण व्यवसायीसँगको समन्वय तथा छलफलबाट कार्यान्वयनमा सुस्त गति भएका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुँदै गएको भए पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनले निर्माण कार्यमा झनै जटिलता सिर्जना गरेको छ। लक्ष्य अनुरूप काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई कारवाही गर्ने गर्नुपर्दछ। गत आ.व. मा मन्त्रालयले साना आयोजनालाई बढी ध्यान दिँदा पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपमा नभएकाले चालू आ.व.मा ठुला आयोजनाको समयमै पूर्व तयारी गरी गरी खरिद प्रकृयामा जान आवश्यक छ। आयोजनाको निर्माण सम्बन्धमा कानुन सम्मत हुने देखिएमा निर्णय गर्ने र कानुन सम्मत हुने नदेखिएमा निर्णय नगर्ने तर नहुनुको कारण सहितको जानकारी सम्बन्धित सरोकारवालालाई दिनुपर्ने हुन्छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशनलाई पालना गर्दै श्रावण १५ गतेबाटै ठेक्का प्रकृयामा अघि बढ्न आग्रह गर्दछु। प्रगति समीक्षामा प्राप्त सुझावहरूलाई हृदयङ्गम गरी प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने गरी कामलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। गत विगतका आ.व.हरूभन्दा बढी प्रगति हासिल भए तापनि यस वर्ष पनि हामीले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेनौं। यसलाई अपेक्षित बनाउन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू बिच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य र मेहनत गर्न जरुरी छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्ला, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यान र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रूकुम पश्चिमले आफुले प्राप्त गरेको प्रशंसा पत्रको कदर हुने गरी आगामी दिनहरूमा समेत काम गर्ने अपेक्षा राखेको छु। अन्य निकाय र कार्यालयहरूले समेत पुरस्कृत हुनेहरूबाट प्रेरणा लिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा यसै प्रकारले सम्मान ग्रहण गर्ने गरी कार्य गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। प्रदेश योजना आयोगसँगको समन्वय राम्रो भएकाले यी निकायसँगको समन्वयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन पारित गरी लागु समेत गरेका छौं। उक्त ऐन अनुसार आवश्यक अन्य कार्यविधिगत विषयलाई यातायात व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने प्रयत्न गरिने नै छ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म कागजपत्र तयारी र स्वीकृतिमै समय खर्चदा आयोजना कार्यान्वयनमा जानै छ महिना लाग्ने परिस्थितिलाई न्युनीकरण गर्न श्रावण १५ गते सम्ममा जति संख्यामा सकिन्छ, सो आयोजनाहरूमा टेण्डर प्रकृया अघि बढाउनुहोला। आयोजना

कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कार्यालयहरूसँग पर्याप्त समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी जनताको सेवक भएकाले सुशासन कायम गर्न र जनतालाई नजिकबाट सेवा र विकासको प्रवाह गर्न कसरी सकिन्छ, सो सम्बन्धमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

यस आ.व.मा भएका राम्रा सिकाइहरूलाई पृष्ठपोषणका रूपमा लिदै सुधारार्थ पने देखिएका पक्षहरूलाई सुधारै चालू आ.व. मा उत्कृष्ट प्रगति हासिल गर्न म मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई आग्रह गर्दछु। स्रोत सुनिश्चितता गर्नपर्ने सडक तथा सडकपुलका आयोजना भए समयमै मन्त्रालयमा पेश भएको खण्डमा मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल र अध्ययन पश्चात स्रोत सुनिश्चिताको लागि पहल गरिने छ। बहुवर्षीय योजनाको दायित्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा समपूरक एवम् बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत भएका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न विशेष पहल गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु।

अन्तमा, आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक (MDAC) को बैठकमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्ना अमूल्य सुझाव सहित मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अन्तमा यस मन्त्रालय एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट खर्च गर्ने मार्गदर्शन बमोजिम अगाडि बढ्न समेत सबैलाई अनुरोध गर्दछु।

धन्यवाद !

२०८२ साउन ९ गते, शुक्रबार

प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री मा. श्री गमता वि.क. ज्यूको मन्तव्य सारांश

यस भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आ.व. २०८१/०८२ को २ दिने प्रगति समीक्षा बैठकमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख उद्देश्य 'समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीबासी' भएकाले यो उद्देश्यलाई हासिल गर्नमा सबैको साझा भूमिका अपरिहार्य रहेको छ। समग्रमा सेवा प्रवाहमा यस मन्त्रालयबाट भएका काम कारवाहीहरू सन्तोषजनक नै रहे तापनि गरिव तथा विपन्न जनताको सुरक्षित आवाससँग सम्बन्धित जनता आवास र विपन्नका घरजस्ता कार्यक्रमहरूको दायरामा अझ वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझैपनि ग्रामीण क्षेत्रमा खाना, नाना र छानाको अभाव नै रहेको देखिन्छ। लाभग्राही छनोटको अभावमा केही जिल्लाका केही स्थानहरूमा यस कार्यक्रम अनुसार घरहरू निर्माण गर्न नसकिनु दुःखद कुरा हो। उदाहरणका लागि दैलेख जिल्लाको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा यस कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता गर्न नसकिएको देखियो। सुर्खेत लगायतका जिल्लामा लक्षको नजिक रहेर आवासहरू निर्माण भएका छन्, त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरू लगायत सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कुनै पनि कार्य गर्दा कानुनी प्रकृया पूरा गरेरै गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा म पनि दृढ नै छु। कानुनी प्रकृया पूरा नगर्दा हैरानी बेहर्नुपर्ने, विभिन्न निकायहरूले प्रश्न उठाउने प्रशस्त अवस्था रहन जाने भएकाले सोतर्फ समेत ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। यसैका आधारमा हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्दै दिगो विकासको लक्षहरू हासिल हुने दिशातर्फ जानु जरुरी देखिन्छ। यसका लागि विकासका साझेदार तथा सबै सरोकारवालालाई गम्भीर भएर लाग्न आग्रह गर्दछु।

अन्त्यमा, नागरिकले नजिकबाट अनुभूत गर्ने विकास भौतिक विकास हो। तसर्थ यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारले आ.व. २०८२/०८३ का लागि विनियोजन गरेको बजेटको सीमाभित्र रही खर्च गर्दै हाम्रो समृद्धि र सुखका लक्ष हासिल गर्न सबै सरोकारवालाको समान प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको देखिन्छ। प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला प्रदान गर्ने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसका साथै मन्त्रालयको प्रगति हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी आवमा अझै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने कार्यमा लाग्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछु।

धन्यवाद !

२०८२ साउन ९ गते, शुक्रबार

प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष श्री सूर्यनाथ योगीज्यूको मन्तव्य सारांश

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आ.व. २०८१/०८२ को २ दिने प्रगति समीक्षा बैठकमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई समेत आमन्त्रण गरी सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा मन्त्रालय परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मैले दुई दिनसम्म रहेर यस मन्त्रालयको आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न आयोजनाहरू, कार्यान्वयनका क्रममा रहेका योजनाहरू साथै यस मन्त्रालय मातहतका निकायहरूका समग्र प्रगति विवरण हेर्दा मन्त्रालयले सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद पनि सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ। विगतका वर्षहरूमाभन्दा यस वर्षमा बेरुजु पनि क्रमशः घट्दै गएको पाईयो। यो सुखद अवस्था हो तथापि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न थप मेहनत गर्नेपर्ने अवस्था भने छ।

यस मन्त्रालयको अन्तर्गत सञ्चालित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना र ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्दछन् भन्ने मलाई लागेको छ। विश्वबैंक तथा एशियाली बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यी दुई आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र पनि कर्णालीमा दिगो विकास र समृद्धि सम्भव छ। विकास र समृद्धिको मुल आधार नै पूर्वाधार विकास हो। तसर्थ यी दुईवटा आयोजनाहरूलाई दातृ निकायबाट अझ बढी सहयोग लिने गरी तयारी गरी सोही अनुसार गुणस्तरीय रूपमा कार्यान्वयनमा मुख्य जोड दिई आयोजना कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। आ.व. २०८१/०८२ मा कर्णाली प्रदेशले ९६ करोड राजश्व सङ्कलनको लक्ष राखेको हुँदा सो लक्ष हासिल गर्न यसै आर्थिक वर्षको श्रावण महिना भित्रै रुकुमपश्चिममा रहेको ट्रायल केन्द्रलाई सञ्चालन गर्ने र जुम्लामा रहेको ट्रायल सेन्टरलाई स्तरोन्नति गर्ने तथा सुर्खेतमा निर्माणाधिन ट्रायल सेन्टरको पनि समस्या समाधान गरी चालू आ.व.मै सञ्चालन गर्ने तर्फ मन्त्रालय र सम्बद्ध सरोकारवाला प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। बढी कार्य हुने क्षेत्रमा नै विरोधका आवाजहरू आउने हुनाले त्यसलाई न्युनीकरण गर्न मन्त्रालयले संघ तथा स्थानीय तह एवम् अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्दछ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सुरुवात गरेको आयोजना बैंक प्रणाली लगायतका राम्रा पहलहरू सफल पारी नतिजामूलक विकासमा यस मन्त्रालयको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।

अन्त्यमा, यस मन्त्रालयले सीमित स्रोत र प्राविधिक जनशक्तिको अभावका बिच पनि देखिने गरी प्रगति भएको छ। यसलाई संस्थागत गरी निरन्तर अघि बढ्न काम गर्ने प्रेरणा सहितको इमानदार प्रयास आजको आवश्यकता हो।

धन्यवाद !

२०८२ साउन ९ गते, शुक्रबार

प्राक्कथन

प्रदेशस्तरका सडक, सडकपुल, झोलुङ्गेपुल, सरकारी भवन, बस्ती विकास, जनता आवास लगायतका क्षेत्रहरूको साथै यातायात क्षेत्रको नीति, नियम, कानून कार्यविधि निर्माण, निर्माण सञ्चालन, व्यवस्थापन एवम् नियमन लगायतका कार्यहरूको क्षेत्राधिकार भएको यस मन्त्रालयले आ.व. २०८१/०८२ मा लक्षित प्रगति हासिल गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको हो। सीमित स्रोत साधन र विभिन्न अप्ठेरा तथा अवरोधहरूका बावजुद पनि यस मन्त्रालयले ५६.६८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको उपलब्धी तुलनामा कम भए तापनि मन्त्रालयकै विगतको प्रगतिको प्रवृत्तिको तुलनामा निराश हुनुपर्ने खालको प्रगति होइन। खास गरी ठुला तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम नगर्नु, पूर्व तयारी बिना खरिद भएका समपूरक लगायत ठुला आयोजनाहरूको तयारीमा समय लाने लगायतका कारणले भौतिक प्रगति अपेक्षित हुन नसकेको देखिन्छ। समय समयमा निर्माण व्यवसायीहरूसँग सामुहिक वा एकल रूपमा समस्या समाधानको लागि छलफल, संवेदनशील साइटहरूमा मन्त्रालयबाट स्थलगत निरीक्षण गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरियो। यसै हुनाले यस आ.व. मा ३५ वटा भन्दा बढी कामै ठप्प भई रुग्ण हुन लागेका आयोजनाहरू सुरू भई केही आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने केही आयोजनाहरूमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न मन्त्रालय सफल भएको छ। कामको प्रगति निरासाजनक रहेका ठुला आयोजनाहरूको संख्या १ दर्जन भन्दा कममा झार्न मन्त्रालय सफल भएको छ। ती आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूसँग पनि अन्तिम पटक पुनः छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। विगतमा आ.व.हरूमा सुस्त गतिमा रहेका चालु आ.व.मा ग्रामीण सडक सुधार आयोजना तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गतका कामहरूको गति दिन पनि मन्त्रालय सफल भएको छ। विगतको तुलनामा बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको समयमै पूर्व तयारी गरी कार्य अगाडि बढाउने तयारी समेत रहेको र तुलनात्मक रूपमा प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि पूर्ति भएको अवस्था भएकोले आ.व. २०८२/०८३ मा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल हुने देखिन्छ। पटक-पटक समस्या समाधानमा स्वयम् सहभागी भई एवम् मन्त्रालयलाई हौसला प्रदान गरी प्रगति हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्ने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यसका साथै प्रगति हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय परिवार, यस मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, विभिन्न कार्यालयहरू एवम् मन्त्रालयका महाशाखा, शाखाका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

ई. ईश्वर चन्द्र मरहट्टा

प्रदेश सचिव

विषयसूची

विषय	पृष्ठ नं.
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत	१-८
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत	९-१८
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुर्खेत	१९
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, सुर्खेत	२०
पूर्वाधार विकास कार्यालय, रूकुम पश्चिम	२१-३२
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यान	३३-३८
पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पा	३९-४७
पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्ला	४८-५५
पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुगु	५६-६१
पूर्वाधार विकास कार्यालय, हुम्ला	६२-६८
पूर्वाधार विकास कार्यालय, कालिकोट	६९-७९
पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोट	८०-९१
पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख	९२-१०३
आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको विवरण	१०४-१११
यातायात व्यवस्था/सेवा कार्यालयहरू	११२-११३
आ.व. २०८१/०८२ को राजस्व संकलनको अवस्था	११४
आ.व. २०८१/०८२ मा भएको खुद परिमाणात्मक उपलब्धी विवरण	११५
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयबाट सुरुदेखि	
हालसम्म भएको खुद परिमाणात्मक उपलब्धी विवरण	११६
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरू	११७-११९
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गर्नुपर्ने समस्या र समाधानको उपायहरू	१२०-१२२
संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रम	१२३
संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने माग तथा सहकार्यका विषयहरू	१२३
प्रदेशस्तरीय समस्या समाधान समितिबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू	१२३
मन्त्रालय वा अन्तर्गतका विद्यमान मुख्य समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका पहलहरू	१२४-१२६

कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको संगठन (दरबन्दी) संरचना

क्र. सं.	पद	श्रेणी वा तह	कूल स्वीकृत दरबन्दी	हाल कार्यरत दरबन्दी		कूल रिक्त दरबन्दी	कैफियत
				स्थायी	करार		
१	सचिव	एघारौँ	१	१	-	-	
२	निर्देशक	एघारौँ	१	-	-	१	
३	उप-सचिव/वरिष्ठ उपसचिव	नवौँ/दशौँ	२	२	-	-	
४	सि.डि.ई./व.सि.डि.ई.	नवौँ/दशौँ	१३	९	-	४	
५	शाखा अधिकृत/व.शा.अ.	सातौँ/आठौँ	८	८	-	-	
६	वरिष्ठ लेखा अधिकृत/प्र.ले.अ.	सातौँ/आठौँ	७	५	-	२	
७	कानून अधिकृत	सातौँ/आठौँ	१	१	-	०	
८	ईन्जिनियर/सि.ईन्जिनियर	सातौँ/आठौँ	३१	२१	-	१०	
९	व.प्र.सहायक/प्र.अधिकृत	पाचौँ/छैठौँ	२४	२४	-	-	
१०	ब.ले.सहायक/लेखा अधिकृत	पाँचौँ/छैटौँ	१२	१२	-	-	
११	कम्प्युटर अपरेटर/क.अधिकृत	पाचौँ/छैठौँ	४	४	-	-	
१२	सब-ईन्जिनियर	पाचौँ/छैठौँ	५१	२९	-	२२	
१३	मे.सुपरभाइजर/सि.मे.सु.	पाचौँ/छैठौँ	३	३	-	-	
१४	ल्याब टेक्निसियन	पाचौँ/छैठौँ	२	-	-	२	
१५	ल्याब असिष्टेन्ट	पाचौँ/छैठौँ	१	-	-	१	

क्र. सं.	पद	श्रेणी वा तह	कूल स्वीकृत दरबन्दी	हाल कार्यरत दरबन्दी		कूल रिक्त दरबन्दी	कैफियत
				स्थायी	करार		
१६	प्रशासन सहायक	चौथो/पाचौ	५	५	-	-	
१७	लेखा सहायक	चौथो/पाचौ	१	१	-	-	
१८	मेकानिक्स	चौथो	१	१	-	-	
१९	हलुका सवारी चालक	तहविहिन	१९	१	१८	-	
२०	कार्यालय सहयोगी	तहविहिन	३४	५	२९	-	
जम्मा			२२१	१३२	४७	४२	
RCIP-AF र PLRIP आयोजनाको अस्थायी संगठन (दरबन्दी) संरचना							
१	सि.डि.ई./व.सि.डि.ई.	नवौ/दशौ	२	२	-	-	
२	वरिष्ठ लेखा अधिकृत/प्र.ले.अ.	सातौ/आठौ	१	१	-	-	
३	ईन्जिनियर/सि.ईन्जिनियर	सातौ/आठौ	५	३	-	२	
४	व.प्र.सहायक/प्र.अधिकृत	पाचौ/छैटौ	२	२	-	-	
५	ब.ले.सहायक/लेखा अधिकृत	पाँचौ/छैटौ	१	१	-	१	
६	सर्भेक्षक	पाँचौ/छैटौ	१	-	-	-	
७	हलुका सवारी चालक	तहविहिन	४	-	४	-	
८	कार्यालय सहयोगी	तहविहिन	४	-	४	-	
जम्मा			२०	९	८	३	

कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको जम्मा दरबन्दी

क्र.सं.	कार्यालयहरू	जम्मा दरबन्दी	अस्थायी दरबन्दी	कैफियत
१	भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय	३०	-	
२	भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास निर्देशनालय	३७	-	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू दैलेख, सल्यान र जुम्ला	३३	-	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू जाजरकोट, कालिकोट, रुकुम-पश्चिम, मुगु, हुम्ला र डोल्पा	६०	-	
५	सडक कार्यालयहरू	३२	-	
६	यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत	१५	-	
७	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्ला	७	-	
८	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिम	७	-	
९	प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, आयोजना व्यवस्थापन ईकाइ, सुर्खेत	-	११	
१०	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यन्वयन ईकाइ, सुर्खेत	-	९	
जम्मा		२२१	२०	

कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

वार्षिक वित्तीय प्रगति सारांश

(रु. हजारमा)

सि.नं.	बजेटको श्रोत	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्च प्रगति
१	चालु	२८६,७१५	२१०,९५५	७३.५८
२	पूँजीगत	१०,१४३,८७४	५,७०१,२४४	५६.२०
जम्मा		१०,४३०,५८९	५,९१२,२००	५६.६८

बजेटको श्रोत अनुसार वार्षिक प्रगति सारांश

(रु. हजारमा)

सि.नं.	बजेटको श्रोत	वार्षिक विनियोजित बजेट	खर्च	वार्षिक प्रगति (%)	
				भौतिक	वित्तीय
१	समानिकरण/राजश्व अनुदानतर्फ	६२४६२५१	४२१४४०६	७०	६७.४७
२	सशर्त तर्फ	१७८४३३८	७५८३२६	४५	४२.४९
३	समपूरक अनुदान	२४०००००	९३९४७०	४०	३९.१४
जम्मा		१०४३०५८९	५९१२२०२		५६.६८

कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

जिल्लागत वित्तीय प्रगति विवरण

सि. नं.	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट		जम्मा	वार्षिक खर्च		जम्मा	खर्च प्रतिशत		खर्च प्रतिशत जम्मा	कैफियत
		चालु	पूँजीगत		चालु	पूँजीगत		चालु	पूँजीगत		
१	भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय	५६,९६४	९००००	१४६,९६४	३२१२९	१७४६५	४९५९४	५६.४०	१९.४१	३३.७५	
२	पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत	२६,०००	२,०४२,६५०	२,०६८,६५०	२१,१२७	९४९,२८७	९७०,४१४	८१.२६	४६.४७	४६.९१	
३	प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना (PLRIP), प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाई	२१,८००	८५७,२००	८७९,०००	१०,७०५	१०६,५७७	११७२८२.२७	४९.१०	१२.४३	१३.३४	
४	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (RCIP-AF), आयोजना कार्यान्वयन इकाई, सुर्खेत	२८,६५१	१,०४६,२१२	१,०७४,८६३	११,९५९	६६५,९७५	६७७९३४	४१.७४	६३.६६	६३.०७	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रूकुम पश्चिम	१२,९००	१,१३१,९००	१,१४४,८००	१०,५११	७६१,९११	७७२४२२.०८	८१.४८	६७.३१	६७.४७	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यान	१२,०००	८६७,७००	८७९,७००	११,०२१	६४२,९३०	६५३९५०.७१	९१.८४	७४.१०	७४.३४	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पा	१२२००	६१६५३२	६२८,७३२	११३७६.८७	३१४७३१.५४	३२६१०८.४१	९३.२५	५१.०५	५१.८७	

सि. नं.	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट		जम्मा	वार्षिक खर्च		जम्मा	खर्च प्रतिशत		खर्च प्रतिशत जम्मा	कैफियत
		चालु	पूँजीगत		चालु	पूँजीगत		चालु	पूँजीगत		
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्ला	१२५००	३७३४००	३८५,९००	११०२५.८३	३५२५९३	३६३६१८.८३	८८.२१	९४.४३	९४.२३	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुगु	१२१००	६७१३००	६८३,४००	१०६३०.२६	२९७०६०.६४	३०७६९०.९	८७.८५	४४.२५	४५.०२	
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, हुम्ला	१२२००	८५६३००	८६८,५००	११३२२	५३६९४७	५४८२६८.५३	९२.८०	६२.७१	६३.१३	
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, कालिकोट	११९००	४२३३८०	४३५,२८०	१०३०३.३८	२७१७०७	२८२०१०.३८	८६.५८	६४.१८	६४.७९	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोट	११९००	५३६२००	५४८,१००	१०५०५	३५९६१५	३७०११९.७८	८८.२८	६७.०७	६७.५३	
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख	१२६००	६१४१००	६२६,७००	१०६७८.६७	४१७४९५.७	४२८१७४.३७	८४.७५	६७.९८	६८.३२	
१४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेत	१८०००	१२५००	३०,५००	१४८८४.७३	२४५१.५९	१७३३६.३२	८२.६९	१९.६१	५६.८४	
१५	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, जुम्ला	१२९००	३०००	१५,९००	११८३७.४	२९६४.१२३	१४८०१.५२३	९१.७६	९८.८०	९३.०९	
१६	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, चौरजहारी, रुकुम	१२१००	१५००	१३,६००	१०९३९.३२	१४९७.७९	१२४३७.११	९०.४१	९९.८५	९१.४५	
जम्मा		२८६,७१५	१०,१४३,८७४	१०,४३०,५८९	२१०,९५५	५,७०१,२४४	५,९१२,२००	७३.५८	५६.२०	५६.६८	

कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

बजेट उपशीर्षक अनुसार बजेट र खर्चको सारांश
(आर्थिक वर्ष २०८१/८२)

क्र. सं.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
समानिकरण अनुदान											
१	३३७०००११	भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय	५६९६४	५०७००	१०७६६४	३२१२९	१४०७८	४६२०८	५६.४	२७.७७	४२.९२
२	३३७००१०२	ग्रामिण सडक संजाल आयोजना	१५४००	१३२४२५	१४७८२५	८१६०	८५२५३	९३४१४	५२.९९	६४.३८	६३.१९
३	३३७००१०३	प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना (PLRIP)	२०८००	१५६२००	१७७०००	१०१२५	२१५२५	३१६५१	४८.६८	१३.७८	१७.८८
४	३३७०१०११	पूर्वाधार विकास निर्देशनालय	२६०००	१६०००	४२०००	२११२७	२१६६	२३२९३	८१.२६	१३.५४	५५.४६
५	३३७०१०१२	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू	११०३००	१९५००	१२९८००	९७३७५	१८७१२	११६०८७	८८.२८	९५.९६	८९.४४
६	३३७०११०१	राजधानी एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	०	४०४०००	४०४०००	०	६१५९२	६१५९२		१५.२५	१५.२५
७	३३७०११०२	झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम	०	२३६०५०	२३६०५०	०	१८१४३०	१८१४३०		७६.८६	७६.८६
८	३३७०११०३	सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम	०	३९५००	३९५००	०	३३९५०	३३९५०		८५.९५	८५.९५
९	३३७०११०४	सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम	०	४८१३००	४८१३००	०	३४५२७०	३४५२७०		७१.७४	७१.७४
११	३३७०११०७	सडक मोटेरेवल पुल कार्यक्रम	०	७६३८२४	७६३८२४	०	५०४८२१	५०४८२१		६६.०९	६६.०९
१२	३३७०११०८	सडक निर्माण कार्यक्रम	०	३४५१२८८	३४५१२८८	०	२५७६६६४	२५७६६६४		७४.६६	७४.६६

क्र. सं.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
१३	३३७०१९०९	जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम	०	२०६०००	२०६०००	०	१५५४१९	१५५४१९		७५.४५	७५.४५
१४	३३७०२०११	यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू	१८०००	१२५००	३०५००	१४८८५	२४५२	१७३३६	८२.६९	१९.६१	५६.८४
१५	३३७०२०१२	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरू	२५०००	४५००	२९५००	२२७७७	४४९४	२७२७१	९१.११	९९.८६	९२.४४
जम्मा			२७२४६४	५९७३७८७	६२४६२५१	२०६५७८	४००७८२६	४२१४४०६	७५.८	६७.१	६७.४७
सशर्त अनुदान											
१६	३३७९११२३	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	०	७२८००	७२८००	०	३६१४०	३६१४०		४९.६४	४९.६४
१७	३३७९११२८	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना- ए एफ (संघ शसर्त अनुदान)	१३२५१	९१३७८७	९२७०३८	३७९९	५८०७२१	५८४५२०	२८.६७	६३.५५	६३.०५
१८	३३७९११२९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०	७४५००	७४५००	०	५००३४	५००३४		६७.१६	६७.१६
१९	३३७९११३०	झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०	८०००	८०००	०	२०००	२०००		२५	२५
२०	३३७९११३३	प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	१०००	७०१०००	७०२०००	५८०	८५०५२	८५६३२	५७.९७	१२.१३	१२.२
जम्मा			१४२५१	१७७००८७	१७८४३३८	४३७९	७५३९४७	७५८३२६	३०.७	४२.६	४२.४९९
समपुरक अनुदान											
१०	३३७०१९०६	समपुरक आयोजना	०	२४०००००	२४०००००	०	९३९४७०	९३९४७०		३९.१४	३९.१४
जम्मा			०	२४०००००	२४०००००	०	९३९४७०	९३९४७०		३९.१	३९.१४
कुल जम्मा			२८६७१५	१०१४३८७४	१०४३०५८९	२१०९५७	५७०१२४३	५९१२२०२	७३.६	५६.२	५६.६८

१. कार्यालयको नाम:- पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेत

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
समानिकरण तर्फका योजनाहरू									
क	बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू								
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	बड्डीचौर बिम्रेनी बाबियाचौर विद्यापुर सडक निर्माण	कि.मी.	४२,०००	२९,६८५	७.१७	७०.६८	निर्माणाधिन		
१.२	रानीघाट तेलपानी भुरीगाउँ सडक	कि.मी.	-	-	०.०	०.००	निर्माणाधिन		
१.३	सुर्खेत, धरमपोखरा, अवलचिड, ढांडखेत, रानीवास, रहकूल, बादासाल , छिन्नु जाजरकोट जोड्ने सडक	कि.मी.	१५१,५००	९४,१६९	५५.४	६२.१६	निर्माणाधिन		
१.४	मंगलगढी कांकेविहार सडक योजना	कि.मी.	६४,३००	४५,६४५	२९.०	७०.९९	निर्माणाधिन		
१.५	कुइने जामु बाबियाचौर भक्तरी जगलघाट सडक	कि.मी.	१०१,६९०	१४,४०५	१०.०	१४.१७	निर्माणाधिन		
१.६	प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर प्लानिड क्षेत्र शहरी सडक	कि.मी.	४०,०००	५,६४८	१०.०	१४.१२	निर्माणाधिन		
१.७	सुर्खेत विमानस्थल ढल निकास तथा सडक स्तरोउन्नति	कि.मी.	६१,०००	५३,६००	९९.०	८७.८७	सम्पन्न		
१.८	धरमपोखरा पातिकाल्ना ठाँटीवजार मौलोहाले चिप्लाकाँध खनेटा सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण सुर्खेत	कि.मी.	२६,०००	१८,४६९	७५.०	७१.०३	निर्माणाधिन		
१.९	रंगशाला पूर्व धमाला चोकदेखि क्याम्पस रोडसम्मको सडक र रंगशाला दक्षिण बसपार्कदेखि दैलेख रोडसम्मको सडक वीनपा ६ र ८ सुर्खेत	कि.मी.	६१,६००	६१,०८१	९९.०	९९.१६	सम्पन्न		
१.१०	गणेशचोक देखि चिसापानी फुटबल मैदान सम्मको सडक चौडा तथा स्तरोन्नती वीनपा ५ सुर्खेत	कि.मी.	२९,०००	२७,२४३	९७.०	९३.९४	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
१.११	लखरपाटा खम्बागाडे मुरमुरी जामु सुनगाढा सडक निर्माण पञ्चपुरी	कि.मी.	१५,०००	९,३६४	०.०	६२.४३	निर्माणाधिन		
१.१२	मूलपानी-फलाँटे-रानिघाट सडक स्तरोन्नती वीरेन्द्रनगर २ र ३ सुर्खेत	कि.मी.	४०,०००	१८,३७२	१०.०	४५.९३	निर्माणाधिन		
१.१३	छेडा-गढी लेखगाउँ-श्रीचौर कल्याण काँध सडक निर्माण	कि.मी.	१५,०००	७,००७	८.०	४६.७१	निर्माणाधिन		
१.१४	जहरे लेकझिङ्गनी सडक निर्माण, भेरीगंगा नपा ९,६,५	कि.मी.	३१,१००	३०,९७४	९९.०	९९.६०	सम्पन्न		
जम्मा			६७८,१९०	४१५,६६२					
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	कैलाशटोल करेखोला बडा कार्यालय जोड्ने देवस्थान टोल सुकौरा खोला पक्की पुल वीनपा १३ सुर्खेत	वटा	६,५००	१,०४८	५.०	१६.१२	निर्माणाधिन		
२.२	गणेशचोक खारखोली पुल निर्माण वीनपा ६ सुर्खेत	वटा	४,५००	६५०	०.०	१४.४४	निर्माणाधिन		
२.३	तिखाकुना खोला पक्कीपुल निर्माण पंचपुरी न.पा	वटा	११,०००	४,४५०	०.०	४०.४५	निर्माणाधिन		
२.४	शान्तीनगर बुलबुले टोल जोड्ने सडक पुल वी न पा	वटा	८,०००	४,७०७	४५.०	५८.८४	निर्माणाधिन		
२.५	मिलनचोक देखि पर्सेनी सडक अन्तर्गत पर्सेनी खोलामा कल्भर्ट निर्माण वि.न.पा ०९	वटा	९,०००	३,८५६	६०.०	४२.८४	निर्माणाधिन		
जम्मा			३९,०००	१४,७११					
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक (PTAP) खरिद	वटा	८,०००	-	०.०	०.००	निर्माणाधिन		
३.२	गोपीतरा खोलामा झोलुङ्गे पुल, वि.न.पा. १६	वटा	२,०००	६०७	६०.०	३०.३३	निर्माणाधिन		
३.३	कालपानी खोला (जरायपानी र रातापानी जोड्ने) झोलुङ्गे पुल निर्माण भेरीगंगा २ सुर्खेत	वटा	३,२००	१,७९४	५०.०	५६.०७	निर्माणाधिन		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	क्रियता
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
३.४	शिवशक्ति धाम चिउरीखेत झोलुङ्गे पुल निर्माण पंचपुरी २ सुर्खेत	वटा	२,८००	७६३	४०.०	२७.२७	निर्माणाधिन		
३.५	भेरी लाग्ने ट्रेस पुल चौकुने ७, सुर्खेत	वटा	२,०००	३२०	४५.०	१५.९८	निर्माणाधिन		
जम्मा			१८,०००	३,४८४					
४	समपूरक योजनाहरू								
४.१	हुङ्के ब्युरेनी माझघाट चेपाङ जामु सडक	कि.मी.	४००,०००	१७४,३२३	३४.०	४३.५८	निर्माणाधिन		
४.२	घाटगाँउ गुटु सालम कोरालाबास कुल्लीमोर सडक	कि.मी.	२००,०००	४१,०९१	१५.०	२०.५५	निर्माणाधिन		
जम्मा			६००,०००	२१५,४१३					
ख	क्रमागत योजनाहरू								
१	सडक संरचना निर्माण								
१.१	रानीटार ज्यामिरे सडक स्तरोन्नती बराहाताल १ सुर्खेत	कि.मी.	१,५००	१,२४१	०.०	८२.७३	सम्पन्न		
१.२	बाबियाचौर बजार आसपासका भित्री सडक स्तरोन्नति पञ्चपुरी न.पा.	कि.मी.	३,०००	१,९०८	२८.०	६३.६०	सम्पन्न		
१.३	कर्णाली राजमार्गको सहकारी चोकवाट ठोरी जाने वाटोको काठकुवा देखी माझगाउ हुदै ठोरी सडक स्तरउन्नी	कि.मी.	८,०००	३,७१४	०.०	४६.४२	सम्पन्न		
जम्मा			१२,५००	६,८६३					
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	तल्लो करेली पक्की पुल निर्माण भेरीगंगा १३	वटा	१०,०००	१,९२९	५.०	१९.२९	निर्माणाधिन		
जम्मा			१०,०००	१,९२९					
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	नभएको								
जम्मा			-	-					

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
ग	नयाँ आयोजनाहरूको विवरण								
१	सडक संरचना निर्माण								
१.१	ऐरीचोक-दौलतपुर सडक निर्माण वीनपा ३	कि.मी.	३२,०००	१८,६९९	९३.०	५८.४३	सम्पन्न		
१.२	वि.न.पा वडा नम्बर ७ को सयपत्री टोल,सगरमाथा टोल र शिलतटोलको भित्री सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे (४५० मि.)	कि.मी.	३,७००	३,००३	८५	८१.१६	सम्पन्न		
१.३	विद्युत सव स्टेशन मुनि बुढुदेटोल भित्री सडक स्तरोन्नति वीनपा १०	कि.मी.	२,५६०	२,३३८	९१	९१.३४	सम्पन्न		
१.४	कर्णाली कपी उद्योग देखि एकताचोक सम्म नाला तथा सडक कालोपत्रे वीरेन्द्रनगर न.पा. १	कि.मी.	७,५००	७,१०२	९४	९४.६९	सम्पन्न		
१.५	बामेखोला स्कुलजाने बाटोदेखि रिङ्गरोड सम्म सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे,वीरेन्द्रनगर न पा १० बामेखोला	कि.मी.	१,९००	१,८१९	९६	९५.७६	सम्पन्न		
१.६	सरस्वती टोल सडक कालोपत्रे वीरेन्द्रनगर न.पा. १२	कि.मी.	८,०५०	७,६०२	९५	९४.४४	सम्पन्न		
१.७	चादन चौकीदेखि धर्मपुर, विचटोलहुँदै पिपलडाँडासम्म सडक नाला सहित कालोपत्रे,वीरेन्द्रनगर न पा ९	कि.मी.	३,१५०	३,०८७	९७	९८.०१	सम्पन्न		
१.८	मंगलगढीमिलन टोल ३ नं. गेट राधाकृष्ण मार्ग सडक स्तरोन्नति (कालोपत्रे),वीरेन्द्रनगर न पा ९, लाटीकोइली	कि.मी.	४,०५०	३,११५	७७	७६.९०	अधुरो		
१.९	ठुलो थारूगाँउ देखि प्रभात माध्यमिक विद्यालय हुँदै सशास्त्र डाँडा सम्मको सडक कालोपत्रे	कि.मी.	७,९००	७,१८८	९३	९०.९९	सम्पन्न		
१.१०	प्रदेश अस्पताल देखि कोपिला भ्याली स्कूल सम्मको सडक निर्माण	कि.मी.	१०,६००	९,३८७	९२	८८.५६	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
१.११	पृतनागेट देखि करेखोला वडा कार्यालयसम्म सडक	कि.मी.	१५,०००	१४,१०८	९५	९४.०५	सम्पन्न		
१.१२	इटौरा सौगातचोक देखि पूर्वको भित्री सडक स्तरोन्नती	कि.मी.	२,०००	१,९०५		९५.२५	सम्पन्न		
१.१३	तिलपुर-मनिकापुर सडक निर्माण वीनपा ०९	कि.मी.	१४,५००	१३,५२२	९४	९३.२६	सम्पन्न		
१.१४	गौरि बजार देखी भालु ओडार ताउले धारपानि हुदै निगाल चुलो कुपिन्डे दह जोडने सडक गुर्भाकोट नगरपालिका १,२,३	कि.मी.	२,०५०	२,०३१	९९	९९.०७	सम्पन्न		
१.१५	साधिखोला चोक देखी कासिपुर हुदै चिप्ले जोडने सडक स्तरउन्नती भेरीगंगा नगरपालिका ११	कि.मी.	२,०००	१,६९२	९०	८४.६२	सम्पन्न		
१.१६	लाटिकोइलीसिव मन्दिर देखी तिलपुर घोघ्रेनी वडिगार्ड हुदै मिलन चोक सम्म नाला सडक कालोपत्रे विरेन्द्रनगर ९	कि.मी.	२,६००	२,५७४	९९	९९.००	सम्पन्न		
१.१७	भानुमावी देखी वरको रुख हुदै तल्लो निदाउ जोडने सडक निर्माण सिमता ४	कि.मी.	२,१५०	२,१४८	९८	९९.९१	सम्पन्न		
१.१८	मंगलगडी देखी सिव मावी लाटीकोइली सम्म सडक स्तरउन्नती विरेन्द्र नगर नगरपालिका ९	कि.मी.	२,५५०	२,३९७	९१	९४.०२	सम्पन्न		
१.१९	भाइरल रोड हुदै नयाँ गाउँ पूर्व जोडने सडक स्तरोन्नति विरेन्द्रनगर १०	कि.मी.	१,९००	१,८१२	९६	९५.३५	सम्पन्न		
१.२०	थापाडेरा सिस्नेरी सडक स्तरोन्नती वराहाताल गापा ०५	कि.मी.	१,९५०	१,००९	५३	५१.७६	अधुरो		
१.२१	वागखोर सहकारी चोक देखी पुरानो घाट भेरी पुल जोडने सडक स्तरउन्नती लेकवेसि नगरपालिका ६	कि.मी.	२,३००	२,२१३	९८	९६.२०	सम्पन्न		
१.२२	रास्कोटी चोक देखि पूर्व खत्रीलाउरे घर सम्म स्तरोन्नती वीनपा १० बुदबुदी	कि.मी.	२,४९०	२,२५९	९२	९०.७१	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
१.२३	बाँगेसिमल प्रहरी चौकीको चोकदेखि उत्तर ईक्षाफौजाको घरटोलसम्म सडक स्तरोन्नती वीनपा १	कि.मी.	२,७००	२,१८४	८३	८०.८७	सम्पन्न		
१.२४	ठुलो थारुगाँउ देखि नर्सरी व्याउरा हुदै पिपलडाँडा राममन्दीरसम्म सडक स्तरोन्नती वीनपा ०२	कि.मी.	१,८००	१,५७१	८५	८७.२६	सम्पन्न		
१.२५	सागुरो पुल नजिकबाट रातो पुल सम्म जाने नयाँ बजारको सडक स्तरोन्नती वीनपा ०४	कि.मी.	७,९५०	७,२८९	९२	९१.६९	सम्पन्न		
१.२६	जगदेन रिङरोड तथा स्तरोन्नति चौकुने गापा ५	कि.मी.	२,१००	३०४	१५	१४.५०	अधुरो		
१.२७	भालुओडार, काल्चे, बेतखोला, फलाटे, सिमसार सडक निर्माण गुर्भाकोट न.पा. १	कि.मी.	४,०००	२,०४९	५९	५१.२३	अधुरो		
१.२८	खलटाकुरा, रजेना, पुडे, गोगने सडक निर्माण चिङ्गाड गा.पा.	कि.मी.	२,८००	२,३६६	९१	८४.५०	सम्पन्न		
१.२९	दुइखोली, रोकाय टोल, टुले गलेमारे, कालेकुम्द, चनारडेरा डिम्र सडक निर्माण चिङ्गाड गा.पा.	कि.मी.	२,९००	१,८५५	६५	६३.९५	अधुरो		
१.३०	गुटुखोला भट्टेसेरा सडक निर्माण चौकुने गा.पा. ८	कि.मी.	३,१००	४८७	३६	१५.७१	अधुरो		
१.३१	पाँचपोखरी वडा कार्यालय जोड्ने सडक निर्माण पञ्चपुरी न.पा. ७	कि.मी.	३,०००	१,९५८	७०	६५.२७	अधुरो		
१.३२	गिभिने रक्सेनी सडक स्तरोन्नती बराहताल गा.पा. ५	कि.मी.	२,७५०	२,३३५	९७	८४.९२	सम्पन्न		
१.३३	बाँसघारी सडक स्तरोन्नती भेरीगंगा न.पा. २	कि.मी.	३,०००	२,२४८	७७	७४.९२	अधुरो		
१.३४	सत्तरी, मोहटी, टाकुरी भन्याङ्ग, पतेनीबारी, धनुबास, मनिरामकाँडा सडक निर्माण भेरीगंगा न.पा. १	कि.मी.	३,१५०	१,९५३	६५	६२.००	सम्पन्न		
१.३५	मेहेली लिसाघारी रतु पाँचघरे सडक निर्माण वीरेन्द्रनगर न.पा. १५ र १६	कि.मी.	२,९५०	२,४४८	९७	८२.९८	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	क्रियता
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
१.३६	तुसारे, पाखापानी, गोगने, लापन ढाडखेत सडक स्तरोन्नती, चिङ्गाड गा पा १	कि.मी.	२,९५०	२,८२७	९६	९५.८५	सम्पन्न		
१.३७	रातोपुल देखि हटलाइन सडक स्तरोन्नती वीरेन्द्रनगर न.पा. ४	कि.मी.	१२,०००	१०,०४७	७१	८३.७२	अधुरो		
१.३८	कालिदमार, तोलिखोला, लेक हात्तिखाल सडक स्तरोन्नती, भेरीगंगा न पा १	कि.मी.	३,०००	२,८८४	९७	९६.१२	सम्पन्न		
१.३९	ठार, तल्लो ठार, जुकुइ खोला, ढाँडखेतसम्म सडक स्तरोन्नती सिम्ता गा.पा. ३ सुर्खेत	कि.मी.	२,७००	२,०७१	५२	७६.६९	अधुरो		
१.४०	चिउरीवगर, बैचपानी, डोव, सालघारी सडक निर्माण सिम्ता गा.पा. ४	कि.मी.	४,१००	३,९८४	९८	९७.१८	सम्पन्न		
१.४१	नेवारे करेखोला मेहेली भिउन्चिला सडक स्तरोन्नति वीनपा १६	कि.मी.	४,२१०	३,८१४	९२	९०.५९	सम्पन्न		
१.४२	मेलपानी, खेल्नेचौर मा.वि., ओरालचौर, लयपोखरादेखि भिउटावर सम्म सडक निर्माण सिम्ता गा.पा. ८	कि.मी.	२,८००	२,७५०	९८	९८.२२	सम्पन्न		
१.४३	पुदाल खोला, दुनी, दह सडक स्तरोन्नती सिम्ता गा.पा. ९	कि.मी.	३,७५०	३,५४८	९५	९४.६३	सम्पन्न		
१.४४	विद्युत सव स्टेशन देखि चौर खोला सडक निर्माण, पञ्चपुरी-५	कि.मी.	१,८००	१,७९३	९५	९९.५८	सम्पन्न		
१.४५	जामु-बच्छी-चाम्नी सडक पञ्चपुरी-१०	कि.मी.	२,४५०	२,२६५	९४	९२.४३	सम्पन्न		
१.४६	भेडावारी-आपगौरा-खेल्नेचौर खडक योजना	कि.मी.	३,१००	१,६९८	५४	५४.७६	अधुरो		
१.४७	काठकुवा देखि मेडिकल चोकसम्म लिङ्क रोडमा नाली निर्माण तथा स्तरोन्नति वी.न.पा.-९	कि.मी.	२,०००	-		०.००	कार्यान्वयन नभएको		
जम्मा			२१९,९६०	१७७,७३९					
२	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
१.१	झोलुङ्गे पुलको फलामे सामाग्री परिक्षण	वटा	१,०००	-	०	०.००			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	क्रियता
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
१.२	क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार (रामघाट समेत)	वटा	१,०००	-	०	०.००	कार्यान्वयन नभएको		
जम्मा			२,०००	-					
घ	कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण								
१	काठकुवा देखि मेडिकल चोकसम्म लिङ्ग रोडमा नाली निर्माण तथा स्तरोन्नति वी.न.पा.-९		-	-	०	०.००			
जम्मा			-	-					
ङ	जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम								
१	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	८,०००	७,०८०	१००	८८.५०			
जम्मा			८,०००	७,०८०					
२	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	१६,०००	१३,७१४	८७.८०	८५.७१			
जम्मा			१६,०००	१३,७१४					
छ	सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम								
१	सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, सिचाई, जलविद्युत, लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको आवधिक तथा नियमित मर्मत	वटा	५,०००	४,४९६	९०	८९.९१			
जम्मा			५,०००	४,४९६					
ज	सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम								
१	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण लेकवेंशी-१ सखेत	वटा	५०,०००	३४,८४६	३५	६९.६९	निर्माणाधिन		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	क्रियता
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
२	प्रदेश लोक आयोगको कार्यालय प्राङ्गणभित्र सेवाग्राही प्रतिकालय, सार्वजनिक शौचालय (अपाङ्गमैत्री), स्तनपान कक्ष, परीक्षा तथा बैठक हल निर्माण (फर्निचरसहित) र सवारी पार्किङ्ग व्यवस्थापनको लागि ग्यारेज निर्माण (दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रेसमेत)	वटा	५,०००	६२४	१०	१२.४७	निर्माणाधिन		
३	सरकारी भवन तथा आवास सुधार मर्मत कार्यक्रम	वटा	१५,०००	१२,१८१	८०	८१.२१	निर्माणाधिन		
जम्मा			७०,०००	४७,६५०					
झ	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमहरू								
१	कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान: प्रदेश सुशासन केन्द्रको भवन निर्माण	वटा	७४,८५०	४८,४५१	२१.७७	६४.७३	निर्माणाधिन		
२	पूर्वाधार विकास निर्देशनालय: मेशीनरी औजार यन्त्र उपकरण खरिद	वटा	५००	४९३	१००.०	९८.६५	सम्पन्न		
३	पूर्वाधार विकास निर्देशनालय: कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (अन्य पूँजीगत)	वटा	५००	३२६	१००.०	६५.२१	सम्पन्न		
४	पूर्वाधार विकास निर्देशनालय: सवारी साधन ट्रायल सेन्टर निर्माण सुर्खेत	वटा	१५,०००	१,३४७	४	८.९८	अधुरो		
५	राजधानी एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम: प्रदेश मन्त्रालयहरूको एकिकृत प्रशासनिक भवन निर्माण	वटा	३००,०००	-	०	०.००	चालु		
६	राजधानी एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम: पूँजीगत परामर्श सेवा	वटा	३,०००	२,३४४	१००	७८.१३	सम्पन्न		
जम्मा			३९३,८५०	५२,९६१					
समानिकरण तर्फको कूल जम्मा			२,०७२,५००	९६१,७०३					

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	एकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	क्रियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
२	संघ सशर्त तर्फका आयोजनाहरू								
क	३३७९११२३४-स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)								
१	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना	वटा	५,०००	४,२५५	२५	८५.०९			
जम्मा			५,०००	४,२५५					
ख	३३७९११२९४ आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)								
१	जनता आवास कार्यक्रम :	वटा	३४,०००	३०,७२१	९७.२६	९०.३५			
जम्मा			३४,०००	३०,७२१					
ग	३३७९११३०४ झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)								
	प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक (PTAP) खरिद	संख्या	६,०००	-	०	०.००			
जम्मा			६,०००	-					
संघ शसर्त अनुदान तर्फको जम्मा			४५,०००	३४,९७५					
कुल जम्मा			२०४२,६५०	९४९,२८७		४६.४७			

२. कार्यालयको नाम:- ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार योजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुर्खेत (RCIP-AF)

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	
					%	%	
१	मोर्ख-चंखिला-वडावन-सानाखोला-जुनि सडक कालोपत्रे	कि.मी.	३७१३८६	१९७९८५	५५	५३.३१%	निर्माण कार्य
२	दसरथपुर-डाँडागाउ-जितेजुवा-ढाँडखेत-मटेला-धरमपोखरा सडक	कि.मी.	२७२८७४	१६३२५६	६०	५९.८३%	सञ्चालनमा
३	चौरजहारी-नार्जीखोला-चौफा-बैरागिठाँटि-मुसिकोट-सल्ले सडक	कि.मी.	३८६५२७	३०२७३७	८०	७८.३२%	रहेको ।
जम्मा			१०४६२१२	६६५९७५		६३.६६%	

३. कार्यालयको नाम:- प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, सुर्खेत (PLRIP)

आयोजनागत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (समानिकरण तर्फ)							
क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	
					%	%	
१	डुंगेश्वर-डाँडापराजुल सडक स्तरोन्नती आयोजना	कि.मी.	१०००००.००	१५३४३.१०	१७%	१८.९४%	
२	गल्फागाँड-श्रीनगर सडक स्तरोन्नती आयोजना	कि.मी.		३६००.००	०%		
३	सेरावडा-पादमघाट-महावै सडक सुधार आयोजना	कि.मी.	२००००.००	०	०%	०.००%	DPR तयारीमा ढिलाई
४	लासिक्याप-कागकोट डोल्पा सडक सुधार आयोजना	कि.मी.			०%		
जम्मा			१२००००.००	१८९४३.१०		१५.७९%	
आयोजनागत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (संघ सशर्त तर्फ)							
क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	
					%	%	
१	डुंगेश्वर-डाँडापराजुल सडक आयोजना	कि.मी.	५०००००.००	६९३७५.५०	१६%	१५.१६%	
२	गल्फागाँड-श्रीनगर सडक सुधार आयोजना	कि.मी.		१४४००.००	०%		
३	सेरावडा-पादमघाट-महावै सडक सुधार आयोजना	कि.मी.	५००००.००	०	०%	०.००%	DPR तयारीमा ढिलाई
४	लासिक्याप-कागकोट डोल्पा सडक सुधार आयोजना	कि.मी.			०%		
जम्मा			५५००००.००	७५७७५.५०		१३.७८%	

४. कार्यालयको नाम:- पूर्वाधार विकास कार्यालय, रूकुम पश्चिम

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(क)	समानीकरण तर्फका योजनाहरू								
	बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू								
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	सुभाघाट पिपलटार लामिडाँडा टुनिखेल सडक, सुर्खेत	की. मी.	७०००	७,०००.००	१००%	१००.००%	सम्पन्न	Sub-Base, Plumb Drain Gabion	
१.२	मनमतैरा डिकुवा मा.वि. हलचौर सडक जाजरकोट	की. मी.	२२००	१,४३७.५०	९२%	६५.३४%	सम्पन्न	Back cutting, Gabion	
१.३	कालिमाटी लहा नेटीलेक सडक जाजरकोट	की. मी.	५७००	५,५७९.४४	९८%	९७.८८%	सम्पन्न	Back cutting, Gabion	
१.४	देवस्थल-कैनडाडा-चौरजहारी-डोल्पा सडक योजना (प्रदेश सडक कार्यालयबाट हस्तान्तरित)	की. मी.	६०००	५,९३४.००	१००%	९८.९०%	सम्पन्न	८.५ कि.मि. कालोपत्र	
१.५	देवस्थल-कैनडाडा-चौरजहारी-डोल्पा	की. मी.	१०१०००	९७,१२५.७५	९८%	९६.१६%	निर्माणाधिन	६ कि.मि. कालोपत्र ३.५ कि.मि. ढलान	
१.६	चिसापानी -राडी- नदुवा -मुसीकोट सडक (बहुवर्षिय)	की. मी.	१०९९१०	१०९,८७०.००	१००%	९९.९६%	निर्माणाधिन	१० कि.मि. कालोपत्रे १.५ कि.मि. ढलान	
१.७	झुल्लेटा नुवाकोट अर्मा पेदि गराईला सल्लीचौर घापागार सडक	की. मी.	५८७९	५,८५२.२०	१००%	९९.५४%	सम्पन्न	Gravel, Gabion	

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	नैतिकता
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.८	रिमना पेदी गाराघाट पीपल सडक रूकुम पश्चिम	की. मी.	२२०००	२१,६५५.५४	१००%	९८.४३%	निर्माणाधिन	नाला Gabion जाली र back cutting	
जम्मा			२५९६८९.००	२५४४५४.४३					
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	सेतिगाड खोला पक्की पुल निर्माण	मी.	३०००	३०००	१००%	१००.००%	सम्पन्न	सम्पन्न	
२.२	छेरावगर पक्कीपुल निर्माण	मी.	१००००	६३४४.५	६५%	६३.४५%	निर्माणाधिन	वीचको पायर सम्पन्न	
२.३	तिल्चाखोला मोटेरेवल पुल, बाफिकोट ३	मी.	१७०००	१४४२०	१५%	८४.८२%	निर्माणाधिन	जग खन्ने काम सुरु	
२.४	खातुमखोला मोटेरेवल पुल (चिसापानी राडी नदुवा मुसिकोट सडक खण्ड अन्तर्गत)	मी.	०	०.००	०%	०.००%	कार्यान्वयन नभएको		
जम्मा			३००००.००	२३७६४.५०					
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	वसनडाँडा टार्टक खोला झो पु सानीभेरी २	मी.	३५००	३५००	१००%	१००%	सम्पन्न	सम्पन्न	
३.२	तितिमिते चौतारा झोपु आठविस नपा ०१	मी.	३५००	३५००	१००%	१००%	सम्पन्न	सम्पन्न	
जम्मा			७०००.००	७०००.००					
४	समपूरक योजना								
४.१	चिसापानी राडी नदुवा मुसिकोट सडक	की. मी.	३०००००	८०६५८.७८	१००%	२६.८९%	सम्पन्न	३ कि.मी. DBST	
जम्मा			३०००००.००	८०६५८.७८					

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ख) क्रमागत योजनाहरू									
१	सडक संरचना निर्माण								
१.१	नुवाकोटडाँडा साक्चाखोला छेर्नी सडक स्तरोन्नती चौरजहारी न.पा. १३	की. मी.	३६७६	३६५७	१००%	९९.४८%	सम्पन्न	2.1 km back cutting	
१.२	मग्मा दुली मेलचौर सडक स्तरोन्नति बाँफिकोट गा पा रूकुम पश्चिम	की. मी.	१२१६३	१२०१३.७५	१००%	९८.७७%	सम्पन्न	2.1 km back cutting & Rigid Pavement	
१.३	घेत्मादेखि गाउँवारी आदर्श मा.वि ज्यामिरकोट टाकुरा पोखरी सडक आठबिसकोट १३ र १४	की. मी.	३३५६	३२६१	१००%	९७.१७%	सम्पन्न	५४० मी नयाँ ट्रयाक खोलेको	
१.४	खदी पटागाउँ जलिगार रग्दा सडक निर्माण आ न पा ३	की. मी.	६१३५	५६८७.६	१००%	९२.७१%	सम्पन्न, वाकी	.4 km Track opening	
१.५	लक्ष्मी मा वि कैलदेउदेखी माथी छिडसम्म जोड्ने सडक मु न पा १	की. मी.	५५१६	५४२२	१००%	९८.३०%	सम्पन्न	१.२ कि.मी. नया ट्रयाक खोलेको	
१.६	झुलनेटा लाइता दहमाग्ने सिमतरा करल बारधानि पेदिखेत दोपाइ सडक	की. मी.	१७७७	१६०३	१००%	९०.२१%	सम्पन्न	1 Km Track opening Gabion,	
१.७	सुर्खेत सल्लीबजार, चौरजहारी, नुवाकोट, मुसीकोट रूकुम सडक योजना	की. मी.	२७०१	२६५९	१००%	९८.४५%	सम्पन्न	Culvert, Rigid Pavement	
१.८	नदुवा बाखुगोइरी उनीकोट घेत्मा ज्यामिरकोट मध्यपहाडी जोड्ने सडक आठबीसकोट ११, १२, १३ र १४	की. मी.	१६५३	१६०४	१००%	९७.०४%	सम्पन्न	0.5 km New Track opening & Gabion	

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	नैतिकता
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.९	राडीज्यूला, दाजे, खदी, बारंगे सडक निर्माण	की. मी.	७००००	४२२८८	४५%	६०.४९%	निर्माणाधिन	१ कि मी नयाँ ट्रयाक खोलेको	
२.	चौरजहारी, लहरेसिमल, मानाकोट, खोलागाउँ, सल्यान नेटा सडक	की. मी.	३०००	२९५०	१००%	९८.३३%	सम्पन्न	Sub-base Laying	
२.१	नुवाकोटडाँडा, साक्चाखोला भुरुङखोला खोलागाउँ खहरे सडक स्तरोन्नती चौ नपा	की. मी.	१५९६	१५४०	१००%	९६.४९%	सम्पन्न	1.9 km back cutting	
२.२	चिप्लेटी खागल जोगीनेटा नुवाकोट झुलनेटा सडक	की. मी.	५१२२	५०४४	१००%	९८.४८%	सम्पन्न	3.5 km back cutting, Structure	
	जम्मा		११६६९५.०	८७७२८.९					
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	साखखोला विजुली पावर हाउस रुकुम मोटेरेवल पुल, मुसिकोट ११		०	०				कार्यान्वयन नभएको	
२.२	पेदिखेतखोला मोटेरेवल सडक पुल निर्माण त्रिवेणी गा पा		७०००	०				कार्यान्वयन नभएको	
	जम्मा		७०००.००	०.००					
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	धापाघार टार्टके खोला झो. पु सानिभेरी गा.पा ५,	मी.	१५००	१५००	१००%	१००%	सम्पन्न	३२ मी पूल निर्माण भएको	
३.२	क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत संम्भार (रिमनाघाट सानीभेरी, तल्लुवगर झोपु समेत)	वटा	२०००	१९९५.७५	१००%	९९.७९%	सम्पन्न	३ वटा पूल मर्मत सम्पन्न भएको	
	जम्मा		३५००.००	३४९५.७५					

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ग) नयाँ आयोजनाहरूको विवरण									
सडक संरचना निर्माण									
१.१	कालिमाटी मनकोट स्कुल मेलैनाउली सडक स्तरोन्नती चौरजहारी न.पा. ४	की. मी.	३२२०	३२१२.००	१००%	९९.७५%	सम्पन्न	Backcutting, Stone Masonary	
१.२	कामीबुढा पार्कचौर सडक निर्माण मुसिकोट-१०,	की. मी.	३०५६	३०३४.००	१००%	९९.२८%	सम्पन्न	Sub base, Plumb Drain	
१.३	मुरीगार कोटगाउँ सडक स्तरोन्नती सानीभेरी रुकुमपश्चिम	की. मी.	३८३९	३७०५.५०	१००%	९६.५२%	सम्पन्न	Plumb, PCC	
१.४	मुरीगार बल्लेवास मेलचौर घापागार सडक स्तरोन्नती सानीभेरी रुकुमपश्चिम	की. मी.	३०९२	३०६५.००	१००%	९९.१३%	सम्पन्न	Gabion, Plumb Drain	
१.५	झुलखेत हिल माथिल्लो अदुवाबारी खर्चिवाड सडक,मुसिकोट-९, रुकुम पश्चिम	की. मी.	२५९०	२५८१.००	१००%	९९.६५%	सम्पन्न	Plumb Drain, Gabion	
१.६	ठाँटीबोट माथिल्लो गलमपाटी सडक, मुसिकोट-१०, रुकुम पश्चिम	की. मी.	१५४२	११६५.६०	९०%	७५.५९%	सम्पन्न	.9 Km Track opening	
१.७	साझेबगर पहाडा काँडेदह सडक, आठवीसकोट-२, रुकुम पश्चिम	की. मी.	३७२४	३७११.००	१००%	९९.६५%	सम्पन्न	1.2 km Track opening	
१.८	ठुलढुङ्गा डाडुगाँउ तथा रातापानी, बाँफिकोट-७, रुकुम पश्चिम	की. मी.	२१८४	२१५४.००	१००%	९८.६३%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.९	भेडाखेत पुरानागाँउ गोबाई सडक स्तरउन्नती पिच समेत, बौफिकोट-९, रुकुम पश्चिम	की. मी.	९२३७	८८५७.००	१००%	९५.८९%	सम्पन्न	Rigid Pavement Cons.	
२.०	साँक माथिगाँउ ग्याम्म, क्वाम्म, मुसिकोट - ७ र ८, रुकुम पश्चिम	की. मी.	७१७३	७०४३.६६	१००%	९८.२०%	सम्पन्न	Sub base Plumb, Causeway	
२.१	मगमा बडागाँउ हुँदै स्यापुर्दहसम्म रिडरोड सडक स्तरोन्ती	की. मी.	६२५०	६२२८.००	१००%	९९.६५%	सम्पन्न	Backcutting, Drain	
२.२	भेडाखेत पुरानागाँउ स्याँला पानीगैरा डारुगाँउ रिडरोड सडक स्तरोन्ती	की. मी.	६८६५	६८४८.००	१००%	९९.७५%	सम्पन्न	Backcutting	
२.३	नदुवा घारीखोला दाजे सडक आठवीसकोट रुकुम पश्चिम	की. मी.	२७१८	२६३३.००	१००%	९६.८७%	सम्पन्न	Backcutting	
२.४	फल्लेघर बागखोर काफलबोट सिम्ली रिमना सडक	की. मी.	२०१४	२०१३.००	१००%	९९.९५%	सम्पन्न	PCC Pavement Cons.	
२.५	छेरा पिपलनेटा जोडने सडक स्तरोन्नती	की. मी.	१४८३	१४७२.००	१००%	९९.२६%	सम्पन्न	Rigid Pavement Cons.	
२.६	स्याला रोगाजा खेत सडक आठवीसकोट रुकुम पश्चिम	की. मी.	२६५९	२४६४.००	९५%	९२.६७%	सम्पन्न	1.8 Track opening	
२.७	चिन्नेबगर भुरुङ्गोला नेटा सडक स्तरोन्नती चौनपा रुकुम पश्चिम र सल्यान	की. मी.	३०००	२९९९.००	१००%	९९.९७%	सम्पन्न	Backcutting, Sub base	

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कृषियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२.८	सिम्रुतु रुघा बाँदरपानी विमैचा सडक स्तरोन्नती त्रिवेणी रूकुम पश्चिम	की. मी.	२८०१	२७८८.००	१००%	९९.५४%	सम्पन्न	Masonry, Backcutting	
२.९	चौर वार्धानी पुरानापानी सडक स्तरोन्नती त्रिवेणी ७ रूकुम पश्चिम	की. मी.	२८००	२५०५.००	९५%	८९.४६%	सम्पन्न	1.12 km Track opening	
३.०	झिम्-थारकाट्टे सडक निर्माण बाफिकोट गा.पा ३ र २	की. मी.	३४२४	३३९८.६२	१००%	९९.२६%	सम्पन्न	Track opening	
३.१	सिम्रुतु खुम्चेरी लाईता सडक	की. मी.	४०००	३७७९.४९	९५%	९४.४९%	सम्पन्न	RCC Road	
३.२	सोलावांग धाउने रूकुमकोट सडक निर्माण	की. मी.	३१९३	३१६१.००	१००%	९९.००%	सम्पन्न	Backcutting, Gabion	
३.३	रातापोखरा माजटाकुरा सडक निर्माण चौरजहारी नगरपालिका ६	की. मी.	१३६७	१३२०.७८	१००%	९६.६२%	सम्पन्न	Backcutting	
३.४	पातिहालनदेखी असोनिस्म सडक स्तरोन्नती बाफिकोट गाउँपालिका ३	की. मी.	१९००	१८९२.३२	१००%	९९.६०%	सम्पन्न	Backcutting, Gabion	
३.५	चामजुरेनी झुम्लावाड काजपोखरी सडक स्तरउन्नती मुसिकोट नगरपालिका १२	की. मी.	२६९३	२६२६.००	१००%	९७.५१%	सम्पन्न	Causeway & Backcutting& PCC	
३.६	बहुलेखोला पुरानो गाउ काक्रिवाड वसेनीगौरा सडक निर्माण बाफिकोट २	की. मी.	१५५१	१२१४.००	९०%	७८.२७%	सम्पन्न	0.85 km Track opening	
३.७	ओलीडडेरा खामुहाले चौर सडक स्तरोन्नती सानिभेरी गाउँपालिका ९	की. मी.	१५४४	१४९८.७८	१००%	९७.०७%	सम्पन्न	PCC Pavement Cons.	

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
३.८	सल्ले एयरपोर्ट जाने तल्लो बाटोदेखि खाद्य अफिस हुदै झोलुङ्गे पुलसम्म सडक स्तरोन्नती मुसिकोट १	की. मी.	१६२०	१६१७.००	१००%	९९.८१%	सम्पन्न	Sub base, Stone Masonary	
३.९	छिप्रा स्याला कालेगाँउ वाफिकोट ६	की. मी.	२९९०	२५११.२७	९०%	८३.९९%	सम्पन्न	Backcutting	
४.०	विजयश्वरीदेखि माथीगाँउ, लामाचिरी हुँदै खालिकोखोला भिँगेटा जाने बाटो	की. मी.	२४६०	२४४०.००	१००%	९९.१९%	सम्पन्न	Sub -Base, Plumb Drain	
४.१	मौलाहा कालागाउँनेटा बल्लेडाँडा बस्नेटज्युला चौरजहारी सडक, रूकुम पश्चिम	की. मी.	१६५५	१५९१.३५	१००%	९६.१५%	सम्पन्न	Sub base Plumb Drain	
४.२	मल्यासिम नेटा साल्यान सडक, रूकुम पश्चिम	की. मी.	२२९९	२२८६.४४	१००%	९९.४५%	सम्पन्न	Sub base	
४.३	चौतारा आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र गैरीखेत डाँडाखोला सडक स्तरोन्नती त्रिवेणी गा.पा रूकुम	की. मी.	१८६१	१८५६.६७	१००%	९९.७७%	सम्पन्न	Backcutting, Gabion	
४.४	ठुलीवाखु लामोपुजा सडक आठविसकोट १२	की. मी.	२७१२	२४८५.४१	९५%	९१.६४%	सम्पन्न	Backcutting, Gabion	
४.५	पुरानागाँउ माग्राम स्याला दुली सडक स्तरोन्नती वाफिकोट ८ र ९	की. मी.	१५००	१४८१.२०	१००%	९८.७५%	सम्पन्न	Backcutting, Gabion	
जम्मा			१०७०१६.०००	१०३६३९.०९					

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	क्लृप्तियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
सडक पुल निर्माण कार्यक्रम									
झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम									
(घ) कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण									
	सडक पूलतर्फ								
१	खातुमखोला मोटेरेवल पुल (चिसापानी राडी नदुवा मुसिकोट सडकखण्ड अन्तर्गत)	मी.	५०००.००	०.००		०.००	कार्यान्वयन नभएको		
२	पुमाखोला मोटेरेवल पुल, बाफिकोट ३	मी.	१८०००.००	०.००		०.००	कार्यान्वयन नभएको		
३	साखखोला विजुली पावर हाउस रुकुम मोटेरेवल पुल, मुसिकोट ११	मी.	०.००	०.००		०.००	कार्यान्वयन नभएको		
५	देउताखोला आर.सी.सी पूल निर्माण	मी.	६०००.००	०.००		०.००	कार्यान्वयन नभएको		
६	किमाना खोला मोटेरेवल पुल (चिसापानी राडी नदुवा मुसिकोट सडकखण्ड अन्तर्गत)	मी.	०.००	०.००			कार्यान्वयन नभएको		
७	मर्मखोला सानिपिप्ली मोटेरेवल पुल, कुमाख गा.पा.	मी.	३०००.००	१७४३.००		०.५८			
८	छिनखेत खोला मोटेरेवल पुल बाफिकोट गा पा ३ र ९ (झोपु नजिक)	मी.	३०००.००	०.००		०.००	कार्यान्वयन नभएको		
९	कालाखोला सडक पूल निर्माण आठविसकोट १० र १२	मी.	२०००.००	११०९.६६		०.५५			
जम्मा			३७०००.००	२८५२.६६					

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
	भवनतर्फ								
१	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रूकुम पश्चिम चौरजहारीको लागि कार्यालय भवन निर्माण	वटा	१२०००.००	०.००		०.००	कार्यान्वयन नभएको		
जम्मा			१२०००.००	०.००					
झोलुगे पूलतर्फ									
११.००	लाताखोला झो पु आठविसकोट न.पा.-८	वटा	५००.००	०.००		०.००			
१२.००	लिखावाड जिपसिङ्ग झो पु बाँफिकोट गा पा	वटा	०.००	०.००		०.००	कार्यान्वयन नभएको		
जम्मा			५००.००	०.००					
(ङ) जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम									
१.००	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	८०००.००	७९९१.५०	१.००	१.००	सम्पन्न	२३ ओटा सम्पन्न	
२.००	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	८०००.००	७९९१.५०	१.००	१.००	सम्पन्न	२३ ओटा सम्पन्न	
जम्मा			१६०००.००	१५९८३.००					
(च) आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)									
१.००	जनता आवास कार्यक्रम :	वटा	०.००	०.००					
जम्मा									

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(छ) सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम									
१	सडक,पुल तथा झोलुङ्गे पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत सम्भार कार्यक्रम	वटा	३०००.००	२९०२.००	१.००	०.९७	सम्पन्न		
२	सडक मर्मत सम्भार समूह	वटा	१०००.००	१०००.००	१.००	१.००	सम्पन्न		
जम्मा			४०००.००	३९०२.००					
(ज) सरकारी भवन,आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम									
१	चिन्नेबगर बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण चौरजहारी-१०	वटा	५०००.००	४९९५.२८	१.००	१.००	सम्पन्न		
२	आई एन फाउन्डेसन पूर्वाधार निर्माण	वटा	८०००.००	६६०६.२४	१.००	०.८३	सम्पन्न		
३	भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण	वटा	१९००००.००	१४९१०८.००	०.८५	०.७८	निर्माणाधिन		
४	सरकारी भवन तथा आवास सुधार मर्मत कार्यक्रम (भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन समेत)	वटा	१००००.००	९६८१.००	१.००	०.९७	सम्पन्न		
जम्मा			२१३०००.००	१७०३९०.५२					
(झ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमहरू									
अन्य (पूर्वाधार विकास कार्यालय)									
१	निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षणको लागि परिक्षण सामाग्री खरिद तथा प्रयोगशाला स्थापना	वटा	१५००.००	११३४.६२	०.७६	०.७६	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा) रकमानान्तर भएपछि	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२	कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार (सथा मेशिनरी औजार)	वटा	५००.००	४९९.००	१.००	१.००	सम्पन्न		
३	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (अन्य पूँजीगत)	वटा	५००.००	४८१.५५	१.००	०.९६	सम्पन्न		
४	सवारी चालक अनुमतीपत्रको प्रयोगात्मक परिक्षाको लागि ट्रायलसेन्टर निर्माण चौरजहारी रूकुम पश्चिम	वटा	४०००.००	३९२५.७४	१.००	०.९८	सम्पन्न		
जम्मा			६५००.००	६०४०.९१					
समानिकरण तर्फको कूल जम्मा									
झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)									
१	हाइरु खोला झो.पु., त्रिवेणी गा.पा-३, कुनाखोली र पिरोहाले टाकुरा जोड्ने, रूकुम पश्चिम	संख्या	२०००.००	२०००.००	१००.० ०	१.००			
जम्मा			२०००.००	२०००.००					
कुल जम्मा			१,१३१,९००	७६१,९११		६७.३१%			

५. कार्यालयको नाम:- पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यान

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(क)	समानिकरण तर्फका योजनाहरू								
	बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू								
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	सोलाबांग रिम सडक स्तरओन्नती	कि.मी.	२२,५००.००	६,६७३.१२	३५.००	२९.६६%	सम्पन्न नभएको		
१.२	स्विकोट नेटा मर्म पारिकाडा जिमाली चौरपानी सडक स्तरोन्नति	कि.मी.	१२,५००.००	८,९५०.६७	७४.०	७१.६१%	सम्पन्न नभएको		
१.३	सुन्तला पकेट क्षेत्र कोटमौला किमिरे पोखरी खोरबारे परिलेख सडक स्तरोन्नति	कि.मी.	२४,०००.००	२२,४२६.५२	९५.०	९३.४४%	सम्पन्न नभएको		
१.४	ढोरचौर, छापाडांडा, गैरीकटेरी, मैदुपोखरी सल्लीबजार सडक	कि.मी.	५५,३००.००	५४,९४५.३१	१००.०	९९.३६%	निर्माण सम्पन्न		
१.५	बालुवा संग्राही कुपिन्डे खलंगा सडक	कि.मी.	९६,२००.००	६९,१३९.३४	७३.०	७१.८७%	सम्पन्न नभएको		
जम्मा			२१०५००.००	१६२१३४.९६		७७.०२%			
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	डिमुरेखोला पक्की पुल		३०,२००.००	२९,५०३.१२	८१	९७.६९%	सम्पन्न नभएको		
२.२	बागचौर - पातीहाल्न सडक जगारखोला पुल		१९,०००.००	१४,३७७.८१	७८	७५.६७%	सम्पन्न नभएको		

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२.३	क्राभा रामवजार संखपिपल जोड्ने सारदा नदि जोड्ने मोटेरपुल जोड्ने पुल		५,०००.००	४,८६२.८२	१००	९७.२६%	निर्माण सम्पन्न		
२.४	मौलाहाल्ने सडक खण्ड अन्तर्गत दार्माखोला फारुलाबजार पक्की पुल दार्मा गा पा		१९,५००.००	१८,६३३.३४	१००	९५.५६%	निर्माण सम्पन्न		
जम्मा			७३७००.००	६७३७७.०९		९१.४२%			
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	थाराचौर झो.पु. वागचौर न.पा. ३ सल्यान		७,०००.००	५,८६७.१७	१००	८३.८२%	निर्माण सम्पन्न		
३.२	चुकेपाखा मानडाँडा भलाखर्क ब कु न पा ६		३,०००.००	१,४३०.८६	२०	४७.७०%	सम्पन्न नभएको		
३.३	घुईयावारी गंगटे जोड्ने झो.पू कालिमाटी ०७ सल्यान		४,०००.००	१,१४९.७९	०	२८.७४%	सम्पन्न नभएको		
३.४	छत्रेश्वरी त्रिवेणी जोड्ने कारेवास रांसी झो.पु सल्यान		५००.००	२३८.५४	०	४७.७१%	सम्पन्न नभएको		
३.५	राउचे सेरा शंखापिपल जोड्ने बन्गाड झो.पु. ब.कु.न.पा. ५		५,४००.००	४,८९२.०७	१००	९०.५९%	निर्माण सम्पन्न		
३.६	खारखोला ठाकुरसम्म (सारदा नदी) झो.पु. कालिमाटी ०४		२,०००.००	१,९९२.७९	२०	९९.६४%	सम्पन्न नभएको		
३.७	गहरा स्कुल -गैरीकटेरी जोड्ने झो.पु. (बालुवा संग्रहि खोला) ब.कु.न.पा.		३,५००.००	४६५.१३	२०	१३.२९%	सम्पन्न नभएको		
जम्मा			२५४००.००	१६०३६.३५		६३.१४%			

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
४	समपूरक योजनाहरू								
४.१	कालीमाटी रामपुर रामबजार लुहाम सल्यान खलङ्गा जोड्ने सडक	कि.मी.	६०,०००.००	५७६०९.९१	९६	९६.०२%	निर्माण सम्पन्न		
४.२	थारमारे, वडागांउ, चौरजहारी सडक योजना	कि.मी.	२००,०००.००	९२१११.९९	४६	४६.०६%	सम्पन्न नभएको		
४.३	सल्यान खलंगा कालीमाटी, घुईयावारी,काप्रेचौर, खर्कवार,कोहलपुर,सडक योजना	कि.मी.	१६०,०००.००	१५९९९०.४२	१००	९९.९९%	सम्पन्न नभएको		
जम्मा			४२००००.००	३०९७१२.३२		७३.७४%			
(ख) क्रमागत योजनाहरू									
१	सडक संरचना निर्माण								
१.१	खापुकौडा तारूपरे काउले लेख पोखरा सडक छत्रेश्वरी ३ र ५, सल्यान	कि.मी.	५,०००.००	९६३.४३	२२	१९.२७%	सम्पन्न नभएको		
१.२	मोखला दमाचौर इयाम सडक	कि.मी.	२,३००.००	२१५६.१२	१००	९३.७४%	निर्माण सम्पन्न		
१.३	शहिदगेट लैसे मुलखोला मोटरबाटो स्तरउन्नती छत्रेश्वरी ३	कि.मी.	३,३००.००	२५१७.९६	९२	७६.३०%	निर्माण सम्पन्न		
१.४	मौलहाले दार्मा फारुला सडक स्तरोन्नती	कि.मी.	२०,०००.००	१६००२.२४	८२	८०.०१%	निर्माण सम्पन्न		
१.५	आमखोली मैदु पोखरी सडक स्तरउन्नती वनगाड कुपिन्डे न पा ७	कि.मी.	१,८००.००	१७७५.४९	१००	९८.६४%	निर्माण सम्पन्न		
जम्मा			३२४००.००	२३४१५.२४		७२.२७%			

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ग) नयाँ आयोजनाहरूको विवरण									
सडक संरचना निर्माण									
१.१	जयतपानी चाखलीपातल तिमिलेहुँदै गिठाचौर जोड्ने मोटबाटो निर्माण बनगाड न.पा ९	कि.मी.	३,२००.००	३,१७२.५३	१००	९९.१४%	सम्पन्न		
१.२	भंगाचौर बलेखर्क जलुके हुँदै जर्खु जोड्ने मोटरबाटो निर्माण शारदा न.पा १०	कि.मी.	५,०००.००	-	०	०.००%	सम्पन्न		
१.३	शान्ती नगरदेखि अटोभिलेज हुँदै अम्रैटाकुरा सडक नाला सहित स्तरोन्नती शारदा न.पा १२	कि.मी.	४,२००.००	३,७७०.८५	१००	८९.७८%	सम्पन्न		
१.४	मगराखोला चैतिगारे र केराठाने पाल्ता पोखरा डाँडा सडक स्तरोन्नती वागचौर ८ सल्यान	कि.मी.	२,०००.००	१,७२८.९८	१००	८६.४५%	सम्पन्न		
१.६	राम बजार तिरिसे हुँदै खैराबाड जोडने मोटर बाटो निर्माण त्रिवेणी गाउपालिका २	कि.मी.	१,९००.००	१,७०२.१४	९५	८९.५९%	सम्पन्न		
१.७	पोख बडा पोख हुदै खानि गाउ खेत गारा जोडने मोटर बाटो निर्माण ब कु न पा ३	कि.मी.	१,५००.००	१,१२०.८३	१००	७४.७२%	सम्पन्न		
१.८	नेटा बोहोरा गाउँ सडक स्तरोन्नती कुमाख गाउँपालिका ५	कि.मी.	२,२००.००	२,०१२.९३	१००	९१.५०%	सम्पन्न		
१.९	कालाखेत पिपलनेटा सडक निर्माण, वा.न.पा. १०	कि.मी.	३,०००.००	१,६५९.०७	१००	५५.३०%	सम्पन्न		
१.१०	थारमारे सोतागोर खाली नुवागाउ सडक स्तरोन्नती	कि.मी.	३,१००.००	२,९३७.३७	१००	९४.७५%	सम्पन्न		
१.११	नाथेखोला राताचौर बाझकोट सरादे सतपलि काफलानी देउली स्वीकोट नेटा सडक	कि.मी.	३,०००.००	२,५५८.७२	१००	८५.२९%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.१२	साहुटोल देखि पशु कार्यालय सम्म सडक स्तरउन्नती सल्यान	कि.मी.	३,०००.००	२,९६९.९८	१००	९९.००%	सम्पन्न		
१.१३	सिउरे मोटरवाटो निर्माण शा न पा ९ सल्यान	कि.मी.	४,०००.००	१,८५६.८३	५१	४६.४२%	सम्पन्न		
जम्मा			३६१००.००	२५४९०.२३		७०.६१%			
(घ) कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण									
१	छत्रेश्वरी त्रिवेणी जोड्ने कारेवास रांसी झो.पु सल्यान	मि	५००.००	-		०.००%	कार्यान्वयन नभएको		
२	भंगाचौर बलेखर्क जलुके हुँदै जर्खु जोड्ने मोटरवाटो निर्माण शारदा न.पा १०	कि.मी.	५,०००.००	-		०.००%	कार्यान्वयन नभएको		
जम्मा			५५००.००						
(ङ) जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम									
१	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	४,०००.००	३,९३५.०६	७६	९८.३८%			
१	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	८,०००.००	६,९६९.२०	९४	७७.१२%			
जम्मा			१२०००.००	१०९०४.२६		८४.२०%			
(च) आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)									
१	जनता आवास कार्यक्रम	वटा	१३,६००.००	-					
२	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	वटा	४०,०००.००	१२४०.७					
जम्मा			१३६००.००	१२४०.७४		०.००%			

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धि	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(छ) सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम (अन्य)									
१	सडक, पुल तथा झोलुंगे पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको आकास्मिक तथा नियमित मर्मत		३,०००.००	२,९८५.८१		९९.५३%			
२	सडक मर्मत सम्भार समूह		१,०००.००	५९७.३१		५९.७३%			
जम्मा			४०००.००	३५८३.१२		८९.५८%			
(ज) सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण रमर्मत कार्यक्रम (अन्य)									
१	भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानको पुनर्निर्माण	वटा	३०,०००.००	१९,४५१.२६	७०	६४.८४%			
२	सरकारी भवन तथा आवास सुधार मर्मत	वटा	३,५००.००	३,४९४.८६	१००	९९.८५%			
जम्मा			३३५००.००	२२९४६.१२		६८.५०%			
कुल जम्मा			८६७,७००	६४२९३०		७४.१०			

६. कार्यालयको नाम:- पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पा

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(क)	समानिकरण तर्फका योजनाहरू								
	बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू								
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	त्रिवेणी,नर्कु समी,भालुलेक,जुम्ला सडक	कि.मी.	२०,०००.००	७,२७६.८२	२०.००	३६.३८%	१६.६ कि मि ट्रयाक खोलेको		
१.२	दुनै सरस्वती मन्दिरदेखी तिप्ला गांउ हुदै थरगांउ-कांडाताली सम्म सडक निर्माण	कि.मी.	१०,०००.००	४,६९८.८२	४५.०	४६.९९%	विवाद		
१.३	पातीहाल्ना परिलारह आखेखोला हुँदै शे-फोकसुण्डो सडक शे-फोकसुण्डो गा.पा.डोल्पा	कि.मी.	२२,५००.००	१९,११५.७८	६५.०	८४.९६%	निर्माणाधीन		
१.४	जिउ खोर खोलादेखि सु हुदै रंग गाउँ सडक,त्रिपुरासुन्दरी न.पा.डोल्पा	कि.मी.	३८,४८५.००	२४,८२३.७०	७०.०	६४.५०%	निर्माणाधीन		
१.५	त्रिपुराकोट बगर वडा नं. ७ कार्यालय-छल हुदै मौरैलेख सम्म सडक स्तर उन्नति	कि.मी.	५०,३००.००	४५,६२२.३०	०.०	९०.७०%	निर्माणाधीन		
१.६	लाग्ना लाहरा माझाफाल दुर्गाउ तालि सडक स्तर उन्नति कार्य ठूलीभेरी-०५ र ०६	कि.मी.	२०,०००.००	१९,५१०.३५	२०.०	९७.५५%	निर्माणाधीन		
जम्मा			१६१२८५.००	१२१०४७.७६	७०.००%	७५.०५%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	क्लियर
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	दुनै कालिका मन्दिर देखि जिल्ला अस्पताल जोड्ने बेलिब्रिज निर्माण, ठूलीभेरी-०३	मि.	३६,३०५.००	३९९०४.५२	९८	१०९.९१%	सम्पन्न		
२.२	चिलाखेरा बेलिब्रिज, जगदुल्ला गा.पा.	मि.	२०,८७०.००	५३२२.७७	४०	२५.५०%	निर्माणाधीन		
		जम्मा	५७१७५.००	४५२२७.२९	६५%	७९.१०%			
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	नभएको								
		जम्मा							
४	समपूरक योजनाहरू								
४.१	रिङ्ग (रिङ्गबो) बस्ती विकास कार्यक्रम शे-फोक्सुन्डो गा.पा. वडा नं. ८, डोल्पा	वटा	१६००००	२५५८.६२ १	०.००%	१.६०%			
		जम्मा	१६००००.००	२५५८.६२	०.००	१.६०%			
(ख) क्रमागत योजनाहरू									
१	सडक संरचना निर्माण								
१.१	चुगाड लिक्छु घोराखोर सडक स्तर उन्नति, त्रिपुरसुनादरी न.पा. ०९	कि.मी.	५०००	३७१८.४३३	८०.००	७४.३७%	निर्माणाधीन		
१.२	बनठाडादेखि रोडक खोला हुदै ब्यासिरेखी सम्म सडक सडक काइके ०६	कि.मी.	४०००	३८४२.२४२	१००.००	९६.०६%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.३	थाला गाउँ देखि परेवा पानी सम्म सडक स्तर उन्नति ठूलीभेरी १	कि.मी.	६०००	२१३४.६७९	६०.००	३५.५८%	निर्माणाधीन		
१.४	काइगाउँ कुच्चे भिर देखि तुल धारा सम्म ददक निर्माण जगदुल्ला गापा २	कि.मी.	४०००	१५२०.३९२	१००.००	३८.०१%	सम्पन्न		
१.५	लावन वगर हुदै बन्ठाडा, बैजीवाडा, खानी, धो सडक निर्माण डोल्पा काईके गाउँपालिका ५, ६, ७	कि.मी.	४७५०	३६८३.१६८	१००.००	७७.५४%	सम्पन्न		
जम्मा			२३७५०.००	१४८९८.९९	९०.००	६२.७३%			
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	नभएको								
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	फोकसुन्डो तालपारी झो.पु.	मि.	३०००	३०००	१००%	१००.००%	निर्माण सम्पन्न		
जम्मा			३०००.०	३०००.०	१००%	१००%			
(ग) नयाँ आयोजनाहरूको विवरण									
सडक संरचना निर्माण									
१.०	तलिकुला, कुफानी, जुफाल गाउँ हुदै विडी स्कुल सम्म सडक आर.सि.सि. ढलान निर्माण ठूलीभेरी नगरपालिका ७ र ८	कि.मी.	२,९१०.००	२,९००.०१	१००.००%	९९.६६%	सम्पन्न		
२.०	पानीखोला पतिहल्ना सडक निर्माण मुङ्केचुला गापा ०६	कि.मी.	२,०५०.००	२,०४५.९१	१००.००%	९९.८०%	सम्पन्न		
३.०	लाग्न घुरेली सडक निर्माण मुङ्केचुला ७	कि.मी.	२,३००.००	२,२८९.०२	१००.००%	९९.५२%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
४.०	साल्दांग देखि नाम्दो सम्म सडक निर्माण तथा स्तर उन्नति शे-फोसुन्डो गापा ०३	कि.मी.	२,६५०.००	२,४७२.६९	१००.००%	९३.३१%	सम्पन्न		
५.०	दुनै काठेपुल देखि जिल्ला अस्पताल सुलिगाड सम्म सडक निर्माण ठूलीभेरी ३, १०, ११	कि.मी.	७,०००.००	५,१९४.६६	१००.००%	७४.२१%	सम्पन्न		
६.०	मुला देखि मुकोट हुदै तेरांगसम्म सडक निर्माण ,चार्काताडसोड गापा ६	कि.मी.	५,०००.००	५,०००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न		
७.०	सिमेनबाट इम्जोलेख सम्म सडक निर्माण कार्य डोलपोबुद्ध गापा, डोल्पा	कि.मी.	१,९६०.००	१,८९४.१५	१००.००%	९६.६४%	सम्पन्न		
८.०	माम्मु देखि उरुतोल हुदै स्यारी बैजिबाडा सम्म सडक निर्माण काइके ०७	कि.मी.	४,०००.००	३,६९०.४८	१००.००%	९२.२६%	सम्पन्न		
९.०	ओक्ट गाउ हुदै खोला सम्म सडक निर्माण मुङ्केचुला गाउपालिका ०८	कि.मी.	३,०००.००	२,७६४.३०	१००.००%	९२.१४%	सम्पन्न		
१०.०	ठेली कारेखोला हुदै गुम्बा सडक स्तर उन्नति काइके ३	कि.मी.	६,०००.००	५,२८८.४५	१००.००%	८८.१४%	सम्पन्न		
११.०	त्रिपुरासुन्दरी नपा २ महु बहिल्दा तारेसरी सम्म सडक निर्माण	कि.मी.	१,३७०.००	१,३६६.२२	१००.००%	९९.७२%	सम्पन्न		
१२.०	रातिभिर बाट दलित टोल हुदै खाली सम्म अधुरो सडक निर्माण त्रिपुरासुन्दरी ०३	कि.मी.	३,०००.००	१,३५३.२५	१००.००%	४५.११%	सम्पन्न		
१३.०	कौरचौर देखि सालिलागना सम्म सडक निर्माण ठूलीभेरी नपा ०४	कि.मी.	४,०००.००	२,३४८.६९	१००.००%	५८.७२%	सम्पन्न		
१४.०	तिप्लाल बस्ने ढुस्का देखि रुम गाउँ सम्म सडक निर्माण त्रिपुरासुन्दरी ०३	कि.मी.	१,५२०.००	१,४९३.७६	१००.००%	९८.२७%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१५.०	कोमास देखि निजाल सम्म सडक निर्माण शे-फोकसुन्डो १	कि.मी.	१,६९०.००	१,६०८.८२	१००.००%	९५.२०%	सम्पन्न		
१६.०	भेत्ति देखि बागचौर विद्रधारा डाँडा हुदै पिनार स्कुल सम्म मोटर बाटो नोरमान त्रिपुरासुन्दरी ०३	कि.मी.	१,४५०.००	१,४००.५०	१००.००%	९६.५९%	सम्पन्न		
१७.०	जुफालदेखि खोर खोला सम्म मोटर बाटो स्तर उन्नति ठूलीभेरी ०८	कि.मी.	४,०००.००	२,१६४.०३	१००.००%	५४.१०%	सम्पन्न		
१८.०	दागीवाडा घुम्ती देखि तल्लो घारा हुदै स्वास्थ्यचौकी कार्यालय सम्म जाने स्तर उन्नति ठूलीभेरी ०९	कि.मी.	१,७३०.००	१,७१५.४८	१००.००%	९९.१६%	सम्पन्न		
१९.०	मेल्लोली देखि दापू साइला वडा सम्म सडक निर्माण त्रिपुरासुन्दरी नपा १०	कि.मी.	१,७२०.००	१,६३८.७२	१००.००%	९५.२७%	सम्पन्न		
२०.०	रूपपाटन देखि उपेता सम्म सडक निर्माण ठूलीभेरी ०६	कि.मी.	१,५५५.००	१,४९८.९४	१००.००%	९६.३९%	सम्पन्न		
२१.०	उपल्लो दुनै हुदै सालिखोला देखि माचलिका मन्दिर तिप्ला जाने सडक निर्माण ठूलीभेरी ०३	कि.मी.	२,४७०.००	१,३४२.३३	१००.००%	५४.३५%	सम्पन्न		
२२.०	खलढुङगा- छलगाई-चुचेइला, भैरवमन्दिर बाहन टोल हुँदै गल्ली सम्म सडक निर्माण डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १,२	कि.मी.	२,५२०.००	१,३१०.७०	६५.००%	५२.०१%	निर्माणाधीन		
२३.०	हरिया रुख-कुलमोरा हुँदै आरेगौरा तल्लो खर्क सम्म सडक निर्माण डोल्पा मडुकेचला गाउँपालिका ४, ६	कि.मी.	४,१५६.००	१,०९०.४७	६०.००%	२६.२४%	निर्माणाधीन		
२४.०	धिरोड- क्यामनाक धो- तरापछार्का जाने सडक निर्माण डोल्पो बढ गाउँपालिका १,२,३	कि.मी.	३,२५५.००	३,०५५.७१	१००.००%	९३.८८%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२५.०	छोर्तेन सिवा देखि नामगुम खोला सम्मको सडक निर्माण शे-फोसुन्डो गाउँपालिका ३,१	कि.मी.	१,०१०.००	९६९.००	१००.००%	९५.९४%	सम्पन्न		
२६.०	कालिका मा वि रिरिङ्ग हुदै नखुसम्म सडक निर्माण मुट्केचुला १,३	कि.मी.	३,१४५.००	२,४०३.२३	१००.००%	७६.४१%	सम्पन्न		
२७.०	खालधारा देखि तल्लो परेवर सम्म सडक ठूलीभेरी न.पा. १	कि.मी.	३,०००.००	१,५३०.१७	१००.००%	५१.०१%	सम्पन्न		
२८.०	रुमपतिहल्ला बयलडाडा हुदै गुम्बा गाउ सम्म सडक त्रिपुरासुन्दरी २	कि.मी.	१,४३०.००	९४५.०५	७०.००%	६६.०९%	निर्माणाधीन		
२९.०	गौराबारी देखि हर्कुम्बा सम्म माझफाल सडक निर्माण ठूलीभेरी नपा ५	कि.मी.	४,०००.००	१,६८१.६१	१००.००%	४२.०४%	सम्पन्न		
३०.०	लिरीखोला देखि ताचिन गाउ सम्म सडक निर्माण, काईक १	कि.मी.	५,०००.००	४,३२०.९६	१००.००%	८६.४२%	सम्पन्न		
३१.०	फिलिंग देखि जर्केपास सडक निर्माण, छार्काताडसोड १	कि.मी.	१५,०००.००	१४,९२०.७४	१००.००%	९९.४७%	सम्पन्न		
३२.०	पिम्री देखि तेरंग सम्म सडक निर्माण छार्काताडसोड गा.पा. ५	कि.मी.	३,५००.००	३,४९९.१०	१००.००%	९९.९७%	सम्पन्न		
३३.०	थलापू देखि रूपताड सम्म सडक निर्माण, शे-फोक्सुन्डो-०८	कि.मी.	१,८३०.००	१,७८४.५६	१००.००%	९७.५२%	सम्पन्न		
३४.०	झी डाँडा देखि लसुन पानी हुदै नमरनासा सम्म सडक निर्माण , जगदलुला-०१, हरीकोट काइगाउ	कि.मी.	१,६६०.००	१,२०४.००	७६.००%	७२.५३%	निर्माणाधीन		
३५.०	कुम्ली देखि लोचासम्म मोटरबाटो उन्नति ठूलीभेरी-०२ डोल्पा	कि.मी.	१,४८९.००	८९.७९	२०.००%	६.०३%	निर्माणाधीन		
३६.०	बासुदेउ फोई माथिफोई सर्पभिर हुदै नल्लु सम्म सडक निर्माण त्रिपुरासुन्दरी-०४, डोल्पा	कि.मी.	२,६००.००	१००.००	०.००%	३.८५%	निर्माणाधीन		
३७.०	चिल्लिखेर देखि महादेव सडक	कि.मी.	३,१२०.००	१००.००	०.००%	३.२१%			
जम्मा			११८०९०.००	९०४७५.५०	८५.००%	७६.६२%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
सडक पुल निर्माण कार्यक्रम (नयाँ आयोजना)									
१	सालिखोला जागत कल्भर्ट ठूलीभेरी न.पा		५०००.०	७७५.२८	५०.०	१५.५१%	निर्माणाधीन		
२	पाल्चखोला सडकपुल निर्माण काईके ०६ डोल्पा		५०००.०	२३९४.८	८०.०	४७.९०%	निर्माणाधीन		
जम्मा			१००००.००	३१७०.१०	६५.००%	३१.७०%			
झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम									
१	क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार (मोतिपुर र जैरिगाद झो.पु. ठूलीभेरी न.पा.)	मि.	१०००.००	९४१.२८८	१००.०	९४.१३%	सम्पन्न		
२	बादरखर्क खोला झो.पु. निर्माण, काइके गा.पा.र छार्कतोंगसोंग गा.पा. जोड्ने, काइके-०१	मि.	३५००.००	३०२५.९४७	०.०	८६.४६%	निर्माणाधीन		
३	छेवार खोला झो.पु., काइके गा.पा. र डोल्पोबुद्ध जोड्ने झो.पु.निर्माण काइके-०५	मि.	३७००.००	३३१५.९६५	०.०	८९.६२%	निर्माणाधीन		
४	थालाबगर झो.पु., ठूलीभेरी-०६	मि.	३१००.००	२७४२.८२६	०.०	८८.४८%	निर्माणाधीन		
५	गोताचौर झो.पु., मुड्केचुला -४	मि.	३१००.००	१९५१.४५६	०.०	६२.९५%	निर्माणाधीन		
६	थाजम खोला झो.पु. निर्माण, काइके-०५	मि.	३३००.००	२८५९.४३८	०.०	८६.६५%	निर्माणाधीन		
७	सिम ओडार खोला ट्रस ब्रिज, काइके-०५	मि.	२०००.००	१६७३.४४३	०.०	८३.६७%	निर्माणाधीन		
जम्मा			१९७००.०	१६५१०.४	१०.०	८३.८१%			
(घ) कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण									
१	ओरेला देखि धारासम्म सडक निर्माण ठूलीभेरी ०६ काँडाताली	कि.मी.	३०३२						

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२	फुरिल्ला - वाटुल्ले चौर-लाहारा गाउँदेखी मौराना खोला सम्म सडक निर्माण ठूलीभेरी नगरपालिका ५	कि.मी.	५०००						
३	तालिखोली बाट रूपपाटन सडक निर्माण ठूलीभेरी-६-कडाताली	कि.मी.	३०००						
४	शहरतारा देखि शान्ति लिड हुदै तातो पानी सम्म सडक स्तर उन्नति काइके गापा २	कि.मी.	३०००						
५	ताराकोट बगर देखि चुन्मा गुम्बासम्म सडक निर्माण, काइके ३	कि.मी.	३०००						
६	चा गाउँ सडक स्तर उन्नति कार्य	कि.मी.	५०००						
७	साल्दांग शे गुम्बा हदै भिजेर सडक निर्माण, शे-फोक्सुण्डो वडा नं. ३ र ५	कि.मी.	४०००						
८	छिर्कुसुड देखि शेला सम्म सडक स्तरोन्नती शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका ३	कि.मी.	३०००						
९	रूपगाड पुल, दुनै-त्रिवेणी सडक, डोल्पा (सडक पल)	मि.	३०००						
१०	लोचाखोला ट्रास ब्रिज, ठूलीभेरी-०२	मि.	२०००						
११	ताराकोट बगर सडकपुल निर्माण काइके ३	मि.	५०००						
जम्मा			३९०३२.०						
(ड) जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम									
१	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	८०००.०	७६०६	९६.००%	९५.०७%	११ घर		
१	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	८०००.०	७८८३.४	९९.००%	९८.५४%	१४ घर		
जम्मा			१६०००.०	१५४८९.०	९९.००%	९६.८१%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(छ) सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम									
१	सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम		३०००	१९३१.८१	७०	६४.३९%			
जम्मा			३०००	१९३२	७०.००%	६४.३९%			
(ज) सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम									
१	सरकारी भवन,आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम		३५००.००	२९६०.४८२	८८.००%	८४.५९%			
जम्मा			३५००.००	२९६०.४८	८८.००%	८४.५९%			
कुल जम्मा			६१६५३२	३१४७३१.५४		५१.०५%			

७. कार्यालयको नाम :- पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्ला

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नैतिक
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(क)	समानिकरण तर्फका योजनाहरू								
बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू									
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	जुम्ला एरपोर्ट ,उर्थु, खालि न्याउरीघाट, वुलवुले मुगु सडक	कि.मी.	७२०००	७१७२०.७४	१००.००%	९९.६१%	निर्माणधिन	RCC-०.४३ कि.मि., कल्भर्ट-२ वटा, ३.५ कि.मि स्तरोन्नति	
१.२	जुम्ला दानसाधु-चुत्रा-काइगाउ-डोल्पा सडक	कि.मी.	५००००	४९३४७.५२	९९.००%	९८.७०%	निर्माणधिन	RCC-०.६९ कि.मि., ग्राभेल-४.०२कि.मि., १.८५ कि.मि.	
१.३	जुम्ला गच्छेसागु जलजला गोठिजिउला सडक जुम्ला	कि.मी.	४३००९	४१८४०.२४	१००.००%	९७.२८%	सम्पन्न	१.२५ कि.मि बाटो स्तरोन्नति (RCC-०.६७ कि.मि., व्याक कटिंग-०.९३ कि.मि. Drain)	
१.४	टोप्ला इमिल्वा जाजरकोट सडक	कि.मी.	२६५००	२२४४७.१७	८५.००%	८४.७१%	निर्माणधिन	नयाँ ट्रयाक-७.१ कि.मि.	
जम्मा			१९१५०९.००	१८५३५५.६७	९६.००%	९५.०७%			
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	लुम पुल	वटा	१५०००	१४९४९.१७	१००%	९९.६६%	निर्माणधिन	Left Side Abutment	
२.२	न्याउरीगाड पक्की पुल (हिमा नदि)	वटा	१५०००	१४९७९.२४	१००%	९९.८६%	निर्माणधिन	Left Side Abutment	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२.३	झारज्युलानिधार पक्की पुल	वटा	५५००	५४९९.८०	१००%	१००.००%	निर्माणधिन	सम्पन्न	
२.४	अमगाडा वेली ब्रिज	वटा	९०००	८८६५.०८	२०%	९८.५०%	निर्माणधिन	निर्माण कार्य संचालन	
२.५	मोफला लारदह पुल निर्माण हिमा ३	वटा	८०००	७९६५.५३	२०%	९९.५७%	निर्माणधिन	निर्माण कार्य संचालन	
जम्मा			५२५००.००	५२२५८.८२	६८.००%	९९.५२%			
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	माहादेव मा.वि. रुखेटा खोला झो.पू	वटा	४८००	३८७२.२४	८५.००%	८०.६७%	निर्माणधिन	स्टील पार्ट्स जडान	
३.२	शेरादह झो.पु हिमा १	वटा	४१००	४०९७.०३	१००.००%	९९.९३%	निर्माणधिन	स्टील पार्ट्स जडान	
३.३	रानुखाना झो.पु सिंजा २	वटा	४५००	२९२६.९५	७०.००%	६५.०४%	निर्माणधिन	tower block सम्म निर्माण भएको	
३.४	गिडीदह झो.पु तातोपानि ४	वटा	४०००	३०६६.५०	७८.००%	७६.६६%	निर्माणधिन	tower block सम्म निर्माण भएको	
जम्मा			१७४००.००	१३९६२.७१	८३.२५%	८०.२५%			
(ख) क्रमागत योजनाहरू									
१	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
१.१	लाम्नाचौर गाडापारि झो.पु	वटा	६५००.००	५७४८.४९	९५.००%	८८.४४%	निर्माणधिन	स्टील पार्ट्स जडान	
१.२	मसानघाट जिम्री जिउला झो.पु.	वटा	५०	४२.५१६	०.००%	८५.०३%	कार्यान्वयन हुन नसकेको		जग्गा विवाद
जम्मा			६५५०.०	५७९१.०	९३.००%	८८.४१%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ग) नयाँ आयोजनाहरूको विवरण									
सडक संरचना निर्माण									
१.०	चौतारा हुदै नापानी सम्म सडक सतरोन्नती गुठीचौर-१,	कि.मि.	४५६१	४५२६.३	१००.००%	९९.२४%	सम्पन्न	ग्याविन वालको काम	
२.०	सुन्दर खोला मुट्टीचिहान सम्म सडक निर्माण चन्दननाथ-१०	कि.मि.	२५००	०.०	०.००%	०.००%	ठेक्का अन्त्य		जग्गा विवाद
३.०	कर्णाली राजमार्ग देखि तिला नदिसम्म सडक निर्माण तातोपानी-५	कि.मि.	४०००	३८८८.२९	१००.००%	९७.२१%	सम्पन्न	०.१८ कि.मि	
४.०	मानेचौरदेखि सुडीबाट रिपि घोडेहुदै रारासेरीसम्म सडक निर्माण तिला गा.पा. ६	कि.मि.	६५००	६२३९.५७	१००.००%	९५.९९%	सम्पन्न	३.७४ कि.मि.	
५.०	यातायात कार्यालय देखि महतगाउँ निस्कने छिनडाँडा सडक च.ना. न.पा. ७	कि.मि.	२५००	२४९९.९०	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	०.१२ कि.मि. नयाँ पक्की बाटो निर्माण	
६.०	ढाडगाउ धौवलचौर ग्रामिण सडक तिला गा.पा.	कि.मि.	२८००	२८००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न		
७.०	कोटिला खोला देखि कोटिला गाउँ सम्म सडक निर्माण चन्दननाथ नगरपालिका ५	कि.मि.	२५००	२४५७.५	१००.००%	९८.३०%	सम्पन्न	०.१३ कि.मि पक्की बाटो	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नैसर्गिक
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
८.०	प्यालचौर वाट गौरी हुदै ओखरपाटा सम्म सडक निर्माण कनकासुन्दरी नगरपालिका ३	कि.मि.	२४८०	२४७९.९६	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	०.१ कि.मि. बाटो	
९.०	बाजगाड बजार देखि गाउँ सम्म आरसिसि बाटो निर्माण हिमा गाउँपालिका ५	कि.मि.	२५५०	२४१५.५१	१००.००%	९४.७३%	सम्पन्न	०.११ कि.मि. पक्की बाटो	
१०.००	कठिना घोडे सडक स्तरोन्नति तिला ६	कि.मि.	३०००	२८९०.६३	१००.००%	९६.३५%	सम्पन्न	०.१३ कि.मि. बाटो	
११.००	उर्थुपरे वाट चोत्र सडक निर्माण पातारासी गा.पा.	वटा	२०००	१९९९.५०	१००.००%	९९.९८%	सम्पन्न	१ कल्भर्ट निर्माण	
१२.००	पालिका केन्द्र दिल्लीचौर लिटेलेख मनि साँघु केन्द्रिय लोकमार्ग जोड्ने सडक पातारासी र गोठीचौर गा.पा	कि.मि.	१०००	९९०.३९	१००.००%	९९.०४%	सम्पन्न	स्तरोन्नति	
१३.००	झारज्वाला लामादुला हुदै कुम्डी गाउँ कच्ची सडक	कि.मि.	२७००	२६८३.२२	१००.००%	९९.३८%	सम्पन्न	०.१४ कि.मि. पक्की बाटो	
१४.००	कुडारी डुन्ग्री हुदै सिंजा मोफला ग्रामिण सडक सिंजा ६	वटा	३३००	१८२७.००	७६.००%	५५.३६%		ग्याबिन वाल निर्माण	
१५.००	भारतीबाडा मालाभिड नाउओडार गच्छेसाँगु सडक	कि.मि.	२७००	२१८४.९	१००.००%	८०.९२%	सम्पन्न	०.१४ कि.मि. बाटो	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नैतिक
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१६.००	डिग्रा वतवाडा देखि पेट्रोलपम्प सम्म हुदै जाँच स्कुल धाराखु जिप्रका सम्म सडक निर्माण सिंजा गाउँपालिका १	कि.मि.	३०००	२९४४.८१	१००.००%	९८.१६%	सम्पन्न	०.५२ कि.मि. नयाँ बाटो निर्माण	
१७.००	जलजला-गोठीजयुला-जलजला-थालाचौर-गाठेलवाडा-गुडु-कालाकाडा-मुगु खत्याड जोड्ने सडक	कि.मि.	१०३००	१००६६.३२	१००.००%	९७.७३%	पूरानो ठेक्का सम्पन्न/नयाँ ठेक्का निर्माधीन	१.१ कि.मि बाटो स्तरोन्नति	
१८.००	तुई गोडेसेन पोख्री, घोडे सुडी तिला गा.पा. वाड नं. ५ र ६ सम्म	कि.मि.	३१००	३०६५.९९	९९.००%	९८.९०%	सम्पन्न	१.४३ कि.मि. नयाँ बाटो	
१९.००	धितालिही गोडा भाडगाउ छकले पानी सडक योजना	कि.मि.	२४००	१९१२.८०	१००.००%	७९.७०%	सम्पन्न	.८६२ कि.मि. नयाँ	
जम्मा			६३८९१.०	५७८७२.६	९३.४२%	९०.५८%			
सडक पुल निर्माण कार्यक्रम									
१.००	सिजा गा.पा. १ र २ जोड्ने रनुखाना बिउन खोला कल्भर्ट निर्माण	वटा	४०००	३९४८.३७	१००.००%	९८.७१%	सम्पन्न	१ कल्भर्ट निर्माण	
२.००	जोगिवाडा पक्की पुल निर्माण हिमा गा.पा. ३	वटा	५०	०.००	०.००%	०.००%		न्यून बजेट	
जम्मा			४०५०.०	३९४८.४	९८.००%	९७.४९%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम									
१	क्षतिग्रस्त झोलङ्गे पुलहरूको मर्मत सम्भार (गोडाभ्यान चौर झोपु तातोपानी, राताडाँडा झोपुसिँजा, चिउँडी झोपुहिमा ७, मसानतारा झोपु तिला ४, फुटासिला झोपु कनकासुन्दुरी समेत)	वटा	१५००.००	१४९६.३७	१००.००%	९९.७६%	सम्पन्न	३ ओटा भो.पू. को मर्मत कार्य भएको	
जम्मा			१५००.०	१४९६.४	१००.००%	९९.७६%			
(घ) कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण									
१	सुन्दर खोला मुट्टीचिहान सम्म सडक निर्माण चन्दननाथ-१०	कि.मि.	२५००	०	०.००%	०.००%		ठेक्का सम्झौता भएको तर स्थानीयवाट जग्गा विवादको कारण ठेक्का अन्त्य गरेको	
२	जोगिवाडा पक्की पुल निर्माण हिमा गा.पा. ३	वटा	५०	०	०.००%	०.००%		न्यून बजेट विनियोजन	
३	मसानघाट जिम्री जिउला झो.पु.	वटा	५०	०	०.००%	०.००%		जग्गा विवाद	
४	लोटी कर्णालीको दार्मा पिपलांग सडक पुल जुम्ला	वटा	५०००	०	०.००%	०.००%		आयोजना स्थल नभएको	
जम्मा			७६००.०	०.०	०.००%	०.००%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ड) जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (अन्य)									
१	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	८०००.०	७१४३.०	९०.००%	८९.२९%		पूरानो-१० घर सम्पन्न, नयाँ-११ घर सम्पन्न	
जम्मा			८०००.०	७१४३.०	९०.००%	८९.२९%			
१	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	८०००.०	७५३५.२	९५.००%	९४.१९%		पूरानो-७ घर सम्पन्न, नयाँ-१३ घर सम्पन्न	
जम्मा			८०००.०	७५३५.२	९५.००%	९४.१९%			
(च) सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम (अन्य)									
१	सडक, पुल, झोलुंगे पुल, खानेपानी सिचाई, जलविधुत लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको आवधिक तथा नियमित मर्मत	वटा	४०००	४०००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	विभिन्न सडकहरू मर्मत	
जम्मा			४०००.०	४०००.०	१००.००%	१००.००%			
(छ) सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम (अन्य)									
१	सरकारी भवन निर्माण व्यवस्थापन एवं मर्मत सम्भार	वटा	३५००	३५००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	विभिन्न सडकहरू मर्मत	
जम्मा			३५००.०	३५००.०	१००.००%	१००.००%			
(ज) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमहरू (अन्य)									
१	फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद	वटा	२५०	२५०	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नैसर्गिक
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२	कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशिन औजार (साथ मेशिनरी औजार)	वटा	२५०	२४९	१००.००%	९९.५४%	सम्पन्न		
३	निर्माणकार्यको गुणस्तर परिक्षणको लागि परिक्षण सामग्री खरिद तथा प्रयोगशाला स्थापना	वटा	१५००	१४९९.३	१००.००%	९९.९५%	सम्पन्न	दुई कोठे भवन प्रयोगशाला निर्माण सम्पन्न/Core Cutter मेसिन खरिद	
जम्मा			२०००.०	१९९८.२	१००.००%	९९.८३%			
समानिकरण तर्फको कूल जम्मा			३६२९००.०	३४४८६१.९	९३.०६%	९५.०३%			
क	संघ सशर्त तर्फका आयोजनाहरू								
३३७९११२३४-स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पंहुच सुधार परियोजन (संघ शसर्त अनुदान) (अन्य)									
१	जवा नदि पुल उर्थु चौतारा जुम्ला (सडक पुल)	वटा	५००	५००.	१००%	१००.००%	सम्पन्न	ग्याविन वाल निर्माण	
२	जदा नदि पातारासी गा.पा. जुम्ला	कि.मि.	५०००	४९९९.५	१००%	९९.९९%	सम्पन्न	०.१६५ कि.मि. बाटो	
३	लोटी कर्णालीको दार्मा पिपलांग सडक पुल जुम्ला	वटा	५०००	०	०%	०.००%		योजनास्थल नभएको	
जम्मा			१०५००.०	५४९९.५	६६.६७%	६६.६६%			
संघ सशर्त तर्फको कूल जम्मा			१०५००.०	५४९९.५	६६.६७%	६६.६६%			
कुल जम्मा			३७३४००.००	३५२५९३		९४.४३%			

द. कार्यालयको नाम :- पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुगु

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(क)	समानिकरण तर्फका योजनाहरू								
बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू									
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	ताल्ला रारा सडक कालोपत्रे छायानाथ रारा न.पा	कि.मी.	१२,३००.००	६,७६०.६४	१८.७०%	५४.९६%	निर्माणाधीन		
१.२	गोठीखोला ज्यूका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	कि.मी.	२,०००.००	१,४३२.००	९८.००%	७१.६०%	सम्पन्न		
१.३	दोमख तारापानी गमगढी नक्चेलारने सडक	कि.मी.	११,१००.००	-	६०.००%	०.००%	सुस्त गतिमा कार्य		
जम्मा			२५४००.००	८१९२.६४					
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	झगला बेली ब्रिज वा मोटरेबल पल	मि.	७१,७७०.००	३९६६८.७५	२५.००%	५५.२७%	निर्माणाधीन		
२.२	ढुगेधारा बेलीब्रिज	मि.	३,०००.००	२८७९.९९	२.००%	९६.००%	निर्माणाधीन		
२.३	दोमुख पक्की पुल	मि.	३,५००.००	०	२.००%	०.००%	निर्माण कार्य नगरेको		
२.४	माझचौर बेलिब्रिज खत्याड ४ र ७	मि.	३,०००.००	३०००	१००.००%	९९.९९%	सम्पन्न		
२.५	नेहरघाट बेलिब्रिज सोरु ५	मि.	२०,०००.००	९९२५.८	२५.००%	४९.६३%	निर्माणाधीन		
जम्मा			१०१२७०.००	५५४७४.१६					
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	घट्टेखोला झो.पु. खत्याड ५	मि.	३०००.००	२३२२.१७	१००.००%	७७.४१%	सम्पन्न		
३.२	घट्टेखोला गगीगाउँखोला झो.पु खत्याड	मि.	४००.००	४००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
३.३	पुल पालिका केन्द्र देखि पुलवगर जोड्ने झो.प.मु गुमकारमारोग ५	मि.	३०००.००	२६४०.७५	१००.००%	८८.०३%	सम्पन्न		
३.४	ख्याल्चाखोला झो.प.सोरु ७	मि.	३०००.००	२९०१.९०	१००.००%	९६.७३%	सम्पन्न		
३.५	मालुगडा झो.पु निर्माण छायौनाथ रारा न.पा. ६	मि.	३०००.००	२९११.२२	१००.००%	९७.०४%	सम्पन्न		
३.६	क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार (सायाखोला झोप, मुलसाँघ झोप, भट्टेचौर झोप छायानाथरारा समेत)	मि.	२०००.००	०.००	०.००%	०.००%			
३.७	अडिन झो.प.सोरु ३ र १०	मि.	३०००.००	२९९९.८४	१००.००%	९९.९९%	सम्पन्न		
३.८	नाखे झो. पुयोजना छायौनाथ रारा-१० मुगु	मि.	४००.००	३८१.४६	१००.००%	९५.३७%	सम्पन्न		
३.९	तलघट्ट झो.प. मुगुमकारमारोड ९	मि.	१५००.००	१३५.५६	१००.००%	९.०४%	सम्पन्न		
३.१०	खनायखोला कालैजानेट्रस त्रिज सोरु ९	मि.	२००.००	०.००	१००.००%	०.००%	सम्पन्न		
३.११	छोदाफा झोलङ्गेपुल निर्माण, मगुमकारमारोग, २ मुगुगाड	मि.	१५००.००	०.००	१००.००%	०.००%	सम्पन्न		
३.१२	झाल्थला झोलङ्गे पुल छायानाथा रारा १४	मि.	२००.००	०.००	१००.००%	०.००%	सम्पन्न		
जम्मा			२१२००.००	१४६९२.९०					
४	समपूरक योजनाहरू								
४.१	हुम्ला कर्णाली र मगु कुर्णाली नदि दोमखबाट गमगढि नाक्चेलागन सडक	कि.मी.	४०००००	१३१९०९.५५	१५.००%	३२.९८%	निर्माणाधीन		
जम्मा			४०००००.००	१३१९०९.५५		३२.९८%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ख) क्रमागत योजनाहरू									
१	सडक संरचना निर्माण								
१.१	रारा सेरी सकाढिक धराचौर बाजरा सडक	कि.मी.	२२०००	१८३०९.१८	८५.००%	८३.२२%	निर्माणाधीन		
१.२	गमगढी तारापानी सोरुकोट भिइ दामख सडक	कि.मी.	५०००	४५०२.९७	१००.००%	९०.०६%	सम्पन्न		
१.३	गमगढी रुगा सिलीवगर तारापानी सोरुकोट सडक	कि.मी.	१९००	१७६२.७५	१००.००%	९२.७८%	सम्पन्न		
१.४	नेहरघाट नेर सडक	कि.मी.	८०००	७९१०.४३	१००.००%	९८.८८%	सम्पन्न		
१.५	कालाकाडा पांचे खत्याड पालिका जोडने सडक	कि.मी.	५०००	४२९३.४३	१००.००%	८५.८७%	सम्पन्न		
१.६	सेरी नारगे गिलाहा सडक	कि.मी.	१६००	१४७०.६३	१००.००%	९१.९१%	सम्पन्न		
१.७	लुम्स शोभा सडक	कि.मी.	३१००	१८०३.१७	९८.००%	५८.१७%	सम्पन्न		
१.८	रिगा ह्याग्लु डमाना सडक	कि.मी.	१०००	९९०.३१	१००.००%	९९.०३%	सम्पन्न		
१.९	धरमघर वडा केन्द्र कोट लोली धैन सडक	कि.मी.	२९००	२६९४.३२	९८.००%	९२.९१%	सम्पन्न		
१.१	रुगा देखी छाइला सम्म जडिवटी लोक मार्ग सडक	कि.मी.	८०००	०.	४०.००%	०.००%	निर्माण कार्य नगरेको		
जम्मा			५८५००.०	४३७३७.२		७४.७६%			
(ग) नयाँ आयोजनाहरूको विवरण									
सडक संरचना निर्माण									
१.१	पुत्ता खोला भनेखोला रोलसैना सडक निर्माण खत्याड गा.पा. १, २ र ३	कि.मी.	१,८००.००	५६९.४५	३२.००%	३१.६४%	निर्माणाधीन		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.२	राम्नीकाँध हिगोटी रिखिया ग्रामिण सडक खत्याड गा.पा. ४	कि.मी.	२,२००.००	६९१.०९	३३.००%	३१.४१%	निर्माणाधीन		
१.३	अल्कासाँगुचरापू सडक निर्माण	कि.मी.	१,७००.००	०	०.००%	०.००%	सामुदायिक विवाद		
१.४	लिउडि देखी घट्ट लेख सडक निर्माण छा.रा.न.पा. ६	कि.मी.	१,२५०.००	०	०.००%	०.००%	सामुदायिक विवाद		
१.५	गम्था राउटडी देखि नखरजी सम्म सडक स्तरोन्नती खत्याड ५ र ७	कि.मी.	१,५००.००	१४४६.८९	१००.००%	९६.४६%	सम्पन्न		
१.६	पाँचै गम्था रास्कोटीवाडा नेटा नखर्जी ढोगर्ना ह्याचडुी सकाढीक झुगला, खत्याड गा. पा	कि.मी.	३,०००.००	२२०९.११	१००.००%	७३.६४%	सम्पन्न		
१.७	पातिहाल्ना देखि भुम्रेखोला सडक निर्माण, छायानाथ रारा नपा ६	कि.मी.	१,४७०.००	९६२.७९	७०.००%	६५.५०%	निर्माणाधीन		
१.८	ढुङ्गेधारा पुल सडक	कि.मी.	१५,०००.००	८०६०.७१	५५.००%	५३.७४%	निर्माणाधीन		
१.९	रोल राँके अन्तरपालिका जोड्ने सडक निर्माण खत्याड ०८ मुगु	कि.मी.	१,२००.००	११३९.१५	१००.००%	९४.९३%	सम्पन्न		
२.०	कालै रोल अन्तरपालिका जोड्ने सडक निर्माण	कि.मी.	८६०.००	८०४.१	९८.००%	९३.५०%	सम्पन्न		
२.१	रिखिया धैन अन्तरपालिका जोड्ने सडक निर्माण	कि.मी.	१,४००.००	१२९६.२२	९५.००%	९२.५९%	सम्पन्न		
२.२	कुशा टाउका देखि र्याडचाकाटि सम्म सडक निर्माण छाँयानाथ रारा ११	कि.मी.	१,८५०.००	१५०८.२५	८२.००%	८१.५३%	सम्पन्न		
जम्मा			३३२३०.०	१८६८७.८		५६.२४%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम									
१.	चाटेटवगर झो.प.रारा छार्यौनाथ न.पा.	मि.	२७००	२५१८.६५	१५.००%	९३.२८%	निर्माणाधीन		
२.	गोठीखोला जंसेली झोप खत्याड ७ र ४	मि.	१५००	९१७.	१५.००%	६१.१३%	निर्माणाधीन		
३	लिब्रु खोला झोप सोरु २	मि.	१५००	५८५.८३	१५.००%	३९.०६%	निर्माणाधीन		
४.	माग्रिमह झो.पु, माग्री ७ र ८	मि.	३०००	०.	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन नभएको		
५	चायाउनकोट झो.पु, सोरु १० र ११	मि.	३०००	०.	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन नभएको		
जम्मा			५७००.०	४०२१.५		७०.५५%			
(ङ) जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (अन्य)									
१	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	८०००.०	७१८१.५६६	९०.००%	८९.७७%			
जम्मा			८०००.०						
१	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	८०००.०	५५९४.०४	७०.००%	६९.९३%			
(च) आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान) (अन्य)									
१	जनता आवास कार्यक्रम	वटा							
जम्मा			१६०००.०	१२७७५.६		७९.८५%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(छ) सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम (अन्य)									
१	सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम	वटा	३५००	२,४९१.०९	१००.००%	७१.१७%			
जम्मा			३५००	२४९१		७१.१७%			
(ज) सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम (अन्य)									
१	सरकारी भवन, आवास निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या	३५००.००	३,३५०.३०	१००.००%	९५.७२%			
जम्मा			३५००.००	३३५०.३०		९५.७२%			
(झ) कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धि यन्त्र उपकरण, मेशिनरी, औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स									
१.	कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धि यन्त्र उपकरण, मेशिनरी, औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स	वटा	२०००.००	१९००.००		९५.००%			
क	संघ सशर्त तर्फका आयोजनाहरू								
स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)									
१	भट्टेचौर आर.सि.सि पुल श्रीनगर र रुग जोड्ने मुगु	मि.	१०००.००	०	०.००%	०.००%			
जम्मा			१०००.००	०.००					
कुल जम्मा			६७१३००.००	२९७०६०.६४		४४.२५%			

९. कार्यालयको नाम :- पूर्वाधार विकास कार्यालय, हुम्ला

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	बार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(क)	समानीकरण तर्फका योजनाहरू								
	बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू								
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	खार्पुनाथ चुवाखोला देखि टापुलेख सडक योजना	कि.मी.	१६४०००	१६४०००	८०%	१००%	निर्माणाधीन		
	जम्मा		१६४०००	१६४०००		१००%			
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	याँचु बजार (पालिका केन्द्र) देखि तुमलिक मोटोरेबल पुल, खार्पुनाथ गा.पा. हुम्ला सडक पुल	१ ओटा	१५०००	१४९९४	५%	९९.९६%			
२.२	लालीबगर औलथाली मोटोरेबल पुल	१ ओटा	२०००	३८७	५%	१९.३५%			
२.३	लोती खोला बेलीबृज चंखेली २, ४	१ ओटा	४७२००	४७१६७	१००%	९९.९३%	सम्पन्न		
	जम्मा		६४२००	६२५४८		९७.४३%			
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	हुन्गार खोला झोलुंगे पुल	१ ओटा	९६४१	९६३८	१००%	९९.९७%	सम्पन्न		
३.२	लिंगे झो.पु. खार्पुनाथ १ र ३	१ ओटा	३५००	३५००	१००%	१००%	सम्पन्न		
	जम्मा		१३१४१	१३१३८		९९.९८%			
४	समपूरक योजनाहरू								
४.१	खार्पू-सिमकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिमकोट	कि.मी.	३०००००	११४८२७	१०%	३८.२८%	निर्माणाधीन		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
४.२	सर्केगाड मार्घोर खार्पुनाथ सिमकोट सडक	कि.मी.	१०००००	१००४९	५५%	१०.०५%	निर्माणाधीन		
जम्मा			४०००००	१२४८७६		३१.२२%			
(ख) क्रमागत योजनाहरू									
१	सडक संरचना निर्माण								
१.०१	मानेपेमे लिमि जाड् तिब्बत सिमा सडक	कि.मी.	१००००	८३१९	१००%	८३.१९%	सम्पन्न		
१.०२	यांगर गेरुंगपानी तुम्कोट मुचु सडक खण्ड हुम्ला	कि.मी.	८६००	८४७२	५०%	९८.५१%	सम्पन्न		
१.०३	लिमि लाप्चा सडक स्तरोन्नति	कि.मी.	१०००	९६१	१००%	९६.१०%	सम्पन्न		
१.०४	घट्टाचौर छाला नेप्का टाके तिब्बत पास सडक निर्माण	कि.मी.	८०००	४५३३	६०%	५६.६६%	निर्माणाधीन		
१.०५	हेप्का देखि तान्गिन सडक सडक नाम्खा	कि.मी.	४०००	३९५०	१००%	९८.७५%	सम्पन्न		
१.०६	पाल्स लिब्रागाड ठान्देउ हुँदै मनेलेखसम्म सडक निर्माण अदान्चुली गा.पा. ६	कि.मी.	३०००	२९८९	१००%	९९.६३%	सम्पन्न		
१.०७	कालापानी देखि स्यालावाडा हुँदै जाकोट सम्म ग्रामीण सडक खार्पुनाथ-५ हुम्ला	कि.मी.	१४०००	१३०१७	६०%	९२.९८%	निर्माणाधीन		
१.०८	सिमिकोट ठेहे ग्याग्रु	कि.मी.	२०००	१९८६	१००%	९९.३०%	सम्पन्न		
१.०९	याडचु-लालि-गोप्का-भुव्या-रादेऊ सडक	कि.मी.	२०००	१९९३	१००%	९९.६५%	सम्पन्न		
१.१०	बाजुरा कवाडी ताजकोट अदानचुलि सर्केगाड	कि.मी.	५०००	४९६०	१००%	९९.२०%	सम्पन्न		
१.११	सर्केगाड-जैर हुदै तुम्व सम्म सडक	कि.मी.	५०००	४९०४	१००%	९८.०८%	सम्पन्न		
१.१२	यारी ठाडा दुङ्गा नेम ह्यासी सडक योजना	कि.मी.	५०००	४८१४	१००%	९६.२८%	सम्पन्न		
जम्मा			६७६००	६०८९८		९०.०९%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.०१	तातोपानी सुइना ट्रस वृज सर्केगाड २ उनापानी	मि.	२०००	२०००	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.०२	तल्लो साघु पुल झो पु	मि.	१०००	१०००	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.०३	गुम्बा जुम्ली साँघु झो.पु. सर्केगाड-२	मि.	४५००	४४९६	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.०४	घट्टेखोला ट्रस ब्रिज चंखेलि गा.पा.४	मि.	२००	१९७	५०%	९९%	निर्माणाधीन		
३.०५	नल्ला खारगाउ देखि राया गाउ झो.पु. यान्चु	मि.	३०००	२९९९	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.०६	छोसान झो.पु. नाम्खा	मि.	२०००	१९९८	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.०७	भ्युपार्न झो. पु. रोडीकोट ७	मि.	३०००	२९९९	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.०८	पारी घट्ट झो.पु. अदानचुली ३	मि.	१७५९	१७५८	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.०९	कुडिल्ला झो पु नाम्खा	मि.	३०००	२९९९	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.१०	कराड देखी कराया झो पु	मि.	३५००	३४९७	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.११	लिभरगाड झो.पु अदानचुली ०६	मि.	३५००	३४७५	५०%	९९%	निर्माणाधीन		
३.१२	दुल्लीमुन्दी था झोपु	मि.	२०००	१९९९	१००%	१००%	सम्पन्न		
३.१३	क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार (पैमाखोला झोपु ताजाकोट समेत)	मि.	२०००	१९९८	१००%	१००%	सम्पन्न		
जम्मा			३१४५९	३१४१५		९९.८६%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ग) नयाँ आयोजनाहरूको विवरण									
सडक संरचना निर्माण									
१.०१	याँचुबजार देखि डाँडाबाडा हुँदै भाकुन्डा सम्म सडक, खार्पुनाथ ५	कि.मी.	१६००	५७०	४०%	३५.६३%	निर्माणाधीन		
१.०२	स्यालतडी उनपानी देखि लिपिया सम्म सडक सर्केगाड ३	कि.मी.	३०००	१८१२	१००%	६०.४०%	सम्पन्न		
१.०३	ताचवा पुलमुनी देखि सडक स्तरोन्नति सर्केगाड ८	कि.मी.	३०००	१५८२	५५%	५२.७३%	निर्माणाधीन		
१.०४	तुम्लिक मेहेलखोला हुँदै माजा गाउँसम्म सडक विस्तार एवं स्तरोन्नति खार्पुनाथ गा.पा. ४, छिप्रा	कि.मी.	६०००	५९५९	१००%	९९.३२%	सम्पन्न		
१.०५	खार्पु दोबाटो देखि चुचेजुरसम्म सडक स्तरोन्नती खार्पुनाथ गा.पा. ५ खर्पेलगाउँ	कि.मी.	१००००	६९४०	१००%	६९.४०%	सम्पन्न		
१.०६	तिरतिरे पानीदेखि औल सडक निर्माण ताँजाकोट गा.पा. ३, बुढाताजा	कि.मी.	५०००	२१८७	१००%	४३.७४%	सम्पन्न		
१.०७	फुचा रादेव सीमाली सडक निर्माण योजना सर्केगाड गा.पा. ७ र ८	कि.मी.	४०००	२७८२	१००%	६९.५५%	सम्पन्न		
१.०८	सियाला देखि मैलागाउँ सम्म सडक	कि.मी.	३०००	१९९९	१००%	६६.६३%	सम्पन्न		
१.०९	भैसाबाज देखि रानी सैन हुँदै मुचुसम्म सडक निर्माण ताजाकोट गा.पा. २	कि.मी.	३०००	२२९३	१००%	७६.४३%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.१०	कवाडि देखी रानी सैन सम्म सडक निर्माण ताजाकोट गाउँपालिका	कि.मी.	३०००	१९८५	१००%	६६.१७%	सम्पन्न		
१.११	भ्युपार्नदेखी आवासिय विधायल सम्म सडक निर्माण सर्केगाड गाउँपालिका ८	कि.मी.	३०००	२२०४	१००%	७३.४७%	सम्पन्न		
१.१२	पिप्लाडदेखी सल्लिसल्ला सम्मको सडक स्तरोन्नती चंखेली गाउँपालिका ४	कि.मी.	२०००	१४१२	१००%	७०.६०%	सम्पन्न		
१.१३	खामडाँडा देखि सल्लेरी नर्सिक सडक स्तरोन्नती सर्केगाड ०१	कि.मी.	३०००	१९५९	१००%	६५.३०%	सम्पन्न		
१.१४	साँगुडादेखि स्याडा सडक निर्माण, सर्केगाड गा पा १	कि.मी.	५०००	३०३४	१००%	६०.६८%	सम्पन्न		
१.१५	कालागाड देखि पाल्स गाउँसम्म ग्रामिण सडक निर्माण, अदानचुली गा पा ६ पाल्स	कि.मी.	५०००	३७६९	१००%	७५.३८%	सम्पन्न		
१.१६	सर्केगाड सायादेखि लेख बराई सडक योजना सर्केगाड गा.पा. ४ र ६	कि.मी.	३०००	१९०४	१००%	६३.४७%	सम्पन्न		
१.१७	सल्ली देखि चालासम्म सडक	कि.मी.	२०००	११५९	१००%	५७.९५%	सम्पन्न		
१.१८	मुचुगाउँ देखि लिमि भ्याली जोड्ने सडक	कि.मी.	४०००	३२३६	१००%	८०.९०%	सम्पन्न		
१.१९	माजागाउँ देखि नल्ला खार्पुनाथ ग्रामिण डक	कि.मी.	३०००	१८६०	१००%	६२.००%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.२०	मालझुल घट्टेडाडादेखि गुराँसकाँधसम्म सडक	कि.मी.	३०००	११२२	४०%	३७.४०%	सम्पन्न		
जम्मा			७४६००	४९७६८		६६.७१%			
सडक पुल निर्माण कार्यक्रम									
२.०१	डोसा बेली बृज	मि.	५०००	२१३५	५%	४२.७०%			
२.०२	बाईगाउँ खोला पक्की पुल ताजाकोट ३, ४	मि.	४०००	२२१६	५%	५५.४०%			
जम्मा			९०००	४३५१		४८.३४%			
(ङ) जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम									
१	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	८०००	७९६५	१००%	९९.५६%	सम्पन्न		
२	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	८०००	७८१०	१००%	९७.६३%	सम्पन्न		
जम्मा			१६०००	१५७७५		९८.५९%			
(छ) सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम (अन्य)									
१	सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम	कि.मी.	३०००	२९८६		९९.५३%			
२	सडक मर्मत संभार समूह	कि.मी.	१०००	९९७		९९.७०%			
जम्मा			४०००	३९८३		९९.५८%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ज) सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम (अन्य)									
१	सरकारी भवन,आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम	संख्या	३५००	३४५८		९८.८०%			
जम्मा			३५००	३४५८		९८.८०%			
(झ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमहरू									
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय पुँजीगत खर्च		२०००.००	१९९९	१००.००%	९९.९५%			
जम्मा			२०००.००	२०००.००	२०००.००	२०००.००			
समानिकरण तर्फको कूल जम्मा			४४९५००	४११३३४		९१.५१%			
क	संघ सशर्त तर्फका आयोजनाहरू								
जम्मा									
ख	३३७९११२९४ आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)								
१	जनता आवास कार्यक्रम :	वटा	६,८००	८१०		११.९१%			
जम्मा			६,८००	८१०		११.९१%			
झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)									
	प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक (PTAP) खरिद								
जम्मा									
कुल जम्मा			८५६३००.००	५३६९४७.००		६२.७१%			

१०. कार्यालयको नाम:- पूर्वाधार विकास कार्यालय, कालिकोट

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(क)	समानिकरण तर्फका योजनाहरू								
	बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू								
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	कालीकोट सेरी पान्तडी पाझघाट जुम्ला सडक (बहुवर्षिय योजना समेत)	कि.मी.	६४४००	५८२३२.५२	२%	०	निर्माण कार्य सुस्त	१६० मि. Rock cutting	
	कालीकोट सेरी पान्तडी पाझघाट जुम्ला सडक (बहुवर्षिय योजना समेत)				९२%	९०%	सन्तोषजनक	४.२ कि.मि.	
१.२	वारातु सियाला रेगिल रोड	कि.मी.	४,०००.००	५३५.५९	२५%	१३.३९%	निर्माण कार्य सुस्त	२.३ कि.मि.	
१.३	सान्नीघाट देखी सिपखाना सडक योजना	कि.मी.	५७,०००.००	३२,३५३.८३	५८%	५६.७६%	निर्माण कार्य सुस्त	४ कि.मि. नाला	
जम्मा			१२५४००.००	९११२१.९३					
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	दाम्रीगाड पक्की पुल पलाता ९	संख्या	१०,०००.००	३२५६.२२४	३३.००%	३२.५६%	निर्माण कार्य सुस्त		
२.२	जारकोट पक्की पुल	संख्या	२५,०००.००	३१३.०११	३.००%	१.२५%	निर्माण कार्य सुस्त		
२.३	भर्तागाड रिगि खोला पूल निर्माण कार्य	संख्या	८,०००.००	७९१९.३८६	२००.००%	९८.९९%	सन्तोषजनक		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२.४	फुगाड पक्की पुल निर्माण, कालीकोट	संख्या	८,०००.००	६९९९.७५२	०	७७.५०%	पेशकी रकम भुक्तानी		
जम्मा			५१०००.००	१७६८८.३७					
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	खाडाचक्र ८ मा दलित टोलको छायाढुङ्गी खोलामा झो.पु.निर्माण योजना	वटा	२५००	१२८९	६०.००%	५१.५६%	सन्तोषजनक		
३.२	डोग्रे खोलाको तारे ढुङ्गामा झो.पु. निर्माण रास्कोट-३	वटा	२५००	१६९५	८०.००%	६७.७८%	सन्तोषजनक		
३.३	मूलखोला झोपु पचालझरना गा.पा. ५	वटा	१५००	१५००	१२०.००%	१००.००%	सन्तोषजनक		
जम्मा			६५००.००	४४८३.६१					
४	समपूरक योजनाहरू								
४.१	कालिकोट लालु लैफु रास्कोट कोटवाडा रूपसा हुँदै सुदुरपश्चिम प्रदेश रामारोशन सडक (चेनेज १९+५०० देखि २६+००० सम्म)	कि.मी.	१२००००	७७५६५.२१७	९५.००%	६४.६४%	सन्तोषजनक	७.८ कि.मी. ग्राभेल	
जम्मा			१२००००.००	७७५६५.२२					
(ख) क्रमागत योजनाहरू									
१	सडक संरचना निर्माण								
१.१	राम्रीडाँडा देखि डंखिले हुँदै सतबारे सडक निर्माण कालिकोट	कि.मी.	४००	०	०	०.००%	ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा		
१.२	रास्कोट नपा पचालझरना लालु लैफु सडक निर्माण कालिकोट	कि.मी.	२५००	०	०	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.३	नरहरि गा.पा. केन्द्र जोड्ने सडक (कोटाबाडा-कुमालगाउ सडक)	कि.मी.	२०००	१८९८	१००	९४.८८%	सम्पन्न		
१.४	पचाल झरना केन्द्र जोड्ने सडक (जारकोट-पछेना सडक)	कि.मी.	१९००	०	०	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
१.५	शुभ कालिका केन्द्र (जोड्ने सडक- भर्तागाड-राराकटिया-सुकाटिया सडक)	कि.मी.	२०००	०	०	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
१.६	प्याकेज नं. २ का सडकहरू क. खाडाचक्र बजार देखि सियाल सडक खाडाचक्र १ ख. तालाखोर देखि सल्लीबारी सम्म सडक खाडाचक्र १ ग. मान्मा बजारदेखि सल्लेरीसम् सडक निर्माण खाडाचक्र १ घ. सरुवाकाँडादेखि छेपारे माजपानी सडक निर्माण खाडाचक्र १	कि.मी.	१८००	१४६३	९५	८१.२९%	सम्पन्न		
१.७	प्याकेज नं. ४ का सडकहरू क. सेरीघाट देखि हाम्डीसम्म सडक निर्माण खाडाचक्र २ ख. केल्ल्याना कीलाहाल्ना गाल्जिना हुँदै भर्ताघाट सडक निर्माण शुभकालिका ३	कि.मी.	१५००	८३८	९०	५५.८६%	सम्पन्न		
१.८	साउद देखि जिउलीसम्म सडक खाडाचक्र ६	कि.मी.	३८०	२३	१०	५.९७%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.९	प्याकेज नं. ५ का सडकहरू दाडिमदेखि सिराने सडक निर्माण र लाफा देखि खार्दुसम्म सडक निर्माण पचालझरना	कि.मी.	२९००	२०९३	१००	७२.१७%	सम्पन्न		
१.१०	फटगाँ देखि बुडावाडासम्म सडक निर्माण कालिकोट	कि.मी.	४००	३२७	१००	८१.६७%	सम्पन्न		
१.११	चौथा राम्नाकोट सडक निर्माण कालिकोट	कि.मी.	७००	०		०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
१.१२	सिउले वी.कको खर्क देखि आहाचौर वडाचौर सडक निर्माण	कि.मी.	२००	१६४	१००	८१.८०%	सम्पन्न		
१.१३	प्याकेज नं.७ का सडकहरू क. चोटेलादेखि माथिल्लो टिउवाडासम्म सडक निर्माण तिलागुफा ६ ख. जुविथा हरूचौर सडक तिलागुफा ६ ग. कामखेत देखि भातडी सडक तिलागुफा ९	कि.मी.	१३००	१०६५	१००	८१.९३%	सम्पन्न		
१.१४	ओखडेदेखि गढीगाउसम्म सडक निर्माण नरहरिनाथ ९ र लाम्निगाड देखि रातीमाटासम्म सडक निर्माण नरहरिनाथ ६	कि.मी.	२०००	०	०	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
१.१५	भार्पानी टोल देखि भित्रवन जाने सडक स्तरोन्नती तिलागुफा ३ र सीमखाना देखि कालिका स्कुलसम्म सडक निर्माण तिलागुफा ४	कि.मी.	१५००	११२४	९०	७४.९१%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.१६	दाहाँ तलसेरा हुँदै तीसेली मुग्रह सडक खाडाचक्र ६	कि.मी.	७००	०	०	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
१.१७	विली प्रहरी चौकि छाप्रे वडा कार्यालय सडक निर्माण	कि.मी.	३०००	१२१२	९०	४०.४०%	सम्पन्न		
१.१८	तलकोट भेडा साघु हुँदै गा.पा जोड्ने सडक नरहरीनाथ गा.पा कालिकोट	कि.मी.	३०००	२२८०	८०	७६.०१%	निर्माणाधीन		
१.१९	जुम्लीवाडा देखि गोठी सम्म सडक निर्माण पचालझरना ८	कि.मी.	५००	२९१	१००	५८.१२%	सम्पन्न		
१.२०	सेरावडा बजारदेखि स्कुलहुँदै पिलाडी सम्म सडक निर्माण खाडाचक्र ०८	कि.मी.	२०००	३४३	९०	१७.१६%	सम्पन्न		
१.२१	भातडी देखि सिकु सम्म सडक निर्माण पचालझरना १, कालिकोट	कि.मी.	३०००	२१६२	१००	७२.०६%	सम्पन्न		
१.२२	कयारदेवा रारा पर्यटकिय सडक निर्माण	कि.मी.	३०००	१९९५	७०	६६.५०%	निर्माणाधीन		
१.२३	प्याकेज न १ का सडकहरू छेकादेखि लासी सडक निर्माण र तेश्रो बजारदेखि तिप हुँदै शुभकालिका सम्म सडक निर्माण	कि.मी.	६५०	०	०	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
१.२४	पुदेलादेखि कोटिलासम्म सडक खाडाचक्र १	कि.मी.	९५०	०	०	०.००%	ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा		
१.२५	महाबु लोक सेरावाडा पादमघाट सडक ट्रयाक खोल्ने, कालिकोट	कि.मी.	२०००	१९५४	१००	९७.६८%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.२६	कोटवाडा मान्म केवलकार निर्माण	कि.मी.	१०००	०	०	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
१.२७	बेउली पान्तडी सडक योजना	कि.मी.	६७००	५०७५	१००	७५.७४%	सम्पन्न		
१.२८	कोटवाडा एपार्ट देखि कुमालगाँउ, रुप्सा हुदै अछामको रामारोसन सडक	कि.मी.	२५००	०	०	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
१.२९	जारकोट, थिर्पु, धौलागोह-खिन हुदै जुम्लाको ओदी सम्म सडक	कि.मी.	३०००	२२७१	१००	७५.७१%	सम्पन्न		
१.३०	पान्तडी देखि पागमघाट सडक योजना	कि.मी.	१०००	०	०	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
१.३१	लडे खोला देखि बुढाखला भान्डेपुरी हुदै गउतुको सामुदायिक अस्पताल जाने सडक	कि.मी.	५००	४०३	९०	८०.६७%	सम्पन्न		
जम्मा			५४९८०.०	२६९७९.१					
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	सेरीघाट मोटरेवल वेलीब्रीजलाई खाडाचक्र न.पा ८ सेरीवाडाँ देखी महावै जोड्ने सडकमा	संख्या	४०००	३६६९.५६१	१००	९१.७४%	सम्पन्न	महावै गा.पा जोड्ने	
जम्मा			४०००.०	३६६९.६					

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	घुरावगरदेखी लाफा पालिका केन्द्र जोड्ने झो पु	संख्या	१५००	१४९८.८२१	१००	९९.९२%	सम्पन्न		
३.२	उखाडी झो.पु पलाता ८, कालिकोट	संख्या	१०००	९४२.५४२	१००	९४.२५%	सम्पन्न		भुक्तानी बाँकी
३.३	रास्केकोट झो.पुल सान्नी त्रिवेणी १ र खाडाचक्र १	संख्या	२०००	१८८२.८९२	१००	९४.१४%	सम्पन्न		भुक्तानी बाँकी
३.४	भैसेगौडा झो पु तिलागुफा ६,९	संख्या	१५००	१३०३.५३८	१००	८६.९०%	सम्पन्न		
३.५	बड्ढाखोला झो पु निर्माण नरहरीनाथ ६	संख्या	१०००	९४३.११५	१००	९४.३१%	सम्पन्न		भुक्तानी बाँकी
जम्मा			७०००.०	६५७०.९					
(ग) नयाँ आयोजनाहरूको विवरण									
सडक संरचना निर्माण									
१.१	चरिपानी देखि श्रीकोट हुँदै भाटगाउँ चौथासम्म सडक स्तरोन्नती नरहरीनाथ गा.पा. ८, ९	कि.मि.	४३००	३०८५.५५२	१००.००%	७१.७६%	सम्पन्न		
१.२	धुपिखुदेखि मालसेरा सम्म सडक स्तरोन्नती पचालझरना गा पा ५, बाँझकोट	कि.मि.	३६००	१६६५.२८८	७०.००%	४६.२६%	निर्माणाधीन		
१.३	एअरपोर्ट देखि मझु पानी सम्म सडक निर्माण, सान्नीत्रिवेणी १	कि.मि.	३०००	२९९६.०७४	१००.००%	९९.८७%	सम्पन्न		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.४	रानविसाउना घोचावाडा पनेरा धौलागाउ हुदै डोरीसम्म सडक निर्माण पलाता गाउँपालिका ३	कि.मि.	२३००	८९५.४६३	०.००%	३८.९३%	निर्माणाधीन		
१.५	छाप्रेखोला मुसेखोला नारुपानी हुदै जुविथा सम्म सडक निर्माण तिलागुफा नगरपालिका ७	कि.मि.	३०००	२७४१.८६७	१००.००%	९१.४०%	सम्पन्न		
१.६	नागमवजार देखि मेलसेरा हुदै वजेडी सडक स्तरोन्नति तिलागुफा १	कि.मि.	३०००	४०८.९८७	२०.००%	१३.६३%	निर्माणाधीन		
१.७	सुन्थराली एयरपोर्ट पानिमुल हुदै बडीमालिका सम्म सडक निर्माण नरहरीनाथ गाउँपालिका १	कि.मि.	३०००	२८३६.०८८	१००.००%	९४.५४%	सम्पन्न		
१.८	पण्चकालिका मावि देखि रिखुने हुदै पलाता गाउँपालिका जोडने सडक निर्माण पचालझरना गाउँपालिका ५	कि.मि.	२५००	२३७२.१०७	१००.००%	९४.८८%	सम्पन्न		
१.९	दवड देखि बासठानासम्म सडक निर्माण त्रिवेणी १	कि.मि.	३०००	५६१.३९९	३०.००%	१८.७१%	सम्पन्न		
१.१०	चुच्चे ढुङ्गा गौडा ढोकना सडक निर्माण सात्तीत्रिवेणी ०५	कि.मि.	३०००	१४६६.३६८	९०.००%	४८.८८%	निर्माणाधीन		
जम्मा			३०७००.०	१९०२९.२					
झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम									
१	क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार (दुर्सी झोलुङ्गे पुल, त्रिवेणी पद्मघाट झोपु समेत)	संख्या	१५००.००	७९२.८४	५३.००%	५२.८६%	सम्पन्न		
जम्मा			१५००.०	७९२.८					

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(घ) कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण									
१	दाहाँ तलसेरा हुँदै तीसेली मुग्रह सडक खाडाचक्र ६	कि.मि.	७००	०	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
२	साउद देखि जिउलीसम्म सडक खाडाचक्र ६	कि.मि.	३८०	०	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
३	ओखडेदेखि गढीगाउसम्म सडक निर्माण नरहरिनाथ ९ र लाम्निगाड देखि रातीमाटासम्म सडक निर्माण नरहरिनाथ ६	कि.मि.	२०००	०	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
४	पुदेलालदेखि कोटिलासम्म सडक खाडाचक्र १	कि.मि.	९५०	०	०.००%	०.००%	ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा		
५	कोटवाडा एपोर्ट देखि कुमालगाँउ, रुप्सा हुँदै अछामको रामारोसन सडक	कि.मि.	५५००	०	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
६	राम्रीडाँडा देखि डंखिले हुँदै सतबारे सडक निर्माण महावै कालिकोट	कि.मि.	४००	०	०.००%	०.००%	ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा		
७	पचाल झरना केन्द्र जोड्ने सडक (जारकोट-पछेना सडक)	कि.मि.	२५००	०	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
८	चौथा राम्नाकोट सडक निर्माण कालिकोट	कि.मि.	७००	०	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
९	शुभ कालिका केन्द्र जोड्ने सडक	कि.मि.	२०००	०	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
	(भर्तागाड-राराकटिया-सुकाटिया सडक)								
१०	रास्कोट नपा पचालझरना लालु लैफु सडक निर्माण कालिकोट	कि.मि.	२५००	०	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
११	प्याकेज न १ का सडकहरू छेकादेखि लासी सडक निर्माण र तेश्रो बजारदेखि तिप हुदै शुभकालिकासम्म सडक निर्माण	कि.मि.	६५०	०	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य नगरेको		
जम्मा			१८२८०.०						
(ड) जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम									
१	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	३०००.०	२९१६.७	१००.००%	९७.२२%	सम्पन्न		
जम्मा									
१	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	वटा	१३०००.०	१३०००.०	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न		
(च) सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम									
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहतका सडकहरू मर्मत	कि.मि.	३०००	२९४१.०२७	१००.००%	९८.०३%	सम्पन्न		
२	सडक मर्मत संभार समूह	कि.मि.	१०००	०.००	०.००%	०.००%			
जम्मा			४०००	२९४१					
(छ) सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम									
१	कालीकोट जिल्लाका सरकारी कार्यालय नयाँ निर्माण तथा मर्मत	वटा	३०००.००	२५४५.४०१	९५.००%	८४.८५%	सम्पन्न		
जम्मा			३०००.००	२५४५.४०					

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ज) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमहरू									
१	पुर्वाधार विकास कार्यालय पुजिगत		२०००.००	१,९६५.९७	१००.००%	९८.३०%	सम्पन्न		
जम्मा			२०००.००	१९६५.९७	१००%	९८.३०%			
समानीकरण तर्फको कूल जम्मा			३०६०८०.०	२७१२६९.८					
क	संघ सशर्त तर्फका आयोजनाहरू								
स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान)									
१	तिला नदी भैसेगौडा पक्की पुल	संख्या	८३००.००	०	०%	०.००%	NEPCA मा रहेको	कार्यान्वयन नभएको	
जम्मा			८३००.००	०.००					
कुल जम्मा			४२३३८०.००	२७१७०७.००		६४.१८%			

११. कार्यालयको नाम :- पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोट

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(क)	समानीकरण तर्फका योजनाहरू								
	बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू								
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	छेडा थालह सनाखोला चांदे जुम्ला सडक, जुनिचादे (सनाखोला चांदे जुम्ला सडक खण्डको ३० कि.मि)	कि.मी.	४९६८.००	२००६.९४	५.००	४०.४०%	निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भईरहेको	सम्पन्न नभएको	
१.२	कालिमाटी-खाल्चौर-नेटिलेक सडक खण्डको सकला खारी बयाले लिम्सा सडक	कि.मी.	५०००.००	१४०.१५	७७.००	२.८०%	निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भईरहेको	सम्पन्न नभएको	
जम्मा			९९६८.००	२१४७.०९		२१.५४%			
२	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	मोर्क खोला सडक पुल (रिभर बैंक प्रोटेक्शन वर्क)	मी.	१५००.००	११५२.१८	१००.००	७६.८१%		सम्पन्न भएको	
२.२	भैसेडी पक्की पुल,बारेकोट	मी.	२००००.००	१९६२८.६६	१००.००	९८.१४%		सम्पन्न भएको	
२.३	कैन साँट सडक पुल, निर्वाचन क्षेत्र १	मी.	६०००.००	५४६४.७३	१००.००	९१.०८%		सम्पन्न भएको	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२.४	बारेकोट ८ सागुतरा र नलगाड ५ सिर्के जोड्ने मोटरबल पुल बहुवर्षिय	मी.	०.००	०.००					कार्यन्वयन हुन् नसकेको
२.५	खुर्पाखोला पक्की पुल	मी.	२००००.००	१९१५३.८१	५५.००	९५.७७%	निर्माण कार्य संचालनमा रहेको		आ.व. ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने
२.७	कल्यान पक्की पुल	मी.	११६००.००	६३९३.१४	८०.००	५५.११%	निर्माण कार्य संचालनमा रहेको		आ.व. ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने
२.८	साल्मा खोला पुल	मी.	५०००.००	१७७.९८	४०.००	०.००%	निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भईरहेको		आ.व. ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुन नसक्ने
जम्मा			६४१००.००	५१९७०.४९		८१.०८%			
३.००	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	खार सीप्चौर झो.पु. छेडागाड न.पा. ११ र १२	मी.	७०००.००	६६७७.१५	१००.००	९५.४%		सम्पन्न भएको	
३.२	माउरेछेपारे जोड्ने भेरी नदि झो.पु. नालगाड न.पा. १	मी.	५०००.००	५०००.००	१००.००	१००%		सम्पन्न भएको	
जम्मा			१२०००.००	११६७७.१५		९७.३१%			
४.००	समपूरक योजनाहरू								
४.१	नभएको								
जम्मा									

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ख) क्रमागत योजनाहरू									
१.००	सडक संरचना निर्माण								
१.१	रानागाउँ रेडक्रस भवन देखि विपि पार्क-टाउके बजार-मछाइना-थलह सडक स्तरोन्नती	कि.मी.	२००००.००	१९,८१५.९३	८५.००	९९.०८	निर्माण कार्य संचालनमा रहेको		आ.व. ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने
१.२	सेपुखोला कोल्यानी वण्डाला सुवाकोट लुहाग धुम तोलखान दह हुँदै जुम्ला सडक बारेकोट जाजरकोट	कि.मी.	५५४९९.००	२८५१३.३१	७५.००	५१.३८	निर्माण कार्य संचालनमा रहेको		आ.व. ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने
१.३	टिकाचौर पैराम सडक छेडागाड न.पा. ७	कि.मी.	३५००.००	३४६१.००	१००.००	९८.८९		सम्पन्न भएको	
१.४	खनेटा लैकाडा देउली सडक निर्माण शिवालय २ र ३ जाजरकोट	कि.मी.	३३९५.००	४३६.१०	१३.००	१२.८५	निर्माण कार्य संचालनमा रहेको		आ.व. ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने
१.५	साइलेक साँगु रावतगाउँ ध्यारगाउँ सडक	कि.मी.	४०००.००	५८१.६०	४०.००	१४.५४	निर्माण कार्य संचालनमा रहेको		आ.व. ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने
जम्मा			८६३९४.००	५२८०७.९३		६१.१२%			
२.००	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१०	सेपुखोला बेली ब्रिज बारेकोट ८		३६६७९.००	१०३७६.४४	४५.००	२८.२९%	निर्माण कार्य संचालनमा रहेको		आ.व. ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२.२०	काउली बेलिब्रिज बारेकोट ५		१३०००.००	९०७६.५३	१५.००	६९.८२%	निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भईरहेको		आ.व. ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने नसक्ने
जम्मा			४९६७९.००	१९४५२.९७		३९.१६%			
३.००	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१									
जम्मा									
(ग) नयाँ आयोजनाहरूको विवरण									
सडक संरचना निर्माण									
१	भेलाले-बाईसेगाडे- धल्ला सडक भे.न.पा. ४ जाजरकोट		४१०१.००	३८४४.८१	९५.००	९३.७५%		सम्पन्न भएको	
२	साधविसाउनादेखि जरगाउँ, समाइला, वारेकोट सडक निर्माण कुशे गा.पा. ५ जाजरकोट		४४४३.००	३२११.०१	९५.००	७२.२७%		सम्पन्न भएको	
३	दतिवर तर्पेना सडक निर्माण कुशे-३, जाजरकोट		३४७४.००	०.००	०.००	०.००%	काम शुरु नभएको		
४	जाल्मा, कालसैना खाले थापा भुवा सडक निर्माण छेडागाड-१		२८२२.००	२११३.१७	९५.००	७४.८८%		सम्पन्न भएको	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
५	ओखोलथापला हुँदै नेटीलेख सडक स्तरोन्नती नलगडाड न.पा. ४		२९९९.००	२७८२.४९	९३.००	९२.७८%		सम्पन्न भएको	
६	कोल्लेबगरदेखि सुरखोला, बोलजारा, पुराना गाउँ, साउनेपानी हुँदै नेरा प्रावि सम्म सडक निर्माण नलगडाड न.पा. ५		२५८५.००	२४२८.३५	९४.००	९३.९४%		सम्पन्न भएको	
७	लुहाग देखि धुमा, तोलखाना जुम्ला सडक निर्माण बारेकोट गा.पा.		५१७०.००	१९७०.५३	४०.००	३८.११%	निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भईरहेको		
८	रावतगाउँ देखि टाटा, लाइपोखरा, सिम्लीखोला सडक निर्माण भेरी न.पा. १०		२१७३.००	१८६३.३३	८५.७५	८५.७५%	निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको		
९	नेटा बजारदेखि आरीडाव हुँदै गाँडेवाज सडक निर्माण भेरी न.पा. ६		२२१९.००	१८५९.५७	९५.००	८३.८०%		सम्पन्न भएको	
१०	बुकाखोला देखि माथिनाइवाडा, बडढुङ्गा हुँदै गोटेगाउँ जोड्ने सडक निर्माण बारेकोट गा.पा. ५		३२६८.००	३९.६२	२.००	१.२१%	स्थानीय विवाद		
११	लुहादरा रानीचौर सडक स्तरोन्नति बारेकोट ९		१७५१.००	१००७.२३	६०.००	५७.५२%	निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१२	लामदुवाला मैते बगर सडक निर्माण बारेकोट-८		२१११.००	२०४०.७९	९७.००	९६.६७%		सम्पन्न भएको	
१३	मैठापेरा देखि बण्डला सडक निर्माण बारेकोट-८		२१९६.००	१५९८.३७	७५.००	७२.७९%	निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको		
१४	सिम्तरा देखि सैनितांफु सडक निर्माण बारेकोट		२३३६.००	०.००	७५.००	०.००%	निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको		
१५	पिपे मैदे वडालेख सडक भेरी नगरपालिका १ जाजरकोट		१८५३.००	१६६९.३०	९१.००	९०.०९%		सम्पन्न भएको	
१६	बोहरा, बागखोर, काफलचौर, गंगटिया, पुन्मा, मेलचौरी, सडक स्तर उन्नती		२०००.००	१९३५.६७	९७.००	९६.७८%		सम्पन्न भएको	
१७	कालेगाँउ पिपलवोट-कल्याणपुर - झ्यालीखेत सडक निर्माण, भेरी न.पा. ३, २		२९००.००	२४८७.२४	८६.००	८५.७७%	निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको		
१८	भूरचौर -स्याउली - पुन्मा सडक, भे.न.पा. १०		१७७०.००	१७३२.४६	९८.००	९७.८८%		सम्पन्न भएको	
१९	रावतगाँउ -कोल्चाचौर-मैदे-डौरीकाँडा - बडालेख सडक निर्माण, भेरी न.पा. १		१७३९.००	१५०२.९६	९२.००	८६.४३%		सम्पन्न भएको	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२०	बाहुनथाना -साइट-डिङ्गा सडक निर्माण, भे.न.पा. २		१६८७.००	१५३२.४४	९२.००	९०.८४%		सम्पन्न भएको	
२१	औल गुर्ता खाति गुर्ता सिउना सडक निर्माण नलगाड नगरपालिका।		३१९८.००	३१५३.३०	९९.००	९८.६०%		सम्पन्न भएको	
२२	तल्लो ढाड हुदै सैरनी हिलेतरा डाडखर्क काला पहर सम्म सडक निर्माण कुशे गाउँपालिका २		१३८८.००	१२७९.९४	९३.००	९२.२१%		सम्पन्न भएको	
२३	जाजरकोट डोल्पा सडकदेखि दारिमवाटा धारखोला सडक निर्माण भेरी ०१		१९१७.००	१८१८.९२	९५.००	९४.८८%		सम्पन्न भएको	
२४	विजय प्रावी देखी होलुज्युला हुदै भाडगारा सम्म सडक स्तरोन्नती भेनपा ०३		१८५२.००	१७२३.७४	९५.००	९३.०७%		सम्पन्न भएको	
२५	पांचकटिया-किटेनी-नेटिलेख-सिर्पाचौर-लिम्सा सडक		१९१४०.००	८७१२.३७	३५.००	४५.५२%	निर्माण व्यावसायीले काम नगरेको		
२६	जाजरकोट डोल्पा सडक देखि श्री शिव व्यवसायी मावी सम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नती भेरी न.पा १ कालेगाँउ		२८३५.००	२७५९.०८	९८.००	९७.३२%		सम्पन्न भएको	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२७	सानाखोला साकिया कल्ली हुदै पंचाला सडक निर्माण जुनिचादे ९		२५६४.००	२५५०.०९	९९.००	९९.४६%		सम्पन्न भएको	
२८	लुहाग धुमा गर्तिगाउ तोलखाम दह सडक ,बारेकोट		१६९२.००	१४५३.४१	९९.००	८५.९०%		सम्पन्न भएको	
२९	तांत्रगाड वाडाकार्यालय घरंगा साम सडक, नालगाड		१९६०.००	१७७९.५३	९०.००	९०.७९%		सम्पन्न भएको	
३०	कल्याणचिदुवा सडक शिवालय ०५, जाजरकोट		३०००.००	३००९.३०	९९.००	१००.३१%		सम्पन्न भएको	
३१	रेडक्रस भवन देखि ठाटिसम्म सडक स्तरउन्ती		२०३६.००	१९०७.३५	१००.००	९३.६८%		सम्पन्न भएको	
३२	वडाकार्यालय देखि शिर्पा खोला हुदै ताम्तासिगार जोड्ने सडक, जुनिचादे-०६		२५९०.००	२४५३.६३	९५.००	९४.७३%		सम्पन्न भएको	
३३	सुयाडा पतेल्ना मजकोट सडक स्तारुन्ती		१९६१.००	१७५०.२७	९५.००	८९.२५%		सम्पन्न भएको	
३४	अम्रचौर आल सालमा पोखरा सडक स्तरउन्ती		१९००.००	१८९९.७१	९५.००	९९.९८%		सम्पन्न भएको	
३५	साधिविसाउन जहरगाउ हानीसल्ला सडक		२४००.००	२३६५.९४	९९.८९	९८.५८%		सम्पन्न भएको	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
३६	शान्तिचौतारा थाप्लेचौर कालेगाउँ सडक स्तरबन्ती		२११३.००	२१०४.४२	९९.००	९९.५९%		सम्पन्न भएको	
३७	लैखम देखी सालीगैरा डाडागाउँ सम्म सडक निर्माण वारेकोट गाउँपालिका ८		३१५९.००	२९०३.२०	९९.००	९९.९०%		सम्पन्न भएको	
३८	करुवा ठुलोगाउँ देखि फुलचाउली हुदै कुशे जोड्ने सडक योजना नलगाड ३		१७७५.००	१७५०.००	१००.००	९८.५९%		सम्पन्न भएको	
३९	मध्य पहाडी देखि स्याली बगर सडक गैरा गैरा चौर सडक		१४२४.००	८०८.४०	५६.७७	५६.७७%	निर्माण व्यावसायीले काम नगरेको		
४०	खैनटा लयकाँडा देउली सडक शिवालय २ र ३ जाजरकोट		२०००.००	०.००	०.००	०.००%	निर्माण व्यावसायीले काम नगरेको		
४१	जिल्ला समन्वय सभाहल मुनि देखि पिपलडाँडा हुदै ठाँटी जोड्ने सडक भेनपा ३		२८५८.००	०.००	०.००	०.००%	जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति नदिएको		
४२	सदरमुकाम खलंगा बाहुनबाडा ठाटि हुदै थापले सडक, भेरी ३,४		२०००.००	१५५०.०२	१००.००	७७.५०%		सम्पन्न भएको	
जम्मा			११९३५९.००	८३३५९.९२		६९.८३%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
सडक पुल निर्माण कार्यक्रम									
१	लामातडा वेलिब्रिज पुल निर्माण छेडागाड-६ र जुँनिचादे ५		१९०००.००	१६७०६.०५	४५.००	८७.९३	निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेको		
२	नलगाड खारा वेलिब्रिज नलगाड ५ र बारेकोट ८ जाजरकोट		०.००	०.००					कार्यान्वयन हुन नसकेको
३	छेडागाड मनाघाट वेलिब्रिज छेडागाड नगरपालिका १ र १२ जाजरकोट		१२०००.००	११९९६.१७	८०.००	९९.९७	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको		
जम्मा			३१०००.००	२८७०२.२२		९२.५९%			
झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम									
१	छान्ने खोला झो.पु. कुशे गा.पा. ८ र ९		२५००.००	२२७५.६६	१००.००	९१.०३		सम्पन्न	
२	क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार (सिस्ने पाल्ता झोपु नलगाड समेत)		१५००.००	९७७.५६	६६.००	६५.१७		सम्पन्न	
जम्मा			४०००.००	३२५३.२३		८१.३३%			
(घ) कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण									
१	नलगाड खारा वेलिब्रिज नलगाड ५ र बारेकोट ८ जाजरकोट						सोही स्थानमा नलगाड हाईड्रो पावर कम्पनीको पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको		

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२	भेरी नदी, दामाचौर-औल-जुर्ता, जाजरकोट (सडक पुल)						ल.ई. बमोजिमको सीडमनि नभएकोले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाईको		
जम्मा									
(ङ) जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम									
१	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	८०००.००	७९२४.५०	१००.००	९९.०६	२७ वटा सम्झौता, २७ वटा सम्पन्न		
जम्मा			८०००.००	७९२४.५०		९९.०६%			
१	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	८०००.००	६७११.८१		८३.९०	२४ वटा सम्झौता, २३ वटा सम्पन्न		
जम्मा			८०००.००	६७११.८१					
(च) आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)									
१.००	जनता आवास कार्यक्रम:- कर्णाली प्रदेश को जाजरकोट जिल्ला अन्तर्गत सम्झौता भएका आवास इकाई सम्पन्न गर्न भुक्तानी प्रयोजनार्थ ।		६५००.००	४९१४.६६	८०.००	७५.६१			२४ वटा सम्झौता, १९ वटा सम्पन्न
जम्मा			६५००.००	४९१४.६६		७५.६१			
(छ) सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम									
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहतका सडकहरू मर्मत		३०००.००	२७४१.३८	१००.००	९१.३८			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२	सडक मर्मत सम्भार समूह		१०००.००	९७६.०४	१००.००	९७.६०			
जम्मा			४०००.००	३७१७.४२		९२.९४%			
(ज) सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम									
१	सरकारी भवन तथा आवास सुधार मर्मत कार्यक्रम (भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त सरकारी भवन समेत)		१११०००.००	७७५७९.०६	५०.००	६९.८९	निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको		
२	सरकारी भवन तथा आवास सुधार मर्मत कार्यक्रम (भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त सरकारी भवन समेत)		१०५००.००	३३६३.२२	३५.००	३२.०३			
जम्मा			१२१५००.००	८०९४२.२८		६६.६२%			
(झ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमहरू									
१	निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षणको लागि सामान खरिद तथा प्रयोगशाला स्थापना		१५००.००	१२९३.८५	१००.००	८६.२६			
२	मेशीनरी औजार यन्त्र उपकरण खरिद		४००.००	३८८.४०	१००.००	९७.१०			
३	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (अन्य पूँजीगत)		१००.००	९९.७८	१००.००	९९.७८			
जम्मा			२०००.००	१७८२.०२७		८९.१०%			
कुल जम्मा			५३६२००.०	३५९६१५.००		६७.०७%			

१२. कार्यालयको नाम :- पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(क)	समानिकरण तर्फका योजनाहरू								
	बहुवर्षिय/स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू								
१.	सडक निर्माण योजना								
१.१	दैलेख सदरमुकाम देखि नौमुले गा.पा. १ देखि ४ हुदै जुनी जाजरकोट जिल्ला जोड्ने सडक	कि.मी.	२८०००	२०,६८६.००	७०%	७३.८८%	संचालनमा रहेको	९ किमि सडक सेक्सन संरचना निर्माण	
१.२	माथिल्लो डुगेश्वोर दुल्लु बेउली कालिकोट सडक	कि.मी.	५००००	६,९१०.००	३०%	१३.८२%	संचालनमा रहेको	५ किमि सब बेस तथा ६०० मि रिजिट पेभमेन्ट	
१.३	रामाघाट -ठाटीकाध -सिहासैना - पिपलकोट हुदै कालिकोट मोटर बाटो ग्राभेल	कि.मी.	५०००	४,९७५.००	१००%	९९.५०%	सम्पन्न भएको	८ किमि अस्फाल्ट कंक्रीट	
१.४	सांगेतडा-त्रिन्दासैनी -चामुण्डा बाटो निर्माण	कि.मी.	३००००	-	०%	०.००%	संचालनमा नरहेको		
१.५	नारायण नगरपालिका रिगरोड, दैलेख	कि.मी.	६७२८	६,७१८.००	१००%	९९.८५%	सम्पन्न भएको	२ किमि सब बेस	
१.६	कोप्ची कट्टी बेस्तडा रुम चौराठा देउली दैलेख सडक	कि.मी.	५७५००	४६,५०४.००	८१%	८०.८८%	संचालनमा रहेको	६ किमि सडक निर्माण तथा स्तरउन्नती	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नोट
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१.७	ताराघाट खैरिगैरा गैडाबाज रानीवन टाकुरी काँशीकाँध सडक	कि.मी.	३००००	१८,१३७.००	६२%	६०.४६%	संचालनमा रहेको	पलमड्रेन ३ किमि, १ किमि सव वेस	
१.८	सान्ताडा मेहलतोली पातिहाल्ना जाजरकोट सडक	कि.मी.	९०८३०	५४,०००.००	६५%	५९.४५%	संचालनमा रहेको	१३०० मि सडक कालोपत्र	
१.९	माथिल्लो डुगेघोर-दुल्लु बेउली कालिकोट सडक खण्डको दह वडाडाँडा देखि बैक बजार सम्मको सडक ५ कि.मि.	कि.मी.	३२५००	२६,९११.००	९०%	८२.८०%	संचालनमा रहेको	१३०० मि सडक कालोपत्र	
१.१०	सांगेतडा-चामुण्डा त्रिन्द्रासैनी सडक खण्डको डौसुर देखि चामुण्डा विन्द्रसैनी न. पा. ८ भोटेचौतारा मध्यपहाडी जोड्ने सडक सम्म सडक स्तरोन्नति (३.४ कि.मि. पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने कार्य)	कि.मी.	८०९२	८,०८२.००	१००%	९९.८८%	सम्पन्न भएको	६०० मि रिजिट पेभ्मेन्ट र पलम ड्रेन निर्माण	
१.११	श्रीस्थान-डाडीमाडी- चामुण्डा राकम सडक (ग्राभेल/ खण्ड स्मिथ सडक)	कि.मी.	२५०००	१६,९६८.००	७०%	६७.८७%	संचालनमा रहेको	पलमड्रेन ३ किमि तथा अन्य संरचना निर्माण	
जम्मा			३६३६५०.००	२०९८९१.००	५७%	५७.७२%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	रबट छामघाट खोला पक्की पुल	वटा	५,१००.००	१२३५	२५%	२४.२२%	संचालनमा रहेको	दुवै साइडको एबुटमेन्ट निर्माण	
२.२	ताराघाट खोला पक्की पुल	वटा	३१,०००.००	२१४१९.००	८०%	६९.०९%	संचालनमा रहेको	पुलको ८६ प्रतिशत काम सम्पन्न	
२.३	चिन्याथापा सडक पुल निर्माणआठबिस न.पा १	वटा	२०,९००.००	१९६०१	९५%	९३.७८%	संचालनमा रहेको	दुवै साइडको एबुटमेन्ट निर्माण	
जम्मा			५७०००.००	४२२५५.००	७४.०%	७४.१३%			
(ख) क्रमागत योजनाहरू									
२.	सडक पुल निर्माण कार्यक्रम								
२.१	चुप्रा कालभैरव कायलकुना पक्की पुल दुल्लु न पा ११		७४५०	७४४८	१००.००%	९९.९७%	सम्पन्न भएको	बायाँ साइडको एप्रोज सडक निर्माण	
जम्मा			७४५०	७४४८	१००.००%	९९.९७%			
३	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम								
३.१	बुढाखोला झो.पू. ठाटिकाँध ५		२०००	२०००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न भएको	६५ मि स्पानको झो.पु. निर्माण सम्पन्न	
जम्मा			२०००.०	२०००.०	१००%	१००%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ग) नयाँ आयोजनाहरूको विवरण									
सडक संरचना निर्माण									
१	बाकी मेड देखी जालेचौर फलाटे वागजाला हुदै पैरीखाल सडक स्तरउन्नती आठविस नगरपालिका १	कि.मी.	१,८००.००	१,६१६.००	९५.००%	८९.७८%	सम्पन्न भएको	३ किमि सडक स्तरउन्नती	
२	मटेला वागवन माजा गौरागाउ बुकी सडक योजना ठाटीकाध गाउँपालिका	कि.मी.	१,५००.००	१,४९१.००	१००.००%	९९.४०%	सम्पन्न भएको	१ किमि सडक स्तरउन्नती	
३	शान्तीबजार देखी पशुपती प्रा ब गोर्खी सडक स्तरउन्नती आठविस नगरपालिका ५	कि.मी.	२,३००.००	२,२८९.००	१००.००%	९९.५२%	सम्पन्न भएको	२ किमि सडक स्तरउन्नती	
४	सातला डोकाने तोलीपाटा सुलेकाँध हुदै पिपलकोट सडक स्तरउन्नती आठविस नगरपालिका १	कि.मी.	२,४००.००	२,२२०.००	९५.००%	९२.५०%	सम्पन्न भएको	१.५ किमि सडक स्तरउन्नती	
५	राकम रोल हुदै सिहासैन सडक स्तरउन्नती आठविस नगरपालिका ४ र ६	कि.मी.	१,६५०.००	१,६१९.००	९७.००%	९८.१२%	सम्पन्न भएको	२२० मि पलम ड्रेन तथा अन्य संरचना निर्माण	
६	साउधारा देखि साउटेल सडक निर्माण नारायण नगरपालिका ०६	कि.मी.	१,९००.००	१,३६६.००	७१.००%	७१.८९%	संचालनमा रहेको	विवादका विच ७५ प्रतिशत निर्माण	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नोट
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
७	तितेपाल्त - कालोखोला - तोरया भुकाहाँ - छुवाला - गमौडी दुल्लु सडक स्तरउन्नती दुल्लु नगरपालिका १२,११,१०	कि.मी.	३,०००.००	२,९६४.००	९७.००%	९८.८०%	सम्पन्न भएको	३५० मि पलम ड्रेन तथा अन्य संरचना निर्माण	
८	महाबै स्थान पत्थरखानी सडक स्तर उन्नती नारायण नगरपालिका ११	कि.मी.	३,०००.००	२,७४८.००	१००.००%	९१.६०%	सम्पन्न भएको	३ किमि सडक स्तरउन्नती	
९	भम्पे जारगाउँ पातिकाल्ना सडक स्तरउन्नती चामुण्डाविन्द्रासैनी न.पा २	कि.मी.	३,७५०.००	३,७३४.००	१००.००%	९९.५७%	सम्पन्न भएको	२ किमि सडक स्तरउन्नती	
१०	चर्गर्तादेखि चाकपाँडा हुँदै वडा कार्यालय सम्म सडक निर्माण ठाटिकाधुँ गा.पा ०५	कि.मी.	२,८५०.००	२,५९७.००	९२.००%	९१.१२%	सम्पन्न भएको	३ किमि सडक निर्माण तथा स्तरउन्नती	
११	माथिल्लो कल्चे दुङ्गा अधुरो सडक निर्माण डुङ्गेश्वर गाउँपालिका	कि.मी.	२,४००.००	२,३४४.००	९७.००%	९७.६७%	सम्पन्न भएको	१.५ किमि सडक निर्माण	
१२	भावरसैनी कागते निरीगा हुँदै चम्लाय जोड्ने सडक निर्माण नौमुले २	कि.मी.	४,९००.००	४,७१५.००	९७.००%	९६.२२%	सम्पन्न भएको	२ किमि सडक निर्माण	
१३	मिलनचोक देखि आवलतोली हुँदै लेखतोली सडक निर्माण कार्य नौमुले गा.पा १	कि.मी.	३,९००.००	३,८५०.००	९८.००%	९८.७२%	सम्पन्न भएको	२.५ किमि सडक निर्माण	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नोट
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
१४	बैंक बजार सुनार टोल हुदै तोरयाँ हेल्थ पोष्ट जोड्ने सडक स्तरउन्नती दुल्लु ११	कि.मी.	२,८५०.००	२,८४२.००	१००.००%	९९.७२%	सम्पन्न भएको	२ किमि सडक स्तरउन्नती	
१५	राउटे गल्छिना देखि डाँडापराजुल हँदै भगवतीमाइको खोर जोड्ने सडक गुरास गा.पा दैलेख	कि.मी.	३,०००.००	२,८४२.००	९५.००%	९४.७३%	सम्पन्न भएको	२ किमि सडक स्तरउन्नति	
१६	कुइकाना देखि धुलपुरहुँदै पंचकोशी सडक स्तरउन्नती नारायण नगरपालिका १	कि.मी.	२,७५०.००	२,७४६.००	१००.००%	९९.८५%	सम्पन्न भएको	२ किमि सडक सेक्सन भित्र संरचना निर्माण	
१७	मष्टामाण्डु देखि बाँकी सम्म सडक स्तरउन्नती कार्य चा.वि न.पा ०७	कि.मी.	१,६००.००	१,५८२.००	९९.००%	९८.८८%	सम्पन्न भएको	२ किमि सडक स्तरउन्नती	
१८	गुरासे पाथिकान्ला हुदै स्यालीबजार तल्लो डुङ्गेधर सडक स्तरउन्नती ४,३,२,३	कि.मी.	३,०००.००	२,९८३.००	१००.००%	९९.४३%	सम्पन्न भएको	१५० मि पलम ड्रेन तथा रिजिट पेभ्मेन्ट निर्माण	
१९	सिद्धदुला बिताडाँ कोलखेत सडक स्तरउन्नती चामुण्डा बिन्द्रासैनी न.पा ०६	कि.मी.	१,४००.००	१,३९९.००	१००.००%	९९.९३%	सम्पन्न भएको	१.५ किमि सडक स्तरउन्नती	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नोट
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२०	कोलटाकुरा औलकाटिया ताराघाट हुदै गैडाबाज सडक स्तरउन्नती नारायणा न.पा २,३,६	कि.मी.	३,०००.००	२,७९४.००	९५.००%	९३.९३%	सम्पन्न भएको	१.५ किमि सडक स्तरउन्नती	
२१	गाबुगौडा देखि भिरकुना सडक स्तरउन्नती भैरवी गा.पा. ७ दैलेख	कि.मी.	३,०००.००	२,८८०.००	१००.००%	९६.००%	सम्पन्न भएको	२.५ किमि सडक स्तरउन्नती	
२२	सातुला देखि झुजसम्म सडक स्तरउन्नती आठबिस न.पा १	कि.मी.	३,०००.००	२,६६७.००	९५.००%	८८.९०%	सम्पन्न भएको	२ किमि सडक सेक्सन भित्र संरचना निर्माण	
२३	मेहलगाउँ लोकाने सडक निर्माण तथा स्तरउन्नती आठबिस न.पा ९	कि.मी.	२,३००.००	२,१२२.००	९५.००%	९२.२६%	सम्पन्न भएको	१.५ किमि सडक निर्माण	
२४	शहितगेट देखि वडा कार्यालयसम्म को सडक स्तरउन्नती नारायण न.पा १०	कि.मी.	१,९००.००	१,९९६.००	६३.००%	६२.९५%	सम्पन्न भएको	२.५ किमि सडक स्तरउन्नति	
२५	बैक वयलकोट भिमलाखोला गल्लेधारा खातिगौडा दुल्लु १३	कि.मी.	१,६००.००	१,४३६.००	९२.००%	८९.७५%	सम्पन्न भएको	१.५ किमि सडक निर्माण तथा स्तरउन्नती	
२६	शहिदगेट डाडिमाडी खम्गाडे सडक स्तरउन्नती भैरवी गा.पा	कि.मी.	२,०५०.००	२,०१९.००	१००.००%	९८.४९%	सम्पन्न भएको	३४० मि पलम ड्रेन, क्रस ड्रेनेज निर्माण	
२७	पोखरी चौरीखनाल टोल औल सम्म सडक स्तरउन्नती डुङ्गेश्वर गा.पा ५	कि.मी.	३,०००.००	२,९०२.००	१००.००%	९६.७३%	सम्पन्न भएको	२.५ किमि सडक स्तरउन्नती	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	टिप्पणी
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
२८	घियातिदु गडाज्युला आयरपाटा सडक स्तरोन्नती भैरवी ३	कि.मी.	१,४००.००	१,३७०.००	१००.००%	९७.८६%	सम्पन्न भएको	१.५ किमि सडक स्तरउन्नती	
२९	चाल्ले चौतारा शिरौल सडक स्तरउन्नती चामुण्डा विन्द्रासैनी न.पा २	कि.मी.	२,४००.००	२,३९६.००	१००.००%	९९.८३%	सम्पन्न भएको	२ किमि सडक निर्माण	
३०	साडुको जिरो पोइन्ट-कोटिला-श्रीस्थान-नाविस्थान-रावतकोटको जहार माडी सडक स्तरोन्नती (सडक स्तरोन्नती)	कि.मी.	२,९००.००	२,८६८.००	१००.००%	९८.९०%	सम्पन्न भएको	५४० मि पलम ड्रेन निर्माण तथा सडक स्तरउन्नती	
जम्मा			७६५००.०	७२५९७.०	९५.७७%	९४.९०%			
झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम									
१	तिपेडी खोला झो.पु महाबु गा.पा २,३	वटा	३०००	१९९६	६६%	६६.५३%	संचालनमा रहेको	निर्माणकार्य सुचारु	
२	नाइका टाकुरा झो.पु डुङ्गेश्वर गा.पा ३	ओटा	३०००	१११९	३७%	३७.३०%	संचालनमा रहेको	स्टिल पार्टस निर्माण स्थलमा पुगेको	
३	चामुण्डा २ लहरे देखि ठाटिकाधौ ३ सुइया जोड्ने झो.पु	ओटा	३०००	२१३९	७१%	७१.३०%	संचालनमा रहेको	निर्माणकार्य सुचारु	
४	त्रिवेणी दोवान झो.पु निर्माण नारायण ९ भवानी दैलेख	ओटा	२५००	२२१५	८९%	८८.६०%	संचालनमा रहेको	निर्माणकार्य सुचारु	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नोट
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
५	क्षतिग्रस्त झो.पु को मर्मत सम्भार (कंडलाखेत झोपु महाबु गा.पा., ओखलढुङ्गा झोपु दुल्लु १३ सियाकोट समेत)	ओटा	१०००	८७९	८८%	८७.९०%	सम्पन्न भएको		
६	लयाँटा विरिया झुझ झोपु आठबिस नपा १	ओटा	३०००	२९७९	१००%	९९.३०%	संचालनमा रहेको	निर्माणकार्य सुचारु	
७	छेपाडी बाट पूर्छा झोपु आठबिस न.पा ९	ओटा	३०००	२३०८	७७%	७६.९३%	संचालनमा रहेको	निर्माणकार्य सुचारु	
८	स्याउले गडाज्युला झोपु भैरवी ४	ओटा	२५००	२३२३	९३%	९२.९२%	संचालनमा रहेको	निर्माणकार्य सुचारु	
९	भकभके पानी जुकानेपानी झोपु निर्माण योजना आठबिस न.पा ९ दैलेख	ओटा	३०००	१९०५	६४%	६३.५०%	संचालनमा रहेको	निर्माण कार्य सुचारु	
जम्मा			२४०००.०	१७८६३.०	७६%	७४%			
(घ) कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण									
१	हमालधारा लोत्से हुदै घट्टेखोला सडकस्तरउन्नती महाबु १	ओटा	१४००	०	०	०	विवादित	बनक्षेत्रको विवाद	
जम्मा			१४००.०						

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	कैफियत
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ङ) जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम									
१	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	८०००.०	५३५३	६७%	६६.९१%	सम्पन्न भएको	१४ वटा घरहरू निर्माण सम्पन्न	
२	विपन्नको घर कार्यक्रम (प्रदेश)	ओटा	१६०००.०	१३९१२	८७%	८६.९५%	सम्पन्न भएको	३९ वटा घरहरू निर्माण सम्पन्न	
जम्मा			२४०००.०	१९२६५.०	८१%	८०.२७%			
(च) आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)									
१	जनता आवास कार्यक्रम :	वटा	१३६००	१३५८८.०	१००.००%	९९.९१%	सम्पन्न भएको	३८ वटा घरहरू निर्माण सम्पन्न	
जम्मा			१३६००.०	१३५८८.०	१००.००%	९९.९१%			
(छ) सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम									
१	सडक मर्मत संभार समूह (सडक पुल सुधार)	ओटा	१०००	०.००	सडक मर्मत संभार समूह छनोट हुन नसकेको				
२	सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको आवधिक तथा नियमित मर्मत (अन्य सार्वजनिक सुधार)	ओटा	३०००	२९०४.००	१००.००%	९६.८०%	सम्पन्न भएको	यातायातमा सहज पहुँच तथा सडक सुरक्षा	
जम्मा			४०००	२९०४	७३%	७२.६०%			

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रू. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रू. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नतिजा
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
(ज) सरकारी भवन,आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत कार्यक्रम									
१	सरकारी भवन तथा आवास सुधार मर्मत कार्यक्रम	ओटा	४०००.००	३९९७	१००%	९९.९३%	सम्पन्न भएको	कार्यालय भवनको मर्मत	
२	सामुदायिक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण टाटिकाधुँ ६	ओटा	५०००.००	०	०.००%	०.००%	विवादित		
जम्मा			९०००	३९९७	४५.००%	४४.४१%			
(झ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमहरू									
१	मेशिनरी तथा औजार	ओटा	३००.००	२९९.९	१००%	१००%			
२	फर्निचर तथा फिक्चर्स	ओटा	२००.००	२००.	१००%	१००%			
जम्मा			५००.००	४९९.९०	१००.००%	१००.००%			
क	संघ सशर्त तर्फका आयोजनाहरू								
३३७९११२३४-स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)									
१	अँधेरी खोला सडक पुल, चामुण्डा बिन्दवाशिनी, दैलेख (सडक पुल)	ओटा	६३००	६३००	१००%	१००%	सम्पन्न भएको	१ किमि सडक स्तरउन्नती	
२	ताराघाट खोला, महाबु गा.पा दैलेख	ओटा	६५००	५८०४	९४.००%	८९.२९%	सम्पन्न भएको	पुलको एप्रोजमा संरचना निर्माण	

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	बार्षिक खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति		आयोजनाको अवस्था	उपलब्धी	नोट
					भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति			
					%	%			
३	मछयायिनी सडक पुल निर्माण, चामुण्डाविन्द्रसैनी न.पा-६, दैलेख	ओटा	१८२००	१३०३४	७२.००%	७१.६२%	संचालनमा रहेको	पुलको ७० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न	
जम्मा			३१०००.००	२५१३८.००	८२.००%	८१.०९%			
कुल जम्मा			६१४१००.००	४१७४९५.७०		६७.९८%			

कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको विवरण

क्र. सं.	विवरण	संख्या	सम्झौता भएका	सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन भइरहेका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	जम्मा आयोजना	कैफियत
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	१४	१४	४	१०	०	१४	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	३	३	३	०	०	३	
३	सडक निर्माण - नयाँ	४७	४६	३५	११	१	४७	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)						०	
५	सडक मोटरेवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	५	५	०	५	०	५	
६	सडक मोटरेवल पुल - क्रमागत	२	२	१	१	०	२	
७	सडक मोटरेवल पुल - नयाँ						०	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	२	२	०	२	०	२	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	६	४	०	४	२	६	
१०	समपूरक आयोजनाहरू	२	२	०	२	०	२	
११	राजधानी एकिकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सडक बाहेक)	२	१	१	१	०	२	
१२	कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान	१	१	०	१	०	१	
१३	पूर्वाधार विकास निर्देशनालय	३	३	२	१	०	३	
१४	सडक लगायतका पूर्वाधारको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत कार्यक्रम	१	१	१	०	०	१	

क्र. सं.	विवरण	संख्या	सम्झौता भएका	सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन भइरहेका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	जम्मा आयोजना	प्रतिशत
१५	सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मत संभार	३	३	०	३	०	३	
१६	जनता आवास, विपन्नको घर र एकिकृत वस्ति विकास कार्यक्रम (प्रदेश)	२	२	२	०	०	२	
१७	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	१	१	१	०	०	१	
जम्मा आयोजनाहरू		९४	९०	५०	४१	३	९४	
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास कार्यालय, हुम्ला								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	१	१	०	१	०	१	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	१२	१२	११	२	०	१२	
३	सडक निर्माण - नयाँ	२०	२०	१७	२	०	२०	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)	०	०	०	०	०	०	
५	सडक मोटरवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	३	३	१	२	०	३	
६	सडक मोटरवल पुल - क्रमागत	०	०	०	०	०	०	
७	सडक मोटरवल पुल - नयाँ	२	०	०	२	०	२	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	१२	१२	१०	२	०	१२	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	२	२	२	०	०	२	
१०	समपूरक आयोजनाहरू	२	२	०	२	०	२	
११	अन्य	३	३	३	०	०	३	
जम्मा आयोजनाहरू		५७	५५	४४	१३	०	५७	
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्ला								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	४	४	१	३	०	४	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	०	०	०	०	०	०	

क्र. सं.	विवरण	संख्या	सम्झौता भएका	सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन भइरहेका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	जम्मा आयोजना	प्रतिफल
३	सडक निर्माण - नयाँ	१९	१९	१७	१	१	१९	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)	३	२	२	०	१	३	
५	सडक मोटरवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	५	५	१	४	०	५	
६	सडक मोटरवल पुल - क्रमागत	०	०	०	०	०	०	
७	सडक मोटरवल पुल - नयाँ	२	१	१	०	१	२	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	६	५	०	५	१	६	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	१	१	१	०	०	१	
१०	समपूरक आयोजनाहरू	०	०	०	०	०	०	
११	अन्य	५	५	५	०	०	५	
जम्मा आयोजनाहरू		४५	४२	२८	१३	४	४५	
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यान								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	६	६	१	५	०	६	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	५	५	४	१	०	५	
३	सडक निर्माण - नयाँ	१२	११	१०	१	१	१२	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)	०	०	०	०	०	०	
५	सडक मोटरवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	४	४	२	२	०	४	
६	सडक मोटरवल पुल - क्रमागत	०	०	०	०	०	०	
७	सडक मोटरवल पुल - नयाँ	०	०	०	०	०	०	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	०	०	०	०	०	०	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	७	६	२	४	१	७	

क्र. सं.	विवरण	संख्या	सम्झौता भएका	सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन भइरहेका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	जम्मा आयोजना	प्रतिशत
१०	समपूरक आयोजनाहरू	३	३	१	२	०	३	
११	जनता आवास तथा विपन्न आवास कार्यक्रम	२	२	०	०	०	२	
१२	अन्य (सरकारी भवन, आवास तथा सामुदायिक भवन निर्माण)	६	६	१	५	०	६	
जम्मा आयोजनाहरू		४५	४३	२१	२०	२	४५	
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुगु								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	३	३	१	२	०	३	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	१०	१०	८	२	०	१०	
३	सडक निर्माण - नयाँ	१२	१२	६	४	२	१२	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)	१	०		०	१	१	
५	सडक मोटररेवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	१	१	०	१	०	१	
६	सडक मोटररेवल पुल - क्रमागत	४	४	१	३	०	४	
७	सडक मोटररेवल पुल - नयाँ	०	०	०	०	०	०	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	१२	१२	१२	०	०	१२	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	५	५	०	३	२	५	
१०	समपूरक आयोजनाहरू	२	२	०	२	०	२	
११	अन्य	४	३	३	३	१	४	
जम्मा आयोजनाहरू		५४	५२	३१	२०	६	५४	
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	११	११	३	८		११	
२	सडक निर्माण - क्रमागत							

क्र. सं.	विवरण	संख्या	सम्झौता भएका	सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन भइरहेका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	जम्मा आयोजना	प्रतिफल
३	सडक निर्माण - नयाँ	३१	३१	२९	१	१	३१	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)	२	२	२			२	
५	सडक मोटरवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	४	२		४		४	
६	सडक मोटरवल पुल - क्रमागत	१	१	१			१	
७	सडक मोटरवल पुल - नयाँ							
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	१		१			१	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	९	९	१	८		९	
१०	समपूरक आयोजनाहरू							
११	अन्य	२	२	१		१	२	
जम्मा आयोजनाहरू		६१	५८	३८	२१	२	६१	
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास कार्यालय, रूकुम पश्चिम								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	८	८	५	३	०	८	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	१२	१२	१०	२	०	१२	
३	सडक निर्माण - नयाँ	३५	३५	३५	०	०	३५	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)							
५	सडक मोटरवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	४	३	१	२	१	४	
६	सडक मोटरवल पुल - क्रमागत	२	०	०	०	२	२	
७	सडक मोटरवल पुल - नयाँ	६	१	०	१	५	६	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	३	२	२	०	१	३	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	४	३	२	१	१	४	

क्र. सं.	विवरण	संख्या	सम्झौता भएका	सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन भइरहेका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	जम्मा आयोजना	प्रतिशत
१०	समपूरक आयोजनाहरू	१	१	१	०	०	१	
११	अन्य	७	६	५	१	१	७	
जम्मा आयोजनाहरू		८२	७१	६१	१०	११	८२	
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास कार्यालय, कालिकोट								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	३	३	०	३	०	३	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	३१	३१	१७	३	११	३१	
३	सडक निर्माण - नयाँ	१०	१०	७	३		१०	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)							
५	सडक मोटरवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	४	४	०	४	०	४	
६	सडक मोटरवल पुल - क्रमागत	१	१	१		०	१	
७	सडक मोटरवल पुल - नयाँ	०	०	०	०	०	०	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	६	६	६			६	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	३	३	०	३		३	
१०	समपूरक आयोजनाहरू	१	१	०	१	०	१	
११	अन्य	६	६	५	०	१	६	
जम्मा आयोजनाहरू		६५	६५	३६	१७	१२	६५	
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पा								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	६	६	०	६	०	६	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	५	५	३	२	०	५	
३	सडक निर्माण - नयाँ	४५	३७	३२	५	८	४५	

क्र. सं.	विवरण	संख्या	सम्झौता भएका	सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन भइरहेका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	जम्मा आयोजना	प्रतिफल
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)						०	
५	सडक मोटरवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	२	२	१	१	०	२	
६	सडक मोटरवल पुल - क्रमागत						०	
७	सडक मोटरवल पुल - नयाँ	३	२	०	२	१	३	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	१	१	१	०	०	१	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	८	७	१	६	१	८	
१०	समपूरक आयोजनाहरू	१	१	०	१	०	१	
११	अन्य	१	०	०	०	१	१	
जम्मा आयोजनाहरू		७२	६१	३८	२३	११	७२	
कार्यालयको नाम: पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोट								
१	सडक निर्माण - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	२	२	०	२	०	२	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	५	५	१	४	०	५	
३	सडक निर्माण - नयाँ	४२	४२	३३	९	०	४२	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)	०	०	०	०	०	०	
५	सडक मोटरवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	९	९	२	७	०	९	
६	सडक मोटरवल पुल - क्रमागत	०	०	०	०	०	०	
७	सडक मोटरवल पुल - नयाँ	३	२	०	२	१	३	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	२	२	२	०	०	२	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	१	१	१	०	०	१	
१०	समपूरक आयोजनाहरू						०	

क्र. सं.	विवरण	संख्या	सम्झौता भएका	सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन भइरहेका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	जम्मा आयोजना	प्रतिशत
११	अन्य						०	
जम्मा आयोजनाहरू		६४	६३	३९	२४	१	६४	
समिष्टगत आयोजनाहरूको सारांश								
१	सडक निर्माण-बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	५८	५८	१५	४३	०	५८	
२	सडक निर्माण - क्रमागत	८३	८३	५७	१६	११	८३	
३	सडक निर्माण - नयाँ	२७३	२६३	२२१	३७	१४	२७३	
४	सडक निर्माण - नयाँ (संघ शसर्त अनुदान)	६	४	४	०	२	६	
५	सडक मोटरवल पुल तर्फ - बहुवर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू	४१	३८	८	३२	१	४१	
६	सडक मोटरवल पुल - क्रमागत	१०	८	४	४	२	१०	
७	सडक मोटरवल पुल - नयाँ	१६	६	१	७	८	१६	
८	झोलुङ्गे पुल - क्रमागत	४५	४२	३४	९	२	४५	
९	झोलुङ्गे पुल - नयाँ	४६	४१	१०	२९	७	४६	
१०	समपूरक आयोजनाहरू	१२	१२	२	१०	०	१२	
११	अन्य	४९	४५	३०	१५	५	४९	
जम्मा आयोजनाहरू		६३९	६००	३८६	२०२	५२	६३९	

कार्यालयको नाम:- यातायात व्यवस्था/सेवा कार्यालयहरू

आ.व. २०८१/०८२ को विनियोजन बजेट र खर्चको अवस्था

क्र. सं.	बजेट	जिल्लागत विनियोजन बजेट र खर्चको विवरण									कैफियत
		सुर्खेत			जुम्ला			चौरजहारी रुकुम पश्चिम			
		वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	खर्च प्रतिशत	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	खर्च प्रतिशत	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	चालु तर्फ	१८०००	१४८८४.७	८२.६९%	१२९००	११८३७.३८	९१.७६%	१२१००	१०९३९	९०.४०%	
२	पुँजीगत तर्फ	१२५००	२४५१.६	१९.६१%	३०००	२९६४.१२	९८.८०%	१५००	१४९७	९९.८०%	
जम्मा		३०५००	१७३३६	५६.८४%	१५९००	१४८०१.५	९३.०९%	१३६००	१२४३६	९१.४४%	

आ.व. २०८१/०८२ मा दर्ता भएका सवारी साधन विवरण

क्र. सं.	दर्ताको विवरण	जिल्लागत विवरण			जम्मा	कैफियत
		सुर्खेत	जुम्ला	रूकुम पश्चिम		
१	बस/ट्रक/मिनिबस/मिनिट्रक/अन्य	१९९	३		२०२	
२	टेक्टर/पावरटेलर	५५	१	५	६१	
३	कार/जीप/पिकअप/माइक्रोबस	२८०	१९	२३	३२२	
४	मोटरसाइकल/स्कुटर	२९९१	३७८	५९८	३९६७	
५	टेम्पो/अटोरिक्सा	१९६	२१	६	२२३	
६	एम्बुलेन्स/सवभाव		१		१	
	जम्मा	३७२१	४२३	६३२	४७७६	

आ.व. २०८१/०८२ मा संकलन भएको राजस्वको विवरण

क्र. सं.	दर्ताको विवरण	जिल्लागत विवरण			जम्मा	कैफियत
		सुर्खेत	जुम्ला	रूकुम पश्चिम		
१	यातायात क्षेत्रको आम्दानी (पटके तथा रुट परमिट)	९२३३.७५	१५६२.९६	०.००	१०७९६.७१	
२	चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर	४१८५०.०९	५८७९.५५	४७३०.१२	५२४५९.७६	
३	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	४७९.१०	०.००	३.००	४८२.१०	
४	सवारी साधन कर	२२७१३६.७४	६८७९.८७	२५६२६.०३	२५९६४२.६४	
५	बेरुजु असुली	१७.१४		७.२१	२४.३५	
६	सवारी आयकर संकलन	१६५.५०		३.५०	१६९.००	
जम्मा		२७८,८८२.३२	१४,३२२.३८	३०,३६९.८६	३२३,५७४.५६	

आ.व. २०८१/०८२ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको विवरण

क्र. सं.	अनुमतिपत्रको किसिम	जिल्लागत विवरण			जम्मा	कैफियत
		सुर्खेत	जुम्ला	रूकुम पश्चिम		
१	नयाँ	११९	४१२	११२६	१६५७	
२	वर्ग थप	७५	६९	२८८	४३२	
३	नवीकरण	३३६४	४००	३९३	४१५७	
४	लाईसेन्स प्रतिलिपी	५६	३८	१	९५	
जम्मा		३६१४	९१९	१८०८	६३४१	

मन्त्रालय मातहत निकायमा निर्देशनालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको राजस्व संकलनको विवरण
आ.व. २०८१/०८२ को राजस्व संकलनको अवस्था

क्र. सं.	राजस्व शीर्षक	राजस्व संकलनको विवरण										
		सुर्खेत	दैलेख	सल्यान	रुकुम पश्चिम	जाजरकोट	डोल्पा	जुम्ला	मुगु	हुम्ला	कालिकोट	जम्मा
१	१४२२९-अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२६०६.२२	५७९.००	६१७.४५	१२१०.३०	०.८९		३६०.००	६५७	८६४.१०		६८९४.९६
२	१४३१२-प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	४८२.८४	३.००	१४३.६४	१३.६३	२९.२२	१५०५.८६	३८९.८२		६८६.४७२	१४६५.५३	४७२०.०२
३	१५१११-बेरूजू	९६९.७९	७७९.२८	२३.२९	१३९२४.०७				११८००	५१०९.९६		३२६०६.३९
४	११४५२-वस्तुको उपयोग तथा उपयोगको अनुमतिमा लाग्ने अन्य कर	-		७७.४९२	२९०.९५							३६८.४४
५	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम (१४२१२)	०.००										०.००
६	१४५२९-अन्य राजस्व	४०.६६										४०.६६
कुल जम्मा		४०९९.५१	१३६१.२८	८६१.८७	१५४३८.९५	३०.११	१५०५.८६	७४९.८२	१२४५७.००	६६६०.५३	१४६५.५३	४४६३०.४७

कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

**भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयबाट आ.व. २०८१/०८२ मा भएको
खुद परिमाणात्मक उपलब्धी विवरण**

क्र. सं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८१/८२ को जम्मा उपलब्धी												जम्मा
		सुर्खेत	दैलेख	सल्यान	रुकुम	जाजरकोट	डोल्पा	जुम्ला	मुगु	कालिकोट	हुम्ला	RCIP-AF	PLRIP	
१	सडक निर्माण तर्फ													
	क. कालोपत्रे/पक्की (कि.मि.)	१८.८६	३	१५.०८	२२		१.८५	२.६४	०.४			९		७२.८३
	ख. ग्राभेल/खण्डस्मिथ (कि.मि.)	३६.१६२	९	१६	९.३५		०.१२	४.१६	५	७.८		६		९३.५९
	ग. माटे (कि.मि.)	५७.१५	१७.९	२६.४३	१२.८६	७.८४	४८.८	१६.६७	१४.६	१०.२	४१.४५			३१७.९
	घ. अन्य: सडक स्तरोन्नति, नाला निर्माण आदि (कि.मि.)	३३.४६	४०.८	२०.३३	२१.६९	०.५४		९.२	९	७.१	१८.७	२५		१८५.८२
२	पुल निर्माण (संख्या)													
	क. झोलुङ्गे पुल निर्माण (संख्या)	०	१	२	३	३	१		७	५	१२			३४
	ख. सडक पुल निर्माण (संख्या)	१	१	२	१	२	१	२	१	१	१			१३
३	सार्वजनिक भवन निर्माण (संख्या)	१	०	१	३	०	०	१	०	०	०			६
४	जनता आवास (संख्या)													
	क. जनता आवास (संघ)	१४२	३८			१९	०			१८१				३८०
	ख. जनता आवास (प्रदेश)	३३	१४	१६	२३	२७	१४	२१	६	१०	२०			१८४
५	विपन्नको घर कार्यक्रम (संख्या)	३६	३९	१३	२३	२३	११	२०	८	३०	२०			२२३

कर्णाली प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयबाट सुरुदेखि हालसम्म भएको
खुद परिमाणात्मक उपलब्धी विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८०/०८१ सम्म	आ.व. २०८१/०८२ को	हालसम्मको खुद जम्मा उपलब्धी
१	सडक निर्माण तर्फ			
	क. कालोपत्रे/पक्की (कि.मि.)	१७६.७५	७२.८३	२४९.५८
	ख. ग्राभेल/खण्डस्मिथ (कि.मि.)	६२०.०६	९३.५९२	७१३.६५
	ग. माटे (कि.मि.)	२८४४.५६	३१७.९०	३१६२.४६
	घ. अन्य: सडक स्तरोन्नति, नाला निर्माण आदि (कि.मि.)	४५८.९३	१८५.८२	६४४.७५
२	पुल निर्माण (संख्या)			
	क. झोलुङ्गे पुल निर्माण (संख्या)	९१	३४	१२५
	ख. सडक पुल निर्माण (संख्या)	४०	१३	५३
३	सार्वजनिक भवन निर्माण (संख्या)	१३	६	१९
४	जनता आवास (संख्या)			
	क. जनता आवास (संघ)	३१५०	३८०	३५३०
	ख. जनता आवास (प्रदेश)	५२२	१८४	७०६
५	विपन्नको घर कार्यक्रम (संख्या)	३९७	२२३	६२०

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरू

क्र. स.	मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका उपायहरू	कैफियत
१	योजना निर्माण प्रणाली बैज्ञानिक नभएकाले अत्यधिक टुक्रे योजनाका कारण काम गर्न तथा गुणस्तर नियन्त्रणमा समस्या	क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई सकेसम्म सोही आ.व.मै टुङ्ग्याउने नीति अख्तियार गर्ने, टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने । पूर्व तयारी भएका आयोजना मात्र योजना बैकमा समावेश गरी प्राथमिकताको आधारमा योजना बैकबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्दै जाने	
२	वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद प्रक्रियामा गएका आयोजनाहरूको कारण निर्माण कार्यमा व्यवधान हुनु । मन्त्रालयमा वातावरण सम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको अभावका कारण वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनु	सीमित जनशक्तिका बावजुद पनि अन्य कर्मचारीबाट कार्यालय समय बाहेकको समयमा काममा लगाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समयमै स्वीकृति गरी खरिद कार्य अगाडि बढाउने। मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने	
३	संगठन संरचना वैज्ञानिक हुन नसक्नु, कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्त न्यून हुनु, दरबन्दी रिक्त हुनु	कामको भार तथा प्रकृतिको वैज्ञानिक अध्ययन गरी वास्तविक एवम् यथार्थमा आधारित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी उपयुक्त संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने । पूर्ति हुन बाँकी प्राविधिक दरबन्दी पूर्ति गर्ने	
४	धेरै र छरिएर रहेका आयोजना तथा कम जनशक्तिका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्नमा समस्या	सुख्खेतमा रहेको निर्माण सामग्री परीक्षण ल्यावलाई प्रदेशस्तरीय ल्याव बनाउने । सबै जिल्लामा एक एक जिल्लास्तरको ल्यावको स्थापना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा कम्तीमा एक जना ल्याव टेक्निसियनको दरबन्दी राख्ने हिसावले नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने	
५	कतिपय कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा कार्य सन्चालनमा समस्या	आफ्नै कार्यालय भवन नभएका कार्यालयहरूको भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको गरी भवन निर्माण गर्ने	
६	प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका बाटोहरूको संख्या बर्सेनी बढ्दै गएको तर सो को तुलनामा मर्मत संभारमा प्रयास बजेट विनियोजन नहुँदा र आफ्नो साधन नहुँदा बाढी पहिरोको कारण	मर्मत सम्भार तथा सडक मर्मत समूहको लागि प्रत्येक कार्यालयमा प्रयास रकम विनियोजन गर्नुपर्ने । कम्तीमा दुई स्थानमा एक—एक वटा एक्साभेटर खरिद गरी तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी भएको छ ।	

क्र. स.	मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका उपायहरू	कैफियत
	बाटो अवरुद्ध भएको खण्डमा तत्काल बाटो खुलाई यातायात सुचारु गर्न कठिनाई भइरहेको		
७	शहरी क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायतका पोल तथा पाईपहरू स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्यमा समस्या भएको	पूर्व तयारी गरी खरिद प्रकृत्यामा जाने । रिलोकेशनको खर्च लागत अनुमानमा नै समावेश गर्ने । सम्बन्धित निकायसँग आपसी समन्वय गर्ने	
८	आयोजनाको कार्यान्वयनमा जग्गाप्राप्ति तथा घरटहरा हटाउन नसक्दा विवादको सामना गर्नुपरेको, काममा ढिलाइ भएको	स्थानीय प्रशासन, पालिका तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने । जग्गा प्राप्ति ऐन प्रदेश मैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा प्रदेश सरकारले अनुरोध गर्ने	
९	निर्माण व्यवसायीहरूले कामको सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काममा प्रगति कम हुने, आयोजनाहरू रुग्ण हुँदै जाने	सरोकारवालाहरू सहितको उपस्थितिमा निर्माण व्यवसायीलाई अभिमुखिकरण गरी समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न प्रतिवद्धता जनाउन लगाउने, पटक पटक पत्राचार तथा ताकेता गर्ने, विभिन्न तहमा पटक पटक सामूहिक तथा एकल छलफल गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने तथा मन्त्रालय एवम् कार्यालयको तर्फबाट भ्रमरगदुर सहजिकरण गर्ने । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई नियमानुसार कार्वाही गर्ने ।	
१०	जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन बिना ठेक्का लगाई प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका कतिपय आयोजनाहरूमा विभिन्न समस्याका कारण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समस्या	जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्या समाधानका लागि उपभोक्ता समुदाय तथा सरोकारवाल निकायहरूसँग छलफल गरी आयोजना सम्पन्न गर्न पहल गर्ने । नयाँ आयोजनाहरूको खरिद प्रकृत्यामा जाँदा आयोजनाको पूर्व तयारीमा ध्यान दिने ।	
११	हुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा लगायतका कतिपय जिल्लामा कडा चट्टान फोर्नको लागि ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विष्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झंझटिलो व्यवस्थाले काममा अत्यन्त असर पर्ने	प्रकृत्यालाई सरलिकृत बनाउने, साना आयोजनाका लागि प्रदेशबाटै अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने, समयसापेक्ष रूपमा विस्फोटक पदार्थ ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी संघीय शासन प्रणाली सुहाउँदो र व्यवहारिक बनाउने ।	

क्र. स.	मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका उपायहरू	कैफियत
१२	वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गा भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न निकै अप्ठेरो हुने भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने । निकुन्ज क्षेत्रमा परेको खण्डमा अझ अप्ठेरो हुने	रुख कटानको प्रकृया साह्रै लामो र झन्झटिलो भएकाले यो प्रकृतिलाई सरलिकृत गरी प्रादेशिक आयोजनालाई वनको जग्गा भोगाधिकार दिने अधिकार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदलाई प्रत्यायोजन गर्ने, प्रदेश सरकारको आयोजनामा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका आयोजनालाई जस्तै सुविधा हुनुपर्ने ।	
१३	पटक पटकको म्याद थप गर्ने प्रावधानसहित खरिद नियम संशोधन हुँदा समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समस्या भएको	प्रदेश सरकारको आयोजनाहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने गरी खरिद ऐन संशोधन गर्न पर्ने	
१४	केही जिल्लाका पालिकाहरूले ढुंगा गिट्टिजस्ता निर्माण सामग्रीमा रोक लगाउँदा निर्माण सामग्रीको अभावमा निर्माण कार्य प्रभावित हुनु	राजनीतिक तहबाट समाधान गरिनु पर्ने । पालिकाहरूलाई स्थानीय सामग्रीको ठेक्का समयमै लगाउन अनुरोध गर्ने	
१५	बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित गर्ने आयोजनहरूको समयमै निक्क्यौल नहुँदा समयमै खरिद प्रकृत्यामा जान ढिलाइ भई प्रगति कम हुनु	बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रकृतिका आयोजनाहरू योजना तयारीको क्रममै निक्क्यौल गरी समयमै स्वीकृति प्रदान गरी खरिद प्रकृत्यामा लैजाने	
१६	यातायातसँग सम्बन्धित EVRS र ELDVRS प्रणालीमैत्री कम्प्युटर तथा अन्य प्रविधिको अभावमा यातायात सम्बन्धी काम सन्चालनमा कठिनाई	कर्मचारीहरूलाई कम्प्युटर तथा अन्य तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । यातायात विभागसँग समन्वय गरी प्रकृत्याको सहजिकरण गर्ने ।	

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गर्नुपर्ने समस्या र समाधानको उपायहरू

क्रम संख्या	समस्या	समस्यासँग सम्बन्धित मौजुदा नीति तथा कानुन	समस्या समाधानका लागि उपाय
१	- प्रदेश सरकारबाट सन्चालित विकास आयोजनाहरूका लागि निजी जग्गा प्राप्ति गर्न विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐनमा प्रदेश सरकारको भूमिका नभएकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या भई आयोजनाको अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको । - प्रदेश सरकारबाट संचालित आयोजनाहरूका लागि सरकारी जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको	जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ (केही नेपाल ऐन संशोधनद्वारा संशोधित) को दफा २ परिभाषा खण्डमा सार्वजनिक काम भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट हुने काम भनी उल्लेख भएको तथा सो शब्दले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत परियोजना स्थानीय तहबाट सन्चालन गरिने परियोजना समेत जनाउँछ भनी उल्लेख गरे तापनि ऐनको दफा ३क मा प्रदेश वा स्थानीय तहद्वारा संचालन गरिने परियोजनाको नाममा जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च बेहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराइदिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गराइदिने गरी निर्णय गर्न सक्ने छ भनी उल्लेख भएको	- प्रदेश सरकारले नै मुआब्जा र अन्य खर्च बेहोर्ने हुँदा जग्गा प्राप्त गराइदिन नेपाल सरकार सँग अनुरोध गर्ने व्यवस्था हटाइ प्रदेश सरकारको निर्णयमा जग्गा प्राप्ति काम नेपाल सरकारको आयोजनालाई जसरी नै सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । - यस सम्बन्धमा रा.वि.स.स.को ४९ औँ बैठकको ७ नं. निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको । - सरकारी जग्गा प्राप्तिमा लागि रा.वि.स.स.को ४९ औँ बैठकको २१ नं. निर्णय कार्यान्वयन नभएको । - रा.वि.स.स.को ४७ औँ बैठकको ५ नं. निर्णय अनुसार काम नभएको
२	वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गा भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न निकै अप्ठेरो हुने भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने ।	प्रदेश सरकारबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेपछि प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्न प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने र जग्गाको भोगाधिकारको लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको । वन ऐन २०७६ तथा वन नियमावली २०७९ अनुसार वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने ।	कटानको प्रकृया साह्रै लामो र झन्झटिलो भएकाले यो प्रकृत्यालाई सरलिकृत गरी प्रादेशिक आयोजनालाई वनको जग्गा भोगाधिकार दिने अधिकार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

क्रम संख्या	समस्या	समस्यासँग सम्बन्धित मौजुदा नीति तथा कानुन	समस्या समाधानका लागि उपाय
			२. प्रदेश सरकारको आयोजनामा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका आयोजनालाई जस्तै सुविधा हुनुपर्ने । ३. यस सम्बन्धमा राविससको ५० औँ बैठकको निर्णय नं. ५ अनुसार कानुन संशोधन नभएको ।
३	- कडा चट्टान फोर्नको लागि ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विस्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झंझटिलो व्यवस्था - विस्फोटक पदार्थको सिफारिस, प्राप्ति, ढुवानी तथा भण्डारण एवम् प्रयोगको प्रकृया धेरै झन्झटिलो तथा खर्चिलो	नेपालमा विकास निर्माणका लागि प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थको खरिद, ढुवानी, भण्डारण, र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था विस्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ र विस्फोटक पदार्थ नियम, २०२० बमोजिम सञ्चालित हुन्छ । कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासनमा कागजात सहित सिफारिस प्रदेश सरकारबाट गृहमा सिफारिस ढुवानीमा नेपाली सेनाको सुरक्षा तथा गृहको स्वीकृति भण्डारणको लागि डिपो प्रयोगको बेला सुरक्षा निकायलाई पटक पटक अनुरोध गर्नुपर्ने गरिदै आएको	- प्रकृयालाई सरलिकृत बनाउने । - स्वीकृतिमा एकद्वार प्रणाली - साना आयोजनाका लागि प्रदेशबाटै अनुमति दिने व्यवस्था - समयसापेक्ष रूपमा विस्फोटक पदार्थ ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी संघीय शासन प्रणाली सुहाउँदो र व्यवहारिक बनाउने । - यस सम्बन्धमा रा. वि.स.स.स.को ५२ औँ बैठकको निर्णय नं. ९ अनुसार समस्या समाधान नभएको
४	समपूरक आयोजनाहरूमा आयोजना सम्पन्न नहुँदै संघ सरकार बजेट विनियोजन बन्द हुने । सशर्त अनुदान अन्तरगतका विशेष गरी सडकपुल जस्ता आयोजनाहरू	अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१	- खरिद सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नभएसम्म रकम विनियोजन हुनुपर्ने । - एकै पटक ठेक्का लगाउनुपर्ने सडकपुल झोपुजस्ता आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितताको व्यवस्था हुनुपर्ने

क्रम संख्या	समस्या	समस्यासँग सम्बन्धित मौजुदा नीति तथा कानुन	समस्या समाधानका लागि उपाय
	(जसको एकै पटक ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ) को सुनिश्चितता नहुँदा ठेक्का प्रकृत्यामा लैजान नसकिएको र बर्षेनी बजेट फ्रिज हुने गरेको ।		
५	पटक पटकको म्याद थप गर्ने प्रावधानसहित खरिद नियम संशोधन हुँदा समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समस्या भएको	सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ले प्रदेश सरकारलाई म्याद थप सम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार नदिएको । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ३ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आफ्नो खरिद कारवाही गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा स्वीकृत गर्ने सोझै खरिद गर्ने सम्बन्धमा दफा ४१ को उपलफा २ बमोजिम रहने समिति तथा भेरिऐशन आदेश जारी गर्ने अधिकारी तोक्ने समेतका विषयमा यस ऐन तथा खरिद सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल नहुने गरी नियमहरू बनाउन सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।	प्रदेश सरकारको आयोजनाहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने गरी खरिद ऐन संशोधन गर्न पर्ने
६	EVRS र EDLVR प्रणाली संचालन तथा व्यवस्थापनमा संघीय सरकार सँग निर्भर रहन पर्ने भएकाले यसको संचालनमा कठिनाई ।	नेपालमा सवारी साधन दर्ता EVRS र सवारी चालक अनुमतिपत्र (EDLVR प्रणाली संघीय सरकार अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागको अधिनमा रहँदा प्रदेश सरकारको स्वायत्तता छैन । संविधानले यातायातसम्बन्धी केही अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र अधिकार अझै संघीय सरकारमै केन्द्रित छन् ।	- EVRS र EDLVR प्रणाली संचालन तथा व्यवस्थापन सरलीकृत र प्रदेशमैत्री बनाउनु पर्ने । - राष्ट्रियस्तरको एकीकृत डाटाबेस राख्ने मेकानिज्म बनाई EVRS र EDLVR प्रणालीको स्वामित्व प्रदेश सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रम

१	आयोजनाहरूको दोहोरोपनाको सम्भावना हुने भएकाले आपसी समन्वयको खाँचो
२	वस्ती क्षेत्रमा घर टहरा हटाउने कार्यका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयको अपरिहार्य
३	स्थानीय तहभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनको रुट परमिट तथा भाडादर निर्धारण सम्बन्धमा

संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने माग तथा सहकार्यका विषयहरू

१	संघ सशर्त तर्फका साना आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा
२	संघ सशर्त तर्फका योजनाहरूमा बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सम्बन्धमा
३	वनक्षेत्रको भोगाधिकार लगायतका विषयहरू छिटो टुंग्याउनुपर्ने तथा प्रकृयाको सरलिकरण सम्बन्धमा
४	आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्ने सम्बन्धमा
५	समपूरक आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म निश्चित अवधिको लागि रकम विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा
६	EVRS र EDLVRs प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने सम्बन्धमा
८	सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा
९	जग्गा प्राप्ति ऐन प्रदेशमैत्री बनाउने सम्बन्धमा
१०	ट्राफिक प्रहरीबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश सरकार मातहत आउन नसकेको सम्बन्धमा

प्रदेशस्तरीय समस्या समाधान समितिबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू

१	वीरेन्द्रनगर स्थित ट्रयाल सेन्टर निर्माणस्थलमा घर टहरा हटाउने सम्बन्धी समस्या
२	स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सम्बन्धमा पालिकाहरूसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा
३	कर्मचारी व्यवस्थापन/ आयोजना कार्यालय र जनता आवास लगायतका करार कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति सम्बन्धमा
४	जग्गाप्राप्ति कार्यविधि निर्माण सम्बन्धमा

मन्त्रालय वा अन्तर्गतका विद्यमान मुख्य समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका पहलहरू

क्र.सं.	मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएका पहलहरू
१.	योजना निर्माण प्रणाली बैज्ञानिक नभएकाले अत्यधिक टुक्रे योजनाका कारण काम गर्नमा समस्या	क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई सकेसम्म सोही आ.व.मै टुङ्ग्याउने नीति अख्तियार गरिएको, टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै लगिएको । आयोजना बैंकबाट आयोजना छनोट गर्ने नीति अनुसार कार्यान्वयन गरिएको
२	वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद प्रक्रियामा गएका आयोजनाहरूको कारण निर्माण कार्यमा व्यवधान हुनु । मन्त्रालयमा वातावरण सम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको अभावका कारण वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनु	सीमित जनशक्तिका बाबजुद पनि अन्य कर्मचारीबाट कार्यालय समय बाहेकको समयमा काममा लगाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति गरी खरिद कार्य अगाडि बढाउने कार्य भइरहेको छ ।
३	संगठन संरचना वैज्ञानिक हुन नसक्नु, कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्त न्यून हुनु, दरबन्दी रिक्त हुनु	करारमा भर्ना गरी काम चलाएकोमा मध्यमस्तरका प्राविधिक जनशक्ति लोकसेवा आयोगबाट पूर्ति भएको । पछिल्लो समयमा खुला तथा बढुवाबाट प्राविधिक कर्मचारीहरूको पदपूर्ति भएको । कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी निर्माण हुने चुस्त दुरुस्त संगठन संरचनाको प्रस्ताव/अनुरोध गरिएको
४	धेरै र छरिएर रहेका आयोजना तथा कम जनशक्तिका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्नमा समस्या	सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय ल्याबको स्थापना गरी काम सुरु गरिएको, अन्यत्र पनि ल्याब स्थापना भइरहेको । सबै पूर्वाधार कार्यालयहरूमा कम्तीमा एक जना ल्याव टेक्निसियनको दरबन्दी राख्न सुझाव दिइएको
५	प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका बाटोहरूको संख्या बर्सेनी बढ्दै गएको तर सो को तुलनामा मर्मत संभारमा प्रयास बजेट विनियोजन नहुँदा र आफ्नो साधन नहुँदा बाढी पहिरोको कारण बाटो अबरुद्ध भएको खण्डमा तत्काल बाटो खुलाई यातायात सुचारु गर्न कठिनाइ भइरहेको	मर्मत सम्भार तथा सडक मर्मत समूहको लागि प्रत्येक कार्यालयमा केही रकम विनियोजन गरिएको छ । कम्तीमा दुई स्थानमा एक-एक वटा एक्साभेटर खरिद गरी तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी भएको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको
६	कतिपय कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा कार्य सन्चालनमा समस्या	केही कार्यालयहरूको भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको लागि प्रकृया सुरु भएको

क्र.सं.	मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएका पहलहरू
७	शहरी क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायतका पोल तथा पाइपहरू स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्यमा समस्या भएको	सम्बन्धित निकायमा पटक पटक अनुरोध तथा ताकेता गरिएको । सरोकारवालाहरू समेतको सर्व पक्षीय बैठक बसी समस्या समाधान गर्दै गएको
८	सवारी साधनको कमीले गर्दा आयोजनाको सुपरीवेक्षणमा समस्या	चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदको लागि अनुरोध गरिएको । आयोजना कार्यालयहरूको लागि सवारी साधन खरिद गर्न सफल भए तापनि अन्य कार्यालयको लागि सफल नभएको । केही कार्यालयहरूमा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि रकम विनियोजन गरिएको
९	आयोजनाको कार्यान्वयनमा जग्गाप्राप्ती तथा घरटहरा हटाउन नसक्दा विवादको सामना गर्नुपरेको, काममा ढिलाइ भएको	स्थानीय प्रशासन, पालिका तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग समस्या समाधानका लागि पटक पटक अनुरोध गरिएको र समस्या समाधानको लागि सफल भए तापनि केही स्थानमा विभिन्न तहबाट भ्रमरदुर प्रयासका बाबजुद पनि अझै सफल नभएको जस्तै: सुर्खेतको ट्रायल सेन्टर
१०	निर्माण व्यवसायीहरूले कामको सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काममा प्रगति कम हुने, आयोजनाहरू रुग्ण हुँदै जाने	निर्माण व्यवसायीलाई पटक पटक पत्राचार गरिएको, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू तथा मन्त्रीज्यूहरूकै उपस्थितिमा पटक पटक छलफल गरी स्पष्ट कार्ययोजना तोकी काम सम्पन्न गर्न लिखित प्रतिवद्धता जनाउन लगाएको । मन्त्रालयको नियमित प्रयासको कारण कामै सुरु नभएका, कामको गति सुस्त भएका एवम् रुग्ण हुन लागेका आयोजनाहरूमध्ये केही सम्पन्न भएका तथा अधिकांशको प्रगति सन्तोषजनक भएको केहीमा अझै समस्या रहेको ।
११	जग्गा प्राप्ती, वातावरणीय अध्ययन बिना ठेक्का लगाई प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका कतिपय आयोजनाहरूमा विभिन्न समस्याका कारण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समस्या	जग्गा प्राप्ती र समस्या समाधानका लागि पटक पटक प्रयास गरिएको । समस्या माधान गरी धेरै आयोजना सम्पन्न गरिएको ।
१२	झोलुङ्गे पुलको लडा खरिद प्रकृया गाह्रो भएकोले खरिद गर्न समस्या भई निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने	लडाको लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई अनुरोध गर्ने गरिएको, गत आ.व. देखि सुर्खेतमै गोदामको व्यवस्था गरिएको ।

क्र.सं.	मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएका पहलहरू
१३	हुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा लगायतका कतिपय जिल्लामा कडा चट्टान फोर्नको लागि ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विष्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झंझटिलो व्यवस्थाले काममा अत्यन्त असर पर्ने	हाल नेपाली सेनालाई सहयोगका लागि अनुरोध गरी कार्य भईरहेको । कार्य सरलीकरणका लागि सम्बन्धित निकायमा बारबार अनुरोध गरिएको । कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो समस्या प्रस्तुत गरिएको
१४	वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गा भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न निकै अप्ठेरो हुने भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने । निकुन्ज क्षेत्रमा परेको खण्डमा अझ अप्ठेरो हुने	वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गा भोगाधिकारको लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्न प्रकृया सरलीकरणको लागि पटक पटक अनुरोध गरिएको । कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो समस्या प्रस्तुत गरिएको
१५	योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक नीति तथा ऐन के अभाव भएकाले काममा द्विविधा भएको	प्रादेशिक सडक गुरुयोजना २०८१, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐन २०८१ स्वीकृत भइसकेको तथा सडक ऐन तथा केही नियमावली तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको
१६	EVRS र ELDVRS प्रणाली मैत्री कम्प्युटर तथा अन्य प्रविधिको अभावमा यातायात सम्बन्धी काम सन्चालनमा कठिनाई	कम्प्युटर तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको । यातायात विभागसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको



जहरे लेखझिङ्नी सडक, सुर्खेत



कालीमाटी रामपुर रामबजार लुहाम सल्यान खलङ्गा जोड्ने सडक



दशरथपुर-डाँडागाउँ-जितेजुवा-ढाँडखेत-मटेला-धरमपोखरा सडक



काभ्रा रामबजार शंखपिपल शारदा नदी जोड्ने मोटेरपुल पुल



फोक्सुण्डो तालपारी झो.पु., शे-फोक्सुण्डो-०८, डोल्पा



ताराघाट खोला, पुल महाबु गाउँपालिका, दैलेख



छोसान झोलुङ्गे पुल, हुम्ला



माथिल्लो ठाडो साँघु झोलुङ्गे पुल आयोजना, हुम्ला



मर्मत सम्पन्न मोतिपुर झोलुङ्गे पुल ठूलीभेरी न.पा., डोल्पा



धुराबगर झोलुङ्गे पुल, कालिकोट



निर्माण सम्पन्न ट्रायल सेन्टर, रुकुमपश्चिम



जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमबाट निर्मित आवास एकाई



जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमबाट निर्मित आवास एकाई



चिसापानी राडी नदुवा मुसीकोट सडक निर्माण



मोर्ख-चंखिला-बडावन-सानाखोला-जुनी सडक, जाजरकोट



जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमबाट निर्मित आवास एकाई



सुर्खेत विमानस्थल ढल निकास तथा सडक स्तरोन्नति, वी.न.पा. १२



खार्पुनाथ चुवाखोला टापुलेख सडक, हुम्ला

जुम्ला दानसाघु चोत्र-काइगाउँ-डोल्पा सडक



दशरथपुर-डॉडागाउँ-जितेजुवा-ढाँडखेत-मटेला-धरमपोखरा सडक, सुर्खेत



कालिका मन्दिर र अस्पताल जोड्ने बेलीब्रिज, डोल्पा



भारज्यूला निधार पक्की पुल, जुम्ला