




कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, खोटाङ



आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक अवधिको प्रगती विवरण

१. परिचय:

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश अन्तर्गत साविकमा रहेका ७ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय र ४ वटा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय एकीकृत गरि कोशी प्रदेश सरकारको २०८२ साल जेष्ठ १९ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट स्वीकृत भई सडक, पुल, झोलुंगे पुल, आवास, भवन तथा शहरी विकास सम्बन्धी आयोजना संचालन गर्न एकीकृत कार्यालयको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय मातहत रहने गरि मिति २०८२/०४/०१ गते कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री मा. श्री भूपेन्द्र राई ज्यूबाट यस पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ को उद्घाटन भएको हो । यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र सडक, पुल, झोलुंगे पुल, आवास, भवन तथा शहरी विकास सम्बन्धी आयोजना हेर्ने गरि खोटाङ जिल्ला रहेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, दिक्तेलमा यस कार्यालयको मुख्य प्रशासनिक भवन अवस्थित रहेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङले प्रादेशिक लोकमार्ग, सडकहरू तथा पक्की पुलहरूको निर्माण, मर्मत-सम्भार र स्तरउन्नति गर्ने कार्य गर्दछ। यसै अन्तर्गत प्रादेशिक महत्वका झोलुंगे पुलहरूको निर्माण र मर्मत गर्ने, साथै सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य सामाजिक र सार्वजनिक भवनहरूको निर्माण, मर्मत, सम्भार तथा स्तरउन्नति गर्ने जिम्मेवारी यस कार्यालयको रहेको छ। यस कार्यालयले शहरी विकास योजना अन्तर्गत शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका साझा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, ठेक्का प्रक्रिया अनुरूप आयोजना कार्यान्वयनको रेखदेख, सुपरिवेक्षण र स्तरीकरणको काम गर्ने, निर्माण गतिविधिको समन्वय, निर्देशन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेर सुशासन सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्दछ। साथै सामाजिक समावेशिता, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक चुनौतीहरूको समाधान गर्ने काम पनि गर्दछ।

यस कार्यालयले निर्माण कार्यका लागि कानुनी अनुमति प्राप्त गर्ने, कानुनी प्रक्रियामा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने, निर्माण योजनामा सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रियाको पालना गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको गुणस्तर जाँच र प्रमाणित सामग्री प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, सम्पन्न आयोजनाको कार्यक्षमता र परिणाम मूल्याङ्कन गर्ने, बैठक तथा छलफलमार्फत सिर्जनात्मक मूल्याङ्कन र सुधारका उपायहरूको प्रस्ताव गर्ने, विभिन्न तह, समुदाय तथा सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहकार्य पुर्याउने काम समेत यस कार्यालयले गर्छ।

त्यस्तै, नयाँ प्रविधि र समयसापेक्ष निर्माण विधिहरूको प्रयोग गरी निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी तथा खर्च-कटौती हुने ढंगले अघि बढाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको वितरण तथा अनुमान

गर्ने, आर्थिक अनुशासन र खर्च नियन्त्रण गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने कार्य पनि यस कार्यालयको रहेको छ।

२. पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङको कार्यविवरण

- प्रादेशिक लोकमार्ग, सडकहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा स्तरउन्नति गर्ने,
- प्रादेशिक लोकमार्ग, सडकहरूमा पर्ने पक्की पुलहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा स्तरउन्नति गर्ने,
- प्रादेशिक महत्त्वका झोलुंगे पुलहरूको निर्माण र मर्मत गर्ने,
- सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य सामुदायिक (सामाजिक र सार्वजनिक) भवनहरू निर्माण, मर्मत सम्भार तथा स्तरउन्नति गर्ने,
- शहरी विकास योजनाको तर्जुमा र शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गर्ने,
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका साझेदारी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने,
- निर्माण कार्यहरूको ठेक्का प्रक्रिया गर्ने र निर्माण व्यवसायी हरूको चयन र सम्झौतासम्बन्धी कार्य गर्ने,
- ठेक्का कार्यहरूको अनुगमन, निर्माण कार्यहरूको गुणस्तर, समयसीमा र लागत सुनिश्चित गर्ने,
- निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक निरीक्षण, निगरानी र मापदण्डको पालन सुनिश्चित गर्ने,
- सामग्रीहरूको गुणस्तर जाँच र प्रमाणित सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने,
- निर्माण कार्यहरूका लागि कानूनी अनुमतिहरू प्राप्त गर्ने र निर्माण प्रक्रियामा कानूनी समस्याहरू समाधान गर्ने,
- निर्माण योजनामा समावेश विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाको पालन गर्दै कार्य प्रगति सुनिश्चित गर्ने,
- आयोजनाहरूको सामाजिक र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै, आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक अडचनहरू समाधान गर्ने,
- वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तयार गर्दै सबै आयोजनाहरूको कार्यप्रगति र परिणामहरूको मूल्याङ्कन गर्ने,
- समिक्षा बैठकहरू आयोजना गरेर आयोजना कार्यहरूको रचनात्मक मूल्याङ्कन र सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गर्ने,
- स्थानीय तह, समुदाय र विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्दै योजनाहरू कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने,
- नवीनतम प्रविधिहरू र सम्भाव्य निर्माण विधिहरूको प्रयोग गर्दै निर्माण कार्यहरूलाई प्रभावकारी र खर्च-कटौती गर्ने,
- बजेट व्यवस्थापन गर्दै आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतहरूको वितरण र अनुगमन गर्ने,
- आर्थिक अनुगमन र व्यय रिपोर्टिङ, आयोजनाको आर्थिक पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने


३. पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ अन्तर्गत प्रदान हुने सेवा सुविधा, लाग्ने समय र दस्तुर

क्र.सं.	सेवा/सुविधाको प्रकार	सेवाग्राहीले पुर्याउनु पर्ने प्रकृया र पेश गर्नुपर्ने कागजात	जिम्मेवार शाखा/कर्मचारी	सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर	सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय	गुनासो सुन्ने अधिकारी
१.	चिठीपत्र, निवेदन, प्रतिवेदन, गुनासो आदि दर्ता गर्ने	चिठीपत्र, निवेदन, प्रतिवेदन, गुनासो आदि	प्रशासन शाखा	निशुल्क	तुरुन्तै	कार्यालय प्रमुख
२.	मौझुदा सूचीमा सुचिकृत हुने	निवेदन, संस्था/फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र, स्थाई लेखा नम्बर, मू.अ.कर दर्ताको प्रमाण पत्र, करचुक्ता प्रमाण पत्र, व्यवसाय इजाजत पत्र, सम्पादित कार्यहरूको अनुभव सहितको सामान्य विवरण	प्रशासन शाखा	निशुल्क	तुरुन्तै	कार्यालय प्रमुख
३.	प्रदेश स्तरीय आयोजना माग	प्रदेश स्तरीय आयोजना माग फारम, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस	प्रशासन शाखा	निशुल्क	तुरुन्तै	कार्यालय प्रमुख
४.	सूचना माग	सूचना माग निवेदन, नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि	सूचना अधिकारी	सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ बमोजिम	सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ बमोजिम	कार्यालय प्रमुख
५.	दरभाउपत्र/बोलपत्र खरिद	नवीकरण भएको फर्म दर्ता प्रमाण पत्र, स्थायी लेखा नं. र मू.अ.कर दर्ताको प्रमाण पत्र, करचुक्ता प्रमाण पत्र, व्यवसाय इजाजत पत्र, बोलपत्र दस्तुर बुझाएको प्रमाण, बिड सेक्युरिटी	प्रशासन शाखा	तुरुन्तै	तुरुन्तै	कार्यालय प्रमुख
६.	ठेक्का सम्झौता सम्बन्धि	तोकिए बमोजिमको कार्यसम्पादन जमानत सहितको निवेदन	सम्बन्धित साइट इन्जिनियर	निशुल्क	सोहि दिन	कार्यालय प्रमुख

क्र.सं.	सेवा/सुविधाको प्रकार	सेवाग्राहीले पुर्याउनु पर्ने प्रकृया र पेश गर्नुपर्ने कागजात	जिम्मेवार शाखा/कर्मचारी	सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर	सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय	गुनासो सुन्ने अधिकारी
७.	बिड बोन्ड फिर्ता	सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता भएको मिति पश्चात लिखित निवेदन	आर्थिक प्रशासन शाखा	निशुल्क	सोहि दिन	कार्यालय प्रमुख
८.	धरौटी फुकुवा	साइट क्लियरेन्स/ स्टोर क्लियरेन्स गरेको हुनुपर्ने, साइटका रंगिन तस्विरहरु, कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र वा कर विवरण कर कार्यालयमा दाखिला गरेको प्रमाण पत्र तथा कर समायोजन गरिएको पत्र संलग्न गरि दिएको निवेदन	साइट इन्जिनियर/ आर्थिक प्रशासन शाखा/जिन्सी शाखा	निशुल्क	सोहि दिन	कार्यालय प्रमुख
९.	खरिद सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा	उचित कारण र पर्याप्त प्रमाण सहितको लिखित निवेदन, परिमार्जित बर्क सेड्युल, अध्यावधिक कार्यसम्पादन जमानत, अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टि, इन्स्युरेन्स कागजात	साइट इन्जिनियर/ आर्थिक प्रशासन शाखा	निशुल्क	सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम	कार्यालय प्रमुख
१०.	आयोजना सम्बन्धि भुक्तानी माग	आयोजना सम्पन्नको रंगिन तस्विरहरु, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, भुक्तानी माग निवेदन	साइट इन्जिनियर/ आर्थिक प्रशासन	निशुल्क	आयोजनाको मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि हुने	कार्यालय प्रमुख
११.	कार्यानुभवको प्रमाण पत्र	निर्माण व्यवसायीबाट लिखित निवेदन	साइट इन्जिनियर	निशुल्क	सोहि दिन	कार्यालय प्रमुख
१२.	जनता आवास कार्यक्रम	जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बमोजिम आवश्यक कागजात, लाभग्राहीको नागरिकता, फोटो	आवास भवन तथा शहरी विकास शाखा	निशुल्क	जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बमोजिम	कार्यालय प्रमुख

४. दरबन्दी तथा पदपूर्तिको अवस्था

पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङको स्वीकृत सङ्गठन संरचना निम्न अनुशारको रहेको छ ।



जम्मा दरबन्दी संख्या : १३ जना

पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङको स्वीकृत दरबन्दी तेरिज

क्र.सं.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	प्रत्येक कार्यालयको कायम दरबन्दी	कैफियत
१	सि.डि.ई.	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	प्रदेश इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	जनरल/ हाइवे/ बि.एण्ड. आर.	१	
२	ईन्जिनियर	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	प्रदेश इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	जनरल	२	
३	ईन्जिनियर	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	प्रदेश इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	बि.एण्ड.आर.	१	
४	सहायक/अधिकृत	सहायकस्तर पाँचौं/ अधिकृतस्तर छैटौं	प्रदेश प्रशासन	सा.प्र		१	
५	सहायक/अधिकृत	सहायकस्तर पाँचौं/ अधिकृतस्तर छैटौं	प्रदेश प्रशासन	लेखा		१	
६	सब-ईन्जिनियर	सहायकस्तर पाँचौं/ अधिकृतस्तर छैटौं	प्रदेश इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	जनरल	३	
७	सब-ईन्जिनियर	सहायकस्तर पाँचौं/ अधिकृतस्तर छैटौं	प्रदेश इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	बि.एण्ड. आर.	१	
८	ल्याब-टेक्निसियन	सहायकस्तर पाँचौं/ अधिकृतस्तर छैटौं	प्रदेश इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	हाइवे	१	
९	ह.स.चा.	आधारभुत तह	प्रदेश प्रशासन			१	
१०	का.स.	आधारभुत तह	प्रदेश प्रशासन			१	
जम्मा						१३	

सडक तथा पुल शाखाको कार्यविवरण

- कार्यालयका दायित्वमा पर्ने सडक, पुल, भवन र अन्य भौतिक संरचनाहरूको डिजाइन ड्राइड र लागत अनुमान तयार गर्ने,
- कार्यालयका क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित आयोजनाको म्याद थप प्रतिवेदन सिफारिस गरी माथिल्लो अधिकारी समक्ष पेस गर्ने।
- आयोजना सम्पन्न गर्नमा आउने समयावधिको अतिरिक्त आवश्यकता, कारण र आयोजनाको विकास अवस्थालाई ध्यानमा राखी म्याद थपको प्रतिवेदन तयार गर्ने,
- कार्यालयका क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित आयोजनाको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
- प्रत्येक आयोजना सम्बन्धी कार्य प्रगति, बजेट खर्च, कार्य सम्पन्नता र आयोजना प्रगति रिपोर्ट तयार गर्ने,
- भेरीएसन प्रतिवेदनलाई सबै विवरणसहित माथिल्लो अधिकारीलाई पेस गर्ने,
- कार्यको प्रगति, बजेटको स्थिति, र कार्य सम्पादन दरका बारेमा विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने।

आवास, भवन तथा शहरी विकास शाखाको कार्यविवरण

- शहरी क्षेत्रमा विकासका लागि योजना तर्जुमा गर्ने
- आवास र भवन निर्माणका लागि नीति, मापदण्ड, योजना तथा कार्यान्वयन रणनीतिहरू तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने,
- शहरी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने र प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई पेस गर्ने,
- शहरी क्षेत्रको विकासको प्रक्रिया सुधारका लागि रणनीतिहरू तयार गर्ने र आगामी योजनाहरूको विकासमा समन्वय गर्ने,
- सरकारी कार्यलय भवन, विद्यालय, अस्पताल, र अन्य सामाजिक सुविधा भवनहरूको निर्माण र मर्मतको कार्यमा संलग्न हुने,
- लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र गरीब वर्गका लागि आवास उपलब्ध सम्बन्धि कार्य गर्ने,
- सामुदायिक केन्द्र, पुस्तकालय, खेलकुद मैदान लगायतका सार्वजनिक भवनहरूको निर्माण र मर्मत गर्ने,
- आवास र शहरी विकास योजनाहरूको लागि बजेट व्यवस्थापन र यसको प्रभावकारी प्रयोगको अनुगमन गर्ने,
- आयोजना प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने र कार्यसम्पादनमा सुधारका उपायहरूको अवलम्बन गर्ने,
- सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै शहरी विकास योजनामा सहयोग पुर्याउने।
- स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने,

- योजनाहरूको प्रगति विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने,
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने,
- निर्माणाधीन योजना तथा आयोजनाहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने,
- प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर जाँच गर्ने,
- निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण कार्यान्वयन निकायलाई प्राविधिक मापदण्डहरू अपनाउन निर्देशन दिने,
- प्राविधिक गुणासाहरूको छानबिन तथा सुधारको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,
- गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालासँग समन्वय गरी आवश्यक परीक्षणहरू गराउने,
- आयोजनाको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्ने,
- भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण अद्यावधिक गर्ने,
- अनुगमन प्रतिवेदनहरू संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने,
- योजना तथा आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने,
- विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने,
- स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक परामर्श तथा सहयोग गर्ने,
- समुदाय तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने,
- मन्त्रालय तथा उच्च निकायहरूले तोकेको नीतिहरूको पालना गर्न निर्देशन गर्ने,
- निर्माण कार्यमा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि सुझाव तथा निर्देशन दिने,

प्रशासन शाखाको कार्यविवरण

- कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै प्रशासनिक कार्यको समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्ने,
- कार्यालयका सम्पूर्ण पत्राचार, सूचना प्रवाह तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने,
- सरकारी निर्देशन तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
- कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य सुचारु गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णयहरूको पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने,
- कार्यालयका कर्मचारीहरूको हाजिरी व्यवस्थापन तथा उपस्थिति अनुगमन गर्ने,
- कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधासम्बन्धी फाइल तयारी गर्ने,
- कर्मचारीहरूको तालिम, गोष्ठी तथा क्षमता विकास कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने,
- सेवा निवृत्त तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने,
- कार्यालयका सबै आधिकारिक पत्राचारहरू तयार गर्ने, दर्ता गर्ने र सम्बद्ध निकायमा पठाउने,
- कार्यालयका सम्पूर्ण कागजात तथा अभिलेख व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित राख्ने,
- सूचना प्रवाह तथा सञ्चार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक संयोजन गर्ने,

- कर्मचारी तलब, भत्ता, भौतिक साधन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने,
- सरकारी लेखा प्रणालीअनुसार खर्च अभिलेख राख्ने तथा आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्ने,
- कार्यालयका लागि आवश्यक जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने,
- कार्यालय भवन, पूर्वाधार तथा अन्य भौतिक संरचनाको उचित संरक्षण तथा मर्मतसम्भार गर्ने,
- आवश्यक नयाँ स्रोतसाधन खरिद तथा आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने,
- सेवाग्राहीहरूलाई आवश्यक प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने,
- वार्षिक तथा त्रैमासिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तयार गर्ने,
- उच्च निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने,

कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क विवरण

जिम्मेवारी	नाम	सम्पर्क नं.	पद
कार्यालय प्रमुख एवम् गुनासो सुन्ने अधिकारी	बिनम दाहाल	९८५२८५२३००	कार्यालय प्रमुख (सि.डि.ई. , अधिकृतस्तर नवौं)
सूचना अधिकारी	रजत पोखेल	९८५२८५२३०१	इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौं)

आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

- आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विस्तृत अद्यावधिक विवरण अनुसूची र यस कार्यालयको वेबसाइट (<https://idokhotang.koshi.gov.np/>) मा राखिएको छ ।

कार्यालयको सम्पर्क विवरण

- कार्यालयको वेबसाइट <https://idokhotang.koshi.gov.np/> रहेको छ ।
- कार्यालयको ईमेल ठेगाना ido.khotang82@gmail.com रहेको छ ।
- कार्यालयको सम्पर्क नं. ०३६-५९०५०१ रहेको छ ।

कार्यालयमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिएको विषय

यस कार्यालयमा आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक अवधिमा सूचना माग सम्बन्धि विवरण

क्र.सं.	सूचना माग गर्ने व्यक्ति/संस्थाको संख्या	सूचना उपलब्ध गराइएको संख्या	प्रकृत्यामा रहेको	कैफियत
१	०	०	०	

कार्यालयका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को विवरण

- यस कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट (<https://idokhotang.koshi.gov.np/>) माफत सम्पूर्ण सूचना प्रकाशन भइ रहेको छ ।
- बोलपत्र सम्बन्धि सूचनाहरु सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट (www.bolpatra.gov.np) र यस कार्यालयको वेबसाइट <https://idokhotang.koshi.gov.np/> प्रकाशन हुने गरेको छ ।

अनुसूचीहरु



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक अवधिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८२/०८३		वार्षिक अवधिको प्रगति (प्रतिशत)	
		वार्षिक विनियोजन	वार्षिक अवधिको खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
(क)	पूँजिगत तर्फ				
१	संघ समपुरक अनुदान	३००००.००	२९२३१.७६	९७.४०%	९०.००%
२	संघ विशेष अनुदान	०.००	०.००	०.००%	
३	संघ सशर्त अनुदान	५१४२५.००	३८५६५.४४	७५.००%	
४	प्रदेश सरकार	७५६१४२.००	६६८७४१.८०	८८.४०%	
	पूँजिगत जम्मा	८३७,५६७.००	७३६,५३९.००	८७.९०%	
(ख)	चालु तर्फ				
१	प्रदेश सरकार	२०,९८९.००	१२८७५.८	६१.३०%	९०.००%
	कुल जम्मा (चालु+पूँजिगत)	८५८,५५६.००	७४९,४१४.८०	८७.३०%	
	समष्टिगत वित्तीय प्रगति			८७.३०%	९०.००%



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

रकम रु. (हजारमा)

आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक अवधिको शीर्षकगत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	पहिलो त्रैमासिकको खर्च (श्रावण-असोज)	खर्च प्रतिशत	दोश्रो त्रैमासिकको खर्च (कार्तिक-पौष)	खर्च प्रतिशत	तेस्रो त्रैमासिकको खर्च (माघ-चैत्र)	खर्च प्रतिशत	चौथो त्रैमासिकको खर्च (वैशाख-असार)	खर्च प्रतिशत	कुल जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (संघ समपुरक अनुदान)	३३७००१४०४	३००००.००	०.००	०.००%	०.००	०.००%	०.००	०.००%	२९२३१.७६	९७.४४%	२९२३१.७६	९७.४४%	
२	श्रोत सहमती प्राप्त बहुवर्षीय आयोजनाहरू (शहरी विकास, सडक, पुल, भवन)	३३७००१४१४	२६२५४८.००	३८८२२.०५	१४.७९%	३२५७२.६८	१२.४१%	७१७५२.८२	२७.३३%	११८७५४.४५	४५.२३%	२६१९०२.००	९९.७५%	
३	सडक तथा पुल पूर्वाधार	३३७०११०४४	३८५५१४.००	०.००	०.००%	५३२०.९८	१.३८%	५००५३.३९	१२.९८%	२५१८३१.३३	६५.३२%	३०७२०५.७०	७९.६९%	
४	शहरी विकास तथा भवन पूर्वाधार	३३७०११०५४	६४२८०.००	०.००	०.००%	९२७४.३६	१४.४३%	७२२७.७४	११.२४%	४३७९५.०९	६८.१३%	६०२९७.१९	९३.८०%	
५	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान) (जनता आवास कार्यक्रम)	३३७९११३८४	५४२५.००	०.००	०.००%	०.००	०.००%	४२५०.४०	७८.३५%	८८७.७६	१६.३६%	५१३८.१६	९४.७१%	
६	वस्ती विकास कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	३३७९११४२४	३६०००.००	०.००	०.००%	१५९७.८०	४.४४%	१२३९५.७२	३४.४३%	१२१०७.७६	३३.६३%	२६१०१.२८	७२.५०%	
७	बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	३३७९११४४४	१००००.००	०.००	०.००%	०.००	०.००%	५०.८४	०.५१%	७२७५.१७	७२.७५%	७३२६.०१	७३.२६%	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू (चालु)	३३७०१०१२३	२०९८९.००	१७१३.७१	८.१६%	२९९७.९३	१४.२८%	४४९६.१०	२१.४२%	३६६८.०६	१७.४८%	१२८७५.८०	६१.३५%	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू (खोटाङ)	३३७०१०१२४	२९३००.००	४२९.१०	१.४६%	३४७०.०९	११.८४%	७१९९.८८	२४.५७%	१७१९८.८९	५८.७०%	२८२९७.९६	९६.५८%	
१०	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय (कार्यक्रम खर्च)	३१४०००१२४	१४५००.००	०.००	०.००%	०.००	०.००%	०.००	०.००%	११०३८.९४	७६.१३%	११०३८.९४	७६.१३%	
जम्मा			८५८५५६.००	४०९६४.८६	४.७७%	५५२३३.८४	६.४३%	१५७४२६.८९	१८.३४%	४९५७८९.२१	५७.७५%	७४९४१४.८०	८७.३०%	



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/८३ को आयोजनागत विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या (वटा)	कैफियत
१	कुल स्वीकृत आयोजनाहरू	१६०	
२	अन्य जिल्लाको भूलवश आएका, संघीय जनता आवास, भुक्तानी छुट सम्बन्धि आयोजनाहरू	५	
३	कुल बहुवर्षीय आयोजनाहरू	८	
४	कुल ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाहरू	१४७	
५	ठेक्का लाग्न नसकेका सालबसाली आयोजनाहरू (जग्गा नभएका शहरी सम्बन्धि)	५	
६	न्यून बजेट भएकाले बहुवर्षीय प्रस्ताव आयोजनाहरू र परामर्श (कार्यान्वयन गर्ने नसकिने सडक पुल)	२४	
७	कुल ठेक्का लागेका सालबसाली आयोजनाहरू	११८	
८	सडक तथा पुल पूर्वाधारतर्फ	९२	
९	शहरी विकास तथा भवन पूर्वाधारतर्फ	२६	
१०	नब्बे प्रतिशत वा बढी वित्तिय प्रगति भएका आयोजनाहरू	९०	
११	अस्सी देखि माथि नब्बे प्रतिशतसम्म वित्तिय प्रगति भएका आयोजनाहरू	१७	
१२	पचास देखि माथि अस्सी प्रतिशतसम्म वित्तिय प्रगति भएका आयोजनाहरू	६	
१३	पचास प्रतिशत भन्दा कम वित्तिय प्रगति भएका आयोजनाहरू	५	



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा सम्पादित सडक तथा पुल पूर्वाधार तर्फका कार्यविवरण

कार्यालय	ट्रयाक ओपन (कि.मि.)	सडक सोलिड (कि.मि.)	सडक ग्राभल (कि.मि.)	सडक आर.सि.सि. ढलान (कि.मि.)	ग्याबियन वाल (घ.मि.)	प्लम वाल (घ.मि.)	मेसिनरी वाल (घ.मि.)	बक्स कल्भर्ट तथा पाइप कल्भर्ट (वटा)	झोलुगे पुल (वटा)	ट्रस पुल	बेलीब्रिज	पक्कि पुल (वटा)	सडक मर्मत सम्भार (वटा)	कैफियत
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ	३१.२१	८.८८	२७.३०	३.०५	३३०५१.५६	३५८०.१८	२२०३.४२	२२.००	२.००	१.००	१.००	१.००	६.००	
जम्मा	३१.२१	८.८८	२७.३०	३.०५	३३०५१.५६	३५८०.१८	२२०३.४२	२२.००	२.००	१.००	१.००	१.००	६.००	



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

शहरी विकास तथा भवन पूर्वाधार शाखाद्वारा सम्पादित कार्यविवरणहरु

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा सम्पादित शहरी विकास तथा भवन पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ								
कार्यालय	सरकारी भवन (वटा)	सामुदायिक भवन (वटा)	प्रहरी चौकी भवन (वटा)	खेल मैदान (वटा)	पार्क (वटा)	बजार व्यवस्थापन (वटा)	सरकारी भवन मर्मत सम्भार (वटा)	कैफियत
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ	२	९	५	८	१	१	७	
जम्मा	२	९	५	८	१	१	७	

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा सम्पादित कोशी प्रदेश जनता आवास कार्यक्रमतर्फ								
कार्यालय	स्वीकृत घर संख्या	सम्झौता नभएका घर संख्या	सम्झौता भएका घर संख्या	सम्झौता भएर नवनाएका घर संख्या	निर्माण सम्पन्न घर संख्या	निर्माण सम्पन्न भएका भुक्तानी बाँकी घर संख्या	निर्माणाधीन घर संख्या	कैफियत
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ	६५	५	६०	६	२८	२५	१	
जम्मा	६५	५	६०	६	२८	२५	१	



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण

रकम (रु. हजारमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	ठेक्का नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	हालसम्मको प्रगति विवरण					चातु आ.व.को प्रगति विवरण				कैफियत
					सुरु ठेक्का सम्झौता रकम (मु.अ.कर.समेत)	अध्यावधिक ठेक्का सम्झौता रकम (मु.अ.कर.समेत)	हालसम्मको खर्च पेशकी समेत (रु.)	हालसम्मको वित्तिय प्रगति	हालसम्मको भौतिक प्रगति	चातु आ.व.को विनियोजित बजेट (रु.)	चातु आ.व.को खर्च पेशकी समेत (रु.)	चातु आ.व.को वित्तिय प्रगति	चातु आ.व.को भौतिक प्रगति	
१	उदयपुर गाइघाट रसुवाघाट पाँच पान्धरे सडक, खोटाङ (बहुवर्षीय सडक)	IDO/UDA/NCB/W/R/67/079-80	२०८१/०४/०७	२०८४/०४/०६	४६७५९८.६५	४६७५९८.६५	१७५९४५.६८	३७.६३%	३०.००%	१०००००.००	११५६६७.२५	११५.६७%	१२०.००%	
२	बुवा खोला सडक पुल	IDO/UDA/NCB/W/B/74/079-80	२०८१/०१/३०	२०८३/०७/३१	१७५८७९.७३	२०२१६७.६३	२०२०७७.६९	९९.९६%	१००.००%	६५०००.००	३२२१७.००	४९.५६%	१००.००%	सम्पन्न भईसकेको
३	खानीडाँडा विमानस्थल देखि याम्खा रातमाटा दिप्रेग चुईचुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै पंचमी बजारसम्म सडक कालोपत्रे खोटाङ	IDO/KTG/NCB/W-15/082/83	२०८२/१०/१८	२०८४/१०/१७	१७३७८२.०४	१७३७८२.०४	४२१८३.७५	२४.२७%	१५.००%	५००००.००	४२१८३.७५	८४.३७%	८५.००%	
४	रुवा फेदी बुवाखोला पक्कि पुल जन्तेढुंगा गा.पा. १ देबिस्थान	IDO/KTG/NCB/W-14/082/83	२०८२/१०/१३	२०८४/१०/१२	१५८६८९.३७	१५८६८९.३७	७४८०६.४५	४७.१४%	४०.००%	३५०००.००	७४८०६.४५	२१३.७३%	१००.००%	
५	खानीडाँडा विमानस्थल देखि याम्खा रातमाटा दिप्रेग चुईचुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै पञ्चमी यामखर्क सडक (याम्खा-यामखर्क खण्ड)	IDO/KTG/NCB/W-99/082/83	२०८२/१२/१७	२०८४/१२/१७	१७४४१०.६३	१७४४१०.६३	२९०००.००	१६.६३%	५.००%	३००००.००	२९०००.००	९६.६७%	१००.००%	
६	ताप खोला सडकपुल (दिक्तेल मझुवागढी न.पा. पतेखा ताप खोला शनिचरे खार्तानछा केपिलासगढी जोड्ने सडक)	IDO/KTG/NCB/W-10/082/83	२०८२/११/०८	२०८४/११/०८	७२२४४.३९	७२२४४.३९	१२८००.००	१७.७२%	०.००	२००००.००	१२८००.००	६४.००%	०.००	पेशकी भुक्तानी
७	कुभिण्डे हैचुर जोड्ने लोचा खोला मोटेखल पुल रावावेशी गा.पा खोटाङ	IDO/KTG/NCB/W-16/082/83	२०८२/१०/१३	२०८४/०२/३१	२८९७५.२८	२८९७५.२८	९०३३.९३	३१.१८%	३०.००%	१५०००.००	९०३३.९३	६०.२३%	६५.००%	
८	पत्रकार महासंघ खोटाङ भवन निर्माण	IDO/KTG/NCB/W-01/082/83	२०८२/०९/२४	२०८४/०९/२४	२०६४१.००	२०६४१.००	८५४०.६१	४१.४३%	२५.००%	१००००.००	८५४०.६१	८५.४१%	८७.००%	



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा निर्माण सम्पन्न पक्कि पूल र झोलुंगे पूल सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम रु. हजारमा

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा सम्पन्न पक्कि पूल सम्बन्धि विवरण												
क्र.सं.	सडक पुलको नाम	प्रदेश	जिल्ला	खोलाको नाम	स्थानीय तहको नाम		स्थान	लम्बाइ	प्रकार	जम्मा लागत	सम्पन्न मिति	कैफियत
					दाँया किनार	बाँया किनार						
१	बुँवा खोला सडक पुल	कोशी	खोटाङ	बुँवा खोला	जन्तेढुंगा गाउँपालिका-०१	बराहपोखरी गाउँपालिका-०५	कुलाबाँद	१४८.०४ मि	प्रि-स्ट्रेस्ट	२०२०७७.७	२०८२/०८/०६	सम्पन्न

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा सम्पन्न झोलुंगे पूल सम्बन्धि विवरण													
क्र.सं.	झोलुङ्गे पुलको नाम	प्रदेश	जिल्ला	खोलाको नाम	स्थानीय तहको नाम		स्थान	प्रकार	लम्बाइ	प्रकार	जम्मा लागत	सम्पन्न मिति	कैफियत
					दाँया किनार	बाँया किनार							
१	खोक्मा तापखोला झो.पु.	कोशी	खोटाङ	ताप खोला	केपिलासगढी गा.पा.	दिक्तेल रु. म. नगरपालिका-७	खोक्मा	डि-टाइप	१११ मि	सस्पेन्डेड	६७९२.९७	२०८२/१२/२२	सम्पन्न
२	रावाखोला झो.पु.	कोशी	खोटाङ	रावा खोला	ऐसेलुखर्क-१	केपिलासगढी गा पा-३	ढुग्रेरुपनी	डि-टाइप	६६ मि	सस्पेन्डेड	३८२३.६६	२०८२/१२/२७	सम्पन्न



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरुको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मु.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	ट्रयाक ओपन (कि.मि.)	सोलिग सडक (कि.मि.)	ग्रावेल सडक (कि.मि.)	आर.सि.सि. ढलान सडक (कि.मि.)	रयाबियन वाल (घ.मि.)	प्लम वाल (मि.)	मेसिनरी वाल (मि.)	कैफियत
१	वंशिलाघाट बेलिबुज जडान	खोटाङ	१००.००	५७.००	५६.२५	९८.६८%	१००.००%					३६३.००			
२	दिक्तेल बजार ढलान योजना खोटाङ	खोटाङ	१००.००	९५.८५	९४.८९	९९.००%	१००.००%				०.१६		१९१.००		
३	खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं १ दिक्तेल बजार सडक स्तरोन्नति कार्य	खोटाङ	१००.००	८१.०९	७९.९५	९८.६०%	१००.००%				०.२५		८२.००		
४	दि.रु.मा.न.पा. ४ खाल्ले देखि हलेसी तुवाचुंग न.पा. ११ राजापानि जोड्ने दिखुवा खोला सडक पुल निर्माण योजना खोटाङ	खोटाङ	३००.००	२७०.२६	८६.६५	३२.०६%	३५.००%								
५	कारागारदेखि ढाँडखोला-निगाले-शिद्धेश्वरी आधारभुत विद्यालयहुँदै मध्य पहाडी राजमार्गसम्म सडक स्तरोन्नति, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, वडा नं. २, खोटाङ।	खोटाङ	१००.००	७१.९५	६९.९१	९७.१६%	१००.००%		१.६७	०.१६	०.०४	३१.००		७००.००	
६	बैक चोक झिसेपू बाम्ब्रड सडक दि.रु.म.न.प. खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२०.९३	२०.७२	९९.००%	१००.००%		०.११		०.०७	३.००	४९.००		
७	दिक्तेल सोल्मा पाथेका खार्तम्छा फेदी सडक केपिलासगढी गाउँपालिका खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३९.००	३८.५९	९८.९६%	१००.००%		०.४३			३७५.००	८०.००		
८	खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. १ दिक्तेल हाटडाँडादेखि हलेसी एफएम हुँदै कालिका भगवति सडक स्तरोन्नति	खोटाङ	१००.००	६९.८५	६९.१५	९९.००%	१००.००%				०.३५	६५.००	१६८.००		
९	अल्छे ढुंगा नेर्पा दुम्ली लामदुवाली हुँदै साकेला गा.पा. जोड्ने सडक स्तरोन्नति दि.रु.मा.न.पा खोटाङ (क्रमागत)	खोटाङ	२५.००	२४.१९	२३.६६	९७.८०%	१००.००%								
१०	छागेखोला साकेला मानेगाउँ आहाले हुपापू नैलाखार्क मानेभञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति साकेला गाउँपालिका ४ र ५ खोटाङ	खोटाङ	७५.००	४८.७९	४४.३८	९०.९६%	९५.००%		०.०९			७००.००			
११	साउने लामाटार अर्जिगारे आसाबाला फोक्सिङटार जोड्ने सडक बाराहापोखारी गा.पा. खोटाङ	खोटाङ	१००.००	५५.२४	५३.९५	९७.६६%	१००.००%	३.१०				१४७.५०			



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मु.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	ट्रयाक ओपन (कि.मि.)	सोलिग सडक (कि.मि.)	ग्रावेल सडक (कि.मि.)	आर.सि.सि. ढलान सडक (कि.मि.)	रयाबियन वाल (घ.मि.)	प्लम वाल (मि.)	मेसिनरी वाल (मि.)	कैफियत
१२	होलेसुङ जनकराज मार्ग हलेसी तुवाचुङ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२२.०३	२१.७२	९८.५८%	१००.००%		०.१०			१७७.००	२०.५०		
१३	होलेसुङगढी बाट न.पा.कार्यालय हुदै रकगार्डेन जाने सडक स्तरउन्नति हलेसी तुवाचुङ ५ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२१.०४	२०.७६	९८.६५%	१००.००%		०.०२			२९७.००			
१४	खोटाङ बजार चिसापानी सडक स्तरउन्नति जन्तेढुंगा गाउँपालिका खोटाङ	खोटाङ	१००.००	५२.९८	५२.९८	१००.००%	१००.००%			१.९६		१९४.००			
१५	मखुवा खोला रतन्छा माझ गाउँ हुदै पातालपानी डम्बरेटार सडक स्तरउन्नति साकेला २ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२०.८३	१८.९५	९०.९७%	९५.००%	१.३४	०.२३			६३.००			
१६	चिप्रिङ सिम्पानी सडक स्तरउन्नति खोटेहाड - ५ र ८ खोटाङ	खोटाङ	८०.००	४८.४२	३२.०५	६६.२०%	१००.००%		०.१०	२.५३	०.०३	१२६.००			
१७	सुन्देल धोबी हरपु हुदै गुम्टीमासम्म सडक निर्माण केपिसालगढी ७ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२३.३४	२३.०८	९८.८९%	१००.००%	४.८४							
१८	अर्खौले हुदै तिर्पा सडक रावावेशी गाउँपालिका खोटाङ	खोटाङ	५०.००	२६.०५	२४.८७	९४.४६%	९६.००%					१७३.००		२१.००	
१९	फेदी धोत्रे भोजपुर सडक स्तरउन्नति केपिलासगढी १ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१८.३३	१७.७२	९६.६६%	१००.००%					१३५.००			
२०	बोहरा-मूलडाडा सडक स्तरउन्नति योजना साकेला गाउँपालिका ३ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	११.७९	१०.८९	९२.४४%	९५.००%	०.३७	०.१३			४७.००			
२१	गणेश चौतारा देखि भिरखर्क सडक स्तरउन्नति खोटेहाड गाउँपालिका ३ खोटाङ	खोटाङ	११.००	१०.८५	९.८०	९०.४०%	९५.००%			१.१३		४३.५०			
२२	हलेशी कात्तिके बयाखु सुनकोशी ग्रामीण सडक स्तरउन्नति ह तु न पा ७ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	१२.६८	१२.५१	९८.६३%	१००.००%					१३९.००	३१.००		
२३	झ्यामटेबर माभे तुवाखोला सडक स्तरउन्नति खोटेहाड गाउँपालिका ९ खोटाङ	खोटाङ	१५.५०	११.७१	१०.८१	९२.२९%	९५.००%		०.०२			१७४.५०			
२४	बम्जुङ स्कूल गौटार हुदै राजकुमार राईको घर तिर जाने सडक खोटेहाड गा.पा.१	खोटाङ	१५.००	१२.१७	१०.७८	८८.५९%	९०.००%	१.२०				२७.००			
२५	बडका मिलन चौक देखि सावाकटहरे वाप्लुखा हुदै लिकुवापोखरी जन्तेढुंगा पालिका केन्द्र जोड्ने सडक खोटाङ	खोटाङ	२००.००	११४.७५	०.००	०.००%	७०.००%				०.११	८००.५०			



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मु.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	ट्रयाक ओपन (कि.मि.)	सोलिग सडक (कि.मि.)	ग्रावेल सडक (कि.मि.)	आर.सि.सि. ढलान सडक (कि.मि.)	रयाबियन वाल (घ.मि.)	प्लम वाल (मि.)	मेसिनरी वाल (मि.)	कैफियत
२६	हलेसी धितुङ रेग्मीटार सडक स्तोरौनती हलेसी तुवाचुङ खोटाङ	खोटाङ	१००.००	५६.२०	५५.७५	९९.२०%	१००.००%		०.१०	३.८५		३२.००			
२७	हलेसी तुवाचुङ न. पा. ८ र १० जोड्ने एक्लेवर- जनचेतना प्रा.वि. - पामे सडक स्तरोन्नति खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१५.४७	१५.२७	९८.६८%	१००.००%		०.१६	१.०३		५७.५०			
२८	हुर्लुङ दम्कू कृभिण्डे सडक स्तरोन्नती राबावेशी गा.पा.१ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१७.५५	१६.६५	९४.८६%	९५.००%	०.०६	०.२२	०.३६		६३.००			
२९	धर्तुङ बजार ढलान योजना बराहापोखरी गाउपालिका ४ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	२७.०७	२६.१४	९६.५५%	१००.००%		०.०६		०.०६		४०.००	२०.००	
३०	पञ्चमी पाण्डे गाउँ मानदत्ता पुर्वी गाउँ सडक स्तरोन्नती दिप्रुङ चुइचुम्मा ५ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१९.१७	१८.३६	९५.७८%	१००.००%	०.२०	०.१०			९६.००			
३१	दुईचुप्ला हुँदै दि.रु.म.न.पा ९ को बुतेपाछाको साकेलाथान हुँदै मुडेटोल निर्मलीडाडा खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१५.८७	७.५७	४७.७२%	५०.००%	०.८०							
३२	भिरखर्क बोल्मुंग वडा कार्यालय सुम्लिखा सडक स्तरउन्नति खोटेहांग १ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	२६.४७	२६.४७	१००.००%	१००.००%	०.१०	०.५७	०.८८		१३२.००			
३३	श्रीस्तर हाइड्रोपावर देखि खामडाडा हुँदै रिखुवा सडक स्तरउन्नति योजना दिप्रुंग चुइचुम्मा १ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३८.२१	३६.७१	९६.०६%	१००.००%		०.०७	०.४२	०.०८	४६६.५०	०.०१		
३४	ओखे देखी लहरे पैयोउ हुँदै टेम्माटार जोड्ने सडक स्तरउन्नती दिचुगापा २ र ७	खोटाङ	२५.००	१९.३७	१७.४४	९०.०३%	९२.००%		०.०२			१५५.५०	५३.३०		
३५	पोखरे जामुने साँगुटार सडक स्तरउन्नति योजना दिप्रुंग चुइचुम्मा १ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२३.७१	२१.५३	९०.८२%	९२.००%		०.०९			२६५.००			
३६	आहाले रेग्मीटार सगरमाथा राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति दि.रु.म.न.पा. खोटाङ	खोटाङ	२००.००	१०७.७८	१०७.७८	१००.००%	१००.००%	०.३८			०.०२	६७०.००			
३७	छितापोखरी बजार ढलान तथा ढल व्यवस्थापन योजना दिप्रुंग चुइचुम्मा ५ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३९.५०	३९.११	९९.००%	१००.००%				०.२४				
३८	कुइभीर खासिग लिकुवा पोखरी सडक स्तरउन्नति जन्तेढुंगा गाउपालिका खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१९.७२	१६.१९	८२.०७%	८५.००%								
३९	बडा कार्यालय देखी याम्हाखा हुँदै लहरे पौयुउ सडक स्तरोन्नती दिचुगापा १	खोटाङ	२५.००	१८.६३	१७.०७	९१.६६%	९२.००%		०.०५			२७१.५०			



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मु.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	ट्रयाक ओपन (कि.मि.)	सोलिग सडक (कि.मि.)	ग्रावेल सडक (कि.मि.)	आर.सि.सि. डलान सडक (कि.मि.)	रयाबियन वाल (घ.मि.)	प्लम वाल (मि.)	मेसिनरी वाल (मि.)	कैफियत
४०	गोपीदेखी टेम्माटार हुदै दिलैछि सडक स्तरोन्नती दिचुगापा ७	खोटाङ	५०.००	४२.८२	४१.२७	९६.४०%	१००.००%		०.३४	२.३०		५०.००			
४१	पसले डाँडा विद्वानी क्रमागत सडक योजना, बाराहापोखरी ४ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१८.९३	१८.७१	९८.८४%	१००.००%	१.४०				१०२.००			
४२	मेवाखोला दुम्ली दोबेला सडक स्तरउन्नति दि.रु.मा.न.पा. ७ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३९.२९	२३.७४	६०.४२%	६५.००%		०.२५			१०७.५०			
४३	छोरम्बु वडा कार्यालय देखि लोचिबर हुदै यान्सोलाहोमाथान सडक दिप्रुंग चुइचुम्मा ३ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१८.४७	८.९७	४८.५५%	१००.००%		०.२६			१६१.००			
४४	पंचमी सपातेल जगनटार रेग्मीटार सडक दिप्रुंग चुइचुम्मा ३ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३१.०८	२८.९७	९३.२३%	९५.००%					३९९.००	२५०.००		
४५	राजापानी धितुङ हलेसी सडक खण्ड अन्तरगत एक्लेबर जोरकुवा पन्थे सडक स्तरउन्नति योजना खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१५.१७	१२.५४	८२.६४%	८५.००%		०.२८			१२५.००			
४६	शिमलबोट देखि सामातुंग कटहरी सम्म सडक स्तरोन्नती दि.रु.म.न.पा ३ बाघांग खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२३.५८	२३.४१	९९.२५%	१००.००%		०.०५	०.५२		१०६.००			
४७	च्यानटार लेवा नरुङ कृषि सडक स्तरोन्नति ऐसेलुखर्क गा पा ७ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	११.५०	११.३९	९९.०४%	१००.००%					१७९.५०			
४८	भन्ज्याङखर्क डम्बर्खु शिवालय हुँदै आमचौक भोजपुर जोड्ने सडक जन्तेढुंगा ४ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	१२.५९	११.६२	९२.२८%	९५.००%		०.१५			६६.५०			
४९	जगन्नटार वारेम्तुम हुँदै मुसुरीडाडा सम्म सडक स्तरोन्नति दिप्रुंग चुइचुम्मा ४ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	१२.४७	१०.५०	८४.२४%	८५.००%					१७०.५०			
५०	चप्लेटी देखि ज्यामिर हुदै मलाबासे धिप्लुंग झरना सडक दिप्रुंग चुइचुम्मा ७ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	११.७२	११.५९	९८.८७%	१००.००%					१६३.५०			
५१	धाप्लाङ धर्तुङ चिसापानी सडक कालोपत्रे योजना बाराहापोखरी खोटाङ	खोटाङ	२००.००	११५.१७	११४.७१	९९.६०%	१००.००%				०.२२	९६०.००	४२०.००	९०.००	
५२	छापडाडाँ, राबु, देविटार, भदौरे सडक स्तरउन्नती खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३२.६५	२२.५०	६८.९०%	७०.००%		०.३४	०.४६		१८३.५०			
५३	छिमाहा काहुले बुबाखोला हुदै बोपुंग जाने सडक स्तरउन्नति जन्तेढुंगा खोटाङ	खोटाङ	३०.००	१९.३३	१९.२०	९९.३३%	९९.३३%					३७३.५०			



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मु.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	ट्रयाक ओपन (कि.मि.)	सोलिग सडक (कि.मि.)	ग्रावेल सडक (कि.मि.)	आर.सि.सि. डलान सडक (कि.मि.)	रयाबियन वाल (घ.मि.)	प्लम वाल (मि.)	मेसिनरी वाल (मि.)	कैफियत
५४	याम्खा छविलाल चोकदेखी वयु दिलाइची हुदै साकेला गापा जोड्ने सडक दिचुगापा खोटाङ	खोटाङ	१००.००	६४.५९	५९.८७	९२.६९%	९५.००%		०.२३	१.५३	०.०५	८०६.००			
५५	अखौले सल्ले महादेव वेशी सडक हलेसी तुवाचुङ ९ सल्ले खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३०.६०	३०.३१	९९.०४%	१००.००%	०.६९				५४०.५०			
५६	खामखुवा-सेरा फलाटे सडक कालोपत्रे दि.रु.म.न.पा. ४ खल्ले, खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१४.६१	९.५६	६५.४५%	७०.००%		०.३२			५२.५०			
५७	थापागाउ काहुले बाट चिउरीडाडा वडा कार्यालय जोड्ने सडक दि.रु.म.न.पा. ७ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	४०.६८	३५.०९	८६.२५%	९०.००%		०.३५		०.११	६.००			
५८	दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका बुइखुवा खमारे मोहरिया- रातमाटा हुदै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर पालिकाको खानिडाडा विमानस्थल जोड्ने सडक खोटाङ	खोटाङ	७५.००	४६.८७	४०.६३	८६.६८%	९०.००%					६४३.००			
५९	दिप्रुङ बामल बारापोखरी सडक स्तरोन्नती जन्तेडुङ्गा ६ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१७.०६	१५.६७	९१.८६%	९५.००%	०.३९	०.०६		०.०३	१४५.००			
६०	पंच मा.वि. जाने सडक निर्माण योजना दि.रु.म.न.पा. १ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१७.८५	१७.०६	९५.५७%	१००.००%		०.०५		०.०५		३८.८०	३.५५	
६१	पन्चकन्या आ.वि.खाम्ला ६ दि.रु.म.न.पा १३ ग्रामिण कृषि सडक खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१८.०६	१७.०२	९४.२१%	९५.००%	१.१५							
६२	डाँडाखर्क कालिके सडक स्तरोन्नती बाराहापोखरी गा.पा.१ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१७.०६	१६.६२	९७.४०%	१००.००%					२३७.००			
६३	पुरानो बैक चोक बाट खानिडाडा देवमणि राइको घर सम्म सडक स्तरउन्नति दि.रु.म.न.पा. ४ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३३.९६	३३.९६	१००.००%	१००.००%		०.३९	०.७०	०.११	६७.५०			
६४	बाघखोर भञ्ज्याङ्ग कोछाले हुदै वडा नं. ५ वडा कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नती, बाराहापोखरी ५ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१६.२१	१६.१४	९९.५६%	१००.००%		०.०१			२६९.००		६.३०	
६५	बालिका फापरबारी सीरुवानी सडक निर्माण योजना, बाराहापोखरी गा.पा.६ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२०.२९	१८.८७	९३.०१%	९५.००%	१.२०							



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मु.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	ट्रयाक ओपन (कि.मि.)	सोलिग सडक (कि.मि.)	ग्रावेल सडक (कि.मि.)	आर.सि.सि. ढलान सडक (कि.मि.)	रयाब्रियन वाल (घ.मि.)	प्लम वाल (मि.)	मेसिनरी वाल (मि.)	कैफियत
६६	बुवाखोला मैनाटार हुदै बोपुंग आमचौक गा.पा. जोङ्ने सडक जन्तेढुंगा गाउपालिका खोटाङ	खोटाङ	७५.००	५१.७०	४२.६४	८२.४७%	८५.००%	१.०३		०.३८		५२०.५०			
६७	बैंक चोक -खाल्ले कात्तिके सडक स्तर उन्नती दि.रु.म.न.पा.४ खाल्ले खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२३.९७	२२.७५	९४.९२%	१००.००%		०.४८						
६८	भगरपुल देखी कुरिमा सडक योजना साकेला गा.पा.१ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	२८.७३	२३.४४	८१.५८%	८१.५८%	३.९५							
६९	मूलडाँडा गैरी चामखर्क सडक स्तरोन्नती, दि.रु.मा.न.पा १३ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१८.४९	१६.२१	८७.६९%	९०.००%		०.०९	०.४३	०.०१		०.३१		
७०	यवला मुक्तोड बयुखोला बन्सिलाघाट सडक निर्माण योजना बाराहापोखरी	खोटाङ	१५.००	११.२४	१०.१२	९०.०६%	९५.००%	०.६९							
७१	बडा कार्यालय देखि साप्सुखोला लिपेदोभान सडक स्तरउन्नति दि.रु.म.न.पा. १५ विजयखार्क खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३७.७३	३७.२८	९८.८०%	१००.००%				०.१६				
७२	सि.वि.एस. जाखिला हुँदै बाहाने जाने सडक स्तरोन्नती ऐसेलुखर्क गा.पा. खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२०.४५	१९.६७	९६.१७%	१००.००%	३.३४							
७३	सुरुङ खेले दुम्छा हुदै बडाका दियाले कुला भन्ज्यांग सडक जन्तेढुंगा गाउपालिका खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१४.४९	१३.७६	९४.३२%	९५.००%		०.०६			२५७.००	३५.००		
७४	हुर्लुंग खार्मी पाथेका सिरुवास घोरे हुँदै भोजपुर जोङ्ने सडक, दि.रु.मा.न.पा ११ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१६.२६	१५.७४	९६.८३%	१००.००%		०.२३			७७.५०	२७.३०		
७५	दिक्तेल खार्मी वाक्सिला सडक कालोपत्रे योजना केपिलासगढी खोटाङ (क्रमागत)	खोटाङ	५०.००	३३.७१	३०.८६	९१.५४%	९५.००%			०.९५	०.०२	१३१.००	९.६०	१५.७५	
७६	चुलीपामे सडक निर्माण ह तु न पा १० खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१७.४३	१३.९४	८०.००%	८५.००%	०.६१							
७७	खमारे देखि श्रीस्टार हाइड्रोपावर पावरहाउस सम्म सडक स्तरउन्नति दिप्रुंग चुइनुम्मा १ खोटाङ	खोटाङ	२०.००	१६.०५	१४.९६	९३.२१%	९५.००%					२०३.००	८.००		
७८	केसिचोक देखि बडा कार्यालय हुँदै साप्सुधाप जाने सडक दि.रु.म.न.पा. ९, खोटाङ	खोटाङ	१५.००	१३.९४	१३.८०	९९.०१%	१००.००%		०.२३	०.३९		३०.००			



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मु.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	ट्रयाक ओपन (कि.मि.)	सोलिग सडक (कि.मि.)	ग्रावेल सडक (कि.मि.)	आर.सि.सि. डलान सडक (कि.मि.)	रयाबियन वाल (घ.मि.)	प्लम वाल (मि.)	मेसिनरी वाल (मि.)	कैफियत
७९	खरिखोला नेवार गाउँ सडक दि.रु.म.न.पा. ३ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	१४.४१	१४.०९	९७.७७%	१००.००%		०.१२			५४.५०			
८०	चाम्लिङडाँडा धारापानी हुँदै जनचेतना आ.वि. सम्म सडक स्तरोन्नति दि.रु.मा.न.पा. ५, खोटाङ	खोटाङ	११.००	९.४८	९.१३	९६.२९%	१००.००%			०.१०		१३०.००			
८१	बाराहाखोला दोभान झोलुंगे पुल निर्माण योजना बाराहापोखारी १ खोटाङ	खोटाङ	१०.००	८.३८	७.१४	८५.२३%	९०.००%								
८२	पेलुङ हुदै साप्सुधाप जाने सडक स्तरोन्नती दि म न पा ९	खोटाङ	१५.००	१४.०१	१३.७७	९८.२८%	१००.००%		०.१९			१०५.००			
८३	स्यान्सिला चिसापानी सडक स्तरोन्नति बाराहापोखारी गाउँपालिका ६ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	९.९९	९.९९	९९.९७%	१००.००%	१.७०							
८४	विजुले बुइपा डल्ले बाम्राङ दिक्तेल सडक (कालोपत्र) रणनैतिक मार्ग दि रु म न पा १४ खोटाङ र विजुले बुइपा बाम्राङ सडक स्तरोन्नती खोटाङ	खोटाङ	१००.००	६९.१५	६९.१५	१००.००%	१००.००%		०.०६		०.०६	४६६.००			
८५	दिक्तेल अस्पतालचोक देखि साप्सुखोला सडक कालोपत्रे योजना दि.रु.म.न.पा. खोटाङ	खोटाङ	२००.००	११६.३६	९५.१४	८१.७६%	९०.००%			१.८६	०.१४	४०४.००		५०.००	
८६	साकेला ५ बर डाडा पलंका तावा दोभान टुकुरे दोभान हुदै दिखुवा दोभान सडक निर्माण साकेला गाउँपालिका ४ र ५ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१५.६७	१५.२४	९७.२४%	१००%	१.१८							
८७	पत्करु सुम्दे सडक निर्माण केपिलासगढी १ खोटाङ	खोटाङ	१०.००	६.७४	४.७३	७०.२२%	७५%	१.५०							
८८	रावाखोला दोभान पक्कि पुलदेखि माक्पा ऐसेलुखर्क गा.पा. जोड्ने सडक कालोपत्रे योजना ऐसेलुखर्क खोटाङ	खोटाङ	२००.००	१२२.३६	१०१.५६	८३.००%	८५%			२.२१	०.१०	२००.००	४००.००	१८.००	
८९	साप्सुखोला मात्तिम मानेभञ्ज्यांग सडक कालोपत्रे योजना साकेला गाउँपालिका खोटाङ	खोटाङ	१००.००	५८.३८	२५.१०	४३.००%	५०%			०.३०		३८४.०६	३२.५०		
९०	बंशिला मौवाबोटे चिसापानी खोटाङबजार सडक कालोपत्रे जन्तेढुंगा खोटाङ	खोटाङ	३००.००	२३६.१३	१०६.२६	४५.००%	६०%				०.३२	१०४५.००	२२०.००		



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मु.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	ट्रयाक ओपन (कि.मि.)	सोलिग सडक (कि.मि.)	ग्राभेल सडक (कि.मि.)	आर.सि.सि. डलान सडक (कि.मि.)	रयाबियन वाल (घ.मि.)	प्लम वाल (मि.)	मेसिनरी वाल (मि.)	कैफियत
९१	नुनथला जौवारी कुभिन्डे हरमटार हुदै ऐसेर्लुखार्क जोड्ने सडक रावावेशी १ कुभिन्डे खोटाङ	खोटाङ	३००.००	२३८.३८	११०.३९	४६.३१%	५०%			१.६९	०.२५	२९८.५०	#####		
९२	हुर्लुङ जाल्पा ससेस्वर वाक्सिला केपिलासगढी गाउँपालिका जोड्ने सडक कालोपत्रे योजना खोटाङ	खोटाङ	३००.००	२५३.५४	४९.२९	१९.४४%	२०%			१.१७		४१९.५०	४१४.००		



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	यस आ.व.मा विनियोजित बजेट (रु.लाखमा)	सम्झौता रकम मू.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार तथा निर्माण (वटा)	प्रहरी चौकी (वटा)	सरकारी भवन (वटा)	पार्क निर्माण (वटा)	खेल मैदान निर्माण (वटा)	बजार व्यवस्थापन (वटा)	कैफियत
१	देविस्थान एकाता समाज दिक्तेल भवन निर्माण दि.रु.मा.न.पा. १ खोटाङ	खोटाङ	३०.००	२९.५२	२८.७२	९७.३०%	१००.००%	१						
२	उद्योग वाणिज्य सघ सचिवालय भवन निर्माण योजना दिक्तेल खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२४.१८	२३.६०	९७.६०%	१००.००%	१						
३	खोटाङ जिल्ला केपिलासगढी गाउँपालिका वडा नं ३ खकलुङ-साम्फेलुङ साँस्कृतिक मुन्धुम पार्क स्तरोन्नति	खोटाङ	१६०.००	८९.३१	८८.२४	९८.८०%	१००.००%				१			
४	गणेशमान स्मृति भवन निर्माण योजना खोटेहांग ७ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१९.४२	१८.३०	९४.२०%	१००.००%	१						
५	सोल्मा स्पोर्ट प्याराफिट निर्माण दि.रु.मा.न.पा. ६ खोटाङ	खोटाङ	३०.००	२८.९०	२७.७९	९६.१७%	१००.००%					१		
६	डुडे गैरा कभर्ड हल निर्माण योजना रावावेशी १ कुम्भिडे खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२१.५९	२१.४४	९९.३०%	१००.००%					१		
७	रणजितमान राई खेलमैदान पहिरो नियन्त्रण तथा मंच निर्माण योजना दि.रु.मा.न.पा ५ लफ्यांग खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१७.५४	१७.४७	९९.६०%	१००.००%					१		
८	मदन भण्डारी फाउन्डेसन भवन निर्माण, खोटाङ बजार खोटेहाङ, खोटाङ	खोटाङ	३०.००	२०.२३	१८.४३	९१.१०%	१००.००%	१						



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	यस आ.व.मा विनियोजित बजेट (रु.लाखमा)	सम्झौता रकम मू.व.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार तथा निर्माण (वटा)	प्रहरी चौकी (वटा)	सरकारी भवन (वटा)	पार्क निर्माण (वटा)	खेल मैदान निर्माण (वटा)	बजार व्यवस्थापन (वटा)	कैफियत
९	बुइपा बजार व्यवस्थापन योजना दि.रु.मा.न.पा. १४ बुइपा खोटाङ	खोटाङ	५०.००	४४.२९	३९.४६	८९.१०%	१००.००%						१	
१०	सेमिचुंग भवन निर्माण योजना दि.रु.मा.न.पा २ खोटाङ	खोटाङ	५०.००	३९.१३	३७.५६	९६.००%	१००.००%	१						
११	सुमार्ग महिला विकास सशक्तिकरण भवन निर्माण योजना साकेला गाउँपालिका ३ खिदिमा खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२४.२३	२३.७२	९७.९०%	१००.००%	१						
१२	चिसापानी नमुना मा.वि. अधुरो भवन निर्माण जन्तेढुङ्गा गा.पा.५	खोटाङ	५०.००	३४.८९	३१.४०	९०.००%	१००.००%			१				
१३	बराहपोखरी प्रहरी चौकी भवन निर्माण, बराहपोखरी १, खोटाङ	खोटाङ	३०.००	२२.१७	२१.४९	९६.९०%	१००.००%		१					
१४	प्रहरी चौकी हुक्माजौर भवन निर्माण, बराहपोखरी खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१९.५४	१६.६७	८५.३०%	१००.००%		१					
१५	प्रहरी चौकी वाप्लुखा भवन निर्माण खोटेहाड २ खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२१.२३	१९.८७	९३.६०%	१००.००%		१					
१६	प्रहरी चौकी सिमपानी भवन निर्माण खोटेहाड ८ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	११.५८	१०.९०	९४.१०%	१००.००%		१					
१७	दिक्तेल बजार सामाजिक गुठि भवन निर्माण योजना दि.रु.मा.न.पा खोटाङ	खोटाङ	२५.००	२१.२५	२०.८५	९८.१०%	१००.००%	१						



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित सालबसाली सडक पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. लाखमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	यस आ.व.मा विनियोजित बजेट (रु.लाखमा)	सम्झौता रकम मू.अ.कर. समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार तथा निर्माण (वटा)	प्रहरी चौकी (वटा)	सरकारी भवन (वटा)	पार्क निर्माण (वटा)	खेल मैदान निर्माण (वटा)	बजार व्यवस्थापन (वटा)	कैफियत
१८	तेमाखा खेलमैदान स्तरोन्नती खार्तम्छा केपिलासगढी २ खोटाङ	खोटाङ	१५.००	९.३८	८.४४	९०.०१%	१००.००%					१		
१९	सेरेलुङ्छाको सामुदायिक रुडरिखिम निर्माण योजना दि.रु.मा.न.पा. ५ खोटाङ	खोटाङ	१०.००	७.१३	६.८६	९६.२०%	१००.००%	१						
२०	सामाजिक कल्याण कोष भवन निर्माण योजना दि.रु.मा.न.पा खोटाङ	खोटाङ	१०.००	८.२५	७.०३	८५.२०%	९०.००%	१						
२१	जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय भवन मर्मत	खोटाङ	१५.००	११.११	१०.६९	९६.२०%	१००.००%			१				
२२	प्रहरी चौकी भवन निर्माण दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी ८, दोबेला	खोटाङ	५०.००	४०.७८	३९.१५	९६.००%	१००.००%		१					
२३	मुखिताङ खेल मैदान निर्माण, खोटेहाङ गा.पा. २, बाप्लुखा, खोटाङ	खोटाङ	२५.००	१८.८०	१७.८०	९४.७०%	१००.००%					१		
२४	बुयाटार खेल मैदान निर्माण योजना बाराहापोखारी ५ पौवासेरा खोटाङ	खोटाङ	१५.००	१०.९१	१०.८४	९९.३०%	१००.००%					१		
२५	रानीटार खेल मैदान र शौचालय निर्माण योजना बराहापोखारी गाउँपालिका २ खोटाङ	खोटाङ	२०.००	१८.३७	१७.२७	९४.००%	१००.००%					१		
२६	नेर्पा फुटबल खेलमैदान निर्माण योजना दि.रु.मा.न.पा. ६ खोटाङ	खोटाङ	३०.००	३७.३२	३६.९१	९८.९०%	१००.००%					१		



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङद्वारा संचालित मर्मत सम्भार सम्बन्धि आयोजनाहरूको विवरण

रकम:- (रु. हजारमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम (शीर्षक)	जिल्ला	आ.व. २०८२/०८३ को			वार्षिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था										कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मु.अ.कर.समेत)	वार्षिक अवधिको खर्च रकम (मु.अ.कर.समेत)	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेबा पर्खाई, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिङ्ग गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)	भवन मर्मत सम्भार (वटा)	रयाबियन बाल (घ.मि.)	प्लम तथा मेसनरी बाल (मि.)	झो.पु. मर्मत सम्भार संख्या	
१	कटुवाल गाउँ गुठि घर हुँदै नेवार गाउँ सडक मर्मत सम्भार, दि.रु.म.न.पा. ५, खोटाङ	खोटाङ	१०००	९६०.८३	९५९.८९	९९.९०%	१००%	०.०४६		०.४५३		०.०४८						
२	दिक्तेल इंगलिस बोर्डिङ स्कूल जाने सडक मर्मत सम्भार	खोटाङ	१०००	९८६.३५	९८६.२०	९९.९८%	१००%					०.०६७						
३	भोले गाउँ रकुली खोला धर्तुङ बजार सडक मर्मत सम्भार, खोटाङ	खोटाङ	१०००	९४९.६०	९३८.४२	९९.६६%	१००%		१.३५									
४	दिखुवा खोला ओडारे गुफा टरनिङ र मोड सुधार तथा मर्मत सम्भार	खोटाङ	१०००	९३५.३०	९३५.३०	१००.००%	१००%	०.३										
५	आयुर्वेद अस्पताल देखि बस पार्क जाने सडक मर्मत सम्भार	खोटाङ	१०००	९८६.६७	९८४.३८	९९.७७%	१००%			०.२८४			०.०२७					
६	चोधेक सडक मर्मत सम्भार केपिलासगढी १ फेदी	खोटाङ	१०००	९६२.३०	९५९.५८	९९.७२%	१००%					०.२०३			१७.००	४.५००		
७	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, सार्वजनिक सौचालय भवन मर्मत सम्भार	खोटाङ	१०००	९९७.०८	९९६.९८	९९.९९%	१००%							३				
८	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भवन मर्मत	खोटाङ	१०००	८४९.२५	८४२.५०	९९.२९%	१००%							१				
९	जिल्ला कारागार कार्यालय भवन मर्मत सम्भार	खोटाङ	१०००	९७९.३५	९६५.६६	९९.४९%	१००%							१				
१०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय क्यान्टिन निर्माण तथा मर्मत सम्भार	खोटाङ	१०००	६९७.००	६९६.८९	९९.९८%	१००%							१				
११	स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत सम्भार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-०४, खाल्ले	खोटाङ	५००.००	३५५.८९	३२५.०३	९९.३५%	१००%							१				
जम्मा			१०५००.००	९६४३.५४	९५९०.८४	९९.४५%	१००%	०.३५	१.३५	०.७४	०.००	०.२५	०.०९	७.००	१७.००	४.५०		



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा विभिन्न कारणवस संचालन हुन नसकेका सालबसाली आयोजनाहरू सम्बन्धि विवरण

रकम:- (रु. हजारमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	स्थानीय तह	विनियोजित बजेट	संचालन हुन नसक्नुको कारण	कैफियत
१	वि.पी.स्मृति अघुरो भवन निर्माण योजना दि.रु.म.न.पा खोटाङ	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	१००००	जग्गाको स्वामित्व नभएको	
२	गेर सरकारी सस्था महासंघ दिक्तेल भवन निर्माण योजना दि.रु.मा.न.पा खोटाङ	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	१०००	जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको	
३	पदमध्वज राई खेल मैदान निर्माण दि.रु.म.न.पा.३ बाम्राङ खोटाङ	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	१०००	जग्गाको स्वामित्व नभएको	
४	खकलुङ साम्फेलुङ संरक्षण आयोजना केपिलासगढी ३ खोटाङ	केपिलासगढी गाउँपालिका	१०००	संघीय सशर्त अनुदानको आयोजनासँग दोहोरोपन भएको	
५	रातमाटा खेल मैदान निर्माण योजना दिप्रुंग चुइचुम्मा १ खोटाङ	दिप्रुंग चुइचुम्मा गाउँपालिका	५०००	जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको	



कोशी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङ
दिक्तेल, कोशी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङबाट संचालित परामर्श सेवा सम्बन्धि आयोजनाहरू सम्बन्धि विवरण

रकम:- (रु. हजारमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम (मू.अ.कर. समेत)	जम्मा खर्च (मू.अ.कर. समेत)	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	परामर्शको दाता	कैफियत
१	Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Tawa Khola Motorable Bridge along Diphung Chuichumma Rural Municipality-06 & Sakela Rural Municipality-03, Khidima Connecting Road	१२५०.००	१३३४.५३	९३४.१७	१००.००%	७०.००%	M/S Royal Axis Engineering Service (P.) Ltd., Balaju, Kathmandu	
२	Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Khamla Puchchhar Tukre Khola Motorable Bridge Connecting Diphung Chuichumma Rural Municipality Ward no.-01 & 07, Khotang	१२५०.००	१३३६.२२५	९३५.३६	१००.००%	७०.००%	M/S Chhinmasta Multi Engineering Solution Pvt. Ltd., Lalitpur	
३	Preparation of IEE Report For Khanidanda Airport to Panchami Bazaar, Yamkha Raatmata, Diphung Chuichumma Rural Municipality Office Road, Khotang (CH. 0+000 to 10+000 KM)	५००.००	४९३.८१	२४६.९१	५०.००%	५०.००%	M/S Krypton Engineering Link Pvt.Ltd., Lalitpur	
४	Procurement of Consulting Services For Detailed Engineering Design & Cost Estimate for Administrative Building of Infrastructure Development Office, Khotang	१०००.००	९६०.५०	९६०.५०	१००.००%	१००.००%	Civicon Engineering Service Pvt. Ltd., Biratnagar-03	
५	Detailed Engineering Design & Cost Estimate of Administrative Building of Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center Office, Diktal Rupakot Majhuwagadhi Municipality, Khotang	१०००.००	९६४.३४	९६४.३४	१००.००%	१००.००%	Innovative Urban Solution Pvt. Ltd., Kathmandu-16, Nepal	
६	Detailed Engineering Survey, Cost Estimate and Report Preparation of Simpani-Chipring Road Section at Khotang Rural Municipality, Khotang	१०००.००	९२१.४३	९२१.४३	१००.००%	१००.०%	M/S Radient Engineering and Construction Services Pvt. Ltd., Mahalaxmi, Lalitpur	

निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरु



आयोजनाको नाम: उदयपुर गाइघाट रसुवाघाट पाँच पान्धारे सडक, खोटाङ (बहुवर्षीय सडक)

निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरु



आयोजनाको नाम: रुवा फेदी बुवाखोला पक्कि पुल जन्तेढुंगा गा.पा. १ देविस्थान

निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरु



आयोजनाको नाम: खानीडाँडा विमानस्थल देखि याम्खा रातमाटा दिप्रुंग चुईचुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै पंचमी बजारसम्म सडक कालोपत्रे खोटाइ

निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरू



आयोजनाको नाम: कुभिण्डे हैचुर जोड्ने लोचा खोला मोटेरेवल पुल रावावेशी गा.पा खोटाङ

निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरू



आयोजनाको नाम: पत्रकार महासंघ खोटाङ भवन निर्माण

निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरु



आयोजनाको नाम: खानीडाडा विमानस्थल देखि याम्खा रातमाटा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै पञ्चमी थामखर्क सडक
(याम्खा-थामखर्क खण्ड)

निर्माण सम्पन्न सालबसाली आयोजनाहरु



निर्माण सम्पन्न सालबसाली आयोजनाहरु



निर्माण सम्पन्न सालबसाली आयोजनाहरु



निर्माण सम्पन्न सालबसाली आयोजनाहरु



निर्माण सम्पन्न सालबसाली आयोजनाहरू



निर्माण सम्पन्न सालबसाली आयोजनाहरु



निर्माण सम्पन्न सालबसाली आयोजनाहरु



निर्माण सम्पन्न सालबसाली आयोजनाहरु



निर्माण सम्पन्न सालबसाली आयोजनाहरु

