


कर्णाली प्रदेश सरकार
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत



आ.ब.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

मिति २०८२ श्रावण

वार्षिक विनियोजित बजेट तथा खर्च

क्र.सं.	बजेट	विनियोजन रकम रु. लाखमा	खर्च रकम रु. लाखमा	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	२५९४.१३	१७४७.४६१	६७.३६	
२	पूँजीगत	२६०९०.०३	२१०५५.९४२	८०.७०	
	कुल जम्मा	२८६८४.१६	२२८०३.४०३	७९.५०	

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रम	इकाई	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य	विनियोजन रकम रु. लाखमा	परिमाण	प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम रु. लाखमा	प्रगति प्रतिशत
१	प्रशासनिक/चालु	प्रतिशत	१००	२५९४.९३		७०	१७४७.४६	६७.३६
२	समानीकरण	प्रतिशत	१००	२४९७१.५९		८५	२०१८३.८४	८०.८३
३	सशर्त (संघ)	प्रतिशत	१००	१११८.४४		८०	८७२.१०	७७.९७
कुल जम्मा				२८६८४.९६		८०	२२८०३.४०	७९.५०

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

रकम रु. लाखमा

मन्त्रालय/कार्यालय	चालु			पूँजीगत			जम्मा		
	विनियोजन	खर्च	खर्च %	विनियोजन	खर्च	खर्च %	विनियोजन	खर्च	खर्च %
मन्त्रालय	६९५.६४	३२७.२२३	४७.०४	७९.००	५०.७३७	६४.२२	७७४.६४	३७७.९६०	४८.७९
सुर्खेत	३३९.१३	२४६.३४६	७२.६४	४८१५.००	२७९९.५२१	५८.१४	५१५४.१३	३०४५.८६७	५९.१०
दैलेख	१९३.४८	१५४.०८१	७९.६४	३०४६.२०	२४७०.४७५	८१.१०	३२३९.६८	२६२४.५५६	८१.०१
जुम्ला	२०७.९५	१३०.८८५	६२.९४	१८८२.२८	१५९०.३४१	८४.४९	२०९०.२३	१७२१.२२६	८२.३५
कालिकोट	१५१.६७	११६.०६९	७६.५३	२१४५.९७	१९८५.२२५	९२.५१	२२९७.६४	२१०१.२९४	९१.४५
सल्यान	२०६.३४	१४६.७६७	७१.१३	२४७२.८५	२२७०.६७९	९१.८२	२६७९.१९	२४१७.४४६	९०.२३
रुकुम पश्चिम	१९५.७३	१२३.८९७	६३.३०	२३५९.४४	२०२१.४८६	८५.६८	२५५५.१७	२१४५.३८३	८३.९६
जाजरकोट	१५८.२९	१४२.८९४	९०.२७	२०४६.५८	१७३३.३२९	८४.६९	२२०४.८७	१८७६.२२३	८५.०९
हुम्ला	१४७.२९	१३९.३३२	९४.६०	२४७४.४२	२१०४.७३०	८५.०६	२६२१.७१	२२४४.०६२	८५.६०
डोल्पा	१४८.२५	११७.१८०	७९.०४	१७३८.१०	१५९१.८६५	९१.५९	१८८६.३५	१७०९.०४५	९०.६०
मुगु	१५०.३६	१०२.७१५	६८.३१	२४८०.१९	१९३२.६५०	७७.९२	२६३०.५५	२०३५.३६५	७७.३७
बागचौर नगरपालिका				५०.००	४८.७६४	९७.५३	५०.००	४८.७६४	९७.५३
छत्रेश्वरी गाउँपालिका				१००.००	५६.८०१	५६.८०	१००.००	५६.८०१	५६.८०
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका				४००.००	३९९.०४३	९९.७६	४००.००	३९९.०४३	९९.७६
जम्मा	२५९४.१३	१७४७.३८९	६७.३६	२६०९०.०३	२१०५५.६४६	८०.७०	२८६८४.१६	२२८०३.०३५	७९.५०

चालु आ. व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति सम्बन्धी विवरण

रकम रु. लाखमा

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत।

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक	१० जिल्ला र मन्त्रालयको जम्मा		
		वार्षिक विनियोजन रकम	बजेट खर्च	प्रगति प्रतिशत
(अ)	चालु तर्फ			
१	३०८०१९०२३ (जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१३]) खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय र कार्यालय चालु	२५९४.१३	१७४७.४६	६७.३६
	जम्मा चालु	२५९४.१३	१७४७.४६	६७.३६
(आ)	पूँजीगत तर्फ			
क	समानिकरण अनुदान अन्तर्गत			
	खानेपानी तर्फ			
१	३०८०१९०५४ (खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम)	९८८४.७०	७९५४.९६	८०.४७
	जम्मा	९८८४.७०	७९५४.९६	८०.४७
	सिंचाइ तर्फ			
१	३०८०१९०३४ (सिंचाइ आयोजनाहरु)	८१४८.३०	७५०८.७३	९२.१५
	जम्मा	८१४८.३०	७५०८.७३	९२.१५
	नदि नियन्त्रण तर्फ			
१	३०८०१९०४४ (नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाहरु)	३१४०.४०	२९२४.३४	९३.१२
	जम्मा	३१४०.४०	२९२४.३४	९३.१२
	ऊर्जा लगायत अन्य पूँजीगत			
१	३०८०१९०१४ (खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय)	१८७२.००	२८७.८६	१५.३८
२	३०८०१९०२४ (खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय समानीकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१४])	१९२६.१९	१५०८.७५	७८.३३
	जम्मा	३७९८.१९	१७९६.६१	४७.३०
	जम्मा समानीकरण	२४९७१.५९	२०१८३.८४	८०.८३
ख	संघ सशर्त अनुदान अन्तर्गत			
	खानेपानी तर्फ			
१	३०८९११२४४ (जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना-संघ सशर्त अनुदान)	६५९.३१	५७२.८१	८६.८८
२	३०८९११२५४ (खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम-संघ सशर्त अनुदान)	३७७.७३	२५२.७१	६६.९०
३	३०८९११२९४ (खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम-संघ सशर्त अनुदान)	८१.४०	४६.५८	५७.२२
	जम्मा संघ सशर्त	१११८.४४	८७२.१०	७७.९७
	जम्मा पूँजीगत (समानिकरण+संघ सशर्त)	२६०९०.०३	२१०५५.९४	८०.७०
	कुल जम्मा (चालु+पूँजीगत)	२८६८४.१६	२२८०३.४०	७९.५०

चालु आ. व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति सम्बन्धी विवरण

रकम रु. हजारमा

६. खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जाजरकोट

क्र.सं.	बजेट उप-शिर्षक	विनियोजित बजेट	वित्तीय प्रगति		कैफियत
			बजेट खर्च	प्रगति %	
(अ)	चालु तर्फ				
१	३०८०१९०२३ (जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१३]) खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय र कार्यालय चालु	१५८२९.००	१४२८९.३८५	९०.२७	
	जम्मा चालु	१५८२९.००	१४२८९.३८५	९०.२७	
(आ)	पूँजीगत तर्फ				
क	समानिकरण अनुदान अन्तर्गत				
	खानेपानी तर्फ				
१	३०८०१९०५४ (खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम)	८९१००.००	७६०१५.४६९	८५.३१	
	जम्मा	८९१००.००	७६०१५.४६९	८५.३१	
	सिंचाइ तर्फ				
१	३०८०१९०३४ (सिंचाइ आयोजनाहरु)	५५१००.००	५३७३६.४१७	९७.५३	
	जम्मा	५५१००.००	५३७३६.४१७	९७.५३	
	नदि नियन्त्रण तर्फ				
१	३०८०१९०४४ (नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाहरु)	२८५००.००	२४३७३.९१५	८५.४२	
	जम्मा	२८५००.००	२४३७३.९१५	८५.४२	
	ऊर्जा लगायत अन्य पूँजीगत				
१	३०८०१९०१४ (खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय)				
२	३०८०१९०२४ (खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय समानीकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१४])	१९४००.००	१९८१२.५४२	६०.८९	
	जम्मा	१९४००.००	१९८१२.५४२	६०.८९	
	जम्मा समानीकरण	१९२१००.००	१६५९३८.३४३	८६.३८	
ख	संघ सशर्त अनुदान अन्तर्गत				
	खानेपानी तर्फ				
१	३०८९१९२४४ (जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना-संघ सशर्त अनुदान)	७८५८.००	६९४२.५१८	८८.३५	
२	३०८९१९२५४ (खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम-संघ सशर्त अनुदान)	४७००.००	४५२.०७६	९.६२	
३	३०८९१९२९४ (खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम-संघ सशर्त अनुदान)				
	जम्मा संघ सशर्त	१२५५८.००	७३९४.५९४	५८.८८	
	जम्मा पूँजीगत (समानिकरण+संघ सशर्त)	२०४६५८.००	१७३३३२.९३७	८४.६९	
	कुल जम्मा (चालु+पूँजीगत)	२२०४८७.००	१८७६२२.३२२	८५.०९	

चालु आ. व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति सम्बन्धी विवरण

रकम रु. हजारमा

६. खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, हुम्ला

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	वित्तीय प्रगति		कैफियत
			बजेट खर्च	प्रगति %	
(अ)	समानिकरण तर्फका आयोजनाहरू				
क	सिंचाइ संरचना निर्माण				
१	११.४.१५.१२३ तुमच सिंचाई	१७२००.००	१३१५३.३३७	७६.४७	
२	११.४.१५.१४९३ सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम	४००.००	४००.०००	१००.००	
३	११.४.१५.२१५८ रालुवाड सिंचाई ट्यांकी निर्माण सिमिकोट ४	१५००.००	१४५९.६८५	९७.३१	
४	११.४.१५.२५६५ खोल्सी नुनदिन देखि कदुवा सम्म सिंचाइ सिमिकोट गा पा ८ हुम्ला	१५००.००	१५००.०००	१००.००	
५	११.४.१५.२५६६ झार टुटा देखि दम्चे टल्की सिंचाइ योजना सिमिकोट १ हुम्ला	१५००.००	१४८०.५२५	९८.७०	
६	११.४.१५.२५६७ फुकचुड जिउला सिंचाइ योजना खार्पुनाथ १ हुम्ला	१५००.००	१४७१.०९९	९८.०७	
७	११.४.१५.२५६८ दहडिल देखि तोर्पा सिंचाइ योजना सिमिकोट ३	२१५००.००	२१२८८.६२८	९९.०२	
८	११.४.१५.२५६९ हेप्का सिंचाई योजना नाम्खा -१	१५००.००	१४४६.९१७	९६.४६	
९	११.४.१५.२५७२ घर ज्युला सिंचाइ तौजाकोट ४	१५००.००	१४३२.३५८	९५.४९	
१०	११.४.१५.२५७४ डोर्का सिंचाइ सर्केगाड १	१५००.००	५६०.०००	३७.३३	
११	११.४.१५.२५७५ सरिक सिंचाइ योजना नाम्खा ४	१५००.००	१२६०.०००	८४.००	
१२	११.४.१५.२५७६ खोलासाडा घरज्युला सम्म सिंचाई कुलो निर्माण अदानचुली गा.पा. ५ खाके	१५००.००	१४७८.४४२	९८.५६	
१३	११.४.१५.२५७७ तलचौर सिंचाइ योजना सर्केगाड ४	१५००.००	१४३०.८५४	९५.३९	
१४	११.४.१५.२५९५ देसी देखि पिप्लाड सम्म सिंचाई चंखेली -४	१५००.००	१४५१.७३४	९६.७८	
१५	११.४.१५.२५९७ सेरा जिउला तली घट्ट देखि गोठ्याउली जिउला सम्म सिंचाई योजना सर्केगाड-७	१५००.००	१११३.३२६	७४.२२	
१६	११.४.१५.२६४५ घर खाख सिंचाइ योजना सर्केगाड ६ बराइ हुम्ला	२०००.००	१९६२.८६४	९८.१४	
१७	११.४.१५.२६४६ तुडा लम खोला सिंचाइ खार्पुनाथ ५ हुम्ला स्यालावाडा	२०००.००	१९९३.६२०	९९.६८	
१८	११.४.१५.२६४९ पारी जिउला सिंचाइ सिमिकोट ७ धारापोरी हुम्ला	२०००.००	१९८८.३१८	९९.४२	
१९	११.४.१५.२६७६ फुर्जाड देखि पाडसारवा सम्म सिंचाइ नाम्खा ४ यालवाड	१५००.००	१३७०.०००	९१.३३	
२०	११.४.१५.२७७१ घट्टेखेत सिंचाइ योजना तौजाकोट ३ नैकला हुम्ला	१५००.००	१४९१.५००	९९.४३	
२१	११.४.१५.२७७२ डिल्यर्या बागोठ्या सिंचाइ तौजाकोट ४ हुम्ला	१५००.००	१४६९.३४४	९७.९६	
२२	११.४.१५.२७८२ देउली जिउला देखी कुकुरी पाटासम्म सिंचाइ कुलो चंखेली गापा ३, बुढाथोकीबाडा हुम्ला	१५००.००	१३०१.४०१	८६.७६	
२३	११.४.१५.२८९६ चौखोला बिगोठी सिंचाइ योजना, अदानचुली गा पा ४, हुम्ला	१५००.००	१४९६.४००	९९.७६	
२४	११.४.१५.२८९७ सिमसेरा सिंचाइ कुलो निर्माण, तौजाकोट गा पा २, हुम्ला	१५००.००	१४१३.०९७	९४.२१	
२५	११.४.१५.२८९८ पिपलसैन सिंचाइ योजना, अदानचुली गा पा ५, हुम्ला	१५००.००	१३४३.६८८	८९.५८	
२६	११.४.१५.२९०२ नागाड खोला देखि दुल्ली मुन्डी सिंचाइ योजना, सर्केगाड गा पा ४, हुम्ला	१५००.००	१४०९.२३१	९३.९५	
२७	११.४.१५.२९०३ छलपुडना देखि तल बिर्स्यो सिंचाइ योजना, सर्केगाड गा पा ६, हुम्ला	१५००.००	१४६१.४८०	९७.४३	
२८	११.४.१५.२९०५ टेक्चन देखि तल्लो गुम्बा हुँदै गासाँ सिंचाइ योजना, सिमिकोट गा पा ४, हुम्ला	१५००.००	१४९४.१५०	९९.६१	
२९	११.४.१५.२९११ राउतेवाडा देखि खोरेला सिंचाइ योजना, चंखेली गा पा ३, मिमि, हुम्ला	१५००.००	१४७८.२४८	९८.५५	
३०	११.४.१५.२९१२ चिड सिंचाइ योजना ट्यांकी निर्माण, तौजाकोट गा पा ५, हुम्ला	१५००.००	१४६२.९२३	९७.५३	
३१	११.४.१५.२९१३ रोमडिक उड्जना गुठि सिंचाइ योजना, सिमिकोट गा पा ३, हुम्ला	१५००.००	१४६३.४९८	९७.५७	
३२	११.४.१५.२९१४ अनीखान देखि लामाखेत लौठारूख मछाड सिंचाइ योजना, अदानचुली गा पा २, हुम्ला	१५००.००	१३८६.१०९	९२.४१	
३३	११.४.१५.२९१५ कोच्याखोला देखि माथीलुम सम्म सिंचाइ योजना, सर्केगाड गा पा १, हुम्ला	१५००.००	१३००.०१२	८६.६७	
३४	११.४.१५.२९६३ छतारी चानुवन्न सिंचाइ, सिमिकोट -१, हुम्ला	२०००.००	१९४७.०३०	९७.३५	

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	वित्तीय प्रगति		कैफियत
			बजेट खर्च	प्रगति %	
३५	११.४.१५.२९६९ उमन्दखोला देखी शिवाखेत सम्म सिंचाइ योजना, सर्केगाड १, हुम्ला	१५००.००	१३८९.३२२	९२.६२	
३६	११.४.१५.३००२ सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका सिंचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने (१. लमही पाल्स सिंचाइ योजना, अदानचुली गा पा ६, हुम्ला; २. छरापाटन देखि सर्कीमाडु सिंचाइ योजना, चंखेली गा पा ३, हुम्ला; ३. तिरजौली सिंचाइ योजना, सर्केगाड गा पा ३, हुम्ला; ४. खडिक सिंचाइ योजना, नाम्खा गा पा ४, हुम्ला; ५. गुम्बा सिंचाइ योजना, खार्पुनाथ गा पा ३, हुम्ला; ६. चौथाक सिंचाइ योजना, चंखेली-२, धितालवाडा, हुम्ला)	५५००.००	५४६५.६८०	९९.३८	
३७	११.४.१५.३००५ तलि अदालखेत सिंचाइ, अदानचुली गा पा ४, हुम्ला	२९००.००	२४७४.४२३	८५.३२	
३८	११.४.१५.३००६ सियाली खोला देखि देउलीज्यूला हुँदै बुढाथोकीवाडा सम्म सिंचाइ योजना, चंखेली गा पा ३,	२८००.००	२२३१.८९३	७९.७१	
३९	११.४.१५.३०१८ यारी हाड्सी जिउला सिंचाइ योजना, नाम्खा गा पा ५, हुम्ला	१५००.००	१४९०.४८०	९९.३७	
४०	११.५.१५.२ सिंचाइ पूर्वाधारहरूको आवधिक तथा नियमित मर्मत	२०००.००	१९३९.५१६	९६.९८	
४१	११.४.१५.२६१७-दोगाडी लाम्ले बारी गाउँ श्रीनगर कल्छे हुँदै बग्रीखुना सम्म बृहउदेशीय सिंचाइ योजना अदानचुली १ - ५ हुम्ला	०.००	०.०००		
	सिंचाइ तर्फ जम्मा	१०३८००.००	९५१५१.१३२	९१.६७	
ख	खानेपानी संरचना निर्माण				
१	११.४.१६.२२२९ विपत्त प्रतिकार्य तथा खानेपानी सुरक्षा योजना	५००.००	५००.०००	१००.००	
२	११.४.१६.२६२९ बुकेनी देखि पाल्तचौर सम्म खानेपानी खार्पुनाथ गा.पा २ थाली	१५००.००	४८९.७०२	३२.६५	
३	११.४.१६.३१४१ तलिनाउला चलिगाउँ खानेपानी चंखेली-६	१५००.००	१४८०.७२५	९८.७२	
४	११.४.१६.३२०३ चौगनफया पारि खानेपानी योजना सिमिकोट-७	१५००.००	१४९५.७२०	९९.७१	
५	११.४.१६.३२०४ हलेशिया देखि मैना खानेपानी योजना सर्केगाड-४ हुम्ला	१५००.००	१३०७.३९५	८७.१६	
६	११.४.१६.३२०५ खार्पुनाथ गा पा केन्द्र खा पा योजना खार्पुनाथ ५	१५००.००	११३४.६५९	७५.६४	
७	११.४.१६.३२०९ चीसामुल देखि गुम्बा खानेपानी खार्पुनाथ ३ राया	१५००.००	१५००.०००	१००.००	
८	११.४.१६.३२१२ उदेरी खोला देखि बाङगे खा पा योजना चंखेली ५ नेप्का	१५००.००	९७८.६०२	६५.२४	
९	११.४.१६.३२१३ लोती खा पा योजना चंखेली २	१५००.००	१२९४.४६०	८६.३०	
१०	११.४.१६.३२१५ बृहत खानेपानी अदानचुली गा पा १,२,३ हुम्ला	१५००.००	१५००.०००	१००.००	
११	११.४.१६.३२१८ ढकानी कुना गोरपाली खा पा अदानचुली ३	१५००.००	१४२४.२४१	९४.९५	
१२	११.४.१६.३२२१ खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	२०००.००	१९७४.९८५	९८.७५	
१३	११.४.१६.३२२४ खुल्ला दिसामुकत्त घोपीत क्षेत्रको अवस्था विज्ञेपण	२००.००	१८२.४००	९१.२०	
१४	११.४.१६.३२२२ काउले खोला तली अउल खानेपानी सर्केगाड १ हुम्ला	१५००.००	५३०.०००	३५.३३	
१५	११.४.१६.३२२३ घासी मेला देखि काराड खोला खा पा खार्पुनाथ ३ हुम्ला	१५००.००	१४२५.४११	९५.०३	
१६	११.४.१६.३२२४ मुसेमुल मैपानी खा पा चंखेली २ हुम्ला	१५००.००	१४९२.१०१	९९.४७	
१७	११.४.१६.३२७७ वैशारुख देखि दियार सम्म खा पा निर्माण चंखेली २ माइपट्टी नाएकवाडा हुम्ला	१५००.००	१३७४.९४०	९१.६६	
१८	११.४.१६.३३३१ गैरा डाडा देखि सेरा गेरुखानी हुँदै पटेउटी सम्म खा पा अदानचुली १	१५००.००	१४९५.२००	९९.६८	
१९	११.४.१६.३३३३ पैमा पिपलधारा खा पा निर्माण योजना तौजाकोट २	१५००.००	१४२८.०७९	९५.२१	
२०	११.४.१६.३३७१ लेप्चा खा पा खार्पुनाथ १ माथि लाली हुम्ला	१५००.००	१४५८.५३०	९७.२४	
२१	११.४.१६.३५०५ चौतारीगाउँ देखि गाँडापानी सम्म खानेपानी योजना, तौजाकोट गा पा ३ हुम्ला	१५००.००	१४०१.०५०	९३.४०	
२२	११.४.१६.३५०६ भिडकुल देखि मदाना खानेपानी योजना, तौजाकोट गा पा ५ हुम्ला	१५००.००	१२४६.०४४	८३.०७	
२३	११.४.१६.३५१४ सिमाली दलित बस्ती खानेपानी योजना, सर्केगाड गा पा ७ हुम्ला	१५००.००	१३७९.८६०	९१.९९	
२४	११.४.१६.३५१५ नानीडाँडा सियाँला बादेचुली खानेपानी योजना, अदानचुली गा पा ५ काँखे हुम्ला	१५००.००	१३८६.३४९	९२.४२	
२५	११.४.१६.३५१६ निगाली पनेरा खानेपानी योजना, तौजाकोट गा पा ३ नैकाल हुम्ला	१५००.००	१४२३.८००	९४.९२	
२६	११.४.१६.३५१७ अणीखोला खानेपानी योजना, तौजाकोट गा पा २ हुम्ला	१५००.००	१२६९.३०३	८४.६२	
२७	११.४.१६.३५४५ ठाना खानेपानी योजना, खार्पुनाथ-५, हुम्ला	४०००.००	३५७८.२००	८९.४६	
२८	११.४.१६.३५४६ पिपराधारा देखि नाललेखी खानेपानी योजना, चंखेली-२, हुम्ला	२१००.००	१८८७.२४०	८९.८७	
२९	११.४.१६.३५७८ सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका खानेपानी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने (१. सेराडिल खानेपानी योजना खार्पुनाथ गा पा २ हुम्ला; २. लामाचौर खानेपानी योजना खार्पुनाथ गा पा ३ हुम्ला; ३. गुरुङ्गार देखि लड्याखोला खानेपानी योजना सिमिकोट गा पा १ हुम्ला; ४. केर्मी खानेपानी योजना नाम्खा गा पा १ हुम्ला; ५. गड्केपानी थाली खानेपानी योजना खार्पुनाथ गा पा २ थाली हुम्ला; ६. भकारे खानेपानी योजना तौजाकोट गा पा ४ हुम्ला)	४०००.००	३४०६.८८६	८५.१७	
३०	११.४.१६.३५९६ गुसा मेलचौर खानेपानी सर्केगाड ३ हुम्ला	२०००.००	१९६५.८१८	९८.२९	

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	वित्तीय प्रगति		कैफियत
			बजेट खर्च	प्रगति %	
३१	११.४.१६.६० जनचेतना अभिवृद्धि, वातावरणीय सरसफाइ कार्यक्रम	१०००.००	१०००.०००	१००.००	
३२	११.४.१६.५ खानेपानी पूर्वाधारहरूको आवधिक तथा नियमित मर्मत	२०००.००	१९०५.६४०	९५.२८	
३३	११.४.१६.३२०७-काडगाउँ खा पा योजना तौजाकोट १	०.००	०.०००		
३४	११.४.१६.३२१९-निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेशस्तरिय पानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा संचालन	०.००	०.०००		
३५	११.४.१६.३५९९-सर्केगाड बृहत खानेपानी योजना सर्केगाड ४, हुम्ला	०.००	०.०००		
	खानेपानी तर्फ जम्मा	५२३००.००	४६३१७.३४०	८८.५६	
ग	नदि नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन				
१	११.४.१४.१०७२ लोतीखाडा तटबन्धन, चंखेली गा पा २, हुम्ला	१५००.००	१४६४.०२४	९७.६०	
२	११.४.१४.१०७३ नाइकवाडा तटबन्धन योजना, सर्केगाड गा पा ५, हुम्ला	१५००.००	९०८.७२६	६०.५८	
३	११.४.१४.१०७४ स्याउलीखात देखि हेरिबारा सम्म तटबन्धन तथा ढल निकास, सर्केगाड गा पा ८, हुम्ला	१५००.००	१४७०.४६५	९८.०३	
४	११.४.१४.१०७८ चौफा तटबन्धन, अदानचुली गा पा ३, गोरिपाली हुम्ला	१५००.००	१४८५.०००	९९.००	
५	११.४.१४.१०७९ गल्बसिन देखि बलफालना सम्म तटबन्धन योजना, सर्केगाड गा पा ८, हुम्ला	१५००.००	१४८९.१८४	९८.६५	
६	११.४.१४.१०८० सिमगौडा तटबन्धन योजना, सर्केगाड गा पा १ हुम्ला	२०००.००	१८३१.४००	९१.५७	
७	११.४.१४.१०८१ चिफिल्लाखोला हुँदै कराला सम्म तटबन्धन योजना, खार्पुनाथ गा पा ४, हुम्ला	१५००.००	१४३७.४३८	९५.८३	
८	११.४.१४.१०८२ श्री कौखे आ वि पहिरो नियन्त्रण योजना, अदानचुली गा पा ५, हुम्ला	१५००.००	१४१४.३३०	९४.२९	
९	११.४.१४.१०८३ पारीघट्ट नदी नियन्त्रण, अदानचुली गा पा ३, हुम्ला	१५००.००	१४८२.०००	९८.८०	
१०	११.४.१४.१०८५ तुम्त दमाइ बालु तटबन्धन योजना, अदानचुली गा पा	१५००.००	१४६२.५५२	९७.५०	
११	११.४.१४.१०९८ हारामेल दलित बस्ति नदी नियन्त्रण, अदानचुली ३, हुम्ला	१५००.००	१४७८.४००	९८.५६	
१२	११.४.१४.१११६ सम्भव देखिएका नदि नियन्त्रण सम्बन्धी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने (१. चौगा तटबन्धन योजना, सिमकोट गा पा २, हुम्ला; २. भीमनगर जोखिम बस्ती सुधार एवं तटबन्धन योजना, सर्केगाड गा पा ७, हुम्ला; ३. हराने दलित बस्ती पहिरो नियन्त्रण योजना, अदानचुली गा.पा.३, हुम्ला; ४. कनेउरी घटेलबाडा नदि नियन्त्रण, सर्केगाड-१, हुम्ला; ५. अटल कृषि तथा पशुपन्छी फर्म पहिरो नियन्त्रण, खार्पुनाथ गा.पा. १, लाली, हुम्ला; ६.भित्तखोला देवीको मुल सिजन तटबन्धन, सर्केगाड-१, तुम्च, हुम्ला)	४४४०.००	४४४०.०००	१००.००	
१३	११.४.१४.११२० कस्फाडीमडा पोल्ना नदि नियन्त्रण, अदानचुली गा पा ४, लौठी, हुम्ला	३५००.००	३२४८.५६५	९२.८२	
१४	११.४.१४.१३३४ आपतकालिन सामग्री खरिद (तारजाली इत्यादी)	२०००.००	१९५०.४९१	९७.५२	
१५	११.४.१४.१३३४ कटकुना नदि नियन्त्रण सर्केगाड १ हुम्ला	१५००.००	१४८०.०००	९८.६७	
१६	११.४.१४.१३३५ पसाया जुर देखि काल्या दह सम्म तटबन्धन अदानचुली १ हुम्ला	१५००.००	१४७६.६००	९८.४४	
१७	११.४.१४.१३३६ लेदुङ देखि काडनी सम्म तटबन्धन निर्माण सिमकोट ३ वरगाउँ	१५००.००	१४६१.६५०	९७.४४	
१८	११.४.१४.१३३७ जन प्रकाश मावि परिसर पहिरो नियन्त्रण तौजाकोट १ हुम्ला	१५००.००	१४७४.५९८	९८.३१	
१९	११.४.१४.१३३८ पसाया जुर देखि काल्या दह सम्म तटबन्धन अदानचुली १ हुम्ला	१५००.००	१३७९.९६५	९१.४६	
२०	११.४.१४.१३३९ देव लाखर देखि घट्टे खोला तटबन्धन तौजाकोट ४ हुम्ला	१५००.००	१५००.०००	१००.००	
२१	११.४.१४.१३३९ जाड गौडा नदि नियन्त्रण अदानचुली २ हुम्ला	१५००.००	१४९०.०००	९९.३३	
२२	११.४.१४.१३३९ लिपरागाड खोला पहिरो नियन्त्रण अदानचुली ६ पाल्स हुम्ला	१५००.००	०.०००	०.००	
२३	११.४.१४.१३५३ तिलेडी तटबन्धन योजना चंखेली २ धितालबाडा हुम्ला	१५००.००	१४६४.०२४	९७.६०	

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	वित्तीय प्रगति		कैफियत
			बजेट खर्च	प्रगति %	
२४	११.४.१४.९५४ खाराबारी पहिरो नियन्त्रण सिमकोट ३ हुम्ला	१५००.००	१४७६.३००	९८.४२	
२५	११.४.१४.१०७७-निशान पहिरो नियन्त्रण योजना, चंखेली गा पा २, हुम्ला	०.००	०.०००		
	नदि नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन तर्फ जम्मा	४१९४०.००	३८७४९.७१२	९२.३९	
घ	ऊर्जा लगायत अन्य पूँजीगत				
१	११.३.२.४ मोटरसाइकिल खरिद	१०००.००	१०००.०००	१००.००	
२	११.३.२.५ सवारीसाधन जिप खरिद	४०००.००	३९६०.३९२	९९.०१	
३	११.३.७.१ कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार(सथा मेशिनरी औजार)	५००.००	४९९.१२१	९९.८२	
४	११.४.१२.१११ जैर सौर्य मिनि ग्रीड/नविकरणीय उर्जा साझेदारी कार्यक्रम सकेँगाड १ हुम्ला	४०००.००	०.०००	०.००	
५	११.४.१२.११२ लमही दलित वस्ती उज्यालो कार्यक्रम अदानचुली ६	२०००.००	२०००.०००	१००.००	
६	११.४.१२.११३ गीउसी दलित वस्ती उज्यालो कार्यक्रम सकेँगाड ६ हुम्ला	१५००.००	०.०००	०.००	
७	११.४.१२.११५ लाली खोला लघु जलविद्युत योजना खार्पुनाथ १	२०००.००	१०६.४१९	४५.३२	
८	११.४.१२.११८ गार घट्टे लघु जलविद्युत योजना सिमकोट ८ स्याँडा	१५००.००	१४८४.५१५	९८.९७	
९	११.४.१२.११९ छहराखेत गल्फागाड लघु जलविद्युत योजना निर्माण अदानचुली १,२,३ हुम्ला	२५००.००	०.०००	०.००	
१०	११.४.१२.१२० रीपगाड लघु जलविद्युत योजना सकेँगाड २ हुम्ला	२०००.००	१९६१.८२४	९८.०९	
११	११.४.१२.१२१ कवाडी खोला लघु जलविद्युत आइोजना ताँजाकोट १ हुम्ला	२०००.००	०.०००	०.००	
१२	११.४.१२.१२२ कर्फु खोला लघु जलविद्युत आयोजना ताँजाकोट ३	२०००.००	०.०००	०.००	
१३	११.४.१२.१२३ खापरखोला लघु जलविद्युत लाइन विस्तार योजना चंखेली ६	२०००.००	१२१४.७६०	६०.७४	
१४	११.४.१२.१४१ भिडगाउँ, भट्टे भाडा, कालेभाडा, मिमि दलित वस्ती उज्यालो कार्यक्रम चंखेली २,३ हुम्ला	२०००.००	६०.०००	३.००	
१५	११.४.१२.१४२ कुरील्ला लघु जलविद्युत नहर मर्मत योजना सिमकोट ७	१६००.००	१५०२.०५८	९३.८८	
१६	११.४.२२.९८ औद्योगिक, सांस्कृतिक साथै पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने खानेपानी विद्युत	२३००.००	२३००.०००	१००.००	
१७	११.५.४२.१ कार्यालय भवन तथा आवास सुधार मर्मत कार्यक्रम	१०००.००	९९९.९४०	९९.९९	
१८	११.६.१३.३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	५००.००	४९९.०१७	९९.८०	
१९	११.६.१६.१ पूर्व/समाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा गुरुयोज	२०००.००	१९३९.५००	९६.९८	
२०	११.४.१२.१४३-सौर्य मिनि ग्रीड/नविकरणीय उर्जा साझेदारी कार्यक्रम ताँजाकोट १ हुम्ला	०.००	०.०००		
२१	११.४.१२.११०-गुँसा सौर्य मिनि ग्रीड/नविकरणीय उर्जा साझेदारी कार्यक्रम सकेँगाड ३ हुम्ला	०.००	०.०००		
२२	११.४.१२.१४४-सौर्य मिनि ग्रीड/नविकरणीय उर्जा साझेदारी कार्यक्रम अदानचुली २,३	०.००	०.०००		
२३	११.४.१२.१३२-सौर्य मिनि ग्रीड/नविकरणीय उर्जा साझेदारी कार्यक्रम अदानचुली १ कल्खे हुम्ला	०.००	०.०००		
२४	११.४.१२.११७-लुम खोला लघु जलविद्युत योजना खार्पुनाथ ५ हुम्ला	०.००	०.०००		
	ऊर्जा लगायत अन्य पूँजीगत तर्फ जम्मा	३६४००.००	२०३२७.५४६	५५.८४	
	समानिकरण तर्फको कुल जम्मा रु.	२३४४४०.००	२००५४५.७३०	८५.५४	
(आ)	संघ सशर्त तर्फका आयोजनाहरू				
क	खानेपानी संरचना निर्माण तर्फ				
१)	जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना				
१	११.४.२२.१७७ सिमकोट दोस्रो खानेपानी आयोजना	२११८.००	२१०२.९२६	९९.२९	
२	११.४.२२.१७९ पातमारा खानेपानी योजना सकेँगाड ६ र जावडाँडा रोडिकोट खानेपानी योजना सकेँगाड-५	१०२८.००	९७९.७२०	९५.३०	
३	११.४.२२.१९० घम्ख खानेपानी आयोजना हुम्ला	१३४८.००	२०३.९२०	१५.१३	
४	११.४.२२.२०१ ताँजाकोट खानेपानी आयोजना (हुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने आयोजनाहरू)	१९२५.००	१५७४.३०८	८१.७८	
५	११.४.२२.२०२ सपेँ नयाँवस्ति खानेपानी आयोजना ताँजा कोट-३ हुम्ला	१०००.००	८५४.६२५	८५.४६	
६	११.४.२२.२११ नाम्खा खानेपानी आयोजना हुम्ला	२३१०.००	१९५०.७६५	८४.४५	
७	११.४.२२.२१३ अदानचुली खानेपानी योजना हुम्ला	१५४०.००	६३२.०२४	४१.०४	
	जम्मा	११२६९.००	८२९८.२८८	७३.६४	
२)	खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम				
१	११.४.२२.१९६ मुन्डीसाया खानेपानी आयोजना हुम्ला	१७३३.००	१६२८.९९४	९४.००	
	जम्मा	१७३३.००	१६२८.९९४	९४.००	
	संघ सशर्त तर्फको कुल जम्मा रु.	१३००२.००	९९२७.२८२	७६.३५	
	कार्यालयको कुल जम्मा (समानिकरण+संघ सशर्त) रु.	२४७४४२.००	२१०४७३.०१२	८५.०६	