



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्राल

ईमेल : dudbcbaityadi24@gmail.com

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बैतडी



पत्र संख्या : ०८३।०८४

चलानी नं. ०६६

मिति : २०८३।०४।०५

नेपाल सम्वत् १९४६

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गढी, बैतडी।

विषय: कार्यालयको असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण पठाईएको।

उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.व. २०८२।०८३ को सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेको बैतडी, बझाङ र दार्चुला जिल्लाहरूका लागि स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको २०८३ असार मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति, समस्या र अन्य गतिविधी सहितको विवरण पाना थान-२४ (चौविस) यसैसाथ संलग्न गरि नियमानुसार पठाईएको अनुरोध गर्दछु।

बोधार्थ:

१. श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, धनगढी, कैलाली।
१. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला।
२. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङ।
३. श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बैतडी।
४. श्री आर्थिक प्रशासन शाखा, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बैतडी।

ई. परशुराम साह

(ने.ई.प. ९३२०२ सिभिल 'क')

नि. कार्यालय

नि. कार्यालय



जिल्ला बैतडीका संघ तथा प्रदेश तहका सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको नियमित (मासिक) बैठक श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीमा मिति २०८३।४।५ गते मंगलबारका दिन दिउँसो २ बजेमा बस्दा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बैतडीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको यो पाना थान-२ (दुई) बमोजिमको आ.व. २०८२।८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन:

क) सम्पादन गरिएका प्रमुख कार्यहरू:

- सरकारी गाडी खरिद भएको। (मिति: २०८३।०३।०३ मा नामसारी समेत भएको)
- वेबसाईट निर्माण भएको: <https://udabobaitadi.sudurpashchim.gov.np/>
- आ.व. २०८३।८४ देखि ई-हाजिरी लागु भएको।
- मूल्य नखुलेका जिन्सी मालसामानको मूल्य खुलाउने काम भएको र PAMS मा प्रविष्टी समेत भएको।
- एकिकृत कार्यालय व्यवस्थापन (GIOMS) प्रणाली लागु भएको।
- जग्गाधनी प्रमाण-पत्र (लालपुर्जा) नभएका भवन निर्माणका योजना संचालन नगरिएका।
- फरक-फरक स्थानीय तह जोडिएका संयुक्ता योजनाबाट कुनै एक स्थानीय तहले काम नभएमा विवाद नहुने सिफारिश भई आएकोले एकल स्थानीय तहमा भएका योजना मात्रै कार्यान्वयन भएको।
- समग्रमा ६६.३०% वित्तीय प्रगति हासिल भएको।
- तिनवटै जिल्लामा स्थानीय प्रशासन र नागरिक समाजको सहयोग तथा समन्वयमा निर्माणाधिन विकास योजनाहरूको साईटमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण भएको।

ख) पूँजिगत खर्चको प्रगति विवरण:

- विभिन्न ९० (नब्बे) वटा विकास योजना सम्पन्न भएको।
- सम्पन्न सबै योजनाहरूको कार्य प्रगति विवरण सारांशमा उल्लेख गरि यसैसाथ पाना थान-१२ (बाह्र) संलग्न गरिएको।
- जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बैतडी जिल्लामा ६२ वटा घर निर्माण भई प्राविधिक मूल्यांकन बमोजिमको अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी भएको।
- वित्तीय प्रगति विवरणका लागि म.ले.प.फा.नं. २१० अनुसारको खर्चको फाँटबारी पाना थान-८ (आठ) यसैसाथ संलग्न भएको।

ग) चालु खर्चको प्रगति विवरण:

म.ले.प.फा.नं. २१० अनुसारको खर्चको फाँटबारी पाना थान-२ (दुई)

घ) महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन हुन नसकेका अवस्था र सोको कारण तथा औचित्य:

- मूल्य नखुलेका मेशिनरी मालसामान: करिब २० वर्ष पुराना सवारी साधन (३ वटा मोटरसाईकल, २ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन (गाडी)) को मूल्य खुलाउने समितिले मूल्य खुलाउनलाई

२०८३/०४/२५
नि. कार्यालय प्रमुख



मेकानिकल ईन्जिनियरको सहयोग लिने निर्णय गरे पनि सम्बन्धित ईन्जिनियरबाट सोको मूल्य तोक्न सहयोग नभएको।

➤ निम्नानुसारका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको।

क्र.सं.	जिल्ला बैतडीमा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना विवरण	बजेट (रु. हजारमा)
१	पाटन बजारमा हाईमाष्ट लाईट जडान कार्य	1500
२	बसपार्क यात्रु प्रतिकालय निर्माण, पुर्चौडी नपा-७	1200
३	घरेलु कार्यालय देखि धनतोला हुँदै गोठलापानी सडक स्तरोन्नति द.न.पा. ०४ बैतडी	1500
४	सुकुट्टी ईश्वरी गंगा पौडा सडक द.न.पा. ०६ बैतडी	1000
५	जगन्नाथ धाम मन्दिर बाट नगतडी गाउँ हुँदै महाकाली करिडोर राजमार्ग जामीरखोला जोडने सडक स्तरोन्नति, दशरथचन्द नगरपालिका ६ नगतडी, बैतडी (२ कि मि)	2500
६	देउथला महाकाली कोरिडोर जोडने सडक पन्चेश्वर गा.पा.०५ बैतडी	2000
७	श्री जगन्नाथ स्वास्थ्य चौकी लटकाली , दोगाडाकेदार गा.पा. बैतडी , अधुरो भवन निर्माण बैतडी	1500
	जम्मा:	11200

- यी मध्ये कतिपय उपभोक्ता समितिसंगको खरिद (निर्माण) सम्झौता कार्यान्वयन नभएको तथा ठेक्का (दरभाउपत्र /सोझै खरिद) आहवान भए पनि अन्तिम समयमा खरिद कारबाही वा ठेक्का अन्त्य गर्नु परेको।
- विकास योजनामा निर्माण हुने लाभग्राहीका लागि बन्ने संरचनाको डिजाईन ड्रइङ्ग र लागत तयारीमा विज्ञता आवश्यक हुने भएकोले माथि उल्लेखित केहि महत्वपूर्ण योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको।
- यस शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बैतडीको निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी मिति २०८२।१२।१८ देखि निर्वाह गर्दा करिब ३ महिने कार्यकालमा अधिक प्रतिफलका लागि मैले अथक कोसिस गरेको।

प्रतिवेदन पेश गर्ने:

ई. परशुराम साह

निमित्त कार्यालय प्रमुख

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बैतडी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन, कर्मचारी कार्यालय, बैतडी

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह बाईज)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला	गा.पा./न.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	स्रोत विधि (NCB/SQ/UC)	कैफियत
(क)	विकास कार्यक्रम / योजनाहरू								
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीको नया कार्यालय भवन बैतडी	२००००	६३१०	वैतडी	दशरथचन्द	४	ठेकामा समवेश कार्य सम्पन्न भएको र अनावश्यक परिमाणका कामहरू गराउन नपर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिद नियमानुसार सम्बन्धीत निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका कामको मूल्यांकन, विल अनुसारको भुक्तानी पाउने गरि ठेक्का अन्त्य गरिएको।	बोलेख	अन्तिम विल भुक्तानी हुन नसकेको।
२	दशरथचन्द क्रिकेट मैदान पूर्वाधार निर्माण द न पा ०५, बैतडी	२५००	२३६९	वैतडी	दशरथचन्द	५	कार्य सम्पन्न भै क्रिकेट खेल ग्यायियन तार जाली लगाई मैदानको टेवा पछलिन बनेको।	बोलेख	
३	बगलैखान भान्साद ढल निकास, द न पा ०९, बैतडी	३०००	२२१७	वैतडी	दशरथचन्द	९	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
३	अटलत पछाडी हुदै खानेपानी जाने सडक देखी भुलपानी टोल सम्मको ढल व्यवस्थापन द न पा ४, बैतडी			वैतडी	दशरथचन्द	४	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
४	जलपुङगा जोगेडा हुदै डभेर गाड सम्म बाटो निर्माण योजना, पुर्खौडी न.पा.-३, बैतडी	२५००	२४१४	वैतडी	पुर्खौडी	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
५	बैतडी सदरमुकाम गढी, गोटलापानी र शार्लिक क्षेत्रमा सडक तथा ढल निर्माण दनपा-४, बैतडी	२५००	१७७७	वैतडी	दशरथचन्द	४	ठेकामा समवेश कार्य सम्पन्न भएको।	बोलेख	
६	घरेलु - खानेपानी सडक नाता निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति कार्य का साथै अन्य पूर्वाधार निर्माण निर्माण द न पा ४, बैतडी	४०००	३०८८	वैतडी	दशरथचन्द	४	ठेकामा समवेश कार्य सम्पन्न भएको।	बोलेख	
७	जगन्नाथ मन्दिर परमार्ग द.न.पा-०४, बैतडी			वैतडी	दशरथचन्द	४	ठेकामा समवेश कार्य सम्पन्न भएको।	बोलेख	

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह बार्डज)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला	गा.पा./ न.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	खर्च विधि (NCB/SQ/UC)	कैफियत
७	पात चोर देखी बजकटया सम्म बाटो निर्माण र न पा २ देहिमाडौँ, बैतडी	३००००	१९,६८	बैतडी	दशरथचन्द	२	छेक्रामा समावेश कार्य सम्पन्न भएको।	बोलभर	
८	पक्की सडक देखि चडा कार्यालय हुँदै चौपाला सडक र.न.पा. १० बैतडी	१००००	९,१९	बैतडी	दशरथचन्द	१०	छेक्रामा समावेश कार्य सम्पन्न भएको।	सोझे खरिद	
९	इबारीका देवी चोकदेखी काडा बजार मणीलेख क्याम्पस सम्म सडक स्तरोन्नती भैतौली न.पा.०७ बैतडी	१५०००	१३६२	बैतडी	भैतौली	७	छेक्रामा समावेश कार्य सम्पन्न भएको।	दम्पभाउय	
१०	नागार्जुन मन्दिर पूर्वाधार निर्माण शिवनाथ ०२ बैतडी	१५०००	११८५	बैतडी	शिवनाथ	२	निर्मित भवन हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
११	बुडथार देखि बजा उदयदेव नगमेथोर मन्दिर सम्म बाटो पन्चेथोर ०४ बैतडी	२५०००	१८२८	बैतडी	पन्चेथोर	४	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
१२	विनायक गाड बिट देखी पल्लीबोरी पिसीसी बाटो पन्चेथर ४ बैतडी	१००००	८५७	बैतडी	पन्चेथर	४	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
१३	कुडिचौर देखि जोगेडा मसानघाट सम्म बाटो निर्माण पुर्चौडी १	४००००	३८५१	बैतडी	पुर्चौडी	१.१०	रयाविषयन तार जाली र पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
१३	भूमिगत मन्दिर जाने बाटो/सडक पुर्चौडी बैतडी नाकाली, गोफा केदार पदमार्ग पुर्चौडी १० बैतडी			बैतडी	पुर्चौडी	१.१०	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
२३	पोखरा दलित वस्ती ढल निकास पुर्चौडी ३ बैतडी	३००००	२८३६	बैतडी	पुर्चौडी	३.९	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
२३	नयाँ वस्ती वसोटा ढलनिकास योजना पुर्चौडी ९ बैतडी			बैतडी	पुर्चौडी	३.९	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
२४	महादेव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण पुर्चौडी ३.४ बैतडी	३००००	२४९८	बैतडी	पुर्चौडी	३.४	प्रवेशद्वार, घेरवार, माटो पुर्ने, अदि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।	उपभोक्ता समिति	
२४	भूमिगत मन्दिर पूर्वाधार निर्माण लामुनी पुर्चौडी ८ बैतडी			बैतडी	पुर्चौडी	८	रयाविषयन तार जाली सम्बन्धी निर्माण सम्पन्न तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
२५	धराबपुर देखी आनरखोली भिसिसी बाटो पु.न.पा. ६ बैतडी	१००००	९१०	बैतडी	पुर्चौडी	६	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
२६	सुर्नया धाममा पूर्वाधार निर्माण सुर्नया ०६, बैतडी	१५०००	१००४	बैतडी	सुर्नया	५	निर्मित भवन हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	भवन अधुरो बनेको।

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह वार्डको)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला	गा.पा.२, न.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	खर्च विवरण (NCB/SO/UC)	कैफियत
२७	बन्धुप लिफ्टिङ तालगाड बाटो तथा ढल निकास सुर्पया ०२	२५००	१६८३	वैतडी	सुर्पया	२,३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	बोत्तर	
२७	निसिम डोले टोल बाटो सुर्पया ०३ गोरेली वैतडी			वैतडी	सुर्पया	२,३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	बोत्तर	
२८	बाइसल्ला टोल बाटो निर्माण सुर्पया ४	२०००	१८२६	वैतडी	सुर्पया	४	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
२९	हुई भूमिगत खेल संरचना निर्माण सिगास ३ वैतडी	१४००	१३३४	वैतडी	सिगास	३	खेल मैदानको घेरावार, माटो पुर्न, प्रवेशमा सिटी बनाईएको।	उपभोक्ता समिति	
४१	कुटुम्हानी देखि चनेराख मा बि सम्म सडक/ बाटो दोगाडाकेदार ३ वैतडी			वैतडी	डोगडाकेदार	३,७	नयाँ सडकको ट्याक खोलिएको।	उपभोक्ता समिति	
३१	डेक्लेक देखि सालिका सम्म ढल निकास दोगाडा केदार ०७ वैतडी	४५००	३८७५	वैतडी	डोगडाकेदार	३,७	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
३१	तर्ल्हीराम देखि गलिनाथ मन्दिर सम्म बाटो निर्माण वैतडी			वैतडी	डोगडाकेदार	३,७	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
४२	देगा चिचलबोला देखि हुयेचानी सम्म पि.सि.सि. बाटो निर्माण दोगाडाकेदार गा.पा. ०७ वैतडी	१५००	१४०८	वैतडी	डोगडाकेदार	७	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
४३	चार्ड देखि रोड सम्म पि.सि.सि. बाटो निर्माण दोगाडाकेदार गा.पा. ०४ वैतडी	१०००	८९३	वैतडी	डोगडाकेदार	४	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
४४	डिलासैनी गा पा चार्ड नं ३ को कार्यालय भवन निर्माण	४०००	४७४२	वैतडी	डिलासैनी	३	वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको र केहि फिनिसिङ आईटमहरुका काम बजेट अभावका कारण हुन बाँकी रहेको।	उपभोक्ता समिति	विगत २ आ.व. सम्ममा भवन अघुयो बनेको।
४५	पन्थेय खेल मैदान, डिलासैनी-३, वैतडी	१२००	११७३	वैतडी	डिलासैनी	३	खेल मैदानमा टेवा पर्खाल लगाईएको।	उपभोक्ता समिति	
४६	सडक वर्ती कार्यक्रम डिलासैनी ०३ पंसेरा, वैतडी	२५००	२४७२	वैतडी	डिलासैनी	३	पंसेरामा २४ वटा पोलामा सोलार सडक बत्ति जडान भएकोले बेलुकी उज्यालो भएको।	उपभोक्ता समिति	
४७	नौला खेत देखि चिचलवाटा ढकन खेल ढल निकास डिलासैनी ६, वैतडी			वैतडी	डिलासैनी	६	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह चार्डज)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला/सि.पा./न.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	खर्च विधि (NCB/SO/UC)	कैफियत
३७	सेरीगाड ढल निकास हिलासैनी ६ बैतडी	४५००	४२४२	बैतडी	६	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
३७	कलचौडे ढल निकास योजना हिलासैनी ०६ बैतडी			बैतडी	६	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
४८	कर्ण केदार पूर्वाधार निर्माण हिलासैनी ०७	२५००	२०२९	बैतडी	७	निर्मित भवन हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
४९	झर्ना देखि कुल्थादा सम्म सडक / बाटो हिलासैनी ०३ बैतडी			बैतडी	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
३९	वित्रीगाड देखि मंसरोडा सम्म सडक/ बाटो हिलासैनी ०३ बैतडी	२५००	१५११	बैतडी	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
३९	रङ्गेट सडक देखि भोर्नी सम्म सडक / बाटो हिलासैनी ०३			बैतडी	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
४०	लकलेक छेल मैदान दोगडाकेदार-७ बैतडी	३०००	०	बैतडी	७	निर्मित भवन हस्तान्तरण हुन र प्रयोगमा आउन बाँकी रहेको।	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी हुन नसकेको।
४०	ब्रम्हापुर पूर्वाधार निर्माण दोगडाकेदार ०७ चडेपानी बैतडी		०	बैतडी	७	निर्मित भवन हस्तान्तरण हुन र प्रयोगमा आउन बाँकी रहेको।	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी हुन नसकेको।
४१	टन्डापानी देखि सेउले बाटो निर्माण टन्डापानी हिलासैनी ३ बैतडी		०	बैतडी	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण भै भुक्तानि हुन नसकेकोले हस्तान्तरण नभई प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी हुन नसकेको।
४१	मिर्बिगाड टोल बाटो निर्माण हिलासैनी ०३ बैतडी	४०००	०	बैतडी	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण भै भुक्तानि हुन नसकेकोले हस्तान्तरण नभई प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी हुन नसकेको।
४१	कनर्तीगाड देखि बन्चौली मल्लि पसेरा बाटो हिलासैनी ०३ बैतडी		०	बैतडी	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण भै भुक्तानि हुन नसकेकोले हस्तान्तरण नभई प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी हुन नसकेको।
४२	नौगाड बाटो हिलासैनी ०३ बैतडी		०	बैतडी	३.५	पि.सि.सि. बाटो निर्माण भै भुक्तानि हुन नसकेकोले हस्तान्तरण नभई प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी हुन नसकेको।
४२	पसेरा गाड सडक बाटो हिलासैनी ०३ बैतडी	४५००	०	बैतडी	३.५	पि.सि.सि. बाटो निर्माण भै भुक्तानि हुन नसकेकोले हस्तान्तरण नभई प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी हुन नसकेको।

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह बाईज)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	खर्च विधि (NCB/ SO/ UC)	कैफियत
४२	देवडाडी स्कुलघर बाटो हिलासैनी गा पा ०५ बैतडी		०	बैतडी	३,५	पि.सि.सि. बाटो निर्माण भै भुक्तानि हुन नसकेकोले हस्तान्तरण नभई प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी हुन नसकेको।
४३	मल्ली बस्नेली मल्ली पस्नेर पथमार्ग, हिलासैनी ३, बैतडी	१५००	०	बैतडी	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण भै भुक्तानि हुन नसकेकोले हस्तान्तरण नभई प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी हुन नसकेको।
४४	महादेव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण हिलासैनी ३, बैतडी		८८१	बैतडी	३	ठेकामा समावेश मन्दिर पहुँच र घेरावार तथा प्रवेद्वार लगायतका कार्य सम्पन्न भएको ।	रामाडय	
४४	शिवालय मन्दिर (गेडा) भौतिक पूर्वाधार निर्माण मेलाँली ०२ बैतडी	३०००	१४९८	बैतडी	२	ठेकामा समावेश मन्दिर घेरावारका कार्य सम्पन्न भएको ।	रामाडय	
४४	गौँदबगर पुडाकोट बाटो/ सडक मेलाँली ८ बैतडी			बैतडी	८	ठेकामा समावेश पि.सि.सि. सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	रामाडय	
४५	पानी टल निकास हिलासैनी गा.पा.०६ बैतडी	१०००	८६०	बैतडी	६	निर्मित टल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
४६	कफलेगैरा नेगाड टल निकास हिलासैनी ६, बैतडी	१३००	११६८	बैतडी	६	निर्मित टल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
४७	दाबुला सदरमुकाम खलंगा बजार क्षेत्रमा सडक तथा टल निर्माण, महाकाली नया -४, दाबुला			दाबुला	५	ठेकामा समावेश पि.सि.सि. सडक तथा टल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	बोलेपन	
४७	खिरकोट पदमार्ग निर्माण, महाकाली नया दाबुला	२५००	१४१५	दाबुला	५	ठेकामा समावेश आ.सि.सि. टल तथा पि.सि.सि. सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	बोलेपन	
४७	विद्यामण्टोल टलनिकास महाकाली न पा ४ दाबुला			दाबुला	५	ठेकामा समावेश आ.सि.सि. टल तथा पि.सि.सि. सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	बोलेपन	
४८	बन्तोली पूर्वाधार निर्माण शैल्यशिखर ७ दाबुला			दाबुला	२,७	निर्मित भवन हस्तान्तरण हुन र प्रयोगमा आउन बाँकी रहेको।	उपभोक्ता समिति	पूर्ण भवन
४८	त्रिवेणी घाम तथा मल्ली लटवाब मन्दिर पूर्वाधार निर्माण सैन्त्यशिखर ०२, दाबुला	५०००	४७३१	दाबुला	२,७	निर्मित मन्दिर कम्पाउण्ड समथर बनाईएको र स्टेडियमको रुपमा सिटी समेत निर्माण भएको।	उपभोक्ता समिति	
४८	दुमोसा पूर्वाधार निर्माण शैल्यशिखर २ दाबुला			दाबुला	२,७	कम्पाउण्ड पछालि निर्माण भएको।	उपभोक्ता समिति	

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह चाईने)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला	गा.पा./ न.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	छाँटि विवरण (NCB/SO/UC)	कैफियत
४९	लेखक टोल देखि सालाङ्डी सम्म बाटो तथा ढल विकास सैलेशिखर ०९, दार्चुला			दार्चुला	शैल्यशिखर	९	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उम्मेका समिति	
४९	राती सैनी बेलादेखि मालिकार्जुन आ वि सम्म ढल निर्माण शैलेशिखर ९ दार्चुला	२५०००	२३४६	दार्चुला	शैल्यशिखर	९	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उम्मेका समिति	
४९	भुम्बा मन्दिर देखि पल्लो छोला सम्म ढल विकास सैलेशिखर ०९ दार्चुला			दार्चुला	शैल्यशिखर	९	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उम्मेका समिति	
५०	छोला बगर देखि मल्लो छोला सम्म बाटो निर्माण सैलेशिखर ०२, दार्चुला	२५०००	१८५४	दार्चुला	शैल्यशिखर	२	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उम्मेका समिति	
५०	सकुन्तल नयागौड ढलनिकास तथा तथा बाटो निर्माण शैलेशिखर ९ दार्चुला			दार्चुला	शैल्यशिखर	९	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उम्मेका समिति	
५१	विष्णु रोड देखि तल्लो गोरेटो बाटो सम्म ढल विकास शैल्यशिखर ९ गाबरी दार्चुला	१००००	९७०	दार्चुला	शैल्यशिखर	९	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उम्मेका समिति	
५२	मालिकार्जुनमा पूर्वाधार लगायतका संरचना निर्माण मालिकार्जुन ०३, दार्चुला	२५०००	२४००	दार्चुला	मालिकार्जुन	३	२ कोठे भवन फ्रेम स्ट्रक्चर बनेको।	उम्मेका समिति	भवन अझुटे बनेको।
५२	हुने बालिवन मन्दिर पूर्वाधार निर्माण कार्य मालिकार्जुन ५ दार्चुला			दार्चुला	मालिकार्जुन	५	निर्मित भवन हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उम्मेका समिति	
५३	मालिकार्जुन गा पा ८, शंकरपुर बन्दनपुर सडक खण्डमा महेश पल्लको घर जाने बाटो देखि पोडिमन्दिर सम्म मेसनीवाल दार्चुला	१००००	९६८	दार्चुला	मालिकार्जुन	८	सडक खण्डमा टेवा पर्खाल निर्माण भएको।	उम्मेका समिति	
५४	बन्डुही ढल विकास अभियान-३ दार्चुला	२५०००	२४१९	दार्चुला	अपि हिमाल	३	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उम्मेका समिति	
५५	तेल्की ढल विकास अभियान ४ दार्चुला	२३०००	२३६०	दार्चुला	अपि हिमाल	४	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उम्मेका समिति	

२०८३।०५

नि. कार्यालय प्रमुख

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह वर्गिज)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	वर्ष रकम	सि.नं.	गा.पा./ न.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	छाति चिह्न (NCB/ SO/ UC)	कैफियत
५६	राउला भट्टाङ दल विकास अपि हिमाल ०३, दार्चुला				दार्चुला	३, ४	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
५६	दौमारेदेहि फुलटिन्म सम्म बाटो अचिह्नित ०३, दार्चुला	५०००	४१०७		दार्चुला	३, ४	निर्मित पदमार्ग हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
५६	व्यतीताल पर्यटन परमार्ग अचिह्नित ०३, दार्चुला				दार्चुला	३, ४	निर्मित पदमार्ग हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
५६	खुट्टेछरी बजारबाट सन्ती दल विकास अपि हिमाल गा.पा. ५, दार्चुला				दार्चुला	३, ४	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
५७	सम्भार देहि नकुल सम्म POC बाटो निर्माण अचिह्नित गा.पा. बडा नं. ३ दार्चुला	१०००	९६८		दार्चुला	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
५८	बडा कार्यालय फिन्द निर्माण अपि हिमाल ३ दार्चुला	१०००	९५३		दार्चुला	३	बडा कार्यालय परिसरमा ढुङ्गा छान्ने कार्य भएको।	सोझे खरिद	
५९	मन्तो राउलिस्टा देहि धामलाचन धार सम्म घोरटो बाटो निर्माण निर्माण योजना, अचिह्नित-३	१५००	१४४९		दार्चुला	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
६०	बोटेरिंगीङ दल विकास शुद्ध ३ दार्चुला	२५००	२४१७		दार्चुला	३	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
६०	शुद्ध गाउपालिका बाटो -३ - बाटो कार्यालयबाट सिमली गाउ बोटेरिंगी बाटो दार्चुला				दार्चुला	३	नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको।	उपभोक्ता समिति	
६१	क्राया दल विकास योजना नौगाड-१, दार्चुला	१०००	८७६		दार्चुला	१	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	सोझे खरिद	
६२	सोखरी नयाँ सिमली बाटो निर्माण मार्मा १, जारु दार्चुला	१०००	९३०		दार्चुला	१	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	सोझे खरिद	
६३	बाराबेला सिमली बाटो निर्माण मार्मा ३, दार्चुला	१०००	९१९		दार्चुला	३	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	सोझे खरिद	
६४	चौसला लेकदर्शन हुँदै चौमाला धार सम्म बाटो तथा दल विकास लेकम ०५, दार्चुला	२५००	१४६०		दार्चुला	५	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	बोत्तख	
६४	रिटेगाड छोडसिला बाटो तथा दल विकास लेकम ०६ दार्चुला				दार्चुला	६	पि.सि.सि. बाटो निर्माण तथा हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	बोत्तख	

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह नार्डन)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला	मा.पा. नं.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	जर्जिड विवरण (NCB/ SO/ UC)	कैफियत
६५	तल्लो दुहिल्या दलनिकास ब्यास २ राप्ता दाबुला	२५००	१६८७	दाबुला	ब्यास	२	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
६५	मोलेरुङ खोला दलनिकास ब्यास ६ दाबुला			दाबुला	ब्यास	६	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
६६	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको नयाँ कार्यालय भवन निर्माण, सिमखेत, वझाङ।	१००००	५०९२	वझाङ	जयपृथ्वी		टेक्रामा समावेश आईटमहरु अनुसार भुईँ तला निर्माण सम्पन्न भएको र हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको।	बोल्चर	
६७	सन्तुकादी मा बि मा खोलमैदान तथा खेलाङ्गद पुर्वाधार निर्माण कार्य, जयपृथ्वी नं.पा.-११, वझाङ।	१२००	८६७	वझाङ	जयपृथ्वी		टेक्रामा समावेश आईटमहरु अनुसारको स्कुलको खेल मैदान निर्माण भएको र हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको।	दम्पाउख	
६८	धारा खोला खोलाधारी हुँदै पुटाम्बद दलनिकास ज न पा २, वझाङ			वझाङ	जयपृथ्वी	२	काम नभएको।	उपभोक्ता समिति	
६८	डिल्ले, मल्ला तोलेनि देखी मुल सडक सम्म ढल निकास ज न पा ४, वझाङ	५०००	३२२०	वझाङ	जयपृथ्वी	४	निर्मित ढल निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
६८	बस्ती गाऊ बाटो र नाली निर्माण ज न पा ५, वझाङ			वझाङ	जयपृथ्वी	५	निर्मित ढल तथा पिसिसि बाटो निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
६८	अदालत देखि माउन्टन भुम्रु जाने बाटो निर्माण कार्य ज न पा १० वझाङ			वझाङ	जयपृथ्वी	१०	निर्मित आर सि सि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
६९	गल्लो देकुमला देखी गोरखोला ढल निकास बस्ती सुधार बस्ती ११ वझाङ	१०००	९६१	वझाङ	जयपृथ्वी	११	निर्मित पिसिसि बाटो निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
७०	विज्याडा नयाँबजार देखि डिलसम्म पि.सि.सि. बाटो निर्माण - कुमल नं.पा.-४ वझाङ	१०००	५८८	वझाङ	बुङ्गल	४	निर्मित पिसिसि बाटो निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
७१	भारेखोला बस्ती विकास कार्यक्रम तलकोट वझाङ	१०००	९६२	वझाङ	तलकोट		निर्मित पिसिसि बाटो निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
७२	दयागाउँ बस्तीवाड ढल निकास माटा ७ वझाङ	१०००	६६९	वझाङ	माटा	७	निर्मित ढल तथा पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह चाईत्र)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला/गा.पा./न.पा. राप्ती विकास	वडा नं.	कार्य, प्रगति विवरण सारांश	छाईर फिम (NCB/SO/UC)	कैफियत
७३	भबानी खोला दलनिकास तथा पदमार्ग मष्टा ७, बझाङ	३०००	१३०३	बझाङ	मष्टा/सुर्मा	७/२	निर्मित ढल तथा पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति
७३	नवावर लोगरेव गोडखाली दल निकास सुर्मा २ बझाङ		०				काम नभएको।	
७४	अधिकारी गाउँ दल निकास तथा बस्ती सुधार मष्टा २ बझाङ	१०००	७२१	बझाङ	मष्टा	२	निर्मित पिसिसि बाटो निकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	संकेत छाईर
७५	मष्टा ३ सैरिगाउँ, दलित सामुदायिक भवन मर्मत र धेरवार बझाङ	१५००	७५१	बझाङ	मष्टा	३	सामुदायिक भवनको बाँकी काम भई पूर्ण भवन प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति
७६	सर्दिगाउँ दलनिकास खसड छात्रा १, बझाङ			बझाङ	खसडछात्रा	१	निर्मित ढल तथा पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति
७६	सेन्ट्रलटिया तल्लो गाउँ दल निकास खसड छात्रा ५, बझाङ	७५००	५१४२	बझाङ	खसडछात्रा	४	निर्मित ढल तथा पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति
७६	मुल्लुगढी पनेरीखोला दल निकास खसड छात्रा १ बझाङ			बझाङ	खसडछात्रा	१	काम नभएको।	उपभोक्ता समिति
७७	शिर्वा घुँइचौर काँटे कन्वर्ट निर्माण खसड छात्रा ७ बझाङ	१५००	१३५४	बझाङ	खसडछात्रा	७	निर्मित कलभर्ट तथा पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति
७८	खन्वाला दल निकास खसड छात्रा ५, बझाङ		०	बझाङ	खसडछात्रा	५	काम नभएको।	उपभोक्ता समिति
७८	निडागाडा हुँदै भुर्कु सम्म दल निकास कार्य छाईर पाथिभरा गा.पा. ६ बझाङ	२५००	२३८८	बझाङ	छाईरपाथिभरा	६	निर्मित पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति
७९	ढान्पा झोलेभुल्लेख डाडाबाग मन्दिरसम्म जाने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, थलागा-८, बझाङ	३०००	२६४५	बझाङ	थलारा	८	निर्मित पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति
७९	टुवाली बस्ती विकास थलागा गा.पा.-०५, बझाङ			बझाङ	थलारा	५	निर्मित पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	
७९	टाडागाँउ दल निकास एवं बस्ती संरक्षण दुर्गाथली ४ बझाङ		०		दुर्गाथली	४	काम नभएको।	
८०	बस्ति विकास तथा दल व्यवस्थापन श्रमला फगाँउ थलागा ९, बझाङ		०	बझाङ	थलारा	९	काम नभएको।	उपभोक्ता समिति

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह बाईज)


सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	चिह्न	गा.पा./ न.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	खर्च विवरण (NCB/SQ/UC)	कैफियत
८०	बस्ति विकास तथा ढल व्यवस्थापन देवल जग्गा १, बझाङ	२५००	०	बझाङ	जयपथी	१	काम नभएको।	उपभोक्ता समिति	
८०	बस्ति विकास तथा ढल व्यवस्थापन धामिगाड मष्टा ३, बझाङ		१७०६	बझाङ	मष्टा	३	निर्मित पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
८१	मल्लेगाड ढल विकास निर्माण छविसपाथिभेरा गाउँपालिका २, बझाङ	२०००	१६३६	बझाङ	छविस पाथिभेरा	२	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
८२	डान्पा मल्लो बाटो मन्दिर हुँदै तल्लो बाटो सम्म ढल विकास, छविस पाथिभेरा गा पा २, बझाङ			बझाङ	छविस पाथिभेरा	२	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
८२	नाउगोण देखि नाउला न्वारगाड हुँदै नाउगोण सम्म ढल विकास छविस पाथिभेरा गा पा-२, बझाङ	२५००	१८५७	बझाङ	छविस पाथिभेरा	२	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
८२	स्वालाचौर गिर्कु हुँदै दुर्गा देवी मार्ग छविस पाथिभेरा गा पा ६, बझाङ			बझाङ	छविस पाथिभेरा	६	निर्मित पिसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
८३	सेती क्याम्पस भवन मर्मत तथा बाटो सुधार छविस पा. १ बझाङ	१०००	५४६	बझाङ	छविस पाथिभेरा	१	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	सोझे खर्दि	
८४	गोड्डे घरा मष्टा मन्दिर RDC बाटो निर्माण छविसपाथिभेरा ५ बझाङ	१०००	८११	बझाङ	छविस पाथिभेरा	५	निर्मित पिसिसि तथा आसिसि बाटो हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
८५	मल्लो खाडा ढलनिकास बस्तिबचाउ दुर्गाथली ५ बझाङ	१०००	९०२	बझाङ	दुर्गाथली	५	निर्मित ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
८६	गौरीभेल बस्ती सुधार तथा ढल विकास दुर्गाथली ५ बझाङ	१०००	९६३	बझाङ	दुर्गाथली	५	नामात ढल विकास हस्तान्तरण भै प्रयोगमा रहेको।	उपभोक्ता समिति	
८७	मदन स्मृती भवन निर्माण दुर्गाथली २ बझाङ	१०००	८४०	बझाङ	दुर्गाथली	२	अधुरो भवन निर्माण भएको।	सोझे खर्दि	छत बाहेकको फ्रेम स्ट्रक्चर बनेको।
८८	पुट्की-श्रमृता स्मृति प्रतिशालय तथा प्रशिक्षण निर्माण, के.गा.पा. १, बझाङ			बझाङ	केदारस्मृ	१	छत ढलान र फिर्लड निर्माण भएको।	उपभोक्ता समिति	
८८	शिक्षादायमा खेल पूर्वाधार लगायतका संरचना निर्माण केदारस्मृ ४ बगाथला, बझाङ	३०००	२७८२	बझाङ	केदारस्मृ	४	३ वटा प्रवेश द्वार र कम्पाउण्ड वाल निर्माण भएको।	उपभोक्ता समिति	

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह वार्डज)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला	गा.पा./न.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	खर्च विवरण (NCB/SO/UC)	कैफियत
८९	सडकबी अपाङ्गता सेफ हाउस निर्माण योजना, द.न.पा.-१, बैतडी	२५००	२३३३	वैतडी	दशरथचन्द्र	१	अधुरो भवन निर्माण भएको।	उपभोक्ता समिति	ढोका, झ्यालमा पल्ला हाल्ने बाँकी, पल्लोरिड, प्लाष्टर तथा रंगरोगनका कार्य नभएको।
	जम्मा (क) :	२०६४००	१४४२५६						
(ख)	स्वतन्त्र अनुगमन प्रयोजनार्थ सबारी साधन खोद कार्य	४५००	४३८५	वैतडी	कार्यालय		आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा सार्वजनिक खरिद नियमानुसार सरकारी गाडी (चार पाडरे) खरिद भएको।	बोलपत्र (क्याटलगा समिड)	मिति २०८३।०३।०३ मा नामसारी समेत भएको।
(ग)	ल्यापटप खरिद	२००	१८४	वैतडी	कार्यालय		थान-२ खरिद भएको।	सोझै खरिद	
(घ)	अधुरो निर्माण कार्यलाई निर्माण सम्पन्न गरि भूजित दाखिल मुकामी गर्ने प्रयोजनार्थ	२०००	२०००	वडाडा	छविसपाधिभेरा	२	ठेक्काभा समावेश छविसपाधिभेरा गाउँपालिका वडा नं. २ मेलेक वजारमा ३७ थान सोलार बत्ति जडान तथा १ वटा प्रतिशालय भवन निर्माण मध्ये भवन बाहेकका काम सम्पन्न भएको।	बोलपत्र	२ वर्ष पुरानो ठेक्का नं. ०६।०८०।८१ को कार्य सम्पन्न भई मुकामी भएको।
(ङ)	विनियुक्त अध्ययन गरि कार्यालयभन्ना लैजानुपर्ने योजनाहरु (सडक, भवन, बत्ति विकास...)	२०००	९६	वैतडी	कार्यालय		आवश्यक योजनाहरु ४-५ वटाको लागतको खरिद कार्य सुरुवात हुन नसकेको।	सोझै खरिद	पस अन्तर्गत १ मात्र योजनाको लागि डिजाईन र ड्रइङ तयार गराइएको।
(च)	विभिन्न फर्निचर र फिक्सचर्स (फायल थोक, दरवाजा, कुर्ची, टेबल, कोपेट, भर्गाड, श्रादि)	३००	२८७	वैतडी	कार्यालय		चालु आ.व. मा ३ जना नयाँ इन्जिनियरहरु पदस्थापना हुनु भएकाले निजहरुको कार्यक्षमता तथा आवास व्यवस्थापन भएको।	सोझै खरिद	
	(ख) देखि (च) सम्मको जम्मा:	९०००	६९५२						
(छ)	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय वैतडी कार्यक्षेत्र भित्र रहेका जिल्लाहरुमा सरकारी कार्यालयहरुको भवन मर्मत सम्बन्धी कार्य (जम्मा बजेट ८० लाख)								
१	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, वैतडी मर्मत	९२०	९२०	वैतडी	दशरथचन्द्र	४	शौचालय, रयानीटरी प्लम्बीड, टाईलसका कार्य भएको।	सोझै खरिद	
२	जगन्नाथ बहुउद्देशीय भवन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर, वैतडी मर्मत	८५०	८४८	वैतडी	दशरथचन्द्र	४	काठको प्लायांक फ्लोरिड र पलाई माथि म्याट बिच्छ्याउने कार्य भएको।	सोझै खरिद	

आ.व. २०८२।८३को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण (स्थानीय तह बाईज)

सि.नं.	कार्यक्रम/अोजनाको नाम	बजेट रकम	खर्च रकम	जिल्ला	ग.पा./ न.पा.	वडा नं.	कार्य प्रगति विवरण सारांश	खर्च विधि (NCB/SQ/UC)	कैफियत
३	सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय बैतडीको संयुक्त मर्मत	५३०	५२७	बैतडी	दशरथचन्द	४	APF मा रंगरोगन र NID मा अलमुनियमका ढोका, झ्याल लगाईएको।	सोझै खरिद	
४	दार्चुला जिल्ला अदालत दार्चुला मर्मत	६४०	६३१	दार्चुला	महाकाली	५	रंगरोगन भएको।	सोझै खरिद	
५	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैतडी मर्मत	६४०	६२९	बैतडी	दशरथचन्द	४	शौचालय, स्थानीयटी प्लम्बीड, टाईल्स, रंगरोगन लगायतका कार्य भएको।	सोझै खरिद	
६	शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, बैतडी मर्मत	५६०	५५८	बैतडी	दशरथचन्द	४	टेवा पर्खाल लगाईएको।	सोझै खरिद	
७	ईलाका प्रहरी कार्यालय, पाटन, बैतडी मर्मत	२८०	२७५	बैतडी	पाटन	६	आरसिसि पानी टंकी (५ हजार लि.) थान-१ निर्माण र २ वटा कोठामा पलाई फल्स सिलिड भएको।	सोझै खरिद	
८	तत्त्वदेही स्वास्थ्य चौकी, पुर्चौडी-७, बैतडी मर्मत	८५०	८४०	बैतडी	पुर्चौडी	७	शौचालय मर्मत, स्थानीयटी प्लम्बीड सहित घारा र टेवा पर्खाल निर्माण भएको।	सोझै खरिद	
९	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला मर्मत तथा रंगरोगन	१००	०	दार्चुला	महाकाली	५	रंगरोगन भएको।	सोझै खरिद	९८.५५१। - मूल्यांकन भएको तर भुक्तानी हुन नसकेको।
१०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङ मर्मत	९००	८८२	बझाङ	जयपृथ्वी	१०	२ कोठे पुरानो भवन भत्काई सोको ढुङ्गा प्रयोग गरी टुस सहितको नयाँ भवन बनाईएको।	सोझै खरिद	
११	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बझाङ मर्मत	५५०	५४६	बझाङ	जयपृथ्वी	११	पार्किङ सेड निर्माण भएको।	सोझै खरिद	
१२	जिल्ला अस्पताल, बैतडी र घरेलु कार्यालय तथा साना उद्योग कार्यालय, बैतडी संयुक्त मर्मत	८००	७९६	बैतडी	दशरथचन्द	४	अस्पतालमा फ्लोरिड र घरेलुमा रंगरोगन भएको।	सोझै खरिद	
१३	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला फाईल न्याक मर्मत	१४०	१३९	बैतडी	महाकाली	५	अभिलेख फाईलमा अव्यवस्थित रहेका नागरिकता अभिलेख फाईल काराजातहरु राख्न सहज हुन फलामे न्याक बनाई जडान भएको।	सोझै खरिद	
	कटिन्जेन्सी रकम (३%)	२४०	१७५						
	बच्चा:	८०००	७७६६						
		२२३४००	१५९९७४						



आर्थिक वर्ष: २०८२/८३
महिना: असार


Printed By: null

Printed Date: Jul 11, 2026 10:14 AM

नि. कार्यालय प्रमुख

2023/12





 CamScanner

आर्थिक वर्ष: २०८२/८३
महिना: असार

Printed By: null

Printed Date: Jul 11,

15,000.00

2026 10:12 AM

20231812


5,000.00

[illegible]

प्रेस गर्ने :
नामः
पदः
मिति :

प्रमाणित गर्ने :
नाम :
पद :
मिति :

नि. कार्यालय प्रमुख

[illegible]

अर्थिक वर्ष: २०८२/८३
महिना: असार

[illegible]

पेस गर्ने :
नाम :
पद :
मिति :

प्रमाणित करें
नाम :
पता :
मिति :

नि. कार्यालय प्रमुख



प्रेम साकार, सुदुराधुनिक, श्रद्धा
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
भवन, आवास तथा सहर विकास
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
कार्यालय कोड नं : ३३७९१३२४
खर्चको फाँटबारी

म.ने.म. फागुन नं: २१०

बजेट उपशीर्षक नम्बर: ३३७९१३२४

आयोजना/कार्यक्रम नाम: आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ शालर्त अनुदान)

आर्थिक वर्ष: २०८२/८३

महिना: असार

खर्च/वित्तीय संकेत नम्बर / नाम	प्राथमिक तह		द्वितीय तह		अन्तिम बजेट	यस महिना सम्मको विकास	गत महिना सम्मको खर्च	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको खर्च	पेस्की	पेस्की बाहेक खर्च रकम	बोकी बजेट
	स्रोत व्यहोर्ने निकाय	मुक्तानी विधि	स्रोत व्यहोर्ने निकाय	मुक्तानी विधि								
11-कमप्युटेर नमूनाको					१०,४००,०००.००	६,११३,०७०.००	७,०४४,०७०.००	२,१२०,७००.००	६,१६४,७७०.००	०.००	६,१६४,७७०.००	१,३३५,२३०.००
11.1.2.30/अन्य खर्चमा परेको - ३३७९१३२४												
उपरोक्त बजेटको अन्तर्गत नगरीय कार्यहरू	1102002-		1102002-	01-अन्य	१०,४००,०००.००	६,११३,०७०.००	७,०४४,०७०.००	२,१२०,७००.००	६,१६४,७७०.००	०.००	६,१६४,७७०.००	१,३३५,२३०.००
अन्य कार्यहरूमा परेको												
अन्तिम बजेट					१०,४००,०००.००	६,११३,०७०.००	७,०४४,०७०.००	२,१२०,७००.००	६,१६४,७७०.००	०.००	६,१६४,७७०.००	१,३३५,२३०.००

स्रोतगत बजेट

1102001-अन्य खर्चमा					१०,४००,०००.००	६,११३,०७०.००	७,०४४,०७०.००	२,१२०,७००.००	६,१६४,७७०.००	०.००	६,१६४,७७०.००	१,३३५,२३०.००
अन्तिम बजेट					१०,४००,०००.००	६,११३,०७०.००	७,०४४,०७०.००	२,१२०,७००.००	६,१६४,७७०.००	०.००	६,१६४,७७०.००	१,३३५,२३०.००

तयार गर्ने :

पेस गर्ने :

नाम:

पद:

मिति:

नि. कार्य प्रमुख

प्रमाणित गर्ने
नाम: २०८२/८३
पद: २०८२/८३
मिति: २०८२/८३