

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
अन्तर्गत कार्यालयहरुबाट कार्यन्वयन हुने योजनाहरुको
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
हेटौँडा
२०८२

प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री मा. डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाज्यूको मन्तव्य
सारांश

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा २०८२/८३ को कार्ययोजना गोष्ठीमा सक्रियपूर्वक भाग लिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कार्यक्रम मार्फत मन्त्रालय अन्तर्गतका १ निर्देशनालय र १८ कार्यालयहरूले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राप्त योजनाको कार्यान्वयनका साथै त्यस क्रममा आएका विभिन्न चुनौती र अवरोधबारे जानकारी प्राप्त भयो र तपाईंहरूको गत आर्थिक वर्षको अथक मेहनत र प्रगतिशिल सहभागिताको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । मुख्य रूपमा हाम्रो आमन्त्रण स्वीकार गरेर गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका सहरी योजना विज्ञ डा. संगीता सिंह र वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा.माधव कार्कीले आफ्नो विषयगत विज्ञता स्पष्ट र व्यवहारिक रूपमा प्रष्ट पारिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । आजको यस कार्यक्रममा विभिन्न कार्यालयहरू मध्ये उत्कृष्ट कार्य गर्ने कार्यालयलाई सम्मान गर्दै प्रशंसा पत्र प्रदान गरियो र उक्त कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई धेरै धेरै बधाई दिदै अन्य कार्यालयहरूलाई आगामी वर्षमा अझै राम्रो काम गर्न आग्रह गर्दछु ।

प्रदेश यातायात गुरुयोजना (PTMP) अन्तर्गतका सडकहरूको आर्थिक प्रतिफल र स्थानीय जीविकोपार्जनसँगको सम्बन्ध बारे समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तयारी गर्दा कट-पेस्ट गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । प्रतिवेदन गुणस्तरीय, वास्तविक परिस्थिति अनुरूप र कार्यान्वयन योग्य हुनेगरी तयार गर्न निर्देशन गर्दछु । मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाहरू र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितताको विषय यथासिघ्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । कामको विश्वासनीयता, वैधता र गुणस्तरको लागि तेस्रो पक्षबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस मन्त्रालयले निर्माण गरेका सडक, पुल, भवनजस्ता भौतिक सम्पत्तिहरूको उचित संरक्षण गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन महत्वका साथै आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने परियोजनाहरूको कमी भएकोले, यस विषयमा विशेष ध्यान दिई योजना प्रस्ताव गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरिएको छ ।

एक निकायको काममा अर्कोले हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो विज्ञता भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रवृत्तिको निरुत्साहित गर्दै अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्दछ । जसको जे विज्ञता हो, उसले त्यही काम गर्ने हो । “अनुशासन” र “चेन अफ कमान्ड” सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो सहरी विकास कार्यालयहरू सहर र भवन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ग्रामीण सडक निर्माणमा रुचि देखाएको हुँदा यस्ता कार्यले गुणस्तर, जवाफदेहिता र दोहोरोपनमा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । “हामी एउटै मन्त्रालयभित्र त क्षेत्राधिकार मिलाउन सक्दैनौं भने अरू मन्त्रालयले गरेको काममा कसरी प्रश्न उठाउन सक्छौं ? ”

आफुले जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालय भएको कारण विकासको प्रत्यक्ष दायित्व यहाँका माननीय मन्त्रीज्यू तथा सबै कर्मचारीहरूले महसुस गर्नुपरेको छ । प्रगति समीक्षा गर्दा धेरै समय व्यतित हुने तर त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा नल्याउने पुरानो शैलीलाई तत्काल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । परिणाममुखी नतिजा समयमै प्राप्तिको लागि “स्मार्ट वर्क, टिमवर्क र नेटवर्क” आत्मसात् गर्नुपर्दछ । केवल औपचारिकता पूरा गर्ने वा पुरानो

ढर्रांमा काम गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन। हाम्रो प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष रूपमा देखिने र परिणाममुखी हुनुपर्छ त्यसका लागि स्मार्ट ढंगले काम गर्नु अपरिहार्य छ। तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न बलियो टिमवर्क अपरिहार्य भएकोले मन्त्रालयका निर्देशनालय, महाशाखा, शाखा र कर्मचारीबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ। त्यस्तै, विकास र परिवर्तनका लागि नवीन सोच र गतिशील कार्ययोजना आवश्यक रहेको हुँदा विश्वव्यापी प्रविधि र अवधारणालाई प्रदेशको विकासमा लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दछु।

यस प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका सकारात्मक पक्षहरूलाई निरन्तरता दिँदै, यसै क्रममा देखिएका चुनौती र समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दायित्व मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरूको साझा र सकारात्मक पहलमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। प्रत्येक निकायले आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रगत भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने हो भने आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा, विगत एक वर्षको अवधिमा प्रगति हासिल गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुऱ्याउनु हुने सम्पूर्ण मन्त्रालय परिवारका सदस्यहरू, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू लगायत सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

अन्त्यमा, यसै उत्साह, प्रतिबद्धता र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा अझ ठूला उपलब्धिहरू, दीगो विकासका परिणामहरू र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका सेवा तथा सुविधामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकियोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद

**प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिव ई. ईश्वर चन्द्र मरहट्टाज्यूको मन्तव्य
सारांश**

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आगामी वर्षको कार्ययोजना गोष्ठीमा सक्रिय उपस्थितिका लागि सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का कार्य, उपलब्धि तथा चुनौतीहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्दै आगामी २०८२/८३ सालका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गर्न आयोजित यस कार्यक्रमले मन्त्रालयको भावी नीति तथा कार्यदिशा तय गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। पूर्वाधार विकास नै समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको आधार हो भन्ने विश्वासका साथ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। मन्त्रालयले सडक विस्तार, पुल निर्माण, बस्ती विकास, शहरी संरचना निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूमा विशेष ध्यान दिएको छ। सीमित स्रोत साधन र विभिन्न अवरोधहरूका बावजुद मन्त्रालयले ७४.९७ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ। अधिकांश आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् भने केही ठूला र बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा पनि सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५० वटा आयोजनाहरू विभिन्न कारणहरूले अवरुद्ध बन्न पुगेका भए पनि मन्त्रालयको निरन्तर प्रयत्न, निगरानी र प्रभावकारी समन्वयका कारण धेरैजसो आयोजना अपेक्षित नतिजासहित सफल रूपमा सम्पन्न भएका छन् भने ती अवरुद्ध आयोजना मध्ये केहीमा आंशिक ढिलाइ भए तापनि समस्याको समाधानका लागि समयमै पहल र सुधारात्मक कदमहरू चालिँदा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सम्भव भएको छ। ताकि अवरुद्ध आयोजना तथा ढिलाइ भएका कार्यहरूलाई आगामी वर्षमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ताकि तिनको लक्षित परिणाम समयमै प्राप्त गर्न मन्त्रालयले कार्यप्रणालीमा सुधार, समन्वय मजबुत पार्ने र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ।

धेरै संख्यामा योजनाहरू भएतापनि सार्वभौम सांसदबाट पास भएको बजेट कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। तथापि आगामी दिनमा बजेट तर्जुमा गर्दा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। बागमती प्रदेश सरकारकै ३५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजित रहेको र अझ पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा हुँदा प्रदेश सरकारको सफलता यस मन्त्रालयको सफलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यद्यपि प्राप्त उपलब्धिसँगै केही चुनौतीहरू पनि रहेका छन् – स्रोत साधनको अभाव, प्रक्रिया सम्बन्धी ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलताका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेका साथै ठूला तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा जिम्मेवार व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न नगरेको अवस्था देखिएको छ। साथै, पूर्व तयारी अपूर्ण हुनु र लगानी सुनिश्चिततामा ढिलाइहुनुले आयोजनाको कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। यस्ता कारणहरूले आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ मात्र होइन, अपेक्षित भौतिक प्रगति हासिल गर्न पनि चुनौती पैदा गरेको छ। सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको कमीले कार्यप्रगतिमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ, जसले आयोजना सञ्चालनको दक्षता र समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले वर्तमान चुनौतीहरूको समाधानका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयासहरू गर्नेछ। यस क्रममा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता कार्य समयमै सम्पन्न गर्दै आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाइनेछ। निर्माण व्यवसायीहरूसँग नियमित छलफल गरी समस्या समाधानमा सहकार्य र जवाफदेहिता बढाइनेछ। साथै, कार्यालय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी, अनुशासन र दक्षता सुदृढ गरिनेछ। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय प्रणाली सुदृढ गर्दै कामको गति तीव्र पार्ने र

गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिईनेछ, जसले जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै, कार्यालय भवनको रंग (कलर कोड), वास्तु लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिई प्रदेशको पहिचानलाई अझ मजबुत बनाइनेछ।

कार्यसम्पादनका क्रममा देखा परेका चुनौती तथा समस्याहरूको समाधानमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै यस मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई उत्साह प्रदान गरी प्रेरित गर्ने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूको मार्गदर्शन र समर्थनले मात्र मन्त्रालयले लक्षित प्रगति हासिल गर्न सफल भएको हो। यसका साथै प्रगति हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, यस मन्त्रालय अन्तर्गतका यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, सम्बन्धित कार्यालयहरू, मन्त्रालयका महाशाखाहरू तथा सबै सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूकै सामूहिक प्रयास, प्रतिबद्धता र सहयोगले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बागमती प्रदेशको समृद्ध र दिगो विकासको दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छ।

ई. ईश्वर चन्द्र मरहट्टा
प्रदेश सचिव

विषयसूची

१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेटौडा बागमती प्रदेश	1
१.१ मन्त्रालयको परिचय:.....	1
१.२ मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार	1
१.३ बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको हाल सम्मको कुल भौतिक प्रगति.....	2
१.४ मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको संगठन (दरवन्दी) संरचना	1
१.५ मन्त्रालयको दरवन्दी संरचना	1
२. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेटौडा ,बागमती प्रदेश	2
२.१ दरवन्दीको अवस्था	2
३. मन्त्रालयको प्रगतिको अवस्था	6
३.१ कुल वार्षिक प्रगति	6
३.३ कार्यालयअनुसार कुल वित्तिय प्रगति	7
३.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल राजस्व संकलन	12
३.६ कार्यालय अनुसार राजस्व संकलन	15
४. कानून निर्माण तर्फ	18
५. समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु	18
६. कार्यक्रमगत योजनाहरूको प्रगति विवरण	24
आयोजनाको कार्यान्वयनका फोटोग्राफहरु	25

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बार्षिक प्रगति विवरण

१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेटौडा बागमती प्रदेश

१.१ मन्त्रालयको परिचय:

वि.सं. २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान लागू भए पश्चात देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूमा तीनवटै तहका सरकारहरूले गर्ने कार्य छुट्याइएको छ। सोही नियमावली बमोजिम यस बागमती प्रदेश अन्तर्गतका तेह्र जिल्लाहरूमा विभिन्न यातायात, भवन, आवास तथा शहरी विकास सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरूको योजना तर्जुमा, स्वीकृति सहित आवश्यक विभिन्न नीतिगत व्यवस्था तथा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू गर्न यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। यसका अतिरिक्त योजना निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट हुने परिकल्पना गरिएको छ। यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र मुख्यतया प्रादेशिक सडक, पुल, सरकारी मन्त्रालयहरूको भवन निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने रहेको छ।

१.२ मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार

नेपालको संविधान बमोजिम देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको सरकार रहेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार तथा स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार तिनवटै सरकारहरूबाट गरिने कार्य विभाजन गरिएको छ। प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन विभाजन नियमावलीमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारीहरू बमोजिम बागमती प्रदेशका तेह्र वटै जिल्लाहरूमा प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषयका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आईरहेको छ। यस मन्त्रालयलाई बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन नियमावली), २०८० अनुसार कार्य जिम्मेवारी निम्नानुसार रहेको छ।

- (क) प्रदेशस्तरको भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन।
- (ख) वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री भौतिक पूर्वाधार प्रणालीको निर्माण, प्रवर्द्धन र विकास
- (ग) रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापन
- (घ) प्रदेश लोकमार्ग, सडक, पुल, झोलुङ्गेपुल सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सुरक्षा, कार्यान्वयन र नियमन तथा सडक अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को संरक्षण
- (ङ) प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
- (च) प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, उपसभामुख, प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको आवास पूर्वाधार व्यवस्थापन
- (छ) प्रदेशभित्रको सहरी विकास योजना तर्जुमा, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र आवास तथा भवन सम्बन्धी नीति एवम् योजनाको निर्माण कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन

- (ज) प्रदेशभित्र उपयुक्त भवन निर्माण प्रविधिको प्रवर्द्धन
- (झ) प्रदेशको राजधानी र प्रादेशिक सहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संयोजन र पूर्वाधार निर्माण
- (ञ) सुरक्षित बसोबास सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन
- (ट) प्रदेशभित्रको सडक सुरक्षा


१.३ बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको हाल सम्मको कुल भौतिक प्रगति

मन्त्रालयको हाल सम्मको कुल भौतिक प्रगतिको अवस्था						
क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/८१ सम्म	आ.व. २०८१/८२ को प्रगति	हाल सम्मको	कैफियत
१	सडक					
१.१	सडक निर्माण/स्तरोन्नति/पुनःस्थापना		३४४७.७८	६७१.७२	४११९.५०	
१.१.१	नयाँ ट्रयाक निर्माण	कि.मि.	११४५.०६	१२२.९७	१२६८.०३	
१.१.२	ग्राभेल स्तरमा सडक स्तरोन्नति	कि.मि.	१०४८.७९	१४९.१४	११९७.९३	
१.१.३	पक्कि (कालोपत्रे +ढलान स्तरमा सडक स्तरोन्नति)	कि.मि.	१२५३.९३	३९९.६२	१६५३.५५	
१.२	सडक मर्मत/सम्भार		१६००.५७९	७३०.९९१	२३३१.५७०	
१.२.१	नियमित मर्मत सम्भार (सडक हेरालु द्वारा)	कि.मि.	१४२२.३८	५२८.६	१९५०.९८	
१.२.२	आवधिक मर्मत सम्भार	कि.मि.	८८.४६९	११८.५८	२०७.०५	
क.	पक्कि	कि.मि.	२०.५	७८.४२५	९८.९३	
ख.	ग्राभेल	कि.मि.	६७.९६९	४०.१५५	१०८.१२	
१.२.३	पटके मर्मत सम्भार	कि.मि.	८९.७३	८३.८११	१७३.५४	
क.	पक्कि	कि.मि.		२०.८४	२०.८४	
ख.	ग्राभेल	कि.मि.	२०.२५	२६.८५२	४७.१०	
ग.	धुले	कि.मि.	६९.४८	३६.११९	१०५.६०	
२	सडक पुल	गोटा	१३२	४०	१७२.००	
३	झोलुंगे पुल	गोटा	२५	८	३३.००	
४	भवन जम्मा		६३१	३१६	९४७	
४.१	सरकारी भवन	गोटा	६	११	१७.००	
४.२	सामुदायिक भवन	गोटा	६२५	३०५	९३०.००	

४.३	पार्क निर्माण र अन्य संरचना निर्माण(पद मार्ग, कम्पाउण्ड वाल, ढुंगा छाप्ने, गुठी तथा मन्दिर निर्माण, सिढी निर्माण, घाट निर्माण आदि)	गोटा	६२२	१८७	८०९.००	
५	चेपांग, बनकरिया,माझी,बोटे एकीकृत बस्ति तथा आवास निर्माण कार्यक्रम धादिंग चितवन मकवानपुर	गोटा	९२	३२०	४१२.००	
६	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	गोटा	१००	३०	१३०.००	
७	खरको छााना उन्मुलन कार्यक्रम	गोटा	४९१	६४५	११३६.००	

१.४ मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको संगठन (दरबन्दी) संरचना

१.५ मन्त्रालयको दरबन्दी संरचना



२.भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेटौडा ,बागमती प्रदेश

२.१ दरबन्दीको अवस्था

मन्त्रालयको दरबन्दीको अवस्था							
क्र.स	पद	श्रेणी वा तह	कुल स्वीकृत दरबन्दी	हाल कार्यरत दरबन्दी		कुल रिक्त दरबन्दी	कैफियत
				स्थायी	करार		
१	सचिव/ईन्जि./ सिभिल / जनरल	राजपत्रांकित प्रथम / एघारौं	१	१	-	-	
२	निर्देशक/सुपरिटेन्डेन्ट ईन्जिनियर/ईन्जि./ सिभिल/जनरल	एघारौं	२	१	-	१	
३	सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर/ईन्जि./ सिभिल/जनरल	नवौं / दशौं	१३	११	-	२	
४	सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर/ईन्जि./ सिभिल/वि एण्ड आर्क	नवौं / दशौं	६	२	-	४	
५	अधिकृत/प्रशासन / सा.प्र.	नवौं / दशौं	१	१	-	-	
६	अधिकृत/प्रशासन / लेखा	नवौं / दशौं	१	१	-	-	
७	ईन्जिनियर/ईन्जि./ सिभिल/जनरल	सातौं / आठौं	५२	४९	-	३	
८	ईन्जिनियर/ईन्जि./ सिभिल/वि एण्ड आर्क	सातौं / आठौं	२०	१८	-	२	
९	अधिकृत/प्रशासन / सा.प्र.	सातौं / आठौं	३	३	-	-	
१०	लेखा अधिकृत/प्रशासन / लेखा	सातौं / आठौं	७	७	-	-	

मन्त्रालयको दरबन्दीको अवस्था							
क्र.स	पद	श्रेणी वा तह	कुल स्वीकृत दरबन्दी	हाल कार्यरत दरबन्दी		कुल रिक्त दरबन्दी	कैफियत
				स्थायी	करार		
११	कानून अधिकृत/न्याय / कानून	रा.प. तृतीय	१	१	-	-	
१२	सहायक/अधिकृत/प्रशासन/ सा.प्र.	पाँचौ/छैठौ	२१	९	१२	-	
१३	सहायक/अधिकृत/प्रशासन/लेखा	पाँचौ/छैठौ	१५	१३	-	२	
१४	सब-इन्जिनियर/अधिकृत/इन्जि./सिभिल/जनरल	पाँचौ/छैठौ	५८	३९	१९	-	
१५	सब-इन्जिनियर/अधिकृत/इन्जि./सिभिल/बि एण्ड आर्क	पाँचौ/छैठौ	१५	१४	-	१	
१६	ल्याब टेक्निसियन/अधिकृत/इन्जि./सिभिल/जनरल	पाँचौ/छैठौ	९	९	-	-	
१७	कम्प्युटर अपरेटर/अधिकृत/प्रशासन/बिविध	पाँचौ/छैठौ	११	-	११	-	
१८	कम्प्युटर अपरेटर /प्रशासन/बिविध	पाँचौ	६	-	६		
१९	सहायक/प्रशासन/सा.प्र.	चौथो	६	-	-	६	
२०	हलुका सवारी चालक/इन्जि./मेकानिकल/ ज.मे.	तहविहिन	२७	-	२७	-	
२१	कार्यालय सहयोगी/प्रशासन/सा.प्र.	तहविहिन	४६	-	४६		
	जम्मा		३२१	१७९	१२१	२१	

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाको अस्थायी संगठन (दरबन्दी) संरचना							
क्र.स	पद	श्रेणी वा तह	कुल स्वीकृत दरबन्दी	हाल कार्यरत दरबन्दी		कुल रिक्त दरबन्दी	कैफियत
				स्थायी	करार		
१	आयोजना प्रमुख/सिभिल/जनरल/वि.एण्ड.आर्क	नवौं / दशौं	१	-	-	१	
२	ईन्जिनियर/ईन्जि./ सिभिल/जनरल/हाइवे	सातौं / आठौं	५	१	१	३	
३	इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर/इलेक्ट्रिकल	सातौं/आठौं	१	-	-	१	
४	ईन्जिनियर/ईन्जि./ सिभिल/बि एण्ड आर्क	सातौं / आठौं	३	१	१	१	
५	लेखा अधिकृत/प्रशासन / लेखा	सातौं / आठौं	१	१	-	-	
६	सहायक/अधिकृत/प्रशासन / सा.प्र.	पाँचौं / छैठौं	१	१	-	-	
७	सव-ईन्जिनियर/अधिकृत/ईन्जि./सिभिल/जनरल	पाँचौं/छैठौं	८	-	८	-	
८	सव-ईन्जिनियर/अधिकृत/ईन्जि./सिभिल/बि एण्ड आर्क	पाँचौं/छैठौं	३	-	-	३	
९	सह-लेखापाल/प्रशासन/लेखा	चौथो/पाँचौं	१	-	-	१	
१०	हलुका सवारी चालक/ईन्जि./मेकानिकल/ ज.मे.	तहविहिन	१	-	१	-	
११	कार्यालय सहयोगी/प्रशासन/सा.प्र.	तहविहिन	२	-	२	-	
	जम्मा		२७	४	१३	१०	

ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना-एएफ, आयोजना कार्यन्वयन इकाई भक्तपुरको अस्थायी संगठन (दरबन्दी) संरचना							
क्र.स	पद	श्रेणी वा तह	कुल स्वीकृत दरबन्दी	हाल कार्यरत दरबन्दी		कुल रिक्त दरबन्दी	कैफियत
				स्थायी	करार		
१	कार्यक्रम संयोजक	नवौं / दशौं	१	१	-	-	
२	ईन्जिनियर/ईन्जि./सिभिल/जनरल	सातौं / आठौं	३	३	-	-	
३	समाजशास्त्री	सातौं / आठौं	१	-	-	१	
४	सहायक/अधिकृत/प्रशासन / सा.प्र.	पाँचौं / छैठौं	१	-	-	१	
५	सहायक/अधिकृत/प्रशासन / लेखा	पाँचौं / छैठौं	१	१	-	-	
६	कम्प्युटर अपरेटर/अधिकृत/प्रशासन/बिविध	पाँचौं/छैठौं	१	-	१	-	
७	हलुका सवारी चालक/ईन्जि./मेकानिकल/ ज.मे.	तहविहिन	३	-	१	२	
८	कार्यालय सहयोगी/प्रशासन/सा.प्र.	तहविहिन	२	-	२	-	
	जम्मा		१३	५	४	४	

२.२ कुल दरबन्दीको अवस्था :

क्र.स	कार्यालयहरू	जम्मा दरबन्दी	अस्थायी दरबन्दी	कैफियत
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	३६	९	
२	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	२३	१४	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू	१८८	०	

४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	७४	४३	
५	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना-एएफ	-	१३	
६	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	-	२७	
	जम्मा	३२१	१०६	

३. मन्त्रालयको प्रगतिको अवस्था

३.१ कुल वार्षिक प्रगति

मन्त्रालयको कुल वार्षिक प्रगति (आ.व.२०८१/०८२)				
सि.नं.	बजेटको श्रोत	विनियोजित बजेट (रु.हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	खर्च प्रगति
१	चालु	४३९,६७८.००	२९७,३७२.००	६७.६३%
२	पुँजीगत	२२,६९३,९०५.६७	१७,०४६,४१९.००	७५.११%
	जम्मा	२३,१३३,५८३.६७	१७,३४३,७९१.००	७४.९७%

३.२ श्रोतगत पुँजीगत खर्चको अवस्था

श्रोतगत पुँजीगत खर्च प्रगति					
सि.नं.	बजेटको श्रोत	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक प्रगति (%)	
				भौतिक	वित्तीय
१	प्रादेशिक	१९,२९७,१५५.६७	१५,१५०,८५८.५१	८५.००%	७८.५१%
२	सशर्त तर्फ	१,१७२,२५०.००	६०७,५६०.००	५५.००%	५१.८३%
३	समपुरक अनुदान	१,७३४,५००.००	१,००६,२८०.६९	६०.००%	५८.०२%

४	विशेष अनुदान	४९०,०००.००	२८१,७९९.८०	६०.००%	५७.४९%
	जम्मा	२२,६९३,९०५.६७	१७,०४६,४९९.००	८५.००%	७५.११%

३.३ कार्यालयअनुसार कुल वित्तिय प्रगति

कार्यालय अनुसार वित्तिय प्रगति										
क्र.सं	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)		जम्मा विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	हाल सम्मको खर्च (रु. हजारमा)		जम्मा हाल सम्मको खर्च (रु. हजारमा)	खर्च प्रतिशत		खर्च प्रतिशत जम्मा
		चालु	पूँजित		चालु	पूँजित		चालु	पूँजित	
१	३३७००३२०१३ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मकवानपुर	६२,२८८.००	२०,६७०.३५	८२,९५८.३५	३५,५५०.०१	१२,००४.५२	४७,५५४.५४	५७.०७%	५८.०८%	५७.३२%
२	३३७०१३२०१३ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, मकवानपुर	४४,१९९.००	२८८,३९१.००	३३२,५९०.००	२७,०६४.७५	२१८,०८०.७९	२४५,१४५.५३	६१.२३%	७५.६२%	७३.७१%
३	३३७९१३३०१३ ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना , भक्तपुर	३२,३०४.००	९१८,६५०.००	९५०,९५४.००	१२,७३२.९२	४४३,२२९.१५	४५५,९६२.०८	३९.४२%	४८.२५%	४७.९५%
४	३३७००३२०५३ प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मकवानपुर	१९,८००.००	३६२,५३७.००	३८२,३३७.००	११,६८०.३७	२२७,८०५.९४	२३९,४८६.३१	५८.९९%	६२.८४%	६२.६४%
५	३३७०१२३०१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	१४,२८७.००	७४०,६५४.००	७५४,९४१.००	८,५२६.७३	६४१,०४३.४६	६४९,५७०.१८	५९.६८%	८६.५५%	८६.०४%

कार्यालय अनुसार वित्तिय प्रगति										
क्र.सं	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)		जम्मा विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	हाल सम्मको खर्च (रु. हजारमा)		जम्मा हाल सम्मको खर्च (रु. हजारमा)	खर्च प्रतिशत		खर्च प्रतिशत जम्मा
		चालु	पूँजिगत		चालु	पूँजिगत		चालु	पूँजिगत	
६	३३७०१२४०१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	१५,०००.००	८४०,५६४.६५	८५५,५६४.६५	१०,६०५.८३	५३९,३६८.९८	५४९,९७४.८०	७०.७१%	६४.१७%	६४.२८%
७	३३७०१२६०१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२०,०००.००	१,९२९,९५०.००	१,९४९,९५०.००	१४,८७८.८५	१,४२२,८४२.६१	१,४३७,७२१.४५	७४.३९%	७३.७२%	७३.७३%
८	३३७०१२७०१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१५,०००.००	१,८१५,७४८.००	१,८३०,७४८.००	१२,१८७.१७	१,३१८,१२९.९६	१,३३०,३१७.१३	८१.२५%	७२.५९%	७२.६७%
९	३३७०१२८०१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	१३,०००.००	४७०,८५०.००	४८३,८५०.००	६,७३१.३१	४४८,०००.०९	४५४,७३१.४०	५१.७८%	९५.१५%	९३.९८%
१०	३३७०१२९०१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	१५,०००.००	२,०६७,००४.००	२,०८२,००४.००	१३,०६१.३३	१,८४२,१५५.३७	१,८५५,२१६.७०	८७.०८%	८९.१२%	८९.११%
११	३३७०१३००१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	१६,०००.००	१,९६०,१२३.००	१,९७६,१२३.००	१०,९६१.१८	१,५५०,१८४.८९	१,५६१,१४६.०७	६८.५१%	७९.०९%	७९.००%
१२	३३७०१३१०१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	१६,३००.००	१,१०९,१५८.००	१,१२५,४५८.००	१३,१९०.३५	८०९,१३१.४०	८२२,३२१.७५	८०.९२%	७२.९५%	७३.०७%
१३	३३७००२५०१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	१५,०००.००	१,५८३,९२३.००	१,५९८,९२३.००	१३,३७४.९९	१,२७२,३४४.०७	१,२८५,७१९.०६	८९.१७%	८०.३३%	८०.४१%

कार्यालय अनुसार वित्तिय प्रगति										
क्र.सं	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)		जम्मा विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	हाल सम्मको खर्च (रु. हजारमा)		जम्मा हाल सम्मको खर्च (रु. हजारमा)	खर्च प्रतिशत		खर्च प्रतिशत जम्मा
		चालु	पूँजिगत		चालु	पूँजिगत		चालु	पूँजिगत	
१४	३३७०१३२०३३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	१८,०००.००	२,२०२,९६५.००	२,२२०,९६५.००	११,९५७.४३	१,७६६,७७३.३७	१,७७८,७३०.८०	६६.४३%	८०.२०%	८०.०९%
१५	३३७०१३४०१३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	२७,५००.००	१,८५५,६३८.००	१,८८३,१३८.००	१८,८०७.९०	१,३५७,९७४.४७	१,३७६,७८२.३८	६८.३९%	७३.१८%	७३.११%
१६	३३७०४२५०२३ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	१९,०००.००	४३३,४४६.००	४५२,४४६.००	१४,४२२.५९	३४४,२२५.९२	३५८,६४८.५०	७५.९१%	७९.४२%	७९.२७%
१७	३३७०४२६०१३ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१९,०००.००	६८४,५६७.००	७०३,५६७.००	१६,४६६.२७	५४९,६८७.३६	५६६,१५३.६३	८६.६६%	८०.३०%	८०.४७%
१८	३३७०४२९०१३ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	१९,५००.००	७९०,६००.००	८१०,१००.००	१४,७०६.००	५८८,६८३.६३	६०३,३८९.६३	७५.४२%	७४.४६%	७४.४८%
१९	३३७०४३२०१३ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	१९,०००.००	१,४२७,८००.००	१,४४६,८००.००	१४,४०७.१२	९१२,२६१.९१	९२६,६६९.०२	७५.८३%	६३.८९%	६४.०५%
२०	३३७०४३५०१३ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	१९,५००.००	१,१९०,६६६.६७	१,२१०,१६६.६७	१६,०५८.७७	७८२,४९१.१२	७९८,५४९.८८	८२.३५%	६५.७२%	६५.९९%
जम्मा		४३९,६७८.००	२२,६९३,९०५.६७	२३,१३३,५८३.६७	२९७,३७१.८५	१७,०४६,४१९.००	१७,३४३,७९०.८५	६७.६३%	७५.११%	७४.९७%

३.४ बजेट उपशीर्षक अनुसार वित्तिय प्रगति

बजेट उपशीर्षक अनुसार बजेट र खर्चको सारांश											
आर्थिक वर्ष २०८१/८२										(रु.हजारमा)	
क्र. स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			खर्च (रु. हजारमा)				खर्च प्रतिशत	
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
प्रादेशिक तर्फ											
१	३३७० ००११	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	८२,०८८.००	१८०,७०७.३५	२६२,७९५.३५	४७,२३०.००	६६,६३५.००	११३,८६६.००	५७.५४%	३६.८७%	४३.३३%
२	३३७० ००१५	प्रादेशिक लोकमार्ग	-	२,९५५,६४६.६७	२,९५५,६४६.६७	-	२,१३५,७५२.००	२,१३५,७५२.००		७२.२६%	७२.२६%
३	३३७० ००१६	प्रादेशिक मार्ग	-	५,४१२,६४८.८७	५,४१२,६४८.८७	-	४,३१०,०६१.००	४,३१०,०६१.००		७९.६३%	७९.६३%
४	३३७० ००१७	शहरी तथा स्थानीय सडक	-	५,४५५,६४८.३२	५,४५५,६४८.३२	-	४,३१६,०४९.००	४,३१६,०४९.००		७९.११%	७९.११%
५	३३७० ००१८	प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल	-	२,४१८,५००.७४	२,४१८,५००.७४	-	१,९५९,०५७.००	१,९५९,०५७.००		८१.००%	८१.००%
६	३३७० ००१९	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	-	२५५,००४.०५	२५५,००४.०५	-	२१०,७६१.००	२१०,७६१.००		८२.६५%	८२.६५%
७	३३७० ०१२१	बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम	-	८०,०००.००	८०,०००.००	-	५१,२५४.००	५१,२५४.००		६४.०७%	६४.०७%

८	३३७० १०११	यातायात पूर्वधार निर्देशनालय	४४,१९९.००	२६२,३७०.००	३०६,५६९.००	२७,०६५.००	२०८,३८८.००	२३५,४५३.००	६१.२३%	७९.४३%	७६.८०%
९	३३७० १०१२	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१८५,०८७.००	१०९,६५०.००	२९४,७३७.००	१३४,२८३.००	५५,२५८.००	१८९,५४१.००	७२.५५%	५०.३९%	६४.३९%
१०	३३७० ४०११	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	९६,०००.००	४,३९१,४७९.६७	४,४८७,४७९.६७	७६,०६१.००	३,१२५,६४४.००	३,२०१,७०४.००	७९.२३%	७१.१८%	७१.३५%
जम्मा			४०७,३७४.००	२१,५२१,६५५.६७	२१,९२९,०२९.६७	२८४,६३९.००	१६,४३८,८५९.००	१६,७२३,४९८.००	६९.८७%	७६.३८%	७६.२६%
शसर्त अनुदान तर्फ											
११	३३७९ ११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	-	५५,६००.००	५५,६००.००	-	४५४.००	४५४.००	०.८२%	०.८२%	
१२	३३७९ ११४०	झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	-	८,०००.००	८,०००.००	-	१,५८३.००	१,५८३.००	१९.७९%	१९.७९%	
१३	३३७९ ११४१	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना(संघ शसर्त अनुदान)	-	१९०,०००.००	१९०,०००.००	-	१६२,२९४.००	१६२,२९४.००	८५.४२%	८५.४२%	
१४	३३७९ ११४५	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त)	३२,३०४.००	९१८,६५०.००	९५०,९५४.००	१२,७३३.००	४४३,२२९.००	४५५,९६२.००	३९.४१६	४८.२५%	४७.९५%

		अनुदान)								
जम्मा	३२,३०४.००	१,१७२,२५०.००	१,२०४,५५४.००	१२,७३३.००	६०७,५६०.००	६२०,२९३.००	३९.४१	५१.८३%	५१.५०%	
कुल जम्मा	४३९,६७८.००	२२,६९३,९०५.६७	२३,१३३,५८३.६७	२९७,३७२.००	१७,०४६,४१९.००	१७,३४३,७९१.००	६७.६३	७५.११%	७४.९७%	

३.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल राजस्व संकलन

आ.व २०८१/८२ को राजस्व संकलनको अवस्था				
क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम ,रु. हजारमा	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१५,९८५.८५	
२	१४३१२	प्रशासनिकदण्ड, जरिवाना र जफत	३२,६६४.९०	
३	१४५२९	अन्य राजस्व	१६९.३०	
४	१५१११	बेरुजु	२०,५५९.९४	
५	१४२२४	परीक्षा शुल्क	३०.००	
जम्मा			६९,४०९.९९	

कार्यालय गत संकलित राजस्व (रु हजारमा)									
क्र.सं.	कार्यालयको नाम	१४२१२ सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१४२२४ परीक्षाशुल्क	१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१४३१२ प्रशासनिकदण्ड, जरिवाना र जफत	१४३१३ धरौटी सदस्यहा	१४५२९ अन्य राजस्व	१५१११ बेरुजु	कुल जम्मा राजस्व
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय			६.००	८६.६५				९२.६५
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट			९११.३५	-		३३.७८	५,६३७.६०	६,५८२.७३
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर			२,२३२.००	१,४४५.७४		११.००	२६७.२४	३,९५५.९८
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर			६११.००	४,२४७.३५				४,८५८.३५
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक		१०.००	१,२४२.००				३९९.६८	१,६५१.६८
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुली			८६३.००	९३.८३			६००.७५	१,५५७.५८
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप			५१२.००	३५९.६५			५४७.६८	१,४१९.३३
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङ			८१४.००	२३,१०२.००			२,२४२.००	२६,१५८.००
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय दोलखा			१,०८५.००	५५.५६			७.२०	१,१४७.७६
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन			९९१.५०	१,५३६.६३			१६६.००	२,६९४.१३
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय रसुवा								

कार्यालय गत संकलित राजस्व (रु हजारमा)									
क्र.सं.	कार्यालयको नाम	१४२१२ सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१४२२४ परीक्षाशुल्क	१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१४३१२ प्रशासनिकदण्ड, जरिवाना र जफत	१४३१३ धरौटी सदस्यहा	१४५२९ अन्य राजस्व	१५१११ बेरुजु	कुल जम्मा राजस्व
				३१०.००					३१०.००
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक			१,१४४.००					१,१४४.००
१३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय			१५०.००			१२४.५२		२७४.५२
१४	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना			१०८.००					१०८.००
१५	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२०.००	८२०.००			-		८४०.००
१६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली			५४३.००				१६१.३२	७०४.३२
१७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट			५५५.००				२.१४	५५७.१४
१८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ			१,१११.००	४०७.०८			४३४.७९	१,९५२.८८
१९	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक			९२६.००				३०८.६१	१,२३४.६१

कार्यालय गत संकलित राजस्व (रु हजारमा)									
क्र.सं.	कार्यालयको नाम	१४२१२ सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१४२२४ परीक्षाशुल्क	१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१४३१२ प्रशासनिकदण्ड, जरिवाना र जफत	१४३१३ धरौटी सदस्यहा	१४५२९ अन्य राजस्व	१५१११ बेरुजु	कुल जम्मा राजस्व
२०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर			१,०५१.००	१,३३०.४१			९,७८४.९४	१२,१६६.३५
जम्मा		-	३०.००	१५,९८५.८५	३२,६६४.९०	-	१६९.३०	२०,५५९.९४	६९,४०९.९९

३.६ कार्यलय अनुसार राजस्व संकलन

कार्यालय-गत संकलित राजस्व (रु. हजारमा)									
क्र.सं.	कार्यालयको नाम	१४२१२ सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१४२२४ परीक्षाशुल्क	१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१४३१२ प्रशासनिकदण्ड, जरिवाना र जफत	१४३१३ धरौटी सदस्यहा	१४५२९ अन्य राजस्व	१५१११ बेरुजु	कुल जम्मा राजस्व
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय			६	८७				९३
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट			९११	०		३४	५६३८	६५८३
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर			२२३२	१४४६		११	२६७	३९५६
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर			६११	४२४७				४८५८
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक		१०	१२४२				४००	१६५२

कार्यालय-गत संकलित राजस्व (रु. हजारमा)									
क्र.सं.	कार्यालयको नाम	14212 सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	14224 परीक्षाशुल्क	14229 अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	14312 प्रशासनिकदण्ड, जरिवाना र जफत	14313 धरौटी सदस्यहा	14529 अन्य राजस्व	15111 बेरुजु	कुल जम्मा राजस्व
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुली			८६३	९४			६०१	१५५८
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप			५१२	३६०			५४८	१४१९
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङ			८१४	२३१०२			२२४२	२६१५८
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय दोलखा			१०८५	५६			७	११४८
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन			९९२	१५३७			१६६	२६९४
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय रसुवा			३१०					३१०
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक			११४४					११४४
१३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय			१५०			१२५		२७५
१४	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना			१०८					१०८
१५	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२०	८२०			०		८४०
१६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली			५४३				१६१	७०४
१७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट			५५५				२	५५७

कार्यालय-गत संकलित राजस्व (रु. हजारमा)									
क्र.सं.	कार्यालयको नाम	14212 सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	14224 परीक्षाशुल्क	14229 अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	14312 प्रशासनिकदण्ड, जरिवाना र जफत	14313 धरौटी सदस्यहा	14529 अन्य राजस्व	15111 बेरुजु	कुल जम्मा राजस्व
१८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ			११११	४०७			४३५	१९५३
१९	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक			९२६				३०९	१२३५
२०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर			१०५१	१३३०			९७८५	१२१६६
जम्मा		-	३०	१५९८६	३२६६५	०	१६९	२०५६०	६९४१०

४. कानून निर्माण तर्फ

- बागमती प्रदेशको भवन निति, २०८१
- प्रादेशिक जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन सम्बन्धी ऐन को मस्यौदा, २०८१
- प्रदेश एकिकृत बस्ती विकास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- रूबी भ्याली लगायत मानव विकास सुचांक (HDI) मा पछाडी परेका स्थानिय तहहरूको एकिकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न 'कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०८१

५. समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

मिति २०८२/०५/१७ र १८ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेटौडाद्वारा आयोजना गरिएको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना सम्बन्धी गोष्ठीमा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकाय /कार्यालय/आयोजना कार्यालयहरूद्वारा आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रगति, उपलब्धि, चुनौतीहरू र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धी विषयहरूलाई समग्र रूपमा समीक्षा गरी छलफल गरियो तथा उक्त गोष्ठीमा उठेका प्रमुख विषयहरू, योजना/कार्यक्रमका अवरोध र सुझावहरूमा छलफल पश्चात निम्नानुसार आवश्यक निर्णय र निर्देशनहरू गरियो।

विषयबस्तु	समस्या	निर्णय/निर्देशनहरू
कर्मचारी व्यवस्थापन	• आवश्यक दरबन्दी (स्थायी पदहरू) स्वीकृत नभएकाले कार्यालयमा जनशक्ति अभाव भइरहेको	• मन्त्रालयले हालसम्म लोक सेवा आयोगमा पठाएको स्थायी दरबन्दी मागलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक दरबन्दी शीघ्र स्वीकृतिका लागि निरन्तर पहल गरि शीघ्र टुंग्याइने • आयोजनाहरूको सञ्चालन प्रभावित नहुने गरी मन्त्रालयबाट अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याइने
पटके/टुके योजना	साना योजनाहरू छरिएका र दोहोरिएका भएकाले स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको, र परिणाम कमजोर भएको।”	साना योजनाहरूलाई एकीकृत गरी ठूला तथा प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिने
बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चितता	आयोजनाहरूको बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चितता समयमै टुंगो नलागेकाले बजेट योजना र कार्यान्वयनमा ढिलाई	मन्त्रालयले २०८२ असोज मसान्त सम्म कुन आयोजना बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चितता गर्ने भनि टुंगो लगाउने
एकीकृत विकास कार्यक्रम	एकीकृत विकास कार्यक्रमको प्रगति तथा रिपोर्टिंग समयमै सम्बन्धित निकायमा नपठाइएका कारण निर्णय	एकीकृत विकास कार्यक्रमको अख्तियारी कार्तिक मसान्तसम्म प्राप्त हुने गरी सम्बन्धित निकायलाई पठाउने

विषयबस्तु	समस्या	निर्णय/निर्देशनहरू
	र समन्वयमा ढिलाइ	
सडक मर्मतसम्भार	सडक मर्मतसम्भार योजनाहरूमा प्राथमिकता र व्यवस्थित योजना नहुँदा ढिलाइ र अनियमित खर्च भइरहेको	- ARMP – Annual Road Maintenance Plan को आधारमा मर्मतसम्भार योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने - बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै कुल सडक बजेटको निश्चित अंश (जस्तै कम्तीमा २५%) मर्मतसम्भारमा अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने
योजनामा विभिन्न निकायबाट पनि बजेट विनियोजन	योजनामा विभिन्न निकायबाट बजेट छुट्टाछुट्टै विनियोजन हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समन्वय अभाव	योजनामा विभिन्न निकायबाट पनि बजेट विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले सोको विवरण लिई कुन निकायमार्फत योजना कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो दोस्रो त्रैमासिक लागेपछि सोही निकायमा रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया बढाउने
दोहोरिएका आयोजना	दोहोरिएका आयोजना र योजनाहरूको बजेट स्पष्ट नभएकाले अनावश्यक दोहोरो खर्च र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समस्या देखिएको	दोहोरिएका आयोजना हरूको बजेट भाद्र मसान्त सम्म मन्त्रालयमा विवरण उपलब्ध गराउने
मन्त्रालयगत निकाय बीच समन्वय	कार्यालय प्रमुखहरूसँग नियमित समन्वय नभएकाले योजना कार्यान्वयन, निर्णय प्रक्रिया र जानकारी आदान-प्रदानमा ढिलाइ भइरहेको	कार्यालय प्रमुखहरूसँग महिनामा एकचोटी meeting राख्ने(online)
Contingency सम्बन्धि कार्यविधि	Contingency सम्बन्धि खर्च गर्ने कार्यविधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने	Contingency सम्बन्धि खर्च गर्ने कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने
बेरुजु गोष्ठी	बेरुजु फछ्योर्टको प्रगतिमा न्युन भएको	मन्त्रालयले बेरुजु गोष्ठी कार्तिक मसान्त सम्ममा गर्ने
न्यून प्रगति भएका आयोजनाहरू	केही आयोजना समयमै प्रगति नभएका कारण कार्यान्वयन ढिलाइ भइरहेको र समन्वय अभाव देखिएको	- न्यून प्रगति भएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा कार्यालयहरूले व्यवस्थापन meeting राखी सो को निर्णय असोज महिनाको मसान्तसम्म मन्त्रालय/निर्देशनालयमा पठाउने - न्यून प्रगति भएका आयोजनाहरूमा समय समयमा निर्देशनालय/मन्त्रालयबाट अनुगमन गरिने
Arbitration	Arbitration सम्बन्धि काममा कानुनी सहायता स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले विवाद समाधान र निर्णय प्रक्रियामा जोखिम	Arbitration सम्बन्धी काममा Legal Assistanceको हकमा निर्देशनालयबाट व्यवस्था नभए सम्म मन्त्रालयको कानून अधिकृतको सल्लाह बमोजिम कार्य गर्ने
Capacity Building Training	कर्मचारीको ज्ञान, सिप, क्षमता र दक्षता समयानुकूल अध्यावधिक	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय मार्फत Capacity Building Training आयोजना गर्दा मन्त्रालय

विषयबस्तु	समस्या	निर्णय/निर्देशनहरू
	हुनुपर्ने ।	अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय/कार्यालय/ आयोजना कार्यालयहरूलाई समावेश गर्ने
सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धि कार्यविधि	सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले मर्मत कार्यमा ढिलाइ, अनियमितता र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समस्या देखिएको	मन्त्रालयद्वारा सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने
प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालयहरूको design	प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालयहरूको भवन डिजाइनमा एकरूपता नभएको	प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालयहरूको design गर्दा एकरूपता हुनुपर्ने
खरको छानो	जिल्लास्थित खरको छानो भएका निजी आवासहरूको तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले योजना निर्माण र लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको	जिल्लास्थित खरको छानो भएका निजी आवासको संख्याको विवरण असोज महिना सम्म निकाल्ने
योजना शाखा	कार्यालयहरूले योजना शाखा व्यवस्थापन गरी जानकारी समयमै मन्त्रालयमा नपठाएपछि योजना अनुगमन र समन्वयमा ढिलाइ भइरहेको	कार्यालयहरूले असोज पहिलो हप्तासम्म योजना शाखाको व्यवस्थापन गरि सो को जानकारी मन्त्रालयमा गराउने
विपदमा भएको बजेट बाँडफाँड	विपद् प्रभावित आयोजनाहरूको विवरण समयमै संकलन नहुदा बजेट बाँडफाँडमा ढिलाइ र प्राथमिकतामा अस्पष्टता हुन सक्ने	विपदमा भएको बजेट बाँडफाँड गर्नको लागि विपद बाट क्षति भएका आयोजनाहरूको विवरण यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले मन्त्रालयलाई असोज दोस्रो हप्ता सम्म उपलब्ध गराउने
सामुदायिक भवन हरूको operation तथा maintenance modality	सामुदायिक भवनहरूको सञ्चालन र मर्मतसम्भारको स्पष्ट modality नहुँदा भवनको दीर्घकालीन उपयोग र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको	अगिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका सामुदायिक भवन हरूको operation तथा maintenance modality तय गरि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने
प्रदेशस्थित सरकारी भवनहरू	प्रदेशस्थित सरकारी भवनहरू प्रचलित कानून अनुसार नक्सा पास नगरी निर्माण हुँदा कानूनी उल्लंघन र भवन गुणस्तरमा समस्या देखिएको	प्रदेशस्थित सरकारी भवनहरू प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा पास गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने र सो को अभिलेख मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने
म्याद थप सम्बन्धि	म्याद नपुगेका वा ढिला पेश गरिएका दस्तावेजका कारण कार्यवाहीमा ढिलाइ वा रोकावट	म्याद थप गर्नु पर्ने document हरू समयमै पेश गर्ने अन्यथा काम कारबाही नहुने

विषयबस्तु	समस्या	निर्णय/निर्देशनहरू
	आएको	
सम्मानको व्यवस्था सम्बन्धि	उच्च वित्तीय प्रगति र न्यून/शून्य बेरुजु भएका कार्यालयहरूको उपलब्धि सार्वजनिक रूपमा मान्यता नपुगेका कारण प्रोत्साहन र काम गर्ने उत्साह कम भएको	उच्च वित्तीय प्रगति तथा न्यून/शून्य बेरुजु भएका कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा विशेष रूपमा सम्मान गरिने व्यवस्था मिलाइने
DPR Review Team	DPR प्रक्रियामा गुणस्तरीय समीक्षा र निर्णयमा समस्या आएको	DPR Review Team TID मा राखे व्यवस्था मिलाइने
सडक मर्मत सम्भार	सडक मर्मतकार्य निर्देशिका बिनै मर्मत कार्य गर्दा मानक उल्लंघन, ढिलाइ र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समस्या देखिएको	सडक मर्मत निर्देशिका बमोजिम मर्मत सम्भारका कार्य गर्ने
RCIP-AF आयोजना कार्यालयले गर्नुपर्ने समन्वय		RCIP-AF आयोजना कार्यालयले आयोजना सम्बन्धी सबै गतिविधिहरूमा सम्बन्धित निर्देशनालय तथा मन्त्रालयसँग नियमित रूपमा समन्वय गर्ने
सडकपुल design verification	पुल डिजाइनको प्रमाणीकरण (verification) का लागि दक्ष परामर्श अभाव	सडकपुल design verification को व्यवस्था निर्देशनालयले गर्ने
Walkover survey(पुल हरुको हकमा)	पुल आयोजना चयन गरिँदा प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले असम्भव आयोजनाहरू DPR चरणमा पुगेर रोकिँदा समय, लागत र स्रोतको नोक्सानी भएको	पुलहरूको हकमा प्रारम्भिक Walkover Survey गराई, आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य (Feasible) भएको पुष्टि भए मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने र सोको अभिलेख निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउने
Box Culvert / Multicell लाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा		नयाँ पुल डिजाइनमा Box Culvert / Multicell लाई सकेसम्म प्राथमिकता दिने
जग्गा भोगाधिकार/स्वामित्व	आयोजना कार्यान्वयन अघि जग्गा भोगाधिकार वा स्वामित्व प्रमाण नपुगेका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध, कानुनी विवाद र ढिलाइ हुने समस्या देखिएको	सम्बन्धित कार्यालयहरूले आयोजना कार्यान्वयन अघि नै जग्गा भोगाधिकार/स्वामित्व प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्ने
TID भूमिका बलियो बनाउने सम्बन्धमा		भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन/सूचना मन्त्रालयको निर्देशनालय मार्फतै प्रत्यक्ष पठाइने व्यवस्था कायम रहने
Documentation	मन्त्रालय वा निर्देशनालयमा पेश	मन्त्रालय/निर्देशनालय मा पेश गर्नुपर्ने document हरू

विषयबस्तु	समस्या	निर्णय/निर्देशनहरू
	गर्नुपर्ने कागजातहरू अधुरा, बिखण्डित वा कार्यविधिले तोकेअनुसार नआउँदा फाइल प्रक्रिया ढिलो हुने, फिर्ता हुने वा निर्णयमा समस्या आउने अवस्था देखिएको	पेश गर्दा ऐन , नियम , कार्यविधिले निर्दिष्ट गरिएका कागजातहरू एकीकृत गरि पेश गर्ने
Policy, Guidelines र Directives	केही कार्यालय प्रमुखहरूले नीति, मार्गदर्शन (guidelines) र निर्देशन (directives) अनुरूप नभई आफ्नै विवेक वा स्थानीय अभ्यासका आधारमा कार्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको	सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भित्रका कार्यहरू सम्बन्धित Policy, Guidelines र Directives अनुसार मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने
अख्तियारी सम्बन्धी	विभिन्न कार्यालयहरूले आर्थिक अख्तियारी सम्बन्धी कार्यहरूमा आ-आफ्नो बुझाइ अनुसार काम गर्ने, खर्च स्वीकृति, भुक्तानी प्रक्रिया र बजेट व्यवस्थापनमा असंगति देखिने समस्या	सम्पूर्ण कार्यालयहरूले आर्थिक मन्त्रालयको अख्तियारी सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई आधार मानी आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने
वातावरणीय प्रतिवेदन	वातावरणीय अध्ययन (Environmental Assessment) बिना परियोजना सुरु गरिँदा प्राकृतिक स्रोत, बस्ती, तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने, कानूनी आपत्ति र आयोजना रोकिने अवस्था देखिएको	कुनै पनि परियोजना वा निर्माण कार्य सुरु गर्नु अघि वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त गर्नु अनिवार्य गर्ने
ठेक्का लागेर बचेको बजेट	बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनामा बजेट अभाव हुने गरेको	ठेक्का लागेर बचेको बजेटलाई न्यून बजेट विनियोजन भएका बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनामा रकमान्तर गर्ने
Bid document सम्बन्धी	Bid Document तयार गर्ने क्रममा आवश्यक परामर्श वा सुझाव लिन नहुँदा दस्तावेजमा त्रुटि, अधुरोपन वा नियम उल्लङ्घन हुने, जसले प्रक्रिया ढिलाइ वा कानूनी विवाद निम्त्याउने अवस्था सिर्जना गरेको	Bid document सम्बन्धी आवश्यक परामर्श वा सुझाव आवश्यक परेमा सचिव/निर्देशकसँग छलफल गरी मात्र अघि बढाइने व्यवस्था गर्ने
आयोजना पहिचान, छनौट र प्राथमिकिकरण	आयोजना पहिचान, छनौट र प्राथमिकिकरणको स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा बजेट विनियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको र आयोजना कार्यान्वयनमा	आयोजनाको प्रभावकारी योजना र बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्न, आयोजना पहिचान, छनौट र प्राथमिकिकरणका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने

विषयबस्तु	समस्या	निर्णय/निर्देशनहरू
	अनियमितता देखा परेको	
शिलान्यास तथा उद्घाटन	आयोजना वा पूर्वाधारको शिलान्यास/उद्घाटन स्वतन्त्र रूपमा गरिँदा अनावश्यक विवाद, राजनीतिक वा प्रशासनिक असमन्वय, र मन्त्रालयको नियन्त्रण अभाव देखा परेको	कुनै पनि आयोजना वा पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास तथा उद्घाटन सम्बन्धी कार्य केवल मन्त्रालयको लिखित अनुमति प्राप्त गरी मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने
ठेक्का सम्बन्धी सूचना	ठेक्का सम्बन्धी सूचना कार्ययोजनासंग मेल नगरी प्रकाशित गर्दा पारदर्शिता कम र विवाद/आपत्ति उत्पन्न हुने समस्या देखा परेको	ठेक्का सम्बन्धी सूचना समिक्षामा प्रस्तुत गरे अनुसारको कार्ययोजना बमोजिमनै प्रकाशन गर्ने
खरिद गुरुयोजना	खरिद गुरुयोजना समयमै स्वीकृत नहुँदा, योजना अनुसार बजेट खर्च, सामान खरिद प्रक्रिया र आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्या देखा परेको	खरिद गुरुयोजना निर्धारित समयसिमामा नै मन्त्रालय बाट स्वीकृत गराउने
सुपरभाइजर नियुक्ति	निर्माण कार्यमा सुपरभाइजर अनियन्त्रित रूपमा नियुक्त गर्दा गुणस्तर नियन्त्रण कमजोर, जिम्मेवारी अस्पष्ट र निर्माण त्रुटि बढी हुने समस्या देखिएको	मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सुपरभाइजर आवश्यकताका आधारमा मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने
प्रदेश गौरव आयोजना	प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता नदिएँदा कार्यान्वयन ढिलो, स्रोतको असमान वितरण र अपेक्षित प्रभावमा कमी देखिए	प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने
कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार	कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट जिम्मेवारी, उपस्थिती निगरानी, तालिम र सुपरभिजनको कमी हुँदा कार्यक्षमता कमजोर, जिम्मेवारी अस्पष्ट र आयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुने समस्या देखा परेको	कर्मचारी व्यवस्थापन (जिम्मेवारी वितरण, उपस्थिती, तालिम, सुपरभिजन) सुधार गर्ने
बेरुजु सम्बन्धि	बेरुजु बजेटको नियमित अनुगमन नहुँदा बजेटको अपव्यय, योजनाको ढिलाइ, र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा कमी देखिएको	बेरुजु बजेटको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने
जनता आवासका कर्मचारीको सम्बन्धमा	जनता आवास योजनामा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा प्राथमिकता निर्धारण, कामको अनुगमन र कार्यसम्पादनमा ढिलाइ हुने समस्या देखा परेको।	जनता आवास योजनामा नियुक्त कर्मचारीहरूको जिम्मेवारीलाई सोही कार्यमा प्राथमिकीकरण गर्ने

विषयबस्तु	समस्या	निर्णय/निर्देशनहरू
Lab संचालन	निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कार्यालयस्तरमा परीक्षण प्रयोगशाला (Lab) नहुँदा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण कमजोर, दोषपूर्ण निर्माण र मर्मत खर्च बढ्ने समस्या देखा परेको	प्रत्येक कार्यालयले निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रयोगशाला (Lab) संचालन गर्ने
सामुदायिक भवन standard /संचालन कार्यविधि	सामुदायिक भवनहरूको निर्माण र सञ्चालनका लागि स्पष्ट standard र कार्यविधि नहुँदा भवनको प्रयोग, मर्मतसम्भार र दीर्घकालीन टिकाउपनमा समस्या देखिएको	सामुदायिक भवन standard र संचालन कार्यविधि बनाइने
website/webpage	प्रत्येक कार्यालयको website/webpage नियमित अद्यावधिक नहुँदा जनता र सरोकारवालालाई समयमै सूचना, योजना प्रगति र सेवा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नभएको	प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो website/webpage अद्यावधिक गर्ने कार्य नियमित गर्ने
परिपत्र तथा निर्देशनहरू	मन्त्रालयबाट जारी गरिएका परिपत्र तथा निर्देशन पालना नगर्दा कार्यालय स्तरमा कार्यान्वयनमा असमानता, नियम उल्लङ्घन र प्रशासनिक त्रुटि देखिएको	मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका परिपत्र तथा निर्देशनहरू पालना गर्ने

६. कार्यक्रमगत योजनाहरूको प्रगति विवरण

आयोजनाको कार्यान्वयनका फोटोग्राफहरु

जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेको भवन निर्माण , धुलिखेल



चेपाङ आवास कार्यक्रम, धादिङ




बुद्धपार्क जाने सिँढी निर्माण तथा परिसर सुधार, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक



गाखु पार्क निर्माण, मध्यपुर थिमि नपा ८ नं वडा, भक्तपुर





नगदेश ध्वाकासी फल्चा: पुनः निर्माण, मध्यपुर थिमि न. पा. वडा नं ७, भक्तपुर



वार्चा वाटिकामा परम्परागत फल्चा निर्माण, मध्यपुर थिमि वडा नं ४, भक्तपुर



गोसाईकुण्ड एकीकृत विकास आयोजना, रसुवा




बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम



हेटौडा अस्पताल



आँपचौर झो.पु. नुवाकोट



चैनपुर झो.पु. सिन्धुली



घट्टेखोला पुल निर्माण



सिमखोला बेलीब्रिज



मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भवन निर्माण



कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक हेवी-ज्यामिरे खण्ड



झार्लाङ तातोपानी रे-चोक बेशी झो.पु. (खनियावास गा.पा. २ र गंगा जमुना गा.पा. १)



आयोजनाको नाम: लिखु कोरिडोर (कोलान्जरघाट, सागुटार सिरिसे बिमिरे गेलु काराण्डु ठाडाखोला उमातिर्थ लाहाछेवार)
सडक

आयोजना स्थल: रामेछाप

सडकको प्रकार: अस्फाल्ट कंक्रीट

सडकको लम्बाई: ४ कि.मि.

कुन सडक अन्तर्गत पर्ने: प्रादेशिकमार्ग



निर्माणाधीन सिंगटी लादुक बुलुंग सडक Gabion work



सम्पन्न पिपलबोट जिलु स्थानीय सडक



बागमती खोला प्यूटार सडकपुल

आयोजना स्थल: बागमती गाउँपालिका वडा नं. ४ र बकैया गाउँपालिका वडा नं.१०

पुलको लम्बाई: ९३.४० मि.

पुलको प्रकार: Pressed Stressed Bridge.

सम्पन्न आ.व.:२०८१/८२



महालक्ष्मी-कलंकि खण्ड



पिप्लेभञ्ज्याङ्ग सिम्ले खटार हायुटार सडक, सिन्धुली लम्बाई- १०.२ कि.मि., भौतिक प्रगति-९३%



क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे						
१	११.१.२.६६४ जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय ,काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण	९,०००.००	४,७३०.११	५२.५६%	१००%	भुक्तानी बाँकी
२	११.१.२.१२९३ सब-डिभिजन वन कार्यालय जनागल काभ्रे भवन निर्माण	१५,०००.००	१२,६७४.५०	८४.५०%	१००%	भुक्तानी बाँकी
३	११.१.२.१५९३ पुष्पलाल स्मृती सामुदायिक भवन, मण्डनदेउपुर -७	२,०००.००	१,८९५.४७	९४.७७%	१००%	सम्पन्न
४	११.१.२.१५९४ खुम्बारी सामुदायिक भवन निर्माण, भुम्लु -१०	३,०००.००	२,९८१.४३	९९.३८%	१००%	सम्पन्न
५	११.१.२.१६०४ कालिन्चोक सब डिभिजन वन कार्यालय, दोलखा	५,०००.००	३,५०६.१७	७०.१२%	४०%	निर्माणाधीन
६	११.१.२.१६१५ वैतेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ८ वडा कार्यालय भवन निर्माण, दोलखा	४,०००.००	३,८६०.७०	९६.५२%	१००%	सम्पन्न
७	११.१.२.१६१६ गौरुडथोक तल्लो बस्तिमा सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची ३ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६२.०३	९६.२०%	१००%	सम्पन्न
८	११.१.२.१६२७ तिनधारा सामुदायिक भवन पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-५,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४९१.२५	९९.४२%	१००%	सम्पन्न
९	११.१.२.१६२८ जन्तरेटोल सामुदायिक भवन अधुरो सम्पन्न पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-१,सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९७४.५९	९७.४६%	१००%	सम्पन्न
१०	११.१.२.१६२९ सहिद स्मृति भवन निर्माण बलेफी गा.पा-४,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४२५.४५	९७.०२%	१००%	सम्पन्न
११	११.१.२.१६३१ बासखर्क बजारटोल सुधार सामुदायिक भवन निर्माण,पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-१,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४८७.००	९९.४८%	१००%	सम्पन्न
१२	११.१.२.१६३२ सहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन पूर्वाधार निर्माण चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-५,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४६१.८२	९७.४५%	१००%	सम्पन्न
१३	११.१.२.१६३३ पाट गाड टासीदेले पाहुना घर निर्माण पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-३,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४८०.००	९९.२०%	१००%	सम्पन्न
१४	११.१.२.१६३४ सिन्धु कला केन्द्र अधुरो भवन निर्माण, चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-५, सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४६०.५२	९८.४२%	१००%	सम्पन्न
१५	११.१.२.१६३५ तोम्साङ खोरिया सामुदायिक भवन निर्माण मेलम्ची न.पा-१२,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४८०.००	९९.२०%	१००%	सम्पन्न
१६	११.१.२.१६३६ नेवार टोल सामुदायिक भवन अधुरो सम्पन्न पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,३१९.४७	८७.९६%	१००%	सम्पन्न
१७	११.१.२.१६३७ कटुन्जे तुम्साङटोल केराबारी सामुदायिक भवन मेलम्ची न.पा-११,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४९९.००	९९.९६%	१००%	सम्पन्न
१८	११.१.२.१६३८ शहिद प्रतिष्ठान भवन अधुरो सम्पन्न पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-७ ,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४७७.१७	९८.४८%	१००%	सम्पन्न
१९	११.१.२.१६३९ खैरे नयाँबस्ति न्युरेडिल सामुदायीक अधुरो भवन निर्माण मेलम्ची न.पा-८,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
२०	११.१.२.१६४० विचारी चौर रातोघर पाहुना घर सामुदायीक भवन अधुरो सम्पन्न मेलम्ची न.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९३३.८७	९३.३९%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
२१	११.१.२.१६४१ पाखिन टोल सामुदायिक भवन मेलम्ची न.पा-५,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४९३.१४	९९.७३%	१००%	सम्पन्न
२२	११.१.२.१६४२ भुजुगे सामुदायिक भवन निर्माण पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४८३.७४	९९.३५%	१००%	सम्पन्न
२३	११.१.२.१६४३ सिपातीनधारा नेवार गुठि भवन(अधुरो निर्माण) इन्द्रावती गा.पा-९,सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९५०.६५	९५.०७%	१००%	सम्पन्न
२४	११.१.२.१६४४ ओखेनी सामुदायिक भवन अधुरो सम्पन्न पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-८,सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९३३.०३	९३.३०%	१००%	सम्पन्न
२५	११.१.२.१६४५ गहते सामुदायिक भवन निर्माण(अधुरो सम्पन्न),इन्द्रावती गा.पा-८, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,३५७.२५	९०.४८%	१००%	सम्पन्न
२६	११.१.२.१६४६ भिर धारा पाहुना घर निर्माण,हेलम्बु गा.पा-२,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४८९.०३	९९.५६%	१००%	सम्पन्न
२७	११.१.२.१६४७ डुमिनडाडा सामुदायिक भवन अधुरो सम्पन्न इन्द्रावती गा.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४९६.९९	९९.८०%	१००%	सम्पन्न
२८	११.१.२.१६४८ सहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण इन्द्रावती गा.पा,सिन्धुपाल्चोक	४,०००.००	४,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
२९	११.१.२.१६४९ पेमा छोलिङ गुम्मा पाहुना घर निर्माण छिमी हेलम्बु गा.पा-२,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
३०	११.१.२.१६५० ठुलो भन्ज्याङ चौर सामुदायिक भवन अधुरो सम्पन्न हेलम्बु गा.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४९८.०३	९९.८७%	१००%	सम्पन्न
३१	११.१.२.१६५१ कोपे सामुदायिक भवन निर्माण हेलम्बु गा.पा-५,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
३२	११.१.२.१६५२ दलित बस्ति पाहुना घर सामुदायिक भवन(तल्लो चित्रे निर्माण हेलम्बु गा.पा-२,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४८३.५३	९९.३४%	१००%	सम्पन्न
३३	११.१.२.१६५५ शहिदस्मृति प्रतिष्ठान भवन जिरी -६, दोलखा	३,०००.००	२,७८७.००	९२.९०%	१००%	सम्पन्न
३४	११.१.२.१६५७ मेयिम सामुदायिक भवन निर्माण, तामाकोशी १, भिरकोट, दोलखा	२,०००.००	१,९९५.००	९९.७५%	१००%	सम्पन्न
३५	११.१.२.१६५९ महिला उधमी सामुदायिक भवन, तामाकोशी ६, दोलखा	४,०००.००	३,५५४.५६	८८.८६%	१००%	सम्पन्न
३६	११.१.२.१६६० शहीद परिवार समाज 'कामस' भवन मर्मत संभार भी.न.पा. ३, दोलखा	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
३७	११.१.२.१६६३ बालकल्याण सामुदायिक भवन वैतन्त्यस्वर ३, दोलखा	२,५००.००	१,९३९.४२	७७.५८%	१००%	सम्पन्न
३८	११.१.२.१६६५ पिपलबोट सहिद प्रतिष्ठान भवन मेलम्चि - ११	३,०००.००	२,७५९.९६	९२.००%	१००%	सम्पन्न
३९	११.१.२.१६६६ चित्रे दलित बस्ति सामुदायिक भवन हेलम्बु - २	२,५००.००	१,९१०.००	७६.४०%	१००%	सम्पन्न
४०	११.१.२.१६६७ झ्याडी नमुना माझी बस्ति एकिकृत पुर्वाधार विकास, चौतारा सांगचोकगढी १४	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
४१	११.१.२.१६७२ नमुना कात्तिके सामुदायिक समितिको भवन निर्माण,बलेफी-१	२,१००.००	१,५००.८०	७१.४७%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
४२	११.१.२.१६७४ हाप्रा सामुदायिक भवन निर्माण,जुगल -०६	३,०००.००	२,९९०.१५	९९.६७%	१००%	सम्पन्न
४३	११.१.२.१६७५ कोलवारी सामुदायिक भवन, बाह्रबिसे ७	१,०००.००	९७५.४९	९७.५५%	१००%	सम्पन्न
४४	११.१.२.१६७६ पान्नाचे सामुदायिक भवन निर्माण ,रोशी-९	३,१००.००	१,७३१.८२	५५.८७%	७५%	निर्माणाधीन
४५	११.१.२.१६७७ सुगुरे सामुदायिक भवन निर्माण,रोशी-६	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
४६	११.१.२.१६७८ पुजा प्रतिष्ठान सामुदायिक भवन अधुरो निर्माण, चौरीदेउराली- ५	४,०००.००	४,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
४७	११.१.२.१६७९ शहिद प्रतिष्ठान भवन निर्माण,बनेपा-६	३,०००.००	७२५.५५	२४.१९%	४०%	निर्माणाधीन
४८	११.१.२.१६८० चनौटे सामुदायिक भवन, जुगल -५	२,५००.००	२,४९६.४०	९९.८६%	१००%	सम्पन्न
४९	११.१.२.१७०७ गौरुङ्थाक तल्लो बस्तिमा सामुदायिक भवन निर्माण,मेलम्ची-३	२,५००.००	२,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
५०	११.१.२.१७५६ कोलवारी सामुदायीक भवन अधुरो, बाह्रबिसे-७	१,०००.००	९९४.०४	९९.४०%	१००%	सम्पन्न
५१	११.१.२.१७५७ स्याउरी पागुवेशी सामुदायिक भवन निर्माण रोशी गाउँपालिका-१	४,०००.००	३,८४०.००	९६.००%	१००%	सम्पन्न
५२	११.१.२.१७५८ वडा कार्यालय भवन घेरावार निर्माण कालिन्चोक गापा-६ दोलखा	१,०००.००	९८४.८२	९८.४८%	१००%	सम्पन्न
५३	११.१.२.१७६० महिला सुरक्षा तथा एड्स नियन्त्रण मंच भवन निर्माण मेनपा-११ सिपा	१,०००.००	९६१.१९	९६.१२%	१००%	सम्पन्न
५४	११.१.२.१७६१ माने थारवाड सामुदायीक भवन अधुरो पुर्वाधार निर्माण पांचपोखरी-३ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९८३.३७	९८.३४%	१००%	सम्पन्न
५५	११.१.२.१७६२ फ्याफुल्ला सामुदायीक सेवा भवन अधुरो पुर्वाधार निर्माण पांचपोखरी-३ सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४८८.८५	९९.२६%	१००%	सम्पन्न
५६	११.१.२.१७६३ गडखर्क अधुरो भवन पुर्वाधार निर्माण पांचपोखरी-२ सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
५७	११.१.२.१७६४ सिमपानी सामुदायिक भवन निर्माण पांचपोखरी-२ सिपा	३,०००.००	२,९९०.००	९९.६७%	१००%	सम्पन्न
५८	११.१.२.१७६५ होलमो माणीडांडा सामुदायीक अधुरो भवन निर्माण पांचपोखरी-१ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६५.६३	९६.५६%	१००%	सम्पन्न
५९	११.१.२.१७६६ चेवाडटोल सामुदायीक अधुरो भवन निर्माण हेलम्बु-६ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९७७.८६	९७.७९%	१००%	सम्पन्न
६०	११.१.२.१७८६ किटिने सामुदायिक भवन निर्माण, चौतारा साँगाचोकगढी ३ सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९९९.४१	९९.९७%	१००%	सम्पन्न
६१	११.१.२.१७८९ वि.पि. स्मृति भवन निर्माण भीमेश्वर न.पा.६	५,०००.००	२,२८२.६९	४५.६५%	३०%	निर्माणाधीन
६२	११.१.२.१७९१ बरपिपल महिला सामुदायीक भवन निर्माण लिसंखुपाखर-७ सिपा	१,५००.००	१,४९९.४७	९९.९६%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
६३	११.१.२.१७९२ बांसखर्क सामुदायीक भवन निर्माण मेनपा-४ सिपा	३,०००.००	१,२३४.००	४१.१३%	१००%	सम्पन्न
६४	११.१.२.१७९५ श्री खालदोडबो सामुदायीक भवन अधुरो पुर्वाधार निर्माण पांचपोखरी-३ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
६५	११.१.२.१७९८ लाङ्गुरे डांडा सामुदायीक भवन निर्माण मेनपा-८ सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,९६९.४५	९८.९८%	१००%	सम्पन्न
६६	११.१.२.१८०० पाल्चेन सामुदायीक भवन निर्माण मेनपा-४ सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,५४३.००	८४.७७%	१००%	सम्पन्न
६७	११.१.२.१८०१ बाडदन पाहुना घर निर्माण पांचपोखरी-२ सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,६६८.२५	८८.९४%	१००%	सम्पन्न
६८	११.१.२.१८०२ माथिल्लो पातिङ ट्यांकीटोल अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण हेलम्बु-७ सिपा	१,०००.००	९७८.९१	९७.८९%	१००%	सम्पन्न
६९	११.१.२.१८०३ माथिल्लो मजुवा सामुदायीक भवन निर्माण हेलम्बु-७ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९७६.६५	९७.६७%	१००%	सम्पन्न
७०	११.१.२.१८०४ थाङ्गुने चिप्लिङ सिडी निर्माण मेनपा-४ सिपा	१,०००.००	९९७.१७	९९.७२%	१००%	सम्पन्न
७१	११.१.२.१८०७ कल्लेरी सामुदायिक भवन तारवार निर्माण हेलम्बु-५ सिपा	१,०००.००	९७५.०७	९७.५१%	१००%	सम्पन्न
७२	११.१.२.१८३२ फ्याफुल्ला सामुदायिक भवन निर्माण पांचपोखरी गापा- ३ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९९१.८५	९९.१९%	१००%	सम्पन्न
७३	११.१.२.१८४५ घिसीडटोल सामुदायिक भवन (सिम्पालकाभ्रे),इन्द्रावती गा.पा-१,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४८९.१३	९९.५७%	१००%	सम्पन्न
७४	११.१.४.३ मानेटोल सामुदायीक भवन निर्माण हेलम्बु-६ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९८०.६२	९८.०६%	१००%	सम्पन्न
७५	११.१.६.११ उखुबारी सामुदायिक होमस्टे, सुनकोशी-३, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४७७.१७	९८.४८%	१००%	सम्पन्न
७६	११.१.२.६९५ मैना पोखरी बजारमा सामुदायिक भवन निर्माण ,वैतेश्वर गा.पा ०५,दोलखा	४,०००.००	३,९६०.००	९९.००%	१००%	सम्पन्न
७७	११.१.२.१०८५ लिस्ति सामुदायीक भवन निर्माण भोटेकाशी १ सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४९५.७६	९९.७२%	१००%	सम्पन्न
७८	११.१.२.१०९६ बालकल्याण सामुदायिक भवन वैतेश्वर ३ दोलखा	१,५००.००	६०.००	४.००%	१००%	सम्पन्न
७९	११.१.२.११७८ ककेरा सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची न.पा.-११, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४८९.०९	९९.२७%	१००%	सम्पन्न
८०	११.१.२.११८३ ठुलोधादिङ सामुदायिक भवन निर्माण, लिशंखुपाखर गा.पा.-१, सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,८५६.९४	९२.८५%	१००%	सम्पन्न
८१	११.१.२.११८८ कुने खर्क सामुदायिक भवन निर्माण बेथान्चोक गाउँपालिका-३ कुनेखर्क, काभ्रे	३,२००.००	२,२५३.६०	७०.४३%	१००%	सम्पन्न
८२	११.१.२.१२९८ सानोपोखरा महिला भवन महाभारत-०३ काभ्रे	४,०००.००	३,९५९.९९	९९.००%	१००%	सम्पन्न
८३	११.१.२.१३०३ खावासुर्के समाज घर जिरी,दोलखा	३,०००.००	२,९५९.९०	९८.६६%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
८४	११.१.२.१३१३ शहिद प्रतिष्ठान भवन अधुरो निर्माण सम्पन्न,मेलम्ची-११	२,०००.००	१,९९९.४५	९९.९७%	१००%	सम्पन्न
८५	११.१.२.१३६७ इचोक धनिटोल सामुदायिक भवन निर्माण, हेलम्बु ६ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९७२.९१	९७.२९%	१००%	सम्पन्न
८६	११.१.२.१३६८ उन्जी लामाटोल सामुदायीक भवन निर्माण, पाँचपोखरी थाङपाल-३, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४८९.९४	९९.३३%	१००%	सम्पन्न
८७	११.१.२.१३६९ कोटगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण, पाँचपोखरी थाङपाल-४, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६४.८४	९६.४८%	१००%	सम्पन्न
८८	११.१.२.१३७१ गाङ्गध्याप टोल सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची- ६, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९७०.६३	९७.०६%	१००%	सम्पन्न
८९	११.१.२.१३७३ डानाम्राङ्ग बौद्ध सास्कृतिक सामुदायिक भवननिर्माण, पाँचपोखरी थाङपाल २ सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९८८.१५	९९.४१%	१००%	सम्पन्न
९०	११.१.२.१३७४ तल्लो पतिग पेम्बा छेवांग सामुदायिक भवन निर्माण, हेलम्बु ७सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४७९.४०	९८.६३%	१००%	सम्पन्न
९१	११.१.२.१३७८ पधेरा टोल सामुदायिक भवन निर्माण, हेलम्बु -४ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९७८.१३	९७.८१%	१००%	सम्पन्न
९२	११.१.२.१३८० बंगारे टोल सामुदायिक भवन निर्माण,हेलम्बु -७ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९७८.५३	९७.८५%	१००%	सम्पन्न
९३	११.१.२.१३८३ समंग टोल सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची-१२, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९९९.००	९९.९०%	१००%	सम्पन्न
९४	११.१.२.१४१३ अधिकारिटार सामुदायिक भवन निर्माण, इन्द्रावती-११	२,५००.००	२,४९७.९६	९९.९२%	१००%	सम्पन्न
९५	११.१.२.१४१६ जन्तरेटोल सामुदायिक भवन, पाँचपोखरी थाङपाल-१	१,५००.००	१,४९३.६३	९९.५८%	१००%	सम्पन्न
९६	११.१.२.१४१७ जुगल शहीद स्मृति भवन सम्पन्न गर्ने जुगल ५	१,५००.००	१,२४०.११	८२.६७%	१००%	सम्पन्न
९७	११.१.२.१४१९ ठुलो भँज्याङ सामुदायिक भवन निर्माण, हेलम्बु-७	१,५००.००	१,४९३.७७	९९.५८%	१००%	सम्पन्न
९८	११.१.२.१४२० डुमिन डाँडा सामुदायिक भवन, इन्द्रावती-७	१,०००.००	९८९.२९	९८.९३%	१००%	सम्पन्न
९९	११.१.२.१४२१ तीनधारा सामुदायिक भवन, पाँचपोखरी थाङपाल-५	१,५००.००	१,४९५.१४	९९.६८%	१००%	सम्पन्न
१००	११.१.२.१४२३ बगाम सामुदायीक भवन भोटेकोशी १	४,०००.००	३,२६१.४९	८१.५४%	१००%	सम्पन्न
१०१	११.१.२.१४२४ बिचारी चौर रातो घर (पाहुना घर)सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची-७	१,५००.००	१,४९५.१६	९९.६८%	१००%	सम्पन्न
१०२	११.१.२.१४२५ मानम, सचिन्द्र देवि सामुदायिक भवन, पाँचपोखरी थाङपाल-३	१,५००.००	१,४९९.४७	९९.९६%	१००%	सम्पन्न
१०३	११.१.२.१४३० समाजसुधार सामुदायीक भवन बलेफी ४	४,०००.००	३,९३३.४६	९८.३४%	१००%	सम्पन्न
१०४	११.१.२.१४३३ सेवुङ सेतीदेवी सामुदायीक भवन सम्पन्न भोटेकोशी १	३,०००.००	२,९१३.५३	९७.१२%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१०५	११.१.२.१४३४ हिमशिखर महिला सामुदायिक भवन जुगल ५	४,०००.००	३,८४१.९५	९६.०५%	१००%	सम्पन्न
१०६	११.१.२.१४३६ ओडारे सामुदायिक भवन पाँचपोखरी थाङपाल -८	१,०००.००	९३३.९८	९३.४०%	१००%	सम्पन्न
१०७	११.१.२.१४३८ शहिद प्रतिष्ठान भवन निर्माण, पाँचपोखरीथाङपाल-७	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
१०८	११.१.२.१४४५ तिलखोरिया सामुदायिक भवन, तेमाल-२	१,५००.००	१,४९०.००	९९.३३%	१००%	सम्पन्न
१०९	११.१.२.१४७८ सहिद प्रतिष्ठान भवन निर्माण, वनेपा-६,काभ्रेपलाञ्चोक	१,१००.००	७३२.०४	६६.५५%	१००%	सम्पन्न
११०	११.१.२.१५८० अधुरो खानेपानी भवन निर्माण सम्पन्न रोशी ६	२,०००.००	१,९९०.००	९९.५०%	१००%	सम्पन्न
१११	११.१.२.१५८१ पाससा सामुदायिक भवन हेलम्बु २	१,०००.००	९७५.६९	९७.५७%	१००%	सम्पन्न
११२	११.१.२.१५८२ अधुरो सिङ्गदेन टोल सामुदायिक भवन पाँचपोखरी, ४	३,०००.००	२,९९९.४७	९९.९८%	१००%	सम्पन्न
११३	११.१.२.१५८३ अधुरो लामापोखरी सामुदायिक भवन पाँचपोखरी, ४	२,५००.००	२,४९५.००	९९.८०%	१००%	सम्पन्न
११४	११.१.२.१५८४ अधुरो गहते माझटोल सामुदायिक भवन अधुरो निर्माण सम्पन्न इन्द्रावती ८, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४९५.००	९९.६७%	१००%	सम्पन्न
११५	११.१.२.१५८५ अधुरो मैदल देवी माई सामुदायिक भवन अधुरो निर्माण सम्पन्न इन्द्रावती ५, सिन्धुपाल्चोक	३,५००.००	३,४६०.००	९८.८६%	१००%	सम्पन्न
११६	११.१.२.१५८६ अधुरो फसिभै सामुदायिक भवन निर्माण भिमेश्वर न.पा, ४	१,०००.००	९८२.७४	९८.२७%	१००%	सम्पन्न
११७	११.१.२.१५८९ मैत्री सानाकिसान सामुदायिक भवन निर्माण,चौतारासाँगाचोकगढी ७	४,०००.००	३,९९८.०९	९९.९५%	१००%	सम्पन्न
११८	११.१.२.१५९० अधुरो कमलादेवी मन्दिर सामुदायिक भवन,बलेफी १ सिन्धुपाल्चोक	४,०००.००	२,५२८.०३	६३.२०%	१००%	सम्पन्न
११९	११.१.२.१५९१ अधुरो नोर्बुलिंग बस्ति सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण, हेलम्बु २	१,५००.००	१,४९५.००	९९.६७%	१००%	सम्पन्न
१२०	११.१.२.१५९२ ठुलो शाखुबारी सानाकिसान सामुदायिक भवन निर्माण, चौतारासाँगाचोकगढी,१३	४,०००.००	३,९९०.००	९९.७५%	१००%	सम्पन्न
१२१	११.१.२.१५८७ खसड बाबा कुटी निर्माण, भीमेश्वर १ दोलखा	१,५००.००	१,४५९.६८	९७.३१%	१००%	सम्पन्न
१२२	११.४.५.७ बासुदेवको घर माथी नगर चक्रपथ हुँदै कृयापुत्री भवन जाने पदमार्ग निर्माण निर्माण योजना मेलम्ची न.पा.-९,ज्यामिरे, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९८९.५०	९८.९५%	१००%	सम्पन्न
१२३	११.४.३८.३९९६ बौद्धिक टोल दुङ्गाल फाँट जाने सडक, धुलिखेल-०४	६,०००.००	४,८६६.५३	८१.११%	१००%	सम्पन्न
१२४	११.४.३८.४००९ हाडी खोल्सा भन्ज्याङ आपघारी सडक, मण्डनदेउपुर-०८	१४,०००.००	१३,९०४.५८	९९.३२%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१२५	११.४.३८.४६६४ चौतारा छाप सडक, चौतारा साँगाचोकगढी-५	११,५००.००	१०,७९४.९२	९३.८७%	१००%	सम्पन्न
१२६	११.४.३८.५६५६ खत्रीगाँउ चप्लेटी पिपलबोट सडक, धुलिखेल न पा-२	२,०००.००	१,९९५.३५	९९.७७%	१००%	सम्पन्न
१२७	११.४.३८.५६५८ तोलागेंटोल सडक स्तरोन्नति , धुलिखेल न पा-४	२,०००.००	१,८९९.६४	९४.९८%	१००%	सम्पन्न
१२८	११.४.३८.५६६१ घामपानी पोखरेल गाँउचँखवेसी सडक, धुलिखेल न पा- ३	२,०००.००	१,९३८.४०	९६.९२%	१००%	सम्पन्न
१२९	११.४.३८.५७३४ बुलडाँडा देखि गुरासपार्क सडक स्तरोन्नति सम्पन्न , जिरी	५,०००.००	४,९९५.५४	९९.९१%	१००%	सम्पन्न
१३०	११.४.३८.५७४५ सितल टोल बाट ठुलिटार जाने सडक निर्माण, धुलिखेल न.पा.-११, काभ्रे	१,०००.००	८८२.१६	८८.२२%	१००%	सम्पन्न
१३१	११.४.३८.५८२६ नयाँ बस्ति पदमार्ग निर्माण पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-३,सिन्धुपाल्चोक	१,१००.००	१,०९३.२०	९९.३८%	१००%	सम्पन्न
१३२	११.४.३८.५८२८ टुनी बोट खत्री थोक सडक स्तरोन्नति चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-१०, सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,९८३.७१	९९.४६%	१००%	सम्पन्न
१३३	११.४.३८.५८२९ चौतारा गिधाने झ्याडी सडक स्तरोन्नति चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-६,सिन्धुपाल्चोक	४,०००.००	३,९६७.७३	९९.१९%	१००%	सम्पन्न
१३४	११.४.३८.५८३२ इर्खु दिप लामिडाडा सातदोबाटो सडक स्तरोन्नति चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-८,सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,९९४.०५	९९.८०%	१००%	सम्पन्न
१३५	११.४.३८.५८३९ डडुवा झुलेटार झोलुगे सडक स्तरोन्नति चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-१४,सिन्धुपाल्चोक	३,५००.००	३,२३५.०८	९२.४३%	१००%	सम्पन्न
१३६	११.४.३८.५८४२ भदौरे गणेश प्रदेश द्वार साहुटोल भदौरे गणेश सडक स्तरोन्नति चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-७ ,सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	३,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
१३७	११.४.३८.५८४४ धाउचेत सडक, चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-५, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४८०.८९	९८.७३%	१००%	सम्पन्न
१३८	११.४.३८.५८४६ बोक्सेदह-दरिम्बोट-मोक्षधाम रोशी सडक (पैलत मार्ग) स्तरोन्नति, पनौति न.पा. २ र १२	३,०००.००	१,९२७.९३	६४.२६%	१००%	सम्पन्न
१३९	११.४.३८.५९०७ भद्रचौर-चिलाउने बारी-परस्वारा सडक स्तरोन्नति, तामाकोशी ६, दोलखा	२,०००.००	१,९६०.८०	९८.०४%	१००%	सम्पन्न
१४०	११.४.३८.५९२२ सिस्नेगाउँ-ढिकीचौर-गहतेरी सडक स्तरोन्नति, तामाकोशी ६, च्यामा, दोलखा	९,०००.००	७,४७४.४३	८३.०५%	९५%	निर्माणाधीन
१४१	११.४.३८.६०१० आई.टी पार्क बोगटी गाउँ सडक स्तरोन्नति, बनेपा-११	३,२००.००	२,१४५.५७	६७.०५%	८०%	निर्माणाधीन
१४२	११.४.३८.६०७२ गुहाखोला पुछारटोल सडक,बाह्रविसे-८	८००.००	७९१.१८	९८.९०%	१००%	सम्पन्न
१४३	११.४.३८.६०७४ बोरबारी राजतगाउँ गोरेटो सडक निर्माण,बाह्रविसे-८	२,३००.००	१,८८८.७५	८२.१२%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१४४	११.४.३८.६०७५ लामाटोल घिसिङटोल लाखुरी डाँडा गोरेटो सडक निर्माण,बाह्रविसे -८	२,०००.००	१,८७६.३४	९३.८२%	१००%	सम्पन्न
१४५	११.४.३८.६०७७ केराधारी मैबल मोटर सडक ईटिनी,बाह्रविसे-०९	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००%	सम्पन्न
१४६	११.४.३८.६०७९ बगौन डाँडा बस्ने टोल पोखरी सहिद मार्ग सडक ,बाह्रविसे-०२	१,०००.००	९९२.९५	९९.३०%	१००%	सम्पन्न
१४७	११.४.३८.६४०१ घेवापानी सेरा निगाले बाघखोर सडक भिमेश्वर ७-९	२,५००.००	१,८८५.२८	७५.४१%	१००%	सम्पन्न
१४८	११.४.३८.६४०३ रामजानकी सडक निर्माण, भीनपा ६	३,५००.००	३,२९५.९०	९४.१७%	१००%	सम्पन्न
१४९	११.४.३८.६४०७ ओदी- डिही टाडी सडक, भिनपा ९	१,०००.००	९९२.७६	९९.२८%	१००%	सम्पन्न
१५०	११.४.३८.६४११ कातिके ठूलपढंगा सडक, भिनपा ५, दोलाखा	१,०००.००	९८८.५५	९८.८६%	१००%	सम्पन्न
१५१	११.४.३८.६४१४ साखिने हात्ती छहरा सडक, भि.न.पा. ७	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
१५२	११.४.३८.६४१६ माने राजकुले तुतरबोती सडक भिमेश्वर २	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
१५३	११.४.३८.६४१९ मेलघुमि वडा कार्यालय सडक, भिनपा ५ दोलखा	१,०००.००	९८७.५६	९८.७६%	१००%	सम्पन्न
१५४	११.४.३८.६४२० जेठे चौतारो पाठी पूजे ज्यामिरकोट सडक स्तरोन्नती, पाँचखाल -२,काभ्रपलाञ्चोक	४,०००.००	७६०.००	१९.००%	५५%	निर्माणाधीन
१५५	११.४.३८.६४२४ थाम्बु राजकुलो सडक, धुलिखेल -४,काभ्रपलाञ्चोक	१,०००.००	९३८.७८	९३.८८%	१००%	सम्पन्न
१५६	११.४.३८.६४२८ पिपलटार सडक, पाँचखाल -६,काभ्रपलाञ्चोक	२,०००.००	१,३४८.९९	६७.४५%	१००%	सम्पन्न
१५७	११.४.३८.६४३० तिनकुने बुढासिंह द्वारेडीही सडक, पाँचखाल -२,काभ्रपलाञ्चोक	१,०००.००	९६५.६९	९६.५७%	१००%	सम्पन्न
१५८	११.४.३८.६४३३ साथपाथे गुराईटार सडक, मण्डनदेउपुर - ८,काभ्रपलाञ्चोक	१,०००.००	९९२.९१	९९.२९%	१००%	सम्पन्न
१५९	११.४.३८.६४३६ घट्टेखोला गाम्बु सडक भीनपा ९	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
१६०	११.४.३८.६४३९ च्यादुङ्गा देउराली सडक स्तरोन्नति, भीमेश्वर-४	२,०००.००	१,४०८.२५	७०.४१%	१००%	सम्पन्न
१६१	११.४.३८.६७४८ पदली चौर नमुना भवन हुदैँ शहिदपार्क माने म्यापु आँसिखोला सडक स्तरोन्नति, पाँचखाल-१	२,०००.००	१,९३६.४८	९६.८२%	१००%	सम्पन्न
१६२	११.४.३८.६७४९ कनिकेश्वर मोटर बाटो स्तरोन्नति, पाँचखाल-१०,१२	१,५००.००	१,०६९.५०	७१.३०%	१००%	सम्पन्न
१६३	११.४.३८.६७५० नमुना बस्ती पाधेरो ढकाल बस्ती सडक, धुलिखेल-४	१,२००.००	७६८.८७	६४.०७%	१००%	सम्पन्न
१६४	११.४.३८.६७५१ बालुवा पाटि रानीवन गिर्जे चुरि थुम्का सडक स्तरोन्नति, मण्डनदेउपुर-१	११,६६७.००	७,८३२.६१	६७.१३%	८०%	निर्माणाधीन

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१६५	११.४.३८.६७५३ ठाकुर आ.वि डाँडा गाउँशहिद लेकमार्ग, धुलिखेल-११	२,०००.००	१,९१४.६९	९५.७३%	१००%	सम्पन्न
१६६	११.४.३८.६७८५ लप्से गाउँ भित्रि सडक सुधार योजना चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-९,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४९४.००	९९.६०%	१००%	सम्पन्न
१६७	११.४.३८.६७८६ फुटसल आरकि टेक्चर मार्ग सडक स्तरोन्नति, धुलिखेल-४	१,०००.००	९९६.७८	९९.६८%	१००%	सम्पन्न
१६८	११.४.३८.६७८७ सिमलाबोट पञ्चकन्या रानीटोल मोटरबाटो, पनौती-१	१,५००.००	१,४०२.४६	९३.५०%	१००%	सम्पन्न
१६९	११.४.३८.६७८८ नेपालेछाप फ्याङखोला सडक स्तरोन्नति, पनौती -११	१,५००.००	१,१५६.७६	७७.१२%	१००%	सम्पन्न
१७०	११.४.३८.६७८९ सानो बगरबाट त्रिवेणी पुल सम्म पक्की वाल निर्माण, बनेपा-४	१,५००.००	-	०.००%	३०%	निर्माणाधीन
१७१	११.४.३८.६७९१ कुवापानी सुगुरे खोला सडक, पाँचखाल-३	१,५००.००	१,०८३.२०	७२.२१%	१००%	सम्पन्न
१७२	११.४.३८.६७९२ खाडादेवी मन्दिर जाने पद मार्ग निर्माण, चौरीदेउराली २	१,०००.००	९६८.७७	९६.८८%	१००%	सम्पन्न
१७३	११.४.३८.६७९३ तिनपिप्ले माख्लो रोड सडक स्तरोन्नति, पाँचखाल-६	१,५००.००	१,४७६.९३	९८.४६%	१००%	सम्पन्न
१७४	११.४.३८.६७९५ जोगिटार ज्यामिरे कालिकुमारी मोटरबाटो स्तरोन्नति, मण्डनदेउपुर-१०	१,२००.००	१,१९८.२५	९९.८५%	१००%	सम्पन्न
१७५	११.४.३८.६७९६ विन्दा बासिनी महाकालि टोल सेन्टलम बाटो, धुलिखेल-५	१,०००.००	९८९.७१	९८.९७%	१००%	सम्पन्न
१७६	११.४.३८.६७९७ खावा डडालथोक मोटरबाटो स्तरोन्नति, पाँचखाल-५	१,०००.००	९७४.९४	९७.४९%	१००%	सम्पन्न
१७७	११.४.३८.६७९९ लुते चौवर पिपल पौवा हुदै बरबन्दि सडक स्तरोन्नति, पाँचखाल-११	१,५००.००	१,१४५.९५	७६.४०%	१००%	सम्पन्न
१७८	११.४.३८.६८०० बिरुवा डिही कोटा भिर चंखु बेसी सडक, धुलिखेल-२	१,०००.००	९७०.१९	९७.०२%	१००%	सम्पन्न
१७९	११.४.३८.६८०१ जेठे चौतारो ज्यामिरकोट कृष्ण मन्दिर सडक, पाँचखाल-२	१,०००.००	९६१.२४	९६.१२%	१००%	सम्पन्न
१८०	११.४.३८.६८५९ बालुवा पाटि रानीबन अदुवा बारी सिपा घाट सडक स्तरोन्नति, मण्डनदेउपुर न.पा. १,५,६	१,५००.००	१,१३५.१७	७५.६८%	१००%	सम्पन्न
१८१	११.४.३८.७०९५ चौतारा भुवागाउँ कितिने सडक स्तरोन्नति, चौतारा साँगाचोकगढी ३	३,५००.००	३,३९३.४५	९६.९६%	१००%	सम्पन्न
१८२	११.४.३८.७०९८ ढोडेनी मुलाचौर मुलावारी सडक स्तरोन्नति, मण्डनदेउपुर ८	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
१८३	११.४.३८.७१०८ विर्ताथोक मुनेको चौर सडक, चौतारा साँगाचोकगढी ११, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४८८.१५	९९.२१%	१००%	सम्पन्न
१८४	११.४.३८.७११० त्रिवेनीधाम देखि राईगाउँ वाराही सडक स्तरोन्नति, बनेपा ४, १	१,५००.००	१,२४४.९५	८३.००%	९५%	निर्माणाधीन
१८५	११.४.३८.७३३४ कल्छे झीन्धरी मन्दिर सडक स्तरोन्नति धुलिखेल न.पा-११,काभ्रेपलान्चोक	२,०००.००	१,९४३.०२	९७.१५%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१८६	११.४.३८.७३३७ च्यानडाडा गोल्मा बाहुन टोल सडक स्तरोन्नति चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-४ ,सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९८३.४३	९८.३४%	१००%	सम्पन्न
१८७	११.४.३८.७३४२ कानाकोट मोटरबाटो स्तरोन्नति,नमोबुद्ध न.पा-१,काभ्रेपलान्चोक	२,०००.००	१,९५९.९६	९८.००%	१००%	सम्पन्न
१८८	११.४.३८.७३४८ केयुको खडपु ठादोबाटो होस्टेल चोक देखि ल कलेज सम्मको बाटो सडक स्तरोन्नति धुलिखेल न.पा-४,काभ्रे	२,०००.००	१,८४४.२२	९२.२१%	१००%	सम्पन्न
१८९	११.४.३८.७३५४ कार्कीछेडा कोट कालिका सडक स्तरोन्नति नमोबुद्ध न.पा-९,काभ्रेपलान्चोक	१,५००.००	१,१४७.७८	७६.५२%	१००%	सम्पन्न
१९०	११.४.३८.७३६५ साँगादेखी पेरुंगे डाँडा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सडक स्तरोन्नति, बनेपा	३,५००.००	६९१.४१	१९.७५%	७५%	निर्माणाधीन
१९१	११.४.३८.७३७० अशोकबोट कुवापानी सडक स्तरोन्नति, चौतारा साँगाचोकगढी २	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
१९२	११.४.३८.७५४६ कोलबारी सामुदायिक भवन अधुरो, बाह्रबिसे-७	१,०००.००	४०.००	४.००%		
१९३	११.४.३८.७६३० खेलाखर्क चिपचिपे टोलमा ढल निर्माण(३५० घरधुरी),जिरी न.पा ९ दोलखा	१,०००.००	९९४.१३	९९.४१%	१००%	सम्पन्न
१९४	११.४.३८.७६३७ कालीदेवी लामाटोल सडक स्तरोन्नति, बैतेश्वर गा.पा. ७ दोलखा	२,०००.००	१,९०४.२६	९५.२१%	१००%	सम्पन्न
१९५	११.४.३८.७६४६ लहरेमाने कुलाखाँट वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति, बैतेश्वर गा.पा.३ दोलखा	२,०००.००	१,९८७.५१	९९.३८%	१००%	सम्पन्न
१९६	११.४.३८.७६५० रजम शेर्पाटोल घाट सडक निर्माण, जिरी न.पा. २ दोलखा	१,०००.००	६८२.५९	६८.२६%	१००%	सम्पन्न
१९७	११.४.३८.७६५४ सेवा- मानेटार- लामागाउँ हुँदै मालिगाउँ जाने सडक स्तरोन्नति, जिरी न.पा. ३ दोलखा	१,०००.००	९७१.७१	९७.१७%	१००%	सम्पन्न
१९८	११.४.३८.७६५७ सत्येश्वर माने सिस्नेडाँडो सडक, मेलुङ गा.पा. १ पवटी दोलखा	१,०००.००	९९३.३५	९९.३४%	१००%	सम्पन्न
१९९	११.४.३८.७६५८ बाँसझ्याङ बाँकेबारी सडक भिनपा-३ दोलखा	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
२००	११.४.३८.७६७० घट्टे खोला देखि लोस्याङ टोल सडक स्तरोन्नति पाँचपोखरी-७ सिपा	१,०००.००	८५४.४६	८५.४५%	१००%	सम्पन्न
२०१	११.४.३८.७६७४ बस्नेत टोल थापा टोल मेले सडक स्तरोन्नति पाँचपोखरी-४ सिपा	१,०००.००	९९७.१७	९९.७२%	१००%	सम्पन्न
२०२	११.४.३८.७८१२ कामिनिचौर देखि वडा कार्यालय सडक भिमेश्वर नपा ५ दोलखा	४,१००.००	३,६५६.२७	८९.१८%	९३%	निर्माणाधीन
२०३	११.४.३८.७८१५ जिरी नपा १,२,३ जोङ्गे कासी शिकरपा चेरदुम स्यामा सडक निर्माण जिरी नपा १ दोलखा	४,०००.००	३,६५०.८८	९१.२७%	१००%	सम्पन्न
२०४	११.४.३८.७८१६ पिनथली नडसलटार मेलडाडा सडक रोशी गापा ९ काभ्रे	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
२०५	११.४.३८.७८६८ ज्यामिडाँडा आचार्य टोल पिपलबोट हुँदै झिगटि घर सडक स्तरउन्नति पाँचपोखरी थाङ्पाल - ७ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	८३५.५७	८३.५६%	१००%	सम्पन्न
२०६	११.४.३८.७८७० शेर्माथाङ् बजार पूर्वधार सुधार हेलम्बु गाउँपालिका २	१,०००.००	९८०.३५	९८.०३%	१००%	सम्पन्न
२०७	११.४.३८.७९३४ खालचोक भन्ज्याङ बावियोडाँडा सडक स्तरोन्नति बनेपा-१४ काभ्रे	२,५००.००	२,०३४.५१	८१.३८%	१००%	सम्पन्न
२०८	११.४.३८.७९३७ सहिद रामेश्वर मार्ग माझगाँउ बाटो स्तरोन्नति बनेपा-४ काभ्रे	१,५००.००	१,१६९.९७	७८.००%	१००%	सम्पन्न
२०९	११.४.३८.७९३८ सांगा आशापुरेश्वर मन्दिर सडक स्तरोन्नति – बनेपा वडा नं १४ काभ्रे	२,०००.००	१,९१४.४८	९५.७२%	१००%	सम्पन्न
२१०	११.४.३८.७९४० खशीगाडे देउतीस्थान मोटरबाटो स्तरउन्नति पाँचखल नगरपालिका-५ काभ्रे	४,५००.००	४,४८०.००	९९.५६%	१००%	सम्पन्न
२११	११.४.३८.८३९८ के यू बोर्डिङ होस्टेल देखि थपलिया चोक सम्म सडक धुलिखेल ४	१,०००.००	९१४.३८	९१.४४%	१००%	सम्पन्न
२१२	११.४.२२.१५४७ मझुवा चेराहिटी ढाप सिटी निर्माण, मेनपा-३, सिपा	१,०००.००	-	०.००%		
२१३	११.६.२५.४ चौकीडाँडा खाहरेपागु सडक निर्माण तथा स्तोरौनती, रोशी गा.पा.	१,०००.००	९९२.४५	९९.२५%	१००%	सम्पन्न
२१४	११.६.२५.१५ बुद्धपार्क जाने सिटी निर्माण तथा परिसर सुधार	१८,०००.००	१२,५४९.७५	६९.७२%	८०%	निर्माणाधीन
२१५	११.६.२५.३३४ बाघखोर बसपार्क निर्माण, शैलुङ-०३	५,२००.००	५,०२३.५८	९६.६१%	१००%	सम्पन्न
२१६	११.६.२५.३६१ गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा कम्पाउन्ड निर्माण, महाभारत गा.पा.	१०,०००.००	४,०३५.४९	४०.३५%	४५%	निर्माणाधीन
२१७	११.६.२५.४०३ भकुण्डे बजार केन्द्र पूर्वाधार सुधार तथा निर्माण कार्य, नमबुद्ध	१३,०००.००	३,७४४.०९	२८.८०%	६०%	निर्माणाधीन
२१८	११.६.२५.४०४ चौतरा बस पार्क कृष्ण मन्दिर, दोचा खोल्सा छापडाँडा एकीकृत पूर्वाधार विकास तथा सुधार	७,०००.००	५,४५४.२९	७७.९२%	८०%	निर्माणाधीन
२१९	११.६.२५.४०५ थामीचौगु बस्ति पूर्वाधार सुधार तथा निर्माण कार्य बिगु ८ दोलखा	६,६००.००	३,१०७.२३	४७.०८%	६५%	निर्माणाधीन
२२०	११.६.२५.४०६ शिरुवारी बस्ती एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, चौतारासाँगा चोक गाडी ७	१,८००.००	१,७००.००	९४.४४%	३५.०%	निर्माणाधीन
२२१	११.६.२५.४१९ कालिन्चोक गा.पा स्टर कम्पाउन्ड कालीन्चोक – ५, दोलखा	१,०००.००	९९२.५०	९९.२५%	१००%	सम्पन्न
२२२	११.६.२५.४४२ थाना भञ्ज्याङ आधारभुत विद्यालय जाने पदमार्ग निर्माण, मेलम्ची-४	५००.००	-	०.००%		
२२३	११.६.२५.४४३ त्रिवेणी घाट सुधार, बैतेश्वर-६	१,०००.००	९६४.६९	९६.४७%	१००%	सम्पन्न
२२४	११.६.२५.४४४ अराले खानेपानी मालेडाँडा धानीवारी लामटाङ खानेपानी मर्मत, मेलुङ-४	५००.००	४९०.३६	९८.०७%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
२२५	११.६.२५.४९३ नमोबुद्ध न.पा ३ रिट्टेको चौर पार्क निर्माण, काभ्रे	४,०००.००	३,८८१.१०	९७.०३%	१००%	सम्पन्न
२२६	११.६.२५.४९५ गैरी टोल सुधार समिति सामुदायीक भवन कम्पाउन्ड वाल निर्माण मेनपा-६ सिपा	१,०००.००	-	०.००%		
२२७	११.६.२५.४९६ दह पोखरी सामुदायीक भवन घेराबार वाल पुर्वाधार निर्माण मेनपा-३ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	-	०.००%		
२२८	११.६.२५.४९७ छापमाणी किचेन ढलान ग्राउन्ड छान्ने सौचालय सिडी निर्माण मेनपा-७ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९२५.००	९२.५०%	१००%	सम्पन्न
२२९	११.६.२५.५११ नोर्विलिक बुद्ध केन्द्र पूर्वाधार निर्माण, हेलम्बु - २, सिन्धुपाल्चोक	१०,०००.००	-	०.००%	९०%	निर्माणाधीन
२३०	११.६.२५.५१३ गुंरास पार्क पर्यटकीय गन्तव्य स्थल निर्माण जिरी नपा-६ दोलखा	२,०००.००	१,९५१.८०	९७.५९%	१००%	सम्पन्न
२३१	११.६.२५.५१५ खाडामुख देखि बाहुन टोल हँदै ठाडो बाटो सिडी निर्माण बनेपा नपा-५ काभ्रे	१,०००.००	९२५.९५	९२.६०%	१००%	सम्पन्न
२३२	११.६.२५.५४३ लापिलाङ माविदेखि बलम्बु माइथान जाने सिडी निर्माण कालिञ्चोक ५ दोलखा	३,०००.००	२,९७४.७१	९९.१६%	१००%	सम्पन्न
२३३	११.६.२५.५४८ जिरी प्रवेशद्वार गेट निर्माण जिरी ७ खावा दोलखा	१,५००.००	१,२४९.९२	८३.३३%	१००%	सम्पन्न
२३४	११.६.२५.५४९ जल्पादेवी पूर्वाधार निर्माण गैरीगाउँ चौतारा साँगाचोकगढी-३, सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
२३५	११.६.२५.५५० पाँचपोखरी प्राथमिक अस्पताल संरक्षण, पाँचपोखरी थाङपाल-७, सिन्धुपाल्चोक	५,०००.००	४,९००.००	९८.००%	१००%	सम्पन्न
२३६	११.६.२५.५५१ भिमविद्याश्रम मा.वि. पहिरो रोकथाम तथा संरक्षण, पाँचपोखरी थाङपाल-१, सिन्धुपाल्चोक	५,०००.००	२,३८६.७७	४७.७४%	९५%	निर्माणाधीन
२३७	११.६.२५.५५२ माझीरुम्टी दनुवार सिम पहिरो रोकथाम तथा संरक्षण, पाँचपोखरी थाङपाल-७, सिन्धुपाल्चोक	५,०००.००	४,९५०.००	९९.००%	१००%	सम्पन्न
२३८	११.६.२५.३६२ नेपाल पत्रकार महासंघको भवन तला थप, काभ्रेपलाञ्चोक	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
२३९	११.६.२५.३६३ उदयीमान नयाँ शहर विकास कार्यक्रम (तालढुंगा, खानिखोला) Piloting	१४,०००.००	१३,११६.६०	९३.६९%	४०%	निर्माणाधीन
२४०	११.६.२५.३९६ अधुरो जिल्ला एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, भीमेश्वर दोलखा	७,०००.००	३,२००.००	४५.७१%	५५%	निर्माणाधीन
२४१	११.६.२५.४९२ अधुरो उदयमान नया शहर विकास कार्यक्रम (तालढुंगा, खानीखोला) पाईलटिङ	५,०००.००	३,९४८.८३	७८.९८%	१००%	सम्पन्न
२४२	३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद					
२४३	११.१.२.१७५० बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम पुरानो समेत (सिन्धुपाल्चोक-४५, काभ्रेपलाञ्चोक-४५ र दोलखा-२०)	४०,०००.००	२३,४०२.६३	५८.५१%	६१.१७६४७	निर्माणाधीन

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
२४४	११.१.२.१८४८ जनता आवास कार्यक्रम:- बागमती प्रदेश को सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अन्तर्गत सम्झौता भएका आवास इकाई सम्पन्न गर्न भुक्तानी प्रयोजनार्थ ।	२,७००.००	-	०		
२४५	११.१.२.१८५० जनता आवास कार्यक्रम:- बागमती प्रदेश को काभ्रे जिल्ला अन्तर्गत सम्झौता भएका आवास इकाई सम्पन्न गर्न भुक्तानी प्रयोजनार्थ ।	२,७००.००	-	०		
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट						
२४६	११.१.२.१८८७ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धर्दिगको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्य	२७,५००.००	१७,३२८.४३	६३.०१%	७०%	वहुवर्षीय योजना
२४७	११.१.२.१८८८ जलस्रोत तथा सिंचाई कार्यालय धर्दिगको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्य	२७,५००.००	२४,६५४.४२	८९.६५%	१००%	सम्पन्न
२४८	११.१.२.१३१६ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट भवन निर्माण	११,५००.००	१०,२७०.१५	८९.३१%	१००%	सम्पन्न
२४९	११.१.२.१६०२ जलस्रोत तथा सिंचाई सब डिभिजन र पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	१०,०००.००	३,४८१.३३	३४.८१%	१५%	वहुवर्षीय योजना
२५०	११.१.२.१६०३ रसुवा अस्पताल भवन निर्माण, गोसाईकुण्ड गा.पा ६	१५,०००.००	६,१९९.३१	४१.३३%	१०%	वहुवर्षीय योजना
२५१	११.१.२.१६२२ कोखिम मंडलीको चर्च भवन निर्माण, खनियाबास गा.पा. -२ धादिङ	१,०००.००	९९९.६६	९९.९७%	१००%	सम्पन्न
२५२	११.१.२.१६२३ उज्वल स्वस्थ आमा समुह भवन निर्माण, खनियाबास गा.पा. -४ धादिङ	२,६००.००	२,३८७.२५	९१.८२%	१००%	सम्पन्न
२५३	११.१.२.१६८२ च्यालाडटोल सामुदायिक भवन करेजुङ , दुप्चेधर-६	१,०००.००	८७१.०६	८७.११%	१००%	सम्पन्न
२५४	११.१.२.१६८३ ग्लानमोक्तानटोल सामुदायिक भवन,दुप्चेधर-६	१,०००.००	९१७.२३	९१.७२%	१००%	सम्पन्न
२५५	११.१.२.१६८६ स्याउरेभुमीबागवानी कृषक समुहभवन निर्माण,दुप्चेधर-४	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
२५६	११.१.२.१६८९ स्याउरेभुमीबागवानी कृषक समुहभवन निर्माण,दुप्चेधर-४	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
२५७	११.१.२.१६९० सामुदायिक भवन खोल्चे शिवपुरी -२	१,०००.००	९३५.७५	९३.५७%	१००%	सम्पन्न
२५८	११.१.२.१६९१ बजुटोल सामुदायिक भवन,शिवपुरी-५	१,०००.००	८९६.४०	८९.६४%	१००%	सम्पन्न
२५९	११.१.२.१६९२ सानाकिसान महिला सामुदायिक भवन, शिवपुरी ८	१,०००.००	-	०.००%		
२६०	११.१.२.१६९३ अगस्ती टोल निर्माण वस्ती संरक्षण र पुनरुत्थान सामुदायिक भवन सम्पन्न तथा स्तरोन्नति,कालिका-३	१,०००.००	९८९.१२	९८.९१%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
२६१	११.१.२.१६९४ दलितटोल नमुना उद्यमशील महिला समुह कर्मी डाँडा सावुन उद्योगको भवन निर्माण, उत्तरगया-४	१,०००.००	९५५.७०	९५.५७%	१००%	सम्पन्न
२६२	११.१.२.१६९५ रिमठीम (साँस्कृतिक) संस्था सामुदायिक भवन निर्माण, कालिका-१	२,०००.००	१,८२२.३३	९१.१२%	१००%	सम्पन्न
२६३	११.१.२.१७०१ मदन आश्रित स्मृति भवन निर्माण ज्वालामुखि ६ धादिङ	३,०००.००	२,८०५.०२	९३.५०%	१००%	सम्पन्न
२६४	११.१.२.१७०२ राजमार्ग सामुदायिक सञ्चार केन्द्रको भवन, धुनिवेशी -६ धादिङ	१,०००.००	९७०.४२	९७.०४%	१००%	सम्पन्न
२६५	११.१.२.१७०३ मडिसरे सतकन्या देवी आमा समुह भवन निर्माण, गङ्गाजमुना-६	१,६००.००	१,५४१.७०	९६.३६%	१००%	सम्पन्न
२६६	११.१.२.१७०४ मम्बाई सिम्खडाटोल सामुदायिक भवन निर्माण, गंगा जमुना-३	८००.००	७९७.३७	९९.६७%	१००%	सम्पन्न
२६७	११.१.२.१७०५ दामन पाख्रिन स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण, खानिटावास-४	२,५००.००	२,३५९.६५	९४.३९%	१००%	सम्पन्न
२६८	११.१.२.१७०६ रिचेत अपुरो सामुदायिक भवन निर्माण, रुवीभ्याली-६	१,५००.००	१,३३५.३७	८९.०२%	१००%	सम्पन्न
२६९	११.१.२.१७१९ पुष्पलाल स्मृती प्रतिष्ठान अधुरो भवन निर्माण निलकण्ठ १२	५,०००.००	३,१२०.६१	६२.४१%	१००%	सम्पन्न
२७०	११.१.२.१७२० मदन भण्डारी स्मृती भवननिलकण्ठ ३	२०,०००.००	११,२९५.४२	५६.४८%	८०.००%	
२७१	११.१.२.१७९० नवदिप महिला समुह भवन निर्माण बे.न.पा.-९	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
२७२	११.१.२.१७९७ सल्लाघारी सामुदायिक भवन स्तरोन्नती, त्रिपुरासुन्दरी-६, धादिङ	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	
२७३	११.१.२.१८२३ सिर्जनशील एकता महिला समूह सामुदायिक भवन निर्माण किस्पाङ-५ नुवाकोट	१,०००.००	९९२.३७	९९.२४%	१००%	सम्पन्न
२७४	११.१.२.१८२८ गैरीगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण कालिका-५ रसुवा	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	
२७५	११.१.२.१८३१ उब्रा सामुदायिक भवन तथा घेवाघर निर्माण दुप्चेखर-१ नुवाकोट	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
२७६	११.१.२.१८३३ खादिस सामुदायिक भवन निर्माण रुवी भ्याली गापा -६ धादिङ	२,०००.००	१,७५९.८१	८७.९९%	१००%	सम्पन्न
२७७	११.१.२.१८४० शहिद स्मृती प्रतिष्ठान भवन भौतिक पूर्वाधार निर्माण, निलकण्ठ-०४, धादिङ	५,०००.००	४,७४१.५२	९४.८३%	१००%	सम्पन्न
२७८	११.१.२.१८४४ शहिद स्मृति भवन निर्माण तारकेखर गा.पा-१, नुवाकोट	३,०००.००	१,६६४.७७	५५.४९%	१००%	सम्पन्न
२७९	११.१.२.१८६५ शहिद प्रतिमा स्मृति भवन म्यागङ्ग गा.पा ४ किम्टाङ नुवाकोट	२,०००.००	१,८४९.८८	९२.४९%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
२८०	११.१.२.१८६६ मण्डली आधारभूत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा निर्माण, ज्वालामुखी गा.पा. ४, धादिंग	२,५००.००	२,३८७.९८	९५.५२%	१००%	सम्पन्न
२८१	११.१.४.४ महेन्द्र मावि घेराबार निर्माण निलकण्ठ-५ धादिङ	१,०००.००	९५५.०५	९५.५०%	१००%	सम्पन्न
२८२	११.१.६.८ शदिद स्मृती भवन निर्माण निलकण्ठ ४	५,०००.००	१,५४९.६३	३०.९९%	१००%	सम्पन्न
२८३	११.१.६.१२ गणेश मन्दिर निर्माण बे.न.पा. १० वडा कार्यालय परिसर	१,०००.००	९९६.९९	९९.७०%	१००%	सम्पन्न
२८४	११.१.६.१३ अमलटार सामुदायिक भवन अधुरो योजना सम्पन्न, निलकण्ठ-७ धादिङ	१,०००.००	८६३.६६	८६.३७%	१००%	सम्पन्न
२८५	११.१.६.१४ अन्नपुर्ण आमा समुह भवन निर्माण ज्वालामुखी-५ धादिङ	१,०००.००	९४१.४४	९४.१४%	१००%	सम्पन्न
२८६	११.१.२.१७४८ अधुरो महिला भवन कोलडाडा निर्माण नौकुण्ड-५, रसुवा	५००.००	४०२.६६	८०.५३%	१००%	सम्पन्न
२८७	११.१.२.१५३३ अधुरो कुमारीदेवी सामुदायिक भवन निर्माण, निलकण्ठ १०, धादिंग	२,०००.००	१,८८२.५८	९४.१३%	१००%	सम्पन्न
२८८	११.१.२.१५३५ अधुरो सामुदायिक भवन पूर्वाधार त्रिपुरासुन्दरी ६, धादिंग	३,५००.००	३,०४१.२१	८६.८९%	१००%	सम्पन्न
२८९	११.१.२.१५३६ अधुरो कृष्ण प्रसाद दुवाडी स्मृति भवन निर्माण जावलामुखी ४ धादिंग	२,०००.००	१,८७३.२०	९३.६६%	१००%	सम्पन्न
२९०	११.१.२.१५४० अधुरो मार्पाक महिला सामुदायिक भवन निर्माण, नेत्रावती डोवजोग-१, धादिंग	१,०००.००	९८७.३३	९८.७३%	१००%	सम्पन्न
२९१	११.१.२.१५४२ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण गोसाइँकुण्ड ५ रसुवा	२,०००.००	१,८३७.१८	९१.८६%	१००%	सम्पन्न
२९२	११.१.२.१५४३ अधुरो घले सामुदायिक भवन निर्माण, घलेगाउँ, कालिका -५	१,०००.००	८६९.८१	८६.९८%	१००%	सम्पन्न
२९३	११.१.२.१५४४ अधुरो गोलजुङ सहिद स्मृति सामुदायिक भवन निर्माण आमाछोदिङमो-०४	२,०००.००	१,९१४.०९	९५.७०%	१००%	सम्पन्न
२९४	११.१.२.१५४५ परम ईश्वरी मार्ग दर्शन अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण उत्तरगया ४ रसुवा	१,५००.००	१,४३१.६०	९५.४४%	१००%	सम्पन्न
२९५	११.१.२.१५४६ आरुखर्क जुरेदुङ्गा महिला समाज अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण नौकुण्ड १, रसुवा	१,५००.००	१,४९९.००	९९.९३%	१००%	सम्पन्न
२९६	११.१.२.१५४७ अधुरो साझा भवन निर्माण, गोसाइँकुण्ड २	२,०००.००	१,५५५.०६	७७.७५%	१००%	सम्पन्न
२९७	११.१.२.१५४९ अधुरो खाल्चेत महिला भवन निर्माण नौकुण्ड -५, रसुवा	१,५००.००	१,३९६.०३	९३.०७%	१००%	सम्पन्न
२९८	११.१.२.१५५० थोप्ल वहुउधेशीय कृषि सामुदायिक भवन, नेत्रावती -४	२,०००.००	१,९९८.७२	९९.९४%	१००%	सम्पन्न
२९९	११.१.२.१५५१ अधुरो जीवन विज्ञान धाम, थर्के -७ धादिंग	१,५००.००	१,४३६.५२	९५.७७%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
३००	११.१.२.१५७६ अधुरो महिला भवन कोलडाडा निर्माण नौकुंड-५, रसुवा	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
३०१	११.१.२.१५७७ अधुरो अन्नपूर्ण परोपकार समाजको भवन निर्माण कार्य ज्वालामुखी गा पा ५ धादिङ	१,५००.००	१,४९८.८२	९९.९२%	१००%	सम्पन्न
३०२	११.१.२.१५७८ अधुरो अन्नपूर्ण कल्ब भवन निर्माण छापथोक ज्वालामुखी गा पा ५ धादिङ	१,५००.००	१,३९६.८०	९३.१२%	१००%	सम्पन्न
३०३	११.१.२.१५७९ अधुरो सुनाखेती कृयापुत्री भवन तथा सुनाखेती चौतारो निर्माण विदुर ८ नुवाकोट	१,५००.००	१,४०४.७५	९३.६५%	१००%	सम्पन्न
३०४	११.४.१.३२५७ पूजारीडाडा बाहुनगाउँ सडक स्तरोन्नती नेत्रावती डोव्जाङ्ग गापा ५ धादिङ्ग	२,५००.००	२,३७१.४४	९४.८६%	१००%	सम्पन्न
३०५	११.४.१.३२५८ रोवाङ तोक्लाङ्ग नया वाटो बेनिघाट रोराङ ९ धादिङ्ग	२,५००.००	२,४८१.६३	९९.२७%	१००%	सम्पन्न
३०६	११.४.१.३२५९ खेलकुद मैदान धोत्रोपानी घलेटोल भुम सडक वेनीघाट रोराङ ६ धादिङ्ग	२,०००.००	१,९१३.८४	९५.६९%	१००%	सम्पन्न
३०७	११.४.१.३२६० स्यादुल ग्रासीवास देखि सोलिघोटेचुली मोटरवाटो बेनिघाट रोराङ ६ धादिङ्ग	२,५००.००	२,४४८.९६	९७.९६%	१००%	सम्पन्न
३०८	११.४.१.३२६१ पेट्रोल पम्प त्रिशुली सडक बेनिघाट रोराङ ३ धादिङ्ग	२,५००.००	२,४९२.०२	९९.६८%	१००%	सम्पन्न
३०९	११.४.१.३२६२ वरडाडा तीनकन्या मन्दिर सडक निर्माण वेनीघाट रोराङ ३ धादिङ्ग	२,५००.००	२,४९६.८४	९९.८७%	१००%	सम्पन्न
३१०	११.४.१.३२६३ धारेखोला भुजेलगाउँ वतासेडाडा पण्डितपौवा सडक कालोपत्रे थाक्ने ९ धादिङ्ग	३,०००.००	२,१११.५३	७०.३८%	१००%	सम्पन्न
३११	११.४.१.३२६४ मदन आश्रित स्मृती सभाहल निर्माण निलकण्ठ ३ धादिङ्ग	३,०००.००	३,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
३१२	११.४.१.३२६५ गल्छी पुल जङ्गरे डिउनी पोखरी वडा कार्यालय सडक गल्छी १ धादिङ्ग	२,५००.००	२,३५४.४३	९४.१८%	१००%	सम्पन्न
३१३	११.४.१.३२६६ खानीखोला ईलाका प्रहरी कार्यालय वाट धुनिवेशी नपा ८ वडा कार्यालय जाने वाटो निर्माण	२,५००.००	-	०.००%	१००%	
३१४	११.४.१.३२६८ मुलपानी देखि काप्ती चोक सडक ढलान/कालोपत्रे बेनिघाट रोराङ ७ धादिङ्ग	२,५००.००	२,४८६.५४	९९.४६%	१००%	सम्पन्न
३१५	११.४.१.३२६९ शिरान बजार पौवा रिजालठोक भैरवी पर्यटन सडक कालोपत्रे निलकण्ठ -४	३,५००.००	२,६७७.३९	७६.५०%	१००%	सम्पन्न
३१६	११.४.१.३२७० हाडीखोला डाडा गाउ भैरव स्थान जाने सडक विस्तार निलकण्ठ ७ , धादिङ्ग	३,५००.००	३,४८०.१३	९९.४३%	१००%	सम्पन्न
३१७	११.४.१.३२७१ डाडा गाउँ - विजुली खोला - च्वाखर्क सडक ट्रायाक निर्माण सिद्धलेक -६ , धादिङ्ग	३,५००.००	३,४९२.२५	९९.७८%	१००%	सम्पन्न
३१८	११.४.१.३२७२ फचिमटार भुलभुले सडक बेनिघाट रोराङ , धादिङ्ग	१,०००.००	९९६.९४	९९.६९%	१००%	सम्पन्न
३१९	११.४.१.३२७३ पाल्पा भङ्ग्याङ ४ घर फूलाबोट सडक निलकण्ठ ९ धादिङ्ग	४,०००.००	३,८२९.०२	९५.७३%	१००%	सम्पन्न
३२०	११.४.१.३२७४ मसाहाटार कृष्ण मन्दिर सडक निलकण्ठ ८ धादिङ्ग	२,०००.००	१,९९६.४९	९९.८२%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
३२१	११.४.१.३२७५ फलामेचौर माझाडी गाउँ गोल्मा सडक स्तरोन्नती वेलकोटगढी नपा २ नुवाकोट	२,०००.००	१,९८८.१४	९९.४१%	१००%	सम्पन्न
३२२	११.४.१.३२७६ मालाकोट नकटाचौर देखि ढाडे फेदी हुदै बाघे सडक स्तरोन्नति लिखु - ३ नुवाकोट	४,०००.००	२,४८९.१२	६२.२३%	१००%	सम्पन्न
३२३	११.४.१.३२७७ सुन्दरादेवी मन्दिर हुदै राम्चेटोल आलडाडा सडक स्तरोन्नति तादी गापा वडा न. ४ नुवाकोट	३,५००.००	२,२६२.८३	६४.६५%	१००%	सम्पन्न
३२४	११.४.१.३२७८ कालिका स्थान बजार व्यवस्थापन पुर्वाधार निर्माण सुर्यगढी गापा - ४ , नुवाकोट	२,५००.००	१,८९२.०८	७५.६८%	१००%	सम्पन्न
३२५	११.४.१.३२७९ कालिका मन्दिर अर्चले सडक स्तरोन्नति सुर्यगढी गापा ४	२,५००.००	२,४९४.५४	९९.७८%	१००%	सम्पन्न
३२६	११.४.१.३२८० त्रिशुली बजार सडक स्तरोन्नति विदुर १, नुवाकोट	२,०००.००	१,९९४.९०	९९.७५%	१००%	सम्पन्न
३२७	११.४.१.३२८२ कल्लेरी खनियाखर्क शिवपुरी स्याउलेडाँडा पन्चकन्या सडक शिवपुरि ५ नुवाकोट	४,०००.००	२,९३१.६६	७३.२९%	१००%	सम्पन्न
३२८	११.४.१.३२८३ रिजाल खोल्सी गुरुङ्ग डाँडा देखि सानो नागी हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग लिखु ३ नुवाकोट	५,०००.००	२,९९६.५६	५९.९३%	१००%	सम्पन्न
३२९	११.४.३.५७३३ कोलनी नयाँ बस्ति पक्की सडक स्तरउन्नति, वि.न.पा -९	२,५००.००	२,४४३.९१	९७.७६%	१००%	सम्पन्न
३३०	११.४.३.५७५० चिउरी भन्ज्याङ खर्पस्योङ सरस्वति मावि सडक, म्यागाड गा.पा.-२, नुवाकोट	१,०००.००	९८२.६५	९८.२७%	१००%	सम्पन्न
३३१	११.४.३.६०८९ जगनाथको घर छेउको सार्वजनिक घाटो जाने सडक, विदुर-१०	१,०००.००	९९१.७८	९९.१८%	१००%	सम्पन्न
३३२	११.४.३.६०९० रिमाल डाडा सडक, विदुर-१	१,०००.००	९७६.२९	९७.६३%	१००%	सम्पन्न
३३३	११.४.३.६११७ मैदान लिपटोलगुँरोसे माझिटोल सडक स्तरोन्नति,शिवपुरी-३	५,०००.००	३,५०५.७५	७०.१२%	१००%	सम्पन्न
३३४	११.४.३.६११९ हिल्चे चिसापानी बैग्याम चाक्पानान तल्ले चिसापानी तुम्राड बतासे लोकमार्ग सडक स्तरोन्नति,शिवपुरी-१	२,५००.००	२,२९१.२३	९१.६५%	१००%	सम्पन्न
३३५	११.४.३.६१२५ हल्ल्छीनिटार सडक, विदुर-५	१,०००.००	९९५.७२	९९.५७%	१००%	सम्पन्न
३३६	११.४.३.६१२८ ठुलो हाकु देखि थालागाड सम्म छिडी बाटो निर्माण, आमाछोदिडमो-१	१,०००.००	६५६.७४	६५.६७%	१००%	सम्पन्न
३३७	११.४.३.६१३३ गेर्खुटार नयाँगाउ रातोमाटो अधुरोवाटो, विदुर-१०	१,०००.००	९९४.९३	९९.४९%	१००%	सम्पन्न
३३८	११.४.३.६१३५ कुमाउ टोल गोर्खुटार सडक निर्माण, विदुर-१०	१,०००.००	९९१.४१	९९.१४%	१००%	सम्पन्न
३३९	११.४.३.६१३७ भिर कुना सडक स्तरोन्नती, ककनी-६	१,०००.००	९९७.८७	९९.७९%	१००%	सम्पन्न
३४०	११.४.३.६१३८ खोल्चे डिप्लो चगाउँ सत्तोड सडक, शिवपुरी-२	२,०००.००	१,४३२.५२	७१.६३%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
३४१	११.४.३८.६१३९ शिवालयचाँपबोट लुनेपा युङ्चे सडक स्तरोन्नति, शिवपुरी-२	१,०००.००	९९०.१६	९९.०२%	१००%	सम्पन्न
३४२	११.४.३८.६१४३ चम्बोल चौतारा घ्याडटोल बोल्दे सडक स्तरोन्नति, शिवपुरी-२	१,०००.००	९५६.०३	९५.६०%	१००%	सम्पन्न
३४३	११.४.३८.६१४५ सल्लाघारी देवीस्थान सडक स्तरोन्नति, शिवपुरी-१	२,०००.००	१,६८३.६९	८४.१८%	१००%	सम्पन्न
३४४	११.४.३८.६१४८ भुम स्थान देखी गोठ डाँडा ग्रामिण सडक,ककनी-४	१,०००.००	९९९.४३	९९.९४%	१००%	सम्पन्न
३४५	११.४.३८.६१५० खरानिटार एकिकृतवस्ती हुदै बुदुने पञ्चकन्या जोड्ने सडक, तादी-३	१,०००.००	९७५.४७	९७.५५%	१००%	सम्पन्न
३४६	११.४.३८.६१५२ मुकुन्द स्मृति वस्तीमार्ग फेदीबेसी नर्जा सडक स्तरोन्नति, तादी-६	२,०००.००	१,५५५.६२	७७.७८%	१००%	सम्पन्न
३४७	११.४.३८.६१५४ जेब्राड मुलाबारी सामुदायिक अस्पताल सडक, शिवपुरी-५	१,०००.००	९५३.३३	९५.३३%	१००%	सम्पन्न
३४८	११.४.३८.६१५६ डुम्रे कटहरे हुदै चापाबोट जोड्ने सडक स्तरोन्नति, शिवपुरी-७	२,०००.००	९९७.६४	४९.८८%	१००%	सम्पन्न
३४९	११.४.३८.६१५७ गरुडगाउँ हुदै सुइरेचउर सडक स्तरोन्नति, शिवपुरी-७	२,०००.००	१,९९१.५३	९९.५८%	१००%	सम्पन्न
३५०	११.४.३८.६३२६ बरुगाउँ तल्लो वडरे गाउँ हुदै डाँडा गाउँ सडक,विदुर-११	२,५००.००	२,४११.६७	९६.४७%	१००%	सम्पन्न
३५१	११.४.३८.६३४० धारेखोला भुजेलगाउँ बतासेडाँडा पण्डित पौवा सडक कालोपत्रे,थाक्रे धादिङ	४,०००.००	२,४०५.२४	६०.१३%	१००%	सम्पन्न
३५२	११.४.३८.६७१८ कटुवा जुगेटार सडक स्तरोन्नति, विदुर न.पा. ९	२,५००.००	२,१४०.६८	८५.६३%	१००%	सम्पन्न
३५३	११.४.३८.६७२५ भ्याकुरे खोला हुदै तारकेश्वर गा.पा. सडक स्तरोन्नति, विदुर न.पा. ३, नुवाकोट	२,५००.००	२,४२६.९८	९७.०८%	१००%	सम्पन्न
३५४	११.४.३८.६७४७ मजुवाविसाउने डाँडा चिलाउने खेत सडक स्तरोन्नति-बेलकोटगढी-११	१,०००.००	९९३.६६	९९.३७%	१००%	सम्पन्न
३५५	११.४.३८.६८५१ बनुवा डाँडादेखी भोर्ले गाँजहुदै वाराहि सामुदायिक मन्दिर सम्मको गोरेटो बाटव निर्माण उतरगया गा पा ५	३,५००.००	३,२७८.७६	९३.६८%	१००%	सम्पन्न
३५६	११.४.३८.६८५४ देउराली देखी समिडाँडा सडक ढलान विदुर न पा ११	२,०००.००	-	०.००%		
३५७	११.४.३८.६८५८ जुँडीखेत लामिचिरा सडक स्तर उन्नतीगल्छी- ४	२,०००.००	१,९४१.०१	९७.०५%	१००%	सम्पन्न
३५८	११.४.३८.६८६१ लवाङ सडक स्तर उन्नतीबेनिघाट रोराङ गा.पा.- १	२,०००.००	१,९८३.८६	९९.१९%	१००%	सम्पन्न
३५९	११.४.३८.६८६३ एवाङ डाडाबारी सडकबेनिघाट रोराङ गा.पा.- ९	२,०००.००	१,९९२.०५	९९.६०%	१००%	सम्पन्न
३६०	११.४.३८.६८६६ माथिल्लो ओर्वाङ रिचोक सडकबेनिघाट रोराङ गा.पा.- ३	२,०००.००	१,९९९.५७	९९.९८%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
३६१	११.४.३८.६८६९ सिरानचौर आपचौर महेशफाँट सडक कालोपत्रे धुनीवेशी धुनीवेशी २	२,०००.००	-	०.००%	२५%	अधुरो
३६२	११.४.३८.६८७२ डोलभञ्ज्याङ-धर्मचौर-जोरवड्से सडक निर्माणगजुरी ४	४,०००.००	३,९१२.९२	९७.८२%	१००%	सम्पन्न
३६३	११.४.३८.६८७६ छत्रेपाटि ४०० (चार सय) आपघारी रमाइलोचौर सडकधुनीवेशी ३	४,०००.००	३,३८७.८४	८४.७०%	१००%	सम्पन्न
३६४	११.४.३८.६८७७ थुम्की दमाहा दुङ्गा कालिके सडक धुनीवेशी ४	२,०००.००	१,८९५.००	९४.७५%	१००%	सम्पन्न
३६५	११.४.३८.६८७९ गोरखनाथ नेवार गाउँ पुरान्डी सडकधुनीवेशी ५	३,०००.००	२,९३३.९४	९७.८०%	१००%	सम्पन्न
३६६	११.४.३८.६८८१ नौबिसे हुदु भगेरी जाने सडक स्तरउन्नती धुनीवेशी ७	२,०००.००	१,९२२.३७	९६.१२%	१००%	सम्पन्न
३६७	११.४.३८.६८८३ बालुवाफाँट वडा कार्यलय सडक स्तरउन्नती थाके ११	२,०००.००	१,९८१.८६	९९.०९%	१००%	सम्पन्न
३६८	११.४.३८.६८८५ टायल घर खेष्टे कार्यधुरी सडक स्तरउन्नतीथाके १	२,०००.००	१,२५७.०३	६२.८५%	१००%	सम्पन्न
३६९	११.४.३८.६८८८ पिप्ले देउराली दाहालटोल पन्त्याबाटो सुवारा ठूलचौर हुदै छविसे सडक निर्माण थाके १	२,०००.००	१,४०१.२२	७०.०६%	१००%	सम्पन्न
३७०	११.४.३८.६८९० सिम्ले कटहरे लिलाकाली पानढुङगा सडक स्तरउन्नतीथाके- २	३,०००.००	३,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न
३७१	११.४.३८.६८९३ ठुलो चौर भदौरे सडक स्तरउन्नतीधुनीवेशी ८	२,०००.००	१,९९२.१७	९९.६१%	१००%	सम्पन्न
३७२	११.४.३८.६८९५ अमर्खु मिलनचोक पानीढुङ्गा सडकथाके- ३	३,०००.००	२,९८४.४४	९९.४८%	१००%	सम्पन्न
३७३	११.४.३८.६८९६ जोर कुलो खनाल डाँडा सडक स्तरउन्नतीगजुरी ५	२,०००.००	१,९९८.९४	९९.९५%	१००%	सम्पन्न
३७४	११.४.३८.६९०१ डगाहा झण्डाचुली किरान्चोक पर्यटकीय सडकथाके- ३	२,०००.००	१,५०८.७३	७५.४४%	१००%	सम्पन्न
३७५	११.४.३८.६९०४ गजुरी गा पा इ प्र.का ट्राफिक पोष्ट स्तरउन्नतीगजुरी १	२,०००.००	१,८७८.८७	९३.९४%	१००%	सम्पन्न
३७६	११.४.३८.६९०६ फेदीभञ्ज्याङ तामाङ गाउँ सडक स्तर उन्नतिथाके- ६	३,०००.००	२,९४०.०१	९८.००%	१००%	सम्पन्न
३७७	११.४.३८.६९०९ कटुन्जे सल्ले आलेपाखा सडक ढलानगजुरी ८	२,०००.००	१,९१३.९३	९५.७०%	१००%	सम्पन्न
३७८	११.४.३८.६९१४ आदमखोला आमडाँडा पोखरीगाउँ कोसीखोला सडक कालोपत्रेगल्छी- ३	३,०००.००	१,८०८.३२	६०.२८%	७०%	अधुरो
३७९	११.४.३८.६९१७ पोखरी चौर बगैँचा वडा कार्यलय सडक स्तरउन्नतीगल्छी- ३	२,०००.००	१,५८२.१९	७९.११%	१००%	सम्पन्न
३८०	११.४.३८.६९२० छाडेटार हरेटार मुलाबारी नवलपुर सडकगल्छी- ३	३,०००.००	२,९९८.३८	९९.९५%	१००%	सम्पन्न
३८१	११.४.३८.६९२३ जौवारी सल्लेडाँडा चौतारा छटिन्टार सडकगल्छी- ३	२,०००.००	१,६५०.२५	८२.५१%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
३८२	११.४.३८.६९२४ टुनीखोला टारिवेशी आमडाँडा ग्रावेल ढलानगल्ली- ३	२,०००.००	१,४९४.४२	७४.७२%	१००%	सम्पन्न
३८३	११.४.३८.६९२७ रोपाङखोला लप्सिडाँडा थनलचौर विर्ताडाँडा सडक स्तरउन्नती गल्ली- ५	३,०००.००	२,९९५.९९	९९.८७%	१००%	सम्पन्न
३८४	११.४.३८.६९२८ गौरिभञ्ज्याङ रुम्टा सडक स्तरउन्नतीगजुरी ६	२,०००.००	१,९९३.०५	९९.६५%	१००%	सम्पन्न
३८५	११.४.३८.६९३० गोठाले भञ्ज्याङ पालचोक सागिने तिर्थ डाँडा कोइलिखर्क कालोपत्रे सडकगल्ली- ५	१०,०००.००	३,४६६.०८	३४.६६%	२०%	बहुवर्षीय योजना
३८६	११.४.३८.६९३२ संगमटार सल्ले गुम्वाडाडै नवजोती सडक स्तरउन्नतीथके २	२,०००.००	-	०.००%		
३८७	११.४.३८.६९३४ भञ्ज्याङ पोखरी थुम्की ओडारे सडक स्तरउन्नती धुनीवेशी १	२,०००.००	१,९८२.४२	९९.१२%	१००%	सम्पन्न
३८८	११.४.३८.६९३६ घाटवेशी राईगाउँ सडक ढलान गजुरी ५	२,०००.००	१,९८५.७८	९९.२९%	१००%	सम्पन्न
३८९	११.४.३८.६९४० थुम्की दमदमे महेशनारायण मन्दिर सडक स्तरउन्नती धुनीवेशी १	२,०००.००	१,९९९.३३	९९.९७%	१००%	सम्पन्न
३९०	११.४.३८.६९४१ चिसो खोला देउराली सडक स्तरउन्नतीगजुरी ५	२,०००.००	१,९८९.१५	९९.४६%	१००%	सम्पन्न
३९१	११.४.३८.६९४२ वरावोट ज्यामिरे भाडे सडक धुनीवेशी १	३,५००.००	३,४७६.७४	९९.३४%	१००%	सम्पन्न
३९२	११.४.३८.६९४४ पाठक गाँउ कोल्पु खोला सडक स्तरउन्नती धुनीवेशी १	२,०००.००	१,९०५.३६	९५.२७%	१००%	सम्पन्न
३९३	११.४.३८.६९४५ गजुरी-रामबजार-बाघखोर-केउरेनी-खर्कचौर-ताकै-लिस्नेफेदी सडकगजुरी १,३,५	४,०००.००	२,५७२.७०	६४.३२%	१००%	सम्पन्न
३९४	११.४.३८.६९४८ कुचली भञ्ज्याङ राईगाँउ टुटीन कोइलीखर्क सडक स्तरउन्नतीगल्ली- ५	२,०००.००	१,९६४.३७	९८.२२%	१००%	सम्पन्न
३९५	११.४.३८.६९५१ जरे रिमालटार हुदै पुकुन सडक स्तरउन्नतीगजुरी ६	४,०००.००	२,४२५.२३	६०.६३%	१००%	सम्पन्न
३९६	११.४.३८.६९५३ सल्ले रातमाटे अर्मखु सडक निर्माण थके २	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	
३९७	११.४.३८.६९५४ साङिखोला मानेभञ्ज्याङ पिण्डेश्वरी सडक स्तरउन्नतीगजुरी ५	३,०००.००	२,८५४.२५	९५.१४%	१००%	सम्पन्न
३९८	११.४.३८.६९५५ थुम्कीडाँडा-ठुलोबाङ्गे सडकगजुरी ८	२,०००.००	१,९२६.६८	९६.३३%	१००%	सम्पन्न
३९९	११.४.३८.६९५७ पोखरेखोला तल्लो राम्चे सानो ढोडेनी सडक निर्माणगजुरी ६	२,०००.००	१,९३४.९७	९६.७५%	१००%	सम्पन्न
४००	११.४.३८.६९९३ पाखुरे सडक स्तरोन्नती गजुरी ८	२,०००.००	१,९९३.३२	९९.६७%	१००%	सम्पन्न
४०१	११.४.३८.६९९८ सानोभञ्ज्याङ बगरै छबिसे सडक गजुरी १,५	२,०००.००	१,९५२.५८	९७.६३%	१००%	सम्पन्न
४०२	११.४.३८.७००३ विर्ता रक्तकाली राङ्काई सडक गजुरी ७	२,०००.००	१,११७.९२	५५.९०%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
४०३	११.४.३८.७००५ लप्से साङ्गोष चिउभज्याङ भालुखोप सडकगजुरी ७	४,०००.००	३३.२२	०.८३%	१०%	अधुरो
४०४	११.४.३८.७००८ प्रगतीचोक सडक स्तउन्नती गजुरी १	२,०००.००	१,७३८.५४	८६.९३%	१००%	सम्पन्न
४०५	११.४.३८.७०१३ लामाचिरा चैनपुर रिष्टाबोटे सडक स्तरउन्नतीगजुरी ८	३,०००.००	१,९१५.४४	६३.८५%	१००%	सम्पन्न
४०६	११.४.३८.७०१४ खलडाँडा भस्मेखर्क भिरकटेरी सडक निर्माणगजुरी ७-४	५,०००.००	३,४६९.८९	६९.४०%	१००%	सम्पन्न
४०७	११.४.३८.७०१६ भालुखोप माखलो पेटारे भज्याङ सडक स्तरयन्नतीगजुरी ७	३,०००.००	२,९०१.२१	९६.७१%	१००%	सम्पन्न
४०८	११.४.३८.७०१७ चालिसे बानियाटार सडक स्ल्याव ढलान धुनीवेशी ६	४,०००.००	२,४६४.५८	६१.६१%	१००%	सम्पन्न
४०९	११.४.३८.७०१८ नौविसे देवीस्थान सडक धुनीवेशी ६	२,०००.००	१,३२२.३५	६६.१२%	१००%	सम्पन्न
४१०	११.४.३८.७०२१ दोभान खोला खानीगाउँ काफलचौर सडक धुनीवेशी ८	६,०००.००	३,१९६.२५	५३.२७%	१००%	सम्पन्न
४११	११.४.३८.७०२३ खानिखोला बरथुङ्की कोईरालाटार सडक स्तरउन्नती धुनीवेशी ८	३,०००.००	२,९३८.२३	९७.९४%	१००%	सम्पन्न
४१२	११.४.३८.७०२५ धार्के रेसमखेती चालिसे सडक धुनीवेशी ८	५,०००.००	३,४१५.३७	६८.३१%	१००%	सम्पन्न
४१३	११.४.३८.७०२७ साठीमुरे नोक्सति भण्डार खोला सडक स्तरउन्नतीथाके ४	२,०००.००	१,९९१.४०	९९.५७%	१००%	सम्पन्न
४१४	११.४.३८.७०३१ घाटवेशी बान्दे खोला धारापानी सडक गजुरी ५	२,०००.००	१,९८९.८५	९९.४९%	१००%	सम्पन्न
४१५	११.४.३८.७०३५ बाइवा टोल चाडी भुमि वाउनथान सडक स्तरउन्नतीथाके ४	२,०००.००	१,९१९.१६	९५.९६%	१००%	सम्पन्न
४१६	११.४.३८.७०४६ लुङ्किल बिकटोल ठुलो चौतारा तामाङ्गटोल सडक स्तरउन्नतीथाके ६	२,०००.००	१,८८०.२१	९४.०१%	१००%	सम्पन्न
४१७	११.४.३८.७०५० मैदान लुङ्किल हाप्से चौर सडक स्तरउन्नतीथाके ६	२,०००.००	१,९००.१७	९५.०१%	१००%	सम्पन्न
४१८	११.४.३८.७०५३ जैशीगाउँ हुदै कुपिन्डे सडक निर्माणगजुरी ७	२,०००.००	१,९७८.३७	९८.९२%	१००%	सम्पन्न
४१९	११.४.३८.७०५४ चुतीभिर ठाँटी कोल्डाँडा पिपलडाडा भदुवार सडक स्तरउन्नतीगजुरी ६	२,०००.००	१,८८०.९८	९४.०५%	१००%	सम्पन्न
४२०	११.४.३८.७०५६ धोवि खोला अमराई टाकुरा च्याङली सडक स्तरउन्नती गजुरी ५	२,०००.००	१,९९२.१४	९९.६१%	१००%	सम्पन्न
४२१	११.४.३८.७०५७ बाह किला आफ्रे भज्याङ सडक निर्माण थाके २	२,०००.००	९४८.९८	४७.४५%	१००%	सम्पन्न
४२२	११.४.३८.७०६५ भैसीथाप्ला खहरेपारि फेरी सडक स्तरोन्नति, बिदुर १२	२,०००.००	१,९२०.८९	९६.०४%	१००%	सम्पन्न
४२३	११.४.३८.७३२३ गोलभाज्यांग चापभज्यांग हनुमान चौतारा सुउले सडक स्तरोन्नती,निलकण्ठ न.पा-११,धादिङ	१,५००.००	१,४३६.७३	९५.७८%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
४२४	११.४.३८.७६३३ गुर्दुम लिखु सडक स्तरोन्नती धुनेवेशि-०७	५,०००.००	७७.१२	१.५४%	१०%	वहुवर्षीय योजना
४२५	११.४.३८.७६३६ छोटेटार मुलावारी सडक स्तरोन्नती,, गल्छी-०३	५,०००.००	१,९८२.५२	३९.६५%	२०%	वहुवर्षीय योजना
४२६	११.४.३८.७६३९ छत्रेपाटी नेवारटोल सडक भित्रि सडक स्तरोन्नती, धुनेवेशि-०३	४,०००.००	३,७८९.३३	९४.७३%	१००%	सम्पन्न
४२७	११.४.३८.७६४१ फेदि भङ्ग्याङ्ग सडक स्तरोन्नती, थाके-०६	१,०००.००	८५७.२२	८५.७२%	१००%	सम्पन्न
४२८	११.४.३८.७६४३ डुडेभङ्ग्याङ्ग बाट पिपलमोड जाने बाटोको डुडेभङ्ग्याङ्ग मुखको ढलान, धुनेवेशि-०९	२,०००.००	१,८२४.१७	९१.२१%	१००%	सम्पन्न
४२९	११.४.३८.७६४५ छत्तिनटार टारी आमडाँडा सडक स्तरोन्नती, गल्छी-०३	१,०००.००	८५४.७०	८५.४७%	१००%	सम्पन्न
४३०	११.४.३८.७६४८ वनदेवी मार्ग मगर गाउँ सडक स्तरोन्नती, धुनेवेशि-०६	२,०००.००	१,७३३.६२	८६.६८%	१००%	सम्पन्न
४३१	११.४.३८.७६५२ गुवावारी बेल्टार सडक स्तरोन्नती, थाके-११	१,०००.००	७५३.६९	७५.३७%	१००%	सम्पन्न
४३२	११.४.३८.७६५५ पोखरेदुङ्गा भोटधारा सती खोला सडक स्तरोन्नती, गल्छी-०८	१,०००.००	९२०.६८	९२.०७%	१००%	सम्पन्न
४३३	११.४.३८.७६५६ बरूवालटार बतासे सडक स्तरोन्नती, गल्छी-०८	२,०००.००	१,७४८.५४	८७.४३%	१००%	सम्पन्न
४३४	११.४.३८.७६५९ पञ्चकन्या चिहानडाँडा पिपलडाँडा सडक स्तरोन्नती, थाके-०१	१,०००.००	९७२.५१	९७.२५%	१००%	सम्पन्न
४३५	११.४.३८.७६६१ त्रिकुटेधरी महादेव मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नती, धुनेवेशि-०३	१,०००.००	९३८.३६	९३.८४%	१००%	सम्पन्न
४३६	११.४.३८.७६६३ कोइलिखर्क भुमिचुली पर्यटकिय क्षेत्रको ग्रामिण मोटरबाटो स्तरोन्नती, गल्छी-०५	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	
४३७	११.४.३८.७६६४ महादेववेशि समनटार झोलुङ्गेपुल ढल्केबर रातोमाटे सडक स्तरोन्नती, थाके-०४	१,०००.००	९८०.००	९८.००%	१००%	सम्पन्न
४३८	११.४.३८.७६६५ डुँडेगौरा बाजागाउँ सडक स्तरोन्नती, गल्छी-०६	१,०००.००	९५३.४९	९५.३५%	१००%	सम्पन्न
४३९	११.४.३८.७६६६ अर्चले घाटदेवी सडक स्तरोन्नती, थाके-०८	२,०००.००	९६८.५९	४८.४३%	१००%	सम्पन्न
४४०	११.४.३८.७६६७ खरिदुङ्गा बसेरि पातल भुत्या सडक स्तरोन्नती, गल्छी-०२	२,०००.००	९२८.४१	४६.४२%	१००%	सम्पन्न
४४१	११.४.३८.७६६८ मासटार सिमधारा सडक स्तरोन्नती, गल्छी-०४	१,०००.००	९५५.८४	९५.५८%	१००%	सम्पन्न
४४२	११.४.३८.७६७१ पण्डित पौवा जफती सुवेदीथोक चकमके सडक स्तरोन्नती थाके-०९ र १०	२,०००.००	१,८६९.४७	९३.४७%	१००%	सम्पन्न
४४३	११.४.३८.७६७२ मरणघाट पिपलचौर सडक अन्तर्गत फुस्रोमाटो र चिहानडाँडा उकालो बाटो ढलान, धुनेवेशि-०२	२,०००.००	१,६१२.०९	८०.६०%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
४४४	११.४.३८.७६७३ बाह्रकिलो राईटोल आप्रभञ्ज्याङ्ग सडक स्तरोन्नती, थाके-०२	१,०००.००	९७५.३२	९७.५३%	१००%	सम्पन्न
४४५	११.४.३८.७६७५ सातदोबाटो अस्पताल सडक ज्वालामुखी -०२	१,०००.००	९८२.८४	९८.२८%	१००%	सम्पन्न
४४६	११.४.३८.७६७६ पुरानो पावर हाउस स्याक ढलान कार्य जरेवर नीलकण्ठ- ०३	१,०००.००	९७०.६५	९७.०६%	१००%	सम्पन्न
४४७	११.४.३८.७६७७ सिर्जना चोक छहरे टाउके गैरीकुलो बाटो नीलकण्ठ- ०७	१,०००.००	-	०.००%		सम्पन्न
४४८	११.४.३८.७६७८ दिमथली माथिल्लो ओर्बांग सडक बेनिघाट गापा-०३	१,०००.००	९८४.६२	९८.४६%	१००%	सम्पन्न
४४९	११.४.३८.७६८० छहरे भट्टथोक धोके काउलेथाना सडक, लिखु-०६, ककनी नुवाकोट	५,०००.००	१,१९४.६४	२३.८९%	२५.००%	वहुवर्षीय योजना
४५०	११.४.३८.७६८२ फलाटे ढुङ्गे सुन्दरीटार सडक, सुर्यगढी, तादी	२,०००.००	१,९०६.०५	९५.३०%	१००%	सम्पन्न
४५१	११.४.३८.७६९५ पन्तको मोड धोके सल्लाघारी असिमुने सडक लिखु-६	१,०००.००	९४८.२९	९४.८३%	१००%	सम्पन्न
४५२	११.४.३८.७६९८ सत्तरी पुल बच्छला मा.वि. सडक, पञ्चकन्या-५	२,०००.००	८८४.९३	४४.२५%	१००%	सम्पन्न
४५३	११.४.३८.७७७६ पिप्ले हिरामणीटार चोगते सडक, सुर्यगढी-५ र ४	५,०००.००	३,२१९.२०	६४.३८%	१००%	सम्पन्न
४५४	११.४.३८.७७७७ भ्यूटावर हुँदै तल्लो सुकुमबासि पानीघाट सडक, ककनी-५	२,०००.००	१,९३४.९३	९६.७५%	१००%	सम्पन्न
४५५	११.४.३८.७७७९ ठाटिभञ्ज्याङ्ग कपिलेश्वर महादेव मन्दिर फेदि सडक, पञ्चकन्या-२	२,०००.००	१,७५०.२५	८७.५१%	१००%	सम्पन्न
४५६	११.४.३८.७७८० महेन्द्र मा.वि. आरुचौर स्वास्थ्यचौकी सडक, ककनी-८, लिखु-६	३,०००.००	२,८०१.४९	९३.३८%	१००%	सम्पन्न
४५७	११.४.३८.७७८१ महभिर तितुङ्गटोल मगरटोल गुरुङ्गटोल मस्याङ्ग मन्थाङ्ग सानोभोर्ले सडक, सुर्यगढी-२	१,०००.००	९९९.७४	९९.९७%	१००%	सम्पन्न
४५८	११.४.३८.७७८२ अमिलिबोटे धुलिखेल अस्पताल ठुलो पेंधेरो हुँदै सर्वदेव मा.वि. सडक लिखु-५	१,०००.००	९५८.२३	९५.८२%	१००%	सम्पन्न
४५९	११.४.३८.७७८३ ढुङ्गिन डाँडा हुँदै थानापती मन्दिर सडक शिवपुरी-८	१,०००.००	९६९.३५	९६.९४%	१००%	सम्पन्न
४६०	११.४.३८.७७८४ ठुलोखोला कटुन्जे माझगाउँ पेमा छोइलिङ निङमा गुम्बा चैचुनारायणथान सडक, शिवपुरी-८	२,०००.००	९२४.५५	४६.२३%	१००%	सम्पन्न
४६१	११.४.३८.७७८५ बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन निर्माण किस्पाङ-३ तल्लोक नुवाकोट	२,०००.००	१,९८७.५०	९९.३८%	१००%	सम्पन्न
४६२	११.४.३८.७७८६ बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन निर्माण किस्पाङ-२ गैरीटोल नुवाकोट	२,०००.००	१,९७५.४८	९८.७७%	१००%	सम्पन्न
४६३	११.४.३८.७७८७ नेपाल अहिंसावादी साङ्गे छ्योईफेल बौद्ध गुम्बा, रिप मुखिया टोल काफलास्वरा कागुने जोडने सडक बिदुर-१३, नुवाकोट	३,०००.००	२,९२६.००	९७.५३%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
४६४	११.४.३८.७७८८ नवदीप महिला समूह भवन बेलकोटगढी ९	१,०००.००	८९९.७३	८९.९७%	१००%	सम्पन्न
४६५	११.४.३८.७७८९ बट्टार युथ क्लब भवन बिदुर २ नुवाकोट	१,०००.००	९५०.१३	९५.०१%	१००%	सम्पन्न
४६६	११.४.३८.७७९० कांग्रेसचोक हुँदै माझगाउँ जाने सडक बिदुर नगरपालिका-३ नुवाकोट	१,०००.००	९५४.५१	९५.४५%	१००%	सम्पन्न
४६७	११.४.३८.७७९१ युनाइटेड युथक्लब भवन निर्माण बिदुर ४ नुवाकोट	१,०००.००	९९९.७६	९९.९८%	१००%	सम्पन्न
४६८	११.४.३८.७७९२ मानेश्वरा देखी घट्टेखोला सम्म पदमार्ग निर्माण कालिका-५ रसुवा	१,०००.००	९५६.३०	९५.६३%	१००%	सम्पन्न
४६९	११.४.३८.७७९३ तल्लो रुप्सेपानी तल्लो अधुरो भवन पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न कालिका-४ रसुवा	१,०००.००	-	०.००%		
४७०	११.४.३८.७७९४ बिपि स्मृति भवन घेराबार निर्माण नौकुण्ड-३ रसुवा	१,०००.००	७८१.२३	७८.१२%	१००%	सम्पन्न
४७१	११.४.३८.७८७६ महादेवफाँट बडा कार्यालय चन्द्रटार सडक बे.न.पा. ७	२,०००.००	१,९५३.८०	९७.६९%	१००%	सम्पन्न
४७२	११.४.३८.७८८३ बिगुवा केदारी फिरकेत बाँसपानी मौवा माने भन्ज्याङ सडक बिदुर नगरपालिका-१२ र तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट	३,५००.००	२,८४६.३५	८१.३२%	१००%	सम्पन्न
४७३	११.४.३८.७८८६ लाटाडाँडा फुयालटोल आर्यालटोल तामाडटोल गुरुङ पधेरो ठुलोखोला जोडने सडक बेलकोटगढी-८ नुवाकोट	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	
४७४	११.४.३८.७८९१ केशवको मोड बाँगीटी बहत्तरी सडक बेलकोटगढी- १३ नुवाकोट	१,०००.००	९४२.५४	९४.२५%	१००%	सम्पन्न
४७५	११.४.३८.७८९४ खहरे सडक निर्माण सिर्खाली बिदुर- ३ नुवाकोट	२,०००.००	१,९०७.९७	९५.४०%	१००%	सम्पन्न
४७६	११.४.३८.७९०० लामाटोल घेवाघर निर्माण साविक शिखारवेशी-४ दुप्चेध्वर-७	१,०००.००	९४६.०६	९४.६१%	१००%	सम्पन्न
४७७	११.४.३८.७९०२ बडखोला देखि पुडासैनीटोल हुँदै चंद्रज्योती स्कुल जाने बाटो, बिदुर-५	१,०००.००	९४८.६३	९४.८६%	१००%	सम्पन्न
४७८	११.४.३८.७९०५ कामध्यापू पन्चकन्य मन्दिर शिव चौतारो महेल पानी बगर दोभाने हुँदै माझिटार जोड्ने मोटर बाटो स्तरोन्नति, बेलकोटगढी -११, नुवाकोट	२,०००.००	१,९४२.९६	९७.१५%	१००%	सम्पन्न
४७९	११.४.३८.७९१० चिउरी खोला ढोडेनी नया पुल मोटर बाटो निर्माण, बेलकोटगढी-७, नुवाकोट	२,०००.००	-	०.००%		
४८०	११.४.३८.७९१३ लप्सेखोला नौनी खोला मोटर बाटो तल्लो महाभिर हुँदै रसुवाको सरमथली जोड्ने, बिदुर-१०, नुवाकोट	१,०००.००	९७९.१७	९७.९२%	१००%	सम्पन्न
४८१	११.४.३८.७९१५ अघेरी खोला हुँदै बिरु डाँडा गोम्बो लोसे जाने मोटर बाटो, बिदुर-७, नुवाकोट	२,०००.००	१,९४६.७४	९७.३४%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
४८२	११.४.३८.७९१८ सिमचौरबाट रङ्गवारी जाने सडक स्तरोन्नति, बिदुर-४	१,०००.००	९७६.८६	९७.६९%	१००%	सम्पन्न
४८३	११.४.३८.७९१९ आगेगौरी देखि सहकारी हेल्थपोस्ट जोड्ने मोटरबाटो, बिदुर-७, नुवाकोट	२,०००.००	१,३३५.०९	६६.७५%	१००%	सम्पन्न
४८४	११.४.३८.७९२२ खानेपानि मोडबाट सार्की खोल्सा सडक, बिदुर-४, नुवाकोट	१,०००.००	९९५.०५	९९.५१%	१००%	सम्पन्न
४८५	११.४.३८.७९२३ महादेवफाँट ढकालथोक दुईपीपल सडक स्तरउन्नति बेलकोटगढी-७ र ५ नुवाकोट	२,०००.००	१,९२३.३३	९६.१७%	१००%	सम्पन्न
४८६	११.४.३८.७९२६ पाँचखाले चौतारा पुडासैनी टोल हुँदै एक्लेबराबोट बाझे सडक निर्माण बेलकोटगढी, ८ नुवाकोट	१,०००.००	९७०.२४	९७.०२%	१००%	सम्पन्न
४८७	११.४.३८.७९२८ केउरिनी मुसुरे बगखोर हुँदै राजटार सडक निर्माण बेलकोटगढी- ५ नुवाकोट	२,०००.००	९८७.३८	४९.३७%	१००%	सम्पन्न
४८८	११.४.३८.७९२९ फाँटपौवा बोक्से लामाचौर सडक निर्माण बेलकोटगढी- २ नुवाकोट	२,०००.००	९८८.९४	४९.४५%	१००%	सम्पन्न
४८९	११.४.३८.७९३२ कसबारी हुँदै दियाले सडक स्तरउन्नति बेलकोटगढी- नगरपालिका-९,नुवाकोट	२,०००.००	१,८४५.०१	९२.२५%	१००%	सम्पन्न
४९०	११.४.३८.७९३५ कुले आँपको बोटबाट केन्द्रीय कारागार जोड्ने सडक बिदुर- ६ नुवाकोट	१,०००.००	९५४.२२	९५.४२%	१००%	सम्पन्न
४९१	११.४.३८.७९३६ लाक्ष्मी नारायण मार्ग सिमचौर, सिमचौर हुँदै मिलिजुली सडक बिदुर-४	२,०००.००	१,९३४.३४	९६.७२%	१००%	सम्पन्न
४९२	११.४.३८.८१२२ भट्ट मोड पिपल बोट भट्ट गौँउ दोभान सडक स्तरउन्नति धुनिवेशी ७ धादिङ	२,०००.००	१,९५१.०७	९७.५५%	१००%	सम्पन्न
४९३	११.४.३८.८४२४ तल्लो मजुवालामा टोल सडक स्तरोन्नति, शिवपुरी-३	२,०००.००	१,८९६.६३	९४.८३%	१००%	सम्पन्न
४९४	११.४.३८.८४८१ धादिङ बहुप्राविधिक शिक्षालय हुँदै सुन्दर गाउँ बरेछाप चौतारा मडिकला जाने सडक स्ल्याब ढलान तथा नाला व्यवस्थापन गजुरी १	५,०००.००	४,८९२.५२	९७.८५%	१००%	सम्पन्न
४९५	११.४.३८.८४८४ चौरीखोप पिप्ले खीरबोटे महालक्ष्मी सडक गंगाजमुना ६ धादिङ	२,५००.००	२,४५४.८३	९८.१९%	१००%	सम्पन्न
४९६	११.४.३८.८४८६ शिवपुरि थानपति लोकमार्ग हुँदै अविरेटार जाने सडकमा नाली तथा ढलान निर्माण, शिवपुरि ८ नुवाकोट	३,५००.००	७४०.१६	२१.१५%	१००%	सम्पन्न
४९७	११.४.३८.८४८७ घट्टेखोला खाल्चेत आपचौर सडक ढलान तथा नाला व्यवस्थापन नौकुण्ड ५ रसुवा	२,५००.००	२,२८०.७९	९१.२३%	१००%	सम्पन्न
४९८	११.४.३८.८४९७ नेवेर टिस्मान पदमार्ग निर्माण,रुविभ्याली-५, धादिङ	१,४००.००	१,०८३.३५	७७.३८%	१००%	सम्पन्न
४९९	११.४.३८.७५३५ अधुरो गौरीखर्क गैरवारी सडक निर्माण, बिदुर-१०, नुवाकोट	१,५००.००	१,४३०.९४	९५.४०%	१००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
५००	११.४.२८.१९१ अधुरो साउने पानी देखी मस्याङछाप तारुखर्क सडक स्तरोन्नती निलकण्ठ न पा ७ धादिङ	२,०००.००	१,९८७.०१	९९.३५%	१००%	सम्पन्न
५०१	११.४.२८.१९३ अधुरो बट्टार एनएमवि बैकदेखी तारजाली बालचोक गुणी चोक हुदै सुभेनियर जाने सडक ढलान विदुर २, नुवाकोट	४,०००.००	३,७२३.७०	९३.०९%	१००%	सम्पन्न
५०२	११.४.३८.५६३४ नुवाकोट जिल्लाको ककनी गा.पा. वडा नं ६ पितिस किलो बजार ढल निर्माण	१,५००.००	१,४३६.९२	९५.७९%	१००%	सम्पन्न
५०३	११.४.२२.४९९ गोसाईकुण्ड एकिकृत विकास आयोजना, रसुवा	१०,०००.००	२,८२३.९०	२८.२४%	५०%	वहुवर्षीय
५०४	११.४.२२.१४६३ चेपांग, बनकरिया,माझी,बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धर्दिग)	-	३१,९००.००			
५०५	११.४.२२.१४६३ चेपांग, बनकरिया,माझी,बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धर्दिग)	४०,०००.००	-	०.००%		
५०६	११.६.२५.४०१ ऐतिहासिक कलागाउँ वस्ती पूर्वाधार विकास तथा सुधार कार्यक्रम, आमाछोदिडो गा.पा -०३	८,०००.००	५९.३३	०.७४%		
५०७	११.६.२५.४०२ लौरीबिना देखि बुद्ध मन्दिरसम्म सिडी तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण	५,०००.००	१,४९४.५४	२९.८९%	५०%	अधुरो
५०८	११.६.२५.४२५ चनौटे छेलाड पदमार्ग,, गङ्गाजमुना गा.पा.-३ धादिङ	१,०००.००	९५६.२४	९५.६२%	१००%	सम्पन्न
५०९	११.६.२५.४२६ बरच्येत देखि न्यासेन पदमार्ग, रुविभ्याली गा.पा.-५ धादिङ	२,०००.००	१,९१५.६८	९५.७८%	१००%	सम्पन्न
५१०	११.६.२५.४२७ भिरमौरी चपडचेत पदमार्ग, रुविभ्याली गा.पा. -५ धादिङ	१,०००.००	९९५.०२	९९.५०%	१००%	सम्पन्न
५११	११.६.२५.४२८ डरचेत देखि गरमनेन चौतारा पदमार्ग, बोरुङ, रुविभ्याली गा.पा.-४, धादिङ	१,०००.००	९५७.२९	९५.७३%	१००%	सम्पन्न
५१२	११.६.२५.४३९ घ्याडस्वौरा सार्वजनिक शौचालय,पञ्चकन्या-४	१,०००.००	९५२.१५	९५.२२%	१००%	सम्पन्न
५१३	११.६.२५.४४० च्यान घर निर्माण जोगन डाडा,रुवीभ्याली-६	१,०००.००	९३९.९५	९४.००%	१००%	सम्पन्न
५१४	११.६.२५.४७४ हटियाली गुठि घर अधुरो निर्माण, ज्वालामुखी गा. पा. २	१,०००.००	९५९.२७	९५.९३%	१००%	सम्पन्न
५१५	११.६.२५.४८२ भस्मेखोला कल्भट निर्माण थाके ३	२,०००.००	१,९९२.८७	९९.६४%	१००%	अधुरो
५१६	११.६.२५.५१७ बुद्ध र गणेश मन्दिर परिसर भौतिक पुर्वाधार निर्माण-नौकुण्ड-५ रानाटोल रसुवा	१,०००.००	-	०.००%	१००%	
५१७	११.६.२५.५१८ शेर्पा गाउँभिन्न सिङ्गि ढलान निर्माण गोसाईकुण्ड-३ रसुवा	१,०००.००	-	०.००%	१००%	

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
५१८	११.६.२५.५१९ स्याफुबेशी देखि खाम्जिङ भेन्ज्याङ हुँदै लाङटाङ सम्म पदमार्ग निर्माण गोसाइँकुण्ड-३ रसुवा	१,०००.००	९५३.९१	९५.३९%	१००%	सम्पन्न
५१९	११.६.२५.५२० बुद्ध र गणेश मन्दिर परिसर पुर्वाधार निर्माण-नौकुण्ड-५ रानाटोल रसुवा	१,०००.००	९४९.५०	९४.९५%	१००%	सम्पन्न
५२०	११.६.२५.५२१ शेर्पा गाउँभित्र सिङ्गे ढलान निर्माण गोसाइँकुण्ड-३ रसुवा	१,०००.००	९७६.२५	९७.६२%	१००%	सम्पन्न
५२१	११.६.२५.५२६ उन्ना सामुदायिक भवन तथा घेवाघर निर्माण दुप्चेखर-१ नुवाकोट	१,०००.००	५६७.०६	५६.७१%	१००%	सम्पन्न
५२२	११.६.२५.५३४ रक्तसंचार सेवा केन्द्र भवन निर्माण, नेपाल रेडक्रस सोसाईटि, नुवाकोट	२,५००.००	७४७.९४	२९.९२%	१००%	सम्पन्न
५२३	११.६.२५.५३९ कटुञ्जे बजार सामुदायिक भवन निर्माण नेत्रावती डोल्जाङ्ग ५ धादिङ्ग	२,०००.००	१,९०६.४७	९५.३२%	१००%	सम्पन्न
५२४	११.६.२५.५४२ चुलिदेवी फनापार्क निर्माण, त्रिपुरासुन्दरी-२	२,०००.००	१,९८७.१४	९९.३६%	१००%	सम्पन्न
५२५	११.६.२५.५४४ जलजु मा.वि.घेरावाल निर्माण किस्पाङ-१ नुवाकोट	२,०००.००	१,८१२.४२	९०.६२%	१००%	सम्पन्न
५२६	११.४.२२.१५२४ अधुरो गेर्खुखेला देखि भुल्याहा सम्मको पदमार्ग निर्माण कार्य विदुर १० नुवाकोट	१,५००.००	१,४३२.६१	९५.५१%	१००%	सम्पन्न
५२७	११.६.२५.३८९ अधुरो गणतन्त्र स्मारक पार्क विदुर न.पा. ४ नुवाकोट	५,०००.००	२,९२३.६०	५८.४७%	१००%	सम्पन्न
५२८	३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद					
५२९	११.१.२.१८५६ बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम (नुवाकोट-१५, धर्दिग-१५ र रसुवा-१५)	१५,०००.००	१३,८८३.५५	९२.५६%		
५३०	११.१.२.१८४६ जनता आवास कार्यक्रम:- बागमती प्रदेश को धादिङ्ग जिल्ला अन्तर्गत सम्झौता भएका आवास इकाई सम्पन्न गर्न भुक्तानी प्रयोजनार्थ ।	-	३४८.७५	०		
५३१	११.१.२.१८४६ जनता आवास कार्यक्रम:- बागमती प्रदेश को धादिङ्ग जिल्ला अन्तर्गत सम्झौता भएका आवास इकाई सम्पन्न गर्न भुक्तानी प्रयोजनार्थ ।	१३,२००.००	-	०		
५३२	११.१.२.१८४७ जनता आवास कार्यक्रम:- बागमती प्रदेश को नुवाकोट जिल्ला अन्तर्गत सम्झौता भएका आवास इकाई सम्पन्न गर्न भुक्तानी प्रयोजनार्थ ।	-	१०५.००	०		
५३३	११.१.२.१८४७ जनता आवास कार्यक्रम:- बागमती प्रदेश को नुवाकोट जिल्ला अन्तर्गत सम्झौता भएका आवास इकाई सम्पन्न गर्न भुक्तानी प्रयोजनार्थ ।	३,०००.००	-	०		
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली						
५३४	११.१.२.१२८१ सब डीभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण सिद्देशोर सिन्धुली	१०,६००.००	६,४९६.००	६१.२८%	८५.००%	मंसिरमा सम्पन्न हुने

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
५३५	११.१.२.१२८५ रेडक्रस सोसाईटी भवन बेलघारी तिनपाटन-०१, सिन्धुली	१,८१०.००	१,७६५.११	९७.५२%	१००.००%	सम्पन्न हस्तान्तरण भएको
५३६	११.१.२.१३१९ प्रादेशिक सडक डिभिजन तथा जि.स.स. को कार्यालय भवन निर्माण, सिन्धुली	३९,४८३.००	३९,४२३.६१	९९.८५%	९०.००%	मंसिरमा सम्पन्न हुने
५३७	११.१.२.१३५५ बोझिनी सामुदायिक भवन, सुनापति-१	२,०००.००	१,३६३.४५	६८.१७%	७०.००%	उपभोक्ताले काम गर्न ढिला गरेको
५३८	११.१.२.१४३९ सामुदायिक भवन निर्माण कमलामाई नगरपालिका वडा नं-१३ सिन्धुली (कमला एकता क्लवको प्राणङ्ग)	२,४००.००	२,२५७.०२	९४.०४%	१००.००%	सम्पन्न हस्तान्तरण हुन बाकी
५३९	११.१.२.१४४८ राताटार सामुदायिक भवन निर्माण गोलनजोर-०७ सिन्धुली	१,५००.००	१,४९५.८४	९९.७२%	१००.००%	सम्पन्न हस्तान्तरण हुन बाकी
५४०	११.१.२.१४८६ अधुरो शहिद प्रतिष्ठान भवन निर्माण सुनापति गापा ४ बेथान रामेछाप	१,०००.००	९८५.४५	९८.५५%	१००.००%	सम्पन्न हस्तान्तरण हुन बाकी
५४१	११.१.२.१४८७ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण रामेछाप-८ रामेछाप	३,०००.००	२,६०६.४५	८६.८८%	१००.००%	सम्पन्न हस्तान्तरण हुन बाकी
५४२	११.१.२.१४८८ अधुरो माझी सामुदायिक भवन निर्माण दुनपा-१ सिन्धुली	१,०००.००	९७६.६९	९७.६७%	१००.००%	सम्पन्न हस्तान्तरण हुन बाकी
५४३	११.१.२.१४९० अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण सुनकोशी गापा ३ सिन्धुली	१,०००.००	९९६.२३	९९.६२%	१००.००%	सम्पन्न हस्तान्तरण हुन बाकी
५४४	११.१.२.१४९१ अधुरो देउराली सामुदायिक भवन कमलामाई न.पा-४ सिन्धुली	१,०००.००	९९३.४६	९९.३५%	१००.००%	सम्पन्न हस्तान्तरण हुन बाकी
५४५	११.१.२.१४९५ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण कमलामाई न पा ९ बथानचौरी	१,२५९.००	१,२५८.५०	९९.९६%	१००.००%	सम्पन्न हस्तान्तरण हुन बाकी
५४६	११.१.२.१४९६ अधुरो सामुदायिक मेलमीलाप केन्द्र भवन निर्माण, दुधौली नपा ४ , सिन्धुली	१,०००.००	८८७.८९	८८.७९%	९०.००%	सम्पन्न हुन बाकी बजेट नपुग भएको

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
५४७	११.१.२.१६०६ कल्पवृक्ष सब डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली	५,५००.००	३,२६३.५२	५९.३४%	२५.००%	निर्माणाधिन
५४८	११.१.२.१७३८ विजय स्मृति भवन निर्माण,गोलन्जोर-३	४,०००.००	३,१६२.७०	७९.०७%	८०.००%	सम्पन्न हुन बाकी बजेट नपुग भएको
५४९	११.१.२.१७३९ शहिद स्मृति भवन निर्माण,शुनकोशी-५	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	जग्गा नभएको
५५०	११.१.२.१८०८ जल कन्या अधुरो स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न कनपा-३ सिन्धुली	३,०६३.००	१,९६१.८४	६४.०५%	९०.००%	मंसिरमा सम्पन्न हुने बिजुली र सेनिटरीलाई बजेट अपुग भएको
५५१	११.१.२.१८५२ पुस्ना स्मृति भवन मर्मत तथा पुर्वाधार निर्माण दुधौली ९ - सिन्धुली	३,०००.००	२,३२२.२२	७७.४१%	१००.००%	सम्पन्न
५५२	११.१.२.१८५३ शहिद विशाल कुमार स्मृती प्रतिष्ठान भवन मरिण ७ सिन्धुली	४,०००.००	१,४४४.७२	३६.१२%	९०.००%	सम्पन्न हुन बाकी बजेट नपुग भएको
५५३	११.१.२.१८५५ वि.पि स्मृति भवन निर्माण तिनपाटन ११, सिन्धुली	२,०८०.००	१,६६८.१८	८०.२०%	८०.००%	निर्माणाधिन
५५४	११.१.२.१८५८ सामुदायिक भवन निर्माण, मन्थली न.पा १, बेलडाडा, रामेछाप	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	जग्गा नभएको
५५५	११.१.२.१८५९ माने एकता समाजको सामुदायिक भवन निर्माण, दोरम्बा शैलुङ्ग गापा २ रामेछाप	१,२५५.००	१,२५५.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न
५५६	११.१.६.७ प्रगतिशिल युवा क्लब सामुदायिक भवन निर्माण दोरम्बा ६	१,०००.००	९४१.९६	९४.२०%	१००.००%	सम्पन्न
५५७	११.१.२.१७४७ अधुरो वि.पि स्मृति भवन रामेछाप	५००.००	३०७.८८	६१.५८%	१००.००%	०८०/८१ मा सम्पन्न
५५८	११.१.२.१८५१ आजाद स्मृती भवन अधुरो भवन निर्माण सम्पन्न कमलामाई ६ सिन्धुली	३,०००.००	-	०.००%	०.००%	जग्गा नभएको
५५९	११.४.८.१२३ मडाहा झोलुङ्गे पुल तिन खोल्सी सम्म जाने सडक,कमलामाई-१३	१,०००.००	९३६.५५	९३.६६%	१००.००%	सम्पन्न
५६०	११.४.३८.३८२३ रंगशाला मार्ग स्तारुन्नती कमलामाई न.पा.-०४,सिन्धुली	१९,२५१.००	१९,१८२.१७	९९.६४%	१००.००%	सम्पन्न
५६१	११.४.३८.४२३६ संगमचोकदेखि श्री कमला जनज्योति मा.वि स्कुल चोक सम्मको सडक स्तरोन्नति, कमलामाई न.पा.-०५	१,०००.००	९४०.२८	९४.०३%	१००.००%	सम्पन्न
५६२	११.४.३८.५७३५ वेलघारी दुग्धेफेदी सडक सिन्धुली	१५,०००.००	८,४४८.२९	५६.३२%	६०.००%	फागुन सम्ममा सम्पन्न हुने

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
५६३	११.४.३८.५७३६ मरिण गा.पा. वडा नं. ६ र ७ को नयाँबस्ति देखि देउजर सम्म सहरी विकास परियोजना संचालन गर्ने कार्य, मरिण गा.पा. वडा नं. ६ र ७	५,०००.००	३,२९२.३२	६५.८५%	६५.००%	फागुन सम्ममा सम्पन्न हुने
५६४	११.४.३८.५७३७ माझीटार माझिडाँडा स्वर्गद्वारी सडक क.न.पा-७	५,०००.००	७७३.२१	१५.४६%	१०.००%	फागुन सम्ममा सम्पन्न हुने
५६५	११.४.३८.५७३८ एकिकृत माझी बस्ती विकास पुर्वाधार निर्माण तीनपाटन-०३ सिन्धुली	५,०००.००	३,२३५.१२	६४.७०%	७०.००%	फागुन सम्ममा सम्पन्न हुने
५६६	११.४.३८.५७४६ मंगलपुर चोक दनुवारी गाँउ ईनार सडक , दु.न.पा.- १०,सिन्धुली	१,६००.००	१,२५९.८८	७८.७४%	१००.००%	नाला सम्पन्न
५६७	११.४.३८.५७४७ आलेखेरियाँ बाङ्गे आप पानी टयाङ्की वेलडाडा सडक स्तरोन्नती दु.न.पा.- १ सिन्धुली	१,०००.००	९३३.६७	९३.३७%	१००.००%	सम्पन्न
५६८	११.४.३८.५८४७ झालाँडटार मन्दिरबाट उत्तरतर्फ जिघौखोला जाने बाटो स्तरोन्नति, तीनपाटन ३	७,५७९.००	१,५४६.८९	२०.४१%	६०.००%	फागुन सम्ममा सम्पन्न हुने
५६९	११.४.३८.५९१२ सिधौली भदौरे सडक स्तरोन्नती मरिण १	१,५००.००	१,०६३.५०	७०.९०%	१००.००%	सम्पन्न
५७०	११.४.३८.५९१५ कमला एकता क्लब देखि भित्ताटोल जाने बाटो स्तरोन्नति, कमलामाई न.पा. १३	१,१९०.००	१,१०२.५४	९२.६५%	१००.००%	सम्पन्न
५७१	११.४.३८.५९१६ मदनभण्डारी राजमार्गदेखि काउछे गाउँपस्ने बाटो ढलान तथा कल्भट निर्माण, कमलामाई ९	१,६२३.००	१,३२१.०४	८१.३९%	१००.००%	सम्पन्न
५७२	११.४.३८.५९१७ गर्दुवा खोला, महादेव मन्दिर सडक स्तरोन्नति, कमलामाई न.पा. ४	३,०००.००	२,९५३.३९	९८.४५%	१००.००%	सम्पन्न
५७३	११.४.३८.६०१२ च्याउके ठाटी गाईटार भालुखोप सडक स्तरोन्नति,रामेछाप-६	२,०००.००	१,९६५.३१	९८.२७%	१००.००%	सम्पन्न
५७४	११.४.३८.६०१४ झगडेचौर साईटोल कटुवाल बस्ति सडक,रामेछाप-८	३,०००.००	२,६९७.७५	८९.९३%	१००.००%	सम्पन्न
५७५	११.४.३८.६०१७ बाँकीमैरी टयाङ्की पुरानो स्कुल सम्म ढल निकास, रामेछाप-३	१,५००.००	१,४७७.६५	९८.५१%	१००.००%	सम्पन्न
५७६	११.४.३८.६०१९ छतिवने हटीया रतनपुर सडक स्तरोन्नति,दुधौली-२	१,०००.००	९८५.६३	९८.५६%	१००.००%	सम्पन्न
५७७	११.४.३८.६०२१ मानेडाँडा देखि १ नं धारा जाने सडक निर्माण,दुधौली-७	१,०००.००	८८१.०९	८८.११%	१००.००%	सम्पन्न
५७८	११.४.३८.६०२३ डुडभञ्ज्याङ नरकोट आलडुडी सडक स्तरोन्नति,दुधौली-१३	१,०००.००	९५४.०२	९५.४०%	१००.००%	सम्पन्न
५७९	११.४.३८.६०२४ मोक्तानको घर देखी वयलकम होटल जाने नयाँ नगर भवन छेउ सडक स्तरोन्नति,दुधौली -९	२,०००.००	१,३८३.४५	६९.१७%	७०.००%	उपभोक्ताले काम गर्न ढिला गरेको

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
५८०	११.४.३८.६०२६ दनवारी कलो र जितपुर कलो विचमा सडक स्तरोन्नति, दुधौलि-८	१,०००.००	८४८.४५	८४.८४%	१००.००%	सम्पन्न
५८१	११.४.३८.६०४४ पुरानो गाउँ नाला सडक स्तरोन्नति, मन्थली-११	२,०००.००	१,७७१.०५	८८.५५%	१००.००%	सम्पन्न
५८२	११.४.३८.६०४५ ढलेपिपल सरस्वती मा वि काफ्ले भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति,मन्थली-१०	४,०००.००	१,७५१.६६	४३.७९%	५०.००%	उपभोक्ताले काम गर्न ढिला गरेको
५८३	११.४.३८.६०४७ घोर्मा खोला- कुसुमबोट -वडा कार्यालय-चाँपबोट सडक स्तरोन्नति,खाँडादेवी-१	४,०००.००	३,६७४.०४	९१.८५%	१००.००%	सम्पन्न
५८४	११.४.३८.६०४९ खारखोला कुईनेटो सडक, मन्थली-१	१,०००.००	९३६.४७	९३.६५%	१००.००%	सम्पन्न
५८५	११.४.३८.६०५१ बिस्ली दालढुंगा पियाखेला सडक स्तरोन्नति,मन्थली-१४	२,०००.००	९९१.८६	४९.५९%	५०.००%	उपभोक्ताले काम गर्न ढिला गरेको
५८६	११.४.३८.६०५३ बेसीटोल अदुवावारी सांगानाथ खोला खर्कोगने सडक स्तरोन्नति,खाँडादेवी-९	१,०००.००	८६७.९८	८६.८०%	१००.००%	सम्पन्न
५८७	११.४.३८.६०५४ फुल्पा भागागाउँ फलाटे हुँदै सिम्लिपोखरी सडक स्तरोन्नति,खाँडादेवी-५	१,५००.००	७९३.०४	५२.८७%	१००.००%	सम्पन्न
५८८	११.४.३८.६०५६ टार वडा कार्यालय दियाले चिरङ्गु डाँडाकटेरी सडक,खाँडादेवी-८	३,०००.००	२,८९७.१४	९६.५७%	१००.००%	सम्पन्न
५८९	११.४.३८.६०५८ रामपुर रमिते डाँडा बसन्तपुर सडक, रामेछाप-५	१,५००.००	९५२.१५	६३.४८%	१००.००%	सम्पन्न
५९०	११.४.३८.६०६१ शेरखोला मजुवा सडक,मन्थली-१३	३,०००.००	१,४९१.१३	४९.७०%	१००.००%	सम्पन्न
५९१	११.४.३८.६५६६ कोकाह रणजोर सडक स्तरोन्नति मन्थली १,	१,५००.००	१,४५३.४६	९६.९०%	१००.००%	सम्पन्न
५९२	११.४.३८.६५६८ पाखेपानी भण्डारे तामाकोशी करिडोर घुर्पाङ खोला सडक मन्थली १२ ,	४,०००.००	१,९९२.८२	४९.८२%	१००.००%	सम्पन्न
५९३	११.४.३८.६५७१ भण्डारी पिपलबोट सडक स्तरोन्नति मन्थली-१३	४,०००.००	३,७७८.५५	९४.४६%	१००.००%	सम्पन्न
५९४	११.४.३८.६५७६ काफ्ले भञ्ज्याङ हुँदै ठूलो खोला खड्काटोल सडक स्तरोन्नति मन्थली -१०	१,५००.००	१,२३५.६२	८२.३७%	१००.००%	सम्पन्न
५९५	११.४.३८.६५७९ होमस्टे खोला चाकेआहाल हुँदै खसुखोला सडक स्तरोन्नति, गोकुलगंगा १, रामेछाप	१,०००.००	९९६.४८	९९.६५%	१००.००%	सम्पन्न
५९६	११.४.३८.६५८४ रानीखोला कान्छि मगर टोल नयाँबस्ति जाने सडक स्तरोन्नति क.न.पा. ५, सिन्धुली	२,०००.००	१,९४८.९९	९७.४५%	१००.००%	सम्पन्न
५९७	११.४.३८.६५८६ थाक्ले स्वामीबोट बाहुनटोल सडक स्तरोन्नति रामेछाप ३ सौघुटार	१,०००.००	९६८.३३	९६.८३%	१००.००%	सम्पन्न
५९८	११.४.३८.६५८९ सिम्ले हुँदै डाँडागाउँ भाले सडक स्तरोन्नति मन्थली १०	१,५००.००	१,४५९.८६	९७.३२%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
५९९	११.४.३८.६५९१ कालेमाले सडक निर्माण खाडादेवी ८	१,५००.००	१,२९७.११	८६.४७%	१००.००%	सम्पन्न
६००	११.४.३८.६५९३ आमबोटे रातेडाडाहुँदै धुसुने सम्म सडक स्तरोन्नती, मन्थली ११	१,५००.००	१,०१४.५६	६७.६४%	१००.००%	सम्पन्न
६०१	११.४.३८.६५९५ खत्री चोक देखि थोत्री जंगल खण्ड सडक दुधौली १० सिन्धुली	६७०.००	६६७.३३	९९.६०%	१००.००%	सम्पन्न
६०२	११.४.३८.६५९७ मदुवनी रजवास कमला चौरी ड्याममा सडक दु.न.पा. सिन्धुली	१,०००.००	९५५.९६	९५.६०%	१००.००%	सम्पन्न
६०३	११.४.३८.६६०० मानन्धर सेवा समाजको भवन स्तरोन्नति, सुनापति गा.पा. ५, रामेछाप	१,५००.००	१,१२८.४०	७५.२३%	१००.००%	सम्पन्न
६०४	११.४.३८.६६०९ जाउखोरी सिस्नेरी सिसनटोल हुदै सडक स्तरोन्नती, सुनापति-३	१,०००.००	९९२.०९	९९.२१%	१००.००%	सम्पन्न
६०५	११.४.३८.६६१४ कठजोर चौर छापगाउ हुदै पाखाबारी जाने सडक स्तरोन्नती,मन्थली-२	५००.००	४९६.४४	९९.२९%	१००.००%	सम्पन्न
६०६	११.४.३८.६६१५ मन्थली राम्चेवडिमुहान हुदै बाडेसल्लासम्मको सडक स्तरोन्नती,मन्थली-९	८००.००	६६०.७६	८२.६०%	१००.००%	सम्पन्न
६०७	११.४.३८.६६१९ तल्लो धनसरी माझीटोल समुह घर निर्माण,दुधौली-११	१,८३८.००	१,०८६.३०	५९.१०%	८०.००%	मंसिरमा सम्पन्न हुने बिजुली र सेनिटरीलाई बजेट अपुग भएको
६०८	११.४.३८.६८७४ सिप्रिग खोला देवि डाँडा सडक स्तरउन्नतीदुधौलि न पा १२	२,२७९.००	२,१३१.७१	९३.५४%	१००.००%	सम्पन्न
६०९	११.४.३८.७०६४ सरकारी टोल दोभान सडक स्तरोन्नति, कमलामाई १०	१,९८५.००	१,९३२.१५	९७.३४%	१००.००%	सम्पन्न
६१०	११.४.३८.७०६७ पुरानो करकरे भडार दोभान सडक स्तरोन्नति, कमलामाई ८	६७५.००	६४३.२५	९५.३०%	१००.००%	सम्पन्न
६११	११.४.३८.७०७१ मधुटार बेलटार, बडीमुहान (सहिद टिका श्रेष्ठ मार्ग) सडक स्तरोन्नति, कमलामाई ५	३,८५३.००	३,७३२.२६	९६.८७%	१००.००%	सम्पन्न
६१२	११.४.३८.७०७४ कमला जनज्योति मावि स्कुल चोक हुदै माथ्लो सिलामे मेनचोक सडक स्तरोन्नति, कमलामाई ५	२,२००.००	२,१८२.६२	९९.२१%	१००.००%	सम्पन्न
६१३	११.४.३८.७०७८ भडार जहानटोल हुदै दोभान टोकले सडक स्तरोन्नति, कमलामाई १०	८३०.००	७७३.३५	९३.१७%	१००.००%	सम्पन्न
६१४	११.४.३८.७०८० दोभानटार देउराली च्याउकोट सिद्धबाबा सडक स्तरोन्नति, कमलामाई ४	७१६.००	६२५.०७	८७.३०%	१००.००%	सम्पन्न
६१५	११.४.३८.७०८३ विपी हाईवे अघेरी पुल, मध्य राममाडी हुदै राममाडी भन्ज्याङ देउराली सडक स्तरोन्नति, कमलामाई ६,	१,०००.००	६२१.१८	६२.१२%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
६१६	११.४.३८.७०८६ रानीखोला, डाँडाटोल, बोझे सडक स्तरोन्नति, कनपा ५	१,२४०.००	१,१११.४१	८९.६३%	१००.००%	सम्पन्न
६१७	११.४.३८.७०९० बसपार्क सडक ढलान नाला निर्माण हरिहरपुरगढी गा.पा. ३	१,०००.००	९९२.२७	९९.२३%	१००.००%	सम्पन्न
६१८	११.४.३८.७३४१ पालेवन कामिखोला सडक स्तरोन्नति रामेछाप न.पा-७,रामेछाप	१,५६७.००	१,५१८.०४	९६.८८%	१००.००%	सम्पन्न
६१९	११.४.३८.७३४३ पैया पानि गैयाध्वरी आम्बोटे फेदी सडक स्तरोन्नति रामेछाप न.पा-७,रामेछाप	२,०००.००	१,९८७.१८	९९.३६%	१००.००%	सम्पन्न
६२०	११.४.३८.७३४६ मदन भण्डारी राजमार्ग छेउ हुदै नयाँबस्ती माथिल्लो सोकन सडक स्तरोन्नति हरिहरपुरगढी गा.पा-३,सिन्धुली	२,०००.००	१,९९६.१६	९९.८१%	१००.००%	सम्पन्न
६२१	११.४.३८.७३४९ सोकन गाउको शाखा सडक स्तरोन्नति हरिहरपुरगढी गा.पा-३,सिन्धुली	२,०००.००	१,९९५.२२	९९.७६%	१००.००%	सम्पन्न
६२२	११.४.३८.७३५२ देउराली डाडा कालिमाटी सडक स्तरोन्नति मन्थली न.पा-१३,रामेछाप	३,५००.००	१,९४२.४२	५५.५०%	१००.००%	सम्पन्न
६२३	११.४.३८.७३५५ चोरखोला अदुवाबारी डाडाटोल वडा कार्यालय हुदै बरको बोट सम्म खाडादेवी गा.पा-९ रामेछाप	२,०००.००	१,८५१.५२	९२.५८%	१००.००%	सम्पन्न
६२४	११.४.३८.७३५८ अदुवाबारी डाडाटोल सामुदायिक भवन अघुरो सम्पन खाडादेवी गा.पा-९ रामेछाप	२,०००.००	१,९१९.८१	९५.९९%	१००.००%	सम्पन्न
६२५	११.४.३८.७३६४ ठुलो ढुंगा डाडाखर्क सुनडाडा सडक स्तरोन्नति खाडादेवी गा.पा-७,रामेछाप	१,५००.००	१,४०७.३५	९३.८२%	१००.००%	सम्पन्न
६२६	११.४.३८.७३६७ सुन्तली मोड पोकाल डाँडा सडक स्तरोन्नति मन्थली न.पा-६,रामेछाप	२,०००.००	९०४.१९	४५.२१%	१००.००%	सम्पन्न
६२७	११.४.३८.७६१८ आलुबारी वडा कार्यालय मालिङ्गे धापचौकी सडक स्तरोन्नति, गोलन्जोर-४	४,३००.००	४,११५.२१	९५.७०%	१००.००%	सम्पन्न
६२८	११.४.३८.७६२२ माथिल्लो फुर्याल टोल सडक मन्थली न.पा.१ आकाशे रामेछाप	२,०००.००	१,८०९.९७	९०.५०%	१००.००%	सम्पन्न
६२९	११.४.३८.७७११ डुडभञ्ज्याङ्ग कुडुले ज्यामिरे धन्सार तिलपुङ सडक, गोलन्जोर-१	२,०००.००	१,८९८.८३	९४.९४%	१००.००%	सम्पन्न
६३०	११.४.३८.७७१३ लाकुरीबोट आहाले तल्लोबारी काउलेखोला सडक, गोलन्जोर-५	२,०००.००	१,६८०.००	८४.००%	१००.००%	सम्पन्न
६३१	११.४.३८.७७१६ फेदिढुंगेचौर लखनपुर डाँगी डुङ्भन्ज्याङ सडक स्तरोन्नति, सुनकोसी-४	२,१७७.००	२,१०१.४३	९६.५३%	१००.००%	सम्पन्न
६३२	११.४.३८.७७१९ हातिसार जसमान्टार हुँदै सिरुडाँडा जाने सडक स्तरोन्नति कमलामाई नपा-११	२,५००.००	२,३३२.७२	९३.३१%	१००.००%	सम्पन्न
६३३	११.४.३८.७७२२ भयानडाँडा, चिसापानी लेखडाँडा सम्म सडक नयाँ ट्याक तथा स्तरोन्नति कनपा-११	२,३२९.००	२,३०१.८६	९८.८३%	१००.००%	सम्पन्न
६३४	११.४.३८.७७२६ वार्ड कार्यालय भवन निर्माण सुनकोसी गाउँपालिका-२	१,७७४.००	१,७७४.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
६३५	११.४.३८.७७७५ गडाम्ने वडा कार्यालय हुँदै पराँशे डुम्रे सडक स्तरोन्नती, तिनपाटन-६	३,०००.००	२,६३६.६७	८७.८९%	१००.००%	सम्पन्न
६३६	११.४.३८.७८०४ कमलामाई-५ रानिखोला दाईने तिरको ह्युम पाएप माथि सडक ढलान गर्ने कार्य	२,७८२.००	२,६८१.२९	९६.३८%	१००.००%	सम्पन्न
६३७	११.४.३८.७८०५ मारिण-७ मदन भण्डारी राजमार्गको हिलेढाप चोक देखि गौरिटार रिंगरोड, चुवाबोटे, कालापानी हुँदै गैरीगाउ जाने सडक स्तरोन्नती	२,०००.००	१,९९६.८१	९९.८४%	१००.००%	सम्पन्न
६३८	११.४.३८.७८०७ जगन्नाथ चोक खत्रीटोल वरमचोक हुँदै नगरकेन्द्र जाने सडक कालोपत्रे दुधौली नपा ९ सिन्धुली	१,४८१.००	१,४१९.६०	९५.८५%	१००.००%	सम्पन्न
६३९	११.४.३८.७८०९ जिरो किलो नागीवासे-उमाकुण्ड सडक स्तरोन्नती गोकुलगङ्गा ५ नामाडी रामेछाप	२,३३३.००	२,०४४.२६	८७.६२%	१००.००%	सम्पन्न
६४०	११.४.३८.७८१० थाक्ले मोटरबाटो ढलान कमलामाई २ सिन्धुली	१,५००.००	१,४९५.६१	९९.७१%	१००.००%	सम्पन्न
६४१	११.४.३८.७८१३ दारीपधेरो गाईटा सडक रामेछाप नपा ६ रामेछाप	१,०००.००	८९९.५३	८९.९५%	१००.००%	सम्पन्न
६४२	११.४.३८.७८७१ झुँग- छरछरे सडक स्तरोन्नती, तिनपाटन- १, सिन्धुली	१,०००.००	७२६.७२	७२.६७%	१००.००%	सम्पन्न
६४३	११.४.३८.७८७३ भीमस्थान टाउकेडाँडा हुँदै डुम्रे सडक स्तरोन्नती, तिनपाटन- ३, सिन्धुली	१,०००.००	९८५.२४	९८.५२%	१००.००%	सम्पन्न
६४४	११.४.३८.७८७५ लक्ष्मीडाडा वडा कार्यालय सम्म सडक स्तरउन्नति सुनकोशी ४	२,२८२.००	१,८०७.२०	७९.१९%	१००.००%	सम्पन्न
६४५	११.४.३८.७८७९ डुडे लखनपुर डुड भञ्ज्याङ सडक स्तरउन्नति सुनकोशी ४	१,०००.००	९९१.२९	९९.१३%	१००.००%	सम्पन्न
६४६	११.४.३८.७८८१ जंगेधारा दोभानडाडा खानीगाउ जोड्ने बाटो स्तरउन्नति सुनकोशी २	१,०००.००	९७४.६५	९७.४६%	१००.००%	सम्पन्न
६४७	११.४.३८.७८८४ कैलाशको घरबाट विद्यालय सम्म स्तरउन्नति सुनकोशी ६	१,०००.००	९७७.६०	९७.७६%	१००.००%	सम्पन्न
६४८	११.४.३८.७८८७ गणेशथान देखि रातमाटा कटेरे पलधुरी सडक स्तरउन्नति सुनकोशी ३	१,०००.००	९८६.३०	९८.६३%	१००.००%	सम्पन्न
६४९	११.४.३८.७८८९ पुलचोक- तीनपुड हुँदै दारेगौडा सडक, तीनपाटन- ८	२,०००.००	१,९११.९६	९५.६०%	१००.००%	सम्पन्न
६५०	११.४.३८.७८९३ लम्सार भन्ज्यांग थाप्ले बहुनातिल्पूङग सडक निर्माण तिनपाटन-११ सिन्धुली	१,०००.००	९९२.४३	९९.२४%	१००.००%	सम्पन्न
६५१	११.४.३८.७८९७ सोखुवेशी सालुके पाथिभरासडक फिक्कल-६सिन्धुलि	१,०००.००	९२३.८४	९२.३८%	१००.००%	सम्पन्न
६५२	११.४.३८.७९०४ बाल्मिकी मन्दिर देखि पलधुरी बजार सडक निर्माण सुनकोशी-५ सिन्धुली	१,०००.००	९७३.४५	९७.३५%	१००.००%	सम्पन्न
६५३	११.४.३८.७९०८ तिनतल्ले देखि सिक्रे हुँदै वडा कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नती कनपा-१२ सिन्धुली	१,५००.००	१,००८.३८	६७.२३%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
६५४	११.४.३८.७९१४ सुन्दर फांट देखी चावाघारी सडक तिनपाटन-११ सिन्धुली	१,०००.००	९८२.८१	९८.२८%	१००.००%	सम्पन्न
६५५	११.४.३८.८१३९ छातिवन गाछी बरपीपल आर्यघाट दक्षिणपट्टिको सडक स्तरउन्नति दुधौली -९ सिन्धुली	३,०००.००	२,५३४.६५	८४.४९%	१००.००%	सम्पन्न
६५६	११.४.३८.८१४१ पात्ले, बगलटोल फादीडाडा हुदै डाडाखर्क सडक स्तरउन्नति खाडादेवी -७, रामेछाप	२,०००.००	१,९८६.०४	९९.३०%	१००.००%	सम्पन्न
६५७	११.४.३८.८१४३ कर्कले दोभान बध्मिमुहान हुदै चिसापानी जोड्ने सडक स्तरउन्नति मन्थली -७, रामेछाप	३,०००.००	१,९१६.७२	६३.८९%	१००.००%	सम्पन्न
६५८	११.४.३८.७५३४ मदन भण्डारी राजमार्ग बाट न्यासटार जाने सडक	५००.००	१८१.६७	३६.३३%	१००.००%	सम्पन्न
६५९	११.४.२२.५४ कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	४,८७५.००	३,६३५.९०	७४.५८%	१००.००%	सम्पन्न उद्घाटन बाकी
६६०	११.४.२२.५५ तिनपाटन गा.पा.एकीकृत जग्गा विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	१,६६७.००	१,६०२.९७	९६.१६%	१००.००%	सम्पन्न उद्घाटन भएको
६६१	११.४.२२.५३४ रामेछाप पोलिटेक्निकल इन्स्टिट्युट मन्थली घेरावार कम्पाउण्ड बाल	३,०००.००	२,६४७.३०	८८.२४%	१००.००%	सम्पन्न
६६२	११.६.२५.४०७ चकमके बजार एकिकृत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार परियोजना, तीनपाटन-११, सिन्धुली	१५,०००.००	७,९९१.२३	५३.२७%	६०.००%	निर्माणाधिन
६६३	११.६.२५.४०८ शहरी पार्क तथा खम्बेचौरमा फुटपाथ तथा सौन्दयीकरण कनपा-६ सिन्धुली	५,०००.००	४,२४१.८९	८४.८४%	१००.००%	अधुरोमै योजना छुटेको
६६४	११.६.२५.४२० पाण्डप कुमरको घर छेउ लखिमा खोला करीडोर दु.न.पा.-९, सिन्धुली	२,०००.००	१,०५८.५०	५२.९२%	५५.००%	उपभोक्ताले काम गर्न ढिला गरेको
६६५	११.६.२५.५०९ नेपाल अहिंसावादी कन्सुड छोइलिङ्ग बौद्ध गुम्वा निर्माण सिथौली दुधौली नपा ५ सिन्धुली	१,५००.००	१,४९६.१०	९९.७४%	१००.००%	सम्पन्न
६६६	११.६.२५.५१० कमलादेवी मावि घेरावार गोकुलगङ्गा ५ रामेछाप	१,५००.००	१,२२०.१८	८१.३५%	१००.००%	सम्पन्न
६६७	११.६.२५.५२७ खट्टार-दुनडाडा उकालो बाटो ढल तथा ढलान कमलामाई-४ सिन्धुली	१,१००.००	१,०७०.२८	९७.३०%	१००.००%	सम्पन्न
६६८	११.६.२५.५३१ दलित सामुदायिक अधुरो भवन पूर्वाधार निर्माण, प्रिती, च्यादलु, उमाकुण्ड-४ रामेछाप	२,५००.००	२,३४८.५४	९३.९४%	१००.००%	सम्पन्न
६६९	११.६.२५.५३२ गुन्साल एकिकृत वस्ती भौतिक पूर्वाधार विकास/निर्माण, दोरम्बा-५, रामेछाप	४,०००.००	१,४८५.००	३७.१३%	३५.००%	निर्माणाधिन
६७०	११.६.२५.५३३ गुन्साल सामुदायिक ट्रेस भवन निर्माण, दोरम्बा शैलुङ-५, रामेछाप	२,०००.००	१,४५७.३८	७२.८७%	१००.००%	सम्पन्न
६७१	३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद					
६७२	११.१.२.१७४९ बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम पुरानो समेत (सिन्धुली-५० र रामेछाप-२६)	२०,०००.००	१३,९६८.०१	६९.८४%	१००.००%	भुक्तानी बाकी

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौँ						
६७३	११.१.२.२३८ यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण	१,०००.००	-	०.००%	०%	जग्गा प्राप्ति नभएको
६७४	११.१.२.१५९७ भिराडील पार्क योगा हल निर्माण चन्द्रागिरी १५ काठमाडौँ	२,०००.००	१,६८७.७०	८४.३८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६७५	११.१.२.१५९९ गोदावरी ३ समाजकल्याण सामुदायिक भवन निर्माण	२,५००.००	२,३७३.६२	९४.९४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६७६	११.१.२.१६०० ज्येष्ठ नागरिक समाज नेपालको भवन निमाण १, का.म.पा वडा नं. १४ कलंकी सन्तोषीनगर, काठमाडौँ	२,०००.००	१,२६४.३४	६३.२२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६७७	११.१.२.१६११ डिभिजन वन कार्यालय भवन निर्माण भक्तपुर	२०,०००.००	११३.९०	०.५७%	५%	सम्झौता भइ कार्य सुरु
६७८	११.१.२.१६२१ गङ्गाधरमा बन्दै गरेको पित्रीमुक्ति भवनको माथिल्लो तलामा ट्रेस निर्माण मध्यपुरथिमि न.पा.३, भक्तपुर	१,०००.००	८२०.६०	८२.०६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६७९	११.१.२.१६२४ लोपउन्मुख परम्परागत माटोको भाँडा बनाउने तालिमको लागि नेपाल सेरामिक सहकारी संस्था लिमिटेड लाई, मध्यपुर ठिमी वडा न. ५, भक्तपुर	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
६८०	११.१.२.१६२५ जगात युवा क्लब अधुरो भवन निर्माण, तारकेश्वर न.पा. वडा न. १, काठमाडौँ	१,०००.००	९४२.८९	९४.२९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६८१	११.१.२.१६५४ श्रुस्टि महिला सामुदायिक भवन निर्माण, बु.न.पा. २	१००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
६८२	११.१.२.१६५६ कृष्ण प्रणामी सामुदायिक भवन निर्माण, कागेस्वरी मनोहरा न.पा. २	५,५००.००	५,३६६.४९	९७.५७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६८३	११.१.२.१६६८ सेतोगुरास गुठिभवन निर्माण, गो.न.पा. ३	३,०००.००	९२८.५५	३०.९५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६८४	११.१.२.१६७० सिमलटार सामुदायिक भवन, सुर्यविनायक-१०	१,५००.००	१,३४९.६१	८९.९७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६८५	११.१.२.१६७१ दुवाफल्चा सामुदायिक भवन निर्माण,मध्यपुर थिमि-६	३,०००.००	१,४८५.९२	४९.५३%	९२%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६८६	११.१.२.१७०८ नेपाल वातावरण पत्रकार समूह भनिमण्डल ललितपुर बन्दै गरेको भवन निर्माण ललितपुर मनपा-४	३,८०५.००	३,१०७.४४	८१.६७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६८७	११.१.२.१७०९ छोरीको घर जेष्ठ नागरीक आश्रम (ताथलीमा),चागुनारायण-९	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
६८८	११.१.२.१७१० कृयापुत्री भवन निर्माण कार्य,काठमाण्डौ महानगरपालिका-९	१००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
६८९	११.१.२.१७११ शहिद मुरारी भट्टराई स्मृति केन्द्र भवन निर्माण काठमाण्डौ-११	४,०००.००	३,८२९.०१	९५.७३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
६९०	११.१.२.१७१२ चित्रपुर सामुदायिक भवन निर्माण, सुनपा ४, भक्तपुर	१,५००.००	१,०५३.७०	७०.२५%	९०%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६९१	११.१.२.१७१३ रुम्जाटार गुरुङ्ग सेवा समाज भवन निर्माण बुनपा -११	५,५००.००	५,३६९.०४	९७.६२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६९२	११.१.२.१७१४ भुवनेश्वरी सामुदायिक भवन निर्माण, नागार्जुन-८	१,५००.००	१,३८३.२३	९२.२२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६९३	११.१.२.१७१५ राधाकृष्ण भवन स्तरोन्नति, कामपा १६, बालाजु, काठमाडौं	१,०००.००	९४६.९८	९४.७०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६९४	११.१.२.१७१६ इचागुनारायण साकोस महिला कृषि उपज केन्द्र भवन तथा परिसर स्तरोन्नति	३,०००.००	२,७३५.६६	९१.१९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६९५	११.१.२.१७२१ रेणुका दुलाल स्मृति सामुदायिक भवन निर्माण, चन्द्रागिरी न.पा. १५	१,५००.००	१,४३९.०७	९५.९४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६९६	११.१.२.१७६७ पञ्चकुमारी सामुदायिक भवन सभाहल मर्मत सम्भार, का.म.पा.- ३१	१,५००.००	७६३.५३	५०.९०%	७०%	निर्माण कार्य भैरहेको
६९७	११.१.२.१७६८ सगरमाथा मगर सेवा समाज भवन निर्माण बुनपा-११ काठमाण्डौ	१,०००.००	९७३.५६	९७.३६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६९८	११.१.२.१७६९ टुकवज्जार सामुदायिक भवन स्तरउन्नती चौगुनारायण-१	१,०००.००	७६२.०९	७६.२१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
६९९	११.१.२.१७७६ मगर सामुदायीक भवन निर्माण बागमती गापा-७ ललितपुर	१,५००.००	१,३२८.८२	८८.५९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७००	११.१.२.१७७९ बगुवा एकिकृत सामुदायीक भवन निर्माण बागमती गापा-२ ललितपुर	१,५००.००	१,४३६.७८	९५.७९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७०१	११.१.२.१७८५ डिप्लोमा इन्जिनियर एसोसिएसन सामुदायिक भवन निर्माण काठमाडौं	५,०००.००	४,४७४.१४	८९.४८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७०२	११.१.२.१७८७ बिन्दवासिनि श्रेष्ठ नागरिक विश्राम स्थल भवन निर्माण बु.नपा. ११	१,०००.००	७८९.५३	७८.९५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७०३	११.१.२.१८०५ नेपाल भाषा संकाखल यल बहूदेपीय भवन निर्माण ललितपुर- ७ त्यागल	१६,६६६.७०	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७०४	११.१.२.१८१७ धर्मपुर उत्तर पश्चिम मोटर सडक निर्माण बुनपा-६ काठमाडौं	४,५००.००	४,३०५.१९	९५.६७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७०५	११.१.२.१८१९ पंधेरो मार्ग पुर्व तर्फ भण्डारी गांउ जाने मुक्तिनाथ मार्ग स्तरोन्नती महालक्ष्मी-५ ललितपुर	१,५००.००	१,१५५.५०	७७.०३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७०६	११.१.२.१८२१ पद्ममोदय माबि पुर्वाधार निर्माण कामनपा-२८ पुतलीसडक काठमाडौं	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७०७	११.१.२.१८२४ ब्रम्हाकुमारी यानसरोवर एकेडेमी भौतिक पुर्वाधार निर्माण चांगुनारायण नपा-६ भक्तपुर	१,५००.००	१,४४०.१८	९६.०१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७०८	११.१.२.१८२९ विनायक सरस्वती आधारभुत विद्यालय पुर्वाधार स्तरोन्नती चांगुनारायन-१ भक्तपुर	१,०००.००	९४१.९९	९४.२०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७०९	११.१.२.१५५२ अधुरो तापा सामुदायिक भवन निर्माण चौगुनारायण ४ भक्तपुर	२,५००.००	१,८०३.६९	७२.१५%	९०%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७१०	११.१.२.१५५३ अधुरो राम प्रसाद राई स्मृती प्रतिष्ठान महालक्ष्मी ६ ललितपुर	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
७११	११.१.२.१५५४ अधुरो नेपाल अपांग महिला समाज आवासगृह गोदावरी-०३ ललितपुर	१,५००.००	१,३५९.६५	९०.६४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७१२	११.१.२.१५५५ अधुरो सामुदायिक संग्राहलय भवन निर्माण ललितपुर २७	२,०००.००	१,९१५.०२	९५.७५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७१३	११.१.२.१५५६ अधुरो शान्ति शिक्षा अभियान सामुदायिक भवन महालक्ष्मी -४ ललितपुर	१,५००.००	१,३२५.०५	८८.३४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७१४	११.१.२.१५५७ अधुरो इटाहिटी महिला भवन निर्माण गोदावरी ९ ललितपुर	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७१५	११.१.२.१५५८ अधुरो वनदेवी सामुदायिक भवन तल्ला थप गर्ने च.न. पा ७	१,०००.००	९४८.१०	९४.८१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७१६	११.१.२.१५५९ अधुरो सृजना कलेज अफ आर्ट भवन निर्माण नागार्जुन न.पा ५	५,०००.००	४,४२४.४९	८८.४९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७१७	११.१.२.१५६० नेवारी साँस्कृतिक सामुदायिक भवन (गणेश भैरव मन्दिर) र नगरकोटी साँस्कृतिक भवन निर्माण कागेश्वरी मनोहरा वडा २ काठमाण्डौ	२,५००.००	२,४४७.८३	९७.९१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७१८	११.१.२.१५६१ अधुरो बिन्ध्याबासिनी सामुदायिक भवन, चन्द्रागिरी-१०	२,५००.००	२,३८३.४८	९५.३४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७१९	११.१.२.१५६२ साथी ओमान सेल्टर भवन निर्माण	१०,०००.००	५,७५९.११	५७.५९%		निर्माण कार्य भैरहेको
७२०	११.१.२.१५६३ नमुना मछिन्द्र क्याम्पस (सामुदायिक) भवन निर्माण, लगनखेल ललितपुर	७,०००.००	६,६४८.५७	९४.९८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७२१	११.१.२.१५६४ B. P कोइराला स्मृति ट्रष्ट अधुरो	१,०००.००	९२४.५८	९२.४६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७२२	११.१.२.१५६६ अधुरो बाखा टोल सामुदायिक भवन निर्माण गोदावरी ११ ललितपुर	१,५००.००	१,४३६.२६	९५.७५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७२३	११.१.२.१५६७ भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १ सृजनानगरमा अधुरो इमर्जेन्सी सेन्टर निर्माण कार्य	२,२५०.००	२,२४३.४८	९९.७१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७२४	११.४.१.२८७७ गोदावरी न.पा ०१ ढुंगेसागु मुक्तिनाथ मन्दिर, भैरवस्थान मन्दिर हुदै महालक्ष्मी न.पा.०८ संखादेवी जाने सडक तथा पुल निर्माण तथा स्तारुन्नती	२५,२००.००	२२,०५१.२३	८७.५०%	९५%	निर्माण कार्य भैरहेको
७२५	११.४.१.३२८५ एस एस कलेज चोकवाट बृहस्पती टोल जाने सडक स्तरोन्नती मध्यपुर ठिमि नपा ४ भक्तपुर	१,७५०.००	१,५७७.०८	९०.१२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७२६	११.४.१.३२८६ मिलिजुली टोल बाटो ढलान मध्यपुर ९ भक्तपुर	२,०००.००	१,९२४.९०	९६.२५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७२७	११.४.१.३२८७ दुवाकोट मूलसडक नहिटी सडक चागुनारायण नपा २ भक्तपुर	२,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७२८	११.४.१.३२८८ त्रिपुरा भित्रि सडक स्तरोन्नति चागुनारायण नपा २ भक्तपुर	२,०००.००	१,२८०.८७	६४.०४%	८०%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
७२९	११.४.१.३२८९ लोकतान्त्रिक चोक पानी ट्यांकी - थली सडक चागुनारायण ३ भक्तपुर	२,८००.००	-	०.००%	५०%	ठेक्का प्रकृया बाट निर्माण कार्य हुदै गरेको
७३०	११.४.१.३२९० पखरे ज्योतिर्लिंगे सडक चागुनारायण ५ भक्तपुर	२,५००.००	२,४८६.५९	९९.४६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७३१	११.४.१.३२९१ खावा कल्पेश्वोर कलमसी सडक चागुनारायण ८ भक्तपुर	२,५००.००	२,४७६.६१	९९.०६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७३२	११.४.३८.३८१४ फिरफिरे गाडेको चौर देखि झुलपोखरी हुदै विष्णुदेवी मन्दिर निस्कने बैकल्पिक बाटो निर्माण तथा स्तारुन्नती चन्द्रागिरी न.पा.०९ मच्छे गाउ	४,२००.००	-	०.००%		
७३३	११.४.३८.३८१४ फिरफिरे गाडेको चौर देखि झुलपोखरी हुदै विष्णुदेवी मन्दिर निस्कने बैकल्पिक बाटो निर्माण तथा स्तारुन्नती चन्द्रागिरी न.पा.०९ मच्छे गाउ	३०,०००.००	१९,६३३.७५	६५.४५%		Sub Base कार्य बाँकी
७३४	११.४.३८.३८४७ भक्तपुर जिल्ला सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं १ र ४ स्थित साई गणेश मन्दिर देखि चरखण्डी हुँदै बिरुवा बस पार्क सम्मको सडक, भक्तपुर	१९,५००.००	१५,७४७.६४	८०.७६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७३५	११.४.३८.५६४१ समर्पणवस्ती समुन्नत पथमा स्तरोन्नति , कामनपा १६, काठमाडौं	२,५००.००	१,९९१.२१	७९.६५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७३६	११.४.३८.५६४८ च्याम्पिएन फुटसल हुँदै बेष बहादुर राईको घरसम्मको सडक स्तरोन्नती, महालक्ष्मी १ ललितपुर	२,०००.००	१,९४२.८६	९७.१४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७३७	११.४.३८.५६४९ माथिल्लो गौतम टोल सडक, नागार्जुन ७, काठमाडौं	४,०००.००	३,२६३.८३	८१.६०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७३८	११.४.३८.५६५० घट्टेखोला चार दोवाटोदेखि हाकेको चौतारा सडक,नागार्जुन, ६ काठमाडौं	२,०००.००	१,८१६.०५	९०.८०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७३९	११.४.३८.५६५१ आकाशेपुल सादोवाटो नयाँ बस्ति टोल सुधार सडक ललितपुर १५, ललितपुर	२,०००.००	१,८०६.९६	९०.३५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७४०	११.४.३८.५६५२ सेतो घर भुलडङ्गा, चौरधारा सडक नागार्जुन ८ काठमाडौं	३,०००.००	२,५९१.०८	८६.३७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७४१	११.४.३८.५६५३ हावाइट गुम्बा कल्लाबारी घट्टेखोला सडक नागार्जुन ६ काठमाडौं	५,८००.००	५,३८८.१२	९२.९०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७४२	११.४.३८.५६६० भद्रमती खोला करिडोर निर्माण , नागार्जुन-५, काठमाडौं	४,७००.००	७८१.७५	१६.६३%		निर्माण कार्य भैरहेको
७४३	११.४.३८.५६६२ गठुघर मार्ग स्तरोन्नति, कामनपा-१५ चागल, काठमाडौं	३,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७४४	११.४.३८.५६६४ घोरङ्ग डाँडा सडक, नागार्जुन नगरपालिका ३, काठमाडौं	२,०००.००	१,७५२.३३	८७.६२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७४५	११.४.३८.५६६५ बंगला गुफा गैरी सडक, नागार्जुन नगरपालिका ३, काठमाडौं	२,५००.००	२,३१०.९८	९२.४४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
७४६	११.४.३८.५६६६ सोती गाउँ दहचोक सडक नागार्जुन ७ काठमाडौं	२,०००.००	१,८८९.१०	९४.४५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७४७	११.४.३८.५७४९ रानिवन माईक्रोबस पार्क माथिल्लो चोकदेखि रेसुभिल्ला सम्म सडक, नागार्जुन न.पा.-१, रानिवन काठमाण्डौ	१,५००.००	१,४५०.५९	९६.७१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७४८	११.४.३८.५७५१ संगम मार्ग नगरकोटी टोल सडक स्तरोन्नति, सुर्यविनायक न.पा. वडा न.१०, भक्तपुर	१,०००.००	९६६.२७	९६.६३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७४९	११.४.३८.५७५२ लुपाङ्ग शाही टोल सडक, नागार्जुन ६, काठमाण्डौ	१,०००.००	९६६.९२	९६.६९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५०	११.४.३८.५७५३ कुण्डोल सडक स्तरोन्नति (ढुङ्गा/इष्टा छपाई), मध्यपुर ठिमी वडा न.६, भक्तपुर	१,०००.००	९७६.६३	९७.६६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५१	११.४.३८.५७५४ बोडे ठिमीलां टोल पिपलबोट सडक निर्माण, मध्यपुर ठिमी नपा वडा न.८, भक्तपुर	१,०००.००	५१४.०५	५१.४१%	८०%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५२	११.४.३८.५७५५ राधाकृष्ण कार्कीको घरदेखि थापा क्याट्रिड जाने सडक, नागार्जुन ६, काठमाण्डौ	१,०००.००	९४८.८२	९४.८८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५३	११.४.३८.५७५८ शान्ति भैरव टचामो टोल सडक, सुर्यविनायक ९, भक्तपुर	१,०००.००	९७७.१६	९७.७२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५४	११.४.३८.५७५९ बलम्बु सडक स्तरोन्नति, चन्द्रगिरी १२, काठमाण्डौ	१,०००.००	९८१.४९	९८.१५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५५	११.४.३८.५७६० जयरामको घरदेखि खड्काटोल जाने बाटो निर्माण, दक्षिणकाली न.पा. ४, काठमाण्डौ	१,०००.००	९४४.१५	९४.४२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५६	११.४.३८.५७६१ भैरवनाथ मन्दिर नेवारगाउँ सडक निर्माण, दक्षिणकाली ३, काठमाण्डौ	१,८००.००	१,७०८.८८	९४.९४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५७	११.४.३८.५७६२ सिगारेपाटीबाट कार्कीगाउँ सडक स्तरोन्नति, नागार्जुन ६, काठमाण्डौ	१,०००.००	७६४.११	७६.४१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५८	११.४.३८.५७६३ मनोहरा करिडोर सुकुम्बासी टोल रिटेनिङ्ग वाल निर्माण मध्यपुरथिमी १, भक्तपुर	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७५९	११.४.३८.५७६४ नगदेश सिचुटोल सडक निर्माण, मध्यपुर ठिमी नपा वडा न. ७, भक्तपुर	१,०००.००	९६४.७०	९६.४७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७६०	११.४.३८.५७६५ अरनिको सहकारीबाट दक्षिणतर्फ हनुमन्ते खोला सडक स्तरोन्नति , मध्यपुर थिमी ३, भक्तपुर	१,०००.००	९८३.४३	९८.३४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७६१	११.४.३८.५७६६ खड्का भञ्ज्याङ देखि भेडीगोठ सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर न.पा. वडा न.७ काठमाण्डौ	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७६२	११.४.३८.५७६७ सानोगौचरण देखि कालो पुल सम्म सडक स्तरोन्नति, का.म.न.पा वडा नं ५	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७६३	११.४.३८.५७६८ महालक्ष्मी न.पा. १ र ४ को सीमानाको सडक स्तरोन्नति	२,६००.००	१,२८६.०५	४९.४६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७६४	११.४.३८.५७६९ कौशलटार सिध्दार्थमार्ग, मध्यपुर ठिमी नपा वडा न. ३, भक्तपुर	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
७६५	११.४.३८.५७७० तक्रिया गल्लि सडक स्तरोन्नति, कामनपा-१५, काठमाडौं	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७६६	११.४.३८.५७७१ हुलाक मुनिको सडक स्तरोन्नति, कामनपा-१५ स्वयम्भु, काठमाडौं	२,०००.००	९७१.२७	४८.५६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७६७	११.४.३८.५७७२ बिजेश्वरी सैनिक आवास देखि फुर्केसल्ला मार्ग स्तरोन्नति, कामनपा-१५, काठमाडौं	१,०००.००	९१४.८१	९१.४८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७६८	११.४.३८.५७७३ खड्का डाडोबाट कालिका मन्दिर सडक, शंखरापुर न.पा.वडा नं.९ इन्द्रयणी, काठमाडौं	१,०००.००	९८७.०१	९८.७०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७६९	११.४.३८.५७७४ बिजेश्वरी सैनिक आवास देखि, कामनपा-१५ सडक काठमाडौं	१,०००.००	८५६.२८	८५.६३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७७०	११.४.३८.५७७५ जर्सिडपौवा घट्टेडाँडा साँगाचोक सडक, शंखरापुर नपा-३ काठमाडौं	१,०००.००	९३२.०१	९३.२०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७७१	११.४.३८.५७७६ गौरी गढुघर मुख्य सडक स्तरउन्नति, कामनपा-१५, काठमाडौं	१,७००.००	१,६५२.९९	९७.२३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७७२	११.४.३८.५८१५ सानागाउँ ठैब सडकको भरत श्रेष्ठ टहराको चोकदेखि पपु फल्चासम्मको सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मी न.पा. ६	२,०००.००	१,७१४.५०	८५.७२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७७३	११.४.३८.५८१६ रास्ट्रीय वाणिज्य बैंक मुलबाटोबाट थली जाने मार्ग स्तरोन्नति, महालक्ष्मी न.पा. ८	२,०००.००	१,९०४.८४	९५.२४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७७४	११.४.३८.५८१८ मोतिमार्ग प्रगतिटोल सडक स्तरोन्नति (अधुरो) महालक्ष्मी न.पा. ५	२,०००.००	१,२८३.३२	६४.१७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७७५	११.४.३८.५८२० पाँगा महाबुफाट ओचु चौतारा मूल सडक स्तरोन्नति, कि.न.पा.	२,०००.००	१,९१३.२२	९५.६६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७७६	११.४.३८.५८२२ राजकुलो सडक वि.आर.मिट सप पूर्वमा रहेको अम्बे मार्ग वि.आर.मिट सप गौतम किराना पसल सम्म सडक स्तरोन्नति,	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७७७	११.४.३८.५८२३ कटुन्जे बिज्ञान भैरव टोलको घट्टे खोला करिडोर देखि राजकुलो सम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नति, सुर्यविनायक न.पा. ५	५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७७८	११.४.३८.५८२४ शंखमुलको ओरालोबाट दिवाकर गोल्ल्याको घर हुँदै जाने सडक स्तरोन्नति, का.म.न.पा. १० काठमाडौं	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७७९	११.४.३८.५८२७ तिनकुने र मनहरा दोभान पुल मुनि मानिस हिड्ने बाटो निर्माण, का.म.न.पा-३२ काठमाण्डौ ।	६,०००.००	२,०७०.५८	३४.५१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७८०	११.४.३८.५९०० तल्लो मासिने रुम्बाटोल हुदै च्यान जाने बाटो स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी न.पा. २	२,५००.००	२,४८८.२३	९९.५३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७८१	११.४.३८.५९०२ राधाकृष्ण मन्दिरदेखि आर्मी मेडिकल कलेज सम्म जाने सडक स्तरोन्नति, नागार्जुन न.पा. ३	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
७८२	११.४.३८.५९१० च्याउबारी आंगेटार झुलपोखरी सडक मर्मत र ड्रेन निर्माण, किर्तिपुर ४	३,०००.००	२,६४६.४२	८८.२१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७८३	११.४.३८.५९१८ माइती नेपाल चोक दायीँ सडक स्तरोन्नति, कागोस्वरी मनोहरा ५	२,०००.००	१,९९२.३६	९९.६२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७८४	११.४.३८.५९२० बस्नेत गाउँ राधाकृष्ण मन्दिर पिपलबोट सडक स्तरोन्नति सुर्यविनायक - ८	२,०००.००	१,८४१.६६	९२.०८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७८५	११.४.३८.५९२१ सुमन भण्डारीको घरदेखि ललित घिसिङ्गको घर सम्म सडक स्तरोन्नति महालक्ष्मि न. पा.- ५	२,५००.००	१,६३३.३३	६५.३३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७८६	११.४.३८.५९२३ मैत्री भवन त्रिवेणी अनन्तलङ्गेश्वर सडक स्तरोन्नति, सुर्यविनायक-४	२,०००.००	१,७५५.००	८७.७५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७८७	११.४.३८.५९२४ सिद्धिपुर खानेपानी ट्यांकी देखि चनाचो मेन रोडसम्म ढलनिकास सहित सडक स्तरोन्नति (डी.पी.आर. भएको), महालक्ष्मी ६	४,०००.००	३,५२६.९५	८८.१७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७८८	११.४.३८.५९२५ देल मोटरबाटो सडक स्तरोन्नति, खोकना ल.म.न.पा. २१	४,०००.००	३,९४८.५७	९८.७१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७८९	११.४.३८.५९२६ ओखाटदेखि नागदह सम्म सडक स्तरोन्नति, ल.म.न.पा. २७ र २४	३,०००.००	२,६८७.१७	८९.५७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७९०	११.४.३८.६०१५ चर्च भएर शिवाटोल जाने सडक स्तरोन्नति, मध्यपुर ठिमी-४	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७९१	११.४.३८.६०२० बमकाली ओमशान्ति जाने सडक स्तरोन्नति,चागुनारायण-५	३,०००.००	१,४४१.०७	४८.०४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७९२	११.४.३८.६०३८ श्यामको डिपोदेखि न्यापिचा सम्म सडक स्तरोन्नति,महालक्ष्मि न.पा-९	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७९३	११.४.३८.६०५० चित्रपुरदेखि राजथला समुददायिकको घाट जाने सडक स्तरोन्नति,सुर्यविनायक-५	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
७९४	११.४.३८.६०६० गर्ग मार्ग सडक स्तरोन्नति, सुर्यविनायक-९	१,०००.००	८७५.५७	८७.५६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७९५	११.४.३८.६०६५ डोके खोला बाट पचाकन्य जाने सडक निर्माण, सुर्यविनायक-९	१,०००.००	९३०.४७	९३.०५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७९६	११.४.३८.६०६८ गाम्चा सिकारीटारको आदर्श टोलको सडक स्तरोन्नति, सुर्यविनायक-४	१,०००.००	८५०.६८	८५.०७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७९७	११.४.३८.६१०४ ढुंगा साघु देखि अमडोल फाट खोला छेउ हेल्थपोस्ट मुनिको पुल सम्म सडक निर्माण, सुर्यविनायक-१०	२,०००.००	१,८०६.९५	९०.३५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७९८	११.४.३८.६११० लुंगथाबू टोलको लुंगथाबू मार्ग स्तरोन्नति, सुर्यविनायक-८	१,०००.००	९३०.३७	९३.०४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
७९९	११.४.३८.६१२६ सुवाल टोल हुदै बुढाथोकी टोल जाने सडक स्तरोन्नति, सुर्यविनायक-१०	१,०००.००	९६१.१०	९६.११%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८००	११.४.३८.६१२९ लटरम्मवेशोर सडक सुधार योजना, सुर्यविनायक-१०	१,०००.००	९२२.१०	९२.२१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
८०१	११.४.३८.६४७२ ब्रह्म नगर नयाँबस्ती भगवती मार्ग सडक स्तरोन्नती, सुनपा ३, भक्तपुर	२,०००.००	१,८३२.१५	९१.६१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८०२	११.४.३८.६४७३ अरनिको स्कुलबाट तयारटोल सडक स्तरोन्नती, सुनपा ४	२,०००.००	१,९०३.८८	९५.१९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८०३	११.४.३८.६४७४ गौरी नगर सडकदेखि ल कलेज सडक स्तरोन्नती, सुनपा ४, भक्तपुर	२,५००.००	१,३९०.६०	५५.६२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८०४	११.४.३८.६४७५ डोलेश्वर मालिगाउँ सडक स्तरोन्नती सुनपा ८, भक्तपुर	१०,०००.००	१,७९०.१७	१७.९०%	४५%	निर्माण कार्य भैरहेको
८०५	११.४.३८.६४७६ नडखेलबाट प्रेमशक्ति मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नती, सुनपा ९, भक्तपुर	२,०००.००	१,९५१.०७	९७.५५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८०६	११.४.३८.६४७८ आदर्श मार्ग (दुइबित्ते कुलो) स्तरोन्नती, सुनपा ३, भक्तपुर	१,०००.००	९३६.८०	९३.६८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८०७	११.४.३८.६४७९ जाल्पादेवी मन्दिर जाने सडक, चाँगुनारायण ६	१,०००.००	९७५.८३	९७.५८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८०८	११.४.३८.६४८० तर्खगाल चोकदेखि थापाटोल जाने सडक स्तरोन्नति, सुनपा ४, भक्तपुर	१,०००.००	९४४.४९	९४.४५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८०९	११.४.३८.६४८१ थाप्ले सडक स्तरोन्नति नागार्जुन ८	४,५००.००	३,८४२.१७	८५.३८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८१०	११.४.३८.६४८२ शमसेरको घर देखि पोखरी डाँडा जाने सडक स्तरोन्नति, नागार्जुन	२,०००.००	१,९६५.९७	९८.३०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८११	११.४.३८.६४८३ कुमाहिटी सडक स्तरोन्नति नागार्जुन ७	३,०००.००	२,९०३.६६	९६.७९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८१२	११.४.३८.६४८४ बसपार्क मुल सडक रुम्टि हुँदै असिमुने जाने सडक नागार्जुन ८	२,०००.००	१,७४६.९३	८७.३५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८१३	११.४.३८.६४८५ स्वास्थ्य चौकी अगाडी बाट लामिछाने कुल देवता मन्दिर जाने सडक नागार्जुन १०	१,०००.००	९६०.८८	९६.०९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८१४	११.४.३८.६४८६ धुर्भबराही सुमंगल मार्गको जिर्ण ढल माथिको ढलान सडक जिर्णोद्धार,काठमाण्डौ मनपा-४	१००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
८१५	११.४.३८.६४८७ घट्ट सडक निर्माण बूनपा १३	३,७००.००	३,२२३.४१	८७.१२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८१६	११.४.३८.६४८८ शैलेश्वरी टोल सडक, बूनपा ११	२,५००.००	२,३८६.२९	९५.४५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८१७	११.४.३८.६४८९ च्यासीडडोल मोर्गन स्कुलदेखि टोखा भुतखेल निस्कने सडक	३,५००.००	३,१२७.६२	८९.३६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८१८	११.४.३८.६४९० बुङ्गमती भेले गाखुडोल सडक स्तरोन्नति	२,०००.००	१,४०५.५२	७०.२८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८१९	११.४.३८.६४९१ इन्द्रेणी वस्तीको सडक स्तरोन्नती-नागार्जुन-१०	१,०००.००	९५८.७२	९५.८७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८२०	११.४.३८.६४९३ खरितारतल्लो राजकुलोको सडक स्तरोन्नती नागार्जुन ६	१,५००.००	१,४१४.२१	९४.२८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८२१	११.४.३८.६४९४ जडोल ढल तथा नाला स्तरोन्नति, काठमाण्डौ महानगर-१५	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
८२२	११.४.३८.६४९५ थकाली मार्ग स्तरोन्नती, नागार्जुन-५	५,०००.००	४,४२०.३४	८८.४१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८२३	११.४.३८.६४९६ सिविलहेमदेखि पानीको मूल जाने सडक स्तरोन्नती नागार्जुन ६	१,५००.००	१,३७०.३५	९१.३६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८२४	११.४.३८.६४९७ बुद्धटोल संकटा जाने मार्ग स्तरोन्नती, नागार्जुन-५	२,०००.००	१,८५३.७९	९२.६९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८२५	११.४.३८.६४९८ मखन त्वाचःन्यामा सिमा सडक स्तरोन्नती,शंखरापुर-७	७००.००	६८८.७१	९८.३९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८२६	११.४.३८.६४९९ दुर्गानगर कोलोनीबाट बासुकी मार्ग जाने सडक, नागार्जुन ९	१,५००.००	१,२०७.१०	८०.४७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८२७	११.४.३८.६५०० लेले साविक वडा नं १ देखि सिजापति गाउँ जाने सडक स्तरोन्नति	३,५००.००	२,१२३.०९	६०.६६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८२८	११.४.३८.६५०२ न्याउराको दोबाटो बाट येकताग्राम जाने बाटो स्तरोन्नति,महालक्ष्मी-७	१,०००.००	९७९.८९	९७.९९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८२९	११.४.३८.६५०३ खत्री मार्ग सडक स्तरोन्नति,महालक्ष्मी-४	१,०००.००	९८६.७१	९८.६७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३०	११.४.३८.६५०४ लुभु घाफल सिरुटार जोड्ने सडक स्तरोन्नति,महालक्ष्मी-८	१,५००.००	१,३९८.१४	९३.२१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३१	११.४.३८.६५०५ सुन्दर चसिडोल राउतगाउ देखी न्यातिजा जोड्ने सडक स्तरोन्नती,महालक्ष्मी-८	३,५००.००	२,७०१.७३	७७.१९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३२	११.४.३८.६५०६ महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.९ ससंभु देखी न्याटिचा हुदै थापागाउ हुदै वडा नं.८को पौडेल गाउ पोखरी सम्मको बाटो पोखरी एकाने बाले गर्नको परियम्रो पोखरी सम्म केहित ७०० मिटर स्तरोन्नती	१,५००.००	१,४८५.०९	९९.०१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३३	११.४.३८.६५०७ तिल्पुखोला-गणेशथान-आरुबोट सडक स्तरोन्नति,महालक्ष्मी-९	५,०००.००	३,०४९.०२	६०.९८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३४	११.४.३८.६५०८ आकाश देवी मार्ग देवराजको घर टोल जाने सडक स्तरोन्नति, कागेश्वरी मनोहरा-५	१,०००.००	९४५.५३	९४.५५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३५	११.४.३८.६५०९ तिबारफ गैडा-तेह्रविसे सडक स्तरोन्नती,महालक्ष्मी-९	१,०००.००	९७९.२२	९७.९२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३६	११.४.३८.६५१० भिमेश्वर,फुलचोकी, खोलाडिल सडक स्तरोन्नति,महालक्ष्मी-९	२,५००.००	२,२७४.०२	९०.९६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३७	११.४.३८.६५११ म. थि. न.पा वडा नं २ नेपाल मेडिकल काउन्सिल पूर्व र पश्चिमे कोजुटोल सडक स्तरोन्नति	३,०००.००	२,५७९.७८	८५.९९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३८	११.४.३८.६५१५ विष्णु गौतमको घरदेखि पूर्व तर्फको सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मी -५ ललितपुर	३,०००.००	२,५००.६३	८३.३५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८३९	११.४.३८.६५१६ महालक्ष्मी -५ टिकाथली क्यारबोर्ड चोक देखि योगेन्द्र घिमिरेको घरसम्म टेवा पर्खाल तथा सडक निर्माण,महालक्ष्मी -५, ललितपुर	२,०००.००	१,७०३.०९	८५.१५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८४०	११.४.३८.६५१८ महालक्ष्मी चन्द्रगौरी शिवालय ब्लु हाईट भित्र सडक, महालक्ष्मी -४ इमाडोल, ललितपुर	२,०००.००	१,९१६.६२	९५.८३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
८४१	११.४.३८.६५१९ सल्लेगाउँ देविथुम्काहुदै जगात सडक स्तरोन्नती, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. १	४,०००.००	९४.९२	२.३७%		निर्माण कार्य भैरहेको
८४२	११.४.३८.६५१९ सल्लेगाउँ देविथुम्काहुदै जगात सडक स्तरोन्नती, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. १	११,०००.००	८३.०६	०.७६%		निर्माण कार्य भैरहेको
८४३	११.४.३८.६५२० मासिम पोखरी हुदै ढुंगागाडे सम्मको सडक स्तरोन्नती, तारकेश्वर न.पा. वडा नं. ६	४,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
८४४	११.४.३८.६५२१ चस्माने चोक उज्यालो टोल गेट हुदै सिटि गेट सम्मको सडक स्तरोन्नती तारकेश्वर न.पा.१	४,६५०.००	४,२९४.५७	९२.३६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८४५	११.४.३८.६५२४ प्रगति टोल सडक, सुनपा ३, भक्तपुर	१,०००.००	९२०.९२	९२.०९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८४६	११.४.३८.६५२५ जनजागृति टोलको भित्री सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर न.पा. ४ र ५, काठमाडौं	२,०००.००	१,२९६.९२	६४.८५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८४७	११.४.३८.६५२८ सिद्धार्थ वनस्थली इन्ष्टिच्युट (सार्वजनिक गुठी) क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति, कामनपा -१६, काठमाडौं	२,०००.००	१,७२०.३७	८६.०२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८४८	११.४.३८.६५३२ भञ्ज्याङ कार्की गाउँ मन्थली सडक, सुनपा ७, भक्तपुर	३,१००.००	२,७५७.०७	८८.९४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८४९	११.४.३८.६५३६ लटरम्बेश्वर महादेव मन्दिर जाने सडक, सुनपा १०, भक्तपुर	२,५००.००	२,३८४.२५	९५.३७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५०	११.४.३८.६५३९ खड्का गाउँ जाने सडक, सुनपा ९, भक्तपुर	१,०००.००	९८२.६५	९८.२६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५१	११.४.३८.६५४० सिमल्टार देखि देउजा गाउँ हुदै ताथली जाने सडक स्तरोन्नती, सुर्यविनायक नप -१०, भक्तपुर	३,५००.००	३,०९२.०८	८८.३५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५२	११.४.३८.६५४६ गणेश बस्ती जाने सडक स्तरोन्नती सुनपा ८, भक्तपुर	४,०००.००	३,६८१.०९	९२.०३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५३	११.४.३८.६५४९ अनन्तलिङ्गेश्वर विश्राम स्थल देखि न्यौपाने टोल सडक स्तरोन्नती, दधिकोट,सुर्यविनायक न पा. वडा नं -४, भक्तपुर	२,५००.००	२,३७५.२८	९५.०१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५४	११.४.३८.६५५१ फूलबारी टोल सडक स्तरोन्नती, सुनपा ८, भक्तपुर	३,०००.००	१,५९९.००	५३.३०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५५	११.४.३८.६५५३ सफल मार्ग स्तरोन्नति भैसीपाटी नख्खु, ललितपुर म न पा. -२५ नं वडा, ललितपुर	३,६००.००	३,३०३.९८	९१.७८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५६	११.४.३८.६५५४ चख्खु विविचा सडक स्तरोन्नती, सुनपा ८, भक्तपुर	४,०००.००	३,३१०.९४	८२.७७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५७	११.४.३८.६५५८ अरनिको राजमार्गबाट रानाटोल जाने सडक, सुनपा ९, भक्तपुर,	२,७००.००	२,०८८.८४	७७.३६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५८	११.४.३८.६५६३ सुयाल गाउँबाट बस्नेत गाउँ जाने सडक , सुनपा १, भक्तपुर	१,०००.००	९२६.२७	९२.६३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
८५९	११.४.३८.६५६७ खड्का गाउँ कामपुर पाखुरेफेदी हुदै धादिङ जाने सडक नागार्जुन	५,०००.००	-	०.००%		निर्माण कार्य भैरहेको
८६०	११.४.३८.६५७३ खरिबोट मार्ग उत्तर भित्री सडक केदार चोक देखी झा चोक सम्म सडक स्तरोन्नती, मध्यपुर थिमि न. पा. वडा नं १, भक्तपुर	३,०००.००	२,४३६.५४	८१.२२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८६१	११.४.३८.६५७४ घट्टेखोला हाकेको चौतारा सडक, नागार्जुन-६	३,१५०.००	२,५४४.३०	८०.७७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८६२	११.४.३८.६५७८ वरपीपलको बोटहुदै चिसापानी धारा निस्कने सडक ,नागार्जुन-७	३,०००.००	२,८१९.८०	९३.९९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८६३	११.४.३८.६५८२ पञ्चकन्या हुदै पाटी चोक सडक स्तरोन्नती, नागार्जुन-९	२,५००.००	२,४२२.२५	९६.८९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८६४	११.४.३८.६५८७ टुसाल चोक देखि विष्णुदेवी सडक चन्द्रागिरी-१५	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
८६५	११.४.३८.६५९६ रामकोट पुरानो गाविस भवन हुदै वरको बोट निस्कने सडक, नागार्जुन-६	३,५००.००	३,२१०.८४	९१.७४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८६६	११.४.३८.६६०४ गाम्चा हाकुटोल कौडोल सडक, बुढानिलकण्ठ-१३	२,०००.००	१,२९७.७१	६४.८९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८६७	११.४.३८.६६०८ गणेश मार्ग बुढानिलकण्ठ-१३	१,०००.००	९८४.२४	९८.४२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८६८	११.४.३८.६६१३ चौकिटोल डाककडा सडक स्तरोन्नती, बुढानिलकण्ठ-१	२,०००.००	१,९६७.७३	९८.३९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८६९	११.४.३८.६६२३ सिमसोतो उकालो हुदै राधाकृष्ण सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर-३	४,०००.००	३,७१४.३६	९२.८६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७०	११.४.३८.६६२५ आनन्द आवास क्षेत्र सडक, नागार्जुन नगरपालिका-६	२,५००.००	२,३७७.०७	९५.०८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७१	११.४.३८.६६२७ शिवम् मार्ग स्तरोन्नती, कागेश्वरी मनोहरा ७ काठमाडौं	२,०००.००	१,२०६.०३	६०.३०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७२	११.४.३८.६६२८ नागार्जुन नगरपालिका-३ जुङ्गे खोला तिमल्सिना हुँदै जाने सडक	१,०००.००	८९४.७८	८९.४८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७३	११.४.३८.६६३० वचुहाइटबाट विमिरेडोल सडक स्तरोन्नती, महालक्ष्मी न.पा ४	२,०००.००	१,८२५.९७	९१.३०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७४	११.४.३८.६६४२ सिद्धिकाली टोल सडक, म. थि. न.पा वडा नं २	१,०००.००	९८३.५९	९८.३६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७५	११.४.३८.६६४७ सयपत्री टोल बाटो स्तरोन्नति, म. थि. न.पा वडा नं ९	१,५००.००	१,३८९.६६	९२.६४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७६	११.४.३८.६६५२ धापहिटी ध्रुवतारा सडक स्तरोन्नति, म. थि. न.पा वडा नं १	१,०००.००	९८२.५८	९८.२६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७७	११.४.३८.६६५६ नागार्जुन नगरपालिका-३ जुङ्गेखोला देखि खुकुरी कारखाना जोड्ने सडक स्तरोन्नती	२,०००.००	१,७०२.५७	८५.१३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७८	११.४.३८.६६५८ धुञ्चो हाईट कुमाडोल शिवालय जाने सडक, म. थि. न.पा वडा नं ७	२,०००.००	९११.८२	४५.५९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
८७९	११.४.३८.६६६१ तारकेश्वर नगरपालिका-३ ठुलोकोट सडक स्तरोन्नती	२,०००.००	१,९५९.७४	९७.९९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८८०	११.४.३८.६६६४ बुङ्गमती भेले गाखुडोल सडक स्तरोन्नति	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
८८१	११.४.३८.६६६६ पारीटोल जाने सडक खोलाको दुबैतर्फ संरक्षण पर्खालसहित पुल निर्माण, चन्द्रागिरी ४	३,०००.००	१,४९१.२२	४९.७१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८८२	११.४.३८.६६७० रेजी स्टोर देखि विशाल चोक सम्म सडक, ललितपुर मनपा वडा १४	४,४५०.००	५९.३३	१.३३%		ठेक्का प्रकृया बाट निर्माण कार्य भैरहेको
८८३	११.४.३८.६६७१ छयासीकोट देखि लोहर चोक जोड्ने दिपैखमार्ग स्तरोन्नति, ल.पु. म.न.पा.- २५	३,१००.००	२,७७९.६१	८९.६६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८८४	११.४.३८.६६७३ भाज पाखा देखि नखु जाने सडक, ललितपुर मनपा २७	१,५००.००	१,३५२.०२	९०.१३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८८५	११.४.३८.६६७४ कैलाशको घरदेखि सिङ्गारी पाटी जाने सडक, नागार्जुन ६	१,०००.००	९३५.२१	९३.५२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८८६	११.४.३८.६६७७ मूलधारा जाने सडक स्तरोन्नति, नागार्जुन ६	१,५००.००	१,४१८.०३	९४.५४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८८७	११.४.३८.६६७९ देउजाटोल सडक स्तरोन्नती चन्द्रागिरी १०	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
८८८	११.४.३८.६६८० स्थित महादेव खोलाकिनार सडक स्तरोन्नति, ललितपुर मनपा वडा २३	१,५००.००	१,४८१.१९	९८.७५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८८९	११.४.३८.६६८३ खड्का गाउँको पुरानो बाटोमा भीमसेन स्थान मन्दिर जाने सडक सिँढी निर्माण, नागार्जुन ८	१,०००.००	९१९.०७	९१.९१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८९०	११.४.३८.६६८४ स्थित लोहाचोक देखि नखु चौतारा सम्म सडक स्तरोन्नति, ललितपुर महानगरपालिका वडा १४	१,५००.००	१,३८८.३२	९२.५५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८९१	११.४.३८.६६८७ भेल्ला मन्दिर सडक, ल.पु.मनपा १५	३,०००.००	२,७२९.४१	९०.९८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८९२	११.४.३८.६६८८ माने राजकुलो तृतरवती सडक, भिमेश्वर-२	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
८९३	११.४.३८.६६९० हरिसिद्धि पिपुलस स्कुल देखि सलि ख्वा चोक को बटुक भैरव राईस मिल सडक, ललितपुर मनपा २९	२,०००.००	१,९६२.७८	९८.१४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८९४	११.४.३८.६६९२ माझगाउँ-कुप्री- फुर्लुङ सडक स्तरोन्नति, भिमेश्वर-७	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
८९५	११.४.३८.६६९६ हरिसिद्धि स्थित वजरह मार्ग, ललितपुर मनपा वडा २८	२,०००.००	१,९३२.८०	९६.६४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८९६	११.४.३८.६७१२ ट्रांस्मिटर मेवाथली निस्कने सडक, शंखरापुर-४	१,७००.००	१,६१७.८६	९५.१७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
८९७	११.४.३८.६७२० फेदी वन-काउली रोची-चौकी भञ्ज्याङ्ग,शंखरापुर-३	१,५००.००	१,४८०.५२	९८.७०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८९८	११.४.३८.६७२४ मुल सडक देखि सृजना बस्ती सडक स्तरोन्नति, नागार्जुन न.पा. -८	२,०००.००	१,९६९.६७	९८.४८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
८९९	११.४.३८.६७२८ चागुनारायणा मा.वि.बाट नेपाल इन्जिनियर कलेज सडक स्तरोन्नति, चागुनारायणा १, भक्तपुर	४,५००.००	२,०२८.५७	४५.०८%	९२%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९००	११.४.३८.६७३२ देवी डाँडा सडक स्तरोन्नति, चाँगुनारायण ८	१,५००.००	१,४९६.४१	९९.७६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९०१	११.४.३८.६७३७ अरक्षण राधाकृष्ण मार्ग स्तरोन्नति, चागुनारायण ८	१,५००.००	१,४९३.६४	९९.५८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९०२	११.४.३८.६७४० पकृने पाटीबाट कालिंटार सडक स्तरोन्नति, चाँगुनारायणा ५	२,०००.००	१,८०५.२८	९०.२६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९०३	११.४.३८.६७४२ चापाबोट दाहाल टोल सडक स्तरोन्नति, चाँगुनारायण ८, भक्तपुर	१,५००.००	१,४६३.४८	९७.५७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९०४	११.४.३८.६७४५ गैरी गाउँ सडक स्तरोन्नति, टोखा १, काठमाडौं	४,०००.००	३,७४३.३७	९३.५८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९०५	११.४.३८.६८३६ भिमसेन मार्ग दक्षिण तर्फ एकता टोल हुदै भण्डारी गाँउ सडक स्तरउन्नतिमहालक्ष्मी न पा ५	२,०००.००	१,६९२.२८	८४.६१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९०६	११.४.३८.६८४३ श्री परमहंस आश्रम जाने सडक स्तरउन्नति ,सुर्यविनायक न पा ८सुर्यविनायक न पा ८	२,५००.००	१,५५९.४१	६२.३८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९०७	११.४.३८.७११६ दबदबे घारी क्याम्पा शितलटोल चिब्रकोट छेड्ली टोल र कार्यालय टोल हुँदै रिङ्गरोड	३,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९०८	११.४.३८.७१४२ च्याङ्थली बासुकी नागमन्दिर सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मी न.पा. ७	३,५००.००	२,९५६.८०	८४.४८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९०९	११.४.३८.७१४४ सेराफाट सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मी ८	२,५००.००	२,३४२.६८	९३.७१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९१०	११.४.३८.७१५० सुकुडोल नयाँवस्ती जाने भित्रि सडक स्तरोन्नति, सुर्यविनायक ३	१,५००.००	१,२७६.७०	८५.११%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९११	११.४.३८.७३१८ बनगाउँ सीतारामको घर हुदै कालिंटार जाने बाटो स्तरोन्नति,चा.न.पा-५, भक्तपुर	२,०००.००	१,८८३.५०	९४.१८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९१२	११.४.३८.७३१९ इडोलफाट टोल सुधार समिति सडक स्तरउन्नति सुर्यविनायक न.पा-४,भक्तपुर	२,०००.००	१,९५९.०९	९७.९५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९१३	११.४.३८.७३२० रामकाजी गौतम निवासबाट शेर्पा टोल जाने सडक स्तरोन्नति बुढानिलकण्ठ न.पा-११ जगडोल,काठमाडौं	२,०००.००	१,९७१.४३	९८.५७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९१४	११.४.३८.७३२१ पण्डित गाउ चौतारा देखि राइटार सडक स्तरोन्नति गो.न.पा-२,काठमाडौं	२,०००.००	१,९५२.६९	९७.६३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९१५	११.४.३८.७३२५ कोजिटोल वानएमस स्कुल सडक स्तरोन्नति महालक्ष्मी न.पा-४,ललितपुर	२,०००.००	१,६२१.२८	८१.०६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९१६	११.४.३८.७३२७ थापा चौकको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको भित्रि सडक स्तरोन्नति,महालक्ष्मी न.पा-४,ललितपुर	१,५००.००	१,३८२.८८	९२.१९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
९१७	११.४.३८.७३२८ ओम शान्ति टोलको हरि प्र बास्तोलाको घरबाट कमला राइको हुदै मूल सडक जोडने बाटो सडक स्तरोन्नती सुर्यविनायक न.पा-५ ,भक्तपुर	२,०००.००	१,९४६.८९	९७.३४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९१८	११.४.३८.७३३० निकोशेरा नागवेली मार्ग पहिलो मोड सडक स्तरोन्नती मध्यपुर थिमी न.पा-९,भक्तपुर	२,०००.००	१,९२०.४५	९६.०२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९१९	११.४.३८.७३३२ सिवाटोल सामुदायिक भवन देखि इकुडोल सम्मको सडक स्तरोन्नती मध्यपुर थिमी नपा-४,भक्तपुर	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९२०	११.४.३८.७३३३ तर्खागाल देखि खौला हुदै भ्युटावर जाने सडक स्तरोन्नती सुर्यविनायक न.पा-४,भक्तपुर	४००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९२१	११.४.३८.७३३५ भंगाल भिमसेनटोल सडक स्तरोन्नती बुढानिलकण्ठ न.पा-२,काठमाडौं	३,९००.००	३,६५०.९२	९३.६१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९२२	११.४.३८.७३३६ जावलाखेल देखि झम्सीखेल जाने बाटो बिचको सेन्ट जेभियर्स स्कुल जावलाखेल पछाडिको सडक स्तरोन्नती,ललितपुर महानगर	५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९२३	११.४.३८.७३३९ नागार्जुन नगरपालिका ३ वडा कार्यालय देखि चौतारा सडक ढलान, ना.न.पा. ३	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९२४	११.४.३८.७३४४ भद्रमति खोला हुदै टुसाल जोड्ने करिडोर सडक, नागार्जुन न.पा. ३	२,५००.००	१,४०५.७६	५६.२३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९२५	११.४.३८.७३४७ पाँच धारा सडक स्तरोन्नति, नागार्जुन न.पा. ३	१,५००.००	९२४.८६	६१.६६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९२६	११.४.३८.७३५३ तल्लो गाम्चा आदर्श सडक स्तरोन्नति, किर्तिपुर नगरपालिका ४	१,५००.००	९८४.२८	६५.६२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९२७	११.४.३८.७३५६ धापा चक्र मार्ग सडक विस्तार, ललितपुर म.न.पा. २३	१,५००.००	१,४२७.७५	९५.१८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९२८	११.४.३८.७४०७ महाशक्ति पेट्रोल पम्प देखि देउल्चा घाट सम्म सडक स्तरोन्नति , च. न. पा. ३ , काठमाडौं	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९२९	११.४.३८.७४१२ अधिकारि टोल सडक स्तरोन्नति , चन्द्रागिरी -९ , काठमाडौं	२,०००.००	१,९६८.०४	९८.४०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३०	११.४.३८.७४१४ अम्बेमार्ग निकोशेरा राधे राधे सडक स्तरोन्नति, मध्यपुर थिमी ९	२,०००.००	१,६९५.१८	८४.७६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३१	११.४.३८.७४१७ ओखलगाउँ रामसीता मन्दिरबाट उत्तरतर्फको ओरालो सडक स्तरोन्नति, बु.न.पा.६, काठमाडौं	१,५००.००	१,४९०.६३	९९.३८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३२	११.४.३८.७४२१ जेष्ठ नागरिक भवनदेखि दुंग्रे खोला किनार कोरिडोर सडक , महालक्ष्मी न.पा. ७	१,५००.००	८५०.१४	५६.६८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३३	११.४.३८.७४२३ बालकोट पानीट्यांकी पश्चिम अधिकारी गाउँ वडा नं ३ कार्यालय हुँदै महेन्द्र शान्तिचोक सडक स्तरोन्नति	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
९३४	११.४.३८.७४२५ नेपाल रेडक्रस सोसाईटी ठैब उप शाखा भवन र वासहिटी हुंगेधाराको बीच सडक हुँदै दशघर जाने सडक स्तरोन्नति, गोदावरी १४	१,५००.००	१,४७०.०७	९८.००%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३५	११.४.३८.७४२८ डोंफेचोकदेखि त्रिवेणी चोकसम्म सडक स्तरोन्नति,बुढानिलकण्ठ न.पा.-११, काठमाण्डौ	२,५००.००	२,४७५.८५	९९.०३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३६	११.४.३८.७४३० मिलरोड यालापोखरी टोल सडक, मध्यपुर ठिमी-८ भक्तपुर	१,१४०.००	-	०.००%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३७	११.४.३८.७४३२ आधार बस्ती सडक स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी-१५, काठमाण्डौ	१,५००.००	१,४२९.७८	९५.३२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३८	११.४.३८.७४३३ झुटीफाँट एकता टोल सडक, महालक्ष्मी-८, ललितपुर	४,०००.००	१,८९१.५१	४७.२९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३९	११.४.३८.७४३७ एकता बस्तीको ओरालोदेखि तरकारी बजार सडक, तारकेश्वर-५, काठमाण्डौ	१,५००.००	१,३०१.६९	८६.७८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९४०	११.४.३८.७४४० सानागाउँचोकदेखि टिकाथली ५ खानेपानी जोड्ने सडक, महालक्ष्मी, ललितपुर	१,५००.००	१,४३३.६३	९५.५८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९४१	११.४.३८.७४४६ पशुपति कोलोनी मार्ग सडक निर्माण (कालोपत्रे) ,किर्तिपुर न.पा. १, ट्याङ्गलाफाँट, काठमाण्डौ	३,५००.००	३,१७८.६१	९०.८२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९४२	११.४.३८.७४४८ ओखलगाउँ फलफूल पार्कबाट विष्णुमती जाने बाटो स्तरउन्नति, बुढानिलकण्ठ ६, काठमाण्डौ	३,०००.००	२,६१८.४०	८७.२८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९४३	११.४.३८.७४४९ महालक्ष्मी न.पा.-७, ललितपुर, ७ नं. वडा कार्यालय जाने बाटोको केही भित्र निर्माणाधिन जेष्ठ नागरिक भवन देखि डाँडो हुँदै पूर्वतर्फ ओरालो हुंगेखोला किनार कोरिडर सम्म १५० मिटर लामो (१३ फिट चौडा) बाटो ढलान	२,०००.००	१,१५५.६३	५७.७८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९४४	११.४.३८.७४५३ लोकन्थली मनोहरा प्लानिड सडकको दाँया बाँया पेटीमा ब्लक बिछ्याउने मध्यपुर थिमी न.पा.-१, भक्तपुर	३,३००.००	६०६.६७	१८.३८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९४५	११.४.३८.७४५६ नेपाटप हुँदै देगु दे भएर वडा कार्यालय जाने सडक, चन्द्रागिरी-१०, काठमाण्डौ	३,९००.००	३,१४६.४७	८०.६८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९४६	११.४.३८.७४५९ सितल टोल देखी गैरी टोल सडक, महालक्ष्मी-६, ललितपुर	२,३००.००	१,९६३.८५	८५.३८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९४७	११.४.३८.७४६३ जोशी टोलदेखी पश्चिम, त्वयना टोल देखि पुर्व, घट्टेखोला देखि राजकुलो जोड्ने सडक स्तरोन्नति, सुर्यविनायक नगरपालिका -५	५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९४८	११.४.३८.७४६६ लालीगुराँस युरोटोलमा बाटो स्तरउन्नति, बुढानिलकण्ठ ६, काठमाण्डौ	४,५००.००	४,३०७.६४	९५.७३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९४९	११.४.३८.७४६७ राधा कोलोनी सडक आयोजना मध्यपुर थिमी-५, भक्तपुर	१,०५०.००	३६.११	३.४४%		

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
९५०	११.४.३८.७४७१ गणेशमन्दिर परिसर सडक सुधार योजना बु.न.पा.-११,काठमाण्डौ	२,०००.००	१,९६४.५२	९८.२३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९५१	११.४.३८.७४७३ रुपादेवि सुब्बाको घरदेखि नारायण कु.प्रधानको घर जाने बाटो ललितपुर उ.म.न.पा.-१४ झुलपाखा,ललितपुर	२,०००.००	१,९०८.७९	९५.४४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९५२	११.४.३८.७४७५ सन्तोष डंगोलको टहरदेखि उत्तरतर्फ राजु श्रेष्ठको घर अगाडिको सडक वमोरी टोल महालक्ष्मी - ५ ललितपुर	२,०००.००	१,८००.६७	९०.०३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९५३	११.४.३८.७४७७ ज्ञानोदय प्रा.वि हुदै डुडाखोला बाटो ढलान तथा नाला निर्माण तारकेश्वर न.पा.-२ काठमाडौं	४,५५०.००	४,०३५.६३	८८.७०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९५४	११.४.३८.७४७९ रेडियो नेपाल टावर चोकबाट धितोपत्र बोर्ड,ATM को गेट हुदै टोलसुधार समितिको भवनसम्म सडक स्तरोन्नति खुमलहाइट, ललितपुर	२,०००.००	१,९५५.७०	९७.७८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९५५	११.४.३८.७४८१ तार्केश्वर-३ फेदीबाट कासमा देवी मन्दिर हुदै तार्केश्वर मन्दिर उकाल्ने बाटो स्तरोन्नति	२,०००.००	१,८९०.४५	९४.५२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९५६	११.४.३८.७४८४ सामुदायिक भवन सम्मको बाटो ढलान तल्लो गाम्चा सम्बृद्धि टोल किर्तिपुर न.पा-४ काठमाण्डौ	२,५००.००	२,१३९.७६	८५.५९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९५७	११.४.३८.७४८५ धापाखेल पिपलबोट सुनाकोठी मार्ग स्तरोन्नति ललितपुर म.न.२४ धापाभ्याली	२,०००.००	१,९२०.१५	९६.०१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९५८	११.४.३८.७४८७ कान्तिपुर नमुना बस्ति देखि विष्णुमति सम्म सडक स्तरोन्नति बु.न.पा.-४ पासिकोट,काठमाण्डौ	१,५००.००	१,४३९.५१	९५.९७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९५९	११.४.३८.७४९० भक्तपुर १० स्थित ओमकारेश्वर शिव मन्दिर संगै रहेको सामुदायिक भवन तथा परिसरको मर्मत तथा सुधार गर्ने कार्य	२,०००.००	१,८६४.६०	९३.२३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९६०	११.४.३८.७४९१ ललितपुर-२७ अन्तर्गत थापागाड मार्गबाट पश्चिम भेगतर्फ जाने सडक स्तारुन्ती	२,०००.००	१,९६८.०६	९८.४०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९६१	११.४.३८.७४९३ भक्तपुर जिल्ला सुर्यविनायक -१ बस्ने कलिटार न्यौपाने कुल देवताको मन्दिरबाट पश्चिम तर्फ जाने बाटो स्तारुन्ती	५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९६२	११.४.३८.७४९४ सुर्यविनायक-१ सिरुटारस्थित बिरुवा सडक ओम शान्ती चोकबाट रामचन्द्र राउतको पसल अगाडिको बाटो हुदै उपयोगी चोकसम्मको बाटो ढल हाली स्तारुन्ती	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९६३	११.४.३८.७४९५ बागमती प्रदेश चन्द्रागिरी-९, मछेगाड कुमारी बस्ती सडक स्तारुन्ती	३,०००.००	२,४०८.६६	८०.२९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
९६४	११.४.३८.७६१९ चुनिखेल चापाटारको बाटोमा ढल, रिटेनिड वाल तथा बाटो ढलान, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-१३	५,०००.००	४,६२७.७०	९२.५५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९६५	११.४.३८.७६२१ मिलन नगर पुल सडक चोकसम्मको जम्मा ४० मिटर ढल र सडक स्तरोन्नती, टोखा-०७	१,०००.००	९३१.१०	९३.११%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९६६	११.४.३८.७६२४ टोखा-०४ र बुढानिलकण्ठ सिमानामा नयाँ फैमालचुली स्कुल सँगैको बाटो निर्माण, टोखा-०४	१,०००.००	४६९.२६	४६.९३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९६७	११.४.३८.७६२६ एन.एन.बी. बैंक हुँदै पृथ्वी हाई स्कुल गेट सम्म बाटो निर्माण कार्य, टोखा-०५	१,०००.००	४०४.५०	४०.४५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९६८	११.४.३८.७६३४ चिसिनीमार्ग सडक निर्माण बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.- ५ काठमाडौँ	५,०००.००	-	०.००%		निर्माण कार्य भैरहेको
९६९	११.४.३८.७६३५ तल्लो चिस्यानी देखी माथिल्लो चिस्यानी सम्मको बाटो निर्माण, बुढानिलकण्ठ-०५	१,५००.००	१,४२६.१०	९५.०७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९७०	११.४.३८.७६३८ चण्डेश्वरी सामुदायिक भवन निर्माण, टोखा-०२	२,५००.००	१,४१९.९८	५६.८०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९७१	११.४.३८.७६४० खुडोल विशुमती सडक निर्माण, टोखा-०२	१,५००.००	१,३८७.२३	९२.४८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९७२	११.४.३८.७६४२ घनेश्वर मन्दिर देखी मैफुहिटी दक्षिणतर्फ हुँदै बस्ती तर्फ बाटो निर्माण, टोखा-०३	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९७३	११.४.३८.७६४४ धापासि हाईट स्थित सितादेवी मार्गको बाटो निर्माण, टोखा-०४	१,५००.००	१,०३९.३६	६९.२९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९७४	११.४.३८.७६४७ धापासि हाईट स्थित श्रीकृष्ण मार्ग बाटो निर्माण, टोखा-०४	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९७५	११.४.३८.७६४९ गौरिनगरमा वर्षादको पानी निकासको लागि सडक सुधार एवं आवश्यक पुर्वाधार निर्माण काठमाडौँ-०७ र ०८	२,७००.००	१,४२४.०४	५२.७४%		ढेक्का प्रकृया बाट निर्माण कार्य भैरहेको
९७६	११.४.३८.७६५१ कालोपुल गुरुडटोल माथिल्लो बाटो ढलान एवं ढल सुधार, काठमाडौँ-०७	२,०००.००	१,५८६.६०	७९.३३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९७७	११.४.३८.७६७९ चाहाबिल गणेशस्थान चोकदेखी लामपोखरी सम्म ढल सुधार, काठमाडौँ-०७	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९७८	११.४.३८.७६८१ आन्नद आवासिय योग केन्द्रको भवन निर्माण चन्द्रागिरी-०८	४,०००.००	१,३६३.९१	३४.१०%		निर्माण कार्य भैरहेको
९७९	११.४.३८.७६८३ शान्तिनगर बाबुछिरि मार्ग ढल तथा पिच, का.म.पा. वडा नं. -३१	५,०००.००	१,२६८.१७	२५.३६%		निर्माण कार्य भैरहेको
९८०	११.४.३८.७६८४ जागृतिनगर, शान्तिनगरका भित्रि बाटाहरू ओभरले गर्ने कार्य, का.म.पा.-३१	३,५००.००	१,१६६.५९	३३.३३%		निर्माण कार्य भैरहेको
९८१	११.४.३८.७६८५ श्याम अधिकारीको घर देखि शखरपुर नपा जोडने सडक स्तरउन्नति कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका १-	२,५००.००	२,२२३.०४	८८.९२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
९८२	११.४.३८.७६८६ मालपोत नयाँ बजार कलंकी टोल विकास सडक किर्तिपुर नगरपालिका वडा-०१	१,०००.००	९७२.१३	९७.२१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९८३	११.४.३८.७६८८ कालीदेवी मार्ग सडक निर्माण चन्द्रागिरी नगरपालिका-१२	१,०००.००	९०६.६४	९०.६६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९८४	११.४.३८.७६९१ पंधेरो पाखा बाटो निर्माण गोनपा-५ काठमाण्डौ	३,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९८५	११.४.३८.७६९३ झलकध्वजको घर मुनीबट रिटेनिङ्ग-वाल र ढलान वाल निर्माण सिमली गाँउ झलक मार्ग बु. न. पा. वडा नं. १,काठमाण्डौ	७,१००.००	५,६०५.५२	७८.९५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९८६	११.४.३८.७६९६ ज्येष्ठ नागरिक भवन देखी डाँडो हुँदै पूर्वतर्फ ओरालो ढुङ्गेखोला कोरिडोर तर्फ जाने १५० मिटर लामो १३ फुटे बाटो स्तरोन्नती, महालक्ष्मी-०७	१,५००.००	९६६.७९	६४.४५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९८७	११.४.३८.७७०० चन्द्र तामाङको घर देखी लामा बस्ती सम्म सडक ढलान ताकेशवर नपा-२ काठमाण्डौ	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९८८	११.४.३८.७७०२ थापागाउँ देखी लिपिकोट ने बाटो निर्माण, बुढानिकण्ठ ०४	४,५००.००	४,१४३.५९	९२.०८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९८९	११.४.३८.७७०३ शिव पाञ्चानन मन्दिर पिपलबोट सडक स्तरोन्नती चन्द्रागिरी नपा-१३ काठमाण्डौ	१,०००.००	९७७.२१	९७.७२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९९०	११.४.३८.७७०४ ग्वंगःबुं नेवाःपुच सभा हल निर्माण टोखा नपा-९ काठमाण्डौ	२,०००.००	१,३१६.४९	६५.८२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९९१	११.४.३८.७७०६ मनोहरा आधारभुत विद्यालयबाट रुपाथली जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-१	८,०००.००	७,६१०.००	९५.१३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९९२	११.४.३८.७७०८ कृष्ण मन्दिर बाटा विनायक स्कुल जाने बाटो स्तरउन्नत चाँगुनारायण-१	१,०००.००	९०६.६३	९०.६६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९९३	११.४.३८.७७१० राम मन्दिर सिलवालटोल बाट डिह्रा चौर जाने बाटो स्तरोन्नती बुनपा-१० काठमाण्डौ	१,०००.००	९७७.१०	९७.७१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९९४	११.४.३८.७७१२ आकासेधारा बाट पश्चिम गणेश मन्दिर ११० मि, सडक कालोपत्रे बुनपा-१० काठमाण्डौ	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
९९५	११.४.३८.७७१५ तौलुङ सन्तोष लामा घर जाने बाटो निर्माण बुनपा-१ काठमाण्डौ	२,०००.००	१,९२७.४७	९६.३७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९९६	११.४.३८.७७१७ गोथलीबाट पञ्चकन्या स्कुल जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-८	२,०००.००	१,८८१.९१	९४.१०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९९७	११.४.३८.७७१८ सितलचोक नयाँवस्ती मचागाल मनमोहन अस्पताल मोटर बाटो(द.न.पा.७)	१,०००.००	९७५.१२	९७.५१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९९८	११.४.३८.७७२१ सिताराम चोक देखी दुध पोखरी सडक स्तरोन्ती (की.न.पा. ४)	४,३००.००	३,७१२.६०	८६.३४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
९९९	११.४.३८.७७२३ शैजु डेरीबाट कालिका डेरी जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-७	१,०००.००	८७०.९९	८७.१०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०००	११.४.३८.७७२५ दुधपोखरी दोबाटोबाट रामबहादुर घरसम्मको बाटो निर्माण (की.न.पा.४)	१,०००.००	९३५.०२	९३.५०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१००१	११.४.३८.७७२७ ज्येष्ठ नागरिक जाने सडक स्तरोन्नती (की.न.पा.५)	१,०००.००	९८१.२२	९८.१२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१००२	११.४.३८.७७२८ बाखी गाउँ जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-६	१,०००.००	९५५.४१	९५.५४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१००३	११.४.३८.७७३१ नेवार गाउँहुँदै हेल्थपोष्ट जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-७	२,०००.००	१,३७०.७३	६८.५४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१००४	११.४.३८.७७३२ गहते नयाँ बस्ती अपुरो मार्ग, महालक्ष्मी-०९	२,०००.००	१,८४५.१९	९२.२६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१००५	११.४.३८.७७३४ प्रस्तावित वीर अस्पतालहुँदै मनोहरा खोला जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-१	२,०००.००	१,९४१.९९	९७.१०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१००६	११.४.३८.७७३५ जेष्ठ नागरिक भवन जाने सडक किर्तिपुर नगरपालिका-५ काठमाडौं	१,०००.००	९८६.६९	९८.६७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१००७	११.४.३८.७७३६ जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य भवन गःछेदेखी नेपाल भाषा एकेडेमी सम्मको सडक स्तरोन्नती कि.न.पा.२ काठमाण्डौ	१,०००.००	९५१.१२	९५.११%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१००८	११.४.३८.७७३९ पधेरा हुँदै तिमिल्सीना गाउँ जाने बाटो ढलान चाँगुनारायण-८	१,०००.००	९५१.३६	९५.१४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१००९	११.४.३८.७७४१ लफ्टन डाँडा बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-४	१,०००.००	९८१.९५	९८.१९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०१०	११.४.३८.७७४५ खत्री गाउँ खेलमैदान सडक स्तरउन्नती चाँगुनारायण-४	१,०००.००	८९९.६७	८९.९७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०११	११.४.३८.७७४८ मुलडोल मन्दिर एरियाको सडक स्तरोन्नती गोदावरी नपा-१० ललितपुर	४,५००.००	४,२८७.१२	९५.२७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०१२	११.४.३८.७७४९ किस्ट स्कूलबाट शिवशक्ती स्कूल जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-२	२,०००.००	१,८६९.६२	९३.४८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०१३	११.४.३८.७७५२ तिनपाने भञ्ज्याङ खोर्सानीवारी खोरभञ्ज्याङ मोटरबाटो स्तरोन्नती कोनज्योसुम गाउँपालिका-३ ललितपुर	३,०००.००	२,८५५.६९	९५.१९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०१४	११.४.३८.७७५४ मंगलटार पुडासैनी घरबाट गणेशथान जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-४	१,०००.००	८६९.०५	८६.९१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०१५	११.४.३८.७७५५ वनघारी मजिबुद्धी अधुरो बाटो निर्माण, महालक्ष्मी-०९ लामाटार	३,०००.००	२,७८०.१६	९२.६७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०१६	११.४.३८.७७५७ रञ्जितकार टोल गौथली सडक स्तरउन्नती चाँगुनारायण-८	१,०००.००	९५०.४०	९५.०४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०१७	११.४.३८.७७५८ डाँडाथोक मुलधारा अधुरो सडक निर्माण, महालक्ष्मी-०९	१,५००.००	१,४०८.१९	९३.८८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०१८	११.४.३८.७७५९ त्यात टोलबाट दुवाकोट मुल सडक बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण-२	२,०००.००	१,२२०.६१	६१.०३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०१९	११.४.३८.७७६० दुङ्गिन बसपार्कबाट हाडेचौर सम्मको बाटो ढलान, महालक्ष्मी-०९ ललितपुर	१,५००.००	१,२८८.०२	८५.८७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१०२०	११.४.३८.७७६१ कदमको धाराबाट खरिपाटी मनकामना जोड्ने सडक स्तरउन्नती चाँगुनारायण-५	१,०००.००	८८६.०७	८८.६१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०२१	११.४.३८.७७६२ सप्तकन्यादेवी मार्ग रिटेनिङ्ग बाल तथा बाटो निर्माण, महालक्ष्मी-०२ (अधुरो)	१,५००.००	७७५.४६	५१.७०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०२२	११.४.३८.७७६३ भकारीडांडाबाट भुलुनटोल जाने मोटर बाटो निर्माण बागमती गापा-५ ललितपुर	१,०००.००	९५४.००	९५.४०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०२३	११.४.३८.७७६४ २०४६ साल जनआन्दोलनका शहीद ज्ञानबहादुर शाही को सालिक निर्माण, ललितपुर-०६२ १५	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०२४	११.४.३८.७७६५ बुरुनचुली देउराली पर्यटकीय स्थल मोटर बाटो ढलान गोदावरी नपा-७ ललितपुर	४,६००.००	४,३१९.०१	९३.८९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०२५	११.४.३८.७७६६ गढी भन्ज्याङ सिम्ले मोटर बाटो ढलान बागमती गापा-४ ललितपुर	४,५००.००	४,०७८.२२	९०.६३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०२६	११.४.३८.७७६९ साउने खोल्सा बिद्याधिशवरी मोटर बाटो स्तरोन्नती बागमती गापा-६ ललितपुर	४,५००.००	४,२८८.६८	९५.३०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०२७	११.४.३८.७७७२ मानेगाँउ घुसेल झाझलकोट मोटर बाटो स्तरोन्नती बागमती गापा-१ ललितपुर	४,५००.००	४,०१६.४१	८९.२५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०२८	११.४.३८.७७७४ राजदल ठकुरी टोल सडक उकालो ढलान, महालक्ष्मी-०९	२,५००.००	१,३५५.७०	५४.२३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०२९	११.४.३८.७८०६ गोकर्ण मदन भण्डारी फाउन्डेसन शहिद आदर्श क्याम्पस मार्ग कालपत्रे/ढलान कागेश्वरी मनोहरा ४	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०३०	११.४.३८.७८१४ त्रिपुरा मन्दिरको पूर्वबाट साविक वडा नं २ र ३ को सिमाना हुदै जाने गोरेटो बाटो राजकूलो सम्म स्तरोन्नती चाँगुनारायण नपा २ भक्तपुर	१,५००.००	१,२०९.१९	८०.६१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०३१	११.४.३८.७८७२ वोडे सम्पदा मार्ग मध्यपुर थिमि	१,०००.००	८१५.३८	८१.५४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०३२	११.४.३८.७८७४ थापाभ्याली बस्ती ढल तथा ढलान, ललितपुर- २४, ललितपुर	१,०००.००	८७९.९१	८७.९९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०३३	११.४.३८.७८७७ ब्रामयानी हुँदै नाखु खोला सडक निर्माण ललितपुर महानगरपालिका- ४ ललितपुर	१,०००.००	९४८.७६	९४.८८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०३४	११.४.३८.७८८० पत्तिपा पश्चिम मार्ग बाट बागमती करिडोर सडक निर्माण ललितपुर महानगरपालिका-४ ललितपुर	१,०००.००	९७५.३७	९७.५४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०३५	११.४.३८.७८८२ सुन्दरबस्ती अल्फा बिजिनेस कम्प्लेक्स एरिया ढल निकास बुढानिलकण्ठ-८ काठमाडौं	१,०००.००	९४४.८१	९४.४८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०३६	११.४.३८.७८८५ सहजमार्ग ढल तथा सडक निर्माण बुढानिलकण्ठ-८ काठमाडौं	१,०००.००	२५७.२५	२५.७२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१०३७	११.४.३८.७८८८ ज्योति नगर प्रगतिटोल फेरिल्याड स्कुल एरिया ढल तथा सडक निर्माण बुढानिलकण्ठ-१० काठमाडौं	१,०००.००	९८४.०५	९८.४०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०३८	११.४.३८.७८९० सुर्यादय टोल भित्रि सडक बुढानिलकण्ठ-११ काठमाडौं	१,०००.००	९८१.३६	९८.१४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०३९	११.४.३८.७८९२ गाम्चा हाकु टोलबाट राजको घर जानेसडक प्रगति टोल पारिगाउँ जगडोल कौडोल तारेभिर सडक, बुढानीलकण्ठ-१३ काठमाडौं	२,०००.००	१,९३८.१७	९६.९१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४०	११.४.३८.७८९६ नयाँ बस्ति आनन्दटोल गैरिबगर टोल सडक निर्माण बुढानीलकण्ठ-१३ काठमाडौं	१,०००.००	९८८.६२	९८.८६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४१	११.४.३८.७८९९ कामिटार ढल तथा सडक निर्माण बुढानीलकण्ठ-२ काठमाडौं	२,०००.००	१,९१४.९१	९५.७५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४२	११.४.३८.७९०३ भंगाल हईटेन्सन लाईन सडक बुढानिलकण्ठ-२ काठमाडौं	२,०००.००	१,९०२.८८	९५.१४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४३	११.४.३८.७९०७ लामाडो कर्मानासाटोल सडक ललितपुर महानगरपालिका-२८ ललितपुर	१,५००.००	९१९.०८	६१.२७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४४	११.४.३८.७९११ धोबीखोला करिडोर कालोपुलदेखि पहेलो पुल सम्म सडक स्तरउन्नति काठमाडौं महानगरपालिका-७	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०४५	११.४.३८.७९६६ खरिपाटी ढुंगाना बस्तीबाट बन कार्यालय निस्कने सडक शतरोन्नती चाँगुनारायण-७ भक्तपुर	१,०००.००	९७१.४९	९७.१५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४६	११.४.३८.७९६८ जुरेली मार्ग ढलान तथा वाल निर्माण कागेश्वरी मनाहरा नपा-५ काठमाडौं	१,५००.००	१,४४५.६४	९६.३८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४७	११.४.३८.७९६९ शान्ती मार्ग,ओखलढुङ्गे,हातेमालो समाजसेवा जाने भित्री सडक स्तरोन्नती कागेश्वरी मनाहरा नपा-४ काठमाडौं	२,०००.००	१,८८२.६०	९४.१३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४८	११.४.३८.८१२७ सडक सुधार तथा स्तरोन्नति , महालक्ष्मी-९ खोलाडिल, ललितपुर	४,८००.००	३,१११.९४	६४.८३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४९	११.४.३८.८१३३ गहते भाल्टार तिनचल हाउजिंग सडक (५) गहते सडक स्तरोन्नति महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर	२,५००.००	२,४७०.८१	९८.८३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०५०	११.४.३८.८१३५ कारखाना चोक पाठकटोल सडक महालक्ष्मी-९ लामाटार ललितपुर	५,०००.००	२,२८६.१२	४५.७२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०५१	११.४.३८.८३१३ वैर महादेव मोक्तान टोल मिलनचोक चिसापानी सडक, शंखरापुर-४	१,०००.००	९३८.५७	९३.८६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०५२	११.४.३८.८३१४ स्वास्थ्य चौकी तम्बाड टोल गोलटोल बर्कुमाला सडक, शंखरापुर-४	१,०००.००	९४६.८१	९४.६८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०५३	११.४.३८.८३१५ भीमसेन मार्ग हुँदै बोगटी गाउँ निस्कने बाटो स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी-१३	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१०५४	११.४.३८.८३१६ विजय शर्माको घर देखि पथिक फाउण्डेशन सम्मको बाटो ढलान, चन्द्रागिरी-१०	१,६००.००	१,४४८.०६	९०.५०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०५५	११.४.३८.८४६६ निकोसेरा, नयाँ बस्ति सडक स्तरोन्नति, मध्यपुर थिमी न.पा. ९	१,५००.००	७६४.५९	५०.९७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०५६	११.४.३८.८४७४ दिव्यनगर चोकदेखि पानी ट्याङ्कीबाट दक्षिण जाने सडक, सुनपा ९	१,०००.००	८९९.७१	८९.९७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०५७	११.४.३८.८४७५ तल्लो घुमारचोक भञ्ज्याङ घिसिङ सडक शंखारापुर-८, काठमाडौं	२,०००.००	१,८८४.२३	९४.२१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०५८	११.४.३८.८४८२ चुनिखेल जाने मुलबाटोमा रहेको बामेश्वर मन्दिरबाट चंगाचा सम्म सडक स्तरोन्नति, ल.पु.म.न.पा.- २२	५,०००.००	३,८१५.६०	७६.३१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०५९	११.४.३८.८४८८ सर्जनशील टोल कलर्श मार्ग सर्वेस्वर गेट बागमती कोरीडोर सम्म ढल तथा बाटो पिच काठमाण्डौ महानगरपालिका ६	१,५००.००	१,४३५.५२	९५.७०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०६०	११.४.३८.८४८९ चम्पा विनायक घाट जाने सडक स्तरोन्नति,कागेश्वरी मनोहरा-४	१,५००.००	१,४२७.३३	९५.१६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०६१	११.४.३८.८४९० तारेभिर चक्रपथ सडक ढलान गोर्णेश्वर ३ काठमाण्डौ	४,५००.००	४,२०४.१३	९३.४३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०६२	११.४.३८.८४९१ भञ्ज्याङ चोकबाट तीनधारा छत्रपाल मन्दिरबाट नागस्थानसम्म जाने सडक स्तरोन्नति, सुनपा ५, भक्तपुर	१०,०००.००	१,८९५.७७	१८.९६%	२०%	निर्माण कार्य भैरहेको
१०६३	११.४.३८.८४९८ गैरीगाउँ बाटो सडक स्तरोन्नति, नागार्जुन न.पा. २	१,५००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०६४	११.४.२२.१५२५ गोरखनाथ स्कूलदेखि नयाँबजार सम्म ढल निकास पूर्वाधार निर्माण किर्तिपुर नपा १० काठमाण्डौ	५,०००.००	४,८२५.८६	९६.५२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०६५	११.४.२२.१५२६ वल्खु खोला नियन्त्रणका लागि वाल निर्माण चन्द्रागिरी नपा १२ काठमाण्डौ	१०,०००.००	-	०.००%		बहुवर्षिय योजना
१०६६	११.४.२२.१५४५ कोसेली घर भवन पुर्वाधार निर्माण बुढानिलकण्ठ १३ काठमाडौं	२,५००.००	२,१६४.२०	८६.५७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०६७	११.६.२५.३३२ शहिद सिक्खक स्मृति केन्द्र भवन निर्माण, काठमाण्डौ	१३,४९५.००	१२,७७२.४४	९४.६५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०६८	११.६.२५.३९९ भुवनेश्वरी मार्ग (सापकोटा टोल) मा ढुंगा छान्ने कार्य, कामनपा १६, वनस्थली, काठमाडौं	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०६९	११.६.२५.४०० महेश्वरमार्ग (माछापौखरी) स्तरोन्नति , कामनपा १६, काठमाडौं	२,०००.००	१,४३८.८१	७१.९४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०७०	११.६.२५.४१६ फुलबारी सैनबु landscaping तथा सौन्दरीकरण, भैसेपाटि	१०,०००.००	-	०.००%		निर्माण कार्य भैरहेको
१०७१	११.६.२५.४१७ किर्सीपिडि सम्पदा बस्ती पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार, चन्द्रागिरी न.पा	१०,०००.००	-	०.००%		बहुवर्षिय योजना

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१०७२	११.६.२५.४१८ तेजविनायक पार्क निर्माण, कगेश्वरी मन्होरा -०८	७,५००.००	३२९.५०	४.३९%		निर्माण कार्य भैरहेको
१०७३	११.६.२५.४२२ साविक चिम्बर पोखरीको पानी ट्याङ्की मर्मत सुधार, तारकेश्वर नपा ७, काठमाडौं	१,०००.००	७५५.८८	७५.५९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०७४	११.६.२५.४२४ गैरिगाँउ (स्याल गुड चोक)मा प्रतिकालय निर्माण, तारकेश्वर नं.पा -३, काठमाण्डौं	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०७५	११.६.२५.४३० लोकन्थलीमा पार्क निर्माण, मध्यपुर ठिमी नपा. वडा नं. १, भक्तपुर	१,०००.००	९७२.१७	९७.२२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०७६	११.६.२५.४३१ पान्डे गल्लिमा ब्लक छाप्ने कार्य, कामनपा-१५, काठमाडौं	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०७७	११.६.२५.४३२ केन्द्रिय कारागार परिसर भौतिक पुर्वधार निर्माण,का.म.न.पा.-११	२,०००.००	१,२०४.००	६०.२०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०७८	११.६.२५.४३३ पाको-बोझे पोखरी खण्डको कर्मनसा खोलाको उत्तर पुल देखी ग्वाको-इमाहाल खण्डको दक्षिण करिडोर ,काठमाण्डौं	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०७९	११.६.२५.४३५ रामजानकी पार्क निर्माण, कागेस्वरी मनोहरा न.पा. १	१,५००.००	१,३७५.६५	९१.७१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०८०	११.६.२५.४३६ दक्षिणमुखी हनुमान पार्क निर्माण, कागेश्वरी मनोहरा न.पा. ७	२,०००.००	१,२७९.९९	६४.००%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०८१	११.६.२५.४३७ बालकुमारी चौर भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजना,ललितपुर मनपा.-२७	१,०००.००	९३५.८४	९३.५८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०८२	११.६.२५.४३८ प्रधानमन्त्री कृषि सडक आधुनिकिकरण परियोजना कार्यालयसंगैको ढल व्यवस्थापन,चुनदेवी सुर्यविनायक-५	१,१५०.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०८३	११.६.२५.४४५ स्व.सुरेन्द्र प्रताप शाह स्मृती मार्ग प्रवेशद्वार निर्माण,चागुनारायण-६	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०८४	११.६.२५.४४६ ढल निर्माण,काठमाण्डौं महानगरपालिका-९,	४,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०८५	११.६.२५.४४७ गुहेश्वरी रिटेनिड पर्खाल,काठमाण्डौं महानगरपालिका-९	१००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०८६	११.६.२५.४४८ मालीगाउँ डबली वरपर ईटा ओछ्याउने, काठमाण्डौं मनपा-५	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
१०८७	११.६.२५.४४९ सुकेधारा,धोविखोला नमस्ते कोलोनी पार्कको दक्षिण क्षेत्रमा ढुङ्गा विच्छाउने, काठमाण्डौं मनपा-४	१,६००.००	८४८.६५	५३.०४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०८८	११.६.२५.४५० वीरबहादुरको घरमुनिबाट तल्लोसडक खोला निस्कने सिढी निर्माण,शंखरापुर-५	७००.००	५६६.५६	८०.९४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०८९	११.६.२५.४५१ विन्दबासिनी मन्दिर परिसरमा ट्रेस पुर्ननिर्माण, तारकेश्वर न.पा. ५, काठमाडौं	२,५००.००	२,३४५.३२	९३.८१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१०९०	११.६.२५.४५३ कुमारी युवा क्लबको भवन तथा बहटीपोखरी पुर्ननिर्माण, कामनपा १६, काठमाडौं	३,०००.००	१,४२३.८७	४७.४६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०९१	११.६.२५.४५४ गुण वन्त प्रतिष्ठानको भवन, ललितपुर म.न.पा. वडा नं. ८, बालकुमारी	१,५००.००	१,२८७.६९	८५.८५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०९२	११.६.२५.४५५ रुद्रमति किरियापुत्री सेवा समितिको भवन, तारकेश्वर न.पा. ५, गोलढुंगा, काठमाडौं	२,५००.००	२,१०३.१८	८४.१३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०९३	११.६.२५.४५६ विष्णुमार्ग गल्ली, नयाँबजार ढल विछ्याउने र ब्लक छान्ने कार्य, कामनपा -१६, काठमाडौं	४,०००.००	२,३४३.९९	५८.६०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०९४	११.६.२५.४५७ लाभाडो: पार्क निर्माण, मध्यपुर थिमि न. पा. वडा नं -४, भक्तपुर	२,०००.००	१,६६८.३५	८३.४२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०९५	११.६.२५.४५८ लोहकन्थली नाट्येश्वरी पार्क निर्माण, मध्यपुर थिमि न. पा. वडा नं-२, भक्तपुर	२,०००.००	१,९१२.७६	९५.६४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०९६	११.६.२५.४५९ हात्ती महाँकालदेखी जलखुसम्म ढुङ्गा छपाई, मध्यपुर थिमि न. पा.वडा नं -५, भक्तपुर	२,९००.००	२,३८७.७७	८२.३४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०९७	११.६.२५.४६० बानली लिप्चा गणेश पाटी पुनः निर्माण मध्यपुर थिमि वडा नं -५, भक्तपुर	४,०००.००	३,३३३.३४	८३.३३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०९८	११.६.२५.४६१ गाखु पार्क निर्माण, मध्यपुर थिमि न पा. ८ नं वडा, भक्तपुर	३,५००.००	३,१९१.११	९१.१७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०९९	११.६.२५.४६२ बार्चा वाटिकामा परम्परागत फल्चा निर्माण, मध्यपुर थिमि वडा नं -४, भक्तपुर	३,५००.००	३,४४०.२५	९८.२९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११००	११.६.२५.४६३ सयपत्री टोलको सृजनशिल मार्ग सुधार, मध्यपुर थिमि न. पा. वडा नं ९, भक्तपुर	३,३००.००	२,३०३.३७	६९.८०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११०१	११.६.२५.४६४ निगुपुखु याता सडक ढुङ्गा छपाई, मध्यपुर थिमि न. पा. वडा नं ५, भक्तपुर	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
११०२	११.६.२५.४६५ लायकुबाट सिवाटोल सडक ढुङ्गा छपाई, मध्यपुर थिमि न. पा. वडा नं ४, भक्तपुर	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
११०३	११.६.२५.४६६ नगदेश ध्वाकासी फल्चा: पुनःनिर्माण, मध्यपुर थिमि न. पा. वडा नं ७, भक्तपुर	२,५००.००	२,३६७.९९	९४.७२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११०४	११.६.२५.४६७ टिगनी चारुमती चिवा: नारायण फल्चा पुनः निर्माण, मध्यपुर थिमि न. पा. वडा नं	२,०००.००	१,७७४.०३	८८.७०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११०५	११.६.२५.४६९ किपुल्चा प्रवेशद्वार बाट लाछी सम्म हिम पाइप र ईटा/ढुंगा विछ्याउने चन्द्रागिरी-५, काठमाडौं	३,५००.००	३,४३३.५१	९८.१०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११०६	११.६.२५.४७० प्रेमलाल स्टोर अगाडीको पम्पु पाटी (फल्चा) देखि ढोलाभण्डली ड्राइभिङ् सेन्टर सम्म ढुङ्गा विछ्याउने, महालक्ष्मी न.पा ४	१००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
११०७	११.६.२५.४७२ ललितपुर स्थित थेचो मालिगाँमा ढुङ्गा छान्ने, गोदावरी नगरपालिका वडा १२	३,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
११०८	११.६.२५.४७३ किलेश्वर महादेव मन्दिर जाने खोला क्रसिड निर्माण , चन्द्रागिरी २	१,०००.००	९४४.८०	९४.४८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११०९	११.६.२५.४७५ जोगीको कुटीबाट चिलेडून पार्क निर्माणा, टोखा न.पा. १	२,७००.००	२,२५८.५४	८३.६५%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१११०	११.६.२५.४९० आराध्य देवि भगवति श्री दिव्यश्री माता परिसर उत्तर र पूर्व तर्फको पूर्वाधार सुधार,मध्यपुर थिमि न.पा.-१ भक्तपुर	४,०००.००	-	०.००%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११११	११.६.२५.४९४ बौद्धेश्वर पार्क पुर्वाधार निर्माण, टोखा-१, काठमाण्डौ	१,०००.००	९४८.९९	९४.९०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१११२	११.६.२५.४९८ श्री छगडोल पुतुवार टोल प्रवेशद्वार निर्माण नागार्जुन नपा-५ काठमाण्डौ	१,०००.००	९३०.४४	९३.०४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१११३	११.६.२५.४९९ गणेशमान सिंह पर्यटकिय शान्ति पार्क मूल ढोकाको अगाडिको मोड सुधार तथा पार्किङ क्षेत्र निर्माण, महालक्ष्मी-०९	४,०००.००	१,९९२.७५	४९.८२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१११४	११.६.२५.५०० देउला समाज भवन जीर्णोद्धार तथा ढुंगा छान्ने कार्य ललितपुर महानगरपालिका-११ईमुखेल	१,५००.००	१,०३७.०२	६९.१३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१११५	११.६.२५.५०१ तापाहिटी ढुङ्गेधारा पर्खाल निर्माण तथा ढुङ्गा छान्ने, ललितपुर-११	१,५००.००	१,०७८.२१	७१.८८%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१११६	११.६.२५.५०२ युवा बौद्ध मण्डल भवनमा ट्रस्ट निर्माण, ललितपुर-१९	१,५००.००	१,२३६.१७	८२.४१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१११७	११.६.२५.५०३ यङ्गबहाल क्लबमा ट्रस्ट राख्ने, ललितपुर-०८	१,०००.००	९४५.४०	९४.५४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१११८	११.६.२५.५०४ चन्द्र सुर्य पुस्तकालय भवनमा ट्रस राख्ने कार्य ललितपुर-०८	१,८००.००	१,५०१.२४	८३.४०%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
१११९	११.६.२५.५०५ सप्तखेल टोल सुधार समिति भवन जिणोद्धार, साजसज्जा तथा रंगरोगन, ललितपुर-०९ सप्तखेल	१,०००.००	९४६.२१	९४.६२%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२०	११.६.२५.५०६ नाग राजा मन्दिर बाहुन टोल पुर्वाधार निर्माण(द.न.पा.३)	१,०००.००	९७८.४२	९७.८४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२१	११.६.२५.५०८ डोरीटोल खानेपानी ट्याङ्की तथा पाईप विस्तार निर्माण, चन्द्रागिरी नपा ३ काठमाण्डौ	२,०००.००	१,९८१.३६	९९.०७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२२	११.६.२५.५१२ देवकोटा पार्क स्तरोन्नती गोनपा-५ काठमाडौं	१,५००.००	१,११७.६६	७४.५१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२३	११.६.२५.५१४ केन्द्रिय कारागार परिसर पुर्वाधार निर्माण कामनपा-११ सुन्धारा काठमाडौं	१,५००.००	९७७.३३	६५.१६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२४	११.६.२५.५२२ तोतितोला चन्द्रगिरिमा बाल पर्खाल निर्माण चन्द्रगिरि-३ काठमाडौं	१,०००.००	९५१.५८	९५.१६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२५	११.६.२५.५२३ मनेश्वर महादेव मन्दिरमा दाची ईटा बाल निर्माण गोदावरी-१० ललितपुर	१,०००.००	९५१.६५	९५.१७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२६	११.६.२५.५३८ ब्रम्हकुमारी राजयोग उप-सेवा केन्द्र भवन पूर्वाधार निर्माण, थापाथलि, काठमाडौं -११	१००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
११२७	११.६.२५.५४१ खेल्बू नयाँ बस्ती आयल निगमको पुर्व पट्टि थापा कोलनीमा ढलान चन्द्रागिरी ३ , काठमाडौं	२,५००.००	२,४७७.८७	९९.११%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२८	११.६.२५.५४५ विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर उत्तर सडक ब्लक छान्ने, कामनपा-१५, काठमाडौं	१,७००.००	१,६२२.९२	९५.४७%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
११२९	११.६.२५.५५४ कान्लेबाट तल हुँदै महाडकाल बाफल सडक जोड्ने सडकमा सिद्धि निर्माण, नागार्जुन ६, डाडा पौवा	३,०००.००	१,८८७.३१	६२.९१%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११३०	११.६.२५.५५५ दक्षिण बाराही उद्यान सामुदायिक वन वरिपरि फुटपाथ, रेलिङ्ग र बाँकि वाल निर्माण, सूर्यविनायक -४	२,५००.००	२,२५५.८४	९०.२३%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११३१	११.६.२५.५५६ थलि विद्युत प्राधिकरण देखि साँखु हाईवे सम्म ढल निकास कागेश्वरी मनोहरा न.पा.-५,काठमाण्डौ	१००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
११३२	११.६.२५.३९० मध्यपुर थिमी गाखुमा पार्क निर्माण (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माण कार्य नभएको
११३३	११.६.२५.३९१ गणेशमान अधुरो पार्क महालक्ष्मी न.पा.	२,४००.००	८१८.२०	३४.०९%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११३४	११.६.२५.३९२ अधुरो खाडीको घेरावार संरक्षण तथा विकास भोल्लेटार करेश्वरी मनोहरा २	१०,०००.००	५,१७१.६८	५१.७२%		निर्माण कार्य भैरहेको
११३५	११.६.२५.३९३ शिवशंकर गल्लीमा ब्लक ओछ्याउने कार्य, कामनपा-१६, रायमाझिटोल, काठमाडौं	१,४६०.००	१,१७५.८३	८०.५४%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
११३६	११.६.२५.३९४ काठमाडौं जिल्लाको काठमाडौं क्षेत्र नं २ शंखारापुर सानागाड इन्द्रायणी मन्दिर संरक्षण (ख) इन्द्रायणी मन्दिर पछाडिको पारो ढलान वडा नं ९ शंखारापुर	३,०००.००	१,८७६.८१	६२.५६%	१००%	निर्माण कार्य सम्पन्न
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर						
११३७	११.१.२.२३३ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाहल भवन निर्माण	२८,०००.००	२३,०८२.८९	८२.४४%	९०.००%	निर्माणाधिन
११३८	११.१.२.२३५ हेटौँडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौँडा, मकवानपुर	१२०,०००.००	१०७,६६१.००	८९.७२%	८९.७२%	
११३९	११.१.२.२३५ हेटौँडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौँडा, मकवानपुर	१९०,०००.००	-	०.००%	०.००%	
११४०	११.१.२.९६५ भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण , चितवन	१९,१००.००	१३,२०२.५५	६९.१२%	५५.०%	निर्माण कार्य हुँदै
११४१	११.१.२.१२७८ प्रदेश सभाहल Interior/फर्निचर/फर्निसिंग/फिक्चर्स तथा Landscape निर्माण	१९,४००.००	१९,२१८.३१	९९.०६%	१००.०%	सम्पन्न
११४२	११.१.२.१३१७ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर, भवन निर्माण	४०,०००.००	२६,३५४.६२	६५.८९%	७५.००%	निर्माणाधिन
११४३	११.१.२.१३१८ जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन	१४,३००.००	१३,३५८.३८	९३.४२%	१००.०%	कार्य सम्पन्न
११४४	११.१.२.१४०६ वि पी स्मृति वाचनालय अधुरो भवन सम्पन्न गर्ने कार्य भरतपुर-२६	१,७००.००	१,६५४.४७	९७.३२%	९७.३२%	
११४५	११.१.२.१५२९ बकुलर रत्ननगर अस्पताल मातृशिशु भवन निर्माण निरन्तरता	२,३००.००	१६,३७५.००	७११.९६%	७१.२०%	चालु

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
११४६	११.१.२.१५७५ भीमसेन स्थान स्थित सामुदायिक महिला सभा हल निर्माण हेटौडा-८ कालिका टोल	२,०००.००	१,६६७.६९	८३.३८%	१००.००%	सम्पन्न
११४७	११.१.२.१६०८ खैरहनी सब डिभिजन वन कार्यालय चितवन	६,०००.००	१,५००.००	२५.००%	१००.००%	निर्माण कार्य हुँदै
११४८	११.१.२.१६०९ कृषि विकास कार्यालय चितवनको कार्यालय भवन निर्माण	८,०००.००	४,५२२.००	५६.५३%	१२.०%	चालु
११४९	११.१.२.१६१० मध्यवर्ति होमस्टे संस्कृतिक सामुदायिक भवन निर्माण, माडी ८	५,०००.००	१,१९६.००	२३.९२%	१२.०%	चालु
११५०	११.१.२.१६१४ राष्ट्रिय अनुसन्धान इन्टेलिजेन्स शिक्षालय, हेटौडामा महिला व्यापक भवन निर्माण	२,५००.००	-	०.००%	१०.००%	निर्माण कार्य हुँदै
११५१	११.१.२.१६१७ श्री लम्जुङ तमु आमा समाज सामुदायिक भवन निर्माण, भरतपुर- १५, चितवन	३,०००.००	२,१२१.००	७०.७०%	१००%	कार्य सम्पन्न
११५२	११.१.२.१६१९ हरैया गुरुङ्ग आमा समुह भवन निर्माण, भरतपुर- १७, चितवन	३,०००.००	१,९३२.४०	६४.४१%	१००%	कार्य सम्पन्न
११५३	११.१.२.१६६१ शहिद स्मृति प्रतिष्ठान अपुरो भवन निर्माण, भरतपुर १२	१,५००.००	१,१३६.००	७५.७३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११५४	११.१.२.१६६४ थानाभर्याडमा सामुदायिक हाल निर्माण, हेटौडा ११	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	
११५५	११.१.२.१६८१ सालघारी सामुदायिक भवन, रत्ननगर-१२	१,०००.००	९४९.९२	९४.९९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११५६	११.१.२.१६८५ शहिदस्मृति प्रतिष्ठान अपुरो भवन निर्माण, भरतपुर-१२	१,५००.००	१,१३६.००	७५.७३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११५७	बायपास दक्षिण देखि ग्रीनल्याण्ड बोडिङ सम्म ढल निर्माण, भरतपुर - १२	१,५००.००	९६२.८४	६४.१९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११५८	११.१.२.१७१७ सामुदायिक भवन निर्माण माडी-४ चितवन	२,०००.००	१,४३१.२९	७१.५६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११५९	११.१.२.१७२३ आस्थाचोक मार्गाबाट आमाको माईती घर नजिक केरुङ्गा घोल सम्म नाला निर्माण भरतपुर-१२ चितवन	१,०००.००	८०१.१७	८०.१२%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११६०	११.१.२.१७४३ जगदगुरुत्तम अध्यात्मिक केन्द्र सामुदायिक भवन निर्माण , हे.उ.म.न.पा -१७	२,५००.००	२,२६७.०३	९०.६८%	१००.००%	सम्पन्न
११६१	११.१.२.१७५४ उधोग तथा वाणिज्य कार्यालय भरतपुर, चितवनको कम्पाउण्ड वाल सहित अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण	२,२००.००	-	०.००%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११६२	११.१.२.१७५५ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको परिसर उत्तरपट्टि खोल्सामा Retaining Wall निर्माण	४,०००.००	३,४७९.००	८६.९८%	१००.००%	सम्पन्न
११६३	११.१.२.१७७१ महिला सामुदायीक भवन निर्माण, हेटौडा-०८	१,०००.००	८३९.३९	८३.९४%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
११६४	११.१.२.१७७३ नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दिव्यनगर उपशाखाको दुई कोठे भवन निर्माण, भरतपुर-२६	२,५००.००	१,८०८.२५	७२.३३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११६५	११.१.२.१७७४ दिव्यज्योती जुनेली गुरुङ्ग समाजको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न, भरतपुर-२६	२,०००.००	१,८८३.८३	९४.१९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११६६	११.१.२.१७७५ निर्माणाधिन कभर्डहल निर्माण सम्पन्न, भरतपुर-२७	४,०००.००	३,४६८.६८	८६.७२%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११६७	११.१.२.१७७७ सामुदायिक सेवा केन्द्र नारायणगढ को भवन पुनःनिर्माण, भरतपुर- ०३	१,०००.००	९३९.४६	९३.९५%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११६८	११.१.२.१७७८ ज्येष्ठ नागरीक सुमा शान्ति चैतन्य भवनपुर्ननिर्माण, भरतपुर-१८	१,०००.००	८१२.६०	८१.२६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११६९	११.१.२.१७८० क्षेत्री समाज को भवन पुनःनिर्माण, भरतपुर-२०	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	
११७०	११.१.२.१७८१ नारी अभ्युदय केन्द्र नारायणगढ पुनः निर्माण तथा भौतिक सुधार, भरतपुर-१	१,०००.००	९१३.७५	९१.३७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११७१	११.१.२.१७८२ नेवा गुठी भवन पुनः निर्माण, भरतपुर-२०	३,०००.००	२,१३९.७१	७१.३२%	१००%	कार्य सम्पन्न
११७२	११.१.२.१७८४ घोघ्रेला दराई होमस्टे बस्ति पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खैरेनी १२ चितवन	२,५००.००	१,५२८.३४	६१.१३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११७३	११.१.२.१७९३ शान्ति ज्येष्ठ मिलन केन्द्र भवन निर्माण शान्तिटोल, हेटौडा- ६	१,०००.००	९४४.८४	९४.४८%	१००.००%	सम्पन्न
११७४	११.१.२.१७९४ श्री सत्य साई केन्द्र लामसुरे भवन पूर्वाधार निर्माण हेटौडा ९ मकवानपुर	३,०००.००	२,६८५.०९	८९.५०%	९०.००%	सम्पन्न
११७५	११.१.२.१७९६ गरिबि निवारण सामुदायिक भवन निर्माण हेटौडा ६ मकवानपुर	१,०००.००	९८६.६०	९८.६६%	१००.००%	सम्पन्न
११७६	११.१.२.१७९९ नव जिवन ज्योति सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण, हेटौडा ६ मकवानपुर	१,०००.००	९५०.२६	९५.०३%	१००.०%	सम्पन्न
११७७	११.१.२.१८०९ नमुना आमा समुह भवन निर्माण भरतपुर-६ चितवन	३,०००.००	२,५४७.९२	८४.९३%	१००%	कार्य सम्पन्न
११७८	११.१.२.१८१० मर्जादपुर कालिकागढ थारु गुरौथानको ट्रस्ट र कम्पाउण्ड निर्माण भरतपुर-२६ चितवन	२,८००.००	-	०.००%	१००%	कार्य सम्पन्न
११७९	११.१.२.१८११ धर्मेध्वर आधारभूत विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, खैरहनी- १३, चितवन	१,०००.००	६८१.९७	६८.२०%	१००.००%	सम्पन्न
११८०	११.१.२.१८१२ सामुदायिक भवन निर्माण नमुना टोल, हेटौडा- १० मकवानपुर	१,०००.००	९४४.६५	९४.४७%	१००.००%	सम्पन्न
११८१	११.१.२.१८१३ स्वर्गीय कर्णबहादुर घर्ती स्मृति प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास, माडी- ६	२,५००.००	१,६९७.६२	६७.९०%	१००%	कार्य सम्पन्न
११८२	११.१.२.१८१४ नारी चेतना सामुदायिक भवन, हेटौडा- ६	३,०००.००	२,८३६.०३	९४.५३%	१००.००%	सम्पन्न
११८३	११.१.२.१८१५ श्रीमदभागवत ज्ञान संचार वृद्धाश्रम पूर्वाधार विकास, हेटौडा- १७ मकवानपुर	३,०००.००	२,७४७.०२	९१.५७%	९१.५७%	
११८४	११.१.२.१८१६ निरोगधाम सामुदायिक भवन हेटौडा- ११, मकवानपुर मकवानपुर	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
११८५	११.१.२.१८२० चेतनशिल महिला आमा समूह भवन निर्माण बागमति ९, मकवानपुर	१,०००.००	८३१.०८	८३.११%	१००.००%	सम्पन्न
११८६	११.१.२.१८२२ विक माया माझी प्रतिष्ठान भवन निर्माण बागमति ५, मकवानपुर	१,०००.००	६९६.९१	६९.६९%	१००.००%	सम्पन्न
११८७	११.१.२.१८२५ मालति महिला समूह भवन निर्माण अँधेरी बागमति ९, मकवानपुर	१,०००.००	८९४.७८	८९.४८%	१००.००%	सम्पन्न
११८८	११.१.२.१८३० महिला सामुदायिक केन्द्र भवन राक्सिराड ०५	३,०००.००	२,३६४.३५	७८.८१%	१००.००%	सम्पन्न
११८९	११.१.२.१८३४ जेष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम भवन खैरहनी ३ वडा कार्यालय चौतारा नजिक चितवन	३,०००.००	७३४.८०	२४.४९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११९०	११.१.२.१८३६ पिपरा सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण खैरहनी ९ चितवन	३,०००.००	२,८१९.११	९३.९७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११९१	११.१.२.१८३७ पुन समाजको भवन पूर्वाधार निर्माण खैरहनी ९ चितवन	२,०००.००	१,७४०.८७	८७.०४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११९२	११.१.२.१८३८ मदन भण्डारी फाउण्डेशन भवन निर्माण भरतपुर मनपा ११ चितवन	३,०००.००	२,५६५.७४	८५.५२%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११९३	११.१.२.१८३९ राप्ती वडा नं १ कार्यालय अधुरो भवन निर्माण सम्पन्न राप्ती १	३,२००.००	२,७५४.३४	८६.०७%	१००.००%	सम्पन्न
११९४	११.१.२.१८५७ अधुरो श्रीमदभागवत ज्ञान संचार वृद्धाश्रम भवन निर्माण, हेटौडा-१७ मकवानपुर	१,५००.००	१,३४८.३४	८९.८९%	१००.००%	सम्पन्न
११९५	११.१.२.१८६० प्रेस चौतारी नेपाल चितवनको अधुरो भवन निर्माण भरतपुर मनपा ११ बसेनी चितवन	२,०००.००	१,८९५.८९	९४.७९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११९६	११.१.२.१८६१ चन्द्रसूर्य सामुदायिक भवन, थाहा- ७, मकवानपुर	१,०००.००	७०३.७३	७०.३७%	७०.३७%	सम्पन्न
११९७	११.१.२.१८६२ शिलादेवी बाल विकास केन्द्र पूर्वाधार निर्माण राक्सिराड ७ मकवानपुर	२,५००.००	१,६९८.०८	६७.९२%	१००.००%	सम्पन्न
११९८	११.१.२.१८६४ रास्ट्रिय भुमी अधिकार मन्चको निर्माणाधिन भवन, भरतपुर मा.न.पा. १, ठिसुरा	१,५००.००	१,३५४.८८	९०.३३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
११९९	११.१.६.१६ थानाभर्याड सामुदायिक भवन निर्माण हेटौडा ११ मकवानपुर	४,०००.००	-	०.००%	०.००%	
१२००	११.१.२.१४९७ कुष्माण्ड त्रिवेनिधाम सामुदायिक भवन निर्माण हेटौडा ९	२,०००.००	१,९३३.५१	९६.६८%	९६.६८%	
१२०१	११.१.२.१५०० अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण नवदुर्गा मन्दिर हेटौडा ९	२,०००.००	१,९८४.०४	९९.२०%	९९.२०%	
१२०२	११.१.२.१५०१ अधुरो शहीद कर्णबाहादुर स्मृती प्रतिष्ठानको भवन निर्माण माडी -६ चितवन	२,०००.००	१,५९६.५०	७९.८२%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२०३	११.१.२.१५०२ बकैया गाँउपालिका ७ हात्तिखोला अधुरो नेपाल माझी उत्थान संघ माझी भवन निर्माण मकवानपुर	२,५००.००	१,४४६.२४	९६.४२%	१००.००%	सम्पन्न
१२०४	११.१.२.१५०३ अधुरो जुनतारा सामुदायिक भवन निर्माण मनहरी -०२, मकवानपुर	१,५००.००	१,४४६.२४	९६.४२%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१२०५	११.१.२.१५०५ रक्षा उज्ज्वल किशोरी समुहको अधुरो भवन, गढी-०२	२,०००.००	१,८५८.९३	९२.९५%	१००.०%	सम्पन्न
१२०६	११.१.२.१५०७ कपुगाँउ गणेशथान अधुरो सामुदायिक (पाटि) भवन निर्माण	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	
१२०७	११.१.२.१५०८ अधुरो थाम्टार आशिष मण्डली भवन निर्माण राप्ती १०	१,५००.००	१,४९८.०७	९९.८७%	१००.०%	सम्पन्न
१२०८	११.१.२.१५०९ अधुरो दिव्य ज्योती जुनेली गुरुङ्ग समाज भरतपुर २६	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	
१२०९	११.१.२.१५१० बोटे सामुदायिक अधुरो भवन- भरतपुर २२	२,०००.००	१,८३५.८६	९१.७९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२१०	११.१.२.१५११ भरतपुर म.न.पा.१३ कलमपोखरीमा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण चितवन	२,०००.००	१,८९९.५४	९४.९८%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२११	११.१.२.१५१२ अधुरो मगर समुदायिक भवन निर्माण, भरतपुर-०७ कृष्णपुर	२,०००.००	१,९०६.८६	९५.३४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२१२	११.१.२.१५१३ श्री दिव्यज्योती जुनेली गुरुङ्ग समाज भवन पून निर्माण तथा जिप्सन कार्य भरतपुर-२६	२,५००.००	१,४२०.३६	५६.८१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२१३	११.१.२.१५१४ अधुरो त्रिपुरेश्वर महिला आमा समुह भवन खैरहनी-११	१,५००.००	१,४२४.१७	९४.९४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२१४	११.१.२.१५१५ अधुरो दरै सांस्कृतिक संग्राहलय तथा भवन निर्माण, खैरहनी-११ कठार	२,०००.००	१,९०५.१२	९५.२६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२१५	११.१.२.१५१६ अधुरो तमाङ सांस्कृतिक संग्रालय भरतपुर-२७	२,०००.००	१,९०६.४८	९५.३२%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२१६	११.१.२.१५१७ अधुरो भिमनगर मा.वि सभाहल निर्माण भरतपुर २०, चितवन	४,०००.००	३,६५४.४०	९१.३६%	१००%	कार्य सम्पन्न
१२१७	११.१.२.१५१८ अधुरो जेष्ठ नागरिक केन्द्रको भवन निर्माण, भरतपुर २६ चितवन	२,५००.००	-	०.००%	०.००%	
१२१८	११.१.२.१५१९ हनुमानको मुर्ति र धर्मशाला समुदायीक भवन सुधार तथा अधुरो कार्य सम्पन्न, हेटौँडा-१०	१,०००.००	९९०.६७	९९.०७%	१००.००%	सम्पन्न
१२१९	११.१.२.१५२० अधुरो सामुदायिक भवन मगर सामुदायिक निर्माण भरतपुर महानगरपालिका-१८	१,५००.००	१,४३४.५४	९५.६४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२२०	११.१.२.१५२१ अधुरो क्षेत्रिय समाज भवन निर्माण भरतपुर महानगरपालिका-२०	३,५००.००	३,३३१.०९	९५.१७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२२१	११.१.२.१५२२ अधुरो तामांग सांस्कृतिक संग्राहलय भवन निर्माण भरतपुर महानगरपालिका-१८	३,५००.००	३,४६६.७३	९९.०५%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२२२	११.१.२.१५२३ अधुरो धमिले सामुदायीक चेपाङ्ग घर निर्माण राप्ती ३	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	
१२२३	११.१.२.१५२४ अधुरो सामुदायिक सदभाव प्रवर्धन केन्द्रको भवन निर्माण हेटौँडा ११	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणको चरणमा रहेको
१२२४	११.१.२.१५२५ अधुरो चन्द्रसुर्य सामुदायिक भवन निर्माण थाहा न.पा -०७	१,५००.००	१,४७९.६३	९८.६४%	१००.००%	सम्पन्न
१२२५	११.१.२.१५२६ अधुरो हरिहर नारायण सामुदायिक भवन निर्माण हेटौँडा -०५	२,०००.००	१,६३०.३५	८१.५२%	१००.०%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१२२६	११.१.२.१५२७ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण हेटौडा-१५, शान्तिपार्क	२,०००.००	१,४४१.१०	७२.०५%	१००.०%	सम्पन्न
१२२७	११.१.२.१५२८ अधुरो दिव्य सेवा निकेतन हेटौडा १५	२,०००.००	१,९८४.९२	९९.२५%	१००.००%	सम्पन्न
१२२८	११.१.२.१५३० अधुरो पशुपति सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण हेटौडा-७ नयुरेनी चिसापानी	२,०००.००	१,९१५.९५	९५.८०%	१००.००%	सम्पन्न
१२२९	११.४.३८.५६३२ जगतगुरुतम मन्दिर प्रवेश मार्ग सडक निर्माण, हेटौडा १७	२,०००.००	१,९०९.९२	९५.५०%	९५.५०%	
१२३०	११.४.३८.५६४४ कालापानी छिरिटोल सकृय टोलविकास सस्था सडक,हेटौडा १४	२,०००.००	१,९८०.३३	९९.०२%	१००.००%	सम्पन्न
१२३१	११.४.३८.५६४६ पाथीभार टोलविकास देखि भोजन टोल जाने बाटो स्तरीकरण हेटौडा १४	६,०००.००	५,९५०.०६	९९.१७%	१००.००%	सम्पन्न
१२३२	११.४.३८.५६४७ कल्याणटार गाँडे खोल्साबाट बंगुर खोल्सासम्म सडक स्तरोन्नति, हेटौडा १२,	२,०००.००	१,९९३.०५	९९.६५%	१००.००%	सम्पन्न
१२३३	११.४.३८.५६५४ दिव्य सेवा निकेतन ठाडो सडक स्तरीकरण हेटौडा १५	३,५००.००	३,४३१.२६	९८.०४%	१००.००%	सम्पन्न
१२३४	११.४.३८.५७४१ समाज कल्याण सडक स्तरीकरण, हेटौडा-४	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	
१२३५	११.४.३८.५७४८ अर्थसिद्धि सडक स्तरोन्नति, हेटौडा ५	१,०००.००	९९१.३४	९९.१३%	१००.००%	सम्पन्न
१२३६	११.४.३८.५८३५ विशालटोल विकास सस्थामा रहेको मार्ग न. २ र ३ निर्माण, भरतपुर म.न.पा. ७	१,७००.००	१,६२७.८८	९५.७६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२३७	११.४.३८.५८३८ शेषकान्त दवाडी र शुसिला भट्टको घरको बीच बाटो हुँदै पदम राईको घर-सुमित्रा भट्टको घर-टेकन गिरि-राधा गुरुङ-पुन चोक हुँदै अनिल भट्टराईको घर अगाडीको बाटो सडक स्तरोन्नति, भरतपुर म.न.पा. १६	२,६००.००	२,४६४.३३	९४.७८%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२३८	११.४.३८.५८४० शिवपुरी बज्जारा खोल्सा हुँदै चक्रपथ सडक, हेटौडा-१६, मकवानपुर	६,०००.००	५,८७३.३२	९७.८९%	१००.००%	निर्माण सम्पन्न भएको
१२३९	११.४.३८.५९०३ लायन्स ड्रेन देखि मल्लु मार्थ सडक स्तरोन्नति सडक रत्ननगर - ६	१,७००.००	१,४३९.४३	८४.६७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२४०	११.४.३८.५९०५ कोलटाडी चोकबाट बरपीपल चोक सडक स्तरोन्नति, भरतपुर म.न.पा. ११	३,०००.००	२,३३०.०६	७७.६७%	७७.६७%	
१२४१	११.४.३८.५९०६ हेटौडा ११ र ३ को सिमाबाट विकि पार्कतर्फ जाने बाटो बाकि ढलान, हेटौडा ३ र ११	२,५००.००	२,४८५.०९	९९.४०%	१००.००%	सम्पन्न
१२४२	११.४.३८.५९०८ नमुना चोकदेखि मनकामना चोकतर्फ लालिगुरास मार्ग स्तरोन्नति, हेटौडा ८	२,०००.००	३१.९५	१.६०%	१.६०%	
१२४३	११.४.३८.५९०९ रुम्बा टोलदेखि सरस्वति रोडसम्म बाटो स्तरीकरण तथा ढलान, हेटौडा ११	२,०००.००	१,७७६.३७	८८.८२%	८८.८२%	

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१२४४	११.४.३८.५९१३ चित्रसेन सामुदायिक वनको कार्यालय देखि ९ न. वडाको सिमाना सम्म सडक स्तरोन्नति, रत्ननगर न.पा. ९	६००.००	४४९.४२	७४.९०%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२४५	११.४.३८.६००८ टिका बल्लव ढुंगाना को घर देखि रेवती दाहाल को घर हुदै कृषि सडक जोड्ने सडक स्तरोन्नति, हेटौडा-१	२,०००.००	१,८२७.७९	९१.३९%	१००.००%	सम्पन्न
१२४६	११.४.३८.६०११ सर्भांग सडक स्तरोन्नति, इन्द्रसरोवर-१	२,०००.००	१,९७९.५०	९८.९८%	१००.००%	सम्पन्न
१२४७	११.४.३८.६०१३ पौवा ओरालो डाँडा ओरालो टोल सडक स्तरोन्नति, इन्द्रसरोवर ५ मकवानपुर	२,०००.००	१,९८९.८६	९९.४९%	१००.००%	सम्पन्न
१२४८	११.४.३८.६०१६ लेखटोल सडक स्तरोन्नति, भिमफेदी -१ मकवानपुर	२,०००.००	१,१७५.९०	५८.७९%	१००.००%	सम्पन्न
१२४९	११.४.३८.६०१८ बलटोल हुदै सोलो सम्म सडक निर्माण, भिमफेदी -२ मकवानपुर	२,०००.००	१,९८९.८१	९९.४९%	१००.००%	सम्पन्न
१२५०	११.४.३८.६०२२ लेखपान्द्रांग चिलाउने सडक स्तरोन्नति, भिमफेदी-३ मकवानपुर	२,५००.००	२,४४५.७४	९७.८३%	१००.००%	सम्पन्न
१२५१	११.४.३८.६०२८ जलेश्वर खोला खोलो डाडा बाह्र बिसे सडक स्तरोन्नति, भिमफेदी -५ मकवानपुर	२,०००.००	७२९.३२	३६.४७%	१००.००%	सम्पन्न
१२५२	११.४.३८.६०३० ढटाघारी सडक स्तरोन्नति, भिमफेदी-६ मकवानपुर	२,०००.००	४१५.५६	२०.७८%	१००.००%	सम्पन्न
१२५३	११.४.३८.६०३३ खादेटार सहिद मिना कुमारी मार्ग स्तरोन्नति, भिमफेदी ९ मकवानपुर	२,०००.००	१,९६८.६५	९८.४३%	१००.००%	सम्पन्न
१२५४	११.४.३८.६०३५ डाँडाबास तल्लो चौवास वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति, थाहा ७ मकवानपुर	२,०००.००	१,७४९.९७	८७.५०%	९०.००%	सम्पन्न
१२५५	११.४.३८.६०४० डाँडा गाउँ गोरखनाथ मन्दिर सडक स्तरोन्नति, थाहा ३, मकवानपुर	२,०००.००	१,८४८.३१	९२.४२%	१००.००%	सम्पन्न
१२५६	११.४.३८.६०४२ बरालटोल नयाँ सडक स्तरोन्नति, हेटौडा- १२	१,०००.००	९७६.१२	९७.६१%	१००.००%	सम्पन्न
१२५७	११.४.३८.६०४३ पम्पा पुलदेखि चिप्लेटी सडक निर्माणको बाकि खण्ड, टिकाराम पौडेलको घर देखि युवानन्द सापकोटाको घर सम्म सडक, राप्ती-७	१,५००.००	१,२३८.०७	८२.५४%	१००.००%	सम्पन्न
१२५८	११.४.३८.६०४८ डाफेमुनाल टोल नवजागृति टोल पारिश्रमिक टोल सडक, रत्ननगर-१२	१,२००.००	२७१.००	२२.५८%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२५९	११.४.३८.६०५२ कार्कीको घरदेखी स्यालाचउर जाने सडक, राप्ती-१	१,५००.००	१,२७८.३९	८५.२३%	१००.००%	सम्पन्न
१२६०	११.४.३८.६०५५ वेल फेद देखि भीउरान स्कुल सम्म सडक, कालिका-९	१,८००.००	१,६९६.६९	९४.२६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२६१	११.४.३८.६०५७ आरुबासेटोल बाट जिवनपुर जाने सडक, खैरहनी-१०	१,५००.००	५३०.९८	३५.४०%	१००.००%	कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१२६२	११.४.३८.६०६४ भुङदल फुलपाती चौर महादेवस्थान भांडखोरीया सडक,थाहा-०२	३,०००.००	२,९०२.६८	९६.७६%	१००.००%	सम्पन्न
१२६३	११.४.३८.६०६९ नारायणहिटी -कुम्लेचौर-भेडाफार्म मार्खु सडक स्तरोन्नति,थाहा-९	३,०००.००	१,०४५.९३	३४.८६%	४०.००%	सम्पन्न
१२६४	११.४.३८.६०७१ खानि अफिस हुदै गाउँ सडक स्तरोन्नति,मकवानपुर गढी -५	३,५००.००	३,४३०.८२	९८.०२%	१००.००%	सम्पन्न
१२६५	११.४.३८.६०७३ बोखर बुडीचौर मुलसडक स्तरोन्नति, मकवानपुर गढी-८	३,०००.००	२,९८४.३९	९९.४८%	१००.००%	सम्पन्न
१२६६	११.४.३८.६०७६ डिल्लीपुर सानो खोलिस देखी दलेचोक स्तरोन्नति,मनहरी-५	६,०००.००	४,०९६.७६	६८.२८%	५०.००%	निर्माणाधिन
१२६७	११.४.३८.६०७८ आमबोटे किटिनी सडक स्तरोन्नति, मकवानपुर गढी -०७	२,०००.००	१,७७४.५०	८८.७३%	१००.००%	सम्पन्न
१२६८	११.४.३८.६०८० माझ गाउँ सडक स्तरोन्नति,भिमफोदी -६	२,०००.००	३६३.४४	१८.१७%	१००.००%	सम्पन्न
१२६९	११.४.३८.६०८१ लामटार गले खोला भकुन्टार सडक स्तरोन्नति,भिमफोदी -५	२,५००.००	४५३.४६	१८.१४%	१००.००%	सम्पन्न
१२७०	११.४.३८.६०८३ खत्री डाँडा ग्रामिण सडक स्तरोन्नति,भिमफोदी -४	२,०००.००	९७६.५२	४८.८३%	१००.००%	सम्पन्न
१२७१	११.४.३८.६०८६ सुन्तली टोल सडक स्तरोन्नति,भिमफोदी -१	२,५००.००	१,०९४.४१	४३.७८%	१००.००%	सम्पन्न
१२७२	११.४.३८.६१२१ रंगाशाला सडक स्तरोन्नति, हेटौडा-१६	१,०००.००	९९४.१५	९९.४१%	१००.००%	सम्पन्न
१२७३	११.४.३८.६१२३ चुडडाँडा रामपुलडाँडा सडक स्तरोन्नति, हेटौडा-१७	१,०००.००	९९७.४९	९९.७५%	१००.००%	सम्पन्न
१२७४	११.४.३८.६१३४ गैरीगाउँ गोविन्दपुरबाट चुच्चेखोला एक्लेखेत सडक स्तरोन्नति, हेटौडा-१७, मकवानपुर	२,०००.००	१,९८७.१७	९९.३६%	९९.३६%	
१२७५	११.४.३८.६४५७ वडा कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नति राप्ती ११, चितवन	२,०००.००	१,९९४.१९	९९.७१%	१००.००%	सम्पन्न
१२७६	११.४.३८.६४६१ मनकामना चोक देखि पुर्व गुम्बा चोक सम्म सडक स्तरोन्नति राप्ती १, चितवन	३,०००.००	२,७१७.१८	९०.५७%	१००.००%	सम्पन्न
१२७७	११.४.३८.६५१७ शहिद मार्ग राप्ती ७, चितवन	२,०००.००	१,५३९.९३	७७.००%	१००.००%	सम्पन्न
१२७८	११.४.३८.६५२२ वडा नं - ९, सिमलटाडी वाट राप्ती जाने सडक खैरहनि नपा-९ चितवन	१,५००.००	२७१.००	१८.०७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२७९	११.४.३८.६५२६ सयफुट सडक स्तरीकरण हेटौडा-१५	२,०००.००	१,९८४.४५	९९.२२%	१००.००%	सम्पन्न
१२८०	गैरीगाउँ गोविन्दपुरबाट चुच्चेखोला एक्लेखेत सडक स्तरोन्नति, हेटौडा-१७ मकवानपुर	२,०००.००	१,९१३.००	९५.६५%	१००.००%	सम्पन्न
१२८१	११.४.३८.६५३३ सीप विकास मार्ग स्तरीकरण हेटौडा-८, मकवानपुर	२,०००.००	१,८९८.३२	९४.९२%	९४.९२%	
१२८२	११.४.३८.६५३५ डाँडागाउँ गोरखनाथ मन्दिर सडक, थाहा-३, मकवानपुर	१,५००.००	१,०२०.५०	६८.०३%	७२.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१२८३	११.४.३८.६५३८ चौघडा मकान्चुलि सडक स्तरन्नोति, मकवानपुरगढी-३,मकवानपुर	३,०००.००	१,९९६.३५	६६.५४%	१००.००%	सम्पन्न
१२८४	११.४.३८.६५४३ बिचरोड देखि विनोद वाईवाको घर हुदै घिसिङटोल चौतारा जोड्ने सडक स्तरिकरण, हेटौडा-१२ मकवानपुर	२,०००.००	१,९८९.४२	९९.४७%	१००.००%	सम्पन्न
१२८५	११.४.३८.६५४५ भोर्ले ज्याङ्छुलिङ गुम्बा जाने सडक स्तरन्नोति (दल बहादुर थिङको घरदेखि) हेटौडा-१२, मकवानपुर	१,०००.००	८६१.४८	८६.१५%	१००.००%	सम्पन्न
१२८६	११.४.३८.६५४७ नयाँवस्ती भोम्जनडाँडा सडक स्तरन्नोति हेटौडा-१४, मकवानपुर	२,०००.००	१,९८२.३३	९९.१२%	१००.००%	सम्पन्न
१२८७	११.४.३८.६५५२ पर्तिटोलबाट आग्राली टोल जाने सडक स्तरन्नोति (श्याम वाइवाको घरहुँदै) हेटौडा-१२, मकवानपुर	१,०००.००	९८०.५२	९८.०५%	१००.००%	सम्पन्न
१२८८	११.४.३८.६५५५ लामीडाँडा पाखिनटोल प्रताप भोम्जनको घरदेखि कालीका स्कुल जोड्ने सडक, हेटौडा- १, मकवानपुर	१,०००.००	९४३.२३	९४.३२%	१००.००%	सम्पन्न
१२८९	११.४.३८.६५५७ शिव पञ्चायन मन्दिरदेखि कालिका माई मन्दिर जोड्ने सडक स्तरन्नोति हेटौडा ९	१,५००.००	१,४३२.३०	९५.४९%	१००.००%	सम्पन्न
१२९०	११.४.३८.६५६१ हरियाली मार्ग, हेटौडा ७	१,५००.००	१,४९७.९६	९९.८६%	१००.००%	सम्पन्न
१२९१	११.४.३८.६५६४ घिसिङ टोल चौतारा मनोज नगरकोटीको घरहुँदै थिङटोल जाने सडक स्तरिकरण, हेटौडा १२,	१,५००.००	१,४९९.२२	९९.९५%	१००.००%	सम्पन्न
१२९२	११.४.३८.६५८० सिमान लदिर खोला पुलबाट तुलसीपुर जाने सडक,खैरहनि-६	२,०००.००	१,८९५.८३	९४.७९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१२९३	११.४.३८.६५९० सिम्रेनी भण्डारी टोलदेखि गुरौविर्ता जोड्ने सडक, हेटौडा-१२, मकवानपुर	१,०००.००	९३७.७७	९३.७८%	१००.००%	सम्पन्न
१२९४	११.४.३८.६५९२ बलामीटोलबाट बरालटोल जाने सडक (मिलन बलामीको २ घरदेखी) हेटौडा-१३, मकवानपुर	२,०००.००	१,९११.४१	९५.५७%	१००.००%	सम्पन्न
१२९५	११.४.३८.६५९९ रमनटार मन्दिर डाँडाबाट घट्टेदमार जाने सडक स्तरिकरण हेटौडा-१२, मकवानपुर	१,०००.००	९८०.६३	९८.०६%	१००.००%	सम्पन्न
१२९६	११.४.३८.६६०२ जोशी नर्सरी मार्ग (भैरवरोड देखि पत्रकार महासंघ हुदै जाने सडक), हेटौडा- ४ मकवानपुर	२,०००.००	९.००	०.४५%	०.४५%	
१२९७	११.४.३८.६६०६ प्रगति शान्तिटोल ठुलो सुकौली सडक स्तरिकरण हेटौडा-१५, मकवानपुर	३,५००.००	३,४३१.१८	९८.०३%	१००.००%	सम्पन्न
१२९८	११.४.३८.६६०७ कालिका मन्दिरबाट घिमिरे टोल जाने सडक, हेटौडा-८ मकवानपुर ६	१,५००.००	१,२२८.४८	८१.९०%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१२९९	११.४.३८.६६१२ भक्तिमार्ग रामनगर सडक, हेटौडा-६, मकवानपुर	२,०००.००	१,९७०.८१	९८.५४%	१००.००%	सम्पन्न
१३००	११.४.३८.६६१७ वासुदेव मार्ग (बौद्ध बाल उद्यान र भानुमार्ग जोड्ने) स्तरन्नोती हेटौडा-६,	३,०००.००	२,९८५.२२	९९.५१%	१००.००%	सम्पन्न
१३०१	११.४.३८.६६२० कल्याणटार हात्तिलेट सडक , हेटौडा-६ मकवानपुर	३,०००.००	२,९४४.४६	९८.१५%	१००.००%	सम्पन्न
१३०२	११.४.३८.६६२२ लामाटोलदेखि कालिका ५ भीम वली सामुदायिक वनको गेटसम्म सडक , भरतपुर ११, चितवन,	२,१००.००	१,८९२.५७	९०.१२%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३०३	११.४.३८.६६२९ घर्तीबारी डुम्रे हुँदै लामा गाउँ जानेबाटो सडक, भरतपुर २९, चितवन	२,५००.००	२,३७०.८३	९४.८३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३०४	अधुरो कुष्माण्डव सरोवर त्रिवेणी धाम सामुदायिक भवन निर्माण हेटौडा ९	१,०००.००	९५७.४०	९५.७४%	१००.००%	सम्पन्न
१३०५	११.४.३८.६६३५ श्री जनचोतना चेली बेटी महिला समुह भवन निर्माण,रत्ननगर-१६,चितवन	३,०००.००	२,५६६.३६	८५.५५%	१००%	कार्य सम्पन्न
१३०६	११.४.३८.६६३७ सितल टोल जाने सडक,रत्ननगर-११,चितवन	३,८००.००	३,४८२.४५	९१.६४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३०७	११.४.३८.६६३९ पृथ्वी टोल सडक (विश्वनाथ खनाल घरको सडक हुदै), रत्ननगर-१३,चितवन	२,०००.००	१,८०३.०४	९०.१५%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३०८	११.४.३८.६६४३ सेरीचोकसडक लामिछानेको घरसम्म सडक स्तरोन्नति, रत्ननगर-४,चितवन	१,९००.००	१,७९३.७८	९४.४१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३०९	११.४.३८.६६४८ सहयोगीमार्गमा ब्लक लगाउने कार्य, रत्ननगर-१५,चितवन	६००.००	५१९.२५	८६.५४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३१०	११.४.३८.६६५० लौरीघोलमा रिटेनिङ्ग बाल (२ नं. वडा कार्यालय अगाडि) रत्ननगर २, चितवन	२,०००.००	१,४८०.८६	७४.०४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३११	११.४.३८.६६५१ कालिका आयल स्टोर पुर्वतर्फको गल्ली सडक हुँदै दण्डपाणी सुवेदीको घर सम्म सडक स्तरोन्नति, रत्ननगर-२ चितवन	१,०००.००	६२९.६०	६२.९६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३१२	११.४.३८.६६५३ आनन्द मार्ग योग ध्यान केन्द्र तथा बाल आश्रम भवन, रत्ननगर -२	२,५००.००	१,७८५.२६	७१.४१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३१३	११.४.३८.६६५५ केदारेश्वर मन्दिर देखि झोलुङ्गे पुलसम्म सडक स्तरोन्नति, खैरहनी १३, चितवन	१,५००.००	१,०१५.१८	६७.६८%	१००.००%	सम्पन्न
१३१४	११.४.३८.६६५७ विकासटोल सडक स्तरोन्नति,भरतपुर-९	३,२००.००	२१४.५०	६.७०%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३१५	११.४.३८.६६६३ गणेश पाञ्चायण मन्दिर फुलवारी जाने सडकमा टायल/इट्टा/ढुंगा बिछ्याउने, भरतपुर-१५	८००.००	५७९.३२	७२.४२%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३१६	११.४.३८.६७३४ सिरु डाडा मनकामना रोड स्तर उन्नति,थाहा-०९	२,०००.००	१,८१७.६२	९०.८८%	९२.००%	सम्पन्न
१३१७	कुस्लचौर महाचुलीस्थान सडक, थाहा- ९	२,०००.००	१,७७७.९२	८८.९०%	९०.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१३१८	११.४.३८.६७५२ देउराली बज्रवाराही सडक, थाहा-११	२,०००.००	१,८४५.५१	९२.२८%	१००.००%	सम्पन्न
१३१९	११.४.३८.६७५५ पौवा कोदोखोरिया सडक स्तरोन्नति,इन्द्रसरोवर ०५	१,०००.००	९५३.५५	९५.३५%	१००.००%	सम्पन्न
१३२०	११.४.३८.६७५६ नागमार टोके टार सडक स्तरोन्नति,इन्द्रसरोवर ०२	१,०००.००	९९४.६१	९९.४६%	१००.००%	सम्पन्न
१३२१	११.४.३८.६७५७ सुलिकोट खनिया सिनेखारी कोगटे सडक स्तरोन्नति,इन्द्रसरोवर ०२	१,०००.००	९५९.३८	९५.९४%	१००.००%	सम्पन्न
१३२२	११.४.३८.६७५८ रुपा देवी सानु माखु नागदह सडक निर्माण,इन्द्रसरोवर ०१	१,०००.००	९५७.७७	९५.७८%	१००.००%	सम्पन्न
१३२३	११.४.३८.६७५९ पार्टी चौर चौकि टोल स्तरोन्नति,इन्द्रसरोवर ०५	१,०००.००	९४३.६०	९४.३६%	१००.००%	सम्पन्न
१३२४	११.४.३८.६७६१ गैरीबारी सामाचौर कृषि सडक स्तरोन्नति,भिमफेदी-९	१,०००.००	२१२.५६	२१.२६%	१००.००%	सम्पन्न
१३२५	११.४.३८.६७६२ तल्लो पेटीटोल सडक स्तरोन्नति, मकवानपुर-०५	२,०००.००	५९९.७८	२९.९९%	१००.००%	सम्पन्न
१३२६	११.४.३८.६७६३ फेदी गाउँ खान्दे हलोखोर सडक स्तरोन्नति,थाहा-०२	१,०००.००	९४७.२३	९४.७२%	१००.००%	सम्पन्न
१३२७	११.४.३८.६७६४ फेदीगाउँ लेखटोल सडक ,थाहा-०२	१,०००.००	९२९.२७	९२.९३%	१००.००%	सम्पन्न
१३२८	११.४.३८.६७६५ होल्गा नथाघर कुण्डली सडक , थाहा-१२	१,०००.००	९०४.२६	९०.४३%	९१.००%	सम्पन्न
१३२९	कमेरो माटो सितापाईला सडक, थाहा - १०	१,०००.००	६९६.७३	६९.६७%	७५.००%	सम्पन्न
१३३०	११.४.३८.६७६७ किटीनी चौर पाखुरे सडक,थाहा- ७	२,०००.००	१,९०२.२५	९५.११%	१००.००%	सम्पन्न
१३३१	११.४.३८.६७६८ पावर टोल सडक , थाहा-२	१,०००.००	८२१.१५	८२.१२%	८५.००%	सम्पन्न
१३३२	११.४.३८.६७६९ घलेडाँडा बस पार्क सडक थाहा-४	१,०००.००	९६६.००	९६.६०%	१००.००%	सम्पन्न
१३३३	११.४.३८.६७७० पोखरे जग डाँडा सडक थाहा-१२	१,०००.००	७२२.८९	७२.२९%	७५.००%	सम्पन्न
१३३४	११.४.३८.६७७१ महालक्ष्मी नाग छेडा हर्दि सडक,थाहा-११	१,०००.००	८०७.३७	८०.७४%	९०.००%	सम्पन्न
१३३५	११.४.३८.६७७२ भर्किन डाँडा तल्लो काफल चौर खोरिया,थाहा-३	१,०००.००	८५०.६३	८५.०६%	८५.००%	सम्पन्न
१३३६	११.४.३८.६७७४ आकाशे फाट पिपल चौतारा सडक,थाहा-८	१,०००.००	९४६.५२	९४.६५%	१००.००%	सम्पन्न
१३३७	११.४.३८.६७७५ कुस्लेचौर महाचुलीस्थान सडक,थाहा-९	२,०००.००	७२७.४५	३६.३७%	३६.३७%	
१३३८	११.४.३८.६७७७ भैरव स्थान खर्क खलिगाउँ सडक स्तरोन्नति,थाहा-९	१,०००.००	८९०.६५	८९.०७%	८९.०७%	

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१३३९	११.४.३८.६७८० बैदरटोल देखि हात्तीलेट जोड्ने सडक स्तरोन्नति, हेटौडा उ.म.न.पा. १७	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	
१३४०	११.४.३८.६७८१ ज्यामिरे स्वास्थ्य चौकी बाट अरनिको विद्यालयसम्म सडक स्तरोन्नति, हे.न.पा. १९	१,५००.००	१,४४१.८३	९६.१२%	१००.००%	सम्पन्न
१३४१	११.४.३८.६७८२ पर्ती टोलबाट बेलडाडा जाने(श्याम घलानको घरदेखि)सडक स्तरोन्नति हेटौडा-१२, मकवानपुर	२,०००.००	१,९८७.३३	९९.३७%	१००.००%	सम्पन्न
१३४२	११.४.३८.६७८३ वासुदेव(बौद्ध बाल उद्यान र भानु मार्ग जोड्ने) सडक स्तरोन्नति, हेटौडा उ.म.न.पा. ६	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	
१३४३	११.४.३८.६७८४ सचेत टोल विकाश सस्था ढल तथा नाला निर्माण, हेटौडा उ.म.न.पा. ५	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	
१३४४	११.४.३८.६७९० बैदरटोल देखि हात्तीलेट जोड्ने सडक स्तरोन्नति, हेटौडा उ.म.न.पा. १७	२,०००.००	१,९६१.७२	९८.०९%	९८.०९%	
१३४५	११.४.३८.६८४२ रातमाटे पावरहाउस चोक कमाने भोर्ले रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट सडक स्ल्याब ढलान हेटौडा उपमहानगर पालिका १५	१३,०००.००	४,६००.००	३५.३८%	४०.००%	निर्माणाधिन
१३४६	११.४.३८.६८४७ नहर मार्ग बाटो निर्माण भरतपुर-२ चितवन	२,०००.००	६८४.५७	३४.२३%	७०.००%	चालु अवस्थामा
१३४७	११.४.३८.६८४९ कालिदमार साखावाटो स्याल्व ढलानमनहरी ३	२,०००.००	१,९५३.०९	९७.६५%	१००.००%	सम्पन्न
१३४८	११.४.३८.६८५३ ढकालचोक देखि बुढानिलकण्ठ लक्ष्मी नारायण पदम मार्ग हेटौडा उपमहानगर पालिका ३	२,०००.००	१,९८३.३९	९९.१७%	९९.१७%	
१३४९	११.४.३८.६८५६ वि क टोल हुदै रुम्बा टोल जाने सडक स्तरउन्नति हेटौडा उपमहानगर पालिका १२	२,०००.००	१,९७१.९१	९८.६०%	१००.००%	सम्पन्न
१३५०	११.४.३८.६८६० आपधारा सडक घलेटोल सडक स्तरउन्नति हेटौडा उपमहानगर पालिका १२	२,०००.००	१,९८६.४९	९९.३२%	१००.००%	सम्पन्न
१३५१	११.४.३८.६८६४ सुनिल पार्खनको घर हुदै बृद्धचोक जाने सडक स्तरउन्नति हेटौडा उपमहानगर पालिका १२	२,०००.००	१,९८८.२५	९९.४१%	१००.००%	सम्पन्न
१३५२	११.४.३८.६८६७ सिमक्षताल कदमखोला डुम्रेवेजी बाटो ढलान ,भरतपुर म न पा २९भरतपुर म न पा २९	२,०००.००	-	०.००%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३५३	११.४.३८.६८७१ सानो सुर्कोली सडदोग पली गुम्बा जाने सडक निर्माण हेटौडा उ म हा १५	३,५००.००	३,४२७.०४	९७.९२%	१००.००%	सम्पन्न
१३५४	११.४.३८.६८७५ इपा खहरे हुदै वडा कार्यालय जाने बाटो निर्माणगढी ८	२,०००.००	१,९७१.९९	९८.५६%	१००.००%	सम्पन्न
१३५५	११.४.३८.६८७८ बुढीचौर इपा सडक निर्माण गढी ८	२,०००.००	१,९६३.४०	९८.१७%	१००.००%	सम्पन्न
१३५६	११.४.३८.६८८९ चिसापानी तलाउ लप्सि खोला बाटो निर्माणथाहा ७	२,०००.००	१,७६६.५५	८८.३३%	९२.००%	सम्पन्न
१३५७	११.४.३८.६८९१ सुकौरा बुंदल पेटी टोल स्ल्याब ढलानगढी ५	२,०००.००	१,२१२.२७	६०.६१%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१३५८	११.४.३८.६८९४ कैलास टोल सडक निर्माणभिमफेदी ९	२,०००.००	२८७.९५	१४.४०%	१००.००%	सम्पन्न
१३५९	११.४.३८.६८९७ रमन्थलीको ओरालो देखी समाजसेवी टोल जाने बाटो स्ल्याब ढलानहेटौडा १३	२,०००.००	१,९९२.२७	९९.६१%	१००.००%	सम्पन्न
१३६०	११.४.३८.६९०० उज्जवल तामाङ को घर देखी रण बा को जाने बाटो स्ल्याब ढलानहेटौडा १३	२,०००.००	१,८९१.९८	९४.६०%	१००.००%	सम्पन्न
१३६१	११.४.३८.६९०५ कृष्ण मोक्तान को घर देखी अधुरो स्ल्याब ढलानहेटौडा १३	२,०००.००	१,९८६.४७	९९.३२%	१००.००%	सम्पन्न
१३६२	११.४.३८.६९१० टोङ्के गोगन भालुखर्क सडक योजना ईन्द्रसरोवर २	२,०००.००	१,११२.७०	५५.६३%	५५.६३%	
१३६३	११.४.३८.६९१२ सानुवाईवा को घर देखी अवतार घर सम्म स्ल्याब ढलान पेरो टोलहेटौडा १३	२,०००.००	१,६६०.५२	८३.०३%	१००.००%	सम्पन्न
१३६४	११.४.३८.६९१६ सिद्ध देवि छाप किटिनी चौर सडक निर्माणथाहा ७	२,०००.००	१,८८२.४२	९४.१२%	१००.००%	सम्पन्न
१३६५	११.४.३८.६९२१ डाँडा बास डल्लेबारी वडा कार्यालय सडक निर्माणथाहा ७	२,०००.००	१,८४०.७४	९२.०४%	१००.००%	सम्पन्न
१३६६	११.४.३८.७०७० पारिजात चोक देखी पम्पा खोला सम्म सडक स्तरोन्नति खैरहनी नपा ९	२,१००.००	२७१.००	१२.९०%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३६७	११.४.३८.७०७२ बिन्दावासिनी टोल सडक स्तरोन्नति, हेटौडा २	१,०००.००	९३४.७२	९३.४७%	१००.००%	सम्पन्न
१३६८	११.४.३८.७०७५ सिम्रेनी भण्डारी टोलदेखि गुरौविर्ता जोड्ने रोड स्ल्याब ढलान, हेटौडा १२	१,०००.००	९८८.९१	९८.८९%	१००.००%	सम्पन्न
१३६९	११.४.३८.७०७७ बलामीटोलबाट बरालटोल जानेबाटो स्ल्याब ढलान (मिलन बलामीको घरदेखि) हेटौडा १३	१,०००.००	९७४.६६	९७.४७%	१००.००%	सम्पन्न
१३७०	११.४.३८.७०७९ रमनटार मन्दिर डाँडाबाट घट्टेदमार जाने बाटो स्तरीकरण, हेटौडा १२	३,०००.००	२,९८५.४२	९९.५१%	१००.००%	सम्पन्न
१३७१	भैरव स्थान खर्क खलिगाउ सडकस्तरउन्नती , थाहा- ९	२,०००.००	-	०.००%	९३.००%	सम्पन्न
१३७२	११.४.३८.७०८४ प्रगति शान्तिटोल ठुलो सुकौली सडक स्तरीकरण, हेटौडा १५	२,०००.००	१,९५४.४०	९७.७२%	१००.००%	सम्पन्न
१३७३	११.४.३८.७०८७ भक्तिमार्ग स्ल्याब ढलान, रामनगर, हेटौडा ६	२,०००.००	१,९७८.०९	९८.९०%	१००.००%	सम्पन्न
१३७४	११.४.३८.७०९१ बरालटोल बाट सोलमारी जाने बाटो स्तरीकरण, हेटौडा १२	१,०००.००	९७३.८१	९७.३८%	१००.००%	सम्पन्न
१३७५	११.४.३८.७०९४ सिप विकास मार्ग स्तरीकरण हेटौडा ८	२,०००.००	१,८९८.००	९४.९०%	१००.००%	सम्पन्न
१३७६	११.४.३८.७०९७ बीचरोड देखि बिनोद वाईवाको घर हुदै घिसिंगटोल चौतारा जोड्ने बाटो स्तरीकरण, हेटौडा १२	१,५००.००	१,४९४.१४	९९.६१%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१३७७	११.४.३८.७१०० भोलैं ज्यङ्गछुलिङ्ग गुम्बा जाने बाटो सल्याब ढलान(दल बहादुर थिंग को घर देखि) हेटौडा १२	१,०००.००	९९२.६३	९९.२६%	१००.००%	सम्पन्न
१३७८	११.४.३८.७१०१ लामीडाँडा पाखिनटोल प्रताप भोम्जनको घरदेखि कालिका स्कुल जोड्ने बाटो, हेटौडा १	५००.००	-	०.००%	०.००%	
१३७९	११.४.३८.७१०३ चारघरे कल्याणटार गाडखोल्चीसम्मको मूल बाटो स्तरीकरण, हेटौडा १२	६,०००.००	५,८१७.६७	९६.९६%	१००.००%	सम्पन्न
१३८०	११.४.३८.७१०४ हेटौडा कर्णपुल देखि त्रिवेणी धाम सडक हेटौडा १०	५,४००.००	१,४७९.९०	२७.४१%	२५.००%	निर्माण कार्य हुँदै
१३८१	११.४.३८.७१०६ बालज्योति स्कुलरोड नविनटोल सडक तथा ढल निर्माण, हेटौडा ५	२,०००.००	१,६१३.७१	८०.६९%	१००.००%	सम्पन्न
१३८२	११.४.३८.७३२२ आसा रामको माछा पोखरीबाट त्रिवेणीघाट हुदै दोरंगी बरमथान सडक स्तरोन्नती रत्ननगर न.पा-६,चितवन	१,५००.००	१,२०७.१५	८०.४८%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३८३	११.४.३८.७३२४ दसनामी मार्ग सडक स्तरोन्नती हे.न.पा-८,मकवानपुर	२,०००.००	१,३५९.९०	६८.००%	१००.००%	सम्पन्न
१३८४	११.४.३८.७३२९ महेन्द्र राजमार्ग देखि बियर फ्याक्ट्री हुदै कुरकुरे फ्याक्ट्री जाने सडक भरतपुर म.न.पा-१२,चितवन	१,७००.००	१,४६४.९९	८६.१८%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३८५	११.४.३८.७४०१ कुमारी चोक बाट ज्ञान दर्शन केरुङ्गा घोल र पुरानो शान्ति विद्या मन्दिर सम्मको नाला निर्माण, भरतपुर म.न.पा.-११, चितवन	१,५००.००	१,४९९.७४	९९.९८%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३८६	११.४.३८.७४०३ गैडा चोकबाट मानसिक पुनस्थापना केन्द्र Beautiful Mind road हुदै पश्चिपतर्फ सोहनपुर सम्म सडक स्तरोन्नति, खैरहनी न.पा.-११, चितवन	२,५००.००	२,३९६.१९	९५.८५%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३८७	११.४.३८.७४०५ खोम नाथ अधिकारीको घरदेखि वैरिया मा.वि सडक स्तरोन्नति,रत्ननगर-१०,चितवन	१,७००.००	१,३७०.३६	८०.६१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३८८	११.४.३८.७४०८ मकैवारी भालेध्वर महादेव मार्ग इन्द्रसरोवर-५ मकवानपुर	१,५००.००	९२८.२८	६१.८९%	१००.००%	सम्पन्न
१३८९	११.४.३८.७४१० भरतपुर-१० अन्तर्गतको शंकरपथ एयरपोर्ट टोलमा राजेन्द्र सिलवालको घरदेखि प्रेम काफ्लेको घर र शालिकराम भुपालको घर हुदै लक्ष्मी पौडेल घर सम्म बीचबाट ढल निर्माण	२,०००.००	-	०.००%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३९०	११.४.३८.७४१३ भरतपुर-११ स्थित मुक्तिनगर टोल विकास सस्था अन्तर्गत रहेको अन्नपूर्ण मार्गमा ढल सहित सडक निर्माण	१,५००.००	१,०६६.२४	७१.०८%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३९१	११.४.३८.७४१६ धिरज दवाडीको घर देखि उत्तर मोहन गुरुङ को घर हुदै मूल नहरको साइडफन सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण भरतपुर-१५ चितवन (अधुरो)	३,०००.००	-	०.००%	६५.००%	कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१३९२	११.४.३८.७४२० देवघाटमा निर्माणाधीन अधुरो अतिथी सेवा भवन भरतपुर-१ चितवन	१,०००.००	८५९.२७	८५.९३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३९३	११.४.३८.७५३६ अधुरो रामनगर देवघाट ठिमुरा पक्कि सडक (दोस्रो फेज) भरतपुर	६,०००.००	६,०००.००	१००.००%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३९४	११.४.३८.७६१७ पेन्सन क्याम चोक देखि टाइगर चोक सडक स्तरोन्नति, भरतपुर -०४	१,५००.००	१,४३४.२२	९५.६१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३९५	११.४.३८.७६२३ बुद्ध चोक मार्ग २ सडक स्तरोन्नति भरतपुर ७	१,६००.००	१,५९२.३०	९९.५२%	१००००.००%	कार्य सम्पन्न
१३९६	११.४.३८.७६२५ उज्ज्वल टोल मार्ग नम्बर ३३ कालोपत्रे ,भरतपुर -०७	१,७००.००	१,४६८.३७	८६.३७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३९७	११.४.३८.७६२७ कंडेल चोक बाट दाहाल चोक खगराज मार्ग सडक स्तरोन्नति भरतपुर-०७	१,०००.००	९९९.६५	९९.९७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१३९८	११.४.३८.७६२९ बाइपास दक्षिण देखि ग्रीनल्याण्ड बोडिङ सम्म ढल निर्माण, भरतपुर -१२	१,०००.००	७८०.८४	७८.०८%	७८.०८%	
१३९९	११.४.३८.७६८७ यज्ञ भण्डारी को घर चोक बाट दक्षिण तर्फ मार्गमा पर्ने शितलमार्ग चोक सम्म, ढल निर्माण भरतपुर -१२	१,०००.००	७१३.०३	७१.३०%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४००	११.४.३८.७६८९ सैनिक नमुना टोल इन्द्र चोक गौडा चोक हुँदै गुराँस चोक देखि पुरानो मेडिकल कलेज गेट नं. २ सम्म ढल निर्माण, भरतपुर -१०	४,०००.००	५४०.५०	१३.५१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४०१	११.४.३८.७६९२ मिनेरी टोल देखि नमस्ते पार्क सम्म ढल निर्माण भरतपुर -०२	५,०००.००	-	०.००%	२.०%	चालु
१४०२	११.४.३८.७६९४ बरपिपलचोक देखी कोलटाँडी चोक सडक सडक स्तरोन्नति, भरतपुर- ११	१,५००.००	१,१२३.०५	७४.८७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४०३	११.४.३८.७६९९ सिर्जनशिल पथ बाट रमाइलो चोक सम्म सडकको दुवै तर्फ ढल निर्माण, भरतपुर-१०	१,१००.००	-	०.००%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४०४	११.४.३८.७७०१ म्याजिक पार्क बाट इन्द्र बोहोरा को घर सम्म ढल निर्माण, भरतपुर-११	२,०००.००	१,१९८.१९	५९.९१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४०५	११.४.३८.७७०५ मिलन चोक सयपत्री मार्ग ढल निर्माण निर्माण, भरतपुर ११	१,५००.००	१,००१.३१	६६.७५%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४०६	११.४.३८.७७०७ गोर्खाली टोल पाखिवास दिनेश अधिकारीको घर अगाडीको बाटो निर्माण, राप्ती-०८	१,५००.००	१,२८९.५८	८५.९७%	१००.००%	सम्पन्न
१४०७	११.४.३८.७७१४ सर्क लालको घर हुँदै वडा कार्यालय जाने बाटो निर्माण, मकवानपुरगढी-०४	२,०००.००	१,९७९.१३	९८.९६%	१००.००%	सम्पन्न
१४०८	११.४.३८.७७२० राजाराम मोक्तानको घर हुँदै बुर्जाडाँडा सामरी जाने बाटो स्तरोन्नति, मकवानपुरगढी-०४	२,०००.००	१,९८४.६३	९९.२३%	१००.००%	सम्पन्न
१४०९	११.४.३८.७७२४ सामरी पुलदेखी सयपत्री ट्याङ्कीडाँडा सम्म ढल निर्माण, मकवानपुरगढी-०४	१,५००.००	१,४९४.९१	९९.६६%	१००.००%	सम्पन्न
१४१०	११.४.३८.७७२९ सामरी पुलदेखी चिसापानी खोल्सी सम्म ढल तथा मेशिनरी वाल निर्माण, मकवानपुरगढी-०४	२,०००.००	१,९७२.९९	९८.६५%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१४११	११.४.३८.७७३३ सञ्जय घिसिङको घरदेखी सहिद रुद्रमार्ग सडक स्तरोन्नती, मकवानपुरगढी-०४	१,०००.००	९९५.५६	९९.५६%	१००.००%	सम्पन्न
१४१२	११.४.३८.७७३७ टासी छयोईखोलिङ गुम्बा हुँदै सिञ्जाली खोल्सी सम्म सडक स्तरोन्नती, मकवानपुरगढी-०४	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	
१४१३	११.४.३८.७७४० नेवारपानी सातधारा टोल विकासमा पर्ने बाटो ढलान, हेटौँडा-१९	१,०००.००	९८१.६६	९८.१७%	१००.००%	सम्पन्न
१४१४	११.४.३८.७७४३ सामरी पुल हुँदै निसान खोरिया कुसुमटार सडक निर्माण, मकवानपुरगढी-०४	१,०००.००	९९५.८८	९९.५९%	१००.००%	सम्पन्न
१४१५	११.४.३८.७७४६ नेवारपानी शान्तिटोलको बाटो स्तरोन्नती, हेटौँडा-१९	१,०००.००	९७६.८३	९७.६८%	१००००.००%	सम्पन्न
१४१६	सर्क लालको घरहुँदै वडा कार्यालय जाने बाटो निर्माण, मकवानपुरगढी-०४	१,०००.००	७३३.६४	७३.३६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४१७	११.४.३८.७८६७ लक्ष्मि स्कुल पछाडिको सडक स्तरोन्नति हेटौँडा उ.म.न.पा-५ शान्तिनगर मकवानपुर	२,०००.००	१,९६९.८१	९८.४९%	१००.००%	सम्पन्न
१४१८	११.४.३८.७८७८ भैरव कुञ्जबाट डाँडडुङ्गे जाने सडक स्तरोन्नती, हेटौँडा- ११, मकवानपुर	१,०००.००	९५१.८६	९५.१९%	१००.००%	सम्पन्न
१४१९	११.४.३८.७९०१ गुरौँवर्ति न्यौपाने टोलबाट झुलुङ्गे पुल जाने सडक स्तरीकरण हेटौँडा १२ मकवानपुर	१,०००.००	९३९.८३	९३.९८%	१००.००%	सम्पन्न
१४२०	११.४.३८.७९०६ कर्णवती मार्ग सडक स्तरोन्नती, हेटौँडा- ८ मकवानपुर	२,०००.००	१,७६२.५४	८८.१३%	१००.००%	सम्पन्न
१४२१	११.४.३८.७९०९ आस्थाचोक मार्गबाट आमाको माईती घर नजिक केरुङ्गा घोल सम्म सडक भरतपुर-१२ चितवन	१,०००.००	७९४.७०	७९.४७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४२२	११.४.३८.७९१२ डिपाचौर अंगारीध्वर मन्दिर सडक स्तरीकरण हेटौँडा १७ मकवानपुर	१,०००.००	९६६.१४	९६.६१%	१००.००%	सम्पन्न
१४२३	११.४.३८.७९१६ स्याङ्तान टोलदेखि मिजार टोल सडक, हेटौँडा १२ मकवानपुर	१,०००.००	९९२.२९	९९.२३%	१००.००%	सम्पन्न
१४२४	११.४.३८.७९१७ चन्दन बानियाको घर देखी नर बहादुरको घर चोक सम्म सडक स्तरोन्नति भरतपुर-१५ चितवन	१,५००.००	१,१९४.०८	७९.६१%	७६.४०%	कार्य सम्पन्न
१४२५	११.४.३८.७९२० गोले टोल- कल्याणटार जाने सडक सडक, हेटौँडा १२ मकवानपुर	१,०००.००	९८१.१९	९८.१२%	१००.००%	सम्पन्न
१४२६	११.४.३८.७९२१ जागरण पथ सडक स्तरोन्नती हेटौँडा-७ मकवानपुर	१,५००.००	१,२७०.१४	८४.६८%	१००.००%	सम्पन्न
१४२७	११.४.३८.७९२४ उत्तरपानी घलान टोल जाने सडक हेटौँडा १४ मकवानपुर	१,०००.००	९९६.२२	९९.६२%	१००.००%	सम्पन्न
१४२८	११.४.३८.७९२५ रमाइलोटोल- जमुनाटोल सडक स्तरोन्नती सिमलटार, हेटौँडा- ११	१,०००.००	९८१.५३	९८.१५%	१००.००%	सम्पन्न
१४२९	११.४.३८.७९२७ विन्दाबासिनी टोल सडक निर्माण हेटौँडा १३ मकवानपुर	१,०००.००	९६२.९६	९६.३०%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१४३०	११.४.३८.७९३० संगमचोकदेखि मासचोकसम्म सडक हेटौँडा २ मकवानपुर	३,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माण कार्य हुँदै
१४३१	११.४.३८.७९५५ भुपाल चोकदेखि वाइवाटोल सडक, मनहरी- १, मकवानपुर	१,०००.००	९९०.९२	९९.०९%	१००.००%	सम्पन्न
१४३२	११.४.३८.७९५८ पालदमार हुँदै तितुङको घट्ट जाने सडक, मनहरी- ३, मकवानपुर	१,०००.००	९५४.६८	९५.४७%	१००.००%	सम्पन्न
१४३३	११.४.३८.८२०६ धन बहादुर चोक बाट - कृष्ण मन्दिर हुँदै भोजराज खनाल घर तर्फ सडक स्तरोन्नति खैरहनी ४ , चितवन	५,०००.००	१,४३१.५३	२८.६३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४३४	११.४.३८.८२११ धरमपुर चोक देखि सिम्रहनी तर्फ नाला सहित सडक स्तरोन्नति खैरहनी १३ , चितवन	४,०००.००	२,३४३.१३	५८.५८%	१००.००%	सम्पन्न
१४३५	११.४.३८.८२१४ नहर मार्ग पूर्व खोला खहरे खोलासम्म सडक स्तरोन्नति निर्माण राप्ती ५ चितवन	२,०००.००	१,९३४.९१	९६.७५%	१००.००%	सम्पन्न
१४३६	११.४.३८.८२२० नारद डल्लाकोटीको घरको चोक देखि कंकाली मावि हुँदै बहेरी सम्मको बाटो नाला सहितको सडक स्तरोन्नति खैरहनी १ चितवन	१,९००.००	६३३.३४	३३.३३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४३७	११.४.३८.८२२३ पर्व बैकेट देखि मानव सेवा आश्रम सम्म सडक सडक स्तरोन्नति भरतपुर ३ चितवन	२,५००.००	६१९.१८	२४.७७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४३८	११.४.३८.८२२७ पिपल चोक देखि राम श्रेष्ठको घर तर्फ नाला सहित सडक स्तरोन्नति खैरहनी १३	२,०००.००	१,३५९.५४	६७.९८%	१००.००%	सम्पन्न
१४३९	११.४.३८.८२३१ बास्तोलाको घर देखी दुबै तर्फ मित्र चोक सम्म बाटो ढलान खैरहनी नपा ९	१,९००.००	२७१.००	१४.२६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४४०	११.४.३८.८२३४ बैरहनी ब्रह्मस्थानीको रिङरोड देखी कल्पना पाठकको घरसम्म बाटो ढलान खैरहनी नपा ९	३,०००.००	२,९७८.८३	९९.२९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४४१	११.४.३८.८२३९ भगवती कार्कीको घर देखि हाईट हाउसको रोड सम्म सडक स्तरोन्नति खैरहनी नपा ८ चितवन	१,५००.००	१,२०४.९५	८०.३३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४४२	११.४.३८.८२४४ मगना महतोको घर देखि दिनेश खकुरालको घर सम्म बाटो ढलान निर्माण खैरहनी नपा ८ चितवन	१,०००.००	६३४.१४	६३.४१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४४३	११.४.३८.८२४६ मझुई गाउँ भित्र सडक स्तरोन्नति खैरहनी ७ चितवन	२,९००.००	६३७.८४	२१.९९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४४४	११.४.३८.८२४९ मडरा चौधरीको घरदेखी विसुना चौधरी को घरसम्म खैरहनी ७ चितवन	२,५००.००	२,१११.२६	८४.४५%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४४५	११.४.३८.८२५१ मालपोत चोक हुँदै नेपाल आदर्श स्कूलसम्म सडक स्तरोन्नति खैरहनी ६ चितवन	२,०००.००	१,५३४.५२	७६.७३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४४६	११.४.३८.८२५४ मिलन चोक देखि उत्तराखण्ड जोड्ने सडक सडक स्तरोन्नति निर्माण राप्ती न पा -८ चितवन	३,५००.००	२,९८२.८०	८५.२२%	१००.००%	सम्पन्न
१४४७	११.४.३८.८२५७ मुलपानी चोकदेखि मनेजरको घर हुँदै जगेश्वरको घरसम्म बाटो ढलान खैरहनी ९ चितवन	३,०००.००	२,९४७.४४	९८.२५%	१००.००%	कार्य सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१४४८	११.४.३८.८२६० राप्ति ४ र ५ जोड्ने खहरे पुल फणेन्द्र पाठकको खेतबाट उत्तरतर्फ कंक्रीट बाल निर्माण राप्ती ५ चितवन	२,०००.००	४४७.७६	२२.३९%	१००.००%	सम्पन्न
१४४९	११.४.३८.८२६५ राप्ती तथा खैरहनीका मुख्य चोकमा Smash Light बत्ती जडान (गड्यौली, भण्डारा, सिमलटौडी र खुरखुरे चोक)	४,०००.००	३३०.००	८.२५%	१०.००%	निर्माणाधिन
१४५०	११.४.३८.८२७० सत्कार होटल देखि सीता र शर्मिलाको घरसम्म बाटो ढलान खैरहनी नपा ९ चितवन	१,५००.००	१,४३७.५०	९५.८३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४५१	११.४.३८.८२७२ राम मार्ग स्लाब ढलान मनहरी ३ मकवानपुर	३,०००.००	२,९७६.१८	९९.२१%	१००.००%	सम्पन्न
१४५२	११.४.३८.८२७४ स्कुलरोड सडक पेटी स्तरीकरण, हेटौडा -४	३,०००.००	१,५९४.१२	५३.१४%	१४.००%	निर्माण कार्य हुँदै
१४५३	११.४.३८.८२७६ गर्दोही क्षेत्र सडक स्तरीकरण, हेटौडा -४	४,५००.००	३,८५३.७२	८५.६४%	९०.००%	सम्पन्न
१४५४	टोडके गोगन भालुखर्क सडक योजना इन्द्रसरोवर २	२,१००.००	१,६८९.५८	८०.४६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४५५	११.४.३८.८३३२ नवजागृति प्रा वि देखि उँठ कारेश्वर महादेव मन्दिरसम्म सडक स्तरोन्नती, मनहरी ३, भुन्द्रुङ्ग	२,०००.००	१,९९२.५४	९९.६३%	१००.००%	सम्पन्न
१४५६	११.४.३८.८३३३ खरकटाई टोल स्ल्याब ढलान, बकैया-७, मकवानपुर	१,५००.००	१,३२४.८१	८८.३२%	१००.००%	सम्पन्न
१४५७	११.४.३८.८३३४ माथिल्लो रानीदमार सडक स्तरोन्नती, बकैया-७	३,५००.००	३,४७५.५३	९९.३०%	१००.००%	सम्पन्न
१४५८	११.४.३८.८३३५ सरस्वती टोल स्ल्याब ढलान तथा कल्भर्ट निर्माण, हेटौडा-११	२,०००.००	१,९७०.२५	९८.५१%	९८.५१%	
१४५९	११.४.३८.८३३६ लगुन चोक देखि देउराली बाटो ढलान, मनहरी-१	२,०००.००	१,९३३.४१	९६.६७%	१००.००%	सम्पन्न
१४६०	११.४.३८.८३३८ राम मार्ग स्ल्याब ढलान कार्य, मनहरी-३, मकवानपुर	१,५००.००	१,४२९.५९	९५.३१%	१००.००%	सम्पन्न
१४६१	११.४.३८.८३४० छत्कुली टोलको बाटोको स्ल्याब ढलान मनहरी गा.पा.-१ मकवानपुर	२,०००.००	१,९६१.२०	९८.०६%	१००.००%	सम्पन्न
१४६२	११.४.३८.८३८९ घ्याबाडाँडा स्याडबोटोल हुँदै सीता मा वि सडक स्तरीकरण मनहरी २	४,०००.००	३,९६२.६५	९९.०७%	१००.००%	सम्पन्न
१४६३	११.४.३८.८३९५ मनकामना (ख) र फायरलाईन किरणचोक सीमा बाटो ढलानको अधुरो काम सम्पन्न गर्ने, हेटौडा ८ मकवानपुर	३,०००.००	२,७००.७९	९०.०३%	१००.०%	सम्पन्न
१४६४	११.४.३८.८३९९ सक्रियाटोल देखि सिरान टोल जोडिने बाटो ढल निर्माण हेटौडा १३ मकवानपुर	२,०००.००	१,८१७.६२	९०.८८%	१००.००%	सम्पन्न
१४६५	११.४.३८.८४०० किरियापुत्री भवन देखि आमा मिलन समूहको भवन सम्म सडक स्तरोन्नति राप्ती ७ चितवन	२,२००.००	१,१६८.४२	५३.११%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१४६६	११.४.३८.८४०३ अमृतपानी चौकदेखि बडा कार्यालय जाने सडक, राप्ती ९ चितवन	२,२००.००	९८६.६९	४४.८५%	१००.००%	सम्पन्न
१४६७	११.४.३८.८४०४ अधुरो पर्यटन मार्ग प्यारीढाप चोक देखी स्याउलिटोल हुदै खैरहनि न पा-१० को सिमाना सम्म राप्ती ६ चितवन	६,०००.००	१,०७६.०४	१७.९३%	१००.००%	सम्पन्न
१४६८	११.४.३८.८४०५ क्याम्पा पुलदेखि रसौली व्यारेकसम्म सडक तथा नाला निर्माण खैरहनी ३ चितवन	२,५००.००	१,६१३.२६	६४.५३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४६९	११.४.३८.८४०६ कैलाशपुरी मार्ग सडक स्तरोन्नति राप्ती २ चितवन	२,५००.००	२,४९८.१८	९९.९३%	१००.००%	सम्पन्न
१४७०	११.४.३८.८४०८ चेपाङ मार्ग अन्तरगत चुवारदेखि चैथलि ,गोठेरी ,आनेवाड, हुदै पालटार सम्मको सडक निर्माण राप्ती न पा-११ चितवन	३,०००.००	२,९८५.८०	९९.५३%	१००.००%	सम्पन्न
१४७१	११.४.३८.८४०९ पट्के घारी सडक स्तरोन्नति राप्ती नपा -१ चितवन	२,५००.००	८७२.३५	३४.८९%	१००.००%	सम्पन्न
१४७२	११.४.३८.८४१० नेपाल आदर्श बाट मालपोत चोक जाने सडक खैरहनी ६ चितवन	१,५००.००	१,१५९.९९	७७.३३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४७३	११.४.३८.८४१२ धमिलीवाट मुढीवास हुदै थाकलटार जाने सडक राप्ती ३ चितवन	३,०००.००	२,२३८.१६	७४.६१%	१००.००%	सम्पन्न
१४७४	११.४.३८.८४१३ देउरालि टोलको कालो पत्रे सडकबाट झ्यालाचौर हुदै उत्तर तर्फ २ नम्बर कुलो सम्म सडक स्तरोन्नति राप्ती न पा -१ चितवन	३,०००.००	१,०२६.७०	३४.२२%	१००.००%	सम्पन्न
१४७५	११.४.३८.८४१४ तिलुङ चोकबाट च्यात्रा पुल सम्म सडक स्तरोन्नति राप्ती ९	३,०००.००	१,१८४.८१	३९.४९%	१००.००%	सम्पन्न
१४७६	११.४.३८.८४१५ जय हरीकिर्तन मण्डप जाने चौतर्फी सडक स्तरोन्नति राप्ती नपा-४ चितवन	२,०००.००	४२१.२५	२१.०६%	१००.००%	सम्पन्न
१४७७	११.४.३८.८४१६ जय हो चोक देखी चेपाङ स्कुलहुदै करैया गाउँको चौतारासम्म सडक खैरहनी नपा ९	३,०००.००	२,९८५.०८	९९.५०%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४७८	११.४.३८.८४१७ चेपाङमार्ग सडक पश्चिम बडा नं ५ र ६ सिमाना हेमप्रसाद पाण्डेको घरबाट माझपोखरी तर्फ जाने ढल निर्माण राप्ती ५	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणाधिन
१४७९	११.४.३८.८४१८ चेपाङ मार्ग पूर्व नरेन्द्र रुवालीको खेत हुदै पुरानो पर्सा डगर पडरिया तिनकुने सडक राप्ती नपा-६ चितवन	१,५००.००	१,१८०.४८	७८.७०%	१००.००%	सम्पन्न
१४८०	११.४.३८.८४१९ चौधारा ओकघाक सडक निर्माण राप्ती न पा-१० चितवन	२,०००.००	८९७.७६	४४.८९%	१००.००%	सम्पन्न
१४८१	११.४.३८.८४२० चेपाङ मार्ग(मिलटोल) बाट पश्चिम तल्लो धमौरा चौधरी गाउँ जाने सडक राप्ती नपा-६ चितवन	२,०००.००	४८४.३९	२४.२२%	१००.००%	सम्पन्न

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१४८२	११.४.३८.८४२५ अर्जुन भुजेलको घरदेखि दक्षिण तर्फ कुशाहाना गहिरी सडक स्तरोन्नति खैरहनी १० चितवन	३,०००.००	२,९२२.१०	९७.४०%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४८३	११.४.३८.८४२६ गर्गी टार रिगरोड रोड निर्माण गढी ८	२,०००.००	१,४७१.१८	७३.५६%	१००.००%	सम्पन्न
१४८४	११.४.३८.८४२९ भरतपुर ११ भोजाडदेखि सिमलढाप सुन्दरवस्ती गैरीबारी (कालिका) सडक स्तरोन्नति, चितवन	८,६००.००	८,५९३.४३	९९.९२%	१००.०%	कार्य सम्पन्न
१४८५	११.४.३८.८४६७ श्री कृष्ण मन्दिर देखी झोझिया महतोको घर - जिवनपुर जाने बाटो सडक स्तरोन्नति खैरहनी १० चितवन	२,५००.००	-	०.००%	०.००%	
१४८६	११.४.३८.८४६८ मिलनचोक देखी -मधुसुदन पाठकको घर सम्म सडक, खैरहनी-१०	२,०००.००	४२१.७७	२१.०९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४८७	११.४.३८.८४६९ वृजेश चौधरीको घरदेखी उत्तर प्रमोद चौधरीको घर हुदै जाने सडक, खैरहनी-१०	२,०००.००	१,८८१.०२	१००.००%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४८८	११.४.३८.८४७८ सुकनगर टिकाराम भट्टराईको घर अगाडीको सडक निर्माण सहित सडक स्तरोन्नति, भरतपुर-२५,	१,५००.००	१,३४७.४३	८९.८३%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४८९	११.४.३८.८४७९ सम्बृद्ध टोल सडक ४२० मि. लम्बाईको सडक स्ल्याब ढलान गर्ने कार्य, हेटौडा-०५, मकवानपुर	२,०००.००	१,९१४.७१	९५.७४%	१००.००%	सम्पन्न
१४९०	११.४.३८.८४८० मनहरी सालबिसौनी बर्देव भीमफेदी सडक भीमफेदी-९	२,०००.००	१,९१७.४१	९५.८७%	१००.००%	सम्पन्न
१४९१	११.४.३८.८४८५ सल्ले पाटीचौर सडक स्तरोन्नति, इन्द्रसरोवर-५ मकवानपुर	१,०००.००	९५३.१७	९५.३२%	१००.००%	सम्पन्न
१४९२	११.४.३८.८५०१ जमुना रेग्मीको घर देखि उत्तर सिमा सडक स्तरोन्नति कालिका - ६	१,५००.००	१,३५७.२९	९०.४९%	९०.४९%	
१४९३	११.४.३८.५६३३ हेटौडा- १७ स्थित श्री दावीले बिचटोलबाट चक्रपथ हुँदै राधेराधे जाने बाटो	२,५००.००	२,४९५.९३	९९.८४%	९९.८४%	
१४९४	११.४.३८.५७४४ खगेरी सिचाई नहर ३ नं शाखामा पर्ने राप्ती डेरी देखि रुद्रबहादुरको घर हुदै वडा कार्यालय जोड्ने कृषि सडकको स्तारुन्नति गर्ने कार्य भरतपुर-२२ चितवन	२,२००.००	१,५६८.९४	७१.३२%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१४९५	११.४.२२.३६ राप्ती ४ इको टुरिजम पार्क निर्माण, शिखर हरियाली	५००.००	-	०.००%	०.००%	
१४९६	११.४.२२.१४६३ चेपांग, बनकरिया,माझी,बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धर्दिग)	-	९९,९४६.०१	#DIV/0!	#DIV/0!	
१४९७	११.४.२२.१४६३ चेपांग, बनकरिया,माझी,बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धर्दिग)	१४०,०००.००	-	०.००%	०.००%	

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१४९८	११.४.२२.१५२७ गुम्बा घोल ढल अधुरो काम राप्ती ४ , चितवन	२,०००.००	२८८.२५	१४.४१%	१००.००%	सम्पन्न
१४९९	११.४.२२.१५२८ रिजाल चोकबाट गौतम चोकसम्म दुवै तर्फ ढल निर्माण भरतपुर १० चितवन	६,१००.००	५४०.५०	८.८६%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५००	११.४.२२.१५२९ मदन भण्डारी फाउन्डेशन भवन निर्माण भनपा २५ चितवन	३,५००.००	३,१३५.४४	८९.५८%	८९.५८%	
१५०१	११.४.२२.१५३० बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरीनाथ संस्कृत गुरुकुल अधुरो भवन निर्माण भनपा १ चितवन	२,०००.००	१,४४७.७४	७२.३९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५०२	११.४.२२.१५३१ बेलुवा मार्ग नाला निर्माण राप्ती ४ चितवन	१,५००.००	८८५.०१	५९.००%	१००.००%	सम्पन्न
१५०३	११.४.२२.१५३२ पुष्प मदन सामुदायिक सस्था भवन निर्माण भरतपुर -२६ , चितवन	२,९००.००	-	०.००%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५०४	११.४.२२.१५३४ मृगकुन्ज टोल देखि बसेनी टोल सम्म नाला निर्माण भरतपुर ११ , चितवन	२,२००.००	१,८६४.५५	८४.७५%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५०५	११.४.२२.१५३५ बिपन्न आवास कार्यक्रम (दरबारटोल, गणेशस्थान , सिद्धार्थ टोल) भरतपुर ११ , चितवन	१००.००	-	०.००%	०.००%	
१५०६	११.४.२२.१५३७ कल्याणपुर रेडक्रस भवन पुर्वाधार निर्माण माडी ६ चितवन	२,०००.००	१,७२७.७९	८६.३९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५०७	११.४.२२.१५३८ लाहुरे चोक देखि काठेपुल सम्म ढल निर्माण कालिका ७ , चितवन	१,७००.००	१,५४७.७२	९१.०४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५०८	११.४.२२.१५३९ मनोमोहन स्मृति समाज भौतिक पुर्वाधार निर्माण भरतपुर २२ चितवन	३,०००.००	१,८८४.०९	६२.८०%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५०९	११.४.२२.१५४० कुमारी चोक - ज्ञान दर्शन - केरुंगा घोल ढल निर्माण भरतपुर ११ , चितवन	३,०००.००	२,०२८.५३	६७.६२%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५१०	११.४.२२.१५४१ जनजागृती टोल शुभलाभ मार्ग नाला निर्माण भरतपुर मनपा ११ चितवन	२,०००.००	१,३९९.०७	६९.९५%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५११	११.४.२२.१५४३ पिटुसिटु अनाथ बालबालिका संरक्षण केन्द्र भौतिक निर्माण भरतपुर ५ चितवन	२,०००.००	१,८२४.१६	९१.२१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५१२	११.४.२२.१५४४ शान्तिचोक देखि विर बहादुरको घरसम्म नाला निर्माण भरतपुर ११ चितवन पारिजातटोल	२,०००.००	१,३१८.७९	६५.९४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५१३	११.६.२५.३९८ मैवले टोलबाट कृष्ण मन्दिर सम्म अधुरो कंक्रीटवाल निर्माण, रत्ननगर-१०, चितवन	२,४००.००	२,२०८.२७	९२.०१%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५१४	११.६.२५.४०९ नौलापुर एकीकृत वस्ती पूर्वाधार निर्माण, राप्ती -१२	५,०००.००	१,०००.००	२०.००%	२५.००%	निर्माणाधिन
१५१५	११.६.२५.४१० ऐतिहासिक धनदेव गोले पार्कको भौतिक पूर्वाधार निर्माण थाहा ९	९,०००.००	५,७७७.००	६४.१९%	१५.००%	निर्माण कार्य हुँदै
१५१६	११.६.२५.४११ हेटौडा न.पा. चोकबाट मुख्यमन्त्रि कार्यालय सम्म (अड्डा मार्ग) नमुना फूटपाथ तथा सौन्दरीकरण	५,५००.००	२,७८२.००	५०.५८%	१५.००%	निर्माण कार्य हुँदै

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१५१७	११.६.२५.४१२ हेटौडा स्ट्रीट फुड पार्क निर्माण हेटौडा-१०	६,०००.००	४,६९४.००	७८.२३%	२०.००%	निर्माण कार्य हुँदै
१५१८	११.६.२५.४१३ रत्ननगर पार्कको Landscaping सुधार तथा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण, रत्ननगरपालिका चितवन	४,९००.००	६३१.३३	१२.८८%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५१९	११.६.२५.४१५ कमलपोखरी संरक्षण तथा सौन्दरीकरण, भरतपुर -२२	५,०००.००	१,८१४.००	३६.२८%	१०.०%	चालु
१५२०	११.६.२५.४२१ सुर्यदय क्लब सुर्यनगर खेल मैदान मर्मत, भरतपुर- १५, चितवन	१,०००.००	९९३.३७	९९.३४%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५२१	११.६.२५.४३४ मकवानपुरगढी मक्रान्चुली जाने बाटोमा बाल र पार्क निर्माण,हेटौडा-५	२,०००.००	१,८८७.७१	९४.३९%	१००.००%	सम्पन्न
१५२२	११.६.२५.४७६ पवित्रको घर हुँदै साङ्गे चोक सम्मको एक तर्फी नाला निर्माण,हेटौडा १३	१,०००.००	७५७.०५	७५.७०%	१००.००%	सम्पन्न
१५२३	११.६.२५.४७८ डाँडा बास बर्सपार्क निर्माणथाहा ७	२,०००.००	१,७०४.६९	८५.२३%	९०.००%	सम्पन्न
१५२४	११.६.२५.४८१ पदम सुन्दर मार्ग र सुन्दर संगम खेल मैदानमा स्मार्ट लाईट जडान भरतपुर-१४	१,५००.००	-		४०.००%	कार्य सम्पन्न
१५२५	११.६.२५.५०७ डेरीचोक देखि चेलिनेपाल सम्म ड्रेन निर्माण, भरतपुर -०५	४,०००.००	६११.८५	१५.३०%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५२६	११.६.२५.५१६ लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको घैलावारी कम्पाउण्ड भरतपुर २३	१,०००.००	९५४.६६	९५.४७%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५२७	११.६.२५.५२८ वैरनी खोल्सी दाया बाया बाध तथा बाल ढलान राप्ति न पा -८	२,५००.००	२,१२९.६७	८५.१९%	१००.००%	सम्पन्न
१५२८	११.६.२५.५२९ राप्तावि सुरखण्डी बालवार र गेट निर्माण राप्ती ११ चितवन	२,०००.००	१,६८८.२०	८४.४१%	१००.००%	सम्पन्न
१५२९	११.६.२५.५३० सृजनापथ ढल निर्माण, हेटौडा -४	२,५००.००	२,३१९.९१	९२.८०%	९५.००%	सम्पन्न
१५३०	११.६.२५.५३५ चौतारा नजिक सिता गुरुङ्गको घरबाट बलेघाट खोला सम्म नाला निर्माण खैरहनी नगरपालिका - १२ चितवन	२,०००.००	१,१५५.१२	५७.७६%	१००.००%	सम्पन्न
१५३१	११.६.२५.५३६ निरोगधाम सामुदायिक भवन निर्माण हेटौडा -११ नवलपुर मकवानपुर	२,०००.००	१,८७८.९१	९३.९५%	१००.००%	सम्पन्न
१५३२	११.६.२५.५३७ रेडक्रस भवन निर्माण कुमरोज उपशाखा खैरहनी नगरपालिका -१२ चितवन	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	
१५३३	११.६.२५.५४० शहिद स्मृति पार्क पूर्वाधार निर्माण हेटौडा उप म न पा १९ बस्तिपुर	३,०००.००	२,९४४.३६	९८.१५%	१००.००%	सम्पन्न
१५३४	११.६.२५.५४६ मदन आश्रित स्मृती भवन पूर्वाधार निर्माण मदन मार्ग भरतपुर १० चितवन	३,०००.००	१,६८०.५०	५६.०२%	६०.००%	कार्य सम्पन्न
१५३५	११.६.२५.५४७ सोमेश्वरगढी भौतिक पूर्वाधार निर्माण,माडी-५	५,०००.००	३,३९०.९२	६७.८२%	६७.८२%	

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	
१५३६	११.६.२५.३८८ हनुमाननगर खेल मैदान कम्पाउण्ड लगाउने कार्य -भरतपुर १४, चितवन	४,०००.००	३,२६३.५५	८१.५९%	१००.००%	कार्य सम्पन्न
१५३७	११.१.२.१८४९ जनता आवास कार्यक्रम:- बागमती प्रदेश को चितवन जिल्ला अन्तर्गत सम्झौता भएका आवास इकाई सम्पन्न गर्न भुक्तानी प्रयोजनार्थ ।	३४,०००.००	-	०.००%		

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन							
१	११.४.१.१२८ हात्तिढाप सुरखण्डी, ठकुरी भन्ज्याङ, कान्दा कमिनचुली जाने बाटो	३७,११५.००	१८,९४५.६२	५१.०५%	४५.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२	११.४.१.२२७० हाकिमचोक-धारेचोक-मखचोक-अशोकचोक-पाण्डे घुम्ती-डेरीचोक-सितामाई सडक	१००,०००.००	७५,८७५.६५	७५.८८%	७०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
३	११.४.३८.१८०८ रासि ३ झुरझुरे हुँदै धमेली, मैनाटार, रानीबास, थकालटार चेपाङ मार्ग जोड्ने सडक विस्तार तथा नया ट्रयाक, चितवन	४,०००.००	१,९८७.७५	४९.६९%	६५.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४	११.४.३८.३८३१ भोलें दहाखानी सडक, चितवन	८०,०००.००	५६,९८२.९५	७१.२३%	६०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
५	११.४.३८.७३१७ चैनपुर कंकालिनी खैरहनी डडुवा सडक	३,०००.००	९२०.००	३०.६७%	१०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६	११.४.३८.७३३१ सौराहा दोरंगी मिलचोक तरौली हेल्थ पोष्ट खैरहनी सडक(दोरंगी खण्ड)	५,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
७	११.४.१.३१८९ आधारभुत बालय रातापुर देखि ददेनी घोलसम्म कालोपत्रे भरतपुर २० चितवन	५,०००.००	२,७५०.७६	५५.०२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८	११.४.१.३१९० धर्मराना मगरको घरदेखि मगर समाज भवन हुँदै एसियन मार्ग कालो पत्रे राप्ती ७ चितवन	१,३९०.००	१,१७६.६९	८४.६५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९	११.४.१.३१९१ सुन्दर प्रेमवस्ती टोलमार्ग १३ सडक कालोपत्रे भरतपुर मनपा ७ चितवन	२,५००.००	१,९५६.११	७८.२४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०	११.४.१.३१९३ जनकल्याण मार्ग कालोपत्रे भरतपुर ६ चितवन	३,५००.००	२,९१२.०८	८३.२०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११	११.४.१.३१९५ शंकर मार्ग कालोपत्रे भरतपुर ३ चितवन	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२	११.४.१.३१९७ मायाटार घुर्केश बासपूर हुदै तल्लो दुंग्रे सडक निर्माण इच्छाकामना २, ६ चितवन	५,०००.००	१,०६०.००	२१.२०%	१०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३	११.४.१.३१९८ मुग्लिन पुरानो चौकी हुदै महादेवस्थान त्रिवेणी मन्दिर जाने झोलुंगे पुल सम्मको बाटो निर्माण इच्छाकामना ५ , चितवन	३,५६०.००	३,४६५.७०	९७.३५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४	११.४.१.३१९९ शान्ति मा वि को घर बाट कोपिला पौडेलको घर तर्फ सडक कालोपत्रे रत्ननगर नपा १४ , चितवन	२,५००.००	१,८७७.५६	७५.१०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५	११.४.१.३२०१ धुर्व चोक देखि उत्तर शंकर अर्यालको घर अगाडी हुदै अमृत चोक तर्फ सडक नाला भरतपुर-२४ चितवन	३,०००.००	१,४५३.९४	४८.४६%	६०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६	११.४.१.३२०२ नवरत्न टोल सडक निर्माण भरतपुर १२, चितवन	३,०००.००	२,९८६.४८	९९.५५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७	११.४.१.३२०३ गुरास चोक देखि इन्द्र चोक सम्म सडक कालोपत्रे भरतपुर १०, चितवन	१,६८०.००	१,६८०.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८	११.४.१.३२०५ लटौली राजवन माट्रे दुंगा सिराईचुली पर्यटन मार्ग निर्माण कालिका नपा २ इच्छाकामना गापा , चितवन	२,५००.००	२,३२२.१३	९२.८९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९	११.४.१.३२०६ बिर बहादुर कुमाल को घर देखि नया किरण टोल भवन सम्म सडक कालोपत्रे भरतपुर ११ , चितवन	२,५२०.००	२,५१९.९९	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०	११.४.१.३२०७ राधाकृष्ण टोल शिशिर मार्ग / बसन्त मार्ग / गृष्म मार्ग कालोपत्रे भरतपुर २ , चितवन	४,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२१	११.४.१.३२०९ माछा चोक देखि रिमाल खोला सम्म सडक कालोपत्रे माडी -६ चितवन	२,५००.००	२,३३५.५९	९३.४२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२२	११.४.१.३२१० शितलचोक नमूना चोक सम्म रेलिङ वाल सहित पिच बनपा १५ चितवन	२,०१०.००	१,९९५.३०	९९.२७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२३	११.४.१.३२११ श्रीपुर मावि देखि वडा नं १५ स्थित वडा नं ५ सम्मको सडक कालोपत्रे, भरतपुर १५, चितवन	१,६१०.००	१,६१०.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२४	११.४.१.३२१३ हाम्रो टोल उच्चस्तरीय बाटो भरतपुर १२ चितवन	३,०००.००	२,८४६.८३	९४.८९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५	११.४.३.२४७ गौरी झरना संरक्षण तथा पैदल मार्ग निर्माण इच्छाकामना ६ , चितवन	३,५००.००	३,४९५.९५	९९.८८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६	११.४.७.९४० कालिका ३ र इच्छाकामना ७ जोड्ने बुडखोला कुलोमा कल्भर्ट निर्माण कालिका ३ , इच्छाकामना ७ , चितवन	२,५००.००	१,९२३.०८	७६.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७	११.४.२८.१९५ अप्सरा उप्रेतीको घर देखि केशव भण्डारीको घरसम्म सडक स्तरोन्नति खैरहनी वडा नं ६, सुनगाभाटोल, चितवन	३,०८०.००	३,०३४.७१	९८.५३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८	११.४.३५.१ लक्ष्मिनिया जाने सडक डाँग्रै खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण,माडी-१	२,५००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९	११.४.३८.११०७ ईश्वरी बि क को घरबाट रिगरोड पिच खैरहनी ३	२६,०००.००	१७,१४१.६५	६५.९३%	८५.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०	११.४.३८.१४१३ सौरहाको हात्तिचोक देखि पश्चिम प्याराडाइजद होटल सम्म सडक पेटी ९पर्यटन मार्ग ० र।न।पा।ट.सौराहा	१,१८५.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३१	११.४.३८.१८७१ मुढवरी बाको घरदेखी नयाँटोल कुमालगाँउ सम्म कालोपत्रे रत्ननगर ११, चितवन	९६०.००	९६०.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२	११.४.३८.२८८५ पाँच मुहाने झझियाको घरबाट राजु उप्रेतीको खेतसम्म कालोपत्रे गर्ने खैरहनी १०, चितवन	२,७००.००	२,६४१.०३	९७.८२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३	११.४.३८.३६२८ राप्ति न.पा. १ पाण्डेचोक मनकामनाचोक देखि सिमरासम्मचको सडक कालोपत्रे	२,०६०.००	२,०४४.२५	९९.२४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४	११.४.३८.३६२९ राप्ती न पा ७ सहिद मार्ग, चितवन	१,६७३.००	१,६१५.६८	९६.५७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५	११.४.३८.३६३० स्ल्याप ढलान निर्माण धमौरा गाँउको दक्षिण तर्फ, चितवन	७०६.००	६८१.६५	९६.५५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६	११.४.३८.३६६६ भरतपुर १३ पृथ्वीनगर डेरी चोक बाट पश्चिम नहर चोक हुँदै नन्दलाल गौतमको घर, पटलहरा चोक सम्म बाटो कालोपत्रे	१,८४०.००	१,८२७.१३	९९.३०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७	११.४.३८.३६६७ भरतपुर म.न.पा. ६ र १३ को सिमाना जलकुने चोक देखी महाजन सडक कालोपत्रे चितवन	३,८१०.००	३,७४३.३०	९८.२५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८	११.४.३८.३६६८ भ.म.न.पा. वडा नं. २२ चितवन पटिहानी बजारको भरतपुर माडी ठोरी हुलाकी राजमार्ग देखी गणेश उप्रेती को घरचोक देखी दक्षिण अर्याल हाचरी हुँदै प्रस्तावित महानगर रिङ्गरोड	५३०.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९	११.४.३८.५६६८ दुध डेरी देखि पानीसरा धाप सडक, राप्ती ८ र ९, चितवन	६,५३५.००	६,३८७.५२	९७.७४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०	११.४.३८.५६७० गिता थापाको घरबाट उत्तर पुर्व लामाको डिल हुँदै गर्दै चोक स्तरोन्नति खैरहनी १३, चितवन	२,०००.००	१,८०६.४०	९०.३२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४१	११.४.३८.५६७२ टिकाराम पौड्यालको घरदेखी शहिद बलराम कैडेल डेरी सम्म जोड्ने सडक राप्ती ७, चितवन	३,०००.००	२,५७१.१२	८५.७०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४२	११.४.३८.५६७४ संकर मार्ग स्तरोन्नति, भरतपुर ३, चितवन	३,०००.००	२,०७८.०६	६९.२७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४३	११.४.३८.५६७५ सडक नं. १० र ११ कालिका – ४ सडक स्तरोन्नति , कालिका नपा, चितवन	२,६१०.००	२,६०९.७६	९९.९९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४४	११.४.३८.५६७७ कुरिनटार इच्छाकामना मन्दिर चोकबाट ट्रामा सेन्टर सडक स्तरोन्नती, इच्छाकामना, चितवन	३,०००.००	२,६४४.३०	८८.१४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४५	११.४.३८.५६७९ कालिका ८, गैहीवारी चोक देखि गैहीवारी सम्मको सडक स्तरोन्नति	२,३००.००	२,२५६.३४	९८.१०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४६	११.४.३८.५६८२ विन्देश्वरी स्कुल दिगदर्शन चोक सडक स्तरोन्नति, रत्ननगर १५, चितवन	५,४४०.००	५,१७९.५१	९५.२१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
४७	११.४.३८.५६८४ सिसहनी डेरीचोक कपिया सडक स्तरोन्नति, खैरहनी १२, चितवन	५,३००.००	५,१८३.७८	९७.८१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८	११.४.३८.५७७७ गोपाल प्रजापतीको घर फलामको पुल, सुनगाभा कलेज मगर समाज, कुमारको घर देखि प्रविण खरेलको घरसम्म, खैरहनी-चितवन	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९	११.४.३८.५७७८ गौचरणबाट भुमई जाने सुल्ताना कुलोमा कल्भर्ट निर्माण खैरहनी ७, चितवन	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०	११.४.३८.५७७९ लालटिन बजारदेसख नगरपालिका जोड्ने सडक स्तरोन्नति खैरहनी ७ चितवन	१,०००.००	९५३.७६	९५.३८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१	११.४.३८.५९४६ मैत्रीरामको घर अगाडीको सडक स्तरोन्नति, राप्ती २	१,०००.००	९९३.४०	९९.३४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२	११.४.३८.५९४७ साझा मार्ग रामकृष्ण उप्रेतीको घर जाने सडक स्तरोन्नति, राप्ती ८	१,०००.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३	११.४.३८.६१३१ टावर मार्ग स्तरोन्नति राप्ति न पा १ चितवन	२,०००.००	१,७६९.४१	८८.४७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४	११.४.३८.६१३६ हर्दी राजमार्गबाट सुर्यटोल हुदै पुरवारी जाने सडक राप्ती नपा- ६ चितवन	२,०००.००	१,६५९.२२	८२.९६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५	११.४.३८.६१४१ डिल्ली पर्सा सडक स्तरोन्नति राप्ति नपा-६ चितवन	२,०००.००	१,७६२.८५	८८.१४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६	११.४.३८.६१४२ बगई हुँदै जेठी बगई हुँदै कान्छी बगई जाने सडक स्तरोन्नति, माडी ९	१,६६०.००	१,५७७.२३	९५.०१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७	११.४.३८.६१४६ शितल मार्ग स्तरोन्नति राप्ती ९	२,०००.००	१,९०१.९८	९५.१०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८	११.४.३८.६१४७ शालिकराम पौडेल घर नजिक कल्भर्ट निर्माण भरतपुर १८	१,०००.००	६७९.२३	६७.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९	११.४.३८.६१४९ प्रेम सुन्दरवस्ती मनमोहन मार्ग, राप्ती-४	२,०००.००	१,७०८.५८	८५.४३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०	११.४.३८.६१५१ डडुवा चोक हुदै नयहरिकितन कण्डप जाने जयहरि किर्तन मार्ग, राप्ती-४	२,०००.००	१,९६५.०६	९८.२५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१	११.४.३८.६१५३ प्रगतिपुर पुल देखी सिसा बास जाने सडक, राप्ती-३	१,०००.००	९८५.८१	९८.५८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६२	११.४.३८.६१५५ कृष्णकुमारी रानाभाटको घरदेखी उत्तर ईष्टा भट्टी हुदै पुर्वि चितवन रिगरोड जोड्ने सडक, राप्ती-८	१,४७०.००	१,३५१.७०	९१.९५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६३	११.४.३८.६१६० मदनपुर जाने सडक (हिलाखाल्टे), राप्ती-७	१,७५०.००	६७५.०८	३८.५८%	४५.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६४	११.४.३८.६१६१ कुपन टोल मार्ग स्तरोन्नति, राप्ती-२	२,०००.००	१,९९९.९१	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६५	११.४.३८.६१६२ विद्या बोर्डिङ जाने सडक, राप्ती-८	२,०००.००	१,९०५.६२	९५.२८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६६	११.४.३८.६१६३ जे पि मार्ग उत्तर लामिछाने डाँडा हुदै खानेपानी ट्याङ्की सम्म सडक, राप्ती-५	२,०००.००	१,३९३.७९	६९.६९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६७	११.४.३८.६१६४ किरनटार-धारापानी सडक,राप्ती-१०	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६८	११.४.३८.६१६६ खिक्री बडहरा मार्ग ,राप्ती-८	३,०००.००	२,८७९.६४	९५.९९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९	११.४.३८.६१६७ फेदिखोला-ताडरड चन्द्राङ्गडी सडक ,राप्ती-१३	२,०००.००	१,८०६.६८	९०.३३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०	११.४.३८.६१६९ राइटार सडक स्तरोन्नति, राप्ती-४	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१	११.४.३८.६१७० बस्यौली प्रेम चौधरीको घर पूर्व बैरनीसम्म कालोपत्रे ,खैरहनी-९	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
७२	११.४.३८.६१७१ ओर्ज्याङ र हपनी जोड्ने रिदिखोलामा पक्कीपुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, चितवन	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३	११.४.३८.६१७२ शक्तिखोर चौताराबाट इच्छाकामना मन्दिर जाने बाटो चौतारा देखि मन्दिरसम्म जाने सडक स्तरोन्नती, इच्छाकामना ३२ ५ चितवन	२,३४०.००	२,२७८.२६	९७.३६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४	११.४.३८.६१७४ ठिमुरादेखि देवघाटसम्म सडक स्तरोन्नती, भरतपुर मनपा १	३,५००.००	३,०५०.७५	८७.१६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७५	११.४.३८.६१७७ श्री सर्वशान्ति मावि जाने ठाडो सडक स्तरोन्नती, इच्छाकामना ४, कुरिनटार	१,८७०.००	१,७३७.१४	९२.९०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७६	११.४.३८.६१८५ गाईखर्क चोक बाट गणेशस्थानटोल सम्म सडक, मनकामना	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७७	११.४.३८.६१८६ खनाल चोकबाट पुर्व पटेनि खोला कल्भर्ट, खैरहनी-२,३	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८	११.४.३८.६१८९ कार्कीको घरदेखी स्यालाचुर जाने सडक, राप्ती-१	१,०४०.००	९६३.०९	९२.६०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९	११.४.३८.६१९६ रौतनी खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण,माडी-३	५,०००.००	१,५८०.००	३१.६०%	१०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८०	११.४.३८.६१९८ ब्रह्मपुरी र राधापुर जोड्ने रौतनी खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-५	३,५००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८१	११.४.३८.६२०० बगही खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण,माडी-९	४,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८२	११.४.३८.६२०२ सोरेश्वरगढी जाने बाटो मगोई खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण,माडी-५	५,०००.००	४,१००.००	८२.००%	१०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३	११.४.३८.६२१० मैत्रीरामको घर अगाडीको सडक, राप्ती-२	१,०००.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४	११.४.३८.६२१३ साझा मार्ग रामकृष्ण उप्रेतिको घर जाने सडक स्तरोन्नति, राप्ती-८	१,०००.००	९९२.३३	९९.२३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५	११.४.३८.६२१६ नयाँ पिपरिया सडक स्तरोन्नति, माडी-५	२,७००.००	२,७००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६	११.४.३८.६२२२ गंगटे खोला घोषरी एकता स्तम्भ खैरहनी चोक खैरहनी मा.वि हुदै सिधवा गाउँबाट हुलाकि सडक जोड्ने सडक स्तरोन्नति,माडी-४	४,७७०.००	२,१००.२२	४४.०३%	५५.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७	११.४.३८.६२२४ बसन्तपुर अशोक होटल हुदै फिल्महल निस्कने सडक स्तरोन्नति,माडी-३	९२५.००	९२३.३२	९९.८२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८	११.४.३८.७०१९ खहरेखोलाबाट लाहुरेचोक जाने सडक राप्ती ४ चितवन	२,०००.००	१,७६४.४२	८८.२२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९	११.४.३८.७०२० खिर्कि बडहरा शान्ति मार्ग, राप्ती ८	१,९३०.००	१,८५३.३४	९६.०३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९०	११.४.३८.७०२२ खुरखुरे तीनकुने चोकबाट दिपनगर जाने सडक स्तरोन्नति राप्ती ८ चितवन	२,२६०.००	२,०८७.३४	९२.३६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१	११.४.३८.७०२४ खैरहनी वडा नं ३ उनालटोल टिका थापा मगरको घरदेखि रामचन्द्र दराईको घर हुदै जीवन गुरुङ्गको घरसम्म सडक स्तरोन्नति खैरना ३ चितवन	४,०००.००	३,९११.१९	९७.७८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२	११.४.३८.७०२६ गडौली शिवपुरी पार्क जाने सडक राप्ती २ चितवन	२,०००.००	१,९९०.७२	९९.५४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३	११.४.३८.७०२८ गौडाहा सुन्डी जाने सडक, राम ब गोतामेको घर देखि तथा लक्ष्मी बतौलाको घर देखि खैरहनि न पा -१०चितवन	२,५००.००	२,४१६.९४	९६.६८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
९४	११.४.३८.७०२९ नविन चोक देखि रण बहादुर को घर सम्म सडक स्तरोन्नति राप्ती नपा-८ चितवन	१,४००.००	१,३७१.७०	९७.९८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५	११.४.३८.७०३३ नयाँ सृष्टि मार्ग स्तरोन्नति राप्ती न पा-७ चितवन	१,७४०.००	१,५८२.८८	९०.९७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६	११.४.३८.७०३७ नवराज अर्थालको घर -ब्रह्मस्थान डिप ट्युबेल जल समिति सम्म को सडक स्तरोन्नति राप्ति न पा -८ चितवन	२,०००.००	१,३७४.७३	६८.७४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९७	११.४.३८.७०३९ पम्पाखोलाको पक्की पुलबाट चिप्लेटी जोड्ने उकालो सडक स्तरोन्नति राप्ती १० चितवन	१,७५०.००	१,६९१.५२	९६.६६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९८	११.४.३८.७०६० देउरालि चोक देखि उत्तर तर्फ जाने मुरली चोक सम्म सडक राप्ति न पा -१ चितवन	३,०००.००	२,९३४.३७	७१.१५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९९	११.४.३८.७०६१ अन्नपुर्ण चोक - नारायण प्रसाद कडेल कल्भर्टसम्म सडक स्तरोन्नति राप्ति न पा -७ चितवन	२,०००.००	१,५५९.७०	७७.९८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१००	११.४.३८.७०६२ अप्सरा डल्लाकोटिको घर देखि इधरि पाण्डेको घर हुदै माउकिलो सम्म सडक स्तरोन्नति राप्ति न पा -१ चितवन	२,०००.००	१,९३९.८४	९६.९९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०१	११.४.३८.७०६३ आ.स्वा. सेवा केन्द्र-आपपानी चेपाङ मार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति राप्ति न पा-११ चितवन	२,१००.००	१,९५३.८२	९३.०४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०२	११.४.३८.७३३८ इच्छाकामना मन्दिरदेखि शसत्र प्रहरी बल,नेपाल विपद व्यावस्थापन तालिम शिक्षालयमा रहेको पृथ्वी हाइवे हुदै ट्रमा सेन्टर सम्मको सडक स्तरोन्नति,इच्छाकामना-४ चितवन	१,६९०.००	१,३६५.७०	८०.८१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०३	११.४.३८.७४२६ भरतपुर महानगरपालिका वडा १२ नवरत्न टोल स्थित नेवा: भिमसेन घर हुदै राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति	१,५००.००	१,४२३.०३	९४.८७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४	११.४.३८.७४३६ श्री सिद्धार्थ मा वि सडक, भ.न.पा.२४ नया बस्ति	१,५००.००	१,३३७.२०	८९.१५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५	११.४.३८.७४३८ तिनकुने चोकबाट आलम घाट निस्कने सडक, भ.न.पा. २३, नयाबस्ति	१,५००.००	१,३५८.४७	९०.५६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६	११.४.३८.७४४४ श्रीपुर मा.वि.देखि पूर्व ५ नं वडासम्मको सिमानासम्म सडक स्तरोन्नति, भरतपुर म.न.पा. १५, चितवन	१,६१०.००	१,५२४.४७	९४.६९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७	११.४.३८.७४४७ जनजिवन स्कुलको पूर्वी सिमानावीच देखि मन्दिर जोड्ने सडक, माडी-८, चितवन	७३०.००	५८८.३१	८०.५९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८	११.४.३८.७४५१ बाह्रभाई चोकदेखि मुक्तिनाथ चोकसम्म सडक स्तरोन्नति भरतपुर-४ लंकु,चितवन	२,०००.००	१,५८८.१८	७९.४१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९	११.४.३८.७७३० खयरधारी लिलाधर पौडेलको घरनेर कल्भर्ट तथा सडक स्तरोन्नति, भरतपुर-२६	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११०	११.४.३८.७८१८ अप्सरा उप्रेतीको घर देखि केशव भण्डारीको घरसम्म सडक खैरहनी वडा नं ६, सुनगाभाटोल, चितवन	२,०००.००	१,९१६.००	९५.८०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११	११.४.३८.७८१९ अमृतपानी चौकदेखि वडा कार्यालय जाने सडक राप्ती ९ चितवन	२,०००.००	१,६११.४३	८०.५७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२	११.४.३८.७८२१ आदर्शमार्ग/फूलवारीमार्ग स्तरोन्नति भनपा ४ चितवन	२,०००.००	१,७०३.१०	८५.१५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३	११.४.३८.७८२४ उनालटोल चक्रेधर मन्दिरदेखि लदरा खोलासम्म सडक खैरहनी ३ चितवन	२,०००.००	१,९४९.७४	९७.४९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४	११.४.३८.७८२६ क्याम्पा पुलदेखि रसौली व्यारेकसम्म सडक खैरहनी ३ चितवन	२,०००.००	१,९७१.४६	९८.५७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५	११.४.३८.७८२७ गर्दास झाडझुडे सडक कालोपत्रे ईच्छाकामना ७ चितवन	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
११६	११.४.३८.७८२८ गैरीवारी पक्की पुल निर्माण कालिका ८ चितवन	३,५००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७	११.४.३८.७८२९ चेपाङ मार्ग पश्चिम वडा नं ५ र ६ को सिमाना हेमप्रसाद पाण्डे घरबाट माछापोखरी ढल निर्माण राप्ती ५ चितवन	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८	११.४.३८.७८३५ जनै पुल देखि फसेरा जाने बाटो खैरहनी नपा ५ चितवन	२,०००.००	१,९३७.५६	९६.८८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९	११.४.३८.७८३९ जयमंगला राममन्दिर चोक देखि उत्तर कालिका सिमानासम्म सडक पूर्वाधार स्तरोन्नति (खोलेसिमल बाटो) रनपा १३	१,५००.००	१,२८३.१३	८५.५४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२०	११.४.३८.७८४४ धर्म उप्रेतीको घर हुदै दिपेन्द्र शिवाकोटीको घर हुदै होलिल्याण्ड रोड सम्म नाला निर्माण खैरहनी नपा ८ चितवन	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२१	११.४.३८.७८४७ पाउरोटी कम्पनीदेखि कार्कीको घरसम्म कुलो लाईनिङ्ग र बाल निर्माण खैरहनी ८	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२२	११.४.३८.७८४९ पाखीवास गोर्खाली टोल कालोपत्रे राप्ती ८ चितवन	१,१००.००	१,०३८.१२	९४.३७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२३	११.४.३८.७८५३ पिङ मार्ग अधुरो कार्य सम्पन्न राप्ती ९	२,५००.००	१,९२४.०२	७६.९६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२४	११.४.३८.७८५५ चान्नाङ्ग हुदै पर्खाल वाकराड जोड्ने बाटो राप्ती १२ चितवन	२,५००.००	२,००३.७२	८०.१५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२५	११.४.३८.७९८६ गितानगर बजार कल्पवृक्षचोक देवनगर पोष्ट विस हजारी ताल सडक, भरतपुर- ६	१,०००.००	८३४.९०	८३.४९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६	११.४.३८.७९९२ सृजनशीलटोल बिष्णु भट्टराईको घर जाने बाटो उत्तर तर्फ बंड्डी चोकबाट पश्चिम निस्कने सडक स्तरोन्नति भरतपुर-५ चितवन	१,०००.००	७८२.७७	७८.२८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७	११.४.३८.७९९६ अभियान मार्ग स्तरोन्नति भरतपुर-४ चितवन	१,०००.००	४६१.५१	४६.१५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८	११.४.३८.८००१ स्वर्निम मार्ग स्तरोन्नति भरतपुर-४ चितवन	१,०००.००	८११.१३	८१.११%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९	११.४.३८.८१६३ देबिकोट-पतरेखोला बाटोमा शिव धितालको घर नजिक कल्बर्ड माडी नपा-७, चितवन	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३०	११.४.३८.८१९१ अक्सफोर्ड कलेजबाट केदार वाग्लेको घर तर्फ जाने बाटो नाला सहित सडक स्तरोन्नति खैरहनी ८, चितवन	३,५००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३१	११.४.३८.८१९३ अप्सरा चौधरीको घरदेखि कविता अधिकारीको घरसम्म सडक स्तरोन्नति	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२	११.४.३८.८१९४ राप्ती ४ र ६ जोड्ने ढुङ्गेखोला ट्रस ब्रिज निर्माण राप्ती ४ चितवन	८,०००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३	११.४.३८.८१९५ अमनचोकदेखि कुमागुठी सम्म दुवै तर्फ सडक नाला भरतपुर ११ चितवन	२,५२०.००	२,५१९.३४	९९.९७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४	११.४.३८.८१९६ पम्पा पुलबाट पूर्वारी चोक तर्फ सडक सडक स्तरोन्नति राप्ती ६ चितवन	४,०००.००	३,५७४.६१	८९.३७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५	११.४.३८.८१९७ लक्ष्मी नारायण चोक देखी गुम्वा चोक सम्म सडक स्तरोन्नति राप्ती नपा-४ चितवन	३,०००.००	२,९५४.७५	९८.४९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१३६	११.४.३८.८१९८ आदर्श बोर्डिङ्ग मार्ग सडक स्तरोन्नति राप्ती ६ चितवन	२,०००.००	१,७८४.२३	८९.२१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७	११.४.३८.८१९९ लामाचोक देखि दक्षिण हुदै वडा नं ६ को सीमाना सम्म सडक स्तरोन्नति कालिका २ चितवन	२,६८०.००	२,६४२.३६	९८.६०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३८	११.४.३८.८२०० पिपुल्स पार्क हुदै मिलवजार पाकडीवास सम्म जाने बाटो राप्ती ९ चितवन	४,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३९	११.४.३८.८२०१ उत्तराखण्ड दक्षिण तर्फको बाटो मर्मत सम्भार खैरहनी ३ मेलडाँडा चितवन	३,०००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४०	११.४.३८.८२०२ लामिछाने डाँडामा रहेको श्री शिखर खाने पानी जाने बाटो सडक स्तरोन्नति राप्ती नपा-५ चितवन	४,०००.००	३,२८४.२०	८२.१०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१	११.४.३८.८२०४ लाहुरेटोल देखी बस्यौलीको सिमाना सम्म बाटो ढलान खैरहनी नपा ९	१,५००.००	१,४६४.५३	९७.६४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२	११.४.३८.८२०५ पुर्बारी चोक बाट सुर्यटोल हुदै हर्दि चोक तर्फ सडक स्तरोन्नति राप्ती ६	३,५००.००	२,९११.५१	८३.१९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३	११.४.३८.८२०७ उत्तराखण्ड बाटो शिवहरी खड्काको घर देखि हरिचन्द्र प्याकुरेल घर सम्म र राम मन्दिर देखि लदरी खोला सम्म नाला निर्माण खैरहनी ३, चितवन	३,५००.००	३,१९७.९३	९१.३७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४	११.४.३८.८२०८ वनदेवी मार्ग राप्ती २ चितवन	३,०००.००	२,९८१.४३	९९.३८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५	११.४.३८.८२०९ कञ्चनवस्ती जुवनखोला राजाराम घर नजिक पक्की पुल निर्माण राप्ती ५ चितवन	२,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४६	११.४.३८.८२१० पोलक्रीम -स्यामरङ-सालाभाजा बाटो स्तरोन्नति राप्ती नपा -१३	३,५००.००	३,१०३.९४	८८.६८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४७	११.४.३८.८२१२ बुढौली चोकबाट राईटोल हुदै डयाग जाने बाटो ढलान खैरहनी नपा ५	२,०६०.००	२,०१३.००	९७.७२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४८	११.४.३८.८२१३ कल्याणपुर रेडक्रस चोकदेखि जयधर भट्टराईको घरसम्म सडक सडक स्तरोन्नति माडी नपा ६ चितवन	३,१००.००	३,१००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४९	११.४.३८.८२१५ फासाङ्ग मोटरबाटो राप्ती १२ चितवन	४,५००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०	११.४.३८.८२१६ कृषि विकास वैङ्क तालिम केन्द्र पछाडी डाडाघरे पाठक टोल वाट गणेश मन्दिर बाटो सडक स्तरोन्नति राप्ती ८ चितवन	२,६००.००	२,३८०.४९	९१.५६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५१	११.४.३८.८२१७ बैरेनी ब्रम्हस्थान रिङ्गरोड देखि कल्पना पाठकको घरसम्म बाटो ढलान खैरहनी नपा ९ चितवन	२,०६०.००	१,९८४.७४	९६.३५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२	११.४.३८.८२१८ शहिद मार्ग सडक स्तरोन्नति राप्ती न पा-७ चितवन	५,०००.००	२,६१३.५०	५२.२७%	६०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३	११.४.३८.८२१९ खेम राज पाठकको चोक बाट साना सहरी खानेपानी बोरिंग तर्फ बाटो सडक स्तरोन्नति राप्ती ८, चितवन	१,९३०.००	१,८४९.३१	९५.८२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४	११.४.३८.८२२१ शिखर मार्ताल मुडिवास भालपानी सडक राप्ती ११ चितवन	३,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५	११.४.३८.८२२२ खैरहनी ६ र ८ मा रहेको बुढी राप्ती खोलामा ढलान गेट पूर्वाधार निर्माण चितवन	३,०००.००	१,७३८.००	५७.९३%	१०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६	११.४.३८.८२२४ फेदिखोला -ताडरङ कान्द्राङगडी सडक मर्मत राप्ती नपा-१३ चितवन	६,६२०.००	१,२३०.५१	१८.५९%	३०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७	११.४.३८.८२२५ खैरहनी वडा नं १ वयेरी चोक बाट कंकाली मावि स्कूल जाने बाटो स्तरोन्नति खैरहनी नपा १ चितवन	३,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१५८	११.४.३८.८२२६ सहकारि चोक देखि नमुना चोक सम्म को सडक स्तरोन्नति राप्ति न पा-१ चितवन	३,९२०.००	३,६८०.०१	९३.८८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९	११.४.३८.८२२८ घडेरीडाडा सडक सडक स्तरोन्नति राप्ती ७ चितवन	२,४३०.००	२,३२८.४३	९५.८२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०	११.४.३८.८२२९ सहकारी टोलबाट परिवर्तन चोकसम्म सडक स्तरोन्नति निर्माण राप्ती १	१,७३०.००	१,७१४.५३	९९.११%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६१	११.४.३८.८२३० फेदीबाट भङ्गाड सडक राप्ती १२ चितवन	२,५००.००	२,४८५.८७	९९.४३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२	११.४.३८.८२३२ जोरचौतारादेखि पश्चिम लामिछानेडाडा सडक सडक स्तरोन्नति राप्ती ५ चितवन	३,०००.००	२,०७३.१७	६९.११%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३	११.४.३८.८२३३ सिर्जनशिल टोल बाटो सडक स्तरोन्नति राप्ती ३ चितवन	३,०००.००	२,९८५.३६	९९.५१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४	११.४.३८.८२३५ बेलुवा भाडवारी बाटो सडक स्तरोन्नति राप्ती नपा-४ चितवन	३,०००.००	२,९९३.५९	९९.७९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५	११.४.३८.८२३६ टि. सि. एन. मार्ग सडक स्तरोन्नति राप्ती ८ , चितवन	५,७९६.००	५,४६२.२९	९४.२४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६	११.४.३८.८२३७ डुम्रेखाडी रिगरोड ग्राबेल स्तरोन्नति राप्ती ११, चितवन	४,०८५.००	१,०९०.४६	२६.६९%	४०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७	११.४.३८.८२३८ ब्रम्हस्थानी र महाकाली मार्ग जोड्ने बाटो सडक स्तरोन्नति र कल्भर्ट निर्माण राप्ती ३ , चितवन	२,०००.००	१,७२५.४४	८६.२७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८	११.४.३८.८२४० घड्कन सरको घर देखि उत्तर तर्फको बाटोमा कल्भर्ट निर्माण खैरहनी -२ , चितवन	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९	११.४.३८.८२४१ सिलवाल चोक हुदै झ्यालाचौर निस्कने वनस्पति मार्ग सडक स्तरोन्नति राप्ती १ चितवन	३,५००.००	२,५६५.०४	७३.२९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७०	११.४.३८.८२४२ धमौरा कटानबाट महलगाउँ जाने कृषि सडक को कटान घोलमा वनेको पुल संरक्षण पूर्वाधार निर्माण राप्ती ६ चितवन	१,०००.००	७१९.५०	७१.९५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७१	११.४.३८.८२४३ मंगलटाँडी जाने बाटो उत्तर हर्के डाँडा हुदै उत्तर गुम्बा जाने बाटो सडक स्तरोन्नति राप्ती ५ चितवन	४,५००.००	३,४४६.६१	७६.५९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७२	११.४.३८.८२४५ नारायणी लिफ्ट सिंचाई अन्तर्गत भरतपुर ५ को दुर्गा शान्तिटोल पूर्णवहादुर कुँवरको घर अगाडीबाट सावित्री शर्माको सीमाना जोड्ने कल्भर्ट निर्माण भरतपुर ५ चितवन	१,५००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७३	११.४.३८.८२४७ मकालु मार्ग सडक स्तरोन्नति भरतपुर मनपा ३ चितवन	२,५००.००	१,९०४.६५	७६.१९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७४	११.४.३८.८२४८ पञ्चकन्या टोल भालुखोलामा पक्की पुल निर्माण राप्ती ३ चितवन	२,०००.००	५२०.००	२६.००%	१०.००%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७५	११.४.३८.८२५० मदन आश्रित मार्ग सडक स्तरोन्नति कालिका २ चितवन	३,८३०.००	३,८१३.५८	९९.५७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७६	११.४.३८.८२५२ सुरदेवी बाट नयाँ बस्ती जाने बाटो स्तरोन्नति राप्ती १ , चितवन	२,०००.००	१,९४०.४३	९७.०२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७	११.४.३८.८२५३ माथिल्लो बेल्टिया गाउँ सुरेन्द्र चौधरीको घर देखि ओम पाण्डेको घरसम्म सडक स्तरोन्नति राप्ती ६ चितवन	४,०००.००	३,००९.७५	७५.२४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८	११.४.३८.८२५५ सुर्खण्डी सिमलडाडा मोटरबाटो राप्ती ११ चितवन	२,५००.००	-	०.००%	०.००%	सञ्चालन भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९	११.४.३८.८२५६ मिलनचोक देखी दर्लामि घोल सम्म सडक स्तरोन्नति राप्ति न पा-१ चितवन	२,०८०.००	२,०२०.७३	९७.१५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८०	११.४.३८.८२५८ हर्दि बेलटाडी मार्ग सडक स्तरोन्नति राप्ती ६ चितवन	२,०००.००	१,९८६.०५	९९.३०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१	११.४.३८.८२५९ मिलनटोल रसौली तमाङटोल सडक सडक स्तरोन्नति राप्ती ९ चितवन	३,०००.००	२,९९१.८४	९९.७३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१८२	११.४.३८.८२६१ हिमाल मार्ग ढलान राप्ती ८ चितवन	२,१००.००	२,०६२.३४	९८.२१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३	११.४.३८.८२६२ मुडाभार चौधरी गाउँदेखी प्यारिडाप राइटोल जाने सडक सडक स्तरोन्नति राप्ती नपा-६ चितवन	३,०००.००	९७५.००	३२.५०%	१०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४	११.४.३८.८२६३ केराघारी स्याउलीटोल हुँदै खैरहनी सिमाना निस्कने बाटो राप्ती ६	४,०००.००	३,५१८.७६	८७.९७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५	११.४.३८.८२६४ हुलाकीमार्ग देवेन्द्रपुर जनताचोकबाट दक्षिण तर्फ शिकारी चोक सम्म सडक स्तरोन्नति माडी नपा ७ चितवन	२,५००.००	२,३६८.६५	९४.७५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६	११.४.३८.८२६६ रामचरणको घर देखि गुम्बा गेटसम्म बाटो ढलान राप्ती १ दुविचौर	३,०००.००	२,५६९.३१	८५.६४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७	११.४.३८.८२६७ लोथर महादेवथान मन्दिर बाट राईटोल हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग निस्कने बाटो सडक स्तरोन्नति राप्ती १ चितवन	२,५००.००	१,८२९.८९	७३.२०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८	११.४.३८.८२६८ मोटेचोकदेखि पूर्व तर्फ पतेरे खोला सम्म सडक सडक स्तरोन्नति माडी ७ चितवन	२,७४०.००	२,६००.९१	९४.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९	११.४.३८.८२७१ यादव रायमाझिको घर देखि उत्तर तर्फ रुद्र बहादुर खत्रीको खेत सम्म को बाटो ढलान खैरहनी १० चितवन	३,०००.००	२,७३२.३३	९१.०८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९०	११.४.३८.८२७३ रनपा १२ प्रकाश ढकालको घरदेखि दक्षिण रनपा १३ को सिमाना सम्म सडक स्तरोन्नति रनपा १२ चितवन	२,०००.००	१,५२७.९८	७६.४०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१	११.४.३८.८२७५ राधाकृष्ण टोल विकास दुर्गा प्रसादको घरदेखि भक्त बहादुरको घरसम्म सडक स्तरोन्नति बनपा १० चितवन	३,०००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२	११.४.३८.८२८३ चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका-१५ स्थित खगेरी सिचाई नहरको-६ न शाखाको रामपुर जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	२,५००.००	१,४५३.७०	५८.१५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३	११.४.३८.८३८८ गुन्जचोक हुँदै पवित्रचोक सडक निर्माण भरतपुर-१८ १९	३,०००.००	२,७३९.३७	९१.३१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४	११.४.३८.८३९२ त्रिवेणी झोलुङ्गेपुल बाल्मिकी आश्रम जोड्ने पदमार्ग सुधार तथा विस्तार, माडि नगरपालिका-१ चितवन	२,५००.००	२,४१६.२९	९६.६५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५	११.४.३८.८४५८ दुर्गा शान्तिटोल मार्ग १२ बाट पश्चिमतर्फ २०० मिटर शिव रेग्मी र विष्णु न्यौपानेको साँघको बाटो कालोपत्रे, भरतपुर म.न.पा.-५, चितवन	२,०००.००	१,४५५.६७	७२.७८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६	११.४.३८.८४७३ पूर्व पश्चिम राजमार्ग राम लक्ष्मण पेट्रोल पम्प बाट उत्तर तर्फ सडक स्तरोन्नति खैरानी-९, चितवन	२,०००.००	१,९९७.२९	९९.८६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७	११.४.३८.८४९२ सिद्धार्थ टोल दुध डेरी देखि बल बहादुर दमाइको घर सम्म नाला निर्माण, भरतपुर ११, चितवन	१,०००.००	७९५.३७	७९.५४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८	११.४.३८.११७५ जनमुखी डेरीदेखि खैरहनी सिमाना नालासहित कालोपत्रे राप्ती ६	२८,२००.००	२५,४०९.१२	९०.१०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९	११.४.३८.३९३८ सोमेश्वर सडक स्तरोन्नति, माडी-५	५०,०००.००	४९,२०७.३६	९८.४१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२००	११.४.३८.७४१९ भोटेस्वाँरा धारमथली तुनतेस हुँदै चण्डीभन्यांग माथिल्लो ढुंग्रे सडक, इच्छाकामना ५, ६	८,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१	११.६.१६.१६ घाँघरखोला सागवारी सडकपुल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, माडी-९, चितवन	१,२००.००	-	०.००%	०.००%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२०२	११.६.२१.१४ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी कार्यको दायित्व भुक्तानी	५,०००.००	३,३८५.९३	६७.७२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०३	११.४.१.२७२ पर्साधप,थारुगाउँबाट धेबौली जाने बाटोको गेडी खोलामा सडकपुल निर्माण, भरतपुर उ.म.न.पा. २७, चितवन	१००.००	-	०.००%	८५.००%	सम्पन्न हुने	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०४	११.४.१.४२४ शितकपानी पक्की पुल, भ.न.पा. २२ र २३, चितवन	१,५००.००	-	०.००%	८५.००%	सम्पन्न हुने	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०५	११.४.६.३०२ कालिका न.पा. ५ खगेरी खोला कमिनिघाट पक्की पुल, चितवन	१५,५००.००	१५,५००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०६	११.४.६.३०२ कालिका न.पा. ५ खगेरी खोला कमिनिघाट पक्की पुल, चितवन	३,०००.००	२,९५९.८६	९८.६६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०७	११.४.७.२१४ सिसग्रुप गुम्बा र खानेपानी ट्याङ्कीको बिचबाट जोड्ने पक्की पुल निर्माण, राप्ती न.पा. बाड नं.७, चितवन	३३,७७०.००	२७,६८७.५८	८१.९९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०८	११.४.७.७३२ भारलाङ्ग खोला पक्की पुल भरतपुर-२९ (देवीटार-कसमटार सम्म)	२०,८००.००	२०,७७८.०४	९९.८९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०९	११.४.७.७८८ खरिकुना टम्टा खोला मल्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण, माडी नगरपालिका-०९	२८,०००.००	२४,८४०.९०	८८.७२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१०	११.४.७.७९० चितई खोला घोसरी मल्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण,माडी नगरपालिका-०४	३१,०००.००	३०,४३४.०६	९८.१७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११	११.४.७.८७८ सिमलढाप र भालुमारे झुल बिचको खगेरी खोलामा पक्की पुल, इच्छाकामना-०७, चितवन	६,०००.००	६,०००.००	१००.००%	१०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१२	११.४.७.८८० भालु नाला पुल बैकुण्ठधाम सडक, माडी-८, चितवन	२,९००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१३	११.४.७.८८२ केरुङ्ग घोल मल्ल चोक, भरतपुर-२२	१,४००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१४	११.४.७.८८३ योगी टोलबाट फुलबारी गाउँ जाने पुल , भरतपुर २८	२,९००.००	१,२४०.००	४२.७६%	१०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१५	११.४.७.८८४ गितानगर हुलाकी राजमार्गबाट त्रिचोक जाने बाटोमा केरुङ्गा घोल पुल निर्माण , भरतपुर ६	१,३००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१६	११.४.८.१२७ गुम्बा डाँडा थकाल डाँडा झो.पु., इच्छाकामना ५, चितवन	१,५००.००	५२०.००	३४.६७%	१०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१७	११.४.३.३.१५७३ मुलखोला पक्की पुल निर्माण, कालिका ११	१,७५०.००	१,६८६.१३	९६.३५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२१८	११.४.३८.१५७५ धारापानी र बाह्रघरे विचमा पुङ्गीखोला पक्की पुल निर्माण, भरतपुर ३	१,०००.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१९	११.४.३८.५६८१ जयमंगलावजार अमीलिया जोड्ने बुदिकुलोमा पुल, रत्ननगर १३, चितवन	१,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२२०	११.५.६.२ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको आकस्मिक मर्मत	५,०००.००	२,३९१.२५	४७.८२%	६०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२२१	११.५.६.३ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको नियमित मर्मत (सडक हेरालु)	५००.००	-	०.००%	०.००%	निर्माणधिन	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२२२	११.५.६.४ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको पटके तथा आवधिक मर्मत	५,०००.००	४,१६५.१३	८३.३०%	८५.००%	निर्माणधिन	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२२३	११.५.६.५ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा रहेका सडक पूर्वाधारहरुको सुरक्षा तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य	१,५००.००	९९५.३२	६६.३५%	७५.००%	निर्माणधिन	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२२४	११.४.७.९१० रिगिद खोला पुल फिसलिङ्ग-ओरालाङ्ग-तेरसे-शक्तिखोर बजार सडक चितवन	१०,०००.००	९,९९९.००	९९.९९%	६५.००%	निर्माणधिन	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
२२५	११.४.७.९२५ शक्ति खोला पुल, फिसलिङ्ग-ओरालाङ्ग-तेरसे-शक्तिखोर बजार सडक, चितवन (DPR समेत)	१०,०००.००	९,९९९.८९	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
२२६	११.४.७.९२८ बागमारा दोभान रत्न नगर ७-८, चितवन (सडक पुल)	१०,०००.००	९,९९८.६९	९९.९९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ							
२२७	११.४.१.२५३ स्याउली वडरथोक काहुले सडक कालोपत्रे (नयाँ खण्ड मात्र)	४०,०००.००	२४,८६६.१८	६२.१७%	८४.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२२८	११.४.१.२४५६ पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ(धादिङ मनहरी सडक आयोजना), धादिङ्ग, मकवानपुर	६५,०००.००	४९,६१६.८४	७६.३३%	६७.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२२९	११.४.१.२४५६ पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ(धादिङ मनहरी सडक आयोजना), धादिङ्ग, मकवानपुर	६५,०००.००	६२,७८९.९५	९६.६०%	६७.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२३०	११.४.१.२४७२ डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना , थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाके गा.पा. ३ धादिङ	८५,०००.००	७१,५९५.९६	८४.२३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२३१	११.४.१.२४७२ डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना , थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाके गा.पा. ३ धादिङ	८५,०००.००	८३,३९५.७७	९८.११%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२३२	११.४.१.२४७३ भीमढुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिङ	७०,०००.००	२७,०८६.६०	३८.७०%	५३.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२३३	११.४.१.२४७३ भीमढुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिङ	७०,०००.००	६५,४८८.९०	९३.५६%	५३.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२३४	११.४.३८.७३०९ मुकुन्द सेन मार्ग (धादिङवेसी फोसेटार मॉड्रेडुंगा त्रिशुली)(बरखोला सुनौलाबजार खण्ड)	१०,०००.००	७,४६७.२३	७४.६७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२३५	११.४.१.३३ पाल्पा भञ्ज्याङ्ग सौधभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना, ज्वालामुखी गा.पा., धादिङ्ग	४२,०००.००	३०,७५१.१३	७३.२२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२३६	११.४.१.२४७४ चरौदी विधांग नहगुफा सडक, धादिङ	१३०,०००.००	६६,४४२.६२	५१.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२३७	११.४.१.२४७४ चरौंदी विधांग नहगुफा सडक, धादिग	१३०,०००.००	१२९,९४४.८९	९९.९६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२३८	११.४.१.२८५० मिलटार किरानचोक सडक कालोपत्रे गर्ने गजुरी गापा ७	३५,०००.००	११,२३६.३९	३२.१०%	५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२३९	११.४.३८.७७४ मलेखु खोला कुडुल्ले ताल्ती सडक स्तरउन्नती, बेनीघाट रोराड २, ३	१३१,१२०.००	१२५,७८६.२९	९५.९३%	५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२४०	११.४.३८.२९२३ रुबीभ्याली गा.पा. केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति , धादिङ	१९,४००.००	१९,३७९.९६	९९.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२४१	११.४.३८.३७३५ खेस्टे खोला बान्द्रे हुँदै बिर्ताडाँडा सडक स्तरोन्नति ग्राभेल र नाला निर्माण गल्छी गा पा ७ र ५	४८,७००.००	४८,५२५.६७	९९.६४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२४२	११.४.३८.३८४१ धादिगबेसी -सान्कोश-तिप्लिंग सडक ,धादिग	१०८,८००.००	१०८,७८२.७०	९९.९८%	६८%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२४३	११.४.३८.७५२० दामन पाखिन मार्ग (धादिङबेसी सांकोश तिप्लिङ स्याफ्रुबेसी)	३१,०००.००	८,३९६.९४	२७.०९%	५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२४४	११.४.३८.७५२१ सिक्टा आगिनचोक फुलखर्क चिम्चोक तावल ताजिमारांग सडक	६,१००.००	३,९३८.९६	६४.५७%	६५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२४५	११.४.३८.७५२३ सिक्टा बुढाथुम बसेरी सडक	६,६००.००	६,१८५.१२	९३.७१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
२४६	११.४.१.३१५० सोमदाङ तेङ्ग्रो पडसङ तिप्लिङ ठूलोगाउँ सडक, रुविभ्याली गा.पा. १ र २	४,१००.००	२,८८४.०१	७०.३४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२४७	११.४.१.३१५६ धादिगवेशी सुनौलाबजार फोसेटार सडक, धादिग	३,०००.००	२,२८०.००	७६.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२४८	११.४.२.३१७ पण्डितचौर देखि मिलनचोक सडक निर्माण नीलकण्ठ १२ धादिग	२,०००.००	१,५८७.०१	७९.३५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२४९	११.४.३८.६८९ धादिङ बेशि पानधारे काउले सडक स्तरउन्नती निलकण्ठ न.पा १	१,६००.००	१,५०२.७९	९३.९२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५०	११.४.३८.३०२४ मौवाखोला जवाङ्ग बासपुर हुँदै चितवनको काउले सडक स्तरोन्नति कालोपत्रे	८,१००.००	६,७३९.७०	८३.२१%	७०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५१	११.४.३८.४४५० धार्के गर्दुवा खोला सडक स्तरोन्नति धुनिवेशी -५ धादिङ्ग	३,१५०.००	१,७११.८३	५४.३४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५२	११.४.३८.४८८२ फ्याक्से सिम्ले दोभान सडक, नीलकण्ठ-५	५५२.००	३२६.१५	५९.०८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५३	११.४.३८.४९५१ लप्सिवोट गौथलीपोखरी सडक स्तरोन्नती, गंगाजमुना-५	६५७.००	३२०.२१	४८.७४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५४	११.४.३८.५३०७ हुलाक भञ्ज्याङ चैनपुर बङ्कोटघाट सडक ज्वालामुखी गाउँपालिका	३,०००.००	२,१६५.८१	७२.१९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५५	११.४.३८.५५६४ नुचेत भाल्चे गोडगा रुप्चेत सिङल्हा मध्यम्बो सेर्तुङ सडक, रुविभ्याली गा.पा. ३.	२,६००.००	२,३५०.४४	८८.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५६	११.४.३८.५६८६ छौंसुपारे बोट देखि कटुवा जाने सडक, बेनिघाट रोराड ३ धादिङ	२,५००.००	२,०२७.७८	८१.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५७	११.४.३८.५६८७ चरिमारे मोड कुवापानी बलमडाडा सडक, सिद्धलेक १ धदिङ	४,०००.००	३,५१५.५४	८७.८९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५८	११.४.३८.५७९८ वगैचा, भदौरे सडक बसेरी, गङ्गाजमुना गा.पा. -६ बसेरी धादिङ	१,०००.००	९३४.२९	९३.४३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२५९	११.४.३८.५८०० गोलभन्ज्या सिम्ले थाती मरन घाट सडक, निलकण्ठ न.पा. ११, धादिङ	१,०००.००	६८२.९०	६८.२९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६०	११.४.३८.५८०२ राम मन्दिर भ्रमले खोला तिमल्सिना गाँउ सडक स्तरउन्नती, निलकण्ठ न.पा. १०, धादिङ	१,०००.००	६३४.७०	६३.४७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६१	११.४.३८.५८३१ बन्धेयार चापा भन्ज्याङ सडक स्तरोन्नति, गजुरी ६	३,०००.००	१,८८०.१७	६२.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६२	११.४.३८.५९६४ दामा हुंगा आपघरि कोल्पू खोला सडक स्तरोन्नति, धुनिवेशी ३	३,०००.००	२,५५०.४४	८५.०१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६३	११.४.३८.६०९१ ड्म्रेखोला देखि वडा कार्यालय हुदै बलमडाँडा सडक स्तरोन्नति, सिद्धलेक-१	८,३३६.००	८,१३४.१३	९७.५८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२६४	११.४.३८.६०९२ जैसिठार पैन्नकन्या सांकोष सडक, गजुरी-७	२,०००.००	१,१९७.०६	५९.८५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६५	११.४.३८.६०९३ रतेश गोठेरि सडक, बेनिघाट रोराङ -६ धादिङ	१,०००.००	९८८.३८	९८.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६६	११.४.३८.६०९५ खिरबोटे कालोपहरा कागतेपाखा सडक, गंगा जमुना -६ धादिङ	२,०००.००	१,९३८.२०	९६.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६७	११.४.३८.६०९७ मन्त्रिङ सिन्चगड सडक, खनियाबास-५	१,४००.००	६३१.८३	४५.१३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६८	११.४.३८.६०९८ लप्सीको फेद थुपु खजुरीस्वर सडक स्तरोन्नती-तेन्नावती डवजोड-४	२,०००.००	१,६४९.९८	८२.५०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२६९	११.४.३८.६१०३ येर्तुग प्लेनग देखी गाँगो देखी सानोगु सडक स्तरोन्नती,रुवीभ्यालि-४	१,०००.००	९५७.१०	९५.७१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७०	११.४.३८.६१०६ मेडिकल चोक दानसिग देउराली ढाड खर्क देउराली मजुवा सडक स्तरोन्नती,गंगाजमुना-५	१,६००.००	१,०३२.४१	६४.५३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७१	११.४.३८.६१०८ राउटे अमले मनापाँग खोला सडक स्तरोन्नति,गंगाजमुना-७	१,२००.००	५६३.१६	४६.९३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७२	११.४.३८.६११२ खादिग चाटटोल विकास संस्था नयवस्ती सडक स्तरोन्नती, रुवीभ्याली-६	९००.००	८६९.८३	९६.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७३	११.४.३८.६११५ गोरटो सडक तल्लो बि.क. टोलदेखि माथिल्लो बि.क. टोल डाँडागाउँ, गङ्गाजमुना ६	५००.००	३७०.१०	७४.०२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७४	११.४.३८.६८२८ सिम्ले मानखुटार हलथुम सडक स्तरउन्नतीयात्रे ११	९,६००.००	८,७४३.९८	९१.०८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७५	११.४.३८.६८२९ बाउनडाँडा देखी केवि एग्री जाने सडकधुनिवेशी ८	१४,६०२.००	१२,६५५.७१	८६.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७६	११.४.३८.६८३० स्याले ठुटेपिपल सडक ढलानधुनीवेशी ९	४,०००.००	३,२५५.०२	८१.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७७	११.४.३८.६८३३ नौबिसे स्वास्थ्य चौकी देखी च्यानडाडा जाने सडक स्थउन्नती,धुनिवेशी ७धुनिवेशी ७	२,०००.००	१,३६८.६७	६८.४३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७८	११.४.३८.६८३४ जुगेखोला सातधुम्ती सडक स्तरउन्नतीयात्रे ७	२,०००.००	१,२७१.४४	६३.५७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२७९	११.४.३८.६८३५ अर्चेत नेवी सडक निर्माण खनियाबास ५	३,०००.००	२,४२८.६८	८०.९६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८०	११.४.३८.६८३७ चौकी विरौटा हसदै शंकादेवि जाने सडक निर्माणबेनिघाट रोराङ ९	२,०००.००	१,९७३.६५	९८.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८१	११.४.३८.६८३८ तामाङ मेवु सडक स्तरउन्नति नेन्नावती डवजोड २	२,०००.००	१,८९३.८२	९४.६९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८२	११.४.३८.६८३९ प्यान्तिस्या क्यालम्राङ हिन्दटुङ सडक निर्माणरुवीभ्याली गा पा ४	७,१७६.००	६,२६०.३८	८७.२४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८३	११.४.३८.६८४१ गौरि गाँउ शहिद मार्ग नेवारगाउँ चण्डिखर्कधुनीवेशि ३	३,०००.००	२,४७२.२६	८२.४१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८४	११.४.३८.६८४४ हनुमान मन्दिर तिनतले सडक निर्माणनिलकण्ठ ८	२,८२५.००	२,४३६.२९	८६.२४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८५	११.४.३८.६८४५ इजारा चोक माथिल्लो हटिया मैदीकोट सडक ढलानज्वालामुखी गा.पा.- ३	२,७००.००	२,६९६.९५	९९.८९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८६	११.४.३८.६८४६ सहिद गणेश तामाङ मार्ग पर्थो निमल्चेत सडकखनियाबास- ३	२,०००.००	१,९८३.५४	९९.१८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८७	११.४.३८.६८४८ बाँसखर्क तल्लो भोले हुँदै माथिल्लो भोले जोड्ने सडकगंगाजमुना- ७	२,०००.००	१,९७३.२१	९७.१६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८८	११.४.३८.६८५० मजुवाटार ग्याँसटार निवुवाटार आरुवासटार सडकसिद्धलेक- ४	२,०००.००	१,८३७.२७	९१.८६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२८९	११.४.३८.६८५२ हटिया सुन्दरी स्कुल गजुरीछाप माझीटार सडकसिद्धलेक- ६	२,०००.००	१,९६६.२१	९८.३१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९०	११.४.३८.६८५५ सेरावेसी हात्तिसोडा धारापानी भैसेपोखरी नवलपुर सडक स्तर उन्नतिसिद्धलेक- ७	२,०००.००	१,९१९.९०	९५.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२९१	११.४.३८.६८५७ पीपलटार पक्कीपुल माझीगाउँ ठाडागाउँ भालडाँडा पोखरी भैंसे सुनौलाबजार कालोपत्रेसिद्धलेक- ७	२,०००.००	१,९२२.७१	९६.१४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९२	११.४.३८.६८६२ खड्का कृषी फर्म जाने सडक ढलानवेनिघाट रोराड गा.पा.- ९	२,०००.००	१,८७७.६६	९३.८८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९३	११.४.३८.६८६५ सेलाडदुङ थानसिङ सडक स्तरउन्नतीवेनिघाट रोराड गा.पा.- ९	२,०००.००	१,९८८.५४	९९.४३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९४	११.४.३८.६८७० ज्यामिरेघाट चैलुङ सडक स्तरउन्नती वेनिघाट रोराड ९	२,०००.००	१,९४३.२४	९७.१६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९५	११.४.३८.६८७३ बोगटी खोला मन्दिर सडक स्तर उन्नती त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ४	२,०००.००	१,५७६.१७	७८.८१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९६	११.४.३८.६८८४ चमेरे गुफा टारी खेत कौछिनी सडकनीलकण्ठ नगरपालिका- १	२,०००.००	१,९१७.५२	९५.८८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९७	११.४.३८.६८८७ आलडाँडादेखि वडा कार्यालयसम्म सडकनीलकण्ठ नगरपालिका- १	२,०००.००	१,९२५.१६	९६.२६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९८	११.४.३८.६८९२ बलीडाँडा सिम्ले खरबारी सडकनीलकण्ठ नगरपालिका- २	२,०००.००	५८२.४९	२९.१२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२९९	११.४.३८.६८९८ देवीथान भुलभुले पाल्ते सडकनीलकण्ठ नगरपालिका- २	२,०००.००	८६३.०५	४३.१५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३००	११.४.३८.६८९९ जुरेथुम पाल्ते सडक स्तरउन्नतीनीलकण्ठ नगरपालिका- २	२,०००.००	१,५९३.१६	७९.६६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०१	११.४.३८.६९०२ सिकटार विर्ता सडक स्तरउन्नतीत्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ६	२,०००.००	१,७४९.२२	८७.४६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०२	११.४.३८.६९०३ कोपी खोला डाँडागाउ फ्याक्से पतेनी धादिङवेशी सडक नीलकण्ठ नगरपालिका- ५	२,५००.००	२,३९५.६४	९५.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०३	११.४.३८.६९०७ गनेडाँडा माने सामारी सडक स्तर उन्नतीनीलकण्ठ नगरपालिका- १४	२,०००.००	१,८४६.४४	९२.३२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०४	११.४.३८.६९०८ मार्पाकी घर आल्योक आरुपाटा वेलुङ सडक स्तरउन्नतीत्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ४	२,०००.००	१,८९०.५५	९४.५३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०५	११.४.३८.६९११ किचेत चेप्राङ सडक स्तरउन्नतीगंगाजमुना- १	२,०००.००	१,९२८.८५	९६.४४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०६	११.४.३८.६९१३ शितला चापेधारा बगुवा सडक स्तरउन्नतीगंगाजमुना- ५	२,०००.००	१,९६४.८१	९८.२४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०७	११.४.३८.६९१५ रीचेत ताजिमाङ सडक स्तरउन्नतीगंगाजमुना- १	२,०००.००	१,९६१.३०	९८.०७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०८	११.४.३८.६९१८ देविथाना कल्लेरी सडक स्तर उन्नती योजना गंगाजमुना- ५	२,०००.००	१,९८२.५५	९९.१३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३०९	११.४.३८.६९२५ चौतारोछाप च्यानडाँडा सडक स्तरउन्नतीत्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ५	२,०००.००	१,८६१.७६	९३.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३१०	११.४.३८.६९२६ तोस्रो बाटो बुर्जाघर सडक निर्माणगंगाजमुना- ५	२,०००.००	१,९५२.६६	९७.६३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३११	११.४.३८.६९२९ दारीगौडा पतेनी राम्चे सडक स्तरउन्नतीनीलकण्ठ नगरपालिका- ५	२,०००.००	१,६३३.५०	८१.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३१२	११.४.३८.६९३१ हस्पिटलचोक नयाँवस्ती तारनलाङ सडकसिद्धलेक- १	२,०००.००	१,३३०.३८	६६.५२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३१३	११.४.३८.६९३३ सेउली बडरथोक पाल्ते काउले सडक निर्माणनीलकण्ठ नगरपालिका- १४	२,०००.००	१,९७१.४८	९८.५७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३१४	११.४.३८.६९३५ कालिदह कुम्पुरभञ्ज्याङ सडक स्तरउन्नतीसिद्धलेक- ५	२,५००.००	१,७४३.९५	६९.७६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३१५	११.४.३८.६९३७ बुङ्चुङ स्याखुटार चेपे बुङडाँडा सडकसिद्धलेक- ५	२,०००.००	१,३४७.५८	६७.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३१६	११.४.३८.६९३८ माविखोला कामाङ कुम्पुरडाँडा सडकसिद्धलेक- ५	२,०००.००	१,३३३.४२	६६.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३१७	११.४.३८.६९३९ भडाखर्क भम्मेखर्क भालुखोप गजुरी ८ र ७	२,०००.००	१,९३०.४८	९६.५२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		बिनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
३१८	११.४.३८.६९४३ ताल्ती झिरुवास चोतेस ब्रुसबाड सडक निर्माण नयाँबेनिघाट रोराड गा.पा.- २	२,०००.००	१,९२१.७६	९६.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३१९	११.४.३८.६९४६ डुकुराड धुसा नयाँ सडक निर्माणबेनिघाट रोराड गा.पा.- ७	२,०००.००	१,९१९.८९	९५.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२०	११.४.३८.६९४७ अर्चले थरिगाउँ, डिहीगाउँ, पिपलभञ्ज्याङ सडक स्तर उन्नतीबेनिघाट रोराड गा.पा.- २	३,०००.००	१,८०२.४८	६०.०८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२१	११.४.३८.६९४९ साचक दाङ्गमाड भैसिभुत सडक निर्माण नयाँबेनिघाट रोराड गा.पा.- ८	२,०००.००	१,९३७.८३	९६.८९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२२	११.४.३८.६९५० चरौंदी ग्याजा जनगाउँ सडकबेनिघाट रोराड गा.पा.- ५	२,०००.००	१,३३६.८४	६६.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२३	११.४.३८.६९५२ राउलडाँडा सडक स्तरउन्नती बेनिघाट रोराड गा.पा.- २	२,०००.००	१,४०५.७४	७०.२९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२४	११.४.३८.६९५६ सुनारगाउँ सडकबेनिघाट रोराड गा.पा.- ५	२,०००.००	१,३००.६५	६५.०३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२५	११.४.३८.६९६० ग्रासिवास भोटे बिसाउँने सडक निर्माण नया बेनिघाट रोराड गा.पा.- ६	२,०००.००	१,६१८.५२	८०.९३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२६	११.४.३८.६९६१ राखिन्टार इलामोड सडकबेनिघाट रोराड गा.पा.- ६	२,०००.००	१,९७८.४४	९८.९२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२७	११.४.३८.६९६२ धुपाटार छापडाँडा झागारेडाडा सडक स्तउन्नतीबेनिघाट रोराड गा.पा.- ७	२,०००.००	१,९१२.३६	९५.६२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२८	११.४.३८.६९६३ खटौटी आदामारा मधुवास सडकबेनिघाट रोराड गा.पा.- ७	२,०००.००	१,९१२.५८	९५.६३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३२९	११.४.३८.६९६४ जोगिडाँडा राम्चे सिउडीवास सडक स्तरउन्नतीबेनिघाट रोराड गा.पा.- २	२,०००.००	१,१८०.७२	५९.०४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३०	११.४.३८.६९६५ रिचोक पोखरी हर्कपुर चोक खुम्बारी पिल्लेगौमती सडकबेनिघाट रोराड गा.पा.- ४	५,०००.००	११२.९६	२.२६%	१००%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३१	११.४.३८.६९६६ चौर बुढोआप सडक स्तरउन्नती बेनिघाट रोराड गा.पा.- ६	२,०००.००	१,९४२.९२	९७.१५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३२	११.४.३८.६९६७ नेबारे खोल्सा धर्मशाला आरनभञ्ज्याङ हुँदै बाँडागाउँ सडक स्तर उन्नतीबेनिघाट रोराड गा.पा.- ४	२,०००.००	१,९५७.३८	९७.८७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३३	११.४.३८.६९६८ माथिल्लो बरपुक सडक निर्माणबेनिघाट रोराड गा.पा.- ८	२,०००.००	१,६५०.८७	८२.५४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३४	११.४.३८.६९६९ जिर्वाड यावाँड सडक निर्माण बेनिघाट रोराड गा.पा.- ८	२,०००.००	१,९८२.९९	९९.१५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३५	११.४.३८.६९७० चाँपटार मिजार गाउँ सडक निर्माण बेनिघाट रोराड गा.पा.- ८	२,०००.००	१,९६७.३४	९८.३७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३६	११.४.३८.६९७१ बेनिघाट जनगाउँ सडक स्तर उन्नतीबेनिघाट रोराड गा.पा.- ५	३,०००.००	१,९९८.२६	६६.६१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३७	११.४.३८.६९७२ चौकी बोमराड सडक स्तरउन्नतीबेनिघाट रोराड गा.पा.- ६	२,०००.००	१,८८९.५४	९४.४८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३८	११.४.३८.६९७३ काप्रेचोक मुलपानी धुपाटार तल्लो सडकबेनिघाट रोराड गा.पा.- ७	२,०००.००	१,९६४.०८	९८.२०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३३९	११.४.३८.६९७४ फुलवारी सडक स्तरउन्नती त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ४	२,०००.००	१,८९८.३२	९४.९२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४०	११.४.३८.६९७६ खमारे सिउरेनी सडक स्तरउन्नतीत्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ७	२,०००.००	१,९६७.४४	९८.३७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४१	११.४.३८.६९७७ कटुसको बोट सेरा सडक स्तरउन्नतीत्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ७	२,०००.००	१,९७५.४९	९८.७७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४२	११.४.३८.६९७९ तोल्बाड दोवान लामिडाँडा किटिनी सडक स्तरउन्नतीबेनिघाट रोराड गा.पा.- ४	२,०००.००	१,७१२.८६	८५.६४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४३	११.४.३८.६९८० अचनेटार सडक स्तरउन्नती त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ७	२,०००.००	१,८४४.८०	९२.२४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४४	११.४.३८.६९८१ चिसापानी छिपिगाउँ डुम्रे सडक स्तरउन्नतीबेनिघाट रोराड गा.पा.- ४	२,०००.००	१,९८२.३४	९९.१२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		बिनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
३४५	११.४.३८.६९८२ भालुखोला फापरचौर देउराली सडक स्तरउन्नतीत्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ६	२,०००.००	१,८१५.९९	९०.८०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४६	११.४.३८.६९८३ पालेको वन पिण्डसि सडक स्तरउन्नतीत्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ६	२,०००.००	१,९१७.२०	९५.८६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४७	११.४.३८.६९८४ गौराथोक भतेरचौर सुनपोखरी ग्रामेल तरउन्नतीत्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ५	२,०००.००	१,९२७.६८	९६.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४८	११.४.३८.६९८५ गोर्द्धाखोला रुदिङ इराङ चोक स्वास्थ्य चौकि साईछाप मोहरीया खर्कवेशी सडक स्तरउन्नती बेनिघाट रोराङ गा.पा.- ४	२,०००.००	१,३७७.४६	६८.८७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३४९	११.४.३८.६९८६ लामे बडा कार्यालय सानो कठेरी सडक स्तरउन्नतीत्रिपुरासुन्दरी गा.पा.- ५	३,०००.००	२,६४५.३१	८८.१८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५०	११.४.३८.६९८७ बन्छेठार बान्द्रेडाँडा चापाभज्याङ सडक गजुरी ६	२,०००.००	१,२९९.००	६४.९५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५१	११.४.३८.७०३४ भालिन्टार सडक निर्माण नयाँ बेनिघाट रोराङ गा.पा.- ८	२,०००.००	१,७७५.४४	८८.७७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५२	११.४.३८.७०३८ घुम्ती खनीयाचौर सडक स्तरउन्नतीबेनिघाट रोराङ गा.पा.- ७	२,०००.००	१,९३४.३९	९६.७२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५३	११.४.३८.७०४० गौरी शंकर मन्दिर जाने बाटो तरउन्नतीबेनिघाट रोराङ गा.पा.- २	२,०००.००	१,६५५.९७	८२.८०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५४	११.४.३८.७०४२ विशालटार चिस्यानकेन्द्र सडक स्तरउन्नतीबेनिघाट रोराङ गा.पा.- ५	३,०००.००	२,६६३.९५	८८.८०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५५	११.४.३८.७०४५ पिपलगैरी कुनागाँउ बाहुनटार सडक सुतरउन्नतीबेनिघाट रोराङ गा.पा.- ५	२,०००.००	१,३०४.३२	६५.२२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५६	११.४.३८.७०४८ विशालटार भित्री सडक बेनिघाट रोराङ गा.पा.- ५	२,०००.००	१,९९०.२५	९९.५१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५७	११.४.३८.७०५१ वरभज्याङ फेदीखोला सडक स्तरउन्नतीबेनिघाट रोराङ गा.पा.- ६	२,०००.००	१,८७२.२४	९३.६१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५८	११.४.३८.७०५९ गणेशस्थान सडक निर्माण सिद्धलेक ५	२,०००.००	१,९७६.०६	९८.८०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३५९	११.४.३८.७३५१ चण्डीडाँडा, देउताथान पाखा, खलेगरा सडक स्तरोन्नति, त्रिपुरासुन्दरी ३, धादिङ	२,०००.००	१,४९४.७६	७४.७४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६०	११.४.३८.७४४३ कडेलगाउँ हुँदै त्रिपाठी गाउँ जाने सडक स्तरउन्नति, बेनीघाट रोराङ गा.पा. ३, धादिङ	१,५००.००	९६१.०२	६४.०७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६१	११.४.३८.७५९७ हनुमान मन्दिर मनकामना टोल सडक स्तरोन्नती निलकण्ठ नपा-८, धादिङ	१,०००.००	९१७.४८	९१.७५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६२	११.४.३८.७६०१ मनकामना टोल तिनतले सडक स्तरोन्नती निलकण्ठ नपा-८, धादिङ	१,०००.००	२६०.२०	२६.०२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६३	११.४.३८.७६०५ ठुलो पधेरो -बराहकालिका बाटो निर्माण गर्दा अधिकारी गाँउमा गएको पहिरो निर्माण गर्न ज्वालामुखी गाँउपालिका वडा नं. ४	१,०००.००	८६१.९३	८६.१९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६४	११.४.३८.७६१० ठुलो पधेरो - वराट कालिका सडक निर्माण भैरहेकोमा अपुग, ज्वालामुखी गा. पा. वडा नं ४	२,०००.००	७१८.४६	३५.९२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६५	११.४.३८.७६११ सात दोबाटो लपाङ वन खहरे खोला सडक निर्माण, गंगा जमुना गापा. वडानं-४	१,०००.००	८९६.८०	८९.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६६	११.४.३८.७६१३ अन्नपूर्ण मन्दिर देखि छोरी गन्डकी खोला सडक स्तोरन्नती, ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नं-५	१,०००.००	६४३.८८	६४.३९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६७	११.४.३८.७८३१ चौरीखोप पिप्ले खिरवोटे महालक्ष्मी सडक गंगाजमुना गापा ६ धादिङ	२,०००.००	१,९९१.८४	९९.५९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६८	११.४.३८.७८३७ गुठीवजार कात्तिकेटार सडक स्तरोन्नती नेत्रावती डब्जोङ्ग ४ धादिङ	१,५००.००	१,४३८.८३	९५.९२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३६९	११.४.३८.७९४३ छत्रेपाटी हात्तीपाता रामाईलोचौर सडक धुनिवेशी-३ धादिङ	२,०००.००	१,५४७.५०	७७.३७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७०	११.४.३८.७९४३ छत्रेपाटी हात्तीपाता रामाईलोचौर सडक धुनिवेशी-३ धादिङ	११,५००.००	२,१५४.००	१८.७३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
३७१	११.४.३८.७९४५ नरसिंह धाम जाने सडक त्रिपुरासुन्दरी-१ धादिङ	१,०००.००	९८४.९९	९८.५०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७२	११.४.३८.७९४८ खहरे फुलवारी त्रिपुरासुन्दरी माथि जाने सडक त्रिपुरासुन्दरी-१ धादिङ	१,०००.००	७३५.२३	७३.५२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७३	११.४.३८.७९४९ माउत् कोल्चेत लामीडाँडा चिमचोर्क सडक नेत्रवाती दाबजोड-२,१ धादिङ	१,०००.००	८४२.०९	८४.२१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७४	११.४.३८.७९५३ कुलोखोला मधुवन सडक नेत्रवाती धादिङ	१,०००.००	४५६.११	४५.६१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७५	११.४.३८.७९५७ कटहरे सुर्के चिलाउने बोट ससाह सडक निर्माण निलकण्ठ-७ धादिङ	२,०००.००	१,९६०.५७	९८.०३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७६	११.४.३८.७९५९ ईन्द्रमोहन कोलोनी तल्लो रायटार सडक निर्माण निलकण्ठ-४ धादिङ	२,०००.००	१,२३६.५८	६१.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७७	११.४.३८.७९६१ हुलाक भन्ज्याङ तालबाघ चैनपुर बुङकोटघाट सडक ज्वालामुखी गाउँपालिका- ६,७ धादिङ	१,०००.००	७७०.७०	७७.०७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७८	११.४.३८.७९६३ लुङरीखोला छेलाङ बर्दन चिम्चोक सडक स्तोरुनती गंगाजमुना-३ धादिङ	१,०००.००	८५६.३३	८५.६३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३७९	११.४.३८.८१५६ पशुपती पुल वगैँचा चापेडाँडा सडक स्तरउन्नती नीलकण्ठ १२ धादिङ	२,५००.००	१,७३५.०६	६९.४०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८०	११.४.३८.८१५७ चैनपुर भुलभुले केरावारी सडक स्तरउन्नती नीलकण्ठ ३ धादिङ	२,५००.००	२,४१४.०४	९६.५६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८१	११.४.३८.८१५८ फ्याक्से स्यालडाँडा सडक स्तरउन्नती नीलकण्ठ ५ धादिङ	२,५००.००	१,४०४.१२	५६.१६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८२	११.४.३८.८१६६ केरपानी धारा पल्लो गैरा पेटारे नयाँ वस्ती सडक स्तरउन्नती (ग्रानेल नाला) सिद्धलेक १ र २ धादिङ	३,०००.००	१,७९५.६०	५९.८५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८३	११.४.३८.८१७० बुङचुङ पसिने लामिडाँडा आग्री सडक स्तरउन्नती नेत्रवाती डबजोड १ र २ धादिङ	२,०००.००	१,९९१.७४	९९.५९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८४	११.४.३८.८१७३ वडरे खोला देखी माझी गाँउ सम्म सडक नाला व्यावस्थापन सिद्धलेक ४ धादिङ	२,०००.००	१,९८४.२४	९९.२१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८५	११.४.३८.८१७७ भान्टेखोला सलाङ मैदान सडक स्तरउन्नती सिद्धलेक ४ र ३ धादिङ	२,०००.००	१,९६६.८९	९८.३४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८६	११.४.३८.८१८० अर्चले ढाटी खिरे सडक कालोपत्रे सिद्धलेक २ धादिङ	४,०६२.००	४,०२९.७८	९९.२१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८७	११.४.३८.८१८१ खिरे फालेपाल्ले फाफुक सडक स्तरउन्नती सिद्धलेक २ धादिङ	२,०००.००	१,८६८.०४	९३.४०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८८	११.४.३८.८१८२ खिरे मनकामना ढेवाडाँडा पर्यटन सडक निर्माण सिद्धलेक २ धादिङ	२,०००.००	१,९५६.६१	९७.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३८९	११.४.३८.८१८३ आमकोट इतार्डाँडी पोखरीडाँडा इटपानी कमलवारी जन्तीढुंगा सडक स्तरउन्नती सिद्धलेक ३ धादिङ	२,०००.००	१,८१९.४८	९०.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९०	११.४.३८.८१८४ चुवाखर्क चनौटे पिप्ले सडक स्तरउन्नती सिद्धलेक ६ धादिङ	१,५००.००	१,३६८.३५	९१.२२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९१	११.४.३८.८१८५ फिस्टार पतेनी वरडाँडा कल्लेडाँडा सडक स्तरउन्नती सिद्धलेक ६ धादिङ	२,०००.००	१,७६९.१०	८८.४६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९२	११.४.३८.८१८६ नेपालटार ढाप फ्रोसेटार सडक स्तरउन्नती सिद्धलेक ६ धादिङ	२,०००.००	१,९७७.९१	९८.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९३	११.४.३८.८१८७ भोटे डाँडा रानी चौतारा तिदुं खोला सम्म डेनेज मेशिनरीवाल निर्माण सिद्धलेक २ धादिङ	५,०००.००	३,८८०.३५	७७.६१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९४	११.४.३८.८१८८ सलांगघाट ढकाल डाडा धुम्ती हुदै दुम्ने गाउ जाने मोटरबाटो मध्य सलांगघाट बाट साल्सा सम्म जाने मोटरबाटो नाली र पिच रोरांग गापा-३, धादिङ	४,०००.००	३,९४२.३४	९८.५६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९५	११.४.३८.८१८९ डाडा खर्क पैयु खर्क सडक स्तरउन्नती गंगाजमुना - ५, धादिङ	१,०००.००	९७०.२५	९७.०३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
३९६	११.४.३८.८३२७ थुम्कीडाँडा चोकबाट तातोपानी टोलतर्फको सडक स्तरोन्नती, निलकण्ठ-१२, धादिङ्ग	२,०००.००	१,५९८.०१	७९.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९७	११.४.३८.८३२८ रोबीमोड कुतमत खोला खोलेखेतसम्म सडक ढलान, थाके-११	१,५००.००	८७१.०४	५८.०७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९८	११.४.३८.८३८३ त्रिपाठी चोक ठूलवारी साउनेपानी जाने बाटो स्तरोन्नति, बेनिघाट रोराङ्ग-३	१,०००.००	८७२.७६	८७.२८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
३९९	११.४.३८.८४४३ अदाखोला तिप्लिङ सडक, रुबिभ्याली-२, धादिङ्ग	१०,६००.००	३,३९०.९२	३१.९९%	३५%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४००	११.४.३८.८४४४ नुचेत भाल्चे गोडगा सिङल्हा मध्येम्बो सेर्तुङ सडक, रुबिभ्याली-३, धादिङ्ग	६,३८०.००	५,६२४.५६	८८.१६%	८९%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०१	११.४.३८.८४४५ ध्यालगडग अवई ब्रादुङ सेर्तुङ सडक, रुबिभ्याली-३ र ४, धादिङ्ग	१०,१००.००	८,४४६.२३	८३.६३%	१००%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०२	११.४.३८.८४४६ पुरु लिङजो सडक, रुबिभ्याली-१, धादिङ्ग	५,०००.००	३,७०७.०९	७४.१४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०३	११.४.३८.८४४७ पेन्तिस्या तीर रिचेत सडक, रुबिभ्याली-६, धादिङ्ग	५,०००.००	४,७६९.२८	९५.३९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०४	११.४.३८.८४४८ पेन्तिस्या चालिस सेर्तुङ सडक, रुबिभ्याली-३ र ४, धादिङ्ग	५,०००.००	४,७८४.७७	९५.७०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०५	११.४.३८.८४४९ लापा स्वास्थ्य चौकी थुवाखोला लाप्चेत कुप्चेत सडक, रुबिभ्याली-५ र ६, धादिङ्ग	५,०००.००	४,५१८.५५	९०.३७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०६	११.४.३८.८४५० बोरङ रेन्बु गा.पा. सडक, रुबिभ्याली-४, धादिङ्ग	५,०००.००	४,७४९.८४	९५.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०७	११.४.३८.८४५१ खार्सा ब्राजेन कृषि सडक, रुबिभ्याली-३, धादिङ्ग	५,०००.००	४,६८४.२१	९३.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०८	११.४.१.२८५२ मझिम्टार ठिवाङ्ग एबाङ्ग सडक स्तरोन्नति कालो पत्रे बेनिघाट रोराङ्ग गा पा ९	४५,०००.००	४३,८१०.३४	९७.३६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४०९	११.४.२.३१६ थुम्कीडाडा सिम्खडासोड देखि जनक सोड हुदै वडा कार्यालय जाने सडक निर्माण नीलकण्ठ १२ धादिङ्ग	५,०००.००	४,१३१.३२	८२.६३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४१०	११.६.१६.३ महेशखोला स्याउली पुल डिपीआर , धुनिवेशी-५,८ ,धादिङ्ग	१,०००.००	९८८.९८	९८.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४११	११.६.२२.९५ स्यामदोडमा मोटेरेवल पक्कि पुल DPR रुबीभ्याली गापा १, धादिङ्ग	१,१००.००	१,०९९.९८	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४१२	११.६.२२.९६ पिप्ले हाँडी खोलामा (ओडारे ढल्केवर) सहित पक्की पुल DPR, धादिङ्ग	३००.००	३००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४१३	११.६.२२.९७ पिप्ले बाँसबोटे जोड्ने हाडीखोला पक्की पुल DPR	२५३.००	२५२.४४	९९.७८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४१४	११.६.२२.९८ आदाखोला सडकपुल DPR, रुबीभ्याली २ र ३	१,२८३.००	१,२८३.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४१५	११.६.२२.९९ तातोपानी खोला सडकपुल DPR, रुबीभ्याली ४ र ५, धादिङ्ग	१,३५८.००	१७६.७०	१३.०१%	१४%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४१६	११.६.२२.१०० छयोदाङ स्योङ खोला सडकपुल DPR, रुबीभ्याली ५, धादिङ्ग	१,१००.००	१,१००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
४१७	११.६.२२.१०१ सेलाङचेत खोला सडकपुल DPR, रुबीभ्याली ५ र खनियावास २	१,१००.००	१,१००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४१८	११.६.२२.१९४ धादिगवेशी साङ्गोश तिप्लिङ्ग सोमदांग सडकको जिरो चेनेज(पुछारबजार)को पुलको डीपीआर तयारी	१,०००.००	८२४.३९	८२.४४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४१९	११.४.७.२४७ कालीदह पुल सिङ्गलेक गा.पा.१ र ५, धादिङ	१०,०००.००	६,००६.०३	६०.०६%	६८%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२०	११.४.७.४१८ तुंदी खोला पुल, गजुरी गा.पा. २, धादिङ्ग	११,४००.००	११,२६७.७२	९८.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२१	११.४.७.४२३ चिम्चोक तलाक जोड्ने तर्पाङ खोला पुल, गंगा जमुना गा.पा.१ र २, धादिङ्ग	४,१००.००	४,०७८.१९	९९.४७%	२७%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२२	११.४.७.८४४ मलेखु खोला सडकपुल, आँपटारपुछारदेखि स्कुलचौर सडक, बेनीघाटरोराङ-२	५,०००.००	५,०००.००	१००.००%	५%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२३	११.४.७.८४६ सुनौलाबजार सडकमा हाँडीखोला पक्की पुल, नीलकण्ठ ७, धादिङ	५,०००.००	२,०११.५३	४०.२३%	५%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२४	११.४.७.८४८ महेशखोला पुल (स्याउली) धुनिवेशी ५,८ धादिङ	५,०००.००	४,९४२.२१	९८.८४%	५%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२५	११.४.७.२४६ लिम्से खोला पुल , धादिङबेसी साङकोष तिप्लिङ सडक, खनियाँवास १ धादिङ	२१,०००.००	१२,०५६.३०	५७.४१%	१८%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२६	११.४.७.२४९ बोरंगवेशी आँखु दोभान पैतशा पुल, रुबीभ्याली ४, ५ र ६, धादिङ	१७,०७५.००	-	०.००%	१५%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२७	११.४.७.४१० निलकण्ठ न.पा. ३,नवदुर्गा गणेश मन्दिर थोपलखोला र निलकण्ठ न.पा. १२ बिच पक्कि पुल, धादिङ्ग	१०,०००.००	३,२७०.७४	३२.७१%	८०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२८	११.४.७.४२२ कार्तिक खोला खेत फाप्ने खोला पुल, गंगा जमुना गा.पा., धादिङ्ग	४७,०००.००	४०,६१८.५३	८६.४२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४२९	११.४.७.४२७ कोल्खुखोला सुगुरे पुल, धुनिवेशी न.पा.-१सुगुरेखोला धादिङ्ग	३५,६००.००	२७,८१२.९१	७८.१३%	८४%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४३०	११.४.७.४२९ मलेखु खोला सडकपुल, आँपटारपुछारदेखि स्कुलचौर सडक, बेनीघाटरोराङ-२	२,०००.००	५००.००	२५.००%	५%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४३१	११.४.७.८०१ छविसे पक्की पुल निर्माण गजुरी १ र ५, धादिङ	१०,०००.००	२,०२०.००	२०.२०%	५%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
४३२	११.४.७.८२४ आँखु दोभान खोला पक्की पुल, रुबीभ्याली गापा ५ र ६	२,०००.००	-	०.००%	०%	-	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
४४८	११.४.१.२२ पिङ्थली रजवास चारकिल्ला तीनखुट्टे देवीटार घर्तिछाप गोकुले सडक आयोजना, महाभारत गा.पा., काभ्रेपलान्चोक	५०,०००.००	१७,७०५.८६	३५.४१%	७४.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४४९	११.४.१.२६७१ पिङ्थली रजवास भुमिचुली बुढाखानि देविटार सडक, महाभारत गा.पा., काभ्रेपलान्चोक	१९०,०००.००	६५,७४४.८४	३४.६०%	७५.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४५०	११.४.१.२६७१ पिङ्थली रजवास भुमिचुली बुढाखानि देविटार सडक, महाभारत गा.पा., काभ्रेपलान्चोक	१९०,०००.००	६५,७४४.८४	३४.६०%	७५.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४५१	११.४.१.२८७६ काठमाडौं कात्तिके चुरीयुम्का सिपाघाट चौतारा बलेफी सडक(काभ्रे खण्ड)	३१,०००.००	२५,७८१.५७	८३.१७%	९९.००%	अन्तिम चरणमा	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४५२	११.४.१.२८७६ काठमाडौं कात्तिके चुरीयुम्का सिपाघाट चौतारा बलेफी सडक(काभ्रे खण्ड)	१८८,९००.००	१८८,९९९.९९	१००.००%	९९.००%	अन्तिम चरणमा	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४५३	११.४.३८.१३५३ देविटार घर्तिछाप गोकुले छोटिसहान भोलेंनी सडक महाभारत गा.पा- काभ्रे	३५,०००.००	३५,०००.००	१००.००%	६७.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४५४	११.४.३८.१३५३ देविटार घर्तिछाप गोकुले छोटिसहान भोलेंनी सडक महाभारत गा.पा- काभ्रे	११२,८००.००	११२,८००.००	१००.००%	६७.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४५५	११.४.३८.३८२५ जनमुक्ति मार्ग (तालढुङ्गा- सिक्रेदोभान-झुरझुरे खण्ड) स्तरोन्नति	९०,०००.००	८७,७४९.२२	९७.५०%	८९.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४५६	११.४.३८.५२०१ जनमुक्ति मार्ग (पिङ्थली भूमीचुली खण्ड) सडक	३५,०००.००	२१,२११.८५	६०.६१%	१०.००%	प्रारम्भिक चरणमा	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४५७	११.४.३८.७३०७ जनमुक्ति मार्ग (पिङ्थली भुमिचुली देविटार तालढुङ्गा सिक्रे दोभान झुरझुरे) (छोटिसहान तालढुङ्गा खण्ड)	२१,०००.००	८,५०३.२४	४०.४९%	१०.००%	प्रारम्भिक चरणमा	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
४५८	११.४.३८.८२७९ मध्य पहाडी लोकमार्ग आरुबोटे कात्तिके देउराली ढाँडखर्क काफ्ले नाम्ने गगर्चे सडक (ढाँड खर्क छेडा काफ्ले कोइली बगर खण्ड, चौरीदेउराली गा.पा-४,३ र २)	१०,०००.००	८४०.००	८.४०%	१५%	प्रारम्भिक चरणमा	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४५९	११.४.३८.८२८० बोहोरे दोभान आघावाटो डाँडागाउँ सरमथली मोरै नारायणस्थान रोसाईवा सडक, तेमाल गा.पा.काभ्रेपलान्चोक	५,०००.००	४,०८०.२०	८१.६०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४६०	११.४.१.२२३९ छेडा कुर्थली सलम्बु काफ्ले चौरीखोला (काभ्रे) सैलुङ्ग (रामेछाप) सडक काभ्रेपलान्चोक	९,२००.००	२,७१५.८२	२९.५२%	३५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४६१	११.४.३८.२९२७ काभ्रेको राम्चे बउवा खोद्या खार कटारी किलपुबजार अत्तारपुर लिसंखुपाखर हुँदै दोलखाको खरिदुंगा जोड्ने सडक निर्माण	१,०००.००	९९४.७०	९९.४७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४६२	११.४.३८.२९६४ • श्री. पी. राजमार्गको कटुन्जे देखि खार्पाचोक लोखापाटी सुँगुरे बुढाखानी फोक्सिङगटार गोकुले तालढुङ्गा हुँदै हेटौँडा जाने सडक	१००,०००.००	९६,४३७.९३	९६.४४%	५०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४६३	११.४.३८.३८२६ कात्तिके नगरकोट सडक, काभ्रेपलान्चोक	१०,२००.००	१०,१६१.१५	९९.६२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४६४	११.४.३८.३८३० हवेली-सापिङ्-सिमथली-वाङ्गिसिमल-वाफल सडक	८६,९००.००	७८,७७२.६३	९०.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४६५	११.४.३८.३८३८ पांचखाल- बोहोरे दोभान सडक, काभ्रे	१,०००.००	९९७.८७	९९.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४६६	११.४.३८.५०४६ पनौती खोपासी सडक स्तरोन्नति, पनौती-७,९ र १०	४३,०००.००	४०,१७५.९७	९३.४३%	३०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४६७	११.४.३८.७३११ बनेपा पनौती खोपासी कामिडाँडा तालढुङ्गा सडक (कामिडाँडा तालढुङ्गा खण्ड)	२०,०००.००	४,५४४.६७	२२.७२%	२०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४६८	११.४.३८.७३१३ हुँडामुख देवीटार घुमानेचौर फेदी सडक	२०,०००.००	११,१७७.९८	५५.८९%	३०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
४६९	११.४.३८.७३१५ नमोबुद्ध दाप्चा नेपाले गहते फलामसाँगु सिखर अम्बोटे सनाकोट तारा खस्ने लेक गोकुले सडक(नेपाले गहते खण्ड)	१५,०००.००	२,९८७.०६	१९.९१%	२०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
४७०	११.४.१.३१७८ मङ्गलटार लाकपाल सडक रोशी गापा ९ काभ्रे	२,५००.००	१,७६२.९५	७०.५२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४७१	११.४.१.३१८२ मानेदेखि धन्द्रेखोला मोटरबाटो स्तरोन्नती पाँचखाल नपा ९ काभ्रे	२,५००.००	१,७७३.०९	७०.९२%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४७२	११.४.१.३१८३ बोल्दे सिन्दुर खोला देखि पिन्दोड डाडा सडक तेमाल गापा -४ काभ्रेपलान्चोक	३,०००.००	२,३७९.४६	७९.३२%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४७३	११.४.१.३१८४ आचार्य गाउँ ट्रान्समिटर रातोमाटे सडक धुलिखेल -३	३,५००.००	३,२९४.४७	९१.८४%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४७४	११.४.१.३१८५ बनघर - सिमलीपाटी - गौरीबिसौना सडक मण्डन देवपुर -६ काभ्रे	२,०००.००	१,६६४.८६	८३.२४%	९२%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४७५	११.४.१.३१८७ केराधारी रयाले मोटरबाटो स्तरोन्नति पाँचखाल ५ केराधारी काभ्रे	३,०००.००	३,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४७६	११.४.१.३१८८ खर्दाल पौवा हुँदै पाताल जाने बाटो कालोपत्रे नमोबुद्ध ५ काभ्रे	३,०००.००	१,९५८.७२	६५.२९%	९४%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४७७	११.४.८.१३१ गंगटेखोला नियन्त्रण झोलुङ्गे पुल संरक्षण, मण्डनदेउपुर-११	१,०००.००	९५९.६४	९५.९६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४७८	११.४.३८.५६६७ बैकल्पिक सडक, डोडिनी मुलाचौर मुलावारी सडक स्तरोन्नति, मन्दनदेउपुर ३ काभ्रे	२,५००.००	१,३३६.०७	५३.४४%	९७%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४७९	११.४.३८.५६६९ लम्सालवेसी चाखोला सडक, मण्डनदेउपुर -७	५,५००.००	३,७५३.७१	६८.२५%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८०	११.४.३८.५६७१ ठुलिङ्ही बाँसखर्क बिस्कटे सडक, मण्डनदेउपुर -१२	२,०००.००	१,३२६.२२	६६.३१%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८१	११.४.३८.५६७३ माझिगाँउ दलित वस्ती सडक, भुम्लु -८	२,०००.००	१,९९६.३०	९९.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८२	११.४.३८.५६७६ छाप सालबिसौना सडक मण्डनदेउपुर १२ काभ्रेपलान्चोक	२,०००.००	१,०९९.११	५४.९६%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८३	११.४.३८.५६७८ डुम्रे कालिके वनटोल उर्लेनी सडक भुम्लु ८ र ९, काभ्रेपलान्चोक	२,०००.००	१,८७६.२२	९३.८१%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८४	११.४.३८.५६८० (अम्बिका स्कुल संखेलदेखि डिगाउँ- महाङ्गलहुँदै चामखर्क भोकेसनल स्कुलसम्मको) सडक निर्माण पनौती नगरपालिका ४ डिगाउँ, काभ्रे	४,०००.००	२,६७४.७८	६६.८७%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८५	११.४.३८.५७९३ मेसगाउँ चौतारी जोरगोठ चित्ते सिधे नयागाउँ सडक स्तरोन्नति, मण्डनदेउपुर २, काभ्रेपलान्चोक	१,५००.००	१,११६.८२	७४.४५%	९७%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८६	११.४.३८.५७९४ खनिदोमान खानीगाउँ सहकारी सडक निर्माण तेमाल गाउँपालिका वडा नं १ काभ्रे	१,५००.००	१,४९७.०९	९९.८१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८७	११.४.३८.५७९६ चापाखोरी, ठाटीमुनी दमाई डाँडा सडक निर्माण तेमाल गाउँपालिका वडा नं ७ काभ्रे	१,०००.००	९९३.९३	९९.३९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८८	११.४.३८.५९६८ दारिमटार गुरागाइँदर सातपाधे सडक मण्डनदेउपुर - ८	१,५००.००	१,०००.००	६६.६७%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४८९	११.४.३८.५९७० खड्का सार्की टोल सडक स्तरोन्नती पाँचखाल - ३	१,५००.००	१,२२१.१६	८१.४१%	९९%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९०	११.४.३८.५९७२ पुछारी लालीगुरास चामखोला जुरिभुम्का सडक स्तरोन्नती पनौती - २,३	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९१	११.४.३८.५९७३ कार्की छेडा कोटकालिका सडक स्तरोन्नति, नमोबुद्ध ९	१,०००.००	९९८.५३	९९.८५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९२	११.४.३८.६२०३ कोतर्छु-ग्वाङखोला-मच्छे गाउँ सडक, रोशी-८	१,५००.००	१,३७९.१०	९१.९४%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९३	११.४.३८.६२०६ खरदारपाटी-सेतिदेवी- भदौरे भञ्ज्याङ-पौवा सडक, नमोबुद्ध-५	१,५००.००	१,४९५.२१	९९.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९४	११.४.३८.६२०९ सिंगटी, दामसिंह सडक स्तरोन्नती, तेमाल-६	१,५००.००	१,४९६.६६	९९.७८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
४९५	११.४.३८.६२१२ ताराखासे - स्थाप्लेडाँडा - टोकेदमार सडक, महाभारत-२	२,०००.००	८९२.३७	४४.६२%	६०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९६	११.४.३८.६२१७ गोठपानी, सातपाने, उपल्लो कात्तिके सडक, चौरीदेउराली-९	१,५००.००	१,२१४.८१	८०.९९%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९७	११.४.३८.६२२१ स्वर्ण खोला बरबोट खानी खोला सडक निर्माण, पाँचखाल-९	२,०००.००	१,९८२.२०	९९.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९८	११.४.३८.६२२७ दुङ्गगोधारा हुदै अर्याल घर सम्म सडक,बनेपा-११	२,०००.००	१,७५६.२३	८७.८१%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
४९९	११.४.३८.६२२९ कार्कीको मिल जगनाथ पौडेलको घर हुदै छेड सडक स्तरोन्नति,पाँचखाल-६	३,५००.००	२,८१८.५४	८०.५३%	९९%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५००	११.४.३८.६२३२ वडा कार्यालय घुमाउने चौर मानेगाउँ तिरतिरे धारा सडक,पाँचखाल-१	३,०००.००	२,९८७.०३	९९.५७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०१	११.४.३८.६२५९ केराघारी र्याले सडक स्तरोन्नति, पाँचखाल ५ काभ्रे	३,०००.००	२,३७९.८३	७९.३३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०२	११.४.३८.६२६५ खर्क पोखरी थुम्का तीन पिप्ले पाँचखाल सडक, पनौती ६ काभ्रे	३,०००.००	१,८६७.३५	६२.२४%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०३	११.४.३८.६२६६ अवस्थित आम्बोटे माथिल्लो गाउँ सडक स्तरोन्नति, रोशी गाउँपालिका वडा नं ३	१,५००.००	४०.०३	२.६७%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०४	११.४.३८.६२६८ महाभारत गाउँपालिका वडा नं मा अवस्थित बाङ्गसाल - काउले - भङ्गाड - गोल्टार मैनीटार सडक	२,०००.००	१,९७१.५५	९८.५८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०५	११.४.३८.६२७१ अवस्थित वडा कार्यालय देखि घुम्ती सम्म जोड्ने सडक, तेमाल गाउँपालिका वडा नं ४	२,५००.००	२,४४२.३३	९७.६९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०६	११.४.३८.६२७५ पिपलबोट कार्कीटोल नयाँबस्ती सडक, नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ४	२,०००.००	१,९८०.१०	९९.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०७	११.४.३८.६२७८ मर्कपा भुस्कन सडक, चौरीदेउराली गाउँपालिका वडा नं २	२,०००.००	१,९९७.५०	९९.८८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०८	११.४.३८.६२८६ नुनखानी चौरवाट खत्रीटोल हुँदै लामिछाने टोल जोड्ने सडक स्तरोन्नति, रोसी गा.पा. ३, काभ्रे	१,५००.००	१,४८६.३८	९९.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५०९	११.४.३८.६२८८ तामाघाट डफिखोला सडक, पाँचखाल, ६	८,०००.००	६,७२६.३२	८४.०८%	९९%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१०	११.४.३८.६२९२ ४८ किलो राम्चे सडक, मण्डनदेउपुर ११	३,५००.००	३,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५११	११.४.३८.६२९६ मण्डनदेउपुर नगरपालिका पडुच मार्ग, मण्डनदेउपुर ७	३,५००.००	३,४९४.३१	९९.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१२	११.४.३८.६२९८ काफलेडि सिमिकोटे सडक शंकरे बेलाबोटे खण्ड, पाँचखाल ३	२,०००.००	१,९९९.९७	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१३	११.४.३८.६२९९ ढाईटार दारमेटार पुल, मण्डनदेउपुर ८	२,०००.००	-	०.००%		निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१४	११.४.३८.६३०१ चौवास फागर सियुरदानी सडक, भुम्लु -४,काभ्रेपलाञ्चोक	२,०००.००	१,९९७.२९	९९.८६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१५	११.४.३८.६३०४ अन्तरवाती गुम्बा भुमेस्थान, तेमाल-७, काभ्रेपलाञ्चोक	१,०००.००	९९८.१७	९९.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१६	११.४.३८.६५२३ सिमपानी छाप ऐसेलुचौर सडक,नमोबुद्ध-१०	१,०००.००	९९९.७१	९९.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१७	११.४.३८.६५२७ नाकें छायालखोला बेलडाँडा तल्लो खर्पाचोक हुँदै वडा कार्यालय,रोशी-८	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१८	११.४.३८.६५३० तिनखुट्टे सर्दुङ बुढाखानी सिपाली सडक,महाभारत-४	५,०००.००	४,९६७.६३	९९.३५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५१९	११.४.३८.६५३४ देवीघाट मगर गाउँ उद्याउने कोखजो मडीन सडक, महाभारत ६ र ७	१,०००.००	३६.००	३.६०%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
५२०	११.४.३८.६५३७ गैरी गाउँ कानपुर सडक स्तरोन्नति, नमोबुद्ध ५	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२१	११.४.३८.६५४१ खानीडाँडा खोरभञ्ज्याङ-महादेवटार सडक,खानिखोला-२	१,०००.००	३९८.५८	३९.८६%	४५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२२	११.४.३८.६५४४ मरिण डाँडा - सतिघाट सडक,खानिखोला-५	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२३	११.४.३८.६५५६ कुप्याखाडी भञ्ज्याङ-देउरानी,खानिखोला-६	१,५००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२४	११.४.३८.६५६० २० किलो दाहाल चौर सडक स्तरोन्नति, नमोबुद्ध ३	२,०००.००	१,९८२.०१	९९.१०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२५	११.४.३८.६५६९ लामकुरी भञ्ज्याङ उर्लेनी सडक स्तरोन्नति, भुम्लु-१	१,५००.००	६०६.७५	४०.४५%	४५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२६	११.४.३८.६५७२ माड ढुङ्गा बस्नेत घर माथि हुदै बुढाथोकी मुलावारी सडक, भुम्लु-२ ,३	१,२००.००	१,२००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२७	११.४.३८.६५७७ बोरीङ स्कुल लामिडाँडा सडक स्तरोन्नति, वेथानचोक-६	२,५००.००	१,३२७.१४	५३.०९%	६०%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२८	११.४.३८.६५८१ हनुमान गढी सालधारा सडक स्तरोन्नति, पाँचखाल-६	१,२००.००	१,१९३.५३	९९.४६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५२९	११.४.३८.६५८५ ओजेटार डोप्ल्याङ सडक खाटवेसी सडक स्तरोन्नति, पाँचखाल-१२	१,२००.००	१,१९०.०८	९९.१७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३०	११.४.३८.६५८८ पानीगैरा थुम्की जंगल सडक, भुम्लु २	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३१	११.४.३८.६५९४ सेतिदेवी नाम्ने खानीगाउँ कोईली बगर सडक,चौरीदेउराली-२	१,५००.००	१,४९८.९६	९९.९३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३२	११.४.३८.६५९८ धुसेनी - माझीफेदा - पाडचेत सडक स्तरोन्नति, चौरीदेउराली ४	३,०००.००	२,९७४.०३	९९.१३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३३	११.४.३८.६६०१ बोक्से देउराली-जखाडी सडक,चौरीदेउराली गा.पा.-६	३,०००.००	२,८०१.३७	९३.३८%	९७%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३४	११.४.३८.६६०३ टोकी ढुंगा-वारिम बोट सडक,चौरीदेउराली गा.पा.-६	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३५	११.४.३८.६६०५ गरनेघारी-सिरसिनि सडक,चौरीदेउराली गा.पा.-५	१,०००.००	८७९.४३	८७.९४%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३६	११.४.३८.६६१० विर्ता देउराली स्वास्थ्य चौकी वडा कार्यालय सडक,चौरीदेउराली गा.पा.-८	१,५००.००	१,४९९.९९	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३७	११.४.३८.६६११ काली खोला - भोटेसालु-मगरसालु-घैयवारी सडक,रोशी, गा.पा.-१२	३,०००.००	२,९५७.८६	९८.६०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३८	११.४.३८.६६१६ मेर्पा गोदावरी सडक,रोशी, गा.पा.-११	२,०००.००	१,९९५.७१	९९.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५३९	११.४.३८.६६१८ शहिद पार्क गणेशथान-डाँडा च्याङसिङ सडक,रोशी, गा.पा.-१०	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४०	११.४.३८.६६२१ मंगरटार थक्ले-वाल्डिङ सडक,रोशी, गा.पा.-९	२,०००.००	१,२६६.१७	६३.३१%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४१	११.४.३८.६६२४ चौकीडाँडा- सिपाली- महादेवटार सडक,रोशी, गा.पा.-६	४,०००.००	३,५१९.९२	८८.००%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४२	११.४.३८.६६२६ चम्पागाँउ कुतिडाँडा - भुमिचुली सडक,रोशी, गा.पा.-६	१,०००.००	९५३.८६	९५.३९%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४३	११.४.३८.६६३१ तारा खसे-स्याप्ले डाँडा-टोके दमार सडक,महाभारत गा.पा.-२	२,०००.००	१,८८८.१३	९४.४१%	९७%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४४	११.४.३८.६६३३ मजुवा चौतारो दोभाटो वडा कार्यालय सडक,महाभारत गा.पा.-४	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४५	११.४.३८.६६३६ साउने-खोलाघारी सडक,महाभारत गा.पा.-५	१,५००.००	१,४३३.५८	९५.५७%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४६	११.४.३८.६६३८ मानेभञ्ज्याङ मानेडाँडा - गैरीटोल कलिमाटी विसौनी सडक,महाभारत गा.पा.-७	२,०००.००	१,९९८.८७	९९.९४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
५४७	११.४.३८.६६४० जनवाहलित मैनाडांडा-हस्पिटल चोक सडक,महाभारत गा.पा.-८	१,०००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४८	११.४.३८.६६४१ कोट तेमाल-मालडाँडा सिमखोला सडक,तेमाल गा.पा.-१/२	१,५००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५४९	११.४.३८.६६४४ मच्चुवारघाट-कुडुवाल-चेप्टेढुंगा-याडवेल - छाप सडक,तेमाल गा.पा.-३	१,०००.००	९९५.९३	९९.५९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५०	११.४.३८.६६४९ विपि राजमार्ग गिम्दी- नारायस्थल ठूलो पसेल सडक,तेमाल गा.पा.-६	५,५००.००	५,३१७.८४	९६.६९%	९९%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५१	११.४.३८.६६५४ खड्केश्वरी महादेव बाट गुडटोल भन्ज्याङ,तेमाल गा.पा.-८	१,०००.००	९६२.९६	९६.३०%	९७%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५२	११.४.३८.६६५९ धनसार-ढुगेटार-टेकानेपुर-सडक,तेमाल गा.पा.-८	१,०००.००	९९७.८१	९९.७८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५३	११.४.३८.६६६२ चारसयवेशी-गिम्दी-माम्ती सडक,तेमाल-५	२,०००.००	१,८५८.०२	९२.९०%	९३%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५४	११.४.३८.६६६५ चौपखोरि ठाँटीचौर पकुवाल धुलखु-चोपटार-चिहानडाँडा सडक,तेमाल-७	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५५	११.४.३८.६६६८ सुनकोशीपुल-मैनाजुङ खत्रीगाउँ टेकनपुर वडा कार्यालय भोज्याङवेशी सडक,तेमाल-८/९	८,०००.००	१,७००.००	२१.२५%	५%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५६	११.४.३८.६६६९ ठुलो पोखरी खोल्सी सडक,नमोबुद्ध-१०	१,०००.००	९८३.३१	९८.३३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५७	११.४.३८.६६७२ खरदार्पाटी-सेतिदेवी भदौर भञ्ज्याङ पौवा सडक,नमोबुद्ध-५	१,५००.००	१,४९७.६४	९९.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५८	११.४.३८.६६७५ जयटार जनक मा.वि. चुहाने सडक,नमोबुद्ध-४	२,०००.००	१,६६६.०२	८३.३०%	९७%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५५९	११.४.३८.६६७८ चिलौने थुम्का जोर सल्ला सडक,नमोबुद्ध-४	१,०००.००	९९४.८१	९९.४८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६०	११.४.३८.६६८१ ठुलीचौर-सडक,चौरीदेराली-२	१,०००.००	९८१.८४	९८.१८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६१	११.४.३८.६६८२ शनिखोला-महादेवटार-सिग्देल सडक,रोशी-४	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६२	११.४.३८.६६८६ घाटेखोला-छाप दोकर्पा-माटे सडक,रोशी-५	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६३	११.४.३८.६६९१ नक्कलेडाँडा-बन्डिवेशी सडक,रोशी-२	१,०००.००	९९६.५५	९९.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६४	११.४.३८.६६९३ माख्लोगाउ-अधिकारी थोक सडक,नमोबुद्ध-८	१,०००.००	९७७.८६	९७.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६५	११.४.३८.७३४० हर्दन बिगटी सडक, चोरी देउराली ७, काभ्रेपलाञ्चोक, ७	१,०००.००	५८६.१९	५८.६२%	६५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६६	११.४.३८.७३४५ बेथान चोक पार्क पूर्वाधार निर्माणा, बेथानचोक ५, काभ्रेपलाञ्चोक	५००.००	४९९.४७	९९.८९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६७	११.४.३८.७४१८ मानेदोभान (काभ्रेपलाञ्चोक) देखि गोदावरी (ललितपुर) जोड्ने सडक स्तरोन्नति,	७,२००.००	१,९१२.७५	२६.५७%	३०%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६८	११.४.३८.७४२२ घ्याल्कु सडक पुलको डि.पि.आर निर्माण, पनौत न.पा.-३, काभ्रे	१,०००.००	९८१.०८	९८.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५६९	११.४.३८.७४२९ वि.पी राजमार्ग शारदा बतासे हुदै इटे जाने सडक स्तरोन्नती, धुलिखेल न.पा.-१० काभ्रे	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७०	११.४.३८.७४३१ B.P. हाडवे (२० किलो)-दाहाल गाउँ- भेदावारी सडक , नामोबुध न. पा. ,काभ्रे	१,५००.००	१,४६३.७९	९७.५९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७१	११.४.३८.७४३४ सेतीदेवी टोलंगे टोल सडक, धुलिखेल ४, काभ्रे	१,५००.००	१,१८४.६१	७८.९७%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७२	११.४.३८.७४३९ मथुरापाटी फुलवारी चोकदेखि कुलदेवताको मन्दिर सडक, नमोबुद्ध-५, काभ्रेपलाञ्चोक	१,५००.००	१,४८७.१४	९९.१४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
५७३	११.४.३८.७४४५ वि.पी राजमार्ग (शितलबस्ती)-ठुलीटार- तिनपिप्ले (अरनिको राजमार्ग) सडक स्तरोन्नति, धुलिखेल - ११ काभ्रे	२,५००.००	२,४८९.३९	९९.५८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७४	११.४.३८.७५४७ टन्चोक च्यानडाडा मोटर बाटो स्तरोन्नति, बनेपा-३, काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	९८८.४२	९८.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७५	११.४.३८.७५५२ नारायणटार खहरे चिद्वलिङटार सडक (निर्जाला थापाको घर जाने मोटर बाटो रोशी गाउँपालिका-१	२,५००.००	२,४७७.२१	९९.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७६	११.४.३८.७५५५ वि पि हाइवे बाट जगरबोट टोल (आकाश तामाङको घर जाने बाटो नमोबुद्ध नगरपालिका-२	३,०००.००	२,८७९.०६	९५.९७%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७७	११.४.३८.७५६१ लेखपानी थारेङगान गोन्बो आरसिसि ढलान वाल तथा बाटो ढलान रोशी गाउँपालिका-६	६,०००.००	५,८०१.०१	९६.६८%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७८	११.४.३८.७५६४ भ्याकुरे भुते तल्लो खण्ड सिँगारवारी विहानडाँडा पयुमन्झाङ कुस्पा हुँदै ताल्दुगा जाने मोटर बाटो, खानीखोला गाउँपालिका-६	२,०००.००	८८३.५०	४४.१७%	५०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५७९	११.४.३८.७५७३ ठुलोपोखारा खानिपाल्ले सडक महाभारत गापा ०३	२,५००.००	२,२९४.५७	९१.७८%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८०	११.४.३८.७५७८ भगवति प्रा.वि. हुँदै बाँझवन बुढाथोकी गाउँ विक्टेश्वर सडक ढलान, बनेपा-१३	५,०००.००	४,८७४.०१	९७.४८%	९९%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८१	११.४.३८.७५८० पिपलबोट तिमल्सिना गाउँ हुँदै विन्दावासिनि विद्यालय सडक स्तरोन्नती, मण्डनदेउपुर नगरपालिका-०४	१,५००.००	९८४.०४	६५.६०%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८२	११.४.३८.७५८३ गा.वि.स. बाहुन गाउँ भंगेरी सडक ढलान, बनेपा-१२	१,०००.००	९४५.३७	९४.५४%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८३	११.४.३८.७५९० सुनवार टोल देखी लकैनी जाने सडक ढलान नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. १,काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	८५२.०७	८५.२१%	८७%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८४	११.४.३८.७८२३ खलङ्गा वहादुरमेडा डाडाघर सडक स्तरोन्नती ढुङ्खर्क, बेथानचोक गापा २ काभ्रे	३,५००.००	३,४३६.२४	९८.१८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८५	११.४.३८.७९७२ ज्योति मार्ग सडक स्तरउन्नति रोशी ५	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८६	११.४.३८.७९७५ सिनागैहो सडक बेथानचोक २	१,०००.००	९९९.९९	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८७	११.४.३८.७९७६ टुन्टार मुल्डाडा सडक स्तरउन्नति बेथानचोक २	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८८	११.४.३८.७९८१ ज्योति मार्ग स्तरोन्नती, रोशी- ५, काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५८९	११.४.३८.७९८७ नक्कलेडाँडा चण्डीचौर तीनधारेसडक निर्माण रोशी गाउँपालिका -२ काभ्रे	२,०००.००	१,९८९.८३	९९.४९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९०	११.४.३८.७९९९ पोटाखोला लुर्जुडाँडा ढोँकपा सडक रोशी गाउँपालिका- ५ काभ्रे	२०,०००.००	९,९९८.२५	४९.९९%	९७%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९१	११.४.३८.८००४ ट्रासमिटर बाट ताक्पटोल डिम्बाटोल स्याङबोटोल हुँदै गिम्दी जोड्ने सडक निर्माण,तेमाल-५ काभ्रे	१,०००.००	९९६.१३	९९.६१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९२	११.४.३८.८००६ सिम्ले लहरे मोटरबाटो स्तरउन्नति नमोबुद्ध नगरपालिका-१० काभ्रे	१,०००.००	९६०.५८	९६.०६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९३	११.४.३८.८००९ डाँडागाँउ मोटर बाटो स्तरोन्नती बेथानचोक-४ काभ्रे	१,५००.००	६०.००	४.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९४	११.४.३८.८२८९ सेतिदेवी आलूङ दुत्ति सडक स्तरोन्नती चौरीदेउराली गा.पा-२,काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
५९५	११.४.३८.८२९० माहुरे देबिस्थान कालिका आ.वि सम्मको सडक स्तरोन्नती तेमाल गा.पा-४ ,काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	९९७.२८	९९.७३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९६	११.४.३८.८२९३ छेडा जगरुम्टी चौरल टोल मसाने पार्टी सडक स्तरोन्नती मण्डनदेउपुर न.पा-४,काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	९५०.१०	९५.०१%	९६%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९७	११.४.३८.८२९५ घुडे माझगाउ मन्त्रीडाडा बाह्रबिसे सडक स्तरोन्नती महाभारत गा.पा-५,काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	९९५.३२	९९.५३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९८	११.४.३८.८२९७ सपनेश्वर मन्दिर परिषर खोलामा तार जाली कजवेय निर्माण नमोबुद्ध न.पा-८,काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	९८८.४८	९८.८५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
५९९	११.४.३८.८२९९ पोखरे हरै बिरुवा चौरीखोला सडक स्तरोन्नती चौरीदेउराली गा.पा-५,काभ्रेपलान्चोक	२,०००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६००	११.४.३८.८३०० भत्तेरडाँडा भुन्टे ओखर बतासे ग्याडसिङ खोला सडक स्तरोन्नती रोशी गा.पा-१०,काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०१	११.४.३८.८३०१ चौरी तुसारे धुसिने सडक स्तरोन्नती चौरीदेउराली गा.पा-५ र ४,काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०२	११.४.३८.८३०२ दलसिंगे दारेगौडा सडक नामोबुद्ध न.पा-१०,काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	९६१.९९	९६.२०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०३	११.४.३८.८३०५ दामेटार रिमालटोल छिनेको पहिरो सडक, मण्डनदेउपुर-८	२,५००.००	१,२५३.२८	५०.१३%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०४	११.४.३८.८३०६ दाप्चा दारेगौडा ऐसेलुचौर दलसिंगे सडक क्रमागत, नमोबुद्ध-१०	१,०००.००	९८१.६०	९८.१६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०५	११.४.३८.८३०८ बयरबोट ओखलढुङ्गा सडक स्तरोन्नति, मण्डनदेउपुर-४	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०६	११.४.३८.८३०९ पधेरो गैरी सामुदायिक भवन पञ्चरामे सडक, मण्डनदेउपुर-३	१,०००.००	९५२.२०	९५.२२%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०७	११.४.३८.८३१० ५६ किलो मोटरबाटो स्तरोन्नति, भुम्लु- १०	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०८	११.४.३८.८३११ फुयाल टोल जाने बाटोबाट रमेश हुमागाईको घर सम्म सडक ढलान, धुलिखेल-९	१,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६०९	११.४.३८.८३१२ थुम्कि पिकनिक स्पोर्ट जाने बाटो ढलान, पनौती-११	१,०००.००	९९५.३०	९९.५३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१०	११.४.३८.८३५४ जिरो किलो, राम मन्दिर च्यान डाँडा मोटर बाटो (३.८३ कि.मि.) स्तरोन्नति,भुम्लु -७	६,५००.००	४,२८०.५७	६५.८५%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६११	११.४.३८.८३७९ नया पाटी शंखु ईटि काली देवी जाने बाटो, धुलिखेल -१२	२,०००.००	१,९७८.५८	९८.९३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१२	११.४.३८.८३८० मानेगोठ कामपानी सरस्वति मा. वि. हुँदै खावा अरनिको सडक,धुलिखेल -८	५,०००.००	४,०१४.५३	८०.२९%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१३	११.४.३८.८३८१ खर्क पोखरी थुम्का तिनपिप्ले पाँचखाल सडक, धुलिखेल -८	५,०००.००	३,५९७.७२	७१.९५%	९६%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१४	११.४.३८.८३८२ अरनिको राजमार्ग ठकुरी गाउँ सडक, धुलिखेल -८	५,०००.००	४,६२८.३१	९२.५७%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१५	११.४.३८.८४२१ डाँडागाँउ मोटर बाटो स्तरोन्नती बेथानचोक-४ काभ्रे	२,०००.००	१,८१८.८४	९०.९४%	९२%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१६	११.४.३८.८५०० दोभान जल्कनी देखि डडुवा दोकर्पा निगाले चौकीडाँडा महाभारत सडक, रोशी-५	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१७	११.४.६.५८ शंखु दहालटार बसेरी गहते ताकें खाक्सी वि.पि. राजमार्ग, काभ्रेपलान्चोक	८,१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१८	११.४.६.१२८७ गोल्डुङ गोल्मकोट सडक	२३,८००.००	१८,४७०.७७	७७.६१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६१९	११.४.३८.४७४२ ढाँडखर्क, पालिका अस्पताल, जिरोकिलो, कातिकेदेउराली, मादनकुँडारी, आरुबोट लोकमार्ग सडक, चौरीदेउराली-५, ६ र ७	६५,०००.००	६५,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
६२०	११.४.३८.४७८० बिपी राजमार्ग, चरुवा-भिडावारी सडक काभ्रे, नमोबुद्ध नपा-३	३२,०००.००	१९,४४८.५९	६०.७८%	६१%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६२१	११.४.३८.४८१५ रोसाइवा, ठुलोपसेल सडक स्तरोन्नती, तेमाल-५ र ६	५,०००.००	५,०००.००	१००.००%	७६%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६२२	११.४.३८.५२०० खानीखोला कोरीडोर, खानीखोला-१,२,३	८,७००.००	६,१५०.९३	७०.७०%	८२%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६२३	११.४.३८.७४०० भोज्याग बेसी भोज्याग गाउँ वडा कार्यालय टेकानपुर खत्रिगाउँ मैनाजग सुनकोशी पुल सडक, तेमाल ८,९, काभ्रे	९,४००.००	३८५.००	४.१०%	१०%	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६२४	११.४.७.८५६ आँकुरा खोला सडक पुल देविटार महाभारत (जनमुक्ती मार्ग)	५,०००.००	४,४९८.१८	८९.९६%	०%	प्रारम्भिक चरणमा	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६२५	११.४.७.८५७ थारखोला सडक पुल (मैत्री मार्ग)	५,०००.००	३,८१२.००	७६.२४%	०%	प्रारम्भिक चरणमा	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६२६	११.४.७.८५८ कुनेखर्क-गोल्माकोट सडक बेथानचोक गा.पा.लड्नु खोला सडकपुल	१,०००.००	-	०.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६२७	११.४.७.८८९ रोशी खोला गिम्दीवेशी पुल तेमाल गा.पा-५, काभ्रेपलान्चोक	२,०००.००	१,०००.००	५०.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६२८	११.४.७.८९० गाना दोभान कोखाजोर पुल महाभारत गा.पा-८, काभ्रेपलान्चोक	२,०००.००	१,६२४.९४	८१.२५%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६२९	११.४.७.८९१ दाप्चाखोला भ्युटावर पक्कि पुल नमोबुद्ध न.पा-७, काभ्रेपलान्चोक	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६३०	११.६.२२.१०२ चमारे खोला पक्की पुल धुलिखेल १ र २	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६३१	११.६.२२.१०३ च्याल्टी खोला पुल, बल्थली छिर्के कामीडाँडा सडक, बेथानचोक-५	९००.००	९००.००	१००.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६३२	११.६.२२.१०४ डफिखोला पक्की पुल, पाँचखाल न.पा. काभ्रे	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६३३	११.६.२२.१०५ पुन्यमाता खोला पुल निर्माण बनेपा-८ र १०	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६३४	११.६.२२.१०६ पोटाखोला पुल निर्माण, रोशी ५ र ६	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६३५	११.६.२२.१०७ रोशी खोला पुल निर्माण, पनौती मल्पी जोरघट्ट भारदेव सडक पनौती-१२, काभ्रे	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६३६	११.६.२२.१०८ सिंहाले रोशीखोला पुल, नमोबुद्ध ६ र रोशी ३	१,०००.००	८६९.९७	८७.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
६३७	११.६.२२.११० सुँडिखोला पुल निर्माण, धुलिखेल-१०	१,७००.००	१,७००.००	१००.००%	०%	प्रारम्भिक चरणमा	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६३८	११.६.२२.१११ हनुमाचास्थित लर्के पुल निर्माण	१,०००.००	५३६.२७	५३.६३%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६३९	११.६.२२.११२ जक्सन दाप्चे खोला पुल, तल्लोहटिया सडक, नमोबुद्ध-७	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४०	११.६.२२.१२४ रोशी खोला गिम्दी बेशी पक्की पुल तेमाल गा.पा.५	१,०००.००	-	०.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४१	११.६.२२.१६४ कय्तामरु घाट पुल भ.न.पा.४	२००.००	-	०.००%	१००%	DPR सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४२	११.४.१.२३१७ खानीखोला ६,५ जोड्ने खानीखोला पुल काभ्रे	२८,०००.००	२७,८९३.५४	९९.६२%	६६%	निर्माणाधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४३	११.४.१.२३१८ दुर्लुङ्गखोला पुल खानीखोला ७ काभ्रे र ललितपुर जोड्ने काभ्रे	१६,१००.००	१५,००२.५३	९३.१८%	६८%	निर्माणाधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४४	११.४.१.२३३० देविटार पुल बनखुखोला महाभारत १-३	११,८००.००	१०,७४५.८८	९१.०७%	२५%	निर्माणाधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४५	११.४.६.६१ २५ किलो चराङ्गेफेदि पक्की पुल निर्माण, नमोबुद्ध ६, काभ्रे	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४६	११.४.६.३५१ श्रीखण्डपुर पुल तथा केयु सडक, काभ्रे	७,०००.००	६,४२१.२१	९१.७३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४७	११.४.६.६४२ खानीखोला तथा पार्वती खोला तीनखुट्टे पक्की पुल, महाभारत गाउँपालिका, काभ्रे	४,६००.००	२,६९१.७३	५८.५२%	७०%	निर्माणाधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४८	११.४.६.१००९ रोशीखोला खल्थली पक्की पुल, पनौती न.पा. ९	११,३००.००	१०,७४५.३६	९५.०९%	९५%	अन्तिम चरणमा	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६४९	११.४.६.१०१० अँधेरी खोला पक्की पुल, रोशी गा.पा. ३	२०,१००.००	१९,०७६.०५	९४.९१%	६०%	निर्माणाधिन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६५०	११.४.६.१०१६ बाउन्ने सडक पुल रोशीखोला, पनौती ९, काभ्रे	१,०००.००	-	०.००%	१०%	प्रारम्भिक चरणमा	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६५१	११.४.७.४५८ बनेपा सिनागाल राधे राधे पुण्य माता खोला पुल निर्माण , बनेपा न.पा. ११ , काभ्रे	८,५००.००	७,६६१.७३	९०.१४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
६५२	११.४.३८.४२५२ बतासे शन्खु सुँडी खोला सडक पुल निर्माण , धुलिखेल-१०, काभ्रेपलाञ्चोक,	१००.००	३३.००	३३.००%	१०%	प्रारम्भिक चरणमा	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
६५३	११.५.२.५५ दोलालघाट फलाटे ढाडखर्क-गुराँसे गाल्वा मन्थली सडक (हरै विरुवा बालु चौरीखोला सडक खण्ड)	१,०००.००	९८१.५०	९८.१५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६५४	११.५.२.५६ चौकीडाँडा सिपाली बुढाखानी फोक्सिङटार सडक	१,०००.००	९९४.१५	९९.४१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६५५	११.५.२.५७ बनेपा पनौती खोपासी कामिडाँडा तालढुङ्गा सडक (दाहाल भन्ज्याङ्ग मसानडाँडा खण्ड)	१,०००.००	९५९.०८	९५.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६५६	११.५.२.५८ दोलालघाट सल्ले भुम्लु चौवास लौर देउराली नाग्रे गगर्चे सडक (दोलालघाट- सल्ले खण्ड)	१,०००.००	९५७.३१	९५.७३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६५७	११.५.२.५९ दोलालघाट सिलामे रिट्टे सिमथली सडक	१,०००.००	९३३.०६	९३.३१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६५८	११.५.२.६० च्याल्टी फलामेटार तालढुङ्गा सडक	१,०००.००	९९७.६८	९९.७७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६५९	११.५.२.६१ दाउन्ने - मंगलटार कामिटार-भतेरडाँडा-महाभारत सडक	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६६०	११.५.६.२ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको आकस्मिक मर्मत	५,०००.००	४,९७५.७४	९९.५१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६६१	११.५.६.३ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको नियमित मर्मत (सडक हेरालु)	७,५००.००	७,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६६२	११.५.६.४ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको पटके तथा आवधिक मर्मत	५,०००.००	४,८७९.५१	९७.५९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६६३	११.५.६.५ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा रहेका सडक पूर्वाधारहरूको सुरक्षा तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य	७,५००.००	७,४३७.७१	९९.१७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
६६४	११.४.७.९१५ रोशीखोलाबाट शंखु बल्थली पुर (बालुवा) पनौती बडा नं.१० र ११, काभ्रेपलान्चोक (DPR समेत)	१५,०००.००	९,९८३.५५	४८%	५५%	निर्माणाधीन	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप							
६६५	११.४.१.२२४८ खिम्ती बेताली धारापानी रस्तालु ठोसे गर्ज्याङ सडक, गोकुलगगा गा पा, रामेछाप	२,५००.००	१६३.०१	६.५२%	०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
६६६	११.४.१.२२४८ खिम्ती बेताली धारापानी रस्तालु ठोसे गर्ज्याङ सडक, गोकुलगगा गा पा, रामेछाप	३५,३००.००	२१,६७३.०६	६१.४०%	६०.००%	structure सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
६६७	११.४.१.२२५१ लिखु कोरिडोर (कोलन्जोरघाट साँगुटार सिरिसे विमिरे गेलु कारण्डु ठाडाखोला उमातिर्थ लाहाछेवार सडक, रामेछाप डि पि आर समेत)	३०,०००.००	१४,३१७.२८	४७.७२%	५०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
६६८	११.४.१.२२५५ मन्थली गाल्वा चौरी सडक, रामेछाप(शिकारीडाँडा गोगनपानी गाल्वा खण्ड)	९३,९००.००	१६,९१०.८४	१८.०१%	४५.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
६६९	११.४.३८.७३०४ दोलालघाट फलाटे ढाडखर्क गुराँसे गाल्वा मन्थली सडक (चौरीखोला गुराँसे खण्ड)	२,५००.००	१,७९४.५३	७१.७८%	०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
६७०	११.४.१.१९ कालो चौतारा सिंगटी गलभ च्यादलु सडक आयोजना, उमाकुण्ड गा.पा., रामेछाप	३४,५००.००	२२,९०७.३९	६६.४०%	५५%	structure ७०% सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६७१	११.४.१.२४७५ लिखु कोरिडोर (कोलझोरघाट साँघुटार खण्ड), रामेछाप, BR११०	११५,०००.००	८०,१८७.३६	६९.७३%	९१%	२.५ कि.मी. Structure को काम सम्पन्न र sub-bas को तयारी	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६७२	११.४.७.३४ सिल्खा भिरपानी गोगनपानी फुल्पा धुले मेगर्पा भदौरे हुँदै भोटनागी सडक (दोस्रो खण्डको डि.पि.आर. र निर्माण सहित)	३०,०००.००	२२,२२८.८२	७४.१०%	७०%	plum, gabion, masona wall & sub-bas को काम सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६७३	११.४.३८.८४४ रस्नालु ठोसे गर्ज्यांग सडक स्तरोन्नति , गोकुलगंगा गा.पा., रामेछाप	३०,०००.००	१३,३३१.४७	४४.४४%	५२%	Drain works र ६०% cutting सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६७४	११.४.३८.८५२ हलेदे धोवी शिरिसे ढाडे सडक स्तरोन्नति, लिखुतामाकोशी गा.पा., रामेछाप	२५,०००.००	१०,२७१.६१	४१.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६७५	११.४.३८.८५२ हलेदे धोवी शिरिसे ढाडे सडक स्तरोन्नति, लिखुतामाकोशी गा.पा., रामेछाप	२५,०००.००	-	०.००%	०%	नयाँ	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६७६	११.४.३८.३८३३ टोकरपुर-थरभञ्ज्याङ्ग-पुडी-काफ्ले सडक (पुडी-थापागाउँ-पासविन टोकरपुर खण्ड)	४०,०००.००	३४,६१८.४०	८६.५५%	८०%	cutting & masona wall को कार्य सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
६७७	११.४.३८.५२१८ मध्यपहाडी लोकमार्गको छुरी डाँडा सडक	१५,३००.००	५,३१४.३९	३४.७३%	१०%	cutting र जालिको काम	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६७८	११.४.३८.५२१८ मध्यपहाडी लोकमार्गको छुरी डाँडा सडक		८००.००	५.२३%	०%	नयाँ	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६७९	११.४.३८.७५३१ मन्थली भूतिया खोला कठजोर धोबी सडक	११,५००.००	१,२८३.७६	११.१६%	०%	नयाँ	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६८०	११.४.३८.७५३३ रस्नालु भुजीडाँडा कालोचौतारा प्रिती चिलाउने सडक(रस्नालु भुजीडाँडा खण्ड)	३,०००.००	२१८.६५	७.२९%	०%	नयाँ	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
६८१	११.४.१.३१८१ रामेछाप न.पा. वडा नं. २ सातदोबाटो फलाटे कृषि सडक विस्तार तथा कालोपत्रे, रामेछाप -२	५,०००.००	४,७७२.७३	९४.५५%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६८२	११.४.१.३३३८ शितखा भुसाल कुल डाडा सडक निर्माण खाडदेवी - ३ रामेछाप	२,५००.००	२,२२८.६३	८९.१५%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६८३	११.४.१.३३३९ जिरो किलो मजुवा राजखर्क कालढुंगा सडक स्तरोन्नती गोकुलगङ्गा ५ नामाडी रामेछाप	२,५००.००	२,३७४.९६	९५.००%	९६%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६८४	११.४.१.३३४० छक्को गहिराबाट पेमाठिले गुम्बासम्म बाटो विस्तार दोरम्बा १ रामेछाप	३,०००.००	१५.०३	०.५०%	०%	कार्यन्वयन हुन नसकेको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६८५	११.४.७.९०० सादीडाँडा चौताराडाँडा कोलपाखा सडक स्तरोन्नति सुनापति ३	३,०००.००	२,९९१.१४	९९.७०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६८६	११.४.७.९०१ सिमल गोलाई देवी स्थान मुरावघाट सडक स्तरोन्नति गोकुलगंगा ५ रामेछाप	३,०००.००	२,९६८.५५	९८.९५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६८७	११.४.७.९०२ कोइलाले पाखाघर - मिल सडक उमाकुण्ड २ रामेछाप	३,०००.००	२,१५२.०६	७१.७४%	७५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६८८	११.४.७.९०३ बन्चरे - लिसेखानी सडक स्तरोन्नति	२,०००.००	१,९६३.३७	९८.१७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६८९	११.४.२८.२०३ हापे चौर बजार व्यवस्थापन (भुईँ ढलान) मन्थली -१ , रामेछाप	३,०००.००	२,९६१.६९	९८.७२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९०	११.४.३७.५ छायापार्क रेकु ठेला बगर सडक स्तरोन्नती दोरम्बा शैलुङ गा.पा-४	१,५००.००	१,४९४.६८	९९.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९१	११.४.३८.४०१३ धोबी भुजी वाम्ती, गुम्देल सडक रामेछाप	१,७१४.६५	९७४.७७	५६.८५%	६०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९२	११.४.३८.५६९० मन्थली नगरपालिकाको कार्यालय मनमोहन चोकबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप जानेबाटो कालोपत्रे, रामेछाप	७,०००.००	६,५९३.४१	९४.१९%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९३	११.४.३८.५६९१ ठूलीमदौ, भदौरे ठाँटी सडक स्तरोन्नती मनपा ३, रामेछाप	४,०००.००	३,८३०.६५	९५.७७%	९७%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९४	११.४.३८.५६९२ धुसुनी - स्वौरा - पिप्ले - पेटासी - लहरेबर - काउले सडक स्तरोन्नती मन्थली ११, रामेछाप	४,०००.००	३,८७८.७९	९६.९७%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९५	११.४.३८.५६९४ राम्चे - देविस्थान - खरिढुंगा टोल - पिडुरी सडक स्तरोन्नती, खाँडादेवी ९, रामेछाप	२,०००.००	१,९७९.४९	९८.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९६	११.४.३८.५६९९ हलुवा सिमलवारी बन्चरे सडक स्तरोन्नति, गोकुलगंगा गा.पा वडा ४, रामेछाप	४,५००.००	४,४४३.६१	९८.७५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९७	११.४.३८.५८०४ पैश्वरा सिम कालिमाटी सडक स्तरोन्नती, गोकुलगंगा ५, रामेछाप	१,०००.००	९६९.९३	९६.९९%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९८	११.४.३८.५८०५ टुनिबोट कौछिनी पाल्ते बाङगेसल्ला डाडा सडक, मन्थली न.पा वडा ४ र ५, रामेछाप	१,०००.००	९९९.७१	९९.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
६९९	११.४.३८.५८०७ म.नपा वडा १४ को कार्यालय गेछिल साङ्गे सडक स्तरोन्नति, मन्थली न.पा १४, रामेछाप	२,५००.००	२,४४२.३०	९७.६९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
७००	११.४.३८.५८०९ विस्ली नागथली सडक निर्माण, दोरम्बा शैलुङ गा.पा १, रामेछाप	१,०००.००	९९४.९३	९९.४९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०१	११.४.३८.६१६५ मानपुर आलामपुर भिमसेनथान सडक सुनापति २ ,	१,५००.००	१,४०३.१२	९३.५४%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०२	११.४.३८.६१६८ विमिरे कोलडाँडा लेसु खोला सडक उमाकुण्ड ७ भुजी	१,५००.००	१,४९८.५४	९९.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०३	११.४.३८.६१७३ गाउँखेत मेड हुदै भतेरे महादेव मन्दिर सडक गोकुलगंगा ४ बेताली	१,०००.००	९९३.३१	९९.३३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०४	११.४.३८.६१७५ हलेसी पात्लेखर्क सिमडाडा सडक, उमाकुण्ड ६	१,०००.००	९९९.२०	९९.९२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०५	११.४.३८.६१७६ दोरम्बा चौकी वेदल सडक स्तरोन्नति, दोरम्बा शैलुङ-२	१,०००.००	९९८.९५	९९.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०६	११.४.३८.६१७९ गाल्पा दोरम्बा खोलाखर्क सडक,दोरम्बा शैलुङ २२१	५,०००.००	४,८९५.३६	९७.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०७	११.४.३८.६१८२ दोभानखोला घलेडाँडा सडक स्तरोन्नति,दोरम्बा शैलुङ १	५,५००.००	५,४५२.२५	९९.१३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०८	११.४.३८.६१८३ राम्चे धोवीखोला सडक स्तरोन्नति, सुनापानी २	२,०००.००	१,७२७.२४	८६.३६%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७०९	११.४.३८.६१८४ गुन्सी विर्ता रजमन्टार सडक स्तरोन्नति,दोरम्बा शैलुङ ५	४,५००.००	३,४७३.०५	७९.४०%	८०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१०	११.४.३८.६१८७ साल्मे लाइटार सडक स्तरोन्नति,दोरम्बा शैलुङ ३	३,०००.००	२,९४३.७०	९८.१२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७११	११.४.३८.६१९१ ढापमोड सडक,दोरम्बा शैलुङ ३	१,५००.००	१,४८३.२३	९८.८८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१२	११.४.३८.६१९५ फलामेसाँघु पाङ्चेत पुजाथान रिष्टै:सडक स्तरोन्नति,दोरम्बा शैलुङ ७ /६	२,५००.००	२,२३७.५७	८९.५०%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१३	११.४.३८.६१९९ लिङ्गे डाँडा पहरीगाउँ आहाल सडक स्तरोन्नति, खाडादेवी-९	१,०००.००	९९७.२४	९९.७२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१४	११.४.३८.६२०४ बुर्सा कलम सडक स्तरोन्नति,उमाकुण्ड-४	३,५००.००	२,२७३.६९	६४.९६%	७०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१५	११.४.३८.६२०८ कैलेधर मावि चाम्बोटे दुम्बाखोला बुर्सा च्यादुल सडक, उमाकुण्ड-६	२,०००.००	१,९३३.१०	९६.६६%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१६	११.४.३८.६२१४ महादेवस्थान दोभानखोला ढाडे मझुवा सडक गोकुलगंगा-६	२,०००.००	१,९५८.३१	९७.९२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१७	११.४.३८.६२२० चिहान गौरा-बस्नेत टोल ढुङ्गा पलाती सडक ,गोकुलगंगा-४	२,५००.००	२,०८२.२३	८३.२९%	८५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१८	११.४.३८.६२२६ चिहानगौरा बस्नेतटोल ठुलोढुंगा पलाति सडक, गोकुलगंगा-४	२,०००.००	१,८२४.६३	९१.२३%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७१९	११.४.३८.६२३० गोब्रेटार च्यानगौरा सडक निर्माण,गोकुलगंगा-४	१,५००.००	१,४८९.९०	९९.३३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७२०	११.४.३८.६२३३ सोती कार्की टोल काभ्रेभोटे सडक,उमाकुण्ड-५	१,५००.००	१,४९३.९६	९९.६०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७२१	११.४.३८.६२३६ सेर्दुगाउँ डल्लेमाने वाम्ती सिवजीथान रोशी पिपलबोट सडक, उमाकुण्ड-२	२,०००.००	१,९६७.६७	९८.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७२२	११.४.३८.६२३८ आल डाँडा साउले सल्ले भितरी हुदै पडरे जोड्ने सडक निर्माण,गोकुलगंगा-६	३,५००.००	३,४५८.८१	९८.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७२३	११.४.३८.६२४१ छाँग-भल्टार-खाल्सा-खड्का गाउँ घलेगाउँ बासबोटे सडक स्तरोन्नति, लिखु तामाकोशी-७	३,०००.००	२,८१६.७०	९३.८९%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७२४	११.४.३८.६२४३ काड्वा-चिलाउने-भिरगाउँ कोटरगाउँ सडक स्तरोन्नति,लिखु तामाकोशी-३	२,०००.००	१,७१५.८८	८५.७९%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७२५	११.४.३८.६२४६ कुभु दारिम्वोट सेलेले सडक,उमाकुण्ड-३	१,०००.००	९९४.८३	९९.४८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७२६	११.४.३८.६२५० खलडाँडा वडा कार्यालय हुदै हेल्थपोष्ट हुदै सिर्दुक छोडलिङ गुम्बा सडक,उमाकुण्ड-१	१,०००.००	९९९.५०	९९.९५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
७२७	११.४.३८.६२५३ सिङ्गटी मैदान तनि हुगा सडक स्तरोन्नति, उमाकुण्ड-४	४,५००.००	४,४३८.२५	९८.६३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७२८	११.४.३८.७०११ तल्लो सुके, बुलुखोला हुदै माथिल्लो सुके चुच्चे ढुंगा, लाल बहादुर टोल सडक स्तरोन्नति, गोकुलगंगा ३	१,०००.००	८७४.७५	८७.४८%	९०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७२९	११.४.३८.७३७६ कार्किगाउ पाखेमुनी सिरुडाडा दोभान मसानघाट सडक स्तरोन्नति गोकुल गंगा गा.पा-३, रामेछाप	२,०००.००	१,९६६.१६	९८.३१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३०	११.४.३८.७३८५ दुदुले बिरौटा खोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति, गोकुलगंगा ६, फर्पु	१,५००.००	१,४७१.२६	९८.०८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३१	११.४.३८.७४५५ सालु पिपलबोट स्यावासे वरडाँडा सम्मको सडक ढलान, मन्थली न.पा.४, रामेछाप	१,५००.००	१,४९७.२७	९९.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३२	११.४.३८.७४६२ सिक्खा धुसाल कुलडाँडा सडक, खाँडादेवी ३ रामेछाप	३,०००.००	२,७५५.०७	९१.८४%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३३	११.४.३८.७४६८ बन्चरे फर्पुफिदी खिम्ती सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, गोकुलगंगा-३, ४ र ५	१,५००.००	१,४८७.७४	९९.१८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३४	११.४.३८.७४७२ च्याद्लु दमाई गाउँ सडक स्तरोन्नति, उमाकुण्ड ४, रामेछाप	१,५००.००	१,४६०.४३	९७.३६%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३५	११.४.३८.७९३१ सडक चौडा र ग्रेड मिलन दोरम्बा शैलुङ २	१,०००.००	९९४.५०	९९.४५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३६	११.४.३८.७९३३ गोगनपनि गुम्बा पालिका सडक खाँडादेवी ५	१,०००.००	९९४.९०	९९.४९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३७	११.४.३८.८३०४ नेपालेनार आम्बर वस्ती सडक योजना मन्थली -१३ रामेछाप	४,०००.००	३,८३१.८२	९५.८०%	९६%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३८	११.४.३८.८३१९ चौतर मिल्ली सडक स्तरोन्नति, दोरम्बा शैलुङ-१, रामेछाप	२,०००.००	१,९९७.२०	९९.८६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७३९	११.४.३८.८३२० साँगाथान सिस्नेरी सडक स्तरोन्नति खाँडादेवी.-९, रामेछाप	२,५००.००	२,३५९.८७	९४.३९%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४०	११.४.३८.८३२२ चण्डीथान तेसा बाटो सल्लेपाला सडक स्तरोन्नति, उमाकुण्ड-४, रामेछाप	२,५००.००	२,३२६.३८	९३.०६%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४१	११.४.३८.८३२३ च्याद्लु दमाई गाँउ बाटो स्तरोन्नति, उमाकुण्ड-४, रामेछाप	२,५००.००	२,४९१.२६	९९.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४२	११.४.३८.८३२४ दाउने खोरपानी खोला सडक स्तरोन्नति, दाउने, दोरम्बा-५	२,०००.००	१,८८६.६६	९४.३३%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४३	११.४.३८.८३२५ ठुलोखेत कर्कले सडक स्तरोन्नति, मन्थली १४, रामेछाप	२,५००.००	२,४९६.६७	९९.८७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४४	११.४.३८.८३५५ सानिटार अध्ययन केन्द्र हुँदै बारामाथी सडक स्तरोन्नति, मन्थली १, रामेछाप	२,०००.००	१,८६०.३८	९३.०२%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४५	११.४.३८.८३७० बन्चरे फर्पुफिदी खिम्ती सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, गोकुलगंगा -४, ५, ६	२,५००.००	२,४८८.४१	९९.५४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४६	११.४.३८.८३७१ बाहुनीमोड फुलपाती फलैचा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, गोकुलगंगा -४, ५, ६	२,५००.००	२,४२४.६१	९६.९८%	९८%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४७	११.४.१.३१४६ खाँडादेवी गा.पा वडा नं. १ राकाथुम देखि गाल्वा सडक कालोपत्रे (बहुवर्षिय) रामेछाप	६२,५००.००	२९,६३९.५७	४७.४२%	५०%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४८	११.४.१.३१४७ फर्पु जिरो किलो वडा कार्यालय भवन हुँदै फर्पु पिकनिक स्पोर्ट गोकुलगंगा – ६, (बहुवर्षिय) रामेछाप	८,०००.००	६,६१८.५२	८२.७३%	८५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७४९	११.४.१.३१४८ जखिनिटार - महादेवटार - ढलेपिल वडा कार्यालय पोखरीडाँडा सडक कालोपत्रे, मन्थली– (बहुवर्षिय) रामेछाप	६,०००.००	५,६००.८७	९३.३५%	९५%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७५०	११.४.७.८४७ टिमु च्यासिङ्गटार खोला पुल, खाँडादेवी ७	१००.००	-	०.००%	०%	DPR तयार	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
७५१	११.४.७.८५० बफरखोला पुल, मन्थली ८ र १० जोड्ने	५००.००	१६९.५०	३३.९०%	०%	DPR तयार	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
७५२	११.४.८.१२४ मुहान खोला झो.पु., उमाकुण्ड ७	४,४००.००	२,५४७.४६	५७.९०%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
७५३	११.६.२२.२५ हलुवा खोला खोरीमा मोटर पुल गोकुल गंगा गा.पा. ५ र ४ बिचमा रामेछाप	६००.००	-	०.००%	०%	-	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
७५४	११.६.२२.१३० खिम्ती गेलु पुल निर्माण तथा डिपिआर मन्थली १२	४००.००	-	०.००%	०%	DPR तयार	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
७५५	११.४.१.४६८ सुनापती गा.पा.को साँघीडाडावाट गुम्सी जाने सडकको खानी खोलामा पक्की पुल निर्माण, रामेछाप	४,०००.००	२,०४१.९९	५१.०५%	६०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
७५६	११.४.६.१०१२ भट्यौली खोल पुल खाडादेवी ४ र मन्थली ७, माडी मुहान र मुठेटार जोड्ने	२१,०००.००	२,४९६.३८	११.८९%	५४%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
७५७	११.४.६.१०१३ गोगने खोला पुल, निगर्पा वेशीटोल, रामेछाप	११,३००.००	११,०७४.००	९८.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
७५८	११.४.७.२११ छतिवने खोला पुल, लिखुतामाकोशी गा पा र गोकुलगंगा गा पा जोड्ने, रामेछाप	१४,८००.००	१४,३१७.४२	९६.७४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
७५९	११.४.८.१११ अर्चले गैराथोक झो.पु. रणजोर खोला, मन्थली ३,४, रामेछाप	१६,४००.००	१६,३१७.११	९९.४९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
७६०	११.५.२.६८ सिल्खा भिरपानी गोगनपानी धुले मेगर्पा सडक (सिल्खा गोगनपानी खण्ड खाँडादेवी ३	१,८००.००	१,७९३.९२	९९.६६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
७६१	११.५.२.६९ मन्थली गोगनपानि गाल्वा सडक (भटौली गोगनपानी खण्ड) वडा नं. ४ र ५	७००.००	६७२.३५	९६.०५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
७६२	११.५.२.७० मेगर्पा भदौरे तल्लो सडक	५००.००	३८९.५८	७७.९२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
७६३	११.५.६.२ प्रादेशिक सडक गुर्योजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको आकस्मिक मर्मत	७,०००.००	६,९८१.०५	९९.७३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
७६४	११.५.६.३ प्रादेशिक सडक गुर्योजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको नियमित मर्मत (सडक हेरालु)	७,०००.००	५,६१९.६८	८०.२८%	-	-	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
७६५	११.५.६.४ प्रादेशिक सडक गुर्योजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको पटके तथा आवधिक मर्मत	७,०००.००	६,९६८.५२	९९.५५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
७६६	११.५.६.५ प्रादेशिक सडक गुर्योजनामा रहेका सडक पूर्वाधारहरुको सुरक्षा तथा वायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य	५,०००.००	४,४२२.२०	८८.४४%			३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
७६७	११.४.७.९.२१ मन्थली राल्टार सालु सडक अन्तर्गत अर्चले (नवलपुरफेदी) सालु पुछ्याप (समलीस्थान) जोड्ने रणाजोर खोला सडकपुल, रामेछाप(सडक पुल)	२३,०००.००	२२,९९४.०८	९९.९७%	९०%	Deck slab को काम सम्पन्न aaproach slab को काम भई रहेको	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा							
७६८	११.४.१.३० जिरोकिलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, नौकुण्ड गा.पा. रसुवा	८७,०००.००	८६,९९९.१८	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
७६९	११.४.६.८७९ जिरोकिलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, (बाँकी खण्ड) नौकुण्ड गा.पा.,रसुवा ।	९२,५००.००	९२,३०४.८४	९९.७९%	५५%	ग्राभेलको तयारी हुदै	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
७७०	११.४.६.११०६ धारापानी रूपसेपानी जिवजिवे झ्याङ्लाड लोकिल सडक, कालिका गा.पा., रसुवा	९२,२००.००	९२,१०४.०१	९९.९०%	८५%	कालोपत्रको तयारीमा	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
७७१	११.४.३८.३८४० रोग गोल्लुंग-गल्लांग-सोम्दांग सडक, रसुवा	२०,५००.००	२०,४४९.८८	९९.७६%	५५%	ग्राभेलको तयारी हुदै	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
७७२	११.४.३८.७५२८ जिरो किलो अम्बास भोर्ले पाच्यार्या यासाँ डोकलांग सडक(पाच्यार्या, नौकुण्ड गा.पा. केन्द्र जोड्ने)	३,३००.००	३,२२१.८३	९७.६३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
७७३	११.४.३८.७५३० कुडुले धारापानी थाक्ले साँधीखोला सडक	६,३४०.००	६,३३८.०९	९९.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
७७४	११.४.३८.११५७ पत्र्याड, लाडबु रोड कालोपत्रे नौकुण्ड १ र ३, रसुवा	३९,०००.००	३७,९९२.६०	९७.४२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७७५	११.४.३८.३८०९ पत्र्याड, युब्रा, यासाँ, सडक स्तरोन्नति, नौकुण्ड २ र ३, रसुवा	११,५००.००	७,७०८.९०	६७.०३%	६५%	ढलानको तयारीमा	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७७६	११.४.३८.४३६३ सानोमाखुँ ब्राबल सडक, गोसाईकुण्ड-५	२०,०००.००	१९,२२२.७७	९६.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७७७	११.४.३८.५४८४ ग्राड-पलेप हुदै मैलुड सडक स्तरउन्नती कालिका, रसुवा	७,३०५.००	७,३०४.५६	९९.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७७८	११.४.३८.५८४३ गुरासे राम्चे सडक स्तरोन्नती, कालिका १, रसुवा	२,५००.००	१,०५५.४६	४२.२२%	२५%	संरचना बन्दै	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७७९	११.४.३८.६२८३ कटुङ्गे ढकाल डाँडा मगर टोल सडक निर्माण,कालिका-३	१,०००.००	५६२.७५	५६.२७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८०	११.४.३८.६२८४ वनुवा तल्लो छाप छीडि बाटो निर्माण, उत्तरगया-५	१,०००.००	९८४.८१	९८.४८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८१	११.४.३८.६२८७ रातो ढुंगा मौलो भदौरे सडक स्तरोन्नति, उत्तरगया-२	१,९००.००	१,८९३.९८	९९.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८२	११.४.३८.६२८९ वनुवा-पहिरबेसी सडक निर्माण, उत्तरगया-५	१,९००.००	१,६५३.०५	८७.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
७८३	११.४.३८.६२९१ सभाटोल देखि च्यांगमा सम्म सडक स्तरोन्नति ,आमाछोदिडमो,२	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न(भुक्तानी बाकी छ)	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८४	११.४.३८.६२९४ केरावारी देखि पाजुंग विद्यालयसम्म सडक निर्माण, आमाछोदिडमो,५	१,०००.००	८४१.८१	८४.१८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८५	११.४.३८.६२९५ कालिका -३ कार्यालय भवन जाने सडक स्तरोन्नति, कालिका-३	१,१३०.००	१,००२.२६	८८.७०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८६	११.४.३८.६२९७ कालिका -२ कार्यालय भवन जाने सडक स्तरोन्नति, कालिका-२	१,०००.००	९८७.८९	९८.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८७	११.४.३८.६३०० वरथुम्की देखि काडेपानीसम्म सडक स्तरोन्नति, कालिका-३	८५०.००	७०६.२७	८३.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८८	११.४.३८.६३०२ हुंगे आधारभूत विद्यालय देखि पिरे घारी हुँदै आचार्य टोल जाने सडक स्तरोन्नति, उत्तरगया-४	१,०००.००	-	०.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७८९	११.४.३८.६३०३ पातले गैराखर्क हुँदै घुमार घोडाभन्ज्यांग सडक, उत्तरगया-३	२,२००.००	२,२००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९०	११.४.३८.७३६३ धारापानी तारुके बेलचौर कुडुल्ले सडक स्तरोन्नति, कालिका ३, रसुवा	१,०००.००	९५९.५५	९५.९५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९१	११.४.३८.७३६९ पातले गैराखर्क हुँदै घुमार घोडाभन्ज्यांग सडक, उत्तरगया ३, रसुवा	१,०००.००	९९६.४७	९९.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९२	११.४.३८.७३७२ गोलजुङ च्यामटोल गतलांग सडक, अमा छोदिडमो, ४ र ३ रसुवा	६६०.००	६०४.५५	९१.६०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९३	११.४.३८.७५४८ किमाजोड-खाल्चेत-चिति-औपचौर-कोलडाँडा सडक स्तरोन्नति नौकुण्ड-५ रसुवा	८,९००.००	८,४८३.४४	९५.३२%	३५%	संरचनाहरु बन्दै	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९४	११.४.३८.७५५४ घोरु टारचेत कालिङजोम सडक स्तरोन्नति नौकुण्ड-६ रसुवा	६५६.००	५७५.५०	८७.७३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९५	११.४.३८.७५५८ चौताराटोल देखि फलाखु खोला सम्म सडक स्तरोन्नति नौकुण्ड-५ रसुवा	१,०००.००	९९५.२७	९९.५३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९६	११.४.३८.७५६२ छाप डाडाचेत दारधारी बाँसभन्ज्याङ सम्म सडक स्तरोन्नति नौकुण्ड-६ रसुवा	१,९४४.००	१,७०४.५८	८७.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९७	११.४.३८.७५७० नयाँ बस्ति सडकमा ग्याबिन र नाली निर्माण गोसाईकुण्ड-५ रसुवा	२,१००.००	१,९७०.४५	९३.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९८	११.४.३८.७५७२ पाडतोर म्राङ न्यकीडुप्चे खेण्डुपे रेलिङ सहित ढलान बाटो निर्माण नौकुण्ड-६ रसुवा	१,०००.००	९५८.११	९५.८१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
७९९	११.४.३८.७५७७ बाङगाल देखि सुर्कवार सम्म सडक स्तरोन्नति गोसाईकुण्ड-३ रसुवा	७१५.००	६७७.६८	९४.७८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८००	११.४.३८.७५८२ मिनिरल वाटर सडक ढलान गोसाईकुण्ड-६ रसुवा	१,७००.००	१,६८०.२७	९८.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८०१	११.४.३८.७५८६ मिसगोदी देखि गोम्बो जाने सडक ढलान र नाली निर्माण गोसाईकुण्ड-५ रसुवा	२,१००.००	२,००६.७४	९५.५६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८०२	११.४.३८.७५८९ लच्याङ सरमथली पार्किङ सडक स्तरोन्नति नौकुण्ड-४ रसुवा	१,०००.००	९९६.०४	९९.६०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८०३	११.४.३८.७५९२ शान्तिबजार-ढुलोगाँउ-डाँडागाउँ हुँदै खडकु सडक स्तरोन्नति उत्तरगया गापा-१ रसुवा	६००.००	५६५.४०	९४.२३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८०४	११.४.३८.७५९५ सङ्गुल सिम्बन्दी भिर सडक निर्माण नौकुण्ड-१ रसुवा	२,०००.००	१,९३८.६९	९६.९३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८०५	११.४.३८.७५९८ मचेतखोला-आरुखर्क-लाङ्बु सडक स्तरोन्नति नौकुण्ड गापा १ रसुवा	१,९००.००	१,७९३.३०	९४.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८०६	११.४.३८.७६०२ सानोखोला दनुस्वारा हुँदै पाटीखर्क सडक स्तरोन्नति नौकुण्ड-४ रसुवा	१,०००.००	९४७.०३	९४.७०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
८०७	११.४.३८.७९४७ वनुवाघुमती कार्मीडाँडा मनिगाउँ चिउरीबोट सडक स्तरउन्नति उत्तरगया र कालिका गाउँपालिका रसुवा	११,२००.००	११,१९९.५०	१००.००%	२०%	संरचनहरू बन्दै	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८०८	११.४.३८.७९५२ दशमुरे सेतिदेवी धुसेनी रुक्सेपानी हुँदै जिवजिवे सडक स्तरउन्नति कालिका गाउँपालिका, रसुवा	९,०००.००	४,४५९.९३	४९.५५%	१५%	संरचनहरू बन्दै	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८०९	११.४.३८.७९५४ दोक्लाड-छोदाड-नौकुण्ड-गोसाइँकुण्ड सडक निर्माण नौकुण्ड १,रसुवा	२,०००.००	१,७२२.२४	८६.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८१०	११.४.७.८५९ धारापानी रुप्सेपानी भदौरे जिवजिवे ग्रामिण सडकको धोवि खोलामा नयाँ पुल निर्माण, रसुवा	६,०००.००	५,८००.००	९६.६७%	१०	कार्य सुरु भएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
८११	११.५.६.२ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको आकस्मिक मर्मत	२,५००.००	२,५००.००	१००.००%	१००	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
८१२	११.५.६.४ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको पटके तथा आबधिक मर्मत	२,५००.००	२,४७१.३३	९८.८५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट							
८१३	११.४.१.३१ छत्रेखोला सेराचौर मानेडाँडा दाडसिङ सडक आयोजना, तारकेश्वर गा.पा., नुवाकोट	५,०००.००	५२.२१	१.०४%	८०	२ किमि कालोपत्रे हुन बाँकी	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
८१४	११.४.१.१०३ किस्पाङ गा.पा.१ वडा कार्यालय देखि साल्मे म्याघाङ गा.पा.२ बचेत बुडलाङ देउराली चिउरी भन्ज्याङ लामिडाँडा सामरी भन्ज्याङ देखि तारकेश्वर गा.पा.१ दाडसिङ जोड्ने मोटरबाटो	१२०,०००.००	१००,०५५.८३	८३.३८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
८१५	११.४.१.२८७५ सामरी कल्लाबारी पिखरीडाँडा परिनीति धादिङ सडक, नुवाकोट	२०९,०००.००	२०८,९९०.६३	१००.००%	१००	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
८१६	११.४.६.९१ नुवाकोट बागेधरि उल्लेनी काल्चे सडक माला भङ्ग्याङ सडक, विदुर न.पा., लिखु गा.पा., सूर्यगढी गा.पा. र तादी गा.पा., नुवाकोट	१०२,३५०.००	९६,७२१.८०	९४.५०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
८१७	११.४.६.९२ रानीपौवा चतुराले बजार ढाँडेफेदि बासुकी नारायण स्थान हुँदै विदुर न.पा. जोड्ने सडक, ककनि गा.पा र विदुर न.पा.	४५,०००.००	४२,८०३.२३	९५.१२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
८१८	११.४.६.७०० गुर्जेभञ्ज्याङ शिवपुरी-६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतटोल रातमाटे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ्ग दुप्चेधर सडक (बाँकी खण्डको निर्माण र डि.पि.आर. सहित)	२६०,०००.००	२४२,५८४.६१	९३.३०%	१००% र ६५%	पहिलो प्याकेज (३.७ किमि) सम्पन्न र दोश्रो प्याकेज (८.४ किमि) को ६५% सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
८१९	११.४.६.७२१ बारही शक्ती मा.वि. वडरे बस्नेत गाउँ बेलकोटगढी न.पा. सडक, नुवाकोट	१८,०००.००	१७,९०९.५०	९९.५०%	९५.००%	केही निर्माण कार्य बाँकी, म्याद रहेको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
८२०	११.४.३८.३८१३ त्रिशुली (कोलोनी)-सोले-मनकामना-काहुले-भाल्चे-साल्मे-किम्टाङ-दाङसिङ सडक (सातदोबाटो काहुले भाल्चे खण्ड)	१६०,०००.००	१५७,४०५.२६	९८.३८%	५०	निर्माण कार्य भैरहेको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
८२१	११.४.१.३३२४ खतिवडा गाउँ चिसापानी खोला छ्याङ्गले खोला जिलिङ हुँदै कल्याणी मावि सडक स्तरोन्नती बेलकोटगढी ८ नुवाकोट	६,०००.००	५,८५४.१७	९७.५७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८२२	११.४.७.९३८ ढाडेखोला सडक पुल निर्माण बेलकोटगढी-१३ नुवाकोट	५,०००.००	४,३७१.१९	८७.४२%	१०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८२३	११.४.३८.५६८८ बरबण्डी हुदै लामिछाने गाउँ सडक, ककनी गापा.वडा नं.७, नुवाकोट	३,७००.००	३,६९३.२१	९९.८२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८२४	११.४.३८.५८३३ दुप्चेस्वर ५ स्थित उर्लेनी स्वौरा दिनिदेवा सडक स्तरोन्नति, दुप्चेस्वर ५	२,५००.००	२,४६५.०३	९८.६०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८२५	११.४.३८.५९२८ बेन्नावती सिंगालो छापटार तल्लो केरावारी माथिल्लो केरावारी ग्रेखु भञ्ज्याङ चोगते सडक स्तरोन्नती ककनी वि. न. पा. १० र ११ बागेश्वरी-३	२,५००.००	२,४५२.६७	९८.११%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८२६	११.४.३८.५९२९ ३४ किलो आरुखर्क भञ्ज्याङ खर्क सडक स्तरोन्नती ककनी गा. पा.४ र बे.न. पा. १२३	२,५००.००	२,३९९.५३	९५.९८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८२७	११.४.३८.५९३१ दिविघाट सिरखाली छत्रेखोला बुद्धसिं बाट धादिङ जोड्ने सडक स्तरोन्नती वि. न. पा. ३	३,९००.००	१,४९६.७५	३८.३८%	४०	अधुरो ठेक्का	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८२८	११.४.३८.५९३४ मेघाङ्ग ३ लामामाने चिगमवारी किम्टाङ्ग थम्बु खोला हुँदै धादिङ स्तरोन्नती मेघाङ्ग-३ र ४	१,५००.००	१,४३५.०७	९५.६७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८२९	११.४.३८.५९३७ निगाले डाडा गनेधर सडक स्तरोन्नती ककनी - ४	२,०००.००	१,९०७.४२	९५.३७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
८३०	११.४.३८.५९४१ राउतेवेसी पुरानो गाउँ इरमान टोल ओढारे सडक स्तरोन्नती दुप्चेखर-३	१,५००.००	१,४९४.५९	९९.६४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३१	११.४.३८.५९४८ चिसापानी बत्तासे कुनाक्यावा विनडाडा सडक स्तरोन्नती शिवपुरी - १	१,५००.००	१,४३४.७२	९५.६५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३२	११.४.३८.५९५० खरानीटार चौकी सिरान चौतारा खुमालटार सडक स्तरोन्नती तादी - ३	१,५००.००	१,४८९.९९	९९.३३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३३	११.४.३८.५९५१ मिल डाडा सिमलचौर वाहसनटोल स्वास्थ्य चौकी लामा टोल मझुवा सडक स्तरोन्नती पञ्चकन्या - ४	२,५००.००	२,२६३.७९	९०.५५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३४	११.४.३८.५९५३ महाकाली मन्दिर देखि खरानी टार सिरान चौतारा मोटर बाटो स्तरोन्नति, तादी ३	३,०००.००	२,९३४.०७	९७.८०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३५	११.४.३८.५९५५ दोर्खु खोला तितुङ टोल मैदान हुदै ओखे मोटर बाटो स्तरोन्नति, तादी १	३,०००.००	२,३९५.०५	७९.८४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३६	११.४.३८.५९५७ योन्जनखोर हुदै ज्युङ्गर गुम्बा सम्म जाने कृषि सडक स्तरोन्नति, किस्पाङ्ग गा.पा. १	२,०००.००	१,९४५.४४	९७.२७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३७	११.४.३८.५९६० सिम्ले जामुने तिसमुने सडक स्तरोन्नति, तारकेस्वर गा.पा. ४	१,०००.००	९९३.४५	९९.३४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३८	११.४.३८.५९६६ बरुगाउँ तल्लो वडरे गाउँ हुदै डाँडा गाउँ कृषि सडक स्तरोन्नति, वि.न.पा. ११	१,५००.००	१,२२७.८६	८१.८६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८३९	११.४.३८.६१७८ काले साउटोलबाट माजाडाडा हुदै दोभान खोल्सी नाली वा मेलिनरीवाल, बेलकोटगढी-४	१,०००.००	९९०.९९	९९.१०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४०	११.४.३८.६१८० राधाकृष्ण मन्दिर तामांग टोल हुदै कुवापानी मोड सडक, बिदुर-११	१,०००.००	९५८.८७	९५.८९%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४१	११.४.३८.६१८१ चाउथो खोला गोलमा सडक स्तरोन्नति, बेलकोटगढी-१	३,०००.००	२,९०२.६१	९६.७५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४२	११.४.३८.६१८८ सेतो ढुंगा भस्मे सडक, बेलकोटगढी-८	१,०००.००	८७४.४१	८७.४४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४३	११.४.३८.६१९० अर्चल बोट मलाते दमैडाडा सडक, बेलकोटगढी-८	१,०००.००	९४१.८९	९४.१९%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४४	११.४.३८.६१९२ कालीमाटी पाचमुने अमिलीडाडा बासुकी सडक, बेलकोटगढी-१३	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४५	११.४.३८.६१९४ अमारे मेलदिंग टोल देखि भन्ज्यांग स्कुल जाने सडक, बेलकोटगढी-११	१,०००.००	९९२.५१	९९.२५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४६	११.४.३८.६१९७ गोडङ्ग भञ्ज्याङ्ग ख्याडदेव सडक, किस्पाङ्ग-१०	१,०००.००	९८३.७८	९८.३८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४७	११.४.३८.६२०१ झर्लाङ्ग काभ्रेभास सामारी, मेघाङ्ग-५	१,०००.००	९५५.९८	९५.६०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४८	११.४.३८.६२०५ किमतांग बेशि सडक, मेघाङ्ग-४	१,०००.००	९४८.१४	९४.८१%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८४९	११.४.३८.६२०७ बरदेवि मिजारटोल सडक, बे.न.पा-१०	२,०००.००	९५१.८३	४७.५९%	५०	अधुरो ठेक्का	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५०	११.४.३८.६२११ भगवान डाँडा नेवारपानी सिउरेनी पौडेल डाँडा, तारकेस्वर-२,३,४,१	२,०००.००	१,९७४.४०	९८.७२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५१	११.४.३८.६२१५ ढुडाखोला प्चामवाल, बे.न.पा-७	१,०००.००	९३८.८२	९३.८८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५२	११.४.३८.६२२३ कुखुरे विरुवा जघाट खुलाले डाँडा सडक,बे.न.पा-५	१,०००.००	७७४.०५	७७.४०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५३	११.४.३८.६२२५ तादी नलागाउँ थुम्का, बे.न.पा-९	२,०००.००	१,९४९.२७	९७.४६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५४	११.४.३८.६२२८ बेतिनी वन पाखुरे झोपु सडक, बे.न.पा-१३	२,०००.००	१,९०८.९८	९५.४५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५५	११.४.३८.६२३१ चिनिया भञ्ज्याङ्ग न्यौपानेटार वडा कार्यालय जाने सडक ,बे.न.पा-३	१,०००.००	९९३.६३	९९.३६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५६	११.४.३८.६२३५ विरेन्द्र मा.वि लामा चौर सडक ,बे.न.पा-२	२,४००.००	९९०.३४	४१.२६%	४५	अधुरो ठेक्का	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
८५७	११.४.३८.६२३७ ठुलो खोला भंगेरी डाँडा देउराली सडक बे.न.पा-६	१,०००.००	९५८.३०	९५.८३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५८	११.४.३८.६२३९ अमारे डेउरी मजुवाको मन्दिर जाने सडक, बे.न.पा-११	२,०००.००	१,६९७.४९	८४.८७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८५९	११.४.३८.६२४० सिलामे माला भञ्ज्याङ्ग, दुपचेधर-७	२,०००.००	१,८८४.५४	९४.२३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६०	११.४.३८.६२४२ मानडाँडा बारीको दुङ्गा लक्ष्मेश्वरी मा वि जाने सडक, बे.न.पा-४	१,५००.००	१,१६६.५७	७७.७७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६१	११.४.३८.६२४४ निकलेनीपिडतापाकि गाउँ सडक स्तरोन्नती, दुपचेधर-१	२,०००.००	१,९५१.४८	९७.५७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६२	११.४.३८.६२४५ चिलाउने लापताबाटोल सडक, तादी-२	२,०००.००	१,४४०.३४	७२.०२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६३	११.४.३८.६२४७ ओडारे भञ्ज्याङ बेप्चो हुदै बोलगाउँ पागर छुपेर सडक , दुपचेधर-२	१,०००.००	९१७.७६	९१.७८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६४	११.४.३८.६२४९ चामोट आलडाँडा गैरीगाउँ सडक स्तरोन्नति, तादी-६	१,०००.००	९४८.४९	९४.८५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६५	११.४.३८.६२५१ फागते महेन्द्र मा.वि हुदै ककनी सडक, लिखु-६	१,०००.००	६००.१२	६०.०१%	६०	अधुरो ठेक्का	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६६	११.४.३८.६२५४ ढुंगे भेडाबारी धारापानीनिगाले गौमतीखोला स्याउरी मोड सडक स्तरोन्नति,पञ्चकन्या-४	१,०००.००	९४८.३२	९४.८३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६७	११.४.३८.६२५७ खहरे लामिछाने टोलहुदै भंगेरी जोड्ने सडक स्तरोन्नति, तादि-४	२,०००.००	१,८६७.०३	९३.३५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६८	११.४.३८.६२६० कुलकुले हिले वडा कार्यालय घर्ति रुम्टा सातबिसे सडक स्तरोन्नति,पञ्चकन्या-४	१,०००.००	९९६.४०	९९.६४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८६९	११.४.३८.६२६२ झगरे मंगालिङ पेमासो सडक स्तरोन्नती, दुपचेधर-३	१,०००.००	९५६.५९	९५.६६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७०	११.४.३८.६२६४ बछला मा.वि.गैरीटार सेराङ सडक स्तरोन्नती,दुपचेधर-७	३,५००.००	३,२९१.११	९४.०३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७१	११.४.३८.६२६७ मसेरि वडा कार्यालय बोलगाउँ स्याङतानटोल हुदै कुटुङसाङ सडक स्तरोन्नति,दुपचेधर-२	१,०००.००	९४३.३९	९४.३४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७२	११.४.३८.६२६९ बैसाङ्प्लेगुङ पाँगर स्याङतानटोल सडक स्तरोन्नति,दुपचेधर-२	१,०००.००	९४९.५५	९४.९५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७३	११.४.३८.६२७० छापथोक रालुका सडक,तादी-२	२,०००.००	१,८६९.५१	९३.४८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७४	११.४.३८.६२७४ मेघेबगर घुसिनी सडक स्तरोन्नति,दुपचेधर-५	२,५००.००	९५७.९६	३८.३२%	४०	अधुरो ठेक्का	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७५	११.४.३८.६२७६ मजुवाबिसाउने डाँडा चिलाउने खेत सडक स्तरोन्नति-बेलकोटगढी-११	१,०००.००	९५५.१८	९५.५२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७६	११.४.३८.६२७९ शालबोटे खोला- सिग्देलटोल भोर्लेनीखोलाहुदै ड्यामचोक सडक, बेलकोटगढी, नुवाकोट	१,०००.००	९५१.८७	९५.१९%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७७	११.४.३८.६९७८ पुलली मजुवा सडक स्तरोन्नति, बेलकोटगढी ११	१,०००.००	९५३.४३	९५.३४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७८	११.४.३८.७३६० संसेरेपड कोलडाडा टुने हुदै पिपल गाउ जाने सडक स्तरोन्नती म्यागङ्ग गा.पा-३,नुवाकोट	२,०००.००	१,९१८.२७	९५.९१%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८७९	११.४.३८.७३६८ फगते महेन्द्र मा.वि हुदै ककनी सडक स्तरोन्नती लिखु गा.पा-६,नुवाकोट	२,०००.००	१,९०८.६३	९५.४३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८०	११.४.३८.७३७५ खल्छे डिप्लो चगाउ सत्तोड सडक स्तरोन्नती शिवपुरी-२,११ नुवाकोट	१,५००.००	१,४०८.१२	९३.८७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८१	११.४.३८.७३८० यरिको चौउरो चिलाउने हुदै गैरावारी जोडने सडक स्तरोन्नती शिवपुरी-७,नुवाकोट	१,५००.००	१,३६६.१५	९१.०८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८२	११.४.३८.७३८३ स्युखु गुम्बा हुदै चारघरे टोल सडक स्तरोन्नती ककनी-६,नुवाकोट	१,५००.००	१,४९२.५२	९९.५०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८३	११.४.३८.७३९० चम्बोल चौतारा घ्याङटोल बोल्दे सडक स्तरोन्नती शिवपुरी-२,नुवाकोट	१,५००.००	१,४३७.३८	९५.८३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
८८४	११.४.३८.७३९२ बिदुर न.पा-३ भ्याकुरे खोला हुदै तारकेश्वर गापा-५ कात्तिके छम्पदोड जाने सडक स्तरोन्नती ,नुवाकोट	२,५००.००	२,३९७.४४	९५.९०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८५	११.४.३८.७३९७ बरभञ्ज्यांग पाँचसयटार छत्तिस फाँट सडक, शिवपुरी ६, नुवाकोट	१,०००.००	९५८.३७	९५.८४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८६	११.४.३८.७४५२ भट्ट खोला दियाले सडक स्तरोन्नति बे.न. पा. ९ , नुवाकोट	१,५००.००	१,४२३.७७	९४.९२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८७	११.४.३८.७४५७ लाटोकोसेरो घर गैरीघर साठी खोरिया सिउरेनी अल्झे जोड्ने सडक, शिवपुरी-४, नुवाकोट	१,५००.००	१,४३२.५२	९५.५०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८८	११.४.३८.७४६१ बहिदारको मोडदेखि नक्सालको डरसम्मको सडक निर्माण र सुधार, ककनि गा.पा. वडा नं. ८, नुवाकोट	१,५००.००	१,४८१.६१	९८.७७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८८९	११.४.३८.७८४६ केउरेनी खोल्सा वस्नेतगाउँ/कोईरालाटार/बेलकोटगढी निरञ्जना मन्दिर जोड्ने सडक बेलकोटगढी १० नुवाकोट	२,५००.००	२,४१५.३२	९६.६१%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९०	११.४.३८.७८५१ तिमिलिना टोल हुदै सान्डाडा हुदै बेलचौर सडक स्तरोन्नती बेलकोटगढी नपा ११	२,०००.००	९५६.२८	४७.८१%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९१	११.४.३८.७९७९ रामेटारबाट कैदले हुदै मानके सडक स्तरोन्नती, बेलकोटगढी- ७, नुवाकोट	१,०००.००	९५६.६९	९५.६७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९२	११.४.३८.७९९१ धुसिने जिरो बाट सेढाई गाउ जाने सडक लिखु ३	१,०००.००	६४८.९८	६४.९०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९३	११.४.३८.७९९७ टुनिबोटे आटि सिमलेरुमटि सडक बेलकोटगढी १२	१,०००.००	९५८.७५	९५.८८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९४	११.४.३८.८००३ तादिपुल नलगाउ थुम्का सडक बिनपा ९	२,०००.००	१,९४९.७१	९७.४९%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९५	११.४.३८.८०१३ देउराटो पहिरो नियन्त्रण लिखु ३	१,०००.००	५५८.०२	५५.८०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९६	११.४.३८.८०१५ थापा बस्ति पहिरो नियन्त्रण लिखु १	१,०००.००	९६५.७५	९६.५८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९७	११.४.३८.८०२० सामारी पोखरी मैबल फाँलाटे गैरा हुदै धादिङको सेम्जोड जोड्ने सडक, नुवाकोट	१०,५००.००	९,८१६.४०	९३.४९%	१०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९८	११.४.३८.८०२४ बाहुनत्रेसि नर्जामण्डप छाप लच्याङ्ग सडक तादि ०५,०६ र सुर्यगढि ०१	३,५००.००	९५४.००	२७.२६%	३०	अधुरो ठेक्का	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
८९९	११.४.३८.८०३० महादेवफाँट पुल बुधासीड नेवारपानी जोरचौतारा कौशिनी सडक,ताकेश्वर गाँउपालिका- ४ र ३ नुवाकोट	१०,५००.००	८,०००.००	७६.१९%	१०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९००	११.४.३८.८०३१ मिथल्लेटार भुतखेल्ला सडक स्तरोन्नति दुप्चेधर ६	१,०००.००	९९२.८९	९९.२९%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९०१	११.४.३८.८०३८ रानिपौवा लाटोल सडक, ककनी-०४	२,०००.००	१,९४१.२२	९७.०६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९०२	११.४.३८.८०३९ म्यागड डांडाबाट थम्बु खोला सडक स्तरोन्नती म्यागड-४ नुवाकोट	३,५००.००	३,३३०.४८	९५.१६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९०३	११.४.३८.८०४३ लामागाउँ कसान टोल चिहानडाँडा पुतलिचौतारा छापथोक सडक,ककनी-०८	१,०००.००	९९२.३०	९९.२३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९०४	११.४.३८.८०४७ ३४ किलो ओह्ले भन्ज्याङ सडक निर्माण बेलकोटगढी-नुवाकोट	१३,५००.००	७,७९६.८१	५७.७५%	१०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९०५	११.४.३८.८०४८ चौथे दोभान पुल बेलकोटगढी नगरपालिका-२ नुवाकोट	५,५००.००	५,५००.००	१००.००%	१०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९०६	११.४.३८.८०५१ खरानिटार डाँडागाउँ टुटुङ काल्चे गौरीखर्क राउलचुली सडक तादी गाउँपालिका नुवाकोट	२,०००.००	१,५१७.६०	७५.८८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९०७	११.४.३८.८०५४ डहरे खेलकुद मैदान हुदै दाडसिङ खर्क सडक स्तर उन्नती तारकेश्वर ६ नुवाकोट	१,०००.००	८१२.४३	८१.२४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९०८	११.४.३८.८०५६ ओढरे भन्ज्यांग थिडटोल सडक दुप्चेधर-३ नुवाकोट	२,०००.००	१,८८९.६४	९४.४८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
९०९	११.४.३८.८०५९ गणेश मावि छेटन आमभन्ज्यांग मोटर बाटो सुर्यगढी- ४ र ५ नुवाकोट	२,०००.००	१,७४३.३४	८७.१७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१०	११.४.३८.८०६४ निडगाले बोकिनी खोल्छ कचवय दुप्चेधर- ५ नुवाकोट	१,०००.००	९५८.८३	९५.८८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९११	११.४.३८.८०६५ थम्बुखोला पुल देखि डाडचेत माने सम्म सडक स्तरोन्नती म्यागाड-४ नुवाकोट	१,०००.००	९५६.३३	९५.६३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१२	११.४.३८.८०७० कोकेगाउँ देखि पानी भन्ज्याङ हुँदै अर्चले जोडने सडक किस्पाङ-५ नुवाकोट	२,०००.००	१,९०८.५४	९५.४३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१३	११.४.३८.८०७२ लामपाटि सिन्दुरेखोला बर्राबोट हुँदै आरुखर्क छाप प्रा.वि. ककनी-८ नुवाकोट	२,०००.००	९८६.५८	४९.३३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१४	११.४.३८.८०७६ हावाघर देखि घलेगाउँ सौरा हुँदै कार्कीगाउँ जोडने सडक किस्पाङ- ५ नुवाकोट	२,०००.००	१,९११.७४	९५.५९%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१५	११.४.३८.८०७७ खहरेखोल्सा छाप हुँदै गहुन् खोल्सा सडक तादी- ४ नुवाकोट	२,०००.००	१,९०७.४०	९५.३७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१६	११.४.३८.८०८१ बन्तरतैपा खोला कल्पट पुल, किस्पाङ-१, नुवाकोट	१,०००.००	७९१.५२	७९.१५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१७	११.४.३८.८०८२ चोकदे फाँट कृषि सडक सुर्यगढी- २ नुवाकोट	२,०००.००	९५८.६४	४७.९३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१८	११.४.३८.८०८७ मैबल लल्लाडाँडा नयापड सडक स्तरोन्नति म्यागाड-६, नुवाकोट	२,०००.००	१,९१२.९६	९५.६५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९१९	११.४.३८.८०८८ फाँलटे ढुंगड हुँदा सुन्तलीटार सडक सुर्यगढी-३ नुवाकोट	१,०००.००	९२८.२८	९२.८३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२०	११.४.३८.८०९२ पहरपानी सालबोटे सडक, तारकेधर-४, नुवाकोट	२,०००.००	१,८९२.३८	९४.६२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२१	११.४.३८.८०९४ ढाडे हुँदै तल्लो स्याङले छाप जोडने सडक सुर्यगढी- १ नुवाकोट	१,०००.००	९५८.६५	९५.८७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२२	११.४.३८.८०९७ कुदवक्यावा हुँदै डरदिम बस्ति सडक स्तरउन्नति दुप्चेधर-४ नुवाकोट	२,०००.००	१,९८८.७१	९९.४४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२३	११.४.३८.८०९९ वडा कार्यालय लाकुरे गणेश थुम्का हुँदै रमदल टोल सडक ककनी-५ नुवाकोट	१,०००.००	९५०.४८	९५.०५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२४	११.४.३८.८१०२ रान्नेचोक कोईरालाबोट पदुवाटार पुर्चार सडक लिखु- ४ नुवाकोट	२,०००.००	१,८१३.५७	९०.६८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२५	११.४.३८.८१०५ झ्यामलुङ आलुमाडा च्याप्राचोक पुरानो बाटो हुँदै राल्पा डाँडा सडक शिवपुरी-२ नुवाकोट	१,०००.००	९५९.३३	९५.९३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२६	११.४.३८.८१०६ धुलिखेल अस्पताल मुशिको चौतारो हुँदै फुलाबोट सडक लिखु- ५ नुवाकोट	१,०००.००	९१०.८३	९१.०८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२७	११.४.३८.८१०८ शिवालय ज्यामिरे लामाटोल दिगाम सडक शिवपुरी- १ नुवाकोट	२,७००.००	२,५३३.२५	९३.८२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२८	११.४.३८.८११३ राउटर गैरी सडक पन्चकन्य-३ नुवाकोट	२,०००.००	१,६०६.९६	८०.३५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९२९	११.४.३८.८११७ बानियाँटार सुनारे महाडकाल ठाँटि हुँदै भाकुनडे सडक पन्चकन्य- १ नुवाकोट	२,०००.००	१,३२६.०६	६६.३०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३०	११.४.३८.८१२९ रातमाटे कमिजार गाउँ कपिलेश्वर सडक पन्चकन्य-२ नुवाकोट	१,०००.००	९२१.८२	९२.१८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३१	११.४.३८.८१६८ थानसिंग सेराडिल केराबोट हुँदै आयुबेद जाने बाटो स्तरउन्नति लिखु गापा-६, नुवाकोट	३,०००.००	१,९७२.१४	६५.७४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३२	११.४.३८.८१७४ भादसवाट मिलडाडा हुँदै चैनपुर जाने ग्रामिण सडक स्तरउन्नति लिखु गापा -६ नुवाकोट	३,०००.००	२,७३२.६६	९१.०९%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३३	११.४.३८.८१७८ बेतलब देखि दुधेलामा कालिका मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्नति बिदुर -११, नुवाकोट	१,५००.००	१,४८५.८७	९९.०६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३४	११.४.३८.८२८२ खनियाखर्क जेब्राङ गारे सडक स्तरोन्नती,शिवपुरी गा.पा-५,नुवाकोट	२,०००.००	१,८०५.५७	९०.२८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३५	११.४.३८.८२८६ बुद्धपार्क खरी भन्ज्याङ सोदी खोला सडक स्तरोन्नती सिवापुरी गा.पा-५,नुवाकोट	१,५००.००	१,४३२.७६	९५.५२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
९३६	११.४.३८.८२९१ मंगलदेवी आगे खोल्चा सडक स्तरोन्नती तादी गा.पा-५,नुवाकोट	१,०००.००	९८९.७३	९८.९७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३७	११.४.३८.८२९४ भ्याडले हुदै कुमारेगाउ कामचोक सडक दुप्चेधर गा.पा-५,नुवाकोट	१,५००.००	१,४३७.८१	९५.८५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३८	११.४.३८.८२९८ टावर धुसेनी मेघे बगर सडक स्तरोन्नती दुप्चेधर गा.पा-५,नुवाकोट	१,०००.००	९५८.८३	९५.८८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९३९	११.४.३८.८३२९ देउराली महादेवखर्क सडक पक्की नाला सहित स्तरोन्नती, बेलकोटगढी-६, नुवाकोट	३,२००.००	२,३१६.४२	७२.३९%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४०	११.४.३८.८३५६ मानेखोल्चा पाटी स्वारा सडक निर्माण कार्य,शिवपुरी -६	४,०००.००	३,८३७.०१	९५.९३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४१	११.४.३८.८३५७ नाकेडाँडा हरियटोल नारायणछाप मा.वि. सडक निर्माण कार्य, शिवपुरी -३	४,०००.००	३,८०३.७२	९५.०९%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४२	११.४.३८.८३६२ नुवाकोट जिल्ला दुप्चेधर ५ स्थित उल्लेनी स्वौरा दिनिदेवा सडक स्तरोन्नति, दुप्चेधर -५	५,०००.००	४,९९९.२५	९५.९८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४३	११.४.३८.८३६४ नुवाकोट जिल्ला दुप्चेधर ५ स्थित खोरङ खोला हुँदै खेताघर बाटो स्तरोन्नति, दुप्चेधर -५	५,०००.००	४,९३६.९७	९८.७४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४४	११.४.३८.८३६७ लाटकोसेरो घर गैरी घर साठि खोरिया सिउरिनि अल्झे जोड्ने मोटर बाटो, शिवपुरी -४	४,८५०.००	४,२२७.७७	८७.१७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४५	११.४.३८.८३६८ वडा कार्यालय एकता स्कुल कजवाफेदि भण्डारे अल्झे सडक स्तरोन्नति, शिवपुरी -४	४,८००.००	४,६०२.१३	९५.८८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४६	११.४.३८.८३६९ पुण्डि भन्ज्याङ साउने हुँदै पन्चेचोक सडक स्तरोन्नति, शिवपुरी -४	३,८५०.००	३,४२१.५८	८८.८७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४७	११.४.३८.८४३२ देउराली दारीमबोटे घट्टे खोला ,तादी गा.पा-४,नुवाकोट	१,५००.००	१,४२८.६०	९५.२४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४८	११.४.३८.८४३३ अखौले गोलेटार पाटि सौरा सडक सडक स्तरोन्नती शिवपुरी गा.पा-६,नुवाकोट	१,०००.००	९५९.२०	९५.९२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९४९	११.४.३८.८४३८ भ्याउरेखोला सडकपुल तारकेश्वर-५ नुवाकोट	१,०००.००	-	०.००%	०	DPR तयार भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५०	११.४.३८.८४३९ मोक्ताचोक टोल ग्रामीण सडक स्तरउन्नती ककनी ४ नुवाकोट	२,५००.००	२,२७७.००	९१.०८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५१	११.४.३८.८४४१ बान्द्रे बोगटीगाउँ डाँडागाउँ सडक (सुरु खण्ड), विदुर १, नुवाकोट	१,५००.००	१,४९९.२५	९९.९५%	१०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५२	११.४.३८.८४७२ शेरा चिन्तेखर्क चाउथे सडक स्तरोन्नति, बेलकोटगढी-२	१,०००.००	९२७.६९	९२.७७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५३	११.४.३८.८४७७ पतिचो नाली निर्माण, किस्पाङ्ग-१, भाल्चे नुवाकोट	१,५००.००	४२५.१०	२८.३४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५४	११.४.६.७१९ बाँद्रे बोगटीगाउँ डाँडागाउँ सडक, विदुर न.पा. ११, नुवाकोट	१०,०००.००	४,०६४.८५	४०.६५%	५०	अधुरो ठेक्का	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५५	११.४.६.७२२ इयाङ्गली पोखरी आरुखर्क ३४ किलो बेलाकोट गढी न.पा. सडक, नुवाकोट	१३,१००.००	३०७.८६	२.३५%	८०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५६	११.४.७.८२२ दम्की दियालो होटलदेखी लामिछाने चोक हुँदै ग्रिनभ्यू सम्म सडक बाटो ढलान विदुर २, नुवाकोट	३,०००.००	२,९८३.९८	९९.४७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५७	११.४.२८.१९४ सन्देश मार्ग बाटो ढलान विदुर-२	२,०००.००	१,९५५.५८	९७.७८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५८	११.४.३८.४३९७ शान्ति बजार गोगने ताजि हुँदै नुच्येत जोड्ने सडक किस्पाङ	२१,५००.००	१८,५०५.६९	८६.०७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९५९	११.४.३८.४४०२ सोले चिलाउने किर्ने बगर हुँदै म्यागड गापाको चिउरी भन्ज्याङ जोड्ने सडक किस्पाङ र म्यागड	२९,३२६.००	२८,५१८.९४	९७.२५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६०	११.४.३८.४६३५ आईतराम पाटी पुणि भन्ज्याङ हुँदै सिक्रे, मैदान, तलाखुछाप सडक स्तरोन्नती, शिवपुरी ४	८०,०००.००	६९,५७२.८९	८६.९७%	५५	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
९६१	११.४.३८.४७८३ गाउँ पालिका भवनबाट म्यागड डाँडा किम्टाड हुँदै थम्बुखोला जोड्ने सडक म्यागड ३, ४ र खनियावास , नुवाकोट	२०,०००.००	७,६७४.२१	३८.३७%	७०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६२	११.४.३८.५००५ न्हुच्यात-गोगा भन्ज्याङ-रुप्चेत-मच्यात-रुविभ्यली , सडक किस्पाङ-१	१५,०००.००	११,१४७.८८	७४.३२%	८०	निर्माणाधिन यस आवमा बजेट शिर्षक छुटेको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६३	११.४.३८.५०३९ बगुवा बजार सामरी पुल माझीगाउँ हुँदै भट्टगाउँ मानेडाँडासम्म जाने सडक नाली तथा स्तरोन्नती विदुर-८	२,१००.००	१,३७०.४४	६५.२६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६४	११.४.३८.५०६६ बाघ भन्ज्याङ भस्मे तुलसी डाँडा त्रिशुली जाने सडक, ककनी-७	१,१००.००	९६५.७६	८७.८०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६५	११.४.३८.५०९२ मान्देदुगा खड्गमन्ज्याङ, मजुवा गोर्स्याङ दाङसिङ काउले सडक तारकेश्वर,नुवाकोट	१००.००	-	०.००%	०		३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६६	११.४.३८.५१०४ राइसिङ-हर्कपुर-गोगाने जोड्ने सडक म्यागड , ३,नुवाकोट	११०,०००.००	१०९,९९४.३५	९९.९९%	७०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६७	११.४.३८.५१३९ शान्ति बजार लपड ग्युरु तजि हुँदै गोडगभन्ज्याङ सडक, किस्पाङ गा.पा. नुवाकोट	१,०००.००	६३३.८७	६३.३९%	१०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६८	११.४.३८.५१४६ सातबिसे रालुका मुडुले बाघमारा सडक तादी -२	१५,०००.००	१४,९२९.१०	९९.५३%	१०० र १०	पुरानो सम्पन्न र नयाँ निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९६९	११.४.३८.५१५१ सामरी-पोखरी-मैबोल-फाँलाटे-गैरा-सेम्जोड-चौतारा हुँदै मार्पक जोड्ने सडक स्तरोन्नती म्यागड , नुवाकोट	१००.००	-	०.००%	०	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९७०	११.४.३८.५१६५ कोल्पू खोला डाँडागाउ सुकुमान अस्पताल हुँदै बाघखोर सडक-बेलकोटगढी गा.पा. सडक	१०,०००.००	८,७३०.१२	८७.३०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९७१	११.४.३८.५१६७ कोल्पूटार,दुइपिपल झ्याँगली सडक ,बेलकोटगढी गा.पा सडक	१४०,०००.००	१३९,९९१.६७	९९.९९%	६५	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९७२	११.४.३८.७४०२ बेलकोटगढी न.पा. १ खर्कचौर हरिचौर आरुखर्क, गोल्मा फलामे चौर कल्पूखोला पुल सडक, बेलकोटगढी १, नुवाकोट	८,०५०.००	७,६८७.४१	९५.५०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९७३	११.४.३८.७४०६ कोल्पूखोला सुकुमान हस्पिटल बाघखोर नगरपालिका जोड्ने सडक, बेलकोटगढी न.पा., नुवाकोट	१,०००.००	-	०.००%	१०	निर्माणाधिन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९७४	११.४.३८.८३९६ दुप्चेधर ५, नुवाकोट वाहुनटोल देखि भञ्जैरी सडक, दुप्चेधर-५ नुवाकोट	२,०००.००	१,८८५.६५	९४.२८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
९७५	११.६.२२.१ राउत बेसी झगडे पक्की पुल DPR, दुप्चेधर गा.पा.-३, नुवाकोट	२००.००	१०५.००	५२.५०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९७६	११.६.२२.३ कल्छे भ्याउरे खोला मोटेरेवल पुल (डिपिआर), तारकेश्वर न.पा. ५ र विदुर न.पा. ३, नुवाकोट	२००.००	१०५.००	५२.५०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
९७७	११.६.२२.४ लामिछाने फेदी खानीखहरे मोटरपुल निर्माण (डिपिआर), लिखु न.पा. १,२,नुवाकोट	२००.००	-	०.००%	८०	Design Verificaito n चरणमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९७८	११.६.२२.५ पुल निर्माण (डिपिआर), तादी बेलकोटगढी ९	२००.००	१०५.००	५२.५०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९७९	११.६.२२.६ विसौले खोला पक्की पुल (डिपिआर), (बानियाँ गाउँ हुँदै दोभान जाने सडक अन्तर्गत) बेलकोटीगढी ४	२००.००	-	०.००%	८०	Design Verificaito n चरणमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९८०	११.६.२२.७ यायुङ खोला पुल (डिपिआर), नौकुण्ड १ र २ रसुवा	२००.००	-	०.००%	८०	Design Verificaito n चरणमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९८१	११.६.२२.८ पुङ खोला पुल (डिपिआर), तल्लो नौकुण्ड ३, रसुवा	२००.००	१०७.३३	५३.६७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९८२	११.६.२२.९ तादी खोला दुप्चेधर मन्दिर जाने पक्कीपुल (डिपिआर), दुप्चेधर- ६	२००.००	१०५.००	५२.५०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९८३	११.६.२२.१० बिनडाँडा खोला पक्कीपुल (डिपिआर),शिवपुरी- १	२००.००	-	०.००%	८०	Design Verificaito n चरणमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९८४	११.६.२२.१३ बासभञ्ज्याङ,फाम्चेत पारच्याङ जोड्ने पक्की पुल निर्माण (डिपिआर), नौकुण्ड- ६	२००.००	-	०.००%	८०	Design Verificaito n चरणमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
९८५	११.६.२२.१५३ झगरे खोला मोटेरेवल पुल, दुप्चेधर-३ र ०४	३००.००	-	०.००%	८०	Design Verificaiton चरणमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९८६	११.६.२२.१५८ डाफे खोला मसानघाट पुल, ककनी -०८	३००.००	२९७.२५	९९.०८%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९८७	११.६.२२.१६७ अम्बोटे सडक पुल तारकेधर ४, ५	३००.००	२८९.५१	९६.५०%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९८८	११.६.२२.१६८ कागुने बजार स्थित समारी खोला पक्की पुल करिब ३५ मि. विदुर १३	३००.००	-	०.००%	८०	Design Verificaiton चरणमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९८९	११.६.२२.१७० गेर्खुखोला मोटेरेवल पुल चिसापानी विदुर १०	३००.००	-	०.००%	८०	Design Verificaiton चरणमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९९०	११.६.२२.१७१ चिलाउने खोला मोटेरेवल पुल, किस्पाङ २ र ५	३००.००	२८५.४१	९५.१४%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९९१	११.६.२२.१७२ चौथे दोभान पुल बेनपा २,	३००.००	३००.००	१००.००%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९९२	११.६.२२.१७४ भ्याउरे खोला दोभान मोटेरेवल पुल बिनपा ३ र तारकेधर ४	३००.००	२९६.००	९८.६७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९९३	११.६.२२.१९३ धोबीखोला सडकपुल डिपिआर कालिका गा.पा, रसुवा	३००.००	२९०.५४	९६.८५%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९९४	११.४.७.४१३ शिवपुरी ६ शिवालय खोलामा सडक पुल, नुवाकोट	१८,०००.००	१५,६०९.००	८६.७२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९९५	११.४.७.८४३ छत्रेखोला सडक पुल, तारकेधर ४ र विदुर ३	५,०००.००	४,६८५.००	९३.७०%	१०	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
९९६	११.४.७.८४५ सप्ताङ्ग खोला पुल किस्पाङ ४, नुवाकोट	५,०००.००	४७.४६	०.९५%	१०	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९९७	११.४.७.८४९ दुप्चेधर मन्दिर जाने पुल, दुप्चेधर-६	५,०००.००	-	०.००%	०	बहुवर्षीय गर्नुपर्ने	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९९८	११.४.१.५६ समुन्द्रटार-चन्द्रावती खोला पक्की पुल, नुवाकोट	३०,५२८.००	-	०.००%	७०	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
९९९	११.४.७.४०३ सामरी खोला पक्की पुल विनपा-१३, नुवाकोट	२५,०००.००	२०,९०१.६३	८३.६१%	८०	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१०००	११.४.७.४१२ शिवपुरी ३ कात्तिके जोड्ने सडक पुल, नुवाकोट	२,०००.००	१,९२९.२६	९६.४६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१००१	११.४.७.७३६ खहरे खोला गणेश मा.वि. पक्की पुल सूर्यगढी गाँउपालिका वडा नं. ४ र ५ जोड्ने पुल, नुवाकोट	२५,०००.००	२३,७७६.१७	९५.१०%	८०	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१००२	११.४.७.७३७ वडा नं. ४,५ मा पर्ने दापें खोलामा पुल निर्माण, सूर्यगढी गा.पा.	२७,५००.००	२४,६५२.७०	८९.६५%	८०	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१००३	११.४.७.७३८ कटरबोटे सिन्धुरे खोला लिखु-३, ककनी-७, सडक पुल, लिखु गा.पा., नुवाकोट	३५,०००.००	२७,५७९.१८	७८.८०%	५०	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१००४	११.४.७.७३९ सुपारी खोल्ची वेलकोट गढी-१३, लिखु-३ ककनी-७ जोड्ने मोटोरेबल पुल, लिखु गा.पा., नुवाकोट	९०,३००.००	८४,९८१.२७	९४.११%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१००५	११.४.७.७४२ सामरी खोला काभ्रेवास भेलुङ्ग ५ र ६ जोड्ने पुल, नुवाकोट	२७,०००.००	२४,३९०.३२	९०.३३%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१००६	११.४.७.७४५ घाँगफेदी ज्याँग खोला पुल, दुप्चेधर -१ नुवाकोट	३९,०००.००	३५,९४५.५०	९२.१७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१००७	११.५.६.२ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको आकस्मिक मर्मत	५,०००.००	४,९९७.८३	९९.९६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१००८	११.५.६.३ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको नियमित मर्मत (सडक हेरालु)	४,०००.००	२,९६८.८८	७४.२२%	१००	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१००९	११.५.६.४ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको पटके तथा आबधिक मर्मत	६,०००.००	५,९९८.०८	९९.९७%	१००	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१०१०	११.५.६.५ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा रहेका सडक पूर्वाधारहरुको सुरक्षा तथा वायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य	५,०००.००	४,९०७.८२	९८.१६%	१००	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१०११	११.४.७.९१७ कोल्पु खोला पुल, चौथे- १ धुलेपुल कुमारी- ९ दीही सडक, नुवाकोट(सडक पुल)	४,०००.००	३,८१०.४८	९५.२६%	१००	सम्पन्न	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१०१२	११.४.७.९२४ लप्कालुंग घट्टे खोला पुल, शिवपुरी गा.पा २, नुवाकोट(सडक पुल)	५,०००.००	४,५००.५०	९०.०१%	१००	सम्पन्न	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक							
१०१३	११.४.१.२६ नौविसे चौतारा सडक आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	२१,६८१.००	२०,४४७.५४	९४.३१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१०१४	११.४.१.१७७६ चौतारा बसपार्क सीपाघाट कालिके काठमाण्डौ (झ्याडी-देउराली खण्ड) सडक	१२,०००.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१०१५	११.४.३८.७३०५ सुकुटे मिलडाँडा बाघभैरव वाफल लिसंखु घ्याङ्गडाँडा २१ किलो सडक(बुलबुले अत्तरपुर लिसंखु खण्ड)	४,५००.००	२,४२०.००	५३.७८%		Joint survey completed	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१०१६	११.४.३८.७३०६ मनमोहन मार्ग (चावहिल साँखु फट्केधर)(सिन्धुपाल्चोक खण्ड)	१६,४००.००	७,७००.००	४६.९५%	१०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१०१७	११.४.१.३१५४ चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक (चेनेज १६+२०० देखि २५+००० सम्म)	१००,०००.००	२०,०१५.१९	२०.०२%	७५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०१८	११.४.१.३१५४ चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक (चेनेज १६+२०० देखि २५+००० सम्म)	१००,०००.००	-	०.००%	७५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०१९	११.४.१.१० बलेफी जलविरे तेम्वाथान सडक आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	१४,०००.००	-	०.००%	८०%	सञ्चालन नभएको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२०	११.४.१.२५ सुनकोशी बाह्रबीसे-धुस्कुन-पिस्कर सडक आयोजना, त्रिपुरासुन्दरी गा.पा., सिन्धुपाल्चोक	१३,०००.००	-	०.००%	६४%	सञ्चालन नभएको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२१	११.४.१.२८७३ छापभञ्ज्याङ ठाँटिपोखरी ढाँडखोला फट्केधर सडक	११०,०००.००	१०९,३४५.४०	९९.४०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२२	११.४.१.२८७४ गोसाईकुण्ड मार्ग (चनौटे थापाटार इचोक कुटुमसाङ खण्ड)	२८,९००.००	२६,४४९.४९	९१.५२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२३	११.४.१.२८७४ गोसाईकुण्ड मार्ग (चनौटे थापाटार इचोक कुटुमसाङ खण्ड)	१२१,९५१.००	१२१,९४९.११	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२४	११.४.१.३१५३ चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक (झ्याडी - नवलपुर खण्ड) चैनेज ८+२०० - १६+२००	३९,८१२.००	२९,५३३.००	७४.१८%	७५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२५	११.४.१.३१५३ चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक (झ्याडी - नवलपुर खण्ड) चैनेज ८+२०० - १६+२००	१३६,६१०.००	१३३,३९८.२३	९७.६५%	७५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२६	११.४.२.१०७ जल्केनी नर्सिङ्गडाँडा झ्याँडी सडक, सिन्धुपाल्चोक	५,०००.००	३,०१९.३०	६०.३९%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२७	११.४.३८.२९९७ चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक कालोपत्रे सिन्धुपाल्चोक	७५,५००.००	४७,६१५.६३	६३.०७%	३१%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२८	११.४.३८.३८३२ मेलम्ची- चौतारा सडक, सिन्धुपाल्चोक	८६,०००.००	७६,४१२.५०	८८.८५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०२९	११.४.३८.७४६४ अँधेरी माझा सडक	३,०००.००	-	०.००%		सञ्चालन नभएको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०३०	११.४.३८.७४७० सानोसिरुवारी डाँठ जल्केनी सडक(सानोसिरुवारी मासेँ डाँठ खण्ड)	३,०००.००	१,७३२.००	५७.७३%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०३१	११.४.३८.७४७६ चनौटे पाल्चोकीमाई दुवाचौर सडक	६,०००.००	३,६२०.००	६०.३३%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०३२	११.४.३८.७४७८ डाँठ डाँडा बडहरे नेउपानेटार सडक	६,०००.००	३,९२९.००	६५.४८%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१०३३	११.४.३८.७४८३ पाँचपोखरी सडक (मेलम्ची तिपेनी भोतांग)(मेलम्ची खाल्टेखोला खण्ड)	१६,२००.००	८,१००.००	५०.००%		Joint survey completed	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०३४	११.४.३८.७४८९ सिन्धुखोला गिरानचौर महभिर सोतिखोला हैबुंग पाटिभन्ज्यांग सडक (डाँडागाउँ महभिर खण्ड)	३,०००.००	१,६३८.००	५४.६०%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०३५	११.४.३८.७४९२ जहरसिंहपौवा भोटेचौर अमले भदौरे धुसेनी मेलम्ची सडक(मेलम्ची धुसेनी खण्ड)	३,०००.००	१,५९३.००	५३.१०%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१०३६	११.४.१.३३५१ बैतार बडहरे सिपाटार सडक ईन्द्रावती गाउँपालिका	३,०००.००	१,८५६.३४	६१.८८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०३७	११.४.१.३३५२ किटीनि महाभिर खाले सडक चौतारा साँगाचोकगढी ३ सिन्धुपाल्चोक	३,७८२.००	३,४६२.२६	९१.५५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०३८	११.४.१.३३५३ सेरा खटार वडा कार्यालय कामी डाँडा सडक चौसा गढी २ सिन्धुपाल्चोक	३,२३०.००	२,९२३.१३	९०.५०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०३९	११.४.१.३३५४ त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. बाट कालिञ्चोक जोड्ने अधुरो सडक सिन्धुपाल्चोक	२,२४४.००	२,०८८.०४	९३.०५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४०	११.४.१.३३५५ रुम्टी खोला पधेरो अधुरो सडक सम्पन्न सुनकोशी ७ सिन्धुपाल्चोक	२,६७१.००	२,४१२.७९	९०.३३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४१	११.४.१.३३५६ दुवे खोला डि डुम्रिचौर सडक बलेफी ७ सिन्धुपाल्चोक	१,९९४.००	१,८०९.४७	९०.७५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४२	११.४.१.३३५७ गुरुङ्गकत्ता भार्लुङ छुमाने सडक, बलेफी ३	३,०००.००	२,३९४.०९	७९.८०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४३	११.४.१.३३५८ लामोसागु-कापिङ्ग सडक खण्ड विस्तार अन्तर्गत काप्सेल देखि वेताने सम्म नयाँ ग्रामीण कच्ची सडक सुनकोशी गापा ७ सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,२३०.७४	८९.२३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४४	११.४.१.३३५९ वाहुनपाटी सूर्यकोट नवलपुर सडक, ईन्द्रावती ५ सिन्धुपाल्चोक	४,०००.००	-	०.००%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४५	११.४.१.३३६० वोक्चेन नामथाङ्ग ठाजेप ग्रामीण सडक स्तरोन्नती भोटेकोशी ३ सिन्धुपाल्चोक	२,०९२.००	१,८५०.८०	८८.४७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४६	११.४.१.३३६१ ठाँगा टासीथाङ्ग खर्कु ग्रामीण सडक स्तरोन्नती भोटेकोशी ३ सिन्धुपाल्चोक	२,१२०.००	१,८५९.७६	८७.७२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४७	११.४.१.३३६२ सिमखेत न्यौपानेटोल गोलेटोल पालिका वैकल्पिक सडक स्तरोन्नति पाँचपोखरी थाडपाल गापा ६ सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,६४३.३४	८८.११%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४८	११.४.१.३३६३ थले साहुटोल मोटरवाटो पाँचपोखरी थाडपाल गापा ६ सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,८८०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०४९	११.४.१.३३६४ सोतिखोला हैबुङ पाटीभञ्ज्याङ्ग मोटरवाटो मेलम्ची ३ सिन्धुपाल्चोक	२,१३९.००	२,००३.५२	९३.६७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५०	११.४.१.३३६५ महाविर डाडागाउँ गिराउन्चौर सिन्धुखोला मोटरवाटो मेलम्ची १ सिन्धुपाल्चोक	१,७६७.००	१,७६७.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५१	११.४.१.३३६६ रुम्टी खोला पधेरो बाटो स्तरोन्नति सुनकोशी -७ , सिन्धुपाल्चोक	१,८४३.००	१,८४३.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५२	११.४.१.३३६७ घुडा पाडताङ गुम्बा गोलु सडक जुगल गापा -४ सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४००.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५३	११.४.४.४ तुनिबोट खत्रीथोक चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-१०,सिन्धुपाल्चोक	३,१६२.००	३,०४४.८०	९६.९३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५४	११.४.७.८३४ एकलेवेशी डाडागाउँ जर्के पटाप सडक अन्तगत तामाखानी सिन्धुखोला पक्कि पुल(डीपीआर)मेलम्ची न.पा-१ र १२,सिन्धुपाल्चोक	९००.००	९००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५५	११.४.३८.५३६२ भोताङ- गोब्रे हुँदै चौतारा सडक स्तरोन्नती सिन्धुपाल्चोक	७,०००.००	६,२९०.६२	८९.८७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१०५६	११.४.३८.५८१० उसत्पा सडक, लिसंखुपाखर २, सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,७९३.१८	८९.६६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५७	११.४.३८.५८११ डारधिम हुँदै ग्रामिण सडक स्तरोन्नती, लिसंखुपाखर २, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५८	११.४.३८.५८१२ पेटकु काक्लिङ सडक, लिसंखुपाखर ६,पेटकु , सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४२४.६५	९४.९८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०५९	११.४.३८.५८१३ पैयुँखर्क गौरीखोला सडक स्तरोन्नती, लिसंखुपाखर ४, सिन्धुपाल्चोक	१,२००.००	१,०९६.४६	९१.३७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६०	११.४.३८.५८१४ चिलाउने च्यानडाडा सडक निर्माण, मेलम्ची ४ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	६२५.९६	६२.६०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६१	११.४.३८.५८५६ वडा कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नती पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-२,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४१६.६०	९४.४४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६२	११.४.३८.५८५७ डाले सडक विस्तार पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-२,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,४८३.९७	७४.२०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६३	११.४.३८.५८५८ अघेरी खोला माकुचेत सडक स्तरोन्नती पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-२,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६४	११.४.३८.५८६० नयाँ बस्ति पदमार्ग निर्माण पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-३,सिन्धुपाल्चोक	१,१००.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६५	११.४.३८.५८६२ मानेखर्क खलंगा नागिडाडा सडक स्तरोन्नती पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-४,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९२०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६६	११.४.३८.५८६३ डीसोड मांगसग मोटरबाटो स्तरोन्नती पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-५,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,३४३.७६	८९.५८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६७	११.४.३८.५८६४ लेखर्क चौर भित्र सडक स्तरोन्नती पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-६,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६८	११.४.३८.५८६५ तिपिने भुजुगे भोटेनाम्लाङ सडक स्तरोन्नती पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,८८०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०६९	११.४.३८.५८६६ मेलम्ची न.पा-१बाट शंखरापुर न.पा -२जोड्ने सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति,	१,४१४.००	९९०.०४	७०.०२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७०	११.४.३८.५८६७ गणेश बगर डिही भुमेधरी सडक स्तरोन्नती हेलम्बु गा.पा-२,सिन्धुपाल्चोक	१,०२३.००	१,०००.००	९७.७५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७१	११.४.३८.५८६८ ग्याल्थुम सुरुङ लाव गाउ हुदै थाल डाडा सडक स्तरोन्नती हेलम्बु गा.पा-५,सिन्धुपाल्चोक	१,६४५.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७२	११.४.३८.५८६९ सिरिसे स्वास्थ्य चौकी हुदै भन्ज्याङ आ.वि सडक स्तरोन्नती हेलम्बु गा.पा-५,सिन्धुपाल्चोक	१,३२६.००	१,२२६.४०	९२.४९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७३	११.४.३८.५८७० पुरानागाउँ पिपलबोट छाप नेपालटोल वावियो डाँडा सडक स्तरोन्नति, मेलम्ची न.पा. ५	१,७५७.००	१,७४९.४४	९९.५७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७४	११.४.३८.५८७१ सहिद रोशनी कुने गोल्मे मोटरबाटो इन्द्रावती गा.पा-१,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९२०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७५	११.४.३८.५८७२ गौरीगाउ मगरटोल हुदै तल्लो गाउ मोड करम डाडा सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-३,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७६	११.४.३८.५८७३ खड्काथोक स्वास्थ्य चौकी क्यामुने डाडा चंखु सडक स्तरोन्नती, मेलम्चि ९	१,५००.००	१,४३१.८७	९५.४६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७७	११.४.३८.५८७४ देउराली लाफी पिपलबोट सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-५ सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४७९.३०	९८.६२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७८	११.४.३८.५८७५ रिपिने तीनघरे आपचौर सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-६,सिन्धुपाल्चोक	१,९९७.००	१,९९३.३३	९९.८२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०७९	११.४.३८.५८७६ तलुकेटोल डाडाटोल तल्लो घ्यांग डडुवा सडक स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-११ र ५,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४३२.३१	९५.४९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८०	११.४.३८.५८७७ छाचोक ठाटी सल्ले हुदै सिपाखोला कुन्चोक सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-६,सिन्धुपाल्चोक	१,५६४.००	१,२४३.३९	७९.५०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८१	११.४.३८.५८७८ डिहीको चौर राम मन्दिर गैरीगाउ तीनघरे सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,८८०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८२	११.४.३८.५८७९ डुडे चापाबोट खडकागाउ सडक स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-११ जरायोटार,सिन्धुपाल्चोक	१,४९९.००	१,३९१.३५	९२.८२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१०८३	११.४.३८.५८८० देउराली चिल्डेन पार्क सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८४	११.४.३८.५८८१ अमले खनाल गाउ पधेरो सडक स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-४,सिन्धुपाल्चोक	१,७५५.००	१,६५८.६२	९४.५१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८५	११.४.३८.५८८२ भिमेश्वर स्कुल पाल्तेपानी डुमिनडाडा सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८६	११.४.३८.५८८३ देउराली गहते बाटुली चौर सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-८,सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,९४८.७२	९८.२९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८७	११.४.३८.५८८४ एक्लेवेशी खानिडाडा पब्लिक आ.वि भन्ज्यांग सहिद अवरिल मार्ग स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-१३,सिन्धुपाल्चोक	१,४०८.००	१,१९७.१३	८५.०२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८८	११.४.३८.५८८५ अमले अरम्बोटे सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-९,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०८९	११.४.३८.५८८६ ठूलो दोबाटो काफल गैरी डिही डाडा सडक स्तरोन्नती मेलम्ची ७, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९०	११.४.३८.५८८७ लोकमार्ग बेलबोट होस्टे सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-१०,सिन्धुपाल्चोक	२,५००.००	२,४००.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९१	११.४.३८.५८८८ खर्क उर्लेनी खालिङपाङ सडक स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-४,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९१६.१२	९५.८१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९२	११.४.३८.५८८९ सोलीथुम्का ठुलाचौर चनौटे गोलाखाल्डा मुसुरे राम्चे भदौरे सडक(सोली थुम्का बेतिनी खण्ड) मेलम्ची न.पा-५,सिन्धुपाल्चोक	१,७०३.००	१,५४८.९६	९०.९५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९३	११.४.३८.५८९० बतासे डाडाटोल देखि बतासे बगरसम्म सडक स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-६,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९४	११.४.३८.५८९१ पंचकन्या धुसिनेवेशी धुसिनेचौर सडक स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-६ र ११,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,२३७.९८	८२.५३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९५	११.४.३८.५८९२ पुड्याट यासा डुंगडुंग ओखेनी सडक स्तरोन्नती चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-१,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९२०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९६	११.४.३८.५८९४ पाटिगाउ बेशीगाउ सिम्पाल स्याउले सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती गा.पा-४,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९७८.७४	९८.९४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९७	११.४.३८.५८९५ तेर्सिखोरिया साचोके घर र बाडाबारी भैसे सालडाडा सडक स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-८,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,१४७.७३	७६.५२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९८	११.४.३८.५८९६ साँगाचोक रानीटार झ्याडी सडक स्तरोन्नती चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-१४,सिन्धुपाल्चोक	२,२५०.००	१,६००.००	७१.११%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१०९९	११.४.३८.५८९७ रामपुर दनुवारगाउ पुच्छरटोल भूमेथान फलामे सडक स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-१०,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११००	११.४.३८.५८९८ ढकाल खहरे ढकाल थोक डडुवा तल्लो घ्यांग सडक स्तरोन्नती मेलम्ची न.पा-१२,११ सिन्धुपाल्चोक	१,५२२.००	१,३६८.०७	८९.८९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११०१	११.४.३८.५९३० धारापनी सल्लोनी गुदुम भदौरे केउरेनी अधुरो सडक स्तरोन्नती सुनकोशी - ४	२,०००.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११०२	११.४.३८.५९३२ गोधे खोला स्वारा सडक स्तरोन्नती बलेफी - ८	२,३००.००	२,१९२.७०	९५.३३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११०३	११.४.३८.५९३५ शित भण्डार जाने बाटो स्तरोन्नति, ईन्द्रावती-७	२,०००.००	१,९२०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११०४	११.४.३८.५९४२ छापा रामेटार सडक स्तरोन्नति, चौतारा सागचोकगढी १२	१,०००.००	९०४.४९	९०.४५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११०५	११.४.३८.५९४५ तिपेनी सहिद प्रतिष्ठान सडक स्तरोन्नति, पाचपोखरी थांगपल ७	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११०६	११.४.३८.५९५२ सुरुङ गौरीटोल बुढीचौर बसेरी मोटरबाटो निर्माण तथा स्तरोन्नति, मेलम्ची ४	४,०००.००	३,५११.२५	८७.७८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
११०७	११.४.३८.६२५२ स्याउले बाइबा झ्याडीखोला सडक स्तरोन्नति,चौतारा साँगाचोकगढी -१,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९८६.२९	९९.३१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११०८	११.४.३८.६२५५ ठुलोबन्धन गाउँ सडक स्तरोन्नति , लिसंखुपाखर गा.पा. ६, सिन्धुपाल्चोक	२,३००.००	२,१५४.९१	९३.६९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११०९	११.४.३८.६२५८ ज्यामिरे बोटे सडक स्तरोन्नति, सुनकोशी-३	५००.००	४७९.९८	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११०	११.४.३८.६२६१ चुनदेवी सडक, त्रिपुरासुन्दरी-१	५००.००	४७७.३९	९५.४८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११११	११.४.३८.६२७२ जलबिरे टारी वन कृषि भेटनरी सडक स्तरोन्नति,बलेफि-	७००.००	६५७.५०	९३.९३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११२	११.४.३८.६२७७ पिपलडाँडा पुछ्छारटोल नेपालगाउँ सडक सडक स्तरोन्नति,बाह्रबिसे-८	२,०००.००	१,९१३.६५	९५.६८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११३	११.४.३८.६२८१ बाह्रबिसे फाट बस्ती सडक सडक सडक सडक स्तरोन्नति,बाह्रबिसे-०९	२,०००.००	१,६५७.७६	८२.८९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११४	११.४.३८.६२८२ च्यानडाँडा गोल्मा बाहुनडाँडा सडक,चौतारासाँगा चोक गढी-४	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११५	११.४.३८.६२८५ साँदी जामुने सडक ,सुनकोशी-७	७३७.००	६६८.८४	९०.७५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११६	११.४.३८.६२९० नन्दिधारी हरिसिद्धि मेलचौर सडक, सुनकोशी-५	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११७	११.४.३८.६२९३ लप्सेखोला डाँडी कापिड सडक स्तरोन्नति, सुनकोशी-७	२,०००.००	१,९६२.५७	९८.१३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११८	११.४.३८.६४५६ चुलिदेवी फनापार्क निर्माण, त्रिपुरासुन्दरी-२	५००.००	-	०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१११९	११.४.३८.६५४८ पाट डाँडा गोल्मेथान आले टिमुरे सडक स्तरोन्नति, सुनकोशी ६	२,०००.००	१,३७३.२०	६८.६६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२०	११.४.३८.६७२९ दगालथोक नेपाले डुडामुख बेलबोटे सडक स्तरोन्नति मेलम्ची न.पा-१३,सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२१	११.४.३८.७३९३ पाण्डेगाड द्वारा सडक स्तरोन्नति त्रिपुरासुन्दरी गा.पा-५,सिन्धुपाल्चोक	३,५००.००	३,२५२.७८	९२.९४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२२	११.४.३८.७३९६ नोबिसे कल्लेरी फुलिपट्टो सडक, बलेपफी २, सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	१,८६०.८६	६२.०३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२३	११.४.३८.७३९९ लामो साघु टोप्का सडक , बलेफी ८	१,५००.००	१,४८५.६१	९९.०४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२४	११.४.३८.७४६० अधेरी खोला देउराली रामचे मोटरबाटो सडक स्तरोन्नति, मेलम्ची न.पा.५ सिन्धुपाल्चोक	१,४७०.००	१,३८४.४७	९४.१८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२५	११.४.३८.७४६५ पाल्तेपानी गुरुङडाँडा पाल्तेपानी खाले सडक, चौतारा साँगाचोकगढी-१, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२६	११.४.३८.७५३९ सामडाडाँ आमदिङ दोलसा सडक बाह्रबिसे न पा -०१, सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९३०.०३	९६.५०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२७	११.४.३८.७५४० जपसिले हुदै दोकछुवा छौँदुङ टोल सडक, त्रिपुरासुन्दरी-०५, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९५५.२०	९५.५२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२८	११.४.३८.७५४१ कर्थलि जिरिलगाउँ सडक स्तरोन्नति, बाह्रबिसे-०२ सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,८६१.३८	९३.०७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११२९	११.४.३८.७५४२ गुरुंग गाउ सडक, बाह्रबिसे-८- १० लाख	१,८००.००	१,६७७.३४	९३.१९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३०	११.४.३८.७५४३ आपटार भित्री सडक स्तरोन्नति, इन्द्रावती -१२, सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९२०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३१	११.४.३८.७५४४ वडा कार्यालय जोड्ने सडक, इन्द्रावती-९,सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९८७.४३	९८.७४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३२	११.४.३८.७७६८ मानेडाँडा गौरुडटोल सिगाडाँडा सडक स्तरोन्नति लिसंङ्खु गाउँपालिका-७ सिपा	३,६२३.००	३,२९७.८६	९१.०३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३३	११.४.३८.७७७० डाँडापारी- भुमस्थान भन्डार टोल सडक स्तरोन्नति सुनकोशी गाँउपालिका वडा नं. ६,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९१९.७४	९५.९९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
११३४	११.४.३८.७७७१ ९ किलो देखि मानेडाँडा सडक स्तरोन्नती सुनकोशी गापा-६ सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४३३.५८	९५.५७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३५	११.४.३८.७७७३ तिम्वु यम्बालामा ककनी टासीध्याङ ताकेध्याङ सडक स्तरोन्नती हेलम्बु-१ सिन्धुपाल्चोक	६७०.००	५५३.७९	८२.६६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३६	११.४.३८.७७९९ मुक्तिटार भुमेस्वरी मा. वि. सडक, हेलम्बु -२, सिन्धुपाल्चोक	६८३.००	३५९.५५	५२.६४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३७	११.४.३८.७८०० बोडगाउ आधारभुत अस्पताल देखि मध्ये पहाडी लोकमार्ग सडक स्तरोन्नति, इन्द्रावती-११, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३८	११.४.३८.७८२० मध्य पहाडी लोक मार्ग एक्ले बेसि माझी गाउ महादेवटार माझी गाउँ बन्देउ सडक स्तरोन्नती, चौतारा सागाचोकगढी-११	२,०००.००	१,८६३.३१	९३.१७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११३९	११.४.३८.७८३३ कोईरालाको घर बाखोर जनसुधार गोल्माथान नवलपुर सडक, ईन्द्रावती ५ सिन्धुपाल्चोक	१,३२५.००	१,३२१.९१	९९.७७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४०	११.४.३८.७८३६ खोलेखेत अर्चले सडक सुनकोशी ७ सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९१८.९९	९५.९५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४१	११.४.३८.७८४० डाडावारी मुखियाटोल भुन्टेगाडे अर्चले हुँदै साना पकोट सडक निर्माण चौतारा सागाचोकगढी सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,७९७.५६	८९.८८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४२	११.४.३८.७८४२ देउराली थुम्का सडक स्तरोन्नती बलेफी ५ सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,१९८.९७	७९.९३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४३	११.४.३८.७८४३ नया पर्यटन पूर्वाधार विकास ईन्द्रावती ५ सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९०७.५७	९५.३८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४४	११.४.३८.७८५९ चिन्ने साधु मन्दीगाउँ वडा कार्यालय बाँसखर्क सडक, पाँचपोखरी थाङपाल-१, सिन्धुपाल्चोक	१,५००.००	१,४४०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४५	११.४.३८.७८६० भन्ज्याङ चोर च्यानडाँडा धौले सडक, मेलम्ची-५	१,५००.००	६६८.८७	४४.५९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४६	११.४.३८.७९७८ मेलम्ची १ नम्बर वडा कार्यालय जाने सडक ओखेनी रोड मेलम्ची १	७०७.००	७००.००	९९.०१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४७	११.४.३८.७९८४ धुर्स गाउँ बुद्ध पार्क पाल्ते थोपा पोखरी हुँदै ओम पार्क सडक – जुगल ७	१,०००.००	८९२.४८	८९.२५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४८	११.४.३८.७९८८ ठाडी कुना याडलाकोट सडक बलेफी १ जुगल ७ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९२५.८१	९२.५८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११४९	११.४.३८.७९९५ सिमलडाँडा सडक निर्माण सुनकोशी ६	१,०००.००	९४४.३०	९४.४३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५०	११.४.३८.८००२ गुम्बा डाँडा देखि घिसिडटोल च्याम्दोङ खोला सडक मर्मत सुनकोशी ५	१,०००.००	७९२.८८	७९.२९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५१	११.४.३८.८००७ नागी भोटेबास सडक स्तर उन्नत बलेफी ३	१,०००.००	९५३.३३	९५.३३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५२	११.४.३८.८०१० नागीडाँडा शेर्माथाङ सडक स्तरोन्नती, हेलम्बु- २,	१,०००.००	७८९.८९	७८.९९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५३	११.४.३८.८०१२ सियाले खोला बिम्रेनी सडक ढलान सुनकोशी ४	१,०००.००	९५६.५७	९५.६६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५४	११.४.३८.८०१६ गैरीगाउँ पारङखोर सडक, इन्द्रावती- ४, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५५	११.४.३८.८०१७ रुपलामा मोड देउराली खोला सडक, मेलम्ची- ९, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५६	११.४.३८.८०१९ खागदल क्षेमादेवी कर्थली दोलंसा विगु दोलखा सडकको (द्रुमथली दोलंसा किदोर्जे खण्ड) सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,७६०.५७	८८.०३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५७	११.४.३८.८०२३ खागदल क्षेमादेवी कर्थली दोलंसा विगु दोलखा सडकको (थति चौँर क्षेमादेवी बतासे डाँडा खण्ड) सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,९१५.७०	९५.७९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
११५८	११.४.३८.८०२७ देउराली गहते ज्यामिरमाने सडक स्तरोन्नति ईन्द्रवती गाउँपालिका-८ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११५९	११.४.३८.८०३५ बाहुनेपाटी सुर्यकोट एसेलुखर्क सडक स्तरोन्नति ईन्द्रवती-५ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६०	११.४.३८.८०४१ काफलबोट ओखरेनी टुनीडांडा मोटर बाटो स्तरोन्नति बाह्रविसे-४ सिपा	३,०००.००	२,७९३.८१	९३.१३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६१	११.४.३८.८०५० भोपाटोल मोटरबाटो निर्माण हेलम्बु-४ सिपा	८८५.००	८७२.१५	९८.५५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६२	११.४.३८.८०५७ ग्याल्थुम देविस्थान पिप्से चित्रे गोलफुभन्ज्याङ सडक स्तरोन्नति हेलम्बु-४ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९२७.०३	९२.७०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६३	११.४.३८.८०६१ सुरुङ सबिचे गोलफु सडक स्तरोन्नति हेलम्बु-५ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९९४.६२	९९.४६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६४	११.४.३८.८०६७ मेनरोङ देखी माथिल्लो घ्याङ सडक स्तरोन्नति पाँचपोखरी-३ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६५	११.४.३८.८०७१ डाखर्क मानेखर्क सडक स्तरोन्नति पाँचपोखरी-४ सिपा	१,०००.००	९९८.००	९९.८०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६६	११.४.३८.८०७५ डिखोला मोटरेबल पुल निर्माण मेनपा-४ सिपा	७,०००.००	५,२००.००	७४.२९%		निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६७	११.४.३८.८०७९ मेनरोङ हुदै सातकन्या देविथान सम्म सडक स्तरोन्नति पाँचपोखरी-५ सिपा	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६८	११.४.३८.८०८५ दिस्पोङ छुस्योङ माम्साङ सडक स्तरोन्नति पाँचपोखरी-५ सिपा	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११६९	११.४.३८.८०९१ पिप्ले सानोमुसुरे ओखेनी चौर प्यानवरी बतासे माने भञ्ज्याङ तालामाराङ सडक स्तरोन्नति मेनपा-४ र ६ सिपा	९,९९८.००	६,६५०.००	६६.५१%		निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७०	११.४.३८.८१५९ सुरंग गौरिटोल बुधिचौरवसेरी मोटर बाटो निर्माण तथा स्तरउन्नति मेलम्ची -४ सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,८४२.८३	९४.७६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७१	११.४.३८.८१६५ बाहुनेपाटी खत्रीटोल थाक्ले धुसेनु चौर सडक स्तरउन्नति मेलम्ची-१२ सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,८८०.००	९६.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७२	११.४.३८.८१७१ कन्चन नगर टोल च्यानडाडा जाने सडक स्तरउन्नति पाचपोखरी गापा- ४ सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	९३४.८९	९३.४९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७३	११.४.३८.८२८७ चौतारा भुवागाड किटिनी सडक चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-३,सिन्धुपाल्चोक	४,५००.००	४,०५३.४७	९०.०८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७४	११.४.३८.८२९२ स्याउले काताचें सडक स्तरोन्नति चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-१,सिन्धुपाल्चोक	३,४९५.००	३,१३९.७८	८९.८४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७५	११.४.३८.८२९६ दुलालडाडा सडक स्तरोन्नति,भगेरी इन्द्रावती गा.पा-७,सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	८७८.५६	८७.८६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७६	११.४.३८.८३०३ डडुवा झूलेटार झोलुङ्गे सडक चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-१४,सिन्धुपाल्चोक	५,२९४.००	५,०५२.४५	९५.४४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७७	११.४.३८.८३५३ मध्यपहाडी लोकमार्ग दखिँ आँपचौर सम्म खडपुरेधर-तिनधरे-बसन्तपुर-आँपचौर खण्ड,इन्द्रावती -६	४,२६४.००	३,९६६.१३	९३.०१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७८	११.४.३८.८३९४ ओल्लो टोल माफ गाँउ सडक त्रिपुरा सुन्दरी गा.पा.-०४, सिन्धुपाल्चोक	४,०००.००	३,८०१.४२	९५.०४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११७९	११.४.३८.८३९७ पाखा देउ सुस्टोको दोभान वर्णा खोला कृषि सडक, त्रिपुरासुन्दरी-५ सिन्धुपाल्चोक	३,०००.००	२,९७५.६५	९९.१९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८०	११.४.३८.८४४२ पुरानोकोट डाडाखेत सडक स्तरोन्नति सुनकोशी गा.पा-३,सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,८८८.६०	९४.४३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८१	११.४.३८.८४५२ भोताङ गुन्सा गोत्रे हुँदै चौतारा सडक मर्मत सम्भार, पाँचपोखरी थाङपाल, सिन्धुपाल्चोक	५,०००.००	३,५६५.५१	७१.३१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८२	११.४.३८.८४९९ भोटेचौर भुमिस्थान शिव मन्दिर रोकाटोल शंखरापुर सडक स्तरोन्नति, मेलम्ची नगरपालिका वडा न.१, सिन्धुपाल्चोक	२,०००.००	१,४७९.०६	७३.९५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
११८३	११.४.१.३१३७ खामदल दोभान - घर्तीटोल सडक बाह्रविसे नपा ३	१२९,१००.००	८८,४१५.९७	६८.४९%	५८%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८४	११.४.३८.३८४४ बाल्कार- टेकनपुर - ताउथली सडक -स्तरोन्नति, सिन्धुपाल्चोक	२०,०००.००	९,०५४.१४	४५.२७%		निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८५	११.४.३८.४७५० उखुवारी अदुवावारी तिन्ने बेगसिम्ले सडक सुनकोशी १ र २	१२,१०३.००	५,३२३.५७	४३.९९%	५०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८६	११.४.३८.४७५६ कातर्चे भिरखर्क सिम्पाल मानेडाँडा सडक स्तरोन्नति, इन्द्रावती-१	११,२६५.००	१,२०४.८०	१०.७०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८७	११.४.३८.४७९३ जम्मुखोर-सेउजे हाप्रा बराम्ची डाँडे बाँधसिम्ले सेलाङ चौतारा सडक बाह्रविसे ७, जुगल ६	२४,४४७.००	२०,२७०.७०	८२.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८८	११.४.३८.४८४२ दाउचेत क्यौरानी बाँसखर्क बरुवा सडक स्तरोन्नति, (मेलम्ची-पाँचपोखरी थाङपाल)	११,०००.००	-	०.००%	६०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११८९	११.४.३८.४८५२ नर्सरी कटुन्जे जामुने इन्द्रावती सडक स्तरोन्नति, चौतारा साँगाचोकगढी-११	१७,०९४.००	१५,४७८.२९	९०.५५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९०	११.४.३८.४८७० पोखरे चिलाउने सडक स्तरोन्नति, चौतारा साँगाचोकगढी-८	५,९६५.००	५,४८९.५६	९२.०३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९१	११.४.३८.४८८८ भिमटार टोल बस्ती भित्रि सडक, इन्द्रावती-१२	२,०००.००	१,९५८.४०	९७.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९२	११.४.३८.४८९० भैसे कदमवास जितपुर जल्किनी सडक चौतारा ९	६,७१७.००	५,८९२.८७	८७.७३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९३	११.४.३८.४९०५ मेलचौर-कल्लेरी-आरुवोटे सडक स्तरोन्नति, चौतारा साँगाचोकगढी-७	२०,२१३.००	१८,७४५.७९	९२.७४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९४	११.४.३८.४९०९ मेलम्ची-ज्यामिरे-गुफाडाँडा-ओखेनी सडक स्तरोन्नति, मेलम्ची-९	१८,२२७.००	१७,७६०.०९	९७.४४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९५	११.४.३८.४९३३ साँगाचोक छोटैडाँडा नयाँगाउँ देउराली सुन्दर घुम्ती सडक स्तरोन्नति, चौतारा साँगाचोकगढी-१२	१३,७००.००	१२,५००.०७	९१.२४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९६	११.४.३८.४९४८ सियाले यमुनाडाँडा सुनखानी सडक सुनकोशी ५	१,०००.००	८९५.३२	८९.५३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९७	११.४.३८.४९५७ सुनकोशी दोबाटो सिम्ले बुदेपा कालिन्चोक शहीद मार्ग	२७,५४४.००	२६,०१५.३८	९४.४५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९८	११.४.३८.५१२९ बलेफीबजार बाट गा.पा कार्यालय जाने सडक ,बलेफी	१८,१५५.००	१६,१७०.६३	८९.०७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
११९९	११.४.३८.७४५० चियान डाँडा सिम्पानी बलेफी सहिद दिनेश रामजी सडक, चौतारा साँगाचोकगढी ४	४,१४७.००	३,७२८.७८	८९.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२००	११.६.१६.११ भादगाउ डडुवा जोड्ने झ्याडी खोला पुल डि.पि.आर., चौतारा साँगाचोकगढी -१, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२०१	११.६.१६.१२ गोल्मेवेसीबाट जुगल गाउपालिका कार्यालय जोड्ने सडकपुल डि.पि.आर., जुगल २ र ५, सिन्धुपाल्चोक	१,०००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२०२	११.६.२२.१८ जुडरुङ खोला मोटेरेवल पुल, सिन्धुपाल्चोक	३००.००	-	०.००%			३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२०३	११.६.२२.१९ सेलाङ कुम्भेश्वर खोला पक्की पुल निर्माण जुगल, सिन्धुपाल्चोक	३००.००	३००.००	१००.००%		DPR	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२०४	११.६.२२.२० बिसिङगर हुदै घिप्चे जोड्ने बाटो गेलुन खोला पक्की पुल निर्माण जुगल ६, सिन्धुपाल्चोक	३००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१२०५	११.६.२२.२२ पाडतान र गुम्बा जोड्ने तावगाउँ खोलामा पक्की पुल निर्माण जुगल ३,४, सिन्धुपालञ्चोक	३००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२०६	११.६.२२.१३ बुलकुटे लिस्ती पक्की पल निर्माण मेलम्ची ३ र ४	१००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२०७	११.६.२२.१६२ डिहिखोला मोटरबल पुल, मेलम्ची-४ सिन्धुपाल्चोक	३००.००	२९९.५७	९९.८६%		DPR	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२०८	११.६.२२.१६३ तल्लो जैसि गाउँ घुम्टि गुरुङ गाउँ ठाडो खोला मोटरबल पुल मेनपा ३ सिन्धुपाल्चोक	३००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२०९	११.६.२२.१७६ जल्केनी नर्सिङ्ग डाँडा डाँठे झ्याडी सडक को झ्याडी मासे दोभानमा पुल, चौतारा सागाचोकगढी-१३ र ७	३००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२१०	११.६.२२.१७८ स्याउले काताचें भिरखर्क सिम्पाल सडक को भिरखर्क काताचें जोड्ने झ्याडी खोला पुल सम्भाव्यता अध्ययन , इन्द्रवती-१	३००.००	१८९.८४	६३.२८%		DPR	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२११	११.४.७.४०० डाँसे पूल निर्माण	६,२००.००	६,१५३.०१	९९.२४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२१२	११.४.७.४३७ पधेराको खोल्ची महादेवस्थान सिन्धुखोला सडकपुल, मेलम्ची-१	२१,६००.००	२१,६००.००	१००.००%	९५%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२१३	११.४.७.४३७ पधेराको खोल्ची महादेवस्थान सिन्धुखोला सडकपुल, मेलम्ची-१	३०,३००.००	१७,७५५.१२	५८.६०%	९५%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२१४	११.४.७.४७१ ग्याल्थुमखोला सुरुङ वोल्दे पक्की पुल निर्माण हेलम्बु गाँ.पा.५ सिन्धुपाल्चोक	१,५१५.००	१,५०८.६१	९९.५८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२१५	११.४.७.८६५ चोकपू खोला पुल, हेलम्बु १, सिन्धुपाल्चोक	२,४२०.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२१६	११.४.७.८६८ स्याउले काताचें भिरखर्क सिम्पाल सडक को भिरखर्क काताचें जोड्ने झ्याडी खोला पुल , इन्द्रवती-१, चौतारा साँगाचोक गढी १	५००.००	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२१७	११.४.७.८७१ मासे खोला पुल, चौतारा साँगाचोक गढी न.पा. १३,७	५१६.०८	-	०.००%		कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२१८	११.४.७.८७३ सोती खोला पुल, भोटेचौर जिरो किलो सोती खोला हैबुंग पाटिभन्ज्यांग सडक, मेलम्ची २,३	५,०००.००	२,७००.००	५४.००%		निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२१९	११.४.७.८७५ इन्द्रावती गा.पा-११ बिसदेउटारवाट चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-१४ करेसे डाडा जोड्ने झोलुङ्गे पूल, सिन्धुपाल्चोक	५००.००	-	०.००%		DPR	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१२२०	११.४.७.५२४ मेलम्ची शिखरपुर जोड्ने पक्की मोटर पुल मेलम्ची १०,११, सिन्धुपाल्चोक	५०,०००.००	४९,९१०.२२	९९.८२%	२२%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१२३६	११.४.१.११ मुडे बाघखोर कालापानी सडक आयोजना	४०,०००.००	२४,०८०.४६	६०.२०%	८०.००%	६.५ कि.मि कालोपत्रे बाँकी	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१२३७	११.४.१.२७ सित्ताली मेलुडमाने बुध्दचोक भैसे ढाडेखोला सडक आयोजना, मेलुङ्ग गा.पा., दोलखा	१००.००	-	०.००%	९६.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१२३८	११.४.३८.३८३७ जिरी ठोसे शिवालय सोलु सडकमा सेतरोन्नती, दोलखा	३,५२९.६७	३,५०७.१५	९९.३६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१२३९	११.४.१.४३४ सीताको थान जुँगु, झ्याँकु हुँदै गाउँपालिका ५ जोड्ने बाटो स्तरोन्नति, नाली तथा ग्याबियनको कार्य, दोलखा	२५,०००.००	११,३४४.५७	४५.३८%	८१.००%	१८ कि.मि ग्रेभलिंग बाँकी	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१२४०	११.४.३८.७३१० मुडे मेलुङ सितली सडक(भैसे बुद्धचोक खण्ड)	३०,०००.००	९,५००.००	३१.६७%	१०.००%	बहु वर्षीय-ठेक्का सम्झौता भै कार्य शुरु भएको	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१२४१	११.४.१.२२२५ चरिकोट देउराली कालिन्चोक (चरिकोट कालिन्चोक टु-टु वान विगु) सडक दोलखा	५१,०००.००	५०,९८६.६५	९९.९७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१२४२	११.४.१.२५३७ भीरकोट झुले छौडे सडक,वैतेश्वर र तामाकोशी गा.पा.	१७,२५०.००	१७,२४१.२७	९९.९५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१२४३	११.४.१.२५३७ भीरकोट झुले छौडे सडक,वैतेश्वर र तामाकोशी गा.पा.	३०,०००.००	३०,०००.००	१००.००%	१००.००%	पहिलो प्याकेज सम्पन्न, अघिल्लो खण्ड सम्झौता भै कार्य शुरु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१२४४	११.४.६.६५ सिंगटी लादुक बुर्लुङ्ग लामबागर सडक, दोलखा	४९,०००.००	३५,४५०.५६	७२.३५%	६५.००%	ग्रेभेल पेभमेन्ट बाँकी	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१२४५	११.४.६.२५५ भटमासे जिलु सडक, भिमेश्वर न.पा. ४, दोलखा	१३,०००.००	१०,०५३.५५	७७.३४%	८०.००%	२ कि.मि कालोपत्रे बाँकी	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१२४६	११.४.६.९५९ चरिकोट - देउराली सडक, दोलखा	३.८३	-	०.००%	१००.००%	पु.वि.का सिन्धुपाल्चोक बाट सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१२४७	११.४.६.१११० सुनखानी साङ्वा रोड, कालिन्चोक गा.पा. दोलखा	५५,०८९.८७	५५,०८३.१४	९९.९९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१२४८	११.४.३८.७५१६ बालगृह माहाङ्गाल माघादेउराली सडक	५,०००.००	४,९५२.७०	९९.०५%	१०.००%	बहु वर्षीय-ठेक्का सम्झौता भै कार्य शुरु भएको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१२४९	११.४.३८.७५१८ चरिकोट देउराली कालिन्चोक सडक(गौरि कुरी खण्ड)	५,०००.१८	३,७६२.१८	७५.२४%	१०.००%	बहु वर्षीय-ठेक्का सम्झौता भै कार्य शुरु भएको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१२५०	११.४.१.३२१५ साङ्गेचेत मगर गाउँ मिलनचोक आसपासको सडक पक्की ढलान निर्माण शैलुङ्ग गापा २ भुसाफेदा दोलखा	२,०४२.४९	२,०१४.८४	९८.६५%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२५१	११.४.१.३२१८ पिडहालेचौर कुप्रीड्याङ्ग दलितवस्ती सडक स्तरोन्नति तामाकोशी ५ दोलखा	१,३३३.०१	१,३३३.०१	१००.००%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२५२	११.४.१.३२१९ माख्लो चित्रे सरङ्गथली सडक निर्माण मेलुंग ४ दोलखा	८४०.४०	७६३.०३	९०.७९%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२५३	११.४.१.३२२१ आगेटार मजुवा चिहान डाडा सडक स्तरोन्नति मेलुंग ४ दोलखा	८८१.७३	८०५.५४	९१.३६%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२५४	११.४.१.३२२३ तल्लो चित्रे कालीदेवी मन्दिर सम्म जाने सडक स्तरोन्नति मेलुंग ४ दोलखा	८५९.१०	८४२.०६	९८.०२%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२५५	११.४.१.३२२६ PR - BG - १९७ भोर्ले गुरुम्फी चक्खु मार्बु सडक कालोपत्रे गौरीशंकर गापा ५, ६ दोलखा	१,४७५.४१	१,४७२.१९	९९.७८%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२५६	११.४.१.३२२८ PR - BG - १८६ सुनखानी सान्वा विगु गुम्बा सडक (खोपाचागु - विगु खण्ड) विगु गापा ८, ७ दोलखा	७,९०६.००	७,९०४.३४	९९.९८%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२५७	११.४.१.३२३० PR - BG - १९१ पवटी भैसे सडक मेलुंग १ दोलखा	१,८०८.५७	१,७९५.७९	९९.२९%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१२५८	११.४.१.३२३२ टुडिखेल गोठपानी फिरफिरे सडक शैलुंग ६ दोलखा	७,४४३.००	७,०२६.१०	९४.४०%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२५९	११.४.१.३२३३ PR - BG - १३९ मेल घुम्टी काटा कुटी दुधपोखरी लिसंखु सडक शैलुंग ५ दोलखा	८,०२६.००	७,९३२.२१	९८.८३%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६०	११.४.१.३२३६ वडा कार्यालयदेखि ठूलो धारा क्षेत्रपासम्म जाने सडक बैतेश्वर ६ दोलखा	१,२०७.१०	१,२०७.१०	१००.००%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६१	११.४.१.३२३९ पिपलबोट जिलु सडक स्तरोन्नति भिमेश्वर नपा ४ दोलखा	२,०१७.३८	२,०१७.३८	१००.००%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६२	११.४.१.३२४१ वडा कार्यालयदेखि ठूलो धारा क्षेत्रपासम्म जाने सडक बैतेश्वर ६ दोलखा	१,२०७.१०	१,२०७.१०	१००.००%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६३	११.४.१.३२४३ कारी गाउँ पिप्ले सडक स्तरोन्नति भिमना ४ जिलु दोलखा	१,१०९.५२	१,१०९.५२	१००.००%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६४	११.४.१.३२४६ डाडा गाउँ - मेघेचौर ग्रामिण सडक बैतेश्वर -६, दोलखा	१,४३४.१८	१,४१६.९१	९८.८०%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६५	११.४.१.३२४८ सुलिडाँडा खत्रीगाउँ सडक स्तरोन्ती कालथोक बैतेश्वर ५ दोलखा	१,४०१.९४	१,३९९.०७	९९.८०%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६६	११.४.१.३२४९ भुमस्थान मावि बाटो ढलान मेलुङ ३ दोलखा	१,२८०.६७	१,२६८.४५	९९.०५%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६७	११.४.७.८८५ मन्थली न.पा.-१४ र मेलुङ गापा.-०६ जोड्ने मोटरबल पुल डिपिआर	१,०००.००	९५०.९०	९५.०९%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६८	११.४.७.९०४ डाँडा गाउँ दार्मे सोतामे गाउँ सडक बैतेश्वर -६, दोलखा	९३४.५७	९३२.४६	९९.७७%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२६९	११.४.३८.४१६३ भोर्ले-पिपलडाँडा सडक स्तरोन्नति, तामाकोशी-०५	६,००५.०७	५,३८१.९५	८९.६२%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७०	११.४.३८.५६८३ रमिते डाँडा, लप्सिबोट थामिचौंगु सडक स्तरोन्नति, विगु ८, दोलखा	२,७४४.५५	२,७२५.४८	९९.३१%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७१	११.४.३८.५६८५ मानेडाडा चेर्दुङ पर्यटकीय सडक निर्माण, जिरी न.पा.२, दोलखा	८१०.७६	२२.००	२.७१%	१०.००%	सालवसाली - विवाद, ठेक्का रद्द	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७२	११.४.३८.५७८० हिले आहाले सडक शैलुङ - ४ , दोलखा	१,०००.००	९९१.२०	९९.१२%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१२७३	११.४.३८.५७८१ सादिखोला, गुजरपा, लापिलाङ सडक, कालिन्चोक – ६, दोलखा	१,०००.००	९५३.१६	९५.३२%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७४	११.४.३८.५७८२ चर्नावती सैलुगं चिनारी सडक सैलुगं – ७, दोलखा	१,०००.००	९९२.०८	९९.२१%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७५	११.४.३८.५७८३ गोथारे तागीम टोपे डाडा सडक शैलुगं – ७, दोलखा	२,०००.००	१,९८८.५५	९९.४३%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७६	११.४.३८.५७८४ मुलावारी सडक स्तरोन्नति शैलुङ ४, मागापौवा, दोलखा	१,०००.००	९९९.००	९९.९०%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७७	११.४.३८.५७८५ क्यांपोल बालोदय कालिन्चोक सडक, कालिचोक १, दोलखा	१,०००.००	९९९.७३	९९.९७%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७८	११.४.३८.५७८६ मदन आश्रित मार्ग स्तरोन्नति भिमेश्वर ९, लाकुरी डाडा, दोलखा	१,०००.००	९९०.१०	९९.०१%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२७९	११.४.३८.५७८७ चरिघ्याङ अनाथालय सडक, भीमेश्वर ३, दोलखा	१,५४७.५७	१,४३६.६३	९२.८३%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८०	११.४.३८.५७८८ डवली गल्ली माथि सडक, भीमेश्वर - ४, दोलखा	१,०००.००	९६१.६०	९६.१६%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८१	११.४.३८.५७८९ आइतबारे सडक स्तरोन्नती, भिनपा-७, दोलखा	२,०००.००	१,८७४.१३	९३.७१%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८२	११.४.३८.५७९० पाँडेखोला मुहान सिमेथान सडक, कालिन्चाक-८, दोलखा	१,०००.००	९९८.१५	९९.८२%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८३	११.४.३८.५७९१ पल्लाघर देखि पिडहाल्ने चौडर सडक, भीनपा-४, दोलखा	१,०००.००	९९७.७६	९९.७८%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८४	११.४.३८.५८२५ साखिने ओदि वस्ति सम्म सडक घुम्तिमा ढलान तथा हयुम पाईप राख्ने,भीमेश्वर न.पा-७	२,७३५.३५	२,७३१.२२	९९.८५%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८५	११.४.३८.५८३४ साउने जैंगारे सडक विस्तार, तामाकोशी -६	१,०३०.०२	७०३.८८	६८.३४%	७०.००%	आ..व ०८२/०८ ३ मा सम्पन्न गरि भुक्तानी गरिने	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१२८६	११.४.३८.५८३७ ठोक्पो असारे तवेला सिंकरमा सडक स्तरोन्नति,जिरि-७	१,०२५.९६	९६४.००	९३.९६%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८७	११.४.३८.५९५४ कलङ्ग - वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति, जिरी -७, दोलखा	१,३३९.६६	१,३३९.६६	१००.००%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८८	११.४.३८.५९५६ आहाले - भैसे - लुम्बु सडक स्तरोन्नति, जिरी, दोलखा	१,३३९.६६	१,२९७.६५	९६.८६%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२८९	११.४.३८.५९५८ नेपाले पखेरे रामबोले सडक स्तरोन्नति, जिरी -८, दोलखा	१,२२८.६४	१,२०३.७०	९७.९७%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९०	११.४.३८.५९५९ भकी अम्ले थलारी वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति, जिरी -८, दोलखा	१,१४८.४६	१,१४७.४६	९९.९९%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९१	११.४.३८.५९६१ मानेडाँडा - च्योदोङ्ग सडक जिरी -२, दोलखा	८१०.७६	४११.९१	५०.८१%	५०.००%	सालवसाली - विवाद, ठेक्का रद्द	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९२	११.४.३८.५९६२ राबु जरिने सडक स्तरोन्नति, जिरी -१, दोलखा	१,१४६.३०	१,०७७.११	९३.९६%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९३	११.४.३८.५९६५ कालीदेवी स्कुल घ्याङ्गचौर दुंगासागु सडक स्तरोन्नति, भी.न.पा. ८, दोलखा	१,५८८.५४	१,५८५.२९	९९.८०%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९४	११.४.३८.५९६७ यासाँ तामाङ्गटोल सडक स्तरोन्नति, विगु २, दोलखा	१,४७७.२२	१,३७७.१३	९३.२२%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९५	११.४.३८.५९६९ सेल्यु रेशमडाँडा सडक स्तरोन्नति, गौरीशंकर १, दोलखा	१,४७४.१२	१,४४६.०९	९८.१०%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९६	११.४.३८.५९७१ मानेडाँडा-धारापानी-फिरफिरे सडक स्तरोन्नति, मेलुङ्ग १, दोलखा	१,३५२.२०	१,३५१.०३	९९.९१%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९७	११.४.३८.५९७४ जनताआवि बाघखोर हल्लीने दुङ्गा सडक स्तरोन्नति, तामाकोशी २, दोलखा	१,०७८.६२	१,०६९.८५	९९.१९%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९८	११.४.३८.५९७५ सिंगटी बजार र झाँग्राली जोड्ने मोटोरेवल पुल (DPR तयार गर्ने), विगु-४, दोलखा	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१२९९	११.४.३८.५९७६ सिंगटी-कातीके-घोडपु सडक स्तरोन्नति, कालिन्चोक ३, दोलखा	१,०३२.६३	१,०२८.८३	९९.६३%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३००	११.४.३८.५९७७ सिसा गोलाइ कोशी खेत सडक स्तरोन्नति, कालिन्चोक गा.पा. ७, दोलखा	१,६०४.५२	१,५९७.५७	९९.५७%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१३०१	११.४.३८.५९७८ थुम्का पिपलबोट चादखा पानिघाट सडक टारी खोला पुल, कालिन्चोक गा.पा. ९ र भिमेस्वर न.पा. १	१,३८१.९८	१,०००.०९	७२.३७%	७५.००%	आ.व ०८२/०८ ३ मा सम्पन्न गरि भुक्तानी गरिने	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३०२	११.४.३८.५९७९ सहिद पार्क कालो पोखरी घलेडाँडा सडक स्तरोन्नति, मेलुङ गा.पा. ३ र ४	१,२६७.०५	१,२४१.१५	९७.९६%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३०३	११.४.३८.५९८० जिरिस्वरी डल्लेमाने सडक स्तरोन्नति, जिरि न.पा. ४	२,७११.९०	२,६९५.६४	९९.४०%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३०४	११.४.३८.५९८१ गहतेवारी बानेखोला मार्तु सडक स्तरोन्नति वीतेधर- ७	१,१८४.२०	१,१८३.४९	९९.९४%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३०५	११.४.३८.५९८२ बुजमाने ओराङघाड ठाडो खोला मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नति विगु - २	९८४.८२	८९१.७६	९०.५५%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३०६	११.४.३८.६२४८ बिगु गा. पा. ३ भिरमुनी बाउन गाउँ सडक स्तरोन्नति	१,५००.००	८९२.८७	५९.५२%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३०७	११.४.३८.६३०५ बालगृह महाकाल भगवती सडक स्तरोन्नति भिमेधर ५ सैलुङ PR-BG-००८ बहुवर्षिय गर्ने	५,३७५.००	५,०८२.३३	९४.५५%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३०८	११.४.३८.६३४४ रमिते खोलाखर्क वेंसी सडक निर्माण - विगु ४	१,०००.००	९९५.३०	९९.५३%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३०९	११.४.३८.६३४९ लोहटेपिङ लप्से चौर सडक कालिञ्चोक ९	१,०००.००	९९९.००	९९.९०%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३१०	११.४.३८.६३५२ बोजिनि नेपाल टोल सडक, कालिञ्चोक ३	१,०००.००	९९९.१०	९९.९१%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३११	११.४.३८.६३५६ नर्मी बञ्चरे सडक, कालिञ्चोक ४	२,०००.००	१,९९८.६९	९९.९३%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३१२	११.४.३८.६३६० साउनेपोखरी-पिपलडाडा सडक, कालिञ्चोक ८,९ दोलखा	१,०००.००	९६२.९०	९६.२९%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३१३	११.४.३८.६३६४ ओराङडाँडा गुम्बा सडक, विगु २	१,०००.००	९९५.१८	९९.५२%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१३१४	११.४.३८.६३६७ कलकले गुम्बा थाडसिङ सडक स्तरोन्नति, विगु ३ दोलखा	१,१६८.५३	१,१४४.८७	९७.९८%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३१५	११.४.३८.६३६९ दुसडाँडा डाँडाखर्क लेखर्क सडक स्तरोन्नति, जिरी नगरपालिका ९ दोलखा	२,१६४.२२	२,०७८.९३	९६.०६%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३१६	११.४.३८.६३७२ ठुलोपातल आहालडाँडा माथिल्लो भुसुने जिम्बाटोल बडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति, जिरी नगरपालिका ९ दोलखा	१,१०६.८८	१,०७४.६२	९७.०९%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३१७	११.४.३८.६३७५ बडा कार्यालय रातमाटे जम्दाक फुजिङ सडक स्तरोन्नति, जिरी नगरपालिका ४ दोलखा	२,६२९.५४	२,५८८.१९	९८.४३%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३१८	११.४.३८.६३८० खोल्मे चर्च जाने सडक, जिरी-९	१,०३१.०५	१,०२७.७५	९९.६८%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३१९	११.४.३८.६३८३ बाघखोर ३ नं.बडा कार्यालय सडक, शैलुङ-३	२,०००.००	१,९६७.७०	९८.३९%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२०	११.४.३८.६३८६ भुरुङ्गा-झोस्मा-ढाडखर्क सडक, शैलुङ-३	१,०००.००	९७५.१०	९७.५१%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२१	११.४.३८.६३९० ठुला दुङ्गा गुयाली चौतारो बुलुङ जाने सडक स्तरोन्नति,	१,०९१.३०	१,०३३.१८	९४.६७%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२२	११.४.३८.६४०६ गोलेगाउ सडक स्तरउन्नति ,भिमेध्वर न पा २भिमेध्वर न पा २	९५०.६५	९५०.६५	१००.००%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२३	११.४.३८.७०१५ चेतनशील कार्की गाउँ सडक स्तरोन्नति, भिमेस्वर ४	१,०००.००	९८८.८०	९८.८८%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२४	११.४.३८.७३५७ मानडाँडा यासाँ सडक स्तरोन्नति विगु गा.पा-२ ओरांड,दोलाखा	९८४.८२	९६५.३९	९८.०३%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२५	११.४.३८.७४३५ नमूना वस्तीमार्ग मिर्गेलोटोल सडक जिरी-८ दोलखा	१,१७९.०४	१,१४३.७८	९७.०१%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२६	११.४.३८.७५४९ जलेश्वर मन्दिर गुम्माडाँडा पोखरी सडक स्तरोन्नति, बैतेश्वर गा.पा.१ दोलखा	२,०००.००	१,९४७.०२	९७.३५%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२७	११.४.३८.७५५७ ठाडागाउँ, अमाले हुँदै बरबोटे सडक निर्माण, तामाकोशी गा.पा.४ मालु दोलखा	२,०००.००	९६४.५६	४८.२३%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२८	११.४.३८.७५६३ टावर टोल सडक ढलान, भि.न.पा ६ दोलखा	१,०००.००	९८९.७१	९८.९७%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३२९	११.४.३८.७५७४ अखौले, दोबाटे भुलभुले सडक खण्ड निर्माण, तामाकोशीगा.पा ४ दोलखा	१,०००.००	९६६.९५	९६.७०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१३३०	११.४.३८.७५८१ पर्सावावारी अरामे सडक स्तरोन्नती, तामाकोशी गा.पा.६ दोलखा	२,०००.००	१,८९२.५२	९४.६३%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३१	११.४.३८.७५८५ दोवारे टोल, सुर्जे टोल ऐतिहासिक स्तर बारुद खानडाँडा हुदै पैयाखेत देवी सडक निर्माण, मेलुङ गा.पा. ६ दोलखा	१,०००.००	९९७.००	९९.७०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३२	११.४.३८.७५८८ भतरे खनेचौर सडक स्तरोन्नती, बैतेधर गा.पा. ६ दोलखा	२,०००.००	१,९७९.५५	९८.९८%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३३	११.४.३८.७५९३ सितली बस्ती बाट कुटीडाँडा बस्नेत गाउँ सडक, गौरीशंकर गा.पा.२ दोलखा	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३४	११.४.३८.७५९६ स्यालज्याङ देउराली नाङ्गपोल सडक स्तरोन्नती, विगु गा.पा ४ दोलखा	१,०००.००	९९२.०३	९९.२०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३५	११.४.३८.७६०० वडा कार्यालय पिपलबोट कोटगाउँ छाप डाँडा सडक स्तरोन्नती, बैतेधर गा.पा.६ दोलखा	२,०००.००	१,९९९.८५	९९.९९%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३६	११.४.३८.७६०६ कोपिला पाखर्क गिरिगाउँ लामाटोल ऐरेलु माने सडक स्तरोन्नती, मेलुङ(०५	२,०००.००	१,९९८.००	९९.९०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३७	११.४.३८.७६०७ कमेरेडाँडा सरनथली सडन निर्माण, मेलुङ-०४	१,०००.००	९९८.००	९९.८०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३८	११.४.३८.७६०८ जुके चोसे लहरे कालिपोखरी सैलुङ सडक निर्माण, मेलुङ-०४	१,०००.००	९८८.७७	९८.८८%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३३९	११.४.३८.७६०९ महादेव खोला मेलडाँडा झाँक भन्मे हुँदै डाँडाखर्क सडक स्तरोन्नती जिरि-०८	१,०००.००	९५४.८६	९५.४९%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४०	११.४.३८.७६१२ मुलावारी गोगुम सडक निर्माण, गौरीशंकर-०५	१,०००.००	९७३.३९	९७.३४%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४१	११.४.३८.७६१४ मेलुङ पैयाखेत सडक स्तरोन्नती, मेलुङ-०६	१,०००.००	९८८.८२	९८.८८%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४२	११.४.३८.७६१५ पात्ले हेल्थपोस्ट जैधरा कालिका मा।वि। हुँदै ठाडि खोरिया सडक स्तरोन्नती, बैतेधर-०७	२,०००.००	१,९७६.१७	९८.८१%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४३	११.४.३८.७६२० गोपी जोरमाने सडक बैतेस्वर गापा १	१,०००.००	९८९.००	९८.९०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४४	११.४.३८.७८२२ कालिबोक गापा वडा नं ८ मा रहेको कालिपोखरी मन्दिर हुदै मानेभट्टेनी उच्च मा वि जोड्ने सडक दोलखा	१,२१७.६५	१,१८१.१२	९७.००%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४५	११.४.३८.७८२५ कैलेधरी मामागाउँजोर मानेवगर सडक बैतेधर गापा १ दोलखा	१,०८७.२८	१,०६१.०९	९७.५९%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१३४६	११.४.३८.७८३० खिम्ती पुल गोबार धनटार वेताली सडक तामाकोशी दोलखा	१,३८५.२६	१,३६५.१७	९८.५५%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४७	११.४.३८.७८३४ डाडागाउँ मेगेचौर ग्रामीण सडक वैतेधर ६ दोलखा	३,४३४.१८	३,४२९.१५	९९.८५%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४८	११.४.३८.७८४८ दोलखा जिल्ला कालिञ्चोक गापा ८ मा रहेको कालीपोखरी खरेल कुल मन्दिर हुदै मानेभटेली उच्च मावि विद्यालय जोड्ने सडक	१,२१७.६५	१,१८५.२५	९७.३४%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३४९	११.४.३८.७८५२ पानीपोखरी वसिष्मा सुन्दरावती सडक भीमेश्वर १ दोलखा	१,३९६.०७	१,३६४.९१	९७.७७%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५०	११.४.३८.७८६१ रिमाल गाउँ, घर्तिगाउँ नागदह सडक स्तरोन्नती-वैतेधर गा.पा- ५, दोलखा	५९२.१०	५९२.१०	१००.००%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५१	११.४.३८.७८६२ रमिते सिमचौर देउरालि सडक स्तरोन्नती-वैतेधर गा.पा- ४, दोलखा	१,०००.००	९८३.१५	९८.३२%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५२	११.४.३८.७८६३ घोरे ढुङ्गा आरुबोट सडक स्तरोन्नती, वैतेधर गा.पा-२, दोलखा	१,०००.००	९९६.२६	९९.६३%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५३	११.४.३८.७८६५ सितल बस्ति बसेरि रातमाटे डाँडा सडक स्तरोन्नती, वैतेधर गा.पा-८, दोलखा	२,०००.००	१,५८७.४७	७९.३७%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५४	११.४.३८.७८६६ घट्टे यासाँ ठुलोपातल लहरेमाने सडक स्तरोन्नती, वैतेधर गा.पा-३, दोलखा	१,०००.००	९८७.८५	९८.७८%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५५	११.४.३८.७९३९ अडोसिम यासाँ सडक स्तरउन्नति भिमेश्वर ८	२,०००.००	१,९७९.२९	९८.९६%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५६	११.४.३८.७९४१ पोखरी रोपो गाउ सडक वैतेधर १	१,०००.००	९९९.००	९९.९०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५७	११.४.३८.७९४२ सिरुपाते चरिघ्याङ सडक स्तरउन्नति भीमेश्वर ३	१,०००.००	९९१.४८	९९.१५%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५८	११.४.३८.७९४४ गौरीशंकर बालगृह सिरुपाते चरिघ्याङ सडक, भीमेश्वर- ३, दोलखा	१,०००.००	९९१.९८	९९.२०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३५९	११.४.३८.७९४६ जिरी चेर्दुङ सडक स्तरउन्नति जिरी नगरपालिका दोलखा	६,०००.००	५,२३३.९९	८७.२३%	१०.००%	बहु वर्षीय-ठेक्का सम्झौता भै कार्य शुरु भएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१३६०	११.४.३८.७९५१ सिउरानी घिमिरेटार नाम्दु सडक स्तरउन्नति बैतेश्वर गाउँपालिका-६ दोलाखा	१,०००.००	९८८.०३	९८.८०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३६१	११.४.३८.७९५६ ठाडो सिम दलित बस्ती पात्लेखोला सडक स्तरोन्नति, भिमेश्वर-०८, बोच दोलखा	२,०००.००	१,८५३.४२	९२.६७%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३६२	११.४.३८.७९६० भातेखोला फिरफिरि डाँडा डाँडागाउँ सडक ढलान, तामाकोशी-०३ दोलखा	२,०००.००	१,९०२.२०	९५.११%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३६३	११.४.३८.७९६२ पोखरिटोल सडक निर्माण बैतेश्वर-०१ दोलखा	१,०००.००	९९८.३७	९९.८४%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३६४	११.४.३८.७९६५ ब्राह्मण टोल देखी गुइय खोलासम्म सडक स्तरोन्नति, मेलुङ्ग-०३ दोलखा	१,०००.००	९७७.८४	९७.७८%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३६५	११.४.३८.७९६७ बसपार्क बोतले पटासे सडक स्तरोन्नति, जिरी न.पा.४ दोलखा	१,०००.००	९४४.०६	९४.४१%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३६६	११.४.३८.७९७० नेपाले- पखेरे- रामबोले सडक स्तरोन्नति, जिरी न.पा.८ दोलखा	१,०००.००	९९९.७०	९९.९७%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३६७	११.४.३८.७९७३ वडा कार्यालय पारिवारी कोलाको चौर सडक, भि.न.पा ७ दोलखा	१,०००.००	९९९.३३	९९.९३%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३६८	११.४.३८.७९७४ कालिनागथान छ्याङ खोला छकपु मलेफु सडक निर्माण, कालिन्चोक गा.पा.८ दोलखा	१,०००.००	९९९.०९	९९.९१%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३६९	११.४.३८.७९७७ खानिखोला सिक्पाथर सडक स्तरोन्नति, गौरिशंकर- ०७ दोलखा	१,०००.००	९६६.२२	९६.६२%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७०	११.४.३८.७९८३ झाडरली मोटेरेवल पुल, गौरीशंकर गा.पा.४ दोलखा (डि.पि.आर गर्नुपर्ने)	१,०००.००	११५.२२	११.५२%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७१	११.४.३८.७९९३ तिनेखु ज्याकुलीहुँदै ओखरबोटे गौरीशंकर ५ बाट ४ जोड्ने सडक, गौरीशंकर गा.पा. दोलखा	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७२	११.४.३८.८००० अनाथालाय गाईघाट सडक भिमेश्वर नगरपालिका- ५ दोलाखा	२,०००.००	१,९७१.२५	९८.५६%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७३	११.४.३८.८००५ मानेडाँडा ठुलोखोला कालापानी भातेखोला हुँदै फिरफिरे डाँडा सडक स्तरउन्नति तामाकोशी-३ दोलखा	९५३.२६	८८१.५१	९२.४७%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७४	११.४.३८.८००८ दोभान च्यानघाट जाने सडक निर्माण, बैतेश्वर गा.पा.२ दोलखा	१,०००.००	९५८.५४	९५.८५%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७५	११.४.३८.८०११ घट्टे डाँडाघर सडक निर्माण, बिगु-४, दोलखा	२,०००.००	१,९०७.९२	९५.४०%	१००.००%	सालवसाली-सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
१३७६	११.४.३८.८१९० डडुवा राउत गाउँ सडक स्तरोन्ती तामाकोशी १ दोलखा	१,८७३.३२	१,८३६.४६	९८.०३%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७७	११.४.३८.८२८८ डुरे डाडा कल्लेरी सडक स्तरोन्नती तामाकोशी गा.पा-६,दोलखा	१,०००.००	९६९.५८	९६.९६%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७८	११.४.३८.८३३९ पिङ्गहाले चौर कुप्रीझ्याङ्ग दलित वस्ती सडक स्तरोन्नती, तामाकोशी-५ दोलखा	२,१३२.८२	२,१३२.८२	१००.००%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३७९	११.४.३८.८४२२ कल्लेरी रिठाबोट सडक स्तरोन्नति, तामाकोशी गाउँपालिका ५,दोलखा	८३४.३२	७६७.७९	९२.०३%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३८०	११.४.३८.८४३६ मार्खु रिमाल गाउँ गोरेटोबाटो स्तरोन्नति बैतेश्वर -७, दोलखा	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१३८१	११.४.६.९५२ गुसबुक खोला सडक पुल ,पुम्पा- ढुङ्गे सडकको जिरि १, दोलखा	१०,०००.००	८,५२०.७४	८५.२१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१३८२	११.४.६.१०१८ झ्याँकु खोला पक्की पुल, गौरीशंकर गा.पा. दोलखा	५८,१५१.७४	५८,१३१.३२	९९.९६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१३८३	११.४.७.७२१ गगलते र बिगु तर्ने खोलामा पक्की पुल निर्माण	५०,०००.००	४८,९०५.०६	९७.८१%	८५.००%	सम्पन्न चरणमा	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१३८४	११.४.७.७२३ पेगु खोला मोटेरेवल पुल बिगु ६ दोलखा	४०,०००.००	३९,६५६.३५	९९.१४%	८५.००%	सम्पन्न चरणमा	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१३८५	११.४.७.८३२ गौरीशंकर ७ बुधु र वडा न. ८ पिडाल्ने झोलंगे पुल, दोलखा	३,०००.००	-	०.००%	०.००%	निर्देशनालय बाट डी पी आर तयारि	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१३८६	११.४.७.८४१ पेगु खोला पुल, बिगु-६, दोलखा	५,०००.००	४,९९९.७०	९९.९९%	८५.००%	आयोजनाको नाम उही परेको - सम्पन्न चरणमा	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१३८७	११.५.२.९० घिमिरेटार ग्रमीण सडक स्तरउन्नती बैतेश्वर ६ दोलखा	१,०००.००	९९९.००	९९.९०%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१३८८	११.५.२.९१ सिउरानी ग्रामीण सडक बैतेश्वर ६ दोलखा	१,०००.००	९७०.००	९७.००%	१००.००%	सालवसाली -सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१३८९	११.५.२.९२ घिमिरेटार दमाई टोल ग्रामीण सडक बैतेश्वर ६ दोलखा	१,०००.००	९७०.००	९७.००%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१३९०	११.५.६.२ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको आकस्मिक मर्मत	२,५००.००	२,३६४.५९	९४.५८%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१३९१	११.५.६.३ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको नियमित मर्मत (सडक हेरालु)	७,५००.००	५,९०९.९८	७८.८०%	१००.००%	क्रमागता	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१३९२	११.५.६.४ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको पटके तथा आवधिक मर्मत	५,०००.००	४,८६७.७८	९७.३६%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१३९३	११.५.६.५ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा रहेका सडक पूर्वाधारहरूको सुरक्षा तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य	३,२१५.०५	३,१८१.६४	९८.९६%	१००.००%	सालबसाली -सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली							
१३९४	११.४.१.८९ सिन्धुली भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक	२०,१००.००	१९,९७१.५०	९९.३६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१३९५	११.४.१.८९ सिन्धुली भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक	३९,२३७.००	३७,८९६.१२	९६.५८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१३९६	११.४.१.२२५३ सिन्धुली भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक(दोस्रो खण्ड), सिन्धुली	५८,८५६.००	१०,२२६.४९	१७.३८%	२५.००%	क्रमागत	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१३९७	११.४.१.२४६९ मदन भण्डारी लोकमार्ग (हाक्पारा) बकफर कैमैया सिन्धुली सडक, सिन्धुली, BH१७	९६,८९१.००	५६,४०६.५५	५८.२२%	३९.००%	क्रमागत	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१३९८	११.४.३८.३८३४ नवलपुर-वाहुन तिप्लुंग-चिसापानी सडक,सिन्धुली	७८,६९९.००	७८,५९८.३२	९९.८७%	९१.००%	क्रमागत	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१३९९	११.४.३८.३८३४ नवलपुर-वाहुन तिप्लुंग-चिसापानी सडक,सिन्धुली	७२,७५३.००	७२,७५३.००	१००.००%	९१.००%	क्रमागत	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१४००	११.४.१.६ सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली	२१,४६७.००	२१,२४६.९१	९८.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४०१	११.४.१.२१ पिप्लेभञ्ज्याङ्ग सिम्ले खटार हायुटार सडक आयोजना, घ्याङ्गलेख गा.पा., सिन्धुली	१३,१५०.००	१३,१५०.००	१००.००%	९४%	क्रमागत	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४०२	११.४.१.२१ पिप्लेभञ्ज्याङ्ग सिम्ले खटार हायुटार सडक आयोजना, घ्याङ्गलेख गा.पा., सिन्धुली	२२१,२५०.००	२२०,६१३.९१	९९.७१%	९४%	क्रमागत	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४०३	११.४.१.२४७० सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली(दोस्रो खण्ड)	१४०,०००.००	११७,४६३.०२	८३.९०%	७०%	क्रमागत	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४०४	११.४.७.२९९ नागी मतनवास चालिसे बन्दिपुर डाँगी काफले चौरी सडक , सुनकोशी गा.पा.(दोस्रो खण्ड सहित)	८०,०००.००	७३,४८३.१८	९१.८५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४०५	११.४.३८.७४९६ शेरमान मार्ग (डाँडी खहरे सहान बखवर)(बढीमुहान भालुमारा खण्ड)	९,०००.००	७३.५०	०.८२%	०%	बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भई ठेक्का लागेको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१४०६	११.४.३८.७४९८ गुर्जी हरिहरपुरगढी किल्ला सडक	५,०००.००	९९९.५०	१९.९९%	०%	बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भई ठेक्का लागेको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४०७	११.४.३८.७४९९ लुम्टि चनौटे दमार अरुणठाकुर लखिमा सडक(दमार अरुण ठाकुर खण्ड)	३,६००.००	३,५९३.००	९९.८१%	०%	बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भई ठेक्का लागेको	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४०८	११.४.३८.७५०० छविस नयाँखर्क मा.वि. भक्तिराम देउरालीटार सडक	१०,०००.००	६,७५२.४२	६७.५२%	३०%	क्रमागत	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४०९	११.४.१.३३३४ सिन्धुली गोलन्जोर गा पा वडा नं ५ राधाकृष्ण थाङ्से - भक्तिराम चैतारे सडक कालोपत्रे	२,०००.००	१,९३१.२९	९६.५६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१०	११.४.१.३३३५ सिन्धुली तिनपाटन गा पा वडा नं ६ को आधामारा- गोपालपुर सडक निर्माण	२,०००.००	१,८९४.२७	९४.७१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४११	११.४.१.३३७० सुनखानी मोडाहा कमलामा पक्की पुल कमलामाई १३ सिन्धुली	२१,७६३.००	५०५.८०	२.३२%	०.००%	बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भई ठेक्का लागेको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१२	११.४.१.३३७१ पानी टयाँकी जाने उकालो बाटो कालोपत्रे कनपा ६ सिन्धुली,.....	२,११०.००	२,०५९.०८	९७.५९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१३	११.४.१.३३७२ किराँते कुभिण्डे सडक निर्माण गोलन्जोर ४ सिन्धुली	३,२००.००	२,९७०.९९	९२.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१४	११.४.१.३३७३ मित्रचोक आधुनिक मावि पानी टयाङ्गी सिद्धबाबा मावि जसेदमार सडक कनपा ७ र ६ सिन्धुली	२,५७०.००	२,४०२.९२	९३.५०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१५	११.४.१.३३७४ भोक्टेनी देखि चिसपानी हुँदै चुक्टे सडक मरिण २ सिन्धुली	४,०००.००	२,३९३.०६	५९.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१६	११.४.३८.४२२२ रुचानी, मडाहा, गागन सडक निर्माण, कमलामाई-१३ र दुधौली-२	१,२८०.००	१,१५०.३८	८९.८७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१७	११.४.३८.४५०९ तीलक बहादुर मोड देखि माझथोक हुँदै बरबोट समम सडक स्तरोन्नति सुनकोसी -१ सिन्धुली	१,८४०.००	१,६५३.१५	८९.८५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१८	११.४.३८.६०९४ रातु बुदुमचुली सडक स्तरोन्नति, घ्याङखेल-५	३,०००.००	२,०१४.५७	६७.१५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४१९	११.४.३८.६०९६ भदौरे खोल्ची हुँदै पाँचघरे सातदोबाटो सम्म सडक निर्माण, घ्याङखेल-३	२,०००.००	१,७४१.२३	८७.०६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२०	११.४.३८.६०९९ गकें रमाईलो बस्ती देखी पहरीलेख सडक स्तरोन्नति, घ्याङखेल-५	१,५००.००	१,३२१.५०	८८.१०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१४२१	११.४.३८.६१०१ भैसे बस्तीपुर काउले सडक स्तरोन्नति, घ्याङखेल-२	२,५००.००	२,१९१.८०	८७.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२२	११.४.३८.६१०५ मावि गोपे देखि गोपे फेदी सम्म सडक स्तरोन्नति, घ्याङखेल-४	२,०००.००	१,५९७.९०	७९.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२३	११.४.३८.६१०७ जयमंगल सोकानखोला हुदै गौरीशंकर मावि जोड्ने सडक स्तरोन्नति, मरिण-७	२,०००.००	१,९१७.३३	९५.८७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२४	११.४.३८.६१११ काली खोला विद्यालय जाने सडकमा कल्भर्ट निर्माण,दुधौली-१४	२,०००.००	१,९९१.६०	९९.५८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२५	११.४.३८.६११४ तिताकुनी देखि चिहानडाँडा खेत जाने सडक स्तरोन्नति,दुधौली-८	७००.००	६९५.५६	९९.३७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२६	११.४.३८.६११६ अमरिसे-खेतिघर-काप्चे सडक स्तरोन्नति,दुधौली-१२	१,६००.००	१,११४.३०	६९.६४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२७	११.४.३८.६११८ मंगलपुर ढोडेनी सडकमा कल्भर्ट निर्माण,दुधौली-६	२,०००.००	५६.३८	२.८२%	०%	काम हुन नसकेको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२८	११.४.३८.६१२० घलानचौर सडक सडक स्तरोन्नति,मरिण-५	२,०००.००	१,६७१.९१	८३.६०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४२९	११.४.३८.६१२२ टुँडिखेल सुँगुरे दराने सडक स्तरोन्नति, मरिण-१	२,०००.००	१,९८९.२०	९९.४६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३०	११.४.३८.६१२४ सिन्दुरेदोभान रातमाटा सेपाहा लामीबगर भोक्टेनी हुदै महाभारत गापा जोड्ने सडक निर्माण,मरिण-२	२,५००.००	२,२७०.९९	९०.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३१	११.४.३८.६१२७ रानीपानी ताफेडाँडा हाईटार कुशदमार सडक स्तरोन्नति,हरिपुरगढी-३	३,०००.००	२,८६०.८६	९५.३६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३२	११.४.३८.६१३० आपटार पाङ्ग्रे सडक स्तरोन्नति,हरिहरपुरगढी-५	२,०००.००	१,९८२.२५	९९.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३३	११.४.३८.६१३२ पिपल चुरेफेदी वरुण सडक स्तरोन्नति,हरिहरपुर -७	३,०००.००	२,९६८.९७	९८.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३४	११.४.३८.६८११ रामटार झाक्री खोल्ला सडक स्तरउन्नतीसुनकोशी ५	२,०००.००	१,९५०.५२	९७.५३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३५	११.४.३८.६८१४ चौर सिरुवानी भज्याङ कोलेचौर सडक स्तरउन्नतीसुनकोशी ६	२,०००.००	१,८१६.८५	९०.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३६	११.४.३८.६८१६ ठुलो कौवा पर्ता टोल दारा खोलिस जाने मोटर बाटो स्तरउन्नती हरिहरपुरगढी गा पा ६	३,०००.००	२,९१४.०५	९७.२३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३७	११.४.३८.६८१८ बेसिटोल हुदै लेख टोल जाने सडक स्तरउन्नतीहरिहरपुरगढी गा पा ६	३,०००.००	२,९४८.७०	९८.२९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३८	११.४.३८.६८२० मोरंगे देखी तल्लो भिमान जाने सडक स्तरउन्नतीहरिहरपुरगढी गा पा ६	३,०००.००	२,७३६.०७	९१.२०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४३९	११.४.३८.६८२२ पान्तले देखी जमुने जोड्ने सडक स्तरउन्नतीहरिहरपुरगढी गा पा ८	२,०००.००	१,९९३.१९	९९.६६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४०	११.४.३८.६८२५ रामचुवा देखी चिसापानी जोड्ने सडक स्तरउन्नतीहरिहरपुरगढी गा पा ८	३,०००.००	२,९८४.६९	९९.४९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४१	११.४.३८.७०३० सहिद गेट गुठ बजार सडक स्तरोन्नति, सुनकोशी ३	२,०००.००	१,९८३.१५	९९.१६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४२	११.४.३८.७०३२ भुताहा तिनघरे गर्दुवा सडक स्तरोन्नति, मरिण ६	१,५००.००	१,४७४.४३	९८.३०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४३	११.४.३८.७०३६ भुत्रेवसन बाघखर्क सडक स्तरोन्नति, हरिहरपुरगढी ४	१,५००.००	१,४६६.९१	९७.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४४	११.४.३८.७०४१ वुत्तिखट्टार पटवास सडक स्तरोन्नति, घ्याङलेख १	१,०००.००	६१५.७०	६१.५७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४५	११.४.३८.७०४४ पिउरी अम्वास ज्यामिरे सडक स्तरोन्नति, मरिण ५	१,०००.००	९६९.७५	९६.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४६	११.४.३८.७०४७ खलंगा मधुवनी सडक स्तरोन्नति, मरीण १	१,०००.००	९४६.९१	९४.६९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१४४७	११.४.३८.७०४९ वडहरे खहरे तल्लो टोल सडक स्तरोन्नति, गोलन्जोर ७	१,०००.००	९६०.००	९६.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४८	११.४.३८.७०५२ पर्तानी रागेदोभान पथराही केवनचुली भुटाहा वरुण जोड्ने सडक स्तरोन्नति, हरिहरपुरगढी ६,७,८	१,५००.००	१,४९८.५१	९९.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४४९	११.४.३८.७०५५ कुडुले सडक स्तरोन्नति, हरिहरपुरगढी गा.पा. ३	१,०००.००	८७६.४६	८७.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५०	११.४.३८.७६०४ सोखुवेशी पोटी नागदह चनौटे सडक स्तरोन्नति, फिक्कल-४,	५,०००.००	८९३.९९	१७.८८%	०%	बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भई ठेक्का लागेको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५१	११.४.३८.७८०१ दुम्जा मरिन लालबन्दी सडक, सिन्धुली	१,०००.००	-	०.००%	९७%	क्रमागत	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५२	११.४.३८.७८०२ घाँसा कल्लेरी मालुखोला सडक दोलखा, दोलखा	१,०००.००	-	०.००%	७६%	क्रमागत	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५३	११.४.३८.७८०३ सुकुटे चापागाँउ मेलडाडा थोकार्पा भन्ज्याङ्ग सडक, सिन्धुपाल्चोक	१४,६०७.००	१४,४५४.४१	९८.९६%	९३%	क्रमागत	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५४	११.४.३८.८३९३ सिन्धुली खनीपाखर्क-तिनकन्या धापचौकी-तिलपुड-उदयपुरको जौवारी जोड्ने सडक	४,४००.००	४,२२२.४४	९५.९६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५५	११.४.३८.८४२८ तामाजोर ज्यामिरे सिमराज सडक स्तरउन्नति हरिहरपुरगढी गा पा ५	२,०००.००	१,९८७.८७	९९.३९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५६	११.४.३८.८४३० रच्यन हुदै लाठी खोला सडक स्तरउन्नति हरिहरपुरगढी गा पा ५	२,०००.००	१,९६२.०७	९८.१०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५७	११.४.३८.८४५४ पिपलभञ्ज्याङ्ग हायुटार सोलाभन्ज्याङ्ग वेलबोट रामपुर सडक (बेलबोट रामपुर खण्ड), घ्याङ्गलेख, सिन्धुली	६,२५०.००	४,३८३.४७	७०.१४%	७५%	अधुरो रहेको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५८	११.४.१.२४६७ सिम्पानी- मलु-खुर्कोट सडक , कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली	७०,०००.००	५०,५५३.२०	७२.२२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४५९	११.४.१.२७४७ दुम्जा-मरिन-लालबन्दी सडक, सिन्धुली	१००.००	-	०.००%	९७%	क्रमागत	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४६०	११.४.६.५२ लुङ्गिलटार दुम्की ठाकले बाँसकटेरी सडक, सिन्धुली	४९,७००.००	८,०६१.३४	१६.२२%	५०%	क्रमागत	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४६१	११.४.६.५९५ घाँसा कल्लेरी मालुखोला सडक दोलखा	१००.००	-	०.००%	७६%	क्रमागत	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४६२	११.४.६.५९७ सुकुटे चापागाँउ मेलडाडा थोकार्पा भन्ज्याङ्ग सडक-सिन्धुपाल्चोक	१००.००	-	०.००%	९३%	क्रमागत	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४६३	११.४.७.८५१ ठाकुर खोला पक्कि पुल निर्माण, दुधौली न.पा.	४,५००.००	४,५००.००	१००.००%	०%	बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भई ठेक्का लागेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१४६४	११.४.७.८५२ पौती खोला पक्की पुल निर्माण, फिक्कल गाउँपालिका	३,४००.००	३,३९०.९४	९९.७३%	०%	बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भई ठेक्का लागेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४६५	११.४.८.१२० गोविन्द टोल देखि भक्त बहादुर टोल लाराङ्ग खाडिमा कल्भट निर्माण दु.न.पा.-७, सिन्धुली	२,०००.००	१,६०८.२०	८०.४१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४६६	११.४.१.४३९ कारागार क.न.पा. ६ र ५, ग्वाङ्ग खोलामा पक्की पुल निर्माण, सिन्धुली	१००.००	-	०.००%	७०%	क्रमागत	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४६७	११.४.६.९ मरीण खोलामा पक्की पुल (हरिहरपुर गा.पा. वडा नं. २ को बाखफर र वडा नं. ४ को हाकपुर जोड्ने सडक), सिन्धुली	४२,१६२.००	२३,६७३.१७	५६.१५%	४७%	क्रमागत	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४६८	११.४.७.५७ फेदी कुमराह खोला पुल, दुधौली न.पा.-८, सिन्धुली (DPR समेत)	१००.००	-	०.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४६९	११.४.७.६२ आरुवोटे खोला पुल, सुनकोशी-६ अमारे गौर्खर्क जोड्ने सडक, सिन्धुली (DPR समेत)	३,८५०.००	३,८११.६१	९९.००%	९५%	क्रमागत	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४७०	११.४.७.६७ क्यान खोला सडक पुल, क्यानेस्वर क्वाटर, सिन्धुली(सडक पुल)	१००.००	-	०.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४७१	११.४.७.४८० चियावारी क्योबरे ग्वाङ्ग खोलामा पक्की पुल, कनपा-२, सिन्धुली	३७,०००.००	३५,५१३.६६	९५.९८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४७२	११.४.७.८०७ २ नं.गेट ढुङ्गेबास कुमालफाट ग्वाङ्गोला सडक पुल क.न.पा.४, सिन्धुली	३८,८३८.००	३८,८२५.०४	९९.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४७३	११.४.७.८०८ बारा घोक्सिला छेल्पा नयाँ खर्क सडकको घोक्सिला सडक पुल गोलन्जोर गा.पा.६, सिन्धुली	६२,५००.००	५५,८८४.२२	८९.४१%	७०%	क्रमागत	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४७४	११.४.७.८०९ ठाडीखोला पक्कीपुल घ्याङलेख गा.पा. २, सिन्धुली	५६,७००.००	५५,१८७.९९	९७.३३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४७५	११.४.७.८१० तामाजोर खोला पक्कीपुल घ्याङलेख गा.पा. ३, सिन्धुली	५३,५००.००	४५,४१०.१९	८४.८८%	९५%	क्रमागत	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४७६	११.४.७.८११ सातविसे डिही पक्की पुल, सुनकोशी-५	३५,३००.००	३३,१११.२४	९३.८०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१४७७	११.४.८.१०३ बागमती नदी झुलुंगे पुल, हरिहरपुरगढी गा.पा.०१ चिसापानी सिन्धुली र बागमती गा.पा.५, भोर्लेनी मकवानपुर	७००.००	५९८.७८	८५.५४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१४७८	११.५.६.२ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको आकस्मिक मर्मत	५,०००.००	२,९९५.००	५९.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१४७९	११.५.६.३ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको नियमित मर्मत (सडक हेरालु)	४,५००.००	४२३.६१	९.४१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१४८०	११.५.६.४ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको पटके तथा आवधिक मर्मत	३,०००.००	२,२६६.१४	७५.५४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१४८१	११.५.६.५ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा रहेका सडक पूर्वाधारहरूको सुरक्षा तथा वायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य	७,५००.००	४,०८७.४३	५४.५०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१४८२	११.४.७.९१२ क्यान खोला सडक पुल, क्यानेस्वर क्वाटर, सिन्धुली(सडक पुल)	२,३६२.००	२,३६१.०१	१००%	१००%	सम्पन्न	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
१४८३	११.४.७.९२६ आरुवोटे खोला पुल, सुनकोशी-६ अमारे गौखर्क जोड्ने सडक, सिन्धुली (DPR समेत)	१९,६३८.००	१५,४३९.५३	७८.६२%	९५%	क्रमागत	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर							
१४८४	११.४.१.२४५६ पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ(धादिग मनहरी सडक आयोजना), धादिङ्ग, मकवानपुर	९४,५००.००	८६,८६२.००	९१.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१४८५	११.४.१.२४७२ डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना , थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाके गा.पा. ३ धादिग	२२०,०००.००	१५६,०२१.८६	७०.९२%	८५.००%	चालु	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१४८६	११.४.३८.३८२५ जनमुक्ति मार्ग (तालढुङ्गा- सिकेदोभान-झुरझुरे खण्ड) स्तरोन्नति	१००,०००.००	९९,४४८.९५	९९.४५%	६५.००%	चालु	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१४८७	११.४.१.१५ रामीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल- चुरियामाई)	२५,३००.००	-	०.००%	४०%	चालु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४८८	११.४.१.३६ चुनिया नामटार कालिकाटार सडक आयोजना, कैलाश गा.पा., मकवानपुर	७२,०००.००	६१,५५९.९२	८५.५०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४८९	११.४.१.६४ हेटौँडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ्ग खण्ड), मकवानपुर	१००,५००.००	९६,३४८.०९	९५.८७%	९६.००%	चालु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४९०	११.४.१.६४ हेटौँडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ्ग खण्ड), मकवानपुर	१७५,८००.००	१६८,०७१.२०	९५.६०%	९६.००%	चालु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४९१	११.४.३८.१४४२ कलंकी -माखु-सिम्लांग-विसिङखेल खोला पर्यटकीय सडक निर्माण	५७,१००.००	३३,६०५.०७	५८.८५%	३५.००%	चालु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४९२	११.४.३८.३८२८ फाखेल -मातातीर्थ सडक, मकवानपुर	११७,०००.००	७१,७४०.२९	६१.३२%	७०.००%	चालु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४९३	११.४.१.३५ मनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिराङ्ग गा.पा., मकवानपुर	१,०००.००	७९०.००	७९.००%	१०%	चालु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४९४	११.४.३८.७५२४ खरखण्डेदार सिलिगे ठुलोटोड्के खैरांग बरौँदै सडक	१,५००.००	८७५.००	५८.३३%	१०%	चालु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४९५	११.४.३८.७५२५ हेटौँडा चक्रपथ , हेटौँडा १४, १५	६,५००.००	२,५५२.००	३९.२६%	१०%	चालु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४९६	११.४.३८.७५२७ टौखेल सिमखोला सानोमाखु हेभी सडक	१४,९३५.००	३,०४०.५५	२०.३६%	४०.००%	चालु	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१४९७	११.४.१.३१६८ बागेधरी सडक निर्माण भिमफेदी ९ मकवानपुर	१,५००.००	१,४१४.८७	९४.३२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१४९८	११.४.१.३२९४ रमौली देखि रमनटार कुवा जाने बाटो स्ल्याब ढलान निर्माण मनहरी गापा ७ मकवानपुर	२,५००.००	२,४६८.३१	९८.७३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१४९९	११.४.१.३२९५ गुराँसे भज्याङ्ग रामेछाप हुँदै काभ्रे जोड्ने मोटरबाटो वागमती ९ मकवानपुर	२,५००.००	६६३.१०	२६.५२%	५०.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५००	११.४.१.३२९६ मानेफेरी कृषि फर्म हुँदै फुलवारी आमभञ्ज्याङ सडक निर्माण मकवानपुरगढी ५ मकवानपुर	२,५००.००	२,४६५.१२	९८.६०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०१	११.४.१.३२९८ ईन्द्रसरोवर गापा वडा नं ३ देखि ४ जोड्ने ज्यामिरे गोमने भालुखर्क घैयाडाडा बाटो निर्माण ईन्द्रसरोवर ३ मकवानपुर	२,५००.००	२,४८४.२५	९९.३७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०२	११.४.१.३२९९ बसन्त झाप्रे काफलडाँडा सडक स्तरोन्नती थाहा १२ मकवानपुर	२,५००.००	२,१५१.१३	८६.०५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०३	११.४.१.३३०० सृजनशिल टोलबाट ध्रुव गजुरेलको घर हुँदै दलितवस्ती भरत परियारको घर जोड्दै रुम्बाटोल निस्कने बाटो हेटौँडा १२ मकवानपुर	२,५००.००	२,४४९.२६	९७.९७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०४	११.४.१.३३०१ बाहुनचोक कृष्ण वलामीको घर हुँदै नरहरी थापाको घर जाने सडक स्तरोन्नती हेटौँडा १२ शिक्रेनी मकवानपुर	४,५००.००	४,४८२.४५	९९.६१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०५	११.४.१.३३०२ बुलोन चोक बाटो ढलान मनहरी १ मकरी , मकवानपुर	३,५००.००	३,४३७.९५	९८.२३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०६	११.४.१.३३०३ हेटौँडा १२ रमणटार पक्की पुल देखि घट्टेदमार सिद्धकाली सडक स्तरोन्नती हेटौँडा १२ मकवानपुर	२,५००.००	२,४८६.४२	९९.४६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०७	११.४.१.३३०४ प्रगति शान्तिटोल ठूलो सुकौली सडक स्तरोन्नति हेटौँडा उमनपा १५ मकवानपुर	२,५००.००	२,४३६.०३	९७.४४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०८	११.४.१.३३०५ मनहरी ३ भुन्दुङ नवजागृति बाट भिआईपि चोक बाटो ढलान मनहरी गापा ३ मकवानपुर	२,५००.००	२,४९९.१२	९९.९६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५०९	११.४.१.३३०६ रुम्बाटोलदेखि सरस्वती रोडसम्म बाटो स्तरीकरण हेटौँडा ११ मकवानपुर	२,५००.००	२,४९९.०६	९९.९६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५१०	११.४.१.३३०७ चक्रपथ त्रिभुवननगर सडक निर्माण हेटौँडा १६ मकवानपुर	३,०००.००	२,९९७.३२	९९.९१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५११	११.४.१.३३०८ गुम्बा पोखरी सडक स्तरिकरण भीमफेदी २ मकवानपुर	२,५००.००	२,४९७.९९	९९.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५१२	११.४.१.३३०९ हर्ना फाट देखि बेलघारी सम्म बाटो ढलान/ स्तरोन्नति हेटौँडा उमनपा १८ , मकवानपुर	३,०००.००	२,९४४.०१	९८.१३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५१३	११.४.१.३३१० धुसेनी ग्रामिण सडक स्तरोन्नति थाहा १२	२,५००.००	२,२३८.६५	८९.५५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५१४	११.४.१.३३११ भैसे ब्यारेक मोड स्याउले सडक स्तरोन्नति भीमफेदी २ मकवानपुर	२५०.००	-	०.००%	०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५१५	११.४.१.३३१२ रिजाल टोल हुँदै भट्ट टोल जाने बाटो निर्माण मनहरी ३ मकवानपुर	३,०००.००	२,९७२.८४	९९.०९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५१६	११.४.१.३३१३ शिलाधनी मानेडाँडा हुँदै ठूलो टोङ्के सडक स्तरोन्नती राक्सिराङ्ग ८ मकवानपुर	३,०००.००	२,५८१.३४	८६.०४%	८९.६३%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५१७	११.४.१.३३१४ रतुवा ब्राउवारी सडक निर्माण कैलाश ७ मकवानपुर	२,५००.००	२,४९६.९५	९९.८८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५१८	११.४.१.३३१५ फाखेल चौर छाप हुँदै लप्सीखोला जोड्ने सडक ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका ४ मकवानपुर	५,०००.००	४,८००.३०	९६.०१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१५१९	११.४.१.३३१६ धरान चतरा सडक हुँदै नयाँ गाउँ जाने बाटो स्लाब ढलान हेटौडा १६ मकवानपुर	४,०००.००	३,९४८.००	९८.७०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२०	११.४.१.३३१७ हेटौडा १९ बासुदेव स्थित नयाँ कल्भर्ट पुल देखि अनन्त शालम चर्चसम्मको बाटो निर्माण	२,५००.००	२,४९६.४४	९९.८६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२१	११.४.१.३३१८ बाह्रघरे ओमनगर सडक विस्तार हेटौडा ८, मकवानपुर	१,५००.००	१,४६४.५६	९७.६४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२२	११.४.१.३३१९ भ्लोनचोक चक्रपथ सडक विस्तार हेटौडा १६ मकवानपुर	२,५००.००	२,४८९.१३	९९.५७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२३	११.४.१.३३२० सिद्धार्थ बोर्डिङ अगाडीको बाटो स्तरीकरण हेटौडा ५ मकवानपुर	२,५००.००	२,०८४.७५	८३.३९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२४	११.४.१.३३२१ सिचाई कुनादेखि दक्षिणकालीसम्म नाला तथा सडक स्तरिकरण हेटौडा ५ मकवानपुर	३,०००.००	२,९५८.३२	९८.६१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२५	११.४.१.३३२२ स्याउली आदमार सडक स्तरिकरण भीमफेदी-२	३,०००.००	२,८७६.२२	९५.८७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२६	११.४.१.३३२३ शिखरबास नयाँगाउँ सडक स्तरिकरण भीमफेदी-१,	२,३००.००	२,३००.००	१००.००%	९५.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२७	११.४.१.३३२४ बाघचौर सालघारी सडक भीमफेदी १	२,३००.००	१,८७७.६०	८१.६३%	९५.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२८	११.४.१.३३२६ गौरीटार पुडासैनी दिदी चोक देखि शिखरपानी टुकुली चोक अघुगे सडक स्लाब ढलान, हेटौडा १५, मकवानपुर	२,५००.००	२,४८९.१५	९९.५७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५२९	११.४.१.३३२७ चौघडा मक्रान्चुली सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती मकवानगढी ३ मकवानपुर	२,५००.००	२,४९९.३६	९९.९७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३०	११.४.१.३३२८ भैरवरोड पुजा ब्यान्केटदेखि कान्तिराज पथ जोडने बाटो स्तरोन्नति तथा निर्माण हेटौडा ५, मकवानपुर	३,०००.००	२,५७०.०९	८५.६७%	८६.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३१	११.४.१.३३२९ धरमचुली लामिडाँडा कृषि सडक गढी २ र ३ जोड्ने मकवानपुरगढी ३ मकवानपुर	२,५००.००	२,४४७.९३	९७.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३२	११.४.१.३३३० दन्दुभन्ज्याङ बतासे मनहरी सडक स्तरिकरण भीमफेदी-९	३,०००.००	२,४७६.१९	८२.५४%	८६.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३३	११.४.१.३३३१ चिलिबास दमार नयाँगाउँ सडक गढी ५ मकवानपुर	१०,१५७.००	९,६७२.२१	९५.२३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३४	११.४.१.३३३२ चेपाङ टोल सडक भीमफेदी १	३,०००.००	२,९६७.२५	९८.९१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३५	११.४.१.३३३३ सामरी टोल हुँदै ड्याम जोड्ने कृषि सडक मनहरी ७ मकवानपुर	२,०००.००	१,९७६.६५	९८.८३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३६	११.४.७.८८८ बुदुनेखोला पुल निर्माण, बकैया-५, मकवानपुर मकवानपुर	३,०००.००	२,२००.००	७३.३३%	१०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३७	११.४.७.९०८ हेटौडा उपमहानगरपालिका कर कार्यालय मार्ग बसपार्क देखि प्रहरी कार्यालय सम्म ढलान हेटौडा १०	२,७००.००	२,३७९.८२	८८.१४%	९१.९९%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५३८	११.४.२८.८६ सिमात घुम्ती देउराली पिपलडाँडा हुदै जुम्ली धरान चतरा जोड्ने बाटो बकैया ११	१२,०००.००	११,०२४.१०	९१.८७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१५३९	११.४.२८.१८६ स्वच्छन्द भैरवस्थान बक्स कल्भर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९ चित्लाड	८,४५०.००	२,६०३.७५	३०.८१%	३५.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४०	११.४.२८.१८७ कुस्लेचौर कापुकल बक्स कल्भर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९ चित्लाड	८,४५०.००	४,२४८.४०	५०.२८%	७८.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४१	११.४.२८.२०२ थानाभर्याड डाड्डुडे हुदै शहिद स्मारक बाटो अधुरो निर्माण हेटौडा ११ मकवानपुर	७,२९२.००	४,०२७.६५	५५.२३%	५७.९८%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४२	११.४.३७.४ गंगटे क्यामुनडाँडा सडक स्तरोन्नती भीमफेदी-८	२,०००.००	१,९५३.३८	९७.६७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४३	११.४.३८.१८१४ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान गेट अगाडिबाट बुद्धपथ हुँदै कमलडाँडासम्म सडक तथा ढल निर्माण हेटौडा ४ क्रमागत, मकवानपुर	२,१००.००	१,८०७.२४	८६.०६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४४	११.४.३८.३६१२ हेटौडा-६ स्थित कल्याणटार-बारुते-मनमोहनपथ बाटो निर्माण	४,२००.००	३,६४३.३२	८६.७५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४५	११.४.३८.४९८८ TRP सिम भन्ज्याङ्ग गोलमोड फापरबारी देउराली सडक, मकवानपुर	५०,०००.००	४४,३०९.८५	८८.६२%	५०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४६	११.४.३८.५६८९ आलडाँडा कृषि सडक नमुनाटोल सडक, मकवानपुरगढी ४,	२,०००.००	१,९८७.४६	९९.३७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४७	११.४.३८.५८३६ बाधेखोला गुढीघर तिन खन्ने सडक , थाहा न.पा.	२,०००.००	१,९२१.७१	९६.०९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४८	११.४.३८.५८४१ चौघडा मक्रान्चुली सडक स्तरोन्नति,मकवानपुरगढी-	२,०००.००	१,९९९.४९	९९.९७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५४९	११.४.३८.५९३३ वनस्पती उकालोको कुलोबाट बरालबाको घरतर्फ जाने सडक विस्तार एवम स्तरोन्नति, हेटौडा १३	२,०००.००	१,९०५.८५	९५.२९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५०	११.४.३८.५९३६ चक्रपथ त्रिभुवननगर सडक निर्माण, हेटौडा १६	२,०००.००	१,९७८.९०	९८.९५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५१	११.४.३८.६३१६ चिउरी बास चिसापानी मटिनी सडक स्तरोन्नति,बकैया-८	३,०००.००	२,९७५.१७	९९.१७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५२	११.४.३८.६३२० दोड सौरा देउता खोला फेदीगाउँ सडक स्तरोन्नति,बकैया-८	२,५००.००	२,१५९.७२	८६.३९%	८५.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५३	११.४.३८.६३२२ ख्याकु बागफल हुदै बागमती-३ सल्लेनी जोड्ने सडक,बकैया-१	४,१२०.००	३,७८८.८०	९१.९६%	९२.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५४	११.४.३८.६३२५ सिरुडाडा मनकामना सडक स्तरोन्नति,थाहा-९	२,०००.००	१,५२२.८५	७६.१४%	७८.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५५	११.४.३८.६३२८ पुरानो गाउँ सडक स्तरोन्नति,इन्द्रसरोवर-२	२,०००.००	१,९६३.४८	९८.१७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५६	११.४.३८.६३३४ बालुवा चौर ठुलोमाखु खवलाघारी सडक थाहा-४	२,०००.००	१,९९६.१८	९९.८१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५७	११.४.३८.६३३६ देउराली बज्रवारहि सडक,थाहा-११	२,०००.००	१,९३९.५३	९६.९८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१५५८	११.४.३८.६३३७ पूर्व पहारी टोल सडक स्तरोन्नति,बागमती-२	१,५००.००	१,४८३.६९	९८.९१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५५९	११.४.३८.६३४७ गुरासे रातोमाटो रामेछाप काभ्रे जैङ्ने सडक स्तरोन्नति,बागमती-९	१,०००.००	९५०.५१	९५.०५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६०	११.४.३८.६३५१ कोलखाहरे चम्पा खाहरे जोङ्ने सडक स्तरोन्नति,बकैया-७	१,०००.००	९९२.७१	९९.२७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६१	११.४.३८.६३५४ सिम्ले मदन मोड चर्ज हात्ती ढुङ्गा डाँडा गाउँ आरुवारी जोङ्ने सडक,मकवानपुर गढी-१	१,०००.००	५५७.८७	५५.७९%	५०.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६२	११.४.३८.६३५७ शहिद रुद्र मार्ग सामारी निशाना खोरिया मनकामन मकानचुली शिखरकटेरी रानी मार्ग सेरा मोटर सडक,मकवानपुर गढी-४,३,२,१	१,५००.००	१,४७३.६३	९८.२४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६३	११.४.३८.६३६१ मुक्तानस्वरा रिड रोड बकैया -४	१,०००.००	९९४.५४	९९.४५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६४	११.४.३८.६३६३ जुरेली मन्दिर हुदै न्यौपाने टोल स्तरोन्नति,बकैया-४	१,०००.००	९५९.०३	९५.९०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६५	११.४.३८.६३७० गैरीगाउँ सडक स्तरोन्नति,बकैया-१०	१,०००.००	९०८.२८	९०.८३%	९१.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६६	११.४.३८.६३७३ दहिराङ देखि मौसिराङ जोङ्ने सडक स्तरोन्नति,राक्सिराङ-८	१,०००.००	९९८.८७	९९.८९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६७	११.४.३८.६३७६ आन्नद चोक देखि बालचोक सम्म सडक स्तरोन्नति,मनहरी-१	१,०००.००	९८४.५३	९८.४५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६८	११.४.३८.६३७८ सुमन टोल उकालो सडक स्तरोन्नति,बागमती-८	१,०००.००	९९४.१५	९९.४१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५६९	११.४.३८.६३८२ चाईना डाडा प्रकाश बजगाईको घर देखि बद्रि पौडेलको घरसम्म मकवानपुरगढी - ३	१,०००.००	९५३.१९	९५.३२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७०	११.४.३८.६३८४ लिति त्रिशुली डाँडा चमेरे सडक,बागमती-९	१,०००.००	८०९.५७	८०.९६%	८२.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७१	११.४.३८.६३८५ शाखाटार स्तरोन्नति, बागमती-२	१,०००.००	९७६.८८	९७.६९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७२	११.४.३८.६३८८ पाचपाण्डाप रिडरोड स्तरोन्नति,बागमती-४	१,०००.००	९५४.१८	९५.४२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७३	११.४.३८.६३९२ धन्साही सारुटोल भकारीडण्डी सडक स्तरोन्नति बागमती-७, मकवानपुर	३,०००.००	२,८३६.०५	९४.५४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७४	११.४.३८.६३९४ कोइराला पाखिन टोल सडक स्तरोन्नति बागमती ५ कोइराला दमार	१,५००.००	१,४९६.३७	९९.७६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१५७५	११.४.३८.६३९६ सिस्नेरी खोला पोखरी सडक स्तरोन्नति कैलाश ५ मकवानपुर	१,५००.००	३९६.८४	२६.४६%	२८.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७६	११.४.३८.६३९७ चौघडा राईगाउँ जाने सडक स्तरोन्नति, हेटौडा ६	१,०००.००	९६७.३३	९६.७३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७७	११.४.३८.६६९५ माझ गाउँ सडक स्तरोन्नति,भिमफेदी ६	२,०००.००	१,९५७.६४	९७.८८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७८	११.४.३८.६६९७ लामटार गले खोला भकुन्टार स्तरोन्नति, भिमफेदी-५	२,०००.००	१,९७१.०६	९८.५५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५७९	११.४.३८.६६९८ खत्री डाँडा ग्रामिण कृषि सडक स्तरोन्नति, भीमफेदी- ४	२,०००.००	१,९९२.२१	९९.६१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८०	११.४.३८.६७०० आँपचौर बेसार घारी कृषि सडक (p३),भिमफेदी-३	२,०००.००	१,९०६.७६	९५.३४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८१	११.४.३८.६७०२ सुन्तली टोल सडक स्तरोन्नति,भिमफेदी ०१	२,०००.००	१,९९०.७०	९९.५४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८२	११.४.३८.६७०३ डाडा बास बांगे स्कुता टोल कालीखोला सडक मर्मत,कैलाश-०५	१,०००.००	-	०.००%	०.००%		३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८३	११.४.३८.६७०४ ठोटरी खोला थोकर टोल सडक, बागमती ८,	१,५००.००	१,४३२.९९	९५.५३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८४	११.४.३८.६७०५ गोड डाँडा पाँचबुंग स्तरोन्नति,राक्सिराँग -५	१,०००.००	९५२.९६	९५.३०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८५	११.४.३८.६७०७ पाखिन टोल सडक स्तरोन्नति, भिमफेदी-१	२,०००.००	१,९४६.०९	९७.३०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८६	११.४.३८.६७०८ याडराङ सडक स्तरोन्नति,भिमफेदी-२	१,०००.००	९२२.९३	९२.२९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८७	११.४.३८.६७०९ रिठे नास्पति घारी सडक स्तरोन्नति,भिमफेदी-२	१,५००.००	१,४८८.०५	९९.२०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८८	११.४.३८.६७१० अम्लिंग बसन्ते सडक स्तरोन्नति,भिमफेदी-३	२,२००.००	२,०५५.६४	९३.४४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५८९	११.४.३८.६७१३ गोल्पिङ डाँडा सडक स्तरोन्नतीभिमफेदी-४	१,०००.००	-	०.००%	०.००%		३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९०	११.४.३८.६७१६ खहरे स्यामराङ बरेटार सडक स्तरोन्नति,राक्सिराङ-०२	१,०००.००	९५४.६१	९५.४६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९१	११.४.३८.६७१९ माने डाँडा सडक स्तरोन्नति,भिमफेदी-५	१,०००.००	९५१.८९	९५.१९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९२	११.४.३८.६७२२ बेतेघारी चोक सेराहुदै कैलाश ४ झ्यागे सडक स्तरोन्नति,कैलाश-१०	१,०००.००	९५१.००	९५.१०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९३	११.४.३८.६७२६ सेरा खोला पक्कि पुल निर्माण, इन्द्रसरोवर-०१	३,०००.००	३,०००.००	१००.००%	१०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९४	११.४.३८.६७२७ घैमागं सडक कैलाश २	१,०००.००	९९१.०६	९९.११%	१००.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९५	११.४.३८.६७३० सुकु भञ्ज्याङ देखारी सडक स्तरोन्नति,कैलाश-४/७	१,०००.००	-	०.००%	०.००%		३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९६	११.४.३८.६७३१ झल्खने इक्चुड बोखर बुढीचौर हुदै मकवानपुर वडा कार्यालय-भिमफेदी३र मकवानपुर ८	२,०००.००	१,८९९.९३	९५.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९७	११.४.३८.६७३३ माथिल्लो भिरकोट , हत्तीखोला माटोकेरी मामदमार हिरामुनी कोलखहरे सडक, बकैया ७, मकवानपुर	४,९५०.००	४,६१०.७०	९३.१५%	९५.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१५९८	११.४.३८.६७३५ ध्यांग पोडेल टोल पारीलामटार सडक स्तरोन्नती, भिमफेदी ५	१,५००.००	१,४७९.४८	९८.६३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१५९९	११.४.३८.६७३८ राक्सिराङ कालिकास्थान सडक निर्माण,राक्सिराङ-४८८	१,०००.००	-	०.००%			३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६००	११.४.३८.६७३९ किटेनी द्रुत मार्ग सडक स्तरोन्नती, भिमफेदी ८,	९,४४९.००	-	०.००%	०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०१	११.४.३८.६७४१ ठुलोगुण्डिग सानो गुण्डिग सडक स्तरोन्नती, भिमफेदी २,४	१,५००.००	१,४७०.९३	९८.०६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०२	११.४.३८.६७४४ मागेनी सिदान पाङ्थली चैनपुर, राक्सिराङ-६ रद	१,०००.००	९५०.७०	९५.०७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०३	११.४.३८.६८३१ बिलाउने सडक सल्याब ढलानकैलाश १	२,०००.००	१,९५७.०८	९७.८५%	१००.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०४	११.४.३८.६८३२ देखारी सडक निर्माण कैलाश ७	२,०००.००	१,८११.४६	९०.५७%	९२.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०५	११.४.३८.६९९१ सहिद वासुदेव मार्ग बुढीचौर भिमफेदी खर्क सडक, भीमफेदी -८	१,५००.००	१,०२०.००	६८.००%	१०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०६	११.४.३८.६९९४ जमुनाफेदी सरस्वती ट्वाङ हुदै दोभान सडक स्तरोन्नति, बकैया २	४,७००.००	३,३४४.५४	७१.१६%	९०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०७	११.४.३८.६९९५ नयाँ गाउँ सडक निर्माण, बागमती ७	१,५००.००	१,४९९.७५	९९.९८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०८	११.४.३८.७००१ लाहुरेटोल भांगटार खहरे बक्स पुल निर्माण हेटौडा ६, ७	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६०९	११.४.३८.७००४ गुराँबिर्ता पशुपति मन्दिर जाने बाटो सल्याब ढलान (अर्जुन रेग्मीको घरहुदै) हेटौडा १२	१,०००.००	९९६.९०	९९.६९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६१०	११.४.३८.७००६ फर्सिनी बाट फापरबारी बजार जानेबाटो सल्याब ढलान, बागमती ६	२,०००.००	१,९९५.५९	९९.७८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६११	११.४.३८.७००७ धनेस्वारी मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नति, मनहरी ९,	१,५००.००	१,४८२.३४	९८.८२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६१२	११.४.३८.७००९ गौरवटोल गोलेटोल हुदै सिंतान टोल सम्म सडक स्तरोन्नति, हेटौडा १३	१,०००.००	८९८.५०	८९.८५%	९३.५९%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६१३	११.४.३८.७०१२ तल्लो राधाकृष्ण मकरी बाटो ढलान, म.गा.पा. १	८००.००	६६०.००	८२.५०%	१०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६१४	११.४.३८.७३६६ हे.न.पा २ र ५ जोडन बनसखण्डी खोला कल्बर्ट निर्माण,हे.न.पा-२,मकवानपुर	१,५००.००	१,४७३.०७	९८.२०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६१५	११.४.३८.७३७१ शिलाधुनी,मानेडाडा,हुदै ठुलो टोडके सडक स्तरन्नती राक्सिराङ गा.पा-८,मकवानपुर	२,०००.००	१,९८६.३३	९९.३२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६१६	११.४.३८.७३७३ दाहाल चोक देखि जाग्रित खानेपानी सडक स्तरोन्नती मकवानपुरगढी गा.पा -३,मकवानपुर	२,०००.००	१,९८७.८०	९९.३९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६१७	११.४.३८.७३७९ बन्डेध्वर महादेव मन्दिर सडक स्तरोन्नती मनहरी गा.पा-५ मकवानपुर	१,५००.००	१,४९१.५२	९९.४३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६१८	११.४.३८.७३८२ दूङथली सडक स्तरोन्नती कैलास गा.पा-७,मकवानपुर	१,५००.००	९४६.४७	६३.१०%	६५.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१६१९	११.४.३८.७४५४ मकवानपुर गढी-६ भञ्ज्याङ देविथलि सोलिथुल सडक मकवानपुर गढी-६, मकवानपुर	१,५००.००	१,४९८.२९	९९.८९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२०	११.४.३८.७४५८ नवजागृति प्रा.वि.देखि भिआइपी टोल सडक सुधार, मनहरी-३, मकवानपुर	१,५००.००	१,४९५.६३	९९.७१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२१	११.४.३८.७५५० किर्तिमान डाँडा हुँदै गाउँपालिका जाने सडक स्तरोन्नती कैलाश- ३, मकवानपुर	११,०३०.००	-	०.००%		चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२२	११.४.३८.७५५३ जोगीताल बनकटे डगरदेखि पुच्छरसम्म स्ल्याब ढलान, मनहरी- ६, मकवानपुर	९,९६७.००	९,१३३.११	९१.६३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२३	११.४.३८.७५५६ फास्टार मानेडाँडा भार्ता सडक स्तरोन्नती, कैलाश- ७, ८, मकवानपुर	४,१५०.००	३४६.००	८.३४%	०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२४	११.४.३८.७५५९ स्कूलडाँडादेखि भ्यूटावरसम्म सडक स्तरोन्नती, मनहरी- १, मकवानपुर	१,०००.००	९४९.६०	९४.९६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२५	११.४.३८.७५६५ डिल्लीपुर खहरे पुलदेखि डेरीचोक सडक स्तरोन्नती, मनहरी- ५, मकवानपुर	१,०००.००	९८७.०३	९८.७०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२६	११.४.३८.७५७१ जैसिङ खरंगा जोड्ने सडक स्तरोन्नती, मनहरी ९, मकवानपुर	१,०००.००	९५३.३६	९५.३४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२७	११.४.३८.७५७५ रमौली भित्रि सडक स्तरोन्नती, मनहरी- ७, मकवानपुर	१,०००.००	९५३.९०	९५.३९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२८	११.४.३८.७७४२ बासुदेव खोल्सी हुँदै उत्तरतर्फ बलटोल सडक स्तरोन्नती, हेटौँडा- १९, मकवानपुर	१,०००.००	९५१.०५	९५.१०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६२९	११.४.३८.७७४४ वडा कार्यालय हुँदै बरेटार सडक स्तरोन्नती, राक्सिराङ- २, मकवानपुर	३,९००.००	१,३४१.३१	३४.३९%	२८.०७%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३०	११.४.३८.७७४७ गार्खा डुम्टार हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने सडक, राक्सिराङ- ४, मकवानपुर	२,६५०.००	१,५३८.६४	५८.०६%	६१.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३१	११.४.३८.७७५१ टुटेपानी मुक्तानटोल बाटो स्तरोन्नती, हेटौँडा-१३	१,०००.००	९५०.०६	९५.०१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३२	११.४.३८.७७५३ बन्दा डाँडा सडक स्तरोन्नती, मकवानपुरगढी-०४	१,०००.००	९९१.९७	९९.२०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३३	११.४.३८.७७५६ वनखण्डी देखी लक्ष्मिनारायण मन्दिर जोड्ने मोटरबाटो, हेटौँडा-०५	१,०००.००	९६७.१६	९६.७२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३४	११.४.३८.७७६७ वनखण्डी देखी लक्ष्मिनारायण मन्दिर जोड्ने मोटरबाटो, हेटौँडा-०५	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३५	११.४.३८.७८५४ कुइति सोगल्याङ सडक स्तरोन्नती राक्सिराङ्ग ९ मकवानपुर	२,०००.००	१,९९९.६२	९९.९८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३६	११.४.३८.७८५६ आमडाँडा किटिनी सडक स्तरोन्नती भीमफेदी-१	२,०००.००	१,९३८.४७	९६.९२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३७	११.४.३८.७८५८ कालिका मन्दिर टोल सडक स्तरोन्नति, मनहरी-४	१,५००.००	१,४३४.५३	९५.६४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३८	११.४.३८.७९७१ रजैयाबाट मकरी चकरी हुँदै पदमपोखरी जोड्ने सडक, मनहरी- ३,४,२,१	२,२००.००	२,०९४.३०	९५.२०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६३९	११.४.३८.७९८० मनकामना खाँडिखर्क खडिघारहुँदै सालविसैनी जोड्ने सडक, भीमफेदी- ९, मकवानपुर	२,०००.००	१,८६९.७८	९३.४९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४०	११.४.३८.७९८५ घरान चतरा सिपालीचोक सडक स्तरीकरण हेटौँडा १६ मकवानपुर	२,०००.००	१,८९३.६०	९४.६८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४१	११.४.३८.७९९८ तारा लिला सडक स्तरोन्नती, रामनगर, हेटौँडा- ६ मकवानपुर	१,०००.००	८५२.६०	८५.२६%	८८.८१%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४२	११.४.३८.८०१४ माथिल्लो धोबिडाडा सडक बकैया १, मकवानपुर	१,०००.००	९५५.०८	९५.५१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१६४३	११.४.३८.८०१८ शिरशिर च्याउ" च्याउ" उकालो सडक स्तरउन्नति बकैया ९ मकवानपुर	२,४५०.००	२,०९३.९९	८५.४७%	९१.२३%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४४	११.४.३८.८०२१ बर्देउ सिनि खाडल नामटार सडक निर्माण भीमफेदी गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिका-९ र १०	१,०००.००	-	०.००%	०.००%		३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४५	११.४.३८.८०२२ पश्चिमकाली मन्दिर घुम्टिबाट टुनिको बोट हुँदै सिसानटोल सडक निर्माण थाहा नगरपालिका-९ मकवानपुर	१,०००.००	५४७.००	५४.७०%	५६.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४६	११.४.३८.८०२५ अर्खौले बस्तिपुर मटिनि मोटर सडक बकैया ८, मकवानपुर	२,०००.००	१,९०७.९२	९५.४०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४७	११.४.३८.८०२६ खवासे सडक स्तरीकरण राक्सिराग वडा नं- ५ मकवानपुर	१,०००.००	९५४.७४	९५.४७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४८	११.४.३८.८०२८ पोन्थोराड स्कुल सम्म मैसिराग सडक स्तरउन्नति राक्सिराग गाउँपालिका-८ मकवानपुर	१,०००.००	९५९.०८	९५.९१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६४९	११.४.३८.८०३२ गुम्बा जाने सडक स्लयाब ढलान जितदमार बकैया ३, मकवानपुर	१,०००.००	९५७.३०	९५.७३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५०	११.४.३८.८०३३ सालघारी सडक स्तरोन्नति भिमफेदी गाउँपालिका -१ मकवानपुर	१,०००.००	९४८.८९	९४.८९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५१	११.४.३८.८०३६ राटोमाटे सडक स्तरोन्नति भिमफेदी गाउँपालिका-२, मकवानपुर	१,०००.००	९५०.३२	९५.०३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५२	११.४.३८.८०३७ कालोपानी फापरबारी मोटरसडक बकैया २, मकवानपुर	१,०००.००	९५१.८१	९५.१८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५३	११.४.३८.८०४० दाप्चाली बस्ति ठाडोबाटो स्तरोन्नति वागमति गाउँपालिका-७ मकवानपुर	१,०००.००	९५९.२८	९५.९३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५४	११.४.३८.८०४२ गुर्दुम टोल ठाडो सडक स्तर उन्नति वागमति गाउँपालिका- ७ मकवानपुर	१,०००.००	९२६.७९	९२.६८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५५	११.४.३८.८०४४ लीतीखोला तल्लो टोल हात्तिथोक काभ्रे जोड्ने सडक वागमति गाउँपालिका	२,०००.००	१,२०१.०६	६०.०५%	६०.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५६	११.४.३८.८०४६ धन्साई माथिल्लो टोल जाने तल्लो सडक वागमति गाउँपालिका-७ मकवानपुर	१,०००.००	९५४.१३	९५.४१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५७	११.४.३८.८०४९ मोतीपुर आँपखोला सडक सडक , वागमति गाउँपालिका-७ मकवानपुर	१,०००.००	९५९.८२	९५.९८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५८	११.४.३८.८०५२ ठिगन मन्थली सडक बकैया १२ र १० जोड्ने सडक मकवानपुर	१,०००.००	९५१.९४	९५.१९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६५९	११.४.३८.८०५३ गमलटार कन्तिकोकल सडक स्तरउन्नति बकैया ११, मकवानपुर	१,०००.००	९२९.८४	९२.९८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६०	११.४.३८.८०५८ रातोमाटे सडक बकैया ११, मकवानपुर	१,०००.००	९५४.११	९५.४१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६१	११.४.३८.८०६० खोर भन्ज्याङ जरायो डाँडा मोटरसडक स्तरउन्नति बकैया-९ मकवानपुर	१,०००.००	९५०.४६	९५.०५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६२	११.४.३८.८०६२ घट्टेदमार भालुखोला मोटर सडक स्तरउन्नति बकैया गाउँपालिका-९ मकवानपुर	१,०००.००	९५३.१०	९५.३१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१६६३	११.४.३८.८०६३ चुनढुगा वयटार छाप्रे डाडा सडक निर्माण बकैया १२, मकवानपुर	१,०००.००	९५१.८९	९५.१९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६४	११.४.३८.८०६६ गैरीगाउँ सल्ले बतासे हुँदै वडा कार्यालय जाने सडक, थाहा- ७	१,०००.००	९५८.८४	९५.८८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६५	११.४.३८.८०६८ केरावारी मन्थली सडक स्तरोन्नती, बकैया- १०, मकवानपुर	१,०००.००	९४०.११	९४.०१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६६	११.४.३८.८०६९ बुडदल खोला सडक निर्माण, मकवानपुरगढी ०५	१,०००.००	९५०.८७	९५.०९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६७	११.४.३८.८०७३ छुदुङ खालिङ सडक राक्सीराङ- ०७,	१,०००.००	-	०.००%			३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६८	११.४.३८.८०७४ इप्रकादेखि चौराहखोलासम्म सडक स्तरोन्नती, बागमती- ८, मकवानपुर	१,०००.००	९५९.३७	९५.९४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६६९	११.४.३८.८०७८ खरंगा सानोभावर हुँदै राक्सीराङ १ नम्बर वडा कार्यालय जोडने सडक, राक्सीराङ	१,०००.००	७६५.३५	७६.५४%	७९.७२%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७०	११.४.३८.८०८० लेनडांडा रानीसेरा आंपटार सडक मकवानपुरगढी १, मकवानपुर	१,०००.००	९५०.८२	९५.०८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७१	११.४.३८.८०८३ भुन्दुङ ठाडो खोला पुल जोड्ने सडक स्तरीकरण मनहरी ३ मकवानपुर	१,०००.००	९५८.३२	९५.८३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७२	११.४.३८.८०८४ मनकामना स्कूलबाट घलानटोल जाने सडक मकवानपुरगढी ४, मकवानपुर	२,०००.००	१,९०९.०३	९५.४५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७३	११.४.३८.८०८६ वालिङ हापराङ मिनाई सडक राक्सिराङ्ग ९ मकवानपुर	१,०००.००	९५३.९४	९५.३९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७४	११.४.३८.८०८९ झिमिने सडक स्तरोन्नती, राक्सिराङ्ग- ५ मकवानपुर	२,२५०.००	२,१०८.४५	९३.७१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७५	११.४.३८.८०९० रानीशेरा रानीडाडा जितपुर सडक मकवानपुरगढी १, मकवानपुर	१,०००.००	९५०.२१	९५.०२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७६	११.४.३८.८०९३ सिमलटार माकलदमार सडक, राक्सिराङ्ग- ६ मकवानपुर	१,०००.००	९४९.९०	९४.९९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७७	११.४.३८.८०९६ लामीखोला काकीडाडा सडक मकवानपुरगढी ७, मकवानपुर	१,०००.००	९९१.२१	९९.१२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७८	११.४.३८.८१०० ईपाखरे खोल्सी बाट ८ नं जाने सडक मकवानपुरगढी ८, मकवानपुर	१,०००.००	९९७.३७	९९.७४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६७९	११.४.३८.८१०३ रातोमाटे डाडा सडक कैलाश- ७ मकवानपुर	१,०००.००	९६६.९५	९६.७०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८०	११.४.३८.८१०४ ज्यामिरेदेखि खैरनीसम्म सडक, मकवानपुरगढी ५ मकवानपुर	१,०००.००	९९९.६७	९९.९७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८१	११.४.३८.८१०७ गल्छि दुमिसर्खर्क सडक कैलाश- ६ मकवानपुर	१,०००.००	९२६.९६	९२.७०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८२	११.४.३८.८१०९ सानुटार घुयाउने सडक स्तरउन्नति भिमफेदी १ मकवानपुर	१,०००.००	९८४.२०	९८.४२%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८३	११.४.३८.८११० डाँडाबास गोलढुङ्गा कटहरे सडक स्तरीकरण कैलाश- ५ मकवानपुर	१,०००.००	९५७.५४	९५.७५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८४	११.४.३८.८१११ गोल्पिङ बेसी सितापाईला सम्म जाने सडक स्तरउन्नति भिमफेदी ४ मकवानपुर	१,०००.००	९३४.८८	९३.४९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८५	११.४.३८.८११२ तल्लो धुसाराङ हुदै भवाङ चौतारी सडक कैलाश- ४ मकवानपुर	१,०००.००	९५०.५७	९५.०६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८६	११.४.३८.८११४ भिरखर्क दामन सडक ईन्द्रसरोवर १ मकवानपुर	१,०००.००	९५२.१३	९५.२१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८७	११.४.३८.८११५ चापाखर्क केउरेनि खोलाखर्क बैकुण्ठ सडक कैलाश- १ मकवानपुर	२,८५०.००	-	०.००%	०.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१६८८	११.४.३८.८११६ नामटार घैराड सडक कैलाश-९ मकवानपुर	१,०००.००	४१३.१९	४१.३२%	४५.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६८९	११.४.३८.८११८ कलंकी नयन गाउ भिउ टावर जानेसडक स्तरउन्नति ईन्द्रसरोवर २ मकवानपुर	१,०००.००	९५२.९४	९५.२९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९०	११.४.३८.८१२० पाल्चोक शिकाखेल सडक स्तरोन्नती, थाहा ६ मकवानपुर	१,०००.००	८२९.४८	८२.९५%	८५.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९१	११.४.३८.८१२३ टौखेल फाट सडक स्तरोन्नती, थाहा १० मकवानपुर	१,०००.००	८९९.४५	८९.९४%	९०.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९२	११.४.३८.८१२४ खत्रि टोल सडक योजना ईन्द्रसरोवर ३ मकवानपुर	१,०००.००	९५०.७९	९५.०८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९३	११.४.३८.८१२८ हुमाने गोठभित्ता रामचन्द्र भञ्ज्याङ जोड्ने सडक स्तरउन्नति ईन्द्रसरोवर ४ मकवानपुर	१,०००.००	-	०.००%	०.००%		३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९४	११.४.३८.८१३१ कुवाकल्भट पुल निर्माण, इन्द्रसरोवर-५, मकवानपुर	१,०००.००	९५६.८८	९५.६९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९५	११.४.३८.८१६१ कामिछाप सिरुवानी सडक मर्मत बकैया ३ मकवानपुर	२,५००.००	२,४८६.५९	९९.४६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९६	११.४.३८.८१६९ तामाखोला घिसिङ डाडा सडक स्तरउन्नती बकैया मकवानपुर	१,०००.००	९५३.१३	९५.३१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९७	११.४.३८.८१७९ शिवम रोड स्तरउन्नति तथा स्तरोन्नति हेटौडा -६, मकवानपुर	३,०००.००	२,३५१.६३	७८.३९%	८३.५७%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९८	११.४.३८.८२०३ पुर्व पश्चिम राजमार्ग रामडाँडा चोकबाट साना किसान नयाँ भवन मार्गमा कल्भर्ट निर्माण मनहरी ६ मकवानपुर	१,०००.००	९३८.४२	९३.८४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१६९९	११.४.३८.८२७८ शिखरकटेरी हुँदै रानी खोला जाने सडक गढी-२ मकवानपुर	१,५००.००	१,४३३.५०	९५.५७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७००	११.४.३८.८३६० बुद्धचोक देखि पूर्वले जाने बाटो स्तरिकरण, क्रमागत हेटौडा १७	२,५००.००	२,३९२.०१	९५.६८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७०१	११.४.३८.८३६६ मदनको घर हुँदै कालीजमार जाने बाटो, मनहरी ३	२,०००.००	१,९१४.२६	९५.७१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७०२	११.४.३८.८३७६ बगर सिस्नेरी सडक, थाहा -६	२,५००.००	२,४४५.७९	९७.८३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७०३	११.४.३८.८३७७ एल.चनवन सडक, थाहा -६	२१,०००.००	९,३२३.२२	४४.४०%	२५.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१७०४	११.४.३८.८३७८ पाल्चोक शिकारखेल सडक, थाहा -६	२,५००.००	२,२६५.०४	९०.६०%	९२.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७०५	११.४.३८.८३९० नागस्वती चोक नयाँ रोडको पहिलो पश्चिम बाटो स्तरोन्नति, हेटौँडा उपमहानगरपालिका-७	१,५००.००	१,४०९.२८	९३.९५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७०६	११.४.३८.८३९१ माझगाउँ बोटगाउँ रिडरोड स्तरोन्नति, बागमती गा.पा.-०१	२,५००.००	२,४२९.९९	९७.२०%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७०७	११.४.३८.८४४० गुम्बा जाने सडक स्तरोन्नति, बागमती-१	२,५००.००	२,२७१.९८	९०.८८%	१००.००%	यथास्थिति मा कार्य स्वीकार गरिएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७०८	११.४.३८.७४२७ हेटौँडा बाइपास (कुखरेनी खण्ड)	६,५००.००	२,४००.००	३६.९२%	१५.००%	चालु	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७०९	११.४.३८.८३१७ साखेतदेखि धादरसम्म सडक नाला तथा स्लाव ढलान, कैलास १०, मकवानपुर	२,०००.००	१,९९९.९०	१००.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७१०	११.४.१.२४१८ नामटार बजार हिमटे जलेघरी झो.पु.मनहरी खोला	१,५००.००	१,४८१.९८	९८.८०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७११	११.४.६.१३३ गोल्पिङवेशी राप्ती आँपचौर जोड्ने पक्की पुल, भीमफेदि ३, ४, मकवानपुर	२०,०००.००	१०,९१६.९६	५४.५८%	७०%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७१२	११.४.६.३३८ लालझाडि सडकपुल, हे.उ.न.पा. १, मकवानपुर	३५,५००.००	२९,४६३.९०	८३.००%	५५%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७१३	११.४.७.७०२ रजैया दरदरा पक्की प्ल निर्माण मनहरी वडा नं ५ र ९ मकवनपुर	७६,५००.००	७३,१३४.३४	९५.६०%	५५%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७१४	११.४.७.७०३ वस्तीपुर भुद्रुड जोड्ने पक्की पुल मकवनपुर १९ र मनहरी ३ मकवनपुर	८६,०००.००	८०,५८१.९५	९३.७०%	९९%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७१५	११.४.७.७२७ हेटौँडा ६ र ७ जोड्ने हरियालीटोल खहरेमा बक्स पुल	१०,६००.००	१०,५२१.८४	९९.२६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७१६	११.४.७.७२८ महालक्ष्मी खोलामा मिनेरी पक्की पुल	३५,०००.००	३२,८५१.२८	९३.८६%	७५.००%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७१७	११.४.७.७३० ओम नगर खहरेमा पुल हे.उ.म.न.पा.८	७,०००.००	६,९४२.१८	९९.१७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७१८	११.४.७.७४८ भालुखोला कल्भर्ट हेटौँडा १८	७,०००.००	५,८१६.७३	८३.१०%	९०.००%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७१९	११.४.७.७५१ बागमती ६ र ८ जोड्ने चौराखोला अधुरो पुल निर्माण, मकवानपुर	४०,०००.००	३५,८२३.९४	८९.५६%	९०.००%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१७२०	११.४.७.७९९ हिरामणि खोला कल्भर्ट निर्माण, बकैया-७	७९,५००.००	७८,७३०.६१	९९.०३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७२१	११.४.७.८५३ कुतसिंह जिर्खे खोला पक्की पुल मनहरी- चैनपुर- मकवानपुर	५,०००.००	२,८५०.००	५७.००%	१०%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७२२	११.४.७.८५४ पोलदम्की खोला पक्की पुल, भिमफेदी-३, मकवानपुर	३,२००.००	२,७१६.००	८४.८८%	१०%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७२३	११.४.७.८५५ कर्मचुली- जुङना सुकौरा खोला पुल, बकैया ५ र ६	४,५००.००	३,०४५.००	६७.६७%	१०%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७२४	११.४.८.१०८ खानीखोला टिलटार बेसी झो.पु., खानि खोला, भिमफेदी २, मकवानपुर	८,५००.००	८,१५५.३७	९५.९५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७२५	११.४.८.१०९ धुशेनी छावेली ठाडो बाटो, खहरे खोला, भीमफेदी ५, मकवानपुर	३,०००.००	२,९८०.४६	९९.३५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७२६	११.४.८.१२१ स्कूलरोड सिर्जना टोल जोड्ने कल्भर्ट निर्माण, हेटौडा ५	१,०००.००	९८४.४७	९८.४५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७२७	११.४.३८.१५१५ डेढखोला नुनथला पक्की पुल निर्माण भीमफेदी ९	९,४००.००	९,३८३.९८	९९.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७२८	११.५.१.७ लखन खहरे पक्कि पुल बागमती गा.पा. वडा नं. ३, मकवानपुर	४,५००.००	४,४००.००	९७.७८%	१०%	चालु	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
१७२९	११.५.२.५१ सहिद साम्पेन मार्ग सडक	१,५००.००	१,४३६.८८	९५.७९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१७३०	११.५.६.२ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको आकस्मिक मर्मत	५,०००.००	३,८३२.८१	७६.६६%			३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१७३१	११.५.६.३ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको नियमित मर्मत (सडक हेरालु)	३,०००.००	२,६३५.६०	८७.८५%			३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१७३२	११.५.६.४ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरुको पटके तथा आवधिक मर्मत	३,०००.००	२,५११.५२	८३.७२%			३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१७३३	११.५.६.५ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा रहेका सडक पूर्वाधारहरुको सुरक्षा तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य	२,९००.००	२,४८५.३३	८५.७०%			३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
१७३४	११.४.७.९०९ बागमती पुल सिके दोभान पुल तालढुङ्गा काभ्रे- राइगाड , मकवानपुर(सडक पुल)	१२,०००.००	११,९८८.५५	१००%	४०.००%	चालु	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
१७३५	११.४.७.९१८ पोखरेनी कुकरेनी खोला, हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र नं. ३, मकवानपुर(सडक पुल)	९,०००.००	९,७४१.००	१०८%	१००.००%	सम्पन्न	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१७३६	११.४.७.९१९ सिमलीटार पुल, आमभञ्ज्याङ्ग गा. वि. स. — ३ र गडी गा. वि. स. — ७ जोड्ने , मकवानपुर(सडक पुल) सामारी पुल	१५,०००.००	१४,०४२.१०	९४%	२५.००%	चालु	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
१७३७	११.४.७.९२९ हेटौडा न.पा. वडा २० र २२ जोड्ने कर्का खोला , मकवानपुर(सडक पुल)	४,०००.००	-	७२.८०%	९०.००%	चालु	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
१७३८	११.४.७.९३१ कुलेखानी सिस्नेरी खोला,कुलेखानी एकान्तकुना सुलिकोट, इन्द्रसरोवर गा.प.-२, मकवानपुर (DPR समेत)	५,०००.००	७४१.८९	१४.८४%	-	दायित्व भुक्तानि	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर							
१७३९	११.४.१.१८ बगुआ प्युटार आश्राड, गिम्दी ठुला डुर्लुङ चन्दनपुर सडक आयोजना (तिस्रो खण्ड)	६०,०००.००	५३,६४०.१५	८९.४०%	२०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१७४०	११.४.१.१८ बगुआ प्युटार आश्राड, गिम्दी ठुला डुर्लुङ चन्दनपुर सडक आयोजना (पहिलो खण्ड)			०.००%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१७४१	११.४.१.२८६३ लेले चन्दनपुर मानीखेल गोटीखेल गिम्दी सिम्ले सडक	९२,०००.००	८७,४१२.०७	९५.०१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१७४२	११.४.३८.७३०८ मनमोहन मार्ग (चावहिल साँखु फट्केधर)(काठमाडौं खण्ड)	१२,०८०.००	८२६.५३	६.८४%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१७४३	११.४.३८.७३०८ मनमोहन मार्ग (चावहिल साँखु फट्केधर)(काठमाडौं खण्ड)	४४,४२०.००	४३,१७९.६४	९७.२१%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
१७४४	११.४.१.७ पेप्सिकोला मनोहरा पुल वोडे निलवाराही नेक साविक चाँगु गा.वि.स. इन्द्रखोल्सा तेलकोट सडक आयोजना, भक्तपुर	४७,५००.००	४२,५२४.४७	८९.५३%	७५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७४५	११.४.३८.३८३९ कौशलटार - विरुवा सडक, भक्तपुर	५००.००	-	०.००%	०%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७४६	११.४.६.७५९ संतुगल मातातिर्थ देउराली कुलेखानी सडक आयोजना, काठमाडौं	४०,०००.००	१४,८२५.५६	३७.०६%	६५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७४७	११.४.६.७६१ फर्पिङ टुल्कु हुमाने भन्ज्याङ सडक	६५,०००.००	४८,०३२.४८	७३.९०%	९५%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७४८	११.४.६.७६२ कान्तिपथ बर्केधारा दलचौकी शंखु इकुडोल आसाङ (नयाँ खण्ड), ललितपुर	५२,३८०.००	२८,०६७.१७	५३.५८%	२०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७४९	११.४.६.७७३ काठमाण्डौ उपत्यका काठ चक्रपथ (भीमढुङ्गा नर्सरीभन्ज्याङ स्युचाटार नैकाप थानकोट सडक खण्ड) काठमाण्डौ	१६,५००.००	१४,४४४.१४	८७.५४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७५०	११.४.६.८२३ गोदावरी न.पा. ५ देखि कोन्जोसोम गा.पा. १ चौधरे जोड्ने सडक	४,५००.००	९४३.०९	२०.९६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७५१	११.४.३८.३१२७ चन्दनपुर नमनहुदै ठुलादुर्लङ्ग सम्मको बाटो बहुवर्षिय सहित डेढ सहितका कालो पत्रे ललितपुर	१११,६००.००	१०८,०७६.०६	९६.८४%	५०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७५२	११.४.३८.७५०१ मध्य मार्गी सडक (टिकाभैरव लेले नल्लु दोबाटो चौधरे गोटीखेल चन्दनपुर सिसवा भञ्ज्याङ्ग कालेश्वर च्यामराङ्गवेसी खोपासी)(नल्लु चौधरे मानिखेल खण्ड)	१९,०००.००	८,६९२.५९	४५.७५%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७५३	११.४.३८.७५०२ साँखु भुल्लु अधिकारिगाउँ सातघट्टे आलापोट सुन्दरीजल सडक(साँखु भुल्लु कार्कीगाउँ खण्ड)	८,०००.००	१,५६०.००	१९.५०%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७५४	११.४.३८.७५०४ साँखु घुमारचोक मणिचुण सडक(घुमारचोक मणिचुण खण्ड)	८,०००.००	२,०४०.००	२५.५०%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७५५	११.४.३८.७५०६ जगाती डोलेश्वर आशापुरी काँकाबारी साँगा झोलुंगे पुल सडक	२०,५००.००	१२,२९१.५२	५९.९६%	३०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७५६	११.४.३८.७५०७ टोखा साङ्गला बिहानीचोक काभ्रेस्थली तीनपिप्ले सडक(कालिदेवी स्कुल बिहानीचोक खण्ड)	२५,१२५.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७५७	११.४.३८.७५०९ स्वयम्भु इचंगुनारायण रामकोट भिमढुंगा सडक	१२,०००.००	२,५००.००	२०.८३%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१७५८	११.४.३८.७५१० कौशलटार बिरुवा पातलेटार अनन्तलिंगेश्वर लाकुरी भन्ज्याङ सडक(बिरुवा पातलेटार अनन्तलिंगेश्वर खण्ड)	१२,०००.००	३,०५०.००	२५.४२%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७५९	११.४.३८.७५१२ मनमती कोरिडोर(स्युचाटार रामकोट खण्ड)	१०,०००.००	३,२००.००	३२.००%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७६०	११.४.३८.७५१४ नल्लु दोबाटो भारदेउ चौधरे गोटीखेल सडक (नल्लु दोबाटो भारदेउ खण्ड)	१९,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७६१	११.४.३८.७५१५ ललित घुम्ती सडक(तीनचल्चो देखि धाराचोक खण्ड)	५,०००.००	९०५.००	१८.१०%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१६ प्रादेशिक मार्ग
१७६२	११.४.१.२१६ झौखेल कवासेखोला सडक पुल निर्माण, चौगुनारायण न.पा. ३	२,९००.००	८३७.२४	२८.८७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७६३	११.४.१.२४८९ डेकोचा चौगु न्याचपौवा मंगलटार साँखु सलम्बुटार सडक, भक्तपुर	१५६,५००.००	१५४,६३६.३४	९८.८१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७६४	११.४.१.३१६३ जम्बोटे सडक स्तरोन्नति महालक्ष्मी ५ ललितपुर	२,०००.००	१,५२१.७९	७६.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७६५	११.४.१.३१६५ ललितपुर महालक्ष्मी न.पा. -६ सितलहाइट स्थित एयर फाँट चौकी देखि ए ब्लकतर्फ ३० मिटर भित्र पूर्व जाने पहिलो गल्लीको स्लाब ढलान महालक्ष्मी ६ ललितपुर	२,०००.००	१,९९८.८९	९९.९४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७६६	११.४.१.३१६६ ललितपुर महालक्ष्मी न.पा. -४, चिनारी टोल सडक महालक्ष्मी ४ ललितपुर	२,५००.००	२,४८२.९४	९९.३२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७६७	११.४.१.३१६७ राधाकोलोनी सडक आयोजना मध्यपुर थिमि ५	३,०००.००	२,३६९.२८	७८.९८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७६८	११.४.१.३१६९ पाण्डेछाप नौमूले सडक निर्माण किर्तिपुर ६ काठमाण्डौ	४,०००.००	२,१२८.२९	५३.२१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७६९	११.४.१.३१७० सगुन टोल थली मुलपानी सडक कालोपत्रे तथा ढल निर्माण कगेथरी नपा ५	३,०००.००	३,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७०	११.४.१.३१७१ चुनदेवी चार धारे सडक निर्माण बुढानिलकण्ठ ११ काठमाडौं	२,५००.००	१,९२३.०२	७६.९२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७१	११.४.१.३१७२ हनुमान घरको पारिवाट सद्भाव टोल हुँदै जाने सडक स्तरोन्नती तारकेश्वर नपा ७ , काठमाडौं	४,५१५.००	३,४९८.३३	७७.४८%	८५%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७२	११.४.१.३१७३ नाडले पटाप सिन्धुपाल्चोक सडक निर्माण शंखरापुर २ काठमाडौं	५,६२५.००	४,९१४.८६	८७.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७३	११.४.१.३१७४ एकता वस्ती देखि देखि निर्माणाधिन तरकारी वजारसम्म जाने बाटो स्तरोन्ती तारकेश्वर ५ काठमाडौं	२,०००.००	१,४६४.४०	७३.२२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७४	११.४.१.३१७५ पाँचधारा बुद्धचोक तीन धारा जोड्ने सडक स्तरोन्नती नागार्जुन नपा ३ काठमाडौं	३,२००.००	२,९९२.८२	९३.५३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७५	११.४.१.३१७६ रामघाट स्यालाबास तीनपिप्ले सडक स्तरोन्नती तारकेश्वर नपा ३ काठमाडौं	४,०००.००	१४४.७५	३.६२%	५%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७६	११.४.१.३१७७ वडा कार्यालयबाट चौतारा जोड्ने सडक स्तरोन्नती नागार्जुन नपा ३ काठमाडौं	२,०००.००	१,६७५.८१	८३.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७७	११.४.१.३१८६ काठमाडौं जरसिंहपौवा चौक देखि बाजेनी माने हुँदै जुडे डाँडा हुँदै काभ्रे मण्डनदेउपुर सिमाना खोलासम्म सडक	५,०००.००	-	०.००%	३०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७८	११.४.१.३२९२ खकचौर रोलबारी सडक स्तरोन्नति चागुनारायण ९ भक्तपुर	२,५००.००	२,४७५.४५	९९.०२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७७९	११.४.१.३२९३ चक्रपाणी चोकबाट शुसिला भैरव जाने सडक स्तरोन्नति सुर्यविनायक ५ भक्तपुर	२,०००.००	१,९८५.७७	९९.२९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८०	११.४.१.३३४१ PR-BG-१२१ लाकुरी भन्ज्यांग कोत डाडा गोदाम चौर बाडेगाउँ टौखेल चापागाउँ छम्पी फर्सिडोल सडक (बाडेगाउँ-गोदामचौर-कोतडाडा खण्ड) गोदावरी १४ , ललितपुर	८,०००.००	१,६४९.४०	२०.६२%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८१	११.४.१.३३४२ PR-BG-१२२ ललित घुम्ती सडक (गोदामचौर - ज्यमिरकोट खण्ड) गोदावरी १ , ललितपुर	८,०००.००	२,६१९.८२	३२.७५%	३०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१७८२	११.४.१.३३४३ PR-BG-०४३ टौखेल बडिखेल ललित घुम्ती लेले सडक गोदावरी ३ , ललितपुर	८,०००.००	१,४२५.००	१७.८१%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८३	११.४.१.३३४४ ईःखा पोडेल सडक सुधार तथा स्तरोन्नति ललितपुर मनपा २२ , ललितपुर	१२,४६०.००	४,३५२.००	३४.९३%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८४	११.४.१.३३४६ सैबुको मगरगाउँ बाट शिखाली जाने बाटो पिच ललितपुर मनपा २१ , ललितपुर	३,०००.००	२,९९९.७९	९९.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८५	११.४.१.३३४७ खत्री गाउँ देखि वडा नं. २१ को सिमाना जोड्ने सडक फराकिलो ललितपुर मनपा १८ , ललितपुर	३,०००.००	२,८५९.५१	९५.३२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८६	११.४.१.३३४८ रेडियो स्टेशन बाट जताकाली मार्ग कालोपत्रे ललितपुर मनपा २५ , ललितपुर	४,०००.००	३,४१२.७६	८५.३२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८७	११.४.१.३३४९ समलचो पोपाबाटो स्तरोन्नति ललितपुर मनपा २१ खोकना , ललितपुर	३,०००.००	२,८३९.५१	९४.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८८	११.४.१.३३५० खुश्चिच सडक घर नं. १५२/ १०३ देखि बालकुमारी मूल सडक जोड्ने सडक निर्माण (तुल्सीलाल स्मृति प्रतिस्थान नजिक) ललितपुर मनपा ९	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७८९	११.४.७.८९३ सडक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी घरटहरा क्षतिपुर्ति	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९०	११.४.७.८९४ महालक्ष्मी न.पा. -७, ललितपुर नयाँ बस्ती पञ्चकन्या टोल मोटर बाटो महालक्ष्मी ७ ललितपुर	२,०००.००	१,९९९.२८	९९.९६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९१	११.४.७.८९६ चौगुनारायण न.पा. -१, भक्तपुर, समथली बेसी भिमसेन टोल सुधार गेट देखि मनोहरा खोलासम्मको बाटो ढलान चौगुनारायण १	२,०००.००	१,९९८.१४	९९.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९२	११.४.७.८९७ काठमाडौं चन्द्रागिरी न.पा. -१० को तिसनडोल पुलदेखि देउचा खोलको उत्तरी किनारा हुँदै पाखा चोरसम्मको बाटो कोरिडोरमा ढल र ढलान चन्द्रागिरी १० काठमाडौं	३,०००.००	२,२४५.२७	७४.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९३	११.४.७.८९८ कागेश्वरी मनोहरा न.पा. -९, विराटटोल गोठाटार सडक निर्माण	२,५००.००	८४८.६०	३३.९४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९४	११.४.७.८९९ काठमाडौं तारकेश्वर न.पा. -५, मुड्खुखोला लामिडाँडा चौबारी विचारीथान सडक निर्माण	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९५	११.४.७.९०६ काठमाडौं तारकेश्वर न पा अर्यालटार स्थित नागार्जुन सडक खण्ड भित्र एन्जल हार्डवेयर भित्र बाटो ५०० मिटर ढल ढलान	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९६	११.४.७.९०७ मिलनटोल अन्तर्गत टौखेल नयाँ बस्तीमा फुलवारी मार्ग ढलान, चन्द्रागिरि न पा ९ काठमाडौं	२,०००.००	१,४४६.३४	७२.३२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९७	११.४.७.९३६ पैयापानी बस्ती सडक शंकरापुर २ काठमाण्डौ	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९८	११.४.७.९३७ शाली नदीमा पूल निर्माण, चौगुनारायण न.पा.	५००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१७९९	११.४.२८.१९७ पुरानो कालिदेवी स्कूल देखि सागला ठाडो कूलो सम्मको बाटो स्तरोन्नति तारकेश्वर २ काठमाण्डौ	१,५००.००	१,४९७.७७	९९.८५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८००	११.४.२८.१९८ झागल जाने तिनदोबाटोको दायीं फुलवारी टोल सडक स्तरोन्नति तारकेश्वर नपा ७ काठमाण्डौ	२,५००.००	२,३९४.८५	९५.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८०१	११.४.२८.१९९ ढप्पु टोल सुधारको भवन हुदै जाने बाटो स्तरोन्नति तारकेश्वर नपा २, काठमाडौं	२,०००.००	१,९५६.१५	९७.८१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८०२	११.४.२८.२०० लामिछाने टोल सानो खोला बाटो स्तरोन्नति तारकेश्वर नपा २, काठमाडौं	२,२२०.००	८८९.६९	४०.०८%	५०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१८०३	११.४.३८.५१६९ चाङ्गुनारायण फास्ट ट्रयाक, भक्तपुर	८०,५००.००	५०,५२५.५१	६२.७६%	४०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८०४	११.४.३८.५६९३ होमडाडा गौरुडटोल सडक निर्माण, शंखरापुर न.पा. ४, काठमाडौं	४,०००.००	३,३५५.३७	८३.८८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८०५	११.४.३८.५६९६ महेन्द्र महतको घर माथिबाट ठाडो बाटो हुँदै शिलुको घर माथि वाल सहित झोलुङ्गे पुल सम्म सडक , दक्षिणकालि ३ काठमाण्डौ	३,०००.००	२,३१८.८०	७७.२९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८०६	११.४.३८.५६९८ लम्ही हिलको सडक स्तरन्नोती, चन्द्रागिरी- ८, काठमाडौं	३,०००.००	२,९१२.३२	९७.०८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८०७	११.४.३८.५७०० वनदेवी स्कुल देखि गौचरण सडक स्तरन्नोती, चन्द्रागिरी- ७, काठमाडौं	२,०००.००	१,९९९.७०	९९.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८०८	११.४.३८.५७०१ लेखनाथ भुपालको घरदेखि पुस्कर के.सीको घर हुँदै सुदिप भण्डारीको घर सम्म सडक स्तरन्नोती, चन्द्रागिरी- ८, काठमाडौं	२,५००.००	२,१७१.८६	८६.८७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८०९	११.४.३८.५७०२ महाङ्गाल ३, लेले-चन्दनपुरहुँदै मेन सडकबाट नाकेडाँडा हुँदै मध्यमार्गी जोड्ने सडक पहिरो नियन्त्रण र स्तरोन्नती, महाङ्गाल ३ ललितपुर	२,०००.००	१,९९८.१४	९९.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१०	११.४.३८.५७०३ कुन्धीप्वाकल ढकाल चौर सडक स्तरोन्नती, तारकेश्वर न.पा. वडा १, काठमाडौं	२,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८११	११.४.३८.५७०३ कुन्धीप्वाकल ढकाल चौर सडक स्तरोन्नती, तारकेश्वर न.पा. वडा १, काठमाडौं	९,०००.००	१,६२०.८५	१८.०१%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१२	११.४.३८.५७०४ महाकाल पुसल चोगाउँ सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर न.पा. वडा न. ६. काठमाडौं	३,९५०.००	२,०२५.००	५१.२७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१३	११.४.३८.५७०४ महाकाल पुसल चोगाउँ सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर न.पा. वडा न. ६. काठमाडौं	७,५५०.००	४,८१३.६९	६३.७६%	२०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१४	११.४.३८.५७०५ जयबली सिता तिर्थ घाट सडक, शंखरापुर न.पा.वडा नं.६ काठमाडौं	३,२००.००	२,८४२.०७	८८.८१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१५	११.४.३८.५७०६ साँखु भुल्ल वडा-७ लप्सी सडक, शंखरापुर न.पा.वडा नं.७ काठमाडौं	२,७००.००	२,५८३.१३	९५.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१६	११.४.३८.५७०७ बुद्ध पार्क जाने सडक स्तरोन्नती, टोखा न.पा. १ काठमाडौं	४,०००.००	३,९२६.७४	९८.१७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१७	११.४.३८.५७०८ धितालथोक घरमुनी पुसल सडक, तारकेश्वर नगरपालिका ५, काठमाडौं	३,०००.००	२,५३८.८१	८४.६३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१८	११.४.३८.५७०९ साविक वडा ९ ठेचो बालमन्दिर मखुण्डोल सडक स्तरोन्नति , गोदावरी १२, ललितपुर	४,०००.००	३,९५९.०८	९८.९८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८१९	११.४.३८.५७१० कमेरो खोला सडक स्तरोन्नती तारकेश्वर नगरपालिका ४, काठमाडौं	३,०००.००	२,९००.८८	९६.७०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८२०	११.४.३८.५७११ चुनदेवी आदित्यधर मन्दिर सडक चन्द्रागिरी १२ काठमाडौं	३,०००.००	२,९९५.२३	९९.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८२१	११.४.३८.५७१२ कोझ्योसोम ४, कक्करडाँडा, दलचौकी- गोठभञ्ज्याङ सामुदायिक भवन जोड्ने मोटरबाटो स्तरोन्नती	२,०००.००	१,९०१.८०	९५.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८२२	११.४.३८.५७१३ महाकाल गाउँपालिका ४, बर्ताँसे- नकनडोल सडक स्तरोन्नती	२,५००.००	२,४९९.९६	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८२३	११.४.३८.५७१४ गोदावरी २, ललितपुर कान्तेचौरदेखी रुम्बा डाँडा जाने सडक स्तरोन्नती	३,०००.००	२,८६०.६८	९५.३६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८२४	११.४.३८.५७१५ महाकाल गाउँपालिका ६, महेन्द्र मा.वि. - दुर्लुम खोला दोभान मोटरबाटो स्तरोन्नती	२,५००.००	२,३००.७२	९२.०३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८२५	११.४.३८.५७१६ गोदावरी ५, चम्पेश्वरीदेखि पहाडे देउपुजी सडक स्तरोन्नती	४,९००.००	२,७९०.००	५६.९४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८२६	११.४.३८.५७१७ शिक्षा विभागबाट उत्तरतर्फ मगरगाउँ पानी ट्यांकी जाने सडक स्तरोन्नती मध्यपुर थिमि न.पा २, भक्तपुर	७,०००.००	५,५९९.२१	७९.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८२७	११.४.३८.५७१८ महाकाल हलेसि मार्ग बुनपा ८	२,५००.००	१,३३५.००	५३.४०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
१८२८	११.४.३८.५७२० डिपबोरिंग देखि स्तुपा सम्म टेवा पर्खाल सहित बाटो सुधार चन्द्रागिरी ९, काठमाण्डौ	२,०००.००	१,८५८.८६	९२.९४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८२९	११.४.३८.५७२१ खुसवु सडक स्तरोन्नती, सूर्य विनायक १०, भक्तपुर	२,०००.००	१,९९८.०५	९९.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३०	११.४.३८.५७२२ खड्का गाउँबाट हुंगेधारा सडक स्तरोन्नती, सु.न.पा. ४, भक्तपुर	२,०००.००	१,९९३.६४	९९.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३१	११.४.३८.५७२३ चम्पा नदी सिमगाँल सडक, सु.न.पा. ८, भक्तपुर	२,९००.००	२,८४०.९५	९७.९६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३२	११.४.३८.५७२४ कार्की गाँउबाट लिखा नारायण हदै सुनपा ७ मन्थली जाने सडक स्तरोन्नती , सूर्य विनायक ७, भक्तपुर	२,०००.००	१,९८१.४१	९९.०७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३३	११.४.३८.५७२५ लक्ष्मी नन्दन मार्ग हाती गौडा सडक स्तरोन्नती , सूर्य विनायक ५- भक्तपुर	३,०००.००	२,९७७.०३	९९.२३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३४	११.४.३८.५७२६ पिपलबोट तीनसय फाँट सडक, सु.न.पा. ९,भक्तपुर	२,०००.००	१,९०४.९५	९५.२५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३५	११.४.३८.५७२७ सरस्वती मन्दिर खनाल टोल सडक स्तारोन्नती , सूर्य विनायक ३, भक्तपुर	२,०००.००	१,९४७.४६	९७.३७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३६	११.४.३८.५७२८ बालकुमारी मन्दिर जगुलु टोल महेन्द्र शान्ति स्कुल सडक स्तारोन्नती , सूर्य विनायक २, भक्तपुर	२,०००.००	१,३५६.८३	६७.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३७	११.४.३८.५७३० बाँसको झ्याङ गोपाल नेपालीको घर सम्म सडक स्तरोन्नति कागेश्वरी मनोहरा ५ काठमाडौं	२,०००.००	१,२७३.१०	६३.६६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३८	११.४.३८.५७३१ इन्द्र ज्योति प्रावि झाँगाझिटि सडक चन्द्रागिरी १ काठमाडौं	३,०००.००	२,७२७.२८	९०.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८३९	११.४.३८.५७९२ असिमुने कुवाबाट चौराधारा सडक स्तरोन्नती नागार्जुन ८, काठमाण्डौ	३,०००.००	२,९९७.३४	७६.५८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४०	११.४.३८.५७९५ डानिको डोल समावेशी सडक स्तरोन्नति, ललितपुर म.न.पा.२४, ललितपुर	३,४००.००	३,२६२.९३	९५.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४१	११.४.३८.५७९७ ट्रान्सफर्मरबाट पञ्चकन्या मार्ग स्तारोन्नती, महालक्ष्मी ७, ललितपुर	१,०००.००	९२९.१५	९२.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४२	११.४.३८.५७९९ सिस्नेखर्कबाट लाकुरी बाशुकी मा.वि. सडक स्तारोन्नती, महालक्ष्मी १०, ललितपुर	१,२००.००	१,१५१.७०	९५.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४३	११.४.३८.५८०१ बालकुमारी बालकोट मुख्य सडक, महालक्ष्मी नपा, ५, ललितपुर	३,०००.००	२,९४९.२७	९८.३१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४४	११.४.३८.५८०३ रमेश थापाको घरदेखि उमेश नेपाली घरहुँदै भण्डारी गाउँ जाने सडक स्तरोन्नती, महालक्ष्मी ५, ललितपुर	१,१००.००	१,०९१.९६	९९.२७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४५	११.४.३८.५८०६ नाजास्थान कूलो बाटो सरसम्भु युवा क्लब सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मी ९, ललितपुर	१,०००.००	८६३.६१	८६.३६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४६	११.४.३८.५८४५ भद्रबास स्वास्थ्य चौकी स्यालडाँडाको दोभान हुँदै कागेश्वरी ३ न. वडा कार्यालय सम्मको सडक निर्माण, कागेश्वरी मनोहरा न.पा. ३	३,५००.००	३,१६९.६३	९०.५६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४७	११.४.३८.५८४८ लामाटार वडा कार्यालयबाट श्री फुलचोकी भैरव मन्दिर डाँडाचौर हुँदै शुभतारा स्कुल जाने ठाडो बाटो सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मी न.पा. ९	२,०००.००	१,९८६.१५	९९.३१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४८	११.४.३८.५८४९ झौखेल पिपलबोट बाट आजात मा.वि. हुँदै लाखानु टोल जाने सडक स्तरोन्नति , चा.न.पा. २, भक्तपुर	२,०००.००	१,९१८.६५	९५.९३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८४९	११.४.३८.५८५० डुकुछाप बसपार्कबाट नगरकोटी गाउँ सम्मको सडक स्तरोन्नति गर्ने, गोदावरी न.पा. ८, ९	३,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१८५०	११.४.३८.५८५२ नगरकोटी गाउँबाट टिकाभैरव-कन्तिलोकपथ सम्म सडक स्तरोन्नति, गोदावरी न.पा. ९	३,०००.००	२,६०२.२७	८६.७४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५१	११.४.३८.५८५४ देशीको मुहान रानागाउँ देखि सिर्खार्पा जोड्ने सडक स्तरोन्नति, गोदावरी न.पा. ६	२,०००.००	१,६६६.५५	८३.३३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५२	११.४.३८.५८५५ दहचोक खहरे इन्द्रथान बाटो स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी न.पा. १	३,६००.००	२,४२४.५२	६७.३५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५३	११.४.३८.५९८३ साउने पानी मोड देखि साउने पानी सम्मको सडक स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी न.पा. २	२,०००.००	१,८८९.४६	९४.४७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५४	११.४.३८.५९८४ झम्केधोरी घ्याम्पादेवी हाँसीटोल मोटरबाटो निर्माण, दक्षिणकलि न.पा. ८	३,०००.००	२,९९३.६३	९९.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५५	११.४.३८.५९८५ मगरगाउँ गिम्दिवेसी सडक स्तरोन्नति, बागमती गा.पा. ७	४,५००.००	२,६४३.१७	५८.७४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५६	११.४.३८.५९८६ देवीथान चौतारिदेखि अल्छीढुङ्गा मोटर बाटो स्तरोन्नति, दक्षिणकलि न.पा. ९	१,५००.००	१,४३७.२४	९५.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५७	११.४.३८.५९८७ महाकाल बुखेल पुलदेखि टोड्के सडक स्तरोन्नति, महाकाल गा.पा.	३,०००.००	२,८६९.३५	९५.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५८	११.४.३८.५९८८ स्वोणिम चोक विर्तिखेत कृषि सडक स्तरोन्नति, तरकेश्वर न.पा. २	२,०००.००	१,९९१.१२	९९.५६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८५९	११.४.३८.५९८९ जिम्बाको घर टोकलमाट चित्रकुमारी आ.वि. हुदै नेपाल आर्ट्स भिलेजसम्म सडक स्तरोन्नति, गो.न.पा. ८	४,०००.००	३,३९५.०८	८४.८८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६०	११.४.३८.५९९० सापकोटा टोल सडक निर्माण फुयाल थोक, तार्केश्वर ५	२,०००.००	१,९११.७४	९५.५९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६१	११.४.३८.५९९१ सिमभन्ज्याङ गा.पा. भवन हुदै देउराली जोड्ने मोटरबाटो स्तरोन्नति, कोन्ज्योसोम १	३,०००.००	२,९८५.५६	९९.५२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६२	११.४.३८.५९९२ पाखेबास आहालडाँडा सोती सडक स्तरोन्नति, शंखारापुर १	२,५००.००	२,३८५.५३	९५.४२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६३	११.४.३८.५९९३ नीलबाराहि सुन्दर नगर टोल कुनिच्राको सडक स्तरोन्नति, मध्यपुर-८	२,०००.००	१,५२३.८८	७६.१९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६४	११.४.३८.५९९४ जहरसिंह पौवा साँगाचोक सडक स्तरोन्नति, शंखारापुर न.पा. ३	२,०००.००	१,९१९.६३	९५.९८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६५	११.४.३८.५९९५ चौकी भञ्ज्याङ्ग गुरुङ टोल न्यौपाने टोल सडक स्तरोन्नति शंखारापुर -२	१,५००.००	१,४९६.११	९९.७४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६६	११.४.३८.५९९६ चौकी भन्ज्याङ न्यासुरटोल पटाप सडक स्तरोन्नति, शंखारापुर न.पा. २	३,५००.००	३,१६४.६१	९०.४२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६७	११.४.३८.५९९७ विष्णुदेवी मन्दिर सल्यान धान सडक स्तरोन्नति चन्द्रागिरी - १५	१,५००.००	१,२९२.३९	८६.१६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६८	११.४.३८.५९९८ भुमेस्थली ढोका भन्ज्याङ सडक स्तरोन्नति, गोकर्णेश्वर २	१,५००.००	१,४७१.७१	९८.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८६९	११.४.३८.५९९९ भण्डारखर्क बतासे टोल सडक स्तरोन्नति दक्षिणकाली - ८	२,०००.००	१,८८०.५२	९४.०३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७०	११.४.३८.६००० माइती नेपाल पखाथोक सडक स्तरोन्नति, गोकर्णेश्वर न.पा. ४	३,७२०.००	३,३३७.६६	८९.७२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७१	११.४.३८.६००१ लप्से माने पिङ डाडा मडिचुङ सडक स्तरोन्नति शंखारापुर - ४	२,०००.००	१,९९८.९२	९९.९५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७२	११.४.३८.६००४ खरीटार तल्लो राजकुलो बाटो स्तरोन्नति, नागार्जुन न.पा. ६	१,५००.००	१,४५७.८१	९७.१९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७३	११.४.३८.६००५ मेलम्ची ट्रयाक गोपाल बिस्टको घर हुदै शान्ति सेवा सडक स्तरोन्नति, गो.न.पा. १, रुप्सेटार	२,०००.००	१,८७४.४९	९३.७२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७४	११.४.३८.६००६ काभ्रे कटुवा सडक स्तरोन्नति, कागेश्वरी मनोहरा न.पा. १	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७५	११.४.३८.६००७ डौडारी खोला करिडोर निर्माण, चन्द्रागिरी १३	३,८००.००	३,७१०.३६	९७.६४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१८७६	११.४.३८.६१०२ गोदावरी वडा नं ०१ को कार्यलय हुँदै सात्थली सिद्धिपुर जोड्ने सडक , गोदावरी वडा नं ०१	२,०००.००	१,८४०.७२	९२.०४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७७	११.४.३८.६१०९ उमाशंकर मार्गा, महालक्ष्मी -४, ललितपुर	२,०००.००	१,५७०.८६	७८.५४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७८	११.४.३८.६३०७ बुद्ध मन्दिरबाट मध्यपुर थिमी सिमाना जोड्ने सडक स्तरोन्नति,चागुनारायण-१	२,०००.००	१,९०१.०३	९५.०५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८७९	११.४.३८.६३०८ पुरानो हेल्थपोष्ट फर्सी हुँदा वडा कार्यालय जोड्ने सडक निर्माण,चागुनारायण-७	२,०००.००	१,३१४.०६	६५.७०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८०	११.४.३८.६३०९ थुम्किबेसी पँधेरोखोला सडक स्तरोन्नति,बागमती, गा.पा.-७	२,०००.००	९९८.०३	४९.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८१	११.४.३८.६३१० कलोन बेसि हुँदै पोखरीडाँडा माजखण्ड सडक स्तरोन्नति,बागमती गा.पा.-५	१,८००.००	९५९.४७	५३.३०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८२	११.४.३८.६३१२ टौखेल मेनरोड हुँदै बडीखेल जाने सडक स्तरोन्नति,गोदावरी न.पा.-३	२,०००.००	१,३३६.१०	६६.८१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८३	११.४.३८.६३१४ इन्द्रायणी पुलबाट बासुकि पुल जाने सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर न. पा. ९, काठमाडौं	२,०००.००	१,८५३.७३	९२.६९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८४	११.४.३८.६३१५ माथिल्लो पैयूटार देखि गोलढुंगा जोड्ने करिडोर सडक स्तरोन्नति तारकेश्वर न.पा.६, काठमाडौं	३,०६०.००	२,५२९.९७	८२.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८५	११.४.३८.६३१७ भण्डारी गाऊँ बन्चरे पुलदेखि फेदि पुल सम्मको सडक स्तरोन्नति तारकेश्वर न.पा. २,काठमाडौं	८,४८०.००	२,९२५.०४	३३.०५%	३५%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८६	११.४.३८.६३१९ स्वर्णिम बस्ती बोगटि टोल क्षेत्र सडक स्तरोन्नति तारकेश्वर न. पा. ६, काठमाडौं	४,४८५.००	७९.५०	१.७७%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८७	११.४.३८.६३२१ शान्तिधामहुँदै देवीस्थान झण्डा पार्क जाने सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर नपा २, काठमाडौं	३,५००.००	२,६८१.३२	७६.६१%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८८	११.४.३८.६३२१ शान्तिधामहुँदै देवीस्थान झण्डा पार्क जाने सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर नपा २, काठमाडौं	९,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८८९	११.४.३८.६३२३ तल्लो पैयाटार टोल सुधार समाज सडक तारकेश्वर न. पा. ६, काठमाडौं	२,३८०.००	२,३४१.८४	९८.४०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९०	११.४.३८.६३३० मिरेरी मार्ग देखि आर.आर.आर जोड्ने सडक चन्द्रागिरी १३	२,०००.००	१,९१३.८८	९५.६९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९१	११.४.३८.६३३३ टिउडोल त्रिवेणी सडक चन्द्रागिरी १	२,०००.००	१,८६४.१०	९३.२०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९२	११.४.३८.६३३८ रामभद्र कुवा तीनकुने देखि गैरी गाउँ सडक चन्द्रागिरी १२	२,०००.००	१,९१४.९०	९५.७४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९३	११.४.३८.६३४१ काला पानी बाट शिवराम केसी घरसम्मको सडक, चन्द्रागिरी १२	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९४	११.४.३८.६३४३ जय भद्रकाली स्कुल छेउमा कल्भर्ट निर्माण बुनपा १	२,५००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९५	११.४.३८.६३४५ रणमुक्तेश्वर भुतमूल देखि पौडेलटोल हुँदै मनकामना मन्दिर जाने सडक, गो.न.पा. ५	१,०००.००	९९३.७८	९९.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९६	११.४.३८.६३४६ गणेश मन्दिरदेखि दुस्सुफाँट हुँदै पञ्चवटी सम्मको सडक स्तरोन्नति, गो.न.पा.१३	४,१००.००	३,९६४.९३	७७.१९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९७	११.४.३८.६३४८ नल्लु (पूर्व वडा नं. १ र ७) को बिच साधीमा कल्भर्ट निर्माण	२,०००.००	१,९३०.४४	९६.५२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९८	११.४.३८.६३५० बडिखेल घडेकुलो खालिन्दह हुँदै ललितधुमि जोड्ने सडक	१,०००.००	९५६.७७	९५.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१८९९	११.४.३८.६३५३ ठेचो कपालीहरुको चिहानदेखि मिम्चा थलीसम्म संरक्षित पोखरी क्षेत्रको सडक, गोनपा १२	४,५००.००	३,६८३.८८	८१.८६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९००	११.४.३८.६३५५ कोलमोटेश्वर मन्दिर देखि शहिद आदर्श कलेज सम्मको सडक निर्माण, कागेश्वरी मनोहरा ४ काठमाडौं	५,०००.००	७७५.३५	१५.५१%	४०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९०१	११.४.३८.६३५८ दोबाटो बाट मोदारथोक जाने सडक स्तरोन्नति, गोदावरी -१ ललितपुर	१,०००.००	९६६.७०	९६.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक	अवस्था	
१९०२	११.४.३८.६३५९ मनमोहन पुल देखि रिक्स् स्कुल जाने सडक, चन्द्रागिरी-१२	२,०००.००	१,९१७.०३	९५.८५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९०३	११.४.३८.६३६२ शेर फाँट सडक स्तरोन्नती,चन्द्रागिरी-१	२,०००.००	८१९.९३	४१.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९०४	११.४.३८.६३६५ किटीनि भङ्ग्याड सन्सोरे मन्दिर जाने सडक, चन्द्रागिरी-१३	२,०००.००	१,९७०.६७	९८.५३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९०५	११.४.३८.६३७१ सृजनशील टोल समाज सडक, गोकर्णेश्वर-६	१,०००.००	९७२.६४	९७.२६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९०६	११.४.३८.६३७४ गणतान्त्रिक मार्ग, तारकेश्वर नगरपालिका-३	२,०००.००	१,९१८.२८	९५.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९०७	११.४.३८.६३७७ नागिनखोला करिडोर, तारकेश्वर नगरपालिका-५	३,०००.००	२,९५८.९६	९८.६३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९०८	११.४.३८.६३७९ तारकेश्वर नगरपालिका-५ धितालथोक वरपिपल सडक	४,०००.००	३,२६०.५२	८१.५१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९०९	११.४.३८.६३८७ बाहुनचौर देखि नेवार टोल हुँदै सिद्धिविनायक गणेश मन्दिर सम्मको सडक स्तरोन्नति, गो.न.पा.१	२,५००.००	२,११५.५०	८४.६२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१०	११.४.३८.६३८९ सिद्धिगणेश मन्दिर देखि केशव सुवेदिको घर हुँदै टिम्पुरचौर जाने मोटरबाटो ढलान, गो.न.पा. १	३,५००.००	२,९३६.७५	८३.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९११	११.४.३८.६३९१ गोदारथोक देखि रामभक्त खड्काको घरसम्मको सडक, गोदावरी १	१,०००.००	९५३.७२	९५.३७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१२	११.४.३८.६३९३ बडिखेल कोड्क देविथान देखि गणेशस्थान जोड्ने माझगाउँ मोटरबाटो ढलान	२,५००.००	७६५.०३	३०.६०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१३	११.४.३८.६३९५ चुन्देवि मन्दिर देखि कान्तेचौर सम्म सडक स्तरोन्नति, गो.न.पा. २	२,५००.००	२,९९४.८४	९५.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१४	११.४.३८.६३९८ बुद्धटोल नहरदेखि प्रहरी विट हुँदै गोदावरी मूल सडक, गो.न.पा.३	३,०००.००	२,९९९.०२	९९.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१५	११.४.३८.६३९९ खहरे टोल देखि सि.पि.यस स्कूल सम्म सडक, गो.न.पा.३	६,०००.००	३,८७५.१३	६४.५९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१६	११.४.३८.६४०० चालिसेडाडाँ देखि बडिखेल मुल सडक स्तरोन्नति, गो.न.पा. ४	२,५००.००	१,९३०.३१	७७.२१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१७	११.४.३८.६४०२ चौघरे, ठोस्नेखोला मध्यमार्गी सडकको पुलदेखि थोकरटोल सम्म सडक	१,५००.००	१,४९९.८३	९९.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१८	११.४.३८.६४०४ लेले, महतगाउँ, डिगाउँ हुँदै भुतमूल जाने सडक स्तरोन्नती	४,०००.००	३,९०६.७३	९७.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९१९	११.४.३८.६४०५ धुम्मे खौलादेखि विशंखुनारायण जाने सडक स्तरोन्नती, गो.न.पा २, ललितपुर	१,०००.००	९९९.४९	९९.९५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२०	११.४.३८.६४०६ ललितपुर गोदावरी नगरपालिका ठैव माखु बु बाटो निर्माण	१,५००.००	१,४३९.७०	९५.९८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२१	११.४.३८.६४०८ सरस्वती मन्त्रिदेखि सानो गाउँ कूलो सम्म सडक स्तरोन्नति, गोदावरी १४ ठैबु, ललितपुर	१,५००.००	१,४९२.५२	९९.५०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२२	११.४.३८.६४०९ सम्झना वस्ति बलक एच (साविक गा.वि.स.) सडक स्तरोन्नति महालक्ष्मी न पा वडा नं १	२,०००.००	१,९९९.५५	९९.९८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२३	११.४.३८.६४१० गणेश मन्दिर हुँदै च्याम्पियन फुटस्टल जाने सडक स्तरोन्नति महालक्ष्मी न पा वडा नं १	२,०००.००	१,९८४.८६	९९.२४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२४	११.४.३८.६४१२ चिना टोल सडक, महालक्ष्मी न पा नं ४	१,५००.००	१,४९५.१३	९९.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२५	११.४.३८.६४१३ मोतेश्वर घुम्ती मार्ग, महालक्ष्मी नपा वडा नं ५	४,०००.००	३,८६२.५१	९६.५६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२६	११.४.३८.६४१५ टिकाथली घट्टे मार्ग स्तरोन्नति, महालक्ष्मी नपा वडा नं ५	२,०००.००	१,९८६.७२	९९.३४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१९२७	११.४.३८.६४१७ सहदेव के.सी को घर देखि जनक थापाको घर जाने सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मी न पा वडा नं ५	१,०००.००	५७३.२८	५७.३३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२८	११.४.३८.६४१८ ठाडो सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मी न पा वडा नं ८	१,०००.००	८२६.७३	८२.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९२९	११.४.३८.६४२१ बतासे लामडाँडा सडक, महालक्ष्मी न पा वडा नं १०	५,०००.००	३,३८०.२७	६७.६१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३०	११.४.३८.६४२२ साहुटोल जाने सडक, महालक्ष्मी न पा वडा नं १०	१,५००.००	१,४७५.४६	९८.३६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३१	११.४.३८.६४२३ महालक्ष्मी न पा वडा नं १ को फुटसलबाट पश्चिम सडक स्तरोन्नति महालक्ष्मी न पा वडा नं ४	१,५००.००	१,२६४.७०	८४.३१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३२	११.४.३८.६४२५ राजकुलो सडक स्तरोन्नति महालक्ष्मी न पा वडा नं ७	२,०००.००	२,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३३	११.४.३८.६४२६ हिमचुली बस्ती बाटो स्तरोन्नति चन्द्रागिरी ४	१,०००.००	९५६.८३	९५.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३४	११.४.३८.६४२७ बानस्थली त्रिवेणी घाट जाने बाटो स्तरोन्नति, चन्द्रगिरी ७	२,०००.००	१,६१३.४५	८०.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३५	११.४.३८.६४२९ सेतविवार वडा कार्यालय सडक नागेश्वर मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नति, चा. न. पा ५	१,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३६	११.४.३८.६४३१ मजुवा थापागाउँ जाने बाटो स्तरोन्नति, चा. न. पा वडा नं ७	१,०००.००	९८२.८७	९८.२९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३७	११.४.३८.६४३२ बरको बोटबाट वडा कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नति, चा.न.पा. १	१,०००.००	९८१.८३	९८.१८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३८	११.४.३८.६४३४ म. थि. न.पा ९ र चानपा १ जोड्ने सडक स्तरोन्नति , चा.न.पा. १	१,०००.००	९६२.५१	९६.२५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९३९	११.४.३८.६४३५ नमनडोल ज्यमिरे नया सडक निर्माण (चन्दनपुर), महाकाल गापा वडा नं ५	१,५००.००	१,३८३.५४	९२.२४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४०	११.४.३८.६४३७ सुर्खोदय टोल (काभ्रेस्थली) मा ढल व्यवस्थापन कार्य, तारकेश्वर न.पा.२, काठमाडौं	१,०००.००	५६७.९४	५६.७९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४१	११.४.३८.६४३८ मासिङपोखरी देखि सिलाफल हुँदै काभ्रेस्थलीसम्मको सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर न.पा. ६, धर्मस्थली, काठमाडौं	२,०००.००	८२०.०९	४१.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४२	११.४.३८.६४४१ मोडेल स्कुल जाने सडक स्तरोन्नति,चन्द्रागिरी-४, काठमाडौं	१,५००.००	१,३६६.६५	९१.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४३	११.४.३८.६४४२ गैरी महादेव मन्दिर देखि श्यामकृष्ण श्रेष्ठको घरसम्म सडक स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी-५, काठमाडौं	२,०००.००	१,८९०.७९	९४.५४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४४	११.४.३८.६४४३ बोसीगाउँ बाहिरी रिङ्गरोड स्तरोन्नति चन्द्रागिरी-१० काठमाडौं	३,८००.००	३,८००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४५	११.४.३८.६४४४ खेल्नु नयाँ बस्ती आयल निगम पूर्व पट्टि सडक स्तरोन्नति चन्द्रागिरी-३, काठमाडौं	४,१५०.००	४,१२६.२१	९९.४३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४६	११.४.३८.६४४५ मजगाल ओरालो देखि बिष्णुदेवी भिलेज जाने चोकसम्म सडक स्तरोन्नति चन्द्रागिरी- ११, काठमाडौं	३,३००.००	२,९८६.९४	९०.५१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४७	११.४.३८.६४४७ बिष्णुदेवि स्कुलदेखि जेसिस स्कुल सम्मको सडक स्तरोन्नति चन्द्रागिरी- ११, काठमाडौं	१,५००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४८	११.४.३८.६४४८ रेवत दाहालको घरदेखि मंगलकृष्ण श्रेष्ठको घर जाने सडक चन्द्रागिरी-६, काठमाडौं	२,०००.००	१,९८६.१९	९९.३१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९४९	११.४.३८.६४४९ बाँजा चौरदेखि वैकुण्ठ धाम जाने सडक स्तरोन्नति चन्द्रागिरी- ८,काठमाडौं	१,५००.००	१,३१८.५२	८७.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१९५०	११.४.३८.६४५० बाणसथली आनन्दबस्ति सडक चन्द्रागिरी-०५	२,०००.००	१,६६१.२४	८३.०६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५१	११.४.३८.६४५१ आलेको धारादेखी भैरव मन्दिर सम्म सडक निर्माण स्तरोन्नति चन्द्रागिरी- ९,काठमाडौं	२,०००.००	१,८६२.८७	९३.१४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५२	११.४.३८.६४५२ सितातिर्थ घाटबाट जयवली सडक स्तरोन्नति,शंखरापुर-६	४,४००.००	३,८३५.११	८७.१६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५३	११.४.३८.६४५३ पाखिन टोल भुजेल गाउँ,द्वारेटोल जोड्ने सडक स्तरोन्नति,शंखरापुर-३	४,०००.००	१,६८२.८०	४२.०७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५४	११.४.३८.६४५४ छापभञ्ज्याङ केरावारी सडक स्तरोन्नति,शंखरापुर-१	१,५००.००	१,३६८.८२	९१.२५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५५	११.४.३८.६४५५ छापभञ्ज्याङ ढुंगाना गाउ नेवार टोल सडक स्तरोन्नति,शंखरापुर-१	१,०००.००	८६३.४३	८६.३४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५६	११.४.३८.६४५८ रामहरी अर्ज्याल केशी टोल जाने सडक,शंखरापुर-८	७००.००	६९१.३६	९८.७७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५७	११.४.३८.६४५९ भोल्भु ठाडो सडक स्तरोन्नति,शंकरवपुर-८	७००.००	६६३.३५	९४.७६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५८	११.४.३८.६४६० गणपति गणेश मन्दिरदेखी मिठाराम कार्की टोलसम्म सडक स्तरोन्नति,शंखरापुर-९	३,०००.००	१,४७१.१९	४९.०४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९५९	११.४.३८.६४६२ मगर टोल हुदं बेनडोल जाने सडक स्तरोन्नति,शंखरापुर-९	८००.००	७७४.६८	९६.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६०	११.४.३८.६४६३ चनौटे भेटनरी सडक कल्भर्ट निर्माण,शंखरापुर-९	२,७८०.००	२,३६१.६९	८४.९५%	९५%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६१	११.४.३८.६४६४ विध्वमभरा चिहान पाटि जाने सडक,शंखरापुर-५	१,०००.००	९८२.३२	९८.२३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६२	११.४.३८.६४६६ पौड्ले टोल सडक स्तरोन्नति,शंखरापुर-५	१,५००.००	१,३६४.५५	९०.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६३	११.४.३८.६४६७ बर्को माला गोले गाउँ सडक स्तरोन्नति,शंखरापुर-४	१,०००.००	७८१.६०	७८.१६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६४	११.४.३८.६४६८ साइला खोला पुल फुटुङ्को दक्षिण र उत्तर भागको रिटेनिङ्ग वाल निर्माण तारकेश्वर-७, फुटुङ	९,०००.००	४,७१९.०१	५२.४३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६५	११.४.३८.६४६९ साइला खोला पुल फुटुङ, देखि पश्चिम खड्का भञ्ज्याङ सम्मको सडक स्तरोन्नति तारकेश्वर-७, फुटुङ	५,०००.००	३,२९८.६५	६५.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६६	११.४.३८.६४७० एम. डी. एस म्युजियम देखि उत्तर तर्फ ढकाल टोल तिर जाने ठाँडो सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर-७, फुटुङ	४,५००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६७	११.४.३८.६६४५ च्याङथली बासुकी नागमन्दिर सडक स्तरउन्नति, महालक्ष्मी ०७, ललितपुर	१,५००.००	१,४९८.९३	९९.९३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६८	११.४.३८.६६८५ कुत्तेखोला कल्भर्ट तथा स्ल्याब ढलान, च.न.पा. १	२,५००.००	२,४३४.७१	९७.३९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९६९	११.४.३८.६६८९ कगेथ्रोरी चक्रपथ चिसापानी सडक, कगेथ्रोरी न.पा. ३	३,०००.००	२,८६२.०६	९५.४०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७०	११.४.३८.६६९४ पंचदेव टोल खाडल वस्तिमा बाटो, नाली तथा ह्युपाईप राखि सडक स्तरोन्नति, चा.न.पा. १	३,०००.००	२,८५८.८०	९५.२९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७१	११.४.३८.६६९९ काफल टार बस्नेत छाप खोल्सीमा कल्भर्ट तथा सडक स्तरोन्नति चन्द्रागिरी न.पा. १	२,०००.००	१,९२३.६२	९६.१८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७२	११.४.३८.६७०१ असिमुरे पहिरो खोल्सी सडक स्तरोन्नति नागार्जुन न.पा-८,काठमाडौं	२,०००.००	१,९६९.२६	९८.४६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७३	११.४.३८.६७०६ सपनतिर्थ करिडोर निर्माणा, टोखा ३, काठमाडौं	२,०००.००	१,९१७.७०	९५.८८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७४	११.४.३८.६८०२ मातातिर्थ सिसनडोल वल्खु खोला सडक स्तरउन्नतिचन्द्रागिरी न पा ८ र १०	३,०००.००	२,८४१.१३	९४.७०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७५	११.४.३८.६८०३ भैरवि पाटी अर्यालटोल नागार्जुन मा वि हुदै मन्दिर जाने सडक स्तरउन्नतिताकेश्वर न पा ५	२,०००.००	१,८७२.१६	९३.६१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
१९७६	११.४.३८.६८०४ साखुँ खोला रुद्रमती करिडोरतार्केधर न पा ५	२,०००.००	१,९१८.८८	९५.९४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७७	११.४.३८.६८०५ साखुँ पालुवावारी पाडयाल टोल कात्तिक भज्याङ शंकारापुर न पा ५	२,०००.००	१,६७६.५३	८३.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७८	११.४.३८.६८०७ राजन महतको घर देखी सल्याव ढलान बाटो निर्माण ,गोदावरी न पा ५गोदावरी न पा ५	२,०००.००	१,९९९.८२	९९.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९७९	११.४.३८.६८०८ ललित घुम्टि बाट तल्लो महत गाँउ हुदै महत को घर सम्म मोटर बाटो सल्याव ढलान,गोदावरी न पा ५गोदावरी न पा ५	२,०००.००	७४६.०४	३७.३०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८०	११.४.३८.६८१० गैरापाटी बासवारी सडक स्तरोन्नति, चागुनारायण न.पा. ७	४,०००.००	३,९४९.२१	९८.७३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८१	११.४.३८.६८१२ समर्थली गणेश थानबाट खड्का डीलसम्मको सडक स्तरोन्नति, चागुनारायण न.पा. १	१,५००.००	१,४२२.५९	९४.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८२	११.४.३८.६८१३ दुबाकोट तल्लो हाइट खड्का टोल हुदै फैडोका जाने सडक स्तरोन्नति, चागुनारायण न.पा. २	१,५००.००	१,४३०.५२	९५.३७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८३	११.४.३८.६८१५ कलिघाट पुलबाट लुकुन्डोल दोबु दोबाटोसम्मको सडक स्तरोन्नति, चागुनारायण न.पा. २	१,५००.००	१,१४४.०९	७६.२७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८४	११.४.३८.६८१७ दुलालगाउँ-तिमल्सिनागाउँ सडक स्तरोन्नति, चागुनारायण न.पा. ८	१,५००.००	१,४९९.६७	९९.९८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८५	११.४.३८.६८१९ ग्वाछा टोल हुदै काल्याडोल धिमाल गाउँ सडक, चागुनारायण न.पा. ३	२,४४५.००	५६३.२४	२२.१३%	३०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८६	११.४.३८.६८२१ कापाहिटी हुदै बडा कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नति, चागुनारायण न.पा. ४	१,५००.००	१,२६६.३६	८४.४२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८७	११.४.३८.६८२३ बास्तोला गाउँ होमस्ते सडक स्तरोन्नति, चागुनारायण न.पा. ६	१,५००.००	१,४७४.७५	९८.३२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८८	११.४.३८.६८२४ वाइसिल मार्ग सडक स्तरोन्नति, चागुनारायण न.पा. ८	१,५००.००	१,४१८.७६	९४.५८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९८९	११.४.३८.६८४० बप्पादेखी शिवाटोल बाटो निर्माणमध्यपुर ठीमी न पा ४	३,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९०	११.४.३८.६९९० मल्पी सडक स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी न.पा. ८	१,५००.००	१,१७६.०३	७८.४०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९१	११.४.३८.६९९२ साविकको दहचोक स्थित बुढाठोकी टोल देखि पाल्तेखोला सम्म सडक, चन्द्रागिरी १	२,०००.००	१,४८३.१०	७४.१५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९२	११.४.३८.६९९६ विजय श्रेष्ठको घर देखी विजय आले मगरको घर सम्म बाटो स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी ८	१,५००.००	१,४१७.२३	९४.४८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९३	११.४.३८.६९९९ भरत खवासको घरदेखि रामराजाको घर सम्म बाटो स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी ८	१,५००.००	१,४९५.३७	९९.६९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९४	११.४.३८.७००० सुनौलो बस्ति जोखाल बाटो स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी ३	१,५००.००	१,३८८.९०	९२.५९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९५	११.४.३८.७००२ देवीथानदेखि रातोमाटे सम्म ढल निर्माण र बाटो ढलान परियोजना, दक्षिणकाली ८	१,५००.००	१,४२६.३०	९५.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९६	११.४.३८.७०५८ थापा गाउँ कुल देवताको मन्दिर देखि पालेको वन हुदै स्तुपा जाने बाटो निर्माण, किर्तिपुर ४	४,०००.००	२,३१२.८९	५७.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९७	११.४.३८.७३७४ छाप्रे कलमसी हुदै बोझिनी सडक स्तरोन्नति,चा.न.पा-८	४,१४०.००	३,६३५.७८	८७.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९८	११.४.३८.७३७८ समावेशी विकास मार्ग टोल सडक स्तरोन्नति सुर्यविनायक न.पा-५,भक्तपुर	२,०००.००	१,९१६.५३	९५.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
१९९९	११.४.३८.७३८४ सरस्वती मन्दिर पुर्वपट्टिको न्होटि र त्रिपुरा नमुना टोल बिकास समिति सडक स्तरोन्नति चा.न.पा-२,भक्तपुर	२,०००.००	१,७३८.७९	८६.९४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०००	११.४.३८.७३८७ गिनिज पब्लिक स्कूल देखि गणेश थानसम्म सडक नाला ढलान र स्लाव राखे तारकेधर- ६, काठमाडौं	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२००१	११.४.३८.७३८८ थलीको पूर्वपट्टी रहेको कपुरवासी सामुदायिक वन मुनि खहरेबाट सानो थाली जाने सडक स्तरोन्नतीकागेश्वरी मनोहरा न.पा-५,काठमाडौं	१,५००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२००२	११.४.३८.७३८९ मुखिया गाउँ सेरुवा सडक स्तरोन्नती कागेश्वरी न.पा-६	२,०००.००	१,८७३.४०	९३.६७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२००३	११.४.३८.७३९१ ढुकुर धारा मार्ग हात्तीटार सडक स्तरोन्नती कागेश्वरी न.पा-५,काठमाडौं	२,०००.००	१,९९०.३१	९९.५२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२००४	११.४.३८.७३९४ सापकोटा दुलालको घरदेखि पानि ट्यांकी सम्मको सडक स्तरोन्नती चा.न.पा-८,भक्तपुर	२,०००.००	१,९९९.८०	९९.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२००५	११.४.३८.७३९५ किशनडोल पिपलबोट सडक स्तरोन्नति, तारकेस्वर न.पा. ३	२,५००.००	२,०७०.८१	८२.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२००६	११.४.३८.७३९८ तिनपिप्ले फेदी जोड्ने सडक स्तरोन्नति, तारकेस्वर नगरपालिका ३	१,५००.००	१,५००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२००७	११.४.३८.७४४१ ह्यान्डवल माउन्ट कैलाश टोल सडक बु.न.पा.-१०,काठमाण्डौ	२,०००.००	१,५२५.१०	७६.२५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२००८	११.४.३८.७५६० लाली गुराँस मार्ग सडक स्तर उन्नति गो न पा ६	१,०००.००	९३७.६२	९३.७६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२००९	११.४.३८.७५७६ गोकर्णेश्वर नगरपालिका ८ वडा कार्यालयबाट हम बहादुर ठकुरी घर जाने सडक स्तरउन्नती गोकर्णेश्वर-८ काठमाडौं	१,५००.००	१,००४.९५	६७.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१०	११.४.३८.७५७९ वेशी गाउँ सुदर्शन विष्टको घर देखि मनोज भण्डारीको घर सम्म सडक विस्तार एवम् स्तर उन्नती गोकर्णेश्वर नगरपालिका-३	१,५००.००	१,३१३.०६	८७.५४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०११	११.४.३८.७५८४ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा न ४ कार्यालयबाट मचागल जाने सडक स्तर उन्नति गो न पा.- ४	३,०००.००	२,९३९.१४	९७.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१२	११.४.३८.७५८७ आरुबारी हातेमालो छयोर्तेन सडक स्तरोन्नती गोनपा-९, काठमाडौं	३,०००.००	२,७००.५८	९०.०२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१३	११.४.३८.७५९४ अरुणोदय माबि सडक स्तरोन्नती गोनपा-९ काठमाडौं	५,०००.००	३,४६९.७१	६९.३९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१४	११.४.३८.७६०३ सशस्त्र प्रहरीबल नेपाल मइती तथा सेवा गुल्म भित्र सडक ढलान चन्द्रगिरी नपा-१२ काठमाण्डौ	१,०००.००	१,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१५	११.४.३८.७८४५ चिहानडाडा पटाप मेलाम्ची सडक शंकरापुर २ काठमाण्डौ	२,०००.००	१,८३२.३९	९१.६२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१६	११.४.३८.७८५० कोजिहोम अगाडी पूर्व दुध डेरी सितल हाईट भित्रि सडक स्तर उन्नती महालक्ष्मी ४ ललितपुर	२,०००.००	१,६२१.६४	८१.०८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१७	११.४.३८.७८५७ स्युल बाटो निर्माण, ललितपुर-२१	२,०००.००	१,९९९.१६	९५.९६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१८	११.४.३८.८०३४ फसिनटार बुढाथोकी टोल सडक स्तरीकरण चांगुनारायण २	१,०००.००	९५३.३०	९५.३२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०१९	११.४.३८.८११९ गणपति पाटीका मस्कुलर हस्पिटल हुँदै माझगाउँ जाने सडक, शंखरापुर- ९	१,०००.००	९१६.५८	९१.६६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०२०	११.४.३८.८१२१ कठनचोक हस्पिटल हुँदै सुकेखोला पाखा जाने सडक स्तरोन्नती, शंखरापुर- ७	२,०००.००	१,९०७.५५	९५.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०२१	११.४.३८.८१२५ सामाटोल भित्री सडक स्तरउन्नति सूर्यविनायक २	१,०००.००	९१३.४८	९१.३५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०२२	११.४.३८.८१३० फुलबारी टोल माकलबारी सडक स्तर उन्नति गो.न.पा ४	२,३१५.००	१,९८४.६५	८५.७३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०२३	११.४.३८.८१३२ चामुण्डा स्कूलदेखि डोल्खा धारा जोड्ने सडक गो.न.पा. ८	२,४७०.००	२,२०१.००	८९.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२०२४	११.४.३८.८१३४ टोकलमाथबाट डुकु जाने सडक, गोदावरी- ८, ललितपुर	१,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०२५	११.४.३८.८१३६ खर्सीटोल सडक, गोदावरी- ६, ललितपुर	२,०००.००	१,७४७.२४	८७.३६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०२६	११.४.३८.८१३७ भण्डारीटोल लामाचौर सडक स्तरउन्नति चन्द्रागिरी-१३ काठमाडौं	१,०००.००	२४१.६७	२४.१७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०२७	११.४.३८.८१३८ सिमपानी टोल सडक निर्माण चन्द्रागिरी-१३ काठमाडौं	१,०००.००	७९०.९९	७९.१०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०२८	११.४.३८.८१४० पंचेश्वरबाट छोईडग गुम्बा सम्म सडक निर्माण बूढानिलकण्ठ-३ काठमाडौं	१,०००.००	९५४.२५	९५.४३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०२९	११.४.३८.८१४२ स्कोनको १ नम्बर गेट अगाडिको बसाहा महादेव जाने सडकको सडक पुल बुढा नीलकण्ठ-३ काठमाडौं	१,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३०	११.४.३८.८१४४ पियुटार बल्तरडाँडा सडक निर्माण बागमती गाउँपालिका-४ ललितपुर	१,०००.००	९०१.९६	९०.२०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३१	११.४.३८.८१४५ पियुटार खर्कटोल चौकीटार देउराली मोटरसडक बागमती गाउँपालिका-४ ललितपुर	१,०००.००	९५९.७२	९५.९७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३२	११.४.३८.८१४६ बुढानिलकण्ठ-२ भिमसेनटोल बाट धोवीखोला हुँदै बुढानीलकण्ठ-१३ जानका लागि सडक पुल निर्माण काठमाडौं	१,०००.००	७५५.००	७५.५०%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३३	११.४.३८.८१४७ आदर्श कोलोनी सडक निर्माण बुढानीलकण्ठ-८ काठमाडौं	१,०००.००	९०६.४३	९०.६४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३४	११.४.३८.८१४८ कंकाली खत्रीटोल सडक स्तरोन्नति चन्द्रागिरी नगरपालिका-१३ काठमाडौं	२,०००.००	१,८९५.३६	९४.७७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३५	११.४.३८.८१४९ माथिल्लो बोरैडोल सडक स्तरोन्नति चन्द्रागिरी नगरपालिका- १३ काठमाडौं	१,०००.००	९८९.१५	९८.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३६	११.४.३८.८१५० शैलेन्द्र थापाको जग्गा हुँदै गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं-२ सिमाना सम्म सडक स्तरोन्नती गोनपा-४ काठमाडौं	३,०००.००	२,९१९.३४	९७.३१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३७	११.४.३८.८१५१ आरुबारी चोक सडक स्तरोन्नती गोनपा-९ काठमाडौं	१,५००.००	१,३४१.६५	८९.४४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३८	११.४.३८.८१५२ मसिने बाँडभन्ज्याङ मिलनचोक देखी रुम्बा सडक स्तरोन्नती-चन्द्रागिरी-२ काठमाडौं	१,०००.००	९१६.३९	९१.६४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०३९	११.४.३८.८१५३ भन्सार चिहान जाने सडक निर्माण-गोदावरी-११ ललितपुर	३,२५०.००	१,१७४.५१	३६.१४%	४०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०४०	११.४.३८.८१५४ डंडिपाखा प्रगतीटोल मनोरम सचेतना मार्ग स्तरोन्नती चाँगुनारायण-२ भक्तपुर	१,०००.००	८४१.८०	८४.१८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०४१	११.४.३८.८१५५ लामाटोल कौसीदोसडक जाने भित्री सडक चाँगुनारायण- भक्तपुर	१,०००.००	९५०.८७	९५.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०४२	११.४.३८.८१६० साईटार पल्लुघुरी सडक किर्तिपुर न पा ४ काठमाडौं	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०४३	११.४.३८.८१६७ प्रगती टोल सडक सुधार तथा स्तरोन्नति मध्यपुर ठिमी न पा ९, भक्तपुर	३,५००.००	३,२८७.७३	९३.९४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०४४	११.४.३८.८१७२ वडा कार्यालय देखि दिपक तामाङको घरसम्म जाने सडक ढलान टोखा -१, झोर काठमाडौं	४,०००.००	३,४०५.७४	८५.६४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०४५	११.४.३८.८१७५ मायलपानी धनबास जाने बाटो स्तरउन्नती चन्द्रागिरी -१ दहचोक	३,५००.००	२,७७४.३१	७९.२७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०४६	११.४.३८.८१९२ लाल मार्ग स्तरोन्नती समावेशी टोल महालक्ष्मी ५ ललितपुर	२,०००.००	१,३७६.४०	६८.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२०४७	११.४.३८.८२८१ रोफेका खीटियन मण्डली देखि मूलबाटो सम्म ढल व्यवस्थापन तथा सडक ढलान कागेश्वरी मनोहरा न.पा-६, काठमाडौं	१,५००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०४८	११.४.३८.८३१८ सिस्नेरी बासुकी देवी मन्दिर सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मी-९	२,५००.००	२,४२२.८४	९६.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०४९	११.४.३८.८३२१ काजी गाउँ पौडेल टोलदेखि भतेर चौर जाने पुरानो बाटो स्तरउन्नति, दक्षिणकाली ८, काठमाण्डौ	१,५००.००	७७७.३३	५१.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५०	११.४.३८.८३२६ बाटो स्तरउन्नति/ढलान, सगरमाथा टोल, महालक्ष्मी ६, ललितपुर	१,०००.००	८६३.१८	८६.३२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५१	११.४.३८.८३३० दधिकोट डोल क्षेत्रमा रहेको फोहर संकलन केन्द्र देखी कल्पना खड्काको घर हुदै जाने बाटो, सूर्यविनायक न पा ४, भक्तपुर	२,०००.००	१,८२१.००	९१.०५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५२	११.४.३८.८३३१ बालकोट प्रगतिटोल एकता समाज भित्रको सडक पीच तथा ढलान, सूर्यविनायक न.पा.-३, भक्तपुर	४,२००.००	३,३३५.८५	७९.४२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५३	११.४.३८.८३३७ दहचोक स्थित कुतेखोला कल्भर्ट तथा कुतेखोला देखी श्रीकृष्ण स्कुलसम्म ढलान चन्द्रागिरी न.पा.-१	३,०००.००	२,८६९.५६	९५.६५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५४	११.४.३८.८३४१ लाम्पिंग मार्ग सडक स्तरउन्नति, काठमाडौं -४	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५५	११.४.३८.८३४२ टोखा नगरपालिका वडा नं. २ मूल सडक बाट सपनातिर्थ जोड्ने बाटो कालो पत्रे, टोखा -२, काठमाडौं	२,५००.००	२,४३८.७८	९७.५५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५६	११.४.३८.८३४३ जोशी टोलदेखी पश्चिम, त्वयना टोल देखि पुर्व, घट्टेखोला देखि राजकुलो जोड्ने सडक स्तरोन्नति अन्तर्गत २०० मि. लम्बाइ मध्य ४० मि. रिटेनिड वाल सहित २०० मि. लम्बाइको सडक आरसिसी ढलान सूर्यविनायक -५, भक्तपुर	२,५००.००	१,८८८.६२	७५.५४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५७	११.४.३८.८३४४ सल्लाघारी आकाशे पुलबाट दक्षिण तर्फको बाटो कालोपत्रे सूर्यविनायक -५, भक्तपुर	३,३००.००	३,२९९.३८	९९.९८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५८	११.४.३८.८३४६ खिरौले दोबाटो सडक स्तरोन्नति रकम महालक्ष्मी -९, सिस्नेरी, ललितपुर	३,०००.००	३,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०५९	११.४.३८.८३४७ भुत्तेढुङ्गा र दाहाल चोक सडक स्तरोन्नति महालक्ष्मी -९, सिस्नेरी, ललितपुर	२,०००.००	१,९१८.०१	९५.९०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०६०	११.४.३८.८३४८ भञ्ज्याङ्ग चोकबाट छत्रपाल मन्दिर जाने सडक स्तर उन्नति सूर्यविनायक -५, भक्तपुर	१५,०००.००	३,१९८.९१	२१.३३%	६०%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०६१	११.४.३८.८३४९ डोलेशोर मालिगाउ सडक सूर्यविनायक -८, भक्तपुर	५,०००.००	३,५९९.४७	७१.९९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०६२	११.४.३८.८३५० करिडोरबाट नारायण कार्कीको घरसम्म सडक विस्तार सूर्यविनायक -५, भक्तपुर	२,०००.००	१,७६०.००	८८.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०६३	११.४.३८.८३५१ त्वयनाटोलबाट सन्तोष पराजुलीको घरसम्म सडक विस्तार सूर्यविनायक -५, भक्तपुर	२,९००.००	२,८४०.५३	९७.९५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०६४	११.४.३८.८३५२ जय बहादुरको घरदेखि मन्दिर हुँदै सानुको घरजाने बाटो वाल निर्माण, कागेश्वरी मनोहरा न.पा. २, आलोपाटो, काठमाण्डौ	१,५००.००	६५०.६७	४३.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०६५	११.४.३८.८३५८ निलबाराही बस्तीमा बाटो स्तरोन्नति, मध्यपुर थिमी -९	२,०००.००	१,८९८.१३	९४.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०६६	११.४.३८.८३५९ पिपलवोटबाट अजात स्कुल हुँदै लाखाजुटोल जाने बाटो, चाँगुनारायण -२	१,५००.००	१,४८०.१५	९८.६८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२०६७	११.४.३८.८३६१ गार्चाबाट विहार जाने बाटो स्तरोन्नति, मध्यपुर थिमी -६	२,०००.००	८७८.२३	४३.९१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०६८	११.४.३८.८३६३ पालिफल नागहिटी आदर्श टोलको बाटो ढलान, किर्तिपुर ३, काठमाण्डौ	१,५००.००	१,११२.८७	७४.१९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०६९	११.४.३८.८३७२ कैलाशकुट टोल भित्रि बाटो ढलान, कागेश्वरी मनोहरा-५, काठमाण्डौ	२,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७०	११.४.३८.८३७४ भक्तपुर-चामथली ९ ख सडक	५,०००.००	३,८७३.७८	७७.४८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७१	११.४.३८.८३७५ लाल मार्ग स्तरोन्नति हैकम राइको घर देखि पश्चिम महालक्ष्मी न.पा. ५, ललितपुर	२,०००.००	१,०४४.७०	५२.२४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७२	११.४.३८.८३८४ मिलिजुली टोल देखि गुठी टोल सम्मको सडक सुधार , चन्द्रागिरी-१२	१,०००.००	९३४.९५	९३.५०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७३	११.४.३८.८३८५ डिष्टा ओरालो दक्षिण पट्टीको पहिरो नियन्त्रण, झरुवारासी गोदावरी १३	१,०००.००	९८७.६९	९८.७७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७४	११.४.३८.८३८७ चन्द्रनगरटोल सडक निर्माण महालक्ष्मी नगरपालिका-४ ललितपुर	२,०००.००	१,९३७.४३	९६.८७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७५	११.४.३८.८४३७ इन्द्रायणी भुलु सुक्तानटोल सडक स्तरोन्नति, शंखरापुर न.पा. ८	२,०००.००	-	०.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७६	११.४.३८.८४५६ धार्मिक क्षेत्र कंकालीको ढाडोबाटो स्तरोन्नति, चन्द्रागिरी-१३	३,०००.००	२,८९६.६८	९६.५६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७७	११.४.३८.८४५७ च्याल्दुम मार्ग सडक स्तरोन्नति, का.म.न.पा-६, काठमाडौं	५,०००.००	२१.१४	०.४२%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७८	११.४.३८.८४७१ सूर्यचोकबाट पिपल बोटसम्मको बाँकी कालोपत्रे, सूर्यविनायक-५, भक्तपुर	४,०००.००	२,५१२.८०	६२.८२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०७९	११.४.१.८१ कागेश्वरी मनोहरा न.पा. ९ हात्तीडाँडा सडक कालोपत्रे	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०८०	११.४.६.८२४ गोदावरी न पा टाहाखेल न्यौपाने गाँउ बडिखेल हुदै टौखेल जाने सडक	४,५००.००	४,४९८.१२	९९.९६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०८१	११.४.६.११८५ गणेशस्थान देखी तुसाल जोड्ने सडक ताराकेश्वर ५	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०८२	११.४.६.१२५० नयाँ बस्ती सडक पीच ललितपुर १५	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०८३	११.४.६.१२५६ ठकुरी गाउँ-थानीटार सडक चन्द्रगिरी १३	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०८४	११.४.७.२७६ कालिमाटी डोल , बाघपाइले देखी छैमले वृहत खानेपानी ट्याङ्गकी सम्म मोटरबाटो , दक्षिणकाली - ८, काठमाण्डौ	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०८५	११.४.७.२७७ सिम्पानी फेदी देखी हाँसीडोल दोवाटो देखी नटुवाल दह सम्म सडक, दक्षिणकाली -८, काठमाण्डौ	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०८६	११.४.७.६८४ बुंगमति फर्सिडोल सडक	२,३००.००	२,२९८.६४	९९.९४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०८७	११.४.३८.३५९८ श्रृंखलामार्ग र सो अन्तर्गतका सडक स्तरोन्नति कामपा ३२ सहयोगीनगर	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२०८८	११.४.३८.३६०१ मनमोहन हस्पिटल भिमटोल सडक बाटो , दक्षिणकाली -६ , काठमाण्डौ	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०८९	११.४.३८.३८११ ढुंगा अड्डा झुलापोखरी पुष्पलाल पार्क सडक, किर्तिपुर	१५,०००.००	१५,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०९०	११.४.३८.४०५२ कानपुर पाखुरे धादिङ जोडने मुल सडक, नागार्जुन न.पा-८	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०९१	११.४.३८.४४०४ ११ न वडा शान्ति नगर भित्र सडक स्तरोन्नति ,च.न.पा-११	२,०००.००	१,५३३.७५	७६.६९%	१००%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०९२	११.४.३८.४४३६ चामुण्डा मन्दिर मार्ग सडक ड्रेन र स्तरोन्नति गर्ने कार्य गोकर्णेश्वर न.प-०५	१००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०९३	११.४.३८.४४६७ पटाप स्वास्थ्य चौकी ,लाकुरि सडक स्वर्णिमपुर ढलान सडक निर्माण ,शंखरापुर-२,काठमाण्डौ	१९,०००.००	१५,६०९.२८	८२.१५%	९५%	निर्माणाधीन	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०९४	११.४.३८.४४६९ पाँगा भित्रि सडक ,किर्तिपुरन.पा -५,८	२,७५०.००	२,७५०.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०९५	११.४.३८.५५३४ साउने धारा दोबाटो देखि एघार घर जाने बाटो ढलान दक्षिणकाली नपा २ काठमाडौं	२,३००.००	२,३००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१७ शहरी तथा स्थानीय सडक
२०९६	११.४.७.४१४ मनहरा नदि पक्की पुल (मनहरा पुल-ब्यासी- चागनारायण न.पा. सिमाना सरस्वती मन्दिर हुँदै बसपार्क सोमथली ब्यासी महादेव मन्दिर काठमाडौं जोड्ने), चाँगुनारायण न.पा. १, भक्तपुर	४७,०००.००	१८,१८७.५३	३८.७०%	४०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०९७	११.४.७.४१५ मनहरा पक्की पुल, धुन्चेपाखा, मध्यपुर ठिमी न.पा. ७, भक्तपुर - हरहर महादेव, कागेश्वरी मनहरा न.पा. ७, काठमाण्डौ	२३,१००.००	२३,१००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०९८	११.४.७.७३५ मनिकर्णिका धाम पक्की पुल चा.न.पा वडा नं ८, ७, भक्तपुर	१८,०००.००	१६,७४५.९२	९३.०३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२०९९	११.४.७.८६० सान्गले खोला करिडोर बुढाथोकी टोल पूल निर्माण, तारकेश्वर न.पा. ७	३,०००.००	१,४५०.००	४८.३३%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१००	११.४.७.८६१ अन्डोलबाट सु.न.पा. वडा नं.१ सिरुटार जोड्ने कल्भर्ट निर्माण, म.न.पा. ८	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१०१	११.४.७.८६२ लुभु बाट विष्णुडोल जोड्ने पूल, म.न.पा.८	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१०२	११.४.७.८६३ मुक्तिनाथ धाम मूलपानी गौमती खोला ढुंगासाँघु,गोदावारी न.पा-१, ललितपुर	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१०३	११.४.७.८६४ सान्गले खोला करिडोर संगम टोल पूल निर्माण, तारकेश्वर न.पा. ७	३,०००.००	१,५९०.००	५३.००%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१०४	११.४.७.८६६ बु.न.पा. १ र ३ जोड्ने निलोपूल निर्माण	३,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१०५	११.४.७.८६७ विष्णुमति खोला पुल निर्माण बुढानिलकन्ठ- ४, काठमाडौं	२,०००.००	१,०७६.७९	५३.८४%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२१०६	११.४.७.८६९ रुद्रमती खोला कल्भर्ट इसान कोलोनी, बुढानिलकण्ठ न. पा. -१, काठमाडौं	८,२१५.००	२,७५०.०१	३३.४८%	२०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१०७	११.४.७.८७० जनपथ मा.वि. नजिक पक्कि पुल निर्माण, का.म.न.पा. १४	२,२००.००	१,९४५.००	८८.४१%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१०८	११.४.७.८७४ चाल्नाखेल सिर्जना टोल देखि किर्तिपुर नगरकोटी टोल जोड्ने बोसन खोला पुल निर्माण, दक्षिणकाली न.पा. १	२,०००.००	१,६३०.००	८१.५०%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१०९	११.४.७.८७७ पन्चकन्या मार्ग (देउवा चोकबाट भित्र) महादेव खोला पुल निर्माण, बुधानिलाकण्ठ १	१,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११०	११.४.७.९३९ सर्वेधर मन्दिर गेटबाट बागमती खोला कोरिडोरबाट एरपोर्ट उकालो गोठाटार जोड्ने बाटो जोड्ने ठाउँमा बागमती खोलामा ट्रस्टब्रिज का.म.न.पा.-६ काठमाण्डौं	१,५००.००	४७५.७३	३१.७२%	२५%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१११	११.४.८.१२५ वडा नं. १२ र वडा नं. १४ जोड्ने कुलेधरमा Truss Bridge निर्माण	३,०००.००	४६८.६१	१५.६२%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११२	११.४.८.१२६ सल्लेनी देखि फ्याफुल्ला डाँडा झो.पु., दक्षिणकाली ७,८, काठमाडौं	५,०००.००	१,७१०.००	३४.२०%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११३	११.४.३८.८४७० नल्लु खोला पुल निर्माण, कोन्ज्योसोम गा.पा. ४	१,५००.००	८७७.८९	५८.५३%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११४	११.४.७.२२५ महादेवखोला सडकपुल निर्माण, कागेश्वरी मनहरा २ निर्वाचन क्षेत्र ३ (२), काठमाडौं र कागेश्वरी मनहरा ४, ३ बीच पक्कि पुल निर्माण क्षेत्र नं २(२), काठमाण्डौं	१,६००.००	१,४२४.४४	८९.०३%	१०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११५	११.४.७.२३७ बागमती पुल प्युटार, बागमती गाउँपालिका ललितपुर।	३०,०००.००	२८,१९४.१५	९३.९८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११६	११.४.७.२६३ हनुमाचास्थित लर्के पुल निर्माण कार्य डि.पि.आर. सहित, भक्तपुर	१७,०००.००	७,५९४.१८	४४.६७%	४०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११७	११.४.७.४९८ भालखोला पुल निर्माण महाकाल खोल्सा बागमती ३, ललितपुर	१७,०००.००	८,६९१.८४	५१.१३%	५०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११८	११.४.३८.५७२९ हुंगे खोला पुल लतन टोल कल्भर्ट निर्माण, सूर्य विनायक १ - भक्तपुर	५,०००.००	-	०.००%	०%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२११९	११.६.१६.१० ग्रांडी अस्पताल विष्णुमति खोलामा पक्कि पुल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारि, टोखा न.पा. ३, काठमाडौं	१,०००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१२०	११.५.२.३६ (BR८१) गोदावरी-फुलचोकी सडक मर्मत	८९.००	८८.४७	९९.४०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१२१	११.५.२.७१ साँगा जाने पुरानोबाटोदेखी नमूना गणेश वस्ती जाने बाटो मर्मत एवं स्तरोन्नती, सूर्यविनायक न.पा. १०, भक्तपुर	२,०००.००	१,३४२.१३	६७.११%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२१२२	११.५.२.७२ मिलन अधिकारी, योगेन्द्र खत्रीको घर हुँदै विष्णु थापाको घर तर्फ जाने सडक मर्मत एवं स्तरोन्नती, महालक्ष्मी न.पा. १. ललितपुर	८००.००	७८७.०६	९८.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१२३	११.५.२.७३ पैयौँटार सडकको गोरे दाईको घरदेखि श्याम महतको घरसम्मको सडक मर्मत एवं स्तरोन्नती, तारेकेश्वर न.पा. ६, काठमाडौँ	३००.००	२३१.०१	७७.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१२४	११.५.२.७४ सुन्दर हलेसी टोल सुधार बाटो मर्मत एवं स्तरोन्नती, गोकर्णेश्वर न.पा. ३ काठमाडौँ	१,०००.००	७७३.५६	७७.३६%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१२५	११.५.२.७५ काउरे टोलको गणेश मन्दिर देखि राजन फुयालको घरसम्म जानेबाटो मर्मत एवं स्तरोन्नती, तारेकेश्वर न.पा. २, काठमाडौँ	४००.००	३९६.८३	९९.२१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१२६	११.५.२.७६ जितपुरटोलबाट घिमिरेटोल हुँदै दाहालटोल सम्म जाने मोटरबाटोको पहिरो नियन्त्रण एवं स्तरोन्नती, तारेकेश्वर न.पा. ३, काठमाडौँ	६००.००	-	०.००%	०%	कार्यान्वयन नभएको	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१२७	११.५.२.७७ देवीस्थान हुँदै तरकारी बजार जाने बाटो मर्मत एवं स्तरोन्नती, तारेकेश्वर न.पा. ५, काठमाडौँ	५००.००	४९८.१८	९९.६४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१२८	११.५.२.७९ गैरीटोल जाने सडक (गिनिज स्कुल पछाडी) पहिरो नियन्त्रण मर्मत एवं स्तरोन्नती, तारेकेश्वर न.पा. ६, काठमाडौँ	६००.००	५७१.८६	९५.३१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१२९	११.५.२.८० फिरफिरे डाँडाको ओरालोमा दिप बहादुर महतराको घरदेखि धन बहादुर तामाङको घरसम्मको बाटो मर्मत एवं स्तरोन्नती, तारेकेश्वर न.पा-६, काठमाडौँ	५००.००	४७७.४१	९५.४८%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१३०	११.५.२.८१ जयन्तीपुर एकताभिन्नको बाटो मर्मत एवं स्तरोन्नती, तारेकेश्वर न.पा. ७, काठमाडौँ	९००.००	८१०.८०	९०.०९%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१३१	११.५.२.८२ राधाकृष्ण मन्दिरदेखि हुचिलटार जाने कच्ची मोटरबाटो मर्मत एवं स्तरोन्नती, टोखा न.पा. १, काठमाडौँ	८००.००	४०४.९७	५०.६२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१३२	११.५.२.८३ सपनातिर्थ खोलामा करिडोर मर्मत एवं स्तरोन्नती, टोखा न.पा. २, काठमाडौँ	१,५००.००	१,४१८.६०	९४.५७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१३३	११.५.२.८४ ओशो तपोवन जाने सडक मर्मत एवं स्तरोन्नती, तारेकेश्वर न.पा. ३, काठमाडौँ	२,०००.००	१,७०१.९७	८५.१०%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१३४	११.५.२.८५ खुलालटार सडक मर्मत एवं स्तरोन्नती, तारेकेश्वर न.पा. ७, काठमाडौँ	८००.००	७६६.९५	९५.८७%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१३५	११.५.२.८६ खानेपानी टोलमार्ग दर्शना स्कुल पञ्चमतर्फ सडक मर्मत, कागेधरी मनोहरा न.पा.. ९, काठमाडौँ	१,०००.००	९७८.१३	९७.८१%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१३६	११.५.२.८७ निशानगाउँ सडक पुननिर्माण स्तरोन्नती, नागार्जुन न.पा. ३, काठमाडौँ	८००.००	७१७.७६	८९.७२%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१३७	११.५.२.८८ बाघभैरव विद्यालय देखि भैरव मन्दिर तामाङ वस्ती सडक स्तरोन्नती, किर्तिपुर न.पा. ४, काठमाडौँ	८००.००	७६३.५८	९५.४५%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२१३८	११.५.२.८९ बगुवा प्युटार आस्रड गिम्दि खुर्मी मन्थली शिखरपूर हात्तिसुडे सडक (खानीखोला पुलको एप्रोच सडक)	२,९७९.००	६५०.२४	२१.८३%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१३९	११.५.६.२ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको आकस्मिक मर्मत	५,०००.००	५,०००.००	१००.००%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१४०	११.५.६.३ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको नियमित मर्मत (सडक हेरालु)	५,०००.००	४,६५७.१९	९३.१४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१४१	११.५.६.४ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसारका सडक तथा सडकपुलहरूको पटके तथा आवधिक मर्मत	५,०००.००	३,६३७.११	७२.७४%	७५%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१४२	११.५.६.५ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा रहेका सडक पूर्वाधारहरूको सुरक्षा तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य	५,०००.००	२,८८१.०४	५७.६२%	६०%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१४३	११.४.७.९२० टुंगन खोला पुल निर्माण, लेले चन्दनपुर सडक	१५,०००.००	११,७५६.३४	७८.३८%	१००%	सम्पन्न	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार
२१४४	११.४.७.९२३ श्रृङमति खोला सू.न.पा १-४ गाम्चा तर्खगाल विरुवा सडक, भक्तपुर(सडक पुल)	१३,०००.००	७,६७८.३०	५९.०६%	१००%	सम्पन्न	३३७९११४१ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौडा

२१४५	११.४.६.१५ भैसे -भीमफेदी सडक, मकवानपुर	१५,०००.००	५,२०४.७६	३४.७०%	६०.००%	सन्चालनमा रहेको	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२१४६	११.४.३८.३८२९ हेटौडा अर्बान सडक, मकवानपुर	८,०००.००	४,४५९.७०	५५.७५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०१०११ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
२१४७	११.८.२.२ निर्देशनालय परिसर सुधार	५,०००.००	२,४६६.२६	४९.३३%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०१०११ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
२१४८	११.४.८.१२२ नेपाल देखि मण्डन देउपुर ५ माझबगर जोडने झो.पु (डीपीआर) मेलम्ची न.पा-१३,सिन्धुपाल्चोक	५००.००	२३८.४३	४७.६९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१४९	११.४.३८.८४६१ भैसे भीमफेदी कुलेखानी हेभी सडकको सिमखोला बेली ब्रिजको	२०,०००.००	११,९७९.२०	५९.९०%	७०.००%	निर्माणाधीन	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१५०	११.४.७.२२० माण्डु पुल, भैसे भीमफेदी सडक	१६,०५८.००	१५,५९३.५०	९७.११%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१५१	११.४.७.३९९ भैसे भीमफेदि सडकमा पर्ने गोल्पिङ पुल	१७,५००.००	१६,६७०.८५	९५.२६%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१५२	११.४.७.४०२ भीमफेदि कुलेखानी सडकमा पर्ने चिसापानी पुल	२,५००.००	४९७.६३	१९.९१%	०.००%	प्रारम्भ नभएको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१५३	११.४.७.८३० घट्टेखोला पुल,भैसे-भीमफेदी सडक	१५,०००.००	८,७८३.१७	५८.५५%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२१५४	११.४.८.३ बागमति गा.पा. १ र हरिहरपुरगढी गा.पा. २ जोड्ने बागमति खोलामा चैनपुर झो.पु.	९,०००.००	-	०.००%	९५.००%	सन्चालनमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१५५	११.४.८.६ लिखु गा.पा. ६ र पञ्चकन्या गा.पा. १ जोड्ने लिखुखोलामा आँपचौर झो.पु.	१०,२००.००	५,८९७.३०	५७.८२%	९५.००%	सन्चालनमा रहेको	३३७०००१८ प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल
२१५६	११.४.३८.८४५९ भैंसे भीमफेदी कुलेखानी हेभी सडक तथा सडपुलको मर्मत	५,०००.००	२,८८३.९६	५७.६८%	६०.००%	आवधिक मर्मत गरिएको	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१५७	११.४.३८.८४६० विपद्ले क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका महत्वपूर्ण सडक तथा सडपुलको मर्मत गर्न	२१.००	२०.३४	९६.८३%	०.००%	जिल्लालाई हस्तान्तरण गरिएको	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ							
२१५८	११.४.१.३१२४ काभ्रे जिल्लाको दोलालघाट- फलाटे- कोलती- डाँडाखर्सेक- चैरीपोखरी गुँरासे सडकको कालोपत्रे समेत।	१५,७००.००	१३,७६२.४५	८७.६६%	९०.००%	४ कि.मि सम्पन्न,	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
२१५९	११.४.१.३१२५ दोलखा जिल्ला नयाँ पुल-पवटी-डाडाँखर्क सडकको कालोपत्रे समेत।	१९,५००.००	१८,६९८.००	९५.८९%	५०.००%	४ कि.मि सव वेश, ५ कि.मि पक्कि नाली सम्पन्न	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
२१६०	११.४.१.३१२६ सिन्धुली जिल्लाको जगाडी धनसरी गणेशमान चारनाथ नगरपालिका(प्रदेश न २ जोड्ने) सडकको कालोपत्रे समेत	२२,८००.००	७,८५७.३८	३४.४६%	१०.००%	स्ट्रक्चरहरू को निर्माण कार्य थालनी भएको	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
२१६१	११.४.१.३१२७ रामेछाप जिल्लाको लुभुघाट-बेथान-सुनापाति-गा.पा हुदै गाल्पा दोरम्भा सडकको कालोपत्रे समेत।	३०,०००.००	२०,८५०.३०	६९.५०%	३५.००%	६ कि.मि पक्कि नाली सम्पन्न	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२१६२	११.४.१.३१२८ मकवानपुर जिल्लाको हात्ती सुङ्गे-सिखरपुर-अम्बास सडकको कालोपत्रे समेत।	२०,०००.००	२,२२५.००	११.१३%	५.००%	स्ट्रक्चरहरूको निर्माण कार्य थालनी भएको	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
२१६३	११.४.१.३१२९ चितवन जिल्लाको फिस्लिङ्ग-तोलाङ्ग-वसपुर-ओर्लाङ्ग-मायाटार-तेर्से-उपरगढी-शक्तिखोर सडक,को कालोपत्रे समेत।	१८,०००.००	१,२६८.५८	७.०५%	५.००%		३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
२१६४	११.४.१.३१५७ काभ्रे जिबालाको दोलालघाट- फलाटे- कोलती- डाँडाखर्सेक- चौरीपोखरी गुँरासे सडकको कालोपत्रे समेत।	१४५,५००.००	९४,११२.६२	६४.६८%	९०.००%	४ कि.मि asphalt drain सम्पन्न,	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
२१६५	११.४.१.३१५८ सिन्धुली जिल्लाको जगाडी धनसरी गणेशमान चारनाथ नगरपालिका(प्रदेश न २ जोड्ने) सडकको कालोपत्रे समेत	१७,४७०.००	५५,००१.६४	३१४.८३%	१०.००%	स्ट्रक्चरहरूको निर्माण कार्य थालनी भएको	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
२१६६	११.४.१.३१५९ मकवानपुर जिल्लाको हात्ती सुङ्गे-सिखरपुर-अम्बास सडकको कालोपत्रे समेत।	८४,०७८.००	१५,५७५.००	१८.५२%	५.००%		३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
२१६७	११.४.१.३१६० दोलखा जिल्ला नयाँ पुल-पवटी-डाडाँखर्क सडकको कालोपत्रे समेत।	१३८,५२४.००	५८,४८०.८९	४२.२२%	५०.००%	४ कि.मि सब वेश सम्पन्न, ५ कि.मि पक्कि नाली सम्पन्न	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति		योजनाको अवस्था	ब.उ.शी.नं.
		विनियोजित	वार्षिक खर्च	वित्तीय	भौतिक		
२१६८	११.४.१.३१६१ चितवन जिल्लाको फिस्लिङ्ग-तोलाङ्ग-वसपुर-ओर्लाङ्ग-मायाटार-तेर्से-उपरगढी-शक्तिखोर सडक,को कालोपत्रे समेत।	५८,०२२.००	८,८८०.०३	१५.३०%	५.००%	स्ट्रक्चरहरू को निर्माण कार्य थालनी भएको	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
२१६९	११.४.१.३१६२ रामेछाप जिल्लाको लुभुघाट-बैथान-सुनापाति-गा.पा हुदै गाल्पा दोरम्भा सडकको कालोपत्रे समेत।	२२८,८५६.००	१४४,२१३.८५	६३.०२%	३५.००%	६ कि.मि पक्कि नाली सम्पन्न	३३७९११४५ ग्रमिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त
प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना, हेटौडा							
२१७०	११.४.३८.८४६३ कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (ज्यामिरे खण्ड)	६५,०००.००	५५,३१०.७८	८५.०९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२१७१	११.४.३८.८४६४ कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (सिस्नेरी खण्ड)	२०,०००.००	१३,३१८.१५	६६.५९%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२१७२	११.४.१.२३७६ कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (काठमाडौं खण्ड)	८८,०००.००	७५,४८९.७९	८५.७८%	९०.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२१७३	११.४.१.२३७८ कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (मकवानपुर खण्ड)	१५,०००.००	१४,८१६.१६	९८.७७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२१७४	११.४.१.२३७८ कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (मकवानपुर खण्ड)	१२,०००.००	११,७४४.११	९७.८७%	१००.००%	सम्पन्न	३३७०००१५ प्रादेशिक लोकमार्ग
२१७५	११.४.३८.८४६५ हेभी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक तथा सडपुलको मर्मत	२,५००.००	२,४९६.०८	९९.८४%	१००%	सम्पन्न	३३७०००१९ सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार
२१७६	११.१.२.६८० मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,हेटौडा ,मकवानपुर	१२०,०००.००	४१,९२८.०५	३४.९४%	५४%	निर्माणाधीन	३३७०००११ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२१७७	११.१.६.४ प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्रका भवन तथा आवास निर्माण	६,०३७.००	-	०.००%	५४%	निर्माणाधीन	३३७०००११ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय