

१. भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ भएको प्रगति विवरण
क) इन्जिनियर श्री खगेन्द्र बहादुर चन्दको निरीक्षण क्षेत्र

अ) भवनको कार्य प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकास	लेआउट	थप प्रगति	११/२१/२०७९	सम्पन्न भएको	कैफियत
१	सुनीपिपल चौर उ. मा. वि. ज.न.पा. ७ सुबेडा बझाङ(चार कोठे विद्यालय भवन निर्माण)	1	1	1	इयाल ढोका राखेर वाल को काम गर्दै	बिमको लागि फर्माको काम गर्दै		४ कोठे
२	हिमालय माध्यामिक विद्यालय दाँतोला ४ कोठे भवन तलकोट गा.पा. वडा नं. ७ बझाङ	1	1	1	लन्टर, बिम फर्माको काम गर्दै	लन्टर लागि फर्माको काम गर्दै		४ कोठे
३	कुलमष्टजन मावि भातेखोला मष्टा ४ बझाङ्ग (विशेष शुस्त मनस्थिति श्रोत कक्षा भवन निर्माण)(सामुदायिक विद्यालयहरुमा ४ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	1	1	1	छत ढलानका लागि फर्माको काम गर्दै	रङ्ग रोगनको गर्दै		४ कोठे
४	भैरव निमावि जनपा ५ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	1	1	1	ज्याल ढोका राखी छतको विम सम्म वाल चिनाई गर्दै	रङ्ग रोगनको गर्दै		२ कोठे
५	भगवति आवि जनपा ४ गडखेत बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	0	0	0	नाम परिवर्तनको लागि सिफारिस गरिएको र परिवर्तनको पर्खाइमा	नाम परिवर्तनको लागि सिफारिस गरिएको र परिवर्तनको पर्खाइमा		२ कोठे
६	सुर्मा प्रावि दम्धुर जनपा १० बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	1	1	1	डी. पी. सी. को बिम हाल्दै	छतको लागि फर्माको काम गर्दै		२ कोठे
७	श्री देवस्थली आवि जनपा ७ छयाला बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	1	1	0	साइट अनुगमन भएको र भवन बनाउनको लागि जमिन नभएकाले जमिनको व्यवस्थापन गर्दै	इयाल ढोका राखेर वाल को काम गर्दै		२ कोठे
८	मष्टा आधारभूत विद्यालय तलकोट गापा १ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	1	1	1	छत ढलानका लागि फर्माको काम गर्दै	रङ्ग रोगनको गर्दै		२ कोठे
९	नानन प्रावि तलकोट गापा ५ थापागाउँ(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	1	1	1	खाल्डो खन्दै र पील्लरको लागि रिग बनाउदै	ज्याल ढोका राखी छतको विम सम्म वाल चिनाई गर्दै		२ कोठे
१०	द्वारिका नाथ आ.वि दुईकोठे भवन निर्माण मष्टा ५ बझाङ	0	0	0	साइट अनुगमन भएको र नक्साको काम हुदै	छतको लागि फर्माको काम गर्दै		२ कोठे
११	जनचेतना आवि २ कोठे भवन चिर विखड गापा ६ बझाङ	1	1	1	इयाल ढोका माथिको बेन्ड राख्ने काम हुदै	रङ्ग रोगनको गर्दै		२ कोठे
१२	जाल्पा उच्च मा.वि. विद्यालय छात्रवास निर्माण ज नपा ९	0	0	0	योजना परिवर्तनको लागि सिफारिस गरिएको	सम्झौता गरेर पिल्लरको काम गर्दै		छात्रवास
१३	सुनिकोट मा. वि. छात्र / छात्रा आवास भवन निर्माण तलकोट- १, सुनिकोट	1	1	1	खाल्डो खनेर पिल्लरको लागि सरियाको काम गर्दै	इयाल ढोका राखेर वाल को काम गर्दै		छात्रवास
१४	दलित सामुदायिक भवन खोलभाडी चदारीवाडा जनपा ७ बझाङ्ग	0	0	1	फाइल पेस भएको र खाल्डो खन्ने काम भइरहेको	छतको लागि फर्माको काम गर्दै		सामुदायिक भवन
१५	विनायक वर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण मष्टा ५	1	1	1	डी. पी. सी. को बिम हाल्दै	रङ्ग रोगनको गर्दै		वर्थिङ सेन्टर
१५	जम्मा	11	11	11				

आ) घेरापर्खाल निर्माण कार्य प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकास	लेआउट	थप प्रगति	सम्पन्न भएको	कैफियत
१	बालविकास आवि बाजगाउँ बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	1	0	1	काम सम्पन्न भई बिल भुक्तानी गर्न बाकी (१००%)	सम्पन्न भएको	१
२	सुनिकोट मा.वि. घेरबार तथा फर्निचर व्यवस्थापन तल्कोट गा.पा. वडा नं. १ बझाङ्ग	1	1	1	फिल्डको साइडमा वाल बनाई एनाल राखी जाली हालने काम हुदै (७०%)	आन्तिम नापजाच गरेर बिल भुक्तानी गर्न बाकी	०
३	दुर्गा देवी आ वि घेरावार तथा फिल्ड निर्माण तलकोट गा पा ६ बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	1	0	1	एनाल र जाली किन्ने काम भइरहेको (४०%)	सम्पन्न भएको	१
४	जानकी आवि मष्टा गापा ५ बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	1	0	1	वालको काम भइरहेको (४०%)	सम्पन्न भएको	१
५	भवानी आवि मष्टा गापा ३ भिन्मड बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	1	0	1	काम सम्पन्न भई बिल भुक्तानी गर्न बाकी (१००%)	सम्पन्न भएको	१
६	मंगलमय प्रावि मष्टा १ बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	1	0	1	वालको काम भइरहेको	सम्पन्न भएको	१
७	गोरिशंकर आ वि घेरावार निर्माण मष्टा गा पा २ बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	1	0	1	एनाल र जाली किन्ने काम भइरहेको	सम्पन्न भएको	१
८	आधारबगर मावि विथडचिर गापा बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)				पालिकामा यो नाम गरेको विद्यालय नभएको		
८	जम्मा	7		7			६

इ) खेलमैदान निर्माण कार्य प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकास	लेआउट	थप प्रगति	सम्पन्न भएको	कैफियत
१	नारायण मा वि फिल्ड निर्माण ज न पा १ बझाङ्ग(खेलमैदान निर्माण)	1	0	1	फिल्ड बनाउने काम सकेर नालीको काम भइरहेको	सम्पन्न भएको	१
२	भुमिदेव आ वि खेलमैदान निर्माण जयपृथ्वी न पा ११ बझाङ्ग(खेलमैदान निर्माण)	1	0	1	जाली राख्ने काम भइरहेको	सम्पन्न भएको	१
३	श्री भवानी आ वि खेलमैदान तल्कोट गा पा ४ बझाङ्ग(खेलमैदान निर्माण)	1	0	1	विवाद भएको कारण काम रोकेको	आन्तिम नापजाच गरेर बिल भुक्तानी गर्न बाकी	०
४	केलास हिमाल आवि खेलमैदान तलकोट तलकोट ७ बझाङ्ग	1	1	1	टेवा वालको काम हुदै	९०% काम सकिएको	०
५	खापर देउ आधारभुत विद्यालय फिल्ड निर्माण रजडा तलकोट गा.पा. वडा नं.६, तलकोट गा पा बझाङ्ग	1	0	1	वालको काम हुदै	सम्पन्न भएको	१
६	धुली मा.वि. खेल मैदान साईपाल - ४, बझाङ्ग	1	1	1	खन्दा चट्टानलागेकोले चट्टान फोड्ने काम भइरहेको	खन्दा चट्टानलागेकोले चट्टान फोड्ने काम भइरहेको	०
७	श्री केदार आ वि खेलमैदान निर्माण बिथडचिर गा पा २ बझाङ्ग(खेलमैदान निर्माण)	1	1	1	काम सम्पन्न भई बिल भुक्तानी भईसकेको		१
७	जम्मा	7	3	7			४

ई) मर्मत संभार कार्य प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकास	लेआउट	थप प्रगति			कैफियत
१	सत्यवादी मावि जनपा भोपुर बझाङ्ग(मर्मत संभार)	0	0	१	अनुगमन गरेर लागत अनुमान तयार पारिएको			
२	धुलि मावि साइपाल गापा ४ बझाङ्ग(मर्मत संभार)	1	0	1	बिजुलीको समान किनेर लाने काम			
२	जम्मा	1	0	2				

उ) अन्य कार्य प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकास	लेआउट	थप प्रगति			कैफियत
१	श्री सुनि पिपल चौर उमावि जनपा ७ बझाङ्ग विद्यालय फर्निचर/मिटिङ्ग हल डेकोरेसन/अन्य स्कुल व्यवस्थापन समेत खरिद(विभिन्न फर्निचर तथा फिक्चर्स सामानहरु)	१		0		सम्झौता भएर काम अगाडी बढेको		
२	जाल्पा आधारभूत विद्यालय बाल उद्यान निर्माण ज न पा	१	0	0	अनुगमन गर्न बाकी	सम्झौता भएर काम अगाडी बढेको		
३	जानकी आ. वि. गेट निर्माण मष्टा - ५	१	0	1	गेटको पिल्लरको लागि खाल्डो खन्ने काम	आन्तिम साइट भिजिट र बिल उठाउन बाकी		
३	जम्मा	3	0	1				

ख) सब-इन्जिनियर श्री यम बहादुर रावतको निरीक्षण क्षेत्र

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य		साइट अनुगमन	स्टिमेट	सम्झौता	लेआउट	पेशकी	सम्पन्न	भुक्तानी
		परिमाण	बजेट							
बुङ्गल नगरपालिका			198							
दुई कोठे भवन										
१	महेन्द्र मावि गैरिज्यावन बुनपा १ दहबगर बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23	1	1	1	1		
२	बाल विकास आ वि २ कोठे भवन बुङ्गल ४ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23		1	1	1		
३	श्री राम आ वि २ कोठे भवन बुङ्गल ९ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23		1	1	1		
४	कैलाश प्रावि दुनगइरा बुनपा ८ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23	1	1	1	1		
५	महादेव मावि अठपाली बुनपा ७ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23	1	1	1	1		
६	हरिचन्द्र आवी खर्का बगर बु न.पा ७ बझाङ्ग	31159	1	20	1	1	1	1	1	1
घेरापर्खाल निर्माण										
१	डाडाबाग आधारभूत विद्यालय बुङ्गल नपा ८ बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	31159	1	2	1	1	1	1	1	1
२	सृर्जना आवि बुङ्गल नपा ७ बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	31159	1	2	1	1	1	1	1	1

४	11.4.22.347.7	महादेव मावि अठपाली बुँगल बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	31159	1	2	1	1	1	1		
५	11.4.22.347.8	शारदा मावि शैनोडी बुनपा बझाङ्ग(घेरापर्खाल निर्माण)	31159	1	2	1	1	1	1		
६	11.4.22.347.66	कफलसेरी मा वि घेरपर्खाल निर्माण बु न पा ६ बाढ(घेरापर्खाल निर्माण)	31159	1	5	1	1	1	1	1	
७	11.4.22.782	बुँगल नगरपालिका, बझाङ, ८ कैलाश आ.वी. घेर पर्खाल	31159	1	10	1	1	1	1	1	
८	11.4.22.783	बुँगल नगरपालिका, बझाङ, ८ सत्य मा.वि. तोलीचौर घेर पर्खाल	31159	1	20	1	1	1	1	1	
मर्मत संभार											
१	11.5.22.55.60	भवानि आवि बुनपा ६ बझाङ्ग(मर्मत संभार)	31171	1	5	1	1	1	1	1	1
शौचालय निर्माण											
१	11.4.22.368	बिजगडा महिला सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) खानेपानी शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापन बु न पा ५	31159	1	5	1	1	1	1	1	
२	11.4.22.347.6	महादेव आवि बडीज्यावन बुनपा ६ शौचालय र घरवार निर्माण(घेरापर्खाल निर्माण)	31159	1	10	1	1	1	1	1	1
दुर्गाथली गाउपालिका				-	93						
दुइ कोठे											
१	11.1.2.438.735	भैरव आवि दुर्गाथली गापा ४ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23	1	1	1	1	1	
२	11.4.22.865	वाढपाला आ.वि. २ कोठे भवन दुर्गाथली ३ मौलाली बाझाङ	31159	1	20	1	1	1	1	1	
खेलमैदान निर्माण											
१	11.4.22.851	चांदीपातल खेल मैदान निर्माण दुर्गाथली गा.पा. वडा नं. ५	31159	1	20	1	1	1	1	1	1
घेरापर्खाल निर्माण											
१	11.4.22.845	मालीमाडु मन्दिर घेरवार दुर्गाथली-५, बझाङ	31159	1	10	1	1	1	1	1	1
२	11.4.22.952	नमादेउ आ.वि. डाल्लेख घेरवार दुर्गाथली १ बझाङ्ग	31159	1	10	1	1	1	1	1	
३	11.4.22.954	दुर्गा मा.वि. विसौनाचौर घेरवार दुर्गाथली ७, बझाङ्ग	31159	1	10	1	1	1	1	1	1
खसडछान्ना गाउपालिका				-	94						
दुइ कोठे											
१	11.1.2.438.485	जगदम्बा मावि खसडछान्ना गापा १ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23	1	1	1	1	1	
२	11.1.2.438.491	ऐश्वर्य आवि खसडछान्ना ४ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23	1	1	1	1	1	

३	11.1.2.438.603	जगदम्बा आ वि खोलामोरा २ कोठे भवन निर्माण (गतसालको बाढीले पूर्ण रूपले क्षती) खप्तड छान्ना गा पा १ (सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23	1	1					
घेरापखाल निर्माण												
१	11.4.22.347.63	मेलतडी मा वि लम्तडा घेरावार निर्माण खप्तडछान्ना गा पा ३ बझाङ्ग(घेरापखाल निर्माण)	31159	1	5	1	1	1	1	1		
२	11.4.22.347.64	बालविकास आ वि घेरापखाल निर्माण पिठातोला खप्तडछान्ना ५ बझाङ्ग(घेरापखाल निर्माण)	31159	1	5	1	1	1	1	1		
३	11.4.22.347.398	भगवती प्रा वि घेरावार खप्तडछान्ना ७ बझाङ्ग(घेरापखाल निर्माण)	31159	1	5	1	1	1	1	1		
४	11.4.22.904	मेलतडी मावि घेरावार फिल्ड निर्माण लम्तडा खप्तड छान्ना-३	31159	1	10	1	1	1	1	1		
केदारस्यू गाउपालिका					71							
दुइ कोठे												
१	11.1.2.438.495	कैलाश मावि केदारस्यू गापा २ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23	1	1	1	1	1		
२	11.1.2.438.610	सुर्मा भवानी मा वि काडा चौर २ कोठे भवन केदारस्यू गा पा ७ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचर सहित))	31112	1	23	1	1					
सामुदायिक भवन												
१	11.1.2.512	ब्रह्मदेउ बालविकास सामुदायिक भवन केदारस्यू ६ बझाङ्ग	31112	1	15	1	1	1	1	1		
मन्दिर निर्माण												
१	11.4.22.732	श्री भूमिभवानी मन्दिर निर्माण केदारस्युँ गा.पा 6 बझाङ	31159	1	10	1	1	1	1	1		
जम्मा योजनाहरु र काम सुचारु				33	456	31	33	31	30	26		6
काम सुचारु गर्न बाँकी					401	2	0	2	3	7		27

ग) सब-इन्जिनियर श्री केशव बहादुर महताको निरीक्षण क्षेत्र
अ) ४ कोठे भवनको कार्य प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकासा	लेआउट	थप प्रगति	कैफियत
१	धौलदेव मा.वि. सुर्मा ५ चार कोठे भवन, बझाङ	सम्झौता सम्पन्न	पेशकी निकासा भएको	लेआउट सम्पन्न	दोस्रो तलाको छत ढलानभएको, तल्लो तला प्लास्टर हुँदै गरेको	

आ) २ कोठे भवनको कार्य प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकासा	लेआउट	थप प्रगति	कैफियत
१	आधारबगरमाविसुर्मागापा २ बझाङ्ग(सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण (फर्निचरसहित))	सम्झौता सम्पन्न	पेशकी निकासा भएको	लेआउट सम्पन्न	छत ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको	

२	हिमालयआविभवननिर्माणखौलासुर्मागापा४(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकासो भएको, रनिङ विल निकासो भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सकेको, अन्तिम अनुगमन/नापजाँच गर्नुपर्ने
३	शीवप्राविसुर्मागापा३बझाङ्ग(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकासो भएको	लेआउट सम्पन्न	छत ढलान को तयारी हुदै
४	नन्दादेवीप्रा. वि. विद्यालयधनिधारा२कोठेभवननिर्माण, सुर्मा-२	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकासो भएको	तला थप पिलर पोइन्ट दिने कार्य सम्पन्न	छत ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको
५	कालिकाआविकाप्रिगाउँछविसपाथिभेरा१बझाङ्ग(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकासो भएको	लेआउट सम्पन्न	DPC Level सम्म को काम सम्पन्न भएको
६	थलारामाविभवननिर्माणछविसपाथिभेरागापा५(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकासो भएको	लेआउट सम्पन्न	छत ढलान को तयारी हुदै
७	सन्तोषीआवि२कोठेभवनछविसपाथिभेरा३बझाङ्ग(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकासो भएको	तला थप पिलर पोइन्ट दिने कार्य सम्पन्न	निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सकेको, अन्तिम अनुगमन/नापजाँच गर्नुपर्ने
८	युवाशक्तीआविछविपाथिभेरा३सुनखोलाबझाङ्ग(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकासो भएको	लेआउट सम्पन्न	सिल Level सम्म को निर्माण काम सम्पन्न भएको
९	शिशुआधारभुतविद्यालय२कोठेभवननिर्माणछविसपाथिभेरागापा२(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकासो भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण सामाग्री सङ्कलन भएको र पिलर राख्ने काम भएको
१०	देवदुर्गाप्राविथलारारागापा५बझाङ्ग(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकासो भएको	लेआउट सम्पन्न	DPC Level सम्म को काम सम्पन्न भएको
११	भगवतीबाँठपालाआवि२कोठेभवनथलारारागापा४बझाङ्ग(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न भएको	पेशकी निकासो भएको	लेआउट सम्पन्न भएको	छत ढलान को तयारी हुदै
१२	डाडाबाधआधारभुतविद्यालय२कोठेभवननिर्माणथलारारागापा८बझाङ्ग(सामुदायिकविद्यालयहरुमा२कोठेभवननिर्माण (फर्निचरसहित)	सम्झौतासम्पन्न भएको	पेशकी निकासो भएको	लेआउट सम्पन्न भएको	छत ढलान को तयारी हुदै
१३	थलारा गाउँपालिका, बझाङ, १ जनता आ.वि. २ कोठे भवन निर्माण	सम्झौतासम्पन्न भएको	पेशकी निकासो भएको	तला थपको लागि पिलरको पोइन्ट दिएको	छत ढलान को तयारी हुदै

इ) शौचालयहरुको प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकास	लेआउट	थप प्रगति	कैफियत
१	हरिचन्द्र आवी खर्का बगर बु न.पा ७ बझाङ	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकास भएको, अन्तिम भुक्तानी भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य सम्पन्नभएको	
२	थलारा गाउँपालिका, बझाङ, ८ धयाडीपाटा स्थित डाँडावाग देवता मन्दिर परिसरमा खानेपानी व्यवस्था, शौचालय निर्माण र घेराबार	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकास नभएको	लेआउट सम्पन्न भएको	निर्माण सामाग्री सङ्कलन भएको, शौचालय DPC सम्मन को कार्य भएको	

ई) घेरपर्खाल फिल्ड निर्माण तथा खेल मैदान निर्माणको प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकास	लेआउट	थप प्रगति	कैफियत
1	कालथुमआविसुर्मागापा २ बझाङ्ग(घेरापर्खालनिर्माण)	सम्झौतासम्पन्न	अन्तिम भुक्तानी निकास भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न भएको	
२	दलितआविघेरपर्खालनिर्माणसुर्मागा.पा. २ बझाङ्ग(घेरापर्खालनिर्माण)	सम्झौतासम्पन्न	अन्तिम किस्ता निकास भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	Final MB को नाप लिईएको
४	सुर्मास्वास्थ्यचौकीघेरवारसुर्मा-४,	सम्झौतासम्पन्न भएको	अन्तिम किस्ता निकास भएको	लेआउट सम्पन्न भएको	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	
५	नमुनाआविघेरपर्खालनिर्माणछविसपाथि भरा ७ बझाङ्ग(घेरापर्खालनिर्माण)	सम्झौतासम्पन्न	अन्तिम किस्ता निकास भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	
६	शिशुआधारभूतविद्यालयफिल्डनिर्माणछ. वि.स. पाथीभेरागा.पा. वडानं. २ बझाङ	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकास भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य हुदै	
७	कालिकाआ.वि. घेरवारतथाखेलमैदाननिर्माणकाप्रिगाउँ, बझाङ्ग	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकास भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य हुदै	
८	चाँदीपातल खेल मैदान निर्माण दुर्गाथली गा.पा. वडा नं. ५	सम्झौतासम्पन्न	अन्तिम किस्ता निकास भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	
९	मष्टाआविआमबगडथलारागापाबझाङ्ग (घेरापर्खालनिर्माण ०१)	सम्झौतासम्पन्न	अन्तिम किस्ता निकास भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	
१०	मष्टाआविआमबगडथलारागापाबझाङ्ग (घेरापर्खालनिर्माण ०२)	सम्झौतासम्पन्न	अन्तिम किस्ता निकास भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	
११	धौल्देउप्रा.वि. विद्यालयमर्मतथलरा-४, गढीगाड	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकास भएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य हुदै	
१२	शिव मन्दिर नैरा निर्माणछविसपाथिभेरा-२, बझाङ	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकास नभएको	लेआउट हुन बाकी	निर्माण सामाग्री संकलन हुदै	

उ) मर्मत सम्भार कार्यक्रमको प्रगति विवरण

सि नं	कार्यक्रम	सम्झौता	पेशकी निकास	लेआउट	थप प्रगति	कैफियत
१	शिवप्राविसुर्मागापा ३ बझाङ्ग(मर्मतसंभार)	सम्झौतासम्पन्न	पेशकी निकास नभएको	लेआउट सम्पन्न	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	

२. खर्च प्रगति विवरण तर्फ

सामाजिक विकास कार्यालय, बझांग
कार्यालय कोड नं.: ३५००१७००२७

म. ले. प. फा. न. २१०

आर्थिक वर्ष:- २०७९/८०

बजेट उपशीर्षक : सामाजिक विकास कार्यालयहरु [३५००१०१२३]

खर्च/वित्तीय सङ्केत नं	खर्च/वित्तीय सङ्केतको नाम	अन्तिम बजेट	यस महिना सम्मको निकास	गत महिना सम्मको खर्च	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको खर्च	पेशकी	पेशकी बाहेक खर्च रकम	बाँकी बजेट
२११११	1.1.1.5-अधिकृतस्तर आठौँ	७९९,०००.००	०	४८३,३६१.९०	०	४८३,३६१.९०	०	४८३,३६१.९०	३१५,६३८.१०
२११११	1.1.1.8-सहायकस्तर पाँचौँ	१,१२९,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,१२९,०००.००
२११२१	1.3.1.1-निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	४०,०००.००	०	०	०	०	०	०	४०,०००.००
२११३१	1.2.1.19-तोकिए वमोजिमको स्थानिय भत्ता ओसतमा (..... तह/श्रेणी, वर्ग)	४३२,०००.००	०	९०,२३०.००	०	९०,२३०.००	०	९०,२३०.००	३४१,७७०.००
२११३२	1.2.2.1-स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	७२,०००.००	०	१४,०००.००	०	१४,०००.००	०	१४,०००.००	५८,०००.००
२११३२	1.2.2.3-कर्मचारीको महंगी भत्ता	२४,०००.००	०	०	०	०	०	०	२४,०००.००
२११३४	1.2.4.12-कर्माचारी बैठक भत्ता	५०,०००.००	०	२७,२००.००	०	२७,२००.००	०	२७,२००.००	२२,८००.००
२११३९	1.2.9.12-पालो पहरा भत्ता, शिशु स्याहार भत्ता र अतिरिक्त समय कामको खाजा खर्च	१५,०००.००	०	२,०००.००	०	२,०००.००	०	२,०००.००	१३,०००.००
२११३९	1.2.9.24-प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता	१४४,०००.००	०	१०५,०००.००	०	१०५,०००.००	०	१०५,०००.००	३९,०००.००
२११४९	1.2.12.8-जिल्ला युवा सशक्तिकरण समितिका पदाधिकारीको सुविधा	२४०,०००.००	०	१४०,०००.००	०	१४०,०००.००	०	१४०,०००.००	१००,०००.००
२२१२३	1.6.4.1-योगदानमा अाधारित विमा स्थायी कर्मचारी	१५,०००.००	०	०	०	०	०	०	१५,०००.००
२२१११	2.1.2.4-विजुलि महसुल तथा विजुलि जडान खर्च समेत	३६,०००.००	०	०	०	०	०	०	३६,०००.००
२२१११	2.1.1.8-धाराको महसुल, पिउने पानीको खर्च तथा धारा जडान खर्च समेत	१८,०००.००	०	०	०	०	०	०	१८,०००.००
२२११२	2.1.10.4-टेलिफोन, ईन्टरनेट, हुलाक लगायतका सचार सम्बन्धि खर्च (जडान र महसुल)	६०,०००.००	०	४०,७००.००	०	४०,७००.००	२,०००.००	३८,७००.००	१९,३००.००
२२२१२	2.2.2.2-पेट्रोल- दुई पाइग्रे	१४४,०००.००	०	११४,०५५.७०	०	११४,०५५.७०	०	११४,०५५.७०	२९,९४४.३०
२२२१३	2.3.1.2-हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२९०,०००.००	०	७६,७५०.००	०	७६,७५०.००	०	७६,७५०.००	२१३,२५०.००
२२२१४	2.9.4.1-विमा नविकरण खर्च	३०,०००.००	०	२७,५३०.००	०	२७,५३०.००	०	२७,५३०.००	२,४७०.००
२२२२१	2.3.2.17-मर्मत संभार (फोटोकपी, ल्यापटप, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर आदी)(मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	१००,०००.००	०	१००,०००.००	०	१००,०००.००	०	१००,०००.००	०
२२२३१	2.3.9.8-निर्मित सार्वजनिक सम्पतिको मर्मत संभार खर्च	२०,०००.००	०	०	०	०	०	०	२०,०००.००
२२३११	2.4.1.2-कार्यालयको दैनिक कामकाजमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानहरु	३००,०००.००	०	१२७,२२५.००	०	१२७,२२५.००	०	१२७,२२५.००	१७२,७७५.००
२२३१४	2.2.3.6-सवारी साधन बाहेकका मेसिनरी औजारमा प्रयोग हुने इन्धन खर्च	४०,०००.००	०	२,०००.००	०	२,०००.००	०	२,०००.००	३८,०००.००
२२३१५	2.4.12.1-कार्यालयका लागी आवश्यक सामग्री छपाइ	६०,०००.००	०	०	०	०	०	०	६०,०००.००
२२४१३	2.5.8.16-स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका विभिन्न तह/श्रेणीका सहायक कर्मचारीहरुको करार सेवा शुल्क	९०३,०००.००	०	४८६,२२०.००	०	४८६,२२०.००	०	४८६,२२०.००	४१६,७८०.००
२२४१३	2.5.8.15-स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका विभिन्न अधिकृत तह/श्रेणीका कर्मचारीहरुको करार	५९७,०००.००	०	३२०,९५७.००	०	३२०,९५७.००	०	३२०,९५७.००	२७६,०४३.००

	सेवा शुल्क								
२२४१३	2.5.7.4-करार कर्मचारीको पोषाक खर्च	४०,०००.००	०	०	०	०	०	०	४०,०००.००
२२४१३	2.5.8.17-स्वीकृत दरवन्दी अनुसारका विभिन्न तह/श्रेणीविहित सहयोगी कर्मचारीहरूको करार सेवा शुल्क	३२२,०००.००	०	१९७,६१६.००	०	१९७,६१६.००	०	१९७,६१६.००	१२४,३८४.००
२२४१९	2.5.10.51-कार्यालयको सरसफाइ ,सुरक्षा लगायतका कार्यका लागि व्यक्ति करार सेवा शुल्क	१८०,०००.००	०	०	०	०	०	०	१८०,०००.००
२२५१२	2.6.4.84-समुदायमा रुपान्तरण कक्षा संचालन	३००,०००.००	०	४८,६००.००	०	४८,६००.००	०	४८,६००.००	२५१,४००.००
२२५१२	2.6.4.87.1-महिलाहरूका लागि लोक सेवा तयारी कक्षा	६००,०००.००	०	१३,७८०.००	०	१३,७८०.००	०	१३,७८०.००	५८६,२२०.००
२२५१२	2.6.4.87.2-महिलाहरूका लागि नेतृत्व र सीप विकास तालिम अनुदान सहित	६,०००,०००.००	०	२,०००,०००.००	४००,०००.००	२,४००,०००.००	४००,०००.००	२,०००,०००.००	३,६००,०००.००
२२५१२	2.6.4.88-अपंगता भएका व्यक्तिहरूका लागि आय आर्जन तथा सीपमूलक कार्यक्रम	६००,०००.००	०	५७५,०००.००	०	५७५,०००.००	०	५७५,०००.००	२५,०००.००
२२५१२	2.6.4.94-दलित समुदायका व्यक्तिहरूका लागि अनुदान सहित सीपविकास कार्यक्रम	८५०,०००.००	०	८५०,०००.००	०	८५०,०००.००	३५०,०००.००	५००,०००.००	०
२२५१२	2.6.5.40-बालविवाह महिला हिंसा लगायतका सामाजिक कुरिति न्यूनिकरणका लागि धार्मिक व्यक्तिहरूसंग १ दिने अन्तरक्रिया	५०,०००.००	०	५०,०००.००	०	५०,०००.००	०	५०,०००.००	०
२२५१२	2.6.5.41-लागु पदार्थ दुर्व्यसन सम्बन्धी विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा सचेतना कार्यक्रम	५०,०००.००	०	५०,०००.००	०	५०,०००.००	०	५०,०००.००	०
२२५२२	2.7.23.13-संस्कृतिको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरू मार्फत लोक कला तथा संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम	१५०,०००.००	०	०	०	०	०	०	१५०,०००.००
२२५२२	2.7.5.141-Status Report, FMR Report निर्माण तथा छपाइ	५०,०००.००	०	२३,७३०.००	०	२३,७३०.००	०	२३,७३०.००	२६,२७०.००
२२५२२	2.7.25.284-आमा बाबु विहित बालबालिकाहरूलाई वैकल्पिक हेरचाह कार्यक्रम १० ओटा स्थानीय तहहरूमा	६००,०००.००	०	०	६००,०००.००	६००,०००.००	६००,०००.००	०	०
२२५२२	2.7.13.155-प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा (ECD) कक्षाहरूमा श्रव्यदृष्य सामग्री मार्फत सिकाइका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको १-१ वटा बालविकास केन्द्रको सुदृढीकरण	१,८००,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,८००,०००.००
२२५२२	2.7.13.156-प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकहरूको लागि Audio Visual माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी १ दिने अभिमूखीकरण	१५०,०००.००	०	०	०	०	०	०	१५०,०००.००
२२५२२	2.7.22.1619-नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा दृष्यवहार र हिंसा पिडित महिला तथा बालबालिकाहरूको न्यायिक तथा अन्य सेवामा सिफारिस र नियमित रिपोर्टिङ्ग	१५,०००.००	०	०	०	०	०	०	१५,०००.००
२२५२२	2.7.22.1620-सामाजिक अभियान्तहरू मार्फत लैङ्गिक हिंसा र बाल संरक्षण (बाल विवाह) सम्बन्धी समुदाय स्तरमा सचेतना अभिवृद्धी कार्यक्रम	१५०,०००.००	०	११३,०४०.००	०	११३,०४०.००	०	११३,०४०.००	३६,९६०.००
२२५२२	2.7.25.312.1-अल्पकालिन सेवा केन्द्र (सेफ हाउस संचालन)	५५०,०००.००	०	०	०	०	०	०	५५०,०००.००
२२५२२	2.7.25.312.2-हिंसा विभेद विरुद्ध रेडियो एफ एम मार्फत सूचना सन्देश प्रसारण	१००,०००.००	०	०	६,०००.००	६,०००.००	०	६,०००.००	९४,०००.००
२२५२२	2.7.25.312.4-बालिकाहरूलाई आत्मरक्षा तालिम विद्यालयस्तरमा	३००,०००.००	०	०	०	०	०	०	३००,०००.००
२२५२२	2.7.25.315-अन्तरपुस्ता ज्ञान सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम	३५०,०००.००	०	३१९,५४०.००	०	३१९,५४०.००	०	३१९,५४०.००	३०,४६०.००

२२५२२	2.7.25.318-विभिन्न दिवसिय कार्यक्रमहरु (बाल दिवस, अपाङ्गता दिवस, नारी दिवस ,लैंगिक हिंसा सम्बन्धी १६ दिने अभियान लगायत आदी) ९ ओटै जिल्ला	१००,०००.००	०	६४,६००.००	३,०००.००	६७,६००.००	०	६७,६००.००	३२,४००.००
२२५२२	2.7.25.350-जातिय विभेद अन्त्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया	५०,०००.००	०	५०,०००.००	०	५०,०००.००	०	५०,०००.००	०
२२५२२	2.7.13.181-अघिल्लो आ.व.काे समीक्षा तथा आ.व. २०७९।८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम	३००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	०
२२५२२	2.7.25.422-वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम	२४४,८००.००	०	०	०	०	०	०	२४४,८००.००
२२५२२	2.7.13.86-अनाथ असहाय बालबालिकाको शैक्षिक पहुँचका लागि आवासीय सेवा भएका विद्यालयलाई आवास संचालन तथा व्यवस्थापन खर्च	१,५००,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,५००,०००.००
२२५२२	2.7.23.12-लोपोन्मुख बाजा संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँगको लागत साँझेदारी कार्यक्रम	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
२२५२२	2.7.25.426-गौरा पर्व प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३०,०००.००	०	३०,०००.००	०	३०,०००.००	०	३०,०००.००	०
२२६११	2.8.1.33-महिला विकास तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा साथ सम्पर्क	१००,०००.००	०	३४,४२०.००	०	३४,४२०.००	०	३४,४२०.००	६५,५८०.००
२२६११	2.8.1.8-कार्यक्रम अनुगमन मूल्यांकन खर्च	३००,०००.००	०	२०३,७४०.००	०	२०३,७४०.००	०	२०३,७४०.००	९६,२६०.००
२२६१२	2.8.2.3-कार्यक्रम संचालन भ्रमण तथा सरुवा भ्रमण खर्च	५०,०००.००	०	०	०	०	०	०	५०,०००.००
२२७११	2.9.9.2-विविध खर्च	१००,०००.००	०	७०,२१०.००	०	७०,२१०.००	०	७०,२१०.००	२९,७९०.००
२२७११	2.9.6.4-कार्यालय चिपापान खर्च	५०,०००.००	०	३१,१४५.००	०	३१,१४५.००	०	३१,१४५.००	१८,८५५.००
२२७११	2.9.8.2-अतिथि सत्कार खर्च	३०,०००.००	०	८,९५९.००	०	८,९५९.००	०	८,९५९.००	२१,०४१.००
२५३१५	4.5.5.39-अनाथालय तथा वृद्धा आश्रमहरुलाई अनुदान	२००,०००.००	०	२००,०००.००	०	२००,०००.००	२००,०००.००	०	०
२६४११	5.1.6.3-सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई शैक्षिक सुदृढीकरण अनुदान	१,०००,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,०००,०००.००
२६४११	5.1.7.8-परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुको मूल प्रवाहीकरणका लागि अनुदान	३००,०००.००	०	०	०	०	०	०	३००,०००.००
२६४१२	4.5.5.36-विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान	४००,०००.००	०	०	०	०	०	०	४००,०००.००
२६४१३	2.3.18.2-सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयहरुलाई अनुदान	६००,०००.००	०	२२५,०००.००	०	२२५,०००.००	२२५,०००.००	०	३७५,०००.००
२६४२१	5.2.4.33.7-सुनकुडा क्याम्पस बझाङ	२,०००,०००.००	०	६००,०००.००	०	६००,०००.००	६००,०००.००	०	१,४००,०००.००
२६४२२	2.7.23.15-प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरीरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई ल्याब वर्कसप व्यवस्थापन अनुदान	२,०००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२,०००,०००.००
२६४२२	11.5.22.42-एसइइ परीक्षा केन्द्र भएका विद्यालयहरुमा बेन्च डेस्क तथा फर्निचर व्यवस्थापन अनुदान	१,०००,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,०००,०००.००
२६४२२	2.9.12.1.15-श्री बान्नीचौर मा वि छविसपाथिभरा ३ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	०	०	०	०	०	५००,०००.००
२६४२२	2.9.13.1.1-श्री सुनि पिपल चौर उमावि जनपा ७ बझाङ्ग विद्यालय फर्निचर/मिटिङ्ग हल डेकोरेसन/अन्य स्कुल व्यवस्थापन समेत खरिद	१,०००,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,०००,०००.००

२६४२२	2.9.12.2-महेश्वरी मावि खसडछान्ना ७ बझाङ्ग Science Lab	५००,०००.००	०	२५०,०००.००	०	२५०,०००.००	२५०,०००.००	०	२५०,०००.००
२८१४२	8.1.3.2-आवासका लागि	२४०,०००.००	- ६०,७५०.००	१२२,५००.००	०	१२२,५००.००	५५,०००.००	६७,५००.००	११७,५००.००
२८१४२	8.1.3.12-कार्यालय प्रयोजनका लागि घरभाडा	४२०,०००.००	०	६४,०००.००	०	६४,०००.००	०	६४,०००.००	३५६,०००.००
२८१४३	8.1.6.3-सवारी साधन भाडा	०	०	०	०	०	०	०	०
कुल जम्मा		३१,९७९,८००.००	- ६०,७५०.००	८,६५३,१०९.६०	१,००९.००	९,६६२,१०९.६०	२,६८२,०००.००	६,९८०,१०९.६०	२२,३१७,६९०.४०

आर्थिक वर्ष:- २०७९/८०

बजेट उपशीर्षक : सामाजिक विकास कार्यालयहरु [३५००१०१२४]

खर्च/वित्तीय सङ्केत नं	खर्च/वित्तीय सङ्केतको नाम	अन्तिम बजेट	यस महिना सम्मको निकास	गत महिना सम्मको खर्च	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको खर्च	पेशकी	पेशकी बाहेक खर्च रकम	बाँकी बजेट
३१११२	11.1.2.438.718-युवाशक्ती आ वि छविपाथिभरा ३ सुनखोला बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	६९०,०००.००	०	६९०,०००.००	६९०,०००.००	०	१,६१०,०००.००
३१११२	11.1.2.438.724-शीव प्रा वि सुर्मा गापा ३ बझाङ्ग	२,६००,०००.००	०	८०५,०००.००	०	८०५,०००.००	७८०,०००.००	२५,०००.००	१,७९५,०००.००
३१११२	11.1.2.438.614-शिशु आधारभूत विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण छविस पाथिभरा गा पा २	२,३००,०००.००	०	७१५,०००.००	०	७१५,०००.००	६९०,०००.००	२५,०००.००	१,५८५,०००.००
३१११२	11.1.2.438.729-कैलाश प्रावि दुनगइरा बुनपा ८ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७३३,०००.००	०	७३३,०००.००	६९०,०००.००	४३,०००.००	१,५६७,०००.००
३१११२	11.1.2.438.735-भैरव आवि दुर्गाथली गापा ४ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७०३,८००.००	०	७०३,८००.००	६९०,०००.००	१३,८००.००	१,५९६,२००.००
३१११२	11.1.2.438.741-महादेव मावि अठपाली बुनपा ७ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७२६,७३७.००	०	७२६,७३७.००	६९०,०००.००	३६,७३७.००	१,५७३,२६३.००
३१११२	11.1.2.438.768-डाडाबाध आधारभूत विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण थलारा गा पा ८ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	६९०,०००.००	०	६९०,०००.००	६९०,०००.००	०	१,६१०,०००.००
३१११२	11.1.2.455.1-कुलमटजन मावि भातेखोला मष्टा ४ बझाङ्ग (विशेष शुस्त मनस्थिति श्रोत कक्षा भवन निर्माण)	४,२००,०००.००	०	१,२९५,०००.००	०	१,२९५,०००.००	१,२६०,०००.००	३५,०००.००	२,९०५,०००.००
३१११२	11.1.2.512-ब्रह्मदेउ बालविकास सामुदायिक भवन केदारस्यू ६ बझाङ्ग	१,५००,०००.००	०	४५०,०००.००	०	४५०,०००.००	४५०,०००.००	०	१,०५०,०००.००
३१११२	11.1.2.24.477-सुनीपिपल चौर उ. मा. वि. ज.न.पा. ७ सुबेडा बझांग	४,२००,०००.००	०	१,२८८,२२०.००	०	१,२८८,२२०.००	१,२६०,०००.००	२८,२२०.००	२,९११,७८०.००
३१११२	11.1.2.438.485-जगदम्बा मावि खसडछान्ना गापा १ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२,३००,०००.००
३१११२	11.1.2.438.486-धौलदेव निमावी सुर्मा गापा ५ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२,३००,०००.००
३१११२	11.1.2.438.487-आधारबगर मावि सुर्मा गापा २ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७२५,०००.००	०	७२५,०००.००	६९०,०००.००	३५,०००.००	१,५७५,०००.००
३१११२	11.1.2.438.490-मष्टा आधारभूत विद्यालय तलकोट गापा १ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७२१,८४०.००	०	७२१,८४०.००	६९०,०००.००	३१,८४०.००	१,५७८,१६०.००
३१११२	11.1.2.438.491-ऐश्वर्य आवि खसडछान्ना ४ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७१८,०१६.००	०	७१८,०१६.००	६९०,०००.००	२८,०१६.००	१,५८१,९८४.००
३१११२	11.1.2.438.495-कैलाश मावि केदारस्यू गापा २ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७०३,८००.००	०	७०३,८००.००	६९०,०००.००	१३,८००.००	१,५९६,२००.००
३१११२	11.1.2.438.497-भैरव निमावि जनपा ५ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७०३,३६०.००	१,१०५,५६०.००	१,८०८,९२०.००	०	१,८०८,९२०.००	४९१,०८०.००

३१११२	११.१.२.४३८.५१९-कालिका आवि काप्रिगाउँ छविसपाथिभेरा १ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	६९०,०००.००	०	६९०,०००.००	६९०,०००.००	०	१,६१०,०००.००
३१११२	११.१.२.४३८.५२०-भगवति आवि जनपा ४ गडखेत बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२,३००,०००.००
३१११२	११.१.२.४३८.५२१-सुर्मा प्रावि दम्धुर जनपा १० बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७१८,२४२.००	०	७१८,२४२.००	६९०,०००.००	२८,२४२.००	१,५८१,७५८.००
३१११२	११.१.२.४३८.५६८-श्री देवस्थली आवि जनपा ७ छयाला बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७०८,४००.००	०	७०८,४००.००	६९०,०००.००	१८,४००.००	१,५९१,६००.००
३१११२	११.१.२.४३८.५७०-महेन्द्र मावि गैरिज्यावन बुनपा १ दहवगर बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७०९,०९६.००	०	७०९,०९६.००	६९०,०००.००	१९,०९६.००	१,५९०,९०४.००
३१११२	११.१.२.४३८.५९९-नानन प्रावि तलकोट गापा ५ थापागाउँ	२,३००,०००.००	०	६९६,७५०.००	०	६९६,७५०.००	६९०,०००.००	६,७५०.००	१,६०३,२५०.००
३१११२	११.१.२.४३८.६००-देवदुर्गा प्रावि थलारा गापा ५ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७०३,८००.००	०	७०३,८००.००	६९०,०००.००	१३,८००.००	१,५९६,२००.००
३१११२	११.१.२.४३८.६०१-भगवती बाँटपाला आ वि २ कोठे भवन थलारा गा पा ४ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	६९०,०००.००	०	६९०,०००.००	६९०,०००.००	०	१,६१०,०००.००
३१११२	११.१.२.४३८.६०२-काडा प्रा वि २ कोठे भवन निर्माण सुर्मा ४ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२,३००,०००.००
३१११२	११.१.२.४३८.६०३-जगदम्बा आ वि खोलामोरा २ कोठे भवन निर्माण (गतसालको बाढीले पूर्ण रुपले क्षती) खसड छान्ना गा पा १	२,३००,०००.००	०	७१२,०२०.००	०	७१२,०२०.००	६९०,०००.००	२२,०२०.००	१,५८७,९८०.००
३१११२	११.१.२.४३८.६०४-हिमालय आ वि भवन निर्माण खौला सुर्मा गा पा ४	२,३००,०००.००	०	१,९०६,७३१.००	०	१,९०६,७३१.००	०	१,९०६,७३१.००	३९३,२६९.००
३१११२	११.१.२.४३८.६०५-थलारा मा वि भवन निर्माण छविस पाथिभेरा गा पा ५	२,३००,०००.००	६९०,०००.००	७०७,८६०.००	०	७०७,८६०.००	१,३८०,०००.००	६७२,१४०.००	१,५९२,१४०.००
३१११२	११.१.२.४३८.६०९-सन्तोषी आ वि २ कोठे भवन छविसपाथिभेरा ३ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	६९०,०००.००	०	६९०,०००.००	६९०,०००.००	०	१,६१०,०००.००
३१११२	११.१.२.४३८.६१०-सुर्मा भवानी मा वि काडा चौर २ कोठे भवन केदारस्यु गा प ७ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२,३००,०००.००
३१११२	११.१.२.४३८.६११-बाल विकास आ वि २ कोठे भवन बुङ्गल ४ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	६९०,०००.००	०	६९०,०००.००	६९०,०००.००	०	१,६१०,०००.००
३१११२	११.१.२.४३८.६१२-श्री राम आ वि २ कोठे भवन बुङ्गल ९ बझाङ्ग	२,३००,०००.००	०	७२०,५८०.००	०	७२०,५८०.००	६९०,०००.००	३०,५८०.००	१,५७९,४२०.००
३११२२	११.३.७.१६-कार्यालयलाइ आवश्यक पर्ने कम्प्युटर, ल्यापटप, सिडि क्यामेरा, इन्भर्टर, ब्याट्री, युपिएस र प्रिन्टर लयायत अन्य सामग्री	२००,०००.००	०	२००,०००.००	०	२००,०००.००	०	२००,०००.००	०
३११२३	११.६.१३.३४-कार्यालयका लागि आवश्यक विभिन्न फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद	१४०,०००.००	०	११२,३८७.००	०	११२,३८७.००	०	११२,३८७.००	२७,६१३.००
३११५९	११.४.२२.७८२-बुंगल नगरपालिका, बझाङ्ग, ८ कैलाश आ.वी. घेर पर्खाल	१,०००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	३००,०००.००	०	७००,०००.००
३११५९	११.४.२२.७८३-बुंगल नगरपालिका, बझाङ्ग, ८ सत्य मा.वि. तोलीचौर घेर पर्खाल	२,०००,०००.००	०	६००,०००.००	०	६००,०००.००	६००,०००.००	०	१,४००,०००.००
३११५९	११.४.२२.८०१-थलारा गाउँपालिका, बझाङ्ग, ८ धयाडीपाटा स्थित डाँडावाग देवता मन्दिर परिसरमा खानेपानी व्यवस्था, शौचालय निर्माण र घेराबार	१,०००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	३००,०००.००	०	७००,०००.००
३११५९	११.४.२२.८४५-मालीमाडु मन्दिर घेरवार दुर्गाथली-५, बझाङ्ग	१,०००,०००.००	०	३०६,८५०.००	०	३०६,८५०.००	३००,०००.००	६,८५०.००	६९३,१५०.००
३११५९	११.४.२२.८४९-हिमालय माध्यमिक विद्यालय दाँतोला ४ कोठे भवन तलकोट गा.पा. वडा नं. ७ बझाङ्ग	४,२००,०००.००	०	१,३००,३००.००	०	१,३००,३००.००	१,२६०,०००.००	४०,३००.००	२,८९९,७००.००

३११५९	11.4.22.850-शिशु आधारभूत विद्यालय फिल्ड निर्माण छ.वि.स. पाथीभेरा गा.पा. वडा नं. २ बझाङ	२,५००,०००.००	०	७८३,२२०.००	०	७८३,२२०.००	७५०,०००.००	३३,२२०.००	१,७१६,७८०.००
३११५९	11.4.22.851-चांदीपातल खेल मैदान निर्माण दुर्गाथली गा.पा. वडा नं. ५	२,०००,०००.००	०	१,९६४,८७५.००	०	१,९६४,८७५.००	०	१,९६४,८७५.००	३५,१२५.००
३११५९	11.4.22.347.1-दलित आधारभूत विद्यालय सुर्मा गापा २ बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
३११५९	11.4.22.861-सुनिकोट मा.वि. घेरबार तथा फर्निचर व्यवस्थापन तल्कोट गा.पा. वडा नं. १ बझाङ	३,५००,०००.००	०	१,०८७,९४०.००	०	१,०८७,९४०.००	१,०५०,०००.००	३७,९४०.००	२,४१२,०६०.००
३११५९	11.4.22.865-वाढपाला आ.वि. २ कोठे भवन दुर्गाथली ३ मौलाली वाझाङ	२,०००,०००.००	०	६००,०००.००	०	६००,०००.००	६००,०००.००	०	१,४००,०००.००
३११५९	11.4.22.866-धौलदेव मा.वि. सुर्मा ५ चार कोठे भवन, बझाङ	४,०००,०००.००	०	१,२४१,९००.००	०	१,२४१,९००.००	१,२००,०००.००	४१,९००.००	२,७५८,१००.००
३११५९	11.4.22.867-जनचेतना आवि २ कोठे भवन चिर वित्थङ गापा ६ बझाङ	२,०००,०००.००	०	६३२,०२०.००	०	६३२,०२०.००	६००,०००.००	३२,०२०.००	१,३६७,९८०.००
३११५९	11.4.22.868-कैलास हिमाल आवि खेलमैदान तलकोट तलकोट ७ बझाङ	२,०००,०००.००	०	६२०,०००.००	०	६२०,०००.००	६००,०००.००	२०,०००.००	१,३८०,०००.००
३११५९	11.4.22.870-खापर देउ आधारभूत विद्यालय फिल्ड निर्माण रजडा तलकोट गा.पा. वडा नं. ६, तलकोट गा पा बझाङ	५००,०००.००	०	४८४,७५०.००	०	४८४,७५०.००	०	४८४,७५०.००	१५,२५०.००
३११५९	11.4.22.347.10-आधारबगर मावि वित्थङचिर गापा बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
३११५९	11.4.22.347.11-मष्टा आवि थलारा गापा ९ बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
३११५९	11.4.22.347.12-बालविकास आवि बाजगाउँ बझाङ्ग	२००,०००.००	०	१९३,६०९.००	०	१९३,६०९.००	०	१९३,६०९.००	६,३९१.००
३११५९	11.4.22.347.2-डाडाबाग आधारभूत विद्यालय बुँगल नपा ८ बझाङ्ग	२००,०००.००	०	१९४,०००.००	०	१९४,०००.००	०	१९४,०००.००	६,०००.००
३११५९	11.4.22.897-शिव आधारभूत विद्यालय घेरबार सुर्मा-३,	१,०००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	३००,०००.००	०	७००,०००.००
३११५९	11.4.22.898-सुर्मा स्वास्थ्य चौकी घेरवार सुर्मा-४,	१,०००,०००.००	०	९६७,१२३.००	०	९६७,१२३.००	०	९६७,१२३.००	३२,८७७.००
३११५९	11.4.22.899-नन्दा देवी प्रा. वि. विद्यालय धनिधारा २ कोठे भवन निर्माण, सुर्मा-२	१,८००,०००.००	०	५६५,०००.००	०	५६५,०००.००	५४०,०००.००	२५,०००.००	१,२३५,०००.००
३११५९	11.4.22.900-काँडा प्राथमिक विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण, सुर्मा-४	१,५००,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,५००,०००.००
३११५९	11.4.22.901-विनायक वर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण मष्टा ५	१,५००,०००.००	०	४६०,३३४.००	०	४६०,३३४.००	४५०,०००.००	१०,३३४.००	१,०३९,६६६.००
३११५९	11.4.22.902-जानकी आ. वि. गेट निर्माण मष्टा - ५	५००,०००.००	०	१५०,०००.००	०	१५०,०००.००	१५०,०००.००	०	३५०,०००.००
३११५९	11.4.22.903-सुनिकोट मा. वि. छात्र / छात्रा आवास भवन निर्माण तल्कोट- १, सुनिकोट	३,०००,०००.००	०	९०८,२२०.००	०	९०८,२२०.००	९००,०००.००	८,२२०.००	२,०९१,७८०.००
३११५९	11.4.22.904-मेलतडी मावि घेरबार फिल्ड निर्माण लमतडा खप्तड छात्रा-३	१,०००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	३००,०००.००	०	७००,०००.००
३११५९	11.4.22.905-जाल्पा आधारभूत विद्यालय बाल उद्यान निर्माण ज न पा	५००,०००.००	०	०	०	०	०	०	५००,०००.००
३११५९	11.4.22.906-जाल्पा उच्च मा.वि. विद्यालय छात्रवास निर्माण ज नपा ९	२,५००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२,५००,०००.००
३११५९	11.4.22.907-धौलदेउ प्रा.वि. विद्यालय मर्मत थलारा-४, गढी गाउ	५००,०००.००	०	१५०,०००.००	०	१५०,०००.००	१५०,०००.००	०	३५०,०००.००
३११५९	11.4.22.908-हिमालय प्रा.वि खौला २ कोठे भवन निर्माण सुर्मा-४	१,८००,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,८००,०००.००
३११५९	11.4.22.909-द्वारिका नाथ आ.वि दुईकोठे	१,८००,०००.००	०	५४०,०००.००	०	५४०,०००.००	५४०,०००.००	०	१,२६०,०००.००

	भवन निर्माण मष्टा ५ बझाङ								
३११५९	११.४.२२.९१०-धुली मा.वि. खेल मैदान साईपाल - ४, बझाङ्ग	६००,०००.००	०	१८०,०००.००	०	१८०,०००.००	१८०,०००.००	०	४२०,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.३-सुर्जना अवि बुँगल नपा ७ बझाङ्ग	२००,०००.००	०	१९४,०००.००	०	१९४,०००.००	०	१९४,०००.००	६,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.३८६-मष्टा अवि आमवगड थलारा गापा बझाङ्ग	५००,०००.००	०	१५०,०००.००	०	१५०,०००.००	१५०,०००.००	०	३५०,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.३९८-भगवती प्रा वि घेरावार खमडछान्ना ७ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	०	०	०	०	०	५००,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.४-जानकी अवि मष्टा गापा ५ बझाङ्ग	२००,०००.००	०	१९३,९९५.००	०	१९३,९९५.००	०	१९३,९९५.००	६,००५.००
३११५९	११.४.२२.९५२-नमादेउ आ.वि. डाल्लेख घेरावार दुर्गाथली १ बझाङ्ग	१,०००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	३००,०००.००	०	७००,०००.००
३११५९	११.४.२२.९५४-दुर्गा मा.वि. विसौनाचौर घेरावार दुर्गाथली ७, बझाङ्ग	१,०००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	३००,०००.००	०	७००,०००.००
३११५९	११.४.२२.९५५-कालिका आ.वि. घेरावार तथा खेलमैदान निर्माण काप्रिगाउँ, बझाङ्ग	१,०००,०००.००	०	३०८,२२०.००	०	३०८,२२०.००	३००,०००.००	८,२२०.००	६९१,७८०.००
३११५९	११.४.२२.३४७.५-भवानी अवि मष्टा गापा ३ भिन्मड बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.५८-मंगलमय प्रावि मष्टा १ बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	१९४,०००.००	१९४,०००.००	०	१९४,०००.००	६,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.५९-शिव आधारभुत विद्यालय घेरावार सुर्मा ३ बझाङ्ग	०	०	०	०	०	०	०	०
३११५९	११.४.२२.३४७.६-महादेव अवि बद्दीज्यावन बुनपा ६ शौचालय र घेरावार निर्माण	१,०००,०००.००	०	९७७,७१३.००	०	९७७,७१३.००	०	९७७,७१३.००	२२,२८७.००
३११५९	११.४.२२.३४७.६०-सुर्मा स्वास्थ्य चौकी घेरावार सुर्मा ४ बझाङ्ग	०	०	०	०	०	०	०	०
३११५९	११.४.२२.३४७.६१-मोरिशंकर आ वि घेरावार निर्माण मष्टा गा पा २ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	४८५,०००.००	०	४८५,०००.००	०	४८५,०००.००	१५,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.६२-दुर्गा देवी आ वि घेरावार तथा फिल्ड निर्माण तलकोट गा पा ६ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	४८२,३२०.००	०	४८२,३२०.००	०	४८२,३२०.००	१७,६८०.००
३११५९	११.४.२२.३४७.६३-मेल्लडी मा वि लम्तडा घेरावार निर्माण खमडछान्ना गा पा ३ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	१५०,०००.००	०	१५०,०००.००	१५०,०००.००	०	३५०,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.६४-बालविकास आ वि घेरापर्खाल निर्माण पिठातोला खमडछान्ना ५ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	०	०	०	०	०	५००,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.६५-नमुना आ वि घेरापर्खाल निर्माण छविसपाथिभरा ७ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	०	०	०	०	०	५००,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.६६-कफलसेरी मा वि घेरापर्खाल निर्माण बु न पा ६ बाढ	५००,०००.००	०	१४५,०००.००	०	१४५,०००.००	१४५,०००.००	०	३५५,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.६७-दलित आ वि घेरापर्खाल निर्माण सुर्मा गा पा २ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	४८४,१४९.००	०	४८४,१४९.००	०	४८४,१४९.००	१५,८५१.००
३११५९	११.४.२२.३४७.७-महादेव मावि अठपाली बुँगल बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.८-शारदा मावि शैनोडी बुनपा बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
३११५९	११.४.२२.३४७.९-कालथुम अवि सुर्मा गापा २ बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
३११५९	११.४.२१.४७.२५-नारायण मा वि फिल्ड निर्माण ज न पा १ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	४८३,४५९.००	०	४८३,४५९.००	०	४८३,४५९.००	१६,५४१.००
३११५९	११.४.२१.४७.२६-श्री केदार आ वि खेलमैदान निर्माण विथ्यडचिर गा पा २ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	४९२,४४०.००	०	४९२,४४०.००	०	४९२,४४०.००	७,५६०.००
३११५९	११.४.२१.४७.२७-भूमिदेव आ वि खेलमैदान निर्माण जयपृथ्वी न पा ११ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	४८५,७६३.००	०	४८५,७६३.००	०	४८५,७६३.००	१४,२३७.००

३११५९	11.4.21.47.28-श्री भवानी आ वि खेलमैदान तल्कोट गा पा ४ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	०	०	०	०	०	५००,०००.००
३११५९	11.4.22.368-विजगडा महिला सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) खानेपानी शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापन बु न पा ५	५००,०००.००	०	१५०,०००.००	०	१५०,०००.००	१५०,०००.००	०	३५०,०००.००
३११५९	11.4.22.391-सुनि पिपल चौर उमावि जनपा ७ सुवेडा बझाङ्ग फर्निचर फिक्चर्स	१,०००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	३००,०००.००	०	७००,०००.००
३११५९	11.4.22.393-दलित सामुदायिक भवन खोलभाडी चदारीवाडा जनपा ७ बझाङ्ग	१,५००,०००.००	०	४५०,०००.००	०	४५०,०००.००	४५०,०००.००	०	१,०५०,०००.००
३११५९	11.4.22.719-शिव मन्दिर नौरा निर्माण छव्बीसपाथीभारा 10 बझाङ्ग	०	०	०	०	०	०	०	०
३११५९	11.4.22.732-श्री भूमिभवानी मन्दिर निर्माण केदारस्युँ गा.पा 6 बझाङ्ग	१,०००,०००.००	०	३००,०००.००	०	३००,०००.००	३००,०००.००	०	७००,०००.००
३११५९	11.4.22.752-जनजोती आधारभूत विद्यालय घेरपखाल तल्कोट गापा ४ बझाङ्ग	१,०००,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,०००,०००.००
३११५९	11.4.22.753-हरिचन्द्र आवी खर्का बगर बु न.पा ७ बझाङ्ग	२,०००,०००.००	०	१,९६८,७९०.००	०	१,९६८,७९०.००	०	१,९६८,७९०.००	३१,२१०.००
३११५९	11.4.22.759-थलारा गाउँपालिका, बझाङ्ग, १ जनता आ.वि. २ कोठे भवन निर्माण	२,१००,०००.००	०	६३५,५८०.००	०	६३५,५८०.००	६३०,०००.००	५,५८०.००	१,४६४,४२०.००
३११५९	11.4.22.1021-शिव मन्दिर नौरा निर्माण छव्बीस पाथीभारा २ बझाङ्ग	१,०००,०००.००	०	०	०	०	०	०	१,०००,०००.००
३११७१	11.5.22.55.3-शिव प्रावि सुर्मा गापा ३ बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
३११७१	11.5.22.55.60-भवानि अवि बुनपा ६ बझाङ्ग	५००,०००.००	०	४८४,८३८.००	०	४८४,८३८.००	०	४८४,८३८.००	१५,१६२.००
३११७१	11.5.22.55.59-धुलि मावि साइपाल गापा ४ बझाङ्ग	३००,०००.००	०	०	०	०	०	०	३००,०००.००
३११७१	11.5.22.55.4-सत्यवादी मावि जनपा भोपुर बझाङ्ग	२००,०००.००	०	०	०	०	०	०	२००,०००.००
	कुल जम्मा	१५०,४४०,०००.००	-६९०,०००.००	४७,३७६,०४७.००	१,२९९,५६०.००	४८,६७५,६०७.००	३३,८६५,०००.००	१४,८१०,६०७.००	१०१,७६४,३९३.००

आर्थिक वर्ष:- २०७९/८०

बजेट उपशीर्षक : राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)[३५०९११२०३]

खर्च/वित्तीय सङ्केत नं	खर्च/वित्तीय सङ्केतको नाम	अन्तिम बजेट	यस महिना सम्मको निकास	गत महिना सम्मको खर्च	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको खर्च	पेशकी	पेशकी बाहेक खर्च रकम	बाँकी बजेट
२२४१९	2.5.10.35-राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा अन्तर्गतका स्वयंसेवकहरुको निर्वाह भत्ता	९५०,५९२.००	०	७५७,८००.००	०	७५७,८००.००	०	७५७,८००.००	१९२,७९२.००
	कुल जम्मा	९५०,५९२.००	०	७५७,८००.००	०	७५७,८००.००	०	७५७,८००.००	१९२,७९२.००

३. सामाजिक विकास क्षेत्र तर्फ

- क) सुनकुडा क्याम्पसको नमूना स्तरोन्नती : सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको
- ख) सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयलाई अनुदान: २ वटा पुस्तकालय छनौट भई कार्यान्वयनमा रहेका
- अ) कालिका सार्वजनिक पुस्तकालय मष्टा गापा ४ भातेखोलामा रु. ४ लाख
- आ) श्रेयांश सामुदायिक पुस्तकालय खप्तडछान्ना गापा ३ चौकामा रु. २ लाख
- ग) अघिल्लो आवको समिक्षा गोष्ठीमा सहभागी विवरण
- घ) अनाथालाय तथा बृद्धाश्रमलाई अनुदान विवरण
- अ) अनाथालय झापा बुङ्गल नपा ६ बझाङ्गमा रु. १ लाख
- आ) मदन भण्डारी अनाथालय दुर्गाथली गापा १ बझाङ्गमा रु. १ लाख
- ड) लोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षाका सहभागीहरूको विवरण
- च) महिला सशक्तीकरण तालिममा सहभागीहरूको विवरण(४ स्थानीय तह)
- छ) समुदायमा रुपान्तरण कक्षा विवरण: दुर्गाथली गाउँपालिका ६ को चुवावनमा संचालनमा रहेको
- ज) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तालिम विवरण

महिलाहरूका लागि लोकसेवा तथा शिक्षकसेवा तयारी कक्षामा सहभागीहरूको विवरण २०७९

मिति : २०७९।०६।०६

स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल

सि नं	सहभागीको नामथर	पद	ठेगाना
१	नर बहादुर बोहरा	जिसस प्रमुख	जि स स
२	चेतराज बजाल	नगर प्रमुख	जयपृथ्वी नगरपालिका
३	जय बहादुर धामी	नगर प्रमुख	बुङ्गल नगरपालिका
४	ज्ञान बहादुर बोहरा	गाउँपालिका अध्यक्ष	मष्टा गाउँपालिका
५	सुरेन्द्र बहादुर बोहरा	का वा अध्यक्ष	सुर्मा गाउँपालिका
६	शेर बहादुर बिष्ट	कोष नियन्त्रक	कोलेनिका
७	गणेश बहादुर बोहरा	गाउँपालिका अध्यक्ष	केदारस्युँ गाउँपालिका
८	दिल बहादुर थापा	गाउँपालिका अध्यक्ष	दुर्गाथली गाउँपालिका
९	सरस्वती जोशी	कार्यपालिका सदस्य	जयपृथ्वी नगरपालिका
१०	कविन्द्र भण्डारी	रा अ अ	रा अ वि
११	नेत्र केसी	स प्र ना उ	सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
१२	तेजेन्द्र मगर	सेनानी	नेपाली सेना
१३	जागेश्वर भण्डारी	प्र ना उ	नेपाल प्रहरी
१४	प्रमोद बहादुर चन	सहायक प्र जि अ	जिल्ला प्रशासन कार्यालय
१५	ललित बहादुर सिंह	पत्रकार	नेपाल पत्रकार महासंघ
१६	सुरेन्द्र खड्का	युवा परिषद	युवा परिषद
१७	जनक बहादुर रोकाया	शिविसइ	प्रास
१८	देवराज जोशी	प्र प्र अ	बुङ्गल नगरपालिका
१९	केशवराज भट्ट	शिक्षा अधिकृत	केदारस्युँ गाउँपालिका
२०	देवेन्द्रराज जोशी	प्रास	जयपृथ्वी नगरपालिका
२१	कविन्द्र बहादुर बोहरा	शिक्षा अधिकृत	सुर्मा गाउँपालिका
२२	राजेन्द्र प्रसाद भट्ट	प्रास	बित्थडचिर गाउँपालिका
२३	कलक ब रोकाया	गाउँपालिका अध्यक्ष	तलकोट गाउँपालिका
२४	भूमिराज पिठातोली	रासस	रासस
२५	सुनिल नेपाली	दलित अधिकार संजाल	सचिव
२६	उत्तम कुमार थापा	पत्रकार	नेपाल पत्रकार महासंघ
२७	जुनेश ब चलाउने	प्रास	छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका
२८	हरिन्द्र उपाध्याय	प्रास	तलकोट गाउँपालिका
२९	ललित कुमार पाण्डेय	शिक्षा अधिकृत	दुर्गाथली गाउँपालिका
३०	रूपक खड्का	पत्रकार	सत्यवादी समाचार

३१	तरुणा जोशी	पत्रकार	साइपाल एफएम
३२	टेकेन्द्र बोहरा	पत्रकार	जनमुखी एफएम
३३	रमेश ब सिंह	एभन्यूज टिभि	पत्रकार
३४	चन्द्र बहादुर खड्का	जनपा	अभिभावक
३५	श्याम खड्का	जिसस	समन्वय अधिकारी
३६	यज्ञराज खत्री	जिसस	खरिदार
३७	पृथुराज जोशी	शिक्षा अधिकृत	मष्टा गाउँपालिका
३८	राम प्रसाद रिजाल	सैनिक जवान	नेपाली सेना
३९	हिक्मत मल्ल	ससशत्रु प्रहरी	सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
४०	गणेश मल्ल	ससशत्रु प्रहरी	सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
४१	सुरेश चन्द	नेपाल प्रहरी	नेपाल प्रहरी
४२	रेखा कलौनी	साप्ताहिक पत्रिका	तेश्रो ध्रुव साप्ताहिक
४३	ब्रम्हदत्त जोशी	अपांगता भएको व्यक्ति	जनपा अपांग संजाल अध्यक्ष
४४	दशरथ सिंह	अपांगता भएको व्यक्ति	सदस्य
४५	दिपक बहादुर विक	बु न पा	अधिकार कर्मी
४६	ममता कुमारी शाह	महिला मानव रक्षक	अधिकार कर्मी
४७	वसन्त बहादुर चलाउने	गाउँपालिका अध्यक्ष	छुबिसपाथिभेरा गाउँपालिका
४८	मान बहादुर धामी	जिल्ला अध्यक्ष	भूमि आयोग
४९	भुवनेश्वर जोशी	गाउँपालिका अध्यक्ष	थलारा गाउँपालिका
५०	दमयन्ती धामी	अभिभावक	बुङ्गल नगरपालिका
५१	बिरेन्द्र बहादुर बोहरा	अभिभावक	बित्थडचिर गाउँपालिका
५२	केशव बहादुर महता	सब इन्जिनियर	सामाजिक विकास कार्यालय
५३	यम बहादुर रावत	सब इन्जिनियर	सामाजिक विकास कार्यालय
५४	खगेन्द्र बहादुर चन्द	इन्जिनियर	सामाजिक विकास कार्यालय
५५	धर्मराज गिरी	लेखापाल	सिचाइ विकास डिभिजन
५६	जुना नेपाली	का स	जिसस
५७	दमन बहादुर रोकाया	का स	सामाजिक विकास कार्यालय

जयपृथ्वी नगरपालिकाका महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ७ दिने नेतृत्व उद्यमशिलता र ब्यवसायिक पशुपंछीपालन तालिममा सहभागी भई अनुदान प्राप्त गर्ने सहभागीहरूको विवरण

SN	Name of Participant	Address	Account No.	Received Amount	Remarks
1	LALITA BOHARA DHAMI	J P -11	0440100000524032	20000	
2	DEBAKI KUMARI DHAMI	J P -11	113575228594301	20000	
3	AA YUSHMA JOSHI	J P -4	0970965995301001	20000	
4	GANGA DEVI SINGH	J P -6	05400501203551	20000	
5	KALPANA DEVI SINGH	J P -6	05400525200020	20000	
6	DEBAKI SHAHI	J P -1	05400501202842	20000	
7	JUNKALA DEVI KAMI	J P -3	06701900636268000001	20000	
8	SHREEMATI MAHALAXMI JOSHI	J P -7	06712100635817000001	20000	
9	KISNA KUMARI BAM-KHADKA	J P -3	06712100635766000001	20000	
10	LAXMI JAISHI	J P -2	06712100635836000001	20000	
11	RAMA KUMARI GIRI-SHRESTHA	J P -10	06712100636264000001	20000	
12	BATU DEVI KHADKA	J P -10	06712100636486000001	20000	
13	HARINA BADI	J P -10	06700600625269000001	20000	
14	JUNDHARA DEVI BIST	J P -8	06700600512244000002	20000	
15	ARATI JAGRI	J P -9	4110100504026010	20000	
16	KAMALA SUNAR AAGRI	J P -9	4110100504027010	20000	
17	DIPA BOHARA	J P -7	4110100503846010	20000	
18	PADAM DEVI SINGH	J P -5	4110100503599010	20000	
19	BHAGAWATI KUMARI UPADHAYAY	J P -3	4110100504021010	20000	
20	SARITA SHARKI	J P -9	4110100503763010	20000	
	Total amount			400000	

छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाका महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ७ दिने नेतृत्व उद्यमशिलता र ब्यवसायिक
मौषमि तथा बेमौषमि तरकारी खेती सम्बन्धि तालिममा सहभागी भई अनुदान प्राप्त गर्ने सहभागीहरुको विवरण

SN	Name of Participant	Address	Account No.	Received Amount	Remarks
1	SAPANA KUMARI JAGRI	Chhabispathibhera-5	0900113380600001	20000	Kumari Bank Ltd.
2	CHANDA BK	Chhabispathibhera-3	09002620900000001	20000	Kumari Bank Ltd.
3	GITA KUMARI MANDEL	Chhabispathibhera-2	0900261940200001	20000	Kumari Bank Ltd.
4	PRAMILA KHADKA	Chhabispathibhera-4	0900140166900001	20000	Kumari Bank Ltd.
5	UJALI DEVI BOHARA	Chhabispathibhera-7	0890261651000001	20000	Kumari Bank Ltd.
6	SURATI B K	Chhabispathibhera-5	09002619300000001	20000	Kumari Bank Ltd.
7	ANJANA DEVI BUDHA	Chhabispathibhera-6	0890261650800001	20000	Kumari Bank Ltd.
8	PASHUPATI KUMARI NEPALI	Chhabispathibhera-3	0900262092100001	20000	Kumari Bank Ltd.
9	SANGITA ROKAYA	Chhabispathibhera-2	0900261935100001	20000	Kumari Bank Ltd.
10	DHAULI DEVI SHARKI	Chhabispathibhera-4	0900113544000002	20000	Kumari Bank Ltd.
11	KAUSHILYA PAL	Chhabispathibhera-4	0900261891800001	20000	Kumari Bank Ltd.
12	PASHUPATI KUMARI KHATRI	Chhabispathibhera-3	0900141254900001	20000	Kumari Bank Ltd.
13	NIRMALA DHAMI	Chhabispathibhera-7	0900262183500001	20000	Kumari Bank Ltd.
14	AMITA DAMAI/ JANAK DAMAI	Chhabispathibhera-6	0440100001377041	20000	Citizen int. Bank
15	PANASARA SHARKI	Chhabispathibhera-1	0670060041637000001	20000	Mahalaxmi Bank
16	NIRMALA KUMARI BK	Chhabispathibhera-1	411001569710	20000	RBB Bank
17	MANJU DEVI SINGH	Chhabispathibhera-1	4110100017470010	20000	RBB Bank
18	PADAMA GIRI	Chhabispathibhera-1	4110100000153009	20000	RBB Bank
19	DEBAKI GIRI	Chhabispathibhera-1	4110100000156009	20000	RBB Bank
20	SIDDHAKALA KAMI	Chhabispathibhera-1	4110100000158009	20000	RBB Bank
Total Amount				400000	

खसडछान्नागाउँपालिकाका महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ७ दिने नेतृत्व उद्यमशिलता रब्यवसायिक पशुपंछि पालन सम्बन्धि तालिममा सहभागी भई अनुदान प्राप्त गर्ने सहभागीहरुको विवरण

SN	Name of Participant	Address	Account No.	Received Amount	Remarks
1	SUSHILA RAWAL	Khaptadchhanna- 2	0760056GL	20000	Prime commercial Bank ltd.
2	BIMALA THAPA	Khaptadchhanna- 6	07603182A7	20000	
3	PARU DEVI BIST	khaptadchhanna-5	07600354GL	20000	
4	KAMPANI DEVI CHADARA	Khaptadchhanna-7	07602089A7	20000	
5	JANAKI RAWAL	Khaptadchhanna-2	07600373GL	20000	
6	SARITA KUMARI KHATRI THAPA	Khaptadchhanna-2	07600093GL	20000	
7	SANJU DEVI SUNAR	Khaptadchhanna-3	07600029GL	20000	
8	DHANKALA AGRI	Khaptadchhanna-7	07602146A7	20000	
9	YASODHA AGRI	Khaptadchhanna-5	07600543GL	20000	
10	SAMITA KUMARI KHATI KHATRI	Khaptadchhanna-4	07600412GL	20000	
11	RANGU SARKI	Khaptadchhanna-1	07600544GL	20000	
12	BASUNDHARA DEVI SINGH	Khaptadchhanna-7	07600542GL	20000	
13	LAXMI RAWAL	Khaptadchhanna-2	07600301GL	20000	
14	PARU AGRI	Khaptadchhanna-6	07600457GL	20000	
15	ASHA DEVI JOSHI	Khaptadchhanna-1	07600351GL	20000	
16	SARITA KUMARI KHATRI(ROKAYA)	Khaptadchhanna-4	07600541GL	20000	
17	PUSHPA KUMARI ROKAYA/ THAPA	Khaptadchhanna-6	07600540GL	20000	
18	BHARATI DEVI KHATI	Khaptadchhanna-1	07600234GL	20000	
19	SANJU DEVI SUNAR	Khaptadchhanna-3	07600029GL	20000	DHURPAKALA DAMAI KO PAISA
20	SHARMILA DAMAI	Khaptadchhanna-2		20000	
Total Amount				400000	

थलारा गाउँपालिकाका महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नेतृत्व उद्यमशिलता र ब्यवसायिक मौषमि तथा बेमौषमि तरकारी खेती सम्बन्धि तालिममा सहभागी भई बीउपुँजी अनुदान प्राप्त गर्ने सहभागीहरुको विवरण

SN	Name of Participant	Address	Account No.	Received Amount	Name of Bank
१	NANDA DEVI BHATTARAI	Thalara-06	4110100502583010	20000	RBB Bank
२	NIRMALA B K	Thalara-01	4110100502350010	20000	RBB Bank
३	ASMITA MAHATA	Thalara-09	4110100000148009	20000	RBB Bank
४	UPINDRA ROKAYA	Thalara-03	4170100033596010	20000	RBB Bank
५	SABINA BHANDARI	Thalara-9	4110100000155009	20000	RBB Bank
६	UJALI DEVI KHADKA	Thalara-9	4110100000159009	20000	RBB Bank
७	GITA BOHARA/ THAPA	Thalara-02	07505050278430	20000	Nepal Investment Bank
८	JANAKI KUMARI JOSHI	Thalara-08	07505050278126	20000	Nepal Investment Bank
९	BIMALA JOSHI	Thalara-01	07505050278119	20000	Nepal Investment Bank
१०	SANGITA KUMARI PARKI	Thalara-08	07505050278362	20000	Nepal Investment Bank
११	SAPANA THAPA	Thalara-03	07505050278058	20000	Nepal Investment Bank
१२	GUNKESHARI BOHARA ROKAYA BIST	Thalara-06	07505050267779	20000	Nepal Investment Bank
१३	SUNITA THAPA	Thalara-05	07505050278324	20000	Nepal Investment Bank
१४	RAJESWARI DEVI SINGH	Thalara-05	07505050278331	20000	Nepal Investment Bank
१५	PARMILA DEVI SINGH	Thalara-05	07505050278317	20000	Nepal Investment Bank
१६	TULASHI OKHEDA	Thalara-5	07505050278355	20000	Nepal Investment Bank
१७	MAINA DEVI BADI	Thalara-5	07505050278157	20000	Nepal Investment Bank
१८	LAXMI SHARKI	Thalara-6	07505050278683	20000	Nepal Investment Bank
१९	DEVIKA BK	Thalara-4	07505050278577	20000	Nepal Investment Bank
२०	JUNKIDI DEBI BK	Thalara-3	07505050278584	20000	Nepal Investment Bank
Total Amount				400000	

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि आयआर्जन तथा सीपमुलक कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरुबाट छनौट भै आएका सहभागिहरुको विवरण २०७९

सि नं	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको नाम थर	लिंग	उमेर	अपाङ्गताको किसिम	स्थायी ठेगाना	सम्पर्क नं	प्राप्त गरेको अनुदान रकम रु
१	राजन कुमार रजक	पुरुष	२३	ग बर्ग	जनपा-११	९८६१५९५२४०	२००००
२	मिना बिष्ट	महिला	३५	घ बर्ग	जनपा-९	९८४८६०६८२३	२००००
३	ब्रम्हदत्त जोशी	पुरुष					२००००
४	अंग बोहरा	पुरुष	४६	शारिरीक अपाङ्ग	मष्टा -६	९८६८७७६९८९	२००००
५	कैले खड्का	पुरुष			छविसपाथिभेरा-४		२००००
६	मदन महता	पुरुष	३७	शारिरीक अपाङ्ग	दुर्गाथली- ६		२००००
७	भागवत बिष्ट	पुरुष	४२	क बर्ग	दुर्गाथली- २	९८६५१०७९६३	२००००
८	गोरख बोहरा	पुरुष	४०	ख बर्ग	साईपाल -२	९८४१९६५०१५	२००००
९	नरेन्द्र बहादुर बोहरा	पुरुष	४९	ग बर्ग	बित्थडचिर-१	९८६३६४८४९३	२००००
१०	गोरख बोहरा	पुरुष			बु न पा-३		२००००
११	कटौरा कामी	महिला		ख बर्ग	बु न पा-४		२००००
१२	हउसा देवी बोहरा	महिला	४९	ग बर्ग	केदारस्यू-९	९८६४२४९११२	२००००
१३	जितेन्द्र खत्री	पुरुष	३२	ग बर्ग	खसडछान्ना- ५	९८४७१३६१५६	२००००
१४	दिपक बहादुर बोहरा	पुरुष	४६	ख बर्ग	सुर्मा गा पा -२	९८४३७६७३८६	२००००
१५	कवि गिरी	पुरुष			थलारा		२००००
१६	मान बहादुर बिष्ट	पुरुष	३६	ग बर्ग	तलकोट - ७	९८६८५४४३६३	२००००
१७	भगवती देवी खडका	महिला			खसडछान्ना- ३		२००००
१८	सुनिता जेठारा	महिला			मष्टा -७		२००००
	कुलजम्मा रकम रु						३६००००

झ) दलित समुदायका व्यक्तिहरुको तालिम विवरण

दलित समुदायका व्यक्तिहरुका लागि अनुदान सहित सीपमुलक कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरुबाट छनौट भै आएका सहभागीहरुको विवरण २०७९

सि नं	सहभागीहरुको नाम थर	लिङ्ग	उमेर	परम्परागत पेशा	स्थायी ठेगाना	सम्पर्क नं	प्राप्त गरेको अनुदान रकम रु
१	बसन्ति साकी	महिला	२०		जनपा-९	९७४६२४०५६१	२००००
२	पदम ओखेडा	पुरुष	२४	डकर्मी	जनपा-४		२००००
३	उर्मिला निसानी	महिला	२३	किराना	जनपा -१	९८६५७५१२५८	२००००
४	निर्मला दमाई	महिला	३१	सिलाई कटाई	केदारस्यू -०४		२००००
५	जनक दमाई	पुरुष	३६	सिलाई कटाई	केदारस्यू -०१	९८४९४४३९२१	२००००
६	बालम दमाई	पुरुष	३४	सिलाई कटाई	मष्टा - २	९८६६२६३३२२	२००००
७	वकिल सुनार	पुरुष		ग्रील व्यवसाय	छविसपाथिभेरा - ६		२००००
८	पौरख दमाई	पुरुष	२९	सिलाई कटाई	दुर्गाथली -२	९८४००४६९९४	२००००
९	लोकेन्द्र दमाई	पुरुष		सिलाई कटाई	दुर्गाथली -७		२००००
१०	अनिता नेपाली	पुरुष		सिलाई कटाई	थलारा-३		२००००
११	बिन्दु कुमारी नेपाली	महिला	२२	सिलाई कटाई	थलारा-५	९८६८५७८९७२	२००००
१२	अनिल बि क	पुरुष	१८	कृषि	साईपाल-२	९८४८६३४२०६	२००००
१३	महेश बि क	पुरुष	२१	आरन व्यवसाय	बित्थडचिर -७	९८४१६४६२६६	२००००
१४	रमेश बि क	पुरुष		आरन व्यवसाय	बु न पा -३		२००००
१५	अम्मरा देवी बि क	महिला	३९	आरन व्यवसाय	बु न पा - ३		२००००
१६	माने ओखेडा	पुरुष	४५	आरन व्यवसाय	बु न पा -४		२००००
१७	बसन्त सुनार	पुरुष	३८	आफर संचालन	खसडछान्ना -३	९८६७५९१८२०	२००००
१८	सुना दमाई	महिला	४६	सिलाई कटाई	खसडछान्ना -२	९८४५२२६२४९	२००००
१९	मिन बहादुर बि क	पुरुष	५०	आफर संचालन	सुर्मा गा पा-०२	९७४२५१०३६८	२००००
२०	मनिशा बि क	महिला	२८	सिलाई कटाई	तलकोट -२	९८२५६४५६६५	२००००
२१	नरेश बि क	पुरुष		आफर संचालन	बु न पा - १		२००००
२२	सुपारी परियार	महिला		सिलाई कटाई	ज न पा - ५		२००००
२३	गोबिन्द नेपाली	पुरुष		सिलाई कटाई	ज न पा - ३		२००००
२४	दिपक साकी	पुरुष		कृषि	केदारस्यू-१		२००००
२५	अनिल दमाई	पुरुष		सिलाई कटाई	बु न पा -६		२००००
						जम्मा रकम रु	५०००००

ज) धार्मिक व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया विवरण

विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ : कार्यक्रम संचालन मिति २०७९ पौष २१ गते

सि नं	सहभागीका नामथर	ठेगाना
१	उत्तमराज जोशी	मष्टा गापा ४ वडाध्यक्ष
२	ज्ञान बहादुर बोहरा	मष्टा गापा अध्यक्ष
३	हर्क बहादुर धामी	मष्टा गापा उपाध्यक्ष

४	नेत्र केसी	स प्र ना उ
५	अम्मर बहादुर जेठारा	प्र प्र अ मष्टा गापा
६	धर्म राज धामी	वडा नं ३ वडाध्यक्ष
७	धन बहादुर जेठारा	वडा नं ८ वडाध्यक्ष
८	रामचन्द्र रोकाया	वडा नं १ वडाध्यक्ष
९	प्रकाश खड्का	मष्टा गापा २
१०	धन बहादुर कठायत	मष्टा गापा ५
११	जगत बहादुर खड्का	मष्टा गापा ३
१२	जुनी देवी कामी	मष्टा गापा ४
१३	राम बहादुर बम	प्र स नि इ प्र का मष्टा
१४	प्रकाश बोहरा	प्रहरी जवान
१५	मोहन बहादुर थापा	श्री कुलमष्टजन मा वि प्र अ
१६	अक्कल बहादुर थापा	मष्टा गापा १
१७	कलक बहादुर थापा	कार्यपालिका सदस्य
१८	तुलसी देवी द्वाल	कार्यपालिका सदस्य
१९	देउकला ओखेडा	कार्यपालिका सदस्य
२०	टेकेन्द्र बोहरा	पत्रकार
२१	पृथुराज जोशी	शिक्षा अधिकृत
२२	कृष्ण प्रसाद उपाध्याय	पुरोहित
२३	शेर बहादुर सार्की	कार्यपालिका सदस्य
२४	नरेश बहादुर कठायत	भवानी आ वि अध्यक्ष
२५	गोमा कुमारी जोशी	महिला तथा बालबालिका शाखा
२६	ललिता जोशी	कार्यपालिका सदस्य
२७	जोगमल बोहरा	मष्टा ७
२८	राम बहादुर खड्का	मष्टा ३
२९	करन बहादुर बोहरा	मष्टा २
३०	शेर बहादुर बोहरा	मष्टा ५
३१	नन्दलाल बोहरा	मष्टा ६
३२	भरत बहादुर कठायत	मष्टा ५
३३	सुरेन्द्र बहादुर जेठारा	मष्टा ४
३४	पुष्पराज जोशी	मष्टा ६
३५	शिवराज बोहरा	मष्टा ६
३६	महेश कुमार खड्का	कोटदेवल
३७	खगेन्द्र बहादुर चन्द	सामाजिक विकास कार्यालय
३८	मंगल बहादुर बोहरा	का स
३९	मंगल थापा	स्थानीय धामी

ट) लागु पदार्थ दुर्व्यसन सम्बन्धि विवरण

१) श्री सत्यवादी मावि भोपुरमा

मिति : २०७९।०९।१४

स्थान : श्री सत्यवादी मावि भोपुर जनपा ११

सि नं	सहभागीको नामथर	पद	ठेगाना
१	बीर बहादुर धामी	का प्र	सा वि का
२	सर्जन बहादुर थापा	वडा नं ११ वडाध्यक्ष	जनपा
३	गंगाराम जोशी	वि व्य स अध्यक्ष	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
४	रामदत्त उपाध्याय	प्र अ	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
५	रमेश दत्त अवुथी	प्रहरी निरीक्षक	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
६	डम्मर सिंह कार्की	प्र स नि	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
७	केशव राज जोशी	जनपा ११	अभिभावक
८	मुक्तिकान्त जोशी	शिक्षक	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
९	कटक सिंह धामी	शिक्षक	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
१०	सुन्दर कुमार शाही	युवा क्लब	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
११	सुनिल कुमार दमाई	युवा क्लब	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
१२	शिवराज रोकाय	सचिव	प्रगतिशिल युवा समाज
१३	तपेन्द्र प्रसाद भण्डारी	प्र ज	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
१४	भवान सिंह कुँवर	प्र ह	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
१५	राजेन्द्र बहादुर कडाल	प्र ह	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
१६	अनिल जोशी	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
१७	मनोज जोशी	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
१८	कुसुम थापाल	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
१९	युवराज सिंह	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२०	सम्झना खड्का	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२१	विश्वास बोहरा	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२२	खगेन्द्र जोशी	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२३	बिरेन्द्र ब रोकाया	शि अ संघ	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२४	फुलमाया तामाङ्ग	वि व्य स सदस्य	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२५	झलक खड्का	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२६	रविशंकर जोशी	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२७	पिरास विसी	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२८	भरत पुजारा	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
२९	अनुजा उपाध्याय	विद्यार्थी	श्री सत्यवादी मावि भोपुर
३०	गोविन्द साकी	साविअ	सा वि का
३१	सर्मिला कुमारी खड्का	साविअ	सा वि का
३२	दिनेश धामी	हसचा	सा वि का
३३	पार्वती मल्ल सिंह	शिक्षक	श्री सत्यवादी मावि भोपुर

२) श्री सुनकुडा क्याम्पस सुनकुडामा

मिति : २०७९।०९।१६

स्थान : श्री सुनकुडा क्याम्पस बित्थडचिर गापा ९

सि नं	सहभागीको नामथर	पद	ठेगाना
१	बीर बहादुर धामी	का प्र	सा वि का
२	हरिचन्द्र जोशी	वडा नं ९ वडाध्यक्ष	बित्थडचिर गापा
३	रमेश बहादुर अधिकारी	क्याम्पस सं अध्यक्ष	सुनकुडा क्याम्पस
४	चक्र बहादुर ढाँट	क्याम्पस प्रमुख	सुनकुडा क्याम्पस
५	रमेश दत्त अवस्थी	प्रहरी निरीक्षक	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
६	धर्मराज गिरी	लेखापाल	सा वि का
७	दिल बहादुर बुढाएर	प्र स नि	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
८	प्रसाद बहादुर बिष्ट	निवर्तमान वडाध्यक्ष	बित्थडचिर गापा
९	मिनराज जोशी	वडा सदस्य	बित्थडचिर गापा
१०	कृष्ण दत्त जोशी	सं समिति सदस्य	सुनकुडा क्याम्पस
११	गणेश बहादुर रावल	वडा सदस्य	बित्थडचिर गापा
१२	जयन्ती जोशी	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
१३	जयन्ती कुमारी रावल	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
१४	राधिका बोहरा	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
१५	अन्जली बिसी	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
१६	कमल बिष्ट	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
१७	राम बि क	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
१८	उद्धव सिंह साउँद	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
१९	नरेन्द्र नाथ	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
२०	महेश बि क	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
२१	दिल बहादुर बुढाएर	प्र ह	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
२२	श्याम सिंह ठगुन्ना	प्र ज	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
२३	देवदत्त जोशी	का स	सुनकुडा क्याम्पस
२४	गणेश लाल बि क	अभिभावक	बित्थडचिर गापा
२५	शंकर प्रसाद जोशी	अभिभावक	बित्थडचिर गापा
२६	रेणुका अधिकारी	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
२७	रेखा बि क	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
२८	तुलसी कुमारी बोहरा	विद्यार्थी	सुनकुडा क्याम्पस
२९	ललित बहादुर बिष्ट	सहायक क्याम्पस प्रमुख	सुनकुडा क्याम्पस
३०	जय बहादुर बोहरा	युवा क्लब अध्यक्ष	बित्थडचिर गापा
३१	निराजन बोहरा	सं समिति सदस्य	सुनकुडा क्याम्पस
३२	गोविन्द साकी	साविअ	सा वि का
३३	दिनेश धामी	हसचा	सा वि का
३४	मान सिंह रावल	वडा सदस्य	बित्थडचिर गापा

ठ) महिला हिसा सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम विवरण

ड) आमाबाबु विहीन बालबालिकाहरुको छनौट सूची

सामाजिक विकास कार्यालय चैनपुर बझाङ्ग

बैकल्पिक हेरचाह अन्तरगत १२ वटै स्थानीय तहबाट छनौट भएका आमाबाबुविहीन बालबालिकाहरुको विवरण

२०७९।०८०

सि.नं.	बालबालिकाको नाम	उमेर वर्ष	संरक्षकको नाम	स्थानीय तहको नाम	वडा नं.	अनुदान रकम रु.
१	महेश्वरी कुमारी जाग्री	१०	रनसिडे जाग्री	दुर्गाथली गापा	६	६०००
२	अञ्जली कुमारी थापा	१३	मिन बहादुर थापा	दुर्गाथली गापा	१	६०००
३	निखिल दौल्याल	१६	तिलक दौल्याल	दुर्गाथली गापा	७	६०००
४	रवि विष्ट	१२	सुशिला कुमारी विष्ट	दुर्गाथली गापा	२	६०००
५	सविता रावल	१३	उर्मिला रावल	दुर्गाथली गापा	३	६०००
६	सञ्जता जप्रेल	८	घुतुडी देवी जप्रेल	दुर्गाथली गापा	५	६०००
७	आरती दमाई	१५	गौरी दमाई	छबिसपाथिभेरा गापा	२	६०००
८	रविना बुढा	१६	किट्टी देवी बुढा	छबिसपाथिभेरा गापा	६	६०००
९	पवन बुढा	१७	रामकोइली बुढा	छबिसपाथिभेरा गापा	६	६०००
१०	ईन्द्रा बुढा	१४		छबिसपाथिभेरा गापा	६	६०००
११	आशा धामी	१२	बम धामी	छबिसपाथिभेरा गापा	७	६०००
१२	हिमाल मण्डेल	१४	भ्याउजी देवी मण्डेल	छबिसपाथिभेरा गापा	७	६०००
१३	दिपेश बोहरा	१३	वीर बहादुर बोहरा	छबिसपाथिभेरा गापा	७	६०००
१४	गंगा सार्की	१७	जुना देवी सार्की	छबिसपाथिभेरा गापा	५	६०००
१५	बालु धामी	१५	करविर धामी	छबिसपाथिभेरा गापा	५	६०००
१६	निशा कुमारी जाग्री	६	पिरु जाग्री	छबिसपाथिभेरा गापा	५	६०००
१७	उर्मिला चनारा	१२	रुवसी चनारा	छबिसपाथिभेरा गापा	५	६०००
१८	पूजा सिंह	१४		छबिसपाथिभेरा गापा	५	६०००
१९	निर्मल बहादुर सिंह	१६	बिमल बहादुर सिंह	छबिसपाथिभेरा गापा	३	६०००
२०	स्मृति राना	१०	कुम्भराज राना	छबिसपाथिभेरा गापा	४	६०००
२१	सानु मोर	८	हाँसुलि देवी मोर	छबिसपाथिभेरा गापा	४	६०००
२२	ललित सिंह	८	कुम्भ बहादुर सिंह	छबिसपाथिभेरा गापा	४	६०००
२३	नविता बोहरा	१२	धुरन बोहरा	साईपा गा पा		६०००
२४	पुष्पा कामी	१४	प्यारु कामी	साईपा गा पा		६०००
२५	अविनास बोहरा	१०	करसिंह बोहरा	साईपा गा पा		६०००
२६	जनमति बोहरा	१५	करसिंह बोहरा	साईपा गा पा		६०००
२७	सरिता धामी	१४	रामचन्द्र धामी	साईपा गा पा		६०००
२८	सगुनी रोकाया		देब रोकाया	साईपा गा पा		६०००
२९	कविता बिक	६	प्यारु कामी	साईपा गा पा		६०००
३०	देवचन्द्र बोहरा	१७	लड्कु बोहरा	साईपा गा पा		६०००
३१	जय बहादुर बोहरा	१४	लुलो बोहरा	बुंगल न पा	१	६०००
३२	लक्ष्मी बोहरा	५	करे बोहरा	बुंगल न पा	१	६०००
३३	डम्मरा धामी	१२	हरी धामी	बुंगल न पा	२	६०००
३४	सन्तोषी बिक	१४	गोपाल बहादुर बि क	बुंगल न पा	३	६०००
३५	अस्मिता धामी	६	पारुलि देवी धामी	बुंगल न पा	३	६०००
३६	सुलोचना ओखेडा	१४	भुंकुरी देवी कामी	बुंगल न पा	४	६०००

३७	संगिता ताम्राकार	८	पिपला कामी	बुंगल न पा	५	६०००
३८	प्रमिला देवार	१५	पदम बहादुर देवार	बुंगल न पा	७	६०००
३९	पार्वती जात्री	१४	जय बहादुर जागरी	बुंगल न पा	८	६०००
४०	शारदा धानुक	९	दिल बहादुर धानुक	बुंगल न पा	८	६०००
४१	लक्ष्मण खडायत	१४	कृष्ण बहादुर खडायत	बुंगल न पा	९	६०००
४२	तारा कुमारी बोहरा	१२	हरिलाल बोहरा	बुंगल न पा	११	६०००
४३	कविता बोहरा	१६	ईश्वरा कुमारी महारा बोहरा	बुंगल न पा	७	६०००
४४	सुस्मिता सुनार	१५	केले सुनार	जयपृथ्वी न पा	३	६०००
४५	अस्मिता बोहरा	१८	दिपक बोहरा	जयपृथ्वी न पा	७	६०००
४६	निकिता धामी	१५	गणेश धामी	जयपृथ्वी न पा	८	६०००
४७	प्रतिक्षा सुवर्णकार	६	हरिदेवी सुनार	जयपृथ्वी न पा	१०	६०००
४८	सुनिता धामी	१४	धौले धामी	जयपृथ्वी न पा	११	६०००
४९	मनोज सिंह	९	सितादेवी सिंह	जयपृथ्वी न पा	१	६०००
५०	सरिता नेपाली	१८	कविता नेपाली	जयपृथ्वी न पा	११	६०००
५१	संगिता जोशी	१०	भोजराज जोशी	जयपृथ्वी न पा	११	६०००
५२	अमृत खडुका	५	जुने खडुका	बित्थडचिर गा पा	२	६०००
५३	मधु कुमारी बोहरा	६	लक्ष्मी देवी बोहरा	बित्थडचिर गा पा	३	६०००
५४	प्रकाश बोहरा	१२	चन्द्रा कुमारी बोहरा	बित्थडचिर गा पा	४	६०००
५५	राजेन्द्र ओखेडा	१४	हिमा ओखेडा	बित्थडचिर गा पा	६	६०००
५६	निशा नेपाली	११	जय दमाई	बित्थडचिर गा पा	८	६०००
५७	कुशा बिष्ट	१२	जसुली देवी बिष्ट	केदारस्यू गा पा		६०००
५८	आयुश गुर्धामी	८	अम्मर गुर्धामी	केदारस्यू गा पा		६०००
५९	सर्मिला धामी	१३	प्रेम बहादुर धामी	केदारस्यू गा पा		६०००
६०	पुष्पा धामी	१०	हर्क धामी	केदारस्यू गा पा		६०००
६१	सुनिल बोहरा	१२	धन ब बोहरा	केदारस्यू गा पा		६०००
६२	आरती कुमारी जोशी	६	जनकराज जोशी	केदारस्यू गा पा		६०००
६३	अनिस धामी		घस्से धामी	केदारस्यू गा पा		६०००
६४	बिमल कुँवर	१०	काका	तलकोट गा पा		६०००
६५	रुपना धामी	१५	जेठो बुवा	तलकोट गा पा		६०००
६६	कविता दमाई	१२	जेठी आमा	तलकोट गा पा		६०००
६७	सम्झना धामी	१५	बाजे	तलकोट गा पा		६०००
६८	सुशिला सुनार	१७	काका	तलकोट गा पा		६०००
६९	सन्दिप चँदारा	१४		तलकोट गा पा		६०००
७०	विनिता बोहरा	१२	बाजे	तलकोट गा पा		६०००
७१	विशाल बिष्ट	१२	बज्ये	तलकोट गा पा		६०००
७२	हिमाल धामी	८	जेठो बुवा	तलकोट गा पा		६०००
७३	ईश्वरी दमाई	१५	काका	तलकोट गा पा		६०००
७४	रुपा निरौला	१७	दयाराम निरौला	थलारा गा पा	१	६०००
७५	प्रेमजला सार्की	१७	जयभान सार्की	थलारा गा पा	३	६०००
७६	जानकी बोगटी			थलारा गा पा	४	६०००
७७	सुस्मिता बि क	१७	हर्क बि क	थलारा गा पा	४	६०००
७८	सुरेन्द्र बि क	१८	नरेश बि क	थलारा गा पा	४	६०००
७९	बिजय दमाई			थलारा गा पा	५	६०००
८०	बिजय वादी			थलारा गा पा	५	६०००
८१	भावना बिष्ट			थलारा गा पा	६	६०००

८२	आनन्दी सुनार	९	देव सुनार	थलारा गा पा	८	६०००
८३	अनिता भण्डारी	१५	धिरेन्द्र भण्डारी	थलारा गा पा	९	६०००
८४	लक्ष्मी सुनार	१३	पद्मा देवी सुनार	थलारा गा पा	८	६०००
८५	नविन धामी	१६	धर्मराज धामी	मष्टा गा पा	३	६०००
८६	लक्ष्मी आग्नी	१२	विमला दी आग्नी	मष्टा गा पा	५	६०००
८७	सुपारी आग्नी	१०	बिनोद आग्नी	मष्टा गा पा	५	६०००
८८	हेमन्त बहादुर खड्का	९	दुर्गा देवी खड्का	मष्टा गा पा	१	६०००
८९	मुकेश थापा	९	देउसरा थापा	मष्टा गा पा	१	६०००
९०	पविन्द्र द्राल	११	अनिता कुमारी बोहरा	मष्टा गा पा	१	६०००
९१	संगिता आउजी	१२	संगिता आउजी	मष्टा गा पा	१	६०००
९२	सोनु खड्का	१५	गंग खड्का	मष्टा गा पा	१	६०००
९३	सुमि थापा	१५	राजेन्द्र थापा	मष्टा गा पा	१	६०००
९४	प्रियंका सिंह	९	मणी बहादुर थापा	मष्टा गा पा	१	६०००
९५	बेलका बि क	१०	बिश्वास बि क	सुर्मा गा पा	३	६०००
९६	जेनिस बोहरा	९	रतनलाल बोहरा	सुर्मा गा पा	५	६०००
९७	अनिता रोकाया	१२	रामकला देवी रोकाया	खसडछान्ना गा पा	७	६०००
९८	सचिन जोशी	९	धर्मवती जोशी	खसडछान्ना गा पा	६	६०००
९९	समिर सुनार	१४	हर्क सुनार	खसडछान्ना गा पा	५	६०००
१००	रोषनी ओखेडा	१२	हरिलाल ओखेडा	खसडछान्ना गा पा	४	६०००
जम्मा रकम रु					६०००००	

- ढ) अन्तरपुस्ता ज्ञानसीप हस्तान्तरण सहभागी विवरण
- ❖ श्री हिमालय मा वि दाँतोला तलकोट गापा ६
 - ❖ श्री जालपा मा वि देवल ज न पा ९
 - ❖ श्री चक्रेश्वर मा वि मालुमेला थलारा ९
 - ❖ श्री जनप्रिय मा वि बगडगाउँ छबिसपाथिभेरा गापा १
 - ❖ श्री इश्वर आ वि घाटखोला खसडछान्ना गापा ४
- ण) जातीय विभेद अन्त्य सम्बन्धी विवरण

स्थान : बुङ्गल नगरपालिका वडा नं ४ बिजगडा मिति २०७९ पौष १९ गते

सि नं	सहभागीका नामथर	ठेगाना
१	गणेश कार्की	वडा नं ४ वडाध्यक्ष सभापति
२	जय बहादुर धामी	नगर प्रमुख
३	धन बहादुर बोहरा	नगर उप प्रमुख
४	निराजन कुँवर	वडा नं ५ वडाध्यक्ष
५	लोकराज जोशी	वडा नं ११ वडाध्यक्ष
६	निर्मला देवी जोशी	कार्यपालिका सदस्य
७	धन्सरा बोहरा पुजारा	कार्यपालिका सदस्य
८	दुर्गा कुँवर	कार्यपालिका सदस्य
९	नारुली बोहरा धामी	कार्यपालिका सदस्य
१०	हर्का कुमारी पातली	डि एच एस
११	कला कुमारी बोहरा	महिला तथा बालबालिका शाखा
१२	रमिता कुमारी सिंह	महिला तथा बालबालिका शाखा
१३	धनसिंह ठगुन्ना	प्र स नि बिजगडा
१४	जीवन चौधरी	प्रहरी जवान
१५	बिनोद प्रसाद जोशी	वडा नं ९ वडाध्यक्ष

१६	जितमल ओखेडा	बु न पा ४
१७	सुना कुँवर कार्की	शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
१८	माधवी विष्ट	बु न पा ६
१९	धन बहादुर बोहरा	का स
२०	अकल बहादुर धामी	वि व्य स अध्यक्ष
२१	माधव राज जोशी	प्र अ श्री सरस्वती मावि
२२	काले कामी	वडा नं ९
२३	कस्वा बोहरा	वडा नं १ वडाध्यक्ष
२४	राम बहादुर देवार	वडा नं ६ वडाध्यक्ष
२५	बीर बहादुर धामी	वडा नं २ वडाध्यक्ष
२६	धर्मराज जोशी	वडा नं ३ वडाध्यक्ष
२७	लोकेन्द्र बहादुर जात्री	वडा नं ८ वडाध्यक्ष
२८	हरिश सिंह	वडा नं ९ वडाध्यक्ष
२९	जय बहादुर ताम्राकार	का पा सदस्य
३०	टंक प्रसाद जोशी	वडा नं ७ वडाध्यक्ष
३१	सुरेश ओखेडा	का पा सदस्य
३२	देवराज जोशी	प्र प्र अ बु न पा
३३	प्रेम ओखेडा	वडा नं १० वडाध्यक्ष
३४	टिका धामी	वडा नं ३
३५	बीर बहादुर धामी	साविका प्रमुख
३६	गोविन्द साकी	सा वि अ
३७	धर्मराज जोशी	योजना अधिकृत
३८	नरेश कुँवर	जनस्वास्थ्य अधिकृत
३९	दिनेश धामी	हसचा

- त) सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई शैक्षिक सुदृढीकरण अनुदान: प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशित भएको
- थ) विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान: प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशित भएको
- द) एस ईई परीक्षा केन्द्र भएका विद्यालयहरूमा बेन्च डेस्क तथा फर्निचर व्यवस्थापन अनुदान: प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशित भएको
- ध) प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षा कक्षाहरूमा श्रव्यदृश्य सामग्री मार्फत सिकाइका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको १-१ वटा बालबिकास केन्द्रको सुदृढीकरण: स्थानीय तहबाट १२ वटा विद्यालयहरूको विवरण प्राप्त भएको

बालबिकास केन्द्रको विवरण २०७९

सि नं	बिद्यालयको नाम	बिद्यालयको प्र अ को नाम	मोवाइल नं	बालबिकास शिक्षकको नाम	मोवाइल नं	कैफियत
१	काँडा मा बि काँडा	रमेश ब जेठारा	९८६८८१२१ ३९	दिपक बोहरा	९८४८६७८८४ २	
२	श्रीभवानी आ बि भेलाता तलकोट बझाङ	राम बं भण्डारी	९८१२७७४४ ९०	लखमा भण्डारी	९८१०७०३७५ ३	
३	श्रीगौरी मा बि जाफ्री दुर्गाथली बझाङ	नवराज जोशी	९८४०८००१ ०२	भक्त बि क कामी	९८६४६०६५७ ३	
४	श्रीसिद्धिगणेश आ बि केदारस्यू-४ बखेत बझाङ	माया देवी मल्ल	९८६५९४०२ ८६	शंकर भारती	९८६९७१०६७ ३	

५	श्रीशिवभवानी आ बि तल्ला भताडा बित्थडचिर	जय बहादुर महर	१८६८५९०० ७०	झुपुरी देबी धामी	१८६८७२३३९ ९
६	श्रीभाग्योदय आ बि खसडछान्ना - ३	गणेशराज जोशी	१८६६८४९० ३६	भगवती खड्का/ चमेली सुनार/जगन्ना सार्की	१८६८४८८९९ ३८/ १८६४३२५३६ ९/ १८६४३२५२५ ४
७	श्रीनेपाल राष्ट्रिय आ बि मष्टा -१ डुंग्री	ममता कुमारी शाह	१८४८४३६५ ०९	पद्ममा कुमारी गिरी	१८४८५५४७६ ५
८	श्रीसुनोपपलचौर मा बि ज न पा -७	बिष्णुभक्त जोशी	१८६५६२७८ ६०	शुसिला खैर	१८६८५५९३८ ७
९	श्री डोंडाबाग आ बि थलारा-८	सत्यदेवी पण्डित	१८६४३९३९ ९८	सत्यदेवी पण्डित	१८६४३९३९९ ८
१०	श्रीशिशु आ बि छ पा गा पा -२ दय बझाड	चन्द्र बहादुर मण्डेल	१८४२२३०४ ०९	सुशिला कुमारी कडायत	१८४७५९०९२ ७
११	श्रीभगवती मा बि सोला बु न पा १	मान बहादुर धामी	१८६८५७६७ ४९	निर्मला जोशी	
१२	श्री दौलेचौर मा बि सुर्मा-१	शिवराज जोशी	१८४८४८९५ ४०	निशा पुजारा बोहरा	१८६४३०६०४ ३

- न) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई ल्याब/वर्कसप व्यवस्थापन अनुदान: प्रस्ताव प्राप्त भई २ वटा विद्यालयहरु छनौट भइ कार्यान्वयनमा रहेको
- १) श्री सत्यवादी मावि भोपुर
- २) श्री जालपा मावि देवल
- न) Science Lab श्री महेश्वरी मावि खसडछान्ना ७ बझाङ्ग : सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको
- प) लोपोन्मुख बाजा संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारी कार्यक्रम: प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशित भएको
- फ) संस्कृतिको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरु मार्फत लोक कला तथा संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम: प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशित भएको