



प्रदेश सरकार
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय
कार्यालयको कोड नं. ३२९०११००२१
कोशी प्रदेश, ओखलढुंगा



पत्र संख्या :- २०८१/८२

चलानी नं.:- ९५

मिति : २०८१/१०/१७

बिषय :- द्वितीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री प्रदेश वन निर्देशनालय,
कोशी प्रदेश, धरान, सुनसरी ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, ओखलढुंगाको आ.व. २०८१/८२ को बार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम (व.उ.शी.नं.३२९०३१०१), जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघिय शसर्त अनुदान) (व.उ.शी.नं.३२९१११२५), प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम (ब. उ.शि.नं. ३२९०११०२) र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु कार्यक्रम (ब.उ.शि.नं. ३२३२९०३०११) हरुको द्वितीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन पाना-८ यसै पात्रसाथ संलग्न गरि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(Signature)
०८/१०/८१

(टोप बहादुर श्रेष्ठ)

बोधार्थ:

श्री प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
विराटनगर ।

टोप बहादुर श्रेष्ठ
वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

₹ 0. वार्षिक बजेट रु.

२. बजट उपशिषक न : ३२९०३०११

३. मन्त्रालय : पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश

४. विभाग/संस्था : वन निर्देशनालय

७. कायक्रम(आ)याजनाका नानि : भूतया जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयपुढे

६. स्थानां: (क) जाल्हा: ३३९०११००३१ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, ओखलढुंग्ना

८. आयोजना पूरा होने भित्ति :

१. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : टीप बहादुर श्रेष्ठ

(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २६ सेग सम्बन्धित)
आ.व.२०८९/८२ को दोस्रो त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक प्रगति विवरण
 जेट रु. 155.00

155.00

क) आन्तरिक(1)नेपाल सरकार

(2) प्रदेश सरकार

(3) ससुधा

ख) वैदेशिक (ः) ऋण

(२) अज्ञात

ग) दातृसंस्था

११) आयोजनाको कूल लागत : शुस्को संशोधित

क) आन्तरिक (1) नेपाल सरकार

(2) प्रदेश सरकार

(3) संस्था

(1) अथवा

(२) अज्ञान

(१२) गत आ.व.सम्भको खर्च रु. (सोई भुक्तानी र वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक (१) नैपाल सरकार

(२) प्रदर्श सारकार

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) रुण

(૨) અનુદાન

Annex

BRITISH LIBRARY
90 Tottenham Court Road
London W1P 0LP
UK

डा. वसुधर शेंडे
राज्याध्यक्ष

2.2.2.2	डिजिटल (कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर	1	2.3	3.6	1	0.6	0.9	0	0.0	0.000000	0	0.1	0.2309200
2.2.2.3	पेट्रोल (कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर	576	0.6	1	144	0.2	0.25	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
2.2.2.4	मोबिल (कार्यालय प्रयोजन)	22212	लीटर	12	0.1	0.1	3	0.0	0.03	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
2.2.3	ग्यास	22314	वटर	1	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0	0.1	0.129000	0	0.1	0.1290000
1.2.10.1	पात्रे पदरा भला	21139	जला	1	0.2	0.28	1	0.0	0.07	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
1.3.1.1	मिचान्ती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	21121	जला	17	1.1	1.7	0	0.0	0	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
1.3.1.2	काररमा कार्यरत कर्मचारीलाई पोशाक सविधा	21121	जला	3	0.2	0.3	0	0.0	0	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
2.3.1.2	दुई पाइरो तबारी साधन भन्नेत खर्च	22213	वटर	10	1.0	1.5	3	0.3	0.45	0	0.2	0.323400	0	0.2	0.3234000
2.3.1.3	घर पाइरो तबारी साधन भन्नेत खर्च	22213	वटर	1	3.2	5	1	1.0	1.5	0	0.0	0.045070	0	0.6	0.8704300
2.3.2.1	नेशनली अन्तार मनेत सभार	22221	पटका/सख्या	1	1.3	2	1	1.3	2	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
2.3.9.1	कार्यालय भवन रंगरोशन, मनेत सभार कार्य	22311	पटका/सख्या	1	3.2	5	1	3.2	5	0	3.2	5.000000	0	3.2	5.0000000
2.4.1.1	दैनिक प्रयोगका कार्यालय सामानहरु	22311	पटका/सख्या	1	1.9	3	0	0.5	0.75	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
2.4.1.2.3	मार्बल चित्र प्रकाशन	22315	पटका/सख्या	1	0.6	1	0	0.0	0	0	0.0	0.030000	0	0.0	0.0300000
2.5.7.2	दरबन्दीको कार्यालय सदस्योभी सेवा करार	22413	जला	2	4.2	6.5	3	1.3	2	0	1.0	1.482120	0	2.2	3.4582800
2.5.7.3	दरबन्दीको हलुका सवारी चालक सेवा करार	22413	जला	1	2.5	3.8	1	0.8	1.18	0	0.5	0.828360	0	1.2	1.9328400
2.5.7.6	काररमा कार्यरत कर्मचारीलाई घाडचढ खर्च	22413	जला	3	0.5	0.8	3	0.5	0.8	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
1.6.4.1	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	21213	पटका/सख्या	17	0.5	0.82	0	0.1	0.21	0	0.0	0.048000	0	0.1	0.0960000
2.8.1.2	अनुमानित मुल्याङ्कन तथा कार्यालय कार्यान्वयन भ्रमण खर्च (अनुमानित, मुल्याङ्कन र भ्रमण)	22611	पटका	60	3.9	6	15	1.0	1.5	0	0.5	0.798500	0	1.2	1.9125000
2.8.2.1	सस्बा/कर्मचारी भ्रमण खर्च	22612	पटका/सख्या	2	0.3	0.5	0	0.0	0	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
2.9.2.2	दुई पाइरो तबारी साधनको बीमा तथा नविकरण खर्च	22214	वटर	4	0.3	0.5	0	0.0	0	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
2.9.2.3	घरपाइरो तबारी साधनको बीमा तथा नविकरण खर्च	22214	वटर	1	0.3	0.5	0	0.0	0	0	0.0	0.000000	0	0.0	0.0000000
2.9.6.1	अन्य विविध खर्च	22711	पटका/सख्या	10	2.1	3.23	8	0.0	0	0	0.0	0.000000	0	0.1	0.0880000
ज) चान् खर्च कार्यालयको जम्मा				751.0	96.8	150.0	206.0	26.5	41.1	0.0	11.2	17.330454	0.0	22.6	35.0097580
कुल जम्मा खर्च				100.0	155.00	208.0	27.8	43.05	5.0	14.4	22.329574	5.0	25.8	40.0089780	
		दोस्रो त्रैमासिकको भौतिक प्रगति	दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय प्रगति	51.87 %									25.81 %		
नयाँ गर्ने		चेक गर्ने	दस्तावेजतः												
नामः दिनेश प्रसाद चौधरी		नामः	पदः												
पदः जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत, आठौँ		पदः													

नेपाल सरकार
जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत
आठौँ

(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २६ सँग सम्बन्धित)

आ.व.३०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक एवं आर्थिक प्रगति विवरण

65.00

१०. वार्षिक बजेट रु.

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक

(१) भ्रूण

(२) अनुदान

ग) दातृसंस्था

(१) आयोजनाको कुल लागत : शुक्रको

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक

(१) भ्रूण

(२) अनुदान

(२) गत आ.व.सम्मको खर्च रु. (सोझैँ भुक्तानी र वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक

(१) भ्रूण

(२) अनुदान

रकम रु लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो त्रैमासिक लक्ष्य		दोस्रो त्रैमासिक प्रगति		हाल सम्मको प्रगति		मुकुट उपलब्धिहरु
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	
आ.पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु												
११.४.१७.१	संवैदनीशिल क्षेत्र भूसंरक्षण कार्यक्रम	३११५७	पटक/संख्या	१	१५.३८	१०.००	१.००	१५.३८	१०.००	१.००	१५.३८	१०.००००००
११.४.१७.२	सडक संग भू-संरक्षण	३११५७	पटक/संख्या	१	१५.३८	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००००००
११.४.१७.३	वायो इन्जिन. खोला किनारा संरक्षण	३११५७	पटक/संख्या	०.५	१५.३८	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००००००
११.४.१७.४	आकस्मिक भू-संरक्षण कार्यक्रम	३११५७	पटक/संख्या	१	७.६९	५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७.६९	४.८६७९४
११.४.१७.५	एकिकृत भूसंरक्षण नियन्त्रण	३११५७	पटक/संख्या	१	१५.३८	१०.००	१.००	७.६९	५.००	०.००	०.००	०.००००००
११.४.१७.६	एकिकृत सुख्खा क्षेत्र व्यवस्थापन	३११५७	पटक/संख्या	१	१५.३८	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००००००
११.४.१७.७	सिमासार/पाखरी जलाधार व्यवस्थापन	३११५७	पटक/संख्या	१	१५.३८	१०.००	१.००	७.६९	५.००	०.००	०.००	०.००००००
क) पूजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा					१००.००	६५.००	३.००	३०.७७	२०.००	१.००	१५.३८	२२.८७
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु					०.०			०.०			०.०	
					०.०			०.०			०.०	
					०.०			०.०			०.०	
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा					०.०	०.००	०.०	०.०	०.००	०.०	०.०	०.००००००
कुल जम्मा खर्च					१००.०	६५.००		३०.८	२०.००		१५.४	१०.०००००

दोस्रो त्रैमासिकको भौतिक प्रगति	५०.०० %
दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय प्रगति	५०.०० %

वार्षिक भौतिक प्रगति	२२.८७ %
वार्षिक वित्तीय प्रगति	२२.८७ %

तयार गर्ने
दस्तावेजतः
नाम : दिनेश प्रसाद चौधरी
पद : जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत, आठौँ

चेक गर्ने
दस्तावेजतः
नाम :
पद :

प्रमाणित गर्ने
दस्तावेजतः
नाम : टीप बहादुर श्रेष्ठ
पद : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत, आठौँ

पद : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत, आठौँ

जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय
आठौँ

वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत, आठौँ

