



बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रारम्भिक)



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल
भाद्र, २०८१

बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम तयार पारिएको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०८०)



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल
भाद्र, २०८१

<https://moeap.bagamati.gov.np>

प्राक्कथन

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको असार मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय तथा कार्यालयहरूबाट सम्पादन भएका कार्यहरूलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यस विवरणले महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने कुरामा म विश्वस्त छु। प्रस्तुत विवरणमा यस अवधिमा भएका बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदानमा आधारित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको अवस्था साथै यस अवधिमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरू समावेश गरिएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीति, निर्देशन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र सहजीकरणद्वारा गरिएको निरन्तर प्रयासको बाबजुद आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मको अवधिमा विनियोजित बजेटको ७०.९९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।

प्रस्तुत वार्षिक विवरणबाट बागमती प्रदेश सरकारको आय, व्ययको अवस्था एवम् विभिन्न मन्त्रालयबाट सम्पादित आयोजना तथा कार्यक्रमको यथार्थपरक जानकारी सबैलाई उपयोगी हुने अपेक्षा गरेको छु। आगामी दिनमा समग्र बजेट प्रक्रियामा सुधारको मार्गचित्र तय गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित दिशामा ड्योऱ्याउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु।

अन्त्यमा, यस प्रतिवेदन तयारीका लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचना उपलब्ध गराई सहयोग पुऱ्याउनु हुने सबै मन्त्रालय, निकायहरूका साथै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन संलग्न हुनुहुने मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

कुन्दन राज काप्ले

मन्त्री

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

विषयसूची

१. प्रदेश सभा सचिवालय	१
१.१. परिचय	१
१.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१
१.३. सङ्कलन भएको राजस्व	२
१.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२
१.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	३
२. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.....	४
२.१. परिचय	४
२.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	४
२.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति.....	५
२.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	५
२.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	७
२.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	७
२.७. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू.....	९
३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१०
३.१. परिचय	१०
३.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१०
३.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१०
३.४. प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण.....	११
३.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	११
३.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहमति प्रदान गरिएका बहुवर्षीय आयोजनाको विवरण.....	११
३.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	११
३.८. सङ्कलन भएको राजस्व तथा राजस्व छुटको विवरण	१२
३.९. विभिन्न मन्त्रालय/निकायलाई राय/सहमति प्रदान गरिएको विवरण.....	१२
४. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१४
४.१. परिचय	१४

४.२.	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१४
४.३.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति	१५
४.४.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१९
४.५.	सङ्कलन भएको राजस्व	२०
४.६.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२१
४.७.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	२१
४.८.	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:	२६
५.	सामाजिक विकास मन्त्रालय	२७
५.१.	परिचय	२७
५.२.	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२७
५.३.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना प्रगति विवरण.....	३०
५.४.	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति	३२
५.५.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	३३
५.६.	सङ्कलन भएको राजस्व	३७
५.७.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	३७
५.८.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	३९
५.९.	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू.....	४२
६.	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय.....	४३
६.१.	परिचय	४३
६.२.	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	४३
६.३.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	५४
६.४.	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति	१२१
६.५.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१२५
६.६.	संकलन भएको राजस्व.....	१२६
६.७.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१२८
६.८.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१२८
६.९.	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन् नसक्नुका कारणहरू:.....	१२९
७.	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	१३०

७.१.	परिचय	१३०
७.२.	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१३०
७.३.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण	१३८
७.४.	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति	१५०
७.५.	आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१५६
७.६.	संकलन भएको राजस्व.....	१५८
७.७.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१५८
७.८.	आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१५८
७.९.	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू.....	१५९
८.	संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय	१६०
८.१.	परिचय	१६०
८.२.	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१६०
८.३.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	१६२
८.४.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१६४
८.५.	संकलन भएको राजस्व.....	१६६
८.६.	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण....	१६७
८.७.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	१६७
८.८.	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू.....	१६९
९.	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	१७०
९.१.	परिचय	१७०
९.२.	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१७१
९.३.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	१७५
९.४.	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति	१७६
९.५.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१७७
९.६.	सङ्कलन भएको राजस्व	१८१
९.७.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण	१८१
९.८.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१८२
९.९.	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू.....	१८४

१०. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय.....	१८५
१०.१. परिचय:.....	१८५
१०.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१८५
१०.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१८७
१०.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१८८
१०.५. सङ्कलन भएको राजस्व	१८९
१०.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१९०
१०.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	१९०
१०.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:.....	१९२
११. स्वास्थ्य मन्त्रालय	१९३
११.१. परिचय	१९३
११.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१९३
११.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	२००
११.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति	२००
११.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२१७
११.६. सङ्कलन भएको राजस्व	२२१
११.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२२१
११.८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	२२२
११.९. विनियोजित रकम लक्ष्यअनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	२२३
१२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय.....	२२४
१२.१. परिचय	२२४
१२.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२२५
१२.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	२२७
१२.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	२२९
१२.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	२२९
१२.६. सङ्कलन भएको राजस्व	२३२
१२.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२३२
१२.८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	२३२

१२.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु:.....	२३३
१३. उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	२३४
१३.१. परिचय	२३४
१३.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२३४
१३.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	२३५
१३.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण	२३५
१३.५. सङ्कलन भएको राजस्व	२३६
१३.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरुको विवरण ..	२३७
१३.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरु.....	२३७
१३.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु.....	२४०
१४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय.....	२४१
१४.१. परिचय	२४१
१४.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२४१
१४.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरुको प्रगति.....	२४२
१४.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरुको विवरण.	२४२
१४.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरु.....	२४२
१५. प्रदेश लोक सेवा आयोग	२४४
१५.१. परिचय	२४४
१५.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२४४
१५.३. सङ्कलन भएको राजस्व	२४४
१५.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरु	२४५
१५.५. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु.....	२४५
१६. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय.....	२४६
१६.१. परिचय	२४६
१६.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२४६
१६.३. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरु.....	२४६
१६.४. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु.....	२४७
१७. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	२४८

१७.१. परिचय	२४८
१७.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२४८
१७.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति	२४८
१७.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	२४९
१७.५. सङ्कलन भएको राजस्व	२४९
१७.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२४९
१७.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	२४९
१७.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू.....	२५०
अनुसूचीहरू.....	२५१
अनुसूची -१	२५२
अनुसूची -२	२५५

कार्यकारी सारांश

१. चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन रु. ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार मध्ये २०८१ असार मसान्तसम्म रु. ४५ अर्ब ६७ करोड ७ लाख ६५ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ७०.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
२. समीक्षा अवधिमा कुल खर्चमध्ये चालु खर्च रु. १७ अर्ब १२ करोड ५८ लाख ५७ हजार अर्थात् चालु विनियोजन बजेटको ६५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च रु. २८ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख ८ हजार अर्थात् पुँजीगत विनियोजनको ७९.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
३. चालु आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व रु. ३० अर्ब ४४ करोड २० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रु. २५ अर्ब ५० करोड ४२ लाख प्राप्त भएको छ। जुन वार्षिक अनुमानको ८३.७८ प्रतिशत हुन्छ।
४. चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट सशर्त, वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु. १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रु. १३ अर्ब ७१ करोड ७० लाख अर्थात् ७७.०१ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।
५. समीक्षा अवधिमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम रु. ५ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख अर्थात् कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान अनुमानको ७४.११ प्रतिशत रहेको छ। विशेष अनुदानमा विनियोजन बजेटको ७५.७२ प्रतिशत रहेको छ।
६. चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु. ७ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रु. ६ अर्ब १६ करोड ३ लाख अर्थात् ८०.४८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ।
७. चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमा रु. २ अर्ब ३८ करोड १५ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु. १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख, विशेष अनुदानमा रु. ४९ करोड ३२ लाख र समपूरक अनुदानमा रु. १ अर्ब ६२ करोड २९ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ।
८. बागमती प्रदेश सभामा ६ वटा विधेयकहरू दर्ता भएकोमा २ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् भने ४ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन्।

१. प्रदेश सभा सचिवालय

१.१. परिचय

नेपालको संविधानको धारा ५६ (२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको र धारा १७५ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबाट प्रदेश सभाको गठन हुने प्रावधान मुताविक संविधानको अनुसूची-४ बमोजिम उल्लेखित १३ जिल्लाका ११० जना माननीय सदस्यहरू सम्मिलित यस प्रदेश सभा गठन भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १९५ को उपधारा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको हो। प्रदेश सभाको २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भए पछि २०७९ पौष १४ मा प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहण पश्चात बागमती प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ साल पौष १८ गते बसेको थियो। प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूमा माननीय सभामुख भुवन कुमार पाठक, माननीय उपसभामुख अपसरा चापागाई, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू रहनुभएको छ। प्रदेश सभाका सचिवको रूपमा श्री कृष्ण हरि खड्का र प्रदेश सभा सचिवालय सचिव श्री पूर्णबहादुर दर्जी रहनुभएको छ।

बागमती प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति सहित ६ वटा विषयगत समिति र सभा सञ्चालन सहजताका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहेको छ।

बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभाका लागि ३३ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने भएकोले यसै निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रदेश सभामा ६६ जना र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट ४४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। अतः बागमती प्रदेश सभामा जम्मा ११० जना माननीय सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट ७० जना पुरुष तथा ४० जना महिला सदस्यहरू रहनु भएको छ।

१.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	२०२००००१३		१२३००.००	८५०४.१४	६९.१४	
२.	२०२०००११३		१९८४००.००	१५००४३.०५	७५.६२	
३.	२०२०००१२३		६६४९३.००	४२७९२.०५	६४.३५	
जम्मा			२७७१९३.००	२०१३३९.२३	७२.६३	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	२०२०००१२४		४३०००.००	१०९२३४.६४	४४.७३	
जम्मा			४३०००.००	१०९२३४.६४	४४.७३	

१.३. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं	राजस्व शीर्षक	आ.व.२०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१.	१४२१२	सरकारी सम्पतीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१२.४२	
२.	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६०.००	
३.	१५१११	बेरुजु	११९६.३३	
जम्मा रकम			१२६८.७५	

१.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

क्र.सं.	विवरण	विधेयक दर्ता मिति	पारित मिति	प्रमाणीकरण मिति	कैफित
१.	विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/१२	२०८१/०४/१६		
२.	प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०	२०८०/०५/१२			समितिमा विचाराधिन रहेको।
३.	प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/१३	२०८०/०६/२२	२०८०/०७/२३	
४.	प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/१८			समितिमा विचाराधिन रहेको।
५.	प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/२७	२०८०/०६/२२	२०८०/०७/२३	

६.	प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा संचालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०	२०८०/०६/२५			समितिमा विचाराधिन रहेको।
----	--	------------	--	--	--------------------------------

१.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ ६ वटा विधेयकहरू प्रदेश सभामा दर्ता भएकोमा २ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको, २ वटा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा विचाराधिन रहेको, १ वटा विधेयक समितिमा छलफल भई समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश भएको र १ वटा विधेयक उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितमा रहेको।
- ❖ प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको।
- ❖ वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत स्विकृत भएका सभा तथा समिति संचालन सम्बन्धी तालिम, स्वक्रिय सचिवहरूको लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम, सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम, महिला माननीयहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र बमोजिम विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, नमुना युवा संसद कार्यक्रम, सभामुखज्यूको नेतृत्वमा अन्तरप्रदेश भ्रमण तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, उपसभामुखज्यूको नेतृत्वमा अन्तरप्रदेश भ्रमण तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका।
- ❖ अन्य नियमित कार्यहरू भएका।

२. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२.१. परिचय

यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन वि. सं. २०७४ मा भएको हो। यो कार्यालय बागमती प्रदेशको प्रादेशिक प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (Apex Body) को रूपमा रहेको छ। यो कार्यालय एकातिर प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कातिर प्रदेशको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी प्रमुख सचिवको कार्यालय पनि भएकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवम् प्राविधिक सहयोग पुऱ्याउने गर्दछ। राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो प्रादेशिक प्रशासनको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको छ। प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ।

२.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३०१०००११३	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१८६६६४२६.५७	१३४९४०.९९	७.२३	
२	३०१०००११३	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	२१६९२	१५५४६.००	७१.६७	
जम्मा						

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३०१०००११४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१३०००	७०९१	५४.५५	
२.	३०१०००११४	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	४६५०	२०३८.००	४३.८५	
जम्मा			१७६५०	९१२९	५१.७२	

२.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदान तर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३०१९११२०३	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१८२१०	५५३७	३०.४१
२	३०१९११२०४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१०००	९८१.१३	९८.११
३	३०१९११२०३	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	१२८१००	४४८९९	३५.०५
४	३०१९११२०४	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	५००	०	०.००
५	३०१९११२१३	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर (स्थानीय विकास प्रशिक्षण)	२१००	१४२६	६७.९३

२.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१७०	प्रदेश निजामती सेवाको सुदृढीकरण गरी प्रदेश शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउन सक्षम र कर्नठ कर्मचारीतन्त्रको विकास गरिनेछ। प्रदेश किताबखानाको सेवालार्ई प्रभावकारी बनाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा सुरक्षित भण्डारणको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रदेश किताबखानाको सेवालार्ई प्रभावकारी बनाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरिएको। ❖ प्रदेशमा कार्यरत ३३२ जना कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ता भएको। ❖ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको १२४३ जनाको सिटरोल प्राप्त भएको। ❖ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको ५३८४० सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखिएको।
१७१	चालू खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने गरी कार्यबोझ आवश्यकता औचित्यताका आधारमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा संरचना पुनरावलोकनको कार्य सम्वत् २०८० असोजभित्र सम्पन्न गरिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा संरचना पुनरावलोकनको कार्य सम्पन्न गरिएको।
१७२	प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको एकीकृत कर्मचारी विवरण तथा सरुवा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ। बहुवा समितिको सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बहुवा समितिको सचिवालयलाई व्यवस्थित गरिएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१७३.	भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाई प्रदेशमा सुशासन प्रवर्धन गर्न प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावली बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई क्रियाशील गरिनेछ। प्रदेशको एकीकृत मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा र प्रदेश सरकारका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।	❖ प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावली बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन भै क्रियाशील रहेको।
१७४	प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणको कार्य सम्बन्धमा आउने गुनासोहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन।	❖ सुचना अधिकारी मार्फत गुनासो सुनुवाई कार्यलाई व्यवस्थापन गरिएको।
१७५	आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न र कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू सहभागी हुने गरी सञ्चालनमा रहेको आन्तरिक पर्यटन कान कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता। प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको रु.१० लाख बराबरको सामुहिक दुर्घटनाविमा गर्ने व्यवस्था।	❖ कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काजको व्यवस्था गरिएको।
१७६	प्रदेश समन्वय परिषद् मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप दरिलो बनाइनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रम संचालन।	❖ जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएको।
१८१	समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यास स्थानीय स्तरबाट नै गरी प्रदेशको विकासमा गतिशीलता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १५ स्थानीय तहका एक/एक बडामा नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ कार्यविधि स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको।

२.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण
नियमावली:

- ❖ प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनको परिमार्जनसहित प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८०
- ❖ प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०
- ❖ प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य संचालन) (पहिलो संसोधन आदेश, २०८०)

कार्यविधि:

- ❖ नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

मापदण्ड:

- ❖ आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०

२.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

क्र. सं.	क्रियाकलाप	एकाइ	परिमाण
१	बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रपरिषद्को बैठक सञ्चालन	बैठकको सङ्ख्या	२६
२	बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रपरिषद्बाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन	निर्णयको सङ्ख्या	१४३
३	प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रमतर्फको नव प्रवर्तन कोष अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहसँग समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको	पटक	१
४	स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूसँग अनुभव आदानप्रदान तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको	पटक	३
५	अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिव समन्वय बैठक सम्पन्न	पटक	१
६	नेपाल नगरपालिका संघ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घ र बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा तहगत सरकारको कार्यविस्तृतीकरण विषयमा छलफल सम्पन्न	पटक	१
७	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयबाट हेटौँडामा आयोजना गरिएको तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनउपर प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण गरिएको।	पटक	१
८	प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको।	पटक	१
९	प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र केन्द्रीय निर्देशनालयको सहभागितामा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी (FRA) अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।	पटक	१
१०	स्थानीय तहहरू (काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका एवम् भिमेश्वर, महालक्ष्मी, पाँचखाल, धुलिखेल र नागार्जुन नगरपालिका) लाई	संख्या	८

क्र. सं.	क्रियाकलाप	एकाइ	परिमाण
	विभिन्न मित्र राष्ट्रका १० स्थानीय निकायसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि सकारात्मक परामर्श प्रदान गरिएको।		
११	स्थानीय तह (महालक्ष्मी नगरपालिका, लिखु र बलेफी गाउँपालिका)हरूको सिमाना तथा वडा संख्या हेरफेरका लागि माग गरिएको राय कानूनअनुसार सङ्घीय सरकारमा पठाइएको।	संख्या	३
१२	अन्तरप्रदेश सिकाइ तथा अनुभव आदान प्रदान (कोशी, मधेश र गण्डकी प्रदेश) सम्पन्न भएको	पटक	३
१३	प्रदेश सरकारको १ वर्षे प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन भएको।	पटक	१
१४	दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको विकास साझेदारीका सम्बन्धमा समन्वय बैठक (WB+ADB) सम्पन्न।	पटक	१
१५	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी परीक्षण मापदण्ड, २०८१ को तर्जुमा गरी प्रदेश मन्त्रालय/केन्द्रीय निकायहरूमा लागु हुने गरी अभिमूखीकरण कार्यसमेत सञ्चालन भएको।	पटक	१
१६	स्वचालित कार्यालय सञ्चालन (Office Automation) सम्बन्धी प्रदेशका सबै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको।	पटक	१
१७	प्रादेशिक PIS Portal सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशका मन्त्रालय/निकायका कर्मचारीको क्षमता विकास गरिएको।	पटक	१
१८	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीहरूका लागि तनाव व्यवस्थापन तथा सकारात्मक सोच विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।	पटक	१
१९	File Tracking online System मार्फत् फाइल तथा अभिलेखहरूको डिजिटलाईजेशन गरिएको।	संख्या	३००
२०	प्रदेश मन्त्रालयहरूको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणका सम्बन्धमा प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित छलफल सम्पन्न गरिएको	पटक	१
२१	प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार र अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वय विषयमा अन्तरक्रिया गोष्ठी (अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धमा)	पटक	१
२२	यस अवधिमा स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवा सुरुवा भएको।	जना	१११३
२३	स्थानीय र प्रदेश सेवा अन्तर्गतका बहुवा सिफारिस भएको।	जना	१००
२४	प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार प्रदेशअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरूको संगठन दर्ता।	संख्या	१६
२५	प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन दर्ता।	संख्या	१९०

क्र. सं.	क्रियाकलाप	एकाइ	परिमाण
२६	प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूको दरबन्दी (पद)।	संख्या	५१३४
२७	स्थानीय र प्रदेश सेवा अन्तर्गतका अध्ययन पूर्व स्वीकृति भएको।	जना	७३
२८	स्थानीय र प्रदेश सेवा अन्तर्गतका अध्ययन विदा स्वीकृति भएको।	जना	५१
२९	प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखिएको।	जम्मा	५३८४०
३०	प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ता भएको।	जना	३३२
३१	स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिटरोल प्राप्त भएको।	जना	१२४३
३२	स्थानीय तहबाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको।	संख्या	३५
३३	स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वामूल्याङ्कन कार्यान्वयन, क्षमता विकास, सेवा प्रवेश, सेवाकालीन, लैससास अडिट तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन, सूचना प्रविधि अधिकृत अभिमूखीकरण, सार्वजनिक खरिद, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी, स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलगायतका सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानूनको सम्बन्धमा अभिमूखीकरणलगायतका तालिम सञ्चालन गरिएको।	संख्या	३६
३४	क्षमता विकास सम्बन्धमा अन्तरक्रिया, तालिम लगायतका कार्यक्रममा सहभागिता	जना	४३६१
३५	भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि सशर्त अनुदान प्रदान गर्न प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको।	रकम	रु. ८ करोड रूपैयाँ

२.७. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ सर्वोच्च अदालतबाट प्रदेश विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी भएको।
- ❖ न्यून लागतमा निर्धारित कार्यक्रम सम्पन्न हुन गई रकम बचत रहन गएको।
- ❖ नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रमजस्ता ठूला बजेट भएका कार्यक्रमहरूको कार्यविधि निर्माण तथा स्वीकृति समयमा नभएको।

३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

३.१. परिचय

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४ साल माघ २८ गते भएको हो। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ। प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो।

३.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	मन्त्रालय/कार्यालयको नाम	कुल विनियोजित बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३०५०००११३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१६८०१५.८४	११८३१०.४४	७०.४२	
		जम्मा	१६८०१५.८४	११८३१०.४४	७०.४२	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	मन्त्रालय/कार्यालयको नाम	कुल विनियोजित बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३०५०००११४	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	११०००.००	७२०५.४९	६५.५०	
		जम्मा	११०००.००	७२०५.४९	६५.५०	

३.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१८३	उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहूलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसको सञ्चालन विधिमा परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ।	कार्यान्वयन भइरहेको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१८४	प्रदेश भित्र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय तह, वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश विकास बैंक स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कार्यान्वयन भइरहेको।

३.४. प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	अनुदानको प्रकार	बजेट			अन्तिम बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१	
		शुरु विनियोजित	थप	घट		खर्च	प्रगति (प्रतिशत)
१	२६३३१ वित्तीय समानीकरण	१६६२५००.००	०.००	०.००	१६६२५००.००	१२३८९४४.४७	७४.५२
२	२६३३२ सशर्त	२८२४२९६.००	०.००	०.००	२८२४०००.००	२३३७०८३.११	८२.७५
३	२६३३३ विशेष	७३७२००.००	०.००	०.००	७३७२००.००	४८३७३७.००	६५.६१
४	२६३३४ समपूरक	२३५०७००.००	०.००	०.००	२३५००००.००	१६०११७७.६९	६८.११
जम्मा		७५७४६९६.००	०.००	०.००	७५७४६९६.००	५६६०९४२.२७	७४.७३

३.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको।

३.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहमति प्रदान गरिएका बहुवर्षीय आयोजनाको विवरण

यस कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा सहमति प्रदान गरिएको बहुवर्षीय आयोजनाको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदान गरिएको बहुवर्षीय स्रोतको सहमति (रु. करोडमा)			
क्र.सं.	मन्त्रालय	सहमति प्रदान गरिएको कुल रकम	आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्ने दायित्व
१.	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	१०२६.५३	४३७.७२
२.	अन्य मन्त्रालय	७३.६१	४३.०
जम्मा		११००.१४	४८०.७२

३.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ बागमती प्रदेश भित्रका यातायात र मालपोत कार्यालयहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको

- ❖ विज्ञापन करको नमुना कानून निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र चितवन जिल्लाका स्थानीय तह र विज्ञापन बोर्डसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ बागमती प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई PLMBIS तालिम प्रदान गरिएको
- ❖ वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता निकास गरिएको
- ❖ जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई सहयोगका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई रु. १ करोड ५० लाख सहयोग गरिएको
- ❖ भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सशर्त अनुदान निकास गरिएको
- ❖ आर्थिक ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न निकायहरूबाट राय माग गरिए बमोजिम राय/सहमति प्रदान गरिएको
- ❖ स्थानीय तहहरूबाट संकलन भई प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँट हुने राजस्व संकलन तथा बाँडफाँट सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूको अनुगमन तथा अन्तर्क्रिया गरिएको
- ❖ प्रदेश सरकारले सवारी साधनहरूबाट संकलन गरेको राजस्वको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम बाँडफाँट गर्ने गरिएको
- ❖ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन, खेलमैदान र कर्भडहल गरी ४ वटा संरचनालाई बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको
- ❖ रिक्त पदका लागि माग आकृति फाराम भरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको
- ❖ मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको
- ❖ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको विवरण तयार गरी २०८१ असार १ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको
- ❖ अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक, मध्यमकालिन खर्च संरचना, आर्थिक सर्वेक्षण लगायतका दस्तावेजहरू तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको।

३.८. सङ्कलन भएको राजस्व तथा राजस्व छुटको विवरण

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्मको आयको विवरण अनुसूची -१ मा र प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २ अनुसूची -१ (घ) विविधको बुँदा नं. १४ बमोजिम दिइएको राजस्व छुट सम्बन्धी विवरण अनुसूची -२ मा राखिएको छ।

३.९. विभिन्न मन्त्रालय/निकायलाई राय/सहमति प्रदान गरिएको विवरण

- ❖ प्रदेश सरकारका १२ वटा मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय प्रदेश सभा, लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O & M Survey) मा राय/सहमति प्रदान गरिएको
- ❖ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयबाट निर्मित २४ वटा कार्यविधिमा राय/सहमति प्रदान गरिएको
- ❖ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयबाट निर्मित १९ वटा कार्यविधि, ३ वटा नीति र १ वटा नियमावलीमा राय/सहमति प्रदान गरिएको

- ❖ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयबाट निर्मित ४ वटा कार्यविधिमा राय/सहमति प्रदान गरिएको
- ❖ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका ७ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको १ वटा, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको ६ वटा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको १ वटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २ वटा, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको १ वटा विधेयक, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डको मस्यौदाहरूमा राय/सहमति प्रदान गरिएको।

४. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

४.१. परिचय

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम यस मन्त्रालयको विभिन्न ५२ वटा कार्यजिम्मेवारी रहेको छ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, प्रदेश कानून, प्रदेशस्तरमा मनाइने महत्वपूर्ण दिवस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार लगायतका प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। मन्त्रालय मातहत एक सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको छ।

४.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क) चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च (प्रतिशत)	
१	३१४०००११३	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१३८०८९	८६४४८	६२.६	
२	३१४०००१२३	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	५१२९१	३६५५०	७१.२६	
चालु खर्च जम्मा			१८९३८०	१२२९९८	६४.९५	

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS)

ख) पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च (प्रतिशत)	
१	३१४०००११४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	४४६७२७	२७९८३२	६२.६४	
२	३१४०००१२४	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	४००	३०४	७५.९७	
पुँजीगत खर्च जम्मा			४४७१२७	२८०१३५	६२.६५	
मन्त्रालय र मातहत कार्यालय समेत (चालु र पुँजीगत जम्मा)			६३६५०७	४०३१३३	६३.३४	

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS)

४.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुने मिति	लागत अनुमान	आ.व. ०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को खर्च		आ.व. २०८०/८१ प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	Construction of Office / Barrack Building, Mess, Toilet Block and Allied Works at Police. Post Sanga, Kavre	२०८०/०३/३० गते सम्म, पहिलो पटक म्याद थप सहित	१५८४५	१५२१९.९	१३६९	१३६९	१००	वित्तीय - ९६ बजेट अपुग भएको कारण ५, ४३, ५४९ भुक्तानी दिन बाकी रहेको।
२	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	Construction of Office / Barrack Building, Mess, Toilet Block and Allied Works at Police.post Katunje, Kavre	२०८०/०३/३० गते सम्म, पहिलो पटक म्याद थप सहित	१६३४८	१५८९७.२	२२८४	२२८४	१००	वित्तीय - ९५ बजेट अपुग भएको कारण ४, ४६, ३०८ भुक्तानी दिन बाकी रहेको।
३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङ	प्रहरी चौकी सेमजोड धादिङ	२०८१/०३/१३ गते सम्म अन्तिम म्याद थप भएको	१०९४०	८१३३.६४	१७९७	१७९७	१००	८५.६३
४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	प्रहरी चौकी ढाँडे सिन्धुपाल्चोक निर्माण	२०८०/०६/०८	२६१४१	२५४८७.९१	२३७१	२३७१	१००	९७
५	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	प्रहरी चौकी पाँचपोखरी सिन्धुपाल्चोक निर्माण	२०८०/१२/२८	२६९४१	२६९४०.६३	३९०९	३९०९	१००	१००

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुने मिति	लागत अनुमान	आ.व. ०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को खर्च		आ.व. २०८०/८१ प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुली	Construction of Office Cum Barrack Building, Mess, Toilet Block and Allied Works at Police Post Khansang, Sindhuli	२०८१/०९/१५ गते सम्म,	२४६२२	१४१९५.८	१७३३९	१४१९६	६०	५८
७	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुली	Construction of Office Cum Barrack Building, Mess, Toilet Block and Allied Works at Police Post Harshahi, Sindhuli	२०८१/०९/१५	१८७५९	१३७०७.७	७५४	७५४	१००	७२
८	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवन	ईलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनी चितवनको Office/Barrack, Mess, Toilet Blocks, Reception Block, And Allied Works	२०८० साल चैत मसान्त सम्म, पहिलो पटक र २०८१/०३/१५ गते सम्म दोश्रो पटक म्याद थप भएको	६३७७५	४०४३४.५	२८६८०	२८६८०	८०	६५
९	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवन	जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनको Office/Barrack Building, mess, Toilet Block, And Allied Works.	२०८०/०३/२७	३४३९६	३१५३०.३	६४३९	६४३९	१००	९१.८१
१०	प्रहरी चौकी बछ्यौली सौराह चितवन	Construction of Office /Barrack Building, Mess, Reception, Tuilet Block, Boundary wall	२०८१/०९/२४	२२१३७	१५७८.३६	१७३०४	१५७८४	७०	७०
११	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोट	Construction of Office / Barrack Building, Mess, Toilet Block and Allied Works at Police.office panchakanya, nuwakot	२०८०/१२/२० गते सम्म, दोस्रो पटक म्याद थप सहित	२०३८.४	२०२३५.४५	८२७४	८२७४	१००	१००
१२	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोट	Construction of Office / Barrack Building, Mess, Toilet Block and Allied Works at Police.post deurali, nuwakot	२०८१/०३/१५ गते सम्म, तेस्रो	९४४०.३	८९९२.०६७	५७९७	१७०८	१००	९४

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुने मिति	लागत अनुमान	आ.व. ०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को खर्च		आ.व. २०८०/८१ प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
			पटक म्याद थप सहित						
१३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखा	इ.प्र.का.गौरीशंकरको भवन निर्माण	२०७९/२०८० मा कार्य सम्पन्न भएको	३०४९८	३०४९७.८	३८५७	३८५७	१००	१००
१४	जिल्ला ट्रान्जिट प्रहरी कार्यालय रामेछाप।	DPO-RTRF/2079-080/01 को Construction of Office /Barrack, Mess Building and Allied Works at District Traffic police office Ramechhap	२०८१/०९/०७ गते	३०९३२	१७२६४	१७२६४	१७२६४	५०	५५.०४
१५	प्रहरी चौकी भुजी रामेछाप।	Construction Work of Office Cum Barrack, Mess, Toilet Block and Allied Works at Police Post Bhujji, Ramechhap Under Contract No: DPO-RBH/2078-79/03	२०८१/०९/१४ गते दोस्रो पटक म्याद थप सहित	२६३९०	२३२४३.२	६७९६	६७९६	१००	८८.२१
१६	इलाका प्रहरी कार्यालय चोप्राङ, रामेछाप।	Construction Work of Office Cum Barrack, Mess, Toilet Block and Allied Works at Apo Choprang Ramechhap Under Contract No: DPO-RCH/2078-79/01	२०८०/०६/०७	४६५०१	४४८४२.५	५९७३	५९७३	१००	९६.४८
१७	इलाका प्रहरी कार्यालय बेथान, रामेछाप।	Construction Work of Office Cum Barrack, Mess, Toilet Block and Allied Works at Apo Bethan Ramechhap Under Contract No: DPO-RCH/2078-79/02	२०८०/०६/०७	३३३११	२८१६२.६	२९६३	२९६३	१००	८४.५
१८	जिल्ला प्रहरी कार्यालय,	प्रहरी चौकी पदमपोखरी मकवानपुर भवन निर्माण	२०७८/१२/२८	२१३६०	१९९६७.३	२२९८	१५७३	१००	८९
१९	मकवानपुर	वडा प्रहरी कार्यालय हेटौडा मकवानपुर भवन निर्माण	२०७८/१२/२८	३३९४०	३३९४०.१	८६८१	८६८१	१००	१००
२०		महिला ब्यारेक भवन निर्माण	२०८०/०६/०८	१९२०५	११०७१२	१४८६२	१०८४७	५५	५५

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुने मिति	लागत अनुमान	आ.व. ०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को खर्च		आ.व. २०८०/८१ प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
२१		ई.प्र.का.मकवानपुरगढी मकवानपुर भवन निर्माण	जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेर काम अगाडि नबढेको	०	०	१९६८७	०	०	०
२२	बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय, हेटौडा	Construction of Office Building, Barrack, Mess, Toilet Block, Reception and Allied works at Bagmati Province Police Band Gulma Ratomate	२०७८/१२/२८	३७१८३	३७१७८.३	५६१९	५६१९	१००	१००
२३	बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय, हेटौडा	Construction Of Office Building and Various Structures at Bagmati Province Police office Hetauda	२०८१/०३/१५ गते सम्म, पहिल पटक म्याद थप सहित	१८७२६१	१७५१५४	८१३०४	७५६२६	१००	९४
२४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुली	जिल्ला प्रहरी कार्यालय गढी निर्माण	२०७८/१२/१८	३३८६२	३३८६२	७९०	७९०	१००	१००

क्र.सं.	कार्यान्वयन गर्ने निकाय	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृत प्राप्त मिति	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						विनियोजन	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१	मन्त्रालय	काभ्रेपलाञ्चोक गोदामघरमा सुरक्षाकर्मीको आवास	२०७८/११/१४	२०९००	७९२७	७८०४	४३१०.५५	१००	५५.२४
२	मन्त्रालय	विपद् गुल्म, थानाभर्याङ्ग	२०७८/११/१४	४३५००	२७८११	१२५३६	६२८४.९३	१००	५०.१४

स्रोत: प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS)

४.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
बुँदा नं. १५८	विपद् व्यवस्थापनलाई प्रदेशको शासन व्यवस्थामा आन्तरिकीकरण गर्दै लगिनेछ। विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विषयगत मन्त्रालयको संरचनागत सुधार गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई जीवन पद्धतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रदेश मन्त्रपरिषद्को मिति २०८०/०७/२२ को निर्णयअनुसार साविकमा शाखाको रूपमा रहेको संगठन संरचनालाई हाल महाशाखामा रूपान्तरण गरिएको। ❖ विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम रसुवा र दोलखामा सम्पन्न। ❖ विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी सामुदायिक सचेतना कार्यक्रम चितवनको माडी र रत्ननगर नगरपालिकामा सम्पन्न।
बुँदा नं. १५९	प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रविधिको उपयोग मार्फत सडक दुर्घटना लगायत प्रदेश सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न शहर र राजमार्ग क्षेत्रमा सि.स.टि.भी जडान कार्यको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ संविधानमा प्रदेशको अधिकार सूची अन्तरगत रहेको प्रहरी समायोजन लगायतको विषयमा सबै प्रदेशको सहभागीतामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको। ❖ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा यस मन्त्रालयबाट प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरि बागमती प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनको अवस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको। ❖ प्राविधिक समस्याका कारण CCTV जडान हुन नसकेको।
बुँदा नं. १६०	अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन तथा विश्लेषण लागि आधुनिक प्रविधिमैत्री सुरक्षा जाँच चौकी एवम् प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा एक/एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्न दुई करोड २६ लाख विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सुरक्षा जाँच चौकीको IEE सम्पन्न। ❖ प्रत्येक जिल्लामा एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लाखका द ३/३रले कुल लाख रकम ३९ अख्तियारी प्रदान गरिएको।
बुँदा नं. १६१	सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। असमर्थ पक्षको सहयोगका लागि कानूनी सहायता कार्यक्रम तथा कानूनका आधारभूत विषयमा विद्यालय र समुदायमा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित कानूनको विषयमा पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम मकवानपुरको हेटौँडामा सम्पन्न। ❖ जिल्ला कानूनी सहायता कार्यक्रम अन्तरगत १३ जिल्लाका कानूनी सहायता समितिको सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले

बजेट बक्तव्यको बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		डेस्कटप, प्रिन्टर लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको।
बुँदा नं. १६२	द्वन्द्व पीडित तथा विपद्का कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिप, बिउपुँजी र प्रविधि प्रदान गरी उत्पादित सेवा र वस्तुको बजारीकरण गर्न रु. एक करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ द्वन्द्व पीडित सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरि कार्यविधि अनुरूप सम्बन्धित व्यक्तिले आफै सञ्चालन गरेका व्यवसाय र आवद्ध पेशालाई सहयोग पुग्ने गरि कुल १ सय १३ जनासँग अभिमुखीकरण तथा सम्झौता गरिएको। उक्त सम्झौता बमोजिम एक लाखका दरले ११२ जनालाई रकम प्रदान गरिएको।
बुँदा नं. १६३	बागमती प्रदेशमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।	❖ पत्रकार सामुहिक दुर्घटना अन्तरगत प्रथम चरणमा ३६० र दोस्रो चरणमा ८० जना पत्रकारहरूको विमा गरिएको।
बुँदा नं. १६४	प्रदेश भित्र महत्वपूर्ण सूचनाहरूको संकलन र विश्लेषण गरी नियमित रूपमा प्रदेशवासीलाई सुसूचित गराउन प्रदेश सूचना बैंक स्थापनाका लागि रु. एक करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ प्रदेश सूचना बैंकको विनियोजित बजेट मध्येबाट रु ५० लाख द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूको सबलीकरण कार्यक्रममा रकमान्तर गरि कार्यान्वयन गरिएको।
बुँदा नं. १६५	शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सुरक्षा सम्बद्ध निकायको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिईएको छ। प्रदेश भित्रका प्रहरी भवन निर्माणका लागि रु.३० करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ प्रदेश प्रहरीका क्रमागत भवन (१९ वटा) र नयाँ प्रहरी भवन (५ वटा) गरि कुल २४ वटा प्रहरी ईकाई भवन निर्माणका लागि कुल रु. २६ करोड ५५ लाख २९ हजार ०९ सय रकम बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरि कार्यान्वयनका लागि पठाइएको।

४.५. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१.	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२९३.८५७	मन्त्रालय अन्तर्गत
२.	१४५२९	अन्य राजस्व	५.७८०	
३.	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	२०३.७६०	
४.	१५१११	बेरुजु	६९५.१८१	
५.	१४२१३	अन्यविक्रीबाट प्राप्त रकम	८७.१७२	
मन्त्रालय तर्फको जम्मा			१२८५.७५	

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१.	१४१५९	अन्यस्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टी	१८२०.५६	सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय
२.	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१०८८.३०	
३.	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१८४.८२	
४.	१४२५४	रेडियो/एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर	३३६०.८५	
५.	१४५२९	अन्य राजस्व	३९७.७३	
६.	१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	२६८७.७४	
संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय तर्फको जम्मा			९५३९.९९	
कुल जम्मा			१०८२५.७४	मन्त्रालय र सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको कुल जम्मा

४.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

मन्त्रालयबाट तर्जुमा भएका

- ❖ स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०८०)
- ❖ प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ बागमती प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०
- ❖ द्वन्द्व र विपद् प्रभावितका लागि उद्यमशीलता प्रवर्धन सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रदेश स्वयम् सेवक ब्युरो गठन तथा स्वयम् सेवक परिचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०८०
- ❖ मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ युवा सचेतना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रदेश चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।

४.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

क. प्रशासन तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ

- ❖ मन्त्रालय र मातहत निकायको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई पददर्ता समेत भएको।
- ❖ संविधान दिवस, सहिद दिवस, गणतन्त्र दिवस लगायतका विभिन्न समारोहको प्रदेशस्तरीय मूल समारोह समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित भव्यताका साथ मनाइएको।
- ❖ मन्त्रालयको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको।
- ❖ मन्त्रालयको प्रथम र दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- ❖ कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत Team Building कार्यक्रम मकवानपुरको कुलेखानीमा सम्पन्न गरिएको।

- ❖ २०८१ सालको क्यालेण्डर तयार गरी वितरण गरिएको।
- ❖ प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति मार्फत दोलखा र रामेछाप जिल्लाका जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी र सरोकारवालाहरूसँग सूचनाको हक प्रवर्धनका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- ❖ विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग रसुवा र दोलखामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- ❖ कर्णाली प्रदेशमा प्रभावित भूकम्प पीडितलाई अन्तरप्रदेश सहयोग स्वरूप खोज उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि १ करोड ५० लाख प्रदान गरिएको।
- ❖ बढ्दै गएको चिसो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै तपसिलका स्थानीय तहको समन्वयमा न्यानो फाईबर सिरक वितरण गरिएको।

स्थानीय तह	वडा	घरधुरी	थान
घ्याङलेख गाँउपालिका	वडा नं.२	अतिसीमान्तकृत थामी जातिका ९३ घर परिवार	१८६
कमलामाई नगरपालिका	वडा नं.१	लोपोन्मुख १२० हायु परिवार	२४०
मरिण गाँउपालिका	वडा नं.७	अतिसीमान्तकृत थामी जातिका ५१ घर परिवार	१०२
सुनकोशी गाउँपालिका	वडा नं.२	लोपन्मुख हायु जातिका २३ घरधुरीलाई	४६
मनहरी गाँउपालिका	वडा नं.४	वनकरिया जातिका २२ घरधुरीलाई	४४
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका	वडा नं.२	सिमान्तकृत पहरी समुदायका ४८ घरधुरीलाई	४८
कुल ६ स्थानीय तह		कुल घरधुरी ३५७	६६६

- ❖ मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि २०७८ बमोजिम चालु आ.व.मा प्रदेश सरकारको हिस्सा बापत कुल रु. ५ करोड ४३ लाख ०७ हजार ५ सय सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा प्रदान गरिएको।
- ❖ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप र सिन्धुलीलाई राहत वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ थप रु. १०/१० लाख प्रदान गरिएको।
- ❖ विपद्का दृष्टिकोणले जोखिम २६ स्थानीय तहलाई मनसुन २०८१ को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी कार्य गर्ने गरि कुल रु.३ करोड ४५ लाख प्रदान गरिएको।
- ❖ विगु गाँउपालिका वडा नं.४ सिंगटी बजार खोलिखिम माथि पहाडको ठूलो ढुङ्गा विस्फोट गर्दा लागेको खर्च मध्ये कुल बीस लाख रुपैया रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदान गरिएको।
- ❖ बागमती प्रदेशमा रहेका केही भवन तथा जोखिमयुक्त संरचनाहरूको तत्काल संरक्षण गर्नका लागि कुल रु. १ करोड बराबरको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदान गरिएको।

- ❖ विपद् खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन झण्डै रु.३ करोड बराबरको लागतमा ६४ प्रकारका विपद् उद्धार सामग्री खरिद गरी भण्डारण गरिएको। भरतपुर महानगरपालिका -२९ को सिमलतालमा पहिरोको कारण त्रिशुली नदीमा वेपत्ता भएको यात्रुबाहक बसको खोजी कार्य प्रभावकारी बनाउन यस मन्त्रालयबाट मोटर बोट-१, न्याप्ट बोट-१ र Under Water Search Camera-1 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३ गढीमाईलाई प्रदान गरिएको।
- ❖ विपद् गुल्म भवन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको। साथै सुरक्षाकर्मीहरूको लागि धुलिखेलम गोदामघर आवास निर्माणको कार्य समेत सम्पन्न भएको।
- ❖ प्रदेश गोदामघर नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र हेटौँडाको कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गरिएको।
- ❖ यस मन्त्रालयको आयोजना र प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा आगलागी तथा भुकम्प लगायतका विपद्जन्य घटनाहरू सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- ❖ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि गोताखोर तालिम सञ्चालनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३ गढीमाईलाई तीस लाख रकम प्रदान गरिएकोमा उक्त कार्यक्रमबाट कुल १९ जना गोताखोर तालिमबाट प्रशिक्षित भएको।
- ❖ विभिन्न स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण गरिएको।
- ❖ विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक समूह निर्माण तथा परिचालनका लागि प्रदेश स्वयंसेवक व्युरो तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तर्जुमा गरि बागमती प्रदेशका ११ स्थानीय तहका वडास्तरमै स्वयंसेवक समूह गठन गर्नका लागि कुल रु. ४ लाख २५ हजारका दरले अख्तियारी प्रदान गरिएको।

ख. कानून तर्जुमा तथा राजपत्र प्रकाशन तर्फ

- ❖ बागमती प्रदेश अन्तरगतका ७२ गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको आवेदन, अन्तरवार्ता, छनौट तथा सम्बन्धित पालिकामा सिफारिस गरिएको। नियुक्त ७२ स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताहरूलाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ललितपुरमा सम्पन्न भएको।
- ❖ विद्युतीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नुपूर्वको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मकवानपुरमा सम्पन्न भएको।
- ❖ प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूका सचिवज्यू र कानून अधिकृतहरूलाई फैसला कार्यान्वयन र लिखित जवाफ सम्बन्धमा मकवानपुरमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- ❖ मकवानपुरको हेटौँडामा चितवन र मकवानपुरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि कानून तर्जुमा लिखित जवाफ कानूनी राय तथा राजपत्र सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
- ❖ बागमती प्रदेशका ४ स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने गरि स्थानीय विद्युतीय न्याय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिएको।
- ❖ रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ तथा नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई न्यायिक समितिको कार्यजिम्मेवारी लगायतका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको।

- ❖ स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि कानून निर्माण मेलमिलाप तथा राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सम्पन्न भएको।
- ❖ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका विभिन्न ६ वटा लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरिएको।
- ❖ ऐन -२, अध्यादेश-१ (संशोधन), नियमावली -५ (संशोधन सहित), कार्यविधि-१७ (संशोधन सहित), मापदण्ड-४ (संशोधन सहित), आदेश-१ (संशोधन), निर्देशिका-४, विधान-२ र सूचना-२९ जम्मा ६५ वटा कानून राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।
- ❖ नीति ६, अध्यादेश १, विधेयक ७, मापदण्ड ६, कार्यविधि २४, नियमावली ४ निर्देशिका ४ र विधान ४ गरी जम्मा ५६ वटा कानूनमा राय सहमती प्रदान गरिएको।

ग. शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासनतर्फ

- ❖ सबै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूहरूको सहभागितामा प्रहरी समयोजन लगायत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको।
- ❖ प्रदेश प्रहरीका क्रमागत भवन (१९ वटा) र नयाँ प्रहरी भवन (५ वटा) गरि कुल २४ वटा प्रहरी ईकाई भवन निर्माणका लागि कुल रु.२६ करोड ५५ लाख २९ हजार ०१ सय रकम बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरि कार्यान्वयनका लागि पठाइएको।
- ❖ आत्महत्या न्यूनीकरण मनोरोग रोकथाम तथा तनाव व्यवस्थापन कार्यक्रम सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका सम्पूर्ण गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष/मेयर-उपमेयर सम्पूर्ण जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको।
- ❖ ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रममा उपत्यका बाहेकका १० जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधी तथा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी कर्मचारी, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको।
- ❖ चितवन र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका कारागारका कैदीबन्दीलाई सिप विकास तालिम प्रदान गर्न सम्बन्धित कारागारसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको।
- ❖ कैदीबन्दीलाई प्रविधि/यन्त्र उपकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत सिलाइबुनाई मेसिन, राइस स्टिमर खरिद गरिएको।
- ❖ प्रदेश प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी सुरक्षा उपकरण खरिद गरिएको।

घ. सूचना तथा सञ्चारतर्फ

- ❖ पत्रकारिता सम्बन्धी देहायका क्षेत्रमा तालिम प्रदान गरिएको।
 - डेटा ड्रिभन पत्रकारिता तालिम (१७ जना सहभागी)
 - अनलाइन पत्रकारिता तालिम (२३ जना सहभागी)
 - डिजिटल पत्रकारिता तालिम (२८ जना सहभागी)
 - अनलाइन पत्रकारिता तालिम (२३ जना सहभागी)
 - हार्डवेयर र सफ्टवेयर (पोडकास्ट)को तालिम (२३ जना सहभागी)
 - रामेछाप र धुलिखेलमा मोबाइल पत्रकारिता तालिम (२३/२३ जना सहभागी)

- बजार व्यवस्थापन तालिम (१८ जना सहभागी)
- समाचार लेखन कार्यशाला (३१ जना महिला सहभागी)
- प्रदेश गतिविधि प्रसारण कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनसँग सम्झौता गरी हरेक हप्ताको मंगलबार साँझ ७:२५ बजे बागमती प्रदेश गतिविधि कार्यक्रम प्रसारण भई रहेको।
- ❖ चलचित्र सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको।
- ❖ पत्रकार बीमा अन्तरगत कुल ४४० जनाको बिमा गरिएको।
- ❖ पत्रकारिता पुरस्कार अन्तरगत विभिन्न सात विधामा सक्रिय रूपमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई प्रमाणपत्र र नगद पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरिएको।
- ❖ मौलिक चलचित्र सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यविधि बमोजिम निर्माण भएका चार वटा लघु चलचित्रलाई एक- एक लाखका दरले प्रोत्साहन वृत्ति प्रदान गरिएको। साथै, उक्त कार्यविधि बमोजिम निर्माण भएको तीन वटा वृत्तचित्रलाई एक- एक लाखका दरले प्रोत्साहन वृत्ति प्रदान गरिएको।
- ❖ बागमती प्रदेशमा छायाँङ्कन भएको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागी एक लघु चलचित्र साक्षी रुख चलचित्रलाई कार्यविधि बमोजिम एक लाख रुपैया भ्रमणवृत्ति प्रदान गरिएको।
- ❖ मौलिक चलचित्र सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम दुई वटा चलचित्र महोत्सवका लागि दुई- दुई लाख प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग प्रदान गरिएको।
- ❖ चलचित्रमा लेखे पत्रकारका लागि एप्रिसिएसन कार्यशाला सञ्चालन गरिएको।
- ❖ लघु चलचित्र र वृत्तचित्र निर्माता (आठ जना) लाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको।
- ❖ साइबर अपराध सँग सम्बन्धित पुस्तक तयार गरिनुका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातक तहको चौथो वर्षको पाठ्यक्रममा समावेश भएको अनलाइन पत्रकारिता हाते पुस्तक अद्यावधिक र परिष्कृत गरी मूल्य निर्धारण समेत भएको।
- ❖ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम संविधानमा प्रादेशिक अधिकार समेटिएको एक र भ्रमित सूचनाबाट बच्ने उपाय सम्बन्धी एक गरी दुई वटा भिडियो, अडियो र अनलाइनको व्यानर तयार गरी सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएको।
- ❖ पाँच जना जेष्ठ पत्रकारको अनुभव अभिलेखीकरणका लागि शब्द र श्रव्यदृश्य सामग्री संकलन भई पुस्तक तयार गरिएको।
- हाल सम्म दर्ता/नविकरण भएका सञ्चार संस्था

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०८०/०८१ नविकरण संख्या	आ.व. २०८०/०८१ दर्ता संख्या
१	केबुल टेलिभिजन	२९	३८
२	एफ.एम. रेडियो १००० वाट क्षमता	१३	१६
३	एफ.एम. रेडियो ५०० वाट क्षमता	५७	७१
४	एफ.एम. रेडियो २५० वाट क्षमता	८	१०
५	अनलाईन पत्रकारिता	२७	४८

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०८०/०८१ नविकरण संख्या	आ.व. २०८०/०८१ दर्ता संख्या
६	पत्रकार परिचयपत्र	१०५	१६२

स्रोत: सञ्चार रजिष्टारको कार्यालय

४.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु:

- ❖ जिल्लास्थित आफ्नै कार्यालयहरु नहुनु,
- ❖ दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरु पदपूर्ति नहुनु,
- ❖ मन्त्रालयमा प्राविधिक कर्मचारी नहुनु,
- ❖ कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयन मोडालिटी प्रष्ट नभई बजेट विनियोजन हुनु,
- ❖ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलता (सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड बमोजिम आवासीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाई),
- ❖ खर्च गर्ने कर्मचारीमा निगरानी गर्ने निकायको त्रास,
- ❖ संघीय लगायत अन्य निकायसँग सहमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले समयमा अख्तियारी प्रदान गर्न नसक्नु,
- ❖ अन्तरनिकायगत समन्वयको कमी।

५. सामाजिक विकास मन्त्रालय

५.१. परिचय

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय स्वरूप व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहेका सात प्रदेशमध्ये भौगोलिक रूपले झण्डै बिच भागमा रहेको बागमती प्रदेश हो। यस प्रदेशमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं गरी १३ वटा जिल्ला रहेका छन्। यस प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका, १ उप-महानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका र ७४ वटा गाउँपालिका गरी कुल ११९ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। प्रदेश तहमा सामाजिक क्षेत्रका कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को जेष्ठको २ गते सम्म यस मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, युवा, खेलकुद, गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा र सिपमूलक तालिमजस्ता विषय क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको थियो। २०८१ जेठ २ गतेको मन्त्रपरिषदको निर्णयानुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा स्थापना भएपछि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको जिम्मेवारीहरू उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत रहेपछि यस मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीहरूमा शिक्षा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता विज्ञान प्रविधि र गरिबी निवारण पर्दछन्। खासगरी नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु अपाङ्गता भएका तथा अशक्त नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार र विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा खोज र नवप्रवर्तनमा जोड दिनु र सामाजिक क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहेको छ।

५.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं/कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३५००००११	३५०००३२०१३, सामाजिक विकास मन्त्रालय	२५३८६०	१४३८३८.५०	५६.६६	
२	३५००१०११	३५००१३२०३३, शिक्षा विकास निर्देशनालय	५९१५२५	५४१०५८.४९	९१.४७	
३	३५००३०११	३५००३२६०१३, शिक्षा तालिम केन्द्र	४७९९४	४०८८७.१८	८५.१९	
४	३५००००११	३५०००२६०१३, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई काभ्रेपलाञ्चोक	२२८९७४	१८५०००	८०.८	
५	३५००००११	३५०००३००११, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई धादिङ	२४६१७२	२११९५०	८६.१	

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
८	३५००४०११	३५००४३००१३, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र, धादिङ	३५१४५	३१९२५.८८	९०.८४	
९	३५००४०११	३५००४३२०१३, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र, हेटौडा	६६४३१	६२५९०.६७	९४.२२	
	३५०००१८	३५०००३२०६३, CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय	२४०००	२३८५८.८१	९९.४१	
	जम्मा		१४९४१०१	१२४११०९.५४	८३.०७	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३५००००११	३५०००३२०१३, सामाजिक विकास मन्त्रालय	९९१४	८५११.१८	८५.८५	
२	३५००१०११	३५००१३२०३३, शिक्षा विकास निर्देशनालय	२२६०	२१६३.३७	९५.७२	
३	३५००३०११	३५००३२६०१३, शिक्षा तालिम केन्द्र	६५७५	५०८९.१२	७७.४	
४	३५००००११	३५०००२६०१३, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई काभ्रेपलाञ्चोक	२७३३००	१२२८००	४४.९३	
५	३५००००११	३५०००३००११, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई धादिङ	४४६७५०	३४१७९६	७६.५१	
६	३५००४०११	३५००४३००१३, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र, धादिङ	४००	२५२.६१	६३.१५	
७	३५००४०११	३५००४३२०१३, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र, हेटौडा	३१००	३००१.१३	९६.८१	
८	३५००००११	८०१०३३१०१३, भरतपुर महानगरपालिका	६८०००	६८०००	१००	

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
९	३५००००११	३३७०४३५०१३, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	२००००	०	०	
	जम्मा		८३०२९९	५५१६१३.४१	६६.४४	

५.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (सम्झौता रकम)	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	दिनेश-रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालय चौतारा सिन्धुपाल्चोक, (दोस्रो चरण)	२ वर्ष	९६२११.९१७	८२९७	५००००	८२९७	५	१६.५९	
२	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	शहिद स्मृति कर्भड हल निर्माण, इन्द्रावती -७, सिन्धुपाल्चोक	१ वर्ष	१८२५९.३०५	६६२६.८९	१००००	६६२६.८८	४६	६६.२६	हाल युवा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको
३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	तिर्थ स्मृति खेलमैदान निर्माण, सिन्धुपाल्चोक	१ वर्ष	१५५८६.१७०	७७९	१००००	७७९	०	७.७९	हाल युवा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको
४	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	चौतारा रंगशाला निर्माण, सिन्धुपाल्चोक	हाल म्याद सकिएको	२०९२२६.९०२	९६८१९.६०९	४००००	२११२६.६९	३५	५२.८१	हाल युवा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको
७	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	गौरीटार रङ्गशाला निर्माण	४ वर्ष	१४५६१७	१०६६९९	६००००	४८८५७.४५	८०	८१.४३	हाल युवा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (सम्झौता रकम)	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
८	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	व्याडमिन्टन कभर्डहल निर्माण, विदुर नपा-२, नागटारी, नुवाकोट	२ वर्ष	३११८३	१७८९८	२३७००	१७८९८.१६	८५	७५.५२	हाल युवा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको

५.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति
क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास मन्त्रालय	अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा	७००	०	०	०	
२	शिक्षा विकास निर्देशनालय	अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा	७९३००	६९३५९.६२	१००	७७.३७	
जम्मा			८००००	६९३५९.६२	१००	७७.३७	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	सब ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत	स्रोत
१	३५०९९९४९/ ३५०००३२०९३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	९२३७	२२७.७५	९८.४९	SESP
२	३५०९९९४९/ ३५००९३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	२०९००	९९४३५.७६	९६.७	SESP
३	३५०९९९४९/ ३५००३२६०९३	शिक्षा तालिम केन्द्र, धुलिखेल	२४४६३	९९४६३.९४	७९.५६	SESP
४	३५०९९९४९/ ३५०००२६०९३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	१००००	४८४९	४८.४९	SESP
५	३५०९९९४९/ ३५०००३००९३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	१००००	६०५७	६०.५७	SESP
६	३५०९९९२५/ ३५००९३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	६७०००	६०८२६.७३	९०.७९	NEB
७	३५०९९९२६/ ३५०००३२०९३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	७४६००	४५५६९.६४	६१.०९	SDC
८	३५०९९९२६	CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय र १८ वटा शिक्षालयहरू	९९९४००	७०४२३२.०३	७०.२७	
जम्मा			१९९८८००	८६०६५३.०५	७६.९२	

५.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१०७	प्रदेशस्तरमा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र योजनाबद्धरूपमा सञ्चालन गर्न प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न रु. ८ करोडको व्यवस्था गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रदेश शिक्षा नीति स्वीकृत ❖ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सञ्चालन गरी १८ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएकोमा १७ स्थानीय तहले घोषणा गरेको ❖ प्रारम्भिक बाल शिक्षकहरूको लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन
१०८	सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यार्थी केन्द्रित व्यावस्थापन र विद्यार्थी उपलब्धि सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु ११ करोड विनियोजना गरेको छु। माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु १५ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ १०० आधारभूत र ७५ माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सम्पादन गरेको ❖ १०० आधारभूत र ७५ माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्पादन गरेको
१०९	सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन र घेरबार निर्माणका लागि रु ६१ करोड विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ १८१ वटा विद्यालयको विद्यालय घेराबार कार्य सम्पन्न भएको ❖ ७४ वटा दुई कोठे विद्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ❖ २ वटा आवासीय विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ❖ २१ विद्यालयमा दुई कोठे शौचालय निर्माण र १२ विद्यालयको लागि खानेपानी व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरिएको ❖ १५ खेलमैदान र २५ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम सम्पन्न भएको
११०	प्रदेश भित्र सञ्चालन भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक सुदृढीकरण गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि रकम छुट्याएको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ४० सामुदायिक क्याम्पसहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्य सम्पन्न गरेको
१११	संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेतृत्व तथा व्यावस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा विषयगत शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकास तालिम सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ११११ जना आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि शिक्षक पेशागत विकास (TPD) तालिम सञ्चालन भएको ❖ ४३४ जना आधारभूत तथा माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन

बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ स्थानीय तह र प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत १३३ जना जनशक्तिको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ❖ आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत ४५४ जना शिक्षकहरूको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित क्षमता अभिवृद्धि तालिम
११२	अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अति सिमान्तकृत, दलित र आर्थिक रूपमा पिछडीएको समुदायका छात्रछात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि रु ३ करोड विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रदेशका ५ जिल्लाका ५ विद्यालयमा अध्ययनरत ४०० जना विद्यार्थीहरूलाई आवासिय सुविधा सहित अध्ययनको व्यवस्था गरिएको
११३	प्रदेशको उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। सम्भाव्यताका आधारमा मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु ५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि सात वटा संस्थाको आवेदन प्राप्त भई जाँचबुझ सम्पन्न ❖ प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय हेटौँडामा स्थापना ❖ बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको मनोनयन गरिएको ❖ २९४ जना सुमदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले शैक्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको
११४	विद्यालय शिक्षा देखि नै विद्यार्थीहरूलाई जीवनपयोगी तथा व्यावहारिक ज्ञान र सिप सिकाउन सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै-कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम विस्तार गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रदेश भित्रका ३० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै-कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
११५	सिप सिकौँ स्वरोजगार बनौँ भन्ने नारालाई कार्यन्वयन गर्न प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् गठन गरी प्रदेशस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विभिन्न तालिम र वैदेशिक रोजगार मार्फत आर्जन गरेका सिपको मान्यता प्रदान गर्न सिप परीक्षण केन्द्र गठन गरिनेछ। विप्रेषण मार्फत प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली २०८० स्वीकृत ❖ प्रदेश CTVT स्थापना ❖ विभिन्न क्षेत्र र लक्षित समूहको लागि सिपमूलक तालिम सञ्चालन।
११६	प्रदेशमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र विकास कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। नवप्रवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्न रु २ करोड विनियोजना गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विकास कोष सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको ❖ विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा विद्यालय तहमा विद्यार्थीहरूको लागि अभिमुखीकरण गरिएको।

बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
११७	स्वदेशमा उत्पादित दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई बागमती प्रदेशको विकास निर्माणमा सहभागी गराई विदेश पलाएन हुनबाट रोक्न जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी सामुदायिक तथा निजी संस्थाहरूसँगसँग सहकार्य गरी विशेष युवा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।	❖ सरकारी तथा निजी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी प्राविधिक जनशक्ति परिचालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको।
११८	युवा उद्यमशीलता तथा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युवालाई तालिम, सिप, बिउपूँजी, प्रविधि र परामर्श प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सो कार्यक्रमको लागि रु १५ करोड छुट्टाएको छु।	❖ सिपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत ❖ व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् बागमती प्रदेश र प्रदेश युवा परिषद्बाट तालिम सञ्चालन गरी करिब ५००० जना युवाले तालिम लिएको।
११९	खेल संस्कृतिको विकास गरी युवाहरूमा देशप्रेम र सामाजिक अनुशासनको भावना विकास गर्दै लगिनेछ। व्यावसायिक खेलाडीको उत्पादन गर्न खेलकुद पूर्वाधार र खेलमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने नीति लिएको छु। विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा खेलकुद र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। चितवनमा निर्माणधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न रु. पाँच करोड विनियोजन गरेको छु।	❖ खेलकुद पूर्वाधारका लागि रङ्गशाला र कभर्डहल निर्माणमा निरन्तरता ❖ खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन ❖ प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिडशिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न ❖ प्रथम अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न ❖ चितवनमा निर्माधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको अनुदान उपलब्ध गराइएको
१२०	प्रदेश भित्रका रङ्गशाला, कभर्ड हल र खेलमैदानलगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ३६ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।	❖ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत रङ्गशाला कभर्ड हल र खेलमैदान निर्माण कार्य भइरहेको
१२१	आगामी आर्थिक वर्ष गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा र प्रदेशभित्र गरिब घर परिवार पहिचान तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ। प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चेपाङ समुदायको उत्थान र चेपाङ संस्कृतिको सम्बर्द्धन लागि चिउरी र चमेरा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	❖ गरिबी निवारण सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा ❖ विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत ❖ ८ स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन ❖ चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत ❖ ६ स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन।
१२२	महिला सशक्तीकरणका लागि सचेतना एवम् सिपमूलक तालिम तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू	❖ सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको लागि सिपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको

बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	सञ्चालन गरी बागमती प्रदेशमा महिला पहिला भन्ने नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।	❖ १६ जना महिला पत्रकारहरूको लागि फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
१२३	लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूको शीघ्र उद्धार, उचित राहत, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापना सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छ।	❖ सेफहाउसमा आश्रितहरूको संरक्षण र विकासका लागि सहयोग गरिएको ❖ १५ जना महिलाहरूको लागि मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूको लागि तालिम सञ्चालन भइरहेको
१२४	गृहिणीहरूको सशक्तीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउन र महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ५ करोड विनियोजन गरेको छ।	❖ गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत ❖ ३५ स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन
१२५	आगामी आर्थिक वर्ष अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति जारी गरिनेछ। सबै सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सिपयुक्त व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बन्न पुँजी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र सहायता सामग्री वितरणका लागि रकम छुट्याएको छ।	❖ अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको मस्यौदा तर्जुमा ❖ अपाङ्गता सशक्तीकरणको लागि विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट तालिम सञ्चालन भएको ❖
१२६	जेष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, सिप र अनुभव हस्तान्तरण गरी प्रदेश विकासमा उपयोग गर्न नीति लिएको छ। जेष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जेष्ठनागरिक भवन निर्माण र सञ्चालनका लागि स्थानीय र सामाजिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।	❖ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि आश्रम तथा वृद्धाश्रमहरू निर्माण ❖ ज्येष्ठ नागरिक नीति स्वीकृत
१२७	सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश अभियानका लागि सामाजिक संस्थाहरूसँगको साझेदारी एवम् सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक रूपमा सिमान्तकृत (वनकरिया, चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, हायु, दनुवार, सुरेल, बोटे) महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सिपयुक्त महिलाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्न बीउपुँजी उपलब्ध गराइनेछ।	❖ सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशका लागि विभिन्न संस्थाहरूलाई सहयोग र सहकार्य गरिएको ❖ सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन ❖ विभिन्न संस्थाहरूबाट सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको।
१२८	यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मर्यादित र सुरक्षित जीवन यापनको लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	❖ लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक सम्बन्धी नीति स्वीकृत

बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		❖ ६५ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू तथा ८५ जना सरोकारवालाहरू लाभान्वित भएको
१२९	आमा र बाबु दुबै नभएका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि रकमको व्यवस्था गरेको छु।	❖ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ११९ स्थानीय तहका बालबालिकाहरूले यो अवसर प्राप्त गरेको
१३०	सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि रु चार अर्ब . विनियोजन गरिएको छ।	❖ प्रदेश सरकार र संघीय सशर्त बाट प्राप्त बजेट बमोजिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको।

५.६. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	८०१.७	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा	९२५६.८	
३	१५१११	बेरुजु	२७६८.९	
४	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	६०६.३	
५	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	११७८३.	
६	१४२१३	अन्य विक्रिबाट प्राप्त रकम	१४३.४	
७	१५११२	निकास फिर्ता	९०.२	
		जम्मा	२५४५०.३	

५.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण ऐन तथा नियमावली र विधान

- ❖ विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र विकास कोष सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको
- ❖ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८० स्वीकृत
- ❖ प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ को (पहिलो र दोस्रो) संशोधन
- ❖ बागमती विश्वविद्यालय विधान, २०८१ स्वीकृत।

स्वीकृत नीति

- ❖ बालबालिका सम्बन्धी नीति, २०८०
- ❖ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीति, २०८०

- ❖ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति, २०८०
- ❖ प्रादेशिक शिक्षा नीति, २०८०
- ❖ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी नीति, २०८१

मस्यौदा तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा भएका प्रक्रियामा रहेका नीतिहरू

- ❖ लैङ्गिक प्रारम्भिक बाल विकास रणनीति
- ❖ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति
- ❖ अपाङ्गता सम्बन्धी नीति
- ❖ गरिबी निवारण नीति ।

कार्यविधि/निर्देशिका

- ❖ मनोपरामर्श तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ सीमान्तकृत महिलाहरूको सशक्तीकरण कार्यविधि, २०८०
- ❖ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ वृत्ति मार्ग निर्देशन सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ NVQS कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०८०
- ❖ सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ सामुदायिक क्याम्पस गुणस्तर सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ अनिवार्य तथा निःशुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापनमा सुधार कार्यविधि, २०८०
- ❖ शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि, २०८०
- ❖ साविकको शैक्षिक तालिम केन्द्रको प्रशिक्षक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ चिउरी, चमेरो र चेपाङ संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ खेलकुद स्वयम्सेवक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ खेलकुद स्वयसेवक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ खेलकुद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ जिल्ला खेलकुद सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ।

५.८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ उच्च शिक्षाको विज्ञ समूह कार्यदल गठन र प्रतिवेदन स्वीकृत
- ❖ बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय हेटौंडामा स्थापना र बोर्ड अफ ट्रस्टीका सदस्यहरूको मनोनयन
- ❖ प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् स्थापना
- ❖ प्रदेश शिक्षा क्षेत्र योजना (२०८०-२०८७) विकास
- ❖ कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि वृत्ति मार्ग सेवा (career counseling service) सञ्चालन गर्ने व्यवस्था
- ❖ आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत २०८९ जना शिक्षकहरूका लागि कष्टमाइज/पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भएको
- ❖ ११११ जना आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि शिक्षक पेशागत विकास (TPD) तालिम सञ्चालन भएको
- ❖ ४३४ जना आधारभूत तथा माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन
- ❖ स्थानीय तह र प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत १३३ जना जनशक्तिको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम
- ❖ आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत ४५४ जना शिक्षकहरूको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित क्षमता अभिवृद्धि तालिम
- ❖ १३ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र १ सय १५ स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको लागि कार्यक्रम अभिमुखीकरण तथा समन्वय बैठक सञ्चालन भएको
- ❖ १ सय १९ स्थानीय तहका शिक्षा महाशाखा/शाखामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन
- ❖ २० जना सिप परीक्षण मूल्याङ्कनकर्ताहरूको लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको
- ❖ निजी क्षेत्रलाई तथ्याङ्क र सिप परीक्षण सम्बन्धी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ RPL को माध्यमबाट सिप परीक्षणका लागि प्रदेश CTEVT कार्यालय मार्फत ३२० जनाको सिप परीक्षण
- ❖ १० वटा विद्यालय/शिक्षालयहरूमा रोजगार सेवा इकाई गठन तथा अभिमुखीकरण सम्पन्न
- ❖ विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि विभिन्न संस्थाहरूको प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको
- ❖ CTEVT बागमती प्रदेश, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र मार्फत २८८५ जनालाई विभिन्न तहको सिपमूलक तालिम तालिम सञ्चालन भएको
- ❖ सिप परीक्षण कार्यक्रम (तालिम प्राप्त प्रशिक्षार्थीहरूलाई परीक्षा सञ्चालन) ५४२ जनालाई दिइएको
- ❖ ४५७ जना प्रशिक्षार्थीहरू २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिममा भर्ना भई हाल ३४४ जना प्रशिक्षार्थीहरूले तालिम लिइरहेको
- ❖ प्रदेश भित्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन
- ❖ निजी क्षेत्रसँग TEVT र सिप परीक्षण सम्बन्धी अभिमुखीकरण र समन्वय

- ❖ दिनेश रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालय र चौतारा रङ्गशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइ बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा निर्माण कार्य शुरु भएको
- ❖ शिक्षा तालिम केन्द्रको कम्पाउण्ड वाल र दुई कोठे शौचालय निर्माण सम्पन्न भएको
- ❖ ४ वटा सामाजिक विकास कार्यालयको स्थापना
- ❖ साविकका शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूलाई शिक्षा तालिम केन्द्र धुलिखेलको विस्तारित शिक्षा तालिम इकाईको रूपमा सञ्चालन
- ❖ २७७ माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी रहेका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई एक जना माध्यमिक तहको शिक्षक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइएको
- ❖ प्रदेशका १३ वटा सामुदायिक पुस्तकालयहरू सुदृढीकरण
- ❖ कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन गराउने सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग
- ❖ सामुदायिक विद्यालयमा "सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै" कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छनोट तथा सम्झौता गरी प्रथम किस्ता निकास भइसकेको
- ❖ नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रममा १९ वटा विद्यालयहरूलाई सहयोग
- ❖ ४० सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि सम्पन्न
- ❖ सामुदायिक क्याम्पसका २९४ जना विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको
- ❖ आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि ५ वटा आवासीय विद्यालयहरूमा करिब ४०० जना विद्यार्थीहरूको लागि आवासीय सुविधा
- ❖ स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक जिल्लामा ३० वटा बालविकास स्तरोन्नति
- ❖ २७ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा बस सञ्चालनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको
- ❖ १ सय वटा आधारभूत विद्यालय र ७५ वटा माध्यमिक विद्यालय शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन
- ❖ १ सय वटा आधारभूत विद्यालय र ७५ वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन
- ❖ बागमती प्रदेशका १८ वटा स्थानीय तहहरूमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी १७ स्थानीय तह घोषणा
- ❖ २५ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई विपद् व्यवस्थापन सहयोग
- ❖ १८१ वटा विद्यालयको विद्यालय घेराबार कार्य सम्पन्न भएको
- ❖ ७४ वटा दुई कोठे विद्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
- ❖ २ वटा आवासीय विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको
- ❖ २१ विद्यालयमा दुई कोठे शौचालय निर्माण
- ❖ १२ विद्यालयको लागि खानेपानी व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरिएको
- ❖ १५ खेलमैदान / २१ वटा जेष्ठ नागरिक र सामुदायिक भवन निर्माण

- ❖ २५ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- ❖ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) स्वीकृति र सोही अनुरूप पद दर्ता सम्पन्न गरी कार्यान्वयन
- ❖ मन्त्रालयको परिसरमा भवन निर्माण
- ❖ चेपाङ जातिको बाहुल्यता भएका गजुरी, बेनिघाट रोराड, इच्छाकामना र राक्सिराङ गाउँपालिका तथा कालिका र राप्ती नगरपालिकासँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन ।
- ❖ ३३ जना महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र १ समूहको लागि टेवा पुँजी प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको
- ❖ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग सम्झौता भई कार्यक्रम सम्पन्न
- ❖ स्थानीय तहको महिला तथा बालबालिका शाखाका जनशक्तिको लागि अभिमुखीकरण तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- ❖ दिवसीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको
- ❖ ३५ स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन
- ❖ सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशको लागि ३ वटा संस्थासँग सहकार्य गरी कार्य भइरहेकोमा मानव कल्याण समाजसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन
- ❖ जिल्ला सेवा केन्द्र, सामुदायिक सेवा केन्द्र, मनोसामाजिक मनोविमर्श केन्द्र संचालन गर्ने महिला सहकारी संस्था तथा Safe House सञ्चालन सहयोगका लागि १६ वटा संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको जसबाट १८०७ जना सेवाग्राही लाभान्वित भएका
- ❖ बालसुधार गृहका ९० जना बालबालिकाहरूका जीवनोपयोगी सिपयुक्त तालिम सञ्चालन
- ❖ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाटै सञ्चालन भइरहेको ४० वटा संस्थाबाट ९३५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न तालिम लिई लाभान्वित भएका,
- ❖ १५ जना महिलाहरूको छनोट गरी ६ महिना अवधिको तालिम सञ्चालन भइरहेको
- ❖ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रमबाट ६५ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू तथा ८५ जना सरोकारवालाहरू लाभान्वित भएका,
- ❖ महिला हिंसा एवं महिला अधिकारको विषयमा सूचना शिक्षा सामग्री (वृत्तचित्र तथा जीङ्गल) विकास गरिएको,
- ❖ ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहार केन्द्रमा कार्यरत ६० जना स्याहारर्तालाई तालिम लिइएको
- ❖ मानव सेवा आश्रम मकवानपुरलाई सडक मानवमुक्त विद्युतीय सवारी खरिद पुँजीगत अनुदान
- ❖ महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित खोजमूलक
- ❖ १६ जना महिला पत्रकारहरूलाई विद्वतवृत्ति (Fellowship) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हिल चियर, कृतिम खुट्टा, कृतिम हात, स्ट्याण्डिड फ्रेम लगायतका सहायता सामग्री वितरण गरिएको,
- ❖ बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा मानव बेचबिखन, महिला हिंसा, जातिय तथा लैङ्गिक विभेद, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, साइबर क्राइम तथा सुशासन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको

- ❖ प्रदेश युवा परिषद्का सदस्य तथा जिल्ला युवा समितिका पदाधिकारीहरूको २ दिने क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको
- ❖ १३ वटै जिल्लाका एक/एक वटा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई युवा मैत्री स्थानीय तह बनाउन २ दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ प्रत्येक जिल्लाका २ जना महिला शिक्षकहरूलाई किशोरीहरूको आत्मरक्षा सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरिएको
- ❖ युवा परिषद् स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लागेका ५० जना युवा उद्यमीहरू प्रत्येकलाई रु. ५० हजार बराबरको सामग्री वितरण कार्यको प्रस्ताव माग गरी मूल्यांकन कार्य भइरहेको
- ❖ युवाहरूबाट कला र साहित्यको उत्थान र संरक्षणका लागि १ दिने युवा कवि सम्मेलन सम्पन्न भएको
- ❖ बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन, २०८१ को आयोजना
- ❖ ४ हजार जना युवाहरूका लागि सिपमूलक तालिम (टेवा पूँजी) सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक संस्था छनोट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको
- ❖ प्रथम अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको
- ❖ महिला T-२० क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको
- ❖ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको
- ❖ गौरीटारमा फुटबल रङ्गशाला निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको
- ❖ सिन्धुली जिल्लामा दुधौली रंगशाला निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
- ❖ विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित २६ जना खेल प्रशिक्षकहरूको नियुक्ति कार्य सम्पन्न भएको
- ❖ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आवेदन दिएका कन्सल्टेन्सीहरूको व्यवस्थापन तथा अनलाइन पोर्टलको व्यवस्था गरी १०३ वटा संस्थाको नवीकरण र १३२ संस्थाको सेवा अनुमति १३२ वटा सेवा प्रदान गर्न अनुमित दिइएको।

५.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ पर्याप्त जनशक्तिको अभाव
- ❖ आयोजनाहरूको लागि समयभित्र जग्गा उपलब्ध नहुँदा तोकिएको समयमा अपेक्षित कार्य गर्न नसक्नु
- ❖ बहुवर्षीय/क्रमागत आयोजनाका कन्ट्र्याक्टरहरूबाट लक्ष्य बजोजिम कार्यसम्पादन हुन नसक्नु
- ❖ कतिपय कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुदाँ समयमै ऐन/कानून तर्जुमा हुन नसक्नु
- ❖ स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूले नै प्रस्ताव समयमा पेश नगर्नु
- ❖ केही आयोजनाहरूको लागि बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अवस्था रहनु।

६. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

६.१. परिचय

२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान लागू भए पश्चात् देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार रहेका छन्। स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूमा तीनवटै तहका सरकारहरूले गर्ने कार्य छुट्याइएको छ। सोही नियमावली बमोजिम यस प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा विभिन्न सडक पूर्वाधार तथा भवन निर्माण र शहरी विकास सम्बन्धी भौतिक संरचनाहरूको योजना तर्जुमा, स्वीकृति सहित आवश्यक विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू गर्न यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। यसका अतिरिक्त योजना निर्माण, संचालन तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट हुने परिकल्पना गरिएको छ।

६.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३३७०००११३	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	७२८१०.००	३८३५९.६५	५२.६८	
२	३३७०१०११३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	२६२२९.३०	१६५९५.२४	६३.२७	
३	३३७९११४२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	१९८२५.३०	१८०८७.५१	९१.२३	
४	३३७९११४२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	२६०६६.००	१७२५३.००	६६.१९	
५	३३७९११४२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	१९६९४.००	१५५८६.००	७९.१४	
६	३३७९११४२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	१९५७२.८०	१७४७७.०८	८९.२९	
७	३३७९११४२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१९८३९.२०	१३६५६.४१	६८.८४	
८	३३७९११४२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१९३७५.९०	१७२७७.००	८९.१७	
९	३३७९११४२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	२६१६३.३०	२१७३२.६७	८३.०७	
१०	३३७९११४२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	१७२३३	१२७९५	७४.२५	
११	३३७०००११३	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	१८८८९	४७२५	२५.०१	
१२	३३७९११४५३	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -एएफ	१९६१२.५	७५७५	३८.६२	

क्र. स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१३	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	१९७६४.०	१४८७८	७५.२८	
१४	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	२२८२८.५	१७८३६	७८.१३	
१५	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	१८०४९.८	१५०६९	८३.४९	
१६	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२०५२३.४	१६३४७	७९.६५	
१७	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	२११९१.०	१४३४८	६७.७१	
		कुल जम्मा	४०७६६६	२७९५९९	६८.५९	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडा						
१	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	६०००.००	३५७३.१३	५९.५५	
२	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोक मार्ग	२२०२००.००	२१९९३२.६१	९९.८८	
३	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झोलुंगे पुल	२५८१००.००	२३५३२७.००	९१.१८	
४	३३७०१०११४	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	१७५५८३.००	१६९६८५.२१	९६.६४	
५	३३७९११४२४	वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	१५२०००.००	०.००	०.००	
६	३३७९११४०४	झोलुंगेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	६०००.००	४९६६.७६	८२.७८	

क्र.स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
७	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू (संघ सशर्त अनुदान)	५०००.००	४५९५.४१	९१.९१	
		जम्मा	८२२८८३.००	६३८०८०.१२	७७.५४	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप						
१	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	१०१००	७३३७	७२.६४	
२	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोकमार्ग/पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	१८९६००	१३९६१३.३२	७३.६४	
३	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग/पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	३७००००	२८९४१४	७८.२२	
४	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक/पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	१९०३६०	१४३८३२	७५.५६	
५	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल/पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	१३५२००	९६९३९	७१.७०	
६	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार/पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	३२०००	२९२०६	९१.२७	
७	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडक/पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	२१०००	१९८९७	९४.७५	
८	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पंहुच सुधार परियोजना शर्त अनुदान/पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	२००५०	९१५४	४५.६५	
		जम्मा	९६८३१०.००	७३५३९६.६४	७५.९५	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली						
१	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोक मार्ग	२६००००	२९२८४१.३७	११२.६३	
२	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	३०२०१०	२७२३७४.२५	९०.१९	
३	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक - प्रादेशिक सडक	१७९७४५	३१५८७७.६३	१७५.७४	
४	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झुलुङ्गे पुल	११६८९५	१०५९५९.८६	९०.६५	

क्र.स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
५	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	१७५००	११८४८.४१	६७.७१	
६	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	३९५०	२१२५.४५	५३.८१	
७	३३७९११३८४	सम्भावित प्रदेशिक सडकहरु (संघ शसर्त अनुदान)	७१५००	५७५१६.०५	८०.४४	
८	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	७२०००	७१७२०.९६	९९.६१	
९	३३७०००१५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली (सम्पुर्क अनुदान)	२०००००	५२९५६.८५	२६.४८	
१०	३३७०००१७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली (सम्पुर्क अनुदान)	१६००००	१५९९९७.३५	१००.००	
		जम्मा	१३८३६००	१३४३२१८.१८	९७.०८	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक						
१	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोक मार्ग (पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक)	७०६१०५.६७	५४३९३४.९८३	७७.०३	
२	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग (पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक)	७६००९५.०८	७०२३९६.७२५	९२.४१	
३	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक - प्रादेशिक सडक (पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक)	८४६३४०.२९	७७७६५८.८५२	९१.८८	
४	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झुलुङ्गे पुल (पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक)	४२२३९९.३८	३७८०७७.६९५	८९.५१	
५	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार (पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक))	३७५००.००	३६८३९.५९८	९८.२४	
६	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु (पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक))	८०००.००	६३२७.६९६	७९.१०	

क्र.स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
७	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक)	६६५००.००	६३१२५.४५६	९४.९३	
८	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक)	५७०००.००	४३०४९.६६४	७५.५३	
		जम्मा	२९०३९४०.४	२५५१४१०.७	८७.८६	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट						
१	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग (पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट)	१२९६०००	१०७४७४७	८२.९३	
२	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक - प्रादेशिक सडक (पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट)	७३६८००	६४६६६८	८७.७७	
३	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झुलुङ्गे पुल (पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट)	१६१७५०	११०८५५	६८.५३	
४	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार (पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट)	४००००	३५१६३	८७.९१	
७	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु (पूर्वाधार विकास कार्यालयनुवाकोट)	१५५००	६९१६	४४.६२	
५	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट)	५०००	३३७७	६७.५४	
६	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	९६५०	७१९९	७४.६०	

क्र.स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		(पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट)				
७	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग (समपूरक अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट)	१०००००	७५६००		
		जम्मा	२३६४७००.०	१९६०५२५.००	८२.९१	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन						
१	३३७०००१५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन, (प्रादेशिक लोक मार्ग)	३१००००.००	१८१५८२.६८	५८.५८	
२	३३७०००१६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन (प्रादेशिक मार्ग)	५६२६००.००	५१६५०३.८७	९१.८१	
३	३३७०००१७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन (शहरी तथा स्थानीय सडक - प्रादेशिक सडक)	६८०६००.००	५६५८७१.१९	८३.१४	
४	३३७०००१८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन (प्रादेशिक सडक पुल तथा झुलुङ्गे पुल)	६५७३००.००	५४९८३२.८६	८३.६५	
५	३३७०००१९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन (सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार)	४७०००.००	१००८०.५४	२१.४५	
६	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन (पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु)	१२०००.००	९२६५.७४	७७.२१	
७	३३७९११४१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन (स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	९००००.००	४४२१२.९१	४९.१३	
८	३३७९११३८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन (सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ शसर्त अनुदान)	३१५००.००	२२५२२.८६	७१.५०	
		जम्मा	२३९१०००	१८९९८७२.६५	७९.४६	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर						
१	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोकमार्ग	१८०१७७	१५९८११.८	८८.७०	

क्र.स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	५६२९००	४४७२९८.५	७९.४६	
३	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक	५१०६९७	३९५००५.८	७७.३५	
४	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल	६३९५०	३८०२२.१	५९.४६	
५	३३७०००१९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय	२४९४६	२०५४२.५	८२.३५	
६	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय	७१००	४१६३.१	५८.६३	
७	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	९०००.००	४८१७.४		
८	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू (संघ शसर्त अनुदान)	७४०००.००	६९९९५.५२		
		जम्मा	१४३२७७०.०	११३१६५६.७७	७८.९८	
पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू, सिन्धुपाल्चोक						
८	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोकमार्ग	३५३१००.००	२८९९६९.१०५	८२.१२	
३	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	७४०३६६.००	६४३१४३.०१६	८६.८७	
१	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक	७७४७३४.००	४९३५४०.३२९	६३.७०	
५	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झोलुङ्गेपुल	३२६२००.००	२६७४११.२९४	८१.९८	
६	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	८५५००.००	६१८२६.१९५	७२.३१	
४	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू	३३०००.००	२३३८७.०३५	७०.८७	
२	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू (संघ शसर्त अनुदान)	२४००.००	२२२७.८६७	९२.८३	
७	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	१६७००.००	११९६४.०८०	७१.६४	
८	३३७०००१६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक (सम्पुर्क अनुदान)	८००००.००	७७८२७.००	९७.२८	
		जम्मा	२४१२०००.०	१८७१२९५.९२	७७.५८	
पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू, धादिङ						
१	३३७०००१७४	शहरी तथा स्थानीय सडक - प्रादेशिक सडक	५६३२६०.००	४५६०९८.००	८०.९७	

क्र.स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		(पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ)				
२	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडक पुल तथा झुलुङ्गे पुल (पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ)	३७६४८०.००	३१८६९४.००	८४.६५	
३	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार (पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ)	१५०००.००	१८५०.००	१२.३३	
४	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू (पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ)	७८४०.००	४८२४.००	६१.५३	
५	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक)	२५०००.००	११३३१.००	४५.३२	
६	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू (संघ शसर्त अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ)	१४०००.००	१२९६२.००	९२.५९	
७	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग (समपूरक अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ)	८७१०३४.००	६५०३१५.००	७४.६६	
८	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोक मार्ग (समपूरक अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ)	५४२०००.००	४३३६८३.००	८०.०२	
		जम्मा	४८२६६१४.०	३७६१०५२.९२	७७.९२	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू						
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट						
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	३७१७००	२८२०३४	७५.८८	
२	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)/शहरी विकास	२७९७	०	०.००	

क्र.स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट				
३	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	४६०००	३१२१२	६७.८५	
			४२०४९७	३१३२४६	७४.४९	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली						
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	२५४७२१	२०९९८२	८२.४४	
२	३३७९११३९	आवास ब्यवस्था कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	२२०००	३२०५	१४.५७	
३	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	३००००	२६२२७	८७.४२	
			३०६७२१	२३९४१४	७८.०६	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं						
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	७०४६००	४४१९०१	६२.७२	
२	३३७९११३९	आवास ब्यवस्था कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	५०००	५५०	११.००	
३	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	८२०००	६३८३६	७७.८५	

क्र.स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
४	३५००००११४	सामाजिक विकास मन्त्रालय (शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं)	२००००	०	०.००	
			८११६००	५०६२८७	६२.३८	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक						
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५०९७५०	४००५२६	७८.५७	
२	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	९७००	७३६८	७५.९६	
३	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५७०००	५४४२१	९५.४७	
			५७६४५०	४६२३१४	८०.२०	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर						
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	८७८०३०	७३९८८८	८४.२७	
२	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू/चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, कसारा चितवन	२०००	०	०.००	
३	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	२१३०३	२३५७	११.०६	
४	३३७९११४६	बस्ती विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)/शहरी विकास	३००००	२६१३२	८७.११	

क्र.स.	ब. उ. शी. नं	सब. ब. उ. शी. नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर				
५	३३७०४०१२४	अस्पताल (शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर)	३००००	२१०००	७०.००	
		जम्मा	९६१३३३	७८९३७७	८२.११	

६.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		श्रेणी
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
		प्रादेशिक सडक अन्तर्गत बहुवर्षीय योजना										
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीमाडी भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली	२०७७/०३/२६	२०८१/०६/१५		३४४०९८.७६	२२७८४८.७७	१४००००.००	११६८३७.७८		८३.४६	
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली	२०७५/१२/२७	२०८१/०६/१५		२४४०६४.८३	१९३१०९.५९	३५११०.००	४७३३६.६८		१३४.८२	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	लुङ्गेलीटार दुम्की थाक्ले बाँसकटेरी सडक, सिन्धुली	२०७८/०३/२२	२०८०/१२/३०		९७३६६.३६	३८००३.४४	२००००.००	७५९२.४१		३७.९६	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नागी मतनवास चालिगे वन्दिपुर डाँगी कापले चौर सडक, सुनकोसी, सिन्धुली	२०७९/०३/०६	२०८१/०६/१५		२८६८८.२३	८१३९.८१	२५०००.००	१२७२९.१६		५०.९२	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नवलपुर-बाहुन-तिम्प्लुंग-चकमके सडक स्तरोन्नति	२०८०/०३/११	२०८१/०६/१०		२५५०६१.३४	२२३८५.००	५००००.००	८२३४८.६२		१६४.७०	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	मदन भण्डारी राजमार्ग (हाकपारा)-बकफर-कमैया सडक स्तरोन्नति	२०८०/०२/२३	२०८२/०२/२२		२६०३३१.०५	२२८००.००	६५०००.००	३६८५१.६१		५६.६९	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	पिपलभन्ज्यांग-सिम्ले-खटार-हायुटार सडक स्तरोन्नति	२०८०/०३/१९	२०८१/०९/१८		२२३४४२.१६	१९६१४.००	६००००.००	४७२४२.५२		७८.७४	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नागी मतनवास चालिगे वन्दिपुर डाँगी काफ्ले चौर सडक, सुनकोसी, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०८०/०३/०१	२०८२/०३/०१		१६९००४.८३	१४८००.००	९४४००.००	८६०९५.५९		९१.२०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०८०/०३/०१	२०८२/०३/०१		१३७३३४.३२	१२०००.००	६८०००.००	५९५०३.१६		८७.५०	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	पिप्लेभञ्ज्याङ्ग सिम्ले खटार हायुटार सडक आयोजना, घ्याङ्गलेख गा.पा., सिन्धुली (दोस्रो खण्ड, चेनेज २३+००० देखि २९+३०० सम्म)	२०८१/०२/१४	२०८२/०८/१३		१०१८२६.६०	०.००	१००००.००	८८००.००		८८.००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड, चेनेज १७+००० देखि २२+००० सम्म)	२०८१/०२/१४	२०८२/०८/१३		७७६१४.६५	०.००	७०००.००	६८००.००		९७.१४	
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	मदन भण्डारी लोकमार्ग (हाक्पारा) बकफर कर्मैया सडक, सिन्धुली, खण्ड १७ (दोस्रो खण्ड, चेनेज ११+८३५ देखि १५+३८५ सम्म)	२०८१/०२/२५	२०८२/०२/२४		४४५०९.९८	०.००	५०००.००	३८३८.००		७६.७६	
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पिडथली रजवास चारकिल्ला तिनखुट्टे देविटार घर्तिछाँप गोकुले सडक महाभारत गा.पा.	२०७७/०३/३१	२०८१/०२/३०		२६८५३८.७३	१४०२९७.६८	३६०००.००	३५६३८.५२		९९.००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	शंखु दहालटार बसेरी गहते तार्के खाक्सी वि.पि. राजमार्ग, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/०३/२४	२०८०/०८/३०		४१४४६.८३	२२३७८.०१	२३०००.००	१०९२४.०४		४७.५०	
१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	दाप्चा पिपलटार फलामेसाँघु शिखर गोकुले सडक	२०७८/०४/३१	२०८१/०३/१०		५६८४९.८९	३७८३७.४३	५५००.००	९२१२.५५		१६७.५०	
१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	भुमिचुली बुढाखानी तीनखुट्टे सडक, महाभारत, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/०४/३१	२०८०/०९/२९		५२०५९.०३	२५७३५.२२	३५०००.००	२९०३८.०२		८२.९७	
१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पनौती खोपासी तालढुङ्गा सडक काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/०८/०९	२०८०/०९/२०		६१५८९.५२	५६६५०.६२	१२३४१.१६	११६५८.२४		९४.४७	
१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	कार्तिके चुरीथुमका सिपाघाट सडक	२०७९/०२/०५	२०८०/१०/०५		२९७७९.१९	२५५८४.१२	३५९५.०८	१९८६.९१		५५.२७	
१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	गोल्दुंग गोल्माकोट	२०७९/०८/२१	२०८१/०३/३०		१९९९१७.३०	३१९२७.५७	७००००.००	६८०४२.२९		९७.२०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पुच्छारी आशापुरी सडक काभ्रेपलाञ्चोक	२०७९/०८/११	२०८०/०८/३०		६४१८४.११	३६५१८.८५	३००००.००	२७६६५.२५		९२.२२	
२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.७- पेप्सिकोला मनोहरा पुल बोडे निलवाराही नेक साविक चाँगु गा.वि.स. इन्द्रखोल्सा तेलकोट सडक आयोजना, भक्तपुर	२०७९/११/०८	२०८१/०५/०७		१४९५६४.५४	३३२७१.५४	११७०००.००	१११६५४.५७		९५.४३	
२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२४८९- डेकोचा चाँगु न्याचपौवा मंगलटार साँखु सलम्बुटार सडक, भक्तपुर	२०८०/०१/३१	२०८२/०१/३०		३९५५०८.५३	८८९२०.२५	२१५३००.००	१९३८६८.४१		९०.०५	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२२३९- छेडा कुर्थली सलम्बु कापले चौरीखोला (काभ्रेपलाञ्चोक) सैलुङ्ग (रामेछाप) सडक काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०३/०४	२०८१/१०/०३		१२९७८९.७५	१३३०६.९२	११८५००.००	११२६५९.९९		९५.०७	
२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.२९२७ - काभ्रेपलाञ्चोकको राम्चे बउवा खोद्या खार कटारी किलपुबजार अत्तारपुर लिसंखुपाखर हुँदै दोलखाको खरिदुंगा जोड्ने सडक निर्माण	२०८०/०३/१५	२०८१/०९/१४		१००३३९.७५	८०००.००	९४०००.००	८९६६८.८८		९५.३९	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	देविटार घर्तीछाप गोकुले छोटेसहान भोर्लेनी सडक महाभारत गा.पा-काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०६/०४	२०८१/१२/०३		३९७४५५.०२	०.००	१४८५००.००	१४२३८५.४५		९५.८८	
२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पाँचखाल-बोहोरे दोभान सडक काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०३/२४	२०८१/०९/१४		१५६१९८.५८	१२४००.००	१३४५००.००	१४१५९५.२५		१०५.२८	
२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.६.२१२-कौशलटार विरुवा सडक, भक्तपुर	२०८०/०४/११	२०८१/१०/१०		१०५४२३.४७	०.००	१०९०००.००	९९९६३.५७		९१.७१	
२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	वी. पी. राजमार्गको कटुन्जे देखि खार्पाचोक लोखापाटी सुँगुरे बुढाखानी फोक्सिगटार गोकुले तालढुंगा हुँदै हेटौडा जाने सडक	२०८०/०८/२५	२०८३/०२/२५		५१४४८३.२३	०.००	१३००००.००	११८२७०.८६		९०.९८	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.३८३०-हवेली-सापिङ्-सिमथली-वाङ्गिसिमल-वाफल सडक	२०८१/०२/०४	२०८२/०८/०३		९३२६५.५१	०.००	४००००.००	२८०४८.२५		७०.१२	
३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२८७६-काठमाडौं कात्तिके चुरीथुम्का सिपाघाट चौतारा बलेफी सडक (काभ्रेपलाञ्चोक खण्ड)	२०८१/०२/०९	२०८३/०२/०८		२१३३४१.८५	०.००	४९२६४.५१	३१७४९.६०		६४.४५	
३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.३८२५-जनमुक्ति मार्ग (तालढुङ्गा-सिक्रेदोभान-झुरझुरे खण्ड) स्तरोन्नति	२०८१/०२/११	२०८३/०२/१०		१०१९८०.३७	०.००	११०००.००	१४७००.६८		१३३.६४	
३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.५१६९-चाङ्गुनारायण फास्ट ट्रयाक, भक्तपुर	२०८१/०२/१६	२०८२/०८/१५		१०११२४.३४	०.००	१२१६०.००	१०६३५.७५		८७.४७	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.५२०१ -जनमुक्ति मार्ग (पिङ्गथली भूमीचुली खण्ड) सडक	२०८१/०३/१७	२०८२/०३/१६		२०३७६.५५	०.००	१४०००.००	१७००.००		१२.१४	
३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	खिम्ती वेताली धारापानी रस्नालु ठोसे गरज्यंग सडक गोकुलगंगा गा.पा	२०८०/०३/२२	२०८२/०३/२२		१४०२५३.८०	१२१३७.०९	८३०००.००	६४१३०.७३		७७.२७	
३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लिखु करिडोर (कोलन्जोरघाट, साँगुटार सिरिसे विमिरे गेलु काराण्डु ठाडाखोला उमातिर्थ लाहाछेवार) सडक, रामेछाप	२०७९/०३/२३	२०८० / १२/		१४१२८८.९९	२२०९२.३६	५५०००.००	३९०७९.८८		७१.०५	
३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली गाल्वा चौरी सडक (शिकाराडाँडा गोगनपानी गाल्वा खण्ड)	२०७८/०३/१०	२०८१ / ०३/		२६८९०४.०१	५४६३३.७९	५००००.००	३४८५२.१७		६९.७०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप										#छर्स्/०!	
३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली गाइखुरा चिसापानी वडा कार्यालय हुँदै पुरानो गाउँ सडक	२०७७/०३/२६	२०८०/१२/		१९०००१.४५	१५३२७६.००	४३१००.००	३९५१५.५३		९१.६८	
३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	सित्खा भिरपानी गोगनपानी फुल्पा धुले मेगर्पा भोटनागी सडक (दोश्रो खण्ड)	२०७८/०३/३०	२०८१/०६/		१७९४५४.२०	५५३४६.०४	५७५००.००	३७१८६.१३		६४.६७	
४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	कलोचौतारा संगति गलभ च्यादालु सडक उमाकुंड सडक	२०८०/०३/२२	२०८२/०३/२२		१४५२६१.२४	१२५००.००	४००००.००	३६००२.७५		९०.०१	
४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	रस्नालु ठोसे गरज्यंग सडक गोकुलांगा गा.पा	२०८०/०३/२४	२०८२/०३/२४		१४८५२८.५५	१३२००.००	६००००.००	४०८९४.४०		६८.१६	
४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	हलेदे धोबी सिरिसे ढाडे सडक लिखु तामाकोशी गा.पा	२०८०/०३/१८	२०८२/०३/१८		१३८७९१.००	११०००.००	१२००००.००	११९९७२.३७		९९.९८	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लिखु करिडोर कोलान्जोर घाट संघुटार खण्ड	२०८०/०३/२१	२०८२/०३/२१		१५८१११.३४	१३८००.००	६५५००.००	४६३२६.८१		७०.७३	
४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	खाँडादेवी गा पा वडा नं. १ राकाथुम देखि गाल्वा सडक कालोत्रे बहुवर्षीय रामेछाप	२०८१/०२/१७	२०८२/०५/१६		६४९२८.००	०.००	७०००.००	५८४१.००		८३.४४	
४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	टोकरपुर-थरभञ्ज्याङ्ग-पुडी-काफ्ले सडक (पुडी-थापागाउ-पासविन टोकरपुर खण्ड)	२०८१/०३/१२	२०८२/०६/११		४६४९९.००	०.००	७०००.००	४१३७.००		५९.१०	
४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	बलेफी जलबिरे तेम्बाथान सडक सि.पा.	२०७५/११/२९	२०८०/०९/२९		३१४४४०.५०	२५६२९०.००	१५०००.००	०.००		०.००	
४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	मुढे बाघखोर कालापानी सडक सि.पा./दोलखा	२०७६/०३/०५	३१/२/२०८१		३८३७०४.९०	२०२८५४.००	६००००.००	५९७६२.००		९९.६०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा वसपार्क सिपाघाट कात्तिके काठमाण्डौ (झ्याडी-देउराली खण्ड) सडक, सि.पा.	२०७७/०३/२८	२०८१/०३/१५		३६५७९४.००	१५७६९४.५०	२१५०००.००	१५६०००.००		७२.५६	
४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सितली मेलुङ्ग माने बुद्धचोक सडक, दोलखा	२०७७/०३/१८	२०८०/०८/३०		१४८४८०.१३	१२१३३६.५९	७५००.००	६०६७.००		८०.८९	
५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	बाह्रबिसे-सुनकोशी — धुस्कुन- पिस्कर सडक	२०७७/०३/२४	२०८१/०३/३१		४९२५०९.४०	२४४२३०.७२	४००००.००	३९८८१.००		९९.७०	
५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सिताकोथान जुगु झ्याकु हुदै गाँउपालिका ५, गौरी शंखर गा.पा. जोड्ने सडक	२०७७/०३/२४	३१/२/२०८१		४८६७२०.२९	३७२६९०.५१	२५७००.००	२५७००.००		१००.००	
५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	नौबिसे चौतारा सडक आयोजना, सि.पा.	२०७८/०३/१७	२०८१/०६/१५		८०५६२.५१	४६३१७.०६	१२०००.००	६०७६.००		५०.६३	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चरिकोट कालिन्चोक (देउराली कुरी खण्ड), दोलखा	२०७८/०४/०४	२०८१/०२/०२		१८२२४४.९९	८१००३.९०	२००००.००	७७७१.००		३८.८६	
५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चरिकोट कालिन्चोक (चरिकोट देउराली खण्ड), दोलखा	२०७९/०५/०२	२०८१/०२/०३		१४०९१७.९९	९६०५६.४६	६००००.००	४६१११.००		७६.८५	
५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सिंगटी लादुक बुर्लुंग लामाबगर सडक, दोलखा	२०८०/०८/२८	२०८२/०२/२७		१२७२१४.००	०.००	५००००.००	४५७२०.००		९१.४४	
५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	भटमासे जिलु सडक, दोलखा	२०७८/०६/१०	२०८१/०१/३०		८२६७६.५०	२९३३६.४२	१५०००.००	८५००.००		५६.६७	
५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा-नवलपुर-मेलम्ची सडक (खण्ड-१)	२०८०/०३/२२	२०८२/०३/२२		२६८२९३.००	१६३९१.००	६५०००.००	६२६७८.००		९६.४३	
५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	जल्केनी नरसिगडाँडा सडक, चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. १३	२०८०/०२/२६	२०८१/०२/२६		९३४७९.००	७०१८.००	९५०००.००	८६४४५.००		९०.९९	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	भन्ज्यांग डडुवा सडक, चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. १४	२०८०/०२/२३	२०८१/०२/२३		५१६७४.००	३२४८.००	४००००.००	३९९७०.००		९९.९३	
६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	जिरी ठोसे शिवालय सोलु सडकमा सेतरोन्ती, दोलखा	२०७९/०२/२४	२०८१/०२/२४				३००००.००	२९९७९.००		९९.९३	
६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सिलढुंगा तौथलि सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०७९/०२/२५	२०८१/०२/२५				२५००.००	२५००.००		१००.००	
६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	मेलम्ची - चौतारा सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०७९/०२/२७	२०८१/०२/२७					०.००			
६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	छापभञ्ज्याङ ठाँटिपोखरि ढाँडखोला फट्केश्वर सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०७९/०२/२८	२०८१/०२/२८					०.००			
६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	गोसाईकुण्ड मार्ग (चनौटे थापाटार इचोक कुटुमसाड खण्ड), सिन्धुपाल्चोक	२०७९/०३/०१	२०८१/०३/०१					०.००			

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	किस्पाड गा.पा. १ वडा कार्यालय देखि साल्मे म्याघड गा.पा. २ बर्चेत बुडताड देउराली चिउरी भन्ज्याड लामिडाँडा सामरी भन्ज्याड देखि तारकेश्वर गा.पा. १ दाडसिड जोड्ने मोटरबाटो ।	२०७७/०३/२२	२०८१/१२/३०		३७७९१५.००	१८८३०६.००	१३००००.००	१२४१८७.००		९५.५३	
६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गुर्जेभन्ज्याड- शिवपुरी ६, समुन्द्रादेवी, पुरानो गाविस भवन, महतटोल, रातमाटे हुँदै लिखुपुल- महाकालीकुखुरे- मानेभन्ज्याङ्ग- दुप्चेश्वर सडक	०७६/०८/१७	२०८०/०५/२७		२५४४८८.००	२३८३७६.००	८५००.००	७४७६.००		८७.९५	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	छत्रेखोला सेराचौर मानेडाँडा दाडसिङ सडक आयोजना, तारकेश्वर गा.पा., नुवाकोट ।	२०७७/०६/२७	२०८१/०३/१५		१५६४४८.००	८४३९८.००	४७३००.००	४७२५७.००		९९.९१	
६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	जिरोकिलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, नौकुण्ड गा.पा., रसुवा ।	२०७७/०३/२३	२०८१/०९/३१		२९४८८२.००	१९९७६०.००	८५०००.००	८२०८०७.००		९६५.६६	
६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट बागेश्वरी उर्लेनी काल्चे सडक माला भञ्ज्याङ्ग सडक, विदुर न.पा., लिखु गा.पा., सूर्यगढी गा.पा. र तादी गा.पा., नुवाकोट	२०७८/०३/१७	२०८१/०२/१५		२०२५२४.००	१३८९५२.००	९३३००.००	७६६५३.००		८२.१६	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	बाराही शक्ति मा.वि.बाडरे बस्नेत गाउँ बेलकोटगढी न.पा.,सडक, नुवाकोट	२०७८/०६/१३	२०८०/१२/३०		१५०६९४.००	९४८२६.००	९५०००.००	७०२६३.००		७३.९६	
७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	धारापानी रुप्सेपानी जिवजिवे झ्याडलाड लोकिल सडक, कालिका गापा, रसुवा ।	२०७८/११/०१	२०८१/१०/२९		२९६२५९.००	९५६९३.००	२०००००.००	७२७०६.००		३६.३५	
७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	वांद्रे बोगटीगाउँ डाँडागाउँ सडक, बिदुर न.पा. ११, नुवाकोट	२०७८/१०/०६	२०८०/११/१२		५७८०७.००	२१५६१.००	४५०००.००	३७५१५.००		८३.३७	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गुर्जेभञ्ज्याङ शिवपुरी-६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतटोल रातमाटे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ्ग दुप्वेश्वर सडक (बाँकी खण्ड) दोस्रो प्याकेज ३.७ कि.मि.	२०२०/०४/०५	१०/१०/२२०१		१४९९०२.००	०.००	२५००००.००	२३६९१२.००		९४.७६	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गुर्जेभञ्ज्याङ शिवपुरी-६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतटोल रातमाटे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ्ग दुप्वेश्वर सडक (बाँकी खण्ड) पहिलो प्याकेज (८.७६ कि.मि.)	२०८०/०४/१२	२०८२/१०/११		४०४१२३.००	०.००					
७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	रौंग-गोलजुङ-गत्लाङ-सोम्दाङ सडक, रसुवा	२०८०/०५/२२	२०८२/०५/२१		१३४६३८.००	०.००	५००००.००	४७२१६.००		९४.४३	
७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामरी कल्लाबारी पिखरीडाँडा परिनीति धादिङ सडक नुवाकोट	२०८०/०८/२८	२०८२/०८/२७		३७१०८३.००	०.००	२१००००.००	२०९९९७.००		१००.००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	जिरोकिलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, (बाँकी खण्ड) नौकुण्ड गा.पा., रसुवा ।	२०८०/०५/२१	२०८२/०५/२०		२११४९४.००	०.००	९००००.००	५८५७५.००		६५.०८	
७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	पारच्याङ लाडबु रोड कालोपत्रे नौकुण्ड १ र ३ रसुवा	२०८१/०३/०३	२०८२/०८/२०		४२१७०.००	०.००	४०००.००	३८४७.००		९६.१८	
७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	पर्च्याङ, युब्रा, यासाँ सडक स्तरउन्नती नौकुण्ड २ र ३	२०८१/०२/२०	२०८२/०८/१७		१४४५६.००	०.००	२०००.००	१२२.००		६.१०	
८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सानोभार्खु ब्राबल सडक, गोसाईकुण्ड-५	२०८१/०२/२०	२०८२/०८/१८		१९९१०.००	०.००	३५००.००	१८३.००		५.२३	
८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	शान्ति बजार गोगने ताजि हुँदै नुच्येत जोड्ने सडक किस्पाड	२०८२/०३/०५	२०८२/०८/०४		१७३०९.००	०.००	२५००.००	१७६४.००		७०.५६	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सोले चिलाउने किर्ने बगर हुँदै म्यागड गापाको चिउरी भन्ज्याङ जोड्ने सडक किस्पाड र म्यागड	२०८१/०३/१२	२०८२/०८/११		२६८५८.००	०.००	३५००.००	२६००.००		७४.२९	
८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	आईतराम पाटी पुणि भन्ज्याङ हुँदै सिक्ने, मैदान, तलाखुछाप सडक स्तरोन्नती, शिवपुरी ४	२०८१/०२/१७	२०८२/०८/१२		१६३०९७.००	०.००	१५०००.००	१४४१४.००		९६.०९	
८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गाउँ पालिका भवनबाट म्यागड डाँडा किम्ताड हुँदै थम्बुखोला जोड्ने सडक म्यागड ३, ४ र खनियावास, नुवाकोट	२०८१/०३/०६	२०८२/०८/०५		१४६९९.००	०.००	२०००.००	१२३.००		६.१५	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	राइसिड-हर्कपुर गोगने जोड्ने सडक म्यागड-३ नुवाकोट	२०८१/०२/१८	२०८२/०८/१७		१४६१८६.००	०.००	१४०००.००	१२९९७.००		९२.८४	
८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सातविसे रालुका मुडुले बाघमारा सडक तादी २	२०८१/०३/०६	२०८२/०८/०५		१४०२०.००	०.००	२०००.००	१४११.००		७०.५५	
८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कोल्पुखोला डाँडागाउँ सुकुमान अस्पताल हुँदै बाघखोर सडक बेलकोटगढी गापा सडक	२०८१/०२/१८	२०८२/०८/१७		८१८५.००	०.००	१५००.००	१२.००		०.८०	
८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कोल्पुटार दुईपिपल झ्याङ्ली सडक बेलकोटगढी गापा सडक	२०८१/०२/२४	२०८२/०२/२२		२३७३०८.००	०.००	२२९००.००	२०१३२.००		८७.९१	
८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	ग्राड-पलेप हुँदै मैलुड सडक स्तरउन्नती कालिका, रसुवा	२०८१/०२/१८	२०८२/०८/१७		८१६४.००	०.००	१०००.००	७२७.००		७२.७०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	झ्याङ्गली पोखरी आरुखर्क ३४ किलो वेलकोटगढी न.पा. सडक, नुवाकोट	२०७८/१०/२५	२०८१/०३/०७		५८२४२.००	२९५७६.००	४००००.००	२०२४३.००		५०.६१	
९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	रानीपौवा चतुराले बजार ढाँडेफेदि बासुकी नारायण स्थान हुँदै बिदुर न.पा. जोड्ने सडक, ककनि गा.पा र बिदुर न.पा. नुवाकोट	२०८०/०४/३२	२०८१/११/०१		११२११८.००	०.००	१०६८००.००	८९३७६.००		८३.६९	
९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	रासीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल-चुरियामाई) (कालोपत्रे सडक) प्याकेज-१	२०७६/०६/३०	२०८०/०२/३०		१५१८०५.६७	७३९१०.४४	२००००.००	०.००		०.००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	मनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिराङ्ग गा.पा., मकवानपुर (कालोपत्रे सडक)	२०७७/०६/०१	२०८०/०६/३०		१४२३२३.८४	९२६३३.७४	५५०००.००	४७३९३.९२		८६.१७	
९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भरतपुर वडा नं. २० कार्यालयदेखी भिमचन्द्र स्कुलदेखि दृष्टिचोक गोर्खाचोक मधुपरी स्कुल अमृतमार्ग	२०७८/०२/१८	२०८१/०३/२०		३४२८६.८५	९३१९.३७	२५०००.००	२१७०२.६०		८६.८१	
९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हात्तिढाप सुरखण्डी ठकुरिभन्ज्याड कान्दा कमिनचुलि जाने बाटो	२२०७८/०८/१६	२०८१/०२/१५		१८४०८२.८५	३६७६१.५१	१७०००.००	११४९८.३६		६७.६४	
९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पुर्वी चितवन चक्रपथ निर्माण	२०७८/०८/१५	२०८०/०६/३०		३४९४८.६९	१९७०५.३०	१३८००.००	१३७९८.६८		९९.९९	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हेटौंडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ खण्ड), मकवानपुर (कालोपत्रे सडक)	२०८०/०१/१७	२०८२/०१/१६		३५४८८८.९२	३००००.००	९९५००.००	९६०१३.६२		९६.५०	
९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कलंकी -माखु-सिम्लांग-विसिङखेल खोला पर्यटकीय सडक निर्माण	२०८०/०३/१९	२०८२/०३/१८		३५२८६२.१८	३००००.००	७००००.००	६१०८६.०५		८७.२७	
९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	चुनिया नामटार कालिकाटार सडक आयोजना, कैलाश गा.पा., मकवानपुर	२०८०/०४/२२	२०८१/१०/२१		१४२१२९.५९	०.००	८४०००.००	८३९३७.०१		९९.९३	
१००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भोर्ले दहाखानी सडक, चितवन	२०८०/०४/०४	२०८२/०३/१५		१५२४१६.५३	०.००	४००००.००	३३१३८.१९		८२.८५	
१०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	फाखेल - मातातीर्थ सडक, मकवानपुर	२०८०/०७/१९	२०८२/०१/१८		१६४६०४.२९	०.००	५६०००.००	५०४६२.०१		९०.११	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सिसवार-सिसहि-बनकट्टा-भगनी-नमुना चोक-पिपरा-दद्रहनी-सडक कालोपत्रे	२०७८/०९/०८	२०८०/०६/०८		१५७६८१.८६	८८०४९.४७	६३०००.००	६२८२७.२०		९९.७३	
१०३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	जनमुखी डेरीचेदि खैरहनी सिमाना नालासहित पिच खैरहनी ३	२०८०/०७/१३	२०८२/०१/१३		५४१५७.४०	०.००	४५०००.००	२९९५०.२२		६६.५६	
१०४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	राप्ति ३ झुरझुरे हँदै धमेली, मैनाटार, रानीबास, थकालटार चेपाङ मार्ग जोड्ने सडक विस्तार तथा नया ट्रयाक, चितवन	२०८०/११/२०	२०८१/०३/१५		२८०७६.१९	०.००	३००००.००	२८०७५.१९		९३.५८	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	रासी ७ र ८ को सिमाना मदनचोकदेखि बडहरा चोकसम्म कालोपत्रे, रासी ७ र ८, चितवन	२०८०/११/२०	२०८१/०३/१५		४०३८१.४६	०.००	४३३००.००	४०१६२.०२		९२.७५	
१०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	ईश्वरी बि क को घरबाट रिगरोड पिच खैरहनी ३	२०८०/१२/१३	२०८१/०३/२०		४११२५.२६	०.००	३००००.००	१५९२१.७०		५३.०७	
१०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	TRP सिम भन्ज्याङ्ग गोलमोड फापरबारी देउराली सडक, मकवानपुर	२०८१/०३/०९	२०८२/०९/०९		११९२०४.७९	०.००	२००००.००	१०२७०.००		५१.३५	
१०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हाकिमचोक- धारेचोक- मखचोक- अशोकचोक- पाण्डे घुम्ती- डेरीचोक- सितामाई सडक	२०८१/०३/०९	२०८२/०९/०९		१३५६३५.४७	०.००	१७०००.००	१५३८५.४३		९०.५०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सोमेश्वर सडक स्तरोन्नति, माडी-५	२०८१/०२/२१	२०८२/०२/२०		६४५९४.७३	०.००	२४०००.००	२२५४०.२८		९३.९२	
११०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सिमात घुम्ती देउराली पिपलडाँडा हुदै जुरेली घरान चतरा जोड्ने बाटो बकैया ११	२०८१/०३/२०	२०८१/१२/३०		१०२२६.५२	०.००	२०००.००	९००.००		४५.००	
१११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सतुगल—मातातिर्थ देउराली कुलेखानी रोड, काठमाडौं	२०७६/०२/१७	२०८०/०२/३०		२७०९४६.९२	१६१४३३.५०	५००००.००	१४६२५.६५		२९.२५	
११२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बगुवा—प्युटार—आस्राम दुलुङ्ग चन्दनपुर रोड	२०७६/०२/२८	२०८०/०८/३०		२८२३४६.८७	१९९३२७.१०	७०१७७.००	५०३७१.८५		७१.७८	
११३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	गोदावरी न.पा. ५ देखि कोन्ज्योसोम गा.पा. १ चौघरे जोड्ने सडक	२०८०/०३/२४	२०८१/०३/२४		६१७९७.१४	२४६०.००	६४५००.००	५९१३५.००		९१.६८	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
११४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कान्तिपथ विर्खेधारा दहचोकी, संखु, इकुडोल, आश्राड लुक्नेवेशी सडक	२०७८/११/०५	२०८१/०२/३०		८७५२२.१२	४५९७.९०	८५०००.००	८३६३३.८८		९८.३९	
११५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	काठमान्डौ उपत्यका काठ चक्रपथ (भिमढुंगा नसरि भन्ज्यांग स्युचाटार नैकाप थानकोट)	२०७८/१२/१५	२०८१/०५/३१		४७९१९.६४	१७२१८.८०	३३५००.००	१५४७६.३०		४६.२०	
११६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फर्पिड टुल्कु हुमानेभन्ज्याड सडक (प्याकेज १)	२०७९/०४/१९	२०८०/११/३०		१६९४६८.६८	८७७९२.८५	८२२००.००	७२५६६.७६		८८.२८	
११७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फर्पिड टुल्कु हुमानेभन्ज्याड सडक (प्याकेज २)	२०७९/०४/१९	२०८०/१२/१५		१४९९८१.२३	५६४४१.३०	९३६००.००	७९७६६.४९		८५.२२	
११८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	आश्राङ्ग गिम्दी ठूलादुरलुङ्ग सडक	२०७९/१२/०९	२०८१/०६/०९		१३१९३५.७२	४८५७७.९४	७५१४५.००	७३०२८.००		९७.१८	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
११९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	चन्दनपुर नमन हुँदै ठूलादुलुङ्ग सम्मको बाटो बहुवर्षिय सहित ड्रेन सहित कालोपत्रे	२०७९/१२/०९	२०८१/०६/०९		१०८४११.९३	१२९७४.४०	७३१००.००	६०९४१.७४		८३.३७	
१२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज ३)	२०८०/०४/०५	२०८१/०४/०१		९०५४२.८७		४००००.००	३१५६१.८२		७८.९०	
१२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	काठमाडौँ भ्याली काँठ चक्रपथ (बज्रयोगिनी कर्किगाउँ अधिकारी गाउँ सातघट्ट कटुवा फाँट पुवरगाउँ ढकाल गाउँ बाराही चोक रामजानकी मन्दिर पण्डित गाउँ वालुवा घट्टेफेदी जगदोल रोड) काठमाडौँ	२०८०/०४/०५	२०८१/०४/०५		३३००४.१२		४००००.००	२८६७४.५४		७१.६९	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	लेले चन्दनपुर सडक	२०८०/०३/२४	२०८१/०३/२३		९८६१४.०५	५५००.००	५४८५५.००	५४६६२.२२		९९.६५	
१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	पाल्पा भञ्ज्याङ्ग साँधभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना, ज्वालामुखी गा.पा., धादिङ (कालोपत्रे सडक)	२०७७/०३/१७	२०७९/०९/१६		१५१५०८.३६	११४८५३.००	४७०००.००	३३४५९.५०		७१.१९	
१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	स्याउले वर्डरथोक काउले सडक कालोपत्रे (नयाँ खण्ड मात्र) (रोड फर्निचर)	२०७८/०३/१५	२०८०/०३/१४		१९२५२०.०९	८५९२६.००	५२०००.००	५१९९९.९१		१००.००	
१२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	सांकोष तिपलिङ सोमदाङ सडक, धादिङ (रोड फर्निचर)	२०७८/०६/१९	२०८०/०६/१८		४०७६३१.९५	१४००६८.००	८७१८०.००	८०३४८.४०		९२.१६	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	मलेखु खोला कुडुल्ले ताल्ती सडक स्तरउन्नती, बेनीघाट रोराड २, ३	२०८०/०३/२४	२०८१/०९/२३		२८०९९०.३३	१२३४६.००	१५३०००.००	१४५४४३.८२		९५.०६	
१२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	मिलटार किरानचोक सडक कालोपत्रे गर्ने गजुरी गापा ७	२०८०/०३/१९	२०८१/०९/१८		२०४९८१.०१	१७९७०.००	१९८४५४.००	१८२०२०.७५		९१.७२	
१२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	ख योजना										
१२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	रुबीभ्याली गा.पा. केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति, धादिङ	२०८०/०५/१०	२०८१/१०/०९		५३८८८.६८	०.००	४००००.००	३४११०.७०		८५.२८	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	खेस्टे खोला बान्ने हुँदै बिर्ताडाँडा सडक स्तरोन्नति ग्राभेल र नाला निर्माण गल्छी गा पा ७ र ५	२०८०/०८/०५	२०२४ June १४		११९९०६.८५	०.००	२९०००.००	२४७३१.२३		८५.२८	
१३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	रुबिभ्याली गा.पा. पुग्ने सडक आयोजना (बोराङ्ग सेर्तुङ्ग खण्ड), धादिङ	२०७७/०३/२५	२०७८/०६/२४		५८२९६.९६	३९५५१.००	१६४००.००	१६३९७.०२		९९.९८	
१३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	मझिम्टार ठिबाङ्ग एबाङ्ग सडक स्तरोन्नति कालो पत्रे बेनिघाट रोराङ्ग गा पा ९	२०८०/०८/२७	२०२४ June १४		११९९९९.०७	०.००	२१०००.००	२०९९९.६२		१००.००	
१३३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	भैसे-भीमफेदी सडक	२०७७/०३/२४	२०८१/०२/०७		४८८९५३.४७	२६७४९६.८४	२२०२००.००	२१९९३२.६१		९९.८८	
१३४	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	हेटौडा शहरी सडक स्तरोन्नति	२०८०/०१/११	२०८०/१०/१०		१३३३२४.००	८५३६१.९६	४५२००.००	४५१२५.३३		९९.८३	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
बहुवर्षीय स्वीकृत प्रादेशिक झोलुंगे पुलहरुको योजनागत विवरण (रु. हजारमा)												
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	बागमती नदी झोलुङ्गे पुल, बागमती-५ लिलावन, हरिहरपुरगढी, सिन्धुली	२०८०/०६/१६	२०८१/१२/१५		१९६६२.००	०.००	२००००.००	२००००.००	१.	१००	
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२२३५- भाङ्गला टाँकीडोल (लडकु खोला) झोलुंगे पुल बेथान्चोक वडा न.५	२०७९/१२/२६	२०८०/०६/२५		१९१४.३२	१३००.००	५९००.००	१०९४.१६	१००.	१९	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२२३४- हल्देटार सुकुटे वगाहाझोलुंगे पुल (इन्द्रावती नदी) मण्डनपुर १०	२०७९/१२/१६	२०८१/०६/०४		१५७४७.४२	१३००.००	१५१२५.३२	१३१४७.४२	१००.	८७	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	अर्चले गैराथोक झो.पु. रणजोर खोला, मन्थली ३,४, रामेछाप	२०८१/०३/१३	२०८२/०६/३०		१७३०३.००	४०००.००	१६६०.७३	१६६०.७३		१००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	चरंगे दोभान झोलुङ्गे पुल निर्माण, कोल्पू खोला, बेलकोटगढी-३, धुनिवेशी ४	०८०/०३/०४	०८१/०३/०३		७९५६.००	३५२.००	८०००.००	७७३२.००	१००.	९७	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	हुपकेल हात्तीसार झोलुङ्गे पुल, दुप्चेस्वर-१ घ्याङफेदी	०७९/०१/०५	०८१/०३/२०		२७८७.००	११६८.००	३०००.००	१४७६.००	१००.	४९	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	थाहा वडा नं. ८ कार्यालय जोड्ने झो.पु. निर्माण, मकवानपुर	२०७७/१२/२५	२०८०/०६/२५		१७५१५.००	१००८४.००	६७००.००	६६९०.३१		१००	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	बकैया गाउँपालिका वडा नं. १ जोड्ने जमुनाफेदी देखि चन्द्रपुर नगरपालिका पतौली जोड्ने झोलुङ्गे पुल चादे खोला	२०७९/०३/०९	२०८१/०२/१०		१२८८२.००	४६०४.६०	८०००.००	७८७७.४०		९८	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	नामटार बजार हिमुटे जलेश्वरी झो.पुल.मनहरी खोला	२०८०/०२/१७	२०८१/०८/१६		७४०९.९०	०.००	७५००.००	५९२७.९२		७९	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	खानीखोला टिलटार बेसी झो.पु., खानि खोला, भिमफेदी २, मकवानपुर	२०८०/१२/०६	२०८१/१२/०६		८५३०.३७	०.००	८०००.००	३७५.००		५	
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	धुशेनी छावेली ठाडो बाटो, खहरे खोला, भीमफेदी ५, मकवानपुर	२०८०/१२/०९	२०८१/१२/०९		९६३५.५१	०.००	१३५००.००	८४५०.४०		६३	
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.८.५५-दुर्पाग खोलाखर्क झो.पु. बबिन दुर्पाग खोला, रुबी भ्याली १ धादिङ	२०८१/०३/१७	१२ महिना		६९२९.०३		५०००.००	५४०.००		११	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.८.४३- सापटारी साल्दुङ झोलुङ्गे पुल नेत्रावती डबजोङ्ग गा.पा.वडा नं.१ र गंगाजमुना गा.पा.वडा नं.४ साल्दुङ	२०७८/१०/०५	२०८०/०५/०४		११४१४.२४	१०००.००	१००००.००	०.००	३०.	०	
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.८.५३- झार्लाङ्ग तातोपानी रे-चोक बेशी झो.पु. (खनियावास गा.पा. २ र गंगा जमुना गा.पा. १)				२००३७.३०		२०००.००	०.००		०	
१५	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	बाग्मति गा.पा. १ र हरिहरपुरगढी गा.पा. २ जोड्ने बाग्मति खोलामा चैनपुर झो.पु. (झोलुङ्गे पुल)	२०७७/०३/२६	२०८१/०२/३०		२८८९५.२३	१३८७२.२२	१८०००.००	१०५३५.२५	८५.	५९	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१६	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	लिखु गा.पा. ६ र पञ्चकन्या गा.पा. १ जोड्ने लिखुखोलामा आँपचौर झो.पु. (झोलुंगे पुल)	२०७७/०३/२७	२०८१/०२/३०		२९४८६.५०	२६४५.००	२५०००.००	१५४२५.५५	९०.	६२	
बहुवर्षीय स्वीकृत प्रादेशिक सडक पुलहरूको योजनागत विवरण (रु. हजारमा)												
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	कारागार क.न.पा. ६ र ५, गवाङ्ग खोलामा पक्की पुल निर्माण, सिन्धुली	२०७५ भाद्र २५	२०८०/०९/२९		६१७८३.१७	३०१७४.८९	१२०००.००	३०८६.०४		२५.७२	
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	मरिन खोला पुल, हरिहरपुरगढी गा.पा. वडा नं. २ बखफर र वडा नं. ४ हाकापुर सडक, सिन्धुली	२०७८/०३/२२	२०८१/०३/१५		२१९३८३.६७	१७०१५.१२	३००००.००	३२५८५.४६		१०८.६२	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	बारा घोक्सिला छेलपा नयाँखर्क सडकको घोक्सिल सडक पुल, गोलन्जोर-६, सिन्धुली	२०८१/०२/१४	२०८२/०८/१३		१०७७७२.३२	०.००	९०००.००	८९३६.००		९९.२९	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	ठाडीखोला पक्कीपुल डि.पि.आर योजना घ्याडलेख गा.पा. २, सिन्धुली	२०८१/०२/१४	२०८२/०२/१३		६२२७९.००	०.००	५०००.००	५२२८.००		१०४.५६	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	तामाजोर खोला पक्कीपुल डि.पि.आर योजना घ्याडलेख गा.पा. ३, सिन्धुली	२०८१/०२/१४	२०८२/०२/१३		५८८३८.३६	०.००	५०००.००	४९४४.००		९८.८८	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सातविसे डिही पक्की पुल, सुनकोशी-५	२०८१/०२/१४	२०८२/०२/१३		३७५३८.४६	०.००	३०००.००	३१५०.००		१०५.००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	२ नं. गेट हुँडेवास कुमालफाँट ग्वाड खोला सडक पुल, कनपा-४, सिन्धुली	२०८१/०२/१६	२०८२/०२/१५		४०१६७.२७	०.००	३०००.००	३४००.००		११३.३३	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	चियावारी क्योवरे ग्वाड खोलामा पक्की पुल, कनपा-२, सिन्धुली	२०८१/०३/०२	२०८२/०३/०१		४०६४४.१२	०.००	३०००.००	३४१८.००		११३.९३	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	ढडिन पुल निर्माण (लिलावती खोला) आरुचौर काफलडाँडा पुरानो भोटेगाउँ हुँदै रानीकोट सडकमा), काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/०३/२३	२०८०/०८/३०		१८२७७.७८	१०३२२.८२	७९५४.९७	७२१०.४८		९०.६४	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	खानीखोला तथा पार्वती खोला तीनखुट्टे पक्की पुल, महाभारत गाँउपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक (रोड फर्निचर)	२०७८/०३/१५	२०८०/१२/३०		४२६१२.४५	२०३७२.८६	५०००.००	३५८८.५३		७१.७७	
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	श्रीखण्डपुर पुल तथा के यु सडक, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/०३/१५	२०८०/१२/३०		३७७२६.१९	१७६७८.६०	१००००.००	७१०८.५६		७१.०९	
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२५ किलो चराङ्गेफेदि पक्की पुल निर्माण, नमोबुद्ध ६, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७९/०१/०५	२०८१/०१/०५		२३१४३.३४	१४७०५.५५	८५००.००	७९३८.७८		९३.४०	
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	गैरी विसौना सालठाटी जोड्ने चाखोला पुल (मण्डन ४ र ६ जोड्ने) काभ्रेपलाञ्चोक	२०७९/०१/०५	२०८१/०१/०५		२४५९८.७१	१०८९०.५४	१२४८७.५०	१३०८६.३०		१०४.८०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	रोशीखोला खल्थली पक्की पुल, पनौती न.पा. ९	२०७९/०३/०५	२०८१/०३/०४		३५८६०.६६	८४८३.११	१७५००.००	१७२३२.३१		९८.४७	
१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बाउन्ने सडक पुल रोशीखोला, पनौती ९, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७९/०३/०५	२०८१/०३/०४		४३४६०.३४	१८७५.००	६०००.००	१८७५.००		३१.२५	
१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	डाँफे खोला बालुवा तिन्पिप्ले जोड्ने पुल निर्माण,	२०७९/०८/२१	२०८१/०८/२०		३००४३.२१	११५४७.४५	१९०००.००	१८२९५.७६		९६.२९	
१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	झौखेल कबासेखोला सडक पुल निर्माण, चाँगुनारायण न.पा. ३	२०७७/१२/२३	२०८०/०९/२९		७२१३.९४	३५५५.४१	१६५८.५३	८३१.०५		५०.११	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.७.४१४- मनहरा नदी पक्की पुल (मनहरा पुल-ब्यासी-चागनारायण न.पा. सिमाना सरस्वती मन्दिर हुँदै बसपार्क सोमथली ब्यासी महादेव मन्दिर काठमाडौं जोड्ने), चाँगुनारायण न.पा. १, भक्तपुर	२०७९/११/०५	२०८१/०५/०५		११२०१२.३८	९५००.००	४००००.००	३०६५१.२२		७६.६३	
१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.७.४१५- मनहरा पक्की पुल, धुन्चेपाखा, मध्यपुर ठिमी न.पा. ७, भक्तपुर - हरहर महादेव, कागेश्वरी मनहरा न.पा. ७, काठमाण्डौ	२०८०/०१/२५	२०८१/०६/२६		१०५१५७.८०	३२१३१.१४	६३०००.००	५९४२२.४६		९४.३२	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बनेपा सिनागाल राधे राधे पुण्य माता खोला पुल निर्माण, बनेपा न.पा. ११, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०६/२५	२०८१/१२/२४		५५७५५.०१	०.००	३४५००.००	४२२९१.५७		१२२.५८	
२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	च्याल्टी खोला पुल निर्माण (खोपासी ताल ढुंगा सडक) बेथान्चोक गा.पा. ५, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०६/१७	२०८१/०६/१६		२७०७४.३७	०.००	२४६७४.३७	२६४३५.४६		१०७.१४	
२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	लिलावती खोला पाटिचौर पुल निर्माण (पुच्छारी असापुरी सागा सडक) पनौती न.पा. ३, काभ्रेपलाञ्चोक	२०७९/१२/३०	२०८१/०६/२९		२६६७२.६६	११५३.००	२७०००.००	२५२४०.५७		९३.४८	
२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	हनुमाचास्थित लर्के पुल निर्माण कार्य डि.पि.आर. सहित, भक्तपुर	२०८०/०९/११	२०८२/०३/१०		२३४५९.१७	०.००	११०००.००	७९७४.३०		७२.४९	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२३३०- देविटार पुल बनखुखोला महाभारत १-३	२०८०/०६/२५	२०८२/०६/२४		६९४६२.४८	०.००	१५०००.००	४७००.००		३१.३३	
२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२३१७- खानीखोला ६,५ जोड्ने खानीखोला पुल काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०६/२५	२०८२/०६/२४		५८२९७.५६	०.००	१४०००.००	११३००.९६		८०.७२	
२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	दुर्लुङ्गखोला पुल खानीखोला ७ काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुर जोड्ने काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०६/२५	२०८२/०६/२४		५५३५५.३९	०.००	१५०००.००	१९८०१.३१		१३२.०१	
२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.७.४४०- भैसेपाटी सडकमा पर्ने घट्टेखोला पुल ,बनेपा १२ ,काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०५/०५	२०८१/०२/०५		१३५०१.६०	०.००	१४७००.००	१३०९६.७५		८९.०९	
२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.७.४८२- भाजु भैरब पुल (ओम शान्ती सडक) चा.न.पा ५ , भक्तपुर	२०८०/०५/११	२०८१/०२/११		१४०९५.२५	०.००	१५३००.००	१४१३४.०५		९२.३८	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.६.१०१०- अँधेरी खोला पक्की पुल, रोशी गा.पा. ३	२०८१/०२/१४	२०८२/०८/१३		४४२८२.९४	०.००	६०००.००	३८७०.००		६४.५०	
३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.७.७३५- मनिकर्णिका धाम पक्की पुल चा.न.पा वडा नं ८, ७, भक्तपुर	२०८१/०१/१७	२०८२/०४/१६		१७४७७.३०	०.००	५०००.००	१५११.००		३०.२२	
३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	सुनापती गा.पा.को साँधीडाडाबाट गुम्सी जाने सडकको खानी खोलामा पक्की पुल निर्माण	२०७७ पुस १९	२०८१/०३/३०		३५८८४.७९	१६४१३.९०	२२५००.००	१७२४९.३५		७६.६६	
३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	अधेरी खोला पुल, दोरम्वा गा पा	२०७८/१२/२३	२०८०/१२/		३२३३४.२४	१००८१.०५	१७८००.००	१७७४९.२४		९९.७१	
३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	छतिवने खोला पुल, लिखुतामाकोशी गा पा र गोकुलगगा गा पा जोड्ने	२०७९/०३/१५	२०८१/०८/		७३८८०.०३	३१३३६.४०	३७५००.००	२८०४४.६७		७४.७९	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	भट्यौली खोल पुल खाडादेवी ४ र मन्थली ७, माडी मुहान र मुठेटार जोड्ने	२०७८/१२/३०	२०८१/१०/		३३३६५.३४	५३७०.१२	१२०००.००	८४३८.६८		७०.३२	
३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	घट्टेखोला अल्छेदुङ्गा ढिलामुनी खेत दोरम्बा गा.पा.	२०७८/१२/२३	२०८०/१२/		२९१५८.३६	१३६१५.३३	१३२००.००	१३१३९.४८		९९.५४	
३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लोर्खु खोला पुल, लिखु कोरिडोर	२०७९/०४/०४	२०८०/०४/०३		२८७३५.००	२५५४८.२४	१२००.००	११९७.४६		९९.७९	
३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	गोगने खोला पुल, निगर्पा वेशीटोल	२०७९/०८/११	२०८१/०८/		४११६१.६६	१९८३१.९६	२४०००.००	१०२९७.१६		४२.९०	
३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	मेलम्चि नमूना मार्गको जागेश्वरी पुल, सि.पा.	२०७७/०९/१७	२०७९/१२/१७		१४६०७.००	१००६८.००	४५००.००	४५००.००		१००.००	
३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	तिनेखु खोला पुल, दोलखा	२०७८/११/१३	२०८०/०३/१३		४५४५७.२३	२८४२३.००	१५५००.००	१५५००.००		१००.००	
४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	कुभिन्डे खोला पुल, सि.पा.	२०७९/११/०२	२०८१/०९/०२		५७३५१.००	१९४७२.००	४११००.००	३८२९३.००		९३.१७	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	दाबिखोला पुल, सि.पा.	२०७९/१ १/०२	२०८१/० ३/२५		५१०२३.००	१८९०२.००	३२३००.००	३१६७८.००		९८.०७	
४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	डासे खोला पुल, सि.पा./दोलखा	२०७९/१ १/०२	२०८१/० ३/२५		६१८५९.००	१५५१६.००	४००००.००	३९७७०.००		९९.४३	
४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	गुसबुक खोला पुल, जिरी १, दोलखा	२०८०/ ०२/२९	२०८१/० ८/२९		४८९६६.०७	१५०.००	५००००.००	४८३७१.००		९६.७४	
४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	ग्याल्थुम खोला सुरंग वोल्दे (कालुंगखोला) पुल, हेलम्बु, सि.पा.	२०८०/०२/२९	२०८१/०८/२९		५२२०५.५५	४३४८.००	४००००.००	४००००.००		१००.००	
४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	समुन्द्रटार-चन्द्रावती खोला पक्की पुल, नुवाकोट	२०७७/०३/ २२	२०७८/०६/ २२		५३०७७.००	१८९८५.००	३००००.००	०.००		०.००	
४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	शिवपुरी ३ कात्तिके जोड्ने सडक पुल, नुवाकोट	०८०/०४/ २२	०८१/१०/२ १		३१९२४.००	०.००	३७५००.००	३५५३८.००		९४.७७	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	शिवपुरी ६ शिवालय खोलामा सडक पुल, नुवाकोट	०८०/०४/१२	०८१/१०/११		४२८०२.००	०.००	४००००.००	३२६६३.००		८१.६६	
४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामरी खोला पक्की पुल बिनपा-१३, नुवाकोट	०८१/०३/०४	०८२/०५/०३		३१६४५.००	०.००	३५००.००	२८३४.००		८०.९७	
४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	वडा नं.४,५ मा पर्ने दापे खोलामा पुल निर्माण, सुर्यगढी गा.पा.	०८१/०३/१६	०८२/०६/१५		२४३४३.००	०.००	२५००.००	४८.००		१.९२	
५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कटरबोटे सिन्धुरे खोला लिखु-३, ककनी-७, सडक पुल, लिखु गा.पा., नुवाकोट	०८१/०३/१३	०८२/०६/१२		५८६२४.००	०.००	५०००.००	४९१०.००		९८.२०	
५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सुपारी खोल्ची बेलकोट गढी-१३, लिखु-३ ककनी-७ जोड्ने मोटोरेवल पुल, लिखु गा.पा., नुवाकोट	०८१/०३/१४	०८२/०६/१३		८४६४२.००	०.००	५०००.००	४९४८.००		९८.९६	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामरी खोला काभ्रेपलाञ्चोकवास भेलुङ्ग ५ र ६ जोड्ने पुल, नुवाकोट	०८१/०३/१२	०८२/०६/११		२५८१३.००	०.००	२५००.००	२२४८.००		८९.९२	
५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	घाँगेदी ज्याँग खोला पुल, दुप्चेखर-१ नुवाकोट	०८१/०३/१०	०८२/०३/१०		३५३८९.००	०.००	३५००.००	३१३१.००		८९.४६	
५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	खहरे खोला गणेश मा.वि.पक्की पुल सुर्यगढी गाउँपालिका वडा नं.४ र ५ जोड्ने पुल, नुवाकोट	०८१/०२/१८	०८२/०८/१७		२७२०५.००	०.००	२५००.००	२४४७.००		९७.८८	
५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पर्साधप थारुगाँउबाट धेबौली जाने बाटोको गोडी खोलामा सडक पुल निर्माण भरतपुर उ. म. न.पा २७ चितवन	२०७७/०४/१५	२०८१/०२/३०		१२९७६.७९	६२९८.२९	६०००.००	४२२८.३७		७०.४७	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	शितलपानी पक्कि पुल भ.न.पा २२ र २३	२०७७/०४/१४	२०८१/०२/३०		२६४६४.३१	१२१६१.९४	११०००.००	९३१४.५३		८४.६८	
५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	लालझाडि सडक पुल, हेक्टरउ.न.पा. १, मकवानपुर	२०७८/०२/१८	२०८१/०२/१७		८४७८०.८७	१०५२०.६४	१२०००.००	७०५७.४३		५८.८१	
५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कालिका न.पा. ५ खगेरी खोला कमिनिघाट पक्की पुल, चितवन	२०७८/०३/२०	२०८१/०२/२०		१०९७८८.१३	६४५५०.९२	३००००.००	२७०५२.००		९०.१७	
५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	गोल्पिङ्गवेसी राप्ती आँपचौर पक्की पुल भिमफेदी ३ र ४ मकवानपुर	२२०७८/११/२०	२०८१/०२/२०		४१५७५.४३	११८२३.२१	९०००.००	८९२५.५१		९९.१७	
६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	लदरा खोला बाट गोठसोर जोड्ने पक्की पुल, राप्ती न.पा.वाड नं.९, लालपुर र खैरहनी न.पा.वाड नं.४, गोठसोर, चितवन	२०७८/१२/२१	२०८०/०६/२०		३५४७५.४५	२६९६४.३८	१००००.००	६४२०.२८		६४.२०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सिसग्रुप गुम्बा र खानेपानी ट्याङ्कीको बिचबाट जोड्ने पक्की पुल निर्माण, राप्ती न.पा. वाड नं.७, चितवन	२०७९/१२/१७	२०८१/१२/१६		४५६६०.८३	२०००.००	१५०००.००	१४८६०.५३		९९.०७	
६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कर्ी खोला पुल हेटौडा- ७ भाडटार मकवानपुर	२०७९/०७/२१	२०८१/०१/२०		७२१९१.६३	३७०२३.८५	४००००.००	३३४५६.६०		८३.६४	
६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२४ र २३ को सिमाना मा रहेको केरुङ्गा खोला माथि पुल निर्माण	२०७९/१२/१९	२०८१/०६/३०		७९८१८.५६	९००२.५७	७५०००.००	७००७३.६०		९३.४३	
६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	रजैया दरदरा पक्की प्ल निर्माण मनहरी वडा नं ५ र ९ मकवानपुर	२०८०/०१/०५	२०८३/०१/०४		२४०७९१.७१	२१०००.००	५००००.००	४९०७९.९८		९८.१६	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	वस्तीपुर भुद्रुङ जोड्ने पक्की पुल मकवनपुर १९ र मनहरी ३ मकवनपुर	२०८०/०१/११	२०८३/०१/१०		२९५९३८.५०	२६०००.००	२०००००.००	१९२४७२.१९		९६.२४	
६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	मुलखोला पक्की पुल निर्माण, कालिका ११	२०८०/०१/१९	२०८१/०२/३०		९८६७.४३	०.००	१००००.००	७५१०.९४		७५.११	
६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	धारापानी र बाह्रघरे विचमा पुङ्गीखोला पक्की पुल निर्माण, भरतपुर ३	२०८०/०१/१९	२०८१/०२/३०		८५४१.७०	०.००	८५००.००	७६४९.२०		८९.९९	
६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	डेढखोला नुनथला पक्की पुल निर्माण भीमफेदी ९	२०८०/१०/२८	२०८१/१०/२८		३२१९४.६५	०.००	२५०००.००	२२३०१.८२		८९.२१	
६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हेटौडा ६ र ७ जोड्ने हरियालीटोल खहरेमा वक्स पुल	२०८०/१२/०८	२०८१/१०/१५		११९४६.९८	०.००	३०००.००	२१६५.८६		७२.२०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भारलाङ्ग खोला पक्की पुल भरतपुर-२९ (देवीटार-कसमटार सम्म)	२०८१/०१/१०	२०८२/०१/०९		३७५०१.२१	०.००	२५०००.००	१२४७१.६८		४९.८९	
७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	ओम नगर खहरेमा पुल हेक्टर उ.म.न.पा. ८	२०८०/१२/२०	२०८१/०८/१५		८२०३.९९	०.००	३०००.००	१०९३.८५		३६.४६	
७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	चितई खोला घोसरी मल्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण, माडी नगरपालिका-०४	२०८१/०२/११	२०८२/०२/१०		३२९९०.६५	०.००	७०००.००	२९१४.००		४१.६३	
७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	खरिकुना टम्टा खोला मल्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण, माडी नगरपालिका-०९	२०८१/०२/११	२०८२/०२/१०		२८४७३.५५	०.००	३०००.००	२५१४.००		८३.८०	
७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	महालक्ष्मी खोलामा मितेरी पक्की पुल	२०८१/०३/०६	२०८२/०३/०६		४२०६१.३९	०.००	३०००.००	२९९०.००		९९.६७	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भालुखोला कल्भर्ट हेटौडा १८	२०८१/०३/११	२०८२/०२/३०		७७१८.४५	०.००	१०००.००	६८३.५०		६८.३५	
७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हिरामणि खोला कल्भर्ट निर्माण, बकैया-७	सम्झौता कि			७५४६४.७०	०.००	३०००.००	०.००		०.००	
७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	बागमती ६ र ८ जोड्ने चौराखोला अधुरो पुल निर्माण, मकवानपुर	बोलपत्र आहान			५०९२०.१५	०.००	५००.००	७००.००		१४०.००	
७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कुस्लेचौर कापुकल बक्स कल्भर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९ चित्लाड	२०८१/०३/१०	२०८२/०२/३०		७९१६.५९	०.००	१०००.००	०.००		०.००	
७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	स्वच्छन्द भैरवस्थान बक्स कल्भर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९ चित्लाड	२०८१/०३/०६	२०८२/०२/३०		७९३६.९५	०.००	१०००.००	०.००		०.००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	शान्तिनगर हिमशिखर मार्ग ३१ बाट मिलन वस्ती मार्ग ३२ बागमति पुल	२०७९/०३/३०	२०८०/०३/३०		१४००९.८८		५००.००	१६३.१६		३२.६३	
८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बागमती प्युटार पुल	२०७८/१२/२८	२०८१/०३/२७		८११९६.८५	१५६९८.८६	३००००.००	२७४७८.२२		९१.५९	
८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कटुवा ठाडे पाखा कल्वर्ट कागेश्वरि मनहरा १	२०७९/१२/०१	२०८०/०७/३०		८२२८.४२	२६७९.७९	५२५०.००	५२४४.७७		९९.९०	
८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	ज्यामिलि खोला पुल बुनपा १	२०७९/१२/०१	२०८०/०५/२९		३५१७.१९	२२९९.२९	६५०.००	६४९.७४		९९.९६	
८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	भालुखोला पूल निर्माण महाकाल खोल्सा, बागमती ३, ललितपुर	२०८१/०२/०७	२०८२/०८/०७		२९३२६.२६		१००००.००	२५४०.५०		२५.४१	
८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	टोखा न.पा. ३ ग्रांडी अस्पताल विष्णुमति खोलामा पक्कि पूल, काठमाडौं	२०७८/०१/१०	२०७९/०३/११		१४९२५.३७	०.००	५००.००			०.००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	निलकण्ठ न.पा. ३, नवदुर्गा गणेश मन्दिर थोपलखोला र निलकण्ठ न.पा. १२ बिच पक्कि पुल, धादिङ (रोड फर्निचर)	२०७७/०३/२४	२०७८/०६/२३		५०६४६.९२	३२६५७.००	५०००.००	०.००		०.००	
८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	थोपल खोला पुल, मायादेवीथान रातमाटे सडक, निलकण्ठ न.पा १४, नेत्रावती-४, धादिङ (सडक पुल)	२०७९/०२/०३	२०८०/०८/०२		२५५८०.२१	१३७७१.००	१४०००.००	१३५२९.७५		९६.६४	
८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	दाखाखोला पूल, सांकोश तिप्लीड सडक, खनियाँबास, धादिङ (सडक पुल)	२०७८/१०/०५	२०८०/०४/०४		२७११७.८१	१३९७८.००	१५१००.००	१५०९८.४८		९९.९९	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	महेशफाट पुल, धुनिवेशी न.पा.२ र ३, धादिङ	२०७९/१०/०९	२०८०/०१/०८		२९६७३.०९	१४८२९.००	१७५००.००	१६०५९.७८		९१.७७	
९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	धुनिखोला पुल, धुनिवेशी न.पा. ९, धादिङ	२०७९/१०/०९	२०८१/०१/०८		३१७१०.३८	१६८९६.००	१६४००.००	१५३८७.८३		९३.८३	
९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	धुसा खोला पुल, बेनिघाट रोरांग गा.पा., ६,७, धादिङ	२०७९/१०/०६	२०८१/०४/०५		३१६३८.३२	१३६५.००	३१७५५.००	३१२९०.०४		९८.५४	
९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	च्यादु खोला एकलेखेत पुल, सिद्धलेक १ र निलकण्ठ ८, धादिङ	२०८०/०२/२५	२०८१/०५/३१		३१५४९.३२	२७६१.००	३०९००.००	३०८८०.६४		९९.९४	
९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	दोभानटार च्यादु खोला पक्रि पुल, सिद्धलेक १ र ज्वालामुखी ४	२०८०/०२/२५	२०८१/०५/३१		३५३७९.५२	३५००.००	३२०५०.००	३१९९६.५७		९९.८३	
९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	कोल्पुखोला सुगुरे पुल, धुनिवेशी न.पा.-१ सुगुरेखोला धादिङ	२०८०/१२/२८	१८ महिना		५४४२७.२५	०.००	४०००.००	४०००.००		१००.००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	कार्तिके खोला खेत फाप्ने खोला पुल, गंगा जमुना गा.पा., धादिङ	२०८१/०१/०४	१८ महिना		६४०६१.५४	०.००	४०००.००	३९८०.००		९९.५०	
९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	चिम्चोक तलाक जोड्ने तर्पाङ खोला पुल, गंगा जमुना गा.पा. १ र २, धादिङ		१८ महिना		६००८८.५७	०.००	५००.००	०.००		०.००	
९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	कालीदह पूल सिदलेक गा.पा. १ र ५, धादिङ (सडक पुल)	२०७८/१०/०४	२०८०/०४/०३		४०६१४.१४	३६४६.००	३००००.००	२७०८६.८८		९०.२९	
९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	तुंदी खोला पुल, गजुरी गा.पा. २, धादिङ	२०७९/१०/०६	२०८०/०४/०५		४४४९६.३८	१९३४.००	३७६००.००	३१९०४.८४		८४.८५	
९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	ढोका भञ्ज्याङ निगाले खोला पक्की पुल, थाक्रे गा.पा.ढोका भञ्ज्याङ धादिङ	२०८०/०६/०५	२१ महिना		५९६५२.७९	०.००	४२२२५.००	४२२१६.६४		९९.९८	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	लिस्ने खोला पुल, धादिङबेसी साइकोष तिप्लिङ सडक, खनियाँबास १ धादिङ (सडक पुल)	२०७८/०९/२६	२०८०/०३/२५		८५८२३.६६	७४९०.००	५००.००	०.००		०.००	
१०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	भिमसेनथान पी एच सी सडक हेपिंगे खोला बक्स कल्भर्ट निर्माण त्रिपुरासुन्दरी -६ धादिङ	२०८१/०१/	१२ महिना		७१०६.००						
१०२	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने निवुवाटार पुल	०७९/११/०५	२०८०/११/०४		३३०७५.१२	११०५४.८१	१९५००.००	१८७१८.५३		९५.९९	
१०३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने तान्सिन पुल	२०८०/०३/२२	०८१/०६/२१		८९०५०.२१	७७३३.८४	७६५००.००	७६५००.००		१००.००	
१०४	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने गोल्पिंग पुल	२०८०/०८/१८	०८१/०८/१७		२९२३२.९०		२००००.००	१६०८४.९६		८०.४२	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१०५	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	मांडू पुल, भैसे भीमफेदी सडक	२०८०/०३/२२	०८१/०६/२१		११९५३३.७५	१०४७५.३४	९९०००.००	९८०६२.७०		९९.०५	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू अन्तर्गत बहुवर्षीय योजना												
	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं											
१	यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण		२०७८/१०/२७	२०८१/०३/१५	२९	६६५००.००	५०००.००	५०००.००	०.००	०	०.००	
२	नेवारी सांस्कृतिक सामुदायिक भवन गणेश भैरव मन्दिर र नगरकोटी सांस्कृतिक भवन निर्माण कागेशोरी मनोहरा -०२, काठमाडौं		२०८०/०२/०८	२०८१/०३/१४	१३	३३५९४.००	१०५००.००	३००००.००	२५६३५.६६	१००	८५.४५	
३	हवेली जीपलाईन मजुवा सडक चाँगुनारायण ८		२०८०/००/२०	२०८०/१/०	१३	४९९९०.००	१०२४५.७५	३००००.००	२९१७५.०२	८८	९७.२५	
४	कि.न.पा. ६ वडामा पाण्डेछाप चारघरे हुदै पागा जाने सडक ढलान तथा स्तरोन्नती कल्भर्ट निर्माण		२०८०/०१/२१	२०८१/०३/१६	१४	७४०७.००	३७०.००	७७००.००	७१६५.३२	०	९३.०६	
५	गोदावरी न.पा ०१ हुंगेसागु मुक्तिनाथ मन्दिर, भैरवस्थान मन्दिर हुदै महालक्ष्मी न.पा.०८ संखादेवी जाने सडक तथा पुल निर्माण तथा स्तारुन्नती				१२	४५०००.००	०.००	३००००.००	५७४५.०४	०	१९.१५	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
६	फिरफिरे गाडेको चौर देखि झुलपोखरी हुदै बिष्णुदेवी मन्दिर निस्कने बैकल्पिक बाटो निर्माण तथा स्तारुन्नती चन्द्रागिरी न.पा.०९ मच्छे गाउ				१२	६००००.००	०.००	२००००.००	६५००.००	०	३२.५०	
७	भक्तपुर जिल्ला सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं १ र ४ स्थित साई गणेश मन्दिर देखि चरखण्डी हुँदै बिरुवा बस पार्क सम्मको सडक, भक्तपुर				१२	४००००.००	०.००	१६६००.००	९०७३.७५	०	५४.६६	
८	कुमालढिकी सामुदायिक भवन निर्माण, सु.न.पा.५, भक्तपुर	२०५०/०३/१	२०५१/०१/०	११	६३६५.००	६३४.००	६०००.००	३४८५.१५	६५	५८.०९		
९	शहिद सिक्कक स्मृति केन्द्र भवन निर्माण, काठमाण्डौ					२२०००.००	०.००	७५००.००	०.००	०	०.००	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक												
१०	जलस्रोत तथा सिंचाई विकाश डिभिजन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको कार्यालय भवन निर्माण	२०७९/०२/२३	२०८०/११/३०	१५	२६५७२.८८	११४४३.५७	१९१००.००	११२३८.५०	८५	५८.८४		
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको कार्यालय भवन निर्माण	२०७९/०२/२८	२०८०/११/२३	१८	३०२९४.८४	१३९३१.७६	१९०००.००	१९०००.००	१००	१००.००		
१२	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना धुलिखेल	२०७९/०८/२१	२०८१/०२/२०	१८	४१०१२.२१	२१४०.४०	१००००.००	०.००	०	०.००		

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१३		चौकिडाडा खहरेपागु सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति रोशी गा.पा	२०७९/१२/१	२०८०/१/१	१५	२४५८१.७१	६१८०.३४	२०१००.००	१८४६१.५८	७०	९१.८५	
१४		अधेरिदेखी मसानेपाटि सम्मसडक स्तरोन्नति कार्य सिपाघाट	२०७९/१२/१	२०८०/१/१	१२	२५४४५.१३	९७२४.००	१७०००.००	१५९३६.४१	१००	९३.७४	
१५		नगरपालिका चोकदेखि सेरा निकाश तल्लो पिपलबोट सम्म ढल तथा बाटो ढलान मेलम्ची ११	२०७९/१२/०५	२०८०/१२/०४	१२	१०३८५.७०	४१२३.०९	१०५५०.००	८८४६.१५	१००	८३.८५	
१६		भिमेश्वोरी मा.बि.-रातमाटे-पालुंटा-भिमटार हुदै मध्यपहाडीसम्म सडक स्तरोन्नति	२०८०/०१/०६	२०८१/०३/२४	१४	१७९२७.५७	१२९८५.७४	५८००.००	५७८७.६४	१००	९९.७९	
१७		बुल्डाडा देखि गुराश पार्क सडकस्तरोन्नति योजना वडा नं ६ जिरी नपा	२०७९/१२/१४	२०८१/०३/२४	१५	२३२२०.३२	५४०१.१९	१८४००.००	१७४४३.४७	१००	९४.८०	
१८		बुद्धपार्क जाने सिंडी निर्माण तथा परिसर सुधार	२०८०/०१/०६	२०८०/२/०६	२४	३७१०२.००	०.००	२८१००.००	२२५९४.४६	३०	८०.४१	
१९		सानाकिसान सामुदायिक भवन, मेलुंग ६ दोलखा	२०८०/०१/०४	२०८०/१/०१	११	७६०५.९२	०.००	८५००.००	७९७८.६२	९५	९३.८७	
२०		काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखालको केराघारी — चारपिप्ले- खराने — ता/१०/बाट बाटो पिच	२०८०/०४/०७	२०८१/०३/२०	१२	१२२५३.७६	०.००	१३५००.००	१२६७७.७०	१००	९३.९१	
२१		भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखाको कार्यालय भवन निर्माण				३९१३०.००	०.००	२८००.००	०.००	०	०.००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२२	सब-डिभिजन बन कार्यालय जनागल काभ्रेपलाञ्चोक भवन निर्माण					३५०००.००	०.००	७५००.००	३७८७.१४	१०	५०.५०	
२३	बौद्धिक टोल दुङ्गल फाँट जाने सडक, धुलिखेल-०४					१४९९९.००	०.००	५०००.००	४९९३.५०	७५	९९.८७	
२४	हाडी खोल्सा भन्ज्याङ आपघारी सडक, मण्डनदेउपुर-०८					२९९९९.००	०.००	१००००.००	४५८९.४०	०	४५.८९	
२५	चौतारा छाप सडक, चौतारा साँगाचोकगढी-५					२६०८६.००	०.००	८७००.००	५१५५.११	०	५९.२५	
२६	गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा कम्पाउन्ड निर्माण, महाभारत गा.पा.					१९४९६.००	०.००	६५००.००	०.००	०	०.००	
२७	बाघखोर बसपार्क निर्माण, शैलुङ-०३.					८९९८.००	०.००	३०००.००	०.००	०	०.००	
	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट											
२८	गोसाइकुण्ड एकिकृत विकास आयोजना रसुवा		२०७८/०१/२०	२०८१/०९/१४	४४	४११४०.००	१४८३८.००	१०४००.००	११३३.००	१२	१०.८९	
२९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धादिङको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्य					६००००.००	०.००	२००००.००	७४५३.५२	४२	३७.२७	
३०	जलस्रोत तथा सिंचाई कार्यालय धादिङको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्य					६००००.००	०.००	२००००.००	८६३८.७१	५२	४३.१९	
३१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट भवन निर्माण					२९०००.००	०.००	१२५००.००	७८७१.१०	०	६२.९७	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर											
३२	प्रदेश सभाहल निर्माण मकवानपुर		२०७७/०७/१७	२०७९/०९/१९	३७	४९३३४.२६	४८८१०.००	५०००.००	४९९५.८५	१००	९९.९२	
३३	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषद्को कार्यालयको सभाहल भवन निर्माण		२०७७/०७/१७	२०७९/०९/१९	१८	५२६८३.३६	४७५४.००	२८१९४.००	१९५५७.३२	७२	६९.३७	
३४	हेटौडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौडा, मकवानपुर		२०७५/०३/१९	२०८०/०३/०३	३०	२६६४२५.००	८३८११.००	१०००००.००	९३६५०.७४	९२	९३.६५	
३५	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन					६०१२४.००	०.००	१३८८३.००	७८५५.३२	६०	५६.५८	
३६	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन					६०१३९.४४	०.००	२०५९२.००	१५४७०.३५	७७	७५.१३	
३७	शहरी विकास तथा भवन कार्यलय, मकवानपुर, भवन निर्माण					९९८६०.०३	०.००	२९१२६.२६	१९९५०.०३	६९	६८.४९	
३८	प्रदेश सभाहल Interior/फर्निचर/फर्निसिंग/फिक्चर्स तथा Landscape निर्माण					४९९९४.४१	०.००	३६५००.००	१५००५.३६	३०	२०.६१	
	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली											
३९	कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने		२०७८/११/१५	२०८०/११/१५	२४	४५८८७.२८	३९६६५.७०	५०००.००	८८८.०३	८४	१७.७६	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल अवधि	कुल लागत	गत आ. व. सम्मको खर्च	आ.व. ८०/८१		आ.व. ८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
								बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४०	तिनपाटन गा.पा.एकीकृत जग्गा विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने		२०७८/११/१५	२०८०/११/१५	२४	५१३८७.१२	४९९८६.०८	१००००.००	१५०२.१८	१००	१५.०२	
४१	सब डीभिजन बन कार्यालयको भवन निर्माण सिद्धेशोर सिन्धुली					३१७९३.७७	०.००	१००००.००	७५२१.७२	३५	७५.२२	
४२	रेडक्रस सोसाईटी भवन बेलघारी तिनपाटन-०१, सिन्धुली					१०३९३.७४	०.००	७०००.००	४७६४.९१	८५	६८.०७	
४३	प्रादेशिक सडक डिभिजन तथा जि.स.स. को कार्यालय भवन निर्माण, सिन्धुली					१६१६६६.७४	०.००	३७८७६.७८	३१७६७.४६	३०	८३.८७	
४४	रंगशाला मार्ग स्तारुन्नती कमलामाई न.पा.-०४, सिन्धुली					४८९७१.१६	०.००	२००००.००	१३७७५.३६	४१	६८.८८	
४५	संगमचोकदेखि श्री कमला जनज्योति मा.बि स्कुल चोक सम्मको सडक स्तरोन्नति, कमलामाई न.पा.-०५					१८८००.४३	०.००	१३१०४.००	१०५९७.२४	८५	८०.८७	
४६	सामुदायिक भवन निर्माण कमलामाई नगरपालिका वडा नं-१३ सिन्धुली (कमला एकता क्लवको प्राणङ्ग)					९०००.००	०.००	५४००.००	४४५०.४३	८८	८२.४२	

६.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सम्पूरक अनुदान तर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
							भौतिक	वित्तीय	
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीमाडी भुमेस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड (ख))	२०७९/०२/१७	२०८१/०२/१६	२०००००	४४२१७.४६	२४.००	२२.११	
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिम्पानी मालु खुर्कोट सडक स्तरोन्नति	२०८०/०६/१६	२०८१/१२/१५	१६००००	१७५४००.००	१००.००	१०९.६३	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पिंगथली रजवास भुमिचुली बुढाखानि देविटार सडक, महाभारत गा.पा., काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/०१/१९	२०८३/०७/१८	४०००००	२८१३३८.१५		७०.३३	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुनखानी साड्वा सडक, दोलखा	२०७८/१२/०९	२०८१/०२/३१	२३२६६६	२०२१६०.००		८६.८९	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	धारापानी रूपसेपानी जिबजिबे इयाडलाड लोकिल सडक, कालिका गापा, रसुवा।	२०७८/११/०१	२०८१/१०/२९	२०००००	७२७०६.००		३६.३५	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (आदमघाट मनहरी सडक आयोजना) धादिङ, मकवानपुर	२०७८/१२/२३	२०८१/१२/२०	९००००	३७८७६.३४		४२.०८	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना, थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाक्रे गा.पा. ३ धादिङ	२०८०/०३/१०	२०८२/०९/०९	२०००००	१२३७०६.३४		६१.८५	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२४७४-चरौंदी विधांग नहगुफा सडक, धादिङ	२०८०/०३/०१	२०८२/०३/०९	३०००००	१३३८०३.२२		४४.६०	

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
							भौतिक	वित्तीय	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२४५६-पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (धादिङ मनहरी सडक आयोजना), धादिङ, मकवानपुर	२०७८/१०/२०	२०८०/१०/१९	९००००	७३१०१.५०		८१.२२	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२४७३-भीमदुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिङ	२०८०/०४/२२	२० महिना	२०००००	१७९२३०.०८		८९.६२	
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२४७२-डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना , थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाक्रे गा.पा. ३ धादिङ	२०८०/०५/१२	२४ महिना	२०००००	१२९३५१.३७		६४.६८	
१२	राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना	कुलेखानी शिश्वेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना काठमाण्डौ खण्ड	२०७८/०३/११	२०८१/७/३०	२०००००	१३४२२२.२४		६७.११	
१३	राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना	कुलेखानी शिश्वेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना मकवानपुर खण्ड	२०७८/११/२५	२०८१/०५/२४	२०००००	१९४०८२.४९		९७.०४	

ख. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	चेपांग, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम, धादिङ, चितवन, मकवानपुर	९५०००	९४९०५	२०	९९.९०	
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	चेपांग, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम, धादिङ, चितवन, मकवानपुर	२५०००	२४१०१	४५	९६.४०	
३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	३४०००	२६५६४	७८	७८.१३	
४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	४०००	२०४०	५१	५१.००	
५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	४३००	३५५९	३०	८२.७७	
६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	५२००	२८.८०	०.५५	०.५५	
७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	३२५००	२६१९७	८१	८०.६१	
८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	हेटौंडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौंडा, मकवानपुर	१०००००	९३६५१	६०	९३.६५	
		चेपांग, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम, धादिङ, चितवन, मकवानपुर	१२००००	११९००७	९९	९९.१७	
		खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	८००००	५८३८९	७३	७२.९९	
९	राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौंडा	१६००००	११०२२१	५०	६८.८९	

ग. शसर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	सब.ब.उ.शी.नं.	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	३३७९११३८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय,सिन्धुपाल्चोक (सम्भावित प्रदेशिक सडकहरु (संघ शसर्त अनुदान)	३३०००	२३३८७.०४	७०.८७	
२	३३७९११४१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक (स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	२४००	२२२७.८७	९२.८३	
३	३३७९११३८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय,सिन्धुली (सम्भावित प्रदेशिक सडकहरु (संघ शसर्त अनुदान)	७१५००	५७५१६.०५	८०.४४	
४	३३७९११४१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय,सिन्धुली (स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	७२०००	७१७२०.९६	९९.६१	
५	३३७९११४१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय,चितवन (स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	९००००	४४२१२.९१	४९.१३	
६	३३७९११३८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय,चितवन (सम्भावित प्रदेशिक सडकहरु (संघ शसर्त अनुदान)	३१५००	२२५२२.८६	७१.५०	
७	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय,काभ्रेपलाञ्चोक)	५७०००	४३०४९.६६	७५.५३	
८	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय,काभ्रेपलाञ्चोक)	२५०००	११३३१.००	४५.३२	
९	३३७९११३८४	सम्भावित प्रदेशिक सडकहरु (संघ शसर्त अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय,धादिंग)	१४०००	१२९६२.००	९२.५९	
१०	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय,नुवाकोट)	९६५०	७१९९.००	७४.६०	

क्र. स.	सब.ब.उ.शी.नं.	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
११	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुंच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान) (पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप)	२००५०	९१५३.७५	४५.६५	
१२	३३७९११४५४	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ (संघ शसर्त अनुदान)	५६६२२०	५९०००.००	१०.४२	
१३	३३७९११४०४	झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान) (यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय)	६०००	४९६६.७६	८३	
१४	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ शसर्त अनुदान) (यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय)	५०००	४५९५.४१	९२	
१५	३३७९११४२४	बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान) (यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय)	१५२०००	०.००	०	

६.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडा		
१३७	स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुंगे पुलमा प्रदेश सरकारको प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। लट्टा खरिदको लागी बजेट विनियोजन गरिने छ।	स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुंगे पुलमा प्रादेशिक प्राविधिक सहयोग संस्था (PTAP) मार्फत प्राविधिक सहयोग निरन्तर उपलब्ध भइरहेको। विनियोजित बजेट रु. ९ करोड ४५ लाख बराबरको लट्टा खरिद कार्य सम्पन्न भएको
पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक		
प्रादेशिक लोकमार्ग	दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने सडकलाई प्रादेशिक लोकमार्ग भनिन्छ।	
प्रादेशिक मार्ग	प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, प्रदेश राजधानीबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने वा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्रादेशिक मार्ग भनिन्छ।	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय		
	खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश अभियानको कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। जनता आवास कार्यक्रम तथा चेपाङ, बोटे, बनकरिया जातिका आवास विहीन	१. खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रममा संघ सशर्त (विशेष अनुदान) मार्फत ८ करोड विनियोजन भएको र उक्त कार्यक्रम संचालनार्थ यस आ.व. मा ३९५९ र आ.व २०७९/८० को ६४६ घरधुरीको दायित्वको गरी कुल

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	नागरिकका लागि एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम मार्फत थप घरहरू निर्माण गरी लाभग्राहीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ ।	<p>४६०५ घरधुरीको छाना विस्थापनका लागि कार्यालयहरूमा बजेट बाँडफाँट गरी पठाइएको र कार्यालयबाट सम्झौता गरी कार्यान्वयन भइरहेको ।</p> <p>२. चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. १२ करोड विनियोजन भएको र उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आ.व. २०८०/८१ मा ४ सय १५ आवास निर्माण र आ.व. २०७९/०८० को १ सय ६९ आवासको सम्झौता बमोजिम दायित्वको लागि बजेट बाँडफाँट गरी गरी कुल ५ सय ८४ आवास निर्माणका लागि कार्यालयहरूमा बजेट बाँडफाँट गरी पठाइएको र कार्यालयबाट सम्झौता गरी कार्यान्वयन भइरहेको ।</p> <p>३. जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत रु. चार करोड विनियोजन भएको र उक्त योजना सञ्चालनार्थ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली मा रु. २ करोड र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा रु. २ करोड बाँडफाँट भएको र बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० बमोजिम लाभग्राही छनोट प्रक्रियामा रहेको ।</p>
	यथासक्य चाँडो प्रदेश सरकारका निकायहरूलाई आफ्नै भवनमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।	बागमती प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माणका लागी तयार गरिएको EIA अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको ।

६.६. संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	राजस्व ख. शी. नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडा				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६५४.००	
२	१४५२९	अन्य राजस्व		
३	१५१११	वेरुजु	२०९८४.९८	
		जम्मा	२१६३८.९८	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीमाढी, सिन्धुली				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६६६.००	
२	१५१११	वेरुजु	५४९०.९३	
		जम्मा	६१५६.९३	

क्र. स.	राजस्व ख. शी. नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक				
१	१४२२४	परीक्षाशुल्क	०	
२	१४२२९	अन्यप्रशासनिक सेवा शुल्क	२६१६.०१	
३	१४३१२	प्रशासनिकदण्ड,जरिवाना र जफत	५	
४	१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	०	
५	१५१११	बेरुजू	२९९७.६४	
		जम्मा	५६१८.६५	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२२७१.०१	
२	१४५२९	अन्य राजस्व	२९.०७	
३	१५१११	बेरुजू	४२९.३२	
	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१२१.००	
		जम्मा	२८५०.४०	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६५०.००	
२	१४५२९	अन्य राजस्व	१२०.३५	
३	१५१११	बेरुजू	६०३५.१३	
	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१७७०.५०	
		जम्मा	८५७५.९७	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिंग				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१३५३.००	
२	१५११२	निकासी फिर्ता	५.००	
३	१५१११	बेरुजू	६५३.१७	
	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	४३५२.५४	
		जम्मा	६३६३.७१	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१२७५.००	
२	१५१११	बेरुजू	५२४२.००	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	३.००	
		जम्मा	६५२०.००	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक				
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	४९०.००	
२	१५१११	बेरुजू	११३९.३५	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	११८१.९२	
		जम्मा	२८११.२७	

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय

क्र.सं.	राजस्व ख.शि.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	४३४८	
२	१५१११	बेरुजु	८०७.७२	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिमाना र जफत	९४.७९	
४	१५११२	निकाशा फिर्ता	७०७	
		कुल जम्मा	५९५८	

६.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयारभएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ सामुदायिक भवन निर्माण निर्देशिका, २०८०
- ❖ बागमती प्रदेश स्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि कार्यकक्षको मापदण्ड, २०८१

६.८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

प्रादेशिक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडा

- ❖ हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने सडकहरू मध्ये भैसे-भीमफेदी सडक खण्ड निर्माण/कालोपत्रे स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न चरणमा पुगेको, चुरियामाई सुरुङ मार्ग मर्मत कार्य सम्पन्न भएको, विनियोजित बजेट बराबरको लडा खरिद कार्य सम्पन्न भएको/भैसे भीमफेदी सडक अन्तर्गत करिब ४० जग्गा धनीहरूलाई घर टहरो संरचनाको रु. १,२४,१७,५०८ मुआब्जा/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको/प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको झोलुंगे पुल कार्यक्रमका लागि प्रदेशस्तरीय प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्था PTAP छनौटको लागि EOI मार्फत खरिद प्रक्रिया शुरू गरिएको।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक

- ❖ सडक सडक पुल:- ४ वटा सडक पुल सम्पन्न भएका
- ❖ बहुवर्षीय सडक तथा सडक पुल ३८ वटा कार्यान्वयनमा रहेको
- ❖ यस आ.व.मा ५५ वटा योजनाहरू ठेक्का लागिएको, उपभोक्ता समितिबाट १६० वटा योजनाहरू सञ्चालन भएको
- ❖ सडक मर्मत संभार
- ❖ झोलुङ्गे पुल १ वटा सम्पन्न भएको
- ❖ कालोपत्रे १० कि.मि. भएको।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू अन्तर्गत

- ❖ बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई लाभग्राही छनौट हुने प्रक्रियामा रहेको
- ❖ सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको मापदण्ड रहेको

- ❖ चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई, कार्यालयमा बजेट बाँडफाँट गरी पठाइएको र लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको
- ❖ खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई, मानव विकास सूचांकको आधारमा कार्यालयमा बजेट बाँडफाँट गरी पठाइएको र लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको
- ❖ बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको जग्गा प्राप्ति लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनामा समावेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको
- ❖ बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रि निवास निर्माणका लागि संक्षिप्त वातावरण अध्ययन स्वीकृत भई जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको।

६.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:

- ❖ सडक इन्टरसेक्सन/जन्क्सन सुधार पूर्वाधार निर्माण तथा प्रदेश सडकहरूमा सडक सुरक्षा (ट्राफिक संकेत तथा सूचना) पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूको कार्य पहिचान हुन नसकेकोले लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय/वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान) तर्फ सडक संख्या अत्याधिक (२४० वटा) भएको र बजेट न्यून भएकोले कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भई प्रक्रिया शुरु नगरिएकोले खर्च नभएको
- ❖ भौगोलिक जटिलतामा टुक्रे योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नमा कठिनाई
- ❖ समयसमयमा ताकेता गर्दा पनि उपभोक्ता समिति समयमा गठन हुन नसकेको।

७. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

७.१. परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार तथा स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार तीन तहका सरकारहरूबाट गरिने कार्य विभाजन गरिएको छ। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारीहरू बमोजिम बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। खानेपानी योजना निर्माण (ग्राभिटी, पम्पिङ, खानेपानी गुणस्तर सुधार), ढल निकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरू, सिँचाइ आयोजना निर्माण, भूमिगत जलस्रोत, नदी नियन्त्रण (तटबन्ध), नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट योजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेको छ।

७.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३०००११३	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	५७०९२.००	२२८०५.९८	३९.९५	
२	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	११८९८.००	९०२०.२२	७५.८१	
३	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	१२७०८.००	११८८०.७१	९३.४९	
४	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	११८६८.००	८३४१.७३	७०.२९	
५	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	११९१०.००	९४६७.५२	७९.४९	
६	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	१२६२०.००	१०३६०.५१	८२.१०	
७	३१३०१०११३	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	१३१८४.००	८६८०.५३	६५.८४	
८	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१२२७४.००	११४७७.२९	९३.५१	
९	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	१२८२२.००	१०३००.२७	८०.३३	
१०	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१२०४१.००	७८०४.०५	६४.८१	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
११	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१२३१९.००	८९.७२.७१	७२.८४	
१२	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१४४२१.००	११३८०.०५	७८.९१	
१३	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	१२३५८.००	११७७३.०९	९५.२७	
१४	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	१२३४७.००	१०८०६.६४	८७.५२	
१५	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	९९०७.००	७५६०.६६	७६.३२	
१६	३१३०१०२३	भूमिगत जल स्रोत तथ सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१४१२३.००	१०८७३.२५	७६.९९	
१७	३१३०१०२३	भूमिगत जल स्रोत तथ सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१४७५६.००	११०६२.६६	७४.९७	
१८	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	२९६३८.००	२०९५८.७२	७०.७२	
१९	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	२७३२३.००	१८५२४.१६	६७.८०	
२०	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	३०१५५.००	२४८१६.१२	८२.३०	
२१	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	२७२६७.००	१९२९६.९५	७०.७७	
२२	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	४६५५२.००	४१६१७.९१	८९.४०	
कुल जम्मा			४१९५८३.००	३०७७८१.७०	७३.३५	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३०००११४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय	३९००.००	१२०७.३०	३०.९६	
२	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	३३७५५०.००	३२६१९७.५६	९६.६४	
३	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	७३१००.००	६६७९०.२४	९१.३७	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
४	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१६८७५०.००	१५४९२९.२१	९१.८१	
५	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१६६६००.००	१५५९९२.६३	९३.६३	
६	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	१४२५००.००	१३५९७८.८१	९५.४२	
७	३१३०१०११४	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	४१०००.००	३८७८६.२७	९४.६०	
८	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	६५९१००.००	६१५८९९.४२	९३.४५	
९	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३३८३००.००	३१९२३६.८०	९४.३७	
१०	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२८८४१०.००	२५६३९९.७६	८८.९०	
११	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२२००९०.००	२०६३३८.५४	९३.७५	
१२	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२२७५५०.००	१९७७३२.३८	८६.९०	
१३	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	१०५५००.००	१०२३६५.५७	९७.०३	
१४	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	८२६००.००	७४४४४.५४	९०.१३	
१५	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१०४६००.००	१०१२५५.४२	९६.८०	
१६	३१३०१०१२४	भूमिगत जल स्रोत तथ सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	९४४००.००	८७२९८.३२	९२.४८	
१७	३१३०१०१२४	भूमिगत जल स्रोत तथ सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३४२६०.००	३३५२१.५१	९७.८४	
१८	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	५७८२४०.००	५६८६५३.९६	९८.३४	
१९	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	५१८९००.००	४४७८७८.१०	८६.३१	
२०	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	९७५६२.००	८८०२५०.४३	९०.६०	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२१	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	४२५५००.००	४०५४७२.७९	९५.२९	
२२	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	७७८५५०.००	७७१८२३.०७	९९.१४	
२३	३१३९११२०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	११५००.००	११२७८.८५	९८.०८	
२४	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१५०००.००	१४४४१.०२	९६.२७	
२५	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१५०००.००	१४६७३.९७	९७.८३	
२६	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१२०००.००	७३२१.७०	६१.०१	
२७	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	८०००.००	७६६३.४९	९५.७९	
२८	३१३९११२१४	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	४८०००.००	४६२५३.२८	९६.३६	
२९	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२६५००.००	२५९११.६५	९७.७८	
३०	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३४५००.००	२५५५१.८३	७४.०६	
३१	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४५००.००	४४९९.६७	९९.९९	
३२	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२१०००.००	१९१५०.१३	९१.१९	
३३	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१२०००.००	११००५.९१	९१.७२	
३४	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	११५००.००	७७६१.०८	६७.४९	
३५	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	२५००.००	२४७४.४०	९८.९८	
३६	३१३९११२१४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	७५००.००	५६१३.३१	७४.८४	
३७	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१००००.००	९८९८.६६	९८.९९	
३८	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	३६५००.००	३५३२६.११	९६.७८	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
३९	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	३७५००.००	३६१३२.७१	९६.३५	
४०	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१५०००.००	१४९८८.५५	९९.९२	
४१	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	४०००.००	३९९३.८३	९९.८५	
४२	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३४५००.००	३४३९३.७०	९९.६९	
४३	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	२६०००.००	२५८०४.३०	९९.२५	
४४	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२१०००.००	२००९३.३१	९५.६८	
४५	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१७५००.००	१५८०७.४६	९०.३३	
४६	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२२५००.००	१५९८७.५५	७१.०६	
४७	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	५१५००.००	४८४५६.८१	९४.०९	
४८	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	१७५००.००	१७२५१.८४	९८.५८	
४९	३१३९११२२४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१०५००.००	९९२१.६२	९४.४९	
५०	३१३९११२३४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	५२००.००	०.००	०.००	
५१	३१३९११२३४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२६०००.००	१४९८१.९०	५७.६२	
५२	३१३९११२४४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २ धादिङ	५०००.००	१९८८.०४	३९.७६	
५३	३१३९११२६४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय	०.००	०.००	०.००	
५४	३१३९११२६४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१६००.००	८३.५५	५.२२	
५५	३१३९११२६४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१०००.००	९००.११	९०.०१	
५६	३१३९११२६४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	७००.००	६८६.७४	९८.११	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
५७	३१३९११२६४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	९५००.००	८५१७.३१	८९.६६	
५८	३१३९११२६४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	५००.००	४६०.८१	९२.१६	
५९	३१३९११२६४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	७००.००	५९७.७०	८५.३९	
६०	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	९०००.००	३५६५.३४	३९.६१	
६१	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७०००.००	०.००	०.००	
६२	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३०००.००	०.००	०.००	
६३	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४०००.००	०.००	०.००	
६४	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	३०००.००	०.००	०.००	
६५	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	४०००.००	३४४६.८१	८६.१७	
६६	३१३९११२७४	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	३०००.००	२८७२.८३	९५.७६	
६७	३१३९११३०४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय	०.००	०.००	०.००	
६८	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	१३९१०.००	१३४१६.०७	९६.४५	
६९	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	२२०५०.००	१५२१५.३९	६९.००	
७०	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	५३५९०.००	३३२०५.५५	६१.९६	
७१	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	३९४००.००	३७८८०.७३	९६.१४	
७२	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	४२३५०.००	४११३५.५८	९७.१३	
७३	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	७३७०६.००	७२४४४.९४	९८.२९	
७४	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	७७७००.००	६०५८४.७४	७७.९७	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
७५	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	८६५००.००	६२४१९.१०	७२.१६	
७६	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	६४१९४.००	६०५४६.५२	९४.३२	
७७	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	८४२००.००	८४१७१.३२	९९.९७	
७८	३१३९११३३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	१००.००	९१.०६	९१.०६	
७९	३१३९११३३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	२०००.००	१७४१.९८	८७.१०	
८०	३१३९११३४४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय	१५००.००	०.००	०.००	
८१	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१५०००.००	१४६५८.७१	९७.७२	
८२	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	९०००.००	७७७६.८८	८६.४१	
८३	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१४०००.००	१०७६६.७१	७६.९१	
८४	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१२०००.००	११९२७.४१	९९.४०	
८५	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	२३०००.००	२०३३०.०३	८८.३९	
८६	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३३१५०.००	३१०३१.९५	९३.६१	
८७	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	१६०००.००	१५१९९.७४	९५.००	
८८	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	५०००.००	३८८६.१३	७७.७२	
८९	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१९३००.००	१८५७५.८८	९६.२५	
९०	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१५३५०.००	१३२२४.६४	८६.१५	
९१	३१३९११३४४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	९५००.००	९३७५.९८	९८.६९	
९२	३१३९११३५४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	१००.००	०.००	०.००	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
९३	३१३९११३६४	भूमिगत जल स्रोत तथ सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२६५००.००	२०६९३.८४	७८.०९	
९४	३१३९११३६४	भूमिगत जल स्रोत तथ सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२२५००.००	८६६६.२२	३८.५२	
पूँजीगत जम्मा			७७५९२६२.००	७१४७१७७.५९	९२.११	

७.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	देवनगर खा.पा.आ.	२०७६/०७७ - २०८२/०८३	२५९२७२.००	९६९०५.००	१३५००.००	१३४९९.४९	१००.००	१००.००
२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	हेउनपा ११ सरस्वती, खानेपानी आयोजना	२०७६/०७७ - २०८२/०८३	४२८३१.००	२४८००.००	१५००.००	१४३७.८२	१००.००	९५.८५
३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	बिर्ताबिर्सा सांघुटार खा.पा. गुणस्तर सुधार आयोजना, निलकण्ठ-८, धादिङ	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	३१५१२.००	२१४२२.९३	१५००.००	१५००.००	१००.००	१००.००
४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	धादिङबेशी खानेपानी गुणस्तर आयोजना, खानीगाउँ, निलकण्ठ-४, धादिङ	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	३९६५२.००	१४५२९.८४	२०००.००	१३९१.९४	७५.००	६९.६०
५	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	नमोबुद्ध बृहत खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	२०९४८९.००	४२८०९.००	६०००.००	५९४५.१४	१००.००	९९.०९
६	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	कुस्पा खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	६६५६६.००	४३५३७.००	८०००.००	७९९९.७२	१००.००	१००.००
७	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	भमरकोट खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	८०६९२.००	३०६९९.००	४०००.००	३९१८.८४	१००.००	९७.९७

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.ब. २०८०/८१ को		आ.ब. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	कोलाँती भुम्लु खानेपानी योजना	२०७८/७९ - २०८१/०८२	८६२९९.००	४३५९२.००	४०००.००	३६२०.९९	९५.००	९०.५०
९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	सितलपाटी लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	८७८४८.००	५८९९९.००	२३००.००	२२९९.८३	१००.००	९९.९९
१०	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	माझीफेदा खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	४७०८३.००	९५४९७.००	९३००.००	९३४.६४	७५.००	७९.९०
११	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	गोकुले बृहत खानेपानी योजना	२०७८/७९ - २०८२/०८३	९५२४२७.००	४७५७५.००	९९०००.००	९०४७९.६०	९००.००	९५.२७
१२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	नाल्दुम नगरकोट लिफ्ट खानेपानी योजना मण्डनदेउपुर १, २ काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/७९ - २०८२/०८३	२७३५६४.००	३७५००.००	८९०९२.००	८८९७३.६३	९००.००	९९.९६
१३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	अत्तरपुर खानेपानी योजना, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका-४, सिन्धुपाल्चोक	२०८०/८१ - २०८२/०८३	२३०४८६.९९	०.००	६००००.००	३९९५०.८५	६०.००	५९.९२
१४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	फुलासी तामाकोशी खा.पा.	२०७५/०७६ - २०८१/०८२	३३३९८९.००	९२६७२९.००	२२००.००	२९९९.४४	९००.००	९९.९७
१५	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	कात्तिके लिफ्ट भंगेरी खा.पा	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	९९७००३.००	९२८८४६.००	५७००.००	५६८६.३६	९००.००	९९.७६

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.ब. २०८०/८१ को		आ.ब. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१६	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	सिद्धेश्वर खा.पा.आ.	२०७५/०७६ - २०८१/०८२	२११३६६.००	११९३६२.००	९०००.००	८९२२.७५	१००.००	९९.१४
१७	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खा.पा. सु.वि.न.पा.८	२०७९/०८० - २०८१/०८२	१४९४८४.००	२९९१२.००	५००००.००	४९९९९.७७	१००.००	१००.००
१८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	प्रगतितोल खा.पा.यो. चाँगुनारायण झौखेल २	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	८३९५.००	५७६०८.००	१३०००.००	१३०००.००	१००.००	१००.००
१९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	लाकिला खा.पा.यो. चाँगुनारायण ३	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	२६९७२.००	२६९७२.००	१५००.००	१४८५.२२	१००.००	९९.०१
२०	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	सोल्टी दो बाटो लामथुम्की खा.पा.यो. नागार्जुन ४ काठमाण्डौ	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	५५०५२.००	४५४४३.००	४०००.००	४०००.००	१००.००	१००.००
२१	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	ज्योतिलिङ्गेश्वर खा.पा.यो. चाँगुनारायण ३	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	२२६६९.००	२१३२१.००	१०००.००	१०००.००	१००.००	१००.००
२२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	नखेल खानेपानी योजना सूर्यविनायक न.पा. भक्तपुर	२०७५/०७६ - २०८१/०८२	१३३९१८.००	३३०७०.००	१०००.००	९९२.३५	१००.००	९९.२४
२३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	बज्रबाराही नमुनाबस्ति लाग्देन खानेपानी डिप बोरीङ्ग आयोजना	२०७८/७९ - २०८१/०८२	४४६६०.००	१८२५.००	५००.००	५००.००	१००.००	१००.००
२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	नागार्जुन ५ आदेश्वर ढुंगाखानी पानी मुहान ट्याङ्की निर्माण	२०७८/७९ - २०८१/०८२	४९८५६.००	२१३१५.००	२५००.००	२४६५.००	१००.००	९८.६०

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.ब. २०८०/८१ को		आ.ब. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
२५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	उपल्लो डिही टहले कात्तिके सिंचाई योजना, भी.न.पा. ४. दोलखा	२०७९/८० - २०८१/८२	२०७००.७५	५३६३.७७	५५००.००	३७८३.००	७०.००	६८.७८
२६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	झाप्राघारी सिंचाई योजना, गौरीशंकर	२०७९/८० - २०८१/८२	१४२६०.८२	६४२३.८२	८०००.००	६०९४.३२	८०.००	७६.१८
२७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	ढाडेखोला सिंचाई योजना, मेलुङ ४, दोलखा	२०७९/८० - २०८१/८२	१६७६९.४०	९५७७.३२	९५००.००	८८५८.६३	९५.००	९३.२५
२८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	चर्नावती लिफ्ट सिंचाई, भिमेश्वर न.पा. ५, दोलखा	२०८०/८१ - २०८२/८३	५५०३५.००	७६८३.५६	६५००.००	५५५१.८५	९०.००	८५.४१
२९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	मार्वु लिफ्ट सिंचाई योजना, बैतेश्वर गा.पा. दोलखा	२०८०/८१ - २०८२/८३	१२०००.००	६९४७.९९	२५००.००	२४५४.२२	१००.००	९८.१७
३०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	सित्खाटार लिफ्ट सिंचाई, खाडादेवी ३ रामेछाप	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	४१४००.००	२२०२.००	०.००	०.००	०.००	०.००
३१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	लप्से खोला सिंचाई योजना, मन्थली १४ रामेछाप	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	१९२५६.००	५९८३.००	२०००.००	१५९५.१२	९०.००	७९.७६
३२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	उत्तिसे टारी थात्रा सिंचाइ योजना	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	१४४७९.००	३६९२.००	४०००.००	३३३१.२५	८५.००	८३.२८

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
३३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	रणजोर खोला लिफ्ट सिंचाई योजना मन्थली १	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१४९४४.००	७०००.००	५०००.००	४९३२.५९	१००.००	९८.६५
३४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	फर्पु खोला चण्डी थान लिफ्ट सिंचाई योजना	२०७९/०८० - २०८१/०८२	१६७३४.००	४१०९.९५	३०००.००	३५२.१८	३५.००	११.७४
३५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	दिमी आपबोटे गहिरो सिंचाई योजना सुनापति २	२०७९/०८० - २०८१/०८२	१७२६४.००	६९५५.५०	०.००	०.००	०.००	०.००
३६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	शिवालय सिक्रे सिंचाई कुलो, कमलामाई नं.पा.-१२ (७० हेक्टर)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	४९९०१.००	७८४२.००	१३५६०.००	११७९२.५१	९५.००	८६.९७
३७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	डुम्रे बेसी सिंचाई योजना, तिनपाटन-५ (४० हेक्टर)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२३३६९.००	४८१०.४३	६२३८.००	४७७९.२७	८५.००	७६.६२
३८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	चदुली धमिले सिंचाई योजना, मारिण गा.पा.-६ (४६ हेक्टर)	२०७९/०८० - २०८०/०८१	२३८९९.००	३७३५.५६	६८९८.००	६७११.५६	१००.००	९७.३०
३९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कमला खिरखिरे मूल कुलो सिंचाई योजना, कमलामाई न.पा.-१४, (१००हेक्टर)	२०७९/०८० - २०८०/०८१	४९९०१.००	९६५१.७०	१४४००.००	१४२७१.२२	१००.००	९९.११
४०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	आँपटार सिंचाई योजना, तिनपाटन गा.पा.-४ (५० हेक्टर)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	३१२२१.००	८६७७.३५	१३४००.००	११९४१.६४	९५.००	८९.१२

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
४१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	हृदिग चिसापानी सिंचाई योजना, गोलान्जोर गा.पा.-५ (४६ हेक्टर)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	१८८३८.००	४५०.००	१०७००.००	९९४०.४१	१००.००	९२.९०
४२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	तिमाल लिफ्ट सिंचाई योजना, तिमाल-८	२०७६/०७७ - २०८१/८२	७४१९१.००	४५७६६.५९	२०००.००	३४२.६७	७०.००	१७.१३
४३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	चार खोला चिते सिंगे चैनपुर सिंचाइ, मण्डन देउपुर ३, ४	२०७७/०७८ - २०७९/८०	५८०४४.००	४०४२५.८२	१०००.००	०.००	सम्पन्न	
४४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	आँसीखोला आँप खोला कुलो सिंचाइ योजना, मण्डनदेउपुर ४	२०७७/०७८ - २०७९/८०	३१३११.००	१८५२७.८७	०.००	०.००	सम्पन्न	
४५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	चाखोला जारे पिप्ले लिफ्ट सिंचाइ योजना, पाँचखाल ४, ७	२०७७/०७८ - ०८०/८१ (ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको)	२५६६८.००	७५२२.४०	०.००	०.००	०.००	०.००
४६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	लप्सीबोट डी ओडारे घिमिरेगाउँ बंजर रुप्सेटार मोड सिंचाइ योजना	२०७७/०७८ - २०८०/८१	२५२५८.००	१७४९०.००	४५००.००	४४६८.८५	१००.००	९९.३१
४७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	शंकरेबाँध ब्रम्हायाणी सि.यो., मण्डनदोउपुर ५, ६ र ७	२०७९/०८० - २०८१/८२	६७७३१.००	२४९८४.७८	११५००.००	९२२४.३७	१००.००	८०.२१

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.ब. २०८०/८१ को		आ.ब. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
४८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बनेपा २ स्थित हिले जलजले पर्यटकीय ताल निर्माण	२०७९/०८० - २०८१/८२	९०६८०.००	०.००	४७०००.००	४७०००.००	१००.००	१००.००
४९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सुनकोशी चोपाटार मुक्पाटार सिंचाई योजना, तेमाल ९	२०७९/०८० - २०८१/८२	३९०१२.००	४६८७.९७	८५००.००	८५००.००	१००.००	१००.००
५०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बस्नेत टार लिफ्ट सिंचाई योजना, पनौती २	२०७९/०८० - २०८१/८२	१४३७६.००	०.००	५०००.००	३५४४.८४	७५.००	७०.९०
५१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	राज कुलो सिंचाई योजना, पाँचखाल ३, ४, ७	२०७७/०७८ - २०८०/८१	९४५८८.२०	६२९६३.००	१४५००.००	१११७८.९२	९२.००	७७.१०
५२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पटुवाल हरेटार सिंचाई योजना, रोशी १, २, ३	२०७७/०७८ - २०८०/८१	४००६२.२०	१९७०२.३०	१५००.००	१५००.००	१००.००	१००.००
५३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	धनेको बाँध सहले पोखरी सिंचाई योजना, पाँचखाल १, ३	२०७९/०८० - २०८०/८१	४८५९९.००	७५१५.५७	२४६५०.००	२२५३३.०२	१००.००	९१.४१
५४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	आरुखर्क सिंचाई योजना, नौकुण्ड-१	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	३८७५०.००	११५८८.८५	८५००.००	८१७०.२१	१००.००	९६.१२
५५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	सिपचोड सिंचाई योजना, नौकुण्ड-२ र ३	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	७६७००.००	१०५८५.००	२१२००.००	२०९७४.०८	१००.००	९८.९३

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.ब. २०८०/८१ को		आ.ब. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
५६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	सिन्दुरे ढुङ्गा सिंचाइ योजना, उत्तरगया २ र ३	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२६९८२.२८	११०४८.९२	४१००.००	४०२४.१४	१००.००	९८.१५
५७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	साप्ताड खोला मुहानगरी भाल्छे, काहुले, फिकुरी, मनकामना सिंचाइ आयोजना, किस्पाड गापा नुवाकोट	२०८०/०८१ - २०८२/०८३	२०६८२२.००	०.००	४२०००.००	४१७८७.७९	१००.००	९९.४९
५८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	भलायोटार सिं.यो. महादेवस्थान-४	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	३३२२७.००	५५५६.००	०.००	०.००	३०.००	०.००
५९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	वसाहा लिफ्ट सिं.यो., निलकण्ठ-२	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२३८६७.००	०.००	११२००.००	१०६३०.८०	१००.००	९४.९२
६०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	सोहघर लिफ्ट सिं.यो., निलकण्ठ-२	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२९९८८.००	०.००	२४००.००	१०२४.७०	७०.००	४२.७०
६१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	मुगई सिंचाइ योजना, माडी चितवन	२०७४/०७५ - २०८१/८२	८६६१९.००	५३२०४.००	१२५०.००	११६६.०१	१००.००	९३.२८
६२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पुंगीखोला तलाउ डयाम निर्माण कार्य भरतपुर ११ चितवन	२०७७/०७८ - २०८१/८२	४१६९९.००	१९९६६.००	५०००.००	४०८२.६९	८५.००	८१.६५

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.ब. २०८०/८१ को		आ.ब. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
६३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	भरतपुर म.न.पा. २६ र २७ सिमाना तीनकुलेमा पक्की संरचना निर्माण	२०७७/०७८ - २०७९/०८०	१६६९६.००	१५५५७.८०	०.००	०.००	सम्पन्न	
६४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	रिउ नदी नियन्त्रण कार्य माडी न.पा.	२०७७/०७८ - २०८०/८१	२९४३४.००	२२००५.००	६५००.००	६३५४.३७	१००.००	९७.७६
६५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	जनकल्याण कुलो ख सिंचाइ योजना, चितवन	२०७९/०८० - २०८१/८२	१९८२६.००	३४४१.००	८५००.००	८२३१.१०	१००.००	९६.८४
६६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	मुडाभार कुलो सिंचाइ योजना, राप्ती न.पा., चितवन	२०७९/०८० - २०८१/८२	२१५२३.००	२५३७.००	१५५००.००	१४६९१.८०	१००.००	९४.७९
६७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	हर्दी कुलो सिंचाइ योजना, राप्ती न.पा., चितवन	२०८०/०८१ - २०८१/८२	२२६८२.००	१२८३.००	१२०००.००	११९८४.८३	१००.००	९९.८७
६८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	प्रतापपुर माउ कुलो सवलीकरण, राप्ती न.पा. १-४, चितवन	२०८०/०८१ - २०८१/८२	३४०२२.००	०.००	१७०००.००	१७०००.००	१००.००	१००.००
६९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	अनारखोला सिंचाइ योजना, माडी, चितवन	२०८०/०८१ - २०८१/८२	९३६२.००	०.००	८५००.००	७३८४.२७	१००.००	८६.८७
७०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	रिउ परूइ सिंचाइ योजना, माडी ७, चितवन	२०८०/०८१ - २०८१/८२	१७०८१.००	०.००	१४०००.००	११७७६.१८	१००.००	८४.१२

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.ब. २०८०/८१ को		आ.ब. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
७१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	तल्लो चितही खोला सिंचाइ योजना, माडी, चितवन	२०८०/०८१ - २०८१/८२	२३३७६.००	०.००	१८५००.००	१५६१४.६९	१००.००	८४.४०
७२	नारायणी लिफ्ट खंगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	नारायणी लिफ्ट सिंचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा आधुनिकिकरण, Contract No.:NLIS/ICB/01/077/78	२०७७/०७८ - २०८१/८२	२६३२४३.१५	१८८८०९.००	०८०/८१ मा बजेट विनियोजन नभएको			
७३	नारायणी लिफ्ट खंगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	नारायणी खगेरी सिंचाइ नहरको राईट अफ वे बिस्तार तथा इमब्याकमेन्ट निर्माण कार्य, ठेक्का नं.: KIS/NCB-02/078/79	२०७८/०७९ - २०८१/८२	३७७४७.८१	७९१४.७४	२००००.००	१९८८८.७९	१००.००	९९.४४
७४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	कर्मचुली सिंचाइ योजना, बकैया-५	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	३४१०८.००	१५८२४.००	१६००.००	१५५०.४९	१००.००	९६.९१
७५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	मुक्तानस्वरा नयाँ दमार सिंचाइ योजना, बकैया-४	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	४५३६२.००	७३५३.००	६०००.००	४८७६.९४	८५.००	८१.२८
७६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	राप्ती नदी नियन्त्रण कार्य (अटो भिलेस पार्क), हेटौंडा-११	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	१३५८२२.००	४५५१६.००	१००.००	०.००	०.००	०.००
७७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	सिमभञ्ज्याङ पोखरी निर्माण कार्य, थाहा-४	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	९८८०.००	५९६८.००	५०००.००	४८८९.७७	१००.००	९७.८०

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
७८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	खरकण्डेटार लिफ्ट सिंचाइ योजना, राक्सिराड-६	२०७९/०८० - २०८१/०८२	१११६२.००	३२०९.००	४३००.००	३८६७.८०	१००.००	८९.९५
७९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	नामटार सिंचाइ योजना, कैलाश-९	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२८३००.००	५०५५.००	५०००.००	३७४९.७४	८०.००	७४.९९
८०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	बकैया नदी नियन्त्रण (गुरुयोजना कार्यान्वयन), बकैया-७	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१९७९५.००	७९८.००	११४००.००	११२१५.३७	१००.००	९८.३८
८१	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	जगतपुर-पार्वतीपुर-शुक्रनगर डिप ट्युववेल सिंचाइ योजना, भ.म.न.पा. २१, २२, २३, २४, २५	२०७५/०७६ - २०८०/०८१	९३७३१.२०	७१२०८.२०	१८००.००	१७८१.७७	१००.००	९८.९९
८२	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	सिमलवस्ती पदमपुर डीप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, कालिका २, ३, ४, ५	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	११३८८०.२३	२५९५१.७०	२५००.००	२३३४.१२	१००.००	९३.३६
८३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	लक्षिमिनिया-कल्याणपुर-वरुवा डिप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, माडी न.पा. १, २, ३	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	११८३९९.५१	४९६७४.३०	११५००.००	११०४३.७३	९५.००	९६.०३
८४	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	चेतनशील किसान भूमिगत सिंचाइ योजना, हेटौडा १६	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	९४७२४.३५	३२५११.८०	५०००.००	४७२४.१०	१००.००	९४.४८

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.ब. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.ब. २०८०/८१ को		आ.ब. २०८०/८१ को प्रगती (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
८५	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	नयाँबस्ती डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, भरतपुर म.न.पा.-२४, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	२०७६/०७७ - २०८१/०८२	७७६५६.००	२३२५०.७०	७०००.००	६८७२.५३	१००.००	९८.१८
८६	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	गणेशकुञ्ज डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, माडी-९, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	२१७९०.००	५२३५.७०	१८५०.००	१८३०.५६	१००.००	९८.९५
८७	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पदमपोखरी मयुरधाप डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, मकवानपुर	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	२९०७०.२७	१२२९२.१०	१०००.००	३७६.५२	५०.००	३७.६५
८८	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	भटौली-मदिफांत डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, रामेछाप	२०७९/०८० - २०८२/०८३	३९७६१.६१	०.००	४१५०.००	४०९७.१७	१००.००	९८.७३
८९	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	दुधौली डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, सिन्धुली	२०७९/०८० - २०८२/०८३	३९५३०.४८	०.००	३०५०.००	२९९८.७४	१००.००	९८.३२
		जम्मा		५९३८७६०.४६	२११४६४९.८१	८१३२५८.००	७३९०८०.७१	९४.७१	९०.८८

७.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति
क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१.	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	अत्तरपुर खानेपानी योजना, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका-४, सिन्धुपाल्चोक	६००००	३११५१	२५	५१.९२	
२.	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खा.पा. सु.वि.न.पा.८	५००००	५००००	१००	१००.००	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय	०.००	०.००	०.००
२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		०.००	०.००	०.००
३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		१५००.००	०.००	०.००
४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं.१, मकवानपुर	११५००.००	११२७८.८५	९८.०८
५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		१३९१०.००	१३४१६.०७	९६.४५
६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		७३७०६.००	७२४४४.९४	९८.२९
७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३३ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		१००.००	९९.०६	९९.०६

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३५ ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		१००.००	०.००	०.००
९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं.२, धादिङ	५०००.००	१९८८.०४	३९.७६
१०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		२२०५०.००	१५२१५.३९	६९.००
११	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		७७७००.००	६०५८४.७४	७७.९७
१२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं.३, सिन्धुपाल्चोक	५३५९०.००	३३२०५.५५	६१.९६
१३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		८६५००.००	६२४१९.१०	७२.१६
१४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं.४, रामेछाप	३९४००.००	३७८८०.७३	९६.१४
१५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		६४१९४.००	६०५४६.५२	९४.३२
१६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३३ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		२०००.००	१७४१.९८	८७.१०
१७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं.५, भक्तपुर	४२३५०.००	४११३५.५८	९७.१३
१८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		८४२००.००	८४१७१.३२	९९.९७

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१२०००.००	७३२१.७०	६१.०१
२०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)		१५०००.००	१४९८८.५५	९९.९२
२१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		१६००.००	८३.५५	५.२२
२२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		१२०००.००	११९२७.४१	९९.४०
२३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१५०००.००	१४६७३.९७	९७.८३
२४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)		३७५००.००	३६१३२.७१	९६.३५
२५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२३ सिँचाई पुनर्स्थापना आयोजना (कुवेत फण्ड) (संघ शसर्त अनुदान)		५२००.००	०.००	०.००
२६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		१४०००.००	१०७६६.७१	७६.९१
२७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२१०००.००	१९१५०.१३	९१.१९
२८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)		१७५००.००	१५८०७.४६	९०.३३
२९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		१०००.००	९००.११	९०.०१
३०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिँचाई विशेष कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		३०००.००	०.००	०.००
३१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिँचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		१९३००.००	१८५७५.८८	९६.२५
३२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२६५००.००	२५९११.६५	९७.७८

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
३३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)		३४५००.००	३४३९३.७०	९९.६९
३४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२३ सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना (कुवेत फण्ड) (संघ शसर्त अनुदान)		२६०००.००	१४९८१.९०	५७.६२
३५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		७०००.००	०.००	०.००
३६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		३३१५०.००	३१०३१.९५	९३.६१
३७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)		४५००.००	४४९९.६७	९९.९९
३८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२१०००.००	२००९३.३१	९५.६८
३९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		४०००.००	०.००	०.००
४०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		५०००.००	३८८६.१३	७७.७२
४१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)		७५००.००	५६१३.३१	७४.८४
४२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)		१०५००.००	९९२१.६२	९४.४९
४३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	७००.००	६८६.७४	९८.११
४४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		३०००.००	२८७२.८३	९५.७६
४५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		९५००.००	९३७५.९८	९८.६९
४६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३४५००.००	२५५५१.८३	७४.०६

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
४७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)		२६०००.००	२५८०४.३०	९९.२५
४८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		३०००.००	०.००	०.००
४९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		१६०००.००	१५१९९.७४	९५.००
५०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)		८०००.००	७६६३.४९	९५.७९
५१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	४०००.००	३९९३.८३	९९.८५
५२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		९०००.००	३५६५.३४	३९.६१
५३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		२३०००.००	२०३३०.०३	८८.३९
५४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)		१२०००.००	११००५.९१	९१.७२
५५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२२५००.००	१५९८७.५५	७१.०६
५६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		१५३५०.००	१३२२४.६४	८६.१५
५७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	४८०००.००	४६२५३.२८	९६.३६
५८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)		१५०००.००	१४४४१.०२	९६.२७
५९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१००००.००	९८९८.६६	९८.९९
६०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		९५००.००	८५१७.३१	८९.६६

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
६१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		१५०००.००	१४६५८.७१	९७.७२
६२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)		३६५००.००	३५३२६.११	९६.७८
६३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	५००.००	४६०.८१	९२.१६
६४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)		९०००.००	७७७६.८८	८६.४१
६५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	२५००.००	२४७४.४०	९८.९८
६६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)		१७५००.००	१७२५१.८४	९८.५८
६७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)		११५००.००	७७६१.०८	६७.४९
६८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	५१५००.००	४८४५६.८१	९४.०९
६९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		७००.००	५९७.७०	८५.३९
७०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)		४०००.००	३४४६.८१	८६.१७
७१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३६ भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)	भूमिगत जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२६५००.००	२०६९३.८४	७८.०९
७२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३६ भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)	भूमिगत जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२२५००.००	८६६६.२२	३८.५२
	जम्मा		१३९८३००.००	११९८७२४.९८	८५.७३

७.५. आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१४५	बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशवासीलाई स्वच्छ खानेपानी र गुणस्तरीय सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ। सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई मूर्त रूप दिन "एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाइ हाम्रो अभिभारा" अभियानलाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति र आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ।	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधारका विभिन्न १७९२ वटा योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि रु. ३ अर्ब ४१ करोड खर्च भई १४२ वटा आयोजना र १४ वटा स्किम सम्पन्न भएको र सोबाट २००२८ घरधुरीमा धारा जडान भई ९५९०२ जना थप आधारभूत खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको।
१४६	प्रदेश भित्रका सुखवाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीका मुहान, ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, इनार लगायतका पानीका परम्परागत स्रोतको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	प्राचीन ढुंगेधारा तथा स्रोत संरक्षण, पानी पुनर्भरण अन्तर्गत १९ वटा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएको। प्रदेश भित्रका सुखवाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका लिफ्ट आयोजना सञ्चालनमा रहेको।
१४७	सहलगानी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समिति लगायतका निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश राजधानी हेटौँडाको थानाभन्दा क्षेत्रमा खानेपानी बोर्डसँगको सहकार्यमा तीन हजार घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। सहलगानी खानेपानी आयोजनाका लागि रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।	सहलगानी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत हेटौँडाको थानाभन्दा क्षेत्रमा खानेपानी बोर्डसँगको सहकार्यमा तीन हजार घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू भई सो को लागि विनियोजित बजेट मध्ये रु. २ करोड ३१ लाख रकम खर्च भएको। साथै धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ्ग ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सँगको सहलगानी खानेपानी आयोजनामा रु. १५ लाख ४२ हजार खर्च भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
१४८	प्रदेशका मुख्य शहरहरूको ढल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः ढल निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल तथा राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।	ढल निर्माणका विभिन्न ५६ वटा योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि रु. १२ करोड ८८ लाख खर्च भएको र सो बाट १२ वटा ढल निर्माण योजना सम्पन्न भई १०.५ कि.मि. ढल निर्माण तथा ९ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्पन्न भएको।
१४९	खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी उल्लेखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. २ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छु।	
१५०	प्रदेश भित्रका कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सुविधा पुऱ्याउन विभिन्न प्रविधिका सिँचाइ आयोजनाहरूको विकास एवं निर्माण कार्यको लागि बजेट छुट्याएको छु। नारायणी लिफ्ट तथा खगेरी सिँचाइ आयोजनाको मर्मत, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि रु. ५ करोड ३४ लाख विनियोजन गरेको छु।	यस आ. व. मा ८८१ वटा सिँचाई योजना सम्पन्न भइ थप २२०६ हे सिँचाइ क्षेत्र थप/विस्तार हुनुको साथै १६३१२ हेक्टर सिँचाइ क्षेत्र सुधार भएको।

बजेट वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५१	निर्माण सम्पन्न खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूको दिगोपना र नियमित मर्मत सम्भारको निम्ति उपभोक्ताहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउने नीति लिइनेछ। जटिल र आकस्मिक प्रकृतिका खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।	सम्पन्न भइसकेको सिँचाई र खानेपानीको आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको।
१५२	प्रदेशभित्रका परम्परागत राजकुलो, तालतलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। प्रदेश राजधानी हेटौँडा, संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत उपयुक्त स्थानमा जलपुनर्भरणका लागि पोखरी र बाँध निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	धनेको बाँध सहले पोखरी सिँचाई योजना, पाँचखाल १, ३ काभ्रेपलाञ्चोक, सिमभञ्ज्याङ पोखरी निर्माण कार्य, थाहा-४ मकवानपुर लगायतका विभिन्न योजनाहरू प्रदेश राजधानी हेटौँडा, संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत उपयुक्त स्थानमा जलपुनर्भरण समेत हुनेगरी कार्यान्वयन गरिएको।
१५३	पर्यटन प्रवर्धन तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मानव निर्मित जिरी ताल आयोजना, दोलखा र हिलेजलजले पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजना, काभ्रेपलाञ्चोकको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन रु. चार करोड विनियोजन गरेको छु।	पर्यटन प्रवर्धन तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मानव निर्मित जिरी ताल आयोजना, दोलखाको वातावरण अध्ययन कार्य भइरहेको र हिलेजलजले पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजना, काभ्रेपलाञ्चोकको ८०% भौतिक प्रगति भइसकेको र आ. व. ८१/८२ मा सम्पन्न हुने गरी कार्यान्वयन गरिएको।
१५४	जलउत्पन्न विपद्को जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। “नदी व्यवस्थापन सहित जमिन उकास” को लागि गुरुयोजनामा समावेश भएका नदीहरूमा तटबन्धन निर्माण लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। मेलम्ची ईन्द्रावती एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु. एक करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।	प्रदेश भरिमा विभिन्न साना ठुल्ला गरि ६८८ नदी नियन्त्रण/ पहिरो व्यवस्थापन आयोजना सम्पन्न भइ ५२ कि. मि. खोला/नदी किनारमा तटबन्ध कार्य सम्पन्न भएको। मेलम्ची ईन्द्रावती एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु. एक करोड बजेट व्यवस्था रहेकोमा ९७% वित्तीय तथा १००% भौतिक प्रगति भइसकेको।
१५५	संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्य र समन्वयमा विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेका घर परिवारमा आगामी दुई वर्षभित्र स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुऱ्याइनेछ।	आ. व. ८०/८१ मा प्रदेश भरिमा थप २३९ थान सौर्य बत्ती/सडक जडान कार्य सम्पन्न भएको र ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य तर्फ ५ कि. मि. थप विद्युत वितरण लाइन बिस्तार भएको।
१५६	सिँचाइ संरचनाहरू, तटबन्धन तथा बाँध निर्माण र ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु. २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छु।	-
१५७	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि जम्मा रु. सात अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।	-

७.६. संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	२.४०	
२	१४२१३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	२५.७५	
३	१४२१७	नहर तथा कुलो उपयोग बापतको शुल्क	०.३०	
४	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३३३१.७८	
५	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	४१.५५	
६	१४२६३	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	०.३०	
७	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	७५२.६०	
८	१४३१३	धरोती सदरस्याहा	८१.४५	
९	१५१११	बेरुजू	१०१८४.६५	
जम्मा राजस्व			१४४२०.७८	

७.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ खानेपानी विधायक मस्यौदा तयार भएको।
- ❖ प्रदेश आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८१

७.८. आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधारका विभिन्न १७९२ वटा योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि रु. ३ अर्ब ४१ करोड खर्च भई १४२ वटा आयोजना र १४ वटा स्किम सम्पन्न भएको र सोबाट २००२८ घरधुरीमा धारा जडान भई ९५९०२ जना थप आधारभूत खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको।
- ❖ प्राचीन ढुंगेधारा तथा स्रोत संरक्षण, पानी पुनर्भरण अन्तर्गत १९ वटा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएको। प्रदेश भित्रका सुखखाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका लिफ्ट आयोजना सञ्चालनमा रहेको।
- ❖ सहलगानी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत हेटौँडाको थानाभन्ज्याङ क्षेत्रमा खानेपानी बोर्डसँगको सहकार्यमा तीन हजार घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू भई सोको लागि विनियोजित बजेट मध्ये रु. २ करोड ३१ लाख रकम खर्च भएको। साथै धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको सहलगानी खानेपानी आयोजनामा रु. १५ लाख ४२ हजार खर्च भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
- ❖ ढल निर्माणका विभिन्न ५६ वटा योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि रु. १२ करोड ८८ लाख खर्च भएको र सोबाट १२ वटा ढल निर्माण योजना सम्पन्न भई १०.५ कि.मी. ढल निर्माण तथा ९ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्पन्न भएको।
- ❖ यस आ. व. मा ८८१ वटा सिँचाई योजना सम्पन्न भई थप २२०६ हे सिञ्चित क्षेत्र थप/विस्तार हुनुको साथै १६३१२ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र सुधार भएको।

- ❖ धनेको बाँध सहले पोखरी सिचाई योजना, पाँचखाल १, ३ काभ्रेपलाञ्चोक, सिमभञ्ज्याङ पोखरी निर्माण कार्य, थाहा-४ मकवानपुर लगायतका विभिन्न योजनाहरू प्रदेश राजधानी हेटौँडा, संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत उपयुक्त स्थानमा जलपुनर्भरण समेत हुनेगरी कार्यान्वयन गरिएको।
- ❖ पर्यटन प्रवर्धन तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मानव निर्मित जिरी ताल आयोजना, दोलखाको वातावरण अध्ययन कार्य भइरहेको र हिलेजलजले पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजना, काभ्रेपलाञ्चोकको ८०% भौतिक प्रगति भइसकेको र आ. व. ८१/८२ मा सम्पन्न हुने गरी कार्यान्वयन गरिएको।
- ❖ प्रदेश भरिमा विभिन्न साना ठुला गरी ६८८ नदी नियन्त्रण/ पहिरो व्यवस्थापन आयोजना सम्पन्न भई ५२ कि. मि. खोला/नदी किनारमा तटबन्ध कार्य सम्पन्न भएको। मेलम्ची ईन्द्रावती एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु. एक करोड बजेट व्यवस्था रहेकोमा ९७% वित्तीय तथा १००% भौतिक प्रगति भइसकेको।
- ❖ आ. व. २०८०/८१ मा प्रदेश भरिमा थप २३९ थान सौर्यवती/सडक जडान कार्य सम्पन्न भएको र ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य तर्फ ५ कि. मि. थप विद्युत वितरण लाइन बिस्तार भएको।

७.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ योजना संख्याको अनुपातमा जनशक्ति न्यून भएको (अत्याधिक योजना संख्या)
- ❖ स्थानीयहरू बिचको विवाद, संरचना निर्माणको लागि जग्गा उपलब्धतामा समस्या
- ❖ संघीय सशर्तको कार्यक्रम संशोधन समयमा नहुनु
- ❖ सवारी साधनको अभाव।
- ❖ जनसहभागिता जुटाउन समस्या रहेको।
- ❖ गत आ.व. बाट संचालित बहुवर्षीय योजनाहरूमा बजेट विनियोजन आवश्यकता भन्दा धेरै कम रहेको।
- ❖ चालु आ.व. मा सामवेश कतिपय योजनाहरू बहुवर्षीय योजना को रूपमा अघि बढाइनु पर्नेमा एक तिहाइ बजेट नपुगेकोले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुँदा समस्या रहेको
- ❖ योजनाहरूको पहिचान, सर्वेक्षण, विस्तृत अध्ययन तथा लागत इस्टिमेट तयार गरी खरिद प्रक्रिया अपनाएर निर्माण कार्य गर्न समय लागेको।

द. संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

द.१. परिचय

नेपालको संविधानले, नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवम् प्रचार-प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवम् नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने पर्यटन सम्बन्धी नीति रहेको छ।

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र हो। यस क्षेत्रबाट विदेशी मुद्राको आर्जन, रोजगारी सिर्जना, समग्र आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पुऱ्याउँदै आएको छ। यस प्रदेशमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरी सोको आर्थिक उपयोग गर्ने तथा पर्यटनलाई यस प्रदेशको आर्थिक आधारको रूपमा ग्रामीण तहसम्म विकास र बिस्तार गरी यसको प्रतिफल जनजीवनको तल्लो तहसम्म पुऱ्याउन संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण, बिस्तार र प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको छ।

यस प्रदेशमा साविकमा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय रहेकोमा बागमती प्रदेश सरकार (मन्त्रपरिषद्को) निर्णयानुसार प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८० (संशोधन सहित) बमोजिम मिति २०८०/०५/०५ गते स्थापना भएको हो।

द.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	ब.उ.शि.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व २०८०.०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०००११३	संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय	७१६९९.११	४४१३४.३०	६१.५५	
	३२५०००१०२३	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७५७२०	३२१२३.४७	४२.४२	
२	३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना	२३१४१.८३	१३७४७.७८	५९.४१	
	३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७५००	५४०६.३८	७२.०८	
३	३२५००१०१३	पर्यटन विकास आयोजना काठमाडौं	३१३७८.४०	१६८८२.०२	५३.८०	
	३२५००१०२३	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७५००	५१७८.६९	६९.०४	
४	३२५००१०३३	पर्यटन कार्यालय काठमाडौं	२३००५.५७	१८३१८.१८	७९.६२	
५	३२५०१०१३३	सहकारी प्रशिक्षालय चितवन	३०३३०.९४	१७६००.४८	५८.०३	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	ब.उ.शि.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व २०८०.०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०००११४	संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय	५३००	४४६९.३९	८४.३२	
	३२५००१०२४	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	३०००	०	०	
२	३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना	१२५०	७८०.७६	६२.४६	
	३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	६२९७००	५४३६३०.०१	८६.३३	
३	३२५००१०१४	पर्यटन विकास आयोजना ईकाई कार्यालय काठमाडौं	५१७८.६९	४६५५.१३	८९.८९	
	३२५००१०२४	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७६८७००	५९९५७१.६५	७७.९९	
४	३२५००१०३४	पर्यटन कार्यालय काठमाडौं	१९२५	१७६७.५६	९१.८२	
५	३२५०१०१३४	सहकारी प्रशिक्षालय चितवन	१५५०	१५०३.५२	९७	

८.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण
कार्यालयको नाम: पर्यटन विकास आयोजना, हेटौडा

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	कूल अवधि (वर्ष)	कूल लागत अनुमान	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ को प्रगति (%)		कैफियत
					बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१.	राइनो पार्क निर्माण, चितवन	४	३०९१३.६१	११७७२.२७	२५००	०	०	०	सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ४ बमोजिम ठेक्का समाप्त गरिएको
२.	शिवालय हिल स्टेशन प्याकेज, रामेछाप (भ्यू टावर, बहुउद्देशीय भवन र वन वगैचा) (नमूना गन्तव्य)	४	३९३५५.२२	१६७५२.३५	१४०००	२१८५.८८	६०	१५.६१	सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२१ बमोजिम ठेक्काको म्याद थप गरिएको
३.	मुडे हिलस्टेशन प्याकेज कार्यक्रम, सिन्धुपाल्चोक	३	४०९२०.२१	२४४५२.३२	१७५००	१६२९५.३	१००	९३.१२	सम्पन्न
४.	मजदुर शहिद स्मृती पार्क निर्माण अन्य पर्यटकिय पूर्वाधार निर्माण वेनिघाट रोराङ्ग १०, धादिङ	१	४१२८४.०२	३०४८२.३५	३२५००	३०४८२.३५	१००	९३.७९	सम्पन्न
५.	गणेशमान सिंह स्मृति पार्क तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जहरसिंपौवा, काठमाडौं	२	५५५६७.७९	४४०४३.६५	४५०००	४००४३.६५	१००	८८.९९	सम्पन्न
६.	ऐतिहासिक मकवापुरगढि वृहत पर्यटन विकास पूर्वाधार निर्माण, मकवानपुर	१	४८०७४.९३	२३६७४.२१	३५०००	२३६७४.२१	७०	६७.६४	सार्वजनिक खरिद नियमावलीको

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	कूल अवधि (वर्ष)	कूल लागत अनुमान	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ को प्रगति (%)		कैफियत
					बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७.	महा प्रज्ञा आश्रम (बिहार) भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, का.म.न.पा-२९, घट्टेकुलो, काठमाडौं	१	४१२४३.१४	१९५२०.५३	२५०००	१९५२०.५३	८०	७८.०८	नियम १२० उपनियम २ (ग) बमोजिम ठेक्काको
८.	मैतीदेवी मन्दिर परिसरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, का.म.न.पा.-३०, काठमाण्डौ	१	१४४८६.५९	६१३७.६०	११०००	६१३७.६०	६५	५५.८०	म्याद थप गरिएको
९.	तामाङ्ग साँस्कृतिक संग्राहलय निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण शिवपुरी गा.पा., नुवाकोट (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१	४१२८३.८३	३७४५७.७२	३८०००	३७४५७.७२	१००	९८.५७	सम्पन्न

८.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
५७	पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। पर्यटन उद्योग तथा सहकारी प्रशासनलाई सेवाग्राही प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन सफ्टवेयर एप्स लगायत डिजिटल प्लेटफर्म विकासका लागि आवश्यक रकम विनियोजना गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र समन्वय भएको काठमाडौं र चित्लाङ/माखुका पर्यटन व्वसायीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको। ❖ पर्यटन प्रवर्धनका लागि Paradise Bagamati एप्स निर्माण सम्पन्न भएको। IOS र Android को App Store र Play Store बाट Hosting गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको
५९	प्रदेश भित्रका जातजातिको मातृभाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रचलनमा ल्याइनेछ। संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। धार्मिक, साँस्कृतिक जातजाति र ऐतिहासिक संग्रहालयहरू निर्माण गर्दै लगिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बागमती प्रदेश सरकारबाट 'प्रदेश भाषा ऐन, २०८० मिति २०८०/०७/२२ गते पारित भएको। ❖ बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८१/०२/०२ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरी बागमती प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेश गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन भई मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेश भएको। ❖ नुवाकोटको शिवपुरीमा तामाङ साँस्कृतिक संग्रहालय निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
६०	धार्मिक र साँस्कृतिक क्षेत्रहरूमा रहेका सम्पदाहरूको अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी बागमती प्रदेशको धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको प्रचार-प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक जात्रा मेला पर्व, नाच महोत्सव जस्ता अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ धार्मिक र साँस्कृतिक क्षेत्रहरूमा रहेका सम्पदाहरूको अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न। ❖ बागमती प्रदेश भित्र आयोजना भएका २५ वटा धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक जात्रा मेला पर्व, नाँच महोत्सवमा आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको ❖ आ.व. ०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको परिधिभित्र रही साँस्कृतिक संग्रहालय १९ वटा, पर्यटकीय पार्क तथा स्थल ७६ वटा गुम्बा, चर्च तथा मस्जिद ६३ वटा, किरियापुत्री भवन निर्माण तथा मर्मत ९ वटा र मन्दिर तथा आश्रम १७३ वटा गरी कूल ३४० वटा योजनाहरू कार्यान्वयन गरिएको छ। ❖ पर्यटन विकास आयोजना इकाई कार्यालय काठमाडौंमार्फत् साँस्कृतिक संग्रहालय, पर्यटकीय पार्क तथा स्थल, गुम्बा, चर्च तथा मस्जिद किरियापुत्री भवन

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
		निर्माण तथा मर्मत र मन्दिर आश्रम गरी ५५८ वटा योजनाहरू कार्यान्वयन गरिएको।
६१	पर्यटकहरूको बसाइ अवधि लम्बाउन होमस्टे प्रवर्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवा सुविधा विस्तार गर्ने नीति लिएको छु। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल, नुवाकोट जिल्लाको विदुरमा जल विहारको लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। बागमती प्रदेशको धार्मिक, साँस्कृतिक पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन एवं विकासका लागि सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ होमस्टे प्रवर्धनका लागि सिन्धुलीको कमलामाईमा मगर समुदाय, मकवानपुरको राक्सिराङमा चेपाङ समुदाय र धादिङको रुवीभ्यालीमा गुरुङ समुदायका होमस्टे सञ्चालकहरूलाई तालिम सञ्चालन गरिएको। ❖ बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८०/०७/२२ को निर्णय अनुसार प्रदेश भ्रमण वर्ष घोषणा भई मिति २०८०/०९/१६ गते तदनुसार इ.सं. २०२४ जनवरी १ बाट औपचारिकरूपमा शुरुवात गरि देहाय बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न भएको ❖ बागमती प्रदेशको नाकाहरूमा भ्रमण वर्ष लक्षित होडिड बोर्डहरू राखिएको। ❖ राष्ट्रिय कलाकारमार्फत भ्रमण वर्ष लक्षित सन्देश निर्माण ❖ प्रचार-प्रसार सामाग्री (कप, ज्याकेट, किरिड, मफलर, स्टिकर आदि) को उत्पादन तथा वितरण ❖ पर्यटकीय राजमार्ग घोषणाका लागि त्रिभुवन राजपथ र बिपी राजमार्गको अध्ययन ❖ पर्यटन प्रवर्धनमा माउतेहरूको भूमिका विषयमा अध्ययन ❖ टिभि/अनलाइनका लागि फरक-फरक विधाका छोटो भिडियो तथा जिङ्गलहरू निर्माण तथा प्रसारण
६२	विकास र पहिचान हुन बाँकी प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई प्रदेशस्तरीय प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष नुवाकोटको नौकोट, साततले दरबार, भैरवी मन्दिर, जाल्पा मन्दिर, चिम्टेश्वरी, दुप्चेश्वर मन्दिर, उत्तरगया धाम, ककनी, रसुवाको गोसाईकुण्ड, लाङटाङ हिमाल क्षेत्र, गणेश हिमाल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध चैत्य परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी, दोलखाको भिमेश्वर, कालिन्चोक, जिरी, ललितपुरको	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बागमती प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि फरक फरक बजार रणनीति NICHE Tourism को बारेमा अध्ययन सम्पन्न भएको। ❖ बोन धर्मावलम्बीसँग सम्बन्धित अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	सन्तानेश्वर मन्दिर, लाकुरीमझ्याङ्ग, गोल्डन टेम्पल, काठमाडौंको शालिनदी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी भक्तपुरको नगरकोट, मकवानपुरको मकवानपुरगढी क्षेत्र चितवनको इच्छाकामना मन्दिर क्षेत्र र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिने छ।	
६६	पुरातात्विक एव मौलिक, धार्मिक साँस्कृतिक लगायतका सम्पदा तथा गुठीहरु र सामुदायिक संस्थाहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन र अभिलेखीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश भित्रका लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत जाती समुदायका भाषा साहित्यिक लोकोक्तिलाई लिपिबद्ध, अध्ययन अनुसन्धान एवम् विकासका लागि सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशका विभिन्न साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न र प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	❖ लोपोन्मुख भाषाहरुको (बनकरिया, हायु/बायु, कागते/स्युवा र सुरेल भाषा) अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत शर्तहरु स्वीकृत भएकोमा बनकरिया, हायु र सुरेल भाषाको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको
६७	प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा अन्तर्गतका सहकारी नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ।	❖ सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भई पद दर्ता समेत भई सकेको र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको।

८.५. संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	राजस्व ख. शी. नं.	राजस्व शिर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१.	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क	४२१०३.०५	
२.	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५	
३.	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	७६८	
४.	१५१११	बेरुजु	३०.४६	

८.६. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ बागमती प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने तामाङ भाषा र नेपालभाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय, बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न बागमती प्रदेश सरकारबाट “प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०” मिति २०८०/०७/२२ गते पारित भई मिति २०८१/१/२४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा भाषा दिवस समारोह आयोजना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
- ❖ बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानी, वा स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, दिगो व्यवस्थापन एवम् समुचित उपयोगका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी प्राप्त आमदानीको उचित बाँडफाँट तथा नियमन गर्नका लागि “पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०” मिति २०८०/०८/१३ गते स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको।
- ❖ प्रदेशको कला, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण ऐन तयारीका लागि मिति २०८१/०२/०२ गतेको बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम सिद्धान्त स्वीकृत भई ऐनको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको।
- ❖ प्रदेश पर्यटन नीति, २०८०, प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०८० तथा प्रदेश संस्कृति नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको।
- ❖ पर्यटकीय व्यवसायको लागि स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्डको प्रतिवेदन तयारी भई छलफलको क्रममा रहेको।
- ❖ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको।
- ❖ कन्टेन्जेन्सी कार्यविधि, २०८० तयार भएको।

८.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- ❖ यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको विस्तृत साङ्गठनिक संरचना स्वीकृत भई प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, काठमाडौं र पर्यटन कार्यालय चितवन सौराहाको स्थापनाका लागि कार्य अगाडि बढाइएको।
- ❖ प्रदेश सहकारी विकास बोर्डमा रिक्त रहेका सदस्य पदहरूको मनोनयन गरिएको।
- ❖ यस प्रदेशको नियमन क्षेत्र भित्र रहेको केही सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको र समस्याग्रस्त सहकारीहरूको निमित्त व्यवस्थापन समितिको गठन भई काठमाडौंमा कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको।
- ❖ यस प्रदेशको धार्मिक, साँस्कृतिक, पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन एवम् विकासका लागि सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने उल्लेख भए अनुरूप बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८०/०७/२२ को निर्णय अनुसार प्रदेश भ्रमण वर्ष घोषणा भई मिति २०८०/०९/१६ गते

तदनुसार इ.स. २०२४ जनवरी १ बाट औपचारिकरूपमा शुरुवात गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको।

- ❖ प्रदेशमा रहेका विभिन्न २५ भन्दा बढी जात्रा, पर्व उत्सव, साँस्कृतिक मेला सञ्चालनमा सहयोग।
- ❖ बौद्धिक/पौराणिकस्थलहरुमा धार्मिक/साँस्कृतिक पर्यटनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिएको।
- ❖ बागमती प्रदेशभित्र रहेको ३ वटा लोपोन्मुख जातजातिको भाषाको अध्ययन अनुसन्धान गरिएको।
- ❖ प्रदेशमा विभिन्न २ वटा पर्यटकीयस्थलहरुमा साहित्यिक सम्मेलन गरिएको।
- ❖ थाहा नगरपालिकामा पर्यटन प्रवर्धनका लागि Film Festival कार्यक्रम आयोजना गरिएको।
- ❖ ७ वटा मौलिक बाजा तथा नाचगान संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रममा सहयोग गरिएको।
- ❖ संस्कृत भाषा संरक्षण र प्रवर्धनका लागि २ वटा संस्थाहरुलाई सहयोग गरिएको।
- ❖ Paradise Bagamati नाम गरेको बागमती प्रदेशका पर्यटकीय साँस्कृतिक स्थलको App निर्माण गरिएको।
- ❖ सहकारी विकास बोर्ड मार्फत सहकारी व्यवस्थापन तथा सुदृणीकरण तालिम, सूचना प्रणाली व्यवस्थापन कार्यक्रम, सहकारी अन्तरक्रिया गोष्ठी, तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र अवसर सम्बन्ध विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको।
- ❖ पर्यटन विकास आयोजना हेटौँडा मार्फत साँस्कृतिक संग्रहालय १९ वटा, पर्यटकीय पार्क तथा स्थल ७६ वटा गुम्बा/चर्च तथा मस्जिद ६३ वटा कृयापुत्री भवन निर्माण तथा मर्मत ९ वटा र मन्दिर तथा आश्रम गरी कुल ३४० वटा योजनाहरु कार्यान्वयन गरिएको।
- ❖ पर्यटन विकास आयोजना इकाई कार्यालय काठमाडौँ मार्फत ५५८ वटा योजनाहरु कार्यान्वयन गरिएको।
- ❖ विभिन्न पर्यटकीय पदमार्ग, मठ-मन्दिर, गुम्बा, पार्क, पिकनिक spot and shed, सार्वजनिक शौचालय, पर्यटन सूचना केन्द्र, होमस्टे, मार्फत करिब ६५०० सेवाग्राहीहरु लाभान्वित भएको।
- ❖ पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु

क्र. सं.	विषय	इजाजत पत्रको अन्तिम न.	दर्ता संख्या	नवीकरण संख्या	खारेजी	हालको कायम संख्या
१	ट्रेकिङ एजेन्सी	३२५३	१२४	१९८	२८	३०५५
२	ट्राभल एजेन्सी	४३७५	१७९	२०४	२३	४२३५
३	जल यात्रा एजेन्सी	८८	-	६	-	८८
४	होमस्टे	२६४	-	-	-	२६४
५	पर्यटक यातायात व्यवसाय	९४	७	६	-	९४
६	ट्रेकिंग गाइड	२१२०५	२२६८	१७८६	-	२१२०५
७	ट्रेकिंग पोर्टर गाइड	५५०	१४४	३९	-	५५०
८	टुरिष्ट गाइड	४८२५	१४४	३३१	-	४८२५
९	रिभर गाइड	४६२	५०	१६	-	४६२
१०	पर्यटक स्तरीय साधारण होटल वर्गीकरण	४००	८	-	-	४००

❖ बागमती प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरू

क्र. सं.	सहकारी संस्थाको प्रकार	संख्या	शेयर सदस्य संख्या	शेयर पुँजी	बचत परिचालन	ऋण परिचालन	कुल रोजगारी सिर्जना
१.	बचत तथा ऋण	१५३७	२२४२३२०	४२३५२७१८६९	४०६७१०५३२१५.६०	३४६२९९६८६१८९.३६	१४५८६
२.	बहुउद्देश्यीय	११४३					
३.	कृषि	२५६					
४.	दुग्ध	५०					
५.	अन्य	२२१					
	जम्मा	३२०७					

द.द. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति नभएको,
- ❖ मौजुदा संरचना र जनशक्ति अनुसार कार्यक्रमको सहज सञ्चालन तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या भएको।
- ❖ आयोजनास्थलहरूमा जग्गा विवाद (निजी जग्गा, वन क्षेत्र आदि)
- ❖ उपभोक्ता समिति (जनश्रमदान वापतको रकम खातामा समयमा जम्मा नगर्ने)
- ❖ योजनाको नाम ठेगाना
- ❖ कतिपय कार्यक्रमहरूमा बजेट अति न्यून भएका कारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपभोक्ताहरूबाट चासो नदेखाउनु।

९. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

९.१. परिचय

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखेको छ। देशले लिएको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय आकाङ्खालाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको "सुसंस्कृत र सुखी जनता; समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश" दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रही विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, जैविक कृषिको प्रवर्धन र कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र विस्तार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ।

आर्थिक गतिविधिका हिसाबले करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २४.०९ प्रतिशत योगदान गरेतापनि (स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१) यस क्षेत्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून रहेको छ। खेती प्रणालीमा बढी अन्नबाली लगाएता पनि खाद्य व्यापार घाटा बढ्दो रहेको छ। बढ्दो माग सँगसँगै दुध, अण्डा, तरकारी, माछापालनको उत्पादनमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि देशको ठूलो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न, गरिबी घटाउन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भने पर्याप्त रहेको छैन। बागमती प्रदेशमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि यस मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।

पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १२.३१ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा ३०.९८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपन्छी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ। उत्पादनका साधनको रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाइ उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपश्चात् त्यस्तो राष्ट्रका हैसियतले कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न विकासका विभिन्न साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै दिगो विकासको भोक अन्त्य, खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ।

बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रपरिषद्को मिति २०८०/०५/१० को निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को नियम ३ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।

९.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	सब.ब.उ.शी.न./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१२०००११	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	१७७९९९.२९	७६७८२.२९	४३.१४	
२	३१२०००१२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	६८९९२.३८	४८२८६.००	६९.९९	
३	३१२०१०११	कृषि विकास निर्देशनालय	२१२४४८.५३	११६६२३.००	५४.८९	
४	३१२०२०११	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	२०१३३६.०८	८२९७४.००	४१.२१	
५	३१२०१०१२	कृषि तालिम केन्द्रभण्डारा	२७२४९.२७	२१२३०.००	७७.९१	
६	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	८६८६७.४१	७१२५२.३९	८२.०२	
७	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, घादिङ्ग	७९६९७.५२	६८०००.००	८५.३२	
८	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	७९०९४.१७	६२७४५.३३	७९.३३	
९	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१०२१९६.५४	७९९९७.२९	७८.२८	
१०	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	७७९६३.४१	६५५९५.००	८४.१४	
११	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	६२८८५.५६	४९२१९.००	७८.२७	
१२	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१२९७२३.६०	१०८९७६.७४	८४.०१	
१३	३१२०१०२४३	व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, भक्तपुर	१५५८८.३५	१२०१८.००	७७.१०	
१४	३१२०१०१३	मौरी पालन विकास कार्यक्रम, चितवन	२१०७५.९१	१७४१९.००	८२.६५	
१५	३१२०१०१३३	कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुली	१६८६५.९९	१३१७७.००	७८.१३	
१६	३१२०१०१४३	मसलाबाली विकास केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	२००७२.७२	१७०३४.००	८४.८६	
१७	३१२०१०२५३	प्रजनन पिढी विजकोया स्रोत केन्द्र, घादिङ्ग	१७०९२.३७	१४११६.००	८२.५९	
१८	३१२०१०१७३	किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, चितवन	१७२५०.०७	१३११३.००	७६.०२	
१९	३१२०१०१५३	पुष्प विकास केन्द्र, ललितपुर	२८३४६.९७	२६७९७.००	९४.५३	
२०	३१२०१०१८३	उपोष्ण प्रदेशिय बागवानी विकास केन्द्र, नुवाकोट	२३५४९.११	१७६००.००	७४.७४	
२१	३१२०१०१९३	शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्रदोलखा	१८९८९.७६	१३९२५.००	७३.३३	
२२	३१२०१०१६३	शितोष्ण बागवानी नर्सरी केन्द्र, मकवानपुर	१९०८८.६७	१४६०६.००	७६.५२	

क्र.सं.	ब.उ.शी.न.	सब.ब.उ.शी.न./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२३	३१२०१०२०३	माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला मकवानपुर	१७७०४.४१	१२०६०.००	६८.१२	
२४	३१२०१०२१३	वीउ विजन प्रयोगशाला मकवानपुर	४९३९८.४४	३१४३१.००	६३.६३	
२५	३१२०१०२२३	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, ललितपुर	१५७२९.८७	१३००९.००	८२.७०	
२६	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	४९४८६.०६	३५३९३.१९	७१.५२	
२७	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, घादिङ्ग	४३४५५.९२	३८६५०.४९	८८.९४	
२८	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर	६०७११.६१	५०५७७.६८	८३.३१	
२९	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	५७७५६.२९	४०८२०.५२	७०.६८	
३०	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा	४८६३७.६४	३२६५०.३७	६७.१३	
३१	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली	६४३७१.८४	४५४७५.४५	७०.६४	
३२	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर	५५८७४.७४	३८०६३.००	६८.१२	
३३	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	५०६००.०६	३६९३८.८१	७३.००	
३४	३१२०२०१२३	पशु सेवा तालिम केन्द्र, ललितपुर	२७७६८.०८	२५२४१.००	९०.९०	
३५	३१२०२०१३३	बाखा विकास फार्म चित्लाङ्ग	२८३३४.६७	२५४५१.००	८९.८२	
३६	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्रकुलेखानी	१५४१२.००	१२१५३.८८	७८.८६	
३७	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्रभन्डारा	२४८५२.३४	२२७२२.५८	९१.४३	
		जम्मा	२११४४६७.६०	१४७२१२४.००	६९.६२	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

सि.न.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८०/८१ को			कैफियत
			कुल बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१२०००११	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	३२०८४२.००	१३९६२४.३७	४३.५२	
२	३१२०००१२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	१३४३५४.००	१२५१४३.००	९३.१४	
३	३१२०१०११	कृषि विकास निर्देशनालय	८१६००.००	५७२४३.००	७०.१५	

सि.न.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८०/८१ को			कैफियत
			कुल बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
४	३१२०२०११	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	४७००.००	४६४८.००	९८.८९	
५	३१२०१०१२	कृषि तालिम केन्द्र, भण्डारा	३२८०.००	३२५१.००	९९.१२	
६	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	९००.००	८६६.८५	९६.३२	
७	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, घादिङ्ग	३२००.००	३१८२.००	९९.४४	
८	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	४१००.००	३७०७.६७	९०.४३	
९	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३००.००	२९७.९९	९९.३३	
१०	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	५५०.००	५४१.००	९८.३६	
११	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	८५०.००	८४१.००	९८.९४	
१२	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१२३०.००	१२२९.५०	९९.९६	
१३	३१२०१०२४३	व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, भक्तपुर	३५६५.००	३५५०.००	९९.५८	
१४	३१२०११०१३	मौरी पालन विकास कार्यक्रम, चितवन	१२५०.००	१२३८.००	९९.०४	
१५	३१२०१०१३३	कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुली	२६७०.००	२६४३.००	९८.९९	
१६	३१२०१०१४३	मसलाबाली विकास केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	२७१०.००	२६४९.००	९७.७५	
१७	३१२०१०२५३	प्रजनन पिढी विजकोया स्रोत केन्द्र, घादिङ्ग	१७५०.००	१७३७.००	९९.२६	
१८	३१२०१०१७३	किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, चितवन	१५००.००	१४८९.००	९९.२७	
१९	३१२०१०१५३	पुष्प विकास केन्द्र, ललितपुर	१६४५०.००	१६२१०.००	९८.५४	
२०	३१२०१०१८३	उपोष्ण प्रदेशिय वागबानी विकास केन्द्र, नुवाकोट	३४५०.००	३४१७.००	९९.०४	
२१	३१२०१०१९३	शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र, दोलखा	१५००.००	१२८२.००	८५.४७	
२२	३१२०१०१६३	शितोष्ण वागबानी नर्सरी केन्द्र, मकवानपुर	२५००.००	२४५२.००	९८.०८	
२३	३१२०१०२०३	माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला मकवानपुर	३०००.००	२७९०.००	९३.००	
२४	३१२०१०२१३	वीउ विजन प्रयोगशाला मकवानपुर	३५००.००	३४६९.००	९९.११	
२५	३१२०१०२२३	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, ललितपुर	२००.००	१९८.००	९९.००	
२६	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	२२००.००	२१९१.२२	९९.६०	
२७	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, घादिङ्ग	१३५०.००	१३४२.३०	९९.४३	

सि.न.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८०/८१ को			कैफियत
			कुल बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
२८	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर	७३०.००	७२८.००	९९.७३	
२९	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१७५.००	१७४.१०	९९.४९	
३०	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा	२१४०.००	२११४.५२	९८.८१	
३१	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली	१५५०.००	१५३२.००	९८.८४	
३२	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर	३००.००	२९९.००	९९.६७	
३३	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	१५९०.००	१५२२.६०	९५.७६	
३४	३१२०२०१२३	पशु सेवा तालिम केन्द्र, ललितपुर	१९३५.००	१८४४.००	९५.३०	
३५	३१२०२०१३३	बाखा विकास फार्म चित्लाङ्ग	६६०४.००	६२४७.००	९४.५९	
३६	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी	१६००.००	१५४२.००	९६.३८	
३७	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, भन्डारा	७५००.००	६६९२.८८	८९.२४	
		जम्मा	६२७६२५.००	४०९९२९.००	६५.३१	

९.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि (वर्ष)	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ को प्रगती (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा वि.एस.एल्. ल्याव स्थापना	३	१४५०००	१२६०१०	६३४५९	३५०००	९८	५५.१५	
२	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण	२	९३३७५	५०५१६	५००००	५००००	९०	१००.००	
३	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौँडा	मकवानपुर जिल्लामा दुध पाउडर प्लान्ट निर्माण	३	४७३३२४	४७२५६०	१२९८०४	१२०६६१	१००	९२.९६	
४	कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौँडा	हेटौँडा उपमहानगरपालिका सँगको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण	३	२८३६५६	२१४३११	८००००	५५६६४	९०	६९.५८	
५	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माण	५	११७३०००	७६३२८४	५००००	२६२	८६	०.५२	बहुवर्षीय स्वीकृत नभएको, कार्यक्रम निरन्तरताबाट कार्यान्वयन भएको

१.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१.	३१२९११२१३ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	७००	०.०	०.००
		कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	१९००	८१६.४९	४२.९७
		कृषि ज्ञान केन्द्र, घादिङ्ग	१९००	१८३८.७७	९६.७८
		कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	५७००	४१११.९४	७२.१४
		कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१९००	१६१२.०४	८४.८४
		कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	३८००	३६१०.००	९५.००
		कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	१९००	१५६५.००	८२.३७
		कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१९००	१८३९.८५	९६.८३
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३०००		०.००
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	३५००	३४९९.६	९९.९९
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	७०००	६६३९.९	९४.८६
			जम्मा	३३२००	२५५३३.६
२.	३१२९११२२३ कृषि विभाग	कृषि विकास निर्देशनालय	१९९९०	८८८८.३८	४४.४६
		मौरीपालन विकास कार्यक्रम, भण्डारा	४०००		०
		बीउ बिजन प्रयोगशाला, हेटौँडा	९६००	५६५१.४०	५८.८७
		माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौँडा	२११०	८९८.३०	४२.५७
		जम्मा	३५७००	१५४३८.१	४३.२४
३.	३१२९११२३३ पशु सेवा विभाग	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली	५००	५००	९९.९९
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा	५००	३६९	७३.८०
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	९२५	५३२	५७.५१
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर	५००	५००	१००.००
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	५००	४९७	९९.४०
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ्ग	५००	५००	१००.००
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	८००	७२२	९०.२५

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर	७७५	७७०.५	९९.४२
		जम्मा	५०००	४३९०.५	८७.८१
४.	३१२९११२४३ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	२१७९०	१७४३.०	८.००
५.	३१२९११२४४ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	७९९१०	३६.०	०.०५
		जम्मा	१०१७००	१७७९.०	१.७५
		कुल जम्मा	१७५६००	४७१४१	२६.८५

९.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुदा न.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
३४	प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बाली वस्तुको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्धारण गरी कृषिको व्यवसायीकरण मार्फत प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजहरूमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।	प्रदेशमा विभिन्न कृषि जन्य बालीको १० तथा पशुजन्य वस्तुको २ वटा गरी जम्मा १२ वटा ब्लक स्थापना भई व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्य भइरहेको।
३५	प्रदेशभित्र सम्भाव्य स्थानमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न वडास्तरीय सामूहिक कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी खास क्षेत्र खास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोको लागि रु. १४ बजेट विनियोजन रहेको।	स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदायमा आधारित खेती प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भर वडा निर्माण गर्न समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने गरी प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको, चालु आ.व. मा कृषि तर्फ ४० तथा पशुपन्छीतर्फ १० गरी ५० वडा छनौट कार्य सम्पन्न गरिएको।
३६	कृषि सम्बन्धी ज्ञान र सिप प्रसार गर्न खाद्यान्न, नगदेबाली, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दुध, च्याउ, मौरी जस्ता कृषि उपजहरूको उत्पादन कार्यमा संलग्न अगुवा कृषक व्यवसायी/समूह/सहकारीलाई सिकाइ केन्द्रको	एग्रि इपिसेन्टर तर्फ ४ वटा तथा लाइभस्टक इपिसेन्टर तर्फ ५ वटा गरी जम्मा ९ वटा सिकाइ केन्द्रहरूको स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिएको।

बजेट वक्तव्यको बुदा न.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	रूपमा विकास गर्न एग्रि ईपिसेन्टरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।	
३७	कृषि पेशामा निरन्तर लागि रहेका किसानहरूको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि व्यवसायिकताको आधारमा किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।	संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषक सूचीकरण कार्य भैरहेको।
३८	कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिएको किस्ताबन्दीमा निब्याजी बीउपुँजी प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न रु. १३ करोड ५६ लाख बजेट व्यवस्था।	कृषि तर्फ जम्मा १८ जना कृषकलाई २ करोड २३ लाख रुपैयाँ निब्याजी बीउपुँजी प्रदान गरिएको। त्यसैगरी पशुपन्छी क्षेत्रतर्फ जम्मा २८ जना कृषकलाई ६ करोड ५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ निब्याजी बीउपुँजी प्रदान गरिएको।
३९	दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसान लक्षित दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। साथै प्रदेश भित्र दुध उत्पादन वृद्धि गर्न कम्तिमा १० वटा दुधजोन घोषण गर्ने व्यवस्था गरेको।	दुध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत १० वटा दुधजोन घोषणा भई कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
४०	पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालार्इ सहज बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ।	पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालार्इ विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका २६ स्थानमा निर्माणाधीन “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” मध्ये मकवानपुर ३, सिन्धुली २, रामेछाप २, दोलखा ३, सिन्धुपाल्चोक ३ र काभ्रेपलाञ्चोक ५ गरी १८ वटाको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
४१	माटोको गुणस्तर सुधार गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गडचौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रति के.जी रु. १० को दरले सहूलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको। साथै आगामी वर्ष स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि रु. ५ करोड विनियोजन।	कृषि विकास कार्यालय धादिङ, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप, नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक अन्तर्गतका कृषकहरूलाई ६०८ मे.टन. प्राङ्गारिक मलमा प्रति के.जी रु. १० को दरले जम्मा ६० लाख ८० हजार रुपैयाँ सहूलियत प्रदान गरिएको। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत ७ वटा कारखाना निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको।
४२	प्रविधि र पूर्वाधार मार्फत कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई कृषि पूर्वाधार र प्रविधि लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ।	प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत २४५ रोपनी क्षेत्रफलमा उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा निर्माण गरी तरकारी खेती गरिएको। त्यसैगरी तरकारीमा मल्लिङ्ग तथा किवीमा हेलनेट र थाँक्रा व्यवस्थापन कार्यक्रम तर्फ २५ वटा साझेदारलाई ६७ हेक्टर जमीनमा तरकारी खेतीमा मल्लिङ्ग र २२ हेक्टरमा किवी खेतीमा थाँक्रा व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको।

बजेट वक्तव्यको बुदा न.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
४३	बागमती प्रदेशमा व्यावसायिक रूपमा फलफूल उत्पादन गर्न कम्तिमा ३ वटा सामुदायिक बागवानी केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश भित्र केरा खेती प्रवर्धन गर्न व्यवसायिक रूपमा जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानहरूको लागि जग्गाको भाडामा लाग्ने रकमको प्रति हेक्टर रु. २० हजारका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।	सामुदायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत ६ हेक्टर जमीनमा आँप र लिचीको बगैँचा स्थापना भएको। जग्गा भाडा लिई व्यवसायिक केरा खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ६०४ हेक्टर केरा खेतीमा ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ जग्गा भाडामा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको।
४४	जिल्लागत रूपमा सम्भाव्य फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अलैंची तथा खाद्यान्न बाली एवं पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको।	उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायिक तरकारी खेती ९७६ हेक्टर, मकै २०९ हेक्टर, धान १४५ हेक्टर, तेलहनबाली ७० हेक्टर, किवी ९६ हेक्टर, चैते धान २० हेक्टर क्षेत्र विस्तार गरिएको।
४५	खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको लागि जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि व्यवसायको प्रवर्धन गरी गरिब, विपन्न किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको।	खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको लागि जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि व्यवसायको प्रवर्धन गरी गरिब, विपन्न किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न २३९ जना कृषकलाई रु. १ करोड ५४ लाख २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको।
४६	प्रदेशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरुवात गरिएको बीउबिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ।	प्रदेशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन आ.व. २०७९/८० बाट चितवन, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा परियोजनाको रूपमा बीउबिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको जस अन्तर्गत चितवन जिल्लामा २ वटा बीउ गोदाम घर तथा प्रशोधन इकाई स्थापना भई करिब १०० मे.ट. स्रोत तथा उन्नत बीउ भण्डारणका लागि सहजता भएको। साथै उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत ५३५.७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा बीउ उत्पादनका लागि ८६ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको।
४७	प्रदेशमा उत्पादित प्रमुख कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा च्याउ उत्पादन तथा सहकारीद्वारा सञ्चालित शीतभण्डारमा खपत हुने विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाएको।	उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा च्याउ उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम तर्फ १० वटा साझेदारसँग सम्झौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। १० वटा सहकारीद्वारा सञ्चालित शीतभण्डारमा खपत हुने विद्युत् महशुलमा २३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको।
४८	विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा क्षति पुग्न गई त्यसबाट प्रभावित भएका किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराई	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका ७५ जना किसानलाई १

बजेट वक्तव्यको बुदा न.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	व्यवसायको पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको।	करोड १६ लाख ९३ हजार ४ सय ४३ रूपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको।
४९	केही वर्ष यता अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको संक्रमणबाट धरासायी भएको बंगुरपालन व्यवसायलाई पुनर्स्थापना गर्न उन्नत नस्लका पाठापाठी आयात गर्दा लाग्ने हवाई भाडामा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको। उन्नत नस्लका पशुको मागलाई परिपूर्ति गर्न पशु स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाएको।	बंगुर पालन व्यवसाय पुनः स्थापनाका लागि उन्नत नस्लका पाठापाठी आयातमा लाग्ने हवाई भाडामा ७५ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रमको लागि पटक पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि कुनै आवेदन नपरेकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको।
५०	प्रदेशको सान, मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान भन्ने अभियानका साथ प्रदेशमा रहेका रैथाने जातका बालीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको।	कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटबाट ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न रैथाने जातका बालीको प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
५१	उच्च मूल्यका कृषि बाली वस्तुहरूको उत्पादन देखि उपभोगसम्मका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी साना तथा मझौला कृषकहरूको आयआर्जन वृद्धि गर्न मूल्य शृङ्खला प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा उत्पादित कृषिजन्य बाली वस्तुको भण्डारण, बजारीकरण तथा उत्पादनोपरान्त हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न कोल्ड चेम्बर, हर्मेटिक भण्डारण लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिनेछ। कृषि क्षेत्र सम्बद्ध भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. ४३ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको।	कृषि उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १० वटा कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरूलाई कृषि उपजहरूको प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि सहयोग भएको। पशुपन्छी उपजहरूको मूल्यशृङ्खला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा कृषि फर्महरूलाई पशुपन्छी उपजहरूको प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि सहयोग भएको। ५ विगाहा भन्दा बढी तरकारी खेती गर्ने कृषक, कृषि फर्म, कृषक समूह, सहकारीलाई कोल्ड चेम्बर कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा कोल्ड चेम्बर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
५२	खेतीयोग्य जमिनको चक्काबन्दी गरी सामूहिक खेती तथा बाझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको।	कार्यक्रम भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको।
५३	माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको।	माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चितवन, मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा गरी ४ हेक्टर थप क्षेत्रफलमा माछापुखरी निर्माण गरी मत्स्यपालन गरिएको।
५४	कृषि उपजको प्रभावकारी विक्री वितरण गरी उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य र कृषकले पाउने मूल्यबीचको अन्तर न्यून गर्न प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक आधुनिक कृषि बजार स्थापना	काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक आधुनिक कृषि बजार स्थापनाका लागि डिपिआर गर्न स्थान उपलब्ध गराउन तिर्ने जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरिएकोमा स्थान उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यक्रम गर्न नसकिएको।

बजेट वक्तव्यको बुदा न.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको।	

९.६. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२११	कृषि उत्पादन बिक्री आम्दानी	३८५८६.६५	
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१६३.०४	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१६३१.६३	
४	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	६९.७६	
५	१४५११	बीमा दावी प्राप्ति	४८४.६८	
६	१५१११	बेरुजु असुल	९४२.३९	
जम्मा			४१८७८.१५	

९.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण

- ❖ प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९
- ❖ दुध संकलन बैंक स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९
- ❖ साईलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९
- ❖ साना सिचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ एग्री/लाइभस्टक इपिसेन्टर स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ सामुदायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ दुग्ध क्षेत्र विकासको लागि ग्लिन टु हवाइट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको लागि मागमा आधारित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रविधि र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ कृषि क्षेत्रमा विपद्बाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि", २०८०
- ❖ बिउपूँजी परिचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरूको मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

- ❖ चेपाडसँग मौरीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ उन्नत नक्षका बंगुरका पाठापाठी आयातमा लाग्ने हवाईभाडामा पचहत्तर प्रतिशत भाडा बेहोर्ने कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०,
- ❖ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ उत्कृष्ट दुध उत्पादक कृषक/सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- ❖ समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

९.८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८० बागमती प्रदेश सभामा पेश भई विषयगत समितिमा समेत छलफल भइसकेको।
- ❖ मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तयार गरिएको २१ वटा नयाँ तथा ३ वटा पुराना कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भएको।
- ❖ नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरीज स्वीकृत भई कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालय नरहेका जिल्लाहरूमा सेवा केन्द्र स्थापना कार्य भइरहेको।
- ❖ कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका ७५ जना किसानलाई १ करोड १६ लाख ९३ हजार ४ सय ४३ रूपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको।
- ❖ भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २०८० फागुन १६ देखि २२ गतेसम्म बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लाहरूमा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जसमा ११ लाख ४२ हजार ३२७ भेडा बाख्रालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाईएको। त्यसैगरी लम्पी स्किन डिजिज् नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १ लाख ४१ हजार १६४ गाई भैसीमा खोप निःशुल्क रूपमा लगाइएको।
- ❖ बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधीन शीत भण्डारहरूको निर्माण कार्य ८६ प्रतिशत सम्पन्न, रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा आएको, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर, सिन्धुलीको मुल्कोट र रामेछापको मन्थलीमा परीक्षण सम्पन्न भएको तथा बाँकी जिल्लामा निर्माणकै चरणमा रहेको। उक्त शीतभण्डार निर्माण कार्यबाट करिब १५ हजार ८०० मेट्रिक टन फलफुल तथा तरकारी भण्डारण गर्न सकिनेछ।

- ❖ पशुपन्छीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेको।
- ❖ दैनिक करिब ६० हजार लिटर दुधको पाउडर उत्पादन गर्न सक्ने गरी मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा निर्माणाधीन दुध पाउडर प्लान्टको निर्माण सम्पन्न भएको।
- ❖ हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौँडा -११ मा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा निर्माण कार्य जारी रहेको।
- ❖ गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवालाई थप बिस्तारका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको।
- ❖ पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई बिस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका २६ स्थानमा निर्माणाधीन “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” मध्ये मकवानपुर ३, सिन्धुली २, रामेछाप २, दोलखा ३, सिन्धुपाल्चोक ३ र काभ्रेपलाञ्चोक ५ गरी १८ वटाको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
- ❖ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदायमा आधारित खेती प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भर वडा निर्माण गर्न समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने गरी प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको, चालु आ.व. मा कृषि तर्फ ४० तथा पशुपन्छी तर्फ १० गरी ५० वडा छनौट गरिएको तथा आगामी आ.व.मा थप २५ वडामा बिस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको।
- ❖ १० वटा सहकारीद्वारा सञ्चालित शीतभण्डारमा खपत हुने विद्युत महशुलमा २३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको।
- ❖ कृषि विकास कार्यालय धादिङ, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप, नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक अन्तर्गतका कृषकहरूलाई ६०८ मे.टन. प्राङ्गारिक मलमा प्रति के.जी रु. १० को दरले जम्मा ६० लाख ८० हजार रुपैयाँ सहूलियत प्रदान गरिएको।
- ❖ स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत ७ वटा कारखाना निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको।
- ❖ कृषितर्फ जम्मा १८ जना कृषकलाई २ करोड २३ लाख रुपैयाँ निर्व्याजी बीउपुँजी प्रदान गरिएको। त्यसैगरी पशुपन्छी क्षेत्रतर्फ जम्मा २८ जना कृषकलाई ६ करोड ५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ निर्व्याजी बीउपुँजी प्रदान गरिएको।
- ❖ प्रदेशभर २० वटा घुम्ती शिविर गरी ६०१८ तथा कार्यालयमा १३५६ गरी कुल जम्मा ७३७४ वटा माटोको नमुना परीक्षण गरी नतिजाको आधारमा प्राविधिक सल्लाह उपलब्ध गराइएको।
- ❖ ४३१ वटा साना सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जसबाट ५५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार भएको।

- ❖ प्रदेशमा बीउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ३६१.२५ मे.टन. धान बीउमा ६६ लाख ३६ हजार तथा १८७.६६ मे.टन गहुँ बीउमा २२ लाख ५२ हजार गरी जम्मा ५४८.९१ मे.टन खाद्यान्न बीउमा ८८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको।
- ❖ बागवानी विकास फार्म केन्द्रहरूबाट फलफूल तथा तरकारी, फलफूल तथा तरकारी बेर्ना, बीउ आदिको बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजश्वमा १७ प्रतिशत वृद्धि भई जम्मा २ करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजश्व आम्दानी भएको।
- ❖ मत्स्य विकास केन्द्रहरूबाट ह्याचलिङ्ग, फ्राई, फिङ्गरलिङ्ग र खाने माछा उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट आ.व. २०७९/८० मा ५१ लाख २७ हजार राजश्व आम्दानी भएकोमा आ.व. २०८०/८१ मा ५८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ८१ लाख १२ हजार राजश्व आम्दानी भएको।
- ❖ जग्गा भाडा लिई व्यवसायिक केरा खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ६०४ हेक्टर केरा खेतीमा ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ जग्गा भाडामा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको।

९.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ एकै कार्यालयबाट दुइदेखि तीन जिल्लासम्म हेर्नुपर्ने हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई।

१०. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

१०.१. परिचय:

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०८/१५ को निर्णयानुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालयको मुख्य कामहरूमा प्रदेशस्तरको यातायातसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण, प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर समायोजन तथा निर्धारण सम्बन्धी कार्य, प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन, श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन एवम् रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी कार्य, औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरूपण सम्बन्धी कार्य, कार्यस्थल सुरक्षा लगायतका कामहरू पर्दछन्। मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन १२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका छन्। मन्त्रालयमा ३४ जना र मातहत कार्यालयमा ३७१ जना जनशक्ति रहनेगरी जम्मा ४०५ जनाको दरबन्दी संरचना रहेको छ।

१०.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७१००३२०१३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	८९३९१.५७	३५३०९.८६	३९.५०	
२	३७१००३४०२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठुला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर	७२५३०.७९	६२७९२.८१	८६.५७	
३	३७१००३५०१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल, गुर्जुधारा, काठमाडौं	७२५४६.३६	५६६३९.५५	७८.०७	
४	३७१००३४०१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुर	६१७२४.८४	४६८३५.४२	७५.८८	
५	३७१००३३०१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, राधेराधे, भक्तपुर	४०४१९.२४	३७१५४.५७	९१.९२	

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
६	३७१००३५०३३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, चाबहिल, काठमाडौं	४०९२६.६२	४०४४५.९४	९८.८३	
७	३७१००३५०२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, ठुलोभन्याड, काठमाडौं	३८८५०.६६	३७५०२.९९	९६.५३	
८	३७१००३२०२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर	३९८३२.९७	९९०३९.८७	५९.८९	
९	३७१००३१०१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर, चितवन	३५४९९.४६	२४४८२.६४	६८.९७	
१०	३७१००२५०१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली	२७०९६.९२	९२३१९.४८	४५.४६	
११	३७१००२६०१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५२४९.८९	२४७०.९८	४७.९२	
१२	३७१००३३०२३	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर	९७३९९.४५	९४९९९.७८	८९.९४	
१३	३७१००३५०४३	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभन्याड, काठमाडौं	९७९६९.६९	९४०९३.७७	७८.४७	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७१००३२०१४	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	२२२८००.००	२३९४२.७९	१०.७५	
२	३७१००३४०२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठुला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर	९२००.००	९९८४.६९	९८.७२	
३	३७१००३५०१४	यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल, गुर्जुधारा, काठमाडौं	९९५०.००	९९९८.९४	९८.४९	

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
४	३७१००३४०१४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुर	३७५०.००	३७४९.४१	९९.९८	
५	३७१००३३०१४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, राधेराधे, भक्तपुर	१६००.००	१४३१.९१	८९.४९	
६	३७१००३५०३४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, चाबहिल, काठमाडौं	१९१०.००	१९०९.९८	१००.००	
७	३७१००३५०२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, ठुलोभन्याड, काठमाडौं	१४००.००	९५९.२६	६८.५२	
८	३७१००३२०२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर	१२०५.००	३६६.९३	३०.४५	
९	३७१००३१०१४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर, चितवन	३१२०.००	३१२०.००	१००.००	
१०	३७१००२५०१४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली	११५०.००	७९४.९०	६९.१२	
११	३७१००२६०१४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३०६०.००	३०३६.४६	९९.२३	
१२	३७१००३३०२४	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर	१२५०.००	११४५.३५	९१.६३	
१३	३७१००३५०४४	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभन्याड, काठमाडौं	१०५०.००	१०४६.२८	९९.६५	

१०.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदानतर्फ (सामी कार्यक्रम)

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७१००३२०१३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	२२००	१६११.७५	७३.२६

१०.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
८१	सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयबद्ध, यात्रुमैत्री र भरपर्दो सेवाको रूपमा स्थापित गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशका मुख्य शहरहरूमा र राजमार्गहरूमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ्ग स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।	सार्वजनिक निजी लागत सहभागितामा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० बनाई स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चार्जिङ्ग स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको र चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणको लागि चार्जिङ्ग उपकरण खरिदको लागि बोलपत्र अगाडि बढाई मूल्याङ्कन समेत सम्पन्न गरेको
८२	सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन ट्रायल सेन्टरहरूमा क्रमशः स्वचालित प्रणाली जडान गर्दै लगिनेछ। यातायात कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेशन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।	जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको। सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेशन तथा आर्किभिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाई सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेशन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन तीनवटा प्याकेजमा तयारी सुरुवात गरिएकोमा दुईवटा प्याकेज सम्पन्न भएको र कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन गरी नतिजा प्रकाशनको अवस्थामा रहेको
८३	संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई तथा मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	Smart Driving License Card, Personalization Machine र Personalization Software को प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको नमुना मापदण्ड यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवनको मिति २०८१/०१/०४ को निर्णयानुसार स्वीकृत भई उक्त मापदण्ड प्राप्त भएकोले सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा स्रोत सहमती प्राप्त हुन नसकेको
८४	सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक पूर्वाधारको विकास गर्नुका साथै चालक तथा यात्रुका लागि सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना	चालक, सहचालक र अन्य श्रमिकको लागि सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहार, सवारी सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम काठमाडौं, भक्तपुर, धादिङ, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुर जिल्लामा सम्पन्न गरिएको।

	न्यूनीकरण गर्न अनुशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।	
८५	सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारको लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा र काठमाडौँ उपत्यकामा नमुना स्पेसल टुल्स बैंक स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।	बजेट विनियोजन हुन नसकेको
८६	सार्वजनिक यातायातलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रमिकहरूको सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्न महिला सवारी चालक उत्पादनको लागि ड्राइभिङ तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बनाइ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, हेटौँडा र चितवनबाट ९१ जना महिलाहरूलाई ड्राइभिङ तालिम प्रदान गरिएको
८७	स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई उपयोग गर्दै उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परी फर्केका श्रमिकहरूको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।	वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० बनाई सिपमूलक तालिम दिन तालिम प्रदायक संस्था छनौट गरी २५१ जनालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिएको।
८८	बागमती प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापित गरी श्रमको उच्च सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदिखि प्रदेशभित्रका मजदुर श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ।	प्रदेश श्रम तथा रोजगार परिषद् गठनको तयारी भएको।

१०.५. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	१३०३.००	
२	१४२२५	यातायात क्षेत्रको आमदानी	७३१२१८.७६	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	११८७४.६१	
४	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१११११.६१	
५	१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (Blue book) सम्बन्धी दस्तुर	१९२४७३८.०५	

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
६	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	८१६.५९	
७	१५१११	बेरूजू	२०३.८९	
८	३३३४१	सवारी साधन कर	१०१८२००८.१४	

१०.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेशन तथा आर्किभिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ सार्वजनिक निजी लागत सहभागितामा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०
- ❖ सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेशन तथा आर्किभिङ्गको लागि डाटा इन्ट्रीकर्ता छनौट तथा भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- ❖ प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको।
- ❖ राईड सेयरिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि लगायत चार वटा कार्यविधि तयार भै स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको।
- ❖ सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि गरिने मेडिकल जाँचको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्न शुल्क निर्धारण गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको।
- ❖ पार्किङ तथा बस बिसौनी सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको।

१०.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ सवारी कर र नवीकरण शुल्कको अनलाइन प्रणाली मार्फत भुक्तानीको सुरुवात।
- ❖ अनलाइन पटके प्रणालीको सुरुवात।
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेशन तथा आर्किभिङ्गको लागि पूर्वाधारको तयारी सम्पन्न भएको।
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक स्थापनाको लागि बनेपा नगरपालिकासँग भवन प्रयोग गरी सेवा प्रवाहको सुरुवात गरिएको।
- ❖ सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन र शुल्क भुक्तानी अनलाइन प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको।
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, गुर्जुधाराको भवन निर्माणको लागि विस्तृत लागत योजना तयार हुँदै।
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौँडा, भरतपुर र भक्तपुरको लागि भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तीको प्रक्रियामा रहेको।

- ❖ यातायात सेवा कार्यालय, खुर्कोटबाट सवारी चालक अनुमती पत्रको परीक्षा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुरुवात गरिएको।
- ❖ सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण

वर्ग	नयाँ	वर्ग थप	नवीकरण	प्रतिलिपि	नवीकरण सहित प्रतिलिपि
A	१५०६४७	२२७२२	१७८२३४	५४७७	६५९४
B	५२८४६	८६२८४			
C	३४३	२६२			
C१	४७	१४			
E	१०३	०			
F	०	४१२२			
G	०	११९५४			
I२	२२	०			
I३	३३	४२			
J१	६३६९	४२८			
J२	२०८	१५९			
J३	९	७			
J४	८८	१९५			
K	६४१३०	३०२१			

- ❖ सवारी साधन दर्ता सम्बन्धी विवरण

किसिम	आ.व. २०८०/८१ मा दर्ता भएका सवारी साधन संख्या
बस	१०६०
मिनिबस/मिनिट्रक	७३०
क्रेन/डोजर/एस्काभेटर/ट्रक	१८२०
कार/जीप/भ्यान	२०२५९
पिकअप	३२४
माइक्रो बस	१५९
टेम्पो	३४५
मोटरसाइकल	८०२७२
टेक्टर/पावर टिलर	९६
ई-रिक्सा	३८६
अन्य	२
जम्मा	१०५४५३

❖ अन्य विवरणहरू

विवरण	आ.व. २०८०/८१ को संख्या
बाटो इजाजत पत्र जारी	२३०८
बाटो इजाजत पत्र नवीकरण	५७२३५
पटके बाटो इजाजत पत्र	१३१३५०
प्रदुषण परीक्षण	९३६४६
सवारी जाँचपास	६६२६५
इम्बोस्ड नम्बर प्रदान (चारपाङ्ग्रे)	१०७००

१०.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:

- ❖ कार्यविधि निर्माणमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रियागत समय बढी लाग्ने।
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन भएतापनि जग्गा प्राप्त गर्न समस्या रहनु।
- ❖ संघीय निकायबाट यातायात सम्बद्ध प्रणालीहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण नहुनु तथा प्रणालीमा पहुँच नहुनु।

११. स्वास्थ्य मन्त्रालय

११.१. परिचय

नेपालको संविधानले गरेको तीन तहको शासकीय स्वरूप अनुरूप गठित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू मध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने गरी मिति २०७८/०५/२३ गते प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर गरी साविकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्यसम्बन्धी महाशाखाहरूले गर्दै आएको काम कारबाही छुट्टै मन्त्रालयमार्फत गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो। दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य नं. ३ मा निर्धारित सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ।

संविधान प्रदत्त निःशुल्क एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, गुणस्तरीय चिकित्सक जनशक्तिको उत्पादन, अत्याधुनिक स्वास्थ्योपचार गर्न सक्ने स्वास्थ्य औजार उपकरणको व्यवस्थापन तथा स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि नागरिकहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिको साथै महामारीजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निवारणात्मक तथा उपचारात्मक कार्य गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ।

११.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	३७००००१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	२३९८८६.००	२१३२५८.२०	९२	विशेष अनुदान कुल बजेट = २१८० खर्च=२३
		३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा	११९३०.००	२३७६.०१	२०	विशेष अनुदान
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप	११५६०.००	९९६०.४८	७९	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली	११९८०.००	६५१८.८४	५४	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	२०३६०.००	८९१७.९३	४४	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	१५५५०.००	१३७१९.३३	८८	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च (%)	कैफियत
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा	६२३०.००	२७७३.२३	४५	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट	१३३४०.००	६७०४.१५	५०	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ	१३८३५.००	८७४१.७३	६३	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय चितवन	१२९९५.००	७१३४.६८	५५	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१४६०.००	४८९.१०	३४	
		३७००१३२९६३ स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर	१७३००.००	१०८११.०१	६२	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर	८४५५.००	६०३९.३१	७१	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर	१०९९०.००	९४८५.५४	८६	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाण्डौ	१०७५५.००	९१७८.९६	८५	
		३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	६०००.००	४९६४.८८	८३	
		३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	६०००.००	४९७५.४१	८३	
		३७००५३२०१३ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	१२०१४२.००	९६८१६.४६	८१	
२	३७००१०११३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	६७०३८.६६	४६७०३.७८	७०	
३	३७००१०१२३ अस्पताल	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	५६६४०.००	४३९९५.५१	७८	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल रामेछाप	६०९१६.००	५०३६४.७५	८३	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	१०३९०२.००	७९६९९.५५	७७	
		३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	६५६४९.००	५५५६१.८३	८५	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	६५९०९.००	५३८३४.८४	८२	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल रसुवा	४०८१७.००	२५८०९.८२	६३	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	११२८०७.००	८६९३९.४८	७७	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च (%)	कैफियत
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	१०५५३६.००	७९०६४.१२	७५	
		३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	६६९६१.००	५७८४०.७५	८६	
		३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	१६६४०८.००	१३८३४७.८१	८३	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	१४०६६१.००	११८२४३.९९	८४	
		३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	६३४२०.००	४६१३६.४५	७३	
		३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	५३१००.००	३८६७६.८२	७३	
४	३७००१०१३३ स्वास्थ्य कार्यालय	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा	३४७२८.९६	२६५८४.८७	७७	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप	३१३०३.१८	२६७११.१६	८५	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली	३२७७२.१४	२६२९९.६७	८०	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	३६१३२.५८	२७२३९.४२	७५	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	३१८००.५०	२७९६७.४७	८८	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा	२३४२९.७६	१६१८३.४७	६९	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट	३८२७३.१२	३०२८७.६०	७९	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ	३५१९०.९६	३००६७.०८	८५	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय चितवन	४०७७८.१४	३१४३९.०२	७७	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर	३९२४६.७२	३४९०९.६३	८९	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर	२७०६७.२४	२३४७६.८७	८७	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर	३७१५२.५०	३०७८१.४२	८३	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाण्डौ	५०४९८.५४	३८१७२.९४	७६	
५	३७००१०१४३ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	३७००१२३१६३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दोलखा	१४६६८.००	१४०८६.०२	९६	
		३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछाप	१५२४०.००	११९०८.२१	७८	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च (%)	कैफियत
		३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुली	१६१९७.००	१५४७७.२०	९६	
		३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काभ्रेपलाञ्चोक	१५७७३.००	१४२००.५५	९०	
		३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोक	१६२०९.००	१४१५३.७८	८७	
		३७००१२८१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रसुवा	११७०४.००	८५९९.६०	७३	
		३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नुवाकोट	१५४७३.००	१४५८९.५२	९४	
		३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङ	१६९४४.००	१४७०५.४७	८७	
		३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चितवन	१६९२९.००	१५१३६.०२	८९	
		३७००१३११६३ आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	१२५१८.००	७७११.६३	६२	
		३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुर	१८१०१.००	१५८६५.८५	८८	
		३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भक्तपुर	१६१२६.००	१४९६७.३४	९३	
		३७००१३४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर	१५६२०.००	१५०१३.९०	९६	
		३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काठमाण्डौ	१६४५५.००	१५३२३.६८	९३	
६	३७००२०११३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४१३८१.००	३३३३०.११	८१	
७	३७००३०११३ स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	११५८२४.००	१०५०१६.११	९१	
८	३७००४०११३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३८८२७.००	३२४०५.३१	८३	
चालु जम्मा			२५७२८८८	२०७५८९६	८१	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	३७००००११४ स्वास्थ्य मन्त्रालय	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	१३०९०	३४९१.८०	२६.६८	विशेष अनुदान
		३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा	११९०	१००४.४६	८४.४१	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप	१०२०	९९९.७१	९८.०१	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली	११९०	११६६.७३	९८.०४	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	१८९०	१८८१.७२	९९.५६	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	१५३०	१५२५	९९.६७	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा	८५०	८५०	१००.००	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट	१७००	१४०४.५९	८२.६२	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ	१८७०	१८५४.५६	९९.१७	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय चितवन	२१२०	१८८३.२१	८८.८३	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर	३२१०	२४०७.०४	७४.९९	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर	६००	५८८.५४	९८.०९	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर	१२१०	१२०७	९९.७२	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाण्डौं	७००	६८८	९८.३१	
३७००५३२०१३ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	२७१०६	१९३२०	७१.२८			
२	३७००१०११४ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	७५०	५११	६८.०८	
३	३७००१०१२४ अस्पताल	३३७०४३२०१३ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय	३००००	२१०००	७०.००	
		३५०००३००१३ सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	६००००	४९२१३	८२.०२	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को खर्च	खर्च (%)	कैफियत
		३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	३५००	३४२२	९७.७७	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल रामेछाप	४८५०	४७६६	९८.२६	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	७८७५०	७८३६७	९९.५१	
		३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	५०६०	५०७५	१००.२९	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	७७५०	७०६५	९१.१६	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल रसुवा	१२००	११९६	९९.६५	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	८४५००	८४२०७	९९.६५	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	६२५०	५८३५	९३.३६	
		३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	६६५०	६५१६	९७.९९	
		३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	४८५०	४८४८	९९.९७	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	८४५००	८४४५१	९९.९४	
		३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	४६५०	३६४०	७८.२८	
		३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	४६५०	३३३०	७१.६१	
४	३७००१०१३४ स्वास्थ्य कार्यालय	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा	३१०	३१०	९९.८४	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप	३१०	३१०	१००.००	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली	३१०	२४०	७७.४१	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	३१०	३१०	९९.९६	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	३१०	३०८	९९.५१	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा	३१०	३०५	९८.४८	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट	३१०	३१०	१००.००	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ	३१०	३१०	१००.००	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को खर्च	खर्च (%)	कैफियत
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय चितवन	३१०	३०९	९९.८१	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर	३१०	३०७	९९.०२	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर	३१०	३०५	९८.५५	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर	३१०	२९५	९५.१२	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाण्डौं	३१०	३०७	९९.०४	
५	३७००१०१४४ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	३५०००३००१३ सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	९२२२८	७४७९२	८१.१०	
		३७००१२३१६३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दोलखा	२००	२००	१००.००	
		३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछाप	११०	१०९	९९.०९	
		३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुली	११०	११०	९९.६५	
		३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काभ्रेपलाञ्चोक	११०	१०९	९९.५३	
		३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोक	११०	१०९	९९.५४	
		३७००१२८१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रसुवा	११०	१०९	९९.०९	
		३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नुवाकोट	११०	९९	९०.००	
		३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङ	११०	११०	१००.००	
		३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चितवन	२००	२००	९९.९०	
		३७००१३११६३ आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	१५५००	१०१४३	६५.४४	
		३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुर	११०	११०	१००.००	
		३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भक्तपुर	११०	११०	९९.५५	
		३७००१३४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर	११०	११०	९९.८५	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को खर्च	खर्च (%)	कैफियत
		३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काठमाण्डौ	११०	१०९	९९.०९	
६	३७००२०११४	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४००	४००	९९.९६	
७	३७००३०११४	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	९८०००	७३६३९	७५.१४	
८	३७००४०११४	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३५००	३१७८	९०.७९	
पूँजीगत जम्मा			६६२४५४	५७१३८६	८६.२५	

११.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालय को नाम	आयोजना को नाम	वर्ष	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. २०८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	सार्वजनिक कार्यालय निर्माण ईकाई, धादिङ	४ वर्ष	२१८०००	६३३६३	६००००	४९२१३	३०	८२.०२	
२	आयुर्वेद केन्द्र चितवन		३ वर्ष	१०८५००	६१७०९	५०९१२	४५२८८	९०	८८.९५	
३	आयुर्वेद केन्द्र मकवानपुर		३ वर्ष	११४३००	४१०७१	३१३१६	२९४२४	८०	९३.९६	
४	आयुर्वेद केन्द्र ललितपुर		४ वर्ष	२०००००	८१	१००००	८१	०	०.८१	
जम्मा				६४०८००	१६६२२४	१५२२२८	१२४००५.६		८१.४६	

११.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	प्रगति %		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१	स्वास्थ्य मन्त्रालय	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	१०४०	२२.८	२	२.१९	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	११४०	०	०	०.००	
२	स्वास्थ्य निर्देशनालय	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	२६०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	७००	४८९.१	६५	६९.८७	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	५००	०	०	०.००	
३	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	३५००	२८४१.०६	८०	८१.१७	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	२५००	२१२३.८२	८०	८४.९५	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	०	०	०	०.००	
४	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	६०००	४९७५.४१	८२	८२.९२	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	०	०	०	०.००	
५	स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	६७१५	४२५६.४०	६०	६३.३९	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८९९०	६३३९.८८	७०	७०.५२	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	प्रगति %		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
६	स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	६०५०	२७५२.९८	४०	४५.५०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८९९०	५२०९.८४	५०	५७.९५	
७	स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	३०२५	२५०४.४५	८२	८२.७९	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	४०५५	१११८.७८	२५	२७.५९	
८	स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	५४८५	३९३८.३२	७०	७१.८०	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	११५९५	११३२१.७९	९७	९७.६४	
९	स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	४२५५	२७०८.५१	६०	६३.६५	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८८६५	६७१.९५	७	७.५८	
१०	स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	४२५५	३२२५.८२	७०	७५.८१	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	६४००	२६८७.७२	४०	४२.००	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	११५९५	४८८६.१	४०	४२.१४	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	प्रगति %		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
११	स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	३६९०	२९२३.७२	७०	७९.२३	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८८९०	७२३६.४८	८०	८१.४०	
१२	स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	४८७०	२६५१.१२	५०	५४.४४	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	६७५०	३९१०.३८	५०	५७.९३	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८८९०	६६८८.७३	७०	७५.२४	
१३	स्वास्थ्य कार्यालय चितवन	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	७०५	३९२.८६	५०	५५.७३	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	८१५०	५२२४.६२	६०	६४.११	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	६२६०	३४००.४१	५०	५४.३२	
१४	स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	४३०५	२८७१.९९	६०	६६.७१	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	८८६५	४८१३.५७	५०	५४.३०	
१५	स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	७६००	७०५२.५	९०	९२.८०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	३८५५	२८१४.	७२	७३.०१	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	प्रगति %		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१६	स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	०	०	०	०.००	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	५४००	४८६९.८	९०	९०.१८	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	३६५५	१७५८.०५	४८	४८.१०	
१७	स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर	कम्पोनेन्ट ६२ : किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार आयोजना	१८४५	१४३६.८९	७०	७७.८८	
		कम्पोनेन्ट ६३: शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	६५००	६०८४.२८	९३	९३.६०	
		कम्पोनेन्ट ६४: मातृ तथा बाल पोषण प्रवर्धन आयोजना	३८५५	३१७०.९४	८२	८२.२६	
जम्मा			२०००००	१२९३७६		६४.६९	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

सशर्त चालु (रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३७०९११२०३ क्षयरोग नियन्त्रण	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	५८३.००	४८४.२०	८३.०५	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	६३७.००	४८७.२६	७६.४९	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	९१७.००	६४५.२०	७०.३६	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७४३.००	४८९.०५	६५.८२	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	७९५.००	५८६.२९	७३.७५	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	३९९.००	२५२.६५	६३.३२	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	८९६.००	५६२.७९	६२.८१	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	९१७.००	८०८.७८	८८.२०	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१४८४.००	६५२.३७	४३.९६	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	७११७.००	३९१२.३६	५४.९७	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१३२५.००	१११०.१३	८३.७८	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	२८४५.००	२३३२.८५	८२.००	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	९४४.००	४७८.५०	५०.६९	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	६३३२.००	४०५१.६३	६३.९९	
		३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	३९०.००	०.००	०.००	
		३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३८५२.००	३३०२.८२	८५.७४	
२.	३७०९११२१३ उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	०.००	०.००	०.००	
		३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१३००.००	७४७.८३	५७.५३	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१३००.००	११९५.६७	९१.९७	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	६५०.००	६३०.०६	९६.९३	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१३००.००	१२४५.१८	९५.७८	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१६००.००	१२८३.२२	८०.२०	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१३००.००	१००७.९०	७७.५३	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१३००.००	९२१.२४	७०.८७	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	६५०.००	६३०.०६	९६.९३	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१३००.००	१००.००	७.६९	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	६५०.००	६३०.०६३	९६.९३	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१४५०.००	११३१.४५६	७८.०३	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१६००.००	१४३१.०६८	८९.४४	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३०५०.००	१४२३.३०३	४६.६७	
		३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	६५०.००	६३०.०६३	९६.९३	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१६००.००	१२२३.७२६	७६.४८	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	६५०.००	६३०.०६३	९६.९३	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१६००.००	१५३६.५१६	९६.०३	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१००.००	९९.९०	९९.९०	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	१६००.००	११३२.५३	७०.७८	
		३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१९००.००	१४६५.४५	७७.१३	
		३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२२५००.०	२१७५७.८९	९६.७०	
३.	३७०९११२२३ नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	४१३९.००	३१५१.८९	७६.१५	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१३०३.००	१३०३.००	१००.००	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१०३३.००	१००९.२०	९७.७०	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२०५६.००	१८२७.०३४	८८.८६	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१२९५.००	१२५८.२१५	९७.१६	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	७७८.००	८२८.१२	१०६.४४	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३०४२.००	३०२७.४८	९९.५२	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१४३६.००	९७२.१५	६७.७०	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१२५६.००	१०७३.१०	८५.४४	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३९५८.००	२२८०.३०	५७.६१	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१२६३.००	९४६.३७	७४.९३	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१४०९.००	१३४४.९९	९५.४६	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	११८९.००	११७५.६१९	९८.८७	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	२४४२.००	२२५०.००	९२.१४	
४.	३७०९११२३३ स्वास्थ्य ब्यवस्थापन कार्यक्रम	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	०.००	०.००	०.००	
		३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	२७००.००	२१५३.६३	७९.७६	
		३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१०९५.००	६८३.२५८	६२.४०	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	२५००.००	२१४३.०५	८५.७२	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	११००.००	१०६९.५९	९७.२४	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	३०००.००	२८५३.३०४	९५.११	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	९६०.००	९५२.८०	९९.२५	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१३०५.००	८५४.५२१	६५.४८	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	२७००.००	२४१४.२५	८९.४२	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१३८०.००	१३३४.९३३	९६.७३	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	३५००.००	२३८४.८६	६८.१४	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	७३५.००	६४९.४२	८८.३६	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	४०००.००	३८११.९४१	९५.३०	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१२००.००	१०६०.७४२	८८.४०	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	४०००.००	३७७६.२२७	९४.४१	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१४८५.००	१२०३.४२८	८१.०४	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	७०५.००	६८०.८०५	९६.५७	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२४८६५.०	१६२२३.४७	६५.२५	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	७१०१.००	७१०१.००	१००.००	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१०५०.००	८६२.४६	८२.१४	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	४०००.००	३२५६.९३	८१.४२	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	६००.००	५७३.१५	९५.५३	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२१९०.००	१७५१.९१	८०.००	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	१०८०.००	९४९.२१३	८७.८९	
		३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	०.००	०.००	०.००	
		३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२४००.००	२४००.००	१००.००	
५.	३७०९११२४३ अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१०५.००	१००.००	९५.२४	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	११०.००	१०१.००	९१.८२	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१२०.००	८०.३०	६६.९२	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११५.००	८५.२५	७४.१३	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१०५.००	९४.१०	८९.६२	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१०५.००	०.००	०.००	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१०५.००	८०.८६	७७.०१	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१०५.००	९९.९०	९५.१४	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	६८०.००	५११.३२७	७५.२०	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३२५०.००	१९१४.०२७	५८.८९	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१७०.००	१३२.००	७७.६५	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	११५.००	४४.००	३८.२६	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	४५१५.००	४०५९.८३	८९.९२	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	२००.००	१००.००	५०.००	
		३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१०००.००	७६४.९९५	७६.५०	
		३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२००.००	०.००	०.००	
६.	३७०९११२५३ आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम	३७००१२३१६३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	३२८१.००	२७६०.९३२	८४.१५	
		३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	३२००.००	३१८२.११	९९.४४	
		३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	२७९५.००	२७९२.४०२	९९.९१	
		३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३४४३.००	३४३५.१३२	९९.७७	
		३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	३२८१.००	३२३५.१८९	९८.६०	
		३७००१२८१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	२७१४.००	२५९०.१०७	९५.४४	
		३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	३२८१.००	३२६२.६९२	९९.४४	
		३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ	३७६७.००	३७३९.१३२	९९.२६	
		३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	२८७६.००	२८५९.१८१	९९.४२	
		३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	३६३०.००	३६१६.८७३	९९.६४	
		३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	३०३८.००	२७५८.१२५	९०.७९	
		३७००१३४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	३३६२.००	३३५६.२०६	९९.८३	
३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौ	३३६२.००	३००६.७४३	८९.४३			
७.	३७०९११२६३ महामारी रोग	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	१००.००	०.००	०.००	
		३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	१८०.००	१५१.००	८३.८९	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
	नियन्त्रण कार्यक्रम	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१३५०.००	११८३.०४	८७.६३	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	३८०.००	३१८.२६५	८३.७५	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१३५०.००	१२३७.००१	९१.६३	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	२००.००	२००.००	१००.००	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२०५०.००	१८६८.४०५	९१.१४	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१५५०.००	६१७.८७१	३९.८६	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	४८०.००	४१२.१४८	८५.८६	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	५५०.००	४१५.९२३	७५.६२	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	१८०.००	५.२३	२.९१	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१८७४.००	७८२.४३३	४१.७५	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	४३०.००	३७९.६३७	८८.२९	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१५५०.००	१८३.६१	११.८५	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	४५०.००	४४०.३८९	९७.८६	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१५५०.००	१०३७.९०३	६६.९६	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१७५०.००	१०९०.७५८	६२.३३	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१८१५५.००	५१३७.४५८	२८.३०	
		३७००१३२१५३ हेटौँडा अस्पताल	२००.००	१७८.९०	८९.४५	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१९५०.००	१४०६.४०२	७२.१२	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	२००.००	२००.००	१००.००	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१८५०.००	१३३५.८६८	७२.२१	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१८५०.००	१२३२.७५९	६६.६४	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौं	१८५०.००	१०८०.५३१	५८.४१	
		३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	६००.००	६००.००	१००.००	
		३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	५०००.००	४८९९.१०	९७.९८	
		३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	२८७१.००	२०३७.४१	७०.९७	
द.	३७०९११२७३ राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	५०.००	०.००	०.००	
		३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	७५.००	०.००	०.००	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	७५.००	७५.००	१००.००	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	७५.००	०.००	०.००	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७५.००	५३.३०	७१.०७	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	७५.००	७५.००	१००.००	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५०.००	३८.३३	७६.६६	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	७५.००	०.००	०.००	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	७५.००	६०.५०	८०.६७	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	७५.००	०.००	०.००	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	६४५०.००	२९६०.८३	४५.९०	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	७५.००	७५.००	१००.००	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	७५.००	०.००	०.००	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१००.००	७०.००	७०.००	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौं	१००.००	५६.००	५६.००	
९.		३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	०.००	०.००	०.००	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
३७०९११२८३ परिवार कल्याण कार्यक्रम		३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	७२८४.००	५५३६.४६	७६.०१	
		३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२३३५८.००	९३३०.८०	३९.९५	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	६१४५.००	४६३७.२९	७५.४६	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२१४८७.०	१३८६२.१६	६४.५१	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	१३५०१.००	११७५४.४८	८७.०६	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२४११६.००	१३६०३.७३	५६.४१	
		३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	२३५२.००	२२९२.४९	९७.४७	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३७३९२.००	१७७४३.८३	४७.४५	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	९८९८.००	५६५२.७३	५७.११	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२९६१०.००	१५८०९.४२	५३.३९	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	५३०९.००	१९२२.९७६	३६.२२	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१२२१९.००	६०९३.४७	४९.८७	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	२२४२३.००	२०३२०.४३६	९०.६२	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	२६९१५.००	१३१०५.३६६	४८.६९	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	१४३७९.००	१०४११.९६१	७२.४१	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	२७९२५.००	१४६६१.०६६	५२.५०	
		३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	९८५८.००	९८५८.००	१००.०	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	२८०९३.०	१३४३४.७२	४७.८२	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१७६५५.००	७८०५.२२	४४.२१	
		३७००१३२१५३ हेटौँडा अस्पताल	४५६३२.००	३८४६१.६१	८४.२९	
३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	२६७६३.००	११७९९.०७	४४.०९			

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	२१३३४.००	२०८८३.१८	९७.८९	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१४९८२.०	७५६८.३५	५०.५२	
		३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	१२२४.००	३१२.१८	२५.५०	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२४१७६.००	१२५०९.०१	५१.७४	
		३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	१२२४.००	१९५.४७	१५.९७	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौं	५३२५२.००	२३६५०.१३	४४.४१	
		३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३८००.००	३१४९.९१५	८२.८९	
		३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	९८९४.००	६८२०.९२५	६८.९४	
१०.	३७०९११२९३ एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	०.००	०.००	०	
		३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	६२२.५०	४५१.४९	७२.५३	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	६७२.५०	५८३.५६३	८६.७८	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७२२.५०	५३४.८३७	७४.०३	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	६२२.५०	६२२.४९	१००.००	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	६७२.५०	५६१.०४	८३.४३	
		३७००१३००१३ धादिङ्ग अस्पताल	६७२.५०	२८९.६४	४३.०७	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	५३०५.००	२५९०.५५६	४८.८३	
		३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	७७२.५०	४३६.११	५६.४५	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	७२२.५०	५५८.३६५	७७.२८	
		३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	२७९५.००	२५२२.०६	९०.२३	
		३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	३१७०.००	२८५४.४१५	९०.०४	
		३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३५०.००	३४७.०९४	९९.१७	
११.	३७०९११३०३ राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४४००.००	३८९४.०६	८८.५०	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१२.	३७०९११३४३ स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	२९१३.००	२७७६.०२९	९५.३०	
		३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	६६००.००	६५८७.६४१	९९.८१	
		३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	७२५.००	७१२.२४८	९८.२४	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	३४००.००	३१७२.९०६	९३.३२	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	५२५.००	५०२.४३	९५.७०	
		३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	६८३.००	६६२.२४६	९६.९६	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	८०००.००	८०००.००	१००.००	
		३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	७५००.००	४७४९.२९९	६३.३२	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	९५८.००	९५७.९४८	९९.९९	
		३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	४८६.००	३८६.२१३	७९.४७	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	३६००.००	३४५७.७९८	९६.०५	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	९१२.००	८५३.३६७	९३.५७	
		३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	४५५.००	४३८.९४	९६.४७	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	८००.००	४६८.३८३	५८.५५	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५२५.००	४६१.६०९	८७.९३	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	१०५००.००	१०४९४.९०८	९९.९५	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	५१२.००	४४१.८१५	८६.२९	
		३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	३९६.००	३८९.६७२	९८.४०	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	८३००.००	७९६१.४०८	९५.९२	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	५००.००	२९५.१०६	५९.०२	

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ	६८३.००	६८३.००	१००.००	
		३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	७०००.००	६९९४.०७१	९९.९२	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१५००.००	१३५४.५९	९०.३१	
		३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	४७०	४६९.२५४	९९.८४	
		३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१८३६	१७७४.२०१	९६.६३	
		३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	११०००	१०९९९.८६९	१००.००	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१०२४	९९६.८०६	९७.३४	
		३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	६६७	६६७	१००.००	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	८५००	८४९४.१९७५	९९.९३	
		३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	४६७	४६३.३८३	९९.२३	
		३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	४२२४	३६६१.१०२	८६.६७	
		३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	२९२८	२५१२.९४४	८५.८२	
		३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौ	६९०	६२७.५७९	९०.९५	
		३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	७८५	७४०.९०८८	९४.३८	
		३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	६९२	६४८.१५७	९३.६६	
		३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३००	९०.१७४	३०.०६	
		३७००५३२०१३ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	१३८३	७८२.४११	५६.५७	
		जम्मा	९५७, ६४५	६६०, ४२३	६८.९६	

सशर्त पुँजीगत (रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	३७०९११२०४	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२९५	२८२.५४	९५.७७६	
२	३७०९११२३४	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	५०००	०	०.००	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	१००००	१६९.५	१.६९५	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	१००००	९९१४.७२	०.००	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	२००००	१२७९७	६३.९८५	
३	३७०९११२५४	३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	२००००	१२७९७	६३.९८५	
		३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	८१	८०.९५	९९.९३८	
		३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	४८६	४८४	९९.५८८	
		३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	८१	८१	१००.००	
४	३७०९११२८४	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१२२	१२१.९४५	९९.९५५	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	४००	३८४.२	९६.०५	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	४००	३९८.६६४	९९.६६६	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४००	३९८.६६४	९९.६६६	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	४००	३९९.९९९	१००.००	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५००	४९५.७३१	९९.१४६	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३००	२९३.८	९७.९३३	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	४००	४००	१००.००	
पूँजीगत जम्मा			६८८६५	३९५००	५७.३५८	

११.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्य बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था																																													
९०	गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थप विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति औषधी स्वास्थ्य औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार गर्दै लगिनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न उत्प्रेरित हुने विशेष व्यवस्था मिलाएको छ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ आ.व. २०८०/८१ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ७५८ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भई विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको कर्मचारी नियुक्त। ❖ मिति २०८०/०९/०३ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना स्वीकृत भई साविकको कुल ७९२ बाट वृद्धि गरी १५७१ जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको। ❖ स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ वटै जिल्लाका प्रादेशिक अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूको साविकको शय्या सङ्ख्यामा थप भई देहायअनुसार स्तरोन्नति भएको। <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>अस्पताल</th> <th>शय्या संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>१</td><td>हेटौँडा अस्पताल</td><td>३००</td></tr> <tr><td>२</td><td>भक्तपुर अस्पताल</td><td>३००</td></tr> <tr><td>३</td><td>धादिङ अस्पताल</td><td>१००</td></tr> <tr><td>४</td><td>त्रिशुली अस्पताल</td><td>१००</td></tr> <tr><td>५</td><td>सिन्धुली अस्पताल</td><td>१००</td></tr> <tr><td>६</td><td>बकुलहर रत्ननगर अस्पताल</td><td>१००</td></tr> <tr><td>७</td><td>चौतारा अस्पताल</td><td>५०</td></tr> <tr><td>८</td><td>रामेछाप अस्पताल</td><td>५०</td></tr> <tr><td>९</td><td>मेथिनकोट अस्पताल</td><td>५०</td></tr> <tr><td>१०</td><td>पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल</td><td>५०</td></tr> <tr><td>११</td><td>रसुवा अस्पताल</td><td>२५</td></tr> <tr><td>१२</td><td>टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल</td><td>२५</td></tr> <tr><td>१३</td><td>बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल</td><td>२५</td></tr> <tr><td>१४</td><td>आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरू</td><td>१६ देखि २५ शय्यासम्म</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ❖ दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको 	क्र.स.	अस्पताल	शय्या संख्या	१	हेटौँडा अस्पताल	३००	२	भक्तपुर अस्पताल	३००	३	धादिङ अस्पताल	१००	४	त्रिशुली अस्पताल	१००	५	सिन्धुली अस्पताल	१००	६	बकुलहर रत्ननगर अस्पताल	१००	७	चौतारा अस्पताल	५०	८	रामेछाप अस्पताल	५०	९	मेथिनकोट अस्पताल	५०	१०	पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	५०	११	रसुवा अस्पताल	२५	१२	टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल	२५	१३	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	२५	१४	आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरू	१६ देखि २५ शय्यासम्म
क्र.स.	अस्पताल	शय्या संख्या																																													
१	हेटौँडा अस्पताल	३००																																													
२	भक्तपुर अस्पताल	३००																																													
३	धादिङ अस्पताल	१००																																													
४	त्रिशुली अस्पताल	१००																																													
५	सिन्धुली अस्पताल	१००																																													
६	बकुलहर रत्ननगर अस्पताल	१००																																													
७	चौतारा अस्पताल	५०																																													
८	रामेछाप अस्पताल	५०																																													
९	मेथिनकोट अस्पताल	५०																																													
१०	पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	५०																																													
११	रसुवा अस्पताल	२५																																													
१२	टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल	२५																																													
१३	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	२५																																													
१४	आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरू	१६ देखि २५ शय्यासम्म																																													
९१	"बागमती प्रदेश: स्वस्थ प्रदेश" भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह दीर्घ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बागमती प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका ३० वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर समूहका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने कार्य निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेको छ। सो 																																													

बजेट वक्तव्य बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	श्वासप्रश्वास जस्ता नसर्ने रोगको उपचार महङ्गो रहेको र वर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेकाले त्यस्ता रोगहरूको समयमै पहिचान गरी रोकथाम र निराकरण गर्न प्रदेशभित्रका अस्पताल आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था मार्फत दुई हजार दुई सय पचास रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	अन्तर्गत १५ हाजर ९ सय ७३ जना नागरिकहरूको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ।
९२	प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर हृदयघात मस्तिष्कघात पाठेघरको रुग्णता तथा अब्स्टेट्रिक फिस्टुला उपचारमा प्रदान हुँदै आएको आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिएको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधी उपचार बापत क्यान्सर उपचारमा ५० हजारसम्मको आर्थिक सहायता दिने कार्य निरन्तर भएको। जसमा ७ हजार ७ सय ८७ जना सेवाग्राहीले सेवा लिएको। ❖ हृदयघात रोगको उपचारमा प्रतिव्यक्ति दररेट रु. १,१०,०००/- (अक्षरूपी एक लाख दस हजार मात्र) बराबर मात्र सहूलियत शुल्क र थ्रोम्बोलाइटिक (TNK) गर्नु पर्ने बिरामीको प्रतिव्यक्ति दररेट रु. ७५,०००/- (अक्षरूपी पचहत्तर हजार मात्र) सम्म उपलब्ध गराउने कार्य निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेको र विभिन्न अस्पताल हरूमा गरी ४८ जना बिरामीले यो अन्तर्गत सेवा लिएको। ❖ भक्तपुर अस्पताल र हेटौँडा अस्पतालमा ५४ जना महिलाहरूको निःशुल्क रुपमा पाठेघरको शल्यक्रिया गरिएको।
९३	मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि रु ६ करोड विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था, जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरू र सङ्घीय तथा निजी अस्पतालमार्फत नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ कार्यक्रम, हृदयघात भएका बिरामीका लागि उपचारमा सहूलियत, क्यान्सर उपचारमा सहूलियत सहयोग कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको।
९४	दुर्गम स्थानमा सुरक्षित मातृत्व सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भवती महिलाहरूको जोखिमयुक्त गर्भको पहिचान गर्न सञ्चालित भिडियो एक्सरे सेवा विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट नर्सिङ स्टाफहरूका लागि ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड तालिम सम्पन्न भएको र ५० वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन वितरण भएको।
९५	डेङ्गु लगायत महामारीजन्य सरुवा रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विभिन्न महामारीजन्य रोगको रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको समन्वयमा जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरू प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट कार्य भएको।

बजेट वक्तव्य बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
९६	प्रदेश अस्पतालहरूमा विशिष्टीकृत निदानात्मक सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औजार उपकरण व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष तीनवटा अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन र महिलाको स्तन क्यान्सरको पहिचानको लागि मेमोग्राफी मेसिन जडान गरिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भक्तपुर अस्पताल, त्रिशुली अस्पताल र सिन्धुली अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद भई सेवा संचालन भएको। ❖ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत धादिङ र बकुलहर अस्पतालमा मेमोग्राफी मेसिन खरिद गरी सेवा संचालन भएको।
९७	प्रदेश अस्पतालहरूबाट नसर्ने रोग आयुर्वेद लगायतका औषधी तथा निःशुल्क औषधी वितरणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अति आवश्यक निःशुल्क औषधीहरू स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत बागमती प्रदेशका १३ वटै अस्पताल, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा वितरण गरिएको। साथै सम्बन्धित कार्यालयहरूले समेत खरिद गरेको।
९८	प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको नियमित आपूर्तिका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा अध्यापन सुरुवात गरिनेछ। चालु शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि रु १२ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा अध्यापन सुरुवात गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको। ❖ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट कोर्सको पठनपाठन सुरुवात गरिएको।
९९	आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालार्ई सहज र प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेशभित्र एम्बुलेन्स सेवालार्ई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गरी निःशुल्क हटलाइन सेवा प्रयोगमा ल्याइनेछ। ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको उद्धारका लागि निःशुल्क हवाई सेवा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिसरमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट १५० वटा एम्बुलेन्समा GPS निःशुल्क जडान गरी टोल फ्री नम्बर १०२ को माध्यमबाट चौबिसै घण्टा एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र सञ्चालन गरिएको। ❖ «गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०» मिति २०८०/१०/०४ गतेको प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको। ❖ कार्यविधि अनुसार हवाई उद्धारसमेत सुरुवात भएको।
१००	प्रदेश अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष धादिङ अस्पताल, बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल, मेथिनकोट अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर, चितवन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुरको भवन निर्माण कार्य बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत निरन्तर भइरहेको। ❖ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चितवनको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।

बजेट वक्तव्य बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	र ललितपुरको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसको लागि रु. १३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु।	❖ बकुलहर रत्ननगर अस्पताल मातृशिशु भवन निर्माण निरन्तर भइरहेको।
१०१	किशोर किशोरीको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन तथा परामर्श र प्राथमिक उपचार सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित "एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स" कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशभित्रको दश जोड दुई अध्यापन गराउने सबै विद्यालयहरूमा विस्तार गरिएको छ। सो कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छु।	❖ एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा निरन्तर कार्यान्वयन भएको। ❖ एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहका ८४८ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विस्तार गर्नको लागि आ.व. २०८०/८१ मा छनोट भएका विद्यालय नर्सहरूको नियुक्ति अन्तिम चरणमा रहेको।
१०२	बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशका सीमान्तकृत नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनमा प्रतिबद्ध रहेको छ। लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिहरू, आश्रममा आश्रित नागरिकहरूको स्वास्थ्य विमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि रकम छुट्याएको छु। प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिहरूको सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा खोप सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न प्रोत्साहन स्वरूप रु ५ हजार प्रदान गरिनेछ।	❖ प्रदेशमा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख तथा अतिसीमान्तकृत जातिहरू, ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आश्रममा आश्रित असहाय नागरिकहरू, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको स्वास्थ्य विमामा हालसम्म १८ हजार ५ सय ४८ परिवार सङ्ख्या आवद्ध भएका छन्। जसका लागि रु. ६,७६,८६,५०० (अक्षरूपी ६ करोड छयत्तर लाख छयासी हजार पाँच सय रूपैयाँ मात्र) बराबरको रकम योगदान गरिएको।
१०३	योग होमियोप्याथिक अकुपञ्चर लागायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रलाई जी.एम.पी. मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गरी प्रदेशलाई गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधीमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।	❖ आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट आयुर्वेद औषधी उत्पादनका लागि जी.एम.पी. मापदण्ड अनुरूप भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको। ❖ बागमती प्रदेशका १३ वटै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयबाट Rehabilitation Services /Physiotherapy सेवा मिति २०८० भाद्र १ गतेदेखि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सुरुवात गरिएको। ❖ बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रपरिषद् बैठकबाट मिति २०८१/०२/३२ गते "आयुर्वेद औषधी संहिता (भाग १-५), २०८१" र "आयुर्वेद औषधीका लेबल डिजाइन" स्वीकृत भएको। ❖ आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट १० वटा आयुर्वेद औषधी उत्पादनका लागि औषधी व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएको।
१०४	लोकतन्त्र प्रासिका लागि भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र विपद्का घाइतेलाई प्रदेशका अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	❖ सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूको सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत शहिद परिवार/जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते/सडक दुर्घटनाका घाइते/विपद्का घाइते/विपन्न नागरिक ICU सेवा/अपाङ्गता भएका क र ख वर्गका

बजेट वक्तव्य बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	गरिब विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई आकस्मिक तथा आईसियू उपचार सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ।	नागरिक/वन्यजन्तु आक्रमणबाट घाइतेको निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन भएको।
१०५	बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्याको वृद्धि संरचना वितरण तथा बसाइसराइ जस्ता जनसङ्ख्या परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी नीति तय गरिनेछ। आत्महत्या सडक दुर्घटना लगायतका समस्याहरूको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रदेश जनसङ्ख्या नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको। ➤ सबै मन्त्रालयको विषयगत महाशाखासँग छलफल भएको। ➤ विज्ञहरूसहित विभिन्न सरोकार निकायहरूसँग कार्यशाला गोष्ठिमा भएको। ➤ यस सम्बन्धी समिति र कार्यदलले थप कार्य गरिरहेको।

११.६. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	राजस्व खर्च शीर्षक नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा सङ्कलित रकम	कैफियत
१	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको विक्रीबाट प्राप्त रकम	६३१.३६	
२	१४२२४	परिक्षा शुल्क	३७७७.३०	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२७९०.०८	
४	१५१११	बेरुजु	३८७६.९३	
५	१५११२	निकाशा फिर्ता	११७९.४५	
जम्मा			७३११.८२९०५	

११.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको
- ❖ बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति २०८१/०२/३२ गते “प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८१” स्वीकृत भएको।
- ❖ “गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०” मिति २०८०/१०/०४ गतेको प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन।
- ❖ “दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०” मिति २०८०/०९/२६ गतेको प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन।

- ❖ एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०८० प्रदेश मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत
- ❖ "सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०" मिति २०८०/१२/०८ गतेको प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन।
- ❖ स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०८०/८१ मिति २०८०/०४/३१ मा स्वीकृति।
- ❖ स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०८०/८१ मिति २०८०/०५/०८ मा स्वीकृति।
- ❖ "संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन" आ.व. २०८०/८१ मिति २०८०/१०/१८ मा स्वीकृति।

११.८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू:

- ❖ स्वास्थ्य मन्त्रालयले "स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् आकस्मिकता योजना, २०८१" (Health Emergency and Disaster Contingency Plan, २०८१) स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याएको।
- ❖ बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका १३ वटा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ICU NICU र क्याबिन बाहेकका ८११ शैयाहरू मिति २०८० भाद्र १ गतेदेखि निःशुल्क रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको।
- ❖ बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट Rehabilitation Services/Physiotherapy सेवा मिति २०८० भाद्र १ गतेदेखि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सुरुवात गरिएको।
- ❖ मिति २०८० असार १६ गतेदेखि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धुलिखेलको सेवा स्वास्थ्य कार्यलय चितवनमा सेवा इकाईको रूपमा विस्तार गरी सेवा प्रदान गरिएको।
- ❖ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट मेलम्ची अस्पतालमा १ वटा एम्बुलेन्स र बकुलहर अस्पताल चितवन, रामेछाप अस्पताल रामेछाप, चौतरा अस्पताल सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली अस्पताल सिन्धुली पशुपति चौलगाई स्मृति अस्पताल, दोलखा र रसुवा अस्पताल रसुवा गरी ७ वटा अस्पतालहरूमा शव बाहन वितरण गरिएको।
- ❖ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट ५८,३८,००० (अक्षरूपी रु ५८ लाख ३८ हजार मात्र) बराबरको एन्टी हेमोफेलिक फ्याक्टर खरिद गरी हेमोफिलियाका बिरामीलाई वितरण गरिएको।
- ❖ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट करिब १० लाख बराबरको Anti-Rabies Vaccine को खरिद गरी वितरण गरिएको।
- ❖ अति आवश्यक निःशुल्क औषधीहरू स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत बागमती प्रदेशका १३ वटै अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्थानीय तहमा वितरण गरियो।
- ❖ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा बायोमेडिकल वर्क्सप स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको।
- ❖ राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशमा सेवा प्रदान गरिरहेका ९,४०० जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूलाई रु. ५००० का दरले प्रोत्साहन रकम सहित सम्मान गरिएको।

- ❖ स्वास्थ्य निर्देशनालयले सामुदायिक आँखा अस्पतालहरूसँगको सहकार्यमा निःशुल्क आँखा शिविर मार्फत चितवनको राप्ती नगरपालिकास्थित येउरालीटारमा ६०२ जनाको स्क्रिनिङ गरी ६३ जनाको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरेको र मकवानपुरको राक्सिराड गाउँपालिकास्थित चैनपुरमा ५७८ जनाको स्क्रिनिङ गरी ७४ जनाको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरेको।
- ❖ धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकास्थित लाम्पानटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछापको मन्थली नगरपालिकास्थित मन्थली अस्पताल, रसुवाको कालिका गाउँपालिकास्थित जिबजिबे ग्रामीण अस्पताल, नुवाकोटको तादी गाउँपालिकास्थित खरानीटार अस्पताल र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित सल्यानटार अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिएको।
- ❖ स्वास्थ्य निर्देशनालय, हेटौँडा अस्पताल र राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कृत्रिम हातखुट्टालगायतको सहयोग सामग्री निर्माण गर्ने वर्कसप स्थापना भएको र १० वटा जिल्लामा ३४ जनालाई सहायता सामग्री समेत वितरण गरिएको।
- ❖ स्वास्थ्य मन्त्रालयले १३ वटै जिल्लामा ब्लड ब्यागसहितको रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रूपमा प्रवाह गरेको जसमा कुल जम्मा रु १ करोड ५० लाख खर्च भएको छ।
- ❖ सबै प्रादेशिक अस्पतालबाट ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क दन्त सहायता सामग्री र सेवा प्रदान गरिएको।
- ❖ अतिसीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायका आमाहरूले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति र बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोप लगाएबापत् प्रोत्साहन भत्तास्वरूप रु. ५००० उत्प्रेरणा खर्च दिने व्यवस्था गरिएको।
- ❖ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूबाट सेवाग्राहीहरूलाई पथ्य आहार सेवा प्रदान गरिएको र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, चितवनबाट ६ महिनादेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई प्रत्येक महिनाको पुष्य नक्षत्रका दिन स्वर्णबिन्दु प्राशन सेवा प्रदान गर्न शुरुवात गरिएको।
- ❖ प्रादेशिक अस्पतालहरू (रसुवा, टोखा चण्डेश्वरी र बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालबाहेक) मा डायलासिस सेवा विस्तार गरी निःशुल्क डायलासिस सेवा शुरुवात गरिएको।
- ❖ हेटौँडा अस्पतालमा २५ शय्याको मानसिक वाईड स्थापना गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको।
- ❖ सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न शुरुवात गरिएको।
- ❖ प्रदेश सर्शत अनुदानमार्फत स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, चिकित्सकसहितको जनशक्ति, औजार उपकरणसहित सञ्चालन तथा सुदृढीकरणमा सहयोग गरिएको।

११.९. विनियोजित रकम लक्ष्यअनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ सङ्घीय सर्शत अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुँदा बजेट उपशीर्षक र कार्यालय फरक परेको र केही कार्यक्रमहरूको बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा पहिलो त्रैमासिकमा संसोधन नहुँदा पहिलो त्रैमासिकमै गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरू समेत ढिला कार्यन्वयनमा गएको।
- ❖ सङ्घीय विशेष अनुदान (रु. २० करोड) का आयोजनाहरूको बाँडफाँट गरी PLMBIS मा प्रविष्टीका लागि दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा पनि स्वीकृति नमिलेको।
- ❖ वैदेशिक अनुदान स्रोत (दाताको सयुक्त कोष) तर्फका कार्यक्रमको फुकुवा ढिला भएको।

१२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय

१२.१. परिचय

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०८० (संशोधन सहित) अनुसार यस मन्त्रालयलाई वन, वातावरण र भू-संरक्षण सम्बन्धी ३१ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। वन क्षेत्रलाई उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको साथै विभिन्न वातावरणीय सेवा प्रदान गर्ने सेवा क्षेत्रको रूपमा समेत लिन सकिन्छ। यसले देशमा रोजगारीको सिर्जना, वातावरणीय सेवा प्रदान, स्थानीय समुदायको आधारभूत वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्नमा सहयोग पुऱ्याउँछ। त्यसैगरी जनसहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक, सामाजिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा वन तथा वातावरण क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहन गएको छ।

वन नेपालको नविकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। समाजिक, आर्थिक, धार्मिक-साँस्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्र सहित मानिसको जीवन पद्धति सहज बनाउने वनको ठूलो भूमिका रहन्छ। वनले मानवका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको छ। त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानीमुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धीकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ। नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिब ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ। बागमती प्रदेशको कुल १,०९०,८८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ जुन नेपालको कूल वनको १८.३ प्रतिशत र प्रदेशको कूल भूभागको ५३.७ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै प्रदेशका ५ वटा जिल्लामा चुरे क्षेत्र पर्दछ। जसको कूल क्षेत्रफल ४७३, ९८८ हेक्टर रहेको छ र यो प्रदेश भू-भागको २३.४ प्रतिशत हुन आउँछ। चुरे क्षेत्रको कुल भूभागको ६४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ। यस प्रदेशमा लाङ्गटाङ्ग, शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज तथा गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्रको पूरै भूभाग तथा चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको केही भूभाग पर्दछन्। तिनले प्रदेशको २९.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्रहरूले ७.८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ।

नदी प्रणालीको आधारमा बागमती प्रदेशको भूभागलाई कोशी जलाधार, गण्डकी जलाधार, बागमती जलाधार, कमला जलाधार र बकैया जलाधारको रूपमा लिन सकिन्छ। मेलम्ची, इन्द्रावती, भोटेकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, लिखु कोशी जलाधारका प्रमुख नदीहरू हुन्। त्यसै गरी बुढीगण्डकी, त्रिशुली, राप्ती गण्डकी जलाधारका प्रमुख नदीहरू हुन भने बागमती जलाधारका प्रमुख नदीहरूमा कोखाजोर, कुलेखानी, खानीखोला, मरिन आदी रहेका छन्। त्यसै गरी कमला र बकैयाको बागमती प्रदेशको भूगोलमा आफ्नो छुट्टै जलाधार रहेको छ।

उत्पादित वन पैदावारको व्यवस्थित प्रयोगबाट काठमा आत्म निर्भर हुनु, निम्न आय-स्रोतका जनतासम्म स्रोतको लाभ पुऱ्याउनु, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु, वन्यजन्तुको बासस्थान खुम्चिन नदिनु र वन अतिक्रमण, खुल्ला चरिचरन, चोरी-शिकारी तथा डढेलो नियन्त्रण गर्नु वन क्षेत्रका चुनौतीहरू हुन्। त्यस्तै जलाधारहरूको सन्तुलित इकोसिस्टम कायम राख्नु, मासिएका सिमसार र खोलाहरू पुनर्जीवित गर्नु, चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउनु, पूर्वाधार विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी वन क्षेत्रको दिगो तथा एकीकृत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा आवश्यक संगठनिक संरचनाको विकास र शासकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु यस क्षेत्रका थप चुनौती रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा जलाधार तथा

उत्पादनशील वनको क्षेत्र उचित मात्रामा हुनु, वनको दिगो व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक लाभ लिन सकिने अवस्था बन्नु, विश्वसम्पदा सहितको संरक्षित क्षेत्र कायम रहनु, वन संरक्षणबाट कार्बन सञ्चितिको फाइदा हुनु जस्ता अवसरहरू मौजुद छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जैविक उत्पादन तथा हरित वस्तुहरूको चाहना बढ्दै गएकोले वन्यस्रोतमा आधारित व्यवसायहरूबाट हरित रोजगारीको सिर्जना हुनसक्ने र पारिस्थितिक सेवाको माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। बागमती प्रदेश लगायत अन्य स्थानहरूमा गरिएको नमूना अध्ययनले नेपालमा दिगो वन व्यवस्थापनबाट ९१ लाख घनमिटरसम्म काठ आपूर्ति गर्न सकिन्छ र वनमा वार्षिक ४.२ देखि १३.८ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। दुर्लभ वन्यजन्तु सहितको जैविक विविधतायुक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रले पर्यापर्यटनलाई अझ फराकिलो र दिगो हुने अवसर प्रदान गरेको छ। चुरे र नदी किनार लगायत मानव बस्ती बिस्तार गर्न अयोग्य क्षेत्रहरूमा वन कायम गरी वन्यजन्तुलाई एउटा संरक्षित क्षेत्रबाट अर्कोमा आवत-जावत गर्ने जैविक-मार्गको विकास गर्ने अवसर पनि यस प्रदेशमा रहेको छ।

१२.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	ब.उ.शी.नं./कार्यक्रमको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	५२६०२	३२३४७	६१.४९	
२	३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१०६३५९	८५७६२	८०.६३	
३	३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम	५६०९०	४३३६६	७७.३२	
४	३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१५१८०	११२५३	७४.१३	
५	३२९०१०११	वन निर्देशनालय	३०११५	१६५९९	५५.१२	
६	३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	७८११९९	४७९६६४	६१.४०	
७	३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	९१०४६	५९२१९	६५.०४	
		प्रदेश तर्फको जम्मा	११३२५९१	७२८२१०	६४.३०	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	३६५०	१९६१	५३.७३	
२	३२९००१०१	भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम	९०११६३	७८३७४०	८६.९७	

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
३	३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	७०९२५	५८४२०	८२.३७	
४	३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम	१४७७६०	१२९९६६	८७.९६	
५	३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	२११६१	२०८०८	९८.३३	
६	३२९०१०११	वन निर्देशनालय	३०५०	२४६३	८०.७५	
७	३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	४४२०१६	३४५९४८	७८.२७	
८	३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	४७५०	४५४१	९५.६	
		प्रदेश तर्फको जम्मा	१५९४४७५	१३४७८४७	८४.५३	

१२.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि वर्षमा	कुल लागत रु.	आ.व. ८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१		आ.व.०८०/८१ प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१	डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली	रानीवास सब डिभिजन वन कार्यालय, रानीवासको भवन निर्माण	२	२८६२७	३५९६०	३८४५५	३५६४२	९०	९२.६८
२		फिक्कल सब डिभिजन वन कार्यालय, खालसाडको भवन निर्माण	२	२९८२८				१००	
३	डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप	सब डिभिजन वन कार्यालय, धोबीको भवन निर्माण	२	२८९६४	२८००६	४९८९२	२४२००	९०	५७.७७
४		सब डिभिजन वन कार्यालय, तामेको भवन निर्माण	२	२९८९९				५०	
५	डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	चौतारा सब डिभिजन वन कार्यालय, चौतारा को भवन निर्माण	२	२९३९९	३९७७७	३८७५४	३३०५३	९०	८५.२९
६		नवलपुर सब डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुर भवन निर्माण	२	२९४३५				१००	
७	डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट	सब डिभिजन वन कार्यालय, ककनी को भवन निर्माण	३	२९९६९	३३९६	९२०००	३३९६.३	२०८१ असार देखि कार्य शुरु भएको	२८.३०
८		सब डिभिजन वन कार्यालय, शिवपुरीको भवन निर्माण	३	२८६६९					
९	डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर	सब डिभिजन वन कार्यालय, राईगाउको भवन निर्माण	२	२९६९३	३५७७८	३९२७२	२२९३८	८०	५८.४९
१०		सब डिभिजन वन कार्यालय, फापरबारीको भवन निर्माण	२	२९६५९				८०	
११	डिभिजन वन कार्यालय चितवन	कालिका सब डिभिजन वन कार्यालय, को भवन निर्माण शक्तिखोर	२	२९८७४	३९९८४	३८६०९	२५५९४	८५	६६.२९
१२		मुग्लिङ सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण कुरिनटार	२	२८७३५				८३	
१३	डिभिजन वन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सब डिभिजन वन कार्यालय, महादेवस्थानको भवन निर्माण	२	२९९०५	४६२९९	३४०६४	३२३२९	१००	९४.९९
१४		सब डिभिजन वन कार्यालय, कटुञ्जेको भवन निर्माण	२	२९५५९				१००	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि वर्षमा	कुल लागत रु.	आ.व. ८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१		आ.व.०८०/८१ प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तिय
१५	डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुर	सब डिभिजन वन कार्यालय, कोन्जोसोमको भवन निर्माण	२	२९८७८	१९२६५	१९८७८	१०९२०	१००	५४.९४
१६	डिभिजन वन कार्यालय राप्ति	सब डिभिजन वन कार्यालय, ईन्द्रसरोवरको भवन निर्माण	२	२९७७४	३४२९८	३९१३१	२८५०५	१००	७२.८५
१७	कार्यालय धादिङ	सब डिभिजन वन कार्यालय, राक्सिराङ्गको भवन निर्माण	२	२९३५७				७०	
१८	डिभिजन वन कार्यालय धादिङ	सब डिभिजन वन कार्यालय, बैरेनीको भवन निर्माण	२	२५१९०	३५८२४	३०१४१	२९७२७	१००	९८.६३
१९	कार्यालय धादिङ	सब डिभिजन वन कार्यालय, नीलकण्ठको भवन निर्माण	२	२१९५१				१००	
२०	डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौं	गोकर्ण सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण	२	२७३६०	२००५०	१७३६०	१६५५८	१००	९५.३८
२१	डिभिजन वन कार्यालय, मरिण	सब डिभिजन वन कार्यालय, पिपलमाढीको भवन निर्माण	२	२९९६७	४१८७३	४१०००	३७८७८	१००	९२.३९
२२	कार्यालय, मरिण	सब डिभिजन वन कार्यालय, महेन्द्रझाडीको भवन निर्माण	२	२९९९२				१००	
२३	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र गोदावरी ललितपुर	तालिम सहभागीका लागि होस्टेल भवन निर्माण	२	२८४६१	२१६३१	१९९६१	१९६३६	१००	९८.३७
		जम्मा				४१०५१७	३२०३७७	८३	७८.०४

१२.४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति
क. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३२९९११२०	डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत)	५९३००	५२८१५	८९.०६
२	३२९९११२१	जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम	५३९००	४६१५२	८५.६३
३	३२९९११२२	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	५९५००	३९२२०	६५.९२
४	३२९९११२३	वन तथा भू-संरक्षण विभाग	५२२००	४१३४७	७९.२१
५	३२९९११२४	जडिबुटी विकास कार्यक्रम	२३८००	८४६८	३५.५८
६	३२९९११२५	नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	२१३००	१८६०७	८७.३६
७	३२९९११२६	वातावरण विभाग	२९२००	२२७५३	७७.९२
८	३२९९११२८	जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	३८६००	३८५५६	९९.८९
		जम्मा	३३७८००	२६७९१८	७९.३१

१२.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्य बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
६९	वन क्षेत्रलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। वन, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन एवम् दिगो विकास हासिल गर्न काष्ठजन्य, गैरकाष्ठजन्य तथा पर्याप्यटकीय उद्योगको विकास र जैविक विविधताको संरक्षण गरी रोजगारी तथा आय आर्जनका क्रियाकलापहरू मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न सहयोग पुऱ्याउने लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। "एक वन समूह, एक उद्योग" भन्ने सोचको व्यवहारिक कार्यन्वयन गर्दै लगिनेछ।	हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा पुनरोत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण कार्य भइरहेको जसबाट जैविक विविधता, जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण कार्य भइरहेको। वन तथा भू संरक्षणका विभिन्न कार्यबाट ७९०३१२ श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको। यस आ.व.मा समिल १४ वटा र २६ वटा फर्निचर दर्ता भएको।
७०	वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मार्फत वन क्षेत्रमा रहेका लडापडा, सुखडखडा र प्राविधिक रूपमा कटानयोग्य रूखहरूको कटानी गरी वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय	दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ को स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको। राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र गुणस्तरमा हास आइरहेका सुखड खडा र ढलापडा रूखहरूको संकलन कटानी भई यस आ.व. मा २४

बजेट वक्तव्य बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन अभिवृद्धि मार्फत योगदान गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ।	लाख ६० हजार ८ सय ९९ घनफिट गोलिया काठ (सा.व. ३७४४८९.९२, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन बाट १२२०४७.४ र निजी १९६४३५४.५५) र ३ हजार ३ सय ५६ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको।
७१	"पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना, स्वस्थ वातावरण हाम्रो चाहना" भन्ने नारालाई साकार पार्न नाङ्गा डाँडा, पाखा, पर्ति चौर, नदी उकास जमिन, सुख्खा भूभाग जस्ता क्षेत्रहरूमा बाँस लगायतका अन्य बहुमूल्य प्रजातिको सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, भत्किएका वन्य पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनरोत्थानका लागि क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रको पुनर्सुधार क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम छुट्टयाएको छु। यस कार्यका लागि रु. १५ करोड २३ लाख विनियोजन गरेको छु।	खाली, पर्ती, नदी उकास, नीजि जग्गामा बाँस तथा अन्य वन जन्य प्रजातिको रोपण कार्य सम्पन्न भएको। ६९६८६९ गोटा बिरुवा उत्पादन भई ३४० हेक्टर वृक्षारोपण भएको। हैसियत बिप्रेको वन क्षेत्रमा पुनरोत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम र गत आ.व. मा सुरु भएका हैसियत बिप्रेको वन क्षेत्रको पुनरोत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षणको निरन्तरता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको।
७२	बागमती प्रदेशभित्रका शहरी क्षेत्र भएर बग्ने विभिन्न खोलाहरू अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गएकोले "स्वच्छ पानी खोलामा, फोहोर आफ्नै झोलामा" भन्ने नाराका साथ काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलाहरूमा नमूनाको रूपमा व्यापक सरसफाइ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	चितवनमा खोला किनार संरक्षण अन्तर्गत खगेरी खोलाको ५ कि.मी. क्षेत्रमा सरसफाइ सञ्चालन भएको कर्मनाशा नदी किनार सरसफाइको कार्य भएको। अन्य नदीहरूको स्वच्छताका लागि सा.व.उ.स. मार्फत जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरू भएको। प्रदेश भित्र ९६ वटा सबडिभिजन वन कार्यालयहरूको नजिकको बजारहरूमा त्रैमासिक सरसफाइ कार्यका साथै जनचेतनामूलक कार्य जारी रहेको।
७३	प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरूबाट शहरी क्षेत्र, राजमार्गका छेउछाउ, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा प्रदूषण बढ्दै गएकोले सोको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र नागरिक समाजसँगको समन्वय र सहकार्यमा सरसफाइ जनजागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	स्थानीय तह र अन्य संघ संस्थासँगको साझेदारीमा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि प्रत्येक जिल्लाको एक धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूमा सरसफाइको कार्य अन्तर्गत १३ वटै जिल्लामा १४ वटा मुख्य स्थलहरूमा सरसफाइ कार्य सम्पन्न भएको।
७४	स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिसँगको साझेदारीमा जडीबुटी संकलन, प्रशोधन र प्रवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।	डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट सामुदायिक वन, कबुलियति वन र निजी वनमा टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लौठसल्ला आदि जस्ता प्रजातिको जडिबुटी खेतीको कार्य सम्पन्न भएको। हासम्म ३५७९१४ के.जि. जडीबुटी संकलन तथा बिक्री वितरण भएको।

बजेट वक्तव्य बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
७५	एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको मर्मलाई आत्मसात गरी मेलम्ची लगायतका सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। गल्छी पहिरो नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण तर्फ रु. ४४ करोड विनियोजन गरेको छ।	१३ वटै जिल्लामा ७ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट खहरे नियन्त्रण, वायोइन्जिनियरिङ तथा खोलाकिनार संरक्षण, गल्छी पहिरो नियन्त्रण र भू तथा जलाधार संरक्षणका विभिन्न कार्यहरू संचालनमा रहेको र आ.व.२०८०/८१ मा पहिरो, खोला किनार, गल्छी, खहरे तथा उपचार ७७८ स्थानमा सम्पन्न भएको।
७६	"स्वच्छ शहरका लागि सामुदायिक पहल" भन्ने नारासहित स्थानीय तथा संघीय सरकार र स्थानीय संघ/संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा बाल, युवा एवम् ज्येष्ठ नागरिकमैत्री उद्यान निर्माण र व्यवस्थापन गरिनेछ। गणेशमान सिंह शहरी वन तथा स्वच्छ वातावरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम छुट्याएको छ।	वातावरण संरक्षण तथा सरसफाइका लागि युवा विद्यार्थी, महिला समूह, आमा समूह, वन समूह लगायतलाई समावेश गरी स्वयम् सेवक परिचालनका कार्यहरू भएको। गणेशमान सिंह हरित शहर योजना (शहर/नगर/सडक किनार क्षेत्रमा वृक्षारोपणको कार्य सम्पन्न भएको।
७७	वन डढेलो, वन अतिक्रमण, चोरी कटानी र वन्यजन्तुको अवैध शिकारजस्ता जैविक विविधता उपरका जोखिमहरूको नियन्त्रण, न्यूनीकरण र सुपरीवेक्षण गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीको जगेर्ना गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ।	१५ वटै डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीका लागि हरित स्वमसेवक छनौट, क्लष्टर लेभलमा सामुदायिक वन समूहहरूको वन डढेलो व्यवस्थापन संजाल निर्माणका कार्य, सचेतना सम्बन्धी कार्य, वन डढेलो नियन्त्रण कार्य सम्पन्न भएको। वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन पैदावारको गैरकानुनी कटानी, वन्यजन्तुको चोरीशिकारी जस्ता जैविक विविधतामाथिका जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि नियमित गस्ती भइरहेको यस आ.व.मा वन मुद्दा ७१ र वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दा ३३ दायर भई कारवाही भएको, ४२.२६ हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण भएको।
७८	जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट बच्नका लागि कार्बन प्रशोचन, जलवायु उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।	जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनको लागि रामेछाप जिल्लाको सुर्खवा क्षेत्रमा वृक्षारोपणको लागि प्रारम्भिक कार्य भएको। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत ४० स्थानमा जल पुर्नभरण पोखरी निर्माण/संरक्षण पोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
७९	मानववन्यजन्तु द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न वन्यजन्तुबाट कृषिवालीमा हुने क्षति	डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट सामुदायिक वन, कबुलियति वन र निजी वनमा टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लौठसल्ला आदि जस्ता प्रजातीको जडिबुटी

बजेट वक्तव्य बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छु	खेतीको कार्य सम्पन्न भएको। हासम्म ३,५७,९१४ के.जी जडिबुटी संकलन तथा बिक्री वितरण भएको।

१२.६. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	राजस्व शी. नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व.२०८०/८१ मा संकलित रकम
१	१४१५१	सरकारी सम्पतिको बहालबाट प्राप्त आय	८५४४०२.८२
२	१४२१२	सरकारी सम्पतीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	४४१३४५५.००
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७३६३४४.००
४	१४२५३	व्यासाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	४६४१५०.००
५	१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	३६२३४१९७.१३
६	१४३११	न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत	५७६९४.००
७	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	८२९२३८३.००
८	१५१११	बेरुजु	१६६९०११.०३
९	३३३६१	वन क्षेत्रको रोयल्टी	१४७९४२८०९.४१
		कूल जम्मा	२००६६४४४६.३९

१२.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ कार्यक्रम संचालन कार्यान्वयन कार्यविधि (क्षेत्रगत/कार्यक्रमगत) - २०८०
- ❖ प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ को संशोधनको मस्यौदा तयार भएको
- ❖ प्रदेश वन नियमावली, २०८१ को मस्यौदा तयार भएको
- ❖ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०८१ को मस्यौदा तयार भएको
- ❖ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ (सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको)

१२.८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ सम्बन्धित संस्थाको सहकार्यमा धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटकीय/पुरातात्विक महत्वका स्थानहरूलाई प्रदूषणमुक्त गर्न सरसफाइ अभियान सञ्चालन-१३ वटा स्थान
- ❖ ११ वटा सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन र १ वटा तालिमका सहभागिका लागि होस्टेल भवन निर्माण सम्पन्न भएको।

- ❖ ११ वटा सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन यस चालु आ.व. २०८१/८२ मा निर्माण सम्पन्न हुने (निर्माधीन भवन सम्पन्न गर्न थप बजेटको आवश्यक हुने देखिएको)
- ❖ ७७८ वटा स्थानमा पहिरो नियन्त्रण, खोला किनार संरक्षण, गल्छी, खहरे नियन्त्रण गर्ने संरचनाहरू निर्माण भएको।
- ❖ ७९०३१२ श्रमदिन रोजगार सिर्जना भएको।
- ❖ ४० वटा रिचार्ज/संरक्षण पोखरी निर्माण
- ❖ २४६०८९१ क्यू.फिट काठ र ३३५६ चट्टा दाउरा उत्पादन
- ❖ ३५७९१४ के.जी. जडिबुटी उत्पादन तथा बिक्री वितरण
- ❖ ६९६८६१ बिरुवा उत्पादन तथा वितरण
- ❖ ३४० हेक्टर वृक्षारोपण
- ❖ ४२.२६ हेक्टर अतिक्रमण नियन्त्रण

१२.९. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:

- ❖ पर्याप्त जनशक्तिको अभाव
- ❖ केही स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको नाम र ठेगाना फरक परेकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको
- ❖ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा आवश्यक स्रोत साधनको कमी
- ❖ उपभोक्ता परिचालनमा कठिनाई
- ❖ समन्वयमा अष्टचारो
- ❖ हचुवाको भरमा वार्षिक योजना तर्जुमा
- ❖ अनुमगन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभएको
- ❖ कानूनी प्रावधानको परिपालनामा सरोकारवालाहरू उदासिन हुनु।

१३. उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय

१३.१. परिचय

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८०/०५/०५ को प्रदेश मन्त्रपरिषद्को निर्णयानुसार साविकका पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयका कार्यजिम्मेवारीहरूबाट केही कार्यजिम्मेवारीहरू हेरफेर गरी यस मन्त्रालयको गठन भएको हो। यस मन्त्रालयले मूलतः प्रदेश भित्रको उद्योग, व्यापार, भूमि लगायतको नीति नियम तर्जुमा तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू एवम् प्रदेश भित्रको मानव संसाधन विकास नीति तथा कर्मचारी तालिम नीति बनाउने गरी कार्यजिम्मेवारी पाएको छ।

१३.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सव.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३२५०१०१४३	उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय (चालु)	२४९६५	११२९२	४६.०८	
२.	३२५००११२३	उद्योग विकास तथा बजार अनुगमन (चालु)	२०४३५३	१५५८३४	७९.४७	
३.	३२५०१०१२३	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू (चालु)	१४९४४७	१०३२१६	७३.८३	
४.	३२५०००११३	पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय (चालु)	५४८९९.९१	२७३२९.५२	४९.७८	
		जम्मा	४३३६६५	२९७६७२	६८.६४	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सव.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३२५०१०१४४	उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय (पुँजीगत)	४५०	४५०	१००	
२.	३२५००११२४	उद्योग विकास तथा बजार अनुगमन (पुँजीगत)	४०४००	२१५१२	४४.४५	
३.	३२५०१०१२४	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू (पुँजीगत)	३२३१०	२०३१०	३७.८९	
४.	३२५०००११४	पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय (पुँजीगत)	७९१०	७५८७.१	९५.९२	
		जम्मा	८१०७०	७५८७.१	६९.५०	

१३.३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ को		आ.व. ०८०/८१ प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१.	उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, भक्तपुर	कार्यालय भवन निर्माण	३ वर्ष	३३१३२	१५८०	१००००	१५८०	०	१५.८०	
२.	उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	हेटौंडा उ.म.न.पा. को सहकार्यमा हेटौंडा ४ मकवानपुरमा बृहत घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवन तथा संरचना पूर्वाधार निर्माण	३ वर्ष (आ.व. २०७७/७८ देखि सुरु भएको तर हालसम्म निर्माणाधीन)	९८५००	३७१६७ (पेशकी समेत)	PLMBIS Entry छुट भई बजेट विनियोजन नै नभएको।				

१३.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
५८	आम उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न रु. १ करोड छुट्याएको छ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा नियमित रूपमा आ.व. २०८०/८१ मा नियमित एवम् आकस्मिक गरी कुल १८५* पटक अनुगमन भएको। ❖ प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा डि.पि.आर कार्य सम्पन्न भएको।
६३	संवैधानिक प्रावधान बमोजिम औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन एवं सञ्चालन प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग समन्वय	❖ उद्योग प्रशासनलाई अनलाइनमा आधारित विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्नका लागि तयार गरिएको सफ्टवेयरको कार्यान्वयनको तयारी

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	गरिनेछ। प्रदेशभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सिप विकास एवं कार्यस्थलमा तालिम प्राप्त उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रविधि हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित रु. ६ करोड ६० लाखको ८० प्रतिशत खर्च। ❖ विभिन्न जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट सिप विकास तथा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धमा तालिम तर्फ विनियोजित करिब रु. ८ करोड ५० लाख मध्ये ८८ प्रतिशत रकम खर्च।
६४	उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी निर्यातजन्य उत्पादन अभिवृद्धि गर्न उनीहरूको सिप संरक्षण गर्न पचास प्रतिशतको लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ५ करोड ९५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र उद्यमशीलता विकास, उत्पादकत्व वृद्धि तथा प्रवर्धन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ नवप्रवर्तन उद्यमी सम्मेलन लगायतका विभिन्न सम्मेलनहरू सञ्चालन, नवप्रवर्तन उद्यमी सम्मान मापदण्ड तर्जुमा गरी प्रदेश भित्रका ३ उद्यमीलाई नगद तथा सम्मान पत्र सहित सम्मान। ❖ प्रदेश भित्रका स्थानीय उत्पादनहरूका सम्बन्धमा बजारीकरण सम्भाव्यता अवलोकन तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न।
६५	काठमाडौं उपत्यका लगायतका सम्भाव्य स्थानमा हस्तकला ग्राम निर्माण गरी काष्ठ कला, प्रस्तर कला जस्ता मौलिक पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न नवप्रवर्तन उद्यमी सम्मेलन तथा औद्योगिक प्रदर्शनी / मेला जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छु।	<ul style="list-style-type: none"> ❖ हस्तकला ग्राम विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भई विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको। ❖ औद्योगिक प्रदर्शनी, मेला, महोत्सव जस्ता कार्यक्रमहरू (जिल्ला/निर्देशनालय/प्रदेशस्तर) बाट सञ्चालन भएको। ❖ घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई मेला महोत्सवमा सहभागिता वापत स्टल भाडा तथा अन्य खर्च प्रदान गरिएको। ❖ हस्तकलाग्राम स्थापनाका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा डि.पि.आर. कार्य पूरा भएको।

१३.५. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शिर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय	८२२.९३८	
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५०६.८९१	

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शिर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
३	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	०.१००	
४	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२०६९.७६१	
५	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर	२५०१६०.६२७	
६	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	३१८३.५३०	
७	१४५२९	अन्य राजस्व	११४.७२०	
८	१५१११	बेरुजु	१०७.०८०	
जम्मा			२५६९६५.६४७	

१३.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

क) प्रमाणीकरण भएका ऐन

- ❖ प्रदेश व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६
- ❖ प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

ख) प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक

- ❖ प्रदेश हस्तकलाग्राम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

ग) स्वीकृत कार्यविधि तथा निर्देशिका

- ❖ प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्देशिका, २०८०
- ❖ मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

घ) मस्यौदाको क्रममा रहेका

- ❖ भूमि बैंक स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी नीति, २०८०
- ❖ भौतिक पूर्वाधार हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ❖ प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८०
- ❖ प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी नियमावली, २०८०

१३.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ प्रदेशको उद्योग प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने “प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन” तथा “प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन” को समयानुकूल संशोधन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग राय मागको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
- ❖ उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमन सम्बन्धमा साविकमा रहेको “प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५” लाई विस्थापन गरी “प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८०” मन्त्रपरिषदबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन सुरु भएको छ।

- ❖ प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने उद्योग, व्यापार लगायतका अन्य यस्तै प्रकृतिका मेला, महोत्सवहरूको प्रवर्धन गर्नका लागि “मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०” मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन समेत भइसकेको छ।
- ❖ नवप्रवर्तनको विकास एवम् बिस्तार गर्दै नविनतम सोच र सिर्जनशीलता प्रवर्धन गर्न प्रदेशको स्रोत, साधन, सिर्जना र सिपको उच्चतम प्रयोग गरी उद्यम गरिरहेका उत्कृष्ट उद्यमीको छनौट तथा सम्मान प्रदान गर्ने कार्यलाई “नवप्रवर्तन उद्यमी सम्मान मापदण्ड, २०८०” जारी गरी बागमती प्रदेश भित्रका ३ उत्कृष्ट उद्योगहरूलाई नगद तथा सम्मानपत्र सहित सम्मान गरिएको छ।
- ❖ संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा प्रदेश हस्तकला प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ भने प्रदेश भित्रका अन्य विभिन्न स्थानहरूमा आयोजित मेला महोत्सवमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्रिय सहभागिता जनाइएको छ।
- ❖ विद्यमान नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको राय, परामर्श, सुझाव ग्रहण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। यस बीचमा उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरू (साविकका जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू) को आयोजनामा प्रदेश भित्रका सबै सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी सहभागी भएका भई तहदेखिका उद्योगी, व्यवसायीहरूका पिरमर्का, गुनासो सुन्ने कार्य भएको छ।
- ❖ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्रिय समितिको संयोजनमा भएको “नीति संवाद” कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको नीतिगत तथा कानुनी सुधारको लागि प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा अन्तर्क्रिया गरिएको छ।
- ❖ निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको चरणमा रहेका कोशेली घरहरूलाई स्थानीय तहहरू तथा सरोकारवालाहरूलाई हस्तान्तरण गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न “भौतिक संरचना हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि” तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ।
- ❖ उद्योग प्रशासनलाई सेवाग्राही र प्रविधिमैत्री बनाउने र उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन र बहिर्गमन सम्बन्धी सेवालाई थप सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने हेतुले साविकको मन्त्रालयबाट निर्मित उद्योग व्यवसाय र व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी Online Software हरूलाई समय सापेक्ष Upgrade गरी तत्काल घरबाटै सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न सकिने र मन्त्रालयले सो बारे अनुगमन गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको छ।
- ❖ उपभोक्ताको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै उपभोग्य वस्तुको आधारभूत गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमनको कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाइएको छ। साथसाथै, उपभोक्ता सचेतनाको कार्यलाई विद्यालय, निजी क्षेत्र एवम् अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा जनमानससम्म पुऱ्याइएको छ। चाडपर्वको समयमा आकस्मिक तथा अन्य समयमा नियमित रूपमा गरी कुल १८५ पटक बजार अनुगमन गरिएको छ।
- ❖ काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सम्भाव्य स्थानहरूमा हस्तकला ग्राम निर्माण गरी काष्ठ कला प्रस्तर कला जस्ता मौलिक पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ “प्रदेश

हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको छ, जुन विषयगत समितिमा विचाराधीन छ।

- ❖ उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी निर्यातजन्य उत्पादन अभिवृद्धि गरी उनीहरूको सिप संरक्षण गरी पचास प्रतिशतको लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कुल विनियोजित रु. ६ करोड ६० लाख मध्ये करिब ८०% रकम खर्च भएको छ। त्यस्तै, सिप विकास तालिमका लागि विनियोजित बजेट करिब रु. ८ करोड ५० लाख मध्ये ८८ प्रतिशत रकम खर्च गरी प्रदेश भित्र उद्यमशीलता तथा सिप विकासको कार्यमा उद्यमीहरूलाई सहयोग गरिएको छ।
- ❖ बडादशैं, दिपावली तथा अन्य पर्वहरूको अवसरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँगको सहकार्यमा प्रदेश भित्रका २४ स्थानमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरिएको छ।
- ❖ “स्वदेशी उत्पादन अभियान: उद्यमीको सम्मान” भन्ने नाराका साथ नवौं उद्योग दिवसको अवसरमा प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्ला कार्यालयहरू तथा निर्देशनालयको आयोजनामा सरोकारवालाहरू सँगको अन्तर्क्रिया, छलफल तथा गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
- ❖ चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यस मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, १३ वटै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूबाट हालसम्म करिब ५७१८ औद्योगिक फर्महरू दर्ता भएको छ।
- ❖ प्रदेशको उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन समितिको बैठकले अनुसूची-१ बमोजिमको सहमति लिनुपर्ने ९ वटा उद्योगहरूलाई सहमति दिइएको छ।
- ❖ प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका र प्रचलित वातावरणीय कानुनले IEE स्वीकृत गर्नुपर्ने भनी तोकेका १७ वटा उद्योगहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदनलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
- ❖ प्रदेश भित्र स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु मदिराको व्यवसायिक प्रवर्धन र खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने उद्योगका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ।
- ❖ प्रदेश भित्र रहेका गुठी जग्गाहरूको अध्ययन, नक्सांकन, GIS DATABASE र लागत तयार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिका भित्रका गुठी जग्गाहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसम्म पुऱ्याइएको छ।
- ❖ प्रदेश भित्रका स्थानीय बजारहरूको प्रवर्धन तथा स्थानीय उत्पादनहरूको सहज व्यापार बिस्तारलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश स्तरीय बजारीकरणको सम्भावना अवलोकन भ्रमण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाको जुनार एवम् नुवाकोट जिल्लाको ट्राउटको व्यापार बिस्तार तथा विकास सम्बन्धमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
- ❖ प्रदेश भित्र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न सञ्चालन गरिने बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत देखी परीक्षण गर्नुपर्ने गरी जफत भएका खाद्य वस्तु, निर्माण सामग्री एवम् अन्य वस्तुहरूको परीक्षण गर्न प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा प्रदेश स्तरीय गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपीआर तयारी गरिएको छ।

- ❖ प्रदेश भित्र हस्तकलाको विकास, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने हेतुले सम्भावित स्थानहरूमा हस्तकलाग्राम स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपीआर तयारी गरिएको छ। त्यस्तै, भक्तपुरको चाँगुनारायण ७ मा साँस्कृतिक औद्योगिक ग्राम निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ।

१३.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ बहुवर्षीय योजना स्वीकृतिमा ढिलाई तथा सुरुवात गर्न ढिलाई।
- ❖ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिगत समस्या। विभिन्न सिप विकास तालिमका लागि प्रशिक्षकको अभाव।
- ❖ प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धमा हरेक जिल्लामा विशिष्टकृत समस्या देखिएको। कतै उच्च प्रतिस्पर्धा त कतै न्यून सहभागिता।
- ❖ मन्त्रालयको विभाजन तथा संस्थागत स्मरणको अभावले गर्दा पुराना अभिलेख पाउन मुस्किल भएकोले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई।

१४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

१४.१. परिचय

प्रदेश सरकार, मन्त्रपरिषद्को मिति २०८१/०२/०२ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा हेरफेर भई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। मिति २०८१/०४/१२ गते माननीय मीनकृष्ण महर्जनज्यू युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन; खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्धन; खेलकुद सम्बन्धी संस्थाको नियमन; प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना; राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता लगायत युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी अन्य गतिविधिहरूको यस मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिहरूको विकास र बिस्तारको प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६; प्रदेश युवा परिषद् नियमावली, २०७७; प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ र प्रदेश खेलकुद विकास (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

बागमती प्रदेश स्तरीय युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिहरूको प्रभावकारी संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि यस मन्त्रालयको अङ्गको रूपमा प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय र प्रदेश खेलकुद परिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा रहेका छन्।

१४.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सव.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३५००००११३	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	७५२.००	६८०.८९	९०.५४	
२.	३५००००१७३	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	१९४९७७.४८	१८२१४९.०२	९३.४२	
३.	३५००००१६३	प्रदेश युवा परिषद्	१७७७९३.३९	१३९६८४.११	७८.५७	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सव.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	३५००००११४	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	१०००.००	९९४.७२	९९.४७	
२.	३५००००१७४	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	८३३८०.००	७८४१९.६८	९४.०५	
३.	३५००००१६४	प्रदेश युवा परिषद्	६००.००	४६२.४२	७७.०७	

१४.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति
ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१.	३५०९११४६३	राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम	२८६००.००	१६२००.८७	५६.६५
२.	३५०९११४२३	राष्ट्रपति रनिडशिल्ड	८१००.००	८००६.२०	९८.८४
३.	३५०९११४३३	नमूना संसद अभ्यास	१८००.००	६६६.३४	३७.०२

१४.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ खेलकुद विकासका लागि सहयोग तथा अनुदान कार्यविधि, २०८०
- ❖ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय मार्फत विविध खेलकुद क्रियाकलाप संचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ खेल सामग्री खरिद तथा वितरण कार्यविधि, २०८०
- ❖ स्वयंसेवक प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि, २०८०
- ❖ अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन कार्यविधि, २०८०

नीति:

- ❖ युवाहरूमा उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने
- ❖ स्थानीय खेलपूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यको निरन्तरता
- ❖ स्थानीय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितालाई प्रोत्साहन, प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन

१४.५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

युवा परिषद् तर्फ

- ❖ ५ हजार युवालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगार उन्मुख गराइएको
- ❖ ६ सय जना युवाहरूलाई मानव बेचबिखन तथा महिला हिंसा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ दश जोड दुई अध्ययनरत ५ सय जना किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम सञ्चालन गरिएको
- ❖ युवामैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्नका लागि मेयर, उपमेयरहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ चितवन र मकवानपुरमा नमूना संसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ "मुख्यमन्त्रीसँग युवा" नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- ❖ "बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन, २०८१" कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरिएको
- ❖ "युवा सिप वर्ष, २०८१" घोषणा गरिएको
- ❖ प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा स्वयंसेवक नियुक्ति तथा परिचालन गरिएको छ।

खेलकुद परिषद् तर्फः

- ❖ राष्ट्रपति रनिडशिल्ड प्रतियोगिता -२०८० सञ्चालन गरिएको: सातै प्रदेश मध्ये दोस्रो स्थान हासिल गरेको
- ❖ प्रथम अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद -२०८० सञ्चालन गरिएको: बागमती प्रदेश प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल
- ❖ तीन जिल्ला- धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरी विधिवत उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिएको
- ❖ गौरीटार रंगशाला परिसरमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पारापिट सहितको स्वीमिङ पुल र क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ठेक्का लगाई निर्माण कार्य शुरू गरिएको छ। चालु आ.व. मा पनि बजेट विनियोजन भएको अवस्था: क्रिकेटको लागि रू. ४ करोड ७५ लाख र स्वीमिङ पुलको लागि रू. २ करोड ४० लाख
- ❖ विभिन्न खेल विधाका २६ जना स्वयंसेवक प्रशिक्षकहरूको नियुक्ति तथा परिचालन गरिएको।

योजना तथा मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूः

- ❖ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरू
- ❖ खेल सम्बद्ध संघसंस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू
- ❖ युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी खोजमूलक अनुसन्धान
- ❖ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकालाई अनुदान
- ❖ दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौट, बन्द प्रशिक्षण र सहभागिता।

१५. प्रदेश लोक सेवा आयोग

१५.१. परिचय

नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछु भन्ने व्यवस्था रहेको छ। संघीय सरकारको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिमको आधार र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाबाट मिति २०७६ साल भाद्र २८ गते पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०७६ साल असोज २८ गते प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा (४) बमोजिम २०७६ साल मंसिर २ गते अध्यक्षको नियुक्तिसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएको हो।

बागमती प्रदेश सरकारका निकायहरू एवम् बागमती प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरू, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका संगठित संस्थाहरू, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोका स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका पदहरूको पदपूर्ति गर्ने अभिभारा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ ले प्रदान गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारहरूको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै प्रदेश भित्रको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन सक्षम जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने आयोगको जिम्मेवारी रहेको छ।

१५.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२१००००१३	प्रदेश लोक सेवा आयोग	७४३०.००	५१२२.३८	६८.९४	-
२	२१००००१३		१०४१७७.१०	६६९२८.२२	६४.२४	-

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२१००००११४	प्रदेश लोक सेवा आयोग	९१०६.००	२९१०.३४	३१.९६	

१५.३. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	(परीक्षा शुल्क)	१,०७,७१०.८	
२	१४२२९	(अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क)	७१.४	

३	१५१११	(बेरूजु)	२८.८	
---	-------	----------	------	--

१५.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ व्यवस्थापनका क्षेत्र
 - पूर्ण रूपमा ई-हाजिरी लागु
 - स्थानीय निकायहरूको अनुगमन
 - आवश्यक सामग्रीहरूको खरिद
- ❖ परीक्षा सञ्चालनको क्षेत्र
 - १६९३ पदको विज्ञापन (अरु आ.व. वर्षको भन्दा दोब्बर विज्ञापन भएको)
 - परीक्षामा खटिने जनशक्तिहरूलाई अभिमुखीकरण
 - PRMS System बाट दरखास्त प्राप्त भएको
- ❖ सेवा प्रवाहको क्षेत्र
 - इमेलबाट पनि गुनासो लिने व्यवस्था
 - प्रदेश राजधानी बाहिर परीक्षा सञ्चालन करिब (प्रशासन पाँचौँ तहको करीब ३५ हजार परीक्षार्थी मध्ये २५ हजार काठमाण्डौँ उपत्यका र बाँकी १० हजार प्रदेश राजधानीमा सञ्चालन गरिएको)
 - आयोगको वेवसाइटलाई चुस्त दुरुस्त राखिएको।

१५.५. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ कामको अध्याधिक चाप अनुसार कर्मचारीको अभाव
- ❖ नियमित रूपमा स्थानीय तहको अनुगमन गर्न सवारी साधनको अभाव
- ❖ कार्यालयको आफ्नो भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या
- ❖ अध्यक्ष पदको रिक्तताले गर्दा महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन कठिनाई।

१६. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

१६.१. परिचय

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण गरेको छ। नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको कायम गरेको छ। राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम उल्लिखित तीन वटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संविधानमा संघमा सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरे जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने प्रावधान संविधानले गरेको छ। संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने र मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको ब्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको छ।

१६.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१.	२१६०००११३	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२०८८६.३९	२०८३.४४	८६.४३

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	२१६०००११४	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१३१३	१२५९.७३	९५.९४	

१६.३. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ नियमित रूपमा प्रदेश सरकार तथा सो मातहतका कार्यालयहरू विपक्षी भएका सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका र जिल्ला अदालतहरूमा रहेका मुद्दाहरूमा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षाका साथै नियमित रूपमा मुद्दाको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरिएको।
- ❖ प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयहरूले विभिन्न विषयहरूमा माग गरिएको कानूनी राय सल्लाह दिइएको,
- ❖ कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न, मन्त्रालयबाट मस्यौदा भई आएका कानूनी मस्यौदामा राय दिने र कानून मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाइएको,
- ❖ अदालतहरूबाट भएका फैसला र आदेशहरू कार्यान्वयनमा पहल भएको।

- ❖ मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लामा रहेको कारागार र हिरासत कक्षको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको।
- ❖ रामेछाप जिल्लाको सुनपाति गाउँपालिका वडा नं. ५ मा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वडा ४ र मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गा.पा. वडा नं. १ सरिखेतको सूर्योदय मा.बि. मा समुदायमा **मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम** सञ्चालन गरिएको।
- ❖ सिन्धुलीका सबै स्थानीय तह, दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका र धादिङको रोराङ गाउँपालिकामा स्थानीय तहका न्यायिक समिति तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न।
- ❖ बागमती प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूका कानून अधिकृत तथा मुद्दा फाँट हेर्ने कर्मचारीहरूको लागि २ दिने लिखित जवाफ लेखन सिप तालिम सञ्चालन गरिएको।
- ❖ न्यायका सरोकारवालासँग अन्तर सवाद कार्यक्रम रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली जिल्लाका सरकारी वकिल, कारागार प्रमुख, जिल्ला प्रहरी, अदालत, बारका प्रतिनिधि र वैतनिक वकिलसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।
- ❖ बागमती प्रदेशमा निर्माण भएका ऐन, कानूनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा उच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
- ❖ सातैवटा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलन सम्पन्न।

१६.४. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ लक्ष्य अनुसारको कार्यक्रम सम्पन्न भएको। कार्यालयको दरबन्दी अनुसारको तलब शीर्षकमा विनियोजित रकम दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा बचत हुन गएको।

१७. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

१७.१. परिचय

नेपालको संविधानको कार्यान्वयन मार्फत् प्रदेशको समृद्धि एवम् सन्तुलित र दिगो विकासको कार्यलाई तीव्रता दिन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने विशिष्टीकृत निकायका रूपमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ बमोजिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको हो। दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, आयोजनाहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नका लागि नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण र तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमाको लागि नीतिगत तथा प्रमुख साझा सवालहरूका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु आयोगका प्रमुख कार्यहरू हुन्।

१७.२. चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३९१०००११३	ब.उ.शी.नं अन्तर्गतका सबै सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको विवरण	४४५३३०००.००	२५९०३५१३.४०	५८.२	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३९१०००११४	ब.उ.शी.नं अन्तर्गतका सबै सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको विवरण	२४५००००.००	२३८२९१२.००	९७.३	

१७.३. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदान

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३०१९११२०३	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	२४९००००.००	१२९२२६५.००	५१.९

१७.४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
१६८	आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू, प्रमुख राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी र विषय विज्ञहरू समेतको सहभागितामा प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।	दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको।
१६९	प्रदेशको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र नीतिगत कार्यहरूका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्न आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश तथ्याङ्क सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।	प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।

१७.५. सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१.	१५१११	बेरूजु	७५००	

१७.६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।
- ❖ प्रदेश आयोजना बैंकको दिग्दर्शन, २०८० तयार गरिएको।
- ❖ प्रदेश विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८० तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।

१७.७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ दोस्रो आवधिक योजना तयार भएको।
- ❖ प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।
- ❖ प्रदेश आयोजना बैंकको दिग्दर्शन, २०८० तयार गरिएको।
- ❖ प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अध्यावधिक गरिएको।
- ❖ प्रदेश गौरव आयोजना छनौट मापदण्ड तयार भएको।
- ❖ प्रदेश पोषण प्रोफाइल र रैथाने बाली सम्बन्धी अध्ययन गरिएको।
- ❖ प्रदेश वस्तुस्थिति विवरण र स्थानीय तहको एकीकृत वस्तुस्थिति विवरण तयार भएको।

- ❖ प्रदेश विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको लागि मुखमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।
- ❖ स्थानीय मानव विकास सूचकाङ्क र स्थानीय विकास सूचकाङ्क तयारी सम्बन्धी कार्यहरू हुँदै गरेको।

१७.८. विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन नसकेको।
- ❖ कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालनमा रहेका र सम्पन्न केही कार्यक्रमहरूको भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको।
- ❖ पुँजीगतमा भएको कार्यक्रमहरू खासै उल्लेख्य नभएको।

अनुसूचीहरु

अनुसूची - १

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्मको आयको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	२०८०/८१ को अनुमान	२०८१ असार मसान्त सम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत
११३१५	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	६७५००००.००	५४८९३३८.४२	८१.३२%
११४११	बाँडफाँटभई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	७७९८८०८.००	६७५३७६६.०५	९४.७७%
११४२१	बाँडफाँटभई प्राप्त हुने अन्त शुल्क	३३४२३४४.००	२३२१२०५.७८	७३.०८%
११४५६	बाँडफाँट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७२५००००.००	६११५७३८.१२	८४.३६%
११४७१	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	१३५००.००	७००४.२२	५१.८८%
११४७२	बाँडफाँटबाट प्राप्त विज्ञापनकर	१७५००.००	१७७६५.७६	१०१.५२%
१४१५३	बाँडफाँट भई प्राप्त वन रोयल्टी	३९६१२.००	७७५१३.०७	१९५.६८%
१४१५४	बाँडफाँट भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी	५८००६.००	४११३१.९६	७०.९१%
१४१५६	बाँडफाँट भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	४०२५८८.००	३५६७५३.६५	८८.६२%
१४१५७	बाँडफाँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रीबाट प्राप्त हुने आय	१००००००.००	६४३१८१.७६	६४.३२%
१४१५८	बाँडफाँट भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी	१४४८२.००	१८८०१.६४	१२९.८३%
बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व जम्मा		२६६८६८४०.००	२१८४२२००.४१	८१.८५%
१३३११	समानिकरण अनुदान	८०१३५००.००	५९३८८०४.८५	७४.११%
१३३१२	सशर्त अनुदान चालु	२४२२४००.००	२४७६९६१.५४	१०२.२५%
१३३१३	विशेष अनुदान चालु	२८००००.००	२११२३५.५०	७५.४४%
१३३१६	समपूरक अनुदान चालु	०.००	१३०००००.००	०.००%
१३३२१	सशर्त अनुदान पूँजीगत	३३४६४००.००	३४४८०२५.००	१०३.०४%
१३३२२	विशेष अनुदान पूँजी	४५००००.००	३४२०००.००	७६.००%
१३३१७	समपूरक अनुदान पूँजीगत	१३०००००.००	०.००	०.००%
१३३१८	अन्य अनुदान चालू (संघ सरकार पछि प्राप्त हुनेसक्ने शर्तित अनुदान)	२००००००.००	०.००	०.००%
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान जम्मा		१७८१२३००.००	१३७१७०२६.८९	७७.०१%

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	२०८०/८१ को अनुमान	२०८१ असार मसान्त सम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत
१११३६	कृषि आयमा कर	५००.००	८.०६	१.६१%
११४५१	सवारी साधन कर (साना सवारी)	०.००	०.३०	०.००%
११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	०.००	०.३०	०.००%
१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय	२०००.००	१९१९.३४	९५.९७%
१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टी	४५००.००	१८२०.५६	४०.४६%
१४१९१	पर्यटन शुल्क	०.००	१३९.३०	०.००%
१४१९२	पदयात्रा शुल्क	०.००	१.७०	०.००%
१४२११	कृषिउत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम	३८०००.००	३८८११.२३	१०२.१३%
१४२१२	सरकारीसम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त रकम	२०००.००	५६५६.७९	२८२.८४%
१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	५००.००	२५६.३३	५१.२७%
१४२१७	नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शुल्क	०.००	०.३०	०.००%
१४२१९	अन्यसेवा शुल्क तथा विक्री	१०००००.००	१२७३६०.००	१२७.३६%
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	५००.००	५६९.३४	११३.८७%
१४२२४	परीक्षाशुल्क	३०८६९३.००	१७१०६२.७५	५५.४२%
१४२२५	यातायातक्षेत्रको आम्दानी	८५००००.००	७३५१९३.५१	८६.४९%
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७५०००.००	५९०८७.४१	७८.७८%
१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५२५०००.००	३०७४१६.०३	५८.५६%
१४२५४	रेडियो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर	२७००.००	३३६०.८५	१२४.४८%
१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	७२००.००	२६८७.७४	३७.३३%
१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (Blue book) सम्बन्धी दस्तुर	१७६५५९२.००	२१३४२२८.६५	१२०.८८%
१४२६३	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	०.००	०.३०	०.००%
१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	५९०००.००	३६३४१.२४	६१.६०%
१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	०.००	५७.६९	०.००%
१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	९५००.००	३४०३५.८७	३५८.२७%
१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	१०००.००	८१.४५	८.१५%

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	२०८०/८१ को अनुमान	२०८१ असार मसान्त सम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत
१४५११	बीमादावी प्राप्ति	५०.००	४८४.६८	९६९.३५%
१४५२९	अन्यराजस्व	३५००.००	१४३८.८१	४१.११%
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व जम्मा		३७५५२३५.००	३६६२०१९.३३	९७.५२%
१५१११	बेरुजू	४५०००.००	१०५४७४.९३	२३४.३९%
१५११२	निकासा फिर्ता	४५००.००	२१२८.८७	४७.३१%
१५११३	अनुदान फिर्ता	१०५००००.००	६४००६४.३१	६०.९६%
३२१२१	गत वर्षको नगद मौज्दात	१३३५५२०३.००	२६१५८००४.४८	१९५.८६%
बेरुजू तथा गत वर्षको नगद मौज्दात जम्मा		१४४५४७०३.००	२६९०५६७२.५९	१८६.१४%
कुल जम्मा		६२७०९०७८.००	६६१२६९१९.२१	१०५.४५%

अनुसूची -२

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २ अनुसूची -१ (घ) विविधको बुँदा नं. १४ बमोजिम दिइएको राजस्व छुट सम्बन्धी विवरण

निम्न सहकारी संघ संस्थालाई कार्यालय प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको थैली अंकमा घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कमा छुट प्रदान गरिएको:

क्र. सं.	सहकारी संस्थाको नाम	ठेगाना	थैली अंक (रु. हजारमा)
१.	श्री यती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड	कालिका नगरपालिका -५, चितवन	५७००.००
२.	श्री मैदी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड	ज्वालामुखी गाउँपालिका -२, धादिङ	१२००.००
३.	श्री बुद्धसिटी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड	काठमाडौं महानगरपालिका -२२, काठमाडौं	८६५३१.००
४.	श्री नशिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	सिद्धलेक गाउँपालिका -१, बैरनी, धादिङ	२२००.००
५.	श्री दक्षिण बराही महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	सूर्यविनायक नगरपालिका -४, दधिकोट, भक्तपुर	१११४५.००
६.	श्री जय अजिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	काठमाडौं महानगरपालिका -१७, काठमाडौं	२१५००.००
७.	श्री दिव्यनगर महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	भरतपुर महानगरपालिका -२६, चितवन	६०००.००
८.	श्री चाइना ट्रेड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड	काठमाडौं महानगरपालिका -२२, काठमाडौं	६९९८८.००

स्रोत: राजस्व व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेश



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल

फोन नं: ०५७-५२७५१८/५२७५२०

इमेल: moeap@bagamati.gov.np

<https://moeap.bagamati.gov.np>