



बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल
जेठ, २०८२

बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल

जेठ, २०८२

<https://moeap.bagamati.gov.np>

मन्तव्य

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यस प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्मको बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था, वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, राजस्व संकलन र हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरू समावेश गरिएका छन्।

आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको संकुचनको प्रभावले प्रदेशको कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन। सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारको कार्यविभाजनमा भएको परिवर्तन, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण समयमा नहुनु र विपद्बाट मानवीय तथा भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको कारणले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेन। तथापि विषयगत मन्त्रालय/निकायहरू बजेट तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार आउने अपेक्षा राखेको छु। प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण भएकाले वित्तीय सुशासन कायम भई बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छु।

प्रदेशको बजेट प्रणालीको संस्थागत विकासको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ। बागमती प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, कार्यान्वयनयोग्य र पारदर्शी बनाई आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रयासरत हुन सबै निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

अन्त्यमा, यस प्रतिवेदन तयारीका लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचना उपलब्ध गराई सहयोग पुऱ्याउनु हुने सबै निकायका साथै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन संलग्न हुनुहुने मन्त्रालयका सबै कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

जेठ, २०८२ ।

जय नेपाल । । ।

कुन्दन राज काफ्ले

मन्त्री

आर्थिक मामिला तथा योजना

मन्त्रालय

कार्यकारी सारांश

१. बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सचिवालय/निकाय/आयोग गरी कुल १८ वटा निकाय रहेका छन् जस अन्तर्गत २०८ वटा कार्यालयहरू रहेका छन्।
२. चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार मध्ये २०८१ चैत्र मसान्तसम्म जम्मा रु. २० अर्ब ९७ करोड ५८ लाख २७ हजार (कुल विनियोजनको ३२.५० प्रतिशत) खर्च भएको छ, जसमध्ये चालु तर्फ रु. १० अर्ब ४८ करोड ९६ लाख ३३ हजार अर्थात् चालु विनियोजनको ४०.६० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ रु. १० अर्ब ४८ करोड ६१ लाख ९३ हजार अर्थात् पुँजीगत विनियोजनको २८.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
३. चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजन मध्ये २०८१ चैत्र मसान्तसम्ममा राजस्व बाँडफाँट, संघ सरकार अनुदान र प्रदेश सरकारको स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट रु. २७ अर्ब ८२ करोड ७८ लाख ४८ हजार रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्ति भएको छ भने सोही अवधिसम्ममा बेरुजु, निकास/अनुदान फिर्ता र सञ्चित कोषको नगद मौज्दातबाट रु. २० अर्ब १२ करोड ४७ लाख ८ हजार समेत गरी कुल रु. ४७ अर्ब ९५ करोड २५ लाख ५६ हजार अर्थात् विनियोजनको ७४.३० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कुल रु. ५२ अर्ब १४ करोड ११ लाख ७ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ८३.१५ प्रतिशत रकम मौज्दात रहेको थियो।
४. चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी वापत रु. २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख प्राप्ति हुने अनुमान गरिएकोमा चैत्र मसान्तसम्म रु. १६ अर्ब ७४ करोड २० लाख ८६ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ५६.६४ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी वापत रु. २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु. १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५३.९४ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो।
५. चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, सम्पूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु. १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रु. ८ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ५३.६१ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रु. १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चैत्र मसान्तसम्म रु. ८ अर्ब २० करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात् अनुमानित रकमको ४६.०९ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो।

६. प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा रु. ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रु. २ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख ८० हजार अर्थात् कुल अनुमानको ६०.२९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा रु. ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख ३५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चैत्र मसान्तसम्म रु. २ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ४२ हजार अर्थात् अनुमानित रकमको ७१.२३ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो।
७. समीक्षा अवधिसम्ममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान मध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत रु. ५ अर्ब २१ करोड ३१ लाख २६ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ६३.२४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ, त्यसैगरी सशर्त अनुदान (चालु र पुँजीगत) वापत रु. २ अर्ब २१ करोड ३१ लाख ५ हजार अर्थात् अनुमानको ५५.५२ प्रतिशत, समपूरक अनुदान (चालु र पुँजीगत) वापत रु. ४२ करोड ५० लाख अर्थात् अनुमानको ५० प्रतिशत र विशेष अनुदान (चालु र पुँजीगत) वापत रु. ४९ करोड ५६ लाख ५० हजार अर्थात् विनियोजन अनुमानको ५० प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ।
८. चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु. ८ अर्ब ३० करोड १९ लाख ८ हजार वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु. १ अर्ब ८ करोड २८ लाख ६२ हजार, सशर्त अनुदानमा रु. २ अर्ब ३३ करोड ८ लाख ३२ हजार, विशेष अनुदानमा रु. ३४ करोड ९० लाख ३४ हजार र समपूरक अनुदानमा रु. १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ४९ हजार गरी जम्मा रु. ४ अर्ब ९५ करोड ५७ लाख ९२ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.६९ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ।
९. समीक्षा अवधिसम्ममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट रु. ५ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख २२ हजार र प्रदेश सरकारको स्रोतबाट रु. १५ अर्ब १९ करोड ७४ लाख ५ हजार गरी जम्मा रु. २० अर्ब ९७ करोड ५८ लाख २७ हजार खर्च भएको छ।
१०. चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म बागमती प्रदेश सभाबाट ५ वटा विधेयकहरू पारित भई ४ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् भने ५ वटा विधेयक समितिबाट पारित भई प्रदेश सभामा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेका छन्।

विषयसूची

परिच्छेद -१	१
परिचय	१
१.१ पृष्ठभूमि	१
१.२ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रदेश सञ्चित कोष	१
परिच्छेद -२	३
राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको विवरण	३
२.१ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय	३
२.२ संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान	४
२.३ प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजस्व	४
२.४ बेरुजु, निकास/अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दात	६
२.५ आयको तुलनात्मक विवरण	७
परिच्छेद -३	११
बजेट खर्चको विवरण	११
३.१ वार्षिक विनियोजन र खर्चको विवरण	११
३.२ खर्चको तुलनात्मक विवरण	११
३.३ मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण	१२
३.४ मन्त्रालय/निकायगत खर्चको तुलनात्मक विवरण	१५
३.५ शीर्षकगत खर्चको विवरण	१७
३.६ सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढ्ने नसक्नुका कारणहरु	२१
परिच्छेद -४	२३
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण	२३
४.१ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण	२३
४.२ अनुदान रकमका आधारमा स्थानीय तहको विवरण	२५

परिच्छेद -५.....	३०
मन्त्रालय/निकायगत प्रगति विवरण.....	३०
५.१ प्रदेश सभा.....	३०
५.१.१ परिचय	३०
५.१.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	३१
५.१.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण:.....	३१
५.१.४ सङ्कलन भएको राजस्व	३१
५.१.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	३२
५.१.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	३३
५.१.७ विनियोजित रकम खर्च अनुसार लक्ष्य नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:.....	३३
५.२ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.....	३४
५.२.१ परिचय	३४
५.२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	३४
५.२.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजना/कार्यक्रमहरूको प्रगति	३४
५.२.४ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	३५
५.२.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	३७
५.२.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:.....	३७
५.३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	३८
५.३.१ परिचय	३८
५.३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	३८
५.३.३ सङ्कलन भएको राजस्व	३८
५.३.४ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:.....	३९
५.३.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू:.....	३९
५.४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	४०

५.४.१	परिचय	४०
५.४.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	४०
५.४.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति	४०
५.४.४	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	४२
५.४.५	सङ्कलन भएको राजस्व	४७
५.४.६	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	४७
५.४.७	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू	५२
५.४.८	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तर्जुमा भएका कानूनहरू:.....	५२
५.५	सामाजिक विकास मन्त्रालय.....	५७
५.५.१	परिचय	५७
५.५.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	५८
५.५.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	५९
५.५.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति	६०
५.५.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	६१
५.५.६	सङ्कलन भएको राजस्व	६८
५.५.७	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:.....	६८
५.५.८	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	६९
५.५.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	७२
५.६	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय.....	७३
५.६.१	परिचय	७३
५.६.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	७३
५.६.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	७५
५.६.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति	१२३
५.६.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१२६
५.६.६	सङ्कलन भएको राजस्व	१२९

५.७	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय.....	१३०
५.७.१	परिचय	१३०
५.७.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:.....	१३०
५.७.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१३२
५.७.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१४२
५.७.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१४४
५.७.६	सङ्कलन भएको राजस्व	१४९
५.७.७	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण...	१४९
५.७.८	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१४९
५.७.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	१५०
५.८	संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय.....	१५१
५.८.१	परिचय	१५१
५.८.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	१५१
५.८.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१५२
५.८.४	सङ्कलन भएको राजस्व	१५३
५.८.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१५३
५.८.६	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१५६
५.८.७	सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१५६
५.९	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय.....	१५७
५.९.१	परिचय	१५७
५.९.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	१६०
५.९.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१६१
५.९.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१६२
५.९.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१६३
५.९.६	सङ्कलन भएको राजस्व	१६७

५.९.७	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण.....	१६७
५.१०	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	१६९
५.१०.१	परिचय	१६९
५.१०.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	१६९
५.१०.३	अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति	१७०
५.१०.४	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१७०
५.१०.५	सङ्कलन भएको राजस्व	१७२
५.१०.६	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण ..	१७२
५.१०.७	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू	१७३
५.१०.८	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	१७३
५.११	स्वास्थ्य मन्त्रालय	१७४
५.११.१	परिचय	१७४
५.११.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	१७४
५.११.३	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१७६
५.११.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रगति	१७७
५.११.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१९०
५.११.६	सङ्कलन भएको राजस्व	१९८
५.११.७	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण...	१९८
५.११.८	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू	१९८
५.१२	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	२०१
५.१२.१	परिचय	२०१
५.१२.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	२०३
५.१२.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	२०५
५.१२.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति	२०५
५.१२.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२०६

५.१२.६	सङ्कलन भएको राजस्व	२१०
५.१२.७	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण...	२११
५.१२.८	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	२११
५.१२.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	२११
५.१३	उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	२१२
५.१३.१	परिचय	२१२
५.१३.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	२१२
५.१३.३	आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२१३
५.१३.४	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	२१४
५.१३.५	सङ्कलन भएको राजस्व	२१५
५.१३.६	मन्त्रालयले तयार गरेका ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरू	२१६
५.१३.७	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	२१७
५.१३.८	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण:	२१८
५.१३.९	सुधारका उपायहरू:	२१९
५.१४	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	२२०
५.१४.१	परिचय	२२०
५.१४.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	२२१
५.१४.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	२२२
५.१४.४	समस्याग्रस्त बहुवर्षीय आयोजनाहरू:	२२३
५.१४.५	आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	२२३
५.१४.६	सङ्कलन भएको राजस्व	२२४
५.१४.७	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:..	२२४
५.१४.८	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	२२५
५.१४.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	२२५
५.१५	सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	२२६

५.१५.१	परिचय	२२६
५.१५.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	२२६
५.१५.३	आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण:....	२२६
५.१५.४	सङ्कलन भएको राजस्व	२२७
५.१५.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	२२७
५.१५.६	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:.....	२२८
५.१६	प्रदेश लोक सेवा आयोग	२२९
५.१६.१	परिचय:	२२९
५.१६.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	२२९
५.१६.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२२९
५.१६.४	सङ्कलन भएको राजस्व	२३०
५.१६.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	२३०
५.१६.६	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:.....	२३१
५.१७	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२३२
५.१७.१	परिचय	२३२
५.१७.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:	२३२
५.१७.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू :.....	२३२
५.१७.४	विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू :	२३३
५.१८	प्रदेश नीति, तथा योजना आयोग	२३४
५.१८.१	परिचय	२३४
५.१८.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	२३४
५.१८.३	आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२३४
५.१८.४	सङ्कलन भएको राजस्व	२३६
५.१८.५	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण ..	२३६
५.१८.६	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	२३६

५.१८.७	विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु.....	२३७
परिच्छेद -६.....		२३८
खर्च तथा स्रोत परिचालनको अवस्था र गर्नु पर्ने सुधार.....		२३८
६.१	बजेट कार्यान्वयन र राजस्व व्यवस्थापनका लागि गर्नु पर्ने सुधारहरु	२३९

तालिकाहरू

तालिका १ : राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय.....	३
तालिका २ : संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान.....	४
तालिका ३ : प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजस्व	५
तालिका ४ : बेरुजु, निकास/अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दात	६
तालिका ५ : आयको तुलनात्मक विवरण.....	७
तालिका ६ : वार्षिक विनियोजन र खर्चको विवरण	११
तालिका ७ : खर्चको तुलनात्मक विवरण	१२
तालिका ८ : मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण.....	१२
तालिका ९ : मन्त्रालय/निकायगत खर्चको तुलनात्मक विवरण.....	१५
तालिका १० : शीर्षकगत खर्चको विवरण.....	१७
तालिका ११: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको अनुदान सम्बन्धी विवरण	२३
तालिका १२ : अनुदान रकमका आधारमा स्थानीय तहको विवरण	२५
तालिका १३ : स्रोतगत खर्च.....	२३८

परिच्छेद -१

परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको धारा २०७, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ तथा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानको साथमा पेश गर्नुपर्ने अतिरिक्त विवरणहरूमा अधिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको साथै कर वा गैरकरमा छुट दिइएको र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन लगायतका विवरणहरू समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही प्रयोजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व, खर्च, आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान रकम, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान, प्राप्ति तथा परिचालनको यथार्थ विवरण, प्रदेश सरकारको नीति, तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था र अन्य सान्दर्भिक विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। प्रस्तुत समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख नीति, तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण, मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य-मुख्य कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति, कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका चुनौतिहरू, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू समेतको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यसका साथै अधिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको प्रगति विवरणसँग चालु आर्थिक वर्षको प्रगतिलाई तुलना समेत गरिएको छ।

१.२ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रदेश सञ्चित कोष

नेपालको संविधानको भाग १६ (धारा २०३ देखि २१३) मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानतः प्रदेश सरकारलाई कानूनबमोजिम प्रदेश भित्रको कर प्रणाली, सञ्चित कोष सञ्चालन, राजस्व र व्ययको अनुमान, खर्च व्यवस्थापन, विभिन्न कोषहरूको सञ्चालन गर्ने लगायतको क्षेत्राधिकार रहेको छ। सोही कार्य जिम्मेवारीभित्र रही बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेकोमा कर राजस्वबाट रु. २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट रु. ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघ वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख र

सञ्चित कोषको बचत तथा अन्य प्राप्तिकाट रु. १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। समीक्षा अवधिसम्ममा राजस्व बाँडफाँट तथा अन्य राजस्वबाट रु. १६ अर्ब ७४ करोड २० लाख ८६ हजार, संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट रु. ८ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख ८१ हजार, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व रु. २ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख ८० हजार र वेरुजु, निकासी/अनुदान फिर्ता तथा सञ्चित कोषको नगद मौज्दातबाट रु. २० अर्ब १२ करोड ४७ लाख ८ हजार समेत गरी जम्मा रु. ४७ अर्ब ९५ करोड २५ लाख ५६ हजार अर्थात् कुल बजेट अनुमानको ७४.३० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ।

परिच्छेद - २

राजस्व तथा अनुदान प्रासिको विवरण

२.१ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट र बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रोयल्टी वापत रु. २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख प्राप्ति हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रु. १६ अर्ब ७४ करोड २० लाख ८६ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ५६.६४ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको छ। जसलाई निम्न तालिकामा देखाइएको छ:-

तालिका १ : राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
११३१५	घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर	७,७०,००,००.००	३,३९,७१,७०.०४	४४.१२
११४११	बाँडफाँट भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	८,६१,८५,४०.००	५,६४,८१,२७.७३	६५.५३
११४२१	बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अन्त शुल्क	३,६९,३६,६०.००	१,९२,४१,२१.२६	५२.०९
११४५६	बाँडफाँट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७,५०,००,००.००	४,९३,५४,८९.८१	६५.८१
११४७१	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	५,३५,००.००	७१,९३.८९	१३.४५
११४७२	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापनकर	१,९०,००.००	१,२०,३७.८३	६३.३६
१४१५३	बाँडफाँट भई प्राप्त वन रोयल्टी	१५,७५,१३.०७	१०,३९,७३.५६	६६.०१
१४१५४	बाँडफाँट भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी	४,११,३१.९६	४,२३,६३.८७	१०३
१४१५६	बाँडफाँट भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	३५,६७,५३.६५	४०,३६,५५.३४	११३.१५
१४१५७	बाँडफाँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय	१,४०,००,००.००	२४,९५,७६.७०	१७.८३
१४१५८	बाँडफाँट भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी	१,८८,०१.६४	१,८३,७६.३५	९७.७४
जम्मा		२९,५५,८९,००.३१	१६,७४,२०,८६.३९	५६.६४

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडा, २०८१

२.२ संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान

संघ सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण, सशर्त, सम्पूरक र विशेष अनुदान वापत कुल रु. १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रु. ८ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ५३.६१ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको छ।

तालिका २ : संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
१३३११	समानीकरण अनुदान	८,२४,३४,००.००	५,२१,३१,२६.१६	६३.२४
१३३१२	सशर्त अनुदान चालु	२,३८,०४,००.००	१,५६,५६,५०.७७	६५.७७
१३३१३	विशेष अनुदान चालु	२८,३९,००.००	१४,१९,५०.००	५०
१३३१६	सम्पूरक अनुदान चालु	०.००	४२,७५,००.००	०.००
१३३२१	सशर्त अनुदान पुँजीगत	१,६०,५५,००.००	६४,७४,५४.००	४०.३३
१३३२२	विशेष अनुदान पुँजी	७०,७४,००.००	३५,३७,००.००	५०.००
१३३१७	सम्पूरक अनुदान पुँजीगत	८५,५०,००.००	०.००	०.००
१३३१८	अन्य अनुदान चालू (संघ सरकारबाट पछि प्राप्त हुनेसक्ने शर्तित अनुदान)	१,५०,००,००.००	०.००	०.००
संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान जम्मा		१५,५७,५६,००.००	८,३४,९३,८०.९३	५३.६१

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडा, २०८१

२.३ प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजस्व

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नै स्रोतबाट रु. ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रु. २ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख ८० हजार अर्थात् कुल अनुमानको ६०.२९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।

तालिका ३ : प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
१११३६	कृषि आयमा कर	१०,००.००	८.८३	०.८८
१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय	२०,००.००	८२,९१.६८	४१४.५८
१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टी	४५,००.००	१२,२८.११	२७.२९
१४१९१	पर्यटन शुल्क	११०.५	६९.२	६२.६२
१४१९२	पदयात्रा शुल्क	०	५१.१५	०
१४२११	कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	३,८०,००.००	२,०५,०४.१५	५३.९६
१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५३,०७.६९	२९,७१.८४	५५.९९
१४२१३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५००	१२०.३५	२४.०७
१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	२०,००.००	३,३२,५२.४४	१६६२.६२
१४२२१	न्यायिक दस्तुर	०	०.१	०
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	१०,००.००	४,६२.८७	४६.२९
१४२२४	परीक्षा शुल्क	३०,८६,९३.००	५,६१,१३.७०	१८.१८
१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी	८५,००,००.००	५०,२१,५५.६६	५९.०८
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१०,५०,००.००	४,६७,०८.०१	४४.४८
१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५२,५०,००.००	२७,२३,९३.८३	५१.८८
१४२५४	रेडियो/एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर	२७,००.००	३५२	१३.०४
१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	७२००	४२.६	०.५९
१४२५६	चालक अनुमति पत्र सवारी दर्ता किताब (Blue book) सम्बन्धी दस्तुर	२,२५,०८,९७.९४	१,७३,४५.९२.१८	७७.०६
१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	३९,९०,००.००	१,१९,५७.७१	३
१४३११	न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत	०	६५०.८२	०
१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	३,०८,२४.१५	४,०९,६३.४२	१३२.८९

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	१०,००.००	२२,३३.४९	२२३.३५
१४५११	बीमादावी प्राप्ति	२४६.२३	४१३.१	१६७.७७
१४५२९	अन्य राजस्व	३५,००.००	८,४३.२५	२४.०९
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व जम्मा		४,५३,८४,७९.५०	२,७३,६३,८०.४६	६०.२९

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौडा, २०८१

२.४ बेरुजु, निकासा/अनुदान फिर्ता र नगद मौज्जात

चालु आर्थिक वर्षमा बेरुजु अनुदान फिर्ता र गत वर्षको नगद मौज्जातबाट रु. १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार खर्च गर्ने गरी विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा सञ्चित कोषको मौज्जात समेत गरी रु. २० अर्ब १२ करोड ४७ लाख ८ हजार अर्थात विनियोजन अनुमानको १३५.३६ प्रतिशत रकम मौज्जात रहेको देखिन्छ।

तालिका ४ : बेरुजु, निकासा/अनुदान फिर्ता र नगद मौज्जात

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
१५१११	बेरुजु	१०,०९,५४.०९	८,०१,०८.२०	७९.३५
१५११२	निकासा फिर्ता	२५,००.००	१,५८.१५	६.३३
१५११३	अनुदान फिर्ता	६३,०७,६५.००	८,५५,८१.४७	१३.५७
३२१२१	गत वर्षको नगद मौज्जात	१४,१३,३२,३२.१०	१९,९५,८६,६०.०२	०
संस्थानबाट ऋण लागानी फिर्ता		०	२,००.००	०
बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्जात जम्मा		१४,८६,७४,५१.१८	२०,१२,४७,०७.८४	१३५.३६

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौडा, २०८१

२.५ आयको तुलनात्मक विवरण

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्मको आयसँग चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको आय तुलना गर्दा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व १६.३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको, संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १.७१ प्रतिशतले बढेको, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व २.३० प्रतिशतले बढेको र बेरुजु, निकास/अनुदान फिर्ता र नगद मौज्जात रकममा २५.०९ प्रतिशतले घटेको छ, यसरी हेर्दा समीक्षा अवधिसम्म गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको कुल आय ८.०३ प्रतिशत ऋणात्मक देखिएको छ, जसलाई निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:

तालिका ५ : आयको तुलनात्मक विवरण

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व स्रोत	राजस्व शीर्षक	२०८१/८२ को अनुमान	२०८१ चैत्र महिनासम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	२०८०/८१ को अनुमान	२०८० चैत्र मसान्तसम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	२०८० चैत्रको तुलनामा २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको आयमा फरक	
								बढ +/ घट - (रकममा)	बढ +/ घट - (प्रतिशतमा)
११३१५	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	७,७०,००,००.००	३,३९,७१,७०.०४	४४.१२	६,७५,००,००.००	२,५२,७१,४७.१५	३७.४४	८७,००,२२.८९	३४.४३
११४११	बाँडफाँट भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	८,६१,८५,४०.००	५,६४,८१,२७.७३	६५.५३	७,७९,८८,०८.००	४,५४,४४,१८.०१	६६.४४	१,१०,३७,०९.७२	२४.२९
११४२१	बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अन्त शुल्क	३,६९,३६,६०.००	१,९२,४१,२१.२६	५२.०९	३,३४,२३,४४.००	१,४९,५६,४७.४७	४८.३८	४२,८४,७३.७९	२८.६५
११४२६	बाँडफाँट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७,५०,००,००.००	४९३५४८९.८१	६५.८१	७,२५,००,००.००	४,९५,२६,६३.९५	६८.३१	-१,७१,७४.१४	-०.३५
११४७१	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	५,३५,००.००	७१,९३.८९	१३.४५	१,३५,००.००	१३,४७.३५	९.९८	५८,४६.५४	४३३.९३
११४७२	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापनकर	१,९०,००.००	१,२०,३७.८३	६३.३६	१,७५,००.००	७१,८४.६१	४१.०५	४८,५३.२३	६७.५५
११४७३	बाँडफाँट भई प्राप्त वन रोयल्टी	१५,७५,१३.०७	१०,३९,७३.५६	६६.०१	३,९६,१२.००	७,७५,१३.०७	१९५.६८	२,६४,६०.४९	३४.१४

बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको आय विवरण

राजस्व सकेत	राजस्व शीर्षक	२०८१/८२ को अनुमान	२०८१ चैत्र महिनासम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	२०८०/८१ को अनुमान	२०८० चैत्र मसान्तसम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	२०८० चैत्रको तुलनामा २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको आयमा फरक	
								बढ + / घट - (रकममा)	बढ + / घट - (प्रतिशतमा)
१४१५४	बौडफाँट भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी	४,११,३१.९६	४,२३,६३.८७	१०३.००	५,८०,०६.००	४,११,३१.९६	७०.९१	१२,३१.९१	३.००
१४१५६	बौडफाँट भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	३५,६७,५३.६५	४०,३६,५५.३४	११३.१५	४०,२५,८८.००	३५,६७,५३.६५	८८.६२	४,६९,०१.६९	१३.१५
१४१५७	बौडफाँट भई प्राप्त दहतर बहतरको विक्रीबाट प्राप्त हुने आय	१,४०,००,००.००	२४,९५,७६.७०	१७.८३	१,००,००,००.००	३७,१३,४३.३६	३७.१३	-१२,१७,६६.६६	-३२.७९
१४१५८	बौडफाँट भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी	१,८८,०१.६४	१,८३,७६.३५	९७.७४	१,४४,८२.००	१,८८,०१.६४	१२९.८३	-४,२५.२८	-२.२६
बौडफाँटबाट प्राप्त राजस्व जम्मा		२९,५५,८९,००.३१	१६,७४,२०,८६.३९	५६.६४	२६,६८,६८,४०.००	१४,३९,३९,५२.२०	५३.९४	२,३४,८१,३४.१९	१६.३१
१३३११	समानिकरण अनुदान	८,२४,३४,००.००	५,२१,३१,२६.१६	६३.२४	८,०१,३५,००.००	४,४६,६१,२३.८९	५५.७३	७४,७०,०२.२७	१६.७३
१३३१२	सशर्त अनुदान चालु	२,३८,०४,००.००	१,५६,५६,५०.७७	६५.७७	२,४२,२४,००.००	१,१९,१०,५५.१०	४९.१७	३७,४५,९५.६७	३१.४५
१३३१३	विशेष अनुदान चालु	२८,३९,००.००	१४,१९,५०.००	५०.००	२८,००,००.००	१४,००,००.००	५०.००	१९,५०.००	१.३९
१३३१६	समपूरक अनुदान चालु	०.००	४२,७५,००.००	०.००	०.००	६५,००,००.००	०.००	-२२,२५,००.००	-३४.२३
१३३२१	सशर्त अनुदान पुँजीगत	१,६०,५५,००.००	६४,७४,५४.००	४०.३३	३,३४,६४,००.००	१,५३,६६,७५.००	४५.९२	-८८,९२,२९.००	-५७.८७
१३३२२	विशेष अनुदान पुँजी	७०,७४,००.००	३५,३७,००.००	५०.००	४५,००,००.००	२२,५०,००.००	५०.००	१२,८७,००.००	५७.२०
१३३१७	समपूरक अनुदान पुँजीगत	८५,५०,००.००	०.००	०.००	१,३०,००,००.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१३३१८	अन्य अनुदान चालु (संघ सरकारबाट पछि प्राप्त हुनेसकने शर्त अनुदान)	१,५०,००,००.००	०.००	०.००	२,००,००,००.००	०.००	०.००	०.००	०.००
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान जम्मा		१५,५७,५६,००.००	८,३४,९३,८०.९३	५३.६१	१७,८१,२३,००.००	८,२०,८८,५३.९९	४६.०९	१४,०५,२६.९४	१.७१

बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको आय विवरण

राजस्व स्रोत	राजस्व शीर्षक	२०८१/८२ को अनुमान	२०८१ चैत्र महिनासम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	२०८०/८१ को अनुमान	२०८० चैत्र मसान्तसम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	२०८० चैत्रको तुलनामा २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको आयमा फरक	
								बढ + / घट - (रकममा)	बढ + / घट - (प्रतिशतमा)
१११३६	कृषि आयमा कर	१०,००.००	८.८३	०.८८	५,००.००	८.०६	१.६१	०.७७	९.५९
१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	२०,००.००	८२,९१.६८	४१४.५८	२०,००.००	१८,०१.०२	९०.०५	६४,९०.६६	३६०.३९
१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बौडफाँट नहुने रोयल्टी	४५,००.००	१२,२८.११	२७.२९	४५,००.००	१५,१७.६४	३३.७३	-२,८९.५३	-१९.०८
१४१९१	पर्यटन शुल्क	१,१०.५०	६९.२०	६२.६२	०.००	५४.७५	०.००	१४.४५	२६.३९
१४१९२	पदयात्रा शुल्क	०.००	५१.१५	०.००	०.००	०.२०	०.००	५०.९५	२५४७५.००
१४२११	कृषि उत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम	३,८०,००.००	२,०५,०४.१५	५३.९६	३,८०,००.००	२,१६,९०.४७	५७.०८	-११,८६.३२	-५.४७
१४२१२	सरकारी सम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त रकम	५३,०७.६९	२९,७१.८४	५५.९९	२०,००.००	१३,०८.२१	६५.४१	१६,६३.६३	१२७.१७
१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	५,००.००	१,२०.३५	२४.०७	५,००.००	२५.७५	५.१५	९४.५९	३६७.३०
१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	२०,००.००	३,३२,५२.४४	१६६२.६२	१०,००,००.००	६,००,३१.५२	६०.०३	-२,६७,७९.०८	-४४.६१
१४२२१	न्यायिक दस्तुर		०.१०	०.००				०.१०	०.००
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	१०,००.००	४,६२.८७	४६.२९	५,००.००	२,८१.९६	५६.३९	१,८०.९१	६४.१६
१४२२४	परीक्षा शुल्क	३०,८६.९३.००	५,६१,१३.७०	१८.१८	३०,८६,९३.००	१५,६६,३४.२०	५०.७४	-१०,०५,२०.५०	-६४.१८
१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी	८५,००,००.००	५०,२१,५५.६६	५९.०८	८५,००,००.००	५५,२३,९३.३९	६४.९९	-५,०२,३७.७३	-९.०९
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१०,५०,००.००	४,६७,०८.०१	४४.४८	७,५०,००.००	४,०९,८०.९७	५४.६४	५७,२७.०४	१३.९७
१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५२,५०,००.००	२७,२३,९३.८३	५१.८८	५२,५०,००.००	२२,३१,६२.१२	४२.५१	४९,२३,९१.७१	२२.०६
१४२५४	रेडियो/एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर	२७,००.००	३,५२.००	१३.०४	२७,००.००	४,०२.८५	१४.९२	-५०.८५	-१२.६२

वागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको आय विवरण

राजस्व स्रोत	राजस्व शीर्षक	२०८१/८२ को अनुमान	२०८१ चैत्र महिनासम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	२०८०/८१ को अनुमान	२०८० चैत्र मसान्तसम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	२०८० चैत्रको तुलनामा २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको आयमा फरक	
								बढ + / घट - (रकममा)	बढ + / घट - (प्रतिशतमा)
१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	७२,००.००	४२,६०	०.५९	७२,००.००	२,८७.७४	४.००	-२,४५.१४	-८५.२०
१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (Blue book) सम्बन्धी दस्तुर	२,२५,०८,९७.९४	१,७३,४५,९२.१८	७७.०६	१,७६,५५,९२.००	१,५७,१५,५३.०५	८९.०१	१६,३०,३९.१३	१०.३७
१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	३९,९०,००.००	१,१९,५७.७१	३.००	५,९०,००.००	२,८६,११.९३	४८.४९	-१,६६,५४.२२	-५८.२१
१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	०.००	६५०.८२	०.००	०.००	४१.४३	०.००	६,०९.३९	१४७०.८९
१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	३,०८,२४.१५	४,०९,६३.४२	१३२.८९	९५,००.००	१,३१,३४.१२	१३८.२५	२७८,२९.३०	२११.८९
१४३१३	घरौटी सदस्यता	१०,००.००	२२,३३.४९	२२३.३५	१०,००.००	८१.४५	८.१५	२१,५२.०४	२३४२.०३
१४५११	बीमादावी प्राप्ति	२,४६.२३	४,१३.१०	१६७.७७	५०.००	२,४६.२३	४९२.४५	१,६६.८८	६७.७७
१४५२९	अन्य राजस्व	३५,००.००	८,४३.२५	२४.०९	३५,००.००	४,९२.५४	१४.०७	३,५०.७१	७१.२०
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व जम्मा	बेरुजु	१०,०९,५४.०९	८,०१,०८.२०	७९.३५	४,५०,००.००	७,३२,९८.७९	१६२.८९	६८,०९.४१	९.२९
	निकास फिर्ता	२५,००.००	१,५८.१५	६.३३	४५,००.००	१,४,९०.७१	३३.१३	-१३,३२.५६	-८९.३९
१५११३	अनुदान फिर्ता	६३०७६५.००	८,५५,८१.४७	१३.५७	१,०५,००,००.००	६३,०७,६४.८५	६०.०७	-५४,५१,८३.३८	-८६.४३
३२१२१	गत वर्षको नगद मौज्दात	१४,१३,३२.३२.१०	१९,९५,८६.६०.०२	१४१.२२	१३,३५,५२.०३.००	२६,१५,८०,०४.८८	१९५.८६	६,१९,९३,४४.४७	-२३.७०
३२१४९	संस्थानबाट ऋण लागानी फिर्ता		२,००.००	०.००		०.००	०.००	२,००.००	०.००
बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दात जम्मा	बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दात जम्मा	१४,८६,७४,५१.१८	२०,१२,४७,०७.८४	१३५.३६	१४,४५,४७,०३.००	२६,८६,३५,५८.८३	१८५.८५	६,७३,८८,५०.९९	-२५.०९
	संस्थानबाट ऋण लागानी फिर्ता							०.००	
कुल जम्मा		६४,५४,०४,३१.००	४७,९५,२५,५५.६२	७४.३०	६२,७०,९०,७८.००	५२,१४,११,०६.६०	८३.१५	४,१८,८५,५०.९९	-८.०३

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौडा, २०८१

वागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको आय विवरण

परिच्छेद - ३

बजेट खर्चको विवरण

३.१ वार्षिक विनियोजन र खर्चको विवरण

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजन रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार मध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा जम्मा खर्च रु. २० अर्ब ९७ करोड ५८ लाख २७ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ३२.५० प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्था तर्फको रकम हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन। वार्षिक विनियोजन र समीक्षा अवधिसम्मको खर्च सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार रहेको छ:-

तालिका ६ : वार्षिक विनियोजन र खर्चको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

सि.नं.	शीर्षक	कुल विनियोजन रकम	विनियोजन (प्रतिशत)	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको	
				खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	चालु	२५,८३,३४,७४.०१	४०.०३	१०,४८,९६,३३.३८	४०.६०
२	पूँजीगत	३७,२०,६९,५६.९९	५७.६५	१०,४८,६१,९३.३७	२८.१८
३	वित्तीय	१५०००००.००	२.३२	०.००	०.००
जम्मा		६४,५४,०४,३१.००	१००.००	२०,९७,५८,२६.७५	३२.५०

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

३.२ खर्चको तुलनात्मक विवरण

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २०८१ चैत्र मसान्तसम्ममा चालुतर्फ रु. १० अर्ब ४८ करोड ९६ लाख ३३ हजार (४०.६० प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ रु. १० अर्ब ४८ करोड ६१ लाख ९३ हजार (२८.१८ प्रतिशत) खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिमा चालुतर्फ रु. १० अर्ब २९ करोड ४१ लाख ८८ हजार अर्थात् विनियोजनको ३८.९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ७६ हजार अर्थात् विनियोजनको ३१.५५ प्रतिशत गरी कुल रु. २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख ६४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ३४.४२ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

गत आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्मको खर्चसँग चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको खर्चको तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ:-

तालिका ७ : खर्चको तुलनात्मक विवरण

(रकम रु. हजारमा)

शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१			आर्थिक वर्ष २०८१/८२		
	कुल विनियोजित बजेट	चैत्र मसान्तसम्मको		कुल विनियोजित बजेट	चैत्र मसान्तसम्मको	
		खर्च	खर्च प्रतिशत		खर्च	खर्च प्रतिशत
चालु	२६,४५,०७,६९.००	१०,२९,४१,८७.९४	३८.९५	२५,८३,३४,७४.०१	१०,४८,९६,३३.३८	४०.६०
पूँजीगत	३५,७५,८३,०९.००	११,२८,९२,७६.१४	३१.५५	३७,२०,६९,५६.९९	१०,४८,६१,९३.३७	२८.१८
वित्तीय	५०,००,००.००	००	०.००	१,५०,००,००.००	०.००	०.००
जम्मा	६२,७०,९०,७८.००	२१,५८,३४,६४.०७	३४.४२	६४,५४,०४,३१.००	२०,९७,५८,२६.७५	३२.५०

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

३.३ मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय/निकायगत कुल विनियोजन र २०८१ चैत्र मसान्तसम्ममा भएको खर्चको विवरण निम्न तालिकामा उल्लेख गरिएको छ:-

तालिका ८ : मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

मन्त्रालय/निकाय	विवरण	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा
प्रदेश सभा	विनियोजन	३२,६८,०६.००	५,७१,४२.००	०.००	३८,३९,४८.००
	खर्च	१६,४१,०५.००	३६,२१.००	०.००	१६,७७,२६.००
	खर्च प्रतिशत	५०.२१	६.३४	०.००	४३.६८
प्रदेश लोक सेवा आयोग	विनियोजन	१०,१२,२०.८३	९१,०६.००	०.००	११,०३,२६.८३
	खर्च	४,०८,८३.००	१४,६६.२२	०.००	४,२३,४९.२२
	खर्च प्रतिशत	४०.३९	१६.१०	०.००	३८.३९
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	विनियोजन	२,१४,३८.००	१३,०३.००	०.००	२,२७,४१.००
	खर्च	१,२७,७७.७०	१२,६५.८०	०.००	१,४०,४३.५०
	खर्च प्रतिशत	५९.६०	९७.१६	०.००	६१.७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	विनियोजन	४९,५४,३७.००	१,६५,००.००	०.००	५१,१९,३७.००
	खर्च	१३,३१,२२.३५	४६,३७.२२	०.००	१३,७७,५९.५६
	खर्च प्रतिशत	२६.८७	२८.१०	०.००	२६.९१
	विनियोजन	२०,३१,०१.२९	५,२२,२५.००	०.००	२५,५३,२६.२९

मन्त्रालय/ निकाय	विवरण	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	खर्च	७,३४,३६.००	१,३०,९९.१८	०.००	८,६५,३४.३९
	खर्च प्रतिशत	३६.१६	२५.०८	०.००	३३.८९
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	विनियोजन	५४,९५,८३.९२	१३,०२,३३.००	०.००	६,७९,८१६.९२
	खर्च	१३,१९,८०.००	३,७३,७६.००	०.००	१६,९३,५७.००
	खर्च प्रतिशत	२४.०१	२८.७०	०.००	२४.९१
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	विनियोजन	२,२७,५५,२६.००	३५,५०,७५.००	०.००	२,६३,०६,०१.००
	खर्च	४८,२०,६९.००	७,७०,००.७२	०.००	५५,९०,७१.७२
	खर्च प्रतिशत	२१.१८	२१.६९	०.००	२१.२५
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय	विनियोजन	४१,०२,५४.००	६,५६,२३,६८.००	०.००	६,९७,२६,२२.००
	खर्च	२२,४१,५४.९९	२,३०,७३,०४.३८	०.००	२,५३,१४,५९.३७
	खर्च प्रतिशत	५४.६४	३५.१६	०.००	३६.३१
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	विनियोजन	२८,९३,३९.००	२५,१९,६८.००	०.००	५४,१३,०७.००
	खर्च	१४,३४,५४.७७	५९७,१२.१५	०.००	२०,३१,६६.९२
	खर्च प्रतिशत	४९.५८	२३.७०	०.००	३७.५३
संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय *	विनियोजन	४५,४२,२८.००	२,०६,०१,६०.००	०.००	२,५१,४३,८८.००
	खर्च	१०६०८२.७०	३०७०००.५८	०.००	४१३०८३.२८
	खर्च प्रतिशत	२३.३५	१४.९०	०.००	१६.४३
वन तथा वातावरण मन्त्रालय	विनियोजन	१,१७,०५,३३.०१	२,०६,९७,८९.९९	०.००	३,२४,०३,२३.००
	खर्च	५३,८५,४८.४३	५१,९६,५३.००	०.००	१,०५,८२,०१.४३
	खर्च प्रतिशत	४६.०१	२५.११	०.००	३२.६६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	विनियोजन	४३,९६,७८.००	२२,६४,८४,८४.६७	०.००	२३,०८,८१,६२.६७
	खर्च	२१,२८,७२.००	६,६७,८६,६२.०१	०.००	६,८९,१५,३४.०१
	खर्च प्रतिशत	४८.४२	२९.४९	०.००	२९.८५
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	विनियोजन	३२,७५,७७.००	४९,०२,५०.००	०.००	८१,७८,२७.००
	खर्च	६,१५,७५.४२	२२,३०,७८.४३	०.००	२८,४६,५३.८५
	खर्च प्रतिशत	१८.८०	४५.५०	०.००	३४.८१
सामाजिक विकास मन्त्रालय	विनियोजन	३,३६,९४,९७.००	५३,८७,८५.००	०.००	३,९०,८२,८२.००
	खर्च	१,३४,१०,४४.००	६,१७,५७.९८	०.००	१,४०,२८,०१.९८
	खर्च प्रतिशत	३९.८१	११.४६	०.००	३५.८९
	विनियोजन	३,४४,६२,१०.००	७२,९२,९१.००	०.००	४,१७,५५,०१.००

मन्त्रालय/ निकाय	विवरण	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा
स्वास्थ्य मन्त्रालय	खर्च	१,६०,५१,२५.००	१६,६९,८८.७१	०.००	१,७७,२१,१२.७१
	खर्च प्रतिशत	४६.५८	२२.९०	०.०००	४२.४४
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	विनियोजन	६३,३४,९५.६६	३१,३३,८५.००	०.००	९४,६८,८०.६६
	खर्च	२४,५५,५५.२६	२,२७,२६.५६	०.००	२६,८२,८१.८२
	खर्च प्रतिशत	३८.७६	७.२५	०.००	२८.३३
प्रदेश नीति, तथा योजना आयोग	विनियोजन	४,३२,०६.००	२९,४०.००	०.००	४,६१,४६.००
	खर्च	१,७०,५४.७५	८,४५.०७	०.००	१,७८,९९.८२
	खर्च प्रतिशत	३९.४७	२८.७४	०.००	३८.७९
वित्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानी	विनियोजन	०.००	०.००	१,५०,००,००.००	१,५०,००,००.००
	खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००
	खर्च प्रतिशत	०.००	०.००	०.००	०.००
अर्थ विविध	विनियोजन	२,९७,४४,३५.३१	९१,७९,५१.३३	०.००	३,८९,२३,८६.६४
	खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००
	खर्च प्रतिशत	०.००	०.००	०.००	०.००
स्थानीय तह	विनियोजन	८,३०,१९,०८.००	०.००	०.००	८,३०,१९,०८.००
	खर्च	४,९५,५७,९२.००	०.००	०.००	४,९५,५७,९२.००
	खर्च प्रतिशत	५९.६९	०.००	०.००	५९.६९
कुल जम्मा	विनियोजन	२५,८३,३४,७४.०१	३७,२०,६९,५६.९९	१,५०,००,००.००	६४,५४,०४,३१.००
	खर्च	१०,४८,९६,३३.००	१०,४८,६१,९३.००	००	२०,९७,५८,२७.००
	खर्च प्रतिशत	४०.६०	२८.१८	०.००	३२.५०

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

* संस्कृति तथा पर्यटन र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेत

३.४ मन्त्रालय/निकायगत खर्चको तुलनात्मक विवरण

मन्त्रालय/निकायको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा भएको खर्चको तुलनात्मक विवरणलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ।

तालिका १ : मन्त्रालय/निकायगत खर्चको तुलनात्मक विवरण

(रकम रु. हजारमा)

मन्त्रालय	आर्थिक वर्ष २०८०/८१			आर्थिक वर्ष २०८१/८२			२०८० चैत्र मसान्तसम्मको तुलनामा २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्चमा फरक	
	कुल विनियोजित बजेट	२०८० चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	कुल विनियोजित बजेट	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	बढ +/ घट - (रकममा)	बढ +/ घट - (प्रतिशतमा)
२०२ प्रदेश व्यवस्थापिका	३३,८१,९३.००	१३,८८,१६.१७	४१.०५	३८,३९,४८.००	१६,७७,२६.००	४३.६८	२,८९,०९.८३	२०.८३
२१० प्रदेश लोक सेवा आयोग	११,२६,०३.१०	४,११,०९.५९	३६.५१	११,०३,२६.८३	४,२३,४९.००	३८.३९	१,२,३९.४१	३.०१
२१६ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२,१९,७९.०३	१,०६,४१.४०	४८.४२	२,२७,४१.००	१,४०,४३.००	६१.७५	३४,०१.६०	३१.९७
३०१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२,१०,६२,१८.५७	१५,९७,१६.७४	७.५८	५१,१९,३७.००	१३,७७,६०.००	२६.९१	-२,१९,५६.७४	-१३.७५
३०५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१७,७५,७५.८८	९,१०,२७.१३	५१.२६	२५,५३,२६.२९	८,६५,३४.००	३३.८९	-,४४,९३.१३	-४.९४
३०७ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	०	०	०	६७,९८,१६.९२	१६,९३,५७.००	२४.९१	१६,९३,५७.००	०.००
३१२ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	३,३९,५८,११.१०	७०,३६,४१.१०	२०.७२	२,६३,०६,०१.००	५५,९०,७१.००	२१.२५	१४,४५,७०.१०	-२०.५५
३१३ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय	७,५०,४९,८३.००	२,३८,६१,२०.३३	३१.७९	६,९७,२६,२२.००	२,५३,१४,५९.००	३६.३१	१४,५३,३८.६७	६.०९
३१४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	६३,६०,०६.३८	१८,४६,१८.४७	२९.०३	५४,१३,०७.००	२०,३१,६७.००	३७.५३	१,८५,४८.५३	१०.०५

मन्त्रालय	आर्थिक वर्ष २०८०/८१			आर्थिक वर्ष २०८१/८२			२०८० चैत्र मसान्तसम्मको तुलनामा २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्चमा फरक	
	कुल विनियोजित बजेट	२०८० चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	कुल विनियोजित बजेट	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	बढ +/ घट - (रकममा)	बढ +/ घट - (प्रतिशतमा)
३२५ संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय*	२,२३,२२,८०.०३	५१,८६,८०.१४	२३.२४	२५१,४३,८८.००	४१,३०,८४.००	१६.४३	-१०,५५,९६.१४	-२०.३६
३२९ वन तथा वातावरण मन्त्रालय	३,०७,२५,१९.००	१,११,९१,७९.६७	३६.४३	३,२४,०३,२३.००	१,०५,८२,०२.००	३२.६६	-६,०९,७७.६७	-५.४५
३३७ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	२१,६८,८८,७८.५०	७,७४,६०,०५.४४	३५.७१	२३,०८,८१,६२.६७	६,८९,१५,३४.००	२९.८५	-	-११.०३
३४३ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	०	०	०.००	८१,७८,२७.००	२८,४६,५३.००	३४.८१	२८,४६,५३.००	०.००
३५० सामाजिक विकास मन्त्रालय	४,०१,४२,५०.०८	१,५४,४८,४१.१९	३८.४८	३,९०,८२,८२.००	१,४०,२८,०२.००	३५.८९	-१४,२०,३९.१९	-९.१९
३७० स्वास्थ्य मन्त्रालय	४,२४,१७,७९.००	१,५९,९९,९०.८६	३७.७२	४,१७,५५,०१.००	१,७७,२१,१२.००	४२.४४	१७,२१,२१.१४	१०.७६
३७१ श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	७९,१६,८४.४८	२७,८८,८२.४६	३५.२३	९४,६८,८०.६६	२६,८२,८२.००	२८.३३	-१,०६,००.४६	-३.८०
३९१ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	४,६९,८३.००	१,४२,७७.५९	३०.३९	४,६९,४६.००	१,७९,००.००	३८.७९	३६,२२.४१	२५.३७
५०१ वित्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानी	५०,००,००.००	०	०	१,५०,००,००.००	०	०.००	०	०
६०१ कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा	४९,६०.००	०	०	०	०	०.००	०	०
६०२ अर्थ - विविध	४,१६,७४,४७.८५	०	०	३,८९,२३,८६.६४	०	०.००	०	०
८०१ स्थानीय तह	७,६५,४९,२६.००	५,०४,५९,१५.८०	६५.९२	८,३०,१९,०८.००	४,९५,५७,९२.००	५९.६९	-९,०१,२३.८०	-१.७९
जम्मा	६२,७०,९०,७८.००	२१,५८,३४,६४.०७	३४.४२	६४,५४,०४,३१.००	२०,९७,५८,२७.००	३२.५०	-६०,७६,३७.०७	-२.८२

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, वागमती प्रदेश, २०८१

* संस्कृति तथा पर्यटन र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेत

वागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च विवरण

३.५ शीर्षकगत खर्चको विवरण

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल विनियोजनलाई शीर्षकगत खर्च शीर्षकमा वर्गीकरण गरी समीक्षा अवधिसम्ममा भएको खर्च विवरणलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छः

तालिका १० : शीर्षकगत खर्चको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

खर्च संकेत नं./खर्च शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		
	कुल विनियोजन	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	३,०३,०४,१२.२०	१,५३,६०,२०.९२	५०.६९
२१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी	१३,६६,५०.००	९,५३,९३.२५	६९.८१
२११२१ पोशाक	६,००,७५.००	३,८८,६०.४१	६४.६९
२११२२ खाद्यान्न	८,८४,४९.००	४,८४,९३.५२	५४.८३
२११३१ स्थानीय भत्ता	७७,७३.००	२९,६१.४७	३८.१०
२११३२ महंगी भत्ता	१४,२२,६०.००	७,११,७५.३१	५०.०३
२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	४,०९,४०.००	१,४८,१९.७६	३६.२०
२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	१०,८०.००	०	०.००
२११३९ अन्य भत्ता	४,२३,७१.००	१,५७,०३.२७	३७.०६
२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता	१,९७,८०.००	१४,८५.८३	७.५१
२११४२ पदाधिकारी अन्य सुविधा	१०,२७,७९.००	६,१४,५५.१८	५९.७९
२११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता	१,४३,१०.००	२५,०८.८०	१७.५३
२१२१२ योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	२,८९,४५.००	४८,३०.६६	१६.६९
२१२१३ योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२,२०,३०.००	७८,४३.४९	३५.६०
२१२२२ पदाधिकारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	६,०९.००	६,०८.८५	९९.९८
२१२२३ पदाधिकारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	१०,००.००	०	०.००
२२१११ पानी तथा बिजुली	११,२८,६५.८०	५,२०,३६.३४	४६.१०
२२११२ सञ्चार महसुल	५,१९,८८.००	१,५९,७७.८२	३०.७३

खर्च संकेत नं./खर्च शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		
	कुल विनियोजन	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
२२११३ सार्वजनिक उपयोगिताको सेवा खर्च	५,७०.००	२२.४४	३.९४
२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	१,५७,२६.००	६६,५३.२९	४२.३१
२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	१३,९१,६४.००	८,१४,५४.५१	५८.५३
२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	१२,८९,२५.००	७,३३,०९.१९	५६.८६
२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	३,९३,५५.००	१,६६,६५.२५	४२.३५
२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	४,२८,६१.००	१,३७,०९.०७	३१.९८
२२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	६,२६,५२.००	१,९८,५२.११	३१.६९
२२२९१ अन्य सम्पत्तिहरूको सञ्चालन तथा सम्भार खर्च	१,०५,७४.००	२३,७१.४६	२२.४३
२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	२४,७०,४३.००	९,१४,०६.७०	३७.००
२२३१२ पशुपक्षीहरूको आहार	१,००.००	५१.०५	५१.०५
२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	४,६५,७९.००	१,६६,७१.१३	३५.७९
२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन	१,७९,२१.००	५९,०५.२१	३२.९५
२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	९,९५,६६.००	४,०४,११.०८	४०.५९
२२३१९ अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च	१,३५,०६.००	६३,२०.१५	४६.८०
२२४११ सेवा र परामर्श खर्च	९,८७,७०.००	२,४२,५३.१७	२४.५६
२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च	१,७८,६३.००	९,८५.०३	५.५१
२२४१३ करार सेवा शुल्क	१,०२,१९,२९.००	६८,३५,०६.३८	६६.८८
२२४१९ अन्य सेवा शुल्क	२,१४,८६.००	१,११,६५.७६	५१.९७
२२५११ कर्मचारी तालिम खर्च	१०,८५,२८.००	५,०७,७०.३०	४६.७८
२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	५९,५०,५०.००	११,६५,४९.८९	१९.५९
२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च	७,७९,९५.००	३,६३,७२.१३	४६.६३
२२५२२ कार्यक्रम खर्च	४,६९,६०,८१.०१	१,२०,२०,०९.७४	२५.६०
२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	२१,४६,४५.००	११,४२,८९.६४	५३.२५

खर्च संकेत नं./खर्च शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		
	कुल विनियोजन	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१३,३३,५७.००	७,४३,०१.०२	५५.७२
२२६१२ भ्रमण खर्च	३,२५,१२.००	१,२१,६५.५३	३७.४२
२२६१३ विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च	२१,००.००	७,७२.७३	३६.८०
२२७११ विविध खर्च	१२,७७,१९.००	६,३९,१५.४३	५०.०४
२५३१४ धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता	१,७०,००.००	१६,३८.२९	९.६४
२६३३१ समानिकरण अनुदान	१,६६,२५,००.००	१,०८,२८,६२.०३	६५.१३
२६३३२ शसर्त अनुदान	१,८३,९४,४४.००	१,२३,९१,७६.७५	६७.३७
२६३३३ विशेष अनुदान	८,८५,००.००	४,१८,६८.६३	४७.३१
२६३३४ समपूरक अनुदान	२,४८,०८,५०.००	१,१९,३०,४९.१५	४८.०९
२६३३६ सशर्त अनुदान (पुँजीगत)	१,५९,७३,१४.००	१,०९,१६,५५.५०	६८.३४
२६३३७ विशेष अनुदान (पुँजीगत)	६३,३३,००.००	३०,७१,६५.१७	४८.५०
२६४१२ सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई सःशर्त चालु अनुदान	५०,७१,९२.००	२१,२३,२०.८८	४१.८६
२६४१३ अन्य संस्थालाई अनुदान सःशर्त	२८,५२,१२.००	३,३२,४६.४८	११.६६
२६४२१ सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड पुँजीगत निःशर्त अनुदान	१०,००,००.००	१,५१,१७.२९	१५.१२
२६४२२ सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड पुँजीगत सःशर्त अनुदान	१,०४,९१,९०.००	३१,४७,२५.९७	३०.००
२६४२३ अन्य संस्थालाई सःशर्त पुँजीगत अनुदान	३६,९८,६०.००	५,६८,७७.१५	१५.३८
२७२११ छात्रवृत्ति	८,३५,६९.००	२,२८,२१.४९	२७.३१
२७२१२ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	१०,००.००	९,६०.००	९६.००
२७२१३ औषधी खरिद खर्च	१८,३१,४२.००	६,७९,८५.२४	३७.१२
२७३१२ उपदान	२४,०१.४८	२४,०१.४८	१००.००

खर्च संकेत नं./खर्च शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		
	कुल विनियोजन	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
२७३१३ सेवा निवृत्तको संचित बिदा	११,६६.२५	११,६६.२५	१००.००
२७३१४ सेवा निवृत्तको औषधी उपचार	३,३२.०२	३,३२.०२	१००.००
२८१४१ जग्गाको भाडा	१२,२०.००	५,६०.००	४५.९०
२८१४२ घर भाडा	१५,०५,६२.००	६,३९,०३.३६	४२.४४
२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनरी औजार भाडा	९३,२०.००	३६,७९.०३	३९.४७
२८२११ राजस्व फिर्ता	२०,००.००	१२,०९.००	६०.४५
२८२१२ न्यायिक फिर्ता	२,००.००	०.००	०.००
२८९११ भैपरी आउने चालु खर्च	२,९१,५३,०५.२५	०.००	०.००
३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद	१,२०,००.००	१,८४.१९	१.५३
३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	२६३,१२,६८.६७	४६,४५,५३.३२	१७.६६
३१११५ फर्निचर तथा फिक्चर्स	०.००	०.००	०.००
३११२१ सवारी साधन	१६,३८,९३.००	८,४५,२३.८५	५१.५७
३११२२ मेशिनरी तथा औजार	८६,१५,९४.००	३५,२९,०१.५४	४०.९६
३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	१५,४३,९०.००	५,४६,१२.५१	३५.३७
३११३१ पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च	०.००	०.००	०.००
३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च	८,१९,५०.००	४१,७६.०१	५.१०
३११३५ पुँजीगत परामर्श खर्च	३७,१०,२३.००	३,९७,७०.०३	१०.७२
३११४१ सुरक्षा उपकरण प्राप्ति खर्च	६,७०,००.००	०.००	०.००
३११५१ सडक तथा पुल निर्माण	१९,०३,३५,६३.९५	५,८८,७४,६०.२२	३०.९३
३११५४ तटबन्ध तथा बाँध निर्माण	१,०२,५८,००.००	४८,५७,१२.०८	४७.३५
३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण	२,२५,३२,८४.००	६३,३३,९८.८१	२८.११
३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण	३,१०,७१,४५.००	१,०६,५०,०४.२६	३४.२८
३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण	१५५,९३,१३.९९	४५,८३,९६.१७	२९.४०

खर्च संकेत नं./खर्च शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		
	कुल विनियोजन	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
३११५८ सरसफाइ संरचना निर्माण	१०,१३,००.००	६,१०,१९.१५	६०.२४
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	४,१२,८७,५२.००	७४,२२,४२.०९	१७.९८
३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	७,४१,६०.००	१,२६,५९.३८	१७.०७
३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	४१,८१,९४.०५	१२,८९,४४.७९	३०.८३
३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	२,२२,९९.००	४,६८.९५	२.१०
३१४११ जग्गा प्राप्ति	३,००,००.००	९०,४४.२९	३०.१५
३१५११ भैपरी आउने पुँजीगत	१,०४,६०,२६.३३	०.००	०.००
३२१४२ सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानी	१,५०,००,००.००	०.००	०.००
जम्मा	६४,५४,०४,३१.००	२०,९७,५८,२७.००	३२.५०

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

३.६ सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसक्नुका कारणहरु

- बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नु,
- आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक प्रश्नको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसकेको,
- स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने परिपाटी,
- प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको,
- निर्माण कम्पनी तथा उपभोक्ताको न्यून कार्यक्षमताका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको,

- विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायमा प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्ति नहुने छिटोछिटो सुरुवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको,
- कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका मापदण्ड लगायतका कानूनमा संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको,
- प्राकृतिक विपद्, न्यून राजस्व संकलन र संघ सरकारबाट विनियोजित अनुदान रकममा कटौती हुने तथा समयमै अनुदान उपलब्ध नहुँदा काममा बाधा पर्ने गरेको,
- कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अबण्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको,
- प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिने गरेको,
- निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै रहेको त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीसँग कामको लागि पुँजी अभाव भएको,
- निर्माणस्थलमा हुने अवरोध, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण विवाद, वन क्षेत्र, विद्युत पोल/पूर्वाधार, इत्यादि,
- बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा प्रस्ताव गरिने आयोजनाको स्रोत सहमति समयमै नलिँदा ठेक्का प्रक्रिया मै ढिलाइ हुने गरेको।

परिच्छेद - ४

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

४.१ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण

नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानहरू हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ६ बमोजिम अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्षको भदौ १५, कार्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गते गरी चार किस्तामा सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहहरूलाई अनुदानका लागि कुल रु. ८ अर्ब ३० करोड १९ लाख ८ हजार विनियोजन भएकोमा २०८१ चैत्र मसान्तसम्ममा रु. ४ अर्ब ९५ करोड ५७ लाख ९२ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.६९ प्रतिशत अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भइसकेको छ।

तालिका ११: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको अनुदान सम्बन्धी विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	विवरण	विनियोजन	२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको निकासा रकम	निकासा प्रतिशत	कैपियत
१	वित्तीय समानीकरण अनुदान	१,६६,२५,००.००	१,०८,२८,६२.०३	६५.१३	
२	समपूरक अनुदान	२,४८,०८,५०.००	१,१९,३०,४९.१५	४८.०९	
३	विशेष अनुदान	७२,१८,००.००	३४,९०,३३.८०	४८.३६	
४	सशर्त अनुदान	३,४३,६७,५८.००	२,३३,०८,३२.२५	६७.८२	
कुल जम्मा		८,३०,१९,०८.००	४,९५,५७,९२.००	५९.६९	

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

वित्तीय समानीकरण अनुदान

वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रु. १ अर्ब ८ करोड २८ लाख ६२ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ६५.१३ प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भइसकेको छ।

सशर्त अनुदान

सशर्त अनुदान वापत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ३ अर्ब ४३ करोड ६७ लाख ५८ हजार विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रु. २ अर्ब ३३ करोड ८ लाख ३२ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ६७.८२ प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भइसकेको छ।

समपूरक अनुदान

समपूरक अनुदान वापत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. २ अर्ब ४८ करोड ८ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रु. १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ४९ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ४८.०९ प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भइसकेको छ।

विशेष अनुदान

विशेष अनुदान वापत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ७२ करोड १८ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रु. ३४ करोड ९० लाख ३४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ४८.३६ प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भइसकेको छ।

४.२ अनुदान रकमका आधारमा स्थानीय तहको विवरण

तालिका १२ : अनुदान रकमका आधारमा स्थानीय तहको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन					२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको निकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतिशत
		समानिकरण अनुदान	सर्वात अनुदान	विशेष अनुदान	समपूरक अनुदान	जम्मा	समानिकरण अनुदान	सर्वात अनुदान	विशेष अनुदान	समपूरक अनुदान	जम्मा	
१	काठमाडौं महानगरपालिका	९,४२,३२.००	४,७३,८०.००	०	०	१४,१६,१२.००	२,३८,०८.००	१,१८,४४.००	०	३,५६,५२.००	२५.००	
२	ललितपुर महानगरपालिका	४,९४,७९.००	४,२८,७४.००	०	२,००,००.००	११,२३,५४.००	३,७१,०९.२४	३,२१,५६.२४	४,००,००.००	७,४२,६४.४०	६६.१०	
३	भक्तपुर महानगरपालिका	४,८१,४७.००	७,७९,८४.००	६४,००.००	१,९०,००.००	१५,१६,३१.००	२,४०,७३.४०	३,८९,२२.००	९,४०,००.००	७,५०,१४.४०	५०.००	
४	हेटौडा उप-महानगरपालिका	३,२२,६९.००	६,८०,६१.००	८०,००.००	१,४०,००.००	१२,३३,३३.००	२,४२,०१.७४	४,१०,४४.७४	१,१२,५०.००	९,०४,९७.४०	७३.३८	
५	कमलामाई नगरपालिका	१,७४,४१.००	३,६९,४४.००	८०,००.००	३,००,००.००	९,२३,८५.००	१,३०,८०.७४	२,७७,०८.००	२,२४,००.००	६,९२,८८.७४	७५.००	
६	दुधौली नगरपालिका	१,३३,५७.००	३,४५,६२.००	८०,००.००	२,७४,००.००	८,६६,६९.००	१,२२,६७.७४	२,४९,२१.४०	२,०८,१२.४०	६,५०,०१.७४	७५.००	
७	मनथली नगरपालिका	२,०१,६९.००	२,८८,०४.००	८०,००.००	३,००,००.००	८,६९,७४.००	१,४१,२६.७४	२,१६,०३.७४	७४,००.००	४,६२,३०.४०	५३.१५	
८	रामेछाप नगरपालिका	१,४९,८५.००	१,७४,१४.००	८०,००.००	३,००,००.००	७,०४,००.००	१,१२,३६.७४	१,३१,३६.२४	७४,००.००	३,३६,७४.००	४८.०४	
९	जिरी नगरपालिका	१,००,९४.००	२,५४,८४.००	०	१,५०,००.००	५,०४,७९.००	७४,७९.२४	१,९१,१३.००	०	२,६६,८४.२४	५२.७६	
१०	मिसेबगर नगरपालिका	१,७३,१०.००	२,२८,२४.००	४०,००.००	३,००,००.००	७,४९,३४.००	१,२९,८२.४०	१,७१,१८.७४	०	३,०१,०१.२४	४०.०६	
११	चौतारा साँगाबोकागढी नगरपालिका	२,०२,९३.००	२,४९,१४.००	७०,००.००	३,००,००.००	८,२२,०८.००	१,५२,१९.७४	१,८६,८६.२४	२,२४,००.००	६,१६,५६.००	७५.००	
१२	मेलम्ची नगरपालिका	१,२७,७१.००	२,५६,४८.००	७०,००.००	३,००,००.००	८,२४,१९.००	१,४८,२८.२४	१,९२,३६.००	२,२४,००.००	६,१८,१४.२४	७५.००	
१३	बाह्रविसे नगरपालिका	१,५१,७१.००	३,१८,१२.००	८०,००.००	३,००,००.००	५,३९,८३.००	१,०६,२८.२४	२,३६,४६.००	०	४,०४,८८.२४	७५.००	
१४	धुनेवेशी नगरपालिका	१,५६,७४.००	१,८६,२१.००	४०,००.००	३,००,००.००	६,९४,९६.००	१,१७,५६.२४	१,४१,४०.७४	२,२४,००.००	३७,५०.००	५०.००	
१५	नीलकण्ठ नगरपालिका	२,८८,७२.००	२,७७,३६.००	७०,००.००	४,००,००.००	९,८६,९०.००	१,१९,३६.००	१,३८,६९.००	२,००,००.००	३३,००.००	५०.००	
१६	विदुर नगरपालिका	१,५३,६७.००	२,४२,७७.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,६६,४४.००	१,१५,२४.२४	१,८२,०७.७४	७४,००.००	३,८९,८३.००	५०.८६	
१७	बेलकोटागढी नगरपालिका	१,९९,७१.००	२,९४,७७.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,८४,४८.००	८९,७८.२४	२,२१,०७.७४	२,२४,००.००	५,८८,३६.००	७५.००	
१८	कोशीखरी-मनोहरा नगरपालिका	१,९०,७२.००	२,११,४३.००	६४,००.००	३,००,००.००	७,६७,१४.००	१,४३,०४.००	१,५८,५७.२४	७४,००.००	३,९२,८६.२४	५१.२१	
१९	कीर्तिपुर नगरपालिका	२,०४,२८.००	१,३१,५२.००	६४,००.००	२,६४,००.००	६,६५,८०.००	१,०२,१४.००	६,५७,००.००	६६,००.००	२,५०,१४.००	३७.३३	
२०	गोकर्णेश्वर नगरपालिका	२,७२,६४.००	२,९२,६८.००	४०,००.००	३,००,००.००	९,१५,३३.००	२,०४,४८.७४	२,१९,५१.००	७४,००.००	५,३६,४६.७४	५८.६१	
२१	चन्द्रागिरि नगरपालिका	२,३८,१६.००	३,४८,७२.००	४०,००.००	३,००,००.००	९,३६,८८.००	१,७८,६२.००	२,६१,५४.००	७४,००.००	५,२७,६६.००	५६.२२	

बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वित्तियोजन					२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको विकास हस्तान्तरण				
		समाप्तीकरण अनुदान	समाप्ती अनुदान	विशेष अनुदान	समग्र अनुदान	जम्मा	समाप्तीकरण अनुदान	समाप्ती अनुदान	समग्र अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा
२२	टोखा नगरपालिका	२,६२,२६.००	१,३६,०४.००	४०,००.००	२,९४,४०.००	७,४२,८३.००	१,९६,७१.७५	१,०२,०३.००	७३,६२.४०	१२,४०.००	३,८४,८७.२५
२३	ताप्लेजु नगरपालिका	२,३१,३१.००	२,७४,१२.००	४०,००.००	१,४०,००.००	७,०४,४३.००	४,७८२.७५	६८,४३.००	३७,४०.००	१२,४०.००	१,७६,३५.७५
२४	दक्षिणकाली नगरपालिका	९९,६८.००	१,९४,००.००	६४,००.००	३,००,००.००	६,४९,६८.००	४९,८८०.००	९,७४०.००	७४,००.००	१९,२५.००	२,३८,४९.००
२५	नागार्जुन नगरपालिका	२,०६,४४.००	३,७३,४४.००	६४,००.००	१,४०,००.००	७,९४,९९.००	१,४४,९९.२५	२,८०,१४.४०	७४,००.००	३२,४०.००	४,४२,४६.७५
२६	बुढाथली गाउँपालिका	२,८७,७०.००	२,२१,९२.००	४०,००.००	२,४७,००.००	८,१६,६२.००	२,१४,७७.४०	१,६६,४४.००	६४,२५.००	१२,४०.००	४,४८,९६.४०
२७	शंखपुर नगरपालिका	९८,७२.००	२,६४,४९.००	६४,००.००	३,००,००.००	७,२८,३१.००	७४,०४.००	१,९८,४४.२५	२,२०,००.००	१९,२५.००	४,०८,७३.२५
२८	गोदावरी नगरपालिका	२,१०,४४.००	२,९७,२४.००	६४,००.००	३,००,००.००	८,७४,८०.००	१,४७,९९.२५	२,२२,९३.७५	२,२५,००.००	४८,७४.००	६,४४,६०.००
२९	महालक्ष्मी नगरपालिका	१,२०,७३.००	३,०७,८३.००	६४,००.००	३,००,००.००	८,६३,४६.००	१,४३,०४.७५	२,३०,८७.२५	७४,००.००	१९,२५.००	४,६४,१७.००
३०	चौमनागाँव नगरपालिका	१,७२,४८.००	३,४४,४४.००	७०,००.००	३,००,००.००	८,९६,९३.००	१,९९,३६.००	२,६४,८३.७५	७४,००.००	१७,४०.००	४,८४,६९.७५
३१	भक्तपुर नगरपालिका	२,९९,८४.००	११,८१,२०.००	६४,००.००	२,६४,००.००	१७,३०,०४.००	१,६४,८८.७५	८,८४,४०.००	१,३२,००.००	३२,४०.००	१८,१४,८८.७५
३२	भक्तपुर धौम्री नगरपालिका	२,३०,०७.००	४,९२,०४.००	६४,००.००	२,७९,००.००	१०,६६,११.००	४,७४,४१.७५	१,२३,०१.००	८६,००.००	०	२,६६,४२.७५
३३	सुदूरपश्चिम नगरपालिका	२,२०,४४.००	२,४७,३९.००	४०,००.००	४,००,००.००	९,२७,९३.००	१,६४,४०.४०	१,६३,०४.२५	२,००,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
३४	सुदूरपश्चिम नगरपालिका	१,६६,९२.००	२,२४,२९.००	४०,००.००	३,००,००.००	६,९१,२१.००	८,७६,९३.००	१,६८,२१.७५	२,२५,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
३५	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,०१,४८.००	२,६४,२३.००	०	३,००,००.००	६,६६,८१.००	४,०७,७०.००	१,३२,६१.४०	१,४०,००.००	०	३,३३,२३.४०
३६	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,३९.००	३,१४,९२.००	७०,००.००	३,००,००.००	८,३१,३१.००	७,६६,९३.००	१,४७,९६.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
३७	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
३८	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
३९	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
४०	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
४१	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
४२	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
४३	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
४४	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
४५	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
४६	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
४७	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५
४८	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,२४,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,८८.००	६,२७,७०.००	१,४०,३०.००	१,४०,००.००	३७,४०.००	४,९४,९४.७५

वागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन					२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको विकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतिशत
		समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	समग्रक अनुदान	जम्मा	समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	समग्रक अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
४९	मिक्कल गाउँपालिका	७०,३५.००	१,७६,३८.००	८०,००.००	२,००,००.००	४,२९,७३.००	४२,७६.२५	१,३२,२८.५०	१,५०,००.००	६०,००.००	३,९५,०४.७५	७५.००
५०	मरिण गाउँपालिका	९२,५३.००	२,६१,५७.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,३४,००.००	६९,३९.७५	१,९६,१०.२५	१,५०,००.००	६०,००.००	४,७५,५०.००	७५.००
५१	सुनकोशी गाउँपालिका	८४,०९.००	२,१३,५६.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,७७,६५.००	६३,०६.७५	१,६०,१७.००	१,५०,००.००	६०,००.००	४,३३,२३.७५	७५.००
५२	हरिहरपुरगढी गाउँपालिका	९१,६९.००	२,६८,८४.००	५०,००.००	५०,००.००	४,६०,५३.००	६८,७६.७५	२,०१,६३.००	३७,५०.००	३७,५०.००	३,४५,३९.७५	७५.००
५३	उमाकुण्ड गाउँपालिका	१,१०,७६.००	२,२२,६४.००	८०,००.००	१,५०,००.००	५,६३,९०.००	८३,०७.००	१,६६,९८.००	३७,५०.००	२०,००.००	३,०७,५५.००	५४.९९
५४	खोडोदेवी गाउँपालिका	१,३८,७७.००	१,८८,५२.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,०७,२९.००	१,०४,०७.७५	१,४१,३९.००	५०,००.००	२०,००.००	३,९५,४६.७५	५१.९५
५५	गोकुलगढा गाउँपालिका	१,००,७४.००	१,५२,५८.००	५०,००.००	२,००,००.००	५,२३,३२.००	९०,५५.५०	१,१४,३३.००	५०,००.००	१२,५०.००	२,६७,४१.५०	५१.११
५६	दोरम्बा गाउँपालिका	१,२१,१४.००	३,२८,००.००	८०,००.००	२,००,००.००	७,२९,१४.००	९०,८५.५०	२,४६,००.००	९९,००.००	२०,००.००	४,५५,८५.५०	६२.५२
५७	लिखु तामाकोशी गाउँपालिका	१,२८,१९.००	२,५१,५९.००	८०,००.००	०	४,५९,७८.००	९६,१४.२५	१,८८,६९.२५	०	२०,००.००	३,०४,८३.५०	६६.३०
५८	सुनापति गाउँपालिका	१,०९,२९.००	२,९२,६८.००	५०,००.००	२,००,००.००	६,५१,३७.००	८१,९६.७५	२,१९,५१.००	५०,००.००	१२,५०.००	३,६३,९७.७५	५५.८३
५९	कालिबोका गाउँपालिका	१,३०,२८.००	३,२९,२०.००	०	०	४,५९,४८.००	६५,१४.००	१,६४,६०.००	०	०	२,२९,७४.००	५०.००
६०	गौरगङ्गा गाउँपालिका	१,०५,६२.००	३,१४,०८.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,९९,७०.००	७९,२१.५०	२,३५,५६.००	६७,३७.०८	४९,६३.६३	३,८७,४९.२१	५५.९९
६१	तामाकोशी गाउँपालिका	१,१८,१३.००	२,१२,५९.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,१०,७२.००	५९,०६.७५	१,५९,४४.२५	५१,४४.२७	२३,९६.९९	३,३१,५३.७६	५३.३४
६२	वेतिहर गाउँपालिका	१,२०,२१.००	२,२१,२९.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,२१,५०.००	९०,१५.७५	१,६५,९६.७५	५१,४४.२७	२३,९६.९९	३,३१,५३.७६	५३.३४
६३	मेल्दिङ गाउँपालिका	१,१९,२२.००	२,४१,३५.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,४०,५७.००	८९,५१.५०	१,८१,०१.२५	४९,३७.९४	२३,६८.१८	३,४३,४८.८७	५३.६२
६४	विगु गाउँपालिका	१,१०,५३.००	३,२८,२०.००	०	२,००,००.००	६,३८,७३.००	८२,८९.७५	२,४६,१५.००	०	०	३,२९,०४.७५	५१.५२
६५	शैलुङ गाउँपालिका	१,१४,०६.००	१,९८,८१.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,९२,८७.००	८५,५४.५०	१,४९,१०.७५	०	०	२,३४,६५.२५	३९.५८
६६	ईन्द्रावती गाउँपालिका	१,४६,२१.००	२,२४,४५.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,५०,६६.००	१,०९,६५.७५	१,६८,३३.७५	१,५०,००.००	६०,००.००	४,८७,९९.५०	७५.००
६७	जुमल गाउँपालिका	१,०५,७५.००	२,२४,६०.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,१०,३५.००	७९,३१.२५	१,६८,५५.००	१,५०,००.००	६०,००.००	४,५७,७६.२५	७५.००
६८	त्रिपुरसुन्दरी गाउँपालिका	८८,९७.००	२,१७,८७.००	५०,००.००	१,००,००.००	४,५६,८४.००	६६,७२.७५	१,६३,४०.२५	७५,००.००	३७,५०.००	३,४२,६३.००	७५.००
६९	पाँचपाखरी थाङपाल गाउँपालिका	१,१४,०१.००	३,६२,४८.००	०	१,६८,००.००	६,४४,४९.००	८५,५०.७५	२,७१,८६.००	१,२६,००.००	०	४,८८,३९.७५	७५.००
७०	जलेती गाउँपालिका	१,१८,७५.००	२,४१,७३.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,४०,५८.००	८९,०६.५५	१,८१,२९.७५	१,५०,००.००	६०,००.००	४,८०,३६.००	७५.००
७१	भोटेकोशी गाउँपालिका	१,०५,५५.००	१,८५,७२.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,७१,२७.००	७९,१६.५५	१,३९,२९.००	१,५०,००.००	६०,००.००	४,२८,५५.२५	७५.००
७२	लिम्बुखुम्बर गाउँपालिका	१,००,९६.००	२,३९,२८.००	८०,००.००	१,५०,००.००	५,७०,२४.००	७५,७२.००	१,७९,४६.००	१,१२,५०.००	६०,००.००	४,२९,६८.००	७५.००
७३	सुनकोशी गाउँपालिका	१,०९,७७.००	२,२३,७८.००	०	२,००,००.००	५,३३,५५.००	८२,३२.७५	१,७८,८३.५०	१,५०,००.००	०	४,००,१६.२५	७५.००
७४	हेलम्बु गाउँपालिका	१,०५,६४.००	२,०३,३१.००	६५,००.००	२,००,००.००	५,७३,५५.००	७९,२३.००	१,५२,४८.२५	१,५०,००.००	४८,७५.००	४,३०,५६.२५	७५.००
७५	उत्तरगंगा गाउँपालिका	७१,६८.००	१,६५,८६.००	५१,००.००	१,५०,००.००	४,३८,४४.००	५३,७६.००	१,२४,३९.५०	१,१२,७७.००	०	१,८९,५२.५०	४३.१९

बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन					२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको निकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतियोग
		समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	समयपूर्क अनुदान	जम्मा	समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	समयपूर्क अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
७६	कालिका गाउँपालिका	७७,४३.००	२,६९,६३३.००	०	१,९०,००.००	४,३७,०६.००	४८,९६.३७	२,०२,२२.२५	०	०	२,४१,१८.९२	४६.७७
७७	गोसाईकुण्ड गाउँपालिका	७७,५१.००	१,५४,२४.००	८०,००.००	२,००,००.००	४,०७,७५.००	५२,२४.०९	१,१५,४८.००	११,५०.००	१४,००.००	१,९३,४३.०९	३८.१०
७८	नौकुण्ड गाउँपालिका	७८,४०.००	२,७१,००.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,२९,४०.००	४९,४८.०२	२,०३,२५.००	३७,०२.९२	०	२,८९,६५.९४	४६.७४
७९	आमाछोदिङमो गाउँपालिका	५३,२८.००	२,१६,२८.००	०	१,००,००.००	३,६९,५६.००	३९,९९.००	१,६२,२१.००	०	०	२,०२,१७.००	५४.७१
८०	खनियावास गाउँपालिका	८६,४५.००	१,६९,४४.००	७०,००.००	२,००,००.००	४,२५,९९.००	४३,२७.५०	८,४७,२९.००	१,००,००.००	३५,००.००	२,६२,९९.५०	५०.००
८१	गयाजमुना गाउँपालिका	१,२१,८२.००	१,५८,०८.००	७०,००.००	१,५०,००.००	४,९९,९०.००	६०,९१.००	७,९०,४०.००	७५,००.००	३५,००.००	२,९९,९५.००	५०.००
८२	गजुरी गाउँपालिका	१,४५,५६.००	२,००,१६.००	७०,००.००	१,५०,००.००	४,६७,७२.००	७३,७८.००	१,००,०८.००	७५,००.००	३५,००.००	२,८३,८६.००	५०.००
८३	गन्धी गाउँपालिका	१,४२,८९.००	१,३४,८०.००	७०,००.००	२,००,००.००	४,४७,६९.००	१,०७,१६.७५	१,०१,१०.००	१,५०,००.००	५२,५०.००	४,९०,७६.७५	५५.००
८४	ज्वालामुखी गाउँपालिका	१,३२,१५.००	२,७२,११.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,२९,३६.००	९९,११.२५	१,७०,४०.७५	१,५०,००.००	५२,५०.००	४,७२,०२.००	५५.००
८५	त्रिपुरसुन्दरी गाउँपालिका	१,३१,०९.००	२,२५,४८.००	७०,००.००	०	४,२६,५७.००	३२,७७.२५	५६,३७.००	०	१७,५०.००	१,०६,६४.२५	२५.००
८६	शर्के गाउँपालिका	१,६९,०३.००	२,०७,८९.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,४३,९२.००	८३,०१.५०	१,०३,९४.५०	१,००,००.००	३५,००.००	३,२९,९६.००	५०.००
८७	नेवावती गाउँपालिका	८९,२२.००	१,७०,०४.००	७०,००.००	२,००,००.००	४,२९,२६.००	६६,९१.५०	१,२७,५३.००	१,५०,००.००	५२,५०.००	३,९९,९४.५०	५५.००
८८	कोशीघाट रोगा गाउँपालिका	१,६१,०५.००	३,००,६०.००	५०,००.००	१,६९,५०.००	६,८१,१५.००	१,२०,७८.७५	२,२५,४५.००	१,२७,१२.५०	३७,५०.००	४,९०,८६.२५	५५.००
८९	रुवी म्याली गाउँपालिका	६७,३७.००	२,६७,२८.००	५५,००.००	२,००,००.००	४,८९,६५.००	१६,८४.२५	६६,८२.००	५०,००.००	१३,७५.००	१,४७,४१.२५	२५.००
९०	सिद्धलेक गाउँपालिका	१,३२,३५.००	२,४०,४१.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,४२,७६.००	९९,२६.२५	१,८०,३०.७५	१,५०,००.००	५२,५०.००	४,८२,०७.००	५५.००
९१	ककनी गाउँपालिका	९२,९०.००	१,९८,३४.००	८०,००.००	२,००,००.००	४,७१,२४.००	६९,६७.५०	१,४८,७५.५०	१,५०,००.००	६०,००.००	४,२८,४३.००	५५.००
९२	किस्पाङ गाउँपालिका	६३,९८.००	३,०८,२३.००	८०,००.००	२,९०,००.००	७,४२,२१.००	३१,९९.००	१,४४,११.५०	१,४५,००.००	४०,००.००	३,७१,१०.५०	५०.००
९३	तादीगाउँ गाउँपालिका	७१,१८.००	२,१४,५६.००	८०,००.००	२,००,००.००	४,६५,७४.००	५३,३८.५०	१,६०,९२.००	५०,००.००	२०,००.००	२,८८,३०.५०	५०.२५
९४	तारकेबगर गाउँपालिका	६५,६७.००	२,६१,१५.००	५८,००.००	२,००,००.००	४,४४,८२.००	३२,८३.५०	१,७०,५७.५०	५०,००.००	१४,५०.००	२,२७,९९.००	३८.९७
९५	दुल्चेबगर गाउँपालिका	७७,४४.००	३,५२,४८.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,९९,६२.००	५७,८५.५०	२,६४,३६.००	५०,००.००	१७,५०.००	३,८६,९५.५०	५५.७०
९६	पञ्चकन्या गाउँपालिका	६८,६१.००	१,९७,२६.००	६५,००.००	२,००,००.००	४,३०,८७.००	५१,४५.७५	१,४७,९४.५०	५०,००.००	१६,२५.००	२,६५,६५.२५	५०.०४
९७	म्याङग गाउँपालिका	५९,७३.००	२,५२,७२.००	८०,००.००	२,००,००.००	४,९२,४५.००	२९,८६.५०	१,६२,३६.००	५०,००.००	२०,००.००	२,८६,२२.५०	३८.१८
९८	लिखु गाउँपालिका	७२,४२.००	१,२७,१२.००	५०,००.००	२,००,००.००	४,४९,६४.००	५४,३९.००	९,५३,४०.००	५०,००.००	१२,५०.००	२,९२,३३.००	४७.२०
९९	शिवापुरी गाउँपालिका	७८,५९.००	३,२३,६५.००	८०,००.००	२,७०,००.००	७,७२,२४.००	५८,९४.२५	२,४२,७३.७५	२,०२,५०.००	६०,००.००	४,६४,१८.००	५५.००
१००	सुर्गढी गाउँपालिका	६८,६५.००	२,०१,४८.००	८०,००.००	२,००,००.००	४,४०,१३.००	५१,४८.७५	१,५१,११.००	५०,००.००	२०,००.००	२,७२,४९.७५	४९.५५
१०१	कोन्योसोम गाउँपालिका	५२,५२.००	३,२३,००.००	७५,००.००	२,००,००.००	६,५०,५२.००	३९,३९.००	२,४२,२५.००	५०,००.००	१८,७५.००	३,५०,३९.००	५३.८६
१०२	बागमती गाउँपालिका	६४,६०.००	३,०३,२०.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,३७,८०.००	४८,४५.००	२,२७,४०.००	५०,००.००	१७,५०.००	३,४३,३५.००	५३.८३

वागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वित्तियोजन					२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको निकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतिशत
		समाप्तीकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	समपुरक अनुदान	जम्मा	समाप्तीकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	समपुरक अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
१०३	महाहाल गाउँपालिका	५४,७२.००	४,९०,९७.००	७०,००.००	१,००,००.००	७१,५९,६९.००	४१,०४.००	३,६८,२२.७४	२५,००.००	५२,५०.००	४,८६,७६.७४	६८.०१
१०४	खानीखोला गाउँपालिका	६४,८४.००	१,९३,९२.००	८०,००.००	६०,००.००	३,९९,७६.००	३२,८२.००	९६,९६.००	३०,००.००	४०,००.००	१,९९,३८.००	५०.००
१०५	चौदरेड्योली गाउँपालिका	७९,८४.००	२,२२,१९.००	८०,००.००	१,८३,३०.००	५,६५,०३.००	५,८८.००	१,६५,६४.२५	१,३५,२५.००	६०,००.००	४,९३,७७.२५	७४.००
१०६	तेमाल गाउँपालिका	८४,२२.००	२,२२,६८.००	७०,००.००	१,००,००.००	४,७६,९७.००	६३,२१.७४	१,६७,०१.००	७४,००.००	५२,५०.००	३,५७,७२.७४	७४.००
१०७	बैयानचोक गाउँपालिका	७३,३१.००	२,१४,३०.००	५०,००.००	२,००,००.००	५,३७,६१.००	३६,६५.५०	१,०७,१५.००	१,००,००.००	२५,००.००	२,६८,८०.५०	५०.००
१०८	भुसु गाउँपालिका	७४,६५.००	२,०१,९४.००	५५,००.००	१,००,००.००	४,३६,५९.००	३७,८२.५०	१,००,९७.००	५०,००.००	२७,५०.००	२,७६,२९.५०	५०.००
१०९	महाभारत गाउँपालिका	७३,१६.००	२,४८,७६.००	६६,००.००	२,००,००.००	५,८८,९२.००	५४,८७.००	१,८६,५७.००	१,५०,००.००	४९,५०.००	४,९०,९४.००	७४.००
११०	रोसी गाउँपालिका	९८,९३.००	३,१०,७०.००	१,००	२,००,००.००	६,०९,६३.००	७४,५९.७५	२,३३,०२.५०	१,५०,००.००	०	४,५७,२२.२५	७४.००
१११	ईन्द्रशेखर गाउँपालिका	६३,९०.००	२,२०,९४.००	६५,००.००	२,००,००.००	५,४९,८४.००	४७,०२.५०	१,६५,७०.५०	१,००,००.००	३२,५०.००	३,६६,१३.००	६२.५५
११२	कैलाश गाउँपालिका	८४,३२.००	२,९५,६०.००	५३,००.००	२,००,००.००	६,३३,९२.००	६३,२४.००	२,२१,७०.००	१,३३,३०.२८	३९,७४.००	४,६७,९६.२८	७२.३६
११३	बकैया गाउँपालिका	१,१८,४६.००	२,८६,६६.००	५०,००.००	१,९७,५०.००	६,५२,६२.००	८८,८४.५०	२,१९,९९.५०	१,३२,०३.८१	२५,००.००	४,५७,८९.८१	७०.६२
११४	बागमती गाउँपालिका	१,०१,७६.००	४,१३,०७.००	५०,००.००	५२,००.००	६,१६,८३.००	७६,३२.००	४,१३,०७.००	३९,००.००	३७,५०.००	५,५६,८९.००	९१.७४
११५	भिमफेदी गाउँपालिका	९५,७२.००	२,४३,६५.००	६५,००.००	२,००,००.००	६,०५,३७.००	४७,८६.००	१,२१,८२.५०	१,००,००.००	३२,५०.००	३,०२,१८.५०	५०.००
११६	मकवानपुरगढी गाउँपालिका	९४,४१.००	२,९०,५८.००	६५,००.००	२,००,००.००	६,४९,९६.००	७०,८०.७४	२,१७,९३.५०	१,००,००.००	३२,५०.००	४,९१,२४.२५	६४.८१
११७	मनहरी गाउँपालिका	१,२४,०३.००	२,४४,२२.००	६५,००.००	१,८२,२०.००	६,१५,२४.००	९३,०२.२५	१,८३,०३.५०	१,०४,५५.०५	३२,५०.००	४,१३,२३.८०	६७.१७
११८	राक्सिराङ गाउँपालिका	९०,४२.००	१,८३,००.००	५०,००.००	२,००,००.००	५,२३,४२.००	६७,८१.५०	१,३७,२५.००	१,००,००.००	२५,००.००	३,३०,०६.५०	६३.०६
११९	इच्छाकामना गाउँपालिका	९५,३४.००	३,४३,००.००	७०,००.००	२,००,००.००	७,०८,३४.००	७१,५०.५०	२,५७,२५.००	१,२५,००.००	३५,००.००	४,८८,७०.५०	६९.००
	कुल जम्मा	१६६,२५,००.००	३४३,६७५,८०.००	७२,१८,००.००	२४८,०८,५०.००	८३०,१९,०८.००	१०८,२८,६२.०३	२३३,०८,३२.२५	११९,३०,४९.१५	३४,९०,३३.८०	४९५,५७,९२.००	५९.६९

स्रोत: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौडा, २०८१

परिच्छेद -५

मन्त्रालय/निकायगत प्रगति विवरण

५.१ प्रदेश सभा

५.१.१ परिचय

नेपालको संविधानको धारा ५६(२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको र धारा १७५ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबाट प्रदेश सभाको गठन हुने प्रावधान मुताविक संविधानको अनुसूची-४ बमोजिम उल्लेखित १३ जिल्लाका ११० जना माननीय सदस्यहरू सम्मिलित प्रदेश सभा गठन भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १९५ को उपधारा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभाको काम कारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको हो। प्रदेश सभाको २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भए पछि २०७९ पौष १४ मा प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहण पश्चात् बागमती प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ साल पौष १८ गते बसेको थियो। प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूमा माननीय सभामुख भुवन कुमार पाठक, माननीय उपसभामुख अपसरा चापागाई तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू रहनुभएको छ। प्रदेश सभाका सचिवको रूपमा श्री कृष्ण हरि खड्का र प्रदेश सभा सचिवालय सचिव श्री पूर्णबहादुर दर्जी रहनुभएको छ।

बागमती प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति सहित ६ वटा विषयगत समिति र सभा सञ्चालन सहजताकालागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहेको छ।

बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभाका लागि ३३ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने भएकोले यसै निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रदेश सभामा ६६ जना र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट ४४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। अतः बागमती प्रदेश सभामा जम्मा ११० जना माननीय सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट ७० जना पुरुष तथा ४० जना महिला सदस्यहरू रहनु भएको छ।

५.१.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
२०२००००१	प्रदेश सभा	६,३७,१५.००	५५,००.००	६,९२,१५.००	२,९८,५७.००	१४,८८.००	३,१३,४५.००	४६.८६	२७.०५	४५.२९
२०२०००११	प्रदेश सभा	१८,५७,६२.००	०.००	१८,५७,६२.००	१०,६४,५०.००	०.००	१०,६४,५०.००	५७.३०		५७.३०
२०२०००१२	प्रदेश सभा सचिवालय	७,७३,२९.००	५,१६,४२.००	१२,८९,७१.००	२,७७,९८.००	२१,३३.००	२,९९,३१.००	३५.९५	४.१३	२३.२१
कुल जम्मा		३,२६,८०६.००	५,७१,४२.००	३८,३९,४८.००	१६,४१,०५.००	३६,२१.००	१६,७७,२६.००	५०.२१	६.३४	४३.६८

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.१.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण:

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
२१२	प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम र प्रदेश सभाबाट तर्जुमा हुने कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र कानूनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी कानून तर्जुमालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।	- माननीयज्यूहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिएको, - स्थलगत अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम निरन्तर रूपमा भइरहेको, - स्थानीय तहहरूमा गई कानून कार्यान्वयनको अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा छलफल, अन्तरक्रिया गरिएको।

५.१.४ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा संकलित राजस्व	कैफियत
१.	सरकारी सम्पत्तिको विक्रीबाट प्राप्त रकम	१४२१२	१८.६३	
२.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१४२२९	३९.१०	
३.	वेरजु	१५१११	९,२६.९०	
जम्मा			९,८४.६३	

५.१.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

सि.नं.	विधेयकको नाम	दर्ता मिति	सम्बन्धित मन्त्रालय
१.	प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८१/०६/१०	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
२.	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८१/१०/०८	स्वास्थ्य मन्त्रालय
३.	प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८१/१०/०८	उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय
४.	प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८१/१०/०८	

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा प्रदेश सभाबाट पास भएका विधेयक:

सि.नं.	विधेयकको नाम	सम्बन्धित मन्त्रालय	विधेयक पास भएको मिति
१.	प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	२०८१/१०/२६

समितिबाट स्वीकृत भई सभामा पेश हुन बाँकी रहेका विधेयकहरू:

सि.नं.	विधेयकको नाम	समिति	समितिबाट पास भएको मिति	कैफियत
१.	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	शिक्षा, समिति तथा कृषि समिति	२०८१/१२/१८	
२.	प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन,	उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति	२०८१/१२/१७	

सि.नं.	विधेयकको नाम	समिति	समितिबाट पास भएको मिति	कैफियत
	२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक			
३.	प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति	२०८१/१२/२०	
४.	प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,	शिक्षा, समिति तथा कृषि समिति	२०८१/१२/१८	प्रदेश प्रमुखबाट सन्देश सहित फिर्ता आएकोले पुनः समितिमा छलफल भई समितिबाट पास भएको।
५.	प्रदेश चलचित्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	प्रदेश मामिला समिति		प्रदेश सभामा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको।

५.१.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- (क) नयाँ प्रदेश सभा बैठक हलमा श्रव्यदृश्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि ठेक्का भई कार्यसम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको,
- (ख) प्रदेश सभाको नयाँ भवनका लागि फर्निचर्स तथा फिक्चर्सका लागि ठेक्का भई कार्यसम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको,
- (ग) प्रदेश सभा तथा समितिका लागि मेसिनरी उपकरणहरू खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको,
- (घ) डिजिटल लाइब्रेरीको लागि कम्प्युटर र प्रोजेक्टर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको,
- (ङ) समिति र सचिवालय व्यवस्थापनका लागि फर्निचर्स तथा फिक्चर्स खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको,
- (च) प्रदेश सभाका समितिहरूलाई विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने काम भइरहेको,
- (छ) प्रदेश सभा बैठक, समिति र सचिवालयको छायाङ्कन गर्ने काम गरिरहेको,
- (ज) सभा तथा समिति सञ्चालन एवं समितिमा विधेयक छलफल प्रक्रिया सम्बन्धी तालिम भएको,
- (झ) विषयगत समितिको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन भइरहेको।

५.१.७ विनियोजित रकम खर्च अनुसार लक्ष्य नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:

- (क) विनियोजित रकम खर्च अनुसारका कार्यहरू क्रमशः भइरहेको।

५.२ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

५.२.१ परिचय

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेश सरकारको प्रादेशिक प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (Apex Body) को रूपमा रहेको छ। राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट उच्च तहको निर्णय लिने निर्देशन दिने र समन्वय एवं नियन्त्रण गर्ने हुँदा यो प्रादेशिक प्रशासनको केन्द्रबिन्दु (CPA) को रूपमा रहेको छ। संघ तथा स्थानीय तहसँग कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा, आर्थिक तथा विकास योजना, विपद् व्यवस्थापन लगायत अन्य प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा समन्वय गर्दै तीनै तहका सरकारहरूको सम्बन्ध सेतुको रूपमा रहने यस कार्यालयको स्थापना वि.सं. २०७४ माघ १९ गते भएको हो। यस कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश सुशासन केन्द्रमा २०, प्रदेश किताबखानामा १४ र कार्यालयमा ५२ गरी जम्मा ८६ स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी रहेको छ। यस कार्यालय अन्तर्गत बैठक तथा प्रशासन महाशाखा, शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा र कानून तथा संवैधानिक महाशाखा गरी ३ वटा महाशाखा छन्।

५.२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३०१०००११	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३५,३८,३६.००	१,४९,००.००	३६,८७,३६.००	१२,४४,९१.००	४६,३७.००	१२,९१,२८.००	३५.१८	३१.१२	३५.०२
३०१९९१२०	प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	१,४९,६०१.००	१,६००.००	१,४३,२०१.००	८,६३२.००	०.००	८,६३२.००	६.१०	०	६.०३
कुल जम्मा		४,९५,४३७.००	१६,५००.००	५,११,९३७.००	१,३३,१२३.००	४,६३७.००	१,३७,७६०.००	२६.८७	२८.१०	२६.९१

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.२.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजना/कार्यक्रमहरूको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कार्यालयको नाम	वार्षिक बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्म	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३०१९९१२०३ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	PLGSP (प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम)	८,०३,०१.००	१४,०२.००	१.७४

५.२.४ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेटमा उल्लिखित विषयवस्तु	कार्यसम्पादनको अवस्था
२०४	मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका एक/एक वटा स्थानीय तहका एक/एक वटा वडामा सामाजिक आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको ९० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लगानीमा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि प्रदेश सरकारबाट कुल रु. ११ करोड ७० लाख विनियोजन भएको।	नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेको। सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तालिम दिइएको। कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको।
२०५	जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र रहेको विकास निर्माण कार्यको अनुगमन र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सुदृढीकरणका लागि सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कुल रु. ५ करोड २ लाख विनियोजन भएको।	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत अख्तियारी सहित सम्बन्धित रकम शसर्त अनुदानको रूपमा जिल्ला समन्वय समितिमा हस्तान्तरण गरीएको। प्रगतिलाई प्रतिवेदन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको
२०६	प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई प्रादेशिक प्रशिक्षण तथा तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन भएको।	प्रादेशिक प्रशिक्षण तथा तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सो सम्बन्धी विधेयक तयारी तथा छलफलका लागि अन्तरमन्त्रालयहरूमा पठाइएको छ।
२०७	विद्युतीय शासनको अवधारण अनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी र नागरिकमैत्री बनाउँदै प्रदेशमा विद्युतीय शासन कार्यान्वयनको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै कार्यालयहरूमा स्वःचालित प्रणाली लागु गर्न रकम विनियोजन भएको।	यस कार्यालय, सबै मन्त्रालय, निकायहरूमा एकीकृत सरकारी कार्यलय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS), एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (GIWMS) सञ्चालनमा ल्याएको

बुँदा नं.	बजेटमा उल्लिखित विषयवस्तु	कार्यसम्पादनको अवस्था
		लैससास परिक्षण तथा सोको प्रतिवेदन तयार भएको र निर्देशक समितिमा छलफलका लागि पेश हुने क्रममा रहेको। प्रदेश Digitization कार्ययोजना तयार भएको गुनासो व्यवस्थापनका लागि केन्द्रद्वारा प्रदान गरिएको हेलो सरकार प्रयोग भइरहेको
२०८	संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश किताबखानाको संस्थागत सुदृढीकरण गरी कर्मचारीको सिटरोल, सम्पत्ति विवरण र तलबी प्रतिवेदन व्यवस्थापन साथै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वैयक्तिक अभिलेख प्रणाली सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था भएको।	प्रदेश किताबखाना, राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश सचिवहरू बीच प्रदेश किताबखानाको सवलीकरणको लागि छलफल भएको। प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौं बैठकबाट किताबखानाको सवलीकरणको लागि नीतिगत निर्णयहरू भएका।
२०९	आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासँग सम्बन्धित नियमावली तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई अनुमान योग्य बनाई कर्मचारीको सरुवालाई प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टताको अनुभव प्राप्त हुने गरी चक्रीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।	निजामती सेवा नियमावलीमा तर्जुमाको प्रकृत्यामा रहेको। सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा भइरहेको।
२१०	संघ सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न वैदेशिक अध्ययन भ्रमण र तालिमको थप अवसर प्रदान गर्न पहल गरिनेछ	नियमावली तर्जुमाको प्रकृत्यामा रहेकोले वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा स्पष्टता नभएतापनि तालिमका अवसर प्रदान गरिएको।
२११	भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय रणनीतिक योजना बमोजिम भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपायसहित प्रादेशिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावली	प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नियमित बैठक बस्ने गरिएको। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति सम्बन्धमा छलफल गरिएको।

बुँदा नं.	बजेटमा उल्लिखित विषयवस्तु	कार्यसम्पादनको अवस्था
	बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकलाई नियमित बनाई मन्त्रालयगत तथा जिल्लागत समितिहरूलाई क्रियाशील गरिनेछ ।	

५.२.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- क) जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ करोड २० लाख शसर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण गरिएको,
- ख) नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- ग) प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको,
- घ) नवप्रवर्तन साझेदारी कोष सञ्चालनको चरणमा रहेको,
- ङ) प्रदेश कितावखानालाई आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने हेतु कार्यलय कोड निर्माण र कितावखानाको लागि अस्थायी भवनको प्रवन्ध गरिएको,
- च) जिल्ला समन्वय समितिसंग अन्तक्रिया गरिएको ।

५.२.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:

PLGSP कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा आएर मात्र फुकुवा भएको कारण PLGSP अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जटिलता भएको ।

५.३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

५.३.१ परिचय

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४ साल माघ २८ गते भएको हो। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति, तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ। प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति, तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो।

५.३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३०५०००११	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१२,५६,३१.२९	३,०८,२५.००	१५,६४,५६.२९	४,५७,६३.००	१९,५२.००	४,७७,१५.००	३६.४३	६.३३	३०.५
३०५०१०११	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय	७,७४,७०.००	२,१४,००.००	९,८८,७०.००	२,७६,७३.००	१,११,४७.००	३,८८,१९.००	३५.७२	५२.०९	३९.२६
कुलजम्मा		२०,३१,०१.२९	५,२२,२५.००	२५,५३,२६.२९	७,३४,३६.००	१,३०,९९.००	८,६५,३४.००	३६.१६	२५.०८	३३.८९

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.३.३ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	२०८१ चैत्र मसान्तसम्ममा संकलित रकम	कैफियत
१	१५१११	बेरुजु	६२.००	

५.३.४ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:

- प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
- प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

५.३.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू:

- विषयगत मन्त्रालय/निकायहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ सम्प्रेषण गरिएको,
- बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिएको,
- बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको,
- गत असोजमा परेको अविरल वर्षको कारण आएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त ४५ वटा स्थानीय तहको लागि अर्थ विविध शीर्षकबाट प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. १० करोड निकासा गरिएको,
- प्रदेश विपद् व्यावस्थापन परिषद्को निर्णय भई आएका प्रदेश राजधानी र संघीय राजधानी जोड्ने क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणका लागि अर्थ विविधबाट रु. १५ करोड २५ लाख निकासा गरिएको,
- प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको: ४२ वटा बहुवर्षीय आयोजनाको लागि रु. ५ अर्ब २४ करोड ६६ लाख र २४६ वटा आयोजनाको लागि रु. ७ अर्ब ९९ करोड २ लाखको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको,
- प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको।

५.४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

५.४.१ परिचय

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम यस मन्त्रालयको विभिन्न ५२ वटा कार्यजिम्मेवारी रहेको छ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, प्रदेश कानून, प्रदेशस्तरमा मनाइने महत्वपूर्ण दिवस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार लगायतका प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। मन्त्रालय मातहत एक सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको छ।

५.४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३१४०००११	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	२४,९६,४४.००	२४,९९,६८.००	४९,९६,२२.००	१३,२४,४८.००	४,८७,२९.००	१९,११,८०.००	५३.०६	२३.४९	३८.२६
३१४०००१२	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	३,९६,८५.००	२०,००.००	४,१६,८५.००	१,०९,९६.००	९,९९.००	१,१९,८७.००	२७.७१	४९.५५	२८.७६
जम्मा		२८,९३,३९.००	२४,९९,६८.००	५४,९३,०७.००	१४,३४,४४.००	४,९७,२८.००	२०,३१,६७.००	४९.५८	२३.७०	३७.५३

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.४.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कुल अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति (%)		कै.
						बजेट	चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	प्र.चौ. सागाको भवन निर्माण	जि.प्र.का. काभ्रेपलाञ्चोक	निर्माण सम्पन्न	१,६४,६९.२५	१,५७,६३.४१	५,५०.००	५,४३.५५	१००.००	९८.८३	
२	प्र.चौ. कटुन्जेको भवन निर्माण		निर्माण सम्पन्न	१,६९,८४.५१	१,६३,४३.४७	४,५०.००	४,५०.००	१००.००	१००.००	
३	ई.प्र.का. खैरहनी चितवनको कार्यालय, मेस.शौचालय भवन निर्माण	जि.प्र.का. चितवन	२७ महिना	६,३८,०२.१६	४,०४,३४.५०	५,००.००	५,००.००	१००.००	१००.००	
४	जि.टु.प्र.का. चितवनको कार्यालय व्यापक, मेस.शौचालय भवन निर्माण		निर्माण सम्पन्न	३,४५,६०.९६	३,१५,३०.३१	९,३८.००	९,३७.५२	१००.००	९९.९५	
५	प्रहरी चौकी सौराहा चितवन भवन निर्माण	ई.प्र.का. रत्ननगर टाँडी चितवन	निर्माण सम्पन्न	२,३३,३१.४७	१,६६,५७.६६	७०,००.००	६९,६४.५३	१००.००	९९.४९	

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कुल अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगती (%)		कै.
						बजेट	चैत्र मसान्तसम्मको खर्च	भौतिक	वित्तीय	
६	इ.प्र.का. गौरिशंकर भवन निर्माण	जि.प्र.का. दोलखा	निर्माण सम्पन्न	३,०८,९४.२४	२,७२,४२.३२	२६,००.००	२४,८०.५६	१००.००	९५.४१	
७	प्र.चौ. सेमजोड धादिङ	जि.प्र.का. धादिङ	निर्माण सम्पन्न	१,१२,३५.१९	८३,९०.८४	३०,००.००	३०,००.००	१००.००	१००.००	
८	प्र.चौ. खाडसाङ.को कार्यालय भवन, व्यारेक, मेस, शौचालय निर्माण	जि.प्र.का. सिन्धुली	निर्माण सम्पन्न	२,५६,७६.१९	२,१९,३०.१२	१,००,००.००	१,००,००.००	१००.००	१००.००	
९	प्र.चौ. हर्षाहीको कार्यालय भवन, व्यारे, मेस, शौचालय निर्माण		निर्माण सम्पन्न	१,९४,६०.०८	१,३७,७०.७४	४०,९०.००	३२,११.८६	१००.००	७८.५३	
१०	प्रहरी चौकी ढाङ, चनौटे निर्माण	जि.प्र.का. सिन्धुपाल्चोक	निर्माण सम्पन्न	२,६७,९६.५३	२,४४,८७.९१	३,९५.००	३,९४.४५	१००.००	९९.८६	
११	जि.ट्रा.प्र.का. रामेछापको कार्यालय व्यारेक, मेस लगायत भवन निर्माण	जि.प्र.का. रामेछाप	१९ महिना	३,२१,५७.०८	२,४९,४२.६३	१,८०,००.००	१,२४,९२.२१	९०.००	६९.४०	
१२	इ.प्र.का. चोप्राङ, भवन निर्माण		निर्माण सम्पन्न	४,७८,४६.४४	४,४८,४२.४६	२४,७२.००	२२,३४.५६	१००.००	९०.३९	
१३	इ.प्र.का. वेथान, भवन निर्माण		निर्माण सम्पन्न	३,४१,८५.०५	२,८१,६२.५७	४५,००.००	४५,००.००	१००.००	१००.००	
१४	प्र.चौ.भुजि, भवन निर्माण		निर्माण सम्पन्न	२,७४,१७.६९	२,३२,४३.१६	३,००.००	१,८३.२६	१००.००	६१.०९	
१५	व.प्र.का. हेटौडा मकवानपुर	जि.प्र.का. मकवानपुर	१८ महिना	३,५१,६७.५४	३,४१,१८.१५	१,८८.००	१,८७.५०	१००.००	९९.७३	
१६	महिला व्यारेक भवन निर्माण		१९ महिना	१,९९,६७.६२	१,७६,६४.९६	९०,००.००	७८,३३.८८	९०.००	८७.०४	
१७	बागमती प्रदेश प्रहरी अस्पताल	बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय	१८ महिना	१२,००,००.००	०	४,००,००.००	०	०.००	०.००	बोलपत्र अड्डान

स्रोत: बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय/PLMBIS

५.४.४ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
बुँदा नं. १८७	विपद् सचेतना र सुरक्षालाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि वडा तहदेखि नै स्वयंसेवक समूह परिचालन कार्यलाई विस्तार गर्न र प्रदेश गोदामघरमा विपद् गैर खाद्य तथा विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	• स्वयंसेवक समूह परिचालनका लागि १९ वटा स्थानीय तह छनोट गरी अख्तियारी प्रदान गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको। • विपद् उद्धार सामग्री खरिदको बोलपत्र आह्वान भई प्रस्ताव खोल्ने चरणमा रहेको।
बुँदा नं. १८८	प्रदेश भित्रका विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी उक्त क्षेत्रहरूमा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	• बागमती प्रदेशभरको विपद् जोखिम क्षेत्र नक्साङ्कन कार्यको सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको।
बुँदा नं. १८९	प्रदेशको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सुदृढीकरण तथा स्थानीय तहका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र	• प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा HF set खरिदका लागि स्पेसिफिकेशन तयार भई प्रक्रिया अगाडि बढेको। • प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णयानुसार दोलखा जिल्लाको तामाकोशी गाँउपालिकाका लाभग्राहीलाई प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ प्रदेश सरकारको लागत साझेदारी वापत चालु आर्थिक वर्षमा ८ लाख १० हजार जिल्ला विपद्

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
	सहकार्यमा विपद् प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि लागत साझेदारी गर्न प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	व्यवस्थापन कोष दोलखामा प्रदान गरिएको। • मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबाट प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. २५ लाख रकम थप गरिएको।
बुँदा नं. १९०	कारागार तथा बाल सुधार गृहको भौतिक संरचना सुदृढीकरण र प्रविधि/यन्त्र उपकरण सहयोगका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। कारागारहरूमा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु।	• प्रविधि/यन्त्र तथा भौतिक संरचना सुदृढीकरणका लागि कारागार कार्यालयहरूसँग प्रस्ताव माग गरिएको। • कैदी बन्दीलाई सीप विकास र प्रविधि यन्त्र उपकरण सहयोगका लागि कारागार कार्यालयहरूमा प्रस्ताव माग गरी सीप विकास तालिम सञ्चालन भइरहेको साथै प्रविधिको सूची तयार भई खरिद प्रक्रियामा रहेको। • नुवाकोट कारागार कार्यालयलाई लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अख्तियारी प्रदान गरिएको।
बुँदा नं. १९१	प्रदेश प्रहरीका बहुवर्षीय क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न तथा निर्मित संरचनाको मर्मत सम्भार र बागमती प्रदेश प्रहरी अस्पताल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।	• बहुवर्षीय कार्यक्रमका रूपमा रहेका प्रहरी भवन र प्रहरी अस्पताल निर्माणका लागि कुल रु. १० करोड ४४ लाख ८३ हजार रकम चालु आर्थिक वर्ष मा बागमती प्रदेश प्रहरी र मातहतका कार्यालयहरूमा अख्तियारी प्रदान गरिएको। • निर्मित प्रहरी भवनहरूको संरचनात्मक सुधार अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष मा कुल रु. १ करोड ९० लाख ६० हजार रकम

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
		बागमती प्रदेश प्रहरी र मातहतका कार्यालयहरूमा अख्तियारी प्रदान गरिएको।
बुँदा नं. १९२	प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गर्नका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु।	प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गर्नका लागि ४५ लाख विनियोजन भएको तर प्रहरी समायोजन नभएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको।
बुँदा नं. १९३	प्रदेश भित्रका विभिन्न सुरक्षा संवेदनशील स्थानहरूमा सि.सि.टि.भी. जडानको लागि रु. ३ करोड छुट्याएको छु।	सुरक्षा संवेदनशील स्थानहरूमा सि.सि.टि.भी. जडानको लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको।
बुँदा नं. १९४	सिन्धुलीको भिमान र मकवानपुरको रातोमाटेमा आधुनिक सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।	सिन्धुलीको भिमानमा आधुनिक सुरक्षा जाँच चौकी निर्माणका लागि IEE र DPR तयार गरिसकिएको साथै मकवानपुरको रातोमाटेको IEE प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रियामा रहेको।
बुँदा नं. १९५	द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको उधमशीलता प्रवर्धन गरी स्वरोजगार बनाउन द्वन्द्वपीडित सबलीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।	द्वन्द्वपीडित व्यक्तीहरूको सबलीकरण कार्यविधि स्वीकृत गरी प्राप्त प्रस्ताव छुनौटको चरणमा रहेको।
बुँदा नं. १९६	विरोधलाई सभ्य संस्कारका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रस्ताव माग गरिएकोमा हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
बुँदा नं. १९७	जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरूको सम्मान र सम्झनामा प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानहरूमा शान्ति पार्क निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	शान्ति पार्क निर्माणका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा गरी कुल रु. ७ करोड ४३ लाख रकम सशर्त अनुदान वापत प्रदान गरिएको।
बुँदा नं. १९८	निःशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारबाट ६० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ४० प्रतिशतको लागत साझेदारी हुने गरी स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लाहरूका स्थानीय तहहरू (गाँउपालिका) मा रिक्त रहेका पदहरूमा विज्ञापन गरी पदपूर्ति गरिएको र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित स्थानीयतहहरूमा सशर्त अनुदान प्रदान गरिएको।
बुँदा नं. १९९	प्रदेश कानूनको प्रचार प्रसार गर्न विद्यालयस्तरदेखि नै कानूनी सचेतना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।	विद्यालयस्तरमा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
बुँदा नं. २००	मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन तथा फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।	मानव अधिकार दिवस डिसेम्बर १० को अवसरमा मकवानपुरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। साथै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूको उपस्थितिमा समेत मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको।
बुँदा नं. २०१	आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा सचेतना	प्रदेश गतिविधि उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यविधि स्वीकृत भई लेख

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
	अभिवृद्धि गर्न एवम् सामाजिक सञ्जाल समेतको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशस्तरको डाटा सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, डाटा सर्भर खरिद, जडान र सञ्चालनका लागि रु. २ करोड १० लाख बजेट व्यवस्था मिलाएको छु।	पठाउन सूचना प्रकाशित गरिनुका साथै ३४ जना लेखक तथा पत्रकारले लेखन तथा प्रसारणवृत्ति प्राप्त गर्ने गरी लेखन सामाग्री प्रकाशन भएको। • प्रदेश डाटा सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको।
बुँदा नं. २०२	बागमती प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा मौलिक चलचित्र, वृत्तचित्र, लघुचित्र निर्माण गरी नेपालको बहुसंस्कृति पहिचान गर्ने, गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	• कार्यविधि तयार गरी सरोकारवालाहरुका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको। वृत्तचित्र निर्माण, लघु चलचित्र निर्माणका लागि प्रस्ताव प्राप्त हुन थालेको। • ३ वटा चलचित्र महोत्सव आयोजक संस्थालाई काठमाडौँमा चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्नको लागि रकम प्रदान गरिएको। • काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा श्रव्यदृश्य सम्पादन कार्यशाला सञ्चालन गरिएको। • पटकथा लेखन कार्यशाला — २० जनालाई • एप्रिसियसन कला- १७ जनालाई • विद्यालयमा चलचित्र साझरता कार्यक्रम- ५ विद्यालयका शिक्षक र विधार्थी गरी २५ जना • अभिनयकला सम्बन्धी कार्यशाला-२५ जना

५.४.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२१३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	८३.५६	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	४५.१०	मन्त्रालय अन्तर्गत
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५५.२०	
४	१४५२९	अन्य राजस्व	८.५१	
५	१५१११	बेरुजु	१,३०.८६	
मन्त्रालय तर्फको जम्मा			३,२३.२३	
१	१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी	१२,२८.११	सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय
	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	१८.६५	
	१४२२४	परीक्षा शुल्क	०.१०	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५,४६.००	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	०.९०	
४	१४२५४	रेडियो/एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर	३,५२.००	
५	१४५२९	अन्य राजस्व	२,०३.६३	
६	१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	४२.६०	
	१५१११	बेरुजु	४१.९५	
सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय तर्फको जम्मा			२४,३३.९३	
मन्त्रालय र सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको कुल जम्मा			२७,५७.१६	

५.४.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

प्रशासन तथा योजना तर्फ

- संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८१ प्रदेशस्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी भव्यताका साथ मनाइएको,
- मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकायहरूमा पठाइएको,

- प्रदेश सभा सचिवालयको संसदीय दलको कार्यसञ्चालनमा सहजीकरण गर्न कुल ९ जना प्रदेश सभाको बैठकलाई सरकारी कामकाजको तामाड र नेपाल भाषामा अनुवाद गर्नका लागि १/१ अनुवादकको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको,
- कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्य गरिएको,
- मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा चितवनमा सम्पन्न
- २०८२ सालको क्यालेण्डर छपाई कार्य सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकायहरूमा पठाइएको,
- सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा देहाय बमोजिम तालिम प्रदान गरिएको
 - श्रव्यदृश्य सम्पादन कार्यशाला- १९ जना पत्रकारलाई
 - समाचार लेखन तथा सम्पादन कार्यशाला- २० जना पत्रकारलाई
 - मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिम- २० जना पत्रकारलाई
- मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी सरोकारवालाहरूका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको। वृत्तचित्र निर्माण, लघुचलचित्र निर्माणका लागि प्रस्ताव प्राप्त हुन थालेको। साथै उक्त कार्यक्रमबाट देहायबमोजिम प्रोत्साहन वृत्ति र तालिम प्रदान गरिएको,
 - ३ वटा चलचित्र महोत्सव आयोजक संस्थालाई काठमाण्डौमा चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्नको लागि रकम प्रदान गरिएको,
 - पटकथा लेखन कार्यशाला -२० जनालाई,
 - एप्रिसियसन कला -१७ जनालाई,
 - विद्यालयमा चलचित्र साझरता कार्यक्रम - ५ विद्यालयका शिक्षक र विधार्थी गरी २५ जना,
 - अभिनयकला सम्बन्धी कार्यशाला -२५ जना,
 - माननीय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा काठमाडौं, ललितपुर, हेटौँडा र रामेछापका विभिन्न पत्रकारसँग सम्बद्ध संघ/संस्थाहरूसँग आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको,
- ४७० जना पत्रकारहरूको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको,
- प्रदेश गतिविधि उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यविधि स्वीकृत भई लेख पठाउन सूचना प्रकाशित गरिनुका साथै ३४ जना लेखक तथा पत्रकारले लेखन तथा प्रसारणवृत्ति प्राप्त गर्ने गरी लेखन सामाग्री प्रकाशन गरिएको,

- आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको अद्यावधिक प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको,
- १ जना महिला पत्रकार सहित पाँच जना ज्येष्ठ पत्रकारहरूको अनुभव शब्द र श्रव्यदृश्यमा अभिलेखीकरण गरिएको,
- लोककल्याणकारी विज्ञापन र जनचेतनामूलक सामाग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि स्वीकृत भई एफ.एम.रेडियो, केबुल टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रसारण तथा प्रकाशनका लागि ३/३ वटा सामाग्री बनाउन सूचीकृत संस्थालाई कार्यदिश दिइएको,

कानून तर्फ

- स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८१ बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत न्यायिक सहजकर्ताहरूको करार थप गर्ने कार्य भएको साथै बलेफी गाँउपालिका, बकैया गाँउपालिका र सुनापति गाँउपालिकामा रिक्त रहेका न्यायिक सहजकर्ताको नियुक्ति समेत गरिएको,
- रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र चितवन जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानून निर्माण मेलमिलाप तथा राजपत्र सम्बन्धी अभिमूखीकरण तालिम प्रदान गरिएको,
- रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाण्डौ जिल्लाका स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिबिचको सहकार्य र क्षेत्राधिकारका विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका पदाधिकारीजहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- चितवन, रामेछाप, काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सूचना अधिकारी र सरोकारवालाहरू बीच सूचनाको हक प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- मानव अधिकार संरक्षणमा प्रदेशको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रदेश सचिवहरू र मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धी सरोकारवालाहरू बीच कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- स्थानीय विद्युतीय न्याय व्यवस्थापन प्रणाली लागु हुने ४ स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत र न्यायिक सहजकर्तालाई प्रणाली सम्बन्धी अभिमूखीकरण तालिम प्रदान गरिएको,
- प्रदेश अपाङ्ग नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि अपाङ्गता सम्बन्धी विभिन्न संस्थाहरूको समन्वयमा छलफल गरिएको।

शान्ति सुरक्षा तर्फ

- नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता र सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको समुपस्थितिमा शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको विषयमा अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,

- प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हालसम्म जम्मा ७२ वटा प्रहरी भवन निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेकोमा ६८ वटा प्रहरी भवन सम्पन्न भई उद्घाटन हुनुका साथै ३ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको,
- प्रदेश प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि रु. ७० लाख अख्तियारी प्रदान गरिएको। प्रदेश राजमार्ग लगायत विभिन्न संवेदनशील स्थानमा सी.सी.टिभि जडानका लागि कुल रु.३ करोड बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको,
- निर्मित प्रहरी भवनहरुको संरचनात्मक सुधार अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष मा कुल रु. १ करोड ९० लाख ६० हजार रकम बागमती प्रदेश प्रहरी र मातहतका कार्यालयहरुमा अख्तियारी प्रदान गरिएको,
- बहुवर्षीय कार्यक्रमका रूपमा रहेका प्रहरी भवन र प्रहरी अस्पताल निर्माणका लागि कुल रु. १० करोड ४४ लाख ८३ हजार रकम चालु आर्थिक वर्ष मा बागमती प्रदेश प्रहरी र मातहतका कार्यालयहरुमा अख्तियारी प्रदान गरिएको,
- सिन्धुलीको भिमानमा आधुनिक सुरक्षा जाँच चौकी निर्माणका लागि IEE र DPR प्रतिवेदन तयार भई हाल जग्गा प्राप्तिको प्रकृत्यामा रहेको,
- लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नुवाकोट कारागारलाई २५ लाख रकम अख्तियारी दिइएको,
- कैदी बन्दीलाई सीप विकास र प्रविधि यन्त्र उपकरण सहयोगका लागि कारागार कार्यालयहरुमा प्रस्ताव माग गरी सीप विकास तालिम सञ्चालन भइरहेको साथै प्रविधिको सूची तयार भई खरिद प्रक्रियामा रहेको,
- सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मोडालिटी तय गर्न विषयगत मन्त्रालयहरुसँग अन्तर्क्रिया गरिएको,
- एडभोकेसी नेपालसँगको सहकार्यमा द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरुसँग काठमाडौंमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको,
- राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र प्रदेश सुरक्षा समितिबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको,
- लागू औषध दुर्व्यसनी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरुको सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१, प्रदेशस्तरीय पत्रकार तथा सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुका सङ्घ संगठनहरुलाई अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी सोही बमोजिम प्रस्ताव माग भएकोमा उक्त प्रस्तावहरु छनौटको क्रममा रहेको।

विपद् व्यवस्थापन तर्फ

- विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति को ६ पटक र विपद् व्यवस्थापन परिषद्को ३ पटक बैठक बसी उक्त बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल ११ करोड १५ लाख १० हजार प्रदान गरिएको,
- असोज १०-१३ को विपद्बाट अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउन रु. १५ करोड बराबरको रकम निकासका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्बाट निर्णय भएको,
- असोज १०-१३ को विपद्मा संकटग्रस्त घोषणा भएका स्थानीय तह र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विपद् फोकल पर्सनहरुलाई विपद् पोर्टल सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम २ चरणमा सम्पन्न गरिएको,
- चरीकोट दोलखा, वनदेऊ, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, भण्डारा चितवन, कुरिनटार चितवन र इन्द्रसरोवर मकवानपुरलाई सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत विपद् व्यवस्थापन गोदामघर निर्माणको लागि कुल रु. ३० लाख अख्तियारी प्रदान गरिएको,
- गोताखोर तालिम प्रदान गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल न. ३ गढीमाईलाई कुल रु. २० लाख प्रदान गरिएको,
- विपद् खोज, उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका विपद् उद्धार सामग्रीहरु प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायहरुलाई वितरण गरिएको,
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि satellite प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको,
- प्रदेश सरकार, NDRRMA, गृह मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायतका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न,
- स्वयंसेवक समूह परिचालनका लागि १९ वटा स्थानीय तह छनोट गरी अख्तियारी प्रदान गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको ,
- विपद् उद्धार सामग्री खरिदका बोलपत्र आहवान भई बोलपत्र खोल्ने तयारीमा रहेको,
- बागमती प्रदेशभरको विपद् जोखिम क्षेत्र नक्साङ्कन कार्यका लागि सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको,
- प्रदेशस्तरीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनार्थ समिति गठन भएको।

५.४.७ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित पुँजीगत बजेट संघ निकायबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्दा संघ अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भए पश्चात् प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी मात्र कार्यान्वयनमा जाने भएकोले समयमै अख्तियारी प्रदान गर्न नसक्नु,
- पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यक्रमको हकमा पूर्वाधार निर्माण हुने स्थानको एकीन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायत पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन नभई आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनु,
- विपद् व्यवस्थापनमा सबै विषयगत मन्त्रालय/क्षेत्रहरूले अपनत्व नलिनु,
- मन्त्रालयको जिल्लास्थित कार्यालयहरू नरहेको र मन्त्रालयबाट सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भएकोले संघ र स्थानीय निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्रदान गर्दा सोको कार्यान्वयन प्रगति समयमा प्राप्त हुन नसक्नु,
- कानूनी राय सहमति प्रदान गर्ने क्रममा मस्यौदा अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नहुनु,
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलताका कारण आवासीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिनु। (सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड लचिलो नहुनु)
- खर्च गर्ने कर्मचारीमा निगरानी गर्ने निकायको त्रास रहनु,
- अन्तरनिकायगत समन्वयको कमी।

५.४.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तर्जुमा भएका कानूनहरू:

क. राजपत्र प्रकाशन ऐन नियमावली मापदण्ड कार्यविधि, र राजपत्र सूचनाहरू:-

१. विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष ऐन, २०८१
२. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१
३. प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन ऐन, २०८१
४. प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१
५. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१
६. स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी नियमावली, २०८१
७. बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालय, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यक्षेत्रको स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
८. सवारी साधन खरिद सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८१
९. प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१

१०. स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
११. विस्तारित शिक्षा तालिम इकाइ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
१२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सशक्तिकरण कार्यविधि, २०८१
१३. तालिम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
१४. प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८१
१५. प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
१६. स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
१७. गाईजात्राको सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना,
१८. माननीय मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलज्यूको राजीनामा सम्बन्धी सूचना,
१९. मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,
२०. मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एवं कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना
२१. मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजीनामा सम्बन्धी सूचना,
२२. मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एवं कार्य विभाजनसम्बन्धी सूचना
२३. मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,
२४. चौधौँ अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी सूचना,
२५. प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० को अनुसूची हेरफेर
२६. प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,
२७. प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य पदको राजीनामा सम्बन्धी सूचना,
२८. बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एवम् कार्यविभाजन सम्बन्धी सूचना
२९. प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,
३०. पन्ध्रौँ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना,
३१. कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तोकिएको सूचना,
३२. लदी (कोशी) पूजाको अवसरमा बागमती प्रदेशभरका माझी समुदायका लागि सार्वजनिक विदा,
३३. वि.सं. २०८२ सालको सार्वजनिक विदा घोषणा सम्बन्धी सूचना,

३४. बागमती प्रदेश सभाको प्रदेश सभा सचिव नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,

३५. प्रदेश सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी सूचना।

ख. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन नियमावली र कार्यविधि, निर्माण ऐन तर्जुमा

१. प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१

ग. नियमावली र कार्यविधि, निर्माण:

१. प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०८१

२. स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८१

३. मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि
२०८१

४. प्रदेश गतिविधि उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,
२०८१

५. सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानून सम्बन्धी प्रचार प्रसार निर्माण
तथा प्रकाशन कार्यप्रकृया, २०८१

६. लोककल्याणकारी र जनचेतनामूलक प्रचार प्रसार सामग्री निर्माण प्रसारण तथा वितरण
सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

७. लागू औषध दुर्व्यसनी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

८. द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरुको सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१

९. प्रदेशस्तरीय पत्रकार तथा सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुका सङ्घ संगठनहरुलाई
अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

घ. विषयगत मन्त्रालय निकायबाट प्राप्त कानूनमा राय/सहमति प्रदान

१. विधेयक

- प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१
- प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
- प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
- मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
- बागमती प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,

- प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी विधेयक।

२. नियमावली

- प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८० को संशोधन प्रस्ताव,
- प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१
- प्रदेश स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति नियमावली, २०८१

३. मापदण्ड

- प्रदेश सार्वजनिक खर्चको (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८१
- सवारी साधन खरिद सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८१
- प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
- स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१

४. कार्यविधि

- विस्तारित शिक्षा तालिम इकाई व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
- पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि आयआर्जन कार्यान्वयन कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१
- वार्षिक आयोजना छनोट (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८१
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८१
- सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१

५. नीति

- प्रादेशिक अपाङ्गता नीति, २०८१
- बागमती प्रदेशस्तरीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८१
- बागमती प्रदेशको भवन नीति, २०८१

६. गठन आदेश

- नमोबुद्ध क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१

७. सैद्धान्तिक सहमति

- प्रदेश महिलाको हकको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
- प्रदेश शिक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
- प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
- जग्गा एकीकरण (ल्याण्डपुलिङ) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक,
- प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक।

५.५ सामाजिक विकास मन्त्रालय

५.५.१ परिचय

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय स्वरूप व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहेका सात प्रदेश मध्ये भौगोलिक रूपले झण्डै बिच भागमा बागमती प्रदेश रहेको छ। यस प्रदेशमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ गरी १३ वटा जिल्ला रहेका छन्। यस प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका र ७४ वटा गाउँपालिका गरी कुल ११९ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश तहमा सामाजिक क्षेत्रका कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सहित स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय, सामाजिक सुरक्षा र सीपमूलक तालिम जस्ता विषय क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। खासगरी नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु अपाङ्गता तथा अशक्त नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार र विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु युवामा रहेको सीप र दक्षता विकास गराई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा खोज र नवप्रवर्तनमा जोड दिनु र सामाजिक क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्नु, यस मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय -१, शिक्षा तालिम केन्द्र -१, सामाजिक विकास कार्यालय -४, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् -१ र बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय -१ रहेका छन्, यसैगरी CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय र सो अन्तर्गतका आंगिक शिक्षालयहरु स्थानीय तह गैरसरकारी संस्थाहरु आदि सँगको सहकार्य र समन्वयमा समेत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुँदै आइरहेका छन्। मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा (नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना, युवाहरुका लागि गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परियोजना र दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना) सञ्चालित छन्।

५.५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३४००००११	सामाजिक विकास मन्त्रालय	१५,३८,७८.००	९,८४०.००	१६,३७,६२.००	८,६८,८४.००	३७,३२.००	९,०६,१७.००	५६.४६	३७.८९	५५.३५
३४००००१८	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, बागमती प्रदेश	१,७१,००.००	०.००	१,७१,००.००	५१,८५.००	०.००	५१,८५.००	३०.३२		३०.३२
३४००००२०	बागमती विश्वविद्यालय, हेटौँडा	७,७६,००.००	१,०४,००.००	८,८०,००.००	४९,०४.००	१२,४५.००	६१,४९.००	६.३२	११.९७	६.९९
३४००००२१	प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद्, हेटौँडा	१५,०३,९९.००	२३,००.००	१५,२६,९९.००	४३,२६.००	१९,३९.००	६२,६५.००	२.८८	८४.३२	४.१
३४००००११९	सामाजिक विकास मन्त्रालय - सह विशेष अनुदान	१६,४२,००.००	०.००	१६,४२,००.००	११,४९,२२.००	०.००	११,४९,२२.००	६९.५७		६९.५७
३४०००१०११	शिक्षा विकास निर्देशनालय	१७२,४७,९१.००	४१,७२,६०.००	२१४,२०,५१.००	५३,८२,२४.००	३,९१,६१.००	५७,७३,८५.००	३१.२१	९.३९	२६.९५
३४००३०११	शिक्षा तालिम केन्द्र	५,४५,५६.००	६,८७.००	६,१४,३१.००	२,९०,४२.००	२१,६४.००	३,१२,०६.००	५३.२३	३१.४७	५०.८
३४००९१२४	राष्ट्रिय मरीया कोर्ड(संघ शसर्त अनुदान)	६,७०,००.००	०.००	६,७०,००.००	६,६५,५५.००	०.००	६,६५,५५.००	९९.३४		९९.३४
३४००९१२६	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (विशेष कार्यक्रम समेत)(संघ शसर्त अनुदान)	८९,१०,१०.००	७,२१,००.००	९६,३१,१०.००	४५,६४,१२.००	१,१८,०६.००	४६,८२,१७.००	५१.२२	१६.३७	४८.६२
३४००९१४१	विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना-(प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि)(संघ शसर्त अनुदान)	६,६९,६३.००	२,००,००.००	८,६९,६३.००	३,४५,९०.००	१,७१,११.००	३,६३,०१.००	५१.६६	८.५५	४१.७४
३४००९१४७	राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण परियोजना कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	१०,००.००	०.००	१०,००.००	०.००	०.००	०.००	०.००		०.००
कुल जम्मा		३३६,४४,९७.००	५३,८७,८५.००	३९०,३२,८२.००	१३४,१०,४४.००	६,१७,४८.००	१४०,२८,०२.००	३९.८	११.४६	३५.८९

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.५.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्त सम्मको		कुल खर्च
						बजेट	चैत्र मसान्त सम्मको खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	दिनेश रामजी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय, चौतारा साँगाचोकगढी-५, सिन्धुपलाञ्चोक	२०८१/०३/०६ देखि २०८३/०३/०५	९,६२,११.९२	८२,००.००	४,००,००.००	२,३२,१५.००	४५.००	५८.००	
२	शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौँडा	निर्देशनालयको प्रशासनिक भवन निर्माण	२०८१/१२/३१ देखि २०८३/०३/३०	६,५५,००.००	०.००	४,००,००.००	०.००	१०.००	०.००	
३	सामाजिक विकास कार्यालय हेटौँडा	सिद्धिविनायक मा.वि. भरतपुर म.न.पा.११ चितवनमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय स्थापनाको लागि भवन निर्माण	२०८१/०९/२९ गतेस्रोत सहमति प्राप्त भई टन्डरको प्रकृत्यामा	९,९०,०६.००	०.००	४,००,००.००	०.००	०.००	०.००	
४.	सामाजिक विकास कार्यालय हेटौँडा	जनज्योति मा.वि. कमलामाई न.पा.४ फोर्सेटार, सिन्धुलीमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय स्थापनाको लागि भवन निर्माण	२०८१/०९/२९ गतेस्रोत सहमति प्राप्त भई टन्डरको प्रकृत्यामा	६,६०,३५.००	०.००	३,००,००.००	०.००	०.००	०.००	

५.५.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति
क) विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		प्रगति प्रतिशत		कैफियत
			कुल बजेट	चैत्र मसान्त सम्मको खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास मन्त्रालय	गृहणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम	२०,००.००	६,१३.२४	-	३०.००	
२	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक		१,८०,००.००	१,७९,३९.००	७०.००	९९.९७	
३	सामाजिक विकास कार्यालय, ललितपुर		१,५०,००.००	१,०४,४३.९०	५०.००	६९.६३	
४	सामाजिक विकास कार्यालय, धादिङ		१,७५,००.००	१,५१,२९.१२	४०.००	८६.४५	
५	सामाजिक विकास कार्यालय, मकवानपुर		१,७५,००.००	१,००,४७.८४	१००.००	५७.४०	
जम्मा			७,००,००.००	५,४१,७३.०८		७७.३८	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		प्रगति प्रतिशत		कैफियत
			कुल बजेट	चैत्र मसान्त सम्मको खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास मन्त्रालय	अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा	५,००.००	०	०	०	
२	शिक्षा विकास निर्देशनालय		९,३५,००.००	६,०७,४९.७७	५०	६४.९७	
२	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक		३,००.००	०	०	०	
३	सामाजिक विकास कार्यालय, ललितपुर		३,००.००	०	०	०	
४	सामाजिक विकास कार्यालय, धादिङ		३,००.००	०	०	०	
५	सामाजिक विकास कार्यालय, मकवानपुर		३,००.००	०	०	०	
जम्मा			९,५२,००.००	६,०७,४९.७७	५०.००	६४.९७	

ख) सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत	कैफियत
			बजेट	चैत्र मसान्त सम्मको खर्च		
१	३५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	६,००.००	२५०.००	०	विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना SESP
२	३५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	२,२१,००.००	१,१०,७६.५५	५०.१२	
३	३५००३२६०१३	शिक्षा तालिम केन्द्र	४,४२,६३.००	२,३२,६३.००	५२.५५	
४	३५००१२६०१३	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	६८,००.००	१७,११.००	२५.१७	
५		जिरी प्राविधिक शिक्षालय	३२,००.००	०	०	
६	३५००१३२०४३	सामाजिक विकास कार्यालय, मकवानपुर	१,००,००.००	०	०	राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
७	३५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	६,७०,००.००	६,६५,५४.९८	९९.३३	
८	३५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	१०,००.००	०	०	राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण
९	३५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	१,६१,८१.००	७४,०२.२०	४५.७४	संघ सशर्त अनुदान-प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (विशेष कार्यक्रम समेत)
१०	३५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	२०,५०.००	१०,००.००	४८.७८	
११	३५००३२६०१३	शिक्षा तालिम केन्द्र	६१,७५.००	३२,८१.००	५३.१३	
१२	३५०२१३२०१३	प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद्	७,५४,३०.००	३,२१,८५.९८	४२.६७	
१३	३५०००३२०६३	CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय र १८ वटा शिक्षालय	८६,३२,७४.००	४१,८५,०९.४६	४८.४७	
जम्मा			१,११,८०,७३.००	५,६५,२३४.१६	५०.५५	

५.५.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
१४५	सबै बालबालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुऱ्याउन स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै	➤ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई बागमती प्रदेशको ३२ वटा स्थानीय तह छनौट गरी सम्झौता सम्पन्न भएको र सम्झौता बमोजिमको पहिलो

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
	आएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमको लागि रु. ९ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।	किस्ता निकासा भई स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको।
१४६	सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा प्रविधिमैत्री शैक्षिक सुदृढीकरणका लागि एकीकृत विद्यालय व्यवस्थापन सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। शिक्षक दरबन्दी कम भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	➤ विद्यालय व्यवस्थापन सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भएको ➤ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सूचना प्रकाशन भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको ➤ विद्यालय भवन निर्माण, सबलीकरण, विद्यालय शैचालय निर्माण, विद्यालय घेरावार निर्माण, शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य भइरहेको ➤ शिक्षक दरबन्दी कम भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालनको लागि डिजिटल सामग्री सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट सूचना प्रकाशन भएको र छनौटको चरणमा रहेको।
१४७	अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सिमान्तकृत, दलित तथा विपन्न समुदायका छात्राछात्रहरूको शिक्षामा	➤ शैक्षिक छात्रवृत्ति वितरणको लागि आवेदन संकलन भई छनोटका लागि मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
	पहँच अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।	
१४८	बागमती सार्वजनिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्दै सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई भौतिक विकास र शैक्षिक सबलीकरणका लागि नियमित अनुदानको सुरुवात गर्न रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु।	➤ विश्वविद्यालयको भवन र जग्गा प्राप्तिको प्रकृया अगाडि बढेको साथै प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०८१/०६/११ गतेको निर्णयानुसार स्नातक तहको ९ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम मस्यौदा कार्यदल गठन भई पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण सम्बन्धी कार्य भइरहेको। ➤ सामुदायिक क्याम्पस सबलीकरणका लागि ८० क्याम्पस छनोट भइ क्याम्पसहरूले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका।
१४९	तालिम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पहुँच विस्तार गर्दै सीप परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न रु. ४ करोड १० लाख	➤ प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद्को कार्यालय स्थापना भई सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालनको प्रकृया अघि बढेको ➤ पूर्व सिकाइ मान्यता (RPL) मा आधारित सीप प्रमाणिकरणको लागि CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालयसँग सम्झौता गरी कार्य प्रारम्भ भएको ➤ सिपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरूको सुदृढीकरणको लागि विनियोजन भएको

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
	व्यवस्था गरको छु।	बजेट तथा कार्यक्रमहरूको खरिद कार्य अन्तिम चरणमा रहेको। ➤ सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विद्यालयहरू छनौट भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको
१५०	प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आवासीय विद्यालयको रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु। सहिदस्मृति आवासीय माध्यामिक विद्यालय जिरीमा विपद् प्रभावित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सहित अध्ययन गर्ने व्यवस्थाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	➤ बागमती प्रदेश भित्रका ५ जिल्लाका ५ वटा विद्यालयहरूमा आवासीय विद्यालयको रूपमा सञ्चालनमा रहेको साथै उक्त विद्यालयमा ६५० जना विद्यार्थीहरूले आवासीय सुविधा प्राप्त गरिरहेका। ➤ सहिदस्मृति आवासीय मावि जिरीमा विपत्त प्रभावित २० जना बालबालिकाहरूले आवास सुविधा सहित अध्ययन गरिरहेको।
१५१	स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण र विपन्न दलित समुदायको लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कार्यक्रम सञ्चालनको लागि चेपाङ समुदायको उत्थानको लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत भई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइ सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
१५२	गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै महिलालाई बहुआयामिक विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्न प्रादेशिक लैङ्गिक नीति तथा कानून तर्जुमा गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ११ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।	➤ गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि गत आर्थिक वर्षमा सुरु भएका २८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको साथै चालु आर्थिक वर्षमा थप ४५ वटा स्थानीय तह छनोट भई कार्य आरम्भ भएको ➤ बागमती प्रदेशस्तरीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८१ स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको ➤ महिला अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक कानून तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी विधेयक तर्जुमाको क्रममा रहेको
१५३	आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा विपन्न तथा सीमान्तकृत वनकरिया, चेपाङ, पहरी, थामी, जिरेल, माझी, हायु, सुरेल, बोटे, लगायतका अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई शिक्षाको उचित प्रवन्ध र सशक्तीकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। लैङ्गिक हिसाबाट प्रभावितका लागि उद्धार, राहत,	➤ अति सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका महिलाहरूका लागि सीपमुलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको ➤ गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको ➤ मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई मनोविमर्शकर्ता तालिम (६ महिने) सञ्चालनको लागि सहभागी छनौट भई तालिम सञ्चालन भइरहेको ➤ लैङ्गिक हिसा पीडित प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि अल्पकालिन

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
	मनोसामाजिक परामर्श र सामाजिक पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।	आश्रयस्थल सहिको (Safe House) सञ्चालनको लागि संस्थाहरु सँग सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको
१५४	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्न, दृष्टिविहीन र श्रवण सम्बन्धी समस्या भएकाहरुलाई शैक्षिक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिजम, र मस्कुलर डिष्ट्रोफी लगायतका समस्याबाट पीडित बालबालिकाहरुको संरक्षण र पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रहरुमा स्वयंसेवक थेरापिष्टको लागि बजेट व्यवस्था गरको छु।	बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिजम र मस्कुलर डिष्ट्रोफी लगायतका समस्याबाट पीडित अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ७ वटा संस्थाहरु छनौट गरी सम्झौता सम्पन्न भएको। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीयतहमा बजेट वितीय हस्तान्तरण भएको। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रादेशिक नीति, २०८१ स्वीकृत चरणमा रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रादेशिक कानून तर्जुमाको प्रकृया अघि बढेको। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई सोही बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उद्यमशीलता, स्वावलम्बन र सीपमुलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्था छनौट प्रयोजनार्थ सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत सूचना प्रकाशन भएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
१५५	जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप तथा अनुभवको पुस्तान्तरण एवं आत्मसम्मानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। उत्पीडित, अपहेलित, बेवारिसे, सहयोगापेक्षी सडक मानव, असहाय ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि गरिने सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छु।	➤ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस मनाइएको ➤ जेष्ठ नागरिक संघ बागमती प्रदेश, हेटौँडासँगको समन्वयमा जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्झौताको चरणमा रहेको। ➤ सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको।
१५६	असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण र हेरचाहका लागि स्थापना भई २० जनाभन्दा बढी असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा दिइरहेका हेरचाह केन्द्रहरूलाई केयर टेकरको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	जेष्ठ नागरिक आश्रम, दिवा सेवा केन्द्र आदिमा जेष्ठ नागरिक नर्सिङ सेवाको लागि स्वयंसेवक उपलब्ध गराइएको।

५.५.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्म संकलित राजस्व	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७५,६२.६५	
२	१५१११	बेरुजु	२३,१४.३७	
३	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	४,४४.४२	
४	१४२२४	परीक्षा शुल्क	२.९०	
५	१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	५.००	
जम्मा			१,०३,२९.३४	

५.५.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:

- विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष ऐन, २०८१
- विस्तारित शिक्षा तालिम इकाइ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै-कमाउँदै, कमाउँदै-सिक्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- नमूना प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्था विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- वृत्ति मार्ग निर्देशन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- सामुदायिक क्याम्पस शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१

- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- विद्यालय व्यवस्थापन सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- सामुदायिक पुस्तकालय सवलीकरण अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- शिक्षक दरवन्दी कम भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालनको लागि डिजिटल सामग्री सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत
- स्टिम सिकाइ सामग्री निर्माण विषयमा विद्यालयस्तरीय प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत
- शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

५.५.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण,
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन विकास तथा प्रकाशन,
- वार्षिक कार्य योजना र माइलस्टोन तर्जुमा,
- प्रदेश CTVET कार्यालय स्थापना,
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन करार(मा.मन्त्री र सचिवबीच, सचिव र महाशाखा प्रमुखबीच तथा सचिव र कार्यालय प्रमुखबीच) गरिएको,
- २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (Apprenticeship) कार्यक्रमको शिक्षालय/विद्यालय छनोट (कोटा निर्धारण सहित), सम्झौता सम्पन्न र ५६० जना विद्यार्थी भर्ना,
- गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता तालिम (६ महिने) सम्पन्न तथा चालु आर्थिक वर्षको मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता तालिम (६ महिने) सञ्चालनको लागि १५ जना सहभागीहरू छनोट भई तालिम सुरु भएको,
- गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि गत आर्थिक वर्षमा सुरु भएका २८ वटा स्थानीयसँग सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप ४५ वटा स्थानीय तह छनोट भई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको,

- पूर्व सिकाइ मान्यता (RPL) मा आधारित सिकाइको सीप प्रमाणिकरणका लागि सिटिइभिटी बागमती प्रदेश कार्यालयसँग सझौता गरी कार्य प्रारम्भ भएको,
- बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रष्टीको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरिएको,
- प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद्को प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति,
- विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन र विकास कोष नियमावली, २०८१ को मस्यौदा तर्जुमा गरिएको,
- बागमती प्रदेशको TVET प्रोफाइल विकास,
- प्रदेश शिक्षा सम्बन्धी हकको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि तयार गरिएको अवधारण पत्रमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको राय/सहमति प्राप्त भई स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेशको चरणमा रहेको,
- बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति अटिजम र मस्कुलर डिष्ट्रोफी लगायतका समस्याबाट पीडित अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रहरूमा स्वयंसेवक थेरापिष्टको लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ७ वटा संस्था छनौट गरी सम्झौता सम्पन्न भएको,
- Province TVET Sector Strategic Plan (TSSP) को मस्यौदा तयारी सुरुवात,
- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न,
- ७७ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई अनुमति र ७१ वटा संस्थाहरूको नवीकरण,
- सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित ३ वटा परियोजना (NVQS, ENSSURE & QUALITY) हरूको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको,
- सामाजिक विकास कार्यालय ललितपुरको संघ विशेष कार्यक्रम तर्फको अख्तियारी संशोधन,
- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सम्पूरक र विशेष अनुदानको प्रस्ताव पेश गरिएको,
- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरूको विवरण संशोधन र बजेट रकमान्तर गरिएको,
- पूर्व सिकाइ मान्यता विधिबाट सीप परीक्षणका लागि सूचना प्रकाशन गरी ४०० भन्दा बढी सीप परीक्षणकर्ताहरूसँग परामर्श कार्य सम्पन्न भएको,

- बागमती प्रदेशभित्र विभिन्न ३ स्थानमा मन्त्रालय तथा स्थानीय तह एवम् TVET शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नेतृत्व विकास तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको,
- काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट र हेटौँडाँमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र सामाजिक विकास महाशाखा र शाखा प्रमुखलाई सामाजिक क्षेत्रका नीति तथा कानून सम्बन्धी विषयमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- राष्ट्रिय बहिरा महासंघ, काठमाडौंलाई बहिरा युवाहरुको लागि प्रदेशस्तरीय शिविर सञ्चालन
- अपाङ्ग सहायता समग्री नाँपजाँच निर्माण र वितरणको लागि तयारी,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले खोलेका संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
- उत्कृष्ट महिला सहकारीहरुको छनोट तथा अनुदान वितरण,
- महिला पत्रकारहरुको लागि विद्वत्तवृत्ति (fellowship) कार्यक्रम सम्पन्न,
- मनोसामाजिक मनोविमर्श तालिम (६ महिने) सञ्चालन भइरहेको,
- ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, वृद्धाश्रमहरुमा स्वयंसेवक नर्स व्यवस्थापन,
- महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रमको लागि ७ वटा महिला उद्यमीहरु र १ वटा महिला उद्यमी समूह छनोट गरी तथा उक्त महिला उद्यमीहरुसँग सम्झौता भएको,
- विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्धन तथा विकास कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी राय सहमतिको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गरिएको,
- बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको विनियमहरु राय सहमतिको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको,
- बागमती विश्वविद्यालय ऐन निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमतिको लागि अवधारणा पत्रसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गरिएको,
- बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा डिन नियुक्ति गरिएको,
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा सम्बन्धमा ३२ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको,

- विद्यालय बस खरिद अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ वटा विद्यालयसँग सम्झौता सम्पन्न तथा ३२ वटा विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको र खरिदको प्रकृत्यामा रहेको,
- माध्यामिक शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको,
- शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत १० वटा विद्यालय छनौट भएको,
- २४ जना राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीका लागि १ महिने सेवाकालीन शैक्षिक प्रशासन तालिम सञ्चालन गरिएको,
- १० वटा विद्यालय घेरावार निर्माण सम्पन्न भएको,
- भौतिक निर्माण/पूर्वाधार विकास / सुधार(संघ संस्था) तर्फ २८ वटा सम्पन्न भएको,
- ७३ वटा स्थानीय तहसँग गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सम्झौता भएको,
- ३१ वटा विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउदै कमाउदै सिक्दै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको,
- २३ वटा स्थानीय तहसँग विपन्न दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालनको सम्झौता भएको,
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ४० वटा बालविकास केन्द्रहरुको स्तरोन्नति भइरहेको,
- विद्यालय स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन कार्यक्रम १३ वटा विद्यालय सम्पन्न भएको,
- १७ वटा विद्यालयहरुमा शौचालय निर्माण सम्पन्न भएको,
- ५७६ जनाले विभिन्न विषयका ३९० कार्य घण्टाका सीपमुलक तालिम सम्पन्न गरेका,
- विश्वविद्यालयको भवन र जग्गा प्राप्तिको प्रकृत्या अगाडि बढेको साथै प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०८१।०६।११ गतेको निर्णयानुसार स्नातक तहको ९ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पाठ्यक्रम मस्यौदा कार्यदल गठन भई पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण सम्बन्धी कार्य भइरहेको।

५.५.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु

- स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुले नै प्रस्ताव सयममा पेश नगर्नु,
- जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ,
- नयाँ स्थापना भएका कार्यालयहरुका लागि भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन समय लाग्नु,
- प्राकृतिक प्रकोपको सामना।

५.६ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

५.६.१ परिचय

वि.सं. २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान लागू भए पश्चात देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूमा तीनवटै तहका सरकारहरूले गर्ने कार्य छुट्याइएको छ। सोही नियमावली बमोजिम बागमती प्रदेश अन्तर्गतका तेह्र जिल्लाहरूमा र शहरी विकास सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरूको योजना तर्जुमा स्वीकृति सहित आवश्यक विभिन्न नीतिगत व्यवस्था तथा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू गर्न यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। यसका अतिरिक्त योजना निर्माण सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट हुने परिकल्पना गरिएको छ।

५.६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट		२०८१ चैत्र मलान्तसम्मको खर्च		खर्च प्रतिगत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	जम्मा
३३७०००११	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	८,२०,८८,००	३८,३४,०७,३५	४६,५४,९५,३५	३,२२,७५,००	४,६१,८२,००	७,८४,५७,००	१६,८५
३३७०००१५	प्रादेशिक लोकमार्ग	०	३,०५,३८,१५,६७	३,०५,३८,१५,६७	०.००	१,०६,३३,६७,००	१,०६,३३,६७,००	३४,८२
३३७०००१६	प्रादेशिक मार्ग	०	५,३२,३५,२४,८७	५,३२,३५,२४,८७	०.००	२,१६,११,०१,००	२,१६,११,०१,००	४०,६
३३७०००१७	शहरी तथा स्थानीय सडक	०	५,२८,६९,७५,३२	५,२८,६९,७५,३२	०.००	१,११,७४,६६,००	१,११,७४,६६,००	२१,१४
३३७०००१८	प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलाबुँडपुल	०	२,३२,९१,५३,७४	२,३२,९१,५३,७४	०.००	८८,८९,५८,००	८८,८९,५८,००	३८,१७
३३७०००१९	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	०	२६,५८,०४,०५	२६,५८,०४,०५	०.००	७,१९,५५,००	७,१९,५५,००	२७,०७

बजेट कोड	बजेट उपसर्गिक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट				२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च				खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुर्जोगत	जम्मा		चालु	पुर्जोगत	जम्मा		चालु	पुर्जोगत	जम्मा
३३७००१२१	बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम	०	१०,००,००.००	१०,००,००.००		०.००	१,०५,२४.००	१,०५,२४.००		१०,५२	१०,५२	१०,५२
३३७०१०११	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	४,४१,९९.००	२७,५३,७०.००	३१,९५,६९.००		१,९४,३८.००	१९,९१,६६.००	२१,८६,०४.००		४३,९८	७२,३३	६८,४१
३३७०१०१२	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१८,५०,८७.००	१२,०६,५०.००	३०,५७,३७.००		९,६१,६७.००	१,२३,०३.००	१०,८४,७०.००		५१,९६	१०,२	३५,४८
३३७०४०११	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	९,६०,००.००	४,३३,७५,३३.६७	४,४३,३५,३३.६७		५,७०,६७.००	८०,५७,०७.००	८६,२७,७४.००		५९,४५	१८,५८	१९,४६
३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०	५,५६,००.००	५,५६,००.००		०	०	०		०	०	०
३३७९११४०	झोलुगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०	८०,००.००	८०,००.००		०	१५,८३.००	१५,८३.००		१९,७९	१९,७९	१९,७९
३३७९११४१	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना(संघ शसर्त अनुदान)	०	१९,००,००.००	१९,००,००.००		०	९,१७,२५.००	९,१७,२५.००		४८,२८	४८,२८	४८,२८
३३७९११४५	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त अनुदान)	३,२३,०४.००	९१,८६,५०.००	९५,०९,५४.००		७९,२५.००	२०,८६,२५.००	२१,६५,५०.००		२४,५३	२२,७१	२२,७७
	कुल जम्मा	४३,९६,७८.००	२२,६४,८५,८४.६७	२३,०८,८१,६२.६७		२१,२८,७२.००	६६७८६६२.००	६,८९,१५,३४.००		४८,४२	२९,४९	२९,८५

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.६.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पिडुथली रजवास चारकिल्ला तिनखुट्टे देविटार घर्तिछोप गोकुले सडक महाभारत गाउँपालिका	१/२९/२०८२	२६,८५,३८.७३	१८,६०,२१.२५	५,००,००.००	१,००,८५.०५	६०.००	६९.२७	
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	गोल्दुङ गोलमाकोट सडक	२०८१-१२-३१	११,६८,४३.३४	९,९९,६९.८६	२,००,००.००	०.००	८०.००	८५.५६	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	देविटार घर्तिछोप गोकुले छोटेसहान भोलेनी सडक महाभारत गा.पा- काभ्रे	२०८१/१२/०३	३९,७४,५५.०२	१६,८०,७७.९६	११,२०,००.००	२,५६,९२.५०	३५.००	४२.२९	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बी. पी. राजमार्गको कटुन्जे देखि खर्पाचोक लोखापाटी सुँगुरे बुढाखानी फाक्सिगटार गोकुले तालढुंगा हुँदै हेटौडा जाने सडक	२०८३/०२/२५	५१,४४,८३.२३	१७,४२,९५.४६	१०,००,००.००	५,६०,२४.६०	३०.००	३३.८८	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.३८३०-ह्वेली-सापिङ्- सिमथली-वाङ्सिमल-वाफल सडक	२०८२-०८-०३	९,३२,६५.५१	६,५०,२७.५३	७,५०,००.००	३,६९,७९.२८	६५.००	६९.७२	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२८७५-काठमाडौं कात्तिके चुरीयुम्का सिपाघाट चोतारा बलाफी सडक(काभ्रेपलाञ्चोक खण्ड)	२०८३-०२-०८	२१,३३,४१.८५	१४,६५,१५.९३	११,२४,००.००	११,४७,६६.३४	६०.००	६८.६८	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.३८२५-जनमुक्ति मार्ग (तालढुङ्गा- सिक्दीमान-झुरझुरे खण्ड) स्तरोन्नति		१०,१९,८०.३७	६,४०,३९.८९	९,००,००.००	४,९३,३९.२१	५५.००	६२.८०	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.५२०१-जनमुक्ति मार्ग (पिङ्गथली भूमीचुली खण्ड) सडक	२०८२-०३-१६	२,०३,७५.५५	४६,८१.५२	३,५०,००.००	२९,८१.५२	२०.००	२२.९८	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	खानीखोला तथा पार्वती खोला तीनखुट्टे पक्की पुल, महाभारत गाउँपालिका, काभ्रे(रोड फर्निचर)	२०८१-११-३०	४,२६,१२.४५	२,३९,६१.६९	१,५०,००.००	०.००	५०.००	५६.२३	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्वाजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	श्रीखण्डपुर पुल तथा के यु सडक, काभ्रे	२०८१-०६-३०	३,७७,२६.१९	२,४२,०८.५२	१,२०,००.००	२४,२१.३५	८०.००	६४.१७	
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२५ किलो व्वाइफेन्दि पक्की पुल निर्माण, नमोबुद्ध ६, काभ्रे	२०८१-०४-१९	२,३१,४३.३४	२,३५,२९.६७	१५,००.००	१८,५४.९५	१००.००	१०१.६७	
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	रोशीखोला खत्यली पक्की पुल, पनौती न.पा. ९	२०८१-११-२९	३,५८,६०.६६	३,२८,९९.०६	१,१३,००.००	१,५६,६६.७५	८०.००	९१.७४	
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बाउजो सडक पुल रोशीखोला, पनौती ९, काभ्रे	२०८२-०८-३०	४,३४,६०.३४	१८,७५.००	१,५०,००.००	०.००	०.००	४.३१	
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	कनैपा सिनागल राधे राधे पुण्य माला खोला पुल निर्माण, कनैपा न.पा. ११, काभ्रे	२०८१/१२/२४	५,५७,५५.०१	४,५१,६५.५१	१,५०,००.००	२८,७३.९५	९०.००	८१.०१	
१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	देविटार पुल बनखोला महाभारत १-३	२०८२/०६/२४	६,९४,६२.४८	४,७०,००.००	४,७०,००.००	०.००	०.००	६.७७	
१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	खानीखोला ६.५ जोड्ने खानीखोला पुल काभ्रे	२०८२/०६/२४	५,८२,९७.५६	३,०५,७५.४३	४,५०,००.००	१,९२,७०.४७	४०.००	५२.४४	
१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	दुलुङ्खोला पुल खानीखोला ७ काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुर जोड्ने काभ्रे	२०८२/०६/२४	५,५३,५५.३९	३,०३,४७.२६	५,५०,००.००	१,०५,४५.९६	४०.००	५४.८२	
१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	अंधरी खोला पक्की पुल, रोशी गाउँपालिका ३	२०८२-०८-१३	४,४२,८२.९४	१,१८,४५.०६	४,३०,००.००	७५,७५.०६	२५.००	२६.७५	
१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	रोशीखोलाबाट शंखु खत्यली पुर (बालुवा) पनौती वडा नं.१० र ११, काभ्रेपलाञ्चोक (DPR समेत)	२०८१/१२/३०	६,०७,९७.४४	१,९२,०७.०६	१,००,००.००	९९,८३.५५	८५.००	३१.५९	समाप्त

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्वाजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१२-हात्तिढाप सुरखण्डी ठकुरिभन्ज्याङ कान्दा कमिन्चुलि जाने बाटो	२०८२.०२.२९	१८,४०,८२.८५	५,८४,७१.१५	८,००,००.००	१,१८,८७.५९	४०.००	३१.७६	
२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८-३८३१-भोलें दहाखानी सडक, चितवन	२०८२.०३.१५	१५,२४,१६.५३	६,२७,६९.५०	१०,००,००.००	२,९६,३१.३१	४५.००	४१.१८	
२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८-११४-जनमुखी डेरिचिदि खैरुनी सिमाना नालासहित पिच खैरुनी ३	२०८२.०१.१३	५,४१,५७.४०	३,६७,८४.२७	२,००,००.००	७४,६८.९०	७५.००	६७.९२	
२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८-११०७-ईश्वरी वि.क.को घरबाट रिगरोड पिच खैरुनी ३	२०८२.०१.३०	४,११,२५.२६	२,५६,५२.३४	१,००,००.००	९७,३०.६४	८०.००	६२.३८	
२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.२२७०-हाकिमचोक- धारेचोक-माक्रचोक-अशोकचोक-पाण्डे घुम्ती-डेरिचोक-सितामाई सडक	२०८२.०९.०९	१३,५६,३५.४७	५,१५,८९.८४	१०,००,००.००	३,९५,९४.८४	४५.००	३८.०४	
२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सोमेश्वर सडक स्तरोन्नति, माडी-५	२०८२.०२.२०	७,०७,५१.७०	७,०३,०८.२८	५,००,००.००	४,७७,६८.००	१००.००	९९.३७	
२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.२७२-फर्साधाम थारुगौडबाट धेबौली जाने बाटोको गोडी खोला सडकपुल निर्माण भरतपुर उ. म. न.पा २७ चितवन	२०८१.०२.३०	१,२९,७६.७९	१,०५,२६.६६	१०,००.००	०.००	८५.००	८१.१२	
२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.४२४-शितलपानी पक्के पुल भ.न.पा २२ र २३	२०८१.०२.३०	२,६४,६४.३१	२,१४,७६.४६	३०,००.००	०.००	८५.००	८१.१५	
२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.६.३०२-कालिका न.पा. ५ खगेरी खोला कमिनिघाट पक्की पुल, चितवन	२०८१.०६.१५	१०,९७,८८.१३	१०,७४,२३.८९	५०,००.००	१,५९,२०.९६	१००.००	९७.९४	
२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.२१४-सिसुपु गम्वा र खनिपानी ट्याङ्कीको विचबाट जोड्ने पक्की पुल निर्माण, राप्ती न.पा. बाड नं.७, चितवन	२०८१.१२.१६	४,५६,६०.८३	२,९७,३७.८५	२,५०,००.००	१,२८,७७.३३	७०.००	६५.१३	
३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८-१५-मुलखोला पक्की पुल निर्माण, कालिका ११	२०८१.०२.३०	९,८६,७४.३	९,१९,७०.७	१०,००.००	१,६,८६.१३	१००.००	९३.२१	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्दिष्ट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पि.४.३८.१५.७५-धारपानी र बाह्रघरे विद्युत् पुर्तीखोला पक्की पुल निर्माण, भरतपुर ३	२०८१.०२.३०	८५,४१.७०	७६,४९.२०	१०,००.००	०.००	१००.००	८९.५५	
३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पि.४.७.७५२-भारलाङ्ग खोला पक्की पुल भरतपुर-२९ (देवीटार-कसमटार सम्म)	२०८२.०१.०९	३,७५,०१.२९	३,१८,६४.९९	२,७५,००.००	१,३२,९३.३२	९०.००	८४.९७	
३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पि.४.७.७५०-चित्तौडी खोला घोसरी मन्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण,माडी नगरपालिका-०४	२०८२.०२.१०	३,२९,९०.६५	१,५०,७५.२९	३,४०,००.००	१,२१,६१.२९	५५.००	४५.७०	
३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पि.४.७.७५८-खिरिकुना टम्डा खोला मन्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण, माडी नगरपालिका-०९	२०८२.०२.१०	२,८४,७३.५५	२,३०,७४.९३	२,९०,००.००	२,०५,६०.९३	८५.००	८१.०४	
३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पि.४.७.९२८-बागमारा दोभान रत्न नगर ७-८, चितवन(सडक पुल)	२०८१.०८.०५	८,२३,०९.६९	६,९२,५१.९४	१,००,००.००	९९,९८.६९	८४.१४	८४.१४	समाप्त
३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पि.४.७.९२५-अक्ति खोला पुल, फिस्लिंग-आरालांग-नेरसे-अक्तिखोर बजार सडक, चितवन (DPR समेत)	२०८१.०६.३०	४१,७६२.३४	४१,७०३.९२	१,००,००.००	६४,३८.५३	९९.८६	९९.८६	समाप्त
३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पि.४.७.९१०-रिदी खोला पुल, फिस्लिंग-आरालांग-नेरसे-अक्तिखोर बजार सडक, चितवन (DPR समेत)	२०८१.१२.२०	३,८८,११.७०	१,१९,३०.९५	१,००,००.००	०.००	३०.७४	३०.७४	समाप्त
३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	सीताकोथान जुगु झ्याकु गाउँपालिका ५, सडक स्तरोन्नति	२०८१/१२/२४	४९,६९,०२.६३	४०,६७,१८.६८	७,००,००.००	०.००	८५.००	८१.८५	
३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	चिरेकोट कालिन्चोक टुटुवान वि.सु(देउराली कुरी खण्ड) सडक स्तरोन्नति	२०८२/०१/३०	१४,४८,२२.७९	११,८८,५७.३५	४,००,००.००	२,२०,३५.८६	८५.००	८२.०७	
४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	मुडे बाधखोर कालापानी सडक स्तरोन्नति	२०८२/०१/२४	३३,७७,५४.०९	२६,७६,७२.८३	४,००,००.००	१,८२,२१.७२	८०.००	७९.२५	
४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	भटमासे जिलु सडक स्तरोन्नति	२०८२/०१/३०	७,५८,५०.४४	५,२८,३९.०३	१,००,००.००	०.००	७५.००	६९.६६	
४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	सिताली मेलुडमाने बुट्टबोचोक भैसे ढडेखोला सडक स्तरोन्नति	२०८१/०८/३०	१३,७६,६७.५८	१३,१६,८५.६३	१,००.००	०.००	१००.००	९५.६५	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिविजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	सिंगटी लादुक बुर्लुङ लामवागर सडक स्तरोन्नति	२०८२/०२/२७	१२,७९,१४.९८	५,३१,००.४५	६,००,००.००	२,२३,७५.१०	४५.००	४१.७४	
४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	भीरकोट झुले छोडे सडक ब्रैटेयर र तामाकोशी गाउँपालिका	२०८२/०७/०१	३,७६,८२.८५	१,५८,१७.०९	४,०२,५०.००	१,५८,१७.०९	५०.००	४१.९७	
४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	भोले-निपलडाँडा सडक स्तरोन्नति, तामाकोशी-०५	२०८१/१२/३०	५८,३०.१६	२४,५७.३४	१,००,००.००	२४,५७.३४	५०.००	४२.१५	
४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	सुनखानी साइबा रोड, कालिन्चोक गाउँपालिका दोलखा	२०८१/०६/३०	३१,१०,७५.००	३१,०६,२२.३५	५,५०,८९.८७	५,३९,१०.०२	१००.००	९९.८५	
४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	११.४.६.१५२ गुप्तबुक खोला सडक पुल पुम्मा- दुङ्गे सडकको जिरी १, दोलखा	२०८१/०८/२८	४,४९,२३.६६	४,३५,९५.७१	१,००,००.००	९९,२५.५४	१००.००	९७.०४	
४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	११.४.६.१०८ ड्यौकु खोला पक्की पुल, गौरीशंकर गाउँपालिका दोलखा	२०८२/०८/१५	७,०७,३३.६७	४,२५,९१.८५	२,००,००.००	१,९९,९९.११	५०.००	६०.२१	
४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	११.४.७.७८३ पेगु खोला मोटेरेवल पुल विगु ६ दोलखा	२०८२/०८/०१	५,९८,७२.९७	१,७०,५५.३२	२,००,००.००	१,१९,५५.३२	४०.००	२८.८२	
५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	११.४.७.७८१ गलते र विगु तने खोलामा पक्की पुल निर्माण	२०८२/०९/२०	६,५५,५२.६२	२,५३,४१.८२	२,००,००.००	१,९५,९१.८२	४०.००	३८.६६	
५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२५३-स्याउली बडर्योक काहुले सडक कालोपत्रे (नयाँ खण्ड मात्र)	२०८१/०८/२८	१९,२५,२०.००	१५,२४,२६.००	४,००,००.००	१,३२,१६.००	८६.००	७९.१७	
५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.३८४१-धादिङबेसी - सान्कोश-तिलिग सडक, धादिङ	२०८२/०२/१५	४०,७६,३२.००	२५,७५,७०.००	१४,००,००.००	३,१०,६५.००	७३.००	६३.१९	
५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.७७४-मलेखु खोला कुहुले ताल्ती सडक स्तरोन्नति, बेनीघाट रोराङ २, ३	२०८१/०९/३०	२९,३५,८०.००	२७,५७,७६.००	१२,००,००.००	११,९१,८९.००	१००.००	९३.९४	
५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.२९२३-स्वीभ्याली गाउँपालिका केन्द्र जोहने सडक स्तरोन्नति, धादिङ	२०८१/११/०५	५,३८,८९.००	३,३५,३४.००	२,००,००.००	०.००	९८.००	६२.२३	
५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.३३-पाल्पा भड्याङ्ग सौधभड्याङ्ग सडक आयोजना, ज्वालामुखी गाउँपालिका, धादिङ	२०८१/०५/२०	१६,२६,३३.००	१७,३७,३६.००	४,२०,००.००	२,७७,९९.००	१००.००	१०६.८३	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्वाजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.३७५-खेस्ते खोला बान्द्रे हुँदै विर्तिडाँडा सडक स्तरोन्नति ग्रामेल र नाला निर्माण गल्छी गा पा ७ र ५	२०८२।०२।३१	५,३८,२२.००	२,७७,०९.००	४,८०,००.००	२,२९,७७.००	६३.००	५१.४८	
५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२८५२-मझिन्दार ठिवाङ्ग एवाङ्ग सडक स्तरोन्नति कालो पत्रे बेनिघाट रोङ्ग गा पा ९	२०८२।०२।२३	५,८७,३०.००	२,२४,६९.००	३,५०,००.००	१,८०,४६.००	४६.००	३८.२४	
५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४२७-क्लेखोला सुगुरे पुल, धुनिवेशी न.पा.-सुगुरेखोला धादिङ	२०८२।६।२७	३,८८,०४.८९	१,४१,९४.००	२,००,००.००	१,०१,९४.००	५०.००	३६.४८	
५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४१८-तुदी खोला पुल, गजुरी गाउँपालिका २, धादिङ	२०८१।५।२१	४,४४,९६.३८	४,५०,१६.००	१,१४,००.००	१,१२,६८.००	१००.००	१०१.१७	
६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.२४७-कालीदह पूल सिद्धलेक गाउँपालिका १ र ५, धादिङ	२०८२।१०।३०	४,०६,१४.१४	३,०७,६९.००	१,००,००.००	२,१६.००	८०.००	७५.७६	
६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४१०-निलकण्ठ न.पा. ३, नवदुर्गा गणेश मन्दिर थोपलखोला र निलकण्ठ न.पा. १२ विच पक्कि पुल, धादिङ	२०७९।१२।३०	५,०६,४६.९२	३,४९,३७.००	१,००,००.००	०.००	७९.००	६८.९८	
६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.२४६-लिस्ने खोला पुल, धादिङवेशी साङकोष तिलिङ सडक, खनिर्वावास १ धादिङ	२०८०।३।३०	८,५८,२३.६६	७४,९०.००	४,५४,००.००	७४,९०.००	१०.००	८.७३	
६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४२२-कात्तिक खोला खेत फाग्रे खोला पुल, गंगा जमुना गाउँपालिका, धादिङ	२०८२।६।३	४,५८,९३.९५	२,१३,२९.००	२,००,००.००	१,७३,४९.००	५५.००	४६.४७	
६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.२४९-बोरगवेशी आखु दोभान पैतगा पुल, रबीभ्याली ४, ५ र ६, धादिङ	२०८२।६।७	७,८३,३९.११	१,७९,६१.००	४,००,००.००	०.००	२०.००	२२.९३	
६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.४४९०-भिमसेनथान पी एच.सी सडक होपिगे खोला बक्स कल्भर्ट निर्माण त्रिपुरासुन्दरी -६ धादिङ	२०८२।१।३०	७,०४,८९	०.००	५,००,००.००	०.००	८०.००	०.००	

क्र.स.	कार्यालय	आयोजकको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	चिम्वोक तलाक जोड्ने तर्फाङ खोला पुल, गंगा जमुना गाउँपालिका १ र २, धादिङ	२०८३।०१।०६	६,००,८८.५७	२१,२८.००	२,००,००.००	२१,२८.००	५.००	३.५४	
६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७९६-लिली खोला पुल, मल्लेब बेली रतमाटे,मनहरी हेटौडा सडक पार्क	२०८१।१।३०	४,८६,२२.५७	३,१३,२३.००	१,२०,००.००	१,२०,००.००	६०.००	६४.४२	सर्पत
६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	किस्पाङ गाउँपालिका १ वडा कार्यालय देखि साल्मे म्याघङ गाउँपालिका २ वडैत बुङताङ देउराली चिउरी भन्ज्याङ लामिडाँडा सामरी भन्ज्याङ देखि तारकेश्वर गाउँपालिका १ दाङसिङ जोड्ने मोटरबाटो ।	०८१।१२।३०	४३१५,६५.२०	३४,७४,४०.००	९,००,००.००	३,४९,४७.००	८५.००	८०.५१	
६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	छत्रेखोला सेराचौर मानेडाँडा दाङसिङ सडक आयोजना, तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट ।	०८१।०३।१५	१७,२०९,२.८०	१३१६,५५.००	३,००,००.००	०.००	७५.००	७६.५०	
७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट बागेश्वरी उलेनी काल्चे सडक माला भङ्ग्याङ सडक, विदुर न.पा., लिखु गाउँपालिका , सूर्यगढी गाउँपालिका र तादी गाउँपालिका , नुवाकोट	०८१।०७।३०	२२,२७,७६.४०	२६,५५,८०.००	५,००,००.००	४,९९,७५.००	१००.००	११९.२१	
७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट बागेश्वरी उलेनी काल्चे सडक माला भङ्ग्याङ सडक, विदुर न.पा., लिखु गाउँपालिका , सूर्यगढी गाउँपालिका र तादी गाउँपालिका , नुवाकोट (बाँकी खण्ड)	०८२।०९।०५	११,८४,७६.००	०.००	५,००,००.००	४,९९,७५.००	४५.००	०.००	
७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	बाराही शक्ति मा.वि.बाडरे बस्नेत गाउँ बेलकोटगढी न.पा.,सडक, नुवाकोट	०८१।०३।१५	१७,३२,६४.००	१६,५२,५४.००	१,००,००.००	१,६६.००	९५.००	९५.३८	

क्र.स.	कार्यालय	आयोजकाचे नाव	अवधि	लागत अनुमान	समझौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गुर्जेमझ्याङ शिवपुरी-६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतोल रामसाठे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ्ग दुप्चेधर सडक (बीकी खण्ड) दोस्रो प्याकेज ३.७ किलोमिटर	०८२।०४।०४	१८,१२,२१.७०	३२,५३,४८.००	१४,००,००.००	८,८४,३६.००	७५.००	१७९.५३	
७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गुर्जेमझ्याङ शिवपुरी-६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतोल रामसाठे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ्ग दुप्चेधर सडक (बीकी खण्ड) पहिलो प्याकेज (८.७६ किलोमिटर	०८२।१०।११	४४,४५,३५.३०	०.००	०.००	०.००	६०.००	०.००	
७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामरी कलाबारी पिछरीडाँडा परेनीति आदिङ सडक नुवाकोट	०८२।०८।२७	४४,८१,००.४०	३०,६३,७५.००	१०,००,००.००	९,६३,७४.००	८०.००	६८.३७	
७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	विशुली (कालोनी)-सोल-मनकामना-काहुले-भाल्चे-साल्मे-किम्ताङ-दाङसिङ सडक (सातदोबाटो काहुले भाल्चे खण्ड)	२०८३।०२।२१	३२,५८,५८.००	११,४०,५९.००	११,००,००.००	८,५१,३८.००	३०.००	३५.००	
७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	अर्द्धतराम पाटी पुणि भन्ज्याङ हुँदै सिर्के, मैदान, तलाखुछाप सडक स्तरोन्नती, शिवपुरी ४	२०८२।०८।१२	१६,३०,९७.००	६,४७,३४.००	८,००,००.००	५,०३,२०.००	३५.००	३९.६९	
७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	राष्ट्रसिङ-हर्कपुर गोगने जोड्ने सडक म्यागड-३ नुवाकोट	२०८२।०८।१७	१४,६१,८६.००	७,२४,७६.००	८,००,००.००	५,९४,७९.००	४०.००	४९.५८	
७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कोल्हटुआर दुईपिल झ्याङ्गली सडक वेल्कोटागढी गापा सडक	२/२३/२०८३	२३,७३,०८.००	९,९१,६५.००	८,५०,००.००	७,२०,३३.००	५५.००	४१.७९	
८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	झ्याङ्गली पोखरी आरुखर्क ३४ किलो वेल्कोटागढी न.पा. सडक, नुवाकोट	२०८१।०३।०७	५,८२,४२.००	४,९८,१९.००	१,००.००	०.००	८५.००	८५.५४	
८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	रानीपौवा चतुराले बजार ढोडिफेदि बासुकी नारायण स्थान हुँदै विदुर न.पा. जोड्ने सडक, ककनी गा.पा. र विदुर न.पा. नुवाकोट	२०८२/०१/३०	१२,३२,९३.००	९,६८,४४.००	१,००,००.००	७४,६८.००	८५.००	७८.५५	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिविजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	शान्ति बजार गोगने ताँजि हुँदै नुच्येत जोड्ने सडक क्रिस्पाड	२०८२।०८।०४	१,७३,०९.००	१,३९,२७.००	२,००,००.००	१,२१,६३.००	७५.००	८०.४६	
८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सोले चिलाउने किनै बगर हुँदै म्यागड गापाको चिउरी भन्ज्याङ जोड्ने सडक क्रिस्पाड र म्यागड	२०८२।०८।११	२,६८,५८.००	१,३३,२२.००	२,४४,००.००	१,०७,२२.००	४५.००	४९.६०	
८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गाउँ पालिका भवनबाट म्यागड डाँडा किम्लाड हुँदै थम्बुखोला जोड्ने सडक म्यागड ३, ४ र खनियावास, नुवाकोट	२०८२।०८।०५	१,४६,९९.००	१३,९३.००	१,५०,००.००	१२,७०.००	४०.००	९.४८	
८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कोल्फुखोला डाँडागाउँ सुकुमान अस्पताल हुँदै बाघखोर सडक बेलकोटगाडी गापा सडक	२०८२।०८।१७	८१,८५.००	५९,७३.००	१,००,००.००	५९,७३.००	७०.००	७२.९७	
८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	नुच्येत-गोगा भन्ज्याङ-रुचेत-मन्थात-सुविम्यली, सडक क्रिस्पाड-१	२०८२।०८।१७	१,५२,५४.००	२,०४.००	१,५०,००.००	२,०४.००	४०.००	१.३४	
८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सातविसे रालुका मुडुले बाघमारा सडक तादी २	२०८२।०८।०५	१,४०,२०.००	१,३८,७७.००	१,५०,००.००	१,२४,६६.००	१००.००	९८.९८	
८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	समुन्द्रटार-चन्द्रावती खोला पक्की पुल, नुवाकोट	२०८१।१२।३०	५,३०,७७.००	१,८९,८५.००	५०,००.००	०.००	६०.००	३५.७७	
८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	शिवपुरी ६ शिवालय खोलामा सडक पुल, नुवाकोट	०८२।०१।११	४,२८,०२.००	३,२७,९४.००	२,५०,००.००	१,३१.००	८०.००	७६.६२	
९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामरी खोला पक्की पुल विनपा-१३, नुवाकोट	०८२।०८।०३	३,१६,४५.००	१,५८,९५.००	२,५०,००.००	१,३०,६१.००	५०.००	५०.२३	
९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	बडा नं.४.५ मा पर्ने दोपै खोलामा पुल निर्माण, सुर्यगढी गाउँपालिका	०८२।०६।१५	२,४३,४३.००	१,३१,२०.००	२,००,००.००	१,३०,७२.००	५०.००	५३.९०	
९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कटरबोट सिन्धुरे खोला लिखु-३, ककनी-७, सडक पुल, लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट	०८२।०६।१२	५,८६,२४.००	५१,६५.००	३,५०,००.००	२,५५.००	३५.००	८.८१	
९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सुपारी खोल्नी बेलकोट गढी-१३, लिखु-३ ककनी-७ जोड्ने मोटरबल पुल, लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट	०८२।०६।१३	८,४६,४२.००	५६,१३.००	४,५३,००.००	६,६५.००	५०.००	६.६३	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामरी खोला काभ्रेवास भेलुङ्ग ५ र ६ जोड्ने पुल, नुवाकोट	०८२।०६।११	२,४८,१३.००	१,४१,९४.००	२,००,००.००	१,१९,४६.००	४०.००	४२.९९	
९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	धागफेदी ज्याँग खोला पुल, दुल्चेखर-१ नुवाकोट	०८२।०३।०९	३,५३,८९.००	२,०३,४६.००	२,५०,००.००	१,७५,१५.००	४०.००	४७.४९	
९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	खहरे खोला गणेश मा.वि.पक्की पुल सुर्पाढी गाउँपालिका वडा नं.४ र ५ जोड्ने पुल, नुवाकोट	०८२।०८।१७	२,७२,०५.००	१,४४,४५.००	२,००,००.००	१,१९,९८.००	४०.००	४३.१०	
९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.१.३० जिरोक्लिो अम्बास भोले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, नौकुण्ड गाउँपालिका रसुवा	९/२९/२०८१	३३,७७,५०.००	३४,८७,९६.९३	७,००,००.००	७,००,००.००	९९.००	१०३.२७	
९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३.८.३८४० रौंग गोल्लुंग-गल्लांग-सोदुंग सडक, रसुवा	०८/२१/२०८२	१४,८०,६७.८८	५,०६,२७.९१	४,००,००.००	१,५५,८७.७०	४५.००	३४.१९	
९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.६.११०६ धारापानी रुल्सेपानी जिबजिबे झ्याङ्लाङ लोकिल सडक, कालिका गाउँपालिका, रसुवा	१०/२९/२०८१	३२,२९,८३.९८	१८,०६,८४.२७	८,००,००.००	३,२५,३४.८१	४१.००	४५.९४	
१००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.६.८७९ जिरोक्लिो अम्बास भोले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, (बीकी खण्ड) नौकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा।	०५/२९/२०८२	२४,१४,९४.४९	७,७४,०१.९४	८,००,००.००	५,६४,१०.६७	७१.००	३२.०५	
१०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३.८.११५७ पन्थाङ, लाङबु रोड कालोपत्रे नौकुण्ड १ र ३, रसुवा	०३/३०/२०८२	४,२१,७०.०८	१,२६,३५.६४	३,५०,००.००	१,२६,३५.६४	३६.००	२९.९६	
१०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३.८.३८०९ पन्थाङ, युवा, यार्सा, सडक स्तरोन्नति, नौकुण्ड २ र ३, रसुवा	०६/०९/२०८२	१,४४,५५.६३	७४,७१.७९	१,५०,००.००	७४,७१.७९	४०.००	४१.६९	
१०३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३.८.४३३३ सानोमार्लु ब्राबल सडक, गार्साङ्कुण्ड-५	०६/०९/२०८२	१,९९,१०.४१	१,२९,८४.७३	२,००,००.००	१,२९,८४.७३	६५.००	६५.२२	
१०४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३.८.७४४८ किमाजोङ-खाल्चेत-बित्त-आँचौर-कोलडाँडा सडक स्तरोन्नति नौकुण्ड-५, रसुवा	१२/२८/२०८१	१७,४१.५५	१७,३९.९२	३०,००.००	१७,३९.९२	१००	९९.९१	
१०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	ग्राड-फ्लेप हुँदै मैलुङ सडक स्तरोन्नति कालिका, रसुवा	९/१८/२०८१	८१,६४.२०	७२,६२.१८	७५,००.००	७२,६२.१८	१००	८८.९५	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्वाजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.६२८३ कटुञ्जे ढकाल डाँडा मगर टोल सडक निर्माण,कालिका-३	१२/२७/२०८१	६३,२७,२५.०२	५,६२.७५	१०,००.००	५,६२.७५	१००	०.०९	
१०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.७९४७ अनुवाधुम्ती कार्मीडाँडा मनिगाउँ चिउरीबाट सडक स्तरउन्नति उत्तराणा र कालिका गाउँपालिका रसुवा	१२/२७/२०८१	११,३९.०६	११,४१.२७	२०,००.००	११,४१.२७	१००	१००.१९	
१०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.६२८९ वनुवा-महिलेसी सडक निर्माण, उत्तराणा-५	१२/२७/२०८१	६,३२.७३	०.००	१५,००.००	०.००	१००	०.००	
१०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	खिम्ती बेंताली धारापानी रस्नालु ठोसे गरज्यंग सडक गोकुलगा गा.पा	२०८२/०३/२२	१४,०३,५३.८०	८,९०,५२.३४	६,००,००.००	१,२७,८४.५२	६५.००	६३.४९	
११०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लिखु करिडोर(कोलन्जोरघाट, सौगुटार सिरिसे विमिरे गेलु काराण्डु टाडाखोला उमातिथ्य लाहाखिबार) सडक,रामेछाप	२०८० चैत्र	१४,१२,८८.९९	७,०५,४४.६३	८,००,००.००	९३,७२.३९	५५.००	४९.९३	
१११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली गाव्वा चोरी सडक (शिवकाराडाँडा गोगनपानी गाव्वा खण्ड)	२०८१ असार	२६,८९,०४.०१	८,९४,८५.९६	११,५०,००.००	०.००	३८.००	३३.२८	
११२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	सिक्खा भिरपानी गोगनपानी फुल्या धुले मेगर्पा भोटनागी सडक (तोभ्रो खण्ड)	२०८१ असोज	१७,९४,५४.२०	१५,३८,२२.०७	७,००,००.००	५९,४४.०३	६०.००	८५.७२	
११३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	कलाचौरा संगति गलम च्यादालु सडक उमाकुंड सडक	२०८२/०३/२२	१४,५२,६१.२४	६,११,४०.७०	६,००,००.००	१,३७.७०	३८.००	४२.०९	
११४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	रस्नालु ठोसे गरज्यंग सडक गोकुलगा गा.पा	२०८२/०३/२४	१४,८५,२८.५५	७,२४,१३.८४	७,००,००.००	५१,१९.८४	४५.००	४८.७५	
११५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	हलेदे घोबी सिरिसे ढाडो सडक लिखु तामाकोशी गा.पा	२०८२/०३/१८	१३,८७,९१.००	१४,१९,७२.००	५,००,००.००	०.००	९५.००	१०२.२९	
११६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लिखु करिडोर कोलान्जोर घाट संघुटार खण्ड	२०८२/०३/२१	१५,८१,११.३४	९,४७,९२.५८	६,५०,००.००	२,०८,६५.५८	६०.००	५९.९५	
११७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	टोकरपुर- थरभञ्ज्याङ-पुडी-काफ्ले सडक (पुडी-थापागाउँ-पासबिन टोकरपुर खण्ड)	०६/११/२०८२	४,६४,९९.००	२,४३,५८.३२	४,००,००.००	२,०२,२१.३२	५५.००	५२.३८	

क्र.स.	कार्यालय	आयोजनको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्दिष्ट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
११८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	खाँडादेवी गा पा वडा नं. १ राकाथुम देखि गाल्वा सडक कालोत्रे बहुवर्षिय रामेछाप	०५/१६/२०८२	६,४९,२८.००	२,०८,३०.९६	६,२५,००.००	१,४९,८९.९६	४०.००	३२.०८	
११९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	छतिकने खोला पुल, लिखुतामाकोशी गा पा र गोकुलगंगा गा पा जोड्ने	२०८१.०८.१५	७,३८,८०.०३	६,०५,४५.९२	८०,००.००	११,६४.८५	८५.००	८१.९५	
१२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	भटौली खोल पुल खाँडादेवी ४ र मन्थली ७, माडी मुहान र मुटेदार जोड्ने	२०८१ माघ	३,३३,६५.३४	१,३८,०८.८०	१,५०,००.००	०.००	४५.००	४१.३९	
१२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	गोगने खोला पुल, निर्णा केरीटोल	२०८१ मंसिर	४,११,५१.६६	३,०१,२९.१२	२९,००.००	०.००	८०.००	७३.२०	
१२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली राल्टार सालु सडक अन्तर्गत अर्चले (नवलपुरफेदी) सालु पुछाप (समलीस्थान) जोड्ने रणजोर खोला सडकपुल, रामेछाप(सडक पुल)	२०८१ फागुन ३०	१०,९६,६०.३५	८,३५,६६.६३	१,५०,००.००	१,४९,३५.२०	८०.००	७६.२०	समाप्त
१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	बलोफी जलविरे तेम्बाथान सडक स्तरोन्नति आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	२०८०/०९/२९	३२,३९,३०.९३	२५,१६,७१.५१	२,००,००.००	०.००	८०.००	७७.६९	
१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुनकोशी बाह्रबिसे धुस्कुन पिरकर सडक स्तरोन्नति आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/०३/१५	३९,४०,०७.५२	२४,७४,७१.१३	५,००,००.००	०.००	६५.००	६२.८१	
१२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा सिपाघाट कात्तिके काठमाण्डौ (झ्याङ्गी-देउराली खण्ड) सडक	२०८१/०३/१५	३२,१२,७४.१८	२६,३५,८७.०२	१,२०,००.००	०.००	८५.००	८२.०४	
१२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	नौबिसे चौतारा सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/१२/३१	८,०६,३६.२३	६,१५,४३.१५	१,५०,००.००	६०,३६.००	७८.००	७६.३२	
१२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	मेलम्ची नवलपुर चौतारा सडक (२५+००० - ३०+२७७) सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०२/२८	१७,६६,६९.३६	९,९३,२५.६६	६,००,००.००	८१,४४.५७	६०.००	५६.२२	
१२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा मेलम्ची सडक (००+००० - ८ +२००) ,सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०२/२३	२६,८२,९३.२६	६,९९,६४.०७	१०,००,००.००	३,४२,८६.८७	३०.००	२६.०८	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्दिष्ट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	छापमञ्ज्यांग ठाटि पोखरी फल्केथर सडक सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०९/१५	११,०८,१०.८१	५,२१,२०.८५	९,००,००.००	४,२४,३२.७७	५०.००	४७.०४	
१३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	खगदल दोमान धर्तिटोल सडक, बाह्रबिसे ३, सिन्धुपाल्चोक	२०८३/०२/२४	२०,२९,७९.१७	४,८४,०९.४८	१,२९,१०.००	३,०७,७९.४८	२५.००	२३.८५	
१३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक (८+२००-१६+२००) सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०३/२१	२२,८६,८४.३०	८,००,२५.३१	९,००,००.००	८,००,२५.३१	४०.००	३४.९९	
१३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	गोसाईकुण्ड मार्ग (काँटे थापाटार इचोक कुटुमसाङ खाड)	२०८३/०२/२४	१५,८४,२७.६५	१०,६४,४२.२२	८,००,००.००	७,५१,४६.००	९०.००	६७.१९	
१३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	परेराको खोल्ची महादेवस्थान सिन्धुखोला सडक पुल मेलम्ची ०१, सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०६/३०	४,६२,९६.८८	१,३९,५५.३५	१,१६,००.००	१,००,५८.४७	४५.००	३०.१४	
१३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	टुन्सी पिस्कर जोड्ने दाबि खोला पुल विपुरसुन्दरी गा पा ४,५, सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०९/१८	४,९८,२५.८१	१,६१,८७.१०	१,२०,००.००	१,१९,९१.१०	४०.००	३२.४९	
१३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	टुया थालि लाटु जोड्ने सुनकोशी पुल विपुरसुन्दरी गा पा ४,५, सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०९/१८	५,०४,१२.६७	४२,००.००	१,२०,००.००	०.००	५.००	८.३३	
१३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	मेलम्ची शिखरपुर जोड्ने पक्की पुल मेलम्ची १०,११	२०८४/०४/२२	२९,४८,४०.००	५२,००.००	८,००,००.००	५२,००.००	५.००	१.७६	
१३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	ईन्द्रावती-१० र चौतारासाँगाचोकगढी न पा बीच पक्की पुल, इन्द्रावती गा पा, सिन्धुपाल्चोक								संघीय शसर्त
१३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.८.१०२ तम्बाखाङ तेगा झोलुङ्गे पुल, जुगल गाँ.पा. १ र २, सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०२/२४	८३,६२.००	७४०.००	८०,००.००	०.००	०.००	०.००	झो. पु.

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्वाजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.न.११० बोक्से खोला झो.पु., बोक्से खोला क्लेफी ३,१ सिन्धुपाल्चोक	२०८२-०२-२८	१,२९,३७.३७	९०,५६.००	१,००,००.००	९०,५६.००	९०.००	७०.००	
१४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीमाडी भिमस्थान चक्रमर्क उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली	२०८१-०८-२२	३८,९१,१२.१४	४२,०५,४१.०१	५,९३,३७.००	५,९३,७८.३३	१००.००	१०८.०८	
१४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीमाडी भुमस्थान चक्रमर्क उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड (ख।))	२०८१-११-२८	२५,१२,०३.५९	१०,१२,२४.७२	९,००,००.००	९४,४५.०४	३०.००	४०.३०	
१४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नवलपुर-बाहुन-सिन्धुपाल्चोक-चक्रमर्क सडक स्तरोन्नति	२०८२-०१-१२	२८,८७,१७.२५	२०,८५,४५.२८	६,००,००.००	७,६९,६०.७९	९५.००	७२.२३	
१४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	भदर भण्डारी लोकमार्ग (हाक्पारा।) बकफर कर्मैया सडक, सिन्धुली, BH17	२०८२ जेष्ठ २२	२६,०३,३१.०५	७,४६,९०.७६	७,००,००.००	१,६५,६१.२५	२०.००	२८.६९	
१४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	भदर भण्डारी लोकमार्ग (हाक्पारा।) बकफर कर्मैया सडक, सिन्धुली, BH17 (दोस्रो खण्ड, चेनेज ११-८३५ देखि १५+३८५ सम्म)	२०८२ जेष्ठ २४	४,४५,०९.९८	१,२०,४४.४०	४,००,००.००	८२,०६.४०	२०.००	२७.०६	
१४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	पिन्लेभङ्गा सिम्ले खटार हाथुटार सडक आयोजना, घ्याङ्गलेख गाउँपालिका, सिन्धुली	२०८२ जेष्ठ १८	२२,३४,४२.१६	१२,३२,५०.०६	७,२५,००.००	५,९९,७५.८६	४५.००	५५.१६	
१४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	पिन्लेभङ्गा सिम्ले खटार हाथुटार सडक आयोजना, घ्याङ्गलेख गाउँपालिका, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड, चेनेज २३+००० देखि २९+३०० सम्म)	२०८२ मंसिर ०३	१०,१८,२६.६०	५,०७,६५.२४	७,२५,००.००	४,१९,६५.२४	५०.००	४९.८५	
१४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नागी मत्तवास बालिसे बन्दिपुर डाँगी काप्लेचौर सडक, सुनकोसी, सिन्धुली	२०८१ माघ ३०	२,८६,८८.८३	२,२६,४०.५९	८५,००.००	२३,३३.१७	९५.००	७८.९२	
१४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नागी मत्तवास बालिसे बन्दिपुर डाँगी काप्ले चौर सडक, सुनकोसी, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०८२ असार ०१	१९,९०,०४.८३	१२,८१,१७.२९	४,१५,००.००	२,७२,२९.६२	७५.००	७५.८१	
१४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीमाडी मधुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली	२०८१ भाद्र २६	२६,४५,२९.४१	२६,०४,८४.३८	१,०१,००.००	२,०७,०२.१७	१००.००	९८.४७	

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

क्र.स.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिविजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मधुवा काफलचौरी दुन्जा सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	२०८२ असार ०१	१३,७३,३४.३२	९,७९,१७.२६	५,५०,००.००	२,६४,१४.१०	७५.००	७१.३०	
१५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मधुवा काफलचौरी दुन्जा सडक आयोजना, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड, केनेज १७+००० देखि २२+००० सम्म)	२०८२ मंसिर १३	७,७६,१४.६५	३,६७,८६.२०	५,५०,००.००	२,९९,८६.२०	४५.००	४७.४०	
१५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	लुङ्गेलीटार दुम्की थाक्ले बाँसकटेरी सडक, सिन्धुली	२०८१ पौष २९	९,७३,६६.३६	५,३९,१६.६५	४,९७,००.००	०.००	५०.००	५४.५५	
१५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	घोसा कलेरी मालुखोला सडक दोलखा, दोलखा	२०८१ असार १०	८,७३,८७.७०	६,६७,८९.६८	१,००,००.००	०.००	७५.००	७६.४३	
१५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सुकुटे चामगाउँ मेलडाडा थोकापा भन्ज्याङ्ग सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०८१ भाद्र १५	२५,३५,७०.३२	२५,५७,३८.६६	१,००,००.००	१,४०,८४.६१	९५.००	१००.८६	
१५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	कारागार क.न.पा. ६ र ५, रवाङ्ग खोलामा पक्की पुल निर्माण, सिन्धुली	२०८० पौष २९	५,४१,९५.७७	३,५१,६२.५०	१,००.००	०.००	९५.००	६४.८८	
१५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	मरिन खोला पुल, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. २ बखफर र वडा नं. ४ हाकापुर सडक, सिन्धुली	२०८२ जेष्ठ ३०	१९,२४,४१.८२	७,०३,२२.५२	१०,००,००.००	४२,३९.१७	३०.००	३६.५४	
१५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	बारा घोक्सिला छेल्पा नयाँखर्क सडकको घोक्सिल सडकपुल, गोलन्जोर-६, सिन्धुली	२०८२ मंसिर १३	९,४५,३७.१२	३,७६,५३.२६	५,००,००.००	२,८७,१७.२६	२५.००	३९.८३	
१५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	ठाडीखोला पक्कीपुल योजना घ्याङलेख गाउँपालिका २, सिन्धुली	२०८२ जेष्ठ १३	५,९८,८३.६५	२,७२,१३.२९	४,५०,००.००	२,९९,८५.२९	३५.००	४५.४४	
१५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	तामाजोर खोला पक्कीपुल योजना घ्याङलेख गाउँपालिका ३, सिन्धुली	२०८२ जेष्ठ १३	५,६५,७५.३५	२,९९,६२.५४	४,५०,००.००	१,७०,१८.५४	३०.००	३८.८२	
१६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सातविसे ढिङ्गी पक्की पुल सुनकोशी-५	२०८२ जेष्ठ १३	३,६०,९४.६८	१,८३,७५.४९	३,००,००.००	१,५२,२५.४९	४५.००	५०.९१	
१६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	२ नं. गेट ढुङ्गेवास कुमालफाँट रवाङ खोला सडकपुल, कनपा-४, सिन्धुली	२०८२ जेष्ठ १५	३,८६,२२.३७	२,५८,६४.२६	३,००,००.००	२,२४,६४.२६	६०.००	६६.९७	
१६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	बियावारी क्याब्रे रवाङ खोलामा पक्की पुल, कनपा-२, सिन्धुली	२०८२ असार ०१	३,९०,८०.८८	२,०७,०२.०१	३,००,००.००	१,७२,८४.०१	४५.००	५२.९७	

क्र.स.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्दिष्ट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	क्यान खोला पुल	२०८० असार १५	७,७६,९१.३४	८,५३,०५.५०	१,००,००.००	२३,६१.०१	२३.६१	१०९.८०	सशर्त
१६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	आरुवोटे खोला पुल, सिन्धुली	२०८२ वैशाख ०८	२,२१,७२.३३	१,३०,२८.६७	१,२०,००.००	१,१३,१८.६७	९४.३२	५८.७६	सशर्त
१६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	राप्तीखोला तटवन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल- चुरियामाई/कालोपत्रे सडक) प्याकेज-१	२०८०.०२.३०	१५,९३,९५.९५	७,३९,१०.४४	२,५३,००.००	०.००	५०.००	४६.३७	
१६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	हेटौडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ खण्ड), मकवानपुर(कालोपत्रे सडक)	२०८२.०१.१६	४०,७२,४५.५८	२१,५९,७२.६४	१७,००,००.००	८,९९,५९.०२	६०.००	५३.०३	
१६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	कलंकी -माथु-सिम्लोग-बिसिङखेल खोला पट्टिकीय सडक निर्माण	२०८२.०३.१८	३८,८१,४८.४०	१०,०९,८३.३३	१२,००,००.००	९८,९७.२८	३०.००	२६.०२	
१६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	चुनिया नामटार कालिकाटार सडक आयोजना, कैलाश गाउँपालिका , मकवानपुर	२०८२.०२.२१	१५,५३,४२.५५	११,८६,६८.१२	६,००,००.००	३,४७,३१.११	८०.००	७५.९०	
१६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	फाखेल -मातातीर्थ सडक, मकवानपुर	२०८२.०१.१८	१८,४६,५०.२३	७,६१,६९.३८	९,००,००.००	२,५७,७०.३७	७५.००	४१.२५	
१७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	IASP सिम भन्ज्याङ्ग गोलमोड फापरवारी देउराली सडक, मकवानपुर	२०८२.०९.०९	१३,११,२५.२७	२,५२,१०.०९	५,००,००.००	१,४९,४०.०९	३०.००	१९.२३	
१७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	सिमात घुम्टी देउराली पिपलडाँडा हुँदै, जुरेली घरान चतरा जोड्ने बाटो बकैया ११	२०८१.१२.३०	१,१२,४९.१७	१४,५२.००	२,००,००.००	४,५२.००	१५.००	१२.९१	
१७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	जन्मुक्ति मार्ग (तालढुङ्गा- सिक्रेदोभान-झुरझुरे खण्ड) स्तरोन्नति	२०८३.०३.१९	२५,७८,५६.५४	७,८७,८८.६८	१०,००,००.००	५,८७,८८.६८	२५.००	३०.५६	
१७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	लालझाडी सडक पुल निर्माण, हे.उ.न.पा.-१ मकवानपुर।	२०८१.१२.३१	९,६६,५०.१९	४,२६,२५.१८	३,६०,००.००	२,५०,४७.११	४५.००	४४.१०	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	रजैया दरदरा पक्की पुल निर्माण मनहरी वडा नं ५ र ९ मकवानपुर	२०८३.०१.०४	२७,४५,०२.४५	१०,४४,१८.३१	७६५,००.००	३,४३,३८.३३	४५.००	३८.०४	
१७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	कतीपुर भुइँड जोड्ने पक्की पुल मकवानपुर १९ र मनहरी ३ मकवानपुर	२०८३.०१.१०	३०,७७,७६.०४	२८,९०,८८.९५	८,६०,००.००	७,०६,१६.७६	९५.००	९३.९३	
१७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	डेढखोला नुनथला पक्की पुल निर्माण भीमफेदी ९	२०८१.१०.२८	३,२८,९२.००	३,१६,८४.८०	९४,००.००	९३,८३.९८	१००.००	९६.३३	
१७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	गोल्मिइवेसी राप्ती औपचौर पक्की पुल भिमफेदी ३ र ४ मकवानपुर	२०८१.१२.२०	४,७३,९५.९९	२,२०,७७.०७	२,००,००.००	१३,२८.३५	६०.००	४६.४८	
१७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	हेटौडा ६ र ७ जोड्ने हरियालीटोल खर्हेमा बक्स पुल	२०८१.१२.१५	१,१९,४७.००	१,११,४७.१३	१,१७,००.००	८९,८१.२७	९५.००	९३.३०	
१७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	ओम नगर खर्हेमा पुल हे.उ.म.न.पा.८	२०८१.१०.१५	८०,३६.००	८०,३६.०३	८०,००.००	६९,४२.१८	१००.००	१००.००	
१८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	महालाक्ष्मी खोलामा मितेरी पक्की पुल	२०८२.०३.०६	४,७९,४९.९८	१,११,२५.६८	२,६०,००.००	८१,३५.६८	३०.००	२३.२०	
१८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	भालुखोला कल्भर्ट हेटौडा १८	२०८२.०२.३०	८,७९९.०३	२८,५२.०४	७०,००.००	२१,६८.५४	१०.००	३२.४१	
१८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	हिरामणि खोला कल्भर्ट निर्माण, बकैया-७	२०८२.११.०९	८,०४,२९.७५	४,६६,४९.८२	५,४०,००.००	४,६६,४९.८२	७०.००	५४.२३	
१८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	वागमती ६ र ८ जोड्ने चौराखोला अधुरो पुल निर्माण, मकवानपुर	२०८२.०७.०१	४,०४,५२.०८	१७,००.००	३,००,००.००	१७,००.००	२५.००	४.२०	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	कुरुलेचौर कापुकल बक्स कलमर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९ चित्लाङ	२०८२.०२.३०	९०,२४.९१	६,९१.००	६२,४०.००	६,९१.००	२५.००	७.६६	
१८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	स्वच्छन्द भैरवस्थान बक्स कलमर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९ चित्लाङ	२०८२.०२.३०	९०,४८.१२	०.००	६२,४०.००	०.००	२५.००	०.००	
१८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.१०९ बागमती पुल सिक्रे देभान पुल तालढुङ्गा काभ्रे—राइगाड , मकवानपुर(सडक पुल)	२०८१.१२.३१	१५,१४.८१.००	६,९५.६९.७९	१,२०,००.००	५,७८.६१	५०.००	४५.९३	सर्वात
१८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.११८ पोखरेली कुकरेनी खोला, हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र नं. ३, मकवानपुर(सडक पुल)	२०७८.०८.२९	४,६६.२३.२९	३,४४.३९.१९	९०,००.००	०.००	१००.००	७३.८७	सर्वात
१८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.११९ सिमलीटार पुल, आमभड्याङ्ग गा. वि. स. — ३ र गडी गा. वि. स. — ७ जोडने , मकवानपुर	२०८२.०५.०६	५,११,४१.९५	४१,८४.७५	५०,००.००	४१,८४.७५	३५.००	८.१८	सर्वात
१८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.१२९ हेटौडा न.पा. वडा २० र २२ जोडने करी खोला , मकवानपुर(सडक पुल)	२०७७.०३.२०	५,७९,२६.५०	४,०७.८४.२८	४०,००.००	०.००	८५.००	७०.४१	सर्वात
१९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.६.७५९ सतुगल—मातातिर्थ देउपली कुलेखानी सडक आयोजना, काठमाडौं	२०८०-०२-३०	२७०९,४६.९२	१२६०,५९.१५	५,००,००.००	०.००	६५.००	६४.९८	
१९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.१८ बगुवा—न्यूटार— आसाङ्ग दुलुङ्ग चन्दनपुर रोड	२०८०-०८-३०	२९,२३,४१.४५	२४,९६,९८.९६	८,००,००.००	०.००	९५.००	८५.४१	
१९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.१८ बगुवा—न्यूटार— आसाङ्ग दुलुङ्ग चन्दनपुर रोड	२०८३.०६.०६	१८,७५,१७.६३	१,६७.८७.०२	०.००	१,६७.८७.०२	१०.००	८.९५	
१९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३.८.३१२७ आसाङ्ग गिम्दी ठूलादुरलुङ्ग सडक	२०८१.०९.०६	१३,६६.०६.०१	१२१६,०५.९४	०.००	०.००	९०.००	८९.०२	
१९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३.८.३१२७ चन्दनपुर नमान हुँदै ठूलादुरलुङ्ग सम्मको बाटो वहुवर्षिय सहित ड्रेन सहित कालोपत्रे	२०८२.१२.०६	१३,४४,७९.१२	३,००,९५.८४	४,७७.०८.२५	३,००,९५.८४	३४.०५	२२.२१	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिविजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.६.७६१ फर्पिङ्ग टुल्क हुमनामैन्याङ सडक (प्याकेज ३)	२०८१.०४.०१	१०,३१,२२.७२	४,२३,०६.३२	६,४०,००.००	१,०७,४४.५०	५०.००	४१.०३	
१९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.२८६३ लेले चन्द्रनपुर सडक	२०८१.१२.३१	१४,६०,४३.७२	१०,३२,२३.२२	५,४०,००.००	४,३०,६१.००	८०.००	७०.६८	
१९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.६.७६२ कान्तिपथ विर्खेधारा दलचौकी, संखु, डकुडोल, आग्राङ (नया खण्ड) काठमाण्डौ	२०८३.०६.०६	१४,४४,८१.४१	१,३१,५९.००	७,००,००.००	१,३१,५९.००	१५.००	९.११	
१९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.४४६७ पटाप स्वास्थ्य चौकी, लाकुरी सडक स्वर्णिमपुर डलान सडक निर्माण, शंखरापुर २, काठमाण्डौ	२०८२.०६.०३	१,४७,६१.५७	०.००	२४,००.००	१२,७०.००	४०.००	०.००	
१९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.२४८९ डेकोचा चौगु न्याचपौवा मंगलटार सौखु सलमजुटार सडक, भक्तपुर	२०८२.०१.०१	४७,४६,१०.२३	२८,२७,८८.६६	१४,००,००.००	५,०७,४६.७६	८०.००	५९.५८	
२००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.५१६९ चाङुनारायण फास्ट ट्रयाक, भक्तपुर	२०८२.०८.१५	१२,१३,४९.२०	१,०६,३६.००	१०,००,००.००	१,६६,०७.००	३५.००	८.७६	
२०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मर्मोहन मार्ग (चाबहिल सौखु फट्केधरा/काठमाडौं खण्ड)	२०८१.११.१६	१९,२८,७८.१०	१७,७७,९१.१८	४,१०,००.००	३१,८७.१८	९०.००	९२.१८	
२०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.२३७ वागमती प्युटार पुल	२०८१.०३.२७	८,११,९८.७२	४,३१,७७.०८	३,००,००.००	०.००	७०.००	५३.१७	
२०३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.४९८ भालुखोला पुल निर्माण महाकाल खोल्सा, वागमती ३, ललितपुर	२०८२.०८.०७	२,९३,२६.२६	१,०५,०४.६८	१,००,००.००	७९,६४.१८	२५.००	३५.८२	
२०४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	हुमनाचारस्थित लक्रे पुल निर्माण कार्य डि.पि.आर. सहित, भक्तपुर	२०८१.०३.०६	२,३४,५९.१७	५९,७४.३०	१७,००,००.००	०.००	३०.००	२५.४७	
२०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मनहरा नदि पक्की पुल (मनहरा पुल-ब्यासी-चागनारायण न.पा. सिमाना सरस्वती मन्दिर हुँदै बसपार्क सोमथली ब्यासी महादेव मन्दिर काठमाडौं जोड्ने), चाँगुनारायण न.पा. १, भक्तपुर	२०८१.०५.०५	१३,४४,१४.८५	७,०८,९८.०७	५,००,००.००	३,०७,४६.८५	४०.००	५२.७५	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मनहरा पक्की पुल, धुन्चेपाखा, मध्यपुर ठिमी न.पा. ७, भक्तपुर - हरहर महेदेव, कागोछरी मनहरा न.पा. ७, काठमाण्डौ	२०८१.०७.२४	१२,६१,८९.३६	९,४०,५३.६१	२५,००.००	२५,००.००	९५.००	७४.५३	
२०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मनिकर्णिका घाम पक्की पुल बा.न.पा बडा नं. ८, ७, भक्तपुर	२०८२.०४.१६	२,०९,७२.७५	६८,२४.१४	२,००,००.००	५३,१३.१४	६०.००	३२.५४	
२०८	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना-ए एफ, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बागमती प्रदेश	मकवानपुर जिल्लाको हात्ती सुङ- सिखपुर-अम्बास सडकको कालोपत्रे	२०८६.११.२२	२७,०९,०८.००	०.००	१६,०६,७८.००	०.००			
२०९	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना-ए एफ, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बागमती प्रदेश	दोलखा जिल्ला नयाँ पुल-पक्की- डाडोखर्क सडकको कालोपत्रे	२०८६.१२.१८	१७,९१,११.००	४,२५,०७.००	६,१८,२४.००	३,०७,०९.००	२५.००	२३.७३	
२१०	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना-ए एफ, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बागमती प्रदेश	चितवन जिल्लाको फिस्लिङ-तोलाङ- क्सपुर-ओलाङ-मायाटार-तेसैं- उपरगढी-शक्तिखोर सडकको कालोपत्रे	२०८६.१०.३०	१५,४०,०५.००	०.००	५,९२,२२.००	०.००			

क्र.स.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२११	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना-ए एफ, आयोजना कार्यान्वयन इकाई,बागमती प्रदेश	सिन्धुली जिल्लाको जगाडी धनसरी गणेशमान चारलाथ नगरपालिका(प्रदेश न २ जोड्ने) सडकको कालोपत्रे	२०८६-११.१४	३३,४६,३८.००	२,२०,३१.००	१६,२४,७०.००	२,२०,३१.००		६.५८	
२१२	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना-ए एफ, आयोजना कार्यान्वयन इकाई,बागमती प्रदेश	रामेछाप जिल्लाको लुम्बुघाट-बेथान- सुनामति-गा.पा हुदै गाल्पा दोरम्मा सडकको कालोपत्रे	२०८५.१२.१४	४९,५७,७१.००	१२,०३,३९.००	३२,७०,५६.००	८,७८,४३.००	१८.००	२४.२७	
२१३	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना-ए एफ, आयोजना कार्यान्वयन इकाई,बागमती प्रदेश	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको दोलालघाट- फलाट- कोलती- डाँडाखर्सेक- चौरिपोखरी गुँरासे सडकको कालोपत्रे	२०८५.१२.११	१४,४०,४९.००	५,३८,४१.००	१२,०९,००.००	४,४३,७०.००	२८.००	३७.३७	
२१४	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मकवानपुर	कुलेखानी शिन्धेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना काठमाण्डौ खण्ड	४० महिना	३१,९३,११.७५	२७,२७,३९.०२	८,८०,००.००	७३,०१.७८	८.००	३०.००	
२१५	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मकवानपुर	कुलेखानी शिन्धेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना मकवानपुर खण्ड	२३ महिना	४३,४१,१६.०९	३३,६०,३९.४७	२,७०,००.००	२,६४,१६.९८	१००.००	९८.००	
२१६	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मकवानपुर	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौडा	३० महिना	४९,९५,०३.५८	२३,१०,९३.३०	१५,००,००.००	१,७७,९२.५६	२५.००	११.८६	

क्र.स.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनिर्वाजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२१७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण	२०८१.३.१५	६,६५,००.००	५०,००.००	१,५०,००.००	०.००	१५.००	७.५२	
२१८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	गोदावरी न.पा.०१ दुर्गेशासु मुक्तिनाथ मन्दिर, भैरवस्थान मन्दिर हुँदै महालक्ष्मी न.पा.०८ संखादेवी जाने सडक तथा पुल निर्माण तथा स्तारुस्त्री	२०८२.३.१५	३,२१,४८.००	१,३७,४६.००	२,३०,००.००	८०,४६.००	४५.००	४२.७६	जग्गा विवाद
२१९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	फिरफिरे गाडोको चौर देखि झुलपोखरी हुँदै विष्णुदेवी मन्दिर निस्कने वैकल्पिक बाटो निर्माण तथा स्तारुस्त्री चन्द्रागिरी न.पा.०९ मन्ड्रे गाउँ	२०८२.३.१५	४,२२,९४.००	१,८०,१६.००	३,००,००.००	१,१५,१६.००	४५.००	४२.६०	
२२०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	भक्तपुर जिल्ला सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. १ र ४ स्थित साई गणेश मन्दिर देखि चरखण्डी हुँदै विरेवा बस पार्क सम्मको सडक, भक्तपुर	२०८२.३.१५	२,७७,०२.००	१,५९,७९.६०	१,५५,००.००	७६,६९.००	६०.००	५७.६८	
२२१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	शहिद सिक्क स्मृति केन्द्र भवन निर्माण, काठमाण्डौ	२०८२.३.१५	१,२८,२१.००	१,१०,३०.००	१,३०,००.००	७७,३०.००	९०.००	८६.०३	
२२२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण	२०८१.०६.२३	२,६५,७२.८८	१,८०,१५.३९	९०,००.००	०.००	७०.००	६७.८०	
२२३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना धुलिखेल	२०८१.२.१०	४,१०,१२.२१	२१,४०.४०	८०,००.००	०.००	१०.००	५.२२	
२२४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	बुद्धपार्क जाने सिडी निर्माण तथा परिसर सुधार, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक	२०८२.६.६	४,२२,९६.२८	२,०५,५१.०८	१,८०,००.००	२७,२६.००	५०.००	४८.५९	
२२५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	सप्त-डिभिजन वन कार्यालय जनागल काभ्रेपलान्चोक भवन निर्माण	२०८२.२.३०	२,१२,००.७४	८०,९२.१५	१,५०,००.००	३८,५२.००	४०.००	३८.१७	

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२२६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	बौद्धिक टोल टुङ्गाल फाँट जाने सडक, धुलिखेल-०४	२०८२.१२.३०	७८,०१.१०	३१,८२.००	४०,००.००	६,८२.००	४२.००	४०.७९	
२२७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	हाडी खोरसा भन्ज्याङ्ग आपस्यारी सडक, माङ्गदे उरुर-०८	२०८२.१२.३०	१,७५,१०.२४	१,७०,६७.००	१,४०,००.००	१,२४,६७.००	९८.००	९७.४७	
२२८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	चौलारा छाप सडक, चौलारा सौराचोकगद्दी-५	२०८२.१२.३०	१,५४,७९.२९	१,४१,५४.००	१,२०,००.००	१,०७,५४.००	९५.००	९१.४४	
२२९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा कम्पाउन्ड निर्माण, (थप Retaining Wall सहित) महाभारत गाउँपालिका	२०८२.२.३०	९७,७२.८७	२८,५०.५७	१,००,००.००	८,९६.००	३०.००	२९.१७	
२३०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	बाघखोर बसपार्क निर्माण, (थप Retaining Wall सहित) शैलुङ-०३.	२०८२.२.३०	९३,५७.९२	४९,७९.००	७०,००.००	४९,७९.००	५५.००	५३.२१	जग्गा विवाद
२३१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	गोसाइकुण्ड एकेकृत विकास आयोजना रसुवा	२०८२.१२.२०	४,११,४०.००	१,७८,३५.००	१,००,००.००	१,८६,४०.००	५०.००	४३.३५	
२३२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धादिङ्को कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्य	२०८२.८.५	३,८२,१६.८७	२,३३,६८.००	२,७५,००.००	१,५९,१४.००	७०.००	६१.१५	
२३३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	जलस्रोत तथा सिंचाई कार्यालय धादिङ्को कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्य	२०८२.८.१२	३,४६,५२.००	३,१३,६८.००	२,७५,००.००	२,२७,६८.००	९०.००	८७.९८	
२३४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट भवन निर्माण	२०८२.१.५	२,०२,३७.६२	१,७६,७०.००	१,१५,००.००	९८,७०.००	९०.००	८७.३१	
२३५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषद्को कार्यालयको सभाहल भवन निर्माण	२०७९.१.१९	६,००,५९.०३	४,२२,८०.००	२,८०,००.००	१,२५,८०.००	७२.००	७०.४०	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२३६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	भूमित जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन	२०८२.२.२३	३,१८,२७.७१	१,७४,४४.००	२,८४,००.००	९६,८९.००	४४.००	४४.०४	
२३७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन	२०८२.२.१०	३,४४,२१.३५	२,६४,४०.००	२,००,००.००	१,१५,४०.००	८०.००	७७.१०	
२३८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर, भवन निर्माण	२०८२.५.१५	६,४९,८०.००	३,६२,२२.००	४,३०,००.००	१,६२,२२.००	६०.००	५५.७४	
२३९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	प्रेरेश समाहल Inhibitor/ फ्लिचर/फर्निसिंग/फिक्चर्स तथा Landscape निर्माण	२०८१.५.२३	४,९९,९४.४१	२,१४,३६.००	१,००,००.००	६४,३६.००	४४.००	४२.८८	विशेष अनुदानबाट प्राप्त
२४०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	हेटौडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौडा, मकवानपुर	२०८१.११.१९	२६,६४,२५.००	२१,७९,४८.१९	१९,००,००.००	६,०१,९९.००	८५.००	८१.८०	
२४१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	बकुल्लर अस्पतालको भवन निर्माण	२०८०.१०.२२	९,५८,८६.३९	२,२०,५२.००	२,३०,००.००	६०,००.००	०.००	२३.००	
२४२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	राप्ती-४ इको टुरिजम पार्क निर्माण,शिखरहरियाली	२०८१.३.१५	६,१४,०४.५७	४,४९,७६.००	५,००.००	०.००	८०.००	७३.२५	स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त
२४३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	२०८१.११.११	४,५८,८७.२८	३,९६,६५.७०	१०,००.००	०.००	८७.००	८६.४४	
२४४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	सब डीभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण सिद्धेश्वर सिन्धुली	२०८२.०६.२९	१,८२,३३.४३	९६,००.००	१,०६,००.००	३१,००.००	५५.००	५२.६५	
२४५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	रेडक्रस सोसाइटी भवन बेलघारी तिनपाटन-०१, सिन्धुली	२०८१.०६.२०	७०,३०.४९	६७,००.००	१८,१०.००	१७,००.००	९६.००	९५.३०	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२४६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	प्रादेशिक सडक डिभिजन तथा जि.स.स. को कार्यालय भवन निर्माण, सिन्धुली	२०८२.०५.१०	१०,६८,१८.००	५,१८,६०.००	५,५०,००.००	२,०१,६०.००	५०.००	४८.५५	
२४७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	रंशाला मार्ग स्तारक्री कमलामाई न.पा.-०४, सिन्धुली	२०८१.११.१५	३,२०,१२.९२	२,८२,००.००	१,४५,००.००	१,४५,००.००	९०.००	८८.०९	
२४८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	संगमचोकदेखि श्री कमला जनर्योति मा.वि.स्कूल चोक सम्मको सडक स्तरोन्नति, कमलामाई न.पा.-०५	२०८१.०९.२६	१,३०,६३.६७	१,०९,४०.००	१,००,००.००	९,४०.००	८५.००	८३.७४	
२४९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	सामुदायिक भवन निर्माण कमलामाई नगरपालिका वडा नं.१३ सिन्धुली (कमला एकता क्लवको प्राणङ्ग)	२०८१.०६.२९	५४,०८.००	५४,००.००	२४,००.००	१४,००.००	१००.००	१००.००	

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.४.३८.६४६७ खड्का गाउँ कामपुर पाखुरेदेदी हुदै धादिङ जाने सडक नगरार्जुन		१,४०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.१.२.१६११ डिभिजन वन कार्यालय भवन निर्माण भक्तपुर		४,५०,००.००		२,००,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.४.३८.६४४२ भड्याङ चोकबाट तीनधारा छत्रपाल मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नति, सुनपा ५, भक्तपुर		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.६.२५.४१६ फुलबारी सैनबु तक्थघागमत्रयज तथा सौन्दरीकरण, भैसपाटि		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.६.२५.४१८ तेजबिनायक पार्क निर्माण, कगेश्वारी मनोहरा-८		२,२५,००.००		७५,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.६.२५.४१७ किर्सीचिडि सम्मदा वस्ती पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार, चन्द्रगिरि न.पा		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.४.२२.१५२६ वल्लु खोला नियन्त्रणका लागि बाल निर्माण चन्द्रगिरी नया १२ काठमाण्डौ		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.४.३८.५६६० भद्रमती खोला करिडोर निर्माण , नागार्जुन-५, काठमाण्डौ		१,१७,००.००		४७,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.४.३८.६४७५ डोलेखर मालिगाउँ सडक स्तरोन्नती सुनपा ८, भक्तपुर		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.४.३८.७६३४ चिस्तिमार्ग सडक निर्माण बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.- ५ काठमाण्डौ		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
११	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.४.३८.६५१९ सल्लेगाउँ देविथुम्काहुदै जगात सडक स्तरोन्नती, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. १		४,५०,००.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	११.१.२.१८०५ नेपाल भाषा मन्काखल यल बह्रुषीय भवन निर्माण ललितपुर- ७ त्यागल		५,००,००.००		१,६६,६६.६७				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.६.२५.३९६ अधुरो जिल्ला एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, भीमेश्वर दोलखा		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.१.२.१६०४ कालिन्चोक सब डिभिजन वन कार्यालय, दोलखा		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.६.२५.४०५ थाप्तीचौगु बस्ति पूर्वाधार सुधार तथा निर्माण कार्य विगु ८ दोलखा		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.६.२५.४०३ भकुण्डे बजार केन्द्र पूर्वाधार सुधार तथा निर्माण कार्य, नम्बुङ		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	अयोजनको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.१.२.१६०५ नमोबुद्ध सब डिभिजन वन कार्यालय भकुण्डे, काभ्रे		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.६.२५.४०४ चौतरा बस पार्क कृष्ण मन्दिर, दोचा खोल्सा छापडाँडा एकिकृत पूर्वाधार विकास तथा सुधार		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.६.२५.४०६ शिरवारी कस्ती एकिकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, चौतरासाँगा चोक गाडी ७		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.४.३८.५७४ बुल्डाँडा देखि सुरसपार्क सडक स्तरोन्नति सम्पन्न, जिरी		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.४.३८.६४२० जेटे चौतारो पाटी पूजे ज्यामितीय सडक स्तरोन्नति, पाँचखाल -२, काभ्रेमलञ्जोक		१,२०,००.००		४०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.६.२५.५११ नौबुलिक बुद्ध केन्द्र पूर्वाधार निर्माण, हेलम्बु - २, सिन्धुपाल्चोक		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.६.२५.३३३ उदयीमान नयाँ शहर विकास कार्यक्रम (तालुङ्गा, खानिखोला) Piloing		५,८५,००.००		१,९५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.४.३८.६७५१ वालुवा पार्ट रात्रीवन रिजें चुरे शुम्का सडक स्तरोन्नति, माङ्गदेउपुर-१		२,००,००.००		६६,६६.६७				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.१.२.१७८९ वि.पि. स्मृति भवन निर्माण भीमेश्वर न.पा.६		४,२०,००.००		१,४०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रे	११.४.३८.५९२२ सिस्नेगाउँ-ढिकीचौर-गहतेरी सडक स्तरोन्नति, तामाकोशी ६, च्यामा, दोलखा		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	अयोजनको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	११.१.२.१६०२ जलस्रोत तथा सिंचाई सब डिभिजन र पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा		४,००,००.००		२,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.७६८० छहरे भट्टयोक्त धोके काजलेथाना सडक, लिखु-०६, ककनी नुवाकोट		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.६९३० गोठाले भइयाड पाल्चोक सागिने तिर्थ डाँडा काइलिखर्क कालोपत्रे सडकाल्छी-५		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
३०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.७६३३ गुर्दुम लिखु सडक स्तरोन्नती धुनेवेशि-०७		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
३१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.७६३६ छोटेटार मुलावारी सडक स्तरोन्नती, गल्छी-०३		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
३२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	११.१.२.१६०१ दाखाँ सब डिभिजन वन कार्यालय, श्रादिङ		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
३३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	११.६.२५.४०१ ऐतिहासिक कलागाउँ कस्ती पूर्वाधार विकास तथा सुधार कार्यक्रम, आमाछोदिङ्मो गा.पा -०३		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
३४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	११.१.२.१६०३ रसुवा अस्पताल भवन निर्माण, गोसाईकुण्ड गा.पा ६		६,००,००.००		२,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
३५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.६.२५.४१० ऐतिहासिक धनदेव गोले पार्कको भौतिक पूर्वाधार निर्माण थाहा ९		४,५०,००.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
३६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.६.२५.४११ हेटौडा न.पा. चोकबाट मुल्यमन्त्रि कार्यालय सम्म (अड्डा मार्ग) नमुना फुटपाथ तथा सौन्दरीकरण		२,२५,००.००		७५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
३७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.६.२५.४१२ हेटौडा स्ट्रीट फुड पार्क निर्माण हेटौडा-१०		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
३८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.१.२.१६०८ खैरहनी सब डिभिजन वन कार्यालय वित्तवन		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
३९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.१.२.१६०९ कृषि विकास कार्यालय वित्तवनको कार्यालय भवन निर्माण		४,५०,००.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
४०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.६.२५.४१५ कमलपोखरी संरक्षण तथा सौन्दरीकरण, भरतपुर - २२		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
४१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.१.२.१६१० मध्यवर्ति होमस्टे सांस्कृतिक सामुदायिक भवन निर्माण, माडी ८		१,००,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
४२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७६९२ मितेरी टोल सेखि नमस्ते पार्क सम्म ढल निर्माण भरतपुर - ०२		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
४३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.६.२५.४०९ नौलापुर एकीकृत कस्ती पूर्वाधार निर्माण, राप्ती - १२		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
४४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६६३२ भरतपुर ११ भोजाडेदेखि सिमलढाप सुन्दरकस्ती चैरीबारी (कालिका) सडक स्तरोन्नती, वित्तवन		१,२०,००.००		४०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	अयोजकाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
४५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६८४२ रातमाटे पावरहाउस चोक कमाने भोले रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट सडक स्ल्याब ढलान हेटौडा उपमहानगर पालिका १५		५,००,००.००		३,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
४६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	११.१.२.१६०६ कल्पवृक्ष सब डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली		३,००,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
४७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	११.४.३८.५७३६ मरिण गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ को नयाँबस्ति देखि देउजर सम्म सहरी विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्य, मरिण गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
४८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	११.४.३८.५७३८ एकिकृत माझी वस्ती विकास पूर्वाधार निर्माण तीनपाटन-०३ सिन्धुली		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
४९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	११.४.३८.५७३५ वेलघारी दुर्गफेदी सडक सिन्धुली		४,५०,००.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
५०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	११.४.३८.५७३७ माझीटार माझिडाँडा स्वर्गद्वारी सडक क.न.पा-७		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
५१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	११.६.२५.५३२ गुन्साल एकिकृत वस्ती भौतिक पूर्वाधार विकास/निर्माण, दोरम्बा-४, रामेछाप		१,२०,००.००		४०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
५२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	११.६.२५.४०७ चक्रमेके बजार एकिकृत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार परियोजना, तीनपाटन-११, सिन्धुली		४,५०,००.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.७९३ छत्रेपाटी हात्तीपाता रामझैलोचौर सडक धुनिवेशी-३ धादिङ		३,९९,९९.००		१,३५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजकको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.३३ पाल्पा भङ्ग्याङ्ग सौधमझ्याङ्ग सडक आयोजना, ज्वालामुखी गाउँपालिका, धादिङ		४,२६,९०.००		४,००,३०.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.८४८ महेशखोला पुल (स्याउली) धुनिवेशी ५,८ धादिङ		७,२३,२३.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.७७४ मलेखु खोला कुहुल्ले ताल्ती सडक स्तरउन्नती, वेनीघाट रोड २, ३		१४,९९,९९.००		५,३१,३७.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.८४४ मलेखु खोला सडकपुल, आपटापुछारदेखि रकुलचौर सडक, वेनीघाटरोड-२		७,५०,८८.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.८०१ छविसे पक्की पुल निर्माण गजुरी १ र ५, धादिङ		२,८८,१४.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.८२५ नीलकण्ठ न पा ४ सुन्दरनगर र वडा ३ प्रगति टोल जोड्ने पक्कि बक्स पुल		२,१४,७७.००		२०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	सुनौलो बजार सडकमा हाँडीखोला पक्की पुलनिलकण्ठ ७, धादिङ		३,२३,३२.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२८५०-मिलटार किरानचोक सडक कालोपत्रे गर्ने गजुरी गापा-७		१९,९९,९९.००		७५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७९९९ पोटाखोला लुपुङ्डीडा ढाँका सडक रोप्री गाउँपालिका- ५ काभ्रे		११,९९,६५.००		४,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.७.८५६ आँकुरा खोला सडक पुल देविटार महाभारत (जन्मुस्ती मार्ग)		५,९५,२२.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजकको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.६२९९ डाईटार दारसेटार पुल, माङ्गदेउपुर ८		८०,६६.००		२०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.६.२२.११० सुडिखोला पुल निर्माण, धुलिखेल-१०		२,७६,१७.००		१०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.६.२२.१०७ रोशी खोला पुल निर्माण, पनौती मल्ली जोरघट्ट भारदेव सडक पनौती-१२, काभ्रे		५,९६,५५.००		१०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.४७४२ ढाँडखर्क, पालिका अस्पताल, जिरोकिलो, कात्किदेउराली, मादनढुङ्गारी, अरुवोट लोकमार्ग सडक, चौरीदेउराली-५, ६ र ७		१४,९९,८६.००		५,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७३११ बनेपा पनौती खोपारी कामिडाँडा तालुङ्गा सडक (कामिडाँडा तालुङ्गा खण्ड)		५,९९,९०.००		२,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७४१८ मानेदोभान (काभ्रेपलाञ्चोक) देखि गोदावरी (ललितपुर) जोड्ने सडक स्तरोन्नति,		१,१९,९७.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७३१३ हुँडामुख देवीटार घुमानेचौर फेदी सडक		१५,००,००.००		५,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७४०० भोज्याँग वेसी भोज्याँग गाउँ वडा कार्यालय टेकानपुर खनिगाउँ मैनाजग सुनकोशी पुल सडक, तेमाल ८, ९, काभ्रे		१,४९,९९.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२२३९ छेडा कुर्थली सलम्बु कापले चौरीखोला (काभ्रे) सैलुङ्ग (रामेछाप) सडक काभ्रेपलाञ्चोक		१,४९,९९.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.८२७९ मध्य पहाडी लोकमार्ग आरबोटे कस्तिके देउराली डाँडखर्क कापले नाग्रे पार्से सडक (डाँड खर्क छोडा कापले कोइली बगर खण्ड, चोरीदिउराली गा.पा-४,३ र २)		१,४९,९९.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.४७८० विपी राजमार्ग, चरखाभिट्ठालारी सडक काभ्रे, नमोबुद्ध नपा-३		५,९९,९४.००		२,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.७.८२५७ थारखोला सडक पुल (मेची मार्ग)		४,६४,७९.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पर्नाति खोपासि सडक स्तरोन्नति, पर्नाति-७९ र १०, काभ्रे		९,९९,६१.००		३,५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७३०७ जनमुक्ति मार्ग (पिडथली भुमिबुली देबिटर तालढुङ्गा सिक्रे दोभान झुरझुरे) (छोटेमहान तालढुङ्गा खण्ड)		१६,२९,९९.००		४,१०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७३१५ नमोबुद्ध दाप्चा नेपाने राहते फलामसाँगु सिखर अम्बोटे सेनाकोट तारा खर्त्ते लोक गोकुले सडक(नेपाने राहते खण्ड)		४,४९,५६.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.६६६८ सुनकोशीपुल-सैनाजुङ खत्रीगाउँ टेकनपुर वडा कार्यालय भोज्यइव्वेशी सडक,तेमाल-८९		२,३९,९६.००		८०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८७८८ सिमलढाप र भालुमोरे झुल बिचको खगेरी खोलामा पक्की पुल, इच्छाकामना-०७, चितवन		९,४१,६८.००		४५,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८८८२ केरुङ्ग घोल मल्ल चोक, भरतपुर-२२		१,१७,५३.००		२९,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजकको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८८८० भालु नाला पुल वैकुण्ठधाम सडक, माडी-८, चितवन		२,७३,७६.००		२९,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२४८ पञ्चकन्या टोल भालुखोलामा पक्की पुल निर्माण राप्ती ३ चितवन		१,४९,६९.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२०९ कञ्चनबस्ती सुवनखोला राजाराम घर नजिक पक्की पुल निर्माण राप्ती ५ चितवन		१,१९,४३.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८८८३ योगी टोलबाट फुलवारी गाउँ जाने पुल , भरतपुर २८		३,४०,५७.००		२९,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८८८४ गितानगर हुलाकी राजमार्गबाट त्रिवेक जाने बाटोमा केरुङ्गा घोल पुल निर्माण , भरतपुर ६		१,२२,७४.००		२८,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२६२ मुडाभार चौधरी गाउँदेखी प्यारिडाप राइटोल जाने सडक सडक स्तरोन्नति राप्ती नपा-६ चितवन		२,९९,९८.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.७३१७ चैनपुर कंकालिनी खैरहनी डडुवा सडक		२,९९,९२.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.७३३१ सौराहा दोररी मिलचोक तरौली हेल्वे पोष्ट खैरहनी सडक(दोरी खण्ड)		१,४९,९९.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२१५ फायाङ्ग मोटरबाटो राप्ती १२ चितवन		१,३४,९७.००		४५,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.७४१९ भोटिस्वौरा धारमथली तुनेतेस हुँदै चण्डीभन्यांग माथिल्लो ढुंग्रे सडक, इच्छाकामना ५, ६		१,९९,४७.००		८०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजकको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनियोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२०० पिपल्स पार्क हुदै मिलवजार पाकडीवास सम्म जाने वाटो रासी ९ चितवन		१,१९,९५.००		४०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.३२०७ राधाकृष्ण टोल शिशिर मार्ग / बसन्त मार्ग / गुप्प मार्ग कालोपत्रे भरतपुर २, चितवन		१,१९,९८.००		४०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.८.१२७ गुम्बा डाँडा थकाल डाँडा झो.पु., इच्छाकामना ५, चितवन		१,५१,८७.००		४५,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.५६८१ जयमंगलवाजार अमीलिया जोड्ने बुद्धिकलोमा पुल, रत्ननगर १३, चितवन		९६,७६.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.६१९८ ब्रह्मपुरी र राधापुर जोड्ने रौतनी खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-५		३,६५,३१.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.६२०० बगही खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-९		४,४५,३२.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.६१९६ रौतनी खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-३		४,२९,१६.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३५.१ लक्ष्मनिया जाने सडक डाँगे खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-१		२,७१,७४.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.६२०२ सोरेखराही जाने वाटो मोगाई खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-५		५,८३,६९.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.३१९७ मायाटार घुक्ेश वासपुर हुदै तल्लो ढुंगे सडक निर्माण इच्छाकामना २, ६ चितवन		२,९९,००.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२२२ खैरहनी ६ र ८ मा रहेको बुढी राप्ती खोलामा ढलान गेट पूर्वाधार निर्माण चितवन		२,९९,९३.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१०३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	११.४.३८.७५१६ बालगुह माहाङ्गल माघदिउराली सडक		५,९९,९३.००		२,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१०४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	११.४.३८.७५१८ चिरकोट देउराली कालिन्चोक सडकलौरी कुरी खाड)		५,९९,९८.००		२,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	जिरी चेर्तुङ सडक स्तरउन्नति जिरी नगरपालिका		४,९९,९९.००		१,७०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	भीरकोट चुले छोडे सडक,त्रैतेधर र तामाकोशी गाउँपालिका		१६,०९,९९.००		४,०२,५०.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	मुडे मेलुङ सितली सडक(भैसे बुढचोक खाड), सिन्धुली		१६,०९,९६.००		४,०२,५०.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.८०४७ ३४ किलो ओखले भन्ज्याङ सडक निर्माण वेल्कोटगढी-नुवाकोट		९,९९,९२.००		३,३५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.७८.४३ छत्रेखोला सडक पुल, तारकेश्वर ४ र विदुर ३		७,८०,७६.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
११०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.८०४८ चौथे दोभान पुल वेल्कोटगढी नगरपालिका-२ नुवाकोट		९,३६,००.००		२०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.४४०२ सोले चिलाउने किने वार हुँदै म्यागङ गापाको चिउरी भन्ज्याङ जोड्ने सडक किम्पाङ र म्यागङ		७,३९,९४.००		२,४४,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
११२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.४७८३ गाउँ पालिका भवनबाट म्यागड डाँडा किम्लाड हुँदै थम्बुखोला जोड्ने सडक म्यागड ३, ४ र खनियावास, नुवाकोट		४,११,८३.००		१,३७,३०.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
११३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.४३९७ शान्ति बजार गोगने ताँजि हुँदै नुब्येत जोड्ने सडक किस्पाङ		४,९९,९९.००		२,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
११४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.७४०६ कोलपूखोला सुकुमान हस्पिटल बाघखोर नगरपालिका जोड्ने सडक, बेलकोटगढी न.पा., नुवाकोट		१,९९,८१.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
११५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.७.९३८ डाडेखोला सडक पुल निर्माण बेलकोटगढी-१३ नुवाकोट		७,०१,१६.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
११६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.५१४६ सातबिसे रालुका मुडुले बाघमारा सडक तादी -२		४,४९,७४.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
११७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.८४४१ बान्दे बोगटीगाउँ डाँडागाउँ सडक (सुरु खण्ड), विदुर १, नुवाकोट		२,९९,९९.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
११८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	बाराही शक्ति मा.वि.वडरे वस्नेत गाउँ बेलकोटगढी न.पा. सडक अन्तिमको ३० मि.खण्ड नुवाकोट		१,४२,०३.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
११९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामाङ्ग खोला पुल किस्पाङ्ग ४, नुवाकोट		८,९५,०३.५०		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	त्रिशुली (कोलोनी) सोले मनकामना- काहुले-भाल्चे-साल्मे-किम्लाड सडक (सातदोबाटो काहुले भाल्चे खण्ड), नुवाकोट		१९,२०,१३.००		११,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.३८.७५.२०-दामन पश्चिम मार्ग (घाटिङ्ग्रेसी साकोश लिमिटेड स्याङ्ग्रेबेसी)		१६,१९,९९.००		४,१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	राष्ट्रिय-हर्कपुर-गोगने जोड्ने सडक म्यागङ्ग, ३ नुवाकोट		१६,०९,४९.००		४,७९,८०.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामारी पोखरी मैबल फाँलाटे पैरा हुँदै घाटिङ्ग्रेको सेन्गोड जोड्ने सडक, नुवाकोट		१६,१७,३६.००		४,०५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	महादेवफाँट पुल बुधारीङ्ग नेवारपानी जोखोतारा कोभिनी सडक,तार्किधर गाउँपालिका- ४ र ३ नुवाकोट		१६,१७,७३.००		४,०५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.८३७७ एल.चनवन सडक, थाहा -६		६,३०,००.००		२,१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.५.१.७ लखन खहरे पक्कि पुल चागमती गाउँपालिका वडा नं. ३, मकवानपुर		६,९७,८९.००		४५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.९७२६ सेरा खोला पक्कि पुल निर्माण, इन्द्रसरोवर-०१		७,७४,११.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७४२७ हेटौँडा बाइपास (कुखरेनी खण्ड)		४,५०,००.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७५५० किर्तिमान डाँडा हुँदै गाउँपालिका जाने सडक स्तरोब्रती कैलाश-३, मकवानपुर		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.२८.२०२ थापाम्याँङ डाङ्गुङ्ग हुँदै शहिद स्मारक बाटो अधुरा निर्माण हेटौँडा ११ मकवानपुर		१,२०,००.००		४०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजकको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७०१२ तल्लो राधाकृष्ण मकरी बाटो ढलान, मा.गाउँपालिका १		१,२०,००.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७४२४ खरखडेटार सिलिगे हुलोटेडुके खैरांग बरौँदै सडक		१,४०,००.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.१.३५ मनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, मकवानपुर		१,४०,००.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७४२७ टोखेल सिमखोला सानोमाखु हेभी सडक		१,४९,९९.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६९९१ सहिद वासुदेव मार्ग बुढीचौर भिमफेदी खर्क सडक, भीमफेदी -८		१,१९,९२.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६७३९ किटेनी इत मार्ग सडक स्तरोन्नती, भिमफेदी ८,		१,१९,९१.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.१.३३३१ चिलिवास दमार नयाँगाउँ सडक गढी ५ मकवानपुर		१,४९,९९.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.१.३३१ भैसे ब्यारेक मोड स्याउले सडक स्तरोन्नति भीमफेदी २ मकवानपुर		१,४९,९३.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७४५३ जोगीताल बनकटे डगरदेखि पुच्छरसम्म सल्याब ढलान, मनहरी-६, मकवानपुर		१,४०,००.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७३०७ जनमुक्ति मार्ग (पिडियली भुमिचुली देविटार तालढुङ्गा सिक्ते दोभान झुरझुरे) (छोटेसहान तालढुङ्गा खण्ड)		४,९९,९९.००		२,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजकको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७५.२५ हेटौडा चक्राग्र , हेटौडा १४, १५		४,५०,००.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.८५.३ कुनसिंह जिर्खे खोला पक्की पुल मनहरी - चैनपुर - मकवानपुर		९,८५,६५.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.८५.४ पोलदम्की खोला पक्की पुल, भिमफेदी-३, मकवानपुर		४,९८,८३.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.८५.५ कर्मचुली- जुडना सुकोरा खोला पुल, बकैया ५ र ६		९,९५,५५.००		४५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७०.०१ लहुरेटोल भोगटार खहरे बक्स पुल निर्माण हेटौडा ६, ७		२,२०,१५.००		२,२०,१५.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.८८.८ बुदुनेखोला पुल निर्माण, बकैया-५, मकवानपुर मकवानपुर		३,८५,७१.००		१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.२८.८६ सिमान घुम्ती देउराली पिपलडाँडा हुदै जुरेली धरान चतरा जोड्ने बाटो बकैया ११		२,९९,९०.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.७५.२ दशमुरे सेतिदेवी धुसेनी रुक्सपानी हुदै जिबजिबे सडक स्तर उन्नति कालिका गाउँपालिका, रसुवा		५,९९,९२.००		२,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.७५.४८ किमाजोड- खाल्चेत-चिति-औपचौर-कोलडाँडा सडक स्तर उन्नति नौकुण्ड-५, रसुवा		४,४९,९८.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.७५.४७ बनुवाघुम्ती कर्माडाँडा मनिगाउँ चिउरीबाट सडक स्तर उन्नति उत्तरगया र कालिका गाउँपालिका रसुवा		११,९९,९९.००		४,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजनाको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.७.८२१९ धारापानी रुन्धेपानी भदौरे जिबजिबे ग्रामिण सडकको धोत्रि खोलामा नयाँ पुल निर्माण, रसुवा		११,८१,९९.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	११.४.३८.५२१८ मध्यफाडी लोकमार्गको छुरी डाँडा सडक		९,३२,९४.००		३,१२,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	११.४.१.२२४८ खिन्ती बेताली धारापानी रस्नालु ठोसे गर्ज्याङ सडक, गोकुलसगा गा पा, रामेछाप		१४,७१,६९.००		६,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	११.४.३८.७३०४ दोलालघाट फलाटे डाडखर्क गुराँसे गाल्वा मन्थली सडक (चौरीखोला गुराँसे खण्ड)		२,४९,९०.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	११.४.३८.७५३३ रस्नालु भुजीडाँडा कालोचौरा त्रिती चिलाउने सडक(रस्नालु भुजीडाँडा खण्ड)		२,४९,९०.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	११.४.८.१२४ मुहान खोला झोपु, उमकुण्ड ७		१,८०,०६.००		५०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	हल्दे धोबी शिरिसे ढाडे सडक स्तरोउन्नती लिखुतामाकोशी गाउँपालिका रामेछाप		१६,६६,६६.००		५,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली भूतिया खोला कठजोर धोबी सडक		१६,६६,६६.००		५,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.७ चेम्सिकोला मनोहरा पुल कोडे निलवाराही नेक साविक चौगु गा.वि.स. इन्द्रखोल्सा तेलकोट सडक आयोजना, भक्तपुर		९,९९,९९.००		३,३५,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजकाचा नाव	अवधि	लागत अनुमान	संश्लेषिता रक्कम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.३३४४ ई-खा मोडेल सडक सुधार तथा स्तरोन्नति ललितपुर मजपा २२, ललितपुर		५,२३,७९.००		१,७४,६०.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
१६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.८१४६ बुढानिलकण्ठ-२ भिमसेनटोल बाट घोब्रीखोला हुँदै बुढानिलकण्ठ-१३ जानका लागि सडक पुल निर्माण काठमाडौं		२,३४,८४.००		१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
१६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.८.१२५ वडा नं. १२ र वडा नं. १४ जोडने कुलेक्षरमा रुचलू खननघण्टा निर्माण		९१,४९.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
१६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.९३९ सर्वेश्वर मन्दिर रोडबाट वागमती खोला कोरिडोरबाट एरपोर्ट उकालो गोठार जोडने बाटो जोडने ठाउँमा वागमती खोलामा ट्रस्टब्रिज का.म.न.पा.-६ काठमाडौं		१,२३,५२.००		१५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
१६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.८७७ पन्चकन्या मार्ग (देउवा चोकबाट भित्र) महादेव खोला पुल निर्माण, बुधानिलकण्ठ १		१,००,९८.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
१६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.८६१ अडोलबाट सु.न.पा. वडा नं.१ सिस्टार जोडने कल्भर्ट निर्माण, म.न.पा. ८		१,३१,७९.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
१६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.७५१५ ललित घुम्ती सडक(तीनचल्वो देखि धाराचोक खण्ड)		१,४०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
१६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.३१७६ रामघाट स्यालाबास तीनपिप्ले सडक स्तरोन्नति तारकेश्वर नपा ३ काठमाडौं		१,२०,००.००		४०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु
१६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.७५०४ सौखु घुमारचोक मणिचुण सडक(घुमारचोक मणिचुण खण्ड)		२,९९,९९.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेका प्रक्रिया सुरु

क्र.सं.	कार्यालय	अयोजकको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.७५१० कोशलटार विरवा पातेलटार अनन्तलोगेश्वर लाकुरी भन्ज्याङ सडक(विरवा पातेलटार अनन्तलोगेश्वर खण्ड)		४,४९,९९.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.७५०९ स्वयम्भु इञ्जुनारायण रामकोट भिमढुंगा सडक		४,५०,००.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.३३४३ PR-BG-043 टोखेल बडिखेल ललित घुम्ती लेले सडक गोदावरी ३, ललितपुर		२,३९,९९.००		८०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.३३४२ PR-BG-122 ललित घुम्ती सडक (गोदामचौर - ज्यमिरकोट खण्ड) गोदावरी १, ललितपुर		२,३९,९९.००		८०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.७५०२ सौखु भुल्बु अधिकारिगाउँ सातघट्टे आलापोट सुन्दरीजल सडक(सौखु भुल्बु काफ्कीगाउँ खण्ड)		२,९९,९९.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.१.३३४१ PR-BG-121 लाकुरी भन्ज्यांग कोट डाडा गोदाम चौर बाडेगाउँ टोखेल चापागाउँ छुम्पी फर्सीडोल सडक (बाडेगाउँ-गोदामचौर-कोतडाडा खण्ड) गोदावरी १४, ललितपुर		२,३९,९९.००		८०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.७५१२ मनमती कोरिडोर(त्युचाटार रामकोट खण्ड)		६,००,००.००		२,००,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.५७१९ ज्यमिरे खोला बक्स कल्भट निर्माण बूनपा १		९,६३.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	अयोजकको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.८८४ चाल्नाखेल सिर्जना टोल देखि क्रिर्तिपुर नगरकोटी टोल जोड्ने बोसन खोला पुल निर्माण, दक्षिणकाली न.पा. १		२,३४,९६.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.८.१२६ सल्लेनी देखि पयाफुल्ला डाँडा झो.पु., दक्षिणकाली ७.८, काठमाडौं		३,३७,१९.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.८६२ लुभु बाट विष्णुडोल जोड्ने पुल, म.न.पा.८		१,८८,७७.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.५७२९ दुंगे खोला पुल तलत टोल कल्भट निर्माण, सूर्य विनायक १ — भक्तपुर		१,००,०२.००		२०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.८६३ मुक्तिनाथ धाम मूलपानी गोमती खोला दुंगासाँघु गोदावरी न.पा-१, ललितपुर		८१,३५.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.८६६ बु.न.पा. १ र ३ जोड्ने निलोपूल निर्माण		९३,२९.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.८६७ किणुमति खोला पुल निर्माण बुढानिलकण्ठ- ४, काठमाडौं		२,९९,९०.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.८७० जनपथ मा.वि. नजिक पक्कि पूल निर्माण, का.म.न.पा. १४		२,७४,१८.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.७.८६९ रुद्रमती खोला कल्भट ईसान कोलोनी, बुढानिलकण्ठ न. पा. - १, काठमाडौं		१,१३,६१.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सान्गले खोला करिडोर संगम टोल पूल निर्माण, तारकेश्वर न.पा. ७		२,५४,४७.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षिय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजकको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सानाले खोला क्रीडोर बुढायोकी टोल पुल निर्माण, तारकेश्वर न.पा.-७		२,३७,६२.००		३०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मध्य मार्गी सडक टिकाभैरव-लेले- नल्लु दोबाटो-चौघरे-गोटीखेल- चन्द्रनुर-ससिवा भन्ज्यांग-कालेश्वर- च्याप्रान्तवेशी-खोपासी) (नल्लु चौघरे मानिखेल खाण्ड)		१६,२०,००.००		४,१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	नल्लु दोबाटो भारेउ चौघरे गोटीखेल सडक (नल्लु दोबाटो भारेउ खाण्ड)		१६,४०,००.००		४,१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	टोखा सानला विहानिचोक काभ्रेस्थली तिर्नपले सडक (कालीदेवी स्कुल विहानिचोक खाण्ड)		१६,०४,००.००		४,०१,२५.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	जगाती डोलेश्वर आशापुरी कान्काबारी साँगा झोलुगे पुल सडक		१६,२०,००.००		४,०४,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.६३२१ शान्तिधामहुँदै देवीस्थान झण्डा पार्क जाने सडक स्तरोब्रती, तारकेश्वर नपा २, काठमाण्डौ		३,७४,००.००		१,२५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.६३१७ भण्डारी गाऊँ बन्चरे पुलदेखि फेदि पुल सम्मको सडक स्तरोब्रती तारकेश्वर न.पा. २, काठमाण्डौ		२,६४,००.००		८८,४०.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.४७०३ कुन्चीवाकल ढकाल चौर सडक स्तरोब्रती, तारकेश्वर न.पा. वडा १, काठमाण्डौ		३,३०,००.००		१,१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	११.४.३८.४७०४ महाकाल पुसल चोगाउँ सडक स्तरोब्रती, तारकेश्वर न.पा. वडा नं. ६, काठमाण्डौ		३,४५,००.००		१,१५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	अयोजकाचे नाव	अवधि	सातत अनुमान	संक्षेपता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
१९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.८०९१ पिप्ले सानोमुसुरे ओखेरी चौर प्यानवरी वतासे मोने भञ्ज्याङ तालामाराङ सडक सतरोक्ती मेनपा-४ र ६ सिपा		१२,९९,९४.००		४,३३,३१.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.३८४४ वाल्कार-टेकनपुर - ताउथली सडक - स्तरोक्ती, सिन्धुपाल्चोक		४,९९,९२.००		२,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.७८७३ सोती खोला पुल, भोटचौर जिरो किलो सोती खोला हैबुग पाटिभन्यांग सडक, मेलम्ची २,३		४,०४,६०.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
१९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४९२ जहरसिलोवा भोटचौर अमले भदौरे धुसेनी मेलम्ची सडक मेलम्ची धुसेनी खण्ड।		२,९९,९४.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.१.३३४९ वाहुनपाटी सूर्यकोट नवलपुर सडक, ईन्द्रावती ५ सिन्धुपाल्चोक		१,१९,९२.००		४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७३०५ सुकुटे मिलाडीडा वाघभैरव वाफल लिसंखु घ्याङडाडा २१ किलो सडक बुलुबुले अतरपुर लिसंखु खण्ड)		४,४९,९९.००		१,४०,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.४८९६ सौगाचोक रानीटार झ्याडी सडक स्तरोक्ती चौतारा सौगाचोकगढी न.पा-१४ सिन्धुपाल्चोक		२,२४,००.००		७५,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२०३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४८९ सिन्धुखोला गिरानचौर महभिर सोतिखोला हैबुग पाटिभन्यांग सडक (डाँडागाउँ महभिर खण्ड)		२,४९,९०.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२०४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४७० सानोसिरवारी डाँठे जल्केनी सडक (सानोसिरवारी मासे डाँठे खण्ड)		२,४९,९९.००		१,००,००.००				नयाँ बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.सं.	कार्यालय	आयोजनको नाम	अवधि	सागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.८०७५ डिखोला मोटेखल पुल निर्माण मेनपा-४ सिपा		८,५१,५२.००		१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७३०६ मनमोहन मार्ग (चाब्रहिल साँखु फट्केधुर) (सिन्धुपाल्चोक खण्ड)-		१६,३९,९९.००		४,१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४८३-पाँचपोखरी थाङपाल सडक (मेलम्ची तिपिने भोतांगा/मेलम्ची खान्टेखोला खण्ड)		१६,१९,९५.००		४,१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	खारदल दोभान -घर्तिटोल सडक वाह्रविसे नपा ३		२३,९९,९३.००		१२,९१,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४७६ चनौटे पाल्चोकीमाई दुवाचौर सडक		५,९९,५०.००		२,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४७८ डाँटे डाँडा बडहरे नेउपनिटार सडक		५,९९,९७.००		२,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४६४ अँघेरी माझा सडक		२,९९,७९.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.३८.३८३४ नवलपुर-वाहुन ति-लुग-विस्वापानी सडक,सिन्धुली		४,०३,५३.००		३,३४,५१.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.२४७० सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली(दोस्रो खण्ड)		९,९९,९८.००		८,३३,९६.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.३८.७४९६ शेरमान मार्ग (डाँडी खहरे सहान वखवर) (वडीमुहान भालुमारा खण्ड)		१२,२९,९९.००		४,१०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु

क्र.स.	कार्यालय	आयोजकको नाम	अवधि	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बिनीयोजित	खर्च	भौतिक	वित्तीय	कैफियत
२१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.६.५२ लुङ्गिलटार दुम्की ठाकले बौसकटरी सडक, सिन्धुली		४,९९,९९.००		३,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.७.८५२ पौती खोला पक्कि पुल निर्माण, फिक्कल गाउँपालिका		४,६२,९२.००		४५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.७.८५१ ठाकुर खोला पक्कि पुल निर्माण, दुधौली न.पा.		९,३१,४२.००		४५,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.३.८.७६०४ सोखुवशी पोटी नागवह चनौटे सडक स्तरोन्नती, फिक्कल-४,		१,५०,००.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.३.८.७४९९ लुम्टि चनौटे दमार अरुणठाकुर लखिमा सडक/दमार अरुण ठाकुर खण्ड)		४,४९,८३.००		१,५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.३.८.७४९८ गुर्जी हरिहरपुरगढी किरला सडक		१,४९,९९.००		५०,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	छक्स नयाँखर्क मा.वि. भत्तिराम- देउरालीटार सडक		२,९९,४४.००		१,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.१.२२५३ सिन्धुली भिमस्थान चक्रमकै उदयपुर कटारी सडक (दोस्रो खण्ड), सिन्धुली		२४,९९,९९.००		९,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	११.४.१.३३७० सुनखानी मोडहा कमलामा पक्की पुल कमलामाई १३ सिन्धुली		२९,७२,५९.००		१०,००,००.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
२२४	श्री यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौडा	११.४.७.४०२ श्रीमफेदि कुलेखानी सडकमा पर्ने विसापानी पुल		१२,११,८९.००		२,९५,९९.००				नयाँ बहुबर्षीय आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सुरु
	जम्मा			४१,८४,१८,८८.२४	१६,७८,५१,६६.५९	१३,३६,०९,१२.४५	४,१३,८०,९१.१८			

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

५.६.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. समपुरक अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

सि.न	आयोजनाको विवरण	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च	भौतिक प्रगती (%)	वित्तीय प्रगती (%)	कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय
१	११.४.१.२४७२-डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना, थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाक्रे गाउँपालिका ३ धादिङ	१७,००,००.००	३,१०.००	४५.००	४३.९८	IDO धादिङ
२	११.४.१.२४५६-पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (धादिङ मनहरी सडक आयोजना), धादिङ, मकवानपुर	१३,००,००.००	२,५४,६१.००	६७.००	६०.२५	IDO धादिङ
३	११.४.१.२४७४-चरौंदी विभाग नहगुफा सडक, धादिङ	२६,००,००.००	५,४४,५४.००	५०.००	४१.५९	IDO धादिङ
४	११.४.१.२४७३-भीमढुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिङ	१४,००,००.००	४,११,८९.००	५३.००	४५.५८	IDO धादिङ
५	पिगथली रजवास भुमिचुली बुढाखानि देवितार सडक, महाभारत गाउँपालिका , काभ्रेपलाञ्चोक	३८,००,००.००	४,१०,६९.४१	५५.००	५९.४७	IDO काभ्रेपलाञ्चोक
६	सिम्पानी मालु खुर्कोट सडक स्तरोन्नति	१४,००,००.००	३,०९,५६.२४	८४.८६	९६.००	IDO सिन्धुली

सि.न	आयोजनाको विवरण	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च	भौतिक प्रगती (%)	वित्तीय प्रगती (%)	कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय
७	चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक (चेनेज १६+२०० देखि २५+००० सम्म)	२०,००,००.००	०.००			IDO सिन्धुपाल्चोक
८	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (आदमघाट मनहरी सडक आयोजना) धादिङ, मकवानपुर	७,००,००.००	३,६०,९८.३९	९०.००	७९.४८	IDO मकवानपुर
९	डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना, थाहा न.पा. ७, ८, मकवानपुर र थाक्रे गाउँपालिका ३ धादिङ	२२,००,००.००	१,४५,५५.०२	६०.००	४२.४९	IDO मकवानपुर

ख. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		प्रगति प्रतिशत		कैफियत
			कुल बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना, मकवानपुर	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौँडा, मकवानपुर	१५,००,००.००	३५,०६.००	२५.००	२३.३७	
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	चेपांग, बनकरिया, माझी,बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ)	१४,००,००.००	६८,०४.००	५०.००	४८.६०	
३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	चेपांग, बनकरिया, माझी,बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ)	४,००,००.००	३१,८७.००	१०.००	७.९७	
४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	१,००,००.००	०.००	०	०.००	
५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	४,००,००.००	१२,९१.००	३५.००	३२.२८	
६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	१,००,००.००	०.००	०.००	०.००	
७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौँ	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	१,००,००.००	२९.००	३०.००	०.२९	
८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	५,००,००.००	१५,५४.००	५.००	३.११	
९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	हेटौँडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौँडा, मकवानपुर	१९,००,००.००	६,०१,९९.००	३३.००	३१.६८	
जम्मा			६४,००,००.००	१८,०९,७६.००		२८.२८	

ग. शसर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत
			बजेट	खर्च	
१.	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	५,५६,००.००	०.००	०.००
२.	३३७९११४०	झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	८०,००.००	१५,८३.००	१९.७९
३.	३३७९११४१	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	१९,००,००.००	९,१७,२५.००	४८.२८
४.	३३७९११४५	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ (संघ शसर्त अनुदान)	९१,८६,५०.००	२०,८६,२५.००	२२.७१
जम्मा			१,१७,२२,५०.००	३०,१९,३३.००	२५.७६

५.६.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१६४	स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उदीयमान सहरहरू र स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई मौलिक पहिचान सहितको व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न र सहरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	उदयमान सहर तालढुंगाको जग्गा विकास सम्बन्धमा संछिप्त वातावरण अध्ययनको कार्यसूची मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइ प्रतिवेदन तयार भइरहेको र बागमती प्रदेश अन्तर्गत पालिका केन्द्र तथा बजार केन्द्रहरूको शहरी पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु भएको
१६५	बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम र गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई	चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ति तथा आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको रु. १८ करोडमा हाल सम्म रु. ७ करोड १२ लाख खर्च भएको, खरको

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	निरन्तरता दिन रु. ४० करोड विनियोजन गरेको छु। रुवी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका थप स्थानीय तहमा एकीकृत विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।	छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको रु. १२ करोडमा हाल सम्म रु. १ करोड ५० लाख खर्च भएको र बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १० करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु. १ करोड १० लाख खर्च भएको।
१६६	प्रदेश राजधानी रहेको हेटौँडालाई 'वृहत हेटौँडा सहर' को रूपमा रूपान्तरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	वृहत हेटौँडा सहर गुरुयोजना तयार भइरहेको
१६७	संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विपद् जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गरी सामूहिक बस्ती विकासको पाइलट परियोजना सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अघि बढाइनेछ।	मानव विकास सुचांकमा पछाडि परेको स्थानीय तहहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्राप्त १० करोड बजेट "स्थानीय तहमा एकीकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१" कार्यविधि बनाई सम्बन्धित कार्यालयहरू मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढेको र जोखिमयुक्त बस्तिहरूको एकीकृत रूपमा स्थानान्तरण गर्ने उध्यस्थले कार्यालयहरूमा अध्ययन परियोजनार्थ स्रोत व्यवस्थापन भएको
१६८	प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवन, प्रदेश सरकार मातहत निर्माण हुने नयाँ कार्यालय भवनहरू र अन्य पूर्वाधार निर्माणको संरचनामा एकरूपता कायम गर्न भवन संहिता मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।	प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रका भवन तथा आवास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको र प्रदेश स्तरीय सरकारी भवन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (BMIS) तयार भइरहेको
१६९	प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने र सडकहरूको सीमा तोक्ने कार्यलाई प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी विशेष प्राथमिकता दिएको छु। प्रदेश सडक यातायात	प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका प्रादेशिक सडकहरूको निर्माण तथा विस्तार गर्न २० वटा सडकहरू बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना बनाई क्रमशः खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको र संघीय

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	गुरुयोजना अन्तर्गतका प्रादेशिक सडकहरूको निर्माण तथा विस्तार गर्न रु. ७ अर्ब ७८ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु। संघीय सरकारका निकायसँग समन्वय गरी प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका तथा प्रदेश राजधानी हेटौँडाका नदी करिडोरको अध्ययन कार्य क्रमशः भइरहेको	
१७०	बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका खर्त्यांग खोला, महादेव खोला, हनुमन्ते खोला, चितवनका कयर, लदरी नदी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।	बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका खर्त्यांग खोला, महादेव खोला, हनुमन्ते खोला, चितवनका कयर, लदरी नदी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि संघीय सरकारसँग सहकार्यको लागि गृहकार्य भइरहेको
१७१	प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका सडकमा पर्ने नदी, खोला तथा खोल्सीहरूमा सडक पुल निर्माण गर्ने कार्य र प्रदेश सरकार मार्फत हुने लामो तरीको झोलुंगे पुलहरूको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुंगे पुलहरूमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान भइरहेको प्राविधिक तथा निर्माण सामग्री सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि रु. २ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छु।	प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका सडकमा पर्ने नदी, खोला तथा खोल्सीहरूमा सडक पुल निर्माण गर्ने कार्य र प्रदेश सरकार मार्फत हुने लामो तरीको झोलुंगे पुलहरूको निर्माण कार्य वार्षिक कार्यक्रम अनुसार स्रोत सुनिश्चितता र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको र प्रदेश, स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुंगे पुलहरूमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान भइरहेको प्राविधिक तथा निर्माण सामग्री सहयोगको लागि PTAP खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको
१७२	सडक सम्पत्तिको प्रभावकारी तथा सुरक्षित उपभोग र जगेर्नाका लागि दिगो सडकको आधार: नियमित मर्मत सम्भारको नारा अनुरूप प्रादेशिक सडकहरूको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। वैकल्पिक	सडक सम्पत्तिको प्रभावकारी तथा सुरक्षित उपभोग र जगेर्नाका लागि दिगो सडकको आधार: नियमित मर्मत सम्भारको नारा अनुरूप प्रादेशिक सडकहरूको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारको कार्य भइरहेको र वैकल्पिक

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	यातायात पूर्वाधारका नवीन प्रविधिको उपोग गरी सहरी तथा अन्य पूर्वाधार र सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्यको लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ	यातायात पूर्वाधारका नवीन प्रविधिको उपोग गरी सहरी तथा अन्य पूर्वाधार र सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्यको लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न गृहकार्य भइरहेको
१७३	बागमती प्रदेश सभाको निर्माणाधीन भवनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै यसको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु।	प्रदेश सभाहलको Civil work सम्पन्न भई Interio र design को लागि यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. १ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु. ६२ लाख २८ हजार खर्च भएको
१७४	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु. २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु।	यस मन्त्रालयको हाल सम्म चालु अन्तर्गत रु. १४ करोड ६२ लाख र पुँजीगत खर्च अन्तर्गत रु. ३ अर्ब २ करोड गरी जम्मा रु. ३ अर्ब १७ करोड खर्च भएको

५.६.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६९,१४.३५	
२	१५१११	बेरुजु	१,००,७६.६८	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	६,४२.७७	
४	१४५२९	अन्य राजस्व	१,५९.८०	
जम्मा			१,७७,९३.६०	

५.७ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

५.७.१ परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार तथा स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार तीनवटै सरकारहरूबाट गरिने कार्य विभाजन गरिएको छ। यस मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारीहरू बमोजिम बागमती प्रदेशका तेह्र वटै जिल्लाहरूमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। खानेपानी योजना निर्माण (ग्राभिटी, पम्पिङ, खानेपानी गुणस्तर सुधार), ढल निकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरू, सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण, भूमिगत जलस्रोत, नदी नियन्त्रण (तटबन्ध), नविकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट योजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेको छ।

५.७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट		२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च		खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	जम्मा
३१३०००११	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	४७,२०८.००	७,०८,२२.००	११,८०,३०.००	१,६५,२२.००	१,३५,०८.००	३,००,३०.००	२५,४४
३१३०१०११	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू	१,६४,७९.००	२,९२,१९,९६.००	३,०८,१९,९४.००	९,९२,८८.००	१,०४,४१,०९.००	१,१४,३३,९७.००	३७.०४
३१३०१०१२	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू	२७५,७४.००	२८,९६,५०.००	३१,७२,२४.००	१,३५,४३.००	४,७६,८३.००	६,१२,२६.००	१९.३
३१३०२०११	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरू	१,६४,३७४.००	३,०३,०२,००.००	३,१९,४५,७४.००	९,४८,०१.००	१,०९,४७,६१.००	१,१८,९५,६३.००	३६.१३
३१३०२०१२	तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०	४३,००.००	४३,००.००	०	११,२५.००	११,२५.००	२६.१७

बजेट कोड	बजेट उपरिपिक	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट				२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च				खर्च प्रतिशत		
		चालु	पूँजीगत	जम्मा		चालु	पूँजीगत	जम्मा		चालु	पूँजीगत	जम्मा
३१३९११२१	मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ शसर्त अनुदान)	०	८,००,००.००	८,००,००.००		०	६,२१,७०.००	६,२१,७०.००			७७.७१	७७.७१
३१३९११२४	खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०	२०,००.००	२०,००.००		०	०.००	०.००			०	०
३१३९११२५	केन्द्रिय खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	०	५,००.००	५,००.००		०	५,००.००	५,००.००			१००	१००
३१३९११२९	वातावरणीय सरसफाई आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	०	८,००.००	८,००.००		०	८,००.००	८,००.००			१००	१००
३१३९११३०	खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	६,३००.००	८,००.००	८,००.००		०	८,००.००	८,००.००		०	४७.५८	३१.६३
३१३९११३२	जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	०	१४,५६,००.००	१४,५६,००.००		०	३,३३,८८.००	३,३३,८८.००			२२.९३	२२.९३
३१३९११३३	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०	३०,००.००	३०,००.००		०	२३,१३.००	२३,१३.००			७७.०९	७७.०९
३१३९११३५	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०	१०,००.००	१०,००.००		०	१०,००.००	१०,००.००			१००	१००
कुल जम्मा		४१,०२,५४.००	६,५६,२३,६८.००	६,९७,२६,२२.००		२२,४१,५४.००	२,३०,७३,०४.००	२,५३,१४,५९.००		५४,६४	३५.१६	३६.३१

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.७.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक(%)	वित्तीय	
१.	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.१, मकवानपुर	हेडप्या ११ सरस्वती, खानेपानी आयोजना	२०७६/७७	४,२८,३१.००	२,७९,३६.००	३०,००.००	१४,६५.००	६०.००%	४८.८२%	
२.		देवनगर खानेपानी योजना, भरतपुर म.न.पा., चितवन	२०७६/७७	२५,९२,७२.००	११,८१,७२.००	६९,००.००	६८,५३.००	५०.००%	९९.३१%	
३.		सितलपाटी लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७८/७९	८,७८,४८.००	६,१२,१०.००	१५,००.००	१३,०५.००	९०.००%	८६.९९%	
४.		नमोबुद्ध वृहत खानेपानी योजना	२०७८/७९	२०,९४,८९.००	४,८०,७०.००	३०,००.००	१२,५३.००	४५.००%	४१.७७%	
५.		कुर्या खानेपानी योजना	२०७८/७९	६,६५,६६.००	५,१५,३६.००	४०,००.००	१,७६.००	५०.००%	४.३९%	
६.		भरकोट खानेपानी योजना	२०७८/७९	८,०६,९२.००	४,३७,२५.००	१०,००.००	०.००	१०.००%	०.००%	
७.	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.३, सिन्धुपाल्चोक	कोलाती भुस्तु खानेपानी योजना	२०७८/७९	८,६२,९९.००	४,९५,९१.००	३०,००.००	५०.००	८०.००%	१.६७%	
८.		माझिफेदा खानेपानी योजना	२०७८/७९	४,७०,८३.००	१,६४,३१.००	३०,००.००	३१.००	१०.००%	१.०२%	
९.		गोकुले वृहत खानेपानी योजना	२०७८/७९	१५,२४,२७.००	५,८०,९४.००	१,५०,००.००	४,७४.००	१०.००%	३.१६%	
१०.		नाल्दुम नगरकोट लिफ्ट खानेपानी योजना मण्डनदेउपुर १, २ काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/७९	१५,२४,२७.००	५,८०,९४.००	१,५०,००.००	४,७४.००	९५.००%	८४.५८%	
११.		असुरपुर खानेपानी आयोजना, लिसंखुखर ४ सिन्धुपाल्चोक	२०८०/८१	२३,०४,८६.००	१,७५,५९.००	८,००,००.००	९६,२४.००	२५.००%	१२.०३%	
१२.		फुलासी तामाकोशी खा.पा.	०७५/७६	३३,३९,८९.००	१२,८९,२३.००	८०,००.००	११,१६.००	६०.००%	१३.९५%	

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	चतुर्वर्षीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को		वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक(%)	वित्तीय प्रगति (%)	
१३.	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.४, रामेछाप	कालिके लिफ्ट भोरी खा.पा	०७६/०७७	१९,७०,०३.००	१३,४५,३२.००	७०,००.००	१६,८१.००	५५.००%	२४.०१%	
१४.		सिद्धेश्वर खा.पा.आ.	०७४/०७६	२१,१३,६६.००	१२,८३,८५.००	२,२०,००.००	२३,६५.००	८०.००%	१०.७५%	
१५.		केदारनाथको शिर	०७५/०८०	१४,९४,८४.००	७,९९,९९.००	५,७४,००.००	२,८९,६८.००	५०.००%	५०.४७%	
१६.		डोलेश्वर महादेव खा.पा. सुवि.न.पा.८	०७९/०८०							
१७.	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	प्रगतिटोल खा.पा.यो.	०७६/०७७	८,३९,५८.००	५,३२,२५.००	५०,००.००	३६,५१.००	७३.००%	७३.०३%	
१८.		चौगुनारायण झोखेल २	०७६/०७७	२,६९,७२.००	२,८२,७७.००	१५,००.००	७,००.००	१००.००%	४६.६७%	
१९.		लाल्किला खा.पा.यो.	०७६/०७७	५,५०,५२.००	३,०५,२६.००	२०,००.००	०.००	१००.००%	०.००%	
२०.		सोल्दी दो बाटो लामशुम्की खा.पा.यो. नागार्जुन ४ काठमाण्डौ	०७६/०७७	२,२६,६९.००	१,३७,५९.००	२५,००.००	९३.००	५६.००%	३.७१%	
२१.	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	ज्योतिर्लिंगेश्वर खा.पा.यो. चौगुनारायण ३	०७६/०७७	१३,३९,१८.००	१,८७,५८.००	१५,००.००	१३,३५.००	८९.००%	८९.००%	
२२.		नखेल खानेपानी योजना सूर्यविनायक न.पा. भक्तपुर	०७६/०७७	४,४६,६०.००	१,५८,५८.००	१५,००.००	०.००	०.००%	०.००%	
२३.		बज्रबाराही नमुनाबस्ति लार्देन खानेपानी डिप कोरीङ्ग आयोजना	०७८/०७९	४,९८,५६.००	२,३८,१५.००	१०,००.००	१०,००.००	१००.००%	१००.००%	लामो समय सम्म निर्माण व्यवसयीबाट काम नभएको
२४.		नागार्जुन ५ आदेश्वर ढुंगाखानी पानी मुहान ट्याङ्की निर्माण	२०७७/७८	३,३२,२७.००	५५,५६.००	२०,००.००	०.००	-	०.००%	ठेक्का फाइन्ल गर्ने चरणमा
२५.		बसाहा लिफ्ट सि.यो.,निलकाण्ठ-२	२०७९/८०	२,३८,६७.००	१,०६,३०.००	६०,००.००	२१.१२	३०.००%	०.३५%	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		कैफियत
						वजेट	खर्च	भौतिक(%)	प्रगति (%)	
२५.		सोहदर लिफ्ट सि.यो.,निलकाण्ठ-२	२०७९/८०	२,९९,८८.००	१०,२४.००	१,००,००.००	१०.००%			रहेको, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य भइरहेको
		आंखु खोला पन्टार डी सापटारी लिफ्ट सिंचाई योजना, नेत्रवती डुवजोग १	२०८०/८१	३,००,१५.००	०.००	८०,००.००	४०.००%		३.११%	निर्माण कार्य थुरु भएको
२७.	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	उपल्लो डिही टहले कात्तिके सिंचाई योजना, श्री.न.पा. ४. दोलखा	२०७९/८०	२,९५,२६.६५	९१,४६.७७	५५,००.००	६५.००%		४५.२०%	
झाप्रधारी सिंचाई योजना, गौरीशंकर		२०७९/८०	२,४२,११.०१	१,२५,१८.११	२०,००.००	८०.००%		६८.९५%		
ढाडिखोला सिंचाई योजना, मेलुङ ४, दोलखा		२०७९/८०	३,५९,९१.७४	१,८४,३६.२९	२०,००.००	३५.००%		०.००%		
३०.		चर्नावती लिफ्ट सिँचाई, भिमेश्वर न.पा. ५, दोलखा	२०८०/८१	२,५३,३८.००	५५,५१.८०	९०,००.००	७०.००%		४८.८६%	
३१.		हुडे पम्प सेट सिँचाइ योजना,तामाकोशी-३,दोलखा	२०८१/८२	८४,४२.००	०.००	३०,००.००	२०.००%		०.००%	
३२.		तामाकोशी किर्ने गाउ लिफ्ट सिँचाइ योजना,तामाकोशी गाउँपालिका ५,	२०८१/८२	५९,५७.००	०.००	२०,००.००	१५.००%		०.००%	
३३.		तामाकोशी गैरे चौर बगर खोला लिफ्ट सिँचाइ आयोजना,तामाकोशी-१	२०८१/८२	१,४६,५०.००	०.००	५०,००.००	२०.००%		०.००%	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	चतुर्वर्षीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक(%)	प्रगति (%)	
३४.		तामाकोशी लिफ्ट सिँचाइ, जफे, इन्द्रेवगर	२०८१/८२	५,७९,४००	०.००	२०,००.००	०.००	१५.००%	०.००%	
३५.		तिमाल लिफ्ट सिँचाई योजना, तिमाल-८	२०७६/७७	७,४१,९१.००	४,६१,०८.५९	१०,००.००	०.००	५०.००%	०.००%	
३६.		चार खोला चिते सिंगे चैनपुर सिँचाइ, माण्डन देउपुर ३,४	२०७७/७८	५,८०,४४.००	४,०४,२५.८२	१५,००.००	०.००	४५.००%	०.००%	
३७.		अर्सीखोला आँप खोला कुलो सिँचाइ योजना, माण्डनदेउपुर ४	२०७७/७८	३,१३,११.००	१,८५,२७.८७	१०,००.००	९,९०.००	१००.००%	९९.००%	
३८.		चाखोला जारे पिप्ले लिफ्ट सिँचाइ योजना, पाँचखाल ४,७	२०७७/७८	२,५६,६८.००	७५,२२.४०	१०,००.००	०.००	५०.००%	०.००%	
३९.	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रे	लस्सीबोट डी ओडारे घिमिरेगाउँ बगेर रुम्सेटार मोड सिँचाइ योजना	२०७७/७८	२,५२,५८.००	२,१९,५८.००	२०,००.००	१९,९१.७५	१००.००%	९९.५९%	
४०.		शंकरबाँध ब्रम्हायणी सि.यो., माण्डनदेउपुर ५,६ र ७	२०७९/८०	६,७७,३१.००	३,४२,०९.१५	२०,००.००	२०,००.००	१००.००%	१००.००%	
४१.		बनेपा २ स्थित हिले जलजले पर्यटकीय ताल निर्माण	२०७९/८०	९,०६,८०.००	५,४९,९७.००	८०,००.००	७९,९७.००	१००.००%	९९.९६%	
४२.		सुनकोशी चोपाटार मुक्पाटार सिँचाई योजना, तेमाल ९	२०७९/८०	३,९०,१२.००	१,३७,३५.९७	३०,००.००	३०,००.००	१००.००%	१००.००%	
४३.		बस्नेत टार लिफ्ट सिँचाई योजना, पनौती २	२०७९/८०	१,४३,७६.००	३५,४४.८०	२०,००.००	०.००	३५.००%	०.००%	
४४.		शिखरटार सिँचाई योजना, रोशी ३, काभ्रे	२०८०/८१	१,४९,६७.००	२३,१४.९०	३०,००.००	२,८८.००	३५.००%	९.६०%	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक(%)	प्रगति (%)	
४५.		थिलवार पारि थिलवार रोशी लिप्टिङ सिंचाई, तेमाल-५	२०८०/८१	१,९३,६३.००	२५,०३.००	४०,००.००	३८,०५.००	१००.००%	९५.१३%	
४६.		रोशीखोला देखि काल्धारम्म लिप्ट सिंचाई योजना, तेमाल-७	२०८०/८१	१,६२,८०.००	८०,००.००	३०,००.००	१९,५४.४३	८०.००%	६५.१५%	
४७.		बाहुनिर्वा मुलिखोला सि. यो., खानीखोला २	२०८०/८१	८०,१५.००	०.००	२०,००.००	१२,३७.४०	८०.००%	६१.८७%	
४८.		कोखजोर खोला आपटार गोकर्ने लिप्ट सि.यो., महाभारत-१	२०८०/८१	१,४५,७५.००	४,०७.००	४०,००.००	०.००	३०.००%	०.००%	
४९.		चाउखोला थाप लिप्ट सि.यो., महाभारत १	२०८०/८१	१,४९,३०.००	४,०७.००	४०,००.००	०.००	३५.००%	०.००%	
५०.		चाउखोला सेतेल सि.यो., महाभारत २	२०८०/८१	१,२१,९८.००	०.००	३०,००.००	०.००	३०.००%	०.००%	
५१.		पोखराखोला मगर बेसारे खानीटार छाडटार सिंचाई , महाभारत ३	२०८०/८१	२,७०,२८.००	१०,७७.३०	५०,००.००	४९,९९.००	१००.००%	९९.९८%	
५२.		बाडथली घ्याडखोला पिपलबोट सिंचाई योजना	२०८१/८२	१,०९,२३.००	०.००	४०,००.००	१,२३.५०	१५.००%	३.०९%	
५३.		ख्याकू लिप्ट सिंचाई योजना, पनौती-११	२०८१/८२	१,०९,२३.००	०.००	३०,००.००	०.००	१०.००%	०.००%	
५४.		भाडटारवेशी बृहत सिंचाई योजन खानीखोला गा पा ३ काभ्रे	२०८१/८२	८८,४५.७०	०.००	३०,००.००	०.००	१०.००%	०.००%	
५५.	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	मुक्तानखरा नयाँ दमार सिंचाइ योजना, बकैया-४	२०७७/७८	२,३०,३०.००	१,१८,४१.००	९०,००.००	३३,७९.००	५५.००%	३७.५४%	
५६.		राप्ती नदि नियन्त्रण कार्य (अटो भिलेस पार्क), हेटौडा-११	२०७७/७८	७५९,३०.००	४,५५,१६.००	५०,००.००	०.००	५०.००%	०.००%	भुक्तानी हुन बाँकी

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	चतुर्थीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को		वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक(%)	प्रगति (%)	
५७.		खरकण्डेदार लिफ्ट सिँचाइ योजना, राक्सिराङ-६	२०७९/८०	७४,३४.००	७०,७७.००	१०,००.००	०.००	५०.००%	०.००%	भुक्तानी हुन बाँकी
५८.		नामदार सिँचाइ योजना, कैलाश-९	२०७९/८०	१,४२,२३.००	८७,६०.००	६०,००.००	०.००	५०.००%	०.००%	भुक्तानी हुन बाँकी
५९.		मुंगीखोला तलाउ ड्याम निर्माण कार्य भरतपुर ११ चितवन	२०७७/७८	४,१६,९९.००	२,४७,२२.००	१०,००.००	०.००	५५.००%	०.००%	
६०.		लदारी खोला तटबन्ध , खैरहनी -३	२०८०/८१	१८,५३,०६.००	०.००	३,००,००.००	२,९८,१८.००	१००.००%	९९.३९%	
६१.		जनकल्याण कुलो ख सिँचाइ योजना, चितवन	२०७९/८०	३,३३,६९.००	१,१३,११.००	५०,००.००	३५,३९.००	८५.००%	७०.७८%	
६२.		मुडाभार कुलो सिँचाइ योजना, राप्ती न.पा., चितवन	२०७९/८०	४,६१,१५.००	२,०५,३४.००	३०,००.००	२४,०१.५०	९०.००%	८०.०५%	
६३.	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास	हर्दी कुलो सिँचाइ योजना, राप्ती न.पा.,चितवन	२०८०/८१	३,९२,३८.००	१,२८,५८.००	५०,००.००	४०,२०.२०	९०.००%	८०.४०%	
६४.	डिभिजन कार्यालय, चितवन	प्रतापपुर माउ कुलो सवलीकरण, राप्ती न.पा. १-४, चितवन	२०८०/८१	५,४१,४५.००	१,३३,५९.००	२,४०,००.००	६१,००.७७	४०.००%	२५.४२%	
६५.		अनारखोला सिँचाइ योजना, माडी, चितवन	२०८०/८१	२,०४,७८.००	७०,५३.००	५०,००.००	१७,३९.४०	४५.००%	३४.७९%	
६६.		रिउ फरुइ सिँचाइ योजना ,माडी ७, चितवन	२०८०/८१	३,२८,७३.००	१,०३,७०.००	८०,००.००	२०,६५.३४	४०.००%	२५.८२%	
६७.		तल्लो चितही खोला सिँचाइ योजना ,माडी ,चितवन	२०८०/८१	४,४८,९४.००	१,४०,७७.००	८०,००.००	७९,९९.७०	१००.००%	१००.००%	
६८.		पुर्व राप्ति खोला तटबन्ध लोथर दोभान देखि	२०८१/८२	१६,४४,७९.००	-	४,८६,००.००	५,६९.०६	१०.००%	१.१७%	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक(%)	प्रगति (%)	
६९.		सौराहासम्म सर्मत कार्यान्वितन								
७०.		च्यान्ना खोला सिचाई योजना, राप्ती-०९, चितवन	२०८१/८२	७,६०,९३.००	०.००	३,००,००.००	६०.००	०.००%	०.२०%	सम्झौता हुने क्रममा
७१.		ढोडेनी लिफ्ट सिचाई योजना, भरतपुर-२९, चितवन	२०८१/८२	२,९२,३१.००	०.००	१,४०,००.००	१,४५.५९	०.००%	१.०४%	सम्झौता हुने क्रममा
७२.		मुलाबारी सि.यो, कालिका-८, ९ चितवन	२०८१/८२	१,९७,८८.००	०.००	१,००,००.००	७०.६५	०.००%	०.७१%	सम्झौता हुने क्रममा
७३.		शिवालय सिक्रे सिचाई कुलो, कमलामाई नं.पा.-१२ (७० हे.)	२०७९/८०	४,०७,९३.००	१,७२,२६.३०	२०,००.००	१९,६६.३९	१००.००%	९८.३२%	
७४.		दुम्रे बेसी सिचाई योजना, तिनापटन-५ (४० हे.)	२०७९/८०	२,३४,३३.००	८६,२६.९०	१५,००.००	१४,२५.०३	१००.००%	९५.००%	
७५.		चदुली धमिले सिचाई योजना, मारिण गाउँपालिका -६ (४६ हे.)	२०७९/८०	२,३८,९९.००	९६,३९.००	१५,००.००	०.००	३०.००%	०.००%	
७६.	जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कमला खिरिखरे मूल कुलो सिचाई योजना, कमलामाई नं.पा.-१४, (१००हे.)	२०७९/८०	४,९९,०१.००	२,३५,९०.००	५०,००.००	४९,७९.६०	१००.००%	९९.५९%	
७७.		अर्पटार सिचाई योजना, तिनापटन गाउँपालिका -४ (५० हे.)	२०७९/८०	३,१२,२१.००	१,८३,२२.१०	२०,००.००	१९,४१.९०	१००.००%	९७.१०%	
७८.		हृदिग विसापानी सिचाई योजना, गोलान्जोर गाउँपालिका -५ (४६ हे.)	२०७९/८०	१,८८,३८.००	९८,८९.४०	४०,००.००	०.००	२५.००%	०.००%	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक(%)	प्रगति (%)	
७८.	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	सासाङ खोला मुहानगरी भाल्छे, काहुले, फिकुरी, मनकामना सिँचाई आयोजना, क्रिस्पाङ गापा नुवाकोट	२०८०/८१	२२,००,००.००	४,१७,८७.७८	४,४०,००.००	१,८८,६५.००	५५.००%	४१.९२%	
७९.		फलाखु खोला नियन्त्रण गरी विदुर खानेपानी तथा सिँचाइ कुलो सम्पन्न कार्य,विदुर १०, नुवाकोट	२०८१/८२	१०,९३,८३.००	०.००	२,४०,००.००	९१,०५.००	४५.००%	३७.९४%	सम्झौता सपन्न भएको
८०.		तादी र लिखु खोला नियन्त्रण (गुराोजना तयार गरी कार्य गर्न)	२०८१/८२	२,६२,६७.००	०.००	९०,००.००	१९,९४.००	३०.००%	२२.१६%	सम्झौता सपन्न भएको
८१.	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	वित्त सिँचाइ आयोजना रामेछाप न.पा. ७	०७७/७८	१,६१,४२.६६	१,४८,८८.०८	४०,००.००	१७,१८.००	६०.००%	४२.९५%	
८२.		सिक्खाटार लिफ्ट सिँचाई, खाडादेवी ३	०७७/७८	२,२९,६२.४९	३६,९४.२३	५,००.००	०.००	०.००%	०.००%	निर्माण व्यवसायीले काम सुरु नगरेको
८३.		गुडगुडे खोला सिँचाइ योजना, फुलासी, मनथली-१४	०७६/७७	९८,५५.८८	७३,००.६६	२०,००.००	०.००	३०.००%	०.००%	
८४.	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	अर्चले, तल्लोटोल, पिप्ले, खिन्तिवेसी सिँचाइ योजना, सुनपाती १	०८०/८१	६८,२६.८७	०.००	५०,००.००	२६,७०.००	६५.००%	५३.४०%	
८५.		अमके खोला साउने गौठा सिँचाइ,गोकुलगंगा ५	०८१/८२	१,३०,२१.००	०.००	६०,००.००	०.००	५.००%	०.००%	ढेँका आवहान भएको
८६.		तामाकोशी तेकनपुर सिँचाइ योजना, मनथली-२	०८१/८२	१,८०,००.००	०.००	६०,००.००	०.००	५.००%	०.००%	ढेँका आवहान भएको
८७.	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास	आरुखर्क सिँचाई योजना, नौकुण्ड-१	२०७६/७७	३,८७,५०.००	१,९७,५८.८५	१०,००.००	०.००	६०.००%	०.००%	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	चतुर्वर्षीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक(%)	प्रगति (%)	
८८.	सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	सिन्धोडा सिंचाई योजना, नौकुण्ड-२ र ३	२०७७/७८	७६७,००.००	३,१५,५९.०८	२,००,००.००	४६,१३.४०	६५.००%	२३.०७%	
८९.		सिन्दुरे डुङ्गा सिंचाई योजना, उत्तरगया २ र ३	२०७९/८०	२,६९,८२.२८	१,५०,७३.०६	२०,००.००	०.००	३५.००%	०.००%	
९०.	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	सिमलवस्ती पदमपुर डीप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना, कालिका २, ३, ४, ५	२०७५/७६	११,३८,८०.२३	२,८२,८५.७०	६०,००.००	१३,४७.४४	३५.००%	२२.४६%	
९१.		लक्ष्मिनिया-कल्याणपुर-बरुवा डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना, माडी न.पा. १, २, ३	२०७६/७७	११,८३,९९.५१	६,०७,१८.०३	३०,००.००	२९,७४.३७	१००.००%	९९.१५%	
९२.		चेतनशील किसान भूमिगत सिंचाई योजना, हेटौडा १६	२०७६/७७	९,४७,२४.३५	३,७२,३५.८०	५०,००.००	१२,०६.८५	४०.००%	२४.१४%	
९३.		नयाँवस्ती डीप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना, भरतपुर म.न.पा.-२४, चितवन (सिंचाई प्रणालीको निर्माण)	०७८/७९	७,७६,५६.००	३,०१,२२.७०	१,१०,००.००	४६,९८.१०	५०.००%	४२.७५%	
९४.	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	पदमपाखरी मयुरथाप डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना, मकवानपुर	२०७७/७८	२,९०,७०.२७	१,२६,६८.६२	२२,००.००	२६.३६	२०.००%	१.२०%	
९५.		धानचेत आहालडाँडा लिफ्ट सिंचाई योजना चौतारा ४	२०८१/८२	१,०२,७९.००	०.००	४०,००.००	०.००	०	०.००%	टेक्का आवहान भई सम्पन्नता हुने क्रममा
९६.		शेरा लिफ्ट सिंचाई चौतारा सागावोकगढी -२, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	७६,९५.००	०.००	३०,००.००	०.००	०	०.००%	टेक्का आवहान भई सम्पन्नता हुने क्रममा

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृत मिति	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक(%)	वित्तीय प्रगति (%)	
१७.		सैबुङ लिफ्ट सिंचाई, भोटेकोशी गाउँपालिका १ सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	१,०५,७६.००	०.००	४०,००.००	०.००	०	०.००%	टेक्का आवहान भई सम्झौता हुने क्रममा
१८.	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन	भटौली-माडीफाँट डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना, रामेछाप	२०७९/८०	३,९७,६१.६१	४०,९७.००	१,३५,००.००	१,५१.९८	७०.००%	१.१३%	यस अर्थिक वर्षको ४५% काम सम्पन्न
१९.	कार्यालय, काभ्रे	दुधौली डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना, सिन्धुली	२०७९/८०	३,७५,३०.४८	२९,९९.००	९०,००.००	७९,९३.४०	९०.००%	८८.८२%	यस अर्थिक वर्षको ६५% काम सम्पन्न
१००.	नारायणी लिफ्ट	नारायणी लिफ्टको पुनःस्थापना तथा आधुनिकीकरण	२०७७/७८	२६,३२,४३.१५	१८,८८,०९.२७	९,१३,३४.००	५,९१,११.७०	८०.००%	६४.७२%	
१०१.	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	नारायणी खगेरी सिंचाइ नहरको राईट अफ वे विस्तार तथा इन्भ्याकमेन्ट निर्माण कार्य	२०७८/७९	३,७७,४७.८१	७९,१४.७४	१,००,००.००	९३,७६.००	१००.००%	९३.७६%	
	जम्मा			६,२२,०६,७५.००	२,३७,८५,२६.००	८८,०९,३४.००	३१,४०,५३.२०	५२.४८%	३५.६५%	

५.७.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरुको प्रगति
क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पौष मसान्तसम्मको			कैफियत
				खर्च	प्रगति प्रतिशत		
					भौतिक	वित्तीय	
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	अत्तरपुर खानेपानी आयोजना, लिसंखुपाखर ४, सिन्धुपाल्चोक	८,००,००.००	९६,२४.००	२५.००	१२.०३	
२	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खा.पा. सु.वि.न.पा. ८	५,७४,००.००	२,८९,६८.००	५०.००	५०.४७	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	सब.ब.उ.शी.नं	बजेट	चैत्र सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर	३१३९११२०४ तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	४३,००.००	११,२५.१०	२६.१७	
२	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर	३१३९११३०३ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१३,००.००	०.००	०.००	चालु
३	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर	३१३९११३२४ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना	२,५२,००.००	५२,७८.९४	२०.९५	
४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर	३१३९११३३४ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	१५,००.००	१४,३९.९४	९६.००	
५	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ	३१३९११२४४ खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम	२०,००.००	०.००	०.००	
६	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, धादिङ	३१३९११३०३ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	८,००.००	०.००	०.००	चालु

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	सब.ब.उ.शी.नं	बजेट	चैत्र सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
७	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २, धादिङ	३१३९११३२४ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना	१,०८,००.००	०.००	०.००	
९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	३१३९११३०३ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	५०,००.००	६,१२.३६	१२.२५	चालु
८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	३१३९११३०४ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१२,००.००	०.००	०.००	
१०	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	३१३९११३२४ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना	२,४९,००.००	३२,७०.६३	१३.१४	
११	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	३१३९११३०३ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१५,००.००	०.००	०.००	चालु
१२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	३१३९११३२४ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना	२,३५,००.००	२९,३९.५०	१२.५१	
१३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	३१३९११३३४ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	५,००.००	०.००	०.००	
१४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	३१३९११२५४ केन्द्रिय खानेपानी आयोजना	५,००.००	५,००.००	१००.००	
१५	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	३१३९११२९४ बातावरणीय सरसफाइ आयोजना	८,००.००	८,००.००	१००.००	
१८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	३१३९११३०३ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	७५,००.००	५३,३४.७९	७१.१३	चालु
१६	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	३१३९११३०४ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१०,००.००	१०,००.००	१००.००	
१९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	३१३९११३२४ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना	१५,००.००	०.००	०.००	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	सब.ब.उ.शी.नं	बजेट	चैत्र सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
२०	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	३१३९११३३४ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	२,७६,००.००	१,६२,४२.०५	५८.८५	
१७	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	३१३९११३५४ ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	१०,००.००	८,७२.६३	८७.२६	
२१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ६, नुवाकोट	३१३९११३२४ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना	२,२८,००.००	४९,१६.७८	२१.५६	
२२	खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन, दोलखा	३१३९११३२४ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना	१,०८,००.००	७,४०.२२	६.८५	
२३	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय, चितवन	३१३९११२१४ मर्मत संभार आयोजनाहरु	८,००,००.००	५५,५००.७९	६९.३८	
कुल जम्मा			२५,६०,००.००	१०,०५,७३.७१	३९.२९	

५.७.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
वक्तव्य नं. १६८: प्रदेश सरसफाई सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ। "एक घर एक धारा, पुर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा" अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ। यस अन्तर्गत निर्माणाधीन साना, मझौला तथा ठूला खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्रको सह-लगानीमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिनेछ। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल तथा राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।	९३.२६	खानेपानी, गुणस्तर सुधार तथा ढल निर्माणका विभिन्न ९३४ वटा योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि ३ अर्ब ११ करोड खर्च भई ६३ वटा आयोजना र ५३ वटा स्किम सम्पन्न भएको र ११३९३१ जना थप आधारभूत खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
वक्तव्य नं. १६९: प्रदेश भित्रका रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ लगायत जिल्लाका सुखखाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीका स्रोत संरक्षण तथा भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। ऐतिहासिक ढुङ्गे धारा, इनार लगायतका पानीका स्रोतको संरक्षणका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।	९५.६५	११ वटा स्रोत संरक्षण तथा २ वटा ढुंगेधारा मर्मत पुनर्स्थापना सम्पन्न भएको
वक्तव्य नं. १७०: स्थानीय तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समिति लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा "सहलगानी खानेपानी आयोजना" सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	१००.००	२ वटा खानेपानी आयोजनाहरूमा सहलगानी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको
वक्तव्य नं. १७२. परम्परागत राजकुलो, ताल तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।	७१.९२	११ वटा राजकुलो, ३ ठुला ताल संरक्षण तथा ७० वटा संचाइ पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको।
वक्तव्य नं. १७३. "खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि सिँचाइ" को मर्म अनुरूप प्रदेश भित्रका कृषियोग्य भूमिमा बाह्र महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन मझौला सिँचाइ आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजनाहरूको विकास एवं निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	७१.९२	बहुवर्षिय क्रमागत आयोजना ११५ वटा सम्पन्न भई थप १९४३ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र विस्तार भएको तथा ५२५ वटा सिँचाइ योजना मर्मत भई ८६०९ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र सुदृढीकरण भएको। ३१ वटा डिप ट्युबवेल तथा ११३ वटा स्यालो ट्युबवेल/पावर ड्रिलिङ योजना सम्पन्न भएको।
वक्तव्य नं. १७४. जीर्ण अवस्थामा रहेको ८ हजार ६ सय हेक्टर सिञ्चित गर्ने लक्ष्य सहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको पम्प हाउस "ए" को पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न र खगेरी सिँचाइ आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु. १५ करोड ७१ लाख	४०.००	८६०० हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र रहेको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको पम्प हाउस ए आधुनिकीकरण कार्य सम्पन्न भई कमिसनिङ प्रक्रियामा रहेकोले अन्तिम भुक्तानी हुन नसकि खर्च प्रतिशत कम रहेको। पुर्वी राप्ती सिँचाइ प्रणाली मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न भएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
विनियोजन गरेको छु। पूर्वी राप्ती सिँचाइ प्रणालीको सवलीकरणको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।		
वक्तव्य नं. १७५. बाढीवाट क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची-ईन्द्रावती नदिको किनारा लगायतका क्षेत्रको संरक्षण गरी नदी आसपासको जमिन एवम् वस्तीको विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न मेलम्ची-ईन्द्रावती एकिकृत संरक्षण आयोजनाको लागि रु. १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।	९२.७५	मेलम्ची-ईन्द्रावती एकिकृत संरक्षण आयोजना अन्तर्गत हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची न.पा. र पाँचपोखरी गाउँपालिका का नदी किनारका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा गरेको क्षति नियन्त्रणका लागि Gabion Revetment, Plum concrete, River Channelisation and Boulder Stacking, Rcc Counterfort Wall जस्ता कार्यहरु भएको। प्रदेशका विभिन्न नदीहरु नियन्त्रण गर्ने क्रममा ४९.९५ किलोमिटर तटबन्धन कार्य सम्पन्न भएको।
वक्तव्य नं. १७६. “बागमती प्रदेश, पूर्ण उज्यालो प्रदेश” कार्यक्रम अन्तरगत ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलार मिनी ग्रिड वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग मार्फत विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेका घर परिवारका लागि स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुऱ्याउन संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिनेछ।	८१.२४	३९४ वटा विद्युतीय पोल, २७.३५ किलोमिटर ग्रामिण विद्युतीकरण तथा ४९८ सौर्य ऊर्जा बत्ती जडान कार्य भएको।

बजेट वक्तव्य बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको सक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१७५	आगामी आर्थिक वर्षलाई नागरिकका घरमा शुद्ध खानेपानी र किसानका खेतमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुऱ्याउन खानेपानी, सरसफाइ तथा सुलभ सिँचाइ वर्ष अभियान चलाइनेछ। प्रदेशभित्र साना तथा मझौला स्तरका सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरु सञ्चालन गरिनेछ।	वार्षिक कार्यक्रममा स्वीकृत खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा रहेका
१७६	एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाइ हाम्रो अभिभारा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै निर्माणाधीन साना, मझौला तथा ठूला खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	बहुवर्षीय तथा साना खानेपानी आयोजनाहरु कार्यन्वयनमा रहेको।

बजेट बक्तव्य बुँदा नं	बजेट बक्तव्यको सक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१७७	प्रदेश भित्रका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। भूमिगत सिँचाइ प्रभावकारी हुने चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा डिप ट्युबेल र सुख्खाग्रस्त पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइका व्यापक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। उपभोक्ता समितिहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूको नियमित मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, लिफ्ट खानेपानी आयोजना तथा डिप ट्युबेल सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन चरणमा रहेका।
१७८	खानेपानी तथा पानीका मुहान, ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, परम्परागत राजकुलो, इनार, ताल तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना लगायत भूमिगत जल व्यवस्थापन र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	जल पुनर्भरणको कार्य भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको, र वार्षिक कार्यक्रममा स्वीकृत राजकुलो, ताल तलैया पोखरी संरक्षण कार्य सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालन रहेको
१७९	बृहत् क्षेत्रफल भएका खेतीयोग्य जमिनहरूमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूको पहिचान, सर्वेक्षण र छनौट कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत ठूलो सिञ्चित क्षेत्र रहेको सिँचाइ आयोजनाहरूको बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको।
१८०	सेवाबाट बञ्चित समुदाय तथा क्षेत्रको लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको सुनिश्चितता र सेवामा स्तरीकरण गर्न विद्यमान स्रोतहरूको औचित्यपूर्ण तथा समतामूलक वितरण र समस्याको दिगो समाधान सहितको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (NWASH Plan) तयारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।	NWASH सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिको निम्ति प्रस्ताव तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्वीकृतिको निम्ति पठाइएको।
१८१	संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी लिफ्टिङ्ग, डिप ट्युबेल खानेपानी तथा सिँचाइका लागि	समन्वयको निम्ति पहल भइरहेको।

बजेट बक्तव्य बुँदा नं	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा सहूलियत प्रदान गरिनेछ। निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समिति लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा खानेपानी, शौचालय, ढल निर्माणका सहलगानी आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	
१८२	संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्य र समन्वयमा बागमती प्रदेश, पूर्ण उज्यालो प्रदेश अभियान अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलार मिनी ग्रिड र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग मार्फत विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेका घर परिवारका लागि ऊर्जाको पहुँच पुऱ्याइने व्यवस्था गरिनेछ।	नेपाला विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ग्रामिण विद्युतीकरण लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको।
१८३	जलउत्पन्न प्रकोपको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्य गरिनेछ। गुरुयोजना तयार भएका नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	विस्तृत अध्ययन भई गुरुयोजना तयार भएको पूर्वी राप्ति, तादी लिखु लगायत नदि नियन्त्रणहरूको बहुवर्षीय आयोजनाको निम्ति स्वीकृत भइ कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको, स्थल विशेष प्रकोप व्यवस्थापन कार्य सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेको।
१८४	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नदीमा भएको प्राकृतिक विपद्को कारण सिर्जित जलउत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। चितवनको राप्ती-लोथर नदी तटबन्धको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयबाट कार्यान्वयन भइरहेको।
१८५	पर्यटन प्रवर्धन र जलाधार व्यवस्थापनका लागि दोलखाको जिरीमा मानव निर्मित ताल र हेटौँडाको गंगटेमा बहुउद्देश्यीय पोखरी निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	दोलखाको जिरीमा मानव निर्मित पर्यटकीय तालको वातावरण अध्ययन कार्य भइरहेको, हेटौँडाको गंगटेमा बहुउद्देश्यीय पोखरी निर्माण गर्नको निम्ति विस्तृत अध्ययन कार्य भइरहेको।

५.७.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	चैत्र मसान्तसम्मको संकलित रकम	कैफियत
१	१४२१३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	३६.७८	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३८,६६.१५	
३	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१४.५०	
४	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	४०,०६.८७	
५	१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	२२,०२.६४	
६	१५१११	बेरुजु	५१,१९.०५	
जम्मा राजस्व			१,५२,४५.९८	

५.७.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

१. उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजना निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
२. बागमती प्रदेशको २८ वटा स्थानीय तहमा N-wash plan स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको

५.७.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र तर्फ

- (क) २११ वटा इन्टेक/सम्पवेल निर्माण,
- (ख) २४५ वटा पोखरी निर्माण,
- (ग) ३ वटा Overhead पानी ट्यांकी निर्माण,
- (घ) २४ वटा डिप बोरिङ निर्माण,
- (ङ) ६.१ किलोमिटर ढल निर्माण।

सिँचाई क्षेत्र तर्फ

- (क) ४७ किलोमिटर RCC कुलो lining,
- (ख) २८ किलोमिटर HDPE pipe lining,

- (ग) ५४ वटा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल निर्माण,
- (घ) १५ किलोमिटर तटबन्ध/वाल निर्माण,
- (ङ) २६० हेक्टर थप सिञ्चित क्षेत्र बिस्तार,
- (च) २१९८ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र सुधार।

५.७.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु

- योजना संख्याको अनुपातमा जनशक्ति न्यून भएको,
- डिभिजन कार्यालयको स्वीकृत दरवन्दी बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति नभएको,
- क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (पम्पिङ्ग आयोजनाको लागि इलेक्ट्रोमेकानिकल प्राविधिक),
- स्थानीय तहहरु बिचको विवाद, संरचना निर्माणको लागि जग्गा उपलब्धतामा समस्या,
- संघीय सशर्तको कार्यक्रम संशोधन समयमा नहुनु,
- योजना तथा सेवाक्षेत्रमा दोहोरोपना,
- सवारी साधनको अभाव,
- जनसहभागिता जुटाउन समस्या रहेको।

५.८ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

५.८.१ परिचय

साविकामा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको रुपमा रहेकोमा बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८१/०७/२७ गतेको निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को अनुसूचीहरुमा हेरफेर भई संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय गठन भएको मन्त्रालय ।

५.८.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३२५०००११	संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय	१७,७८,२३.००	३,१०,६०.००	२०,८८,८३.००	३,३०,८४.००	७,४४.००	३,३८,२९.००	१८.६१	२.४	१६.२
३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना	४,६६,४०.००	५३,००.००	५,१९,४०.००	२,५८,१०.००	२९,२८.००	२,८७,३७.००	५५.३४	५५.२५	५५.३
३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	५,९९,५०.००	२,००,१९,९०.००	२,०६,१९,४०.००	१,०८,००.००	२९,५८,००.००	३०,६६,००.००	१८.०२	१४.७८	१४.९
३२५०२०११	पर्यटन कार्यालयहरु	७,८२,७१.००	८४,९०.००	८,६७,६१.००	१,६५,१३.००	४१,८६.००	२,०६,९९.००	२१.१	४९.३१	२३.९
कुल जम्मा		३६,२६,८४.००	२,०४,६८,४०.००	२,४०,९५,२४.००	८,६२,०७.००	३०,३६,५८.००	३८,९८,६५.००	२३.७७	१४.८४	१६.२०

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.८.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति (%)		कैफियत
					बजेट	चैत्र मसान्त सम्मको खर्च	भौतिक	वित्तिय	
१	श्रीवालय हिल स्टेशन प्याकेज, रामेछाप (भ्यू टावर, बहुउद्देशीय भवन र वन चौचा)(नमूना गन्तव्य)	५ वर्ष	४,४४,७८.८३	१,३४,५६.६२		०	६०.००	०	
२	ऐतिहासिक मकवानपुरगढि वृहत पर्यटन विकास पूर्वाधार निर्माण, मकवानपुर	२ वर्ष	४,९९,९७.९३	२,३६,७४.२१	१,५०,००.००	६६,१५.२७	८६.००	४४.१०	
३	महा प्रज्ञा आश्रम (विहार) भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, का.म.न.पा-२९, घट्टुकुलो, काठमाडौं	२ वर्ष	४,४९,५५.०२	१,९५,२०.५३	१,५०,००.००	१,३३,९७.८६	९६.००	८९.३२	सम्पन्न
४	मैतीदेवी मन्दिर परिसरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, का.म.न.पा.-३०, काठमाण्डौ	२ वर्ष	१,४९,९९.९९	६१,३७.६०	५०,००.००	३६,४५.४०	९५.००	७२.९१	सम्पन्न

५.८.४ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा संकलित राजस्व	कैफियत
१	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क	२,८७,१४.२४	

५.८.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
६०	पर्यटन र संस्कृति: राष्ट्रको समुन्नति भन्ने मान्यता अनुरूप बागमती प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन र प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरिनेछ।	पर्यटकीय पूर्वाधारहरू: पदमार्ग, हिल स्टेशन, जातीय संग्रहालय, पर्यटक विश्रामस्थल, पर्यटकीय पार्क, मठ मन्दिर, गुम्बा जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार अन्तर्गत १४५१ आयोजनाहरूको कार्यान्वयन भइरहेको।
६१	प्रदेश सभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक विशेष पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरी एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन क्षेत्रको दिगो र योजनाबद्ध विकासको लागि आगामी वर्षमा प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ।	६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाई कार्यान्वयनमा गएको। बागमती प्रदेशको पर्यटन विकासको १५ वर्षे रणनीति तयारीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
६२	नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनको इतिहास प्रतिबिम्बित हुने क्रान्ति स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था	राजनीतिक क्रान्ति स्मृति सङ्ग्रहालयको DPR को तयारी भइरहेको।
६३	अन्तर प्रदेश समन्वयमा जनकपुर, लुम्बिनी, देवघाट र मुक्तिनाथ जोड्ने सांस्कृतिक सम्पदा परिपथ विकास गरिनेछ। चितवनका सौराह, मेघौली, माडी	बागमती प्रदेशमा बौद्ध सर्किट स्थापनाका लागि अध्ययनको सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाई कार्यान्वयनमा गएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
	र सिराइचुली जोडेर पर्यापर्यटन परिपथ, पाटन दरबार क्षेत्र, बसन्तपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर र चाँगुनारायण क्षेत्र जोडेर सम्पदा परिपथ र काठमाडौँको पशुपतिनाथ, डोलेश्वर, दत्तात्रय, सुवर्णेश्वर, अनन्त लिङ्गेश्वर, सन्तानेश्वर, महादेव पोखरी जोडेर शिव पथ विकास गरिनेछ।	
६४	बागमती प्रदेशमा रहेका विभिन्न जात्रा तथा पर्वहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र सञ्चालनका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेशभित्र रहेका कला, संस्कृति, भाषा, लिपि, जातजाति, धर्म, बाजा गाजा आदिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने अध्येताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था	कला, साहित्य, सङ्गीत, भेषभूषा, भाषा, बाजागाजा र नृत्यको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न संघसंस्था/समूहलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको। कला, संस्कृति, भाषा लगायत पर्यापर्यटन/जैविक विविधता/पर्वतारोहण अध्ययन/ पारिस्थितीकिय प्रणाली सम्बन्धमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सोध अनुसन्धाका लागि सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको।
६५	चितवनका सौराहा, मेघौली, गोलाघाट, भक्तपुरको नगरकोट, दोलखाको शैलुङ क्षेत्रलाई खुला चलचित्र छायांकन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ।	
६६	प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तामाङ र नेपाल भाषा सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन।	प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयन गर्न तामाङ भाषा र नेपाल भाषाको मानकीकरण तथा तालिम पाठ्यक्रम तयारीका लागि संबन्धित संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको। - तामाङ भाषा र नेपाल भाषाको त्रैमासिक बुलेटिन प्रकाशनको तयारीमा रहेको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
६७	बागमती प्रदेशभित्र रहेका मूर्त र अमूर्त संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ। समुदायको सहभागितामा विभिन्न जातजाति, भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, पुराना बाजा, सङ्गीत, नाच र नाट्य लगायतका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण, संरक्षण र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था।	- प्रदेश कला, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण ऐनको मस्यौदा लेखन अन्तिम चरणमा रहेको। - बागमती प्रदेशमा वनकरिया, सुरेल र हायु जस्ता लोपोन्मुख जाती तथा दलित समुदायको संस्कृति अभिलेखीकरण एवं अध्ययनका लागि सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढाइएको। काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रचलित नेवारी समुदायको जात्रा अभिलेखीकरण तथा अध्ययनका लागि सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढाइएको। बागमती प्रदेशमा रहेका दलित समुदायको संस्कृति अभिलेखीकरण एवम् अध्ययन बागमती साहित्य महोत्सव, २०८१-धादिङमा आयोजना गरिएको।
६८	प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ को निरन्तरता सहित प्रदेश भित्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा पर्यटन क्रियाकलापहरूको प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। थप पर्यटकीय गन्तव्य तथा पर्यटन विधाहरूको पहिचान र प्रवर्धनको लागि र पर्यटकहरूको यात्रा तथा भ्रमण योजनामा सहजीकरण गर्नको लागि ट्राभल बुक तयार गरिनेछ। बाह्य पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न छिमेकी मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	यस चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ लाई निरन्तरता दिन नसकिएको। नयाँ पर्यटन गन्तव्यको स्थान विशेष ब्रान्डिङ्ग सम्बन्धी अध्ययनका लागि सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढाइएको। पर्यटकहरूको यात्रा तथा भ्रमण योजनामा सहजीकरण गर्नको लागि ट्राभल बुक तयारीको क्रममा रहेको।

५.८.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता कार्यविधि, २०८१
- स्नातक तह/स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शोधवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८१
- पर्यटन विकास आयोजनासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०८१

५.८.७ सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- **संस्कृति मौलिक परम्परा**
 - पहिचान भएका ४ वटा रैथाने खानाहरूको पेटेन्ट दर्ता,
 - साँस्कृतिक संरक्षणका लागि संस्था/समूहहरूलाई पूजा, पाठ, यज्ञ, जप, जात्रा आदिमा सहयोग,
 - लोपोन्मुख ऐतिहासिक साँस्कृतिक नाच बाजा, संगित संरक्षण/प्रवर्धन,
 - संस्कृति, कला, चलचित्र, गायन, नृत्य, वाद्यबाधकका स्रष्टाहरूको अभिलेखीकरण तथा सम्मान कार्यक्रम लगायत।
- **भाषा साहित्य**
 - संस्कृत भाषा संरक्षण र प्रवर्धन सहयोग,
 - सरकारी कामकाजको भाषाको तालिम/पाठ्यक्रम तयारी मानकीकरण र कार्यान्वयन,
 - भाषा दिवस कार्यक्रम।
- **पर्यटन प्रवर्धन**
 - पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन,
 - पर्यटन दिवस कार्यक्रम,
 - गन्तव्य परिचयात्मक कार्यक्रम,
 - पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया,
 - होम स्टे संचालकहरूलाई Hospitality सम्बन्धी तालिम,
 - पर्यटन प्रवर्धनका अन्य कार्यक्रमहरू।

५.९ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

५.९.१ परिचय

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखेको छ। देशले लिएको आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय आकाङ्खालाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको **"सुसंस्कृत र सुखी जनता; समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश"** दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रही विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण जैविक कृषिको प्रवर्धन र कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र विस्तार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ।

आर्थिक गतिविधिका हिसावले करीव ६२ प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४.०९ प्रतिशत योगदान गरेतापनि (**स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१**) यस क्षेत्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून रहेको छ। खेती प्रणालीमा बढी अन्नबाली लगाए तापनि खाद्य व्यापार घाटा बढ्दो रहेको छ। बढ्दो माग सँगसँगै दूध, अण्डा, तरकारी, माछापालनको उत्पादनमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि देशको ठूलो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न गरिवी घटाउन खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भने पर्याप्त रहेको छैन। बागमती प्रदेशमा कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि यस मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।

पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रले देशको कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.४८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको (**स्रोत: Statistical Information on Nepalese Agriculture 2079/80**) सन्दर्भमा पशुपन्छी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ। उत्पादनका साधनको रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाइ उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न सकिन्छ। यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपश्चात् त्यस्तो राष्ट्रका हैसियतले कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न विकासका विभिन्न साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै दिगो विकासको भोक अन्त्य खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ।

बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०५/१० को निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को नियम ३ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।

दीर्घकालीन सोच

कृषि क्षेत्रको दिगो विकास खाद्य सम्प्रभूता आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश।

उद्देश्य

- क. कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्य र पोषण सुरक्षा गर्दै उद्योग प्रवर्धन गरी निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने,
- ख. एकीकृत कृषि र पशु सेवाका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी वृहत्तर उत्पादन क्षेत्र बनाउने,
- ग. एकल महिला जनजाति आदिबासी दलित लगायत पिछ्छडिएको समुदायमा लक्षित कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
- घ. चक्लाबन्दी गरी कृषिको समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
- ङ. “One Health Approach” मा आधारित वातावरण विकास तथा पशुपन्छी रोग न्यूनीकरण गर्ने।
- च. स्थानीय र रैथाने जातका कृषि तथा पशुपन्छीहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी जैविक विविधताको संरक्षण एवं उपयोग गर्ने।

लक्ष्य

दिगो कृषिको माध्यमबाट प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने।

कार्यक्षेत्र

बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को नियम ५ को उपनियम १ अनुरूपको कार्य क्षेत्रहरु:-

- क. कृषि पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- ख. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, किरा एवं महामारी नियन्त्रण,
- ग. कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धन,
- घ. कृषि तथा पशु यान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार,
- ङ. कृषि तथा पशुरोग निदान, प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन,
- च. कृषिउपज कृषिजन्य वस्तु, पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री तथा बिउ विजन एवम् नक्ष सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र नियमन,
- छ. प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभूता र खाद्य गुणस्तर,
- ज. कृषि तथा पशुपन्छी एवं खाद्य प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विकास तथा प्रवर्धन तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण,
- झ. कृषि मल, बिउ र विषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन,
- ञ. कृषि प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तीकरण,
- ट. कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन,
- ठ. कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी नीति, तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन,
- ड. कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषिफार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन
- ढ. राष्ट्रिय नीति, र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन,
- ण. सामूहिक खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रवर्धन,
- त. चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- थ. कृषिजन्य र पशुपन्छीजन्य औषधि, विषादी र सूक्ष्म पोषणतत्त्वयुक्त वस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन।

५.९.२ चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसातसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
३१२०००११	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	१४,३९,८०.००	१२,७३,८०.००	१२,७३,८०.००	४,१०,०१.००	१,१७,७६.००	५,२७,७७.००	२८.५४	९.२४	१९.४७
३१२०००१२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	४,४७,३६.००	२,५१,००.००	२,५१,००.००	१,२२,५२.००	९९.००	१,२२,५२.००	२७.३९	०.४	१७.६९
३१२०००१४	कृषि तालिम केन्द्र	२,७४,२२.००	३१,३०.००	३१,३०.००	१,६३,८६.००	२६,३३.००	१,८०,१९.००	५९.७५	८३.१८	६२.१५
३१२०००१५	प्रदेश विउ विजन गुणास्तर नियन्त्रण केन्द्र	३,७१,२५.००	५,००.००	५,००.००	१,४०,१३.००	३,८६.००	१,४३,९९.००	३७.७४	७७.२	३८.२७
३१२०१०११	कृषि विकास निर्देशनालय	१८,७३,०९.००	४,७६,२०.००	४,७६,२०.००	१,७४,७८.००	२,१३,४९.००	३,८८,२७.००	९.३३	४४.८३	१६.५२
३१२०१०१५	पशु विकास केन्द्र	२,६१,५३.००	१५,००.००	१५,००.००	१,४५,९३.००	८,४५.००	१,५४,३८.००	५५.८	५६.३४	५५.८३
३१२०१०२०	माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला	१,७७,३८.००	५,५०.००	५,५०.००	५,५०.००	९६.००	६,०६.००	४४.९९	१७.४४	४४.१६
३१२०१०२२	जली संरक्षण प्रयोगशाला	१,५०,३०.००	५,००.००	५,००.००	५,००.००	४,०९.००	९,०९.००	५४.४५	८१.८२	५५.३३
३१२०१०२६	बागवानी विकास केन्द्रहरु	९,२१,२६.००	५३,००.००	५३,००.००	४,९५,७३.००	२७,७८.००	५,२३,५१.००	५३.८१	५२.४२	५३.७३
३१२०१०२७	व्यक्त्याधिक किट विकास फार्महरु	९,२१,२६.००	५३,००.००	५३,००.००	४,९५,७३.००	२७,७८.००	५,२३,५१.००	५४.३६	५४.३६	५४.१
३१२०१०२८	मौपिपलन विकास केन्द्र	१,८५,००.००	१०,००.००	१०,००.००	१,०३,०६.००	९,६८.००	१,१२,७४.००	५५.७१	९६.८५	५७.८२
३१२०१०२९	कृषि विकास कार्यालयहरु	७०,६८,४९.००	८,२७,५५.००	८,२७,५५.००	८,६१,०७.००	१,५८,३८.००	१०,१९,४५.००	१२.१८	१९.१४	१२.९१
३१२०२०११	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	१३,४३,८९.००	९,०५,००.००	९,०५,००.००	१,११,५४.००	१२,१२.००	१,२३,६६.००	८.३	१३.३९	८.६२
३१२०२०१२	पशु सेवा तालिम केन्द्र	२,००,०१.००	५,००.००	५,००.००	१,२०,१५.००	२,७१.००	१,२२,८६.००	६०.०७	५४.११	५६.९३
३१२०२०१३	खाद्या विकास फार्म	२,६८,२३.००	१५,००.००	१५,००.००	१,३२,९०.००	३,००.००	१,३५,९०.००	४९.५५	१९.९७	४७.८८
३१२०२०१४	मत्स्य विकास केन्द्रहरु	३,७८,६१.००	४३,७५.००	४३,७५.००	१,९१,३४.००	२२,२३.००	२,१३,५७.००	५०.५४	५०.८१	५०.५७
३१२०२०१६	पशु सेवा कार्यालयहरु	५३,६९,४०.००	२,१३,००.००	२,१३,००.००	१,४७,९९.००	१,४७,३९.००	१,६६,४३.००	२०.८	६९.२	२२.६५
३१२९११२१	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना(संघ शसर्त अनुदान)	१,६६,९०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९,९७.००	५.७७	०	५.९७
३१२९११२२	कृषि विभागा(संघ शसर्त अनुदान)	३,५१,५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	११,०८.००	३.१५		३.१५
३१२९११२३	पशु सेवा विभागा(संघ शसर्त अनुदान)	५६,४०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९,२७.००	१६.४३		१६.४३
३१२९११२४	फलफुल विकास आयोग(संघ शसर्त अनुदान)	९,७४,७४.००	१,५३,००.००	१,५३,००.००	०.००	०.००	८८,०३.००	९.०३	०	७.८१
	कुल जम्मा	२,२७,५५,२६.००	३५,५०,७५.००	२,६३,०६,०१.००	४८,२०,६९.००	७,७०,००.००	५५,९०,७१.००	२१.१८	२१.६९	२१.२५

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.९.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि(वर्ष)	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८१।८२को चैत्र मसान्त सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को		कैफियत
						बजेट	खर्च	
१	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	भेटीरिन्नी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटीरिन्नी अस्पताल निर्माण	२	९,३३,७५.००	५,९१,६५.००	२,५०,००.००	८६,४८.५६	३४.५९
२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौँडा	मकवानपुर जिल्लामा दुध पाउडर प्लान्ट निर्माण	३	४७,३३,२४.००	४७,२५,६०.००	०	०	०.००
३	कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौँडा	हेटौँडा उपमहानगरपालिका सँगको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण	३ भेरिएसन २ मुख्य समायोजन पश्चात	२८,३६,५६.०० ३३,७१,२८.००	२९,२६,८५.०० ३२,१०,५१.००	२,१५,००.००	१,९७,९३.८१	९२.०६
४	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	फलफूल तथा तरकारी भाण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भाण्डार निर्माण	५	१,१७,३०,००.००	७६,३२,८४.००	६,००,००.००	०	०.००
								समस्याग्रस्त आयोजना

५.९.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरुको प्रगति
क. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत
			कुल बजेट	खर्च	
१	३१२९११२१३ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	४,४०.००	०	०.००
		कृषि ज्ञान केन्द्र,नुवाकोट	९,५०.००	०	०.००
		कृषि ज्ञान केन्द्र,घादिङ्ग	९,५०.००	०	०.००
		कृषि ज्ञान केन्द्र,ललितपुर	२८,५०.००	०	०.००
		कृषि ज्ञान केन्द्र,काभ्रे	९,५०.००	०	०.००
		कृषि ज्ञान केन्द्र,रामेछाप	१९,००.००	९,९७.००	५२.४७
		कृषि ज्ञान केन्द्र,सिन्धुली	९,५०.००	०	०.००
		कृषि ज्ञान केन्द्र,चितवन	९,५०.००	०	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१५,००.००	०	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, नुवाकोट	१७,५०.००	०	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, चितवन	३५,००.००	०	०.००
		जम्मा	१,६६,९०.००	९,९७.००	५.९७
२	३१२९११२२३ कृषि विभाग	कृषि विकास निर्देशनालय	१,९९,९०.००	०	०.००
		मौरीपालन विकास कार्यक्रम, भण्डारा	४०,००.००	०	०.००
		प्रदेश बिउ बिज गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हेटौँडा	९६,००.००	७,७३.०३	८.०५
		माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौँडा	१,५६०.००	३,३५.१२	२१.४८
		जम्मा	३,५१,५०.००	११,०८.००	३.१५
३	३१२९११२३३ पशु सेवा विभाग	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	१२,५०.००	०	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, दोलखा	५,४५.००	०	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, सिन्धुली	५,५०.००	०	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५,५०.००	९९.००	१७.९८
		पशु सेवा कार्यालय, नुवाकोट	५,५०.००	०	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, घादिङ्ग	५,४५.००	२,६३.००	४८.२२
		पशु सेवा कार्यालय, चितवन	५,५०.००	०	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, मकवानपुर	५,५०.००	१,००.००	१८.१८
		पशु सेवा कार्यालय, ललितपुर	५,५०.००	४,६५.००	८४.५२
		जम्मा	५६४०.००	९,२७.००	१६.४३

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत
			कुल बजेट	खर्च	
४	३१२९११२४३ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	९,७४,७४.००	८८,०३.००	९.०३
५	३१२९११२४४ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	१,५३,००.००	०	०.००
जम्मा			११,२७,७४.००	८८,०३.००	७.८१
कुल जम्मा			१७,०२,५४.००	१,१८,३५.००	६.९५

५.९.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
३६	बागमती प्रदेशको अभियान: वडा वडामा उत्पादन भन्ने नारा सहित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा पशुपालनमा संलग्न साना किसानहरूलाई व्यवसायिक उत्पादन तर्फ प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सहभागितामा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको। निजी क्षेत्र तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी यस कार्यक्रमबाट उत्पादित कृषि उपजहरूको प्रशोधन र बजारीकरण गरिनेछ।	प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि स्वीकृत गरी गत आर्थिक वर्षबाट शुरु भएका ५० वटा वडाहरू तथा चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका २५ वडा गरी जम्मा ७५ वडामा साझेदारसँग सम्झौता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको।
३७	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा संलग्न कृषकका समस्याहरूमा आधारित भएर गरिने सोध तथा अनुसन्धान कार्यका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।	शोधकार्यमा सहयोगका लागि सूचना आह्वान गरी आवेदन सङ्कलन गरी छनौटको कार्य सम्पन्न भइसकेको।
३८	नवीन सोच भएका युवा उद्यमीहरूको कृषि तर्फको आकर्षण बढाइ नवप्रवर्तन मार्फत कृषि उत्पादन लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन ए.आई. जडित कृषि उपक्रम: प्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्म को अवधारणा अनुसार स्मार्ट एग्रीकल्चर कार्यक्रम सुरु गरेको। उच्च स्तरका कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूलाई स्वदेशमा नै कामको वातावरण बनाउन कृषि ज्ञान रत्न प्रोत्साहन कार्यक्रमको लागि रु. २ करोड विनियोजन गरेको।	कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम तथा स्मार्ट एग्रीकल्चर कार्यक्रमको कार्यान्वयन भइरहेको तथा कृषि ज्ञान रत्न प्रवर्धन कार्यक्रमको साझेदार छनौट कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
३९	हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोक बजार आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन रु. ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको। साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा वनेपा नगरपालिकामा सञ्चालित कृषि बजारमा	हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौँडा -११ मा निर्माण सम्पन्न भएको प्रादेशिक कृषि थोक

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	तरकारी तथा फलफुल विषादी अन्वेषण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने। निर्माण सम्पन्न भएका शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको।	बजारको हस्तान्तरणको कार्य अगाडि बढेको।
४०	बागमती प्रदेश सरकारको बाचा, दूध उत्पादन र माछा भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै दूध व्यवसायमा संलग्न किसानहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सर्वात अनुदानमा रु. २० करोड विनियोजन गरेको। साथै प्रदेश भित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न पशु आहारा आत्मनिर्भर एवम दूधजन्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको। माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको।	दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सर्वात अनुदानमा रु. २० करोड पठाइएकोमा स्थानीय तहहरूबाट कार्यान्वयन शुरु भएको।
४१	मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा रहेको बागमती धुलो दुध कारखाना आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र तथा दूध उत्पादक सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको। दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारणको लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कोल्ड रुम निर्माण कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको। साथै दुग्धजन्य पदार्थनिर्यातको लागि प्रोत्साहन गर्न निर्यात परिमाणको आधारमा प्रोत्साहन अनुदानको लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरेको।	दूध पाउडर प्लान्टको सञ्चालन विधि/कार्यविधि निर्माण गर्न गठित मोडालिटी अध्ययन समितिबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको, हाल डिडिसिबाट सञ्चालन भइरहेको।
४२	सुख्खा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा विस्तार र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना सिँचाई आयोजनाको निर्माण र नियमित मर्मत सम्भार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु. ४ करोड ८९ लाख विनियोजन गरेको।	साना सिँचाई निर्माण कार्यक्रमको साझेदार छनौट भई कार्यान्वयन भइरहेको।
४३	जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानहरूको उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रति हेक्टर रु. २० हजारका दरले जग्गा भाडा भुक्तानीमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी वर्षदेखि यस कार्यक्रमलाई तरकारी खेतीमा समेत विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्न रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु।	जग्गा भाडामा लिइ तरकारी खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा अनुदान र जग्गा भाडामा लिइ केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा अनुदान कार्यक्रमको आवेदन सङ्कलन कार्य सम्पन्न भई छनौट भइसकेको।
४४	रासायनिक मलको अत्याधिक निर्भरतालाई घटाउँदै वैकल्पिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न शुरु गरिएको एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राज्ञारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना कार्यक्रमलाई स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा थप विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्न रु. ७ करोड विनियोजन गरेको छु।	साझेदार छनौट कार्य भइरहेको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
४५	जिल्लागत सम्भाव्यताको आधारमा फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न बाली एवं पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न शुरु गरिएका उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्याज, लसुन चिया, कफि, अलैची, भटमास जस्ता उच्च मूल्यबालीहरू तथा वासनादार र चैते धानको उत्पादन र बजारीकरणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	विभिन्न बाली/वस्तुको उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
४६	तरकारी, फलफूल तथा माछामासु जस्ता उपजहरूमा किसानले पाउने मुल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको बीचमा भएको अस्वभाविक अन्तरलाई घटाउन नवप्रवर्तनमा आधारित खाद्य प्रशोधन तथा बजारीकरण स्टार्टअपको प्रवर्धन गरी वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला विकास गर्ने। यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारीहरूको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि उपज बजार केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनेछ।	बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी उपज बजार केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनौट कार्य भइरहेको।
४७	रैथाने, स्थानीय कृषि वस्तुहरूको ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गरी मूल्य शृंखला विकास गर्दै ग्रामीण रोजगारी सृजना गर्ने खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको।	कृषि उपजहरूको मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रम र पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरूको मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन भइरहेको।
४८	कृषि क्षेत्रबाट आयआर्जन तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्न असल कृषि अभ्यास, असल पशुपालन अभ्यास, खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू र कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. ६ करोड ८ लाख विनियोजन गरेको।	पशुपालनमा असल अभ्यास प्रवर्धन कार्यक्रम, पशुपन्छी तथा मत्स्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन भइरहेको।
४९	आधुनिक कृषि उपकरण तथा औजारहरू सुलभ एवं सुपथ मूल्यमा कृषक माझ उपलब्ध गराई कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि एवं लागत कटौती गर्न कृषि औजार उद्योगहरूलाई प्रोत्साहनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको। उच्च मूल्य भएका कृषि बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य कृषि उपजहरूको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधि र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न रु. ३ करोड विनियोजन गरेको।	कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०८१ स्वीकृत भई कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रमको शुरुवात भएको र सूचना प्रकाशन भई लक्षित कृषकहरूबाट आवेदन दर्ता भई स्थलगत प्रमाणीकरणको कार्य भइरहेको।
५०	प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पादनमा नोक्सानी व्यहोरेका किसानहरूलाई प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको राहत कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत निरन्तरता दिन रु. ५ करोड विनियोजन गरेको। कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशील	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका १४ जना किसान र ६ वटा फर्मलाई रु. ३३ लाख १२

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	प्रविधिको प्रयोग गरी कृषकको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता बढाइने। मौसम पूर्वानुमान सूचना प्रणाली विकास गरी मोबाइल एपबाट कृषकसम्म पूर्व सूचना पुग्ने व्यवस्था मिलाइने।	हजार २२० राहत रकम उपलब्ध गराइएको।
५१	स्थानीय तह, सहकारी र कृषक समूहसँगको सहकार्यमा रैथाने जातका बीउहरुको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेको बीउविजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै जिल्लामा विस्तार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको।	बिउविजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमको कार्यान्वयन भइरहेको।
५२	सहकारीद्वारा सञ्चालित शीतभण्डार, उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा च्याउ उत्पादन, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा मत्स्यपालनमा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको।	आवेदन संकलन कार्य सम्पन्न भई छनौटको चरणमा रहेको।
५३	वर्षेनी महामारीकारूपमा फैलिने पशुमा लाग्ने संक्रामक रोगहरु लम्पि स्किन, पि.पि.आर., स्वाइन फिवर, खोरेत लगायतका रोग विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालनको लागि रु. ७ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको।	लम्पी स्किन रोग विरुद्ध ७१,९७७ गाई भैंसीमा खोप लगाइएको, त्यसैगरी पि.पि.आर. रोगविरुद्ध सप्ताहव्यापी खोप अभियान मार्फत १५३२३२६ भेडा बाख्राहरुलाई खोप लगाइएको।
५४	स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम मार्फत उन्नत जातका बाखा, गाई र भैंसीको मागलाई प्रदेश भित्रबाट परिपूर्ति गर्न पशु स्रोत केन्द्रहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ।	साझेदारीमा पशुपन्छी स्रोत केन्द्र स्थापना (गाई २, भैंसी २, बाखा २ र बजुर २) कार्यक्रमको कार्यान्वयन भई ८ वटा लक्ष्य मध्ये ७ वटा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि कार्य अगाडि बढेको।
५५	कृषि क्षेत्रमा जग्गा बाँझो राख्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी भूमि बैंकको अवधारणा अनुसार चकलाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा २५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा १५ विघा भन्दा बढी जमिनमा कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन गर्ने कृषक समूह, सहकारी र फर्महरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने।	बाँझो जमिनमा सामुदायिक तथा करार खेती सहयोग कार्यक्रमको सूचना आह्वान गरी आवेदन सङ्कलन गरी छनौटको क्रममा रहेको।
५६	कृषि उपजको बजार र मूल्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार, व्यवसायी र कृषक सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्धन गरिने। चितवनको माडी र सिन्धुलीको दुधौलीमा विगतमा सञ्चालन भएको सामुहिक खेति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको।	सिन्धुलीको दुधौलीमा विगतमा सञ्चालन भएको सामुहिक खेति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्राविधिकको नियुक्ति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
५७	बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रापालन र चरन खर्क व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई खर्कहरूमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	पशु आहारा आत्मनिर्भर कार्यक्रमबाट जै घाँसको बीउ खरिद गरी पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई वितरण गरिएको।
५८	बागमती प्रदेशको सान: मेहनती किसान भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषि पेशामा निरन्तर संलग्न रहेका किसानहरूको सूचीकरण र वर्गीकरण गरी किसानको आत्मसम्मानलाई अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारबाट दिइने प्रोत्साहनलाई लक्षित वर्गका किसानहरूसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको छु।	स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको, कृषि सहूलियतपूर्ण कर्जाका लागि कार्यविधि निर्माण भई बैंक तथा वित्तीय संस्था सूचीकरणका लागि सूचना प्रकाशन भएको।

५.९.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा संकलित	कैफियत
१	१४२११	कृषि उत्पादन बिक्री आम्दानी	२,५०,८७.७८	
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५८.२०	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	८,१४.७८	
४	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१,९४.४०	
५	१४५११	बीमा दावी प्राप्ति	३,८६.००	
६	१५१११	बेरुजु असुल	१२,५०.१४	
जम्मा			२,७७,९१.३०	

५.९.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण

- मागमा आधारित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- उत्कृष्ट कार्यालयलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- एक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक प्रज्ञापरिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०८१ (प्रथम संशोधन, २०८१)
- कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०८१
- कृषि ज्ञान रत्न प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०८१

- बाँझो जमिनमा सामुदायिक तथा करार खेती सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०८१
- कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०८१
- प्रविधि र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- पशु स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यविधि, २०८१
- दुग्ध जन्य पदार्थ निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि_२०८१
- स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यविधि, २०८१
- बीउ बीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- एकीकृत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यान्वयन कार्यविधि-२०८१
- कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य उपजहरुको मूल्य श्रृंखला विकास कार्यविधि, २०८१
- पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायीहरुका लागि विद्युत खपत महसुल सहूलियत कार्यविधि, २०८१
- केरा/तरकारी खेतीका लागि जग्गा भाडामा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१
- एक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक प्रङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०८१
- स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- चेपाङसँग मौरीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- विद्युतीय प्रणालीमा आधारित लिफ्ट सिँचाई सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- एक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक प्रङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०८१
- कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१

५.१० श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

५.१०.१ परिचय

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०८/१५ को निर्णयानुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालयको मुख्य कामहरूमा प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण, प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर समायोजन तथा निर्धारण सम्बन्धी कार्य, प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन, श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन एवम् रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी कार्य, औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरूपण सम्बन्धी कार्य, कार्यस्थल सुरक्षा लगायतका कामहरू पर्दछन्। मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन १२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका छन्। मन्त्रालयमा ३४ जना र मातहत कार्यालयमा ३७१ जना जनशक्ति रहने गरी जम्मा ४०५ जनाको दरबन्दी संरचना रहेको छ।

५.१०.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३७१०००११	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	२४,१०,७६.९३	२७,५६,१५.००	५१,६६,९१.९३	३,५५,०३.००	६०,६८.००	४,१५,७१.००	१४.७३	२.२०	८.०५
३७१०००१२	यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू	३८,०५,८१.७३	३,७१,२०.००	४१,७७,०१.७३	२०,९२,३२.००	१,६६,५८.००	२२,५८,९१.००	५४.९८	४४.८८	५४.०८
३७१९११२०	रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	११८,३७.००	६,५०.००	१,२४,८७.००	८,२०.००	०	८,२०.००	६.९३	०	६.५७
कुल जम्मा		६३,३४,९५.६६	३१,३३,८५.००	९४,६८,८०.६६	२४,५५,५५.००	२,२७,२६.००	२६,८२,८१.००	३८.७६	७.२५	२८.३३

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.१०.३ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदानतर्फ (सामी परियोजना)

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७१००३२०१३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	५९,०१.००	८,२०.०६	१३.९०
२	३७१००३२०१४	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	३,१०.००	०	०

५.१०.४ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१०८	प्रदेश यातायात कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरी नागरिक मैत्री एकीकृत सेवा प्रणाली निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा भुक्तानीमा फिनटेक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।	सेवा प्रवाहलाई अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गर्न व्यवस्थाको लागि डिजिटलाइजेसनको सुरुवा गरिएको
१०९	बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको लागि जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण र निर्मित सरकारी भवनमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। यातायात कार्यालयका भौतिक अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।	यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, गुर्जुधारा, काठमाडौँलाई ५ रोपनी जग्गा प्राप्ति भइ DPR भएको। यातायात कार्यालयका भौतिक अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न जनशक्ति छनोट गरिएको र डिजिटलाइजेसन कार्य सुभारम्भ हुन अन्तिम चरणमा रहेको
११०	संघ सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा चालक अनुमति पत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई मेसिन खरिद गरी स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रक्रिया प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छु। बागमती प्रदेशको सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट कार्ड छपाई प्रणाली विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।	Smart Driving License Card, Personalization Machine र Personalization Software को प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको नमूना मापदण्ड यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवनको मिति २०८१/०१/०४ को निर्णयानुसार स्वीकृत भई उक्त मापदण्ड प्राप्त भएकोले सवारी चालक

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छुपाई तथा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा स्रोत सहमति प्राप्त हुन नसकेको
१११	निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत अटो वर्कशप (अटोल्याण्ड) निर्माण र सवारी साधनको मर्मतका लागि आवश्यक औजारहरू रहने टुल बैंक स्थापना कार्यलाई अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।	TOR निर्माण भएको
११२	सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ट्रायल सेन्टरहरूलाई क्रमशः स्वचालित प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था मिलाएको छु।	कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको
११३	सवारी साधन लगायतका उपकरणहरूमा हरित ऊर्जाको उपयोगिता र प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशका मुख्य सहर र राजमार्गहरूमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छु।	स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चार्जिङ स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रिज एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको
११४	चालक, सहचालक तथा यात्रुका लागि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी अनु शिक्षण, अभिमुखीकरण तथा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	
११५	काठमाडौँ उपत्यकामा यात्रु चाप उच्च हुने समयमा महिला यात्रीको लागि मात्रै लक्षित गरी सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। साथै सार्वजनिक यातायातमा महिला सवारी चालकको उपस्थिति बढाउन महिला लक्षित ड्राइभिङ तालिम सञ्चालन गरिनेछ।	तालिको माग संकलन भई रहेको
११६	वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा रोजगार फण्ड स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा श्रम सहकारी संस्था स्थापना गरी आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारीका सूचनाहरू उपलब्ध गराइने छ।	श्रमिक सहकारी गठन प्रक्रिया सुरुवात गरिएको
११७	आगामी आर्थिक वर्षमा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर लगायत निजी क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत	-

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने छ।	
११८	संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लागत साझेदारीका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।	लागत साझेदारी भइरहेको

५.१०.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	४,३४,३३.९०	
२	१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी	४९,७७,०९.४३	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६६,४४.८०	
४	१४२५३	व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर	१,५२,१०.२२	
५	१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (Blue book) सम्बन्धी दस्तुर	१,७३,४१,४८.४८	
६	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१३,११.११	
७	१५१११	बेरुजू	३,६०.७१	
८	३३३४१	सवारी साधन कर	८,२२,५८,१३.३५	
जम्मा			१०,५२,४६,३१.९९	

५.१०.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- (क) सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेशन तथा आर्किभिङको लागि डाटाइन्ट्रिकर्ता छनोट तथा भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- (ख) प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको
- (ग) राइड सेयरिङ सम्बन्धी कार्यविधि, लगायत चार वटा कार्यविधि, तयार भई स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको

- (घ) सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि गरिने मेडिकल जाँचको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्न शुल्क निर्धारण गरी कार्यविधि, स्वीकृत भएको।

५.१०.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू

- (क) सवारी कर र नवीकरण शुल्कको अनलाइन प्रणाली मार्फत भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात,
(ख) अनलाइन पटके प्रणालीको सुरुवात,
(ग) यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेशन तथा आर्किभिङ्ग कार्यको सुरुवात भएको,
(घ) यातायात व्यवस्था कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक स्थापनाको लागि बनेपा नगरपालिकासँग भवन प्रयोग गरी सेवा प्रवाहको सुरुवात गरिएको,
(ङ) सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन र शुल्क भुक्तानी अनलाइन प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको,
(च) यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, गुर्जुधाराको भवन निर्माणको लागि विस्तृत लागत योजना तयार भई बोलपत्रको तयारी भएको,
(छ) यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौँडा, भरतपुर र भक्तपुरको लागि भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको,
(ज) बागमती प्रदेशको सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रणाली विकास गरिएको,
(झ) सवारी चालक अनुमतिपत्र र ब्लुबुकलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरी कागजपत्र बोक्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गरिएको।

५.१०.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- (क) कार्यविधि, निर्माणमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रियागत समय बढी लाग्ने,
(ख) यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन भएता पनि जग्गा प्राप्त गर्न समस्या रहनु,
(ग) संघीय निकायबाट यातायात सम्बद्ध प्रणालीहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण नहुनु तथा प्रणालीमा पहुँच नहुनु।

५.११ स्वास्थ्य मन्त्रालय

५.११.१ परिचय

नेपालको संविधानले गरेको तीन तहको शासकीय स्वरूप अनुरूप गठित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू मध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने गरी मिति २०७८/०५/२३ गते प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरेफेर गरी साविकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्यसम्बन्धी महाशाखाहरूले गर्दै आएको काम कारवाही छुट्टै मन्त्रालयमार्फत गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो। दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य नं. ३ मा निर्धारित सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ।

संविधान प्रदत्त निःशुल्क एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण गुणस्तरीय चिकित्सक जनशक्तिको उत्पादन अत्याधुनिक स्वास्थ्योपचार गर्न सक्ने स्वास्थ्य औजार उपकरणको व्यवस्थापन तथा स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि नागरिकहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिको साथै महामारीजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निवारणात्मक तथा उपचारात्मक कार्य गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ।

५.११.२ चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
३७००००११	स्वास्थ्य मन्त्रालय	४९,४०,३८,२४	२,३९,८९,००	४८,८०,२९,२४	१७,३४,८३,००	७,८०,००	१७,३४,६३,००	३७,३९	३,२५	३५,७१
३७००००१२	आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र	१,९१,३५,००	१,४०,४०,००	३,३१,८५,००	६३,१३,००	०,००	६३,१३,००	३२,९९	०	१८,४७
३७००००१०१	स्वास्थ्य मन्त्रालय-संघ विरोग अनुदान	११,८७,००,००	८,००,००,००	१९,८७,००,००	३,०७,७७,००	५,७०१,००	३,६४,७८,००	२५,९३	७,१३	१८,३६
३७००००११	स्वास्थ्य निर्देशनालय	५,४८,०८,००	२०,००,००	५,७८,०८,००	२,८६,६८,००	०,००	२,८६,६८,००	५१,३७	०	४९,५९
३७००००१२	अस्पताल	९५,६५,५२,००	२१,००,००	१,१७,१५,५२,००	५४,३२,३९,००	६,७०,३५,००	६०,०२,६६,००	५६,७९	३१,२	५२,१
३७००००१३	जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू	३८,२५,२४,७६	४,४६,९०,००	४२,७२,१४,७६	२१,२३,३३,००	१,३२,९५,००	२२,५६,२८,००	५५,५१	२९,७५	५२,८१
३७००००१४	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	१९,७४,७३,००	९,६२,९१,००	२९,३७,६४,००	१०,६३,११,००	२,८९,३२,००	१३,५२,४२,००	५३,८४	३०,०५	४६,०४

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट				२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च				खर्च प्रतिशत		
		चासु	पुर्जीगत	जम्मा		चासु	पुर्जीगत	जम्मा		चासु	पुर्जीगत	जम्मा
३७००२०११	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३,४१,७६.००	४,९०.००	३,४६,६६.००		१,४८,८३३.००	३,८८.००	१,६२,७१.००		४४,१४	७९.२३	४४,६२
३७००३०११	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	११,८१,३१.००	१९,८२,६०.००	३१,६३,९१.००		२,३०,६८.००	३,३१,७८.००	४,६२,४६.००		१९,४३	१६.७३	१७,७८
३७००४०११	जन्मस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३,८१,२२.००	२७००.००	४,०८,२२.००		२,९१,०४.००	९,६३.००	२,९२,६७.००		४७.९८	३४.६६	४६,४१
३७००५०११	प्रतिष्ठान	१४,६४,९३.००	४,६८,४०.००	१९,३३,४३.००		७,४४,१७.००	१,४४,४७.००	९,०९,६३.००		४२.०४	३१.०४	४७,०२
३७०९११२०	आयुर्वेद रोग नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	२,२२,२०.००	०.००	२,२२,२०.००		९३,४४.००	०.००	९३,४४.००		४२.१		४२.१
३७०९११२१	उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	४,०७,४०.००	०.००	४,०७,४०.००		३,१४,९४.००	०.००	३,१४,९४.००		६२.०६		६२.०६
३७०९११२२	नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	६,१८,००.००	०.००	६,१८,००.००		१,९४,७३.००	०.००	१,९४,७३.००		३१.६७		३१.६७
३७०९११२३	स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	६,२३,९०.००	०.००	६,२३,९०.००		१,८९,८२.००	०.००	१,८९,८२.००		३०.४२		३०.४२
३७०९११२४	अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	८२,८०.००	०.००	८२,८०.००		२४,४४.००	०.००	२४,४४.००		२९.६४		२९.६४
३७०९११२५	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	३,९६,३१.००	०.००	३,९६,३१.००		२,४३,९७.००	०.००	२,४३,९७.००		६४.०८		६४.०८
३७०९११२६	महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	३,२१,४४.००	०.००	३,२१,४४.००		६७,८४.००	०.००	६७,८४.००		२१.१		२१.१
३७०९११२७	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र (संघ शसर्त अनुदान)	८१,००.००	०.००	८१,००.००		२१,४१.००	०.००	२१,४१.००		२६.४४		२६.४४
३७०९११२८	परिवार कल्याण कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	४१,६८,४४.००	३८,००.००	४२,०६,४४.००		१४,२७,३३.००	२१,७०.००	१४,४९,०३.००		२९.४४	४७.११	२९,७४
३७०९११२९	एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	१,१२,७७.००	३,००.००	१,१४,७७.००		४०,१९.००	०.००	४०,१९.००		३४.६४	०	३४.७२
३७०९११३०	राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र (संघ शसर्त अनुदान)	४१,००.००	०.००	४१,००.००		१९,६६.००	०.००	१९,६६.००		४७.९६		४७.९६
३७०९११३४	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	९,६४,१०.००	०.००	९,६४,१०.००		९,१६,२३.००	०.००	९,१६,२३.००		९४.०४		९४.०४
कुल जम्मा		३,४४,६२,१०.००	७३,९२,९१.००	४,१८,५५,०१.००		१,६०,४१,२४.००	१६,६९,८९.००	१,७७,२१,१२.००		४६.४८	२२.९	४८,४४

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, वागमती प्रदेश, २०८१

५.११.३ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास कार्यालय, भैरहवा, ललितपुर	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल, ललितपुर भवन निर्माण	४ वर्ष	२१,८०,००.००	७,४८,०६.००	५,००,००.००	३,५८,५७.९४	६०.००	४३.७२	
२	सामाजिक विकास कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर भवन निर्माण	३ वर्ष	११,४३,००.००	५,०७,९६.००	२,५०,००.००	२,१७,८८.८१	९९.००	८३.००	
३	सामाजिक विकास कार्यालय, भैरहवा, ललितपुर	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर भवन निर्माण	४ वर्ष	२०,००,००.००	०	४,००,००.००	५२.२१	०	०	
जम्मा				५३,२३,००.००	१२,५६,०२.००	११,५०,००.००	५,७६,९८.९६		५०.१७	

५.११.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रगति
क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत (%)
१	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	१,६०.००	०	०
२	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	९०,५५.००	४,५०.००	४.९७
३	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	६४,९०.००	१२,५६.६०	१९.३६
४	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	८८,३०.००	३,२६.६०	३.७०
५	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काम्रेपलाञ्चोक	२,३२,६५.००	४७,०५.६०	२०.२३
६	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४०,२५.००	१५,५०.७५	३८.५३
७	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	६५,१०.००	१२,१२.२६	१८.६२
८	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	८२,३०.००	९,६३.८७	११.७१
९	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	४०,२५.००	९३.४१	२.३२
१०	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	२,०८,२५.००	२९,५३.४५	१४.१८
११	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	२,५२,०५.००	१३,८१.८६	५.४८
१२	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१,५५,७५.००	३०,६१.०९	१९.६५
१३	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२,५४,३०.००	७६,६९.०४	३०.१६
१४	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	१,७२,७५.००	२०,२७.८२	११.७४
१५	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१,०६,००.००	५५,९८.५४	५२.८२
१६	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	८०,००.००	१,३६.३६	१.७०
१७	३७००४२६०१३ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	४५,००.००	३०,९०.३८	६८.६८
१८	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	७००.००	०	०
कुल जम्मा		१९,८७,००.००	३,६४,७७.६३	१८.३६

ख. सशर्त अनुदान

एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रम:

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	५,२४.००	३,१२.५७	६६.२८
२	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	५०.००	०	०.००
३	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	५०.००	०	०.००
४	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	५,२४.००	३,३२.५४	६३.४६
५	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	५०.००	०	०.००
६	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	६,४९.००	२,९१.८५	४४.९७
७	३७००१२७०१३ चौतारा अस्पताल	५,२४.००	३,४७.३१	६६.२८
८	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	५०.००	५०.००	१००.००
९	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५०.००	०	०.००
१०	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	५,२४.००	३,९५.८३	७५.५४
११	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	७५.००	७१.६०	९५.४७
१२	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	५,२४.००	३,५७.३०	६८.१९
१३	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१,००.००	०	०.००
१४	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१,२५.००	३२.५९	२६.०७
१५	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२२,५०.००	३,४९.८३	१५.०६
१६	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	७,२६.००	४,७८.८१	६५.९५
१७	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	७५.००	०	०.००
१८	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	५,२४.००	३,६२.३	६९.१४
१९	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	७५.००	३६.९६	४९.२७

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
२०	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	७५.००	२४.९०	३३.२०
२१	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	१,००.००	०	०.००
२२	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	२५,५०.००	१,८५	७.२५
२३	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	९,८३.००	०	०
२४	३७००४२६०१३ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	४,००.००	३.९०	९७.५०
	एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको जम्मा	१,१५,७७.००	४०,१९.३४	३४.७२

आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१६३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, दोलखा	२९,५७.००	१६,८२.७८	५६.९१
२	३७००१२४१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, रामेछाप	३०,५७.००	२४,३८.३१	७९.७६
३	३७००१२५१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, सिन्धुली	३०,५७.००	२२,३६.१९	७३.१५
४	३७००१२६१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३०,५७.००	१७,२७.६८	५६.५२
५	३७००१२७१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, सिन्धुपाल्चोक	३०,५७.००	२४,०६.९७	७८.७४
६	३७००१२८१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, रसुवा	२४,४७.००	१२,७७.४१	५२.२०
७	३७००१२९१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, नुवाकोट	३०,५७.००	२३,८०.७०	७७.८८
८	३७००१३०१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, धादिङ	३५,१७.००	२०,२३.३१	५७.५३
९	३७००१३११५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, चितवन	३१,९७.००	१४,७६.०२	४६.१७
१०	३७००१३२१७३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, मकवानपुर	३४,१७.००	२३,४५.५८	६८.६४
११	३७००१३३१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, भक्तपुर	२६,९७.००	१५,१८.७७	५६.३१
१२	३७००१३४१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, ललितपुर	३०,५७.००	२,३०६	७.४३
१३	३७००१३५१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, काठमाडौं	३०,५७.००	१५,६७.५७	५१.२८
	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमको जम्मा	३,९६,३१.००	२,५३,९७.२९	६४.०८

अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	६,००.००	०	०.००
२	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२७,००.००	५,००.००	१८.५२
३	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	५,००.००	०	०.००
४	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	४२,८०.००	१९,५४.४१	४५.६६
५	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२,००.००	०	०.००
	अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको जम्मा	८२,८०.००	२४,५४.४१	२९.६४

महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२,००.००	४५.५०	२२.७५
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२,००.००	०	०
३	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	०	१,७२.६०	०
४	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	८,८५.००	५०.००	५.६५
५	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	४,५६.००	०	०
६	३७००१२७०१३ चौतारा अस्पताल	२,००.००	०	०
७	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१२,००.००	६,७४.५२	५६.२१
८	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१२,००.००	४,९७.९२	४१.४९
९	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	२,००.००	१,००.००	५०.००

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
१०	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	२,००.००	८४.७१	४२.३६
११	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	२,००.००	०	०
१२	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	२,००.००	१,२६.७८	६३.३९
१३	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	३,००.००	०	०
१४	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	६,५०.००	१,४५.९०	२२.४५
१५	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१,१७,००.००	१७,३५.०३	१४.८३
१६	३७००१३२१५३ हेटौँडा अस्पताल	२,५०.००	०	०
१७	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	९,२४.००	१,९७.१५	२१.३४
१८	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	३,००.००	१,५०.००	५०
१९	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	७,००.००	४५.००	६.४२९
२०	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	४,५०.००	२,९१.५८	६४.८
२१	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौँ	३१,४०.००	१,६१.४०	५.१४
२२	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१६,५०.००	१३,१७.४६	७९.८५
२३	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	५०,००.००	७७.१२	१.५४२
२४	३७००४२६०१३ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	१,९५०.००	९,१२.३९	४६.७९
२५	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२,००.००	४५.५०	२२.७५
महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको जम्मा		३,२१,५५.००	६७,८५.०७	२१.१

परिवार कल्याण कार्यक्रम

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	७१,८४.००	३६,४१.३०	५०.६९
२	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२,११,५२.००	३७,७९.१३	१७.८७
३	३७००१२४०१३ रामेछाप अस्पताल	७२,७७.००	४१,७५.४४	५७.३८
४	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२,०५,५०.००	५२,५५.९७	२५.५८
५	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	१,३०,०१.००	८६,१२.७८	६६.२५
६	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२,२३,३२.००	५३,०६.७६	२३.७६
७	३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	६०,०६.००	६,८५.४९	११.४१
८	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३०६,६९.००	४१,५९.४४	१३.५६
९	३७००१२७०१३ चौतारा अस्पताल	९६,३८.००	४२,८१.९७	४४.४३
१०	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२८७,८६.००	७८,४७.११	२७.२६
११	३७००१२८०१३ रसुवा अस्पताल	५१,१७.००	९,०२.९७	१७.६५
१२	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१,१६,९४.००	२३,१७.३४	१९.८२
१३	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	१,८८,११.००	१,४१,२२.०५	७५.०७
१४	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	२,४२,३८.००	६३,१४.२४	२६.०५
१५	३७००१३००१३ धादिङ्ग अस्पताल	१,४०,८७.००	६२,३७.२१	४४.२८
१६	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ्ग	२,४९,४८.००	८४,६७.६९	३३.९४
१७	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	१,२५,६४.००	६४,९४.७१	५१.६९
१८	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	२,५१,८०.००	४३,८५.८३	१७.४२
१९	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२,९८,१६.००	४३,४६.२१	१४.५८
२०	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	४,५५,४१.००	१,६७,२०.५४	३६.७२
२१	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	२,३७,८६.००	५०,३८.९५	२१.१८
२२	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	२,००,५०.००	१,७३,७३.६६	८६.६५
२३	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१४१,८६.००	२३,९०.०५	१६.८५
२४	३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	१३,००.००	१००.००	७.६९
२५	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२,५४,९६.००	५१,५२.०७	२०.२१
२६	३७००१३५०१३ टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल	१३,००.००	४३.२१	३.३२
२७	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	३,८०,१३.००	४०,०८.९३	१०.५५

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
२८	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४७,००.००	११,५७.८१	२४.६३
२९	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	७७,२२.००	१३,२४.१८	१७.१५
३०	३७००४२६०१३ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	५५,००.००	२,६५.७२	४.८३
	परिवार कल्याण कार्यक्रमको जम्मा	५२,०६,४४.००	१५,४९,०९.३०	२९.७५

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम:

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	३,००.००	६३.८६	२१.३
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	३,००.००	०	०.०
३	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	३,००.००	०	०.०
४	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३,००.००	०	०.०
५	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३,००.००	०	०.०
६	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	३,००.००	३१.११	१०.४
७	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३,००.००	२,०७.६१	६९.२
८	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	३,००.००	०	०.०
९	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	३,००.००	५४.१९	१८.१
१०	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	४२,००.००	१३,८५.७१	३३.०
११	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३,००.००	११	३.७
१२	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	३,००.००	७६.६६	२५.६
१३	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	३,००.००	१,७७.४६	५९.२
१४	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	३,००.००	१,४३.२५	४७.८
	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रमको जम्मा	८१,००.००	२१,५०.८०	२६.६

स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१३,४०.००	५,०४.०६	३७.६२
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२८,५०.००	१०,७७.७२	३७.८१

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
३	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	५,००.००	३,१५.२२	६३.०४
४	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	३४,००.००	३,०७.००	९.०३
५	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३१,७०.००	२०,९६.१६	६६.१३
६	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१५,२०.००	९,०५.३८	५९.५६
७	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१३,४०.००	३,५४.५०	२६.४६
८	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	५,००.००	०.००	०.००
९	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३०,६०.००	९,७७.२०	३१.९३
१०	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	५००.००	०.००	०.००
११	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	३३,१०.००	९,२९.४२	२८.०८
१२	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	४२,८०.००	६,१०.९६	१४.२७
१३	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	९६,००.००	४९,७२.१६	५१.७९
१४	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३३,६०.००	४,४९.१३	१३.३७
१५	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	३३,७०.००	२०,९२.९४	६२.११
१६	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	४१,३०.००	१९,४२.३६	४७.०३
१७	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	४९,६०.००	४,९८.६५	१०.०५
१८	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	५,००.००	०.००	०.००
१९	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	१,०७,००.००	९,४८.७०	८.८७
	स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रमको जम्मा	६,२३,९०.००	१,८९,८१.५५	३०.४२

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं	सबकार्यालयको/.नं.शी.उ.ब. नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
१	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	२८,२५.००	२७,३८.९४	९६.९५
२	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	५६,००.००	५५,९३.३६	९९.८८
३	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	५,२५.००	४,८४.८३	९२.३५
४	३७००१२३१६३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, दोलखा	१,५०.००	०	०
५	३७००१२४०१३ रामेछाप अस्पताल	३४,००.००	३३,९५.५७	९९.८७
६	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	५,२५.००	४,८४.८३	९२.३५
७	३७००१२४१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, रामेछाप	६,८३.००	५,२६.९९	७७.१६
८	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	६०,००.००	५८,४०.०४	९७.३३
९	३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	५५,००.००	५४,१७.७८	९८.५०
१०	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१०,१२.००	९,९७.२२	९८.५४
११	३७००१२६१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, काभ्रेपलाञ्चोक	४,८६.००	४,६३.२३	९५.३२
१२	३७००१२७०१३ चौतारा अस्पताल	४१,२७.००	४०,३६.८७	९७.८२
१३	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१५,००.००	१३,५८.९२	९०.६०
१४	३७००१२७१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, सिन्धुपाल्चोक	४,५५.००	२,३५.४४	५१.७५
१५	३७००१२८०१३ रसुवा अस्पताल	४,५५.००	४,०७.७७	८९.६२
१६	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५,२५.००	४५३.९७	८६.४७
१७	३७००१२८१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, रसुवा	१,५०.००	०	०
१८	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	९७,०५.००	९७,०२.१२	९९.९७
१९	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	५,१२.००	२६,५२०.	५१.८०
२०	३७००१२९१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, नुवाकोट	२,००.००	१,९८.९५	९९.४७
२१	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	९३,००.००	८५,०५.७५	९१.४६
२२	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	५,००.००	४,९२.०४	९८.४१
२३	३७००१३०१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, धादिङ	६,८३.००	६,८०.९९	९९.७०
२४	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	४०,००.००	३९,७६.७०	९९.४२
२५	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	६,९१.००	६,६३.५३	९६.०२

क्र. सं.	सबकार्यालयको/नं.शी.उ.ब. नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च (चैत्र मसान्तसम्म)	खर्च प्रतिशत
२६	३७००१३११५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, चितवन	६,६७.००	५,२३.००	७८.४१
२७	३७००१३११६३ आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	५,२५.००	१,१४.६७	२१.८४
२८	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१५,३६.००	१४,९६.९०	९७.४५
२९	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	१,१०,००.००	१,०९,९३.७४	९९.९४
३०	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१०,२४.००	१०,२२.७५	९९.८८
३१	३७००१३२१७३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, मकवानपुर	६,६७.००	४,०७.१५	६१.०४
३२	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	८५,००.००	८२,३१.३७	९६.८४
३३	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	२,५०.००	२,३९.२६	९५.७०
३४	३७००१३३१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, भक्तपुर	३,१५.००	३,०२.४३	९६.०१
३५	३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	३३,००.००	३२,९७.५५	९९.९३
३६	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२,५०.००	२,४९.२६	९९.७०
३७	३७००१३४१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, ललितपुर	१,५०.००	१,०१.४८	६७.६५
३८	३७००१३५०१३ टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल	२९,२५.००	२४,२२.६४	८२.८३
३९	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	७,००.००	६,७१.२२	९५.८९
४०	३७००१३५१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, काठमाडौं	४,९५.००	४,०३.७०	८१.६०
४१	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	७,८५.००	७,६९.६०	९८.०४
४२	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	५,१२.००	३,३४.९६	६५.४२
४३	३७००४२६०१३ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३,००.००	२,८८.४१	९६.१४
४४	३७००५३२०१३ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	३०,००.००	२८,३२.०५	९४.४०
	नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको जम्मा	९,६४,१०.००	९,१६,२३.२८	९५.०४

स्वास्थ्य तालिम केन्द्र

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको	
			खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४१,००.००	१९,६६.३२	४७.९६

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको	
			खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल	२७,००.००	४,१२.५७	१५.२८
२	३७००१२४०१३ रामेछाप अस्पताल	२५,००.००	१७,६७.८	७०.७१
३	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	३०,००.००	२३,८९.३५	७९.६५
४	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुली	०	१,००.००	०.००
५	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	२७,००.००	१६,०३.७४	५९.४०
६	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	३०,००.००	११,४६.५२	३८.२२
७	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	४०,००.००	२२,७३.४०	५६.८४
८	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	४०,००.००	२२,४८.४७	५६.२१
९	३७००१३१०१३ बकुलहर रत्ननगर अस्पताल	२०,००.००	२०,००.००	१००.००
१०	३७००१३२४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२,५१,९९.००	०	०.००
११	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	७१,०१.००	३८,५९.५४	५४.३५
१२	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	५०,००.००	१७,७१.४६	३५.४३
१३	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	६,००.००	०	०.००
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम जम्मा		६,१८,००.००	१,९५,७२.८५	३१.६७

क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम:

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको	
			खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२,५०.००	१,६४.११	६५.६४
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२,४०.००	३०.५	१२.७१
३	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२,५०.००	१,१५.९५	४६.३८
४	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५,२४.००	१,६४.५०	३१.३९
५	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४,९६.००	२,२७.९०	४५.९५
६	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	४,८१.००	३,७९.६१	७८.९२
७	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	५,५४.००	३,०५.४५	५५.१३
८	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१४,२७.००	७९.७५	५.५९
९	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	७३,४१.००	४२,४४.८०	५७.८२
१०	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	९,२१.००	२,८६.७०	३१.१३
११	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१०,०७.००	१,९७.४०	१९.६०
१२	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	६,०४.००	३,३२.४०	५५.०३
१३	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं	२१,५७.००	५,०४.१२	२३.३७
१४	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	३,७०.००	०	०.००
१५	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	५५,९८.००	२३,५३.२८	४२.०४
क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको जम्मा		२,२२,२०.००	९३,८६.४६	४२.२४

उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको	
			खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१४,००.००	८,४४.२७	६०.३१
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१४,००.००	५,७१.५५	४०.८३
३	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	६,५०.००	४,२८.६५	६५.९५
४	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१४,००.००	८,५४.६७	६१.०५
५	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१७,५०.००	०	०.००
६	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१४,००.००	१२,२०.१९	८७.१६
७	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१४,००.००	०	०.००
८	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	६,५०.००	४,२८.६६	६५.९५
९	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१४,००.००	२,५६.०६	१८.२९
१०	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	६,५०.००	३,९०.८१	६०.१२
११	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१६,००.००	९,८१.४३	६१.३४
१२	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१७,५०.००	०	०.००
१३	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३६,००.००	४,९१.५६	१३.६५
१४	३७००१३२१५३ हेटौँडा अस्पताल	६,५०.००	४,८६.५१	७४.८५
१५	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१,७५०.००	६,३५.५१	३६.३१
१६	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	६,५०.००	४,८६.५१	७४.८५
१७	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१७,५०.००	६,११.८६	३४.९६
१८	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१७,५०.००	५,१७.३०	२९.५६
१९	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौँ	१७,५०.००	१,००.७०	५.७५
२०	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	९,००.००	७,०१.२१	७७.९१
२१	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२,२५,००.००	२,१४,८६.३५	९५.४९
उपचारात्मक सेवा कार्यक्रमको जम्मा		५,०७,५०.००	३,१४,९४.००	६२.०६

५.११.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

क्र.सं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१.	बागमती प्रदेश सरकारको "स्वस्थ नागरिक गुणस्तरीय जीवन" को सोच अनुरूप संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवालाई विकास र विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयसँग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।	- काठमाडौँ जिल्लामा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सबै नीतिमा स्वास्थ्य बारे पैरवी तथा छलफल भएको। - निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न।
२.	सरोकारवाला क्षेत्र, निकाय र संघ/संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याको दरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन, आत्महत्याको न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु. १ करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको छु।	- आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाहरूमा "नसर्ने रोग रोकथाम र न्यूनीकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सम्बन्धी जिल्लास्तरीय समन्वय समिति" गठन भई पैरवी तथा कार्ययोजनाहरू तयार भएको। - भक्तपुर अस्पतालबाट अल्जाइमर्स सम्बन्धी सेवा प्रवाह भइरहेको। - सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिका अन्तर्गत रत्नगंगा मा.वि. मा देखिएको Conversion Disorder को व्यवस्थापनको लागि उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सिन्धुली अस्पतालसँग समन्वय गरी सिन्धुली अस्पतालबाट चिकित्सक तथा Counselor सहितको टोली पठाई त्यस विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको। - चौतारा अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक र हेटौँडा अस्पताल, मकवानपुर जिल्लामा वार्ड स्थापना भई अन्तरङ्ग सेवा समेत सञ्चालन भएको। - आत्महत्या न्यूनीकरणको लागि मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सम्बन्धी जिल्लास्तरीय समन्वय समितिहरू गठन भएको। - आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी पैरवी, सचेतना गरियो। - प्रदेशका १३ वटै अस्पतालमा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको। - काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका बाढीपहिरो प्रभावित दुई स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि

क्र.सं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		परामर्श तथा विशेषज्ञ मानसिक सेवा उपलब्ध गराएको।
३.	गर्भवती र प्रसूति अवस्थामा जोखिममा परेका महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सुरक्षित मातृत्व, नवशिशु तथा बाल स्वास्थ्य, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई विकास र विस्तार गर्दै लगिने व्यवस्था मिलाएको छु।	२०८१ असोजको बाढीपहिरोमा गर्भवती/सुत्केरी अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका २ जना र चैत्रमा १ जना गरी जम्मा ३ जना महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार भएको। - विशेष अनुदान अन्तर्गत ११ जिल्लाका २४ वटा गाउँपालिकामा "पूर्ण संस्थागत सुत्केरी आयोजना" सञ्चालन भइरहेको। - स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिई स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट १. धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिका, २. काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका, ३. धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, ४. चितवनको कालिका नगरपालिका, ५. ललितपुर बागमती गाउँपालिका, ६. बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर ७. इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक, ८. कोङ्योसोम गाउँपालिका, ललितपुर, ९. नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक १०. धादिङको गङ्गाजमुना गाउँपालिका ११. पनौती नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक १२. त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ १३. पाँचखाल नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक मा पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मेसिन उपलब्ध गराइएको। - प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डबाट जेष्ठ नागरिकलाई सेवा दिइएको। - किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य संस्था सुदृढिकरणको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।
४.	महिलाहरूमा हुन सक्ने स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छु। संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा महिलाको पाठेघरको	भक्तपुर, हेटौँडा र त्रिशुली अस्पतालमा Digital Mammography Machine जडान गर्ने कार्य

क्र.सं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि लक्षित उमेरका किशोरीहरूलाई निःशुल्क रूपमा HPV खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छु।	शुरु भएको तथा जडान पश्चात सेवा शुरुवात गरिने - संघ सरकारसँगको सहकार्यमा किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध Human Papilloma Virus खोप अभियान २०८१ माघ २२ गतेबाट सञ्चालन गरी प्रदेशका २ लाख ५६ हजार ४७० जना किशोरीहरूलाई खोप लगाइएको। - महिलाहरूमा हुन सक्ने अब्स्टेट्रिक फिस्टुला, पाठेघर खस्ने समस्या लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य रूग्णताको जाँच शिविर तथा व्यवस्थापन विभिन्न जिल्ला तथा अस्पतालहरूबाट भइरहेको। - चितवन र धादिङमा Digital Mammography Machine बाट स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा प्रवाह भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा भक्तपुर, हेटौँडा र त्रिशुली अस्पतालमा Digital Mammography Machine जडान गर्ने चरणमा रहेको। - प्रजनन स्वास्थ्य रूग्णताको जाँच शिविर मार्फत महिलाहरूमा हुन सक्ने पाठेघरको मुखको क्यान्सर Screening को लागी VIA जाँच भएको।
५.	क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, दीर्घ श्वासप्रश्वास रोग, अब्स्टेट्रिक फिस्टुला लगायतका नसर्ने रोगहरूको पहिचान, परीक्षण, निदान र उपचार गर्न मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात र मस्तिष्कघात उपचार सहूलियत कार्यक्रमलाई विशिष्टीकृत अस्पतालमार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको लागि रु. २१ करोड विनियोजन गरेको छु।	- बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता गरेको क्यान्सर रोगको उपचार सहूलियतको लागि प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न १८ वटा अस्पतालहरू र हृदयघात रोगको उपचार सहूलियतको लागि भरतपुर अस्पताल, चितवन, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टर, काठमाण्डौ र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, काठमाण्डौसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन भइरहेको। - महिलाहरूमा हुन सक्ने अब्स्टेट्रिक फिस्टुला, पाठेघर खस्ने समस्या लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य रूग्णताको जाँच शिविर तथा व्यवस्थापन विभिन्न जिल्लाहरूबाट भइरहेको।

क्र.सं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		- क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई रु. १ करोड ५० लाख बराबर उपचारमा सहूलियत प्रदान गरिएको। - भरतपुर अस्पताल, मनमोहन कार्डियाक थोरासिस सेन्टर, शहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रसंग निःशुल्क TNK सेवाको लागि सम्झौता गरी सेवा प्रदान गरिएको। - स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत नसर्ने रोगहरूको स्क्रिनिङ, प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट नसर्ने रोगहरूको निदान तथा उपचार व्यवस्था गरिएको।
६.	चितवनको माडी स्थित बघौडा अस्पताल, रामेछापको मन्थली, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र सिन्धुलीको दुधौली अस्पताललाई क्रमशः प्रादेशिक अस्पतालमा विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	बघौडा अस्पताल, रामेछापको मन्थली, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र सिन्धुलीको दुधौली अस्पताललाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्न कार्यदल गठन भई स्थलगत अवलोकन सम्पन्न भएको र प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको।
७.	नसर्ने रोगको रोकथामका लागि मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी अभियान अन्तर्गत सिकलसेल एनिमिया, हेमोफिलिया, थालेसेमिया, अटिजम लगायतका आनुवंशिक तथा जन्मजात स्वास्थ्य समस्या र उमेर सापेक्ष विकाससँग सम्बन्धित रोगहरूको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था शुरू गरेको छु।	- विश्व ध्यान दिवस २१ डिसेम्बर २०२४ का दिन प्रदेश स्तरबाट “मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी” अभियानको शुभारम्भ गरिएको। - विभिन्न जिल्लाहरूमा मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरी जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति समेत गठन गरिएको। - हेमोफिलियाको उपचारको लागि निःशुल्क रूपमा हेमोफिलिक फ्याक्टर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको। - चितवन जिल्लामा पकेट एरिया पहिचान गरी सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमियाको निःशुल्क स्क्रिनिङ तथा उपचारका लागि तयारी तथा समन्वय भइरहेको। - सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमियाको निःशुल्क परीक्षणका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तयारी भइरहेको। - प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नवशिशु स्वास्थ्य स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

क्र.सं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
८.	बागमती प्रदेशका विभिन्न वडाहरूमा सेवा गरिरहनु भएका ९ हजार ४ सय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको लागि रु. ४ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छु।	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको अवसरमा रु. ५००० सहित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मान गरिएको।
९.	एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको समन्वयमा क्रमशः समुदाय स्तरमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। यसका लागि रु. ४९ करोड विनियोजन गरेको छु।	- एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा ८४८ सामुदायिक विद्यालयमा विस्तार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति भइरहेको। - जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमको समीक्षा र विद्यालय नर्सहरूलाई अभिमुखीकरण - एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गर्नको लागि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यविधि संसोधनको प्रक्रियामा रहेको।
१०.	प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सुनिश्चितताका लागि दुर्गम क्षेत्र चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्फत आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्राविधिक ज्ञान र सीप विकासको लागि रु. ४ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छु।	दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको।
११.	प्रदेशका अस्पतालहरूमा आँखा, नाक, कान, घाँटी, छाला तथा यौन रोग, जलन (वर्न), मुख तथा दन्त सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा लगायतका विशेषज्ञ सेवा विकास र विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	- हेटौडा अस्पतालमा बर्न वाई स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कीर्तिपुर अस्पतालसँग सहकार्य गरिएको। - प्रादेशिक अस्पतालहरूमा आँखा, नाक, कान, घाँटी, छाला तथा यौनरोग, जलन, मुख तथा दन्त सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवालगायतका विशेषज्ञ सेवाको विस्तार तथा विकास गरिएको। - भक्तपुर अस्पतालमा शल्यक्रियासहितको आँखा उपचार सेवा शुरुवात भएको र चौतारा अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा शुरुवात गरिएको।
१२.	प्रदेशमा बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, आश्रममा आश्रित व्यक्ति, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिबदलित, सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनका घाइते लगायतका लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदेश सरकारले गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छु। यस	सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता ख वर्गका व्यक्ति र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम बापत स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई ८ करोड २४ लाख भुक्तानी गरिएको।

क्र.सं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	कार्यक्रमका लागि रु. ११ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छु।	
१३.	प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सक लगायत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा अध्यापन सुरुवात गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	- शैक्षिक वर्ष २०८१/८२ का लागि MD/MS का ७ वटा कार्यक्रमहरू (Anesthesiology, MDGP, General Surgery, Internal Medicine, Obs and Gynae, Ortho, Pediatrics) मा ८ सिट स्वीकृति प्राप्त भएको। - एनेस्थेसिया टेक्निसियन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको। - चिकित्सा विधाका स्नातक तहका चारवटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको क. जनस्वास्थ्य ख. ल्याब टेक्नोलोजी ग. नर्सिङ घ. फार्मसी
१४.	प्रदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने ७० वर्ष माथिका विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था शुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ६५ वर्षभन्दा माथिका विपन्न जेष्ठ नागरिकहरूका लागि दन्त सेवा तथा दन्त सहायता सामग्रीहरूको निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाएको छु।	७० वर्ष माथिका विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको। - प्रादेशिक अस्पतालहरू मार्फत ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क CD/RPD (दन्त सेवा सामग्री) उपलब्ध गराइएको।
१५.	बागमती प्रदेशका प्रादेशिक अस्पताल तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत प्रादेशिक अस्पताल तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरू नियमित रुपमा उपलब्ध गराइएको।
१६.	प्रदेश भित्रका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिहरूको सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा खोप सेवामा पहुँच वृद्धिका लागि प्रोत्साहन स्वरुप रु. ५ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।	प्रदेशमा बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातिहरूको मातृ तथा बालस्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच तथा उपभोग बढाउन संस्थागत सुत्केरी र तिनका बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएका आमालाई रु. ५ हजार उत्प्रेरणा खर्च प्रदान गरिएको।
१७.	प्रदेशका विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. १ करोड ६४ लाख विनियोजन गरेको छु।	प्रदेशका स्थायी बासिन्दाको उपचारको क्रममा लाग्ने रक्त सञ्चार प्रयोग हुने ब्लड व्याग बापतको खर्चको भुक्तानी भइरहेको।

क्र.सं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		रेडक्रससंगको समन्वयमा विभिन्न जिल्लाहरूमा रक्तदान प्रोत्साहन अभियान सञ्चालन गरिएको।
१८.	डेङ्गु, स्क्रबटाइफस लगायतका जनस्वास्थ्य विपद् तथा महामारी व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना सहित स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।	- प्रादेशिक स्वास्थ्य विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक भइरहेको। ७ वटा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भएको। - सर्भिलेन्स प्रणाली सुदृढीकरण तथा महामारी नियन्त्रणका लागि प्रादेशिक, जिल्ला स्तरीय एवं स्थानीय तहका द्रुत प्रतिकार्य समूह (RRT) परिचालन गरिएको। - प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालमा आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनको पूर्वतयारी स्वरूप Drill अभ्यास गरिएको।
१९.	प्रदेश सरकार मातहतका बज्रवराही चापागाउँ अस्पताल, मकवानपुर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, चितवन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय र ललितपुर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरताका लागि रु. १६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छु।	बज्रवराही चापागाउँ अस्पताल, मकवानपुर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको भवन निर्माण भइरहेको।
२०.	जीवनचक्रमा आधारित पोषण विशेष योजना तर्जुमा गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पोषण उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सुदृढीकरण र विस्तार गरिनेछ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने मान्यतालाई प्रभावकारी बनाउन स्वस्थ भान्छाको अवधारणा अनुरूप भान्छा नै औषधालय हो, भान्छालाई विषमुक्त बनाऔं भन्ने अभियानका साथ सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	- पोषण सेवा सुदृढीकरण (बृहत पोषण प्याकेजको तालिम, OTC सेवा सुदृढीकरण, विषादी न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम) भइरहेको। - नसर्ने रोगका जोखिम तत्व रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि "मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी" अभियान अन्तर्गत "नसर्ने रोग रोकथाम, स्क्रिनिङ, उपचार तथा न्यूनीकरण गरिएको। - अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरू मार्फत भान्साघर औषधालय कार्यक्रम र पथ्य आहार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
२१.	योग, होमियोप्याथी, अकुपन्चर लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गरिनेछ। चितवनस्थित आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट असल उत्पादन अभ्यास (Good Manufacturing Practices -GMP) मापदण्ड अनुसार	आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट जि.एम.पी. मापदण्ड बमोजिमका १० प्रकारका आयुर्वेद औषधी उत्पादन भई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूमा वितरण समेत शुरू भएको।

क्र.सं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	आगामी वर्षदेखि आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन सुरुवात गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।	- आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूबाट विशेषज्ञ (स्त्री प्रसूति, शालक्य, शल्य, कौमारवृत्य, मानसिक स्वास्थ्य) आयुर्वेद सेवा उपलब्ध गराइएको। २१ डिसेम्बरमा विश्व ध्यान दिवस मनाइएको। - मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन, तनाव व्यावस्थापन, योग, ध्यान तथा शिरोधारा, पूर्व कर्म, पंचकर्म सेवा प्रवाह भइरहेको। - आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, चितवनबाट ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्वर्णविन्दु प्राशन कार्यक्रम भइरहेको।
२२	प्रादेशिक अस्पतालहरूमा अनलाइन टिकट प्रणाली तथा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणाली क्रमशः लागु गर्दै स्वास्थ्य सेवामा डिजिटाइजेसन र सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	- अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको। - करिब ५ देखि ७ सम्भाव्य अस्पतालहरूमा EMR लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। - हेटौँडा अस्पतालमा ई-टिकटिङ्ग शुरुवात भएको। Bagmati Province Digital Health को तयारी भइरहेको छ।
२३.	आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराई, बढ्दो सहरीकरण र जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको प्रवृत्ति अध्ययन गरी जनसाङ्ख्यिक लाभ प्राप्त गर्न प्रदेश जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ।	प्रदेश जनसङ्ख्या नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको।
२४.	स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा सुदृढीकरणका लागि सशर्त अनुदान मार्फत रु. ५६ करोड विनियोजन गरेको छु।	- स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा सुदृढीकरणका लागि तपसिल बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन भएका। १. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम २. एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम ३. स्वास्थ्य संस्था सवलिकरण, स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम ४. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सञ्चालन अनुदान कार्यक्रम

५.११.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व खर्च शीर्षक नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (चैत्र मसान्त सम्म) मा सङ्कलित राजस्व रकम	कैफियत
१	१४२२४	परिक्षा शुल्क	१९,३०.२०	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१,३६,९३.९८	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	७६.००	
४	१५१११	बेरुजु	१९,७८.५१	
५	१५११२	निकासी फिर्ता	१६.९६	
जम्मा			१,७६,९५.६५	

५.११.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- क. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संसोधन) ऐन, २०८१
- ख. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संसोधन) नियमावली, २०८१
- ग. स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यावस्थापन समिति सम्बन्धी नियमावली, २०८१
- घ. स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
- ड. वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०८१/८२

५.११.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू

१. आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट १० प्रकारका आयुर्वेद औषधी उत्पादन भई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूमा वितरण समेत भएको,
२. महिलाहरूमा हुने स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङका लागि स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट Digital Mammography खरिद गरी धादिङ अस्पताल र त्रिशुली अस्पतालमा सेवा प्रवाह शुरुवात भएको,
३. धादिङ अस्पतालमा Laparoscopic Tower सहितको शल्यक्रिया सेवा शुरुवात गरिएको,

४. नर्सिङ प्रमाणपत्र तह अध्ययन अध्यापन सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि गठित कार्यदलले कार्य गरिरहेको सम्बन्धित अस्पतालहरूले स्वमूल्याङ्कन गरिरहेको,
५. काठमाडौँ उपत्यकासहितका जिल्लाहरूमा आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९, बमोजिम पैरवी र अनुगमनका कार्यहरू भएको,
६. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत क्यान्सर रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई उपचारमा सहूलियत प्रदान भइरहेको,
७. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम: हृदयघात भएका बिरामीका लागि उपचारमा सहूलियत सम्बन्धी शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, भरतपुर अस्पताल र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, महाराजगञ्जसँग सहकार्य गरी सेवा प्रवाह भइरहेको,
८. प्रदेश स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् गठन तथा सञ्चालनका लागि नियमावली तयार गर्न गठित समितिले कार्य गरिरहेको,
९. प्रदेश जनसङ्ख्या नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको,
१०. प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना तयारीका लागि गठित समितिले कार्य गरिरहेको,
११. बागमती प्रदेशको सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० (Health in All Policy 2024) कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति तथा समन्वय समितिका बैठकहरू आयोजना गरिएको,
१२. स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनका लागि मातहत निकायलाई परिचालन गरिएको,
१३. २०८१ असोजमा गएको बाढीपहिरोबाट स्वास्थ्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको विवरण तयार गरी प्रदेश नीति, तथा योजना आयोगमा पेश गरिएको,
१४. बेरुजु फछ्यौँटलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मातहत निकायसँग कार्यशाला सम्पन्न गरिएको,
१५. बागमती प्रदेशमा प्यालियटिभ स्वास्थ्य सेवा विकास तथा विस्तारका लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा प्यालियटिभ स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज तयार गरी दुई ब्याच तालिम सम्पन्न भएको,
१६. एम्बुलेन्स सेवालाई सुदृढीकरण गर्न एम्बुलेन्सको भाडादर निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि १३ वटै जिल्लाका जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिलाई परिपत्र गरिएको,

१७. अतिसीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई भुक्तानी गरिएको,
१८. स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट मेडिकोलिगत तालिमसहित स्वीकृत तालिकाबमोजिमका अधिकांश तालिम सम्पन्न भएको,
१९. विशेष अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रगति समीक्षा र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
२०. सबै अस्पतालहरूमा विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैयाको १० (दश) प्रतिशत शैया निःशुल्क रूपमा कार्यान्वयन गरिएको,
२१. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट Anti-Rabies Vaccine खरिद गरी वितरण भइरहेको,
२२. २१ डिसेम्बरमा विश्व ध्यान दिवस मनाइएको,
२३. आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरू बाट मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन, तनाव व्यावस्थापन, योग, ध्यान तथा शिरोधारा, पूर्व कर्म पंचकर्म सेवा प्रवाह भइरहेको,
२४. बागमती प्रदेश सभा सचिवालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, मकवानपुरको संयुक्त आयोजनामा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन, आत्महत्या न्यूनीकरण र स्वजागरण अभियान सम्पन्न गरिएको,
२५. बागमती प्रदेश सभा सचिवालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, मकवानपुरको संयुक्त आयोजनामा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन, आत्महत्या न्यूनीकरण र स्वजागरण अभियान सम्पन्न गरिएको,
२६. निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति लगायतका कार्य विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन माध्यम) बाट शुरुवात गरिएको,
२७. मिति २०८१ चैत्र २१ गते नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रदेश तहको उच्च स्तरीय समितिको गठन गरिएको।

५.१२ वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५.१२.१ परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालन संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेगरी राज्यशक्तिको बाँडफाँट भए अनुसार राज्यको पुनःसंरचना पश्चात हाल ७५३ स्थानीय तह ७ प्रदेश र संघ रहेको छन्। बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०८/१५ गतेको निर्णयानुसार यस बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन गर्ने मध्ये यो मन्त्रालय पनि एक हो। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ (संशोधन) तथा मिति २०७८/०८/१५ गते प्रकाशित खण्ड ५, अतिरिक्ताङ्क १९, प्रदेश राजपत्र भाग ३, अनुसार यस मन्त्रालयलाई वन वातावरण र भू-संरक्षण सम्बन्धी ३१ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। वन आर्थिक क्षेत्रका मुख्य अङ्ग हुन्। यसले देशमा रोजगारीको सिर्जना, वातावरणीय सेवा प्रदान, स्थानीय समुदायको आधारभूत वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्नमा सहयोग पुऱ्याउँछ। त्यसैगरी जनसहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा वन तथा वातावरण क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहन गएको छ।

वन नेपालको नविकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक-साँस्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्र सहित मानिसको जीवन पद्धति सहज बनाउन वनको ठूलो भूमिका रहन्छ। वनले मानवका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको छ। त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा बृद्धि, पानी मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धीकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ। नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिब ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ। बागमती प्रदेशमा कुल १०,९०,८८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ जुन नेपालको कूल वनको १८.३ प्रतिशत र प्रदेशको कूल भूभागको ५३.७ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै प्रदेशका ५ वटा जिल्लामा चुरे पर्दछ। यहाँ चुरेको कूल क्षेत्रफल ४,७३,९८८ हेक्टर छ र यो प्रदेश भू-भागको २३.४ प्रतिशत हुन्छ। चुरे क्षेत्रको ठूलो भाग अर्थात् ६४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ। निकुञ्जको सिमानामा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू छन्, जुन प्रदेशको भू-भागको ७.८ प्रतिशत हुन्छ।

यस प्रदेशमा लाङटाङशिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्रको पूरै भूभाग तथा चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भूभाग पर्दछन्। तिनले प्रदेशको २९.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। बागमती प्रदेशका जलाधारहरूलाई सिञ्चित गर्ने छ वटा प्रमुख नदीहरू छन्: सुनकोशी, तामाकोशी, बागमती, राप्ती (पूर्व), कमलामाई र बुढीगण्डकी। यिनको कूल जलाधार क्षेत्रफल २०,४७६ वर्ग किमि हुन आउँछ। सुनकोशी (लम्बाई २५६ किमि) मा मेलम्ची र इन्द्रावती मिसिन्छन् भने तामाकोशी (लम्बाई ९० किमि) मा सागु मिसिन्छ; ती दुवै कोशी प्रदेश तर्फ जान्छन्। बागमती (लम्बाई १६३ किमि) मा क्यान र मरिन मिसिन आइपुग्छ जुन मधेश प्रदेश तर्फ जान्छ भने राप्ती (लम्बाई १२२ किमि) मा कायर कर्मा र रेवा मिसिन्छन् जुन पछि लुम्बिनी प्रदेशमा जान्छ। बुढीगण्डकी (लम्बाई ११७ किमि) मा आँखु र थोपाल मिसिन आउँछन्। गण्डकी प्रदेशसित सिमाना गाँस्ने नदी बुढीगण्डकी हो। उत्पादित वन पैदावरको व्यवस्थित प्रयोगबाट काठमा आत्म निर्भर हुनु निम्न आय-स्रोतका जनतासम्म स्रोतको लाभ पुऱ्याउनु, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु, वन्यजन्तुको बासस्थान खुम्चिन नदिनु र वन अतिक्रमण खुल्ला चरन चोरी-शिकारी तथा डढेलो नियन्त्रण गर्नु वन क्षेत्रका चुनौतीहरू हुन्। त्यस्तै जलाधारहरूको सन्तुलित इकोसिस्टम कायम राख्नु, मासिएका सिमसार र खोलाहरू पुनर्जीवित गर्नु, चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउनु, पूर्वाधार विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाउनु साथै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी दिगो तथा एकीकृत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा आवश्यक सांगठनिक संरचनाको विकास र शासकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु यस क्षेत्रका थप चुनौती रहेका छन्।

बागमती प्रदेशमा जलाधार तथा उत्पादनशील वनको क्षेत्र उचित मात्रामा हुनु, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक लाभ लिन सकिने अवस्था बन्नु, विश्वसम्पदा सहितको संरक्षित क्षेत्र कायम रहनु, वन संरक्षणबाट कार्बन सञ्चितिको फाइदा हुनु जस्ता अवसरहरू मौजुद छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जैविक उत्पादन तथा हरित वस्तुहरूको चाहना बढ्दै गएकोले वन्यस्रोतमा आधारित व्यवसायहरूबाट हरित रोजगारीको सृजना हुनसक्ने र पारिस्थितिक सेवाको माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। बागमती प्रदेश लगायत अन्य स्थानहरूमा गरिएको नमूना अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट १७ देखि ९१ लाख घनमिटरसम्म काठ आपूर्ति गर्न सकिन्छ र वनमा वार्षिक ४.२ देखि १३.८ लाखसम्म रोजगारी सृजना हुनसक्छ। दुर्लभ वन्यजन्तु सहितको जैविक विविधतायुक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रले पर्यापर्यटनलाई अझ फराकिलो र दिगो हुने अवसर प्रदान गरेको छ। चुरे र नदी किनार लगायत मानव बस्ती बिस्तार गर्न अयोग्य क्षेत्रहरूको वन कायम गरी वन्यजन्तुलाई एउटा संरक्षित क्षेत्रबाट अर्कोमा आवत-जावत गर्ने जैविक-मार्गको विकास गर्ने अवसर पनि यस प्रदेशमा रहेको छ।

५.१२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बेटे कोड	बेटे उपशीर्षक	वार्षिक बर्ष २०८१/८२ को कुल बेटे			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिगत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	५,६२,४१.००	१,५४,००.७६	७१,६४१.७६	७१६,४१.७६	२०,८६.००	२,५९,७९.००	४२,४८	१३,५५	३६,२६
३२९००१०१	भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम	०.००	१,१३,११,४२.००	११,३१,१४२.००	१,१३,११,४२.००	३८,०८,०१.००	३८,०८,०१.००		३३,६७	३३,६७
३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१०,१४,१४.०१	२१,३७,२१.९९	३१,५१,३६.००	३१,५१,३६.००	२,२७,९८.००	६,३५,८०.००	४०,२१	१०,६७	२०,१८
३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम	५,७३,५३.००	२८,११,००.००	३३,८४,५३.००	३३,८४,५३.००	२,१६,५०.००	३,३५,३९.००	२०,७३	७.७	९.९१
३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	२,३५,२२.००	५८,००.००	२९,३२२.००	२९,३२२.००	१८,९८.००	१,२१,०३.००	४३,३९	३२,७३	४१.२८
३२९०१०११	वन निर्देशनालय	२,८२,२६.००	२,२०,००.००	५०,२२६.००	५,०२,२६.००	१३,८५.००	१,३४,४५.००	४२,७३	६.२९	२६.७७
३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	७२,५७,८७.००	१३,६९,२५.२४	८६,२७,१२.२४	८६,२७,१२.२४	३,३५,९७.००	३८,४२,७५.००	४८,३२	२४,५४	४४.५४
३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	८,४७,८२.००	२,४७,००.००	१,०९,४८२.००	१,०९,४८२.००	२२,१४.००	४,२९,४३.००	४८,०४	८.९६	३९.२२
३२९१११२०	डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत) (संघ शसर्त अनुदान)	५,३२,०८.००	०.००	५३,२०८.००	५,३२,०८.००	०.००	३,७३,३८.००	७०.१७		७०.१७

बजेट कोड	बजेट उपयोगिक	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र महान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चासु	पुर्बित	जम्मा	चासु	पुर्बित	जम्मा	चासु	पुर्बित	जम्मा
३२९९११२१	जलाधार संरक्षण तथा सीमासार व्यवस्थापन कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०.००	७,८६,००.००	७८,६००.००	७,८६,००.००	२,५२,७३.००	२,५२,७३.००		३२.१५	३२.१५
३२९९११२२	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	२,१२,००.००	७,११,००.००	९२,३००.००	९,२३,००.००	२,४८,४२.००	३,५८,१७.००	५१.७७	३४.९४	३८.८
३२९९११२४	जडिबुटी विकास कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०.००	३,१०,००.००	३१,०००.००	३,१०,००.००	११,५७.००	११,५७.००		६.३१	६.३१
३२९९११२६	वातावरण विभाग(संघ शसर्त अनुदान)	१,८८,००.००	५,८३,००.००	७७,१००.००	७,७१,००.००	११,५२.००	११,५२.००	०	१.९८	१.४९
	कुल जम्मा	१,१७,०५,३३.०१	२,०६,९७,८९.९९	३,२४,०३,२३.००	५,३८,५४,४९.००	५१,४६,५३.००	१,०५,८२,०२.००	४६.०१	२४.११	३२.६६

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.१२.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ प्रगति(%)		प्रतिक्रिया
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	वन निर्देशनालय बागमती प्रदेश	भवन निर्माण	२ वर्ष	३३,००,००.००	E-Bidding	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको		
२	डिभिजन वन कार्यालय काठमाण्डौ	सब डि व का को भवन निर्माण	२ वर्ष	५,९९,००.१२	E-Bidding	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको		
३	डि व का सिन्धुपाल्चोक	सब डि व का को भवन निर्माण	२ वर्ष	२,९९,००.७२	E-Bidding	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको		
४	डि व का मरिण सिन्धुली	सब डि व का को भवन निर्माण	२ वर्ष	२,९७,००.४७	E-Bidding	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको		
५	डि व का राप्ती मनहरी मकवानपुर	सब डि व का को भवन निर्माण	२ वर्ष	३,९६,००.६४	E-Bidding	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको		
६	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मकवानपुर	भवन निर्माण	२ वर्ष	२,९९,००.९५	E-Bidding	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको	प्रक्रियामा रहेको		

नोट: स्रोत सुनिश्चितता भई आएको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको।

५.१२.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरुको प्रगति

क. शसर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैत्र मसान्तसम्म को		खर्च प्रतिशत
			बजेट	खर्च	
१	३२९९११२०	डिभिजन वन कार्यालयहरु (वन सुरक्षा सैनिक समेत)(संघ शसर्त अनुदान)	५,३२,०८.००	३,७३,३७.००	७०.१७
२	३२९९११२१	जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	७,८६,००.००	२,५२,७२.००	३२.१५
३	३२९९११२२	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	९,२३,००.००	३,५८,१६.००	३८.८०
४	३२९९११२४	जडिबुटी विकास कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	३,१०,००.००	१९,५७.००	६.३१
५	३२९९११२६	वातावरण विभाग (संघ शसर्त अनुदान)	७,७१,००.००	११,४०.००	१.४८

५.१२.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
८९	दिगो वन व्यवस्थापन: अर्थतन्त्रमा योगदान भन्ने सोचका सथ वन पैदावरको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धि गरी हरित रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदानका लागि दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु. ६ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छु।	दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ बमोजिम १०४ गोटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन कार्ययोजना निर्माण गरी १५९,५० हेक्टर वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरिएको।
९०	विदेशी काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र काठको गुणस्तर तथा आयु वृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक साझेदारीमा काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्न रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।	- डिवका काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा सिजनिङ तथा काठ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको। - सो को सञ्चालनका लागि सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक साझेदारीमा काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदा तयारी
९१	प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालय तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त भवन निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र सरकारी तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त सार्वजनिक कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठबाट निर्मित फर्निचरहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्न सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गरी डिपो मार्फत सहज र सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय काठ तथा दाउरा उपलब्ध गराइनेछ।	- मन्त्रालयबाट निर्णय समेत भएको, - वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्न ५ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन भएको। - सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा आपूर्ति समिति गठन गर्नका लागि वन नियमावलीमा समावेश गरी कानूनी आधार निर्माण गरिएको।
९२	वन क्षेत्रलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण वातावरणीय सुरक्षा र उत्पादनशील आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित एक वन समूह, एक उद्यम भन्ने नीति अनुरूप स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवसायिक योजना सहितका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यका	एक समूह, एक उद्यम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन भई कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको।

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	लागि रु. १० करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छु।	
९३	हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बहुमूल्य जडिबुटीको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन गरी मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धि गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्धन मार्फत ग्रामिण रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्न एवं बहुमूल्य बुद्धचित्तको खेतीलाई व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छु।	डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत जडिबुटीको उत्पादन, संकलन तथा खेती विस्तारको कार्य सञ्चालनमा भइरहेको।
९४	वन डढेलोबाट हुने धनजनको क्षति कम गरी डढेलो मुक्त वन क्षेत्र कायम गर्न आवश्यक उपकरणको प्रबन्ध गरी जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ। वन क्षेत्रमा अग्निरेखा निर्माण तथा ज्वलनशील पदार्थहरूको व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वन डढेलो नियन्त्रण कार्यमा परिचालन गरिने जनशक्तिको दुर्घटना बीमा, राहत तथा पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यका लागि रु. ३ करोड ९ लाख विनियोजन गरेको छु।	- वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रचार प्रसार कार्यक्रम अगाडि बढाइएको। - डिक्का मार्फत उपकरण खरिद तथा वितरण गरिएको - डिभिजन वन कार्यालयमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण, वन दस्ता परिचालन लगायतका कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको
९५	वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि वन क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा अतिक्रमित वन क्षेत्र पुनर्स्थापित गर्न र वन संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छु।	- डिभिजन वन कार्यालय मार्फत अतिक्रमित वनक्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरिएको। - अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि वन सिमाङ्कन कार्यक्रम अगाडि बढाइएको। - अतिक्रमण हटाइ वृक्षारोपण लगायतका कार्यहरू गरिएको।
९६	पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनरोत्थानका लागि डाँडापाखा, पर्ती चौर, नदी उकास, जमिन लगायत हैसियत विग्रैदै गएको वन क्षेत्रमा रैथाने बहुमूल्य प्रजाति, बाँस/अम्रिसोको सघन वृक्षारोपण तथा मिचाहा प्रजातिहरूको नियन्त्रण कार्यक्रम मार्फत पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना, स्वच्छ	- मिचाह प्रजातिको distribution, frequency and impacts का बारेमा अध्ययन गरी नियन्त्रण रणनीति तयार गर्न लागिएको। - डिक्का मार्फत डाँडापाखा, पर्ती चौर, नदी उकास जमिन लगायतका हैसियत विग्रैदै

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	वातावरण हाम्रो चाहना भन्ने नारालाई साकार पारिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु. १० करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको छु।	गएको वनक्षेत्रमा रैथाने बहुमूल्य प्रजातिको रोपण गरिएको।
९७	मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन गरिनेछ। बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुबाट कृषिबालीमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक खेती प्रवर्धन, घाँसे मैदान व्यवस्थापन, पानी पोखरी निर्माण तथा राहत वितरण कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु. २ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको छु।	• बासस्थान संरक्षण तथा व्यवस्थापन • घाँसे मैदान व्यवस्थापन, • पानी मुहान संरक्षण तथा पोखरी निर्माण • वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापतको राहत वितरण कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ।
९८	संरक्षित जलाधार समुन्नतिको आधार भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गर्दै समुदायमा आधारित भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम मार्फत जैविक, भौतिक तथा मानवीय दृष्टिले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण जलाधार क्षेत्रमा वायोडिन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिई एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरिनेछ। यस कार्यका लागि रु. ७० करोड ५० लाख छुट्याएको छु।	• ७ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूबाट १३ वटै जिल्लामा गल्छी पहिरो नियन्त्रण, खोला किनारा संरक्षण लगायतका जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेको
९९	स्वच्छ र हरित सहरका लागि सामुदायिक पहल भन्ने नारासहित स्थानीय तह र सामुदायिक संघ/संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा सहरी क्षेत्र, राजमार्गका छेउछाउ, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरूबाट बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेशमा शून्य प्लाष्टिकजन्य पदार्थ अभियान सञ्चालन गर्न रु. १ करोड ६१ लाख छुट्याएको छु।	• स्थानीय तह र सामुदायिक संघ/संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा सहरी क्षेत्र, राजमार्गका छेउछाउ, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा नियमित रूपमा सरसफाईका लागि बजेट विनियोजन भई डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
१००	हरित सहर, हाम्रो रहर अभियानलाई सार्थक बनाउन बागमती प्रदेशका सबै सहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै प्रदेशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा वातावरणीय	• डिभिजन वन कार्यालय मार्फत सडक किनार वृक्षारोपण कार्य सञ्चालन भएको।

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	स्वच्छता कायम गर्न सडक किनार वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यका लागि रु. ५ करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको छु।	
१०१	वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वायु तथा ध्वनि प्रदूषण जाँच गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ साथै वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्नका निमित्त वातावरण परिषद् गठन गरिनेछ। हरेक जिल्लामा वातावरण निरीक्षक तोकिएको वातावरणीय अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यस कार्यका लागि रु. ८० लाख विनियोजन गरेको छु।	• हरेक जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयहरूमा वातावरण निरीक्षक तोकिएको तिनीहरूबाट नियमित रूपमा वातावरणीय अनुगमन कार्य गर्ने गरेको • वातावरण परिषद् गठन तथा सञ्चालनका लागि कानूनी आधार प्रदान गर्नुभएको भएकाले वातावरण ऐन संशोधन गरी सोको प्रावधान राख्न लागिएको।
१०२	वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र गोदावरीलाई वन र वातावरण क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक कार्य गर्ने Provincial Centre of Excellence को रूपमा विकास गर्न रु. २ करोड ३९ लाख विनियोजन गरेको छु। वन तथा वातावरण क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आगामी वर्ष विज्ञहरूको सम्मेलन गरिनेछ।	• वन क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा अध्ययन अनुसन्धान मार्फत टेवा पुऱ्याउने उद्देश्यले वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र गोदावरीमा उचित बजेट तथा कार्यक्रम राखिएको। सोही बमोजिम कार्यान्वयन भएको।
१०३	जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न वृक्षारोपण, कार्बन सचिती वृद्धि, सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण, विस्तार तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै सुर्खवाग्रस्त क्षेत्रमा एक टोल, एक पोखरी निर्माण अभियान र वन क्षेत्रमा पानी मुहान संरक्षण, पुनर्भरण पोखरी निर्माण र मर्मत गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशीलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छु।	• वृक्षारोपणको लागि सम्भाव्यता अध्ययनहरू मातहतका कार्यालयबाट भइरहेको। सुर्खवाग्रस्त क्षेत्रमा एक टोल, एक पोखरी निर्माण अभियान र वन क्षेत्रमा पानी मुहान संरक्षण, पुनर्भरण पोखरी निर्माण र मर्मत कार्यहरू सम्पन्न भएको भने केही हुने प्रक्रियामा रहेको।
१०४	जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्याप्यटन विकासको लागि धादिङको उत्तरी भेगमा अवस्थित गणेश हिमाल आसपास हिमाली क्षेत्र करिडोर विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	• वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाको प्रकृयामा रहेको। • डिभिजनल वन अधिकृतको नेतृत्वमा टोली परिचालन भएको।

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
१०५	उच्च तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको कारण तराई क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरू रित्तिदै जाने समस्यासँग जुध्न चितवनका खगेरी, कयर, पम्फा खोला, लदरी लोधर नदी प्रणालीहरूको जोखिमपूर्ण जलाधार क्षेत्रमा बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	• प्रदेशका विभिन्न स्थान/क्षेत्रहरूमा बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गरिरहेको
१०६	प्रदेश भित्रका सामुदायिक वन, कबुलियती वन तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कृषिजन्य नगदे बालीको विस्तार गरी विपन्न नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग पुऱ्याउन एक वन समूहः एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	• एक समूह, एक उद्यम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन भएको सोको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार भई सहमति/स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको।

५.१२.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चेत्र मसान्तसम्म संकलित रकम
१	१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	६८,४६.००
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त रकम	२९,५२.००
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	८,६९.००
४	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	४,२५.००
५	१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	१,१९,०३.००
६	१४३११	न्यायिक दण्ड,जरिवाना र जफत	६,५१.००
७	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड,जरिवाना र जफत	६८,०९.००
८	१४५२९	अन्य राजस्व	०.००
९	१५१११	बेरूजू	१,१४,५२.००
१०	१५११२	निकासा फिर्ता	३१.००
११	३३३६१	वन क्षेत्रको रोयल्टी	८,०८,२६.००

५.१२.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

वन नियमावली निजी वनको साल प्रजातिको रुख कटान उपभोग ओसारपसार बिक्री वितरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ तयार हुने चरणमा रहेको।

५.१२.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- गोदावरी-फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्र २१२८.८८ हे. (ल.पु.२०७८.३५ हे. काभ्रेपलाञ्चोक ५०.५३ हे.) घोषणा भइ जैविक विविधता/जलाधार/पर्यापर्यटन विकास काम भइरहेको,
- सुनकोशी नदी नियन्त्रण तथा आर्यघाट संरक्षण बाह्रबिसे न.पा. ४, सिन्धुपाल्चोकको RCC retaining cantilever revetment wall को e-bidding द्वारा काम सञ्चालन भएको।

५.१२.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- स्थान तोकिएको हुनाले निवेदन ढिलो प्राप्त भएकोले, निवेदन नै प्राप्त नभएकोले र लामो अवधि मनसुन कायम रहनाले वर्षामा काम सुरु नभएको,
- समन्वय (लक्षित समुदाय, पालिका र माननीय) को नयाँ परिपत्रका कारण काममा अलमल तथा ढिला हुन गएको,
- जनसहभागिता बापतको १० प्रतिशत रकम नगदै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले उपभोक्ता समितिबाट सो कार्यमा ढिलाइ भएको।

५.१३ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय

५.१३.१ परिचय

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८०/०५/०५ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार साविकका पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कार्यजिम्मेवारीहरुबाट केही कार्यजिम्मेवारीहरु हेरफेर गरी यस मन्त्रालयको गठन भएको हो। यस मन्त्रालयले मुलतः प्रदेश भित्रको उद्योग व्यापार भूमि लगायतको नीति, नियम तर्जुमा तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु एवम् प्रदेश भित्रको मानव संशाधन विकास नीति, तथा कर्मचारी तालिम नीति, बनाउने गरी कार्यजिम्मेवारी पाएको छ।

५.१३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३०७०००११	उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	४,०६,६४.००	२,८१,१९.००	६,८८,८३.००	२,१३,९८.००	९,२०.००	२,२३,१८.००	५२.६२	३.२६	३२.४१
३०७००११२	उद्योग विकास तथा बजार अनुगमन कार्यक्रम	३४,९९,४२.४४	२१,७९९.००	३६,७९,२२१.४४	३३,६९०.००	१९८.००	३३,८८८.००	९.६३	०.९१	९.१२
३०७०१०११	उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	२,२४,७५.००	४,३४,००.००	६,५८,७५.००	९३,००.००	१,४३,५९.००	२,३६,५९.००	४१.३८	३३.०९	३५.९२
३०७०१०१३	उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरु	१३,६५,०२.४८	३,६८,३५.००	१७,३३,३७.४८	६,७५,९२.००	२,१८,९९.००	८,९४,९१.००	४९.५२	५९.४५	५९.६३
	कुल जम्मा	४४,९५,८३.९२	१३,०२,३३.००	६७,९८,१६.९१	१३,१९,८०.००	३,७३,७६.००	१६,९३,५६.००	२४.०१	२८.७	२४.९१

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.१३.३ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगती विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
७२	औधोगिक व्यवसाय ऐनमा समसामायिक सुधार गरिने	प्रदेश औधोगिक व्यवसाय ऐन संशोधनका लागि पेश भई संसदिय समितिबाट पारित भई प्रदेश सभामा पेश भएको।
७३	प्रदेश लगानी बोर्ड	गठन हालसम्म नभएको।
७४	उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम	१३ वटै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूबाट सीप विकास तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
७५	विजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना	उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको भवनमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना सम्बन्धी पहिलो चरणको पूर्वाधार तयार गरिएको।
७६	आइटी पार्क	जग्गा प्राप्तिको चरणमा रहेको।
७७	स्वदेशी वस्तु उत्पादन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था	कानूनको पहिलो ड्राफ्ट तयार गरी छलफल भइरहेको।
७८	डिजिटाइजेसन	उद्योग सफ्टवेयर मर्मत सम्बन्धी कार्यका लागि सम्झौता भइसकेको।
७९	एक स्थानीय तह एक औधोगिक ग्राम	शिवपुरी गाउँपालिका र दुधौली नगरपालिकामा औधोगिक ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र डि.पि.आर. निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको।
८०	प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम	१३ ओटै जिल्लाका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरू मार्फत् सञ्चालन भइरहेको।
८१	प्रदेशस्तरीय खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण	जग्गा प्राप्तिको चरणमा रहेको।
८२	बृहत औधोगिक उपज प्रदर्शनी भवन निर्माण	यसै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्माण सम्पन्न हुने।
८३	हस्तकला ग्राम निर्माण	प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन ऐन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	चैत्र मसान्तसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था
८४	स्वदेशी ब्राण्डको मदिरा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन	छुलफलको क्रममा रहेको।
८५	हिमाली भेगको पानी प्रशोधन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन	कार्यशर्त सूची तथा लागत अनुमान तयार गरी छुलफलको क्रममा रहेको।
८६	सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्ति विशेष जग्गाको डिजिटल अभिलेख र चकलाबन्दी कार्यक्रम	सम्पन्नको चरणमा रहेको।
८७	मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि	नक्सा तथा श्रेस्ता सुधारका लागि १३ ओटै जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई बजेट विनियोजन भई कार्य भइरहेको।

५.१३.४ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (हजारमा)	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति (%)		कैफियत
					बजेट (हजारमा)	चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति (%)	भौतिक	वित्तीय	
१	उद्योग, वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, हेटौँडा	भुटनदेवी मा.वि. को औद्योगिक उपज प्रदर्शनी भवन निर्माण	३	९,६०,००.००	४,३०,००.००	२,१४,०१.३०	८०.००	४९.७७	
२	उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, भक्तपुर	कार्यालय भवन निर्माण	२	३,३१,००.००	२,००,००.००	१,५३,३३.१०	९१.००	७६.६६	

५.१३.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व शिर्षक	गत महिनासम्मको जम्मा			यस महिनाको जम्मा		यस महिनासम्मको जम्मा	कैफियत
११३१५-घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२,१७,५३,५२.८२	०.००	०.००	७१,८९,४५.३९	०.००	२,८९,४२,९८.२२	
१४१५१-सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय	१३,९६.१७	०.००	०.००	०.००	०.००	१३,९६.१७	
१४२१९-अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	२,३२,११.९५	०.००	०.००	१,००,३४.७८	०.००	३,३२,४६.७४	
१४२२१-न्यायिक दस्तुर	०.१०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	
१४२२४-परीक्षा शुल्क	७.४०	०.००	०.००	०.००	०.००	७.४०	
१४२२९-अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१७,५१.५२	०.००	०.००	२,०३.००	०.००	१,९,५४.५२	
१४२५३-व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२०,०५,१३.८७	०.००	०.००	२,७०,१२.१२	०.००	२२,७५,२५.९९	
१४२६४-वन क्षेत्रको अन्य आय	९३.७५	०.००	०.००	-३९.४०	०.००	५४.३६	
१४३१२-प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	३१,३४.८९	०.००	०.००	१,९६.००	०.००	३३,३०.८९	
१४५११-बीमा दावी प्राप्ति	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०	
१५१११-बेरुजु	३,२६.५९	०.००	०.००	६,०७.०७	०.००	९,३३.६६	
१५११२-निकास फिर्ता	२९.९०	०.००	०.००	०.००	०.००	२९.९०	
३३३६१-वन क्षेत्रको रोयल्टी	१७,९५.३४	०.००	०.००	४२.४७	०.००	१८,३७.८१	
कुल जम्मा	२,४०,७६,१४.३१	०.००	०.००	७५,७०,०१.५४	०.००	३,१६,४६,१५.८५	

५.१३.६ मन्त्रालयले तयार गरेका ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरू

क) प्रमाणिकरण भएका ऐन

- प्रदेश व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६
- प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
- प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन ऐन, २०८१

ख) प्रदेश सभामा पेश भएको

- प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन,
- प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन।

ग) स्वीकृत कार्यविधि, निर्देशिका तथा रणनीति

- प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्देशिका, २०८०
- मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
- तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- वनकरिया, बोटे, माझी, हायू र मुसहर जातिको स्वरोजगार तीन वर्षे रणनीति तयार गरी विशेष अनुदान माग गरिएको।

घ) मस्यौदाको क्रममा रहेका

- उद्योग नीति, २०८२
- वाणिज्य नीति, २०८२
- प्रादेशिक भूमि नीति, २०८२
- प्रदेश हस्तकलाग्राम नियमावली निर्माणको चरणमा रहेको
- सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका।

५.१३.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

सि.नं.	क्षेत्र	खुद बजेट	कार्यान्वयनको अवस्था
१.	जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक spatial data System को निर्माण तथा सञ्चालन	रु. २० लाख	सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको।
२.	प्रदेश भित्र सुन्दर शहर तथा नमूना बस्ती (Land Pooling) विकासको सम्भाव्यता अध्ययन र डि.पि.आर.	रु. २० लाख	सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको
३.	नीति निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूसँग नीति संवाद कार्यक्रम	रु.१७ लाख ५० हजार	कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको
४.	सर्भे पार्क र वाल निर्माण	रु. ५ लाख	सम्पन्न भएको
५.	सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गाको विद्युतीय अभिलेख तयारी	रु. १० लाख	सम्पन्न हुने चरणमा रहेको
६.	अनुसन्धान र विकास (उद्यमशील र नवप्रवर्तन)	२५ लाख	कार्यान्वयनको चरणमा रहेको १. उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन लगायतका विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन विद्यार्थीहरूबाट शोध पत्र प्रस्ताव आव्हान गरिएको। २. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन सम्बन्धी साझेदारीमा कार्य गर्न संस्थाहरूसँग प्रस्ताव आव्हान गरी मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको।
७.	प्रदेश भित्रका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया	८ लाख	सम्पन्न भएको

सि.नं.	क्षेत्र	खुद बजेट	कार्यान्वयनको अवस्था
८.	चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन	१० लाख	सम्झौता भई कार्य अघि बढेको
९.	मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा सेस्ता सुधार र अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम	४३२ लाख	कार्यान्वयनको चरणमा रहेको
१०.	सम्भाव्यता अध्ययन भएको भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण-०७ मा सांस्कृतिक औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि डि.पि.आर.	१० लाख	सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको।
११.	प्रादेशिक Atlas निर्माण तथा प्रकाशन	१० लाख	अन्तिम चरणमा रहेको
१२.	बागमती प्रदेशको उद्योग प्रोफाइल तयारी	१० लाख	सम्झौता भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको।

१. औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि इच्छुक स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पेश गर्नका लागि यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना गरेकोमा सिन्धुली जिल्लाको एक स्थानीय तह तथा नुवाकोट जिल्लाको एक स्थानीय तहले प्रस्ताव पेश गरेको तथा निर्देशनालय मार्फत् यस आर्थिक वर्षको लागि सो कार्यक्रम सम्बन्धमा कार्यक्रम विस्तृतिकरण भई कार्यान्वयन अगाडि बढेको।

२. सिन्धुली जिल्ला भित्रको नदीउकास जग्गाको विवरण माग गरिएकोमा दुधौली नगरपालिकाले मात्र विवरण पेश गरेको।

३. भूमि बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदामा ११९ स्थानीय तहको राय माग गरिएको।

५.१३.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारण:

क. मन्त्रालयबाट सीप विकास तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ पारितका लागि समयमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

पेश गरेता पनि बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बाट माघ मसान्तमा पारीत भई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट २०८१ साल फागुनको पहिलो हप्तामा मात्र राजपत्रमा प्रकाशन भएकोले तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम समयमै शुरू हुन नसकी चैत्र मसान्तसम्मको बजेट खर्च प्रगतीमा हाल केही कमि देखिएको,

ख. हाल मन्त्रालय तथा सबै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूले कार्यविधि स्वीकृत भए पश्चात द्रुत गतिमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भई चालु आर्थिक वर्षको समाप्तिको समयसम्ममा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च प्रगति हुने।

५.१३.९ सुधारका उपायहरू:

क. अन्तरमन्त्रालय तथा निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने,

ख. प्रस्तावित कार्यविधिहरू समयमै स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जाँदा योजना तथा कार्यक्रमहरू तोकिएको समयमा नै सम्पन्न भई लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुने।

५.१४ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

५.१४.१ परिचय

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०२/०२ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा हेरफेर भई तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको कार्यजिम्मेवारी यस मन्त्रालय स्थापना भई हस्तान्तरण भएको हो। मिति २०८१/०४/१२ गते माननीय मीनकृष्ण महर्जनज्यू युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ।

मन्त्रालयका प्रमुख कार्यक्षेत्र तथा कार्य जिम्मेवारी

बागमती प्रदेश (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० अनुसार यस मन्त्रालयको देहायका जिम्मेवारी रहेका छन्।

- युवासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- खेलकुदसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन,
- खेलकुद तथा खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्धन,
- खेलकुद प्रशासन र खेलकुदसम्बन्धी संघसंस्थाको नियमन र समन्वय,
- राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना र सहभागिता,
- प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्,
- प्रदेश युवा परिषद्,
- युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी अन्य गतिविधि।

५.१४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३४३०००११	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	४,४२,७७.००	३५,३२,४०.००	३९,७५,१७.००	१०,८६९.००	१,४०,९८४.००	१५,१८,५२.००	२४.५५	३९.९१	३८.२
३४३०२०११	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	१९,३८,००.००	१३,५०,१०.००	३२,८८,१०.००	३,५८,४२.००	८,०२,३१.००	११,६०,७३.००	१८.४९	५९.४३	३५.३
३४३०३०११	प्रदेश युवा परिषद्	८,९५,००.००	२०,००.००	९,१५,००.००	१,४८,६५.००	१८,६३.००	१,६७,२८.००	१६.६१	९३.१७	१८.२८
	कुल जम्मा	३२,७५,७७.००	४९,०२,५०.००	८१,७८,२७.००	६,१५,७६.००	२२,३०,७८.००	२८,४६,५३.००	१८.८	४५.५	३४.८१

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, वागमती प्रदेश, २०८१

५.१४.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	अवधि	कुल लागत	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		आर्थिक वर्ष २०८१/८२ प्रगति (%)		एच.एच.एफ. नं.
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१.	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	गौरीटार मकवानपुर अन्तराष्ट्रिय रंगशाला हाताभिन्न खेलकूद पूर्वाधार भौतिक संरचना निर्माण क्रिकेट खेलमैदान	१५ महिना	९,४२,८२.७१	४,८७,९५.०५	४,७५.००	२,८६,७६.१७	७०	६०.३७	
२.	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	गौरीटार मकवानपुर अन्तराष्ट्रिय रंगशाला हाताभिन्न खेलकूद पूर्वाधार भौतिक संरचना निर्माण स्वीमिङ पुल	१५ महिना	६,०५,७१.३१	३,२४,२७.७९	२,४०,००.००	६९,८९.८१	६०	२९.१२	
३.	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	शहिद स्मृती कभर्डहल, निर्माण, इन्द्रावती-७ सिन्धुपाल्चोक (निर्माणधिन)	१२ महिना	१,८२,५९.३१	६६,२६.८८	१,००,००.००	१,००,००.००	९८	१००	
४.	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	तिर्थ स्मृती खेलमैदान निर्माण, चौरीदेउराली-०५ काभ्रेपलाञ्चोक	१२ महिना	१,५५,८६.१७	७,७९.००	१,००,००.००	९४,००.००	९५	९४	
५.	सामाजिक विकास कार्यालय, धादिङ	व्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण, विदुर न.पा.-२, नागटारी नुवाकोट	११ महिना	२,५३,९७.९२	२,४२,३१.६०	६७,००.००	६४,७५.८३	९९	९६.६५	
६.	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, हेटौडा, नेपाल	अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गौरीटार, मकवानपुर	२०७८/०१/१४ देखी २०८१/०९/२९ सम्म	१३,६८,६५.२०	१०,५५,५४.६३	३०,०००.००	२,२३,२१.३३	१००	७४	

५.१४.४ समस्याग्रस्त बहुवर्षीय आयोजनाहरु:

१. चौतारा रङ्गशाला निर्माण, सिन्धुपाल्चोक (बहुवर्षीय/क्रमागत)

गत २०८१/१२/२१ मा म्याद सकिएकोमा म्याद थप हुन नसकेको। यसको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति निर्माण व्यवसायीले नेपाल मध्यस्थगताको लागि गएको कार्यालयको तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी पठाइएको बैठक हुन बाँकी रहेको।

२. मन्थली कभर्डहल निर्माण रामेछाप (बहुवर्षीय/क्रमागत)

मिति २०७७/०३/२६ मा सम्झौता भई २०७९/०२/३० मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा दुई पटक म्याद थप गरेर २०८०/०३/२७ मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अटोमोटिक रिट्याक्टेबल ब्लिचेच रिमोट कुर्सी राख्नुपर्ने, ११४५ सिट, कुर्सी नराखेकोले कार्यालयको ठेक्का तोड्ने सूचना निकाल्दा निर्माण व्यवसायी NEPCA मा गई क्षतिपूर्ति सहित करिब १ करोड ५० लाख भुक्तानी दिने गरी एकलौटी फैसला भएपछि कार्यालयबाट पुनरावेदनको लागि उच्च अदालत पाटन गएकोमा उच्च अदालतबाट NEPCA को फैसला बदर भएको।

५.१४.५ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५९	स्वास्थ्य जीवन तथा स्वअनुशासनका लागि खेलकुद भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै खेलाडीहरुको लागि प्रशिक्षणको उचित व्यवस्था गरी प्रतिभावान् र व्यावसायिक खेलाडीहरुको उत्पादन तथा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गौरीटार, मकवानपुरको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको।
१६०	चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई सहलगानीमा सम्पन्न गर्न रु. १० करोड व्यवस्था गरेको छु। हेटौँडाको गौरीटारमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर तथा निर्माणाधीन अन्य खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. ७ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु।	गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई सहलगानीमा सम्पन्न गर्न रु. १० करोड अनुदान प्रदान गरिएको। अन्य पूर्वाधारहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको।
१६१	सबैका लागि खेलकुदको अवसर प्रदान गर्न र स्थानीयस्तरमा हुने खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्न खेल पर्यटनको विकास एवम् प्रादेशिक खेलकुद	विभिन्न खेल प्रतियोगिताहरु सञ्चालन भएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने छ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ८ करोड विनियोजन गरेको छ।	
१६२	तालिम, सीप, बिउपुँजी प्रदान गरी युवालाई उद्यशीलतातर्फ आकर्षित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सीप वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	१३०० युवाहरुका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन भएको।
१६३	वा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ रु. ७४ करोड विनियोजन गरेको छ।	करिब ३५.२५ प्रतिशत खर्च भइसकेको।

५.१४.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (चैत्र मसान्तसम्म) मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	प्रशासनिक सेवा शुल्क दस्तुर	१२.००	
२	१४२२९	प्रशासनिक सेवा शुल्क दस्तुर	३.००	
जम्मा			१५.००	

५.१४.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरुको विवरण:

क्र.सं.	कानून	जारी मिति	कैफियत
१.	जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमार्फत विविध खेलकुद क्रियाकलाप सञ्चालन अनुदान कार्यविधि, २०८१	२०८१/०८/१०	
२.	स्वयंसेवक प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि, २०८१	२०८१/०८/१७	
३.	खेलकुद विकासका लागि सहयोग तथा अनुदान कार्यविधि, २०८१	२०८१/०८/१७	
४.	दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद छनौट, बन्द प्रशिक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१	२०८१/०९/२२	

५.१४.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक बिजेता खेलाडीहरूलाई पुरस्कार रकमको व्यवस्था गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइ पुरस्कृत गरिएको,
- बागमती प्रदेशभित्रका १३०० युवाहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन भएको,
- प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ऐन, २०७५ संशोधन भई लागु भएको,
- बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको,
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गौरीटार, मकवानपुरमा निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत भइसकेको।

५.१४.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नहुनुका देहायका कारणहरू रहेका छन्:-

- पर्याप्त स्रोत तथा साधनको व्यवस्था नहुनु,
- समयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्नु,
- प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु,
- उपयुक्त कार्यालय व्यवस्थापन नहुनु,
- निर्माण हुने स्थल/जग्गा व्यवस्था/प्राप्तिमा समस्या हुनु,
- मुद्दा मामिला तथा अन्य विविध झन्झट,
- नेपाल सरकारले कायम गरेको खोलाकिनारमा संरचना बनाउनुपर्ने लगायतका समस्या रहेका छन्।

५.१५ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

५.१५.१ परिचय

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८१/०७/२७ को निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को अनुसूचीहरूमा भएको हेरफेर बमोजिम, प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार साविकका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कार्यजिम्मेवारीहरूबाट केही कार्यजिम्मेवारीहरू हेरफेर गरी यस मन्त्रालयको गठन भएको हो। यस मन्त्रालयको कार्य प्रारम्भ मिति २०८१/०८/०७ मा भएको हो। यस मन्त्रालयले मूलतः प्रदेश मातहतका सहकारी संघ/संस्थाहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण, सञ्चालन, नियमन एवं गरिबी निवारण रहेको छ।

५.१५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३२५०००१२	प्रदेश सहकारी कार्यालयहरू	६,१९,६६.००	१,२२,२०.००	७,४१,८६.००	८३,१४.००	३२,५३.००	१,१५,६७.००	१३.४२	२६.६२	१५.५९
३२५०१०१३	सहकारी तालिम केन्द्रहरू	२,९५,७८.००	११,००.००	३,०६,७८.००	१,१५,६२.००	९०.००	१,१६,५२.००	३९.०९	८.१८	३७.९८
	कुल जम्मा	९,१५,४४.००	१,३३,२०.००	१०,४८,६४.००	१,९८,७६.००	३३,४३.००	२,३२,१९.००	२१.७१	२५.१	२२.१४

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.१५.३ वार्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण:

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
६९	सहकारी विज्ञ र सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अध्ययन गरी प्राप्त निष्कर्षको आधारमा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याको सहजीकरण र समाधान गरिनेछ।	ऋण सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक र बचतकर्ताहरूलाई बोलाएर नियमित छलफल हुने गरेको,
७०	प्रदेशभित्रका सहकारीहरूको नियमन अनुगमनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ।	सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा स्थापना नभएको,

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५७	गरिबसँग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ पहिचान भएका गरिब परिवारलाई कृषि, पशुपालन र साना व्यावसायिक कार्यका लागि दिइने कर्जामा ब्याज अनुदान	कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको,

५.१५.४ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्वशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संकलित रकम	कैफियत
१.	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१७,१६.५०	चैत्र मसान्तसम्म

५.१५.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- (क) सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै सहज र प्रभावकारी बनाउन सहकारी संस्थाहरूको प्रतिवेदन, विवरण र अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेशन गरी कार्यसम्पादनलाई छरितो बनाउन प्रारम्भिक चरणमा सफ्टवेयरको लागि प्रारूप तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।
- (ख) सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा अधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकटमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता, संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाई मन्त्रालयले नियमित रूपमा सुपरीवेक्षण तथा नियमन गर्दै आएको छ।
- (ग) नियमित छलफल, अध्ययन प्रतिवेदन, निरीक्षण तथा छानबिन, सहकारी संस्थाको अवस्था, व्यवस्थापकीय सक्षमता, बचतकर्ताहरूको उजुरी तथा गुनासो आदिको आधारमा चरम वित्तीय संकटमा रहेका ५ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी उक्त संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको छ।

- (घ) निक्षेप/बचत रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकाय र सहकारी महाशाखा हेटौँडामा प्राप्त उजुरीहरूको सम्बन्धमा निक्षेप/बचत फिर्ता गरिदिन हुन, बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न र बचत फिर्ता नगर्नुको कारण सहित स्पष्टिकरण पेश गर्न पटक पटक पत्राचार भएकोमा कार्यालय समेत बन्द भइ पत्र फिर्ता आएको, सञ्चालकहरूलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको, आदि कारण मिति २०८१ पुस २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार थप ८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई प्रहरी कारबाहीमा पठाएको छ। हालसम्म प्रहरी कारबाहीमा पठाएको सहकारी संस्था योसँगै ७५ वटा पुगेको छ।
- (ङ) हाल बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका दर्ता सहकारी संस्थाहरू ३२२९ वटा रहेकोमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम सहकारी संस्थाहरूले तोकिएको समयमा विवरणहरू पेश गर्नुपर्नेमा त्यस्तो विवरण तथा प्रतिवेदन ढिलो गरी बुझाएका सहकारीहरूबाट दस्तुर बापत संकलित रकम रु. १७,१६,५००/- पुगेको छ।
- (च) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गरिबसँग प्रदेश सरकार पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि आय आर्जन कार्यक्रमका लागि 'पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१' तयार हुने क्रममा रहेको छ।
- (छ) गरिबी निवारणका लागि चेपाङ, दलित र वञ्चितकरणमा परेका समुदायको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष अनुदानको लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव तयार गरी पेश गरिएको छ।
- (ज) स्थानीय श्रम, सीप र पुँजीलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको सबल स्तम्भको रूपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुऱ्याउन सक्ने तथा यस क्षेत्रमा हाल देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्ने गरी 'प्रदेश सहकारी नीति' तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको छ।
- (झ) सहकारी क्षेत्रमा रहका समस्या समाधान र अवसर विषयमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको र यस मन्त्रालय र संघबिचको लागत साझेदारीमा प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन-२०८१ र ६८ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस सम्पन्न भएको र अन्य साझेदारी कार्यक्रमहरू सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।

५.१५.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू:

मन्त्रालयबाट संशोधित बजेट अनुसार माघ महिनामा मात्र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको हुँदा चैत्र सम्म विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको र वित्तीय प्रगति न्यून भएको।

५.१६ प्रदेश लोक सेवा आयोग

५.१६.१ परिचय:

नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। सोही बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् २०७६ साल मंसिर २ गते अध्यक्षको नियुक्तिसँगै आयोगको गठन भएको र माघ ६ गते सदस्यद्वयको नियुक्ति पछि प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले पूर्णता प्राप्त गरेको थियो। प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश अन्य सरकारी सेवा स्थानीय सरकारी सेवा प्रदेश प्रहरी सेवा प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारहरूको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र सेवामुखी बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ। लोक सेवा आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारी नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता योग्यता र स्वच्छताका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो गरिमामय एवं निश्कलङ्क छवि निर्माण गरेको छ।

५.१६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्षिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
२१०००००१	प्रदेश लोक सेवा आयोग	६३,८१.८३	०.००	६३,८१.८३	२९,८२.००	०.००	२९,८२.००	४६.७२		४६.७२
२१००००११	प्रदेश लोक सेवा आयोग	९,४८,३९.००	९१,०६.००	१०,३९,४५.००	३,७९,०१.००	१४,६६.००	३,९३,६७.००	३९.९६	१६.१	३७.८७
	कुल जम्मा	१०,१२,२०.८३	९१,०६.००	११,०३,२६.८३	४,०८,८३.००	१४,६६.००	४,२३,४९.००	४०.३९	१६.१	३८.३९

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.१६.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
२१४	बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहहरूमा योग्य तथा दक्ष जनशक्तिको छनौट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइने छ।	छनौट प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्ति छनौट गर्ने कार्य भइरहेको

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
		आयोगको सूचना र तथ्याङ्कहरूलाई सुरक्षित भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने कार्य भइरहेको
२१५	समय सापेक्ष पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आवश्यक जनशक्ति छनौट र पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई भौतिक स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	पाठ्यक्रमहरूमा समसामयिक सुधार र परिमार्जन भइरहेको आयोगलाई आवश्यक भौतिक स्रोत साधन आपूर्ति गर्ने कार्य भइरहेको
२१६	लोक सेवा आयोगमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रविधि दक्ष बनाई कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताको पहिचान गरी क्षमता विकास तालिम उपलब्ध गराइएको।

५.१६.४ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (चैत्र मसान्तसम्म) मा संकलित रकम	कैफियत
१.	१४२२४	परीक्षा शुल्क	१,०६,९३.६०	
२.	१४२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५१.५५	
३.	१५१११	बेरुजु	१,७१.२२	
		जम्मा	१,०९,१६.३७	

५.१६.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

आयोगबाट भर्ना तथा छनौट सम्बन्धी कार्यहरू नियमित रूपमा सञ्चालन तथा सम्पन्न भइरहेको।

५.१६.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु:

- क) सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको अभाव, लेखा अधिकृतको दुई वटा कार्यालयमा जिम्मेवारी तोकिएको, लेखापाल पद रिक्त रहेको,
- ख) भौतिक प्रगति भई भुक्तानी प्रक्रियामा रहेकाले वित्तीय प्रगति कम देखिएको,
- ग) अदालतको आदेशका कारण कतिपय परीक्षाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसकेको।

५.१७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

५.१७.१ परिचय

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण गरेको छ। नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको कायम गरेको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम उल्लेखित तीन वटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संविधानमा संघमा सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरे जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने प्रावधान संविधानले गरेको छ। संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने र मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रवन्ध रहेको छ।

५.१७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
२१६०००११	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२,१४,३८.००	१३,०३.००	२,२७,४१.००	१,२७,७८.००	१२,६६.००	१,४०,४३.००	५९.६	९७.१४	६१.७५
	कुल जम्मा	२१,४३८.००	१३,०३.००	२,२७,४१.००	१,२७,७८.००	१२,६६.००	१,४०,४३.००	५९.६	९७.१६	६१.७५

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.१७.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू :

- नियमित रूपमा प्रदेश सरकार तथा सो मातहतका कार्यालयहरू विपक्षी भएका सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका र जिल्ला अदालतहरूमा रहेका मुद्दाहरूमा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षाका साथै नियमित रूपमा मुद्दाको सम्बन्धमा गर्नु पर्ने कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरिएको,
- प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयहरूले विभिन्न विषयहरूमा माग गरिएको कानूनी राय सल्लाह दिइएको,

- कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न, मन्त्रालयबाट मस्यौदा भई आएका कानूनी मस्यौदामा राय दिने र कानून मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाइएको,
- संघीय व्यवस्थामा सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु बीच मुद्दा प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्तर सम्वाद कार्यक्रम रहेकोमा यस कार्यालयबाट लुम्बिनी, गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- अदालतहरुबाट भएका फैसला र आदेशहरु कार्यान्वयनमा पहल भएको,
- चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको कारागार र हिरासत तथा दोलखा जिल्लाको हिरासत कक्षको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको,
- दोलखा जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरुलाई समेटी भिमेश्वर नगरपालिकामा न्यायिक समिति तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न,
- सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख आतिथ्यतामा चन्द्रागिरिमा उच्च अदालतका न्यायाधिशज्यूहरु र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग प्रदेशमा निर्माण भएका ऐन कानूनहरु कार्यान्वयनको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न,
- न्यायका सरोकारवालसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रम (अदालत, सरकारी वकिल, नेपाल बार, प्रहरी) माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालको प्रमुख आतिथ्यतामा काठमाडौं जिल्लाको सबै सरोकारवालहरूसँग सम्पन्न गरिएको,
- कानून अधिकृत तथा मुद्दा शाखा हेर्ने कर्मचारीहरुको लागि मकवानपुर, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको लागि लिखित जवाफ लेखन सिप गोष्ठी सिन्धुलीमा माननीय मुख्य मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न,
- समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँपालिका वडा नं. ९ मा स्थानीय तहको उपस्थितिमा सम्पन्न।

५.१७.४ विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु :

- क) कार्यालयको दरबन्दी अनुसारको तलब शीर्षकमा विनियोजित रकम दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा बचत हुन गएको।

५.१८ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

५.१८.१ परिचय

नेपालको संविधानको कार्यान्वयन मार्फत् प्रदेशको समृद्धि एवम् सन्तुलित र दिगो विकासको कार्यलाई तीव्रता दिन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रदेश सरकारको नीति, तथा योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने विशिष्टीकृत निकायका रूपमा प्रदेश नीति, तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ बमोजिम प्रदेश नीति, तथा योजना आयोग गठन भएको हो। दीर्घकालीन सोच तथ्यपरक नीति, तथा योजना तर्जुमा आयोजनाहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नका लागि नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति, तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय सहयोग र सहजीकरण एवम् तथ्यमा आधारित नीति, तथा योजना तर्जुमाको लागि नीतिगत तथा प्रमुख साझा सवालहरूका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु आयोगका प्रमुख कार्यहरू हुन्।

५.१८.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट			२०८१ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
३९१०००११	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	४,३२,०६.००	२९,४०.००	४,६१,४६.००	१,७०,५५.००	८,४५.००	१,७९,००.००	३९.४७	२८.७४	३८.७९
कुल जम्मा		४,३२,०६.००	२९,४०.००	४,६१,४६.००	१,७०,५५.००	८,४५.००	१,७९,००.००	३९.४७	२८.७४	३८.७९

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

५.१८.३ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
२१७	प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट सञ्चालन हुने प्रादेशिक महत्त्वका आयोजनाहरूलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा छनौट गरी कार्यान्वयन	यस आर्थिक वर्षमा मापदण्ड तयार गरिने। समन्वय कायम गरिएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरव आयोजना मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।	
२१८	प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूका वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र योजना बिच तादात्म्यता कायम गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ।	जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट सुझाव प्राप्त गरिएको र विषयगत मन्त्रालयहरूको योजना तर्जुमा गोष्ठी, छलफल कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
२१९	प्रदेश तथ्याङ्कलाई यथार्थपरक, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइ प्रदेशका योजना, नीति र कानून निर्माणको आधार बनाउन प्रदेश तथ्याङ्क ऐन र नियमावली तर्जुमा गरिनेछ।	प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदालाई विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको र सैद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रिया अघि बढेको।
२२०	आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना छनौट प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ।	वार्षिक आयोजना छनौट कार्यविधि, २०७८ मा भएको पहिलो संशोधन बमोजिम सूचना प्रणालीमा परिमार्जन गरिएको र आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्य आरम्भ गरिएको।
२२१	महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासको लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।	यस आर्थिक वर्ष भित्र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन, मूल्याङ्कन भई सुझाव प्राप्त हुने र साथै प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त प्रदेश सरकारद्वारा सम्पन्न भएका विभिन्न आयोजनाहरू मध्ये केही आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्यांकन बढाइएको।

५.१८.४ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	राजस्व ख. शी. नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ संकलित रकम (चैत मसान्तसम्म)	कैफियत
१	१५१११	बेरुजु	८.८६	

५.१८.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मन्त्रपरिषद्बाट निर्णय हुने क्रममा रहेको।
- वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि, २०७८ लाई संघीय सोही योजना र प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना अनुरूप संशोधन गरिएको।

५.१८.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको सम्बन्धमा सबै जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई सहभागी गराइ जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी ६ वटा क्लष्टरमा सम्पन्न गरी आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिएको,
- बागमती प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिको निर्देशन बमोजिम २०८१ असोज १० देखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण बागमती प्रदेशमा भएको क्षतिसम्बन्धी विपद् पश्चातको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०८१ (Post Disaster Needs Assessment Report, 2081) तर्जुमा गरी समिति र प्रदेश सरकारमा पेस गरिएको,
- चेपाङ विशेष संरक्षित क्षेत्रका ८ वटा स्थानीय तहका चेपाङ समुदायको पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन र बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान सम्बन्धमा अध्ययनका लागि परामर्शदाताको दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्रगत सर्तहरू (Terms of Reference) तयार गरिएको,
- बागमती प्रदेशको राजस्व सुधारसम्बन्धी अध्ययनका लागि परामर्शदाताको कार्यक्षेत्रगत सर्त (Terms of Reference) तयार गरी सोका कार्यका लागि सहजीकरण गरिएको,

- माननीय मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा प्रदेशसभाका माननीय सांसद, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु र महाशाखा प्रमुखहरु लगायत सरोकारवालाहरूसँग प्रदेश आयोजना बैंक सूचना प्रणाली व्यवस्थापनको कार्य आरम्भ गरिएको,
- प्रदेश मन्त्रालयहरु बाट प्राप्त प्रदेश सरकारद्वारा सम्पन्न भएका विभिन्न आयोजनाहरु मध्ये केही आयोजनाहरुको प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य अगाडि बढाइएको,
- दोस्रो आवधिक योजनाको नतिजा खाका निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।

५.१८.७ विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु

- कार्यक्रमहरुको भौतिक प्रगति भएतापनि खर्च भुक्तानी हुने प्रकृत्यामा रहेकोले वित्तीय प्रगति कम भएको,
- बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमकम संघीय सरकारबाट जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाई भएको कारण संञ्चालनमा अन्योलता सृजना भएको।

परिच्छेद - ६

खर्च तथा स्रोत परिचालनको अवस्था र गर्नु पर्ने सुधार

स्रोतगत खर्च

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २०८१ चैत्र मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट रु. ५ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख २२ हजार र प्रदेश सरकारको स्रोतबाट रु. १५ अर्ब १९ करोड ७४ लाख ५ हजार गरी जम्मा रु. २० अर्ब ९७ करोड ५८ लाख २७ हजार खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट भएको खर्चको विवरण निम्नानुसार तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका १३ : स्रोतगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्रोतगत खर्चको स्थिति			कैफियत
	कुल बजेट	चैत्र मसान्तसम्मको		
		खर्च	खर्च प्रतिशत	
प्रदेश सरकार	४८,८२,५८,९७.००	१५,१९,७४,०४.६८	७२.४५	
नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान	१५,७१,४५,३४.००	५,७७,८४,२२.३२	२७.५५	
जम्मा	६४,५४,०४,३१.००	२०,९७,५८,२७.००	३२.५०	

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश, २०८१

स्रोत परिचालनको अवस्था

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेकोमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट रु. ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार र सञ्चित कोषको बचत तथा अन्य प्राप्तिबाट रु. १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २०८१ चैत्र मसान्तसम्ममा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १६ अर्ब ७४ करोड २० लाख ८६ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. ८ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख ८१ हजार, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट रु. २ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख ८० हजार र सञ्चित कोषको मौज्दात तथा अन्य प्राप्तिबाट रु. २० अर्ब १२ करोड ४७ लाख ८ हजार समेत गरी जम्मा रु. ४७ अर्ब ९५ करोड २५ लाख ५६ हजार स्रोत संकलन भएको छ, जुन कुल अनुमानको ७४.३० प्रतिशत हुन्छ।

६.१ बजेट कार्यान्वयन र राजस्व व्यवस्थापनका लागि गर्नु पर्ने सुधारहरू

प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्रोत परिचालनको क्रममा पहिचान गरेका समस्याहरूको समाधान मार्फत बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी लक्षित नतिजा प्राप्त गर्न देहाय बमोजिमका थप कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ।

क. चालु खर्च घटाउने

- प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने,
- सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड अनुरूप चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने,
- विनियोजनका वखत अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चको लागि थप निकास नगर्ने,
- विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकास गरी संगठनको काममा उपयोग गर्ने,
- संगठनको क्षमता र अनुभवभन्दा बाहिरका विषयमा मात्र बाह्य परामर्श सेवा उपयोग गर्ने,
- चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा सार्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने,
- आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन विधि तय नभएका र कार्यविधि, मापदण्ड स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू समर्पण गर्ने।

ख. पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार

- आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति मापदण्डभित्र परेका बाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने,
- प्रदेश गौरव, क्रमागत, ठुला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाबाट अन्य योजना/कार्यक्रममा रकमान्तर प्रस्ताव नगर्ने,
- स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको उद्देश्य फरक हुने गरी आयोजना/कार्यक्रम संशोधन/रकमान्तर नगर्ने,
- बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनको लागि खरिद प्रक्रियामा लैजाने,
- न्यून रकम विनियोजन भएका, कम प्राथमिकताका र विकास नतिजाको हिसाबले कम महत्वका तथा पूर्व तयारी पूरा नभएका आयोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थगित गरी सो आयोजना

तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम उच्च प्राथमिकताका ठूला आयोजनामा रकमान्तर प्रस्ताव गर्ने,

- प्रदेश गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने,
- स्वीकृत कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको उद्देश्य फरक हुने गरी आयोजना/कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर प्रस्ताव नगर्ने,
- सञ्चालन विधि तय नभएका दिगोपना सुनिश्चित नभएका र समय सीमाभित्र कार्यविधि, मापदण्ड स्वीकृत नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने,
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट जारी भएको बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन समेत दृष्टिगत गरी सबै निकायहरूले कार्ययोजना बनाई शीघ्र खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने र तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने,
- खरिद गुरुयोजना तथा कार्यक्रम कार्ययोजनाबीच तादाम्यता कायम गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
- वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश आयोजनाका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने तथा नयाँ कामको लागि थप निकास माग नगर्ने,
- सिर्जित दायित्व फरफारक गर्न, उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत उपलब्ध गराउन वा आकस्मिक र विशेष परिस्थितिमा बाहेक रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव नगर्ने/नगराउने,
- सशर्त, सम्पूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्ने।

ग. सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन

- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्व सहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने,
- बहुवर्षीय स्वीकृति प्राप्त आयोजनामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षको दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा नसार्ने,
- आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डभित्र परेका आयोजना/कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति माग नगर्ने/उपलब्ध नगराउने,

- वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम तोकिएको समयभित्र खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम समर्पण गर्ने। सो रकम सिर्जित दायित्व फरफारक गर्न उपयोग गर्ने।

घ. राजस्व व्यवस्थापनतर्फ

- असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तथा बक्यौता र राजस्व असुलीको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने,
- बजेट विनियोजन भई वा आन्तरिक आम्दानीतर्फको सरकारी रकम विभिन्न कोषहरूमा रहेको वा फ्रिज भएको अवस्थामा सो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्था गर्ने,
- प्रदेश सरकारका विभिन्न कोषमा निष्क्रिय रहेका रकमहरू प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी परिचालन गर्ने,
- स्थानीय तहले संकलन गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने रकम बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न स्थानीय तहहरूलाई ताकेता गर्ने।



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल

फोन: ०५७-५२७५१८/५२७५२०

इमेल: moeap@bagamati.gov.np

<https://moeap.bagamati.gov.np>